

**RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA**

**CE Nº 00005**

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00005	27/02/2026

Fecha de Expedición: 27/02/2026

<b>Nit ó Cedula:</b>	800.181.439
<b>Beneficiario:</b>	BONGA BUSTAMANTE S.A.S.

**Concepto de este Egreso**

6604BEFFCB368321B01A1E33E9222E89

PAGO ACTA PARCIAL No1 CONTRATO DE OBRA No.CD-029-2025, "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA ESE HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ".

Rubro	Descripción	Valor Rubro
<b>03-2.3.2.02.02.005</b>	<b>CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION</b>	16.432.845,05
CCPET01 - CPC V2.1 AC	5459 Otros servicios especializados de la construcción	16.432.845,05
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	16.432.845,05
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	19063 Infraestructura para la prestación de servicios de salud	16.432.845,05
CCPET04 - TERCEROS	127305000 E.S.E. Hospital María Auxiliadora - Chigorodó	16.432.845,05
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	16.432.845,05
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	0 No aplica	16.432.845,05
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	16.432.845,05
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101 100% de La Renta	16.432.845,05
CCPET99 - CONVENIOS	CO316-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN ESE HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	16.432.845,05

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		03-2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	16.432.845,05
<b>TOTAL:</b>				<b>16.432.845,05</b>

**Total de la Presente Orden**

16.432.845,05

**Total Retenciones**


1.712.601,00

**Total a Pagar**

14.720.244

**Valor en letras:** CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	197.706,00
RETEFUENTE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES	2,00	328.657,00
OTRAS RETENCIONES	0,00	988.532,00
RETE ICA	1,00	197.706,00

  
**GERENTE**

\_\_\_\_\_  
**Firma del Interesado**  
Nit / C.C.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE EDUH-APARTADÓ

Nit: 901.445.176

Página: 2 de: 2

PRESUPUESTO Y TESORERIA

Fecha de Recibido





**EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO**  
**Estado de Pago**

27/2/2026 - 11:32

**Lista Estado de Pago**

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Mc de Re
53878755	800181439	BONGA BUSTAMANTE S.A.S	27/02/2026	27/02/2026	0000000000000000	Ahorros	100371702802	IRIS	CUENTA DE AHORROS	550393700154593	\$ 14.720.244,00	Pendiente de Respuesta	

A PAGAR A BONGA

BASE	\$	16.432.845
IVA	\$	-
RETEIVA	\$	-
TOTAL A PAGAR	\$	16.432.845

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	\$ 19.770.631,42	1,00	\$ 197.706,31
RETE ICA	\$ 19.770.631	1	\$ 197.706
RETEFUENTE	\$ 16.432.845	2	\$ 328.657
CONTRATO OBRA PUBLICA 5%	\$ 19.770.631	5	\$ 988.532
			\$ 1.712.601

+	TOTAL OP	\$	16.432.845
(-)	TOTAL.RETENCIONES	\$	1.712.601
(=)	TOTAL A PAGAR	\$	14.720.244

13.992.231  
 - 14.720.244  
 -----  
 8.202.037

# 25 A BONGA

**BONGA BUSTAMANTE S.A.S**  
 NIT 800.181.439-7  
 CL 90 No 11-31  
 Tel: (601) 8017484  
 Bogotá - Colombia  
 bmarser.mb@gmail.com

RP  
 162

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVE 166**

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764084723655 aprobado en 20241204 prefijo FVE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses  
 Responsable de IVA - Actividad Económica 7220 - Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades

**Fecha y hora Factura**  
 Generación: 25/02/2026, 17:12  
 Expedición: 25/02/2026, 17:12

**Nombre del Cliente**  
 EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO

**Nit ó C.C.**  
 901.445.176-6

**Fecha de Vencimiento**  
 -

**Razón Social**  
 EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO

**Dirección**  
 calle 97 #104-04

**Teléfono**  
 (601) 0000000

**Correo**  
 contactenos@eduha.gov.co

**Vendedor**  
 Marcela Bustamante

**Centro de Costo**  
 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Pago de acta parcial Nro. 1, contrato nro. 029 del 2025 cuyo objeto es" adecuación, mantenimiento y reparación de la infraestructura destinada a los procedimientos de necropsia en la ESE.HOSPITAL MARIA AUXILIADORA".	1.00	unidad	16,432,845.05	16,432,845.05	0 %	0.00	16,432,845.05

**Total items: 1**

**OBSERVACIONES:**

**Valor en Letras:**

Dieciseis millones cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos m/cte con cinco cent.

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - \$ 16,432,845.05  
Transferencia

<b>Total Bruto</b>	16,432,845.05
<b>Total a Pagar</b>	16,432,845.05

**VENDEDOR**

C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

C.C. Ó NIT.:

**CUFE:**

2682c5aa96e749fd01726c4fa588fa694d5443d5986f1b699532c4ad608860ef0821becc21e0f1a24ff292193812bfea



# IRIS

13 de febrero de 2026

Señores:  
BONGA BUSTAMANTE SAS

Iris - CF Compañía de Financiamiento S.A. se permite informar que BONGA BUSTAMANTE S.A.S. con número de identificación 800181439-7 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con nuestra entidad las siguientes soluciones:

Tipo de producto	No. Producto	Fecha de apertura	Estado
Cuenta de ahorros	<u>100371702802</u>	12-05-2023	Activa

Nuestro código ACH para inscribirnos ante las diferentes entidades bancarias es el 1637.

Para mayor información o cualquier requerimiento adicional, puedes contactarnos a través de nuestros canales digitales en nuestro sitio web: [www.iris.com.co](http://www.iris.com.co).

Cordialmente,

*Mayra A. Gómez G.*

**Mayra Alejandra Gómez Giraldo**  
**Coordinadora Servicio al Cliente**



Ante cualquier reclamo o deficiencia en la prestación de nuestro servicio, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Darío Laguado Monsalve (Principal y/o Gonzalo Méndez Morales (Suplente). Dirección: Calle 70A No. 11-83, Quinta Camacho - Bogotá. Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm; Teléfonos: (601)5439850/55, (601)2351604, Celular 3203981187; Sitio Web: [www.defensorialg.com.co](http://www.defensorialg.com.co).

<b>Seguimiento</b>	<b>X</b>		<b>Final</b>	
<b>FECHA:</b>	<b>25</b>	<b>DE</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>DEL 2026</b>

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

**Contrato número:** EDUH-CD-029-2025

**OBJETO:** "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA".

**Valor del contrato + Adicional:** CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE (\$43.625.337). + DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS (\$ 12.655.799,00 = CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$56.281.136,00)

**Plazo del contrato + Otrosí N° 1 Prorroga:** UN (01) MES + VEINTE (20) DIAS

**ASISTENTES A LA REUNIÓN**

**Supervisor:** NEGUITH CERRO MANGONEZ – PROFESIONAL UNIVERSITARIO

**Por parte del Contratista:** BONGA BUSTAMANTE S.A.S. NIT N° 800.181.439-7 R./LEGAL. MARCELA BUSTAMANTE SERPA, identificada con cedula de ciudadanía número 52.413.707, expedida en la Ciudad de Bogotá D.C., Cundinamarca

**Lugar donde se realiza la reunión** Oficina EICE-EDUH Apartadó

<b>Hora de inicio (a.m./p.m.)</b>	<b>09:00 a.m.</b>	<b>Hora de finalización (a.m./p.m.)</b>	<b>10:00 a.m.</b>
-----------------------------------	-------------------	---	-------------------

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO**

<b>Actividad u obligaciones específicas</b>	<b>Estado de avance de las actividades (%)</b>	<b>Justificación / Observación</b>
a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras contratadas, de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos en la propuesta presentada.	37,67%	El contratista ha ejecutado las actividades conforme al objeto contractual, aplicando los planos, especificaciones, cantidades y precios aprobados.

b) ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.	37,67%	Ha realizado las obras con la calidad, cantidad y tiempos previstos, disponiendo de los equipos, maquinaria, herramientas y materiales requeridos.
c) Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor el acta final de obra y liquidación	37,67%	Ha realizado, junto con la supervisión, los avances correspondientes del 37,67%.
d) Presentar al supervisor informes de avance de obra y los que la EICE EDUH de Apartadó le solicite	37,67%	Ha presentado los informes de avance solicitados por la supervisión y la EICE EDUH de Apartadó.
e) Durante la ejecución de las obras, el Contratista tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño deterioro que pueda afectar su calidad, o estabilidad y acabados, inclusive en aquellos lugares que durante la construcción permanezcan prestando servicio público.	37,67%	Ha aplicado procedimientos constructivos adecuados y ha protegido las áreas intervenidas para evitar daños que afecten la calidad, estabilidad o acabados.
f) Prever el transporte de los materiales equipos, así como sus despachos y entrega oportunas en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido	37,67%	Ha coordinado el transporte y la entrega oportuna de materiales y equipos para cumplir el cronograma establecido.
g) El contratista deberá garantizar la disponibilidad suficiente de personal para cumplir con la ejecución del proyecto, si fuese necesario hasta en doble jornada (diurna y nocturna).	37,67%	Ha garantizado la disponibilidad de personal suficiente para el desarrollo del proyecto, incluyendo la capacidad de operar en doble jornada cuando se requiere.
h) El contratista deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero	37,67%	Ha cumplido con la normatividad laboral vigente para la vinculación del personal colombiano y extranjero.
i) Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con chaleco prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento.	37,67%	Ha mantenido todo el personal identificado mediante uniforme o elementos visibles de identificación.
j) Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del proyecto que lo requieran a solicite la supervisión, prestar toda la seguridad industrial correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra.	37,67%	Ha mantenido todo el personal identificado mediante uniforme o elementos visibles de identificación.

k) Conservar todas las áreas aledañas a la obra objeto del contrato, en las condiciones en que se encuentran antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su costa, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución del contrato	37,67%	Ha conservado las áreas aledañas en buen estado y ha atendido las reparaciones necesarias por afectaciones causadas durante la ejecución.
l) Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas en perfecto estado de limpieza hasta la entrega final y recibo definitivo por parte de la Supervisión.	37,67%	Ha mantenido las zonas intervenidas en adecuado estado de aseo, retirando sobrantes y permitiendo una entrega limpia conforme al avance.
m) El contratista deberá cumplir con el reglamento de manejo y disposición de residuos de construcción y escombros, según la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 que aplica a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan RCD de las obras civiles o de otras actividades conexas en el territorio nacional, (los equipos vehículos y maquinaria que se requieren serán asumidos por el contratista que allegare a ser adjudicado el proceso.	37,67%	Ha cumplido con el manejo y disposición de los RCD conforme a la Resolución 472 de 2017, gestionando los equipos y vehículos necesarios.
n) Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual	37,67%	Ha atendido todas las actividades adicionales requeridas para asegurar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

Datos Generales:

**Compromisos adquiridos en la supervisión**

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 43.625.337,00			
Valor Adiciones	\$ 12.655.799,00			
Valor Total del Contrato	\$ 56.281.136,00			
Valor pagado				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 56.281.136,00			
Valor total ejecutado (Cantidad y porcentaje)	\$ 16.432.845,05 (37,67%)			
Valor saldo por ejecutar	\$ 39.848.290,95			
Corte al 02 de febrero de 2026 (porcentaje valor contractual inicial)	(37,67%)	<b>Total</b>		<b>\$ 0,00</b>

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los


25 días

del mes de




febrero

de


2026

  
**NEGUITH CERRO MANGONEZ**  
Supervisor  
EDUH Apartado

  
**MARCELA BUSTAMANTE SERPA**  
R/L BONGA BUSTAMANTE S.A.S.  
Contratista

NOMBRE:	FIRMA	FECHA
Proyectó: Neguith Cerro M - Supervisor EICE - EDUH Apartado		25/02/2026
Revisó: Yenci Palacio - Subgerente Administrativa y Financiera		25/02/2026
Aprobó: Luis Alfredo Guerra Negrete - Gerente		25/02/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

<b>EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ</b>		
<b>ACTA DE PAGO</b>		

<b>NO:</b>	<b>01</b>	<b>FECHA:</b>	<b>25</b>	<b>DE</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>DE</b>	<b>2026</b>
------------	-----------	---------------	-----------	-----------	----------------	-----------	-------------

<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>
---------------------------------

▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>
---

<b>Tipo de Contrato:</b>	OBRA	<b>No. Contrato:</b>	EDUH-029-2025 de 28 de Noviembre de 2025
<b>No. Compromiso Presupuestal</b>	00162 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	<b>Rubro Presupuestal:</b>	2.3.2.02.02.005
<b>Objeto del contrato</b> "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA".			
<b>Supervisor:</b>	NEGUITH CERRO MANGONEZ – PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
<b>Contratista:</b>	BONGA BUSTAMANTE S.A.S. NIT N° 800.181.439-7 R./LEGAL. MARCELA BUSTAMANTE SERPA, identificada con cedula de ciudadanía número 52.413.707, expedida en la Ciudad de Bogotá D.C., Cundinamarca		

<b>Valor del contrato + Adicional:</b>	CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$ 56.281.136,00)
--	---

<b>Duración del contrato Inicial + Prorroga:</b>	UN (01) MES + VEINTE (20) DIAS
--	--------------------------------

<b>CONSIDERANDO:</b>
----------------------

Que entre la **EICE-EDUH APARTADO**, y por la otra **MARCELA BUSTAMANTE SERPA**, con cedula de ciudadanía N° 52.413707, actuando como Representante Legal de **BONGA BUSTAMANTE S.A.S. NIT N° 800.181.439**- en calidad de contratista, se celebró el **CONTRATO DE OBRA No. EDUH-029-2025 de 28 de Noviembre de 2025**, cuyo objeto es "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA". Por un valor de **CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE (\$43.625.337)**.

- Que, mediante Acta de Inicio, se fijó como fecha de inicio del Contrato de Obra No EDUH-029 de 28 de Noviembre de 2025, el día tres (03) de diciembre del 2025, quedando como fecha de terminación inicial el día veintidós (22) de diciembre del 2025.

**ACTA DE PAGO**

- Que se realizó suspensión el día diecinueve (19) de diciembre del 2025 y reinicio el día veintitrés (23) de enero de 2026
- Que el día veintitrés (23) de enero se realizó otro si N° 1 en el cual se adiciona Un (01) mes
- Se suscribió un adicional de fecha 12 de febrero de 2026 por valor de DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS (\$ 12.655.799,00); por consiguiente, modificar la cláusula segunda del contrato la cual quedara de la siguiente manera:

*CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR: Para el pago de los efectos legales, el presente Contrato de Obra tiene un valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$56.281.136,00).*


*CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO. La Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia "EICE-EDUH APARTADÓ", tiene en cuenta el estimado el valor del Contrato de obra equivalente a CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE (\$56.281.136,00), valor establecido atendiendo el presupuesto para obra; razón a lo anterior la entidad realizará el pago al contratista de la siguiente manera, así:*

*A) UN ANTICIPO DEL TREINTA POR CIENTO (30%), del valor total del contrato una vez firmada el acta de inicio, y se aprueben la póliza que ampare la entrega del anticipo y el plan de inversión del anticipo. El anticipo se amortizará en el primer pago realizado al contratista.*

*B) El valor restante del contrato será pagado por la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó, Antioquia "EICE-EDUH APARTADÓ" al CONTRATISTA, por medio de actas parciales, de acuerdo al informe de avance del contrato de obra, previa de la cuenta de cobro debidamente aprobada por la supervisión el contrato, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio, expedida por el supervisor del contrato y presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.*

*PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.*

*PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el pago, EL CONTRATISTA, deberá subirlo en la plataforma Secop II y anexar la documentación donde conste el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones derivadas de este contrato, la factura o cuenta de cobro, informe pormenorizado de sus actividades de ejecución con sus respectivos soportes que constaten la ejecución material del contrato, acreditación de haber realizado el pago de la seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales del contratista y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de darle cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de*

	<b>EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ</b>	 <small>Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat APARTADÓ</small>
	<b>ACTA DE PAGO</b>	




<b>CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION</b>	<b>2.3.2.02.02.005</b>	<b>\$56.281.136,00</b>
--	------------------------	------------------------

**ACUERDAN:**

- **Pagar al Contratista la suma de:** Dieciséis millones cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos con cinco centavos (\$ 16.432.845,05) **IVA incluido**, pagaderos previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura, informe de actividades realizadas por el contratista.

  
**NEGUITH CERRO MANGONEZ**  
 Supervisor  
 EICE EDUH Apartadó

  
**MARCELA BUSTAMANTE SERPA**  
 R/L BONGA BUSTAMANTE S.A.S.  
 Contratista

NOMBRE:		FIRMA	FECHA
Proyectó:	Neguith Cerro M – Supervisor EICE – EDUH Apartadó		25/02/2026
Revisó	Yenci Palacio – Subgerente Administrativa y Financiera		25/02/2026
Aprobó	Luis Alfredo Guerra Negrete - Gerente		25/02/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

**BONGA BUSTAMANTE S.A.S**

NIT 800.181.439-7  
 CL 90 No 11-31  
 Tel: (601) 8017484  
 Bogotá - Colombia  
 bmarser.mb@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVE 166**

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764084723655 aprobado en 20241204 prefijo FVE desde el número 101 al 500 Vigencia: 24 Meses

**Fecha y hora Factura**  
 Generación: 25/02/2026, 17:12  
 Expedición: 25/02/2026, 17:12

Responsable de IVA - Actividad Económica 7220 - Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades

**Nombre del Cliente**  
 EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO

**Nit ó C.C.**  
 901.445.176-6

**Fecha de Vencimiento**  
 --

**Razón Social**  
 EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO

**Dirección**  
 calle 97 #104-04

**Teléfono**  
 (601) 0000000

**Correo**  
 contactenos@eduha.gov.co

**Vendedor**  
 Marcela Bustamante

**Centro de Costo**  
 0

**CONDICIONES DE VENTA:** La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Pago de acta parcial Nro. 1, contrato nro. 029 del 2025 cuyo objeto es" adecuación, mantenimiento y reparación de la infraestructura destinada a los procedimientos de necropsia en la ESE.HOSPITAL MARIA AUXILIADORA".	1.00	unidad	16,432,845.05	16,432,845.05	0 %	0.00	16,432,845.05

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**Total items: 1**

**OBSERVACIONES:**

**Valor en Letras:**

Dieciseis millones cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos m/cte con cinco cent.

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - \$ 16,432,845.05  
Transferencia

<b>Total Bruto</b>	16,432,845.05
<b>Total a Pagar</b>	16,432,845.05

**VENDEDOR**

\_\_\_\_\_  
C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**

\_\_\_\_\_  
C.C. Ó NIT.:

**CUFE:**

2682c5aa96e749fd01726c4fa588fa694d5443d5986f1b699532c4ad608860ef0821becc21e0f1a24ff292193812bfea

2. Concepto  1  3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141176295751



(415)7707212489984(8020) 000014117629575 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 8

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

BONGA BUSTAMANTE S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 118 15 A 09 OF 401

42. Correo electrónico

bmarser.mb@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 8 0 1 7 4 9 4

45. Teléfono 2

3 1 5 3 0 4 8 9 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 2 2 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 3 2 1

Actividad secundaria

48. Código

8 5 5 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 3 2 1

Otras actividades

50. Código

4 2 9 0

1

4 6 4 5

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141176295751



(415)7707212489984(8020) 000014117629575 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 8

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados.

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	2 8 1 8	2 0	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 2 1 1 2 4	2 0 1 8 0 8 1 3	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	4 1		85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 2 1 1 2 5		87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	5 2 6 5 3 0	0 0 5 2 6 5 3 0	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 2 1 1 2 4		
81. Hasta	2 0 4 2 1 1 2 4		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control  
Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141176295751



(415)7707212489984(8020) 000014117629575 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
8 0 0 1 8

6. DV  
1

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico  
3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 3 2 0	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 5 2 4 1 3 7 0 7	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BUSTAMANTE	105. Segundo apellido SERPA	106. Primer nombre MARCELA	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 8 1 3	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 2 8 8 1 6 2 2 4	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BERJAN	105. Segundo apellido RODRIGUEZ	106. Primer nombre ESPERANZA	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141176295751



(415)7707212489984(8020) 000014117629575 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 8 1 4 3 9 7 6. DV Impuestos de Bogotá 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	5 2 4 1 3 7 0 7		COLOMBIA
115. Primer apellido BUSTAMANTE	116. Segundo apellido SERPA	117. Primer nombre MARCELA	118. Otros nombres 1 6 9
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 8 0 5 0 2	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro



## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800181439	7	BONGA BUSTAMANTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 118 15A 09 OF 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8200021	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2026-01	2026-02	48427042	9499386349	E	2026/02/10	2026/02/09	BANCOLOMBIA	\$749,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,800	\$0	\$0	\$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$42,800	\$0	\$0	\$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$749,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$749,300</b>



## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800181439	7	BONGA BUSTAMANTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 118 15A 09 OF 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8200021	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-02	48427042	9499386349	E	2026/02/10	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	\$749,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,800	\$0	\$0	\$42,800	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$42,800	\$0	\$0	\$42,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$749,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$749,300</b>	



## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800181439	7	BONGA BUSTAMANTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 118 15A 09 OF 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8200021	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1982126838	9496027706	E	2025/12/10	2025/12/04	BANCOLOMBIA	0	\$569,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$205,000	\$0	\$0	\$205,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$205,000	\$0	\$0	\$205,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$89,200	\$0	\$0	\$89,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$89,200	\$0	\$0	\$89,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$51,300	\$0	\$0	\$51,300	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$51,300	\$0	\$0	\$51,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,200	\$0	\$0	\$160,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$160,200	\$0	\$0	\$160,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$38,500	\$0	\$0	\$38,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$38,500	\$0	\$0	\$38,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$25,700	\$0	\$0	\$25,700	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$25,700	\$0	\$0	\$25,700	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$569,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$569,900</b>	



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO DE APORTES  
PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y  
LEY 828 DE 2003**

Yo **MARCELA BUSTAMANTE SERPA** identificado con cedula de ciudadanía **22.155.481** de Bello, en calidad de representante legal **BONGA BUSTAMANTE SAS**. identificada con el NIT: 800.181.439. Bajo gravedad de juramento declaro que la asociación que represento, en los últimos seis (6) meses ha cumplido a cabalidad con los pagos al sistema de seguridad social, por lo que declaro que nos encontramos a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de Salud, Fondo de pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Caja de compensación familiar, el ICBF, y el SENA.

Esta certificación se expide en la ciudad de Necoclí a los (06) días del mes de febrero del 2026 a solicitud del interesado.

---

MARCELA BUSTAMANTE SERPA  
Representante Legal  
**BONGA BUSTAMANTE S.A.S**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.033.371.669

VEGA MONTOYA

APELLIDOS

LINA MARCELA

NOMBRES

*Lina Marcela Vega M.*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 16-ENE-1990

ANZA  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

ESTATURA

A+

G S. RH

F

SEXO

24-ENE-2008 ARBOLETES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

*Carlos Amel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A-0103700-00227825-F-1033371669-20100324

0021759669A 1

33167820

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**216483-T**

UNA MANO AL ARRASTRADO  
UNA MANO AL ARRASTRADO  
UNA MANO AL ARRASTRADO

INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN 200      FECHA 20/05/2010

CONTADOR PUBLICO **OSCAR LUIS REMINGTON**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**      228599



**216630**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.





**INFORME DE OBRA**  
**CONTRATO N° EDUH-CD-029-2025**

**OBJETO: "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN  
LA ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA.**



## INTRODUCCION

El presente Informe de Obra se elabora en el marco del Contrato de Obra N.º EDUH-CD-029-2025, suscrito entre la Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat del Municipio de Apartadó – EICE-EDUH APARTADÓ y la empresa BONGA BUSTAMANTE S.A.S., cuyo objeto es la adecuación, mantenimiento y reparación de la infraestructura destinada a los procedimientos de necropsia en la ESE Hospital María Auxiliadora del municipio de Chigorodó.

Este informe tiene como finalidad presentar de manera detallada el avance técnico y físico de las actividades ejecutadas, correspondientes al período comprendido hasta el 19 de diciembre de 2025, fecha de corte del Acta de Avance N.º 1, la cual se constituye en soporte para el cobro parcial del contrato, conforme a lo establecido en la forma de pago pactada contractualmente.

Las actividades descritas en el presente documento se encuentran debidamente sustentadas mediante el Acta de Avance N.º 1, el respectivo registro fotográfico organizado por actividad y los soportes técnicos contenidos en el archivo Excel anexo, garantizando la trazabilidad, veracidad y coherencia de la información reportada.

Así mismo, el informe deja constancia de las novedades presentadas durante la ejecución, incluyendo la suspensión temporal del contrato a partir del 19 de diciembre de 2025 y la prórroga otorgada mediante Otrosí N.º 1, las cuales no afectan las actividades ejecutadas ni el avance certificado en el acta objeto del presente cobro.

## CONTENIDO

### Contenido

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .....	5
1.1 Localización del Proyecto. ....	5
1.2 Características Iniciales del Proyecto .....	5
1.3 Ítems Contratados.....	5
2. INFORME DEL CONTRATO DE OBRA.....	7
2.2 Descripción de las Garantías Aprobadas.....	7
2.3 Personal Requerido por el Contratista.....	8
2.4 Equipo de Obra .....	8
2.5 Presupuesto del Contrato y Valor del Acta de Avance N.º 1 .....	8
2.6 Seguridad Social y Parafiscales .....	9
3. INFORME TÉCNICO .....	9
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERÍODO... 10	
4.1 Ítem 1. Estructura de tanque séptico y conexión a redes de la morgue .....	10
4.1.1 Ítem 1.1 – Excavación manual en material común (7,74 m <sup>3</sup> ) .....	10
4.1.2 Ítem 1.2 – Concreto impermeabilizado 4000 PSI para tanque séptico (3,66 m <sup>3</sup> ) .....	10
4.1.3 Ítem 1.3 – Acero de refuerzo FY 420 MPa (291,48 kg).....	10
4.2 Ítem 2. Construcción de placa de contrapiso y/o andén para ingreso a la morgue11	
4.2.1 Ítem 2.1 – Excavación manual en material común (6,24 m <sup>3</sup> ) .....	11
4.2.2 Ítem 2.2 – Demolición de losa de contrapiso o andén existente (34,50 m <sup>2</sup> ) ...	11
4.2.3 Ítem 2.3 – Colocación y compactación de material seleccionado (7,36 m <sup>3</sup> ) ...	11
4.2.4 Ítem 2.4 – Placa de contrapiso en concreto 3000 PSI (41,60 m <sup>2</sup> ) .....	11
4.2.5 Ítem 2.5 – Sobrecimiento para andén en bloque No. 15 (10,40 m <sup>2</sup> ) .....	11
4.2.6 Ítem 2.6 – Construcción de cordón perimetral en concreto (26,00 ml) .....	11
5. REGISTRO FOTOGRAFICO .....	12
Ítem 1 – Estructura de Tanque Séptico y Conexión a Redes.....	12



Ítem 2 – Construcción de Placa de Contrapiso y Andén de Acceso.....	13
6. NOVEDADES – SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA.....	14
7. CONCLUSIONES.....	14

## 1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Proyecto corresponde a la adecuación, mantenimiento y reparación de la infraestructura destinada a los procedimientos de necropsia en la ESE Hospital María Auxiliadora, ubicado en el municipio de Chigorodó, Antioquia. La intervención tiene como propósito mejorar las condiciones físicas, funcionales y técnicas del área intervenida, garantizando el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y operación requeridas para este tipo de espacios hospitalarios, sin afectar la continuidad de los servicios de la institución.

### 1.1 Localizacion del Proyecto.

El proyecto se desarrolla en las instalaciones de la ESE Hospital María Auxiliadora, ubicado en el municipio de Chigorodó, departamento de Antioquia, específicamente en el área destinada a los procedimientos de necropsia, zona que requiere condiciones especiales de infraestructura, higiene y funcionalidad para la adecuada prestación del servicio.



### 1.2 Características Iniciales del Proyecto

Previo al inicio de la ejecución del contrato, el área intervenida presentaba condiciones físicas que requerían adecuaciones locativas, mantenimiento y reparaciones, tales como deterioro de acabados, necesidad de ajustes en elementos constructivos y optimización de espacios para el correcto desarrollo de los procedimientos de necropsia. Estas condiciones hicieron necesaria la intervención integral de la infraestructura, conforme a las especificaciones técnicas definidas por la entidad contratante.

### 1.3 Ítems Contratados

Los ítems contratados corresponden a las actividades necesarias para la adecuación, mantenimiento y reparación de la infraestructura del área intervenida, las cuales fueron definidas en el presupuesto oficial y en el acta de cantidades del contrato. Dichos ítems incluyen actividades de obra civil, adecuaciones locativas, cuyos detalles de cantidades, unidades y valores se encuentran debidamente relacionados en el **Acta de Avance N.º 1**.

ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<b>ESTRUCTURA DE TANQUE SEPTICO Y CONEXIÓN A REDES DE LA MORGUE</b>				
1,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	24,09	\$ 46.363,90	\$ 1.116.813,62
1,2	CONCRETO RESISTENCIA 4000 PSI (28 MPA) IMPERMEABILIZADO PARA MURO, LOSAS Y DIVISIONES DE TANQUE SÉPTICO INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, FORMALETERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M3	4,30	\$ 809.985,18	\$ 3.479.696,33
1,3	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, DOBLEZ, ARMADO, COLOCACIÓN, AMARRE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	KG	516,44	\$ 8.259,64	\$ 4.265.630,51
1,4	CAJA DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA O PARA TOMA DE MUESTRAS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, MEDIDAS DE 0.50x0.50 m, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UND	2,00	\$ 924.132,00	\$ 1.848.264,00
1,5	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC DE 6", INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS, CODO Y MEDIO CODO, CORTE, UNIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	25,00	\$ 77.921,40	\$ 1.948.035,00
1,6	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC DE 4", INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERÍA, ACCESORIOS, CODO Y MEDIO CODO, CORTE, UNIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	15,00	\$ 65.971,40	\$ 989.571,00
1,7	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO O ANDÉN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15,00	\$ 36.422,80	\$ 546.342,00
1,8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI (210 kg/cm <sup>2</sup> ) DE 0,10 m DE ESPESOR, INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø4 mm (DB4).	M2	15,00	\$ 110.422,80	\$ 1.656.342,00
1,9	ENCHAPE EN CERÁMICA FORMATO SIMILAR A LA EXISTENTE EN ZONA DE PREPARACIÓN Y ZONA DE REFRIGERACIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, CORTES, PEGADO, NIVELACIÓN, EMPASTE DE JUNTAS, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	15,00	\$ 102.040,70	\$ 1.530.610,50
2.	<b>CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO Y/O ANDÉN PARA INGRESO A MORGUE</b>				
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	9,12	\$ 49.563,91	\$ 452.022,86
2,2	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO O ANDÉN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	33,00	\$ 31.802,80	\$ 1.049.492,40
2,3	COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO EN CAPAS SUCESIVAS, UTILIZANDO COMPACTADOR TIPO RANA HASTA ALCANZAR LA DENSIDAD REQUERIDA, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M3	13,12	\$ 81.993,36	\$ 1.075.752,88
2,4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI (210 kg/cm <sup>2</sup> ) DE 0,10 m DE ESPESOR, INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø4 mm (DB4).	M2	96,00	\$ 103.922,80	\$ 9.976.588,80
2,5	SOBRECIMIENTO PARA ANDÉN EN BLOQUE No. 15 EN CONCRETO, INCLUYE REVOQUE, PARA ANDÉN O PISO EXTERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, REVOQUE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA FINAL.	M2	10,40	\$ 61.423,00	\$ 638.799,20
2,6	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN PERIMETRAL EN CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOBRECIMIENTO, INCLUYE TRAZO, NIVELACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, ENCOFRADO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESENCOFRADO, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	26,00	\$ 53.307,40	\$ 1.385.992,40



## 2. INFORME DEL CONTRATO DE OBRA

El presente informe se elabora en cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista y tiene como finalidad dejar constancia del avance técnico y físico del contrato, así como servir de soporte para el cobro parcial correspondiente al Acta de Avance N.º 1, conforme a lo estipulado en la forma de pago del contrato.

<b>CONTRATO No.</b>	<b>EDUH-CD-029-2025</b>	<b>FECHA DE CONTRATO</b>	<b>28 DE NOVIEMBRE DE 2025</b>
<b>MODALIDAD DE SELECCIÓN</b>	CONTRATACIÓN CON UNA OFERTA		
<b>OBJETO</b>	"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIA EN LA ESE HOSPITAL MARIA AUXILIADORA"		
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADO con NIT. 901.445.176-6		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>BONGA BUSTAMANTE S.A.S.</b> NIT N° 800.181.439-7 R./LEGAL. MARCELA BUSTAMANTE SERPA, identificada con cedula de ciudadanía número 52.413.707, expedida en la Ciudad de Bogotá D.C., Cundinamarca.		
<b>SUPERVISOR DESIGNADO:</b>	<b>NEGUTH CERRO MANGONEZ</b> PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE OBRAS, adscrito a la EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADO"		
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE (\$43.625.337)		
<b>CDP</b>	00108 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO DE COMPROMISO RESUESTAL (RP)</b>	00162 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		
<b>Nº RUBRO PRESUPUESTAL Y DESCRIPCION</b>	2.3.2.02.02.005, denominado CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	VEINTE (20) DIAS.		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	TRES (03) DE DICIEMBRE DEL 2025		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DEL 2025		
<b>SUSPENSIÓN:</b>	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DEL 2025		
<b>REINICIO:</b>	VEINTITRÉS (23) de ENERO del 2026.		

### 2.2 Descripción de las Garantías Aprobadas

Para la ejecución del contrato, el contratista constituyó y presentó las garantías exigidas contractualmente, las cuales fueron debidamente aprobadas por la entidad contratante. Estas garantías amparan, entre otros aspectos, el cumplimiento del contrato, el buen manejo y correcta inversión del anticipo, el pago de salarios y prestaciones sociales, la estabilidad y calidad de la obra y la responsabilidad civil extracontractual, conforme a lo establecido en el contrato y la normatividad vigente.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO				
Amparo	Póliza N.º	Porcentaje / Valor Asegurado	Monto Asegurado (\$)	Vigencia
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	NB-100420310 – Anexo N.º 0	100 % del valor del anticipo	\$1.087.601,10	Desde 28-11-2025 hasta 30-04-2026
Cumplimiento del contrato	NB-100420310 – Anexo N.º 0	20 % del valor del contrato	\$362.533,70	Desde 28-11-2025 hasta 30-06-2026

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	NB-100420310 – Anexo N.º 0	5 % del valor del contrato	\$181.266,85	Desde 28-11-2025 hasta 31-12-2028
Estabilidad y calidad de la obra	NB-100420310 – Anexo N.º 0	20 % del valor del contrato	\$725.067,40	Desde 31-12-2025 hasta 31-12-2030

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL RCE	
Concepto	Información
Tipo de póliza	Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento del contrato
Póliza N.º	NB-100111532 – Anexo N.º 0
Compañía aseguradora	Seguros Mundial S.A.
Tomador	BONGA BUSTAMANTE S.A.S.
Asegurado	EICE-EDUH APARTADÓ – ESE Hospital María Auxiliadora del Municipio de Chigorodó, Antioquia
Objeto del amparo	Cubrir los daños y perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución del contrato
Valor asegurado	\$21.812.668,00
Vigencia	Desde 28-11-2025 hasta 31-12-2025
Acto administrativo de aprobación	Resolución N.º 109 del 2 de diciembre de 2025

Las garantías anteriormente descritas se encuentran vigentes, aprobadas y ajustadas a las condiciones contractuales, amparando de manera suficiente las obligaciones derivadas del contrato de obra, incluyendo el cumplimiento, el manejo del anticipo, las obligaciones laborales y la estabilidad de la obra, conforme a lo establecido en el contrato y en la normatividad aplicable.

### 2.3 Personal Requerido por el Contratista

El contratista dispuso del personal técnico y operativo necesario para la correcta ejecución de las actividades contratadas, garantizando la idoneidad, experiencia y cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Todo el personal vinculado a la obra se encontró debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral, conforme a la legislación vigente.

### 2.4 Equipo de Obra

Para el desarrollo de las actividades, el contratista contó con las herramientas, equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los trabajos realizados y la seguridad en el área intervenida.

### 2.5 Presupuesto del Contrato y Valor del Acta de Avance N.º 1

El contrato tiene un valor total de \$43.625.337,00 de los cuales, mediante el Acta de Avance N.º 1, se certifica un valor ejecutado y a cobrar de



\$16.432.845,05 correspondiente a las actividades efectivamente ejecutadas y verificadas con corte al 02 de febrero de 2026, conforme a las cantidades y precios unitarios establecidos.

Concepto	Valor (\$)
Valor total del contrato	\$43.625.337,00
Valor ejecutado Acta N.º 1	\$16.432.845,05
Valor pendiente por ejecutar	\$27.192.491,46

## 2.6 Seguridad Social y Parafiscales

El contratista certifica que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, incluyendo salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y demás normas aplicables.

## 3. INFORME TÉCNICO

Durante el período de ejecución comprendido hasta el 02 de febrero de 2026, las actividades desarrolladas en el marco del Contrato de Obra N.º EDUH-CD-029-2025 se ejecutaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando la calidad, funcionalidad y seguridad de las intervenciones realizadas en el área destinada a los procedimientos de necropsia de la ESE Hospital María Auxiliadora.

La ejecución de las obras se llevó a cabo mediante una metodología de intervención por etapas, lo que permitió desarrollar las actividades sin afectar la operación normal del hospital, implementando controles específicos para la protección de áreas adyacentes, el control de ruido, polvo y residuos, y la delimitación adecuada de las zonas de trabajo.

Los trabajos realizados incluyeron adecuaciones locativas, actividades de obra civil y ajustes constructivos necesarios para optimizar las condiciones físicas y funcionales del área intervenida, utilizando materiales acordes, conforme a las especificaciones técnicas y las cantidades de obra contractuales.

Durante la ejecución se implementaron controles de calidad, verificando el cumplimiento dimensional, el correcto acabado de las superficies intervenidas y la adecuada instalación de los elementos constructivos, realizando los ajustes necesarios de manera oportuna, en coordinación con la supervisión del contrato.

En materia de seguridad y salud en el trabajo, el contratista adoptó las medidas preventivas necesarias, incluyendo señalización de áreas, uso de elementos de protección personal por parte del personal operativo, control de accesos y manejo adecuado de residuos, garantizando condiciones seguras tanto para los trabajadores como para el personal y usuarios del hospital.

Así mismo, el desarrollo técnico de las actividades ejecutadas hasta la fecha de corte se encuentra directamente relacionado con las condiciones contractuales vigentes al momento de la ejecución. La suspensión temporal del contrato a partir del 02 de febrero



de 2026, de 2025, formalizada mediante Otrosí N.º 1, obedeció a la necesidad administrativa y técnica de evaluar posibles ajustes al alcance del proyecto, sin afectar la calidad ni la validez técnica de las actividades ejecutadas y certificadas en el Acta de Avance N.º 1.

#### **4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERÍODO**

Durante el período comprendido hasta el 02 de febrero de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades, correspondientes al Acta Parcial N.º 1, las cuales hacen parte del objeto contractual y fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas aprobadas.

##### **4.1 Item 1. Estructura de tanque séptico y conexión a redes de la morgue**

###### **4.1.1 Item 1.1 – Excavación manual en material común (7,74 m³)**

Se realizó la excavación manual en material común para la conformación de la estructura del tanque séptico y las áreas requeridas para la conexión a las redes sanitarias de la morgue.

La actividad incluyó el cargue, transporte y botada del material resultante, así como el suministro de mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para garantizar la correcta ejecución de los trabajos, respetando las dimensiones, niveles y alineamientos establecidos.

###### **4.1.2 Item 1.2 – Concreto impermeabilizado 4000 PSI para tanque séptico (3,42m³)**

Se ejecutó el vaciado de concreto de resistencia 4000 PSI (28 MPa) con aditivo impermeabilizante, destinado a la construcción de muros, losas y divisiones del tanque séptico.

La actividad comprendió el suministro del material, transporte, colocación, vibrado mecánico, curado, formaletería, limpieza y mano de obra, garantizando la hermeticidad, resistencia estructural y durabilidad del sistema, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

###### **4.1.3 Item 1.3 – Acero de refuerzo FY 420 MPa (156,80g)**

Se realizó el suministro, corte, doblez, armado y colocación del acero de refuerzo FY 420 MPa requerido para la estructura del tanque séptico, conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas. La actividad incluyó amarre, mano de obra especializada, equipos y verificación del correcto posicionamiento del refuerzo, asegurando la capacidad estructural y el adecuado desempeño del concreto reforzado.



## **4.2 Ítem 2. Construcción de placa de contrapiso y/o andén para ingreso a la morgue**

### **4.2.1 Ítem 2.1 – Excavación manual en material común (6,24m<sup>3</sup>)**

Se ejecutaron trabajos de excavación manual en material común para la conformación del área destinada a la construcción del contrapiso y/o andén de acceso a la morgue. La actividad incluyó cargue, transporte y disposición final del material excavado, así como el suministro de mano de obra y herramientas necesarias para garantizar la correcta preparación del terreno.

### **4.2.2 Ítem 2.2 – Demolición de losa de contrapiso o andén existente (33.00 m<sup>2</sup>)**

Se realizó la demolición de losa de contrapiso y/o andén existente en las áreas intervenidas, incluyendo el cargue, transporte y retiro del material resultante. La actividad se ejecutó de manera controlada, garantizando la seguridad del entorno hospitalario y la adecuada disposición de los residuos generados.

### **4.2.3 Ítem 2.3 – Colocación y compactación de material seleccionado (7,04m<sup>3</sup>)**

Se ejecutó la colocación, extendido y compactación de material seleccionado en capas sucesivas, utilizando compactador tipo rana hasta alcanzar la densidad requerida. La actividad incluyó suministro del material, humectación, compactación, mano de obra y equipos necesarios, asegurando una base estable y adecuada para la posterior construcción del contrapiso.

### **4.2.4 Ítem 2.4 – Placa de contrapiso en concreto 3000 PSI (35,20m<sup>2</sup>)**

Se construyó placa de contrapiso en concreto de resistencia 3000 PSI (210 kg/cm<sup>2</sup>), con un espesor de 0,10 m, incluyendo refuerzo con malla electrosoldada 15x15 cm. La actividad comprendió suministro, colocación, nivelación, vibrado, curado y limpieza final, garantizando superficies resistentes, niveladas y aptas para el tránsito y uso previsto.

### **4.2.5 Ítem 2.5 – Sobrecimiento para andén en bloque No. 15 (10,40 m<sup>2</sup>)**

Se ejecutó el sobrecimiento para andén mediante la instalación de bloque No. 15 en concreto, incluyendo revoque, nivelación y acabado final para uso exterior. La actividad incluyó suministro de materiales, colocación, mano de obra, equipos y limpieza final, asegurando estabilidad y durabilidad del elemento constructivo.

### **4.2.6 Ítem 2.6 – Construcción de cordón perimetral en concreto (26,00 ml)**





Se realizó la construcción de cordón perimetral en concreto para la conformación del sobrecimiento, incluyendo trazo, nivelación, suministro de materiales, encofrado, vaciado, vibrado, curado y desencofrado. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas, garantizando la correcta delimitación y confinamiento de las estructuras construidas.

Las actividades anteriormente descritas corresponden a las ejecutadas y certificadas en el Acta Parcial N.º 1, encontrándose debidamente soportadas mediante cantidades de obra, valores ejecutados y registro fotográfico anexo, constituyéndose en soporte técnico y financiero para el cobro del valor correspondiente.

## 5. REGISTRO FOTOGRAFICO

### Ítem 1 – Estructura de Tanque Séptico y Conexión a Redes

Registro fotográfico de excavación, armado de acero de refuerzo, formaletería y preparación para la construcción del tanque séptico.





## Ítem 2 – Construcción de Placa de Contrapiso y Andén de Acceso.

Registro fotográfico de excavaciones, demoliciones, conformación de base, construcción de contrapiso, sobrecimiento y cordón perimetral en concreto.





#### **6. NOVEDADES – SUSPENSIÓN Y PRÓRROGA**

El contrato fue suspendido a partir del 02 de febrero de 2026, conforme al Otrosí N.º 1, sin afectar el avance certificado en el Acta de Avance N.º 1.

#### **7. CONCLUSIONES**

Las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas del contrato y constituyen soporte válido para el cobro del Acta de Avance N.º 1.

Contratista:

BONGA BUSTAMANTE S.A.S.

Representante Legal: Marcela Bustamante Serpa



2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	9,12	\$ 49.563,91	\$ 452.022,86	6,24	\$ 309.278,80	66,42%	6,24	\$ 309.278,80	66,42%	2,88	\$ 142.744,06
2.2	DEMOLICION DE LOSA DE CONTRAPISO O ANDÉN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	33,00	\$ 31.802,80	\$ 1.049.492,40	33,00	\$ 1.049.492,40	100,00%	33,00	\$ 1.049.492,40	100,00%	0,00	\$ -
2.3	COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO EN CAPAS SUCESIVAS, UTILIZANDO COMPACTADOR TIPO RANA HASTA ALCANZAR LA DENSIDAD REQUERIDA, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	M3	13,12	\$ 81.993,36	\$ 1.075.752,88	7,04	\$ 577.233,26	53,66%	7,04	\$ 577.233,26	53,66%	6,08	\$ 496.519,63
2.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI (2410 kg/cm <sup>3</sup> ) DE 0,10 m DE ESPESOR, INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELECTRODOLADA 15x15 cm @4 mm. (094).	M2	96,00	\$ 103.922,80	\$ 9.976.658,80	35,20	\$ 3.658.062,56	36,67%	35,20	\$ 3.658.062,56	36,67%	60,80	\$ 6.318.506,24
2.4	SOBRECIMIENTO PARA ANDÉN EN BLOQUE No. 15 EN CONCRETO, INCLUYE REVOQUE, PARA ANDÉN O PISO EXTERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10,40	\$ 61.423,00	\$ 638.799,20	10,40	\$ 638.799,20	100,00%	10,40	\$ 638.799,20	100,00%	0,00	\$ -
2.5	CONSTRUCCION DE CORDON PERIMETRAL EN CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE SOBRECIMIENTO, INCLUYE TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, ENCORRADO, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	26,00	\$ 53.307,40	\$ 1.385.992,40	26,00	\$ 1.385.992,40	100,00%	26,00	\$ 1.385.992,40	100,00%	0,00	\$ -
2.6	Ajuste al F												
	SUBTOTAL OBRAS - COSTO DIRECTO			\$ 31.826.853,41			\$ 12.038.714,32	37,67%		\$ 12.038.714,32	37,67%		\$ 19.921.239,19
	ADMINISTRACION (31,5%)			\$ 10.827.365,03			\$ 3.792.195,01			\$ 3.792.195,01			\$ 6.275.189,99
	UTILIDAD (6%)			\$ 1.867.999,03			\$ 601.935,72			\$ 601.935,72			\$ 966.062,28
	VALOR COSTOS INDIRECTOS			\$ 11.695.363,06			\$ 4.394.130,73			\$ 4.394.130,73			\$ 7.271.252,27
	VALOR TOTAL			\$ 43.828.337,00			\$ 16.432.845,05	37,67%		\$ 16.432.845,05	37,67%		\$ 27.192.491,95







VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	\$ 16.432.845,05
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA N° 1	37,67%

  
**MARCELA BUSTAMANTE SERPA**  
 R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS  
 CONTRATISTA

  
**LUIS ALFREDO GUERRA NEGRETE**  
 Gerente general EDUH APARTADO  
 CONTRATISTA









V/Bto. Ing. Nelson Castro M  
 Supervisor EICE EDUH APARTADO



		<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b>						Código: F-SIF-GB-26							
		<b>MUNICIPIO DE CHIGORODÓ</b>						Versión: 0							
<b>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS</b>										Fecha de Aprobación: 21-07-2025					
										Página: 1 de 1					
<b>CONTRATANTE</b>		<b>CONTRATO OBRA No</b>		<b>Contratista</b>		<b>Plazo Inicial + Adicional</b>	<b>F. Inicio</b>	<b>F. Termina</b>	<b>Valor</b>		<b>Soporte Acta No</b>		<b>OBJETO</b>		
EDUH APARTADO		EDUH-CD-029-2025		BONGA BUSTAMANTE SAS		UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS	3 DE DIC DE 2025		\$ 43.625.337,00		1		ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA		
<b>ITEM</b>	1.2	<b>NOMBRE DEL ITEM</b>		CONCRETO RESISTENCIA 4000 PSI (28 MPA) IMPERMEABILIZADO PARA MURO, LOSAS Y DIVISIONES DE TANQUE SÉPTICO INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, FORMALETERÍA, MANO DE OBRA, EQUIPOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.								<b>UNIDAD</b>		m3	
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>										<b>CANTIDAD CONTRATADA</b>					
<b>ESQUEMA ó DIBUJOS</b>		<b>Elemento/Ubicación/</b>			<b>DIMENSIONES</b>				<b>Peso (kg)</b>	<b>Cant total</b>	<b>ACTA 1</b>	<b>ACTA 2</b>	<b>ACTA 3</b>	<b>ACTA 4</b>	
		Losa Fondo			Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	1,11	1,11				
		Muro Perimetral : Muro Largo 1			3,40	1,30	0,25		1	0,89	0,89				
		Muro Perimetral, Muro Largo 2			3,40	0,15	1,75		1	0,89	0,89				
		Muro Perimetral, Muro Corto 1			1,00	0,15	1,75		1	0,26	0,26				
		Muro Perimetral, Muro Corto 2			1,00	0,15	1,75		1	0,26	0,26				
										0,00	0,00				
										0,00	0,00				
<b>CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR</b>										4,30	3,42				
<b>CANTIDAD TOTAL EJECUTADO</b>											3,42				
<b>CANTIDAD PRESENTE ACTA</b>											3,42				
<b>CANTIDAD POR EJECUTAR</b>											0,88				
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 1</b>		<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 2</b>		<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 3</b>				<b>OBSERVACIONES</b>							
															
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 4</b>		<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 5</b>													
 <b>MARCELA BUSTAMANTE SERPA</b> R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS <b>CONTRATISTA</b>										 VoBo. Ing. Nedyth Cerro M Supervisor EICE EDUH APARTADO					
<b>NOTA:</b>	Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estaran sujeta a revision y aprobacion por parte de la supervision.														







		<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b>						Código: F-SIF-GB-26						
		<b>MUNICIPIO DE CHIGORODÓ</b>						Versión: 0						
		<b>MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS</b>						Fecha de Aprobación: 21-07-2025						
								Página: 1 de 1		fecha: 2 2 2026				
<b>CONTRATANTE</b>		<b>CONTRATO OBRA No</b>		<b>Contratista</b>		<b>Plazo Inicial + Adicional</b>	<b>F. Inicio</b>	<b>F. Termina</b>	<b>Valor</b>		<b>Soporte Acta No</b>			
EDUH APARTADO		EDUH-CD-029-2025		BONGA BUSTAMANTE SAS		UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS	3 DE DIC DE 2025		\$ 43.625.337,00		1			
										<b>OBJETO</b>				
										ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA				
<b>ITEM</b>	2.2	<b>NOMBRE DEL ITEM</b>		DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO O ANDÉN, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						<b>UNIDAD</b>				
										m2				
<b>FECHA DE ELABORACION:</b>				<b>DIMENSIONES</b>				<b>CANTIDAD CONTRATADA</b>						
<b>ESQUEMA ó DIBUJOS</b>		<b>Elemento/Ubicación/ Andén</b>		<b>Diametro</b>	<b>Largo(m)</b>	<b>Ancho(m)</b>	<b>Alto (m)</b>	<b>N° de elementos</b>	<b>Peso (kg)</b>	<b>Cant total</b>	<b>ACTA 1</b>	<b>ACTA 2</b>	<b>ACTA 3</b>	<b>ACTA 4</b>
				22		1,5		1		33,00	33,00			
										0,00	0,00			
										0,00	0,00			
										0,00	0,00			
										0,00	0,00			
										0,00	0,00			
										0,00	0,00			
										0,00	0,00			
										0,00	0,00			
										0,00	0,00			
										0,00	0,00			
										0,00	0,00			
										0,00	0,00			
										0,00	0,00			
										0,00	0,00			
					33,00	33,00								
					33,00	33,00								
					33,00	33,00								
					0,00	0,00								
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 1</b>		<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 2</b>		<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 3</b>		<b>OBSERVACIONES</b>								
														
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 4</b>		<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 5</b>												
														
						<p style="text-align: center;">   <b>MARCELA BUSTAMANTE SERPA</b>  R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS  CONTRATISTA </p> <p style="text-align: right;">   VoBo. Ing. Negueth Cerro M  Supervisor EICE EDUH APARTADO </p>								
<b>NOTA:</b>		Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estaran sujeta a revision y aprobacion por parte de la supervision.												


CONTRATANTE	CONTRATO OBRA No	Contratista	Plazo Inicial + Adicional	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EDUH APARTADO	EDUH-CD-029-2025	BONGA BUSTAMANTE SAS	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS	3 DE DIC DE 2025		\$ 43.625.337,00	1	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

ITEM	2.3	NOMBRE DEL ITEM	COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO EN CAPAS SUCESIVAS, UTILIZANDO COMPACTADOR TIPO RANA HASTA ALCANZAR LA DENSIDAD REQUERIDA, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.	UNIDAD	m3
------	-----	-----------------	---	--------	----

FECHA DE ELABORACION:		DIMENSIONES						CANTIDAD CONTRATADA							
ESQUEMA o DIBUJOS		Elemento/Ubicación	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	Cant total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4		
		Anden		22	1,6	0,2	1		7,04	7,04					
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										0,00					
										0,00					
<b>CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR</b>									13,12	7,04					
<b>CANTIDAD TOTAL EJECUTADO</b>									7,04						
<b>CANTIDAD PRESENTE ACTA</b>									7,04						
<b>CANTIDAD POR EJECUTAR</b>									6,08						

REGISTRO FOTOGRAFICO 1	REGISTRO FOTOGRAFICO 2	REGISTRO FOTOGRAFICO 3	OBSERVACIONES
			


  
**MARCELA BUSTAMANTE SERPA**  
 R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS  
**CONTRATISTA**




  
 VoBo. Ing. Neguith Cerro M  
 Supervisor EICE EDUH APARTADO

**NOTA:** Las dimensiones, cálculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estarán sujeta a revisión y aprobación por parte de la supervisión.

<b>CONTRATANTE</b>	<b>CONTRATO OBRA No</b>	<b>Contratista</b>	<b>Plazo Inicial + Adicional</b>	<b>F. Inicio</b>	<b>F. Termina</b>	<b>Valor</b>	<b>Soporte Acta No</b>	<b>OBJETO</b>
EDUH APARTADO	EDUH-CD-028-2025	BONGA BUSTAMANTE SAS	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS	3 DE DIC DE 2025		\$ 43.625.337,00	1	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

<b>ITEM</b>	2.4	<b>NOMBRE DEL ITEM</b>	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI (210 kg/cm <sup>2</sup> ) DE 0,10 m DE ESPESOR, INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 15x15 cm Ø4 mm (DØ4).	<b>UNIDAD</b>	M2
-------------	-----	------------------------	--	---------------	----

FECHA DE ELABORACION:		DIMENSIONES					CANTIDAD CONTRATADA					
ESQUEMA 6 DIBUJOS	Elemento/Ubicación	Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	Canit total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
	Frete Morgue - Hospital Maria Auxiliadora		22	1,6	0	1		35,20	35,20			
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
<b>CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR</b>								96,00	35,20			
<b>CANTIDAD TOTAL EJECUTADO</b>								35,20				
<b>CANTIDAD PRESENTE ACTA</b>								35,20				
<b>CANTIDAD POR EJECUTAR</b>								60,80				

<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 1</b>	<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 2</b>	<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 3</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
			
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 4</b>	<b>REGISTRO FOTOGRAFICO 5</b>		
			

  
**MARCELA BUSTAMANTE SERPA**  
 R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS  
**CONTRATISTA**

  
 VoBo. Ing. Rogelio Carro M.  
 Supervisor EICE EDUH APARTADO

**NOTA:** Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estaran sujeta a revision y aprobacion por parte de la supervisión.



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ**

Código: F-SIF-GB-26

Versión: 0

**MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS**

Fecha de Aprobación: 21-07-2025

Página: 1 de 1

fecha: 2 2 2026

CONTRATANTE	CONTRATO OBRA No	Contratista	Plazo Inicial + Adicional	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
EDUH APARTADO	EDUH-CD-025-2025	BONGA BUSTAMANTE SAS	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS	3 DE DIC DE 2025		\$ 43.625.337,00	1	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LOS PROCEDIMIENTOS DE NECROPSIAS EN LA E.S.E HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

ITEM	2.5	NOMBRE DEL ITEM	SOBRECIMIENTO PARA ANDÉN EN BLOQUE No. 15 EN CONCRETO, INCLUYE REVOQUE, PARA ANDÉN O PISO EXTERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, REVOQUE, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y LIMPIEZA FINAL.	UNIDAD	M2
------	-----	-----------------	--	--------	----

ESQUEMA o DIBUJOS	Elemento/Ubicación	DIMENSIONES						CANTIDAD CONTRATADA				
		Diametro	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	N° de elementos	Peso (kg)	Cart total	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4
		26			6,4	1		10,40	10,40			
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
								0,00				
CANTIDAD TOTAL A EJECUTAR								10,40	10,40			
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO								10,40				
CANTIDAD PRESENTE ACTA								10,40				
CANTIDAD POR EJECUTAR								0,00				

REGISTRO FOTOGRAFICO 1 	REGISTRO FOTOGRAFICO 2 	REGISTRO FOTOGRAFICO 3 	OBSERVACIONES
REGISTRO FOTOGRAFICO 4 	REGISTRO FOTOGRAFICO 5 		

**MARCELA BUSTAMANTE SERPA**  
 R/Legal BONGA BUSTAMANTE SAS  
**CONTRATISTA**

Vto. Ing. Nelson Carro M  
 Supervisor EICE EDUH APARTADO

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva del contratista y estaran sujeta a revision y aprobacion por parte de la supervision.

