

		SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD			CÓDIGO:	AGCC15		
		PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			FECHA:	20/09/2012		
		ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01		
HOJA 1 de 3	Fecha	DD 14	MM 7	AA 2025	CONTRATO NO. 0313 DE 2023			
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)								
ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO POR								
VENCIMIENTO DE PLAZO		☒		CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL			☐	
OBRA TERMINADA		☐						
INTERVENTORIA		☐		CONSULTORIA		☐	OBRA	☒
TIPO DE CONSULTORIA		Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Interventoría, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)						
CONTRATO No		0313 DE 2023						
		(Número de c (Año de suscripción))						
VIGENCIA		CUATRO (04) MESES						
		(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)						
LICITACION PUBLICA		☒		CONCURSO DE MERITOS			☐	
CONTRATACION DIRECTA		☐						
		(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)						
OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DE PARQUES BIOSALUDABLES						
		(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)						
E INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE								
LOCALIZACION DEL PROYECTO		TAURAMENA, CASANARE						
		(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)						
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO		TRECE MESES (13) MESES						
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO		11 DE 3 DE 2024						
		(Día) (Mes) (Año)						
PRORROGAS								
CONTRATO ADICIONAL No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)						
PRORROGA No. 01 (13-06-2024)		TRES (03) MESES						
PRORROGA No. 02 (12-08-2024)		DOS (02) MESES						
PRORROGA No. 03 (10-02-2025)		DOS (02) MESES						
PRORROGA No. 04 (10-04-2025)		DOS (02) MESES						
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION								
ACTAS No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)						
ACTA DE INICIO (11-MAR-2024)								
ACTA DE ANTICIPO (14-MAY-2024)								
ACTA DE SUSPENSION 1 (04-DIC-2024)		DOS (02) MESES						
ACTA DE REINICIO (10-FEB-2025)								
ACTA DE SUSPENSION 2 (03-JUN-2025)		UN (01) MES						
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		14 DE 7 DE 2025						
		(Día) (Mes) (Año)						
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 1,643,593,485.00						
		(Indique el valor del contrato suscrito en números)						
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE								

X

 INDERCAS Instituto de Deportes y Recreación de Casanare		SISTEMA DE GESTION MECI - CALIDAD			CÓDIGO:	AGCC15
		PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			FECHA:	20/09/2012
		ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO			VERSIÓN:	01

HOJA 3 de 3	Fecha	DD 14	MM 7	AA 2025	CONTRATO NO. 0313 DE 2023
-------------	-------	----------	---------	------------	---------------------------

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Gerente Instituto de Recreación y Deportes de Casanare INDERCAS)

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO

B. TRABAJO FALTANTE

SI ☐

 NO ☒

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

B.1- CONSULTORIA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR

B.2- OBRA PUBLICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
SUBTOTAL					
% AIU					
VALOR TOTAL OBRA FALTANTE					


Los trabajos descritos son el soporte para que EL DEPARTAMENTO inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No. **DÉCIMA TERCERA** del contrato.

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Se deja constancia que se suscribe la presente acta de terminacion el día lunes 14 de julio de 2025, teniendo en cuenta que corresponde al día hábil siguiente a la fecha de terminacion contractual estipulada según plazo, la cual corresponde al 13 de julio de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente ácta los que en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes Julio del año 2025.


CESAR FERNANDO MONTES NEME
 RL CONSTRUCTORA SABANA DEL ORIENTE
 Contratista


EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ
 Gerente INDERCAS
 Supervisor


EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
 Interventor


ALEXANDER OROZCO RIVERA
 Componente Técnico
 INDERCAS

Original Oficina Jurídica y copias para interventoria, supervision y dependencia responsable