

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 1 de 4		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		9	3	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18	DE 2025

INFORME No. 18

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DATOS DEL CONTRATO

Semana Número: 18

del : 02/03/2026

al 08/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 124

días calendario

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DISEÑOS YOPAL
R/L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA RAMA JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, UBICADO EN LA CALLE 7 NO. 19 – 07”

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

“CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DE LA SEDE JUDICIAL UBICADA EN CALLE 7 # 19 – 07 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE”

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

\$ 422,655,000.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONAL

\$ -

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTUALIZADO

\$ 422,655,000.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA

\$ 6,763,547,277.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR FASE I

\$ 598,761,250.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR FASE II

\$ 6,164,786,027.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONAL

\$ -

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO

\$ 6,763,547,277.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

PROGRAMADO		
	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4.04%	25.41%
Valor obra programada:	\$ 249,273,774.50	\$ 1,566,603,215.40
Porcentaje proyectado	4.04%	

EJECUTADO		
	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)	0.46%	8.69%
Valor de la obra ejecutada:	\$ 28,358,015.72	\$ 535,801,981.89
Porcentaje ejecutado	0.46%	
Atraso semanal	-3.58%	



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CASANARE

PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

Hoja No.

2 de 4

9

3

2026

DD

MM

AA


CONTRATO No.

18


DE 2025

GRAFICA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

EJECUTADO EN LA SEMANA No.18



ACUMULADO A LA SEMANA No.18



Para el ejecutado de la semana No.18 se presenta un atraso del **-3.58%**

Para el acumulado hasta la semana No.18 se presenta un avance del **-16.72%**

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	031 DE 2025
Valor Inicial:	\$ 6,763,547,277.00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 6,763,547,277.00
Plazo Inicial:	SIETE(7) MESES
Fecha de Iniciación:	26 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación:	19 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	018 DE 2025
Valor Inicial:	\$ 422,655,000.00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 422,655,000.00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	04 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación	19 DE ABRIL DE 2026

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 3 de 4		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		9	3	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18	DE 2025

<p align="center">ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</p> <p>En el presente apartado se describen las actividades realizadas en la semana N° 18:</p> <p>Durante esta semana, el contratista continúa con la demolición de la placa de contrapiso del primer piso en los sectores donde se ubican las redes hidrosanitarias existentes, con el objetivo de permitir la adecuación y reubicación de las instalaciones. La actividad se ejecuta controlando los residuos y cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas en obra.</p> <p>Continúa la excavación manual necesaria para el desmonte de las redes existentes y la ubicación de las canalizaciones actuales, preparando los sectores para el inicio de la instalación de la nueva tubería hidrosanitaria. La actividad se ejecuta asegurando la correcta profundidad y alineación de las zanjas, manteniendo condiciones seguras para el personal y respetando las rutas previstas en los diseños.</p> <p>Se realizó la excavación manual necesaria para el desmonte de las redes existentes y la ubicación de las canalizaciones actuales, preparando los sectores para el inicio de la instalación de la nueva tubería hidrosanitaria. La actividad se ejecutó asegurando la correcta profundidad y alineación de las zanjas, manteniendo condiciones seguras para el personal y respetando las rutas previstas en los diseños.</p> <p>09.01.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Diam= 3/4" 0: 09.01.07": Se realiza la instalación de la tubería en el primer piso, destinada a la conexión eléctrica de las unidades evaporadoras previamente instaladas, verificando el correcto recorrido, fijación y disposición conforme a los planos eléctricos. Así mismo se realiza Se realiza regata en placa de contrapiso para transferencia de planta eléctrica y subestación</p> <p>05.08.01 SUMINISTRO Y EJECUCION DE MURO BLOQUE ARCILLA X M2 N° 4: Se realiza el replanteo en el cuarto eléctrico y se inicia la construcción de muros divisorios en bloque No. 4, asegurando alineación, nivelación y correcta disposición de las piezas conforme a las especificaciones del proyecto.</p> <p>Una vez instaladas las unidades condensadoras, se continúa con el suministro e instalación de la tubería de cobre tipo L en el primer piso, conectando las unidades a las redes de refrigerante. La actividad se ejecuta verificando el correcto tendido, la fijación adecuada a las superficies y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, garantizando la continuidad del sistema de aire acondicionado.</p> <p>2.05.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO BALDOSA: Se realiza el emboquillado del piso instalado en el segundo piso, utilizando mezcla de cemento blanco, concreto y marmolina, asegurando el llenado uniforme de juntas, un acabado limpio y la correcta terminación superficial conforme a lo requerido en el proyecto.</p> <p>La interventoría controla y verifica las actividades de construcción garantizando que se realicen conforme a lo planificado, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, así mismo se verifica que las actividades cumplan con las normas de seguridad ambiental y el personal porte los EPP correspondientes.</p>
<p align="center">ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</p> <p>01.01.02 DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.01.09 DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.01.10 DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.02.04 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE</p> <p>01.02.05 Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4",con retiro y disposicion final</p> <p>01.02.06 Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final</p> <p>01.02.07 Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"</p> <p>01.02.08 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0</p> <p>01.02.09 Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension</p> <p>01.02.10 DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE</p> <p>01.02.11 DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE</p> <p>01.02.12 DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE</p> <p>01.02.15 DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS/HIDRAULICOS/ELECTRICOS</p> <p>01.02.19 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA</p> <p>01.02.20 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final</p> <p>01.02.21 Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final</p> <p>El contratista se compromete a realiza las actividades programadas para la siguiente semana,</p> <p>Las actividades a ejecutar para la proxima semana corresponden a la programación presentada.</p> <p>El contratista se compromete a ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente, poniendose al día con el avance de obra.</p>



EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 4 de 4	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		9	3 2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18 DE 2025
REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		
Instación e tubería PVC Conduit de 4 Pulg.		Excavación manual, primer piso		
				
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		
Levantamiento muro bloque No.4, primer piso		Levantamiento muro bloque No.4, primer piso		
				
Suministro e instalación tubería cobre para unidades condensadores		Emboquillado en piso instalado, segundo piso		

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 1 de 4	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		16	3
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18
DE 2025				

INFORME No. 19

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DATOS DEL CONTRATO

Semana Número: 19

del : 09/03/2026

al 15/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 131

días calendario

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DISEÑOS YOPAL
R/L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA RAMA JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, UBICADO EN LA CALLE 7 NO. 19 – 07”

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

“CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DE LA SEDE JUDICIAL UBICADA EN CALLE 7 # 19 – 07 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE”

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

\$ 422,655,000.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONAL

\$ -

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTUALIZADO

\$ 422,655,000.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA

\$ 6,763,547,277.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR FASE I

\$ 598,761,250.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR FASE II

\$ 6,164,786,027.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONAL

\$ -

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO

\$ 6,763,547,277.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

PROGRAMADO		
	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4.23%	29.64%
Valor obra programada:	\$ 260,502,538.96	\$ 1,827,105,754.36
Porcentaje proyectado	4.23%	

EJECUTADO		
	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)	0.31%	9.00%
Valor de la obra ejecutada:	\$ 19,110,836.68	\$ 554,912,818.58
Porcentaje ejecutado	0.31%	
Atraso semanal	-3.92%	



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CASANARE

PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA

Hoja No.

2 de 4

16

3

2026

DD

MM

AA


CONTRATO No.

18


DE 2025

GRAFICA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

EJECUTADO EN LA SEMANA No.19



ACUMULADO A LA SEMANA No.19



Para el ejecutado de la semana No.19 se presenta un atraso del **-3.92%**

Para el acumulado hasta la semana No.19 se presenta un avance del **-20.64%**

CONTRATO DE OBRA


Contrato No.	031 DE 2025
Valor Inicial:	\$ 6,763,547,277.00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 6,763,547,277.00
Plazo Inicial:	SIETE(7) MESES
Fecha de Iniciación:	26 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación:	19 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	018 DE 2025
Valor Inicial:	\$ 422,655,000.00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 422,655,000.00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	04 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación	19 DE ABRIL DE 2026

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 3 de 4	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		16	3
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18
DE 2025				

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
<p>En el presente apartado se describen las actividades realizadas en la semana N° 19:</p> <p>Durante esta semana, el contratista continúa con la demolición de la placa de contrapiso del primer piso en los sectores donde se ubican las redes hidrosanitarias existentes, con el objetivo de permitir la adecuación y reubicación de las instalaciones. La actividad se ejecuta controlando los residuos y cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas en obra.</p> <p>Se realizó la excavación manual necesaria para el desmonte de las redes existentes y la ubicación de las canalizaciones actuales, preparando los sectores para el inicio de la instalación de la nueva tubería hidrosanitaria. La actividad se ejecuta asegurando la correcta profundidad y alineación de las zanjas, manteniendo condiciones seguras para el personal y respetando las rutas previstas en los diseños.</p> <p>09.01.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT Diam= 3/4" 0: 09.01.07": Se realiza la instalación de tubería en el segundo piso para redes de datos y tomacorrientes, garantizando recorridos adecuados, correcta fijación y cumplimiento de lo establecido en los planos eléctricos.</p> <p>Una vez obtenida la viabilidad de la licencia de construcción y aprobados los planos por parte de la Curaduría, se ejecuta la demolición de la placa de entepiso en el segundo nivel, en el área correspondiente a la ubicación del ascensor, permitiendo dar inicio a las adecuaciones estructurales previstas.</p> <p>Se inicia el figurado y amarre de varilla de 3/8" para la construcción de columnetas y vigas de confinamiento de muros. Así mismo, se realiza la instalación de anclajes en varilla de 5/8", aplicando adhesivo tipo Sikadur AnchorFix, garantizando la correcta fijación y adherencia de los elementos estructurales.</p> <p>se continúa con el suministro e instalación de la tubería de cobre tipo L en el primer piso, conectando las unidades a las redes de refrigerante. La actividad se ejecuta verificando el correcto tendido, la fijación adecuada y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, asegurando la continuidad del sistema de aire acondicionado.</p> <p>09.06.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 12 Se realiza la instalación de cableado en el segundo piso para el sistema de iluminación, verificando recorridos, organización del cableado y condiciones adecuadas para su funcionamiento.</p> <p>El día 11 de Marzo se realiza comité virtual con participación del contratista, interventoría y supervisión, con el objetivo de efectuar seguimiento técnico y administrativo al contrato de obra No. 031 de 2025, revisando avances y programación de actividades.</p> <p>El día 13 de Marzo se realiza visita de inspección técnica con registro fotográfico al inmueble colindante donde funciona la antigua Secretaría de Educación de la Gobernación de Casanare, con el fin de dejar documentadas las condiciones físicas existentes como soporte para la elaboración del acta de vecindad.</p> <p>La interventoría controla y verifica las actividades de construcción garantizando que se realicen conforme a lo planificado, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, así mismo se verifica que las actividades cumplan con las normas de seguridad ambiental y el personal porte los EPP correspondientes.</p>
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
<p>01.01.02 DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.01.09 DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.01.10 DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.02.04 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE</p> <p>01.02.05 Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4",con retiro y disposicion final</p> <p>01.02.06 Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final</p> <p>01.02.07 Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"</p> <p>01.02.08 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0</p> <p>01.02.09 Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension</p> <p>01.02.10 DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE</p> <p>01.02.11 DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE</p> <p>01.02.12 DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE</p> <p>01.02.15 DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS/HIDRAULICOS/ELECTRICOS</p> <p>01.02.19 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA</p> <p>01.02.20 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final</p> <p>01.02.21 Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final</p> <p>El contratista se compromete a realiza las actividades programadas para la siguiente semana,</p> <p>Las actividades a ejecutar para la proxima semana corresponden a la programación presentada</p> <p>El contratista se compromete a ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente, poniéndose al día con el avance de obra.</p>



EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 4 de 4	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		16	3 2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18 DE 2025
REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		
Inicio de demolición de placa contrapiso		Excavación manual, primer piso		
				
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		
Figurado y amarre de varilla columnetas, primer piso, cuarto eléctrico		Figurado y amarre de varilla columnetas, primer piso, cuarto eléctrico		
				
Suministro e instalación tubería EMT		Suminsitro e instalación de cable aislado, sistema de iluminación		

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 1 de 4		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		23	3	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18	DE 2025

INFORME No. 20

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DATOS DEL CONTRATO

Semana Número: 20

del : 16/03/2026

al 22/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 138

días calendario

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DISEÑOS YOPAL
R/L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA RAMA JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, UBICADO EN LA CALLE 7 NO. 19 – 07”

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

“CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DE LA SEDE JUDICIAL UBICADA EN CALLE 7 # 19 – 07 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE”

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

\$ 422,655,000.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONAL

\$ -

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTUALIZADO

\$ 422,655,000.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA

\$ 6,763,547,277.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR FASE I

\$ 598,761,250.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR FASE II

\$ 6,164,786,027.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONAL

\$ -

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO


\$ 6,763,547,277.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

PROGRAMADO		
	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6.23%	35.87%
Valor obra programada:	\$ 383,935,176.34	\$ 2,211,040,930.70
Porcentaje proyectado	6.23%	

EJECUTADO		
	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física ejecutada (%)	0.64%	9.64%
Valor de la obra ejecutada:	\$ 39,454,630.57	\$ 594,367,449.15
Porcentaje ejecutado	0.64%	
Atraso semanal	-5.59%	

GRAFICA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO




Para el ejecutado de la semana No.20 se presenta un atraso del **-5.59%**
Para el acumulado hasta la semana No.20 se presenta un avance del **-26.22%**

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	031 DE 2025
Valor Inicial:	\$ 6,763,547,277.00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 6,763,547,277.00
Plazo Inicial:	SIETE(7) MESES
Fecha de Iniciación:	26 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación:	19 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	018 DE 2025
Valor Inicial:	\$ 422,655,000.00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 422,655,000.00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	04 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación	19 DE ABRIL DE 2026

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 3 de 4	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		23	3
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
<p>En el presente apartado se describen las actividades realizadas en la semana N° 20:</p> <p>El día 17 de Marzo se realiza comité en las instalaciones del Palacio de Justicia con participación del contratista, interventoría y supervisión, con el objetivo de efectuar seguimiento técnico y administrativo al contrato de obra. Durante el comité, el contratista informa la notificación por parte de la Curaduría de la resolución de la licencia de construcción.</p> <p>Una vez obtenida la resolución de la licencia de construcción, se realiza la excavación manual para la construcción del foso del ascensor verificando dimensiones, profundidad y condiciones adecuadas conforme a los diseños del proyecto.</p> <p>Durante esta semana, el contratista continúa con la demolición de la placa de contrapiso del primer piso en los sectores donde se ubican las redes hidrosanitarias existentes, con el objetivo de permitir la adecuación y reubicación de las instalaciones. La actividad se ejecuta controlando los residuos y cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas en obra.</p> <p>Se realizó la excavación manual necesaria para el desmonte de las redes existentes y la ubicación de las canalizaciones actuales, preparando los sectores para el inicio de la instalación de la nueva tubería hidrosanitaria. La actividad se ejecuta asegurando la correcta profundidad y alineación de las zanjas, manteniendo condiciones seguras para el personal y respetando las rutas previstas en los diseños.</p> <p>Una vez instalada la tubería de cobre para los sistemas de aire acondicionado, se realiza la inspección de fugas en tuberías y accesorios, verificando el correcto estado de las conexiones y evidenciando que el sistema se encuentra en condiciones adecuadas.</p> <p>Se continúa con el figurado y amarre de varilla de 3/8" y vaciado de concreto para la construcción de columnetas y vigas de confinamiento en muros divisorios del cuarto eléctrico, archivo y cuarto de monitoreo. Posteriormente se realiza la aplicación de pañete sobre los muros de mampostería construidos previamente, asegurando una superficie uniforme y adecuada para los acabados posteriores.</p> <p>09.06.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU AISLADO LSZH NO 12Continúa la instalación de cableado en el segundo piso para el sistema de iluminación, verificando los recorridos, la organización del cableado y las condiciones adecuadas para su funcionamiento.</p> <p>La interventoría controla y verifica las actividades de construcción garantizando que se realicen conforme a lo planificado, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, así mismo se verifica que las actividades cumplan con las normas de seguridad ambiental y el personal porte los EPP correspondientes.</p>				
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
<p>01.01.02 DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.01.09 DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.01.10 DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.02.04 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE</p> <p>01.02.05 Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4",con retiro y disposicion final</p> <p>01.02.06 Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final</p> <p>01.02.07 Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"</p> <p>01.02.08 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0</p> <p>01.02.09 Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension</p> <p>01.02.10 DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE</p> <p>01.02.11 DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE</p> <p>01.02.12 DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE</p> <p>01.02.15 DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS/HIDRAULICOS/ELECTRICOS</p> <p>01.02.19 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA</p> <p>01.02.20 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final</p> <p>01.02.21 Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final</p> <p>El contratista se compromete a realiza las actividades programadas para la siguiente semana,</p> <p>Las actividades a ejecutar para la proxima semana corresponden a la programación presentada</p> <p>El contratista se compromete a ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente, poniéndose al día con el avance de obra.</p>				
<div style="text-align: center;">  EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA </div>				

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 4 de 4		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		23	3	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18	DE 2025
REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		
Excavación manual para foso de ascensor			Excavación manual para foso de ascensor		
					
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		
Aplicación de pañete sobre los muros de mampostería			Aplicación de pañete sobre los muros de mampostería		
					
Suministro e instalación de cable aislado, sistema eléctrico			Inspección de fugas en tuberías y accesorios		

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 1 de 4		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		23	3	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18	DE 2025

INFORME No. 21

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DATOS DEL CONTRATO

Semana Número: 21

del : 23/03/2026

al 29/03/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 145

días calendario

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DISEÑOS YOPAL
R/L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA RAMA JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, UBICADO EN LA CALLE 7 NO. 19 – 07”

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

“CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DE LA SEDE JUDICIAL UBICADA EN CALLE 7 # 19 – 07 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE”

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

\$ 422,655,000.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONAL

\$ -

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTUALIZADO

\$ 422,655,000.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA

\$ 6,763,547,277.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR FASE I

\$ 598,761,250.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR FASE II

\$ 6,164,786,027.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONAL

\$ -

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO

\$ 6,763,547,277.00


(Indique el valor del contrato suscrito en números)

PROGRAMADO		
	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8.92%	44.78%
Valor obra programada:	\$ 549,822,411.41	\$ 2,760,863,342.12
Porcentaje proyectado	8.92%	

EJECUTADO		
	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Fisica ejecutada (%)	0.25%	9.89%
Valor de la obra ejecutada:	\$ 15,411,965.07	\$ 609,779,414.22
Porcentaje ejecutado	0.25%	
Atraso semanal	-8.67%	

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 2 de 4		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		23	3	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18	DE 2025

GRAFICA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO



Para el ejecutado de la semana No.21 se presenta un atraso del

-8.67%


Para el acumulado hasta la semana No.21 se presenta un avance del

-34.89%

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.	031 DE 2025
Valor Inicial:	\$ 6,763,547,277.00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 6,763,547,277.00
Plazo Inicial:	SIETE(7) MESES
Fecha de Iniciación:	26 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación:	19 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato No.	018 DE 2025
Valor Inicial:	\$ 422,655,000.00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 422,655,000.00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	04 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación	19 DE ABRIL DE 2026

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 3 de 4		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		23	3	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18	DE 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
<p>En el presente apartado se describen las actividades realizadas en la semana N° 21:</p> <p>Continúa la demolición de la placa de contrapiso del primer piso en los sectores donde se ubicarán las redes hidrosanitarias en las áreas de sala amiga, baños para personas con discapacidad, ducha, vestier y baño–vestier, con el fin de permitir la adecuación de las nuevas instalaciones. La actividad se ejecuta controlando los residuos y cumpliendo con las medidas de seguridad en obra.</p> <p>Continúa la excavación manual para la construcción del foso del ascensor, verificando dimensiones, profundidad y condiciones del terreno conforme a los diseños del proyecto, en cumplimiento con la estabilidad y correcta ejecución de la estructura.</p> <p>Se realiza la instalación de tubería de ventilación correspondiente a los puntos sanitarios, garantizando la correcta evacuación de gases y el adecuado funcionamiento del sistema hidrosanitario.</p> <p>Se inicia la instalación de la red de conducción de aguas lluvias mediante tubería PVC lisa de 6", ejecutando los recorridos definidos y asegurando la correcta unión y pendiente de la tubería.</p> <p>Continúa la aplicación de pañete sobre los muros de mampostería construidos previamente, logrando una superficie uniforme y adecuada para los acabados. Posteriormente, se realiza la aplicación de estuco sobre los muros, preparando las superficies para la etapa de pintura y acabados finales.</p> <p>Continúa la aplicación de pañete sobre los muros de mampostería construidos previamente, asegurando una superficie uniforme y adecuada para los acabados posteriores. Una vez finalizada esta actividad se aplica estucos sobre muros</p> <p>La interventoría controla y verifica las actividades de construcción garantizando que se realicen conforme a lo planificado, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, así mismo se verifica que las actividades cumplan con las normas de seguridad ambiental y el personal porte los EPP correspondientes.</p>
ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
<p>01.01.02 DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.01.09 DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.01.10 DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.02.04 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE</p> <p>01.02.05 Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4",con retiro y disposicion final</p> <p>01.02.06 Desmonte instalaciones hydraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final</p> <p>01.02.07 Desmonte de registros y valvulas hydraulicas internas Ø 1/2" a 2"</p> <p>01.02.08 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0</p> <p>01.02.09 Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension</p> <p>01.02.10 DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE</p> <p>01.02.11 DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE</p> <p>01.02.12 DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE</p> <p>01.02.15 DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS/HIDRAULICOS/ELECTRICOS</p> <p>01.02.19 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA</p> <p>01.02.20 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final</p> <p>01.02.21 Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final</p> <p>El contratista se compromete a realiza las actividades programadas para la siguiente semana,</p> <p>Las actividades a ejecutar para la proxima semana corresponden a la programación presentada.</p> <p>El contratista se compromete a ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente, poniéndose al día con el avance de obra.</p>
<div style="text-align: center;">  EDWAR ALEXANDER BARRÉTO GUTIERREZ REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA </div>

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 4 de 4	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		23	3 2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18 DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Excavación manual para foso de ascensor	Excavación manual para foso de ascensor
	
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Demolición de la placa de contrapiso	Demolición de la placa de contrapiso
	
Instalación tubería hidrosanitaria, primer piso	Instalación tubería hidrosanitaria, primer piso

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 1 de 4	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		6	4 2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18 DE 2025

INFORME No. 22

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

DATOS DEL CONTRATO

Semana Número: 22 del : 30/03/2026 al 05/04/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 152 días calendario

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DISEÑOS YOPAL
R/L WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE “CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA RAMA JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, UBICADO EN LA CALLE 7 NO. 19 – 07”

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

“CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ADECUACIONES DE LA SEDE JUDICIAL UBICADA EN CALLE 7 # 19 – 07 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE”

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

\$ 422,655,000.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONAL

\$ -

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ACTUALIZADO

\$ 422,655,000.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA

\$ 6,763,547,277.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR FASE I

\$ 598,761,250.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR FASE II

\$ 6,164,786,027.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONAL

\$ -

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADO


\$ 6,763,547,277.00

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

PROGRAMADO		
	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8.92%	44.78%
Valor obra programada:	\$ 549,822,411.41	\$ 2,760,863,342.12
Porcentaje proyectado	8.92%	

EJECUTADO		
	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Fisica ejecutada (%)	0.12%	9.91%
Valor de la obra ejecutada:	\$ 7,397,743.23	10.01%
Porcentaje ejecutado	0.12%	
Atraso semanal	-8.80%	

GRAFICA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO



Para el ejecutado de la semana No.22 se presenta un atraso del **-8.80%**
Para el acumulado hasta la semana No.22 se presenta un avance del **-34.87%**

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No.	031 DE 2025
Valor Inicial:	\$ 6,763,547,277.00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 6,763,547,277.00
Plazo Inicial:	SIETE(7) MESES
Fecha de Iniciación:	26 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación:	19 DE ABRIL DE 2026


CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contrato No.	018 DE 2025
Valor Inicial:	\$ 422,655,000.00
valor adicional:	\$ -
Valor Actualizado:	\$ 422,655,000.00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	04 DE JUNIO DE 2025
Fecha de Inicio Fase II:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Prórroga No.1	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha Actual Terminación	19 DE ABRIL DE 2026

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 3 de 4	
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		6	4 2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18 DE 2025

<p align="center">ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</p> <p>En el presente apartado se describen las actividades realizadas en la semana N° 22:</p> <p>El contratista realiza actividades de aplicación de pintura blanca sobre muros divisorios del primer piso, que previamente fueron estucados, asegurando un acabado uniforme y adecuado para los espacios intervenidos.</p> <p>Se realiza el vaciado de concreto para la placa de piso con un espesor de 7 cm, en el área donde se proyecta la ubicación del buitron, verificando nivelación, correcta colocación y acabado conforme a las especificaciones del proyecto.</p> <p>Durante esta semana el contratista ejecutó actividades hasta el día miércoles 01 de abril, debido a la suspensión de labores por la Semana Santa, conforme a lo informado previamente en comité de obra. Las actividades se retoman el día 06 de abril. Sin embargo, el día sábado 04 de abril se recibió en obra el material correspondiente a la nueva cubierta, el cual fue debidamente dispuesto en obra para su posterior instalación.</p> <p>La interventoría controla y verifica las actividades de construcción garantizando que se realicen conforme a lo planificado, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, así mismo se verifica que las actividades cumplan con las normas de seguridad ambiental y el personal porte los EPP correspondientes.</p>
--

<p align="center">ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</p> <p>01.01.02 DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.01.09 DEMOLICION Y RETIRO DE CERRAMIENTO EXISTENTE QUE HACEN PARTE DEL AREA CONSTRUIDA EXISTENTE, NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.01.10 DEMOLICION Y RETIRO DE ANDEN EXISTENTE , NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CUALES SERÁN REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE MANERA MANUAL Y MECÁNICA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES EN LOS PLANOS O CONCERTADAS CON EL INTERVENTOR - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</p> <p>01.02.04 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y/O LAVAMANOS INCLUYE SELLO DE PUNTO EXISTENTE</p> <p>01.02.05 Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4",con retiro y disposicion final</p> <p>01.02.06 Desmonte instalaciones hidraulicas pvc Ø 1/2",3/4",1", 1 1/2" con retiro y disposicion final</p> <p>01.02.07 Desmonte de registros y valvulas hidraulicas internas Ø 1/2" a 2"</p> <p>01.02.08 DEMOLICION DE ACABADO DE PISO 0</p> <p>01.02.09 Desmantelamiento y disposicion final de red de baja tension</p> <p>01.02.10 DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE REMATES Y ESTRUCTURA DE SOPORTE</p> <p>01.02.11 DESMONTE DE MARQUESINA EXISTENTE</p> <p>01.02.12 DESMONTE DE BARANDAS METALICAS EXISTENTE</p> <p>01.02.15 DESMONTE DE EQUIPOS MECANICOS/HIDRAULICOS/ELECTRICOS</p> <p>01.02.19 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA</p> <p>01.02.20 DESMONTE APARATOS ELECTRICOS: Incluye aparatos, luminarias, canaletas, tomacorrientes, interruptores. incluye retiro y disposicion final</p> <p>01.02.21 Desmonte tableros electricos, incluye retiro y disposicion final</p> <p>El contratista se compromete a realiza las actividades programadas para la siguiente semana,</p> <p>Las actividades a ejecutar para la proxima semana corresponden a la programación presentada.</p> <p>El contratista se compromete a ejecutar la obra de manera eficaz y eficiente, poniendose al día con el avance de obra.</p> <div style="text-align: center;">  <hr/> EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA </div>

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REPUBLICA DE COLOMBIA		Hoja No. 4 de 4		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE		6	4	2026
	PALACIO DE JUSTICIA - MUNICIPIO DE YOPAL		DD	MM	AA
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA		CONTRATO No.	18	DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		
Aplicación de estuco sobre muros divisorios			Aplicación de estuco sobre muros divisorios		
					
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM			DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		
Aaplicación de pintura blanca sobre muros divisorios			Aaplicación de pintura blanca sobre muros divisorios		
					
Instalación tubería hidrosanitaria, primer piso			Instalación tubería hidrosanitaria, primer piso		