

REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI UNIDAD ADMINISTRADORA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - UAESP																			
INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANAL																			
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO																			
INF. SEMANAL No	10	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	24/11/2025	Y EL	29/11/2025														
OBJETO:	"REALIZAR INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA"																		
LOCALIZACIÓN:	VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE CONSULTORIA															
CONTRATO No:	4182.0.10.26.1.1016-2025			CONTRATO No:	4182.010.26.1.784-2025														
CONTRATISTA:	CEHID CONSULTORIA S.A.S			CONTRATISTA:	TERRACONTROL CIP S.A.S. BIC														
PLAZO INICIAL:	Tres Meses			PLAZO INICIAL:	Tres Meses														
FECHA DE INICIACIÓN:	23/09/2025			FECHA DE INICIACIÓN:	23/09/2025														
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-			FECHA DE SUSPENSIÓN:	-														
FECHA DE REINICIACIÓN:	-			FECHA DE REINICIACIÓN:	-														
FECHA DE TERMINACIÓN:	23/12/2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	23/12/2025														
PLAZO ACTUALIZADO:	-			PLAZO ACTUALIZADO:	-														
VALOR INICIAL:	\$ 90.000.000,00			VALOR INICIAL:	\$ 390.679.380,00														
VALOR ADICIÓN(ES):	-			VALOR ADICIÓN(ES):	-														
VALOR ACTUALIZADO:	-			VALOR ACTUALIZADO:	-														
VALOR PAGADO:	-			VALOR PAGADO:	-														
2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS																			
CONTRATO INTERVENTORÍA				CONTRATO DE CONSULTORIA															
ENTIDAD ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			ENTIDAD ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA														
PÓLIZA No.	435 47 994000061295			PÓLIZA No.	430 47 994000072497														
CONCEPTO	VIGENTE		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE		VALOR												
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA													
CUMPLIMIENTO	11/09/2025	30/06/2026	\$ 18.000.000,00	CUMPLIMIENTO	09/09/2025	30/06/2026	\$ 78.075.876,00												
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	11/09/2025	31/12/2028	\$ 7.200.000,00	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	09/09/2025	31/12/2028	\$ 31.230.350,40												
CALIDAD DEL SERVICIO	11/09/2025	30/06/2026	\$ 18.000.000,00	CALIDAD DEL SERVICIO	09/09/2025	30/06/2026	\$ 78.075.876,00												
3. RESUMEN DE PAGOS																			
CONTRATO INTERVENTORÍA			CONTRATO DE CONSULTORIA																
CONCEPTO	FECHA DE PRESENTACIÓN	VALOR		CONCEPTO	FECHA DE PRESENTACIÓN	VALOR													
Acta de avance No. 1				Acta de avance No. 1															
4. CURVA "S"																			
15, 99% de avance programado y 0% de avance ejecutado.																			
EJECUTADO Vs PROGRAMADO <table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>EJECUTADO</th><th>PROGRAMADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Acumulado anterior</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Durante el periodo</td><td>0</td><td>0.1599</td></tr><tr><td>Acumulado actual</td><td>0</td><td>0.1599</td></tr></tbody></table>								Categoría	EJECUTADO	PROGRAMADO	Acumulado anterior	0	0	Durante el periodo	0	0.1599	Acumulado actual	0	0.1599
Categoría	EJECUTADO	PROGRAMADO																	
Acumulado anterior	0	0																	
Durante el periodo	0	0.1599																	
Acumulado actual	0	0.1599																	
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES																			
No aplica.																			
6. PORCENTAJE DE AVANCE, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA																			

