

REPÚBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI UNIDAD ADMINISTRADORA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES - UAESP																	
INFORME DE INTERVENTORÍA SEMANAL																	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO																	
INF. SEMANAL No	5	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	20/10/2025	Y EL	25/10/2025												
OBJETO:	"REALIZAR INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA"																
LOCALIZACIÓN:	VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE CONSULTORIA														
CONTRATO No:	4182.0.10.26.1.1016-2025		CONTRATO No:	4182.010.26.1.784-2025													
CONTRATISTA:	CEHID CONSULTORIA S.A.S		CONTRATISTA:	TERRACONTROL CIP S.A.S. BIC													
PLAZO INICIAL:	Tres Meses		PLAZO INICIAL:	Tres Meses													
FECHA DE INICIACIÓN:	23/09/2025		FECHA DE INICIACIÓN:	23/09/2025													
FECHA DE SUSPENSIÓN:	-		FECHA DE SUSPENSIÓN:	-													
FECHA DE REINICIACIÓN:	-		FECHA DE REINICIACIÓN:	-													
FECHA DE TERMINACIÓN:	23/12/2025		FECHA DE TERMINACIÓN:	23/12/2025													
PLAZO ACTUALIZADO:	-		PLAZO ACTUALIZADO:	-													
VALOR INICIAL:	\$ 90.000.000,00		VALOR INICIAL:	\$ 390.679.380,00													
VALOR ADICIÓN(ES):	-		VALOR ADICIÓN(ES):	-													
VALOR ACTUALIZADO:	-		VALOR ACTUALIZADO:	-													
VALOR PAGADO:	-		VALOR PAGADO:	-													
2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS																	
CONTRATO INTERVENTORÍA			CONTRATO DE CONSULTORIA														
ENTIDAD ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		ENTIDAD ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA													
PÓLIZA No.	435 47 994000061295		PÓLIZA No.	430 47 994000072497													
CONCEPTO	VIGENTE		CONCEPTO	VIGENTE													
	DESDE	HASTA		DESDE	HASTA												
CUMPLIMIENTO	11/09/2025	30/06/2026	\$ 18.000.000,00	CUMPLIMIENTO	09/09/2025	30/06/2026	\$ 78.075.876,00										
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	11/09/2025	31/12/2028	\$ 7.200.000,00	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	09/09/2025	31/12/2028	\$ 31.230.350,40										
CALIDAD DEL SERVICIO	11/09/2025	30/06/2026	\$ 18.000.000,00	CALIDAD DEL SERVICIO	09/09/2025	30/06/2026	\$ 78.075.876,00										
3. RESUMEN DE PAGOS																	
CONTRATO INTERVENTORÍA			CONTRATO DE CONSULTORIA														
CONCEPTO	FECHA DE PRESENTACIÓN	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PRESENTACIÓN	VALOR												
Acta de avance No. 1			Acta de avance No. 1														
4. CURVA "S"																	
15, 99% de avance programado y 0% de avance ejecutado.																	
EJECUTADO Vs PROGRAMADO <table border="1"><caption>EJECUTADO Vs PROGRAMADO</caption><thead><tr><th>Categoría</th><th>EJECUTADO</th><th>PROGRAMADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Acumulado anterior</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Durante el periodo</td><td>0</td><td>0,1599</td></tr><tr><td>Acumulado actual</td><td>0</td><td>0,1599</td></tr></tbody></table>						Categoría	EJECUTADO	PROGRAMADO	Acumulado anterior	0	0	Durante el periodo	0	0,1599	Acumulado actual	0	0,1599
Categoría	EJECUTADO	PROGRAMADO															
Acumulado anterior	0	0															
Durante el periodo	0	0,1599															
Acumulado actual	0	0,1599															
5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES																	
No aplica.																	
6. PORCENTAJE DE AVANCE, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA																	

[illegible]

8. ACTIVIDADES REALIZADAS	
---------------------------	--

Durante el periodo del presente documento, se dio inicio al levantamiento topográfico y el Estudio de Suelos en el Predio del Señor Milton Javier García Acevedo, previa autorización de ingreso al mismo.

Paralelamente se inició con la Caracterización Social de la comunidad que habita la Verda Los Laureles, futuros beneficiarios del Sistema de Acueducto, previo ajuste de la ficha.



ALEJANDRO CESPEDES REPRESENTANTE LEGAL / ENTIDAD DE INTERVENTORIA	
---	--