



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME No. 3 - PERIODO 01/03/2026 - 31/03/2026

HOJA N° 1 DE 3
FECHA: 7 Abril 2026
Contrato de Consultoría (Interventoría) No. 1035 del 09/12/2025

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 1035 DEL 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de Consultoría (Interventoría) No. 1035 del 09/12/2025

OBJETO DEL CONTRATO:

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal Y Contable A Lote 1: Adecuación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado Monterralo Del Municipio De Aguazul Casanare. - Lote 2: Adecuación Del Sistema De Acueducto De Flor Amarillo En La Vereda Unión Charte Del Municipio De Aguazul Casanare. - Lote 3: Adecuación Y Optimización Del Sistema De Acueducto Veredal Río Chiquito Sector Alto En La Vereda Río Chiquito Del Municipio De Aguazul Casanare.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: \$ 62,634,342.00

CONTRATISTA: PROINGENIARQ S.A.S Nit. No. 901.388.628-9 R/L Cristhian Javier Guerra Diaz

PLAZO ACTUALIZADO: Cuatro (4) Meses Y Quince (15) Dias Calendario

FECHA DE INICIO: 29/12/2025

FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL: 12/04/2026

ACTUAL: 12/05/2026

SUPERVISOR: Ing. Juan Miguel Sandoval Gutiérrez

Contrato de Consultoría (Interventoría) No.	1035 del 09/12/2025
Contrato No.	20251035
Valor Inicial:	\$ 62,634,342.00
Valor Adiciones:	\$ 0.00
Valor Actualizado:	\$ 62,634,342.00
Plazo Inicial:	Tres (3) Meses Y Quince (15) Dias Calendario
Fecha de Iniciación:	29/12/2025
Suspensión No. 1 - Plazo:	N/A
Reinicio No. 1	N/A
Fecha de Terminación Inicial:	12/04/2026
Fecha de Prorroga No.1 (18/02/2026)	Un (01) Mes
Plazo Actualizado:	Cuatro (4) Meses Y Quince (15) Dias Calendario
Fecha de Terminación Actual:	12/05/2026
Estado Actual:	En ejecución

CONTRATO DE OBRA No. :	N/A
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Adiciones:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	N/A
Fecha de Iniciación:	N/A
Suspensión No. 1 - Plazo: Un (01) mes	N/A
Reinicio No. 1	N/A
Fecha de Terminación Inicial:	N/A
Fecha de Prorroga No.1 ()	N/A
Plazo Actualizado:	N/A
Fecha de Terminación Actual:	N/A
Estado Actual:	N/A

2. CONTROL DE GARANTÍAS

Contrato de Consultoría (Interventoría) No. 1035 del 09/12/2025

AMPARO	DESDE	HASTA	VLR_ASEGURADO	ASEGURADORA	No_POLIZA	ANEXO
Cumplimiento	29/12/2025	15/11/2026	\$ 6,263,434.20	Aseguradora Solidaria de Colombia	625-47-994000004585	3
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	29/12/2025	15/11/2026	\$ 31,317,171.00		625-47-994000004585	3
Pago de salarios, prestaciones sociales legales indemnizaciones laborales	29/12/2025	15/05/2029	\$ 3,131,717.10		625-47-994000004585	3
Calidad del servicio	12/04/2026	12/04/2031	\$ 6,263,434.20		625-47-994000004585	3
Predios labores y operaciones	26/02/2026	15/05/2026	\$ 350,181,000.00		625-74-994000001723	3
Contratistas y subcontratistas	26/02/2026	15/05/2026	\$ 350,181,000.00		625-74-994000001723	3
RCE patronal	26/02/2026	15/05/2026	\$ 350,181,000.00		625-74-994000001723	3
Vehiculos propios y no propios	26/02/2026	15/05/2026	\$ 350,181,000.00		625-74-994000001723	3

NOTA: La actualización de pólizas (ANEXO 3) conforme a la suscripción de la prórroga No.1 del contrato, fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Aguazul.

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No. 1035 del 09/12/2025

No.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE (%) APROBADO	VALOR (\$) APROBADO	VALOR EJECUTADO (\$)	SALDO ANTICIPO (\$) POR AMORTIZAR
1	Personal Profesional	75%	\$ 23,487,878.00	\$ 23,487,878.00	\$ 23,487,878.00
2	Alquiler Vehículo	25%	\$ 7,829,293.00	\$ 7,829,293.00	\$ 7,829,293.00
3	N/A	0%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		100.00%	\$ 31,317,171.00	\$ 31,317,171.00	\$ 31,317,171.00

4. CONTROL LEGAL CONTRATO No. 1035 del 09/12/2025

Contrato de Consultoría (Interventoría) No. 1035 del 09/12/2025

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO

SI ☒ NO ☐

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)
Prorroga No.1	18/02/2026	Un (01) Mes
N/A	N/A	N/A

4.2 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR

SI ☐ NO ☒

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)
N/A	N/A	N/A

4.3 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

SI ☐ NO ☒

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A

4.4 SANCIONES

SI ☐ NO ☒

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A

4.5 ACCIONES LEGALES

SI ☐ NO ☒

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FORMATO MA-C-17



ALCALDÍA
DE AGUAZUL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE AGUAZUL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME No. 3 - PERIODO 01/03/2026 - 31/03/2026

HOJA N°	2	DE	3
FECHA:	7	Abril	2026
Contrato de Consultoría (Interventoría) No.	1035 del 09/12/2025		

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 1035 DEL 2025

4.6 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	TIPO DE ACTA:	FECHA ACTA
1	Inicio	29/12/2025
2	Anticipo	30/12/2025
3	Aclaratoria No. 1 al acta No. 2	27/03/2026
.....		

ACTA No.	TIPO DE ACTA:	FECHA ACTA
.....		
.....		
.....		
.....		

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD:

DEL	1	DE	Marzo	DE	2026
	(Día)		(Mes)		(Año)
AL	31	DE	Marzo	DE	2026
	(Día)		(Mes)		(Año)

5. BALANCE FINANCIERO CONTRATO No. 1035 del 09/12/2025

Contrato de Consultoría (Interventoría) No.	1035 del 09/12/2025
VALOR INICIAL CONTRATO:	\$62,634,342.00
VALOR ADICIONAL:	\$0.00
TOTAL:	\$62,634,342.00

ANTICIPO No. 1 (50%):	\$ 31,317,171.00
ANTICIPO No. (%):	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 31,317,171.00

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 62,634,342.00	\$ -	\$ -
VALOR ADICIONES	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR EJECUTADO PARCIAL 1	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (50%)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR NETO GIRADO (ACTA PARCIAL 1)	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR POR AMORTIZAR	\$ -	\$ 31,317,171.00	\$ 31,317,171.00
VALOR POR GIRAR	\$ -	\$ 31,317,171.00	\$ 31,317,171.00
SUMAS IGUALES	\$ 62,634,342.00	\$ 62,634,342.00	\$ 62,634,342.00
		VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	\$ 62,634,342.00

6. AVANCE DE CONTRATO No. 1035 del 09/12/2025

% pagado:	0.00%
% ejecutado:	68.89%
Valor ejecutado:	\$ 43,148,102.27

7. OBSERVACIONES

En el presente informe se brinda información acerca del estado actual del Contrato de Consultoría (Interventoría) No. 1035 del 09/12/2025, mencionado lo siguiente:

El día 9/12/2025, se suscribió la minuta del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025.
El día 29/12/2025, se suscribió el Acta No. 1 de inicio del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025.
El día 30/12/2025, se suscribió el Acta No. 2 de anticipo del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025, por un valor de \$31.317.171,00 Mts, correspondiente al 50.00% del valor del contrato.
El día 23/01/2026, la empresa PROINGENIARQ S.A.S., radicó ante la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, los documentos para la revisión y aprobación de la Prorroga No. 1 al contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025.
El día 29/01/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión envió el oficio No. 102.12.1035-2025 con asunto: Invitación a comité técnico, viabilidad de la Prorroga No. 1.
El día 30/01/2026, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura – Supervisión se realizó un comité técnico con objeto "Realizar Comité Técnico para el análisis sobre la solicitud de prórroga No. 1 al contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025 y tomar decisión al respecto".
El día 02/02/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, emitió concepto técnico para el trámite de la Prorroga No. 1 del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025.
El día 02/02/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, suscribió el acta de solicitud de edición o prórroga para el trámite de la Prorroga No. 1 del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025.
El día 05/02/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, remitió por medio de comunicación interna a la Oficina Asesora Jurídica, todos los documentos para la revisión y trámite respectivo de la Prorroga No. 1 del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025.
El día 12/02/2026, se suscribió el Acta No. 1 de inicio del contrato de obra pública No. 1032 del 2025 "Lote 1".
El día 12/02/2026, se suscribió el Acta No. 1 de inicio del contrato de obra pública No. 1018 del 2025 "Lote 2".
El día 12/02/2026, se suscribió el Acta No. 1 de inicio del contrato de obra pública No. 1022 del 2025 "Lote 3".
El día 16/02/2026, se suscribió la Prorroga No. 1 al contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025 por el plazo de Un (01) Mes.
El día 23/02/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión envió el oficio No. 102.12.1035-2025 con asunto: Solicitud #3 de Información a la empresa PROINGENIARQ S.A.S.
El día 25/02/2026, la empresa PROINGENIARQ S.A.S., radicó ante la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, oficio con algunos de los documentos solicitados por la Secretaría de Infraestructura – Supervisión según oficio No. 102.12.1035-2025 del 23/02/2026.
El día 26/02/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión envió el oficio No. 102.12.1035-2025 con asunto: Solicitud #4 de Información a la empresa PROINGENIARQ S.A.S.
El día 27/02/2026, la empresa PROINGENIARQ S.A.S., radicó ante la Oficina Asesora Jurídica, la actualización de pólizas (ANEXO 3) conforme a la suscripción de la prórroga No. 1 del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025, para su respectiva aprobación.
El día 09/03/2026, la Secretaría de Infraestructura – Supervisión envió el oficio No. 102.12.1035-2025 con asunto: Solicitud #5 de Información a la empresa PROINGENIARQ S.A.S. con copia a la Empresa Aseguradora Solidaria de Colombia.
El día 16/03/2026, la empresa PROINGENIARQ S.A.S., radicó ante la Secretaría de Infraestructura – Supervisión, oficio con el informe de avance correspondiente al mes de Diciembre del 2025, para revisión y aprobación por parte de la Secretaría de Infraestructura – Supervisión.
El día 27/03/2026, se suscribió el Acta No. 3 aclaratoria No. 1 al Acta No. 2 de anticipo del contrato de consultoría (Interventoría) No. 1035 de 2025.

La empresa PROINGENIARQ S.A.S., quien adelanta la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Contable A los contratos de obra pública: No. 1032 de 2025 "Lote 1: Adecuación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado Monteral Del Municipio De Aguazul Casanare." No. 1018 de 2025 "Lote 2: Adecuación Del Sistema De Acueducto De Flor Amarillo En La Vereda Unión Charla Del Municipio De Aguazul Casanare." No. 1022 de 2025 "Lote 3: Adecuación Y Optimización Del Sistema De Acueducto Vedral Río Chiquito Sector Alto En La Vereda Río Chiquito Del Municipio De Aguazul Casanare.", a la fecha de presentación del actual informe solo ha presentado el informe de avance del mes de diciembre del 2025, pese a las 5 solicitudes escritas que se han realizado por parte de la Secretaría de Infraestructura.

En visita de Obra, se identifica que para el contrato de obra pública No. 1032 de 2025 "Lote 1: Adecuación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado Monteral Del Municipio De Aguazul Casanare.", se han adelantado las siguientes actividades:

Actividades Preliminares:
•Rocera manual para caminos de herradura
•Desmonte y limpieza de cuacos con retro
•Replanteo mano de obra arquitectónico
Actividades en Bocanara:
•Retiro de material
•Excavación manual en conglomerado
•placa de fondo y muro en concreto de 3000 PSI
•Acero De refuerzo
•tubería en acero negro
•Transporte de material a lomo de mula
Actividades en Red de Aducción:
•Replanteo y localización de tubería de acueducto
•Excavación manual en conglomerado
•Relleno de excavación con material local
•Tubo estructural redondo D:4"
•Concreto de 3000 PSI
•Acero de refuerzo
•Transporte de material a lomo de mula
Actividades en Desarenador:
•Esmalte sobre lamina itena
•teja en fibrocemento
•Cablete fijo teja fibrocemento
•Transporte de material a lomo de mula

Juan Zubizar
Profesional Contratado
Secretaría de Infraestructura

Ing. Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Secretaría de despacho - Supervisor
Secretaría de Infraestructura

FORMATO MA-C-17

INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) No. 1035 DEL 2025

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen No. 1. - se evidencia el desarrollo de actividades de Desmonte y limpieza de cuacos con retiro



Imagen No. 2 - se evidencia el desarrollo de actividades de Excavación manual en conglomerado



Imagen No.3 - se evidencia el desarrollo de actividades de Replanteo mano de obra arquitectónico



Imagen No. 4 - se evidencia el desarrollo de actividades de Transporte de material a lomo de mula



Imagen No.5 - se evidencia el desarrollo de actividades de placa de fondo y muro en concreto de 3000 PSI.



Imagen No. 6 - se evidencia el desarrollo de actividades de teja en fibrocemento y Esmalte sobre lámina lisa



Imagen No. 7. - se evidencia el desarrollo de actividades de concreto de 3000 PSI.



Imagen No. 8. - se evidencia el desarrollo de actividades de Caballete fijo de teja fibrocemento