


CONTRATO DE OBRAS No. SI-LP-004-2024 DEL 26 DE JUNIO DE 2025

**“CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA”**



CONTRATISTA:

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

NIT. 901954223-8

LUIS GUILLERMO BARVA CARO

Representante Legal

CONTRATISTA DE OBRA

PRESENTADO A:

GOBERNACION DE CORDOBA

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INTERVENTORIA:

CONSORCIO CASTELL PARK

VANESSA HIGUITA HOYOS

Representante Legal

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Departamento de Córdoba

Municipio de Montería

2026

258

CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8
INTRODUCCIÓN

El presente informe de obra se presenta como soporte de las actividades ejecutadas mediante el contrato de obra **N.º SI-LP-004-2024 DEL 24 DE JUNIO DE 2025** cuyo objeto es **“CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA”**. toda la información pertinente del contrato de obra a la ejecución de este periodo.

Este informe es presentado por **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024** en cumplimiento de sus obligaciones contractuales a la ejecución del Contrato de obra N.º SI-LP-004-2024 DEL 24 DE JUNIO DE 2025, que tiene por objeto: **“CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA”**, en este informe correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026, teniendo en cuenta el acta de inicio del 11 de julio de 2025.

Se determina el estado general del contrato, el avance de las actividades contratadas, los recursos humanos y equipos que utiliza el contratista, un registro fotográfico que permite evidenciar un antes y después de los avances de la obra, la calidad de esta y finalmente determinar un análisis de la programación y el estado actual del respectivo contrato.

Actualmente en la zona a intervenir, existen senderos y andenes en concreto que han sido afectados por las raíces de los árboles y presentan grietas e irregularidades, equipo de gimnasios biosaludables y juegos infantiles en mal estado, bancas en concreto fracturadas y sin espaldar, equipamiento deportivo relacionado con porterías de fútbol, tableros de baloncesto, elementos que se encuentra en mal estado como se puede apreciar en el registro fotográfico. Igualmente, existe una cancha de concreto, la cual se encuentra en mal estado y con losas levantadas.

El alumbrado público existente es insuficiente, por lo cual se presentan zonas oscuras durante la noche que propician la inseguridad dentro del parque.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El contrato SI LP 004 2024 denominado “**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA**”, consiste en la construcción de un escenario con un área aproximada de 8.060 m² en el barrio Castilla La Nueva, al norte de la ciudad de Montería, con el fin de brindarle a la comunidad la infraestructura apta para la realización de actividades de recreación y práctica deportiva.

El proyecto contempla las siguientes áreas:

- Una cancha múltiple (769,60 m²)
- Una pista de patinaje recreativo (640,60 m²)
- Una plazoleta para actividades varias (194,60 m²)
- Una caja o jaula de bateo (104,00 m²)
- Dos módulos de ventas con una (01) batería sanitaria tipo contenedor en recubrimiento acabado y terminación de referencia madera rayado WPC (34,80 m²).
- Una zona de juegos infantiles (262,70 m²).
- Gimnasio al aire libre calistenia (110,80 m²)
- Una zona de gimnasio biosaludables (138,60 m²)
- Un sendero de trote (406,60m²), rampas de acceso y senderos peatonales.

Área a intervenir: 8.060,00 m² aproximado.

Área a Construir: 2.662,30 m² aproximado.

La cancha múltiple consiste en una losa de concreto reforzado de 21 MPa, con un espesor de 0,10 m, demarcada con pintura sintética. Contará con un cerramiento anti-impacto de acuerdo con las especificaciones técnicas y se suministrará e instalará las porterías múltiples de microfútbol y baloncesto al igual que el set completo de mallas y postes para la práctica del voleibol.

La pista de patinaje recreativo, la plazoleta múltiple y caja de bateo, estarán ubicadas sobre una placa en concreto reforzado de 21 MPa, con un espesor de 10 cm, teniendo en cuenta todas las especificaciones generales para la elaboración de concretos de las Especificaciones Técnicas y en los planos estructurales anexos. La caja de bateo se realizará en estructura metálica en perfil CHS 4" x 4 mm con soldadura de 6013, incluye pintura anticorrosiva, pintura esmalte a dos manos y anclajes según diseño estructural.

Los módulos de venta y baños serán unos contenedores de acero con dimensiones 2,43 x 3,0 m, acabados internos y externos en WPC tipo madera, que se instalarán sobre una placa de concreto reforzado y contará con todas las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias para su correcto funcionamiento.

La construcción de las zonas de juegos infantiles, gimnasio al aire libre y gimnasio biosaludables se hará sobre una placa de concreto reforzado de 3000PSI, la cual incluye un piso en caucho (granulo EPDM) el cual funcionará como superficie de seguridad atenuadora de impactos garantizando la seguridad de los usuarios absorbiendo los golpes y reduciendo el riesgo de heridas graves frente accidentes o golpes. Además, brinda la sensación de confort al caminar y con un efecto visual decorativa en su capa superior, resistente a la abrasión, tracción e ignición lo cual les da una resistencia óptima a condiciones de intemperie.

Los juegos infantiles están conformados por dos resbaladeros, muro de escalar y barras de equilibrio, red piramidal, red, escaleras y módulo de calistenia y gimnasios biosaludables (ver diseños). Su construcción debe ser en estructura metálica con tubos de acero galvanizado, acero inoxidable, placas de aluminio, tableros HPL de 125 mm, cables de acero galvanizado, tornillería en acero inoxidable y elementos plásticos de alta resistencia.

Los senderos peatonales y zonas comunes se construirán en losetas prefabricada de concreto 40x40x0,6 cm de color negro y gris, losetas prefabricadas de concreto tipo guía 40x40x0,6cm de color amarillo y para las rampas de acceso peatonal se utilizara loseta prefabricada de concreto de 40x40x0,6 cm color amarillo, de acuerdo con las especificaciones técnicas; el sendero de trote contempla una longitud de 406,60 metros lineales y se hará en mezcla densa en caliente tipo MDC-19 con un espesor de 0,075 metros con las debidas capas de rellenos requeridos para la adecuada instalación de acuerdo con la norma INVÍAS 2022.

La demarcación con pintura de los escenarios deportivos anteriormente descritos se realizará así:

- Sendero de trote: pintura de aplicación en frio epóxica basada en resinas termoplásticas en acrílico.

- Los 1734m2 aproximados de pisos en concreto se le hará un recubrimiento en piso sintético con resinas 100% acrílicas, incluye un lavado con ácido fosfórico, capa imprimante con arenilla de cuarzo y sellado acrílico con látex. El color protector resistente a factores ambientales y al desgaste. Contiene una mezcla de revestimiento acrílico y resurfacer, con colores certificados leed (sri: 31-62) y acabado antideslizante.

- En la cancha polideportiva se hará la demarcación con pintura sintética.

En el documento de especificaciones técnicas de construcción y proceso constructivo se amplía y se detalla la información de cada componente, desde los materiales hasta la forma de la construcción e instalación.

En la instalación de mobiliario se incluyen las bancas de concreto, ciclisteros en lámina HR, bolardos de acero rellenos con concreto, avisos cívicos y generales de acuerdo con el diseño. El paisajismo, comprenderá la empedradización en tapete grama zoysia japónica - incluye adecuación del terreno con abono con tierra negra y/o aluvión y el suministro y plantación de palma cola de zorro de acuerdo con las especificaciones a contratar.

Dentro del componente eléctrico relevante y amigable con el medio ambiente el contratista deberá suministrar e instalar equipos de energía solar de acuerdo con las especificaciones descritas en el documento anexo como lo son suministro e instalación de tres (3) estructuras metálicas para instalación de tres (3) paneles solares (incluyen suministro e instalación de accesorios, anclaje al suelo y demás elementos) y suministro e instalación de dos (2) banco de baterías (cada unidad de 48V 100AH).

Para garantizar la funcionalidad del proyecto también el contratista deberá realizar las instalaciones hidráulicas, sanitarias y aguas lluvias correspondiente para el drenaje de las aguas, realizar instalaciones eléctricas, implementar PGIO tramitar legalización ante la empresa comercializadora de Córdoba, tramitar RETIE y RETILAP.

La obra civil contempla realizar las actividades preliminares, dentro de las cuales se encuentra la demolición y retiro de andenes, placas, postes y mobiliarios existentes como se establece en las actividades a contratar con el fin de que el contratista pueda construir el parque de acuerdo con las especificaciones del proyecto.



CONSORCIO

ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

NIT 901954223-8

OBJETIVO GENERAL DEL PRESENTE INFORME

Presentar un documento soporte de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2026 y el 28 de febrero de 2026, teniendo en cuenta el acta de inicio de obras del 11 de julio de 2025, con el contrato de obra **N.º SI-LP-004-2024 DEL 24 DE JUNIO DE 2025**, que tiene por objeto: **“CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA”**.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La zona por intervenir se encuentra en el barrio Castilla La Nueva, entre las carreras 9 y 10 y entre las calles 63 y 64 de la ciudad de Montería, en el Departamento de Córdoba.





CONSORCIO

ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

NIT 901954223-8




Figura 1.1. Mapa de localización

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 - 69 B/MONTEVERDE
TELEFONO: 3173623648
EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM

264

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Número del contrato:	SI-LP-004-2024
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA"
Contratante	GOBERNACION DE CORDOBA, NIT 800.103.935-6,
Representante Contratante	CILIA TOBIAS CARRASCAL, CC: 50.882.640 – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
Nombre Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024, NIT: 901.954.223-8
Representante legal	LUIS GUILLERMO BARVA CARO CC: 10.933.374
Supervisión	IBETH SALAZAR
Plazo Ejecución inicial:	OCHO (08) MESES
Valor:	CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. (\$5.290.004.727,00)
Acta de inicio:	11 DE JULIO DE 2025
Fecha de terminación	11 DE MARZO DE 2026



CONSORCIO

ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

NIT 901954223-8

Número del contrato:	SI-CMA-002-2025 DE 21 DE MAYO DE 2025
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA"
Contratante	GOBERNACION DE CORDOBA, NIT 800.103.935 6,
Representante Contratante	CILIA TOBIAS CARRASCAL, CC: 50.882.640 – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
Nombre Contratista:	CONSORCIO CASTELL PARK, NIT 901.945.462-3
Representante legal	VANESSA HIGUITA HOYOS CC: 1.067.956.776
Supervisión	IBETH SALAZAR
Plazo Ejecución inicial:	OCHO (08) MESES
Valor:	CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$410.376.736
Acta de inicio:	11 DE JULIO DE 2025
Fecha de terminación	11 DE MARZO DE 2026

266

ESTADO DE PÓLIZAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se relación la información inicial de las pólizas de acuerdo con la firma del contrato de obra N° SI-I P-004-2024: Se relacionan las garantías del contrato en su anexo No. 0 actualizadas con el contrato del 24 de junio de 2025

Se presentan los anexos 0 modificados de la póliza 11-15-4000655891 De responsabilidad civil expedida por NACIONAL DE SEGUROS, Compañía de seguros donde se ajustan las vigencias de acuerdo con el contrato de obra.

Póliza 11-30-4000655890 en su anexo No. 0 de seguro de cumplimiento de entidad estatal, expedida por NACIONAL DE SEGUROS, Compañía de seguros donde se ajustan las vigencias de acuerdo con el contrato de obra

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 11-15-4000655891- ANEXO 0

AMPAROS	LIMITE POR VIGENCIAS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	PRIMAS
AMPARO BASICO, PREDIO, LABORES Y OPERACIONES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	24/06/2025	24/02/2026	\$ 569.400.000,00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	24/06/2025	24/02/2026	\$ 170.820.000,00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	24/06/2025	24/02/2026	\$ 170.820.000,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	24/06/2025	24/02/2026	\$ 170.820.000,00	
GASTOS MEDICOS		24/06/2025	24/02/2026	\$ 113.880.000,00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	24/06/2025	24/02/2026	\$ 170.820.000,00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	24/06/2025	24/02/2026	\$ 170.820.000,00	

267

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 11-30-4000655890 - ANEXO 0

AMPAROS	LIMITE POR VIGENCIAS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	PRIMAS
CUMPLIMINETO DEL CONTRATO		24/06/2025	24/06/2026	\$ 529.000.473,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		24/06/2025	24/02/2029	\$ 529.000.473,00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIA	24/02/2026	24/02/2031	\$ 529.000.473,00	

Se realizo la actualización de pólizas de acuerdo con la suscripción del acta de inicio. El contratista de obra suscribió pólizas, Contrato de obra N° SI-LP-004-2024. Se relacionan las garantías del contrato en su anexo No. 2 actualizadas al acta de inicio del 11 de julio de 2025.

Se presentan los anexos 2 modificados de la póliza 11-15-4000655891 De responsabilidad civil expedida por NACIONAL DE SEGUROS, Compañía de seguros donde se ajustan las vigencias de acuerdo con el acta de inicio.

Póliza 11-30-4000655890 en su anexo No. 3 de seguro de cumplimiento de entidad estatal, expedida por NACIONAL DE SEGUROS, Compañía de seguros donde se ajustan las vigencias de acuerdo con el acta de inicio

AMPAROS	LIMITE POR VIGENCIAS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	PRIMAS
AMPARO BASICO, PREDIO, LABORES Y OPERACIONES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	11/07/2025	11/03/2026	\$ 569.400.000,00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	11/07/2025	11/03/2026	\$ 170.820.000,00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	11/07/2025	11/03/2026	\$ 170.820.000,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	11/07/2025	11/03/2026	\$ 170.820.000,00	
GASTOS MEDICOS		11/07/2025	11/03/2026	\$ 113.880.000,00	

268

CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8

DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	11/07/2025	11/03/2026	\$ 170.820.000,00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10% DEL VALOR DE LA PERDIDA - MINIMO 1 SMMLV	11/07/2025	11/03/2026	\$ 170.820.000,00	

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL 11-30-4000655890 - ANEXO 3

AMPAROS	LIMITE POR VIGENCIAS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	PRIMAS
CUMPLIMINETO DEL CONTRATO		11/07/2025	11/07/2026	\$ 529.000.472,70	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		11/07/2025	11/03/2029	\$ 529.000.473,00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIA	11/07/2026	11/03/2031	\$ 529.000.473,00	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

RESUMEN FINANCIERO

A la fecha se presentó el acta de cobro N°1 por valor de \$1.322.686.610,33 antes de deducciones y descuentos y se presentó el acta de cobro N°2 por valor de \$1.394.660.999,50 antes de deducciones y descuentos :


Acta de ejecución No.	Fecha	Orden de Pago No.	N° de Egreso	Vr. Bruto a Pagar	Amortización	Descuentos Realizados	Valor neto a pagar	Saldo por Pagar
Acta No. 1	31/10/2025	En trámite	En trámite	\$ 1.322.686.610,33	\$0,00	En trámite	En trámite	\$5.290.004.727,00
Acta N°2	15/12/2025	En trámite	En trámite	\$1.394.660.999,50	\$0.00	En trámite	En Trámite	\$5.290.004.727,00

269

CONTROL PAGOS	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.290.004.727,00
VALOR ACTAS ANTERIORES 1 y 2 :	\$2.717.347.609,83
VALOR TOTAL EJECUTADO FINANCIERO A LA FECHA:	\$ 2.717.347.609,83
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	\$ 2.572.657.117,17

En la programación inicial presentada, se evidencia que para el día 28 de febrero de 2026 se tiene un avance financiero programado acumulado del 84.768% y se ha ejecutado un 58,676% donde se presenta un atraso del 26.092%. (este valor es debido a que aun no se han aprobado las cantidades del adicional de obra 1 presentado y las obras en este son indispensables para poder completar el proyecto y tener un avance representativo)

Avance	Proyectado		Ejecutado	
	Valor	%	Valor	%
Físico-Financiero	\$ 4.484.222.858,68	84.768	\$ 3.103.961.051,33	58.676



262

AVANCE DE OBRA

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 1 de febrero de 2026 y 28 de febrero de 2026, teniendo en cuenta el acta de inicio del 11 de julio de 2025, ha ejecutado las siguientes actividades de del contrato:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

- Se realizó el comité de fecha 06 de febrero de 2026.
- Se mantiene la negativa para salir por parte del señor de narco perros y solicita acompañamiento de la sec de infraestructura.
- Se está a la espera de la aprobación del adicional de obra 1 presentado para iniciar con las cantidades de obras previstas en él lo antes posible.

ACTIVIDADES SOCIALES :

- Seguimiento a protocolos de bioseguridad y PGIO, ver anexo de informe Pgio

ACTIVIDADES TECNICAS:

- Se culmina con la construcción de la jaula de bateo
- Se continua con la construcción de viga cinta de 0.15 x 0.30
- Se completa la fundida de la pista de patinaje en concreto de 3000psi
- Se instalan los módulos de venta y baño
- Se inician las instalaciones hidrosanitarias del proyecto
- Se continua con la instalación de pedestales y cajas eléctricas
- Se inicia la instalación de la tubería de la estructura de la jaula de bateo

ACTIVIDADES CONTRACTUALES:

ITEM 4.01 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTACIÓN MECÁNICA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO (CAPAS NO SUPERIORES A LOS 15 CM).: esta actividad se refiere al suministro y compactación de material de relleno : esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 474m3 del corte anterior a 481.4m3 para este periodo.



ITEM 4.02 PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 0.10MT, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA XX-295 CORTE DE JUNTAS, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO.: esta actividad se refiere al proceso de adecuación, construcción y acabado de la placa de concreto de 3000psi para la pista de patinaje: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 61.23% pasando de 958m2 del corte anterior a 982.56m2 para este periodo.






CONSORCIO


ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

NIT 901954223-8


ITEM 4.11 EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS DE CAJA DE BATEO: esta actividad se refiere al proceso de fabricación de las zapatas de la jaula de bateo: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 5.331m3 del corte anterior a 6.4m3 para este periodo.



ITEM 4.12 EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA DE CIMIENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS PARA CAJA DE BATEO: esta actividad se refiere al proceso de fabricación de las zapatas de la jaula de bateo: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 89.82% pasando de 48ml del corte anterior a 60ml para este periodo.



ITEM 4.16 VIGA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPa PARA CAJA DE BATEO: esta actividad se refiere al proceso de fabricación de las zapatas de la jaula de bateo: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 92.59% pasando de 56.75ml del corte anterior a 60ml para este periodo.



ITEM 4.17 ACERO DE REFUERZO $F_y = 420 \text{ MPa}$ PARA CIMENTACIÓN DE CAJA DE BATEO: esta actividad se refiere al proceso de fabricación de las zapatas de la jaula de bateo: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 93.06% pasando de 1200kg del corte anterior a 1394.85kg para este periodo.



ITEM 6.03 S/I DE CONTENEDOR ADAPTADO COMO LOCAL COMERCIAL CON DIMENSIONES 2.43 X 3 M INCLUYE, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS EN WPC TIPO MADERA (VER ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS): esta actividad se refiere al proceso de suministro e instalación de dos módulos para ventas tipo contenedor: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0und del corte anterior a 2und para este periodo.



ITEM 6.04 S/I DE CONTENEDOR ADAPTADO COMO BAÑO MIXTO CON DIMENSIONES 2.43 X 3 M INCLUYE, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS EN WPC TIPO MADERA (VER ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS): esta actividad se refiere al proceso de suministro e instalación de un módulo tipo baño con adaptación para discapacitados: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0und del corte anterior a 1und para este periodo.



ITEM 8.01 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA PRESION: esta actividad se refiere al proceso de localización y trazado de los sitios para la instalación de las redes de agua potable para el parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0ml del corte anterior a 301mm para este periodo.



ITEM 8.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RDE 9,5 PARA SOLDAR: esta actividad se refiere al proceso de suministro e instalación de tubería de 1/2" para las redes de agua potable para el parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 84.8% pasando de 0ml del corte anterior a 135.681ml para este periodo.



276


ITEM 8.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC RDE 21 PARA SOLDAR:

esta actividad se refiere al proceso de suministro e instalación de tubería de 3/4" para las redes de agua potable para el parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0ml del corte anterior a 19ml para este periodo.




ITEM 8.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC RDE 21 PARA SOLDAR:

esta actividad se refiere al proceso de suministro e instalación de tubería de 1" para las redes de agua potable y de riego para el parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0ml del corte anterior a 122ml para este periodo.




2024

ITEM 8.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO: esta actividad se refiere al proceso de suministro y empalme de los puntos hidráulicos para las redes de agua potable y de riego para el parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0und del corte anterior a 9und para este periodo.



ITEM 8.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJILLA METALICA DE SEGURIDAD PARA PUNTO DE RIEGO: esta actividad se refiere al proceso de suministro instalación de las cajas metálicas para seguridad de los puntos de riego para el parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0und del corte anterior a 5und para este periodo.




ITEM 8.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR 1/2" (REFERENCIAS APROBADAS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO VEOLIA S.A. E.S.P.): esta actividad se refiere al proceso de suministro instalación de los medidores de agua potable por parte de la entidad correspondiente para los locales del parque y el sistema de riego: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0und del corte anterior a 4und para este periodo.




ITEM 8.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 3/4" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM: esta actividad se refiere al proceso de suministro instalación de las válvulas de control para los medidores de agua potable por parte de la entidad correspondiente para los locales del parque y el sistema de riego: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0und del corte anterior a 4und para este periodo.




ITEM 8.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1" , INCLUYE TAPA REGISTRO 15X15CM: esta actividad se refiere al proceso de suministro instalación de las válvulas de control para los medidores de agua potable por parte de la entidad correspondiente para los locales del parque y el sistema de riego: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0und del corte anterior a 4und para este periodo.



ITEM 8.10 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA SANITARIA: esta actividad se refiere al proceso de localización y trazado de las tuberías sanitarias de los módulos de venta: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0ml del corte anterior a 83ml para este periodo.




ITEM 8.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC, PARA SOLDAR: esta actividad se refiere al proceso de suministro e instalación de tubería de 2" para las redes sanitarias del parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0ml del corte anterior a 10.5ml para este periodo.




ITEM 8.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC, PARA SOLDAR: esta actividad se refiere al proceso de suministro e instalación de tubería de 4" para las redes sanitarias del parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 53.57% pasando de 0ml del corte anterior a 30ml para este periodo.




ITEM 8.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 6" PVC, PARA SOLDAR: esta actividad se refiere al proceso de suministro e instalación de tubería de 6" para las redes sanitarias del parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0ml del corte anterior a 29ml para este periodo.



ITEM 8.14 PUNTO SANITARIO 2": esta actividad se refiere al proceso de suministro e instalación los accesorios necesarios para conectar los módulos con el sistema de redes sanitarias del parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0und del corte anterior a 5und para este periodo.




ITEM 8.15 PUNTO SANITARIO 4": esta actividad se refiere al proceso de suministro e instalación los accesorios necesarios para conectar los módulos con el sistema de redes sanitarias del parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0und del corte anterior a 1und para este periodo.



ITEM 8.16 CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 60X60X100 CM: esta actividad se refiere al proceso de construcción de las cajas de inspección para el sistema de redes sanitarias del parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 1und del corte anterior a 3und para este periodo.




ITEM 8.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TANQUE: esta actividad se refiere al proceso de suministro e instalación del sanitario para el módulo de baño del parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0und del corte anterior a 1und para este periodo.




ITEM 8.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS: esta actividad se refiere al proceso de suministro e instalación del lavamanos para el módulo de baño del parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0und del corte anterior a 1und para este periodo.



ITEM 8.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS: esta actividad se refiere al proceso de suministro e instalación de los lavaplatos para los módulos de venta: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0und del corte anterior a 2 und para este periodo.




ITEM 8.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE: esta actividad se refiere al proceso de suministro e instalación de las rejillas de piso para los módulos de venta y para el módulo de baño: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0und del corte anterior a 3 und para este periodo.




ITEM 9.23 PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.30X0.30, H = 0.60 M, INCLUYE INSTALACIÓN DE PLATINA 3/8"X30X30 CENTIMETROS.: esta actividad se refiere al proceso de construcción de los pedestales en concreto para las luminarias del parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 84.62% pasando de 60und del corte anterior a 66 und para este periodo.



ITEM 9.24 CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.40X0.40X0.40 M, CON TAPA Y CONTRATAPA PLATINA 3/8"X40X40 CENTIMETROS.: esta actividad se refiere al proceso de construcción de las cajas en concreto para las luminarias del parque: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 93.18% pasando de 32und del corte anterior a 41 und para este periodo.



ITEM 9.25 CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.60X0.60X0.60 M, CON TAPA Y CONTRATAPA PLATINA 3/8"X60X60 CENTIMETROS.: esta actividad se refiere al proceso de construcción de la caja principal en concreto para las luminarias del parque y el sistema eléctrico: esta actividad tuvo una ejecución acumulada del 100% pasando de 0und del corte anterior a 1 und para este periodo.



OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

A continuación, se muestra las actividades y cantidades ejecutadas de obra por cada uno de los ítems del contrato en el transcurso del periodo del 1 de febrero al 28 de febrero de 2026 teniendo en cuenta el acta de inicio del 11 de julio de 2025:



CONSORCIO

ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

NIT 901954223-8

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECIBO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTVERDE - CORDOBA				GOBERNACIÓN DE CORDOBA				CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2024				CONTRATO N° SI-P-004-2024			
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECIBO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CASTILLA LA NUEVA DEL MUNICIPIO DE MONTVERDE - CORDOBA				GOBERNACIÓN DE CORDOBA				CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2024				CONTRATO N° SI-P-004-2024			
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUTADO FEBRERO 2025	FECHA PRESENTE REPORTE	% ACUMULADOS	VALOR TOTAL	FECHA PAGO	DURACION	FECHA TERMINACION
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES															
1.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	\$ 7.753,00	\$ 62.504,198,00	8002	\$ 0,00	8002	\$ 62.504,198,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 62.504,198,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
1.02	OBRAS	ML	\$ 24.119,00	\$ 8.987,128,00	353,6	\$ 0,00	353,6	\$ 8.987,128,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 8.987,128,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
1.03	DEMOLICIÓN DE BANDAS EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO	M2	\$ 13.817,00	\$ 37.510,130,00	2714,51	\$ 0,00	2714,51	\$ 37.510,130,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 37.510,130,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
1.04	DEMOLICIÓN DE BANCOS EXISTENTES GUINIAJOS	UNO	\$ 80.746,00	\$ 8068,152,00	12	\$ 0,00	12	\$ 8068,152,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 8068,152,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
1.05	RECONSTRUCCIÓN DE PUERTAS DE CALIENTA PORTERAS DE MICROPUERTOS DE BALONCESTO INCLUYE TRASLADO CARGUE Y DESCARGUE	GLE	\$ 6.506.913,00	\$ 6.506.913,00	1	\$ 0,00	1	\$ 6.506.913,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 6.506.913,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
1.06	EXCAVACION A MANO	M3	\$ 9.288,00	\$ 12.457,166,00	1341,2	\$ 0,00	1341,2	\$ 12.457,166,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 12.457,166,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
1.07	ACERQUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBREVIENTE CON ACERQUE LIBRE	M3	\$ 7.703,00	\$ 2.021,180,00	262,3	\$ 0,00	262,3	\$ 2.021,180,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 2.021,180,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
1.08	2. ANDEDES PEATONALES, PLAZOLETAS Y ZONAS COMUNES	M3	\$ 36.094,00	\$ 107.643,36,00	2952,3	\$ 0,00	2952,3	\$ 107.643,36,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 107.643,36,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.01	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CEMENTO 21 MPa FUNDIDO EN SITU	ML	\$ 105.650,00	\$ 210.435,150,00	2077	\$ 0,00	2077	\$ 210.435,150,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 210.435,150,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.02	ACERQUE DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	\$ 105.650,00	\$ 210.435,150,00	2077	\$ 0,00	2077	\$ 210.435,150,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 210.435,150,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.03	BOROLLO DE PAVES PREPARADOS DE CONCRETO 0.20X0.45X0.80 M	ML	\$ 115.565,00	\$ 41.834,330,00	362	\$ 0,00	362	\$ 41.834,330,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 41.834,330,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.04	ACERQUE DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR GRIS INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ARENA H-5	M2	\$ 209.380,00	\$ 340.661,160,00	1627	\$ 0,00	1627	\$ 340.661,160,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 340.661,160,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.05	ACERQUE DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR NEGRO INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ARENA H-5	M2	\$ 247.371,00	\$ 183.920,39,00	743,5	\$ 0,00	743,5	\$ 183.920,39,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 183.920,39,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.06	ACERQUE DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ARENA H-5	M2	\$ 112.245,00	\$ 38.051,155,00	339	\$ 0,00	339	\$ 38.051,155,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 38.051,155,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.07	ACERQUE DE PISO CON LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40 X 0.40 X 0.06 M COLOR AMARILLO INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENSIÓN DE ARENA H-5	M2	\$ 220.995,00	\$ 3.521,320,00	16	\$ 0,00	16	\$ 3.521,320,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 3.521,320,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.08	RELLENO PARA SINCERO DE TROTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	\$ 194.371,00	\$ 23.713,162,00	122	\$ 0,00	122	\$ 23.713,162,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 23.713,162,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.09	SUBBASE GRANULAR PARA SINCERO DE TROTE	M3	\$ 233.140,00	\$ 9.488,788,00	40,7	\$ 0,00	40,7	\$ 9.488,788,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 9.488,788,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.10	MEZCLA DENSA EN CALIENTE (PO MOD-10) PARA SINCERO DE TROTE	M3	\$ 226.414,00	\$ 9.215,150,00	40,7	\$ 0,00	40,7	\$ 9.215,150,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 9.215,150,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.11	EXCAVACION MANIA PARA 21 MPa PARA 21 MPa PARA 21 MPa	M3	\$ 1.086.586,00	\$ 33.445,173,00	30,5	\$ 0,00	30,5	\$ 33.445,173,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 33.445,173,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.12	RELLENO PARA 21 MPa PARA 21 MPa PARA 21 MPa	M3	\$ 40.374,00	\$ 636,779,00	208	\$ 0,00	208	\$ 636,779,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 636,779,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.13	CONCRETO DE 21 MPa PARA 21 MPa PARA 21 MPa	M3	\$ 201.109,00	\$ 966,763,00	4,8	\$ 0,00	4,8	\$ 966,763,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 966,763,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.14	CONCRETO DE 21 MPa PARA 21 MPa PARA 21 MPa	M3	\$ 926.132,00	\$ 4.445,134,00	4,8	\$ 0,00	4,8	\$ 4.445,134,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 4.445,134,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.15	ACERQUE DE REFUERZO P-42 MPa PARA 21 MPa PARA 21 MPa	M3	\$ 935.753,00	\$ 945,11,00	1,01	\$ 0,00	1,01	\$ 945,11,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 945,11,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.16	UBERACULO	KG	\$ 10.241,00	\$ 8.602,140,00	840	\$ 0,00	840	\$ 8.602,140,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 8.602,140,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.17	SUMINISTRO FABRICACION E INSTALACION DE UBERACULOS METALICOS	UNO	\$ 8.148.932,00	\$ 130.382,112,00	16	\$ 0,00	16	\$ 130.382,112,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 130.382,112,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026
2.18	SOPORTE PRINCIPAL EN TUBERIA HSS 6" X 4" mm ESTRUCTURA SUPERIOR EN TUBERIA RECT 150x303 mm ANCLAJE CON PERFORACION Y PLATINA 300x100x12,7 mm INCLUYE ENTUBADO Y TODO LO NECESARIO	UNO	\$ 8.148.932,00	\$ 130.382,112,00	16	\$ 0,00	16	\$ 130.382,112,00	0,00%	11/03/2026	100,00%	\$ 130.382,112,00	11/03/2026	8 MESES	23/02/2026

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 - 69 B/MONTEVERDE
TELEFONO: 3173623648
EMAIL: CONSORCIOESCAVARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM

282



CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

NIT 901954223-8

3. ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCICIOS AL AIRE LIBRE									
3.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M2	100.3	\$ 14.371,00	\$ 19.495.411,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%
3.02	PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 1.000, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA: XX-084 JUNTA DILATACION, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO.	M2	401,3	\$ 14.371,00	\$ 58.635.544,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%
3.03	SIDE: PISO EN EPDM COLOR SEGUN DISEÑO (SUPERFICIE EN CAUCHO E-SOM) A MORTUJADORA DE IMPACTO Y ANTIDESLIZANTE FUNDIDO IN SITU). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	202,7	\$ 848.284,00	\$ 253.352.207,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%
3.04	SIDE: JUEGO INFANTIL COMBINADO INCLUYE 2 RESEÑALADOS, ESCALA 3A, MUROS DE ESCALAR, BARRIS DE EQUILIBRIO (VER DISEÑOS).	UND	1	\$ 399.758.100,00	\$ 399.758.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%
3.05	SIDE: JUEGO INFANTIL COMBINADO INCLUYE RED, ESCALERAS (VER DISEÑOS).	UND	1	\$ 466.579.517,00	\$ 466.579.517,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%
3.06	SUMINISTRO Y EXTENSION DE ARENA, SLICEA PARA ZONA INFANTIL Y CALISTENA.	M3	43,4	\$ 1.241.341,00	\$ 54.742.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%
3.07	SIDE: JUEGO INFANTIL TIPO RED FRAIDAL SEGUN DISEÑO PARA ZONA EN ARENA.	UND	1	\$ 228.268.045,00	\$ 228.268.045,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%
3.08	SIDE: MODULO DE CALISTENA ELABORADO EN TUBERIA DE 3" X 1" HR CALIBRE 14, PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA A 250 GRADOS DE TEMPERATURA RESISTENTE A LA CORROSION.	UND	1	\$ 28.824.730,00	\$ 28.824.730,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%
3.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNASIOS BIOCULCABLES AL AIRE LIBRE DE 9 ELEMENTOS SEGUN DISEÑO.	UND	1	\$ 102.354.071,00	\$ 102.354.071,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00%
4. PLAZA MULTIFUNCIONAL, PISTA DE PATINAJE RECREATIVO, ZONA DURA KIBATE Y CAJA DE BATEO									
4.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO MECANICA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO (CAPAS NO SUPERIORES A LOS 15 CM) PLACA EN CONCRETO 21 MPa, E= 1.000, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA: XX-085 CORTE DE JUNTAS, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO.	M2	481,4	\$ 21.426,00	\$ 103.133.210,00	\$ 1.585.300,00	\$ 481,4	\$ 1.585.300,00	100,00%
4.02	EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION MECANICA AL 95% PARA CERRAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL.	M3	1604,8	\$ 19.161,00	\$ 287.517.572,00	\$ 4.400.104,00	982,56	\$ 16.036.432,00	61,23%
4.03	ACERVO DE REFUERZO FY = 420 MPa PARA CIMENTACION DE CERRAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL (VIGA Y PEDESTALES).	KG	74,6	\$ 8.620,00	\$ 643.052,00	\$ 0,00	74,6	\$ 643.052,00	100,00%
4.04	VIGA DE CIMENTACION DE 0,25 MTS X 0,30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPa PARA CERRAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL.	KG	2356,7	\$ 10.241,00	\$ 24.134.963,00	\$ 0,00	2356,7	\$ 24.134.963,00	100,00%
4.05	PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa 0,40 MTS X 0,40 MTS Y PROFUNDIDAD DE 1 M INCLUYE EXCAVACION.	M3	74,6	\$ 14.479,00	\$ 6.302.133,00	\$ 0,00	74,6	\$ 6.302.133,00	100,00%
4.06	SISTEMA DE ANTIIMPACTO SEGUN DISEÑO, H=5 METROS COMPUESTO POR DOS PANELES DE 2,00 MTS X 2,50 MTS MAS UN PANEL DE 1,00 MTS X 2,50 MTS. INCLUYE ANCLAJE DE POSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M3	37	\$ 26.478,00	\$ 9.796.397,00	\$ 0,00	34	\$ 9.002.551,00	91,88%
4.07	SISTEMA DE ANTIIMPACTO SEGUN DISEÑO, H=2,4 METROS COMPUESTO POR UN PANEL DE 2,43 MTS X 2,50 MTS. INCLUYE ANCLAJE DE POSTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M3	68,1	\$ 1.661.764,00	\$ 115.209.126,00	\$ 0,00	56,3	\$ 95.246.311,00	82,67%
4.08	SIDE: JUEGO DE PORTES VAS MUESTRAS MULTIFUNCIONALES Y BALANCEO EN ESTRUCTURA METALICA INCLUYE ARCO Y TABLE RO EN ACABADO.	M3	20,5	\$ 57.655,00	\$ 1.186.242,00	\$ 0,00	20,5	\$ 1.186.242,00	100,00%
4.09	SUMINISTRO DE SET COMPLETO DE VOLEIBOL (MALLA Y POSTES) INCLUYE 2 ANCLAJE SOBRE PLACA PARA POSTE METALICA DE 3".	UND	1	\$ 6.261.650,00	\$ 6.261.650,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
4.10	CAJA DE BATEO	UND	1	\$ 1.663.264,00	\$ 1.663.264,00	\$ 0,00	0	\$ 0,00	0,00%
4.11	EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS DE CAJA DE BATEO	M3	6,4	\$ 4.374,00	\$ 258.394,00	\$ 0,00	6,4	\$ 258.394,00	100,00%
4.12	EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25 MTS X 0,30 MTS PARA CAJA DE BATEO	M3	66,8	\$ 8.620,00	\$ 575.816,00	\$ 0,00	12	\$ 103.400,00	16,70%
4.13	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	1,92	\$ 14.371,00	\$ 373.192,00	\$ 0,00	1,92	\$ 373.192,00	100,00%
4.14	CONCRETO DE 21 MPa PARA ZANJAS DE CAJA DE BATEO	M3	1,92	\$ 9.613,00	\$ 17.778.172,00	\$ 0,00	1,92	\$ 17.778.172,00	100,00%
4.15	CONCRETO DE 21 MPa PARA PEDESTALES DE CAJA DE BATEO	M3	0,44	\$ 9.575,00	\$ 411.731,00	\$ 0,00	0,44	\$ 411.731,00	100,00%

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 - 59 B/MONTEVERDE
TELÉFONO: 3173623646
EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM

209



CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

NIT 901954223-8

4.16	VICA DE CIMENTACION DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 21 MPa PARA CAJA DE BATEO	ML	64.8	\$ 4,479.00	\$ 5,474,235.00	3.25	\$ 274,517.00	60	\$ 5,068,741.00	5.02%	92.55%
4.17	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa PARA CIMENTACION DE CUA DE BATEO	KG	411.6	\$ 10,241.00	\$ 4,215,196.00	40,157.2	\$ 411,210.00	383.02	\$ 3,922,503.00	9.76%	93.06%
4.18	SIL DE ESTRUCTURA METALICA EN PERIL CHS 4" x 6 mm CON SOLDADURA DE 6013. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA ESMALTE A LOS MANOS Y ANCLAJE SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL	KG	1527.3	\$ 10,501.00	\$ 1,311,177.00	194.85	\$ 3,994,610.00	394.85	\$ 18,595,821.00	12.76%	91.33%
4.19	SUMINISTRO Y EXTENSION DE ALFENA SILICA PARA CAJA DE BATEO	M3	7.3	\$ 1,211,341.00	\$ 9,207,798.00		\$ 0.00	0	\$ 1,000	0.00%	3.00%
5.01	5. DEMARCACION CON PINTURA DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS	M2	67.5	\$ 11,627.00	\$ 9,198,630.00		\$ 0.00	0	\$ 1,000	0.00%	3.00%
5.02	DEMARCACION DE SENDERO DE TROTE SEGUN DISEÑO CON PINTURA DE APLICACION EN FRIJO EPOXICA BASADA EN RESINAS TERNIOPLASTICAS EN ACRILICO	M2	1734	\$ 11,694.00	\$ 254,804,364.00		\$ 0.00	0	\$ 1,000	0.00%	3.00%
5.03	RECUBRIMIENTO DE PISO SINTETICO CON RESINAS 100% ACRILICAS, INCLUYE LAVADO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA IMPRIMANTE CON ARENILLA DE CUARZO Y SELLAJO ACRILICO CON LATEX. COLOR PROTECTOR RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL DESGASTE. MEZCLA DE REVESTIMIENTO A	M2	238.6	\$ 8,962.00	\$ 2,138,332.00		\$ 0.00	0	\$ 1,000	0.00%	3.00%
6.01	6. MOLULOS DE VENTAS, ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO Y BANO MICROPILOTOS DE ANCLAJE CONCRETO DE 21 MPa DIAMETRO 1.020 M PROFUNDIDAD DE 0.70 M INCLUYE EXCAVACION Y ACERO DE REFUERZO SEGUN DISEÑO	UND	12	\$ 216,778.00	\$ 2,601,336.00		\$ 0.00	12	\$ 2,601,333.00	0.00%	100.00%
6.02	PLACA EN CONCRETO 21 MPa E= 1.20 MT. INCLUYE REF. MALLA ELECTRO SOLDADA XX-235 JUNTA DILATACION, SELLO Y PLASTICO NEGRO DE POLIETILENO	M2	34.8	\$ 11,126.00	\$ 6,656,057.00		\$ 0.00	34.8	\$ 6,656,057.00	0.00%	100.00%
6.03	SITE: CONTENEDOR ADAPTADO COMO LOCAL COMERCIAL CON DIMENSIONES 2.43 X 3 M INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORS EN WPC TIPO MADERA (VER ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS)	UND	2	\$ 82,318,497.00	\$ 164,696,994.00	2	\$ 64,696,994.00	2	\$ 114,696,994.00	100.00%	100.00%
6.04	SITE: CONTENEDOR ADAPTADO COMO BANO MIXTO CON DIMENSIONES 2.43 X 3 M INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, ACABADOS INTERIORS Y EXTERIORS EN WPC TIPO MADERA (VER ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS)	UND	1	\$ 59,212,220.00	\$ 59,202,220.00	1	\$ 59,202,220.00	1	\$ 59,202,220.00	100.00%	100.00%
7.01	7. MOBILIARIO Y PASAJIS MO	UND	89	\$ 61,916.00	\$ 55,053,624.00		\$ 0.00	0	\$ 1,000	0.00%	3.00%
7.02	BANCA TIPO DADO DE 4X45X45 CM EN CONCRETO 21 MPa ACABADO PULIDO, ELABORADA IN SITU INCLUYE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO	ML	38	\$ 84,676.00	\$ 33,617,688.00		\$ 0.00	0	\$ 1,000	0.00%	3.00%
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA MODULAR FOTOLUMINISCENTE	UND	8	\$ 5,516,626.00	\$ 44,453,006.00		\$ 0.00	0	\$ 1,000	0.00%	3.00%
7.04	BASE EN CONCRETO DE 21 MPa PARA BOCALEROS 1.20X0.40X0.12 MTS CON MALLA ELECTRO SOLDADA. INCLUYE ANCLAJE Y TOPOLO NECESARIO SEGUN DISEÑO	UND	4	\$ 213,319.00	\$ 1,173,276.00		\$ 0.00	0	\$ 1,000	0.00%	3.00%
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCALEROS EN LAMINA HR ASTM A36, ESPESOR 4.75 MM. INCLUYE ANCLAJE SEGUN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	12	\$ 819,404.00	\$ 10,312,848.00		\$ 0.00	0	\$ 1,000	0.00%	3.00%
7.06	SIB DARDOS FUNDIDO. HIERRO MODULAR NORMA ASTM A536 65-45-12. PINTADO CON BASE ANTICORROSIVA Y CON PINTURA DE POLIURETANO EMPOTRADO EN CONCRETO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	4	\$ 319,264.00	\$ 1,437,056.00		\$ 0.00	0	\$ 1,000	0.00%	3.00%
7.07	SIA AISLOS CMCS SEGUN DISEÑO	UND	12	\$ 41,832.00	\$ 5,496,384.00		\$ 0.00	0	\$ 1,000	0.00%	3.00%
7.08	SIA AISLOS GENERALES SEGUN DISEÑO	UND	6	\$ 96,257.00	\$ 5,775,468.00		\$ 0.00	0	\$ 1,000	0.00%	3.00%
7.09	EMPAZADO DE TAPETE GRAMA ZOYSIA JAPONICA. INCLUYE LA DECUACION TERRENO ADECUADO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVION.	M2	2688	\$ 7,593.00	\$ 100,808,064.00		\$ 0.00	0	\$ 1,000	0.00%	3.00%

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 - 59 B/MONTEVERDE
TELÉFONO: 3173623648
EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM

290



CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

NIT 901954223-8

7.10	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PALMA COLA DE ZORRO ALTURA MAYOR O IGUAL 1,20 METROS.	UND	6	\$ 11.1214,00	\$ 1.087.284,00		\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
8. INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS											
DRENAJE Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE											
8.01	LOZALZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERÍA PRESION	ML	301	\$ 2.878,00	\$ 866.271,00	301	\$ 866.271,00	301	\$ 1,00	100,00%	100,00%
8.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2" PVC RIE 9,5 PARA SOLDAR	ML	160	\$ 12.607,00	\$ 2.017.120,00	135.633	\$ 2.017.120,00	135.633	\$ 1.710.531,00	84,80%	84,80%
8.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4" PVC RIE 21 PARA SOLDAR	ML	19	\$ 12.889,00	\$ 244.891,00	19	\$ 244.891,00	19	\$ 244.891,00	100,00%	100,00%
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1" PVC RIE 21 PARA SOLDAR	ML	122	\$ 14.491,00	\$ 1.767.902,00	122	\$ 1.767.902,00	122	\$ 1.767.902,00	100,00%	100,00%
8.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTO HIDRÁULICO	ML	9	\$ 2.445,00	\$ 310.005,00	9	\$ 310.005,00	9	\$ 310.005,00	100,00%	100,00%
8.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJILLA METÁLICA DE SEGURIDAD PARA PUNTO DE RIEGO	UND	5	\$ 44.259,00	\$ 2.221.295,00	5	\$ 2.221.295,00	5	\$ 2.221.295,00	100,00%	100,00%
8.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR 1/2" REFERENCIALS APROBADA POR EL PRESTADOR DE SERVICIO VEGAL S.A. E.S.P.)	UND	4	\$ 61.199,00	\$ 2.527.994,00	4	\$ 2.527.994,00	4	\$ 2.527.994,00	100,00%	100,00%
8.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 3/4" INCLUYE TAPA	UND	4	\$ 11.985,00	\$ 127.940,00	4	\$ 127.940,00	4	\$ 127.940,00	100,00%	100,00%
8.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE REGISTRO 1" INCLUYE TAPA	UND	1	\$ 66.802,00	\$ 66.802,00	1	\$ 66.802,00	1	\$ 66.802,00	100,00%	100,00%
TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA											
8.10	LOZALZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERÍA SANITARIA	ML	83	\$ 2.878,00	\$ 238.874,00	83	\$ 238.874,00	83	\$ 1,00	100,00%	100,00%
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2" PVC PARA SOLDAR	ML	10,5	\$ 1.095,00	\$ 378.990,00	10,5	\$ 378.990,00	10,5	\$ 378.990,00	100,00%	100,00%
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4" PVC PARA SOLDAR	ML	56	\$ 1.213,00	\$ 3.478.880,00	30	\$ 1.863.610,00	30	\$ 1.863.610,00	53,57%	53,57%
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 6" PVC PARA SOLDAR	ML	29	\$ 21.475,00	\$ 8.547.951,00	29	\$ 8.547.951,00	29	\$ 8.547.951,00	100,00%	100,00%
8.14	PUNTO SANITARIO 2"	UND	5	\$ 16.716,00	\$ 333.580,00	5	\$ 333.580,00	5	\$ 333.580,00	100,00%	100,00%
8.15	PUNTO SANITARIO 4"	UND	1	\$ 18.061,00	\$ 85.061,00	1	\$ 85.061,00	1	\$ 85.061,00	100,00%	100,00%
8.16	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 50X60X100 CM	UND	3	\$ 618.160,00	\$ 1.944.480,00	3	\$ 1.944.480,00	3	\$ 1.944.480,00	56,67%	56,67%
APARATOS SANITARIOS											
8.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TANQUE	UND	1	\$ 613.595,00	\$ 633.595,00	1	\$ 633.595,00	1	\$ 633.595,00	100,00%	100,00%
8.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVANALOS	UND	1	\$ 702.625,00	\$ 702.625,00	1	\$ 702.625,00	1	\$ 702.625,00	100,00%	100,00%
8.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVANALOS	UND	2	\$ 1.048.840,00	\$ 2.097.680,00	2	\$ 2.097.680,00	2	\$ 2.097.680,00	100,00%	100,00%
8.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PARA DESAGUE	UND	3	\$ 117.578,00	\$ 322.734,00	3	\$ 322.734,00	3	\$ 322.734,00	100,00%	100,00%
8.21	PSI	UND	2	\$ 725.116,00	\$ 1.450.232,00	2	\$ 1.450.232,00	2	\$ 1.450.232,00	0,00%	0,00%
DRENAJE CANCHA MULTIFUNCIONAL Y ARENA PARA ACTIVIDADES MULTIPLES											
8.22	EXCAVACIÓN MANUAL PARA CUJETA DE DRENAJE SEGUN DISEÑO CUJETA EN CONCRETO DE 28 M ² , SECCION RECTANGULAR DRAULICA DE 0,50 X 0,50 ML CON BASE Y PAREDES LATERALES DE 0,125 M DE ESPESOR, REFUEJO EN VAJILLA DE 3,8 SEGUN DISEÑO, INCLUYE ELLENADO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	ML	168	\$ 40.374,00	\$ 678.283,00	168	\$ 678.283,00	168	\$ 678.283,00	0,00%	0,00%
8.23	SU REJILLA PREFABRICADAS EN CONCRETO REFORZADO DE 1,57 X 1 X 0,07	UND	32,4	\$ 117.578,00	\$ 3.811.535,00	32,4	\$ 3.811.535,00	32,4	\$ 3.811.535,00	0,00%	0,00%
8.24	9. INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	32,4	\$ 117.578,00	\$ 3.811.535,00	32,4	\$ 3.811.535,00	32,4	\$ 3.811.535,00	0,00%	0,00%
ACOMETIDAS											
9.01	SUMINISTRO DE ACOMETIDA GENERAL SUBTERRANEA EN CAJETA 3 X 10 THW-2, EN TUBERIA SUBTERRANEA PVC PESADO 1", PARA TRASH FORMADOR SOKVA MONOFASICO.	ML	15	\$ 142.906,00	\$ 2.143.590,00	15	\$ 2.143.590,00	15	\$ 2.143.590,00	0,00%	0,00%
9.02	SUMINISTRO DE ACOMETIDA PAJAL SUBTERRANEA DESDE 30 CM DE CAJETA EN CABLE 4 X 10 AWG THW-2, EN TUBERIA CONDUIT 1".	ML	62	\$ 16.254,00	\$ 1.007.848,00	62	\$ 1.007.848,00	62	\$ 1.007.848,00	0,00%	0,00%

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 - 59 B/14 MONTEVERDE
TELÉFONO: 3173623648
EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM



CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

NIT 901954223-8

9.03	SUBMINISTRO DE ACOMETIDA PAICAL SUB TERRANA PARA LUMINARIAS AREALD L EN CABLE (3 X 19) AWG TH-WN-2, EN TUBERIA CONDUIT 1".	MIL	395	\$ 75.870,00	\$ 29.968.650,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.04	SUBMINISTRO DE ACOMETIDA PAICAL SUB TERRANA PARA LUMINARIAS GENERALES EN CABLE (3 X 8 AWG TH-WN-2) EN TUBERIA CONDUIT 1".	MIL	1523	\$ 75.526,00	\$ 115.026.090,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.05	SUBMINISTRO DE ACOMETIDA PAICAL SUB TERRANA PARA LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHEADO (3 X 14 AWG).	MIL	1494	\$ 42.288,00	\$ 63.178.272,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
	SISTEMA PUESTA A TIERRA					\$ 0,00				
9.06	SUBMINISTRO DE PUESTA A TIERRA GENERAL TIPO C AJADRADA CON VARILLA COBRE 5/8" X 24 M; TROS, Y MALLADO EN CABLE COBRE 1/2" SNUDO # 2.	GL	1	\$ 13.613.278,00	\$ 13.653.278,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
	GABINETES Y TABLERO DE DISTRIBUCION					\$ 0,00				
	SUBMINISTRO DE GABINETE CENTRAL "GC" CON MEDIDAS 700MMX600MMX30MM, CON BARRAJE ELECTRICITICO MONOFASICO 160A, PROTECCION PRINCIPAL FUO 200A SEIS DIEZ PARCALES, ANALIZADOR DE RED AMPERMETRO, VOLTIMETRO.	UNO	1	\$ 19.551.406,00	\$ 19.553.406,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.07	SUBMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 4 CIRCUITOS 50A, INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PROTECCION PARCALES.	UNO	2	\$ 54.5025,00	\$ 1.090.050,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
	SALIDAS TOMAS CORRIENTES					\$ 0,00				
9.09	SUBMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI 15A, PARA INCORPORAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", PESADO, CABLE TH-WN-2 30# 2 AWG.	UNO	2	\$ 315.209,00	\$ 710.418,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.10	SUBMINISTRO DE TOMA CORRIENTE 15A, PARA INCORPORAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", PESADO, CABLE TH-WN-2 30# 2 AWG.	UNO	2	\$ 211.978,00	\$ 423.956,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
	SALIDAS ILUMINACION					\$ 0,00				
9.11	SUBMINISTRO LUMINARIA LED TIPO PANEL F.D. 2X18W PARA INCORPORAR, ESTO INCLUYE TUBERIA PVC 1/2", Y CABLE TH-WN-2 30# 2 AWG.	UNO	7	\$ 315.593,00	\$ 2.279.151,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.12	SUBMINISTRO LUMINARIA LED STREET ZEDZ 20 35W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GFC-1.	UNO	6	\$ 1.116.673,00	\$ 7.018.038,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.13	SUBMINISTRO LUMINARIA LED STREET ZEDZ 20 50W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GFC-1.	UNO	44	\$ 1.461.930,00	\$ 65.600.920,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.14	SUBMINISTRO LUMINARIA LED SPRING 60W 1W G2, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GFC-1.	UNO	59	\$ 2.127.046,00	\$ 123.368.668,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.15	SUBMINISTRO LUMINARIA LED TIPO JETA PRO 50W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GFC-1.	UNO	4	\$ 619.968,00	\$ 2.639.872,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.16	SUBMINISTRO LUMINARIA LED TIPO JETA PRO 150W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GFC-1.	UNO	8	\$ 700.955,00	\$ 5.847.640,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.17	SUBMINISTRO LUMINARIA LED TIPO JETA PRO 200W, ESTO INCLUYE EMPALME DE DERIVACION EN GEL GFC-1.	UNO	20	\$ 811.944,00	\$ 16.038.880,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO					\$ 0,00				
9.18	SUBMINISTRO SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON PUNTOA CPTADORA TIPO DEIN 5/8" X 1500MM DE ALUMINIO, ALAMBION 8MM Y ANILLO COBRE DESNUDO # 10 AWG.	UNO	1	\$ 16.612.253,00	\$ 16.642.253,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
	APoyo DE CONCRETO (HORMIGON)					\$ 0,00				
9.19	SUBMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12/105XG.F.	UNO	1	\$ 2.919.290,00	\$ 2.919.290,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.20	CR ENTACION CLINDRICA CON HORMIGON PARA POSTE 12 METROS.	UNO	1	\$ 319.871,00	\$ 319.871,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
	TRANSFORMADOR EN POSTE					\$ 0,00				
9.21	SUBMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75KVA 13.200/240.12 KV.	UNO	1	\$ 34.216.638,00	\$ 34.226.638,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
	RETENIDAS					\$ 0,00				
9.22	SUBMINISTRO DE RETENIDA DE POSTE A TIERRA EN CABLE DE ACERO 3/8".	UNO	1	\$ 1.224.288,00	\$ 1.224.288,00	\$ 0,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
	PEDESTAL DE CONCRETO CAJAS DE REGISTRO					\$ 0,00				
9.23	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPa. DIMENSIONES 0.30X0.30, H = 0.60 M.	UNO	104	\$ 315.943,00	\$ 40.138.072,00	\$ 10.806.414,00	88	\$ 13.962.981,00	26.92%	104.62%
9.24	INCLUYE INSTALACION DE PLATINA 3/8" X30X30 CENTIMETROS. CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 21 MPa. DIMENSIONES 0.41X0.40X0.41 M. CON TAPA Y CONTRATAPA PLATINA 3/8" X40X40 CENTIMETROS.	UNO	44	\$ 516.601,00	\$ 24.480.444,00	\$ 5.009.419,00	41	\$ 12.820.641,00	20.45%	113.18%

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 - 59 B/MONTEVERDE
TELEFONO 3173623648
EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM

292



CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

NIT 901954223-8


9.25	CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO 21 MPa, DIMENSIONES 0.80x0.60x0.60 M. CON TAPA Y CONTRATAPA PLATINA 3.17x0.76x0.76 CENTIMETROS.	UNID	1	\$ 616.005,00	\$ 616.005,00	1	\$ 616.005,00	100,00%	100,00%
	POSTE DE METAL CO RECTO 4" Y 6"						\$ 1,00		
9.26	SU MINISTRO POSTE METALICO CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 4", ALTURA DE 8 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"x3/8" CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", INCLUYE BRAZO.	UNID	29	\$ 2.006.350,00	\$ 58.054.440,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.27	SU MINISTRO POSTE METALICO CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 4", ALTURA DE 8 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"x3/8" CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", INCLUYE DOBLE BRAZO.	UNID	11	\$ 2.312.597,00	\$ 25.438.567,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.28	SU MINISTRO POSTE DE FARO CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 4", ALTURA DE 8 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"x3/8" CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", RECTO	UNID	12	\$ 1.910.349,00	\$ 23.164.188,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.29	SU MINISTRO POSTE OUTDOOR, CON BRAZO SENCILLO V1 CIRCULAR RECTO, EN TUBO DE 6", ALTURA DE 10 METROS, BASE EN PLATINA 3/8"x4/8" CENTIMETROS Y ANCLAJE PERNOS 5/8", INCLUYE CRUCE/A.	UNID	14	\$ 3.964.773,00	\$ 55.906.822,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.30	SU MINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR TUBERIAS PLASTICAS Y METALICAS	GL3	1	\$ 5.445.603,00	\$ 5.445.603,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.31	SU MINISTRO E INSTALACION DE NERFOS OFFGRID 4000W	UNID	1	\$ 12.013.592,00	\$ 12.013.592,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.32	SU MINISTRO E INSTALACION DE SABIETE METALICO CON INTERRUPTORES, INCLUYE ACCESORIOS	UNID	1	\$ 6.112.427,00	\$ 6.112.427,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.33	SU MINISTRO E INSTALACION DE PANEL MONOCRISTALINO DE 150W PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO	UNID	3	\$ 1.651.683,00	\$ 4.895.049,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.34	SU MINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACION DE TRES (3) PANELES SOLARES, INCLUYEN SU MINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, ANCLAJE AL SUELO Y DEMAS ELEMENTOS	UNID	3	\$ 1.267.092,00	\$ 3.801.276,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.35	SU MINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE BATERIAS (CADA UNIDAD DE 48V 100AH)	UNID	2	\$ 18.000.855,00	\$ 36.001.710,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
9.36	DESARROLLO DE LUMINARIA Y POSTES DE HIERRO EXISTENTES DESMONTE DE LUMINARIA Y POSTES DE HIERRO EXISTENTES INCLUYE DEMOLICION DE PEDESTAL Y TRANSPORTE	UNID	39	\$ 46.050,00	\$ 1.795.950,00	39	\$ 19.129.617,00	0,00%	100,00%
	FIGIO		1	\$ 44.845.000,00	\$ 44.845.000,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
	LEGALIZACION DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE CORRIENTE RECTE REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRAS PROYECTADAS.		1	\$ 8.500.000,00	\$ 8.500.000,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
	RETIJA P REGLEMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUMBRADO PUBLICO DE OBRAS PROYECTADAS.		1	\$ 14.300.000,00	\$ 14.300.000,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO			\$ 8.800.000,00	\$ 8.800.000,00	0	\$ 1,00	0,00%	0,00%
	ADMINISTRACION			\$ 4.010.430.559,23	\$ 4.010.430.559,23		\$ 213.452.567,69	5,351%	58,66%
	IMPREVISTOS			\$ 962.503.334,22	\$ 962.503.334,22		\$ 51.228.616,25		
	UTILIDAD			\$ 40.104.305,59	\$ 40.104.305,59		\$ 2.134.525,68		
	SUBTOTAL AL ALCANCE			\$ 200.521.527,96	\$ 200.521.527,96		\$ 10.672.628,38		
	TOTAL PROYECTO			\$ 1.203.129.167,77	\$ 1.203.129.167,77		\$ 64.035.770,31		
				\$ 5.290.004.727,00	\$ 5.290.004.727,00		\$ 3.100.961.051,33		

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 - 59 B/MONTEVERDE
TELÉFONO 3173623648
EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM

293

AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con las cantidades ejecutadas en el periodo del 1 de febrero de 2026 al 28 de febrero del 2026 del informe de obra N°7, se presenta y teniendo como base el acta de inicio del 11 de julio de 2025, se tiene un avance de ejecución y acumulado de 58.676%, faltando por ejecutar un 41.324% para completar la totalidad de las actividades establecidas en la minuta del contrato.



AVANCE EN TIEMPO DE LA OBRA

El avance del contrato de obra en tiempo equivale al 95.47% del tiempo total del proyecto teniendo en cuenta el acta de inicio del 11 de julio de 2025; como se relaciona en el siguiente cuadro:

Tiempo total del contrato (días)	243
Tiempo total del contrato (meses)	8 meses
Fecha de inicio de la obra	11 de julio de 2025
Fecha terminación de la obra	11 de marzo de 2026
Fecha corte del presente informe	28 de febrero de 2026
tiempo total transcurrido en días	232
Avance total en tiempo (%)	95,47%

294

CONTROL DE LA PROGRAMACION DE OBRA

Para el control de la programación, se presentó a la Interventoría la respectiva programación inicial de obra aprobado con cada uno de los ítems a ejecutar:



CONSORCIO
ESCCNARIOS DEPORTIVO 2024

Nombre de taronja

[illegible]

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 - 59 B/MONTEVERDE

TELEFONO: 3173623648

EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM

290



CONSORCIO
ESCAPARIS DEPORTIVO 2024

NIT 901954223-8

202

202



298

DIRECCION: CALLE 52 A # 14 - 59 B/ MONTEVERDE
TELEFONO: 3173623648
EMAIL: CONSORCIOESCENARIOSDEPORTIVO@GMAIL.COM




CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO 2024

NIT 901954223-8

DESCRIPCION DE OBRAS		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	
----------------------	--	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

a continuación, se presenta la siguiente tabla con los % de obra ejecutada a la fecha de corte del presente informe, comparando lo programado con lo ejecutado inicial.

PROGRAMACION DE OBRA SI-LP-004-2024				
MES	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	% DE OBRA EJECUTADO	% DE OBRA EJECUTADO ACUMULADO
JULIO 11 AL 31 DE 2025	1.269%	1.269%	1.29%	1.29%
AGOSTO 1 AL 31 DE 2025	0.242%	1.511%	0.784%	2.074%
SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2025	4.289%	5.800%	10.772%	12.846%
OCTUBRE 1 AL 31 DE 2025	4.650%	10.450%	12.158%	25.004%
NOVIEMBRE 01 AL 30 DE 2025	8.348%	18.798%	5.609%	30.612%
DICIEMBRE 01 AL 31 DE 2025	14.252%	33.051%	20.848%	51.46%
ENERO 01 AL 31 DE 2026	28.214%	61.265%	1.864%	53.324%
FEBRERO 01 AL 28 DE 2026	23.503%	84.768%	5.351%	58.676%



CONSORCIO
ESCENARIOS DEPORTIVO 2024
NIT 901954223-8
PERSONAL EN OBRA

La contratista continua con el personal requerido para la administración y para la ejecución de la obra de acuerdo con el alcance a realizar, llevando a cabo previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales.

PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALISTAS							
Nombres y apellidos	N° de Identificación	Cargo	Ingreso	Egreso	DOCUMENTOS INICIALES		
					EPS	AFP	ARL
Alfredo Cabarcas Buelvas	10.770.721	Director de obra	10/07/2025		Sura Eps	Colfondos	Sura
Luis Guillermo Barva Caro	10933374	Residente	10/07/2025		Sura Eps	Porvenir	Sura
Laura Cabrales Acosta	1.067.954.840	Profesional SST	10/07/2025		Nueva Eps	Porvenir	Sura
Gelson Almarío Guerra Julio	78.673.385	Profesional Eléctrico	27/08/2025		Sanitas	Colfondos	Positiva
Yamith Cabarcas Sánchez	1.007.909.525	Secretario	1/08/2025		Sanitas	Protección	Sura

Se presenta una tabla del mes de febrero de 2026 teniendo en cuenta el acta de inicio del 11 de julio de 2025, relacionando el personal del contrato de obra, dedicación, entidades de salud, pensión, caja de compensación, arl donde está cada uno.



OTRO PERSONAL DEL CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2024							
Nombres y apellidos	N° de identificación	Cargo	Ingreso	Egreso	DOCUMENTOS INICIALES		
					EPS	AFP	ARL
Luis Felipe Sánchez Bustos	78.687.638	Celador	22/07/2025		Salud Total	Colpensiones	Sura
José Francisco Pinto Ruiz	78.027.488	Celador	22/07/2025		Mutual Ser	Protección	Sura
Iván Darío Hernández López	1.064.987.898	Almacenista	22/07/2025		Nueva Eps	Protección	Sura
Carmelo Enrique García Pacheco	70.525.538	Maestro	22/07/2025		Nueva Eps	Porvenir	Sura
Emir David García Viloria	1.067.941.330	Oficial	22/07/2025		Nueva Eps	Porvenir	Sura
Raúl Enrique Rodiño Vega	11.156.381	Ayudante	22/07/2025		Mutual Ser	Protección	Sura
Luis Mario Agamez Ramos	1.062.965.673	Ayudante	22/07/2025		Mutual Ser	Porvenir	Sura
Andrés Felipe García Arteaga	1.066.743.636	Ayudante	23/07/2025		Salud Total	Porvenir	Sura
José María Rodino Vega	1.067.910.916	Ayudante	23/07/2025		Mutual Ser	Protección	Sura
Jorge Elicer Rodiño Vertel	10.773.271	Ayudante	24/09/2025		Mutual Ser	Colfondos	Sura
Sebastián Andrés Muñoz Galarcio	1.032.604.792	Ayudante	17/10/2025		Cajacopi	Porvenir	Sura
Ever Manuel Rodiño Vega	11.156.075	Oficial	6/11/2025		Ensalvad	Porvenir	Sura
Dainer Jesús Correa Aleán	1.068.582.829	Ayudante	15/01/2026	3/02/2026	Nueva Eps	Protección	Sura
Ricardo Antonio Rangel De La Ossa	1.062.963.319	Ayudante	24/01/2026	7/02/2026	Mutual Ser	Colpensiones	Sura
Custodio Manuel Pastrana Romero	15.613.453	Oficial	28/01/2026		Nueva Eps	Protección	Sura
Manuel Francisco Vertel Pineda	1.041.267.163	Ayudante	28/01/2026		Nueva Eps	Colpensiones	Sura
Luis Miguel Noble Carvajal	1.033.259.407	Ayudante	30/01/2026		Salud Total	Colpensiones	Sura
Eduardo Manuel López Arroyo	11.153.975	Ayudante	30/01/2026		Nueva Eps	Porvenir	Sura
Elkin Izquierdo López	1.067.838.023	Oficial	6/02/2026		EPS Familiar de Colombia	Porvenir	Sura
Miguel Emilio Chavez Cabrera	10.770.935	Ayudante	19/02/2026		Salud Total		Sura
Eduardo José Martínez Portillo	78.697.746	Oficial	20/02/2026		Nueva EPS	Colfondos	Sura
Julio Cesar Horta Villalba	78.708.800	Ayudante	20/02/2026		Mutual Ser		Sura
SUBCONTRATISTAS MAQUINARIA							
Juan Díaz Méndez	78.688.582	Conductor del minicargador	26/07/2025		Mutual Ser	Porvenir	Positiva
SUBCONTRATISTA TOPOGRAFÍA							
Yordi Wilfredo Zambrano Martínez	1.126.446.870	Topógrafo	1/09/2025		Salud Total	Porvenir	Sura
SUBCONTRATISTA ELECTRICOS							
Orangel Martínez García	1.067.841.009	Auxiliar eléctrico	30/10/2025		Salud Total	Protección	Positiva
Henry Javier Díaz Corrales	1.0620.604.487	Auxiliar eléctrico	30/10/2025		Mutual Ser	Porvenir	Positiva
Daniel Enrique Díaz Mejía	1.069.467.084	Auxiliar eléctrico	30/10/2025		Salud Total	Colfondos	Positiva
Eddi Alberto Rodríguez Arnedo	7.921.273	Auxiliar eléctrico	13/11/2025		Nueva EPS	Porvenir	Positiva
Wilfrido Flores Julio	78.756.240	Auxiliar eléctrico	27/11/2025		Salud Total	Colpensiones	Positiva
Marlon Sebastián Silva Orozco	1.110.575.031	Oficial	20/02/2026	26/02/2026	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria
Nushirvan Segundo Grandeth Mercado	1.067.869.985	Oficial	20/02/2026	26/02/2026	Salud Total	Porvenir	Sura

Atentamente,

LUIS GUILLERMO BARVA CARO
CC 10.933.374
REP. LEGAL