

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901912932	1	CONSORCIO NUEVA MONTERIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 28 A NO. 40-28	MONTERIA-CORDOBA	3006238001	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-07	2025-08	1682705637		9490080576	E	2025/08/11	2025/08/06	BANCOLOMBIA	\$34,840,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (100 Afiliados)					\$112,974,450	\$18,079,100			\$115,963,800	\$4,641,800			\$115,963,800	\$4,641,800			\$115,963,800	\$7,477,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: Principal (96 Afiliados)					\$103,682,450	\$16,592,300			\$106,671,800	\$4,270,000			\$106,671,800	\$4,270,000			\$106,671,800	\$7,429,000		\$0	\$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (96 Afiliados)					\$103,682,450	\$16,592,300			\$106,671,800	\$4,270,000			\$106,671,800	\$4,270,000			\$106,671,800	\$7,429,000		\$0	\$0
1	CC 9104722	ACEVEDO JAIME	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
2	CC 1067850359	AGUILAR JAVIER	231001	28	\$1,328,600	\$212,600	ESSC07	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF16	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$92,500	28	\$0	\$0
3	CC 78024570	ALMANZA OSCAR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
4	CC 7385245	ALTAMIRANDA WILBER	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS048	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
5	CC 1003464578	ALVAREZ ELKIN	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS002	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF16	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	\$92,500	28	\$0	\$0
6	CC 1067893307	ALVAREZ JOSE	230201	5	\$237,250	\$38,000	EPS002	5	\$237,250	\$9,500	CCF16	5	\$237,250	\$9,500	14-11	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0
7	CC 1067957508	ARANGO ANDRES	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
8	CC 78766050	ARRIETA FELIX	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
9	CC 1005709122	ARRIETA OSCAR	230301	5	\$237,250	\$38,000	CCFC33	5	\$237,250	\$9,500	CCF16	5	\$237,250	\$9,500	14-11	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0
10	CC 6872967	BERRIO BERNARDO		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
11	CC 1067849709	BERROCAL JHONATAN	230301	10	\$474,500	\$76,000	EPS005	10	\$474,500	\$19,000	CCF16	10	\$474,500	\$19,000	14-11	10	\$474,500	\$33,100	10	\$0	\$0
12	CC 1133797003	BERROCAL PEDRO	230301	16	\$759,200	\$121,500	ESSC07	16	\$759,200	\$30,400	CCF16	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	\$52,900	16	\$0	\$0
13	CC 1067970019	BORJA JEAN	230201	5	\$237,250	\$38,000	EPS002	5	\$237,250	\$9,500	CCF16	5	\$237,250	\$9,500	14-11	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0
14	CC 1067943705	CABALLERO DONALDO	230301	30	\$3,200,000	\$512,000	EPS002	30	\$3,200,000	\$128,000	CCF16	30	\$3,200,000	\$128,000	14-11	30	\$3,200,000	\$222,800	30	\$0	\$0
15	CC 50896893	CARRILLO DELIA	231001	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS002	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF16	30	\$2,600,000	\$104,000	14-11	30	\$2,600,000	\$181,000	30	\$0	\$0
16	CC 1067935323	CASTILLO RAFAEL	230301	4	\$189,800	\$30,400	EPS002	4	\$189,800	\$7,600	CCF16	4	\$189,800	\$7,600	14-11	4	\$189,800	\$13,300	4	\$0	\$0
17	CC 1052070256	CHAMORRO LUIS	230301	4	\$189,800	\$30,400	ESSC07	4	\$189,800	\$7,600	CCF16	4	\$189,800	\$7,600	14-11	4	\$189,800	\$13,300	4	\$0	\$0
18	CC 10998248	CHAMORRO NEIVER	230201	30	\$1,820,000	\$291,200	ESSC07	30	\$1,820,000	\$72,800	CCF16	30	\$1,820,000	\$72,800	14-11	30	\$1,820,000	\$126,700	30	\$0	\$0
19	CC 15705085	CONDE RICAR	230301	16	\$759,200	\$121,500	EPS037	16	\$759,200	\$30,400	CCF16	16	\$759,200	\$30,400	14-11	16	\$759,200	\$52,900	16	\$0	\$0
20	CC 1067948075	CONTRERAS YARITH	25-14	6	\$284,700	\$45,600	CCFC55	6	\$284,700	\$11,400	CCF16	6	\$284,700	\$11,400	14-11	6	\$284,700	\$19,900	6	\$0	\$0
21	CC 11002821	CORREA CELSO	230301	10	\$474,500	\$76,000	ESSC07	10	\$474,500	\$19,000	CCF16	10	\$474,500	\$19,000	14-11	10	\$474,500	\$33,100	10	\$0	\$0
22	CC 78702575	DIAZ FIDIAS	230201	3	\$142,350	\$22,800	EPS002	3	\$142,350	\$5,700	CCF16	3	\$142,350	\$5,700	14-11	3	\$142,350	\$10,000	3	\$0	\$0
23	CC 6894457	DIAZ JORGE	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
24	CC 6887594	DIAZ LUIS		0	\$0	\$0	EPS041	3	\$142,350	\$5,700	CCF16	3	\$142,350	\$5,700	14-11	3	\$142,350	\$10,000	3	\$0	\$0
25	CC 1052067158	DIAZ OSCAR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
26	CC 1003719055	DORIA ANDRES	231001	5	\$237,250	\$38,000	EPS002	5	\$237,250	\$9,500	CCF16	5	\$237,250	\$9,500	14-11	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0
27	CC 1065008064	ENAMORADO DANIEL	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	ESSC07	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF16	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0
28	CC 1003191852	ENAMORADO JAVIER	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
29	CC 78734464	ESCOBAR RODRIGO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
30	CC 1007904839	ESTRADA EMILSON	230201	5	\$237,250	\$38,000	EPS002	5	\$237,250	\$9,500	CCF16	5	\$237,250	\$9,500	14-11	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0
31	CC 1062434248	FAJARDO SAMIR	230201	22	\$1,043,900	\$167,100	EPS037	22	\$1,043,900	\$41,800	CCF16	22	\$1,043,900	\$41,800	14-11	22	\$1,043,900	\$72,700	22	\$0	\$0
32	CC 10778793	FALON JUAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
33	CC 78702588	FLOREZ SANTANDER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC33	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
34	CC 1063165642	GASPAR OVER	230301	26	\$1,233,700	\$197,400	EPS002	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF16	26	\$1,233,700	\$49,400	14-11	26	\$1,233,700	\$85,900	26	\$0	\$0
35	CC 1007444736	GIRALDO STIVEN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
36	CC 78748853	GONZALEZ ENEVER	230201	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS002	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF16	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$174,000	30	\$0	\$0
37	CC 1003396039	HERRERA ALVARO	230301	30	\$1,820,000	\$291,200	EPS048	30	\$1,820,000	\$72,800	CCF16	30	\$1,820,000	\$72,800	14-11	30	\$1,820,000	\$126,700	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte									
38	CC	1003049819	HERRERA JOSE	230201	30	\$1,423,500			\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
39	CC	1005513059	HERRERA JOSE	230301	4	\$189,800			\$30,400	EPS002	4	\$189,800			\$7,600	CCF16	4	\$189,800			\$7,600	14-11	4	\$189,800			\$13,300	4	\$0	\$0
40	CC	92557657	HERRERA WILSON	231001	30	\$1,820,000			\$291,200	EPS002	30	\$1,820,000			\$72,800	CCF16	30	\$1,820,000			\$72,800	14-11	30	\$1,820,000			\$126,700	30	\$0	\$0
41	CC	1071350172	IZQUIERDO JEIDER	230301	30	\$1,423,500			\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
42	CC	10771790	JACINTO NORBERTO	230301	30	\$1,500,000			\$240,000	MIN002	30	\$1,500,000			\$60,000	CCF16	30	\$1,500,000			\$60,000	14-11	30	\$1,500,000			\$104,400	30	\$0	\$0
43	CC	11003312	JIMENEZ IVAN	231001	30	\$3,000,000			\$480,000	EPS002	30	\$3,000,000			\$120,000	CCF16	30	\$3,000,000			\$120,000	14-11	30	\$3,000,000			\$208,800	30	\$0	\$0
44	CC	1067922345	LACHARME JAMER	230301	3	\$142,350			\$22,800	EPS037	3	\$142,350			\$5,700	CCF16	3	\$142,350			\$5,700	14-11	3	\$142,350			\$10,000	3	\$0	\$0
45	CC	1003395720	LARA LUIS	230301	1	\$47,450			\$7,600	EPS048	1	\$47,450			\$1,900	CCF16	1	\$47,450			\$1,900	14-11	1	\$47,450			\$3,400	1	\$0	\$0
46	CC	1007504140	LOPEZ KEVIN	230301	5	\$237,250			\$38,000	EPS040	5	\$237,250			\$9,500	CCF16	5	\$237,250			\$9,500	14-11	5	\$237,250			\$16,600	5	\$0	\$0
47	CC	1067956485	LOPEZ WISTON	230301	28	\$1,328,600			\$212,600	EPS037	28	\$1,328,600			\$53,200	CCF16	28	\$1,328,600			\$53,200	14-11	28	\$1,328,600			\$92,500	28	\$0	\$0
48	CC	10775324	MADRID RAMON	231001	30	\$2,900,000			\$464,000	EPS002	30	\$2,900,000			\$116,000	CCF16	30	\$2,900,000			\$116,000	14-11	30	\$2,900,000			\$201,900	30	\$0	\$0
49	CC	1067850233	MARQUEZ EDWIN	230201	30	\$1,423,500			\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
50	CC	1066730206	MARTINEZ JUAN	230301	30	\$1,423,500			\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
51	CC	1041254944	MARTINEZ LUIS	230301	2	\$94,900			\$15,200	EPS002	2	\$94,900			\$3,800	CCF16	2	\$94,900			\$3,800	14-11	2	\$94,900			\$6,700	2	\$0	\$0
52	CC	1067865883	MARTINEZ LUIS	230201	4	\$189,800			\$30,400	CCFC55	4	\$189,800			\$7,600	CCF16	4	\$189,800			\$7,600	14-11	4	\$189,800			\$13,300	4	\$0	\$0
53	CC	1067925581	MELENDREZ EDUARDO	230301	30	\$1,423,500			\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
54	CC	1067285784	MONTALVO JUAN	230301	15	\$711,750			\$113,900	EPS037	15	\$711,750			\$28,500	CCF16	15	\$711,750			\$28,500	14-11	15	\$711,750			\$49,600	15	\$0	\$0
55	CC	1064990734	MUÑOZ YUSMAR	25-14	10	\$474,500			\$76,000	EPS002	10	\$474,500			\$19,000	CCF16	10	\$474,500			\$19,000	14-11	10	\$474,500			\$33,100	10	\$0	\$0
56	CC	10998518	NISPERUZA ELADIO	230301	30	\$1,423,500			\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
57	CC	10779615	ORTIZ MIBER	230201	30	\$1,423,500			\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
58	CC	1003044450	OSORIO YANCARLOS	231001	1	\$47,450			\$7,600	CCFC55	1	\$47,450			\$1,900	CCF16	1	\$47,450			\$1,900	14-11	1	\$47,450			\$3,400	1	\$0	\$0
59	CC	1067899361	OVIEDO DUBERNEY	230301	10	\$474,500			\$76,000	EPS002	10	\$474,500			\$19,000	CCF16	10	\$474,500			\$19,000	14-11	10	\$474,500			\$33,100	10	\$0	\$0
60	CC	70521556	OVIEDO EUCLIDES	231001	30	\$1,423,500			\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
61	CC	11000861	OVIEDO FRANCISCO	230301	28	\$1,328,600			\$212,600	EPS041	28	\$1,328,600			\$53,200	CCF16	28	\$1,328,600			\$53,200	14-11	28	\$1,328,600			\$92,500	28	\$0	\$0
62	CC	1067965149	PADILLA JOAN	230301	30	\$1,423,500			\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
63	CC	1102148035	PALENCIA ALEJANDRO	231001	30	\$1,423,500			\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
64	CC	1067843138	PALOMINO DEIMER	230301	10	\$474,500			\$76,000	EPS002	10	\$474,500			\$19,000	CCF16	10	\$474,500			\$19,000	14-11	10	\$474,500			\$33,100	10	\$0	\$0
65	CC	6882811	PARRA REMBERTO		0	\$0			\$0	ESSC07	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
66	CC	1073980135	PEÑA JHAN	230301	30	\$1,423,500			\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
67	CC	1067906856	PEÑA YEFERSON	231001	14	\$664,300			\$106,300	EPS002	14	\$664,300			\$26,600	CCF16	14	\$664,300			\$26,600	14-11	14	\$664,300			\$46,300	14	\$0	\$0
68	CC	1065003041	PERALTA CRISTIAN	230301	5	\$237,250			\$38,000	EPS002	5	\$237,250			\$9,500	CCF16	5	\$237,250			\$9,500	14-11	5	\$237,250			\$16,600	5	\$0	\$0
69	CC	10944674	PEREIRA RAUL	231001	30	\$1,423,500			\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
70	CC	1067863840	PEREZ DEIMINSON	230201	30	\$1,423,500			\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
71	CC	1103217313	PEREZ JESUS	230201	30	\$1,423,500			\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
72	CC	1067950071	PEREZ JUAN	230301	30	\$1,423,500			\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
73	CC	10769866	PICO CARLOS	230201	30	\$3,000,000			\$480,000	ESSC07	30	\$3,000,000			\$120,000	CCF16	30	\$3,000,000			\$120,000	14-11	30	\$3,000,000			\$208,800	30	\$0	\$0
74	CC	78030495	RAMOS EDWIN	231001	30	\$1,423,500			\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500			\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500			\$57,000	14-11	30	\$1,423,500			\$99,100	30	\$0	\$0
75	CC	1003214687	REBOLLO EDUARDO	231001	2	\$94,900			\$15,200	EPS002	2	\$94,900			\$3,800	CCF16	2	\$94,900			\$3,800	14-11	2	\$94,900			\$6,700	2	\$0	\$0
76	CC	1067875390	RIALE LUIS	230301	5	\$237,250			\$38,000	EPS041	5	\$237,250			\$9,500	CCF16	5	\$237,250			\$9,500	14-11	5	\$237,250			\$16,600	5	\$0	\$0
77	CC	1067872852	RIALE MIGUEL	230301	15	\$711,750			\$113,900	ESSC07	15	\$711,750			\$28,500	CCF16	15	\$711,750			\$28,500	14-11	15	\$711,750			\$49,600	15	\$0	\$0
78	CC	1003141173	RODRIGUEZ LUIS	25-14	4	\$189,800			\$30,400	EPS002	4	\$189,800			\$7,600	CCF16	4	\$189,800			\$7,600	14-11	4	\$189,800			\$13			

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
87	CC	1071353299	URANGO JAMES	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
88	CC	86051921	VANEGAS NELSON	230301	30	\$4,300,000	\$688,000	EPS002	30	\$4,300,000	\$172,000	CCF16	30	\$4,300,000	\$172,000	14-11	30	\$4,300,000	\$299,300	30	\$0	\$0
89	CC	1148208020	VARGAS RAFAEL	231001	15	\$711,750	\$113,900	EPS002	15	\$711,750	\$28,500	CCF16	15	\$711,750	\$28,500	14-11	15	\$711,750	\$49,600	15	\$0	\$0
90	CC	1123992190	VARGAS SERGIO	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF16	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$104,400	30	\$0	\$0
91	CC	78692478	VELEZ ROGER	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
92	CC	1067901439	VERGARA TEMIS	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS048	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
93	CC	6706507	VILLADIEGO CESAR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
94	CC	1069466571	VITOLA CESAR	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0	\$0
95	CC	1062954709	ZAPA DINIO	230301	10	\$474,500	\$76,000	EPS002	10	\$474,500	\$19,000	CCF16	10	\$474,500	\$19,000	14-11	10	\$474,500	\$33,100	10	\$0	\$0
96	CC	1067949505	ZUÑIGA JHAN	25-14	6	\$284,700	\$45,600	ESSC07	6	\$284,700	\$11,400	CCF16	6	\$284,700	\$11,400	14-11	6	\$284,700	\$19,900	6	\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (4 Afiliados)						\$9,292,000	\$1,486,800			\$9,292,000	\$371,800			\$9,292,000	\$371,800			\$9,292,000	\$48,700		\$0	\$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)						\$9,292,000	\$1,486,800			\$9,292,000	\$371,800			\$9,292,000	\$371,800			\$9,292,000	\$48,700		\$0	\$0
97	CC	1067949028	BERRIO MARIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
98	CC	1067951382	BERRIO MAYRA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF16	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
99	CC	1027964323	GIRALDO PAOLA	230301	30	\$1,445,000	\$231,200	EPS010	30	\$1,445,000	\$57,800	CCF16	30	\$1,445,000	\$57,800	14-11	30	\$1,445,000	\$7,600	30	\$0	\$0
100	CC	25776846	MADRID MARIA	230201	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS002	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF16	30	\$5,000,000	\$200,000	14-11	30	\$5,000,000	\$26,100	30	\$0	\$0
Total Afiliados(100)						\$112,974,450	\$18,079,100			\$115,963,800	\$4,641,800			\$115,963,800	\$4,641,800			\$115,963,800	\$7,477,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901912932	1	CONSORCIO NUEVA MONTERIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 28 A NO. 40-28	MONTERIA-CORDOBA	3006238001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1682705637	9490080576	E	2025/08/11	2025/08/06	BANCOLOMBIA	0	\$34,840,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				97	\$18,079,100	\$0	\$0	\$18,079,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$3,511,600	\$0	\$0	\$3,511,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$941,800	\$0	\$0	\$941,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	\$8,857,800	\$0	\$0	\$8,857,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$4,767,900	\$0	\$0	\$4,767,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				100	\$7,477,700	\$0	\$0	\$7,477,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	100	\$7,477,700	\$0	\$0	\$7,477,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				100	\$4,641,800	\$0	\$0	\$4,641,800	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	100	\$4,641,800	\$0	\$0	\$4,641,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				100	\$4,641,800	\$0	\$0	\$4,641,800	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	\$77,900	\$0	\$0	\$77,900	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	\$66,500	\$0	\$0	\$66,500	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$194,400	\$0	\$0	\$194,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$171,800	\$0	\$0	\$171,800	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	\$65,700	\$0	\$0	\$65,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	17	\$898,900	\$0	\$0	\$898,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$248,900	\$0	\$0	\$248,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	43	\$2,202,200	\$0	\$0	\$2,202,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$193,000	\$0	\$0	\$193,000	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$9,500	\$0	\$0	\$9,500	
TOTAL				100	\$34,840,400	\$0	\$0	\$34,840,400	

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE PRE ENTREGA PARA PAGO PARCIAL		
CODIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	
SI-SUP-F-038	1	23/01/2024	

ACTA DE PRE ENTREGA PARA PAGO PARCIAL

CONTRATO No.	LP-SIM-036-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO NUEVA MONTERIA
OBJETO	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTORIA No.	CMA-SIM-039-2024
APOYO A LA SUPERVISION	ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ
FECHA FINAL	10 DE ENERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICION ORIGINAL	CONDICION ACTUALIZADA SEGÚN BALANCE No. XX	CANTIDAD PROYECTADA PARA COBRO	CANTIDAD VERIFICADA
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS					
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	3,735.73	-	263.49	263.49
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1,414.62	-	101.25	101.25
8.00	BOX CULVERT					
8.06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	M3	115.86		65.53	65.53


Nota 1: Las cantidades verificadas en campo y que se indican en la presente acta, corresponden única y exclusivamente a las que, por su misma naturaleza visiblemente son susceptibles de medición.

Nota 2: El porcentaje de ejecución del Contrato referenciado a fecha de la presente visita, corresponde al 30.88%.

Nota 3: Se hace la salvedad que la presente acta, de ninguna manera constituye el acta final del contrato, sino que, se hace con antelación a la fecha de terminación del contrato objeto de estudio con el fin de verificar cantidades ad portas de su culminación y, en todo caso, como parte de la acción de mejora propuesta en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Montería el 9 de mayo de 2023.

Se firma por los que en ella intervinieron:


CONSORCIO NUEVA MONTERIA
 Rep. Legal DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
 Contratista


PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.
 Rep. Legal VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
 Interventoria


ALEJANDRO MENDEZ JIMENEZ
 APOYO A LA SUPERVISION

Revisó: Hugo Martínez-Contratista SIM 

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-003	03	13/01/2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4

CONTRATO No.	LP-SIM-036-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO NUEVA MONTERIA
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE (\$15.164.261.190,00).
No. CDP	25000308 DE FECHA 15 ENERO 2025 25000317 DE FECHA 16 ENERO 2025
No. CRP	25000502 DE FECHA 14 FEBRERO 2025 25000524 DE FECHA 14 FEBRERO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES
FECHA DE INICIO	10 DE MARZO DE 2025
FECHA FINAL	10 DE ENERO DE 2026
INTERVENTOR	PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S.
PERIODO A COBRAR	19 DE JULIO DE 2025 AL 18 DE AGOSTO 2025

En la ciudad de Montería a los dieciséis (16) días del mes septiembre del año 2025 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO NUEVA MONTERIA**, representado legalmente por DINA ISABEL DUMAR SEVILLA identificado con cédula de ciudadanía 50.907.967, el interventor **PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S**, representado legalmente por VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA, identificado con cédula de ciudadanía 45.691.060 y la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. El avance de la obra es del 9.06% en el periodo a cobrar, lo cual equivale a un valor de **MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$1.374.504.580,00)** para un avance acumulado de 30.88%.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-003	03	13/01/2025

- Teniendo en cuenta que a la fecha de la presente acta el contratista de obra no ha justificado los imprevistos en las actas cobradas, y que el valor de estos equivale a la suma total de \$10.334.621,00; resulta pertinente indicar que los mismos solo serán pagados, al presentarse las justificaciones correspondientes.
- El valor de la presente **ACTA PARCIAL No. 4** es de **MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$1.364.169.959,00)**.

Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	ORDEN DE PAGO
Valor del contrato	\$15.164.261.190,00	\$0,00	-----
Acta parcial 1		\$1.505.587.913,00	25002955
Acta parcial 2		\$730.720.507,00	25001008
Acta parcial 3		\$1.047.284.611,00	25001249
Acta parcial 4		\$1.364.169.959,00	EN TRAMITE
Saldo por ejecutar		\$ 10.516.498.200,00	-----
BALANCE	\$15.164.261.190,00	\$15.164.261.190,00	

- El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.
- El contratista de obra declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
- El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-003	03	13/01/2025

JULIO DE 2025

ID	Nombre	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación	IBC	N° Planilla
				%		
PERSONAL PROFESIONAL						
1	Nelson Fernando Vanegas	86051921	Director de obra	100%	\$4.300.000	9490080576
2	Donaldo Caraballo Caraballo	1067943705	Residente de Obra	100%	\$ 3.200.000	9490080576
3	Raúl Pereira López	10944674	Especialista en Estructuras	30%	\$ 1.423.500	9490080576
4	Rodrigo Enrique Escobar Marsiglia	78734464	Especialista en vías	30%	\$ 1.423.500	9490080576
5	Oscar Diaz Pestana	1052067158	Especialista en hidráulica	30%	\$ 1.423.500	9490080576
6	Edwin Márquez	1067850233	Especialista en geotecnia	30%	\$ 1.423.500	9490080576
7	Maritza Salvador	1031148037	Ingeniero Forestal	30%	\$ 1.423.500	9490080576
8	Delia Carrillo	50896893	Profesional Social	100%	\$ 2.600.000	9490080576
9	Iván Jiménez	11003312	Seguridad y salud en el trabajo	100%	\$ 3.000.000	9490080576
PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
10	Enever González Pérez	78748853	Topógrafo	100%	\$ 2.500.000	9490080576
11	Sergio Vargas	1123992190	Cadenero 1	100%	\$ 1.500.000	9490080576
12	Norberto Jacinto Argumedo	10771790	Cadenero 2	100%	\$ 1.500.000	9490080576
13	Ramon Madrid Sevilla	10775324	Maestro General	100%	\$2.900.000	9490080576
14	Wilson Herrera	92557657	Almacenista	100%	\$ 1.820.000	9490080576
PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
15	Álvaro Andrés Herrera	1003396039	Vigilante 1	100%	\$ 1.820.000	9490080576
16	Neiver Chamorro	10998248	Vigilante 2	100%	\$ 1.820.000	9490080576
17	Daniel Enamorado Paternina	1065008064	Conductor	100%	\$ 2.500.000	9490080576
18	Paola Giraldo Palencia	1027964323	Contador	40%	\$ 1.445.000	9490080576

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-003	03	13/01/2025

Para el periodo de cobro se realizaron los siguientes cambios de personal:

TRAZABILIDAD DE CAMBIO PERSONAL						
Nombre y Apellidos propuesto inicialmente	N° Identificación	Profesión/ Cargo	Nombre y Apellidos reemplazo	N° Identificación	Profesión/ Cargo	Fecha y periodo del cambio
NO HUBO CAMBIO DE PERSONAL EN EL PERIODO A COBRAR						

7. Que el interventor certifica que el contratista de obra aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

No. Póliza	No. Del Anexo	Tipo de Amparo	Fecha del amparo	
			Desde	Hasta
Póliza No. 540-47-994000034539	ANEXO No. 0	Cumplimiento	11/02/2025	14/06/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	11/02/2025	14/12/2028
		Estabilidad y calidad de la obra	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA	
Póliza No. 540 74 994000007327	ANEXO No. 0	R.C.E	11/02/2025	14/12/2025
Póliza No. 540 47 994000034539	ANEXO No. 1	Cumplimiento	10/03/2025	13/07/2026
		Pago de salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones	10/03/2025	13/01/2029

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-003	03	13/01/2025

		Estabilidad y calidad de la obra	EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA	
Póliza No. 540 74 994000007327	ANEXO No. 1	R.C.E	14/12/2025	11/01/2026

8. Que en el periodo a cobrar el interventor certifica que el contratista de obra realizó y presentó los ensayos realizados en obra (si aplica), de acuerdo con los parámetros establecidos y normativa vigente y que a continuación se relacionan:

DESCRIPCIÓN ENSAYO	NORMA	CUMPLIMIENTO
JULIO		
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE	I.N.V. E - 414 - 13	Cumple
AGOSTO		
DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E - 161 - 13	Cumple

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-003	03	13/01/2025

9. La Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato de interventoría manifiesta que, dado que los contratistas de obra e interventoría avalan los numerales relacionados anteriormente, y es procedente suscribir la presente acta parcial.


Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,



CONSORCIO NUEVA MONTERIA
Rep. Legal DINA ISABEL DUMAR SEVILLA



ALEJANDRO MÉNDEZ JIMÉNEZ
Apoyo a la supervisión



PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.
Rep. Legal VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA



Firmado digitalmente
por IRIS SPATH
CAMAÑO
IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Khalil Petro – Contratista SIM
Revisó: Kelly Arteaga – Contratista SIM



CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SIN ACTA 1		ACTA PARCIAL No 1 00000000		ACTA PARCIAL No 2 00000000		ACTA PARCIAL No 3 00000000		OTRA SUBVENCION		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	CANT	CANT	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		CANT	VALOR	CANT	VALOR
BALANCE PRESUPUESTAL																
VALOR TOTAL																
VALOR REALIZADO: 0.000.000.000,00																
VALOR PAGADO: 0.000.000.000,00																
VALOR ACTUALIZADO: 0.000.000.000,00																

NO.	DESCRIPCION	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR FACTURADO	PORCENTAJE DE PAGAMENTO POR PAGAR	AMORTIZACION ANTERIOR	SALDO POR PAGAR	COSTO TOTAL IMPORTE	IMPORTE	COSTO IMPORTE POR ACTA	IMPORTE IMPORTE	PAGO DE IMPORTE IMPORTE	VALOR FACTURADO ACUMULADO	PORCENTAJE ACTA	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRAS DE OBRAS	00000000	0.000.000.000,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.000.000.000,00	0.00%	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.00%	0.000.000.000,00
2	ACTA PARCIAL DE OBRAS DE OBRAS	00000000	0.000.000.000,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.000.000.000,00	0.00%	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.00%	0.000.000.000,00
3	ACTA PARCIAL DE OBRAS DE OBRAS	00000000	0.000.000.000,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.000.000.000,00	0.00%	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.00%	0.000.000.000,00
4	ACTA PARCIAL DE OBRAS DE OBRAS	00000000	0.000.000.000,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.000.000.000,00	0.00%	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.00%	0.000.000.000,00
TOTAL			0.000.000.000,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.000.000.000,00	0.00%	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	0.00%	0.000.000.000,00


El medio por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no es el controlador de la responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al Estado controlado de ellas.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibidos, los que en ella intervienen, el día:

TOTAL NETO A PAGAR: 0.000.000.000,00

SON: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MICTE


CONTRATISTA
CONTRATISTA


INTERVENTOR
INTERVENTOR

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			Página 1 de 2	
				ACTA PARCIAL DE OBRA N°4	

DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	16/09/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA MONTERIA	CONTRATO No.	LP-SIM-036-2024		
INTERVENTOR:	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO No:	CMA-SIM-039-2024		
OBJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA				

CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES					SUBCAPITULO		NA			
ITEM	1.01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO								UNIDAD	M2
# ÍTEM	LOCALIZACIÓN					DIMENSIÓN				CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	AREA[M2]		
ACTA PARCIAL 1											
1.01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 21 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y TRANSVERSAL 1A	K0+178,7	K0+050	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO	128.70	6.00		772.20	1.00	772.20
			K0+340,00	K0+250,00		90.00	6.00		540	1.00	540.00
ACTA PARCIAL 2											
1.01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 21 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y TRANSVERSAL 1A	K0+050	K0+000	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO	50.00	6.00		300.00	1.00	300.00
			K0+250,00	K0+190,00		60.00	6.00		360.00	1.00	360.00
ACTA PARCIAL 3											
NO COBRÓ											
ACTA PARCIAL 4											
1.01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 21 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y TRANSVERSAL 1A	K0+517,30	K0+646	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO	128.70	6.00		772.20	1.00	772.20
			K0+348,60	K0+450		101.4	6.00		608.40	1.00	608.40
TOTAL											3352.80
ACTA N° 1											1312.20
ACTA N° 2											660.00
ACTA N° 3											0.00
PRESENTE ACTA N°4											1380.60

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			ACTA PARCIAL DE OBRA N°4	
				Página 2 de 2	
	SOPORTE GRÁFICO No.1				
	1.01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO			FECHA 16/09/2025

	
	
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA NELSON VANEGAS ORTIZ CONSORCIO NUEVA MONTERIA
FIRMA	

NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA LUIS HOYOS AGUIRRE PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S
FIRMA	


	MEMORIA DE CRUCIOS DE ENTIDADES DE OBRAS		ACTA PARALELA DE OBRAS 174
	REPORTES GRÁFICOS No. 1		Página 236-2
	1.01	EXCAVACIÓN DE MUERDA, CONCRETO DE LA EXPLORACIÓN Y CABLES	FECHA: 30/03/2020

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 2				
				ACTA PARCIAL DE OBRA N°4				
DEPARTAMENTO		CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERÍA				
CONTRATISTA		CONSORCIO NUEVA MONTERÍA	CONTRATO N°	LP-094-036-2024	FECHA 16/09/2025			
INTERVENIENTE		PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO N°	CPA-094-036-2024				
OBJETO:		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA						
CAPÍTULO		PAVIMENTO Y BORDILLOS		SUBCAPÍTULO	NA			
ITEM	3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO			UNIDAD M			
# ITEM	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA	
		TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)		
ACTA PARCIAL 1								
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	BARRIO LA GRANJA TRANSVERSAL 14 ENTRE DIAGONAL 22 Y 13	KD+005.8 AMBOS CARILES	KD+044.6 AMBOS CARILES	BORDILLO	38.80	2.00	77.60
		BARRIO BUENAVISTA CALLE 11 ENTRE LAS OROS 3 Y 4	KD+003 AMBOS CARILES	KD+061.2 AMBOS CARILES		78.20	2.00	156.40
		BARRIO BUENAVISTA CALLE 16 ENTRE LAS OROS 7 Y 5A	KD+117.30 AMBOS CARILES	KD+144.30 AMBOS CARILES		27.00	2.00	54.00
ACTA PARCIAL 2								
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	BARRIO LA GRANJA DIAGONAL 21 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y TRANSVERSAL 14	KD+178.80 DQ	KD+079.80 DQ	BORDILLO	100	1.00	100.00
ACTA PARCIAL 3								
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	BARRIO LA GRANJA DIAGONAL 21 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y TRANSVERSAL 14	KD+079.80 DQ	KD+060 DQ	BORDILLO	18.80	1.00	18.80
			MENOS RAMPA DE ACCESO		-3.40	1.00	-3.40	
					-3.60	1.00	-3.60	
					-3.30	1.00	-3.30	
ACTA PARCIAL 4								
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	BARRIO LA GRANJA DIAGONAL 21 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y TRANSVERSAL 14	KD+060 DER	KD+178.80 DER	BORDILLO	118.80	1.00	118.8
			MENOS RAMPA DE ACCESO		-3.40	1.00	-3.40	
					-3.60	1.00	-3.60	
					-3.30	1.00	-3.30	
					-3.70	1.00	-3.70	
		-3.55	1.00	-3.55				
TOTAL								
							497.70	
ACTA N° 1							388.00	
ACTA N° 2							100.00	
ACTA N° 3							6.00	
PRESENTE ACTA N°4							381.20	
		MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		ACTA PARCIAL DE OBRA N°4				
		SOPORTE GRÁFICO N°1		Página 2 de 2				
3.03		BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO			FECHA 16/09/2025			
<div><div></div><div></div></div>								
CONTRATISTA			INTERVENIENTE					
NOMBRE	DIRECTOR DE OBRA NELSON VARGAS ORTIZ CONSORCIO NUEVA MONTERÍA		NOMBRE	DIRECTOR DE INTERVENIENTOS LUIS NOTOS AGUIRRE PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S				
FIRMA			FIRMA					

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA					Página 1 de 2		
						ACTA PARCIAL DE OBRA N°4		
	DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	MUNICIPIO	MONTERÍA			FECHA	16/09/2025
CONTRATISTA	CONSORCIO NUEVA MONTERÍA	CONTRATO N°	JP-SM-036-2024					
INTERVENIENTE	PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATO N°	CNA-SM-039-2024					
SUJETO:	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA							

CAPÍTULO	OTRAS ACTIVIDADES		SUBCAPÍTULO	NA	
ITEM	7.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		UNIDAD	UND

# ITEM		LOCALIZACIÓN		DESCRIPCIÓN	DIMENSION			CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
		ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (cm)		
ACTA PARCIAL 1									
7.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 21 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y TRANSVERSAL 1A	K0+140.00	K0+178.70	REPARACION DE DOMICILIARIAS			15.00	15.00
			K0+250.00	K0+040.00				17.00	17.00
		BARRIO LA GRANJA TRANSVERSAL 1A ENTRE DIAGONAL 21 Y 22	K0+055.80	K0+094.60				2.00	2.00
		BARRIO PASTRANA BORRERO TRANSVERSAL 1A SUR ENTRE LAS DIAGONALES 14 SUR Y 9 SUR	K0+064.00	K0+175.00				11.00	11.00
ACTA PARCIAL 2									
7.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 21 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y TRANSVERSAL 1A	K0+087.00	K0+140.00	REPARACION DE DOMICILIARIAS			30.00	30.00
			K0+190.00	K0+250.00				20.00	20.00
		BARRIO PASTRANA BORRERO TRANSVERSAL 1A SUR ENTRE LAS DIAGONALES 14 SUR Y 9 SUR	K0+175.00	K0+253.00				8.00	8.00
ACTA PARCIAL 3									
7.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	BARRIO LA GRANJA (DIAGONAL 21 ENTRE TRANSVERSAL 5 Y TRANSVERSAL 1A	K0+007	K0+007	REPARACION DE DOMICILIARIAS			3.00	3.00
		BARRIO PASTRANA BORRERO TRANSVERSAL 1A SUR ENTRE LAS DIAGONALES 14 SUR Y 9 SUR	K0+270	K0+330				7.00	7.00
		BARRIO BUENAVISTA CARRERA 4 ENTRE CALLE 17 Y 13	K0+027	K0+046				16.00	16.00
			K0+210	K0+250				12.00	12.00
ACTA PARCIAL 4									
7.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	BARRIO PASTRANA BORRERO TRANSVERSAL 1A SUR ENTRE LAS DIAGONALES 14 SUR Y 9 SUR	K0+600	K0+700	REPARACION DE DOMICILIARIAS			6.00	6.00
		BARRIO BUENAVISTA CARRERA 4 ENTRE CALLE 17 Y 13	K0+130	K0+180				2.00	2.00
TOTAL								135.00	
ACTA N°1								45.00	
ACTA N°2								44.00	
ACTA N°3								36.00	
PRESENTE ACTA N°4								8.00	

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA					ACTA PARCIAL DE OBRA N°4
	SOPORTE GRÁFICO N°1					Página 2 de 2
	7.02	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				FECHA

					
CONTRATISTA NOMBRE: DIRECTOR DE OBRA NELSON VARGAS ORTEZ CONSORCIO NUEVA MONTERÍA FIRMA: 			INTERVENIENTE NOMBRE: DIRECTOR DE INTERVENCIÓN LUIS HORTALAZA PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S FIRMA: 		



MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Página 1 de 2

ACTA PARCIAL DE OBRA N°1

DEPARTAMENTO: CORDOBA
CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA MONTERIA
MUNICIPIO: MONTERIA
CONTRATO No. 004-19-039-2024

REFERENTE: PROYECTO TECNICO DE COLOMBIA S.A.S
CONTRATO No. 004-09-039-2024

OBJETO: AMPLIACION DE USOS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE MONTERIA

FECHA: 10/05/2025

CAPITULO		BOX OLIVET				SUBCAPITULO		NA				UNIDAD		NO				
ITEM	8.06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa CLASE C (PARA ESTRUCTURA)																
ITEM	LOCALIZACION										DIMENSION				VOLUMEN (m3)	CANTIDAD APROXIMADA		
	TRANS		ABRIGA		ESTRUCTURA		DESCRIPCION		LARGITUD (m)		ANCHO (m)		ESPESES (m)				CANTIDAD	
ACTA PARCIAL 1																		
NO COBRO																		
ACTA PARCIAL 2																		
8.06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	BARRIO LA GRANA (DIAGONAL, 21 ENTRE TRANSVERSAL 1 Y TRANSVERSAL 1A)	80-103	BOX OLIVET - BARRIO LA GRANA (DIAGONAL, 21 ENTRE TRANSVERSAL 1 Y TRANSVERSAL 1A)	LOSA SUPERIOR	10.40	4.0	0.20	1.00	35.74	10.74							
					LOSA INFERIOR	10.40	4.0	0.20	1.00	35.74	10.74							
					MURDO	10.40	2.00	0.20	2.00	12.48	12.48							
					ACTA PARCIAL 3													
NO COBRO																		
ACTA PARCIAL 4																		
8.06	BARRIO LA GRANA (DIAGONAL, 21 ENTRE TRANSVERSAL 1 Y TRANSVERSAL 1A)	BARRIO LA GRANA (DIAGONAL, 21 ENTRE TRANSVERSAL 1 Y TRANSVERSAL 1A)	80-103	BOX OLIVET - BARRIO LA GRANA (DIAGONAL, 21 ENTRE TRANSVERSAL 1 Y TRANSVERSAL 1A)	CHERREACION DE ALERO	2.00	2.00	0.20	4.00	7.28	7.28							
					ALERO	2.00	1.00	0.20	4.00	5.01	5.01							
					LOSA SUPERIOR	10.40	4.0	0.20	1.00	35.74	10.74							
					LOSA INFERIOR	10.40	4.0	0.20	1.00	35.74	10.74							
					MURDO	10.40	2.00	0.20	2.00	12.48	12.48							
					CHERREACION DE ALERO	2.00	2.00	0.20	4.00	7.28	7.28							
					TOTAL												110.49	
					ACTA N° 1												0.00	
ACTA N° 2												40.00						
ACTA N° 3												0.00						
PRESENTE ACTA N° 4												65.00						




MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA N°1

SOPORTE GRAFICO No.1

Página 2 de 2

FECHA: 10/05/2025



CONTRATISTA
NOMBRE: DIRECTOR DE OBRA
NUEVA MONTERIA OFP
CONSORCIO NUEVA MONTERIA
FIRMA: [Firma]

INTERVENIENTE
NOMBRE: DIRECTOR DE INTERVENIENTE
LABOR MONTERIA AGROPECUARIA
PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S
FIRMA: [Firma]

LA GRANJA

DIAGONAL 21 ENTRE TRANS 1A Y 2

TRANSITO	PUNTO 1			PUNTO 2			SUB-BASE CHARRALIN			MEDICAMENTO			DESCUENCIÓN			PERO	POR DE TUBERIA				
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
00-001	11.767	11.777	11.782	11.787	11.777	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	11.717	0.860	0.860	0.837	00-001		
00-002	11.644	11.657	11.655	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	0.855	0.855	0.830	00-002		
00-003	11.767	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	11.780	0.839	0.839	0.821	00-003		
00-004	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	0.860	0.837	0.875	00-004		
00-005	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	0.851	0.851	0.850	00-005		
00-006	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	0.855	0.816	0.871	00-006		
00-007	11.632	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	11.635	0.859	0.832	0.867	00-007		
00-076	11.675	11.682	11.676	11.686	11.676	11.686	11.686	11.686	11.686	11.686	11.686	11.686	11.686	11.686	11.686	0.877	0.824	0.876	00-076		
00-085	11.684	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685	11.685	0.851	0.832	0.855	00-085		
00-086	11.697	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	11.698	0.855	0.798	0.838	00-086		
00-100	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	11.643	0.849	0.767	0.839	00-100		
00-110	11.658	11.658	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657	11.657	0.851	0.763	0.838	00-110		
00-116	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	0.862	0.752	0.867	00-116		
00-120	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	11.614	0.867	0.755	0.811	00-120		
00-140	11.622	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	0.811	0.757	0.812	00-140		
00-145	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	0.855	0.764	0.798	00-145		
00-146	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	0.845	0.767	0.845	00-146		
00-176	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	0.845	0.829	0.867	00-176		
00-178.00	11.666	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	11.664	0.845	0.829	0.867	00-178.00		
																			0.865	0.837	0.853

DIAGONAL 21 ENTRE TRANS 2 Y 3

00-001.00	11.632	11.644	11.636	11.637	11.647	11.637	11.637	11.637	11.637	11.637	11.637	11.637	11.637	11.637	11.637	0.845	0.756	0.848	00-001.00
00-005	11.675	11.680	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	0.821	0.772	0.820	00-005
00-010	11.606	11.610	11.604	11.603	11.603	11.603	11.603	11.603	11.603	11.603	11.603	11.603	11.603	11.603	11.603	0.784	0.738	0.782	00-010
00-016	11.612	11.603	11.617	11.608	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	11.605	0.852	0.779	0.837	00-016
00-030	11.601	11.603	11.608	11.607	11.617	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	0.844	0.801	0.851	00-030
00-040	11.607	11.615	11.609	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	0.850	0.808	0.860	00-040
00-050	11.649	11.646	11.641	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	11.638	0.851	0.832	0.873	00-050
00-060	11.615	11.615	11.617	11.609	11.609	11.609	11.609	11.609	11.609	11.609	11.609	11.609	11.609	11.609	11.609	0.826	0.876	0.838	00-060
00-076	11.607	11.608	11.608	11.608	11.608	11.608	11.608	11.608	11.608	11.608	11.608	11.608	11.608	11.608	11.608	0.877	0.821	0.876	00-076
00-086	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	0.962	0.850	0.858	00-086
00-100	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	0.877	0.832	0.879	00-100
00-106	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	0.829	0.761	0.828	00-106
00-116	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	0.789	0.754	0.782	00-116
00-120	11.621	11.624	11.617	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	0.786	0.748	0.801	00-120
00-130	11.604	11.604	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	0.847	0.864	0.859	00-130
00-140.00	11.632	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634	11.634	0.774	0.735	0.774	00-140.00
0.843																			
0.847																			
744.27.745																			

DIAGONAL 21 ENTRE TRANS 3 Y 4

00-001.00	11.587	11.622	11.580	11.579	11.589	11.576	11.575	11.620	11.576	11.579	11.580	11.579	11.579	11.620	11.576	0.868	0.761	0.852	00-001.00
00-006	11.620	11.620	11.620	11.611	11.611	11.611	11.621	11.621	11.621	11.621	11.621	11.621	11.621	11.621	11.621	0.835	0.764	0.824	00-006
00-016	11.621	11.636	11.630	11.631	11.631	11.631	11.631	11.631	11.631	11.631	11.631	11.631	11.631	11.631	11.631	0.844	0.765	0.839	00-016
00-040	11.589	11.623	11.600	11.601	11.601	11.601	11.590	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	11.589	0.839	0.815	0.813	00-040
00-060	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585	11.585	0.865	0.809	0.835	00-060
00-086	11.524	11.526	11.526	11.526	11.526	11.526	11.526	11.526	11.526	11.526	11.526	11.526	11.526	11.526	11.526	0.829	0.812	0.837	00-086
00-100	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	11.644	0.846	0.832	0.861	00-100
00-010	11.606	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	11.607	0.851	0.833	0.842	00-010
00-030	11.621	11.625	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626	0.852	0.827	0.840	00-030
00-040	11.629	11.646	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	0.862	0.832	0.861	00-040
00-060	11.614	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	11.616	0.838	0.803	0.838	00-060
00-086	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	0.833	0.804	0.832	00-086
00-076	11.609	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610	11.610	0.834	0.769	0.842	00-076
00-100	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	11.676	0.868	0.868	0.868	00-100
00-010.00	11.601	11.604	11.600	11.601	11.601	11.601	11.601	11.601	11.601	11.601	11.601	11.601	11.601	11.601	11.601	0.846	0.802	0.846	00-010.00
																			0.811
																			331.400
																			0.811
																			331.400

LA GRANJA

DIAGONAL 21 ENTRE TRANSVERSALES 1B Y 1A

TERRENO			PAVIMENTO			SUB-BASE GRANULAR			MEJORAMIENTO			EXCAVACION			PEND	MOV. DE TIERRA		
ABCS	DQ	DE	DQ	EE	DE	DQ	EE	DE	DQ	EE	DE	DQ	EE	DE		DQ	EE	DE
K0+000	14.861	14.864	14.858	15.499	15.559	15.499	15.290	15.359	15.290	15.099	15.159	15.099	14.699	14.759	14.699	0.162	0.105	0.159
K0+010	14.716	14.732	14.715	15.059	15.119	15.059	14.659	14.819	14.859	14.659	14.719	14.659	14.259	14.319	14.259	0.459	0.413	0.456
K0+020	14.708	14.736	14.726	14.734	14.794	14.734	14.534	14.594	14.534	14.334	14.394	14.334	13.934	13.994	13.934	0.774	0.742	0.792
K0+030	14.738	14.744	14.733	14.680	14.740	14.680	14.480	14.540	14.480	14.280	14.340	14.280	13.880	13.940	13.880	0.848	0.794	0.833
K0+040	14.758	14.776	14.744	14.657	14.717	14.657	14.457	14.517	14.457	14.257	14.317	14.257	13.857	13.917	13.857	0.901	0.859	0.887
K0+051.80	14.520	14.778	14.761	14.624	14.684	14.624	14.424	14.484	14.424	14.224	14.284	14.224	13.824	13.884	13.824	0.696	0.694	0.937
															6.640	6.634	1.177	
																6.617		
																	254.00 MS	

LA GRANJA

TRANSVERSAL 1 A ENTRE DIAGONALES 22 Y 20

	TERRENO			PAVIMENTO			SUB-BASE GRANULAR			MEJORAMIENTO			EXCAVACION			PEND	MOV. DE TIERRA				
ABCS	IZQ	EJE	DR	IZQ	EJE	DR	IZQ	EJE	DR	IZQ	EJE	DR	IZQ	EJE	DR		IZQ	EJE	DR	ABCS	
K0+000	14.586	14.907	14.796	14.847	14.907	14.847	14.647	14.707	14.647	14.447	14.507	14.447	14.047	14.107	14.047		0.539	0.800	0.749	K0+000	
K0+010	15.027	15.051	15.032	14.757	14.817	14.757	14.557	14.617	14.557	14.357	14.417	14.357	13.957	14.017	13.957		1.070	1.034	1.075	K0+010	
K0+020	15.000	15.052	15.010	14.726	14.786	14.726	14.526	14.586	14.526	14.326	14.386	14.326	13.926	13.986	13.926		1.074	1.066	1.084	K0+020	
K0+030	15.067	15.093	15.054	14.695	14.755	14.695	14.495	14.555	14.495	14.295	14.355	14.295	13.895	13.955	13.895		1.172	1.138	1.159	K0+030	
K0+040	15.189	15.210	15.194	14.664	14.724	14.664	14.464	14.524	14.464	14.264	14.324	14.264	13.864	13.924	13.864		1.325	1.286	1.330	K0+040	
K0+046,74	15.189	15.210	15.194	14.644	14.704	14.644	14.444	14.504	14.444	14.244	14.304	14.244	13.844	13.904	13.844		1.345	1.306	1.350	K0+046,74	
																	1.088	1.105	1.125		
																		1.106			
																				258.39	M3

K0+053,57	14.788	14.772	14.754	14.617	14.677	14.617	14.417	14.477	14.417	14.217	14.277	14.217	13.817	13.877	13.817		0.971	0.895	0.937	K0+053,57	
K0+060	14.861	14.874	14.842	14.662	14.722	14.662	14.462	14.522	14.462	14.262	14.322	14.262	13.862	13.922	13.862		0.999	0.952	0.980	K0+060	
K0+070	14.849	14.873	14.852	14.731	14.791	14.731	14.531	14.591	14.531	14.331	14.391	14.331	13.931	13.991	13.931		0.918	0.882	0.921	K0+070	
K0+080	14.854	14.896	14.874	14.801	14.861	14.801	14.601	14.661	14.601	14.401	14.461	14.401	14.001	14.061	14.001		0.853	0.835	0.873	K0+080	
K0+090	15.271	15.301	15.289	14.870	14.930	14.870	14.670	14.730	14.670	14.470	14.530	14.470	14.070	14.130	14.070		1.201	1.171	1.219	K0+090	
K0+94,65	15.011	15.048	15.024	14.905	14.965	14.905	14.705	14.765	14.705	14.505	14.565	14.505	14.105	14.165	14.105		0.906	0.883	0.919	K0+94,65	
																	0.975	0.936	0.975		
																		0.962			
																				197.58	M3

Carlos Salas

TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA
CARLOS SALAS

TRANSVERSAL 1A SUR ENTRE DIAGONALES 0SUR Y 8SUR

[illegible]

TRANSVERSAL 1A SUR ENTRE DIAGONAL 8SUR Y 9SUR

Date	Revenue		Expenses		Net Income		Total Assets		Total Liabilities		Total Equity
	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	
01-01-2023	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	0.000	0.000	10.000
02-01-2023	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000	12.000	0.000	0.000	12.000
03-01-2023	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	15.000	15.000	0.000	0.000	15.000
04-01-2023	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	18.000	18.000	0.000	0.000	18.000
05-01-2023	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0.000	0.000	20.000
06-01-2023	22.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	22.000	22.000	0.000	0.000	22.000
07-01-2023	25.000	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500	25.000	25.000	0.000	0.000	25.000
08-01-2023	28.000	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000	28.000	28.000	0.000	0.000	28.000
09-01-2023	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	0.000	0.000	30.000
10-01-2023	32.000	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000	32.000	32.000	0.000	0.000	32.000
11-01-2023	35.000	35.000	17.500	17.500	17.500	17.500	35.000	35.000	0.000	0.000	35.000
12-01-2023	38.000	38.000	19.000	19.000	19.000	19.000	38.000	38.000	0.000	0.000	38.000
13-01-2023	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	0.000	0.000	40.000
14-01-2023	42.000	42.000	21.000	21.000	21.000	21.000	42.000	42.000	0.000	0.000	42.000
15-01-2023	45.000	45.000	22.500	22.500	22.500	22.500	45.000	45.000	0.000	0.000	45.000
16-01-2023	48.000	48.000	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000	48.000	0.000	0.000	48.000
17-01-2023	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000	0.000	0.000	50.000
18-01-2023	52.000	52.000	26.000	26.000	26.000	26.000	52.000	52.000	0.000	0.000	52.000
19-01-2023	55.000	55.000	27.500	27.500	27.500	27.500	55.000	55.000	0.000	0.000	55.000
20-01-2023	58.000	58.000	29.000	29.000	29.000	29.000	58.000	58.000	0.000	0.000	58.000
21-01-2023	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000	60.000	0.000	0.000	60.000
22-01-2023	62.000	62.000	31.000	31.000	31.000	31.000	62.000	62.000	0.000	0.000	62.000
23-01-2023	65.000	65.000	32.500	32.500	32.500	32.500	65.000	65.000	0.000	0.000	65.000
24-01-2023	68.000	68.000	34.000	34.000	34.000	34.000	68.000	68.000	0.000	0.000	68.000
25-01-2023	70.000	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000	70.000	70.000	0.000	0.000	70.000
26-01-2023	72.000	72.000	36.000	36.000	36.000	36.000	72.000	72.000	0.000	0.000	72.000
27-01-2023	75.000	75.000	37.500	37.500	37.500	37.500	75.000	75.000	0.000	0.000	75.000
28-01-2023	78.000	78.000	39.000	39.000	39.000	39.000	78.000	78.000	0.000	0.000	78.000
29-01-2023	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000	80.000	0.000	0.000	80.000
30-01-2023	82.000	82.000	41.000	41.000	41.000	41.000	82.000	82.000	0.000	0.000	82.000
31-01-2023	85.000	85.000	42.500	42.500	42.500	42.500	85.000	85.000	0.000	0.000	85.000
32-01-2023	88.000	88.000	44.000	44.000	44.000	44.000	88.000	88.000	0.000	0.000	88.000
33-01-2023	90.000	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	90.000	90.000	0.000	0.000	90.000
34-01-2023	92.000	92.000	46.000	46.000	46.000	46.000	92.000	92.000	0.000	0.000	92.000
35-01-2023	95.000	95.000	47.500	47.500	47.500	47.500	95.000	95.000	0.000	0.000	95.000
36-01-2023	98.000	98.000	49.000	49.000	49.000	49.000	98.000	98.000	0.000	0.000	98.000
37-01-2023	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000
38-01-2023	102.000	102.000	51.000	51.000	51.000	51.000	102.000	102.000	0.000	0.000	102.000
39-01-2023	105.000	105.000	52.500	52.500	52.500	52.500	105.000	105.000	0.000	0.000	105.000
40-01-2023	108.000	108.000	54.000	54.000	54.000	54.000	108.000	108.000	0.000	0.000	108.000
41-01-2023	110.000	110.000	55.000	55.000	55.000	55.000	110.000	110.000	0.000	0.000	110.000
42-01-2023	112.000	112.000	56.000	56.000	56.000	56.000	112.000	112.000	0.000	0.000	112.000
43-01-2023	115.000	115.000	57.500	57.500	57.500	57.500	115.000	115.000	0.000	0.000	115.000
44-01-2023	118.000	118.000	59.000	59.000	59.000	59.000	118.000	118.000	0.000	0.000	118.000
45-01-2023	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000	120.000	0.000	0.000	120.000
46-01-2023	122.000	122.000	61.000	61.000	61.000	61.000	122.000	122.000	0.000	0.000	122.000
47-01-2023	125.000	125.000	62.500	62.500	62.500	62.500	125.000	125.000	0.000	0.000	125.000
48-01-2023	128.000	128.000	64.000	64.000	64.000	64.000	128.000	128.000	0.000	0.000	128.000
49-01-2023	130.000	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000	130.000	130.000	0.000	0.000	130.000
50-01-2023	132.000	132.000	66.000	66.000	66.000	66.000	132.000	132.000	0.000	0.000	132.000
51-01-2023	135.000	135.000	67.500	67.500	67.500	67.500	135.000	135.000	0.000	0.000	135.000
52-01-2023	138.000	138.000	69.000	69.000	69.000	69.000	138.000	138.000	0.000	0.000	138.000
53-01-2023	140.000	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000	140.000	140.000	0.000	0.000	140.000
54-01-2023	142.000	142.000	71.000	71.000	71.000	71.000	142.000	142.000	0.000	0.000	142.000
55-01-2023	145.000	145.000	72.500	72.500	72.500	72.500	145.000	145.000	0.000	0.000	145.000
56-01-2023	148.000	148.000	74.000	74.000	74.000	74.000	148.000	148.000	0.000	0.000	148.000
57-01-2023	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000	150.000	0.000	0.000	150.000
58-01-2023	152.000	152.000	76.000	76.000	76.000	76.000	152.000	152.000	0.000	0.000	152.000
59-01-2023	155.000	155.000	77.500	77.500	77.500	77.500	155.000	155.000	0.000	0.000	155.000
60-01-2023	158.000	158.000	79.000	79.000	79.000	79.000	158.000	158.000	0.000	0.000	158.000
61-01-2023	160.000	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000	160.000	160.000	0.000	0.000	160.000
62-01-2023	162.000	162.000	81.000	81.000	81.000	81.000	162.000	162.000	0.000	0.000	162.000
63-01-2023	165.000	165.000	82.500	82.500	82.500	82.500	165.000	165.000	0.000	0.000	165.000
64-01-2023	168.000	168.000	84.000	84.000	84.000	84.000	168.000	168.000	0.000	0.000	168.000
65-01-2023	170.000	170.000	85.000	85.000	85.000	85.000	170.000	170.000	0.000	0.000	170.000
66-01-2023	172.000	172.000	86.000	86.000	86.000	86.000	172.000	172.000	0.000	0.000	172.000
67-01-2023	175.000	175.000	87.500	87.500	87.500	87.500	175.000	175.000	0.000	0.000	175.000
68-01-2023	178.000	178.000	89.000	89.000	89.000	89.000	178.000	178.000	0.000	0.000	178.000
69-01-2023	180.000	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000	180.000	180.000	0.000	0.000	180.000
70-01-2023	182.000	182.000	91.000	91.000	91.000	91.000	182.000	182.000	0.000	0.000	182.000
71-01-2023	185.000	185.000	92.500	92.500	92.500	92.500	185.000	185.000	0.000	0.000	185.000
72-01-2023	188.000	188.000	94.000	94.000	94.000	94.000	188.000	188.000	0.000	0.000	188.000
73-01-2023	190.000	190.000	95.000	95.000	95.000	95.000	190.000	190.000	0.000	0.000	190.000
74-01-2023	192.000	192.000	96.000	96.000	96.000	96.000	192.000	192.000	0.000	0.000	192.000
75-01-2023	195.000	195.000	97.500	97.500	97.500	97.500	195.000	195.000	0.000	0.000	195.000
76-01-2023	198.000	198.000	99.000	99.000	99.000	99.000	198.000	198.000	0.000	0.000	198.000
77-01-2023	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	0.000	0.000	200.000
78-01-2023	202.000	202.000	101.000	101.000	101.000	101.000	202.000	202.000	0.000	0.000	202.000
79-01-2023	205.000	205.000	102.500	102.500	102.500	102.500	205.000	205.000	0.000	0.000	205.000
80-01-2023	208.000	208.000	104.000	104.000	104.000	104.000	208.000	208.000	0.000	0.000	208.000
81-01-2023	210.000	210.000	105.000	105.000	105.000	105.000	210.000	210.000	0.000	0.000	210.000
82-01-2023	212.000	212.000	106.000	106.000	106.000	106.000	212.000	212.000	0.000	0.000	212.000
83-01-2023	215.000	215.000	107.500	107.500	107.500	107.500	215.000	215.000	0.000	0.000	215.000
84-01-2023	218.000	218.000	109.000	109.000	109.000	109.000	218.000	218.000	0.000	0.000	218.000
85-01-2023	220.000	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000	220.000	220.000	0.000	0.000	220.000
86-01-2023	222.000	222.000	111.000	111.000	111.000	111.000	222.000	222.000	0.000	0.000	222.000
87-01-2023	225.000	225.000	112.500	112.500	112.500	112.500	225.000				

TRANSVERSAL 1A SUR ENTRE DIAGONALES 9SUR Y 14SUR

[illegible]

CALLE 11 ENTRE CARRERAS 3 Y 4

	TERRENO			PAVIMENTO			SUB-BASE GRANULAR			MEJORAMIENTO			EXCAVACION			PEND	MOV. DE TIERRA			
ABCS	IZQ	EJE	DR	IZQ	EJE	DR	IZQ	EJE	DR	IZQ	EJE	DR	IZQ	EJE	DR		IZQ	EJE	DR	ABCS
K0+000	16.174	16.164	16.180	16.089	16.159	16.089	15.889	15.959	15.889	15.689	15.759	15.689	15.289	15.359	15.289		0.885	0.805	0.891	K0+000
K0+010	16.051	16.054	16.044	15.972	16.042	15.972	15.772	15.842	15.772	15.572	15.642	15.572	15.172	15.242	15.172		0.879	0.812	0.872	K0+010
K0+020	15.904	15.914	15.902	15.941	16.011	15.941	15.741	15.811	15.741	15.541	15.611	15.541	15.141	15.211	15.141		0.763	0.703	0.761	K0+020
K0+030	15.880	15.874	15.864	15.910	15.980	15.910	15.710	15.780	15.710	15.510	15.580	15.510	15.110	15.180	15.110		0.770	0.694	0.754	K0+030
K0+040	15.925	15.944	15.924	15.879	15.949	15.879	15.679	15.749	15.679	15.479	15.549	15.479	15.079	15.149	15.079		0.846	0.795	0.845	K0+040
K0+050	15.947	15.978	15.958	15.848	15.918	15.848	15.648	15.718	15.648	15.448	15.518	15.448	15.048	15.118	15.048		0.899	0.860	0.910	K0+050
K0+060	15.901	15.908	15.900	15.816	15.886	15.816	15.616	15.686	15.616	15.416	15.486	15.416	15.016	15.086	15.016		0.885	0.822	0.884	K0+060
K0+070	15.900	15.905	15.894	15.785	15.855	15.785	15.585	15.655	15.585	15.385	15.455	15.385	14.985	15.055	14.985		0.915	0.850	0.909	K0+070
K0+78.2	15.856	15.857	15.847	15.754	15.824	15.754	15.554	15.624	15.554	15.354	15.424	15.354	14.954	15.024	14.954		0.902	0.833	0.893	K0+081
																	0.860	0.797	0.858	
																		0.838		
																		458.95	M3	

Carlos Salas
TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA
CARLOS SALAS

CALLE 16 ENTRE CARRERAS 3A Y 7

TERRENO				PAVIMENTO			SUB-BASE GRANULAR			MEJORAMIENTO			EXCAVACION			PEND	MOV. DE TIERRA				
ABCS	IZQ	EJE	DR	IZQ	EJE	DR	IZQ	EJE	DR	IZQ	EJE	DR	IZQ	EJE	DR		IZQ	EJE	DR	ABCS	
K0+000	15.147	15.157	15.187	15.077	15.147	15.077	14.877	14.947	14.877	14.677	14.747	14.677	14.277	14.347	14.277		0.870	0.810	0.910	K0+000	
K0+010	15.220	15.261	15.236	15.133	15.203	15.133	14.933	15.003	14.933	14.733	14.803	14.733	14.333	14.403	14.333		0.887	0.858	0.903	K0+010	
K0+020	15.264	15.281	15.258	15.189	15.259	15.189	14.989	15.069	14.989	14.789	14.859	14.789	14.389	14.459	14.389		0.875	0.822	0.869	K0+020	
K0+030	15.301	15.332	15.320	15.246	15.316	15.246	15.046	15.116	15.046	14.846	14.916	14.846	14.446	14.516	14.446		0.855	0.816	0.874	K0+030	
K0+040	15.394	15.401	15.384	15.273	15.343	15.273	15.073	15.143	15.073	14.873	14.943	14.873	14.473	14.543	14.473		0.921	0.858	0.911	K0+040	
K0+050	15.366	15.374	15.352	15.250	15.320	15.250	15.050	15.120	15.050	14.850	14.920	14.850	14.450	14.520	14.450		0.916	0.854	0.902	K0+050	
K0+060	15.320	15.320	15.304	15.206	15.276	15.206	15.006	15.076	15.006	14.806	14.876	14.806	14.406	14.476	14.406		0.914	0.844	0.898	K0+060	
K0+070	15.220	15.258	15.240	15.163	15.233	15.163	14.963	15.033	14.963	14.763	14.833	14.763	14.363	14.433	14.363		0.857	0.822	0.877	K0+070	
K0+080	15.199	15.204	15.184	15.119	15.189	15.119	14.919	14.989	14.919	14.719	14.789	14.719	14.319	14.389	14.319		0.880	0.815	0.865	K0+080	
K0+090	15.210	15.220	15.200	15.085	15.155	15.085	14.885	14.955	14.885	14.685	14.755	14.685	14.285	14.355	14.285		0.925	0.865	0.915	K0+090	
K0+100	15.231	15.241	15.222	15.113	15.183	15.113	14.913	14.983	14.913	14.713	14.783	14.713	14.313	14.383	14.313		0.918	0.858	0.909	K0+100	
K0+110	15.248	15.258	15.246	15.142	15.212	15.142	14.942	15.012	14.942	14.742	14.812	14.742	14.342	14.412	14.342		0.906	0.846	0.904	K0+110	
K0+120	15.365	15.365	15.334	15.254	15.324	15.254	15.054	15.124	15.054	14.854	14.924	14.854	14.454	14.524	14.454		0.911	0.841	0.880	K0+120	
K0+130	15.457	15.465	15.479	15.363	15.433	15.363	15.163	15.233	15.163	14.963	15.033	14.963	14.563	14.633	14.563		0.894	0.852	0.907	K0+130	
K0+140	15.510	15.510	15.490	15.380	15.450	15.380	15.180	15.250	15.180	14.980	15.050	14.980	14.580	14.650	14.580		0.950	0.872	0.929	K0+140	
K0+144.30	15.488	15.496	15.478	15.409	15.479	15.409	15.209	15.279	15.209	15.009	15.079	15.009	14.609	14.679	14.609		0.897	0.817	0.869	K0+144.30	
																	0.878	0.841	0.895		
																	0.878				
																	886.50	M3			

Carlos Salas

TOPOGRAFO DE INTERVENTORIA

CARLOS SALAS

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div></div><div>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</div></div>		CONTRATO DE OBRA N°:		LP-SIM-036-2024		FECHA DE INICIACIÓN:		10 DE MARZO DE 2025		ACTA PARCIAL DE OBRA N°4	
		OBJETO:		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		PLAZO INICIAL:		DIEZ (10) MESES		PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA N°4	
						FECHA DE TERMINACIÓN:		10 DE ENERO DE 2026			
						VALOR CONTRACTUAL:		\$ 15,164,261,190.00			
						ACTA PARCIAL DE OBRA N°4:		\$ 1,374,504,580.00			
CONTRATISTA:		CONSORCIO NUEVA MONTERIA		VALOR EJECUTADO A LA FECHA:		\$ 4,682,973,315.00		DEL 19/07/2025 HASTA 18/08/2025			
				Representante:		DINA ISABEL DUMAR SEVILLA		FECHA DE LA PRESENTE ACTA			
				Representante:		DINA ISABEL DUMAR SEVILLA		9.06%			
VERSIÓN: 02		CÓDIGO: SI-SUP-004		INTERVENTOR:		PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.		% AVANCE ACUMULADO DE OBRA:		30.88%	
ACTA PARCIAL DE OBRA N°4		Representante:		VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA						16/09/2025	

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x		ACTA PARCIAL No 1 22/05/2025		ACTA PARCIAL No 2 08/07/2025		ACTA PARCIAL No 3 08/08/2025		OBRA EJECUTADA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR			ACTA PARCIAL DE OBRA N°4	CANT	VALOR	ACUMULADO
1.00	ACTIVIDADES PRELIMINARES																
1.01	REMOCION MECANICA DE PAVIMENTO ARTICULADO. INCLUYE RETIRO	M2	5141.82	\$33,413.00	\$ 171,803,632.00	0.00	\$ -	1312.20	\$ 43,844,539.00	660.00	\$ 22,052,580.00	0.00	\$ -	1380.60	\$ 46,129,988.00	3352.80	\$ 112,027,107.00
1.02	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	257.00	\$13,656.00	\$ 3,509,592.00	0.00	\$ -	43.22	\$ 590,212.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	43.22	\$ 590,212.00
1.03	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10MTS/0.15MTS CON CORTADORA.	M	257.00	\$35,389.00	\$ 9,094,973.00	0.00	\$ -	146.01	\$ 5,167,148.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	146.01	\$ 5,167,148.00
1.04	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	308.40	\$30,785.00	\$ 9,494,094.00	0.00	\$ -	277.70	\$ 8,548,995.00	29.12	\$ 896,459.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	306.82	\$ 9,445,454.00
1.05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	631.35	\$192,848.00	\$ 121,754,585.00	0.00	\$ -	71.58	\$ 13,804,060.00	6.08	\$ 1,172,516.00	10.20	\$ 1,987,050.00	0.00	\$ -	87.86	\$ 16,943,626.00
1.06	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUBRASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	M3	1913.91	\$25,283.00	\$ 48,389,387.00	0.00	\$ -	134.12	\$ 3,390,956.00	30.00	\$ 758,490.00	119.28	\$ 3,015,756.00	5.63	\$ 142,343.00	289.03	\$ 7,307,545.00
1.07	EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	15896.00	\$12,642.00	\$ 200,957,232.00	0.00	\$ -	2968.00	\$ 37,521,456.00	554.16	\$ 7,005,691.00	1947.24	\$ 24,617,008.00	4203.03	\$ 53,134,705.00	9672.43	\$ 122,278,860.00
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	23152.88	\$29,318.00	\$ 678,796,136.00	0.00	\$ -	4032.76	\$ 118,232,458.00	759.41	\$ 22,264,382.00	2686.47	\$ 78,761,927.00	5471.25	\$ 160,406,108.00	12949.89	\$ 379,664,875.00
1.09	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	30.00	\$413,255.00	\$ 12,397,650.00	0.00	\$ -	12.00	\$ 4,959,060.00	0.00	\$ -	10.00	\$ 4,132,550.00	0.00	\$ -	22.00	\$ 9,091,610.00
1.10	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	76.00	\$615,909.00	\$ 46,809,084.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,231,818.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,231,818.00
1.11	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15 M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	6.00	\$929,833.00	\$ 5,577,798.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 5,577,798.00	0.00	\$ -	6.00	\$ 5,577,798.00
1.12	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5 M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	1120.00	\$122,044.00	\$ 136,689,280.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
2.00	SUBRASANTE Y SUBBASE				\$ 1,445,273,443.00		\$ -	\$ 237,290,702.00		\$ 54,150,118.00		\$ 118,072,089.00		\$ 259,813,144.00		\$ 669,326,053.00	
2.01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	7691.20	\$107,174.00	\$ 824,296,669.00	0.00	\$ -	1405.63	\$ 150,646,990.00	240.00	\$ 25,721,760.00	870.74	\$ 93,320,689.00	1659.84	\$ 177,891,692.00	4176.21	\$ 447,581,131.00
2.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	1913.91	\$220,755.00	\$ 422,505,202.00	0.00	\$ -	134.12	\$ 29,607,661.00	30.00	\$ 6,622,650.00	119.28	\$ 26,331,656.00	5.63	\$ 1,242,851.00	289.03	\$ 63,804,818.00
2.03	SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	3973.00	\$310,881.00	\$ 1,235,130,213.00	0.00	\$ -	697.82	\$ 216,938,879.00	111.60	\$ 34,684,320.00	435.37	\$ 135,348,261.00	791.58	\$ 246,087,182.00	2036.37	\$ 633,068,742.00
2.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	21024.58	\$14,151.00	\$ 297,518,832.00	0.00	\$ -	4139.04	\$ 58,571,555.00	547.40	\$ 7,746,257.00	2419.64	\$ 34,240,326.00	4697.96	\$ 66,480,832.00	11804.04	\$ 167,038,970.00
3.00	PAVIMENTO Y BORDILLOS				\$ 2,779,450,916.00		\$ -	\$ 455,765,185.00		\$ 74,784,987.00		\$ 289,240,932.00		\$ 491,702,557.00		\$ 1,311,493,661.00	
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (40 Kg/cm2)	M3	3735.73	\$1,452,886.00	\$ 5,427,589,817.00	0.00	\$ -	446.60	\$ 648,858,888.00	261.52	\$ 379,958,747.00	393.40	\$ 571,565,352.00	263.49	\$ 382,820,932.00	1365.01	\$ 1,963,203,919.00
3.02	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	36.00	\$464,118.00	\$ 16,708,248.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
3.03	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	1414.62	\$126,092.00	\$ 178,372,285.00	0.00	\$ -	288.00	\$ 36,314,496.00	100.00	\$ 12,609,200.00	8.50	\$ 1,071,782.00	101.25	\$ 12,766,815.00	497.75	\$ 62,762,293.00
3.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	35164.32	\$12,203.00	\$ 429,110,197.00	0.00	\$ -	2061.60	\$ 25,157,705.00	470.36	\$ 5,739,803.00	1128.26	\$ 13,768,157.00	543.12	\$ 6,627,693.00	4203.34	\$ 51,293,358.00
4.00	SEÑALIZACION				\$ 6,051,780,527.00		\$ -	\$ 710,331,089.00		\$ 398,307,750.00		\$ 586,405,291.00		\$ 402,215,440.00		\$ 2,097,259,570.00	
4.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	52.00	\$576,349.00	\$ 29,970,148.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,152,698.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,152,698.00
4.02	DEMARCACI3N HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M2. (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACI3N CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	457.40	\$93,133.00	\$ 42,599,034.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	32.51	\$ 3,027,754.00	0.00	\$ -	32.51	\$ 3,027,754.00
4.03	DEMARCACI3N HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE - M (12 CM). (INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACI3N CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M	10635.24	\$8,532.00	\$ 90,739,868.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	212.55	\$ 1,813,477.00	0.00	\$ -	212.55	\$ 1,813,477.00
4.04	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	M	26.30	\$433,778.00	\$ 11,408,361.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.00	CUNETAS-CANAL				\$ 174,717,411.00		\$ -	\$ -		\$ -		\$ 5,993,929.00		\$ -		\$ 5,993,929.00	
5.01	EXCAVACION MANUAL	M3	2626.63	\$43,626.00	\$ 114,589,360.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	63.01	\$ 2,748,874.00	138.20	\$ 6,029,113.00	0.00	\$ -	201.21	\$ 8,777,987.00
5.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	3413.84	\$29,318.00	\$ 100,086,961.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	81.85	\$ 2,399,678.00	179.66	\$ 5,267,272.00	0.00	\$ -	261.51	\$ 7,666,950.00
5.03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	5045.90	\$14,151.00	\$ 71,404,531.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	114.95	\$ 1,626,657.00	90.53	\$ 1,281,090.00	0.00	\$ -	205.48	\$ 2,907,747.00
5.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	423.27	\$107,174.00	\$ 45,363,539.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9.41	\$ 1,008,507.00	7.41	\$ 794,159.00	0.00	\$ -	16.82	\$ 1,802,666.00
5.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPA	KG	47559.80	\$12,203.00	\$ 580,372,239.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1335.50	\$ 16,297,107.00	1052.05	\$ 12,838,166.00	0.00	\$ -	2387.55	\$ 29,135,273.00
5.06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	1247.10	\$1,014,616.00	\$ 1,265,327,614.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	23.61	\$ 23,955,084.00	18.59	\$ 18,861,711.00	0.00	\$ -	42.20	\$ 42,816,795.00
5.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SIMUDEROS, EN PLATINA 3" X 1/4" Y MARCO EN PLATINA DE 3" 3/8"	M	59.20	\$1,167,772.00	\$ 69,132,102.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.08	SUMIDERO TIPO VENTANA EN CONCRETO	UND	28.00	\$259,147.00	\$ 7,256,116.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6.00	ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS				\$ 2,253,532,462.00		\$ -	\$ -		\$ 48,035,907.00		\$ 45,071,511.00		\$ -		\$ 93,107,416.00	
6.01	SIJ TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4. INCLUYE ARENA H=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.30m Y JUNTAS SELLADAS	M	5471.74	\$56,126.00	\$ 307,106,879.00	0.00	\$ -	74.00	\$ 4,153,324.00	139.40	\$ 7,823,964.00	33.00	\$ 1,852,158.00	0.00	\$ -	246.40	\$ 13,829,446.00
6.02	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUIN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	5471.74	\$49,731.00	\$ 272,115,102.00	0.00	\$ -	74.00	\$ 3,680,094.00	139.40	\$ 6,932,501.00	33.00	\$ 1,641,123.00	0.00	\$ -	246.40	\$ 12,253,718.00
6.03	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI), E=0.08M FUNDIDO EN SITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	2207.37	\$139,727.00	\$ 308,429,188.00	0.00	\$ -	51.80	\$ 7,237,859.00	216.67	\$ 30,274,649.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	268.47	\$ 37,512,508.00
6.04	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUIN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	UND	32.00	\$1,130,305.00	\$ 36,169,760.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 3,390,915.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.00	\$ 3,390,915.00
6.05	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20m X 1.20m, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	UND	69.00	\$1,563,543.00	\$ 107,884,467.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,563,543.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 1,563,543.00

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE x		ACTA PARCIAL No 1 22/05/2025		ACTA PARCIAL No 2 08/07/2025		ACTA PARCIAL No 3 08/08/2025		OBRA EJECUTADA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR			ACTA PARCIAL DE OBRA N°4		ACUMULADO	
														CANT	VALOR	CANT	VALOR
6.06	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	202.00		\$ 267,844.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.00	\$ 2,678,440.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.00	\$ 2,678,440.00
					\$ 1,085,809,884.00		\$ -		\$ 15,071,277.00		\$ 52,664,012.00		\$ 3,493,281.00		\$ -		\$ 71,228,570.00
7.00	OTRAS ACTIVIDADES																
7.01	S/I TUBERIA PARA PROLONGACION DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4": INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	M	876.00	\$79,722.00	\$ 69,836,472.00	0.00	\$ -	31.90	\$ 2,543,132.00	14.00	\$ 1,116,108.00	37.80	\$ 3,013,492.00	36.40	\$ 2,901,881.00	120.10	\$ 9,574,613.00
7.02	REPARACION DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	243.00	\$103,370.00	\$ 25,118,910.00	0.00	\$ -	45.00	\$ 4,651,650.00	44.00	\$ 4,548,280.00	38.00	\$ 3,928,060.00	8.00	\$ 826,060.00	135.00	\$ 13,954,950.00
7.03	REUBICACION TIPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	UND	180.00	\$376,926.00	\$ 67,846,680.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
					\$ 162,802,062.00		\$ -		\$ 7,194,782.00		\$ 5,664,388.00		\$ 6,941,552.00		\$ 3,728,841.00		\$ 23,529,563.00
8.00	BOX CULVERT																
8.01	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA	M3	475.32	\$26,536.00	\$ 12,613,092.00	0.00	\$ -	276.00	\$ 7,323,936.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	276.00	\$ 7,323,936.00
8.02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	97.60	\$14,151.00	\$ 1,381,138.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	62.40	\$ 883,022.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	62.40	\$ 883,022.00
8.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. CON ACARREO LIBRE	M3	617.92	\$29,316.00	\$ 18,116,179.00	0.00	\$ -	358.80	\$ 10,519,298.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	358.80	\$ 10,519,298.00
8.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	101.20	\$107,174.00	\$ 10,846,009.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	52.52	\$ 5,628,778.00	52.52	\$ 5,628,778.00
8.05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	52.64	\$220,755.00	\$ 11,620,543.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	43.47	\$ 9,596,220.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	43.47	\$ 9,596,220.00
8.06	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (PARA ESTRUCTURA)	M3	115.86	\$1,916,088.00	\$ 221,997,956.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	45.96	\$ 88,063,404.00	0.00	\$ -	65.53	\$ 125,561,247.00	111.49	\$ 213,624,651.00
8.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	11224.16	\$12,203.00	\$ 136,968,424.00	0.00	\$ -	4182.20	\$ 51,035,387.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7035.53	\$ 85,854,573.00	11217.73	\$ 136,889,960.00
8.08	BARANDA METALICA PARA TRAFICO VEHICULAR	M	32.00	\$1,640,847.00	\$ 52,507,104.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8.09	MANEJO DE CAUCE DE AGUA	UND	2.00	\$11,231,113.00	\$ 22,462,226.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 22,462,226.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 22,462,226.00
8.10	JUNTA PARA MURO EN CINTA PVC	M	32.00	\$70,895.00	\$ 2,268,640.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	20.80	\$ 1,474,616.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	20.80	\$ 1,474,616.00
8.11	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE F (SOLADO)	M3	3.76	\$846,252.00	\$ 3,181,908.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.11	\$ 2,631,844.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	3.11	\$ 2,631,844.00
					\$ 493,963,219.00		\$ -		\$ 91,340,847.00		\$ 102,649,106.00		\$ -		\$ 217,044,598.00		\$ 411,034,651.00
9.00	RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.																
9.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	M	2900.00	\$5,534.00	\$ 16,048,600.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.02	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF)	UND	1.00	\$4,028,866.00	\$ 4,028,866.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.03	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 750 KGF)	UND	1.00	\$748,081.00	\$ 748,081.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.04	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF)	UND	7.00	\$4,777,871.00	\$ 33,445,097.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.05	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 MTS - 1050 KGF)	UND	6.00	\$942,722.00	\$ 5,656,332.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN DERIVACION COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	2.00	\$5,301,873.00	\$ 10,603,746.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1.00	\$3,013,345.00	\$ 3,013,345.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICION EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	7.00	\$3,293,174.00	\$ 23,052,218.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICION EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	1.00	\$4,936,893.00	\$ 4,936,893.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN PIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICION CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	2.00	\$3,957,061.00	\$ 7,914,122.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.11	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO ACSR - No. 1/0 AWG.	M	460.00	\$89,183.00	\$ 41,024,180.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.12	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA MT BIFASICA AEREA EN CABLE AISLADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	M	110.00	\$182,772.00	\$ 20,104,920.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	UND	3.00	\$4,406,806.00	\$ 13,220,418.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.14	INSTALACION CON TENSION DE ARMADO PARA ESTRUCTURA DE MT BIFASICO A 13.2 KV.	UND	8.00	\$4,644,606.00	\$ 37,156,848.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.15	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	UND	8.00	\$8,231,448.00	\$ 65,851,584.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
					\$ 286,805,250.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
9.00	RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.																
9.16	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	M	2900.00	\$2,942.00	\$ 8,531,800.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.17	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF)	UND	13.00	\$1,005,739.00	\$ 13,074,607.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.18	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 KGF)	UND	13.00	\$541,225.00	\$ 7,036,925.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	UND	15.00	\$753,513.00	\$ 11,302,695.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	UND	2.00	\$912,902.00	\$ 1,825,804.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.21	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	M	110.00	\$80,561.00	\$ 8,861,710.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.22	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	M	550.00	\$86,760.00	\$ 47,718,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 MTS.	UND	2.00	\$1,614,201.00	\$ 3,228,402.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	UND	2.00	\$1,048,168.00	\$ 2,096,336.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	UND	7.00	\$2,218,247.00	\$ 15,527,729.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.26	DESINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO DE (9 MTS - 1050 750-510 KGF)	UND	23.00	\$1,071,403.00	\$ 24,642,269.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.27	DESMONTE, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA RED DE TELECOMUNICACIONES	M	1600.00	\$20,323.00	\$ 32,516,800.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
					\$ 176,362,077.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
9.28	SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.																
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (13.200/240/120) VOL. INCLUYE: INSTALACION PUENTES DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCIONES, SECCIONADOR, DPS, DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR.	UND	2.00	\$9,014,404.00	\$ 18,028,808.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
					\$ 18,028,808.00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
	ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y MEDIDAS DE BAJA TENSION (240/120) VOL.																
9.29	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (240x 6 + 120x 6) AWG.	M	625.00	\$62,936.00	\$ 39,335,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
9.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	UND	4.00	\$975,400.00	\$ 3,901,600.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -

BALANCE PRESUPUESTAL	
V/R INICIAL CONTRATO:	\$ 15,164,261,190.00
V/R ADICIONES:	\$ 0.00
V/R ACTUAL CONTRATO:	\$ 15,164,261,190.00

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el día

TOTAL NETO A PAGAR:	\$ 1,364,169,959.00
----------------------------	----------------------------

SON: MIL TRECENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

CONSORCIO NUEVA MONTERIA
DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
CONTRATISTA

PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S.
VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA
INTERVENTOR

Revisó: Alejandro Mendez-Apoyo a la Supervisión *AM*



Certificación Bancaria

Lunes, 14 de abril de 2025

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS** identificado(a) con NIT. **900628803** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	569-000008-59	2020/10/21	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

 **Bancolombia**

79

CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SIM-036-2024

FECHA: 26 de Junio de 2025



CEDENTE: CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S, identificado con NIT 812.002.343-6, representada legalmente por PATRICIA MÁRQUEZ DE QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.966.470 y **VANEGAS DUMAR INGENIERIA S.A.S**, identificada con NIT 900.628.803-9, representada legalmente por DINA ISABEL DUMAR SEVILLA con cedula de ciudadanía No. 50.907.967, integrantes del CONSORCIO NUEVA MONTERIA con NIT 901.912.932-1 contratista del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-SIM-036-2024, suscrito con el señor HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA, persona mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número No 10.770.731 de Montería, en calidad de alcalde del Municipio de Montería, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE MONTERÍA el 11 de febrero de 2025, cuyo objeto es: "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA". acuerdan celebrar el presente contrato de cesión de derechos económicos, el cual se registrará en especial por los artículos 761, 1959 y 1961 del código civil y demás normas aplicables, previas las siguientes consideraciones:

CESIONARIO: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS identificada con NIT 900.628.803-9.

En la ciudad de Montería, se dieron cita los siguientes: de una parte, PATRICIA MÁRQUEZ DE QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.966.470, actuando en calidad de representante legal de **CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S**, identificado con NIT 812.002.343-6 y DINA ISABEL DUMAR SEVILLA, identificada con cedula de ciudadanía No. 50.907.967, actuando en calidad de representante legal de **VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS**, identificada con NIT 900.628.803-9 en el cual en el texto de este documento se denominarán **EL CEDENTE**; y de la otra parte, DINA ISABEL DUMAR SEVILLA identificada con cedula de ciudadanía No. 50.907.967, actuando en calidad de representante legal de **VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS**, identificada con NIT 900.628.803-9, quien en lo sucesivo se denominará **EL CESIONARIO**, hemos convenido celebrar la presente **CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS**, que se registrará por el código civil colombiano y en especial por las cláusulas que a continuación se exponen, previas las siguientes.

En cuanto a la Cesión de los derechos de Crédito o de pago (derechos económicos), es aquel negocio jurídico por el que un acreedor (cedente) transmite a otra persona (acreedor cesionario) los derechos que el primero ostenta frente a tercera persona, ajena a la transmisión, pero que pasa a ser deudora del nuevo acreedor sin que la relación primitiva se extinga; para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que el día 11 de febrero de 2025, EL CEDENTE celebró con el MUNICIPIO DE MONTERIA del contrato de obra pública No. LP-SIM-036-2024, cuyo objeto es: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.
2. Que el valor del contrato de obra pública No. LP-SIM-036-2024 asciende a la suma de **QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE (\$15.164.261.190,00)**
3. Que el MUNICIPIO DE MONTERIA debe pagar al contratista el valor del contrato conforme lo estipulado en la cláusula octava del contrato No. LP-SIM-036-2024, previa entrega de la obra a realizar.
4. Que, previamente establecidas las condiciones generales del contrato No. LP-SIM-036-2024, se aclara que los derechos económicos del mismo se encuentran actualmente libres, no han sido gravados anteriormente, ni cedidos a ninguna persona.
5. Que, CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S y VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS, a través de sus representantes legales, realizan la cesión de la totalidad de sus derechos económicos en el referido contrato, a favor de VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS por todos los pagos que se generen a favor del cedente a partir de la suscripción del presente documento.

Que el **CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C, consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO**, Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2.012), Radicación número: 25000-23- 26- 000-1994-09759-01(20817). "(...) En la cesión de crédito derivado de un contrato, el contratista cedente sigue siendo contratista del Estado, y sólo el derecho al pago es el que se traslada a otra persona, que sin duda es un tercero en la relación negocial (...). La cesión de un crédito contractual no modifica la relación contractual, sino al titular del derecho al pago (...). La cesión de crédito sólo trasfiere al cesionario el derecho al pago de un crédito, y no se asumen cargas u obligaciones derivadas de la relación contractual de donde proviene la deuda (...).

Que Según los artículos 1959 y 1961 del Código Civil, la cesión opera luego de que exista un acuerdo entre cedente (quien es parte del contrato estatal) y cesionario (a quien se le transfieren los derechos económicos), y que el primero entregue al segundo un documento, en el que consten o se señalen los derechos contractuales que se están cediendo. El documento entregado debe contar con la firma del cedente.

Que según artículo 1206 del Código Civil, establece que la cesión es un acto jurídico. Este acto se define como la transmisión de un derecho a exigir una prestación a un tercero.



Que Según el artículo 1960 del Código Civil "la cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste".



Realizadas las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DE LA CESIÓN: EL CEDENTE, de manera voluntaria e irrevocable, realiza la cesión y transferencia a favor del CESIONARIO, y este recibe la titularidad de los derechos económicos en virtud de la ejecución del contrato de obra pública No. LP-SIM-036-2024, suscrito con el MUNICIPIO DE MONTERIA el 11 de febrero de 2025, cuyo objeto es: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA Correspondientes a todos los pagos que se generen a favor de EL CEDENTE a partir de la suscripción del presente documento, incluyendo los pagos de adiciones si los hubiere.

PARAGRAFO: La cesión la efectuará única y exclusivamente sobre los derechos económicos que corresponden al CEDENTE y no sobre las obligaciones contractuales que hayan surgido a la vida, las cuales continuarán en cabeza de CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S. y VANEGAS DUMAR INGENIERIA S.A.S.

CLAUSULA SEGUNDA. EXISTENCIA DEL DERECHO ECONÓMICO: EL CEDENTE manifiesta que el derecho económico cedido existe y está sometido a la ejecución del contrato de la obra en mención, y a la forma de pago pactada en el mismo.

CLAUSULA TERCERA. EJECUCIÓN DEL PAGO: Los pagos correspondientes a la presente cesión serán realizados por el MUNICIPIO DE MONTERIA al CESIONARIO en los pagos inmediatamente posteriores a la presentación de este documento a la citada entidad, sin importar si el pago corresponde a un acta parcial o final de ejecución del contrato de obra No. LP-SIM-036-2024.

CLAUSULA CUARTA. RESPONSABILIDAD DEL CEDENTE: La cesión de los derechos económicos señalados en el presente documento no excluye la responsabilidad por parte del CEDENTE frente a la ejecución y entrega de la obra contratada puesto que el CEDENTE es quien tiene el vínculo contractual con el MUNICIPIO DE MONTERIA, y mediante el presente documento no cede la posición contractual que ostenta dentro del contrato de obra No. LP-SIM-036-2024, sino únicamente los DERECHOS ECONÓMICOS que le corresponden por la ejecución del mismo.

CLAUSULA QUINTA. EXCLUSIVIDAD: EL CEDENTE manifiesta que los derechos económicos en cuestión no han sido cedidos con antelación y que sobre ellos no pesa ningún gravamen o limitación en su uso y dominio.



CLAUSULA SEXTA. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: El presente contrato se rige por las normas del código civil colombiano aplicables a la materia, toda vez que se trata de una cesión de derechos económicos o patrimoniales regulada en los artículos 1959 y siguientes.

CLAUSULA SÉPTIMA. MERITO EJECUTIVO: El presente contrato presta título ejecutivo, ya que contiene una obligación clara, expresa, y exigible, al tenor de los artículos 422 y 424 del código general del proceso.

CLAUSULA OCTAVA. MODIFICACIONES: cualquier modificación o enmienda, total o parcial del presente contrato de cesión solo tendrá validez si consta por escrito y es suscrita por el CEDENTE y el CESIONARIO.

CLAUSULA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes, y DINA ISABEL DUMAR SEVILLA identificada con cedula de ciudadanía No. 50.907.967, actuando en calidad de representante legal de **VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS**, identificada con NIT 900.628.803-9 le comunicará y entregará copia de esta cesión para su cumplimiento al MUNICIPIO DE MONTERIA.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento a los VEINTISEIS (26) días del mes de Junio de 2025, en dos (2) ejemplares del mismo tenor, uno de los cuales se allegará al MUNICIPIO DE MONTERIA.

EL CEDENTE:


PATRICIA MÁRQUEZ DE QUINTERO
C.C. No. 34.966.470
R.L CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT 812002343-6


DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
CC No. 50.907.967
R. L VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS
NIT. 900.628.803-9



EL CESIONARIO:



DINA ISABEL DUMAR SEVILLA

CC No. 50.907.967

R. L. VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

NIT. 900.628.803-9





DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



COD 179379

En la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia, el veinticinco (25) de junio de dos mil veinticinco (2025), en la Notaría primera (1) del Circuito de Montería, compareció: DINA ISABEL DUMAR SEVILLA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0050907967 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

179379-1



cd3d989374

25/06/2025 16:48:28

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: CESION DE DERECHOS ECONOMICOS



LUZ ANGELA MARTÍNEZ SORIANO

Notaria (1) del Circuito de Montería, Departamento de Córdoba - Encargada

Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>

Número Único de Transacción: cd3d989374, 25/06/2025 16:50:10





DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



COD 179381

En la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia, el veinticinco (25) de junio de dos mil veinticinco (2025), en la Notaría primera (1) del Círculo de Montería, compareció: PATRICIA MARQUEZ DE QUINTERO, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0003496647 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Patricia M. de Quintero



179381-1

849e3313

----- Firma autógrafa -----

25/06/2025 16:51:15

El compareciente no fue identificado mediante biometría en línea debido a: Imposibilidad de captura de huellas. Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: CESION DE DERECHOS ECONOMICOS

Luiz Angela Martínez Soriano



LUZ ANGELA MARTÍNEZ SORIANO

Notaria (1) del Círculo de Montería, Departamento de Córdoba - Encargada

Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>

Número Único de Transacción: 849e3313, 25/06/2025 16:51:32





CONSORCIO NUEVA MONTERIA
NIT 901.912.932-1
CL 28 A40 28 B VILLA CARIBE
Tel: (3006238001)
Montería - Colombia
consorcionuevamonteria@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 5

Señores	MUNICIPIO DE MONTERIA		
NIT	800.096.734-1	Teléfono	(604) 7924545 - Ext. 000
Dirección	CL 27 CRA 3 ESQUINA	Ciudad	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2025, 16:07
Expedición	24/09/2025, 16:08
Vencimiento	24/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIA DE OBRA N° 4 CONTRATO DE OBRA LP-SIM-036-2024 cuyo objeto es: PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DEL COMUNA 3, EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.	1.00	1,364,169,959.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Mil trescientos sesenta y cuatro millones ciento sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito - CONSIGNACION BANCARIA \$ 1,364,169,959.00

Observaciones:

Total Bruto	1,364,169,959.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,364,169,959.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089786946 aprobado en 20250302 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7 X1000
CUFE: 18237959a988c75d90a8ced8c70b359e7787757d99173813ae578cd0f26abecb589146e9501cd46218e511d84e02a3aa