

 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONTRATO N°	2025040002	NUMERO PROCESO SECOP II	LOP-SIN-0003-2024	ID CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.7612533	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE		OBJETO DEL CONTRATO:				
	NIT:	901925618-1		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,				
	VALOR CONTRACTUAL:	\$ 55.630.432.461,89		DEPARTAMENTO DEL CESAR				
	VALOR ADICIONAL:							
	VALOR FINAL:	\$ 55.630.432.461,89						
	PLAZO:	CATORCE (14) MESES	AMPARO	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA	PERIODO FACTURADO
	FECHA DE INICIO:	11 de abril de 2025	Cumplimiento	CG-1062689	\$ 16.689.129.738,57	11/04/2025	A 12/10/2026	
	FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de junio de 2026	Salarios y Prestaciones sociales	CG-1062689	\$ 2.781.521.623,09	11/04/2025	A 11/06/2029	
	CONTRATO N°	2025050004	Estabilidad y Calidad de la obra	CG-1062689	\$ 16.689.129.738,57	11/06/2026	A 11/06/2031	FECHA PRESENTE ACTA
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	Responsabilidad Extracontractual	CG-1014990	\$ 2.781.521.623,00	11/04/2025	A 11/06/2026		
NIT:	901925042-8							

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
1	CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 1.561.916.928,98		\$ 1.035.773.001,39		\$ 1.031.012.518,06		\$ -		\$ 1.031.012.518,06		\$ 4.760.483,33	99,54%	0,46%
1.1	DEMOLICIONES Y DESMONTES																
1.1.1	DEMOLICIÓN MUROS	M2	5.438,00	\$ 26.965,00	\$ 146.635.670,00	5.894,38	\$ 158.941.865,83	5.894,38	\$ 158.941.865,83	-	\$ -	5.894,38	\$ 158.941.865,83	-	\$ -	100,00%	
1.1.2	DEMOLICIÓN MECÁNICA PLACAS DE CONCRETO	M3	6.572,00	\$ 180.335,00	\$ 1.185.161.620,00	3.403,50	\$ 613.769.739,70	3.377,10	\$ 609.009.256,37	-	\$ -	3.377,10	\$ 609.009.256,37	26,40	\$ 4.760.483,33	99,22%	0,78%
1.1.3	DEMOLICIÓN CIMENTOS DE CONCRETO	M3	225,99	\$ 203.250,00	\$ 45.932.467,50	224,65	\$ 45.660.417,38	224,65	\$ 45.660.417,38	-	\$ -	224,65	\$ 45.660.417,38	-	\$ -	100,00%	
1.1.4	DESMONTE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	5.800,00	\$ 27.286,00	\$ 158.258.800,00	6.053,64	\$ 165.179.637,41	6.053,64	\$ 165.179.637,41	-	\$ -	6.053,64	\$ 165.179.637,41	-	\$ -	100,00%	
1.1.5	DESMONTE CARPINTERÍAS MARCOS Y PUERTAS	M2	512,92	\$ 23.494,00	\$ 12.050.542,48	516,74	\$ 12.140.362,39	516,74	\$ 12.140.362,39	-	\$ -	516,74	\$ 12.140.362,39	-	\$ -	100,00%	
1.1.6	DESMONTE DE BANCAS	UND	27,00	\$ 55.249,00	\$ 1.491.723,00	27,00	\$ 1.491.723,00	27,00	\$ 1.491.723,00	-	\$ -	27,00	\$ 1.491.723,00	-	\$ -	100,00%	
1.1.7	DESMONTE DELUMINARIAS Y POSTES	UND	33,00	\$ 64.862,00	\$ 2.140.446,00	33,00	\$ 2.140.446,00	33,00	\$ 2.140.446,00	-	\$ -	33,00	\$ 2.140.446,00	-	\$ -	100,00%	
1.1.8	DESMONTE DE REJAS	ML	15,00	\$ 33.966,00	\$ 509.490,00	752,48	\$ 25.558.735,68	752,48	\$ 25.558.735,68	-	\$ -	752,48	\$ 25.558.735,68	-	\$ -	100,00%	
1.1.9	DEMOLICION DE JARDINERAS	ML	290,00	\$ 33.573,00	\$ 9.736.170,00	324,37	\$ 10.890.074,01	324,37	\$ 10.890.074,01	-	\$ -	324,37	\$ 10.890.074,01	-	\$ -	100,00%	
2	CAPITULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS				\$ 1.068.101.040,33		\$ 1.338.799.847,75		\$ 1.334.641.376,39		\$ 4.158.471,36		\$ 1.338.799.847,75		\$ -	100,00%	
2.1	DESCAPOTE MECÁNICO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	9.319,76	\$ 8.737,00	\$ 81.426.743,12	10.813,67	\$ 94.479.034,79	10.813,67	\$ 94.479.034,79	-	\$ -	10.813,67	\$ 94.479.034,79	-	\$ -	100,00%	
2.2	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL HETEROGÉNEO E=10 A 2M), INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	5.133,75	\$ 29.244,00	\$ 150.131.385,00	5.133,75	\$ 150.131.385,00	4.991,55	\$ 145.972.913,64	142,20	\$ 4.158.471,36	5.133,75	\$ 150.131.385,00	-	\$ -	100,00%	
2.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO SUB BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN	M3	4.078,11	\$ 136.459,00	\$ 556.494.812,49	5.017,91	\$ 684.739.553,82	5.017,91	\$ 684.739.553,82	-	\$ -	5.017,91	\$ 684.739.553,82	-	\$ -	100,00%	
2.4	RELLENO MANUAL EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO	M3	7.666,86	\$ 28.537,00	\$ 218.789.183,82	10.291,43	\$ 293.686.656,05	10.291,43	\$ 293.686.656,05	-	\$ -	10.291,43	\$ 293.686.656,05	-	\$ -	100,00%	
2.5	RETIRO DE SOBRANTES	M3	4.170,11	\$ 14.690,00	\$ 61.258.915,90	7.880,41	\$ 115.763.218,08	7.880,41	\$ 115.763.218,08	-	\$ -	7.880,41	\$ 115.763.218,08	-	\$ -	100,00%	
3	CIMENTACIÓN				\$ 3.271.891.994,78		\$ 3.089.473.575,58		\$ 3.045.569.547,34		\$ 41.123.205,62		\$ 3.086.692.752,96		\$ 2.780.822,62	99,91%	0,09%
3.1	CONCRETO DE LIMPIEZA (E=0.05M) F'C=14 MPA, PARA VIGAS, ZAPATAS, ETC.	M3	96,69	\$ 653.289,00	\$ 63.166.513,41	96,69	\$ 63.166.513,41	81,32	\$ 53.125.902,45	11,11	\$ 7.259.788,34	92,43	\$ 60.385.690,79	4,26	\$ 2.780.822,62	95,60%	4,40%
3.2	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS F'C=24.5 MPA (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	562,28	\$ 1.092.152,00	\$ 614.095.226,56	270,13	\$ 295.023.019,76	270,13	\$ 295.023.019,76	-	\$ -	270,13	\$ 295.023.019,76	-	\$ -	100,00%	
3.3	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN F'C=24.5 MPA (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	249,87	\$ 1.163.167,00	\$ 290.640.538,29	267,59	\$ 311.248.949,61	267,59	\$ 311.248.949,61	-	\$ -	267,59	\$ 311.248.949,61	-	\$ -	100,00%	
3.4	CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	60,39	\$ 1.224.092,00	\$ 73.922.915,88	16,80	\$ 20.564.745,60	16,80	\$ 20.564.745,60	-	\$ -	16,80	\$ 20.564.745,60	-	\$ -	100,00%	
3.5	CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONTRAPISO CONCRETO E=0.1M F'C=24.5 MPA (NO INCLUYE REFUERZO)	M2	7.180,34	\$ 137.580,00	\$ 987.871.177,20	7.025,70	\$ 966.596.320,14	7.025,70	\$ 966.596.320,14	-	\$ -	7.025,70	\$ 966.596.320,14	-	\$ -	100,00%	
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	84.121,42	\$ 9.812,00	\$ 825.399.373,04	80.222,85	\$ 787.146.621,27	80.222,85	\$ 787.146.621,27	-	\$ -	80.222,85	\$ 787.146.621,27	-	\$ -	100,00%	
3.7	MALLA ELECTROSOLDADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	22.956,19	\$ 10.830,00	\$ 248.615.537,70	44.273,72	\$ 479.484.365,94	41.146,90	\$ 445.620.948,66	3.126,82	\$ 33.863.417,28	44.273,72	\$ 479.484.365,94	-	\$ -	100,00%	
3.8	CICLOPEOS 60% CONCRETO 1:2.3 Y 40% PIEDRA	M3	273,70	\$ 614.471,00	\$ 168.180.712,70	270,55	\$ 166.243.039,85	270,55	\$ 166.243.039,85	-	\$ -	270,55	\$ 166.243.039,85	-	\$ -	100,00%	
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO				\$ 9.444.300.127,63		\$ 9.494.970.791,59		\$ 9.458.278.050,64		\$ 36.692.740,94		\$ 9.494.970.791,59		\$ -	100,00%	
4.1	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	253,31	\$ 1.623.624,00	\$ 411.280.195,44	260,33	\$ 422.679.172,46	260,33	\$ 422.679.172,46	-	\$ -	260,33	\$ 422.679.172,46	-	\$ -	100,00%	
4.2	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO REDONDAS, ALTURA NORMAL HASTA 3M DE 3500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	25,23	\$ 1.733.204,00	\$ 43.728.736,92	34,89	\$ 60.472.544,12	34,89	\$ 60.472.544,12	-	\$ -	34,89	\$ 60.472.544,12	-	\$ -	100,00%	
4.3	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO REDONDAS, TRIPLE ALTURA HASTA 9M DE 3500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	67,63	\$ 1.805.766,00	\$ 122.123.954,58	58,93	\$ 106.416.512,12	58,93	\$ 106.416.512,12	-	\$ -	58,93	\$ 106.416.512,12	-	\$ -	100,00%	

[Handwritten signature]

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
4,4	CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO, DE 4000 PSI, PARA COLUMNAS METÁLICAS, H=1.00 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	8,36	\$ 1.509.457,00	\$ 12.619.060,52	18,68	\$ 28.193.637,85	18,68	\$ 28.193.637,85	-	-	18,68	\$ 28.193.637,85	-	\$ -	100,00%	
4,5	CONSTRUCCIÓN DE MURO PANTALLA EN CONCRETO A LA VISTA DE 3500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	83,46	\$ 1.470.644,00	\$ 122.739.948,24	51,11	\$ 75.170.938,61	51,11	\$ 75.170.938,61	-	-	51,11	\$ 75.170.938,61	-	\$ -	100,00%	
4,6	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AÉREAS, CONCRETO DE 4000 PSI, (NO INCLUYE REFUERZO), INCLUYE VIGAS, VIGUETAS, RIOSTRAS.	M3	821,81	\$ 1.695.219,00	\$ 1.393.147.926,39	812,18	\$ 1.376.825.679,77	810,29	\$ 1.373.611.544,55	1,90	\$ 3.214.135,22	812,18	\$ 1.376.825.679,77	-	\$ -	100,00%	
4,7	CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA EN CONCRETO SOBRE ZONA CAFETERÍA ESP. 0.15M, CONCRETO DE 4000 PSI, (NO INCLUYE REFUERZO).	M2	112,01	\$ 142.304,00	\$ 15.939.471,04	120,12	\$ 17.093.556,48	120,12	\$ 17.093.556,48	-	-	120,12	\$ 17.093.556,48	-	\$ -	100,00%	
4,8	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	54,19	\$ 2.224.759,00	\$ 120.559.690,21	58,37	\$ 129.853.531,94	58,37	\$ 129.853.531,94	-	-	58,37	\$ 129.853.531,94	-	\$ -	100,00%	
4,9	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA Y/O DE CONTRA INCENDIOS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI	M3	53,88	\$ 1.974.179,00	\$ 105.973.928,72	71,01	\$ 140.187.635,30	71,01	\$ 140.187.635,30	-	-	71,01	\$ 140.187.635,30	-	\$ -	100,00%	
4,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	274.971,92	\$ 9.812,00	\$ 2.698.024.479,04	261.294,37	\$ 2.563.820.388,07	261.294,37	\$ 2.563.820.388,07	-	-	261.294,37	\$ 2.563.820.388,07	-	\$ -	100,00%	
4,11	ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLUMNAS, VIGAS, CERCHAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: APOYOS ARTICULADOS, CARTELAS, PLATINAS Y PERNOS PARA FIJACIÓN, SOPORTES, SOLDADURAS, PINTURA EN ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA POLIURETANO BLANCA.	KG	95.905,41	\$ 25.568,00	\$ 2.452.109.522,88	92.255,42	\$ 2.358.786.512,08	92.255,42	\$ 2.358.786.512,08	-	-	92.255,42	\$ 2.358.786.512,08	-	\$ -	100,00%	
4,12	PLACA EN LÁMINA COLABORANTE TIPO STEEL DECK 2" CALIBRE 20, E=12.5 CM, F'C=24.5 MPA, (SEGUNDO PISO).	M2	7.385,65	\$ 237.975,00	\$ 1.757.600.058,75	7.108,76	\$ 1.691.706.731,69	7.108,76	\$ 1.691.706.731,69	-	-	7.108,76	\$ 1.691.706.731,69	-	\$ -	100,00%	
4,13	MALLA ELECTROSOLDADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	17.401,03	\$ 10.830,00	\$ 188.453.154,90	48.362,32	\$ 523.763.951,09	45.271,04	\$ 490.285.345,37	3.091,28	\$ 33.478.605,72	48.362,32	\$ 523.763.951,09	-	\$ -	100,00%	
5	ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURAL				\$ 129.642.862,81		\$ 194.004.331,07		\$ 190.079.645,71				\$ 190.079.645,71		\$ 3.924.685,36	97,98%	2,02%
5,1	CONSTRUCCIÓN DE VIGA APOYO MAMPOSTERÍA DE 0.125X0.1M, SOBRE PLACA, CONCRETO DE 3500 PSI PARA LADRILLO O BLOQUE	ML	179,06	\$ 25.583,00	\$ 4.580.891,98	1.469,71	\$ 37.599.565,35	1.469,71	\$ 37.599.565,35	-	-	1.469,71	\$ 37.599.565,35	-	\$ -	100,00%	
5,2	CONCRETO DE 3000 PSI TIPO GROUTING PARA RELLENO COLUMNAS METÁLICAS	M3	1,33	\$ 722.632,00	\$ 961.100,56	1,33	\$ 961.100,56	-	\$ -	-	-	-	\$ -	1,33	\$ 961.100,56		100,00%
5,3	CONSTRUCCION DE VIGAS DESCOLGADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,10X0,20 M	ML	1.540,85	\$ 70.855,00	\$ 109.176.926,75	1.943,05	\$ 137.674.807,75	1.943,05	\$ 137.674.807,75	-	-	1.943,05	\$ 137.674.807,75	-	\$ -	100,00%	
5,4	CONSTRUCCIÓN DE VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.10 * 0.05	ML	944,96	\$ 12.657,00	\$ 11.960.358,72	1.169,73	\$ 14.805.272,61	1.169,73	\$ 14.805.272,61	-	-	1.169,73	\$ 14.805.272,61	-	\$ -	100,00%	
5,5	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, 0.10 * 0,20 M CADA 1,20 M	ML	50,40	\$ 39.407,00	\$ 1.986.112,80	50,40	\$ 1.986.112,80	-	\$ -	-	-	-	\$ -	50,40	\$ 1.986.112,80		100,00%
5,6	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, 0,20 * 0,20 M PARA ASCENSOR	ML	14,40	\$ 67.880,00	\$ 977.472,00	14,40	\$ 977.472,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	14,40	\$ 977.472,00		100,00%
6	ESTRUCTURA METÁLICA				\$ 7.741.091.096,97		\$ 7.741.091.096,97		\$ 7.729.796.201,05		\$ -		\$ 7.729.796.201,05		\$ 11.294.895,92	99,85%	0,15%
6,1	ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLUMNAS, VIGAS, CERCHAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: APOYOS ARTICULADOS, CARTELAS, PLATINAS Y PERNOS PARA FIJACIÓN, SOPORTES, SOLDADURAS, PINTURA EN ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA POLIURETANO BLANCA.	KG	291.445,77	\$ 26.561,00	\$ 7.741.091.096,97	291.445,77	\$ 7.741.091.096,97	291.020,53	\$ 7.729.796.201,05	-	-	291.020,53	\$ 7.729.796.201,05	425,24	\$ 11.294.895,92	99,85%	0,15%
7	CUBIERTA				\$ 2.197.667.987,42		\$ 2.080.312.405,91		\$ 1.795.655.464,17		\$ 144.758.500,23		\$ 1.940.413.964,40		\$ 139.898.441,51	93,28%	6,72%
7,1	PANEL METÁLICO PARA CUBIERTAS. INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, CARA EXTERNA PREIMPERMEABILIZADA CON REVESTIMIENTO SINTÉTICO EN TPO Y CARA INTERNA EN LÁMINA DE ALUZINC PREPINTADO CALIBRE 26, ANCHO ÚTIL DE 1M, ESPESOR DE 30MM. ESPUMA PUR. TECHMET DRY 30MM O SIMILAR.	M2	6.896,27	\$ 285.710,00	\$ 1.970.333.301,70	6.607,23	\$ 1.887.751.683,30	5.971,83	\$ 1.706.211.549,30	420,00	\$ 119.998.200,00	6.391,83	\$ 1.826.209.749,30	215,40	\$ 61.541.934,00	96,74%	3,26%
7,2	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, 0,2X0,3X0,3MTS	ML	744,60	\$ 151.631,00	\$ 112.904.442,60	693,38	\$ 105.137.902,78	523,05	\$ 79.310.594,55	134,33	\$ 20.368.592,23	657,38	\$ 99.679.186,78	36,00	\$ 5.458.716,00	94,81%	5,19%
7,3	MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 (INCLUYE DILATACIÓN)	ML	301,40	\$ 26.536,00	\$ 7.997.950,40	301,40	\$ 7.997.950,40	90,80	\$ 2.409.468,80	165,50	\$ 4.391.708,00	256,30	\$ 6.801.176,80	45,10	\$ 1.196.773,60	85,04%	14,96%
7,4	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CON MANTO METAL FOIL FL-100 AUTOPROTEGIDO CON UNA CAPA DE ALUMINIO GROFADO. ESPESOR 3 MM	M2	940,61	\$ 78.367,00	\$ 73.712.783,87	595,98	\$ 46.705.360,58	98,56	\$ 7.723.851,52	-	-	98,56	\$ 7.723.851,52	497,42	\$ 38.981.509,06	16,54%	83,46%
7,5	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 COLOR BLANCO, DESARROLLO MAXIMO 600MM, INCLUYE ACCESORIO DE FIJACIÓN	ML	507,35	\$ 64.491,00	\$ 32.719.508,85	507,35	\$ 32.719.508,85	-	\$ -	-	-	-	\$ -	507,35	\$ 32.719.508,85		100,00%
8	MAMPOSTERIA				\$ 1.524.055.606,89		\$ 1.823.360.442,27		\$ 1.823.360.442,27		\$ -		\$ 1.823.360.442,27		\$ -	100,00%	

29

En la Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9																	
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
8,1	ANCLAJE CON EPÓXICO DIÁMETROS VARIADOS, PROF.=0.30M (INCL. PERFORACIÓN)	UN	7.627,00	\$ 15.302,00	\$ 116.708.354,00	15.112,00	\$ 231.243.824,00	15.112,00	\$ 231.243.824,00	-	-	15.112,00	231.243.824,00	-	\$ -	100,00%	
8,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN), HORIZONTAL PARA MAMPOSTERÍA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	KG	15.839,78	\$ 9.812,00	\$ 155.419.921,36	37.731,65	\$ 370.222.950,58	37.731,65	\$ 370.222.950,58	-	-	37.731,65	370.222.950,58	-	\$ -	100,00%	
8,3	MURO DE .10 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO 0.10X0.20X0.40-MORTERO DE PEGA 1:4	M2	10.615,68	\$ 94.447,00	\$ 1.002.619.128,96	11.261,36	\$ 1.063.602.003,21	11.261,36	\$ 1.063.602.003,21	-	-	11.261,36	1.063.602.003,21	-	\$ -	100,00%	
8,4	MURO DE .10 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO 0.10X0.20X0.40-MORTERO DE PEGA 1:4 A<0.60 M	ML	2.443,35	\$ 54.494,00	\$ 133.147.914,90	2.904,75	\$ 158.291.664,48	2.904,75	\$ 158.291.664,48	-	-	2.904,75	158.291.664,48	-	\$ -	100,00%	
8,5	MURO CON BLOQUE DE CEMENTO 0.39* 0.20 * 0.20 M, PEGADO CON MORTERO 1:4	M2	1.089,51	\$ 106.617,00	\$ 116.160.287,67	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -		
9	PAÑETES, MORTEROS Y ALISTADOS				\$ 1.012.527.882,16		\$ 970.799.750,51		\$ 939.391.250,51		\$ 1.883.473,43	-	\$ 941.274.723,94		\$ 29.525.026,57	96,96%	3,04%
9,1	PAÑETES MUROS																
9.1.1	PAÑETE LISO MUROS, MORTERO 1:4, ALTO >0.60 M, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	15.810,58	\$ 38.341,00	\$ 606.193.447,78	10.547,10	\$ 404.386.173,23	10.047,10	\$ 385.215.673,23	38,85	1.489.654,59	10.085,95	386.705.327,82	461,15	\$ 17.680.845,41	95,63%	4,37%
9.1.2	PAÑETE LISO MUROS, MORTERO 1:4, ALTO <0.60 M, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML	9.624,88	\$ 24.476,00	\$ 235.578.562,88	4.808,72	\$ 117.698.328,62	4.308,72	\$ 105.460.328,62	16,09	393.818,84	4.324,81	105.854.147,46	483,91	\$ 11.844.181,16	89,94%	10,06%
9.1.3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:3 EN MUROS INTERIORES Y FACHADA (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ALTO > 0.60 ML	M2	2.627,54	\$ 48.671,00	\$ 127.884.999,34	7.094,46	\$ 345.294.496,73	7.094,46	\$ 345.294.496,73	-	-	7.094,46	345.294.496,73	-	\$ -	100,00%	
9.1.4	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:3 EN MUROS INTERIORES Y FACHADA (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ALTO < 0.60 ML	ML	1.468,08	\$ 29.202,00	\$ 42.870.872,16	3.541,56	\$ 103.420.751,93	3.541,56	\$ 103.420.751,93	-	-	3.541,56	103.420.751,93	-	\$ -	100,00%	
9,2	ALISTADO DE PISOS				\$ 136.931.218,10		\$ 78.937.088,87		\$ 33.895.405,86		\$ 15.463.670,94	-	\$ 49.359.076,81		\$ 22.578.012,06	62,53%	37,47%
9.2.1	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4, EPROM.= 4 CM	M2	1.467,90	\$ 40.835,00	\$ 59.941.696,50	395,83	\$ 16.163.718,05	147,97	\$ 6.042.354,95	-	-	147,97	6.042.354,95	247,86	\$ 10.121.363,10	37,38%	62,62%
9.2.2	AFINADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3, PENDIENTE HACIA SIFONES, EPROM.=0.04 M	M2	1.250,14	\$ 53.440,00	\$ 66.807.481,60	1.174,65	\$ 62.773.370,82	521,20	\$ 27.853.050,91	289,37	15.463.670,94	810,57	43.316.721,86	364,08	\$ 19.456.648,96	69,00%	31,00%
9.2.3	ALISTADO PASOS ESCALERA HUELLA Y CONTRAHUELLA CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ANCHO 40CMS	ML	440,00	\$ 23.141,00	\$ 10.182.040,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -		
10	IMPERMEABILIZACION				\$ 6.527.085,21		\$ 6.527.085,21		\$ 6.490.017,74		\$ -	-	\$ 6.490.017,74		\$ 37.067,47	99,43%	0,57%
10,1	RECUBRIMIENTO CON GEOTEXTIL NT 1800 PARA CIMENTOS Y PLACA DE CONTRAPISO, INCLUYE COLOCACION	M2	599,31	\$ 10.891,00	\$ 6.527.085,21	599,31	\$ 6.527.085,21	595,91	\$ 6.490.017,74	-	-	595,91	6.490.017,74	3,40	\$ 37.067,47	99,43%	0,57%
11	CIELO RASOS				\$ 2.340.142.190,13		\$ 2.159.564.829,70		\$ 327.868.688,24		\$ 231.562.455,87	-	\$ 559.431.144,11		\$ 1.600.133.685,59	25,90%	74,10%
11,1	CIELO RASO EN PANEL YESO SISTEMA LIVIANO EN SECO, ACABADO EN VINILO BLANCO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA	M2	3.157,47	\$ 97.695,00	\$ 308.469.031,65	1.480,38	\$ 144.625.724,10	1.015,60	\$ 99.219.042,00	-	-	1.015,60	99.219.042,00	464,78	\$ 45.406.682,10	68,60%	31,40%
11,2	CIELO RASO SUSPENDIDO EN PLACAS DE FIBROCEMENTO SISTEMA SUPERBOARD ESP=8MM, ACABADO EN VINILO BLANCO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA	M2	399,37	\$ 164.848,00	\$ 65.835.345,76	399,37	\$ 65.835.345,76	135,08	\$ 22.267.667,84	-	-	135,08	22.267.667,84	264,29	\$ 43.567.677,92	33,82%	66,18%
11,3	CIELO RASO SUSPENDIDO EN PLACAS DE DRY WALL, LÁMINA VERDE RH, RESISTENTE A LA HUMEDAD, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA	M2	384,87	\$ 109.169,00	\$ 42.015.873,03	384,87	\$ 42.015.873,03	6,96	\$ 759.816,24	83,23	9.086.583,46	90,19	9.846.399,70	294,68	\$ 32.169.473,33	23,43%	76,57%
11,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO TIPO HUNTER DOUGLAS 300F. INCLUYE SISTEMA DE SOPORTES TUBULARES EN ALUMINIO, REMATES Y ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	M2	4.452,23	\$ 325.138,00	\$ 1.447.589.157,74	4.413,50	\$ 1.434.997.538,41	-	\$ -	-	-	-	-	4.413,50	\$ 1.434.997.538,41		100,00%
11,5	ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE DE CIELO RASO TIPO HUNTER DOUGLAS 300F.	M2	4.452,23	\$ 106.965,00	\$ 476.232.781,95	4.413,50	\$ 472.090.348,40	1.922,33	\$ 205.622.162,16	2.079,89	222.475.872,41	4.002,23	428.098.034,56	411,28	\$ 43.992.313,83	90,68%	9,32%
12	ACABADOS MUROS				\$ 329.794.426,79		\$ 329.794.426,79		\$ 187.146.601,95		\$ 28.159.300,70	-	\$ 215.305.902,65		\$ 114.488.524,14	65,28%	34,72%
12,1	POCETA DE ASEO EN BLOQUE N° 4, PAÑETADO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3, Y ENCHAPE CON CERÁMICA LÍNEA EGEO COLOR BLANCO, PISO EN GRANITO PULIDO Y MEDIACAÑAS EN TODOS SUS BORDES EN GRANITO PULIDO, ESQUINERAS EN LOS ENCHAPES CON WIN DE ALUMINIO CRUDO, L=0.80 M	UN	11,00	\$ 465.767,00	\$ 5.123.437,00	11,00	\$ 5.123.437,00	-	\$ -	11,00	5.123.437,00	11,00	5.123.437,00	-	\$ -	100,00%	
12,2	ENCHAPE PISO - PARED HEXAGONAL PARA BAÑOS, TIPO PORCELANICO O SIMILAR, COLOR, FORMATO 19.8x22.8 cm	M2	90,00	\$ 212.143,00	\$ 19.092.870,00	90,00	\$ 19.092.870,00	-	\$ -	-	-	-	-	90,00	\$ 19.092.870,00		100,00%
12,3	ENCHAPE MURO PARA BAÑOS, COCINA, TIENDA ESCOLAR, LAVADO Y CUARTO DE BASURAS COLORES VARIADOS, FORMATO 0,30 *0,60 M.	M2	1.681,72	\$ 170.811,00	\$ 287.256.274,92	1.681,72	\$ 287.256.274,92	1.050,44	\$ 179.426.570,19	129,71	22.156.031,46	1.180,15	201.582.601,65	501,57	\$ 85.673.673,27	70,18%	29,82%
12,4	ENCHAPE MURO PARA BAÑOS, COCINA, TIENDA ESCOLAR, LAVADO Y CUARTO DE BASURAS COLORES VARIADOS, FORMATO 0,30 *0,60 M. A<0.60 M. INCLUYE WIN ALUMINIO GUARDACANTO.	ML	221,57	\$ 82.691,00	\$ 18.321.844,87	221,57	\$ 18.321.844,87	93,36	\$ 7.720.031,76	10,64	879.832,24	104,00	8.599.864,00	117,57	\$ 9.721.980,87	46,94%	53,06%

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13	ACABADOS PISOS				\$ 2.765.224.184,60		\$ 2.723.977.017,14		\$ 2.133.892.560,84		\$ 129.229.260,77	-	\$ 2.263.121.821,61		\$ 460.855.195,53	83,08%	16,92%
13,1	PISOS PULIDOS EN CONCRETOS DE 3000 PSI ENDURECIDOS CON SIKAFLOOR QUARTZ TOP COLOR NEUTRO DOSIFICACIÓN (5KG X M2) INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXTENSIÓN DE CONCRETO CON REGLA VIBRATORIA PARA GARANTIZAR PLANICIDAD, PULIDA DEL CONCRETO DE 3000 PSI INSTALACIÓN DE PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN Y FRAGÜE CONSTANTE	M2	12.734,48	\$ 165.828,00	\$ 2.111.733.349,44	12.483,88	\$ 2.070.176.520,98	10.848,89	\$ 1.799.049.399,26	607,16	100.683.465,17	11.456,04	1.899.732.864,43	1.027,83	\$ 170.443.656,55	91,77%	8,23%
13,2	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	ML	11.299,75	\$ 21.636,00	\$ 244.481.391,00	11.299,75	\$ 244.481.391,00	9.371,37	\$ 202.759.062,29	-	-	9.371,37	202.759.062,29	1.928,38	\$ 41.722.328,71	82,93%	17,07%
13,3	PISO EN PORCELANATO CON ACABADO ESMALTADO BRILLANTE PARA AULA MAGISTRAL 60 x 120 CM	M2	130,20	\$ 198.700,00	\$ 25.870.740,00	147,97	\$ 29.401.639,00	147,97	\$ 29.401.639,00	-	-	147,97	29.401.639,00	-	\$ -	100,00%	
13,4	PISO EN PORCELANATO CON ACABADO ESMALTADO BRILLANTE PARA AULA MAGISTRAL 60 x 120 CM. A<0,60 M	ML	137,90	\$ 77.100,00	\$ 10.632.090,00	96,12	\$ 7.410.852,00	96,12	\$ 7.410.852,00	-	-	96,12	7.410.852,00	-	\$ -	100,00%	
13,5	GUARDAESCOBA EN PISO PORCELANICO O SIMILAR E=10CM	ML	4.335,44	\$ 24.499,00	\$ 106.213.944,56	4.335,44	\$ 106.213.944,56	2.482,82	\$ 60.826.607,18	-	-	2.482,82	60.826.607,18	1.852,62	\$ 45.387.337,38	57,27%	42,73%
13,6	PISO BAÑOS COLORES VARIADOS (TRENDY O SIMILAR) 0.30 * 0.60 M	M2	398,10	\$ 170.265,00	\$ 67.782.496,50	398,10	\$ 67.782.496,50	202,30	\$ 34.445.001,11	167,66	28.545.795,60	369,96	62.990.796,71	28,14	\$ 4.791.699,79	92,93%	7,07%
13,7	ACABADOS MESON EN GRANITO No. 3. INCLUYE PULIDA POR DOS CARAS	ML	46,65	\$ 110.766,00	\$ 5.167.233,90	46,65	\$ 5.167.233,90	-	\$ -	-	-	-	-	46,65	\$ 5.167.233,90		100,00%
13,8	PISO EN PORCELANATO ESTILO MADERA. FORMATO 1,20 x 0,2 m. ESPESOR 10mm. AUDITORIO	M2	579,66	\$ 282.995,00	\$ 164.040.881,70	579,66	\$ 164.040.881,70	-	\$ -	-	-	-	-	579,66	\$ 164.040.881,70		100,00%
13,9	PISO EN PORCELANATO ESTILO MADERA. FORMATO 1,20 x 0,20 m. ESPESOR 10mm. < 0,6m. Para AUDITORIO Y BIBLIOTECA	ML	277,50	\$ 105.593,00	\$ 29.302.057,50	277,50	\$ 29.302.057,50	-	\$ -	-	-	-	-	277,50	\$ 29.302.057,50		100,00%
14	CARPINTERIA EN MADERA				\$ 16.325.593,00		\$ -		\$ -		\$ -	-	\$ -		\$ -		
14,1	PUERTA EN LAMINA AGLOMERADA RH, 1.00 * 2.46, ZONA ADMINISTRATIVA - BIENESTAR Y ACCESO SECUNDARIO A PROFESORES, SEGÚN DETALLE	UN	17,00	\$ 960.329,00	\$ 16.325.593,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -		
15	CARPINTERIA METÁLICA				\$ 757.344.733,46		\$ 742.757.985,01		\$ 441.743.171,60		\$ 149.842.619,38	-	\$ 591.585.790,98		\$ 151.172.194,03	79,65%	20,35%
15,1	BARANDA METÁLICA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE REDONDO DE 2-1/2" CON VERTICALES DE SOPORTE CADA 2,0 M EN PLATINA DOBLE DILATADA DE 1-1/2" * 1/4", ANCLADA A LA VIGA DE BORDE CON 4 PERNOS EXPANSIVOS DE 3", HORIZONTALES EN PLATINA SENCILLA DE 1-1/2" * 1/4" Y ORNAMENTOS EN PLATINA DE 1" * 1/4", CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE MATE COLOR GRIS ALUMINIO	ML	893,44	\$ 452.329,00	\$ 404.128.821,76	893,44	\$ 404.128.821,76	781,32	\$ 353.413.694,28	-	-	781,32	353.413.694,28	112,12	\$ 50.715.127,48	87,45%	12,55%
15,2	PASAMANOS METÁLICO DOBLE EN TUBOS DE ACERO INOXIDABLE REDONDO DE 2-1/2" Y 1-1/2" ANCLADO AL MURO CON 4 PERNOS EXPANSIVOS DE 3" CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE MATE COLOR GRIS ALUMINIO	ML	129,53	\$ 168.965,00	\$ 21.886.036,45	43,20	\$ 7.299.288,00	-	\$ -	-	-	-	-	43,20	\$ 7.299.288,00		100,00%
15,3	ESPEJO CRISTAL FLOTADO ESP. 5 MM	M2	51,55	\$ 207.627,00	\$ 10.703.171,85	51,55	\$ 10.703.171,85	-	\$ -	-	-	-	-	51,55	\$ 10.703.171,85		100,00%
15,4	CABINAS DE BAÑO FABRICADA EN LAMINADO TIPO COMPACTO COLOR REF. ALUMINA AMBAS CARAS CORE NEGRO ESPESOR F120MM, PILASTRAS FRONTALES SUJETAS AL SUELO Y PARTE SUPERIOR DESCOLGADAS DE TUBO EN ACERO INOXIDABLE CON ABRAZADERA, PANEL DIVISOR INTERMEDIO SEGUN DISEÑO, PUERTAS CON PERCHERO, CERROJO CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRAS, BORDES TRASLAPADO.	M2	169,50	\$ 1.389.181,00	\$ 235.466.179,50	169,50	\$ 235.466.179,50	61,64	\$ 85.623.560,12	107,86	149.842.619,38	169,50	235.466.179,50	-	\$ -	100,00%	
15,5	CUBIERTA EN GRANITO NATURAL SALMON BROWN PARA LAVAMANOS EN BAÑOS DE MUJERES, HOMBRES Y DISCAPACITADOS CON ANCHO DE 60 CM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	ML	55,77	\$ 552.228,00	\$ 30.797.755,56	55,77	\$ 30.797.755,56	4,90	\$ 2.705.917,20	-	-	4,90	2.705.917,20	50,87	\$ 28.091.838,36	8,79%	91,21%
15,6	MESONES EN ACERO INOXIDABLE SEGÚN DETALLE ANCHO 60CMS	ML	124,94	\$ 435.111,00	\$ 54.362.768,34	124,94	\$ 54.362.768,34	-	\$ -	-	-	-	-	124,94	\$ 54.362.768,34		100,00%
16	VENTANAS Y PUERTAS				\$ 1.087.155.816,96		\$ 1.087.155.816,96		\$ 464.618.025,21		\$ 351.027.970,93	-	\$ 815.645.996,13		\$ 271.509.820,83	75,03%	24,97%
16,1	VENTANAS																
16.1.1	VENTANERIA EN ALUMINIO REFERENCIA 744 COLOR NATURAL, CORREDIZA O FIJA, INCLUYE CRISTAL INCOLORO CRUDO LAMINADO 6 MM (3+3), DIVISIONES EN PERFIL 3X1 LISO, INCLUYE ACCESORIOS.	M2	1.575,72	\$ 447.703,00	\$ 705.454.571,16	1.575,72	\$ 705.454.571,16	1.037,78	\$ 464.618.025,21	190,24	85.170.705,33	1.228,02	549.788.730,53	347,70	\$ 155.665.840,63	77,93%	22,07%
16.1.2	VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR, FIJA, INCLUYE: VIDRIO 5+4 LAMINADO, DIVISIONES EN PERFIL 4x3/4" SEGÚN DISEÑO	M2	398,30	\$ 958.326,00	\$ 381.701.245,80	398,30	\$ 381.701.245,80	-	\$ -	277,42	265.857.265,60	277,42	265.857.265,60	120,88	\$ 115.843.980,20	69,65%	30,35%
16,2	PUERTAS				\$ 279.360.144,75		\$ 279.360.144,75		\$ 243.519.659,22		\$ -	-	\$ 243.519.659,22		\$ 35.840.485,53	87,17%	12,83%
16.2.1	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CR CAL 18 CON VIDRIO Y REJILLA AULAS, AULAS COLECTIVAS, SALAS DE ESTUDIO, TALLERES, SEGÚN DETALLE	M2	272,79	\$ 579.873,00	\$ 158.183.555,67	272,79	\$ 158.183.555,67	247,25	\$ 143.375.918,74	-	-	247,25	143.375.918,74	25,54	\$ 14.807.636,93	90,64%	9,36%

[Firma manuscrita]

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
16.2.2	PUERTA DOBLE EN LÁMINA CR CAL 18 CON VIDRIO Y REJILLA, AULAS COLECTIVAS, LABORATORIOS, TALLERES, SALA DE PROFESORES, ZONA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE SERVICIOS, SEGÚN DETALLE	M2	83,51	\$ 603.068,00	\$ 50.362.208,68	83,51	\$ 50.362.208,68	82,36	\$ 49.668.680,48	-	-	82,36	\$ 49.668.680,48	1,15	\$ 693.528,20	98,62%	1,38%
16.2.3	PUERTA SENCILLA EN LÁMINA CR CAL 18 CON REJILLA, AULAS COLECTIVAS, BAÑOS, SALA DE PROSEFORES, ZONA ADMINISTRATIVA, SEGÚN DETALLE	M2	110,96	\$ 551.640,00	\$ 61.209.974,40	110,96	\$ 61.209.974,40	91,50	\$ 50.475.060,00	-	-	91,50	\$ 50.475.060,00	19,46	\$ 10.734.914,40	82,46%	17,54%
16.2.4	PUERTA DE ACCESO EN TUBERÍA METÁLICA 7,66 X 2,50, ACCESO PRINCIPAL AL COLEGIO. SEGÚN DETALLE	UN	2,00	\$ 4.802.203,00	\$ 9.604.406,00	2,00	\$ 9.604.406,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	2,00	\$ 9.604.406,00		100,00%
17	CORTASOLES Y FACHADA PRINCIPAL				\$ 1.583.595.943,65		\$ 1.583.595.943,65		\$ -		\$ -	-	\$ -		\$ 1.583.595.943,65		100,00%
17.1	CORTASOLES REVESTIMIENTO CELOSCREEN 110 - M1 O SIMILAR, INCLUYE SOPORTES	M2	1.231,80	\$ 474.317,00	\$ 584.263.680,60	1.231,80	\$ 584.263.680,60	-	\$ -	-	-	-	\$ -	1.231,80	\$ 584.263.680,60		100,00%
17.2	FACHADA EN LAMINA CON ARTE TIPO ESM VOLUMETRIC, PANELES EN ACERO GALVANIZADO CAL 18 (1.2mm). ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA TIPO POLIESTER, CON TORNILLERIA DE FIJACIÓN Y ENSAMBLE DE ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE.	M2	649,30	\$ 1.147.002,00	\$ 744.748.398,60	649,30	\$ 744.748.398,60	-	\$ -	-	-	-	\$ -	649,30	\$ 744.748.398,60		100,00%
17.3	PERSIANA TIPO Z EN ALUMINIO ANONIZADO O SIMILAR. COLOR NATURAL. INCLUYE ESTRUCTURA DE 1-1/2 X 1-1/2 Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	599,79	\$ 424.455,00	\$ 254.583.864,45	599,79	\$ 254.583.864,45	-	\$ -	-	-	-	\$ -	599,79	\$ 254.583.864,45		100,00%
18	ACABADOS, PINTURAS, LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN MUROS				\$ 1.683.395.597,26		\$ 1.609.306.434,07		\$ 937.680.432,68		\$ 120.704.310,68	-	\$ 1.055.384.743,35		\$ 560.921.690,71	55,77%	34,23%
18.1	PINTURA BLANCA ACRÍLICA TRES MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	11.646,40	\$ 29.384,00	\$ 342.217.817,60	11.646,40	\$ 342.217.817,60	6.429,27	\$ 188.917.547,74	1.430,61	\$ 42.036.964,90	7.059,87	\$ 230.954.512,64	3.786,53	\$ 111.263.304,96	67,49%	32,51%
18.2	ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES SOBRE PAÑETE LISO (MUROS EXTERIORES).	M2	10.460,94	\$ 38.588,00	\$ 403.666.752,72	10.460,94	\$ 403.666.752,72	7.804,36	\$ 301.154.603,16	921,92	\$ 35.575.167,61	8.726,28	\$ 336.729.770,97	1.734,66	\$ 66.936.981,75	83,42%	16,58%
18.3	GRANIACRYL PARA EXTERIORES SOBRE PAÑETE LISO (MUROS EXTERIORES).	M2	8.441,18	\$ 58.427,00	\$ 493.192.823,86	7.173,12	\$ 419.103.660,67	2.948,72	\$ 172.284.816,70	-	-	2.948,72	\$ 172.284.816,70	4.224,40	\$ 246.818.843,97	11,11%	58,89%
18.4	GRANIACRYL PARA EXTERIORES SOBRE PAÑETE LISO (MUROS EXTERIORES). A < 0.60 m	ML	4.308,95	\$ 35.056,00	\$ 151.054.551,20	4.308,95	\$ 151.054.551,20	3.248,06	\$ 113.863.816,08	-	-	3.248,06	\$ 113.863.816,08	1.060,90	\$ 37.190.735,12	75,38%	24,62%
18.5	PINTURA BLANCA ACRÍLICA TRES MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. A < 0.60 m	ML	6.976,82	\$ 18.955,00	\$ 132.245.623,10	6.976,82	\$ 132.245.623,10	2.450,53	\$ 66.162.996,15	1.436,84	\$ 27.235.254,81	4.927,37	\$ 93.398.250,96	2.049,45	\$ 38.847.372,14	70,62%	29,38%
18.6	ESTUCO PLÁSTICO PARA INTERIORES SOBRE PAÑETE LISO. A < 0.60 m.	ML	6.976,82	\$ 23.079,00	\$ 161.018.028,78	6.976,82	\$ 161.018.028,78	4.129,15	\$ 95.296.652,85	687,07	\$ 15.856.923,15	4.816,22	\$ 111.153.576,00	2.160,60	\$ 49.864.452,78	69,03%	30,97%
19	ASCENSOR				\$ 253.429.053,00		\$ 253.429.053,00		\$ -		\$ -	-	\$ -		\$ 253.429.053,00		100,00%
19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR PARA FOSO DE 2.0X2.0MTS PARA 3 NIVELES DE ACCESO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	\$ 253.429.053,00	\$ 253.429.053,00	1,00	\$ 253.429.053,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	1,00	\$ 253.429.053,00		100,00%
20	OBRAS COMPLEMENTARIAS EXTERIORES				\$ 1.664.490.532,98		\$ 1.697.587.527,55		\$ 1.225.879.947,19		\$ 212.341.160,95	-	\$ 1.438.221.108,13		\$ 259.366.419,42	84,72%	15,28%
20.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																
20.1.1	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA E=0.10M	M2	3.100,00	\$ 127.416,00	\$ 394.989.600,00	3.100,00	\$ 394.989.600,00	2.181,20	\$ 277.919.779,20	617,00	\$ 78.615.672,00	2.798,20	\$ 356.535.451,20	301,80	\$ 38.454.148,80	90,26%	9,74%
20.1.3	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE (0.15 X 0.60)M EN CONCRETO RÍGIDO 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	1.161,00	\$ 90.638,00	\$ 105.230.718,00	1.201,38	\$ 108.890.680,44	715,09	\$ 64.814.327,42	445,09	\$ 40.342.067,42	1.160,18	\$ 105.156.394,84	41,20	\$ 3.734.285,60	96,57%	3,43%
20.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRÁTICA GRIS 0.40 X 0.40, INCLUYE MORTERO Y ARENA	M2	516,60	\$ 142.307,00	\$ 73.515.796,20	516,60	\$ 73.515.796,20	-	\$ -	-	-	-	\$ -	516,60	\$ 73.515.796,20		100,00%
20.1.5	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO ESTRIADO 3000 PSI ESPESOR 0.10M INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA	M2	87,00	\$ 110.691,00	\$ 9.630.117,00	87,00	\$ 9.630.117,00	29,23	\$ 3.235.497,93	-	-	29,23	\$ 3.235.497,93	57,77	\$ 6.394.619,07	33,60%	66,40%
20.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLOS TOPEROLES EN CONCRETO PARA PARQUEO DE AUTOS L=50CMS	UN	70,00	\$ 59.655,00	\$ 4.175.850,00	70,00	\$ 4.175.850,00	-	\$ -	-	-	-	\$ -	70,00	\$ 4.175.850,00		100,00%
20.1.7	CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.30X0.30M, PARA CERRAMIENTO Y MALLA CONTRA IMPACTOS	M3	7,20	\$ 1.106.511,00	\$ 7.968.879,20	108,69	\$ 118.051.445,57	60,61	\$ 67.066.738,22	36,86	\$ 40.787.765,88	97,47	\$ 107.854.504,10	9,22	\$ 10.196.941,47	91,36%	8,64%
20.1.8	CONSTRUCCIÓN DE MURO PANTALLA EN CONCRETO A LA VISTA DE 3500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	176,54	\$ 1.467.578,00	\$ 259.086.220,12	176,54	\$ 259.086.220,12	159,45	\$ 234.005.312,10	11,66	\$ 17.104.621,59	171,11	\$ 251.109.933,69	5,44	\$ 7.976.286,43	96,92%	3,08%
20.1.9	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI PARA CERRAMIENTO EXTERIOR (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	2,91	\$ 1.590.855,00	\$ 4.629.388,05	2,91	\$ 4.629.388,05	-	\$ -	-	-	-	\$ -	2,91	\$ 4.629.388,05		100,00%
20.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	33.442,59	\$ 9.812,00	\$ 328.138.693,08	33.442,59	\$ 328.138.693,08	25.661,26	\$ 251.788.301,44	1.724,11	\$ 16.916.960,78	27.385,37	\$ 268.705.262,21	6.057,22	\$ 59.433.430,87	81,89%	18,11%
20.1.11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 MPA ESP. 0.18M. INCLUYE ACABADO FINAL, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	1.600,00	\$ 213.301,00	\$ 341.281.600,00	1.412,60	\$ 301.308.992,60	1.412,60	\$ 301.308.992,60	-	-	1.412,60	\$ 301.308.992,60	-	\$ -	100,00%	
20.1.12	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO 3000 PSI E=0.07M, ACABADO CEPILLADO	M2	767,40	\$ 67.141,00	\$ 51.524.003,40	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-	\$ -		
20.1.13	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	ML	1.214,00	\$ 21.636,00	\$ 26.266.104,00	2.048,21	\$ 44.315.071,56	1.189,73	\$ 25.740.998,28	858,48	\$ 18.574.073,28	2.048,21	\$ 44.315.071,56	-	\$ -	100,00%	

[Firma manuscrita]

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
20.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS KONKRETUS SAMLE	UN	8,00	\$ 1.730.785,00	\$ 13.846.280,00	8,00	\$ 13.846.280,00	-	\$ -	-	-	-	-	8,00	\$ 13.846.280,00		100,00%
20.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS KONKRETUS AEERO ESPALDAR PARA CANCHA DE FUTBOL	UN	6,00	\$ 2.959.001,00	\$ 17.754.006,00	6,00	\$ 17.754.006,00	-	\$ -	-	-	-	-	6,00	\$ 17.754.006,00		100,00%
20.1.16	CONSTRUCCION DE MURO 0.13 EN BLOQUE DE ARCILLA H10 PARA GARITA	M2	90,10	\$ 79.910,00	\$ 7.199.891,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -		
20.1.17	CONSTRUCCION DE MESON EN CONCRETO GARITA	ML	4,25	\$ 201.560,00	\$ 856.630,00	4,25	\$ 856.630,00	-	\$ -	-	-	-	-	4,25	\$ 856.630,00		100,00%
20.1.18	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	8,27	\$ 2.224.759,00	\$ 18.398.756,93	8,27	\$ 18.398.756,93	-	\$ -	-	-	-	-	8,27	\$ 18.398.756,93		100,00%
20,2	CARPINTERÍA METÁLICA				\$ 572.966.625,80		\$ 572.966.625,80		\$ 75.192.880,00		\$ 125.514.240,00	-	\$ 200.707.120,00		\$ 372.259.505,80	35,03%	64,97%
20.2.1	CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN DE ACCESO A 2 HOJAS EN TUBERÍAS PERIMETRALES SOLDADAS EN ACERO GALVANIZADO 3 PULGADAS, Y TUBERÍAS INTERNAS EN ACERO GALVANIZADO (2 PULGADAS , CON SEPARACIÓN DE 18CM DE EJE A EJE) , INCLUYEN BISAGRAS (6.0 X 2.8)	UN	2,00	\$ 10.396.298,00	\$ 20.792.596,00	2,00	\$ 20.792.596,00	-	\$ -	-	-	-	-	2,00	\$ 20.792.596,00		100,00%
20.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BICICLETERO TIPO M-101 PARA ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS	UN	33,00	\$ 1.255.104,00	\$ 41.418.432,00	33,00	\$ 41.418.432,00	-	\$ -	-	-	-	-	33,00	\$ 41.418.432,00		100,00%
20.2.3	CONSTRUCCIÓN DE MALLA CONTRA IMPACTO TIPO IDRD PINTADA DE AZUL SOPORTES CADA 2.5M, ALTURA= 5M	ML	74,00	\$ 1.879.822,00	\$ 139.106.828,00	74,00	\$ 139.106.828,00	40,00	\$ 75.192.880,00	-	-	40,00	75.192.880,00	34,00	\$ 63.913.948,00	54,05%	45,95%
20.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS MULTIFUNCIONALES MOVIBLES (MICROFUTBOL Y BALONCESTO), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (CADA JUEGO CONTIENE DOS ARCOS MULTIFUNCIONALES)	JGO	2,00	\$ 9.165.485,00	\$ 18.330.970,00	2,00	\$ 18.330.970,00	-	\$ -	-	-	-	-	2,00	\$ 18.330.970,00		100,00%
20.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DE BASURA METÁLICA EN ACERO INOXIDABLE CON APOYO DOBLE TIPO M-121	UN	8,00	\$ 1.542.969,00	\$ 12.343.752,00	8,00	\$ 12.343.752,00	-	\$ -	-	-	-	-	8,00	\$ 12.343.752,00		100,00%
20.2.6	CERRAMIENTO EN MALLA CUADRADA TIPO PANEL PARA PROTECCIÓN H=2.40M. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES	M2	1.227,60	\$ 261.488,00	\$ 321.002.668,80	1.227,60	\$ 321.002.668,80	-	\$ -	480,00	125.514.240,00	480,00	125.514.240,00	747,60	\$ 195.488.428,80	39,10%	60,90%
20.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL 20, ACABADO EN ESMALTE GRIS - 0.80 X 2.10	UN	3,00	\$ 894.383,00	\$ 2.683.149,00	3,00	\$ 2.683.149,00	-	\$ -	-	-	-	-	3,00	\$ 2.683.149,00		100,00%
20.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FUTBOL 7	UN	2,00	\$ 3.583.691,00	\$ 7.167.382,00	2,00	\$ 7.167.382,00	-	\$ -	-	-	-	-	2,00	\$ 7.167.382,00		100,00%
20.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDILLA EN TUBERIA GALVANIZADA H:0.90	ML	25,50	\$ 396.896,00	\$ 10.120.848,00	25,50	\$ 10.120.848,00	-	\$ -	-	-	-	-	25,50	\$ 10.120.848,00		100,00%
20,3	ACABADOS				\$ 464.378.004,10		\$ 511.074.553,94		\$ 233.597.624,66		\$ 57.782.034,04	-	\$ 291.379.658,70		\$ 219.694.895,24	57,01%	42,99%
20.3.1	PINTURA PARA CANCHAS EN RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA SIKA SPORTLINE O SIMILAR A 2 MANOS	M2	1.303,16	\$ 148.843,00	\$ 193.966.243,88	1.303,16	\$ 193.966.243,88	-	\$ -	-	-	-	-	1.303,16	\$ 193.966.243,88		100,00%
20.3.2	DEMARCACIÓN DE CANCHAS, PARQUEADEROS Y VÍAS PINTURA TRAFICO TIPO 1 A=,10, INCL. MANO DE OBRA.	ML	262,00	\$ 8.782,00	\$ 2.300.884,00	262,00	\$ 2.300.884,00	-	\$ -	-	-	-	-	262,00	\$ 2.300.884,00		100,00%
20.3.3	PINTURA TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA, INCLUYE IMPRIMANTE TIPO WASH PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA ACABADO FINAL	M2	4.448,85	\$ 57.098,00	\$ 254.020.437,30	5.402,39	\$ 308.465.664,22	4.091,17	\$ 233.597.624,66	1.011,98	57.782.034,04	5.103,15	291.379.658,70	299,24	\$ 17.086.005,52	94,46%	5,54%
20.3.4	ESTUCO PLASTICO PARA INTERIORES/EXTERIORES GARITA	M2	127,98	\$ 32.057,00	\$ 4.102.654,86	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -		
20.3.5	PINTURA PARA INTERIORES/EXTERIORES GARITA	M2	127,98	\$ 28.489,00	\$ 3.646.022,22	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -		
20.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA 0.25 X 0.25 PARA PISO Y ENCHAPE GARITA	M2	23,48	\$ 90.266,00	\$ 2.119.445,68	23,48	\$ 2.119.445,68	-	\$ -	-	-	-	-	23,48	\$ 2.119.445,68		100,00%
20.3.7	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS DE GARITA EN MORTERO 1:4	M2	127,98	\$ 32.992,00	\$ 4.222.316,16	127,98	\$ 4.222.316,16	-	\$ -	-	-	-	-	127,98	\$ 4.222.316,16		100,00%
20,4	ORNATO Y JARDINERÍA				\$ 463.286.281,25		\$ 352.766.879,05		\$ -		\$ -	-	\$ -		\$ 352.766.879,05		100,00%
20.4.1	SUMINISTRO Y RIEGO DE ABONO O TIERRA NEGRA PARA JARDINERA	M3	726,75	\$ 66.337,00	\$ 48.210.414,75	726,75	\$ 48.210.414,75	-	\$ -	-	-	-	-	726,75	\$ 48.210.414,75		100,00%
20.4.2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA NATURAL, INCLUYE ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 45 DIAS	M2	7.267,50	\$ 55.787,00	\$ 405.432.022,50	5.408,90	\$ 301.746.304,30	-	\$ -	-	-	-	-	5.408,90	\$ 301.746.304,30		100,00%
20.4.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS	UN	52,00	\$ 131.417,00	\$ 6.833.684,00	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	-	\$ -		
20.4.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTOS ORNAMENTALES	UN	80,00	\$ 35.127,00	\$ 2.810.160,00	80,00	\$ 2.810.160,00	-	\$ -	-	-	-	-	80,00	\$ 2.810.160,00		100,00%
20,5	CARPINTERÍA EN VIDRIO				\$ 895.991,00		\$ 895.991,00		\$ -		\$ -	-	\$ -		\$ 895.991,00		100,00%
20.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ANALOCK-VIDRIO - MARCO EN ALUMINIO -VIDRIO EN COLOR NATURAL 4 MM - 1.50 X 0.40	UN	1,00	\$ 206.767,00	\$ 206.767,00	1,00	\$ 206.767,00							1,00	\$ 206.767,00		100,00%
20.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ANALOCK-VIDRIO - MARCO EN ALUMINIO -VIDRIO EN COLOR NATURAL 4 MM - MEDIDAS DE ATENCION EN GARITA	UN	2,00	\$ 344.612,00	\$ 689.224,00	2,00	\$ 689.224,00							2,00	\$ 689.224,00		100,00%
21	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIOS											-					

28

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
21,1	INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				\$ 879.772.347,75		\$ 879.772.347,75		\$ 734.422.519,89		\$ 112.758.497,81		\$ 847.181.017,69		\$ 32.591.330,06	96,30%	3,70%
21.1.1	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	968,00	\$ 50.629,00	\$ 49.008.872,00	968,00	\$ 49.008.872,00	622,00	\$ 31.491.238,00	216,20	\$ 10.945.989,80	838,20	\$ 42.437.227,80	129,80	\$ 6.571.644,20	86,59%	13,41%
21.1.2	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	322,59	\$ 62.781,00	\$ 20.252.522,79	322,59	\$ 20.252.522,79	310,53	\$ 19.495.383,93	100,00	\$ 8.583.200,00	310,53	\$ 19.495.383,93	12,06	\$ 757.138,66	96,26%	3,74%
21.1.3	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	1.525,50	\$ 85.832,00	\$ 130.936.716,00	1.525,50	\$ 130.936.716,00	1.410,20	\$ 121.040.286,40			1.510,20	\$ 129.623.486,40	15,30	\$ 1.313.229,60	99,00%	1,00%
21.1.4	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	630,00	\$ 175.437,00	\$ 110.525.310,00	630,00	\$ 110.525.310,00	626,00	\$ 109.823.562,00			626,00	\$ 109.823.562,00	4,00	\$ 701.748,00	99,37%	0,63%
21.1.5	RED DE VENTILACION PVC-S 4"	ML	30,00	\$ 73.678,00	\$ 2.210.340,00	30,00	\$ 2.210.340,00	-	\$ -			-	\$ -	30,00	\$ 2.210.340,00	100,00%	100,00%
21.1.6	CONEXIÓN A RED ALCANTARILLADO 6" INC. VALVULA ANTIRETORNO SANITARIA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	\$ 2.574.358,00	\$ 2.574.358,00	1,00	\$ 2.574.358,00	-	\$ -			-	\$ -	1,00	\$ 2.574.358,00	100,00%	100,00%
21.1.7	PUNTO SANITARIO DE 2"	UN	177,00	\$ 123.500,00	\$ 21.859.500,00	177,00	\$ 21.859.500,00	177,00	\$ 21.859.500,00			177,00	\$ 21.859.500,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.8	PUNTO SANITARIO DE 4"	UN	56,00	\$ 188.175,00	\$ 10.537.800,00	56,00	\$ 10.537.800,00	56,00	\$ 10.537.800,00			56,00	\$ 10.537.800,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.9	TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 6" x 4"	UN	41,00	\$ 139.851,00	\$ 5.733.891,00	41,00	\$ 5.733.891,00	-	\$ -			-	\$ -	41,00	\$ 5.733.891,00	100,00%	100,00%
21.1.10	TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 8" x 6"	UN	32,00	\$ 291.848,00	\$ 9.339.136,00	32,00	\$ 9.339.136,00	-	\$ -			-	\$ -	32,00	\$ 9.339.136,00	100,00%	100,00%
21.1.12	CAJA DE INSPECCION DE 80X80X80cm, EN CONCRETO DE FC=3,00PSI, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	18,00	\$ 568.900,00	\$ 10.240.200,00	18,00	\$ 10.240.200,00	18,00	\$ 10.240.200,00			18,00	\$ 10.240.200,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.13	CAJA DE INSPECCION DE 100X100X100cm, EN CONCRETO DE FC=3,00PSI, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	4,00	\$ 911.481,00	\$ 3.645.924,00	4,00	\$ 3.645.924,00	4,00	\$ 3.645.924,00			4,00	\$ 3.645.924,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.14	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA. IMPERMEABILIZADO E=0.2 M DEXT=1.20 M	ML	1,20	\$ 1.286.009,00	\$ 1.543.210,80	1,20	\$ 1.543.210,80	1,20	\$ 1.543.210,80			1,20	\$ 1.543.210,80	-	\$ -	100,00%	
21.1.17	PLACA DE FONDO	UN	1,00	\$ 535.823,00	\$ 535.823,00	1,00	\$ 535.823,00	1,00	\$ 535.823,00			1,00	\$ 535.823,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.18	PLACA SUPERIOR	UN	1,00	\$ 526.017,00	\$ 526.017,00	1,00	\$ 526.017,00	1,00	\$ 526.017,00			1,00	\$ 526.017,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.19	TAPA EN CONCRETO	UN	1,00	\$ 565.904,00	\$ 565.904,00	1,00	\$ 565.904,00	1,00	\$ 565.904,00			1,00	\$ 565.904,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.20	CANUELA	UN	1,00	\$ 180.081,00	\$ 180.081,00	1,00	\$ 180.081,00	1,00	\$ 180.081,00			1,00	\$ 180.081,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.21	BOMBAS DE ACHIQUE DE CUARTO DE BOMBAS 2 X 1.0HP. INCLUYE ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 11.436.636,00	\$ 11.436.636,00	1,00	\$ 11.436.636,00	1,00	\$ 11.436.636,00			1,00	\$ 11.436.636,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.22	CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA EN CONCRETO 0.45X0.4X1.0MTS	ML	1.003,00	\$ 407.027,00	\$ 408.248.081,00	1.003,00	\$ 408.248.081,00	777,82	\$ 316.593.741,11	225,18	\$ 91.654.339,86	1.003,00	\$ 408.248.081,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.23	SIFÓN DE PISO 2"	UN	34,00	\$ 20.837,00	\$ 708.458,00	34,00	\$ 708.458,00	22,00	\$ 450.414,00	12,00	\$ 250.044,00	34,00	\$ 708.458,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.24	SIFÓN DE PISO 3"	UN	84,00	\$ 3.088.932,00	\$ 3.088.932,00	84,00	\$ 3.088.932,00	84,00	\$ 3.088.932,00			84,00	\$ 3.088.932,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.25	YEE 4x4 SANT	UN	108,00	\$ 68.455,00	\$ 7.393.140,00	108,00	\$ 7.393.140,00	104,00	\$ 7.119.320,00	4,00	\$ 273.820,00	108,00	\$ 7.393.140,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.26	YEE 4x2 SANT	UN	62,00	\$ 62.115,00	\$ 3.851.130,00	62,00	\$ 3.851.130,00	62,00	\$ 3.851.130,00			62,00	\$ 3.851.130,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.27	YEE 3x2 SANT	UN	38,00	\$ 45.247,00	\$ 1.719.386,00	38,00	\$ 1.719.386,00	38,00	\$ 1.719.386,00			38,00	\$ 1.719.386,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.28	YEE 2x2 SANT	UN	23,00	\$ 27.568,00	\$ 634.064,00	23,00	\$ 634.064,00	23,00	\$ 634.064,00			23,00	\$ 634.064,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.29	CODO 45° 2" SANT	UN	102,00	\$ 17.075,00	\$ 1.741.650,00	102,00	\$ 1.741.650,00	102,00	\$ 1.741.650,00			102,00	\$ 1.741.650,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.30	CODO 45° 3" SANT	UN	167,00	\$ 24.011,00	\$ 4.009.837,00	167,00	\$ 4.009.837,00	167,00	\$ 4.009.837,00			167,00	\$ 4.009.837,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.31	CODO 45° 4" SANT	UN	167,00	\$ 41.963,00	\$ 7.007.821,00	167,00	\$ 7.007.821,00	167,00	\$ 7.007.821,00			167,00	\$ 7.007.821,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.32	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL DE COMUN	M3	164,16	\$ 57.067,00	\$ 9.368.118,72	164,16	\$ 9.368.118,72	163,85	\$ 9.350.427,95			163,85	\$ 9.350.427,95	0,31	\$ 17.690,77	99,81%	0,19%
21.1.33	RED SANITARIA PVC-S 8"	ML	60,00	\$ 201.930,00	\$ 12.115.800,00	60,00	\$ 12.115.800,00	59,00	\$ 11.913.870,00			59,00	\$ 11.913.870,00	1,00	\$ 201.930,00	98,33%	1,67%
21.1.34	YEE 3" SANT	UN	59,00	\$ 39.701,00	\$ 2.342.359,00	59,00	\$ 2.342.359,00	59,00	\$ 2.342.359,00			59,00	\$ 2.342.359,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.35	BUJE 3X2	UN	72,00	\$ 19.345,00	\$ 1.392.840,00	72,00	\$ 1.392.840,00	67,00	\$ 1.296.115,00	5,00	\$ 96.725,00	72,00	\$ 1.392.840,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.36	BUJE 4X3	UN	47,00	\$ 31.107,00	\$ 1.462.029,00	47,00	\$ 1.462.029,00	47,00	\$ 1.462.029,00			47,00	\$ 1.462.029,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.37	BUJE 4X2	UN	8,00	\$ 30.027,00	\$ 240.216,00	8,00	\$ 240.216,00	8,00	\$ 240.216,00			8,00	\$ 240.216,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.38	RED DE VENTILACION PVC-S 2"	ML	39,00	\$ 45.954,00	\$ 1.792.206,00	39,00	\$ 1.792.206,00	39,00	\$ 1.792.206,00			39,00	\$ 1.792.206,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.39	RED DE VENTILACION PVC-S 3"	ML	86,50	\$ 52.421,00	\$ 4.534.416,50	86,50	\$ 4.534.416,50	86,50	\$ 4.534.416,50			86,50	\$ 4.534.416,50	-	\$ -	100,00%	
21.1.40	YEE 4x3 SANT	UN	10,00	\$ 58.298,00	\$ 582.980,00	10,00	\$ 582.980,00	10,00	\$ 582.980,00			10,00	\$ 582.980,00	-	\$ -	100,00%	
21.1.41	TEE DOBLE 4" SANT	UN	10,00	\$ 102.429,00	\$ 1.024.290,00	10,00	\$ 1.024.290,00	10,00	\$ 1.024.290,00			10,00					

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON**, como Representante Legal de **CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE**, Contratista de Obra, **HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA** como Representante Legal de **CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO**, firma Interventora, **JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA**, supervisor del contrato y **JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA**, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
21.2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 1-1/4	ML	162,39	\$ 29.229,00	\$ 4.746.497,31	162,39	\$ 4.746.497,31	154,73	\$ 4.522.603,17	-	-	154,73	4.522.603,17	7,66	\$ 223.894,14	95,28%	4,72%
21.2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 3/4	ML	100,00	\$ 1.625,300,00	\$ 1.625.300,00	100,00	\$ 1.625.300,00	100,00	\$ 1.625.300,00	-	-	100,00	1.625.300,00	-	\$ -	100,00%	
21.2.21	PUNTO HIDRAULICO 1 1/4	UN	56,00	\$ 6.813,968,00	\$ 6.813.968,00	56,00	\$ 6.813.968,00	56,00	\$ 6.813.968,00	-	-	56,00	6.813.968,00	-	\$ -	100,00%	
21.2.22	CODO 90 PRESIÓN ACUEDUCTO 3/4"	UN	84,00	\$ 507,024,00	\$ 507.024,00	84,00	\$ 507.024,00	-	\$ -	-	-	-	-	84,00	\$ 507.024,00	100,00%	
21.2.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 4" RDE 21	ML	50,20	\$ 232.065,00	\$ 11.649.663,00	50,20	\$ 11.649.663,00	48,50	\$ 11.255.152,50	-	-	48,50	11.255.152,50	1,70	\$ 394.510,50	96,61%	3,39%
21.2.24	TAPON 2" PRESION	UN	4,00	\$ 18.539,00	\$ 74.156,00	4,00	\$ 74.156,00	-	\$ -	-	-	-	-	4,00	\$ 74.156,00	100,00%	
21.2.25	BUJE 2X1" PRESIÓN	UN	2,00	\$ 17.713,00	\$ 35.426,00	2,00	\$ 35.426,00	-	\$ -	-	-	-	-	2,00	\$ 35.426,00	100,00%	
21.2.26	BUJE 1X 1/2" PRESIÓN	UN	8,00	\$ 6.373,00	\$ 50.984,00	8,00	\$ 50.984,00	-	\$ -	-	-	-	-	8,00	\$ 50.984,00	100,00%	
21.2.27	CODO 45° 2" PRESION	UN	62,00	\$ 35.960,00	\$ 2.229.520,00	62,00	\$ 2.229.520,00	-	\$ -	-	-	-	-	62,00	\$ 2.229.520,00	100,00%	
21.2.28	UNION 3/4" PRESION	UN	48,00	\$ 4.881,00	\$ 234.288,00	48,00	\$ 234.288,00	-	\$ -	-	-	-	-	48,00	\$ 234.288,00	100,00%	
21.2.29	COLLAR DE DERIVACION 2x3/4	UN	1,00	\$ 25.314,00	\$ 25.314,00	1,00	\$ 25.314,00	-	\$ -	-	-	-	-	1,00	\$ 25.314,00	100,00%	
21.2.30	UNION 1. 1/4" PRESION	UN	1,00	\$ 8.337,00	\$ 8.337,00	1,00	\$ 8.337,00	-	\$ -	-	-	-	-	1,00	\$ 8.337,00	100,00%	
21.2.31	BUJE 2X 1.1/4" PRESIÓN	UN	26,00	\$ 16.095,00	\$ 418.470,00	26,00	\$ 418.470,00	23,00	\$ 370.185,00	-	-	23,00	370.185,00	3,00	\$ 48.285,00	88,46%	11,54%
21.2.32	BUJE 1.1/4"X1/2" PRESIÓN	UN	43,00	\$ 8.744,00	\$ 375.992,00	43,00	\$ 375.992,00	33,00	\$ 288.552,00	-	-	33,00	288.552,00	10,00	\$ 87.440,00	76,74%	23,26%
21.2.33	ADAPTADOR MACHO 1/2" PRESIÓN	UN	67,00	\$ 4.822,00	\$ 323.074,00	67,00	\$ 323.074,00	43,00	\$ 207.346,00	24,00	\$ 115.728,00	67,00	323.074,00	-	\$ -	100,00%	
21.2.34	CODO GALVANIZADO 1/2" PRESIÓN	UN	24,00	\$ 12.927,00	\$ 310.248,00	24,00	\$ 310.248,00	43,00	\$ 207.346,00	-	-	24,00	310.248,00	-	\$ -	100,00%	
21.2.35	ADAPTADOR MACHO 1.1/4" PRESIÓN	UN	54,00	\$ 11.673,00	\$ 630.342,00	54,00	\$ 630.342,00	54,00	\$ 630.342,00	-	-	54,00	630.342,00	-	\$ -	100,00%	
21.2.36	RUBATEX 1,1/8X1/2	ML	180,00	\$ 4.756,680,00	\$ 4.756.680,00	180,00	\$ 4.756.680,00	-	\$ -	-	-	-	-	180,00	\$ 4.756.680,00	100,00%	
21.2.37	RUBATEX 1,5/8X1/2	ML	120,00	\$ 40.600,00	\$ 4.872.000,00	120,00	\$ 4.872.000,00	-	\$ -	-	-	-	-	120,00	\$ 4.872.000,00	100,00%	
21.2.38	RUBATEX 7/8X1/2	ML	20,00	\$ 22.848,00	\$ 456.960,00	20,00	\$ 456.960,00	-	\$ -	-	-	-	-	20,00	\$ 456.960,00	100,00%	
21.2.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN	UN	26,00	\$ 349.339,00	\$ 9.082.814,00	26,00	\$ 9.082.814,00	24,00	\$ 8.384.136,00	-	-	24,00	8.384.136,00	2,00	\$ 698.678,00	92,31%	7,69%
21.2.40	ROTURA DE MURO PARA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS	UN	9,00	\$ 68.772,00	\$ 618.948,00	9,00	\$ 618.948,00	-	\$ -	-	-	-	-	9,00	\$ 618.948,00	100,00%	
21.2.41	APERTURA Y TAPADO DE REGATAS	ML	301,70	\$ 14.394,00	\$ 4.342.669,80	301,70	\$ 4.342.669,80	301,50	\$ 4.339.791,00	-	-	301,50	4.339.791,00	0,20	\$ 2.878,80	99,93%	0,07%
21.2.42	ACERO PARA CARCAMOS	KG	620,00	\$ 9.812,00	\$ 6.083.440,00	620,00	\$ 6.083.440,00	-	\$ -	-	-	-	-	620,00	\$ 6.083.440,00	100,00%	
21.3	APARATOS SANITARIOS				\$ 353.900.426,00		\$ 353.900.426,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 353.900.426,00	100,00%	
21.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CON FLUXOMETRO	UN	53,00	\$ 2.795.608,00	\$ 148.167.118,00	53,00	\$ 148.167.118,00	-	\$ -	-	-	-	-	53,00	\$ 148.167.118,00	100,00%	
21.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR MARSELLA O SIMILAR	UN	63,00	\$ 433.829,00	\$ 27.331.227,00	63,00	\$ 27.331.227,00	-	\$ -	-	-	-	-	63,00	\$ 27.331.227,00	100,00%	
21.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UN	4,00	\$ 896.884,00	\$ 3.587.536,00	4,00	\$ 3.587.536,00	-	\$ -	-	-	-	-	4,00	\$ 3.587.536,00	100,00%	
21.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS 60X40 CM EN ACERO INOXIDABLE	UN	30,00	\$ 321.586,00	\$ 9.647.580,00	30,00	\$ 9.647.580,00	-	\$ -	-	-	-	-	30,00	\$ 9.647.580,00	100,00%	
21.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO Y GRIFERIA TIPO PUSH	UN	10,00	\$ 1.132.675,00	\$ 11.326.750,00	10,00	\$ 11.326.750,00	-	\$ -	-	-	-	-	10,00	\$ 11.326.750,00	100,00%	
21.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH ANTIVANDALICA	UN	62,00	\$ 483.522,00	\$ 29.978.364,00	62,00	\$ 29.978.364,00	-	\$ -	-	-	-	-	62,00	\$ 29.978.364,00	100,00%	
21.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAPLATOS	UN	30,00	\$ 185.789,00	\$ 5.573.670,00	30,00	\$ 5.573.670,00	-	\$ -	-	-	-	-	30,00	\$ 5.573.670,00	100,00%	
21.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA	UN	3,00	\$ 134.181,00	\$ 402.543,00	3,00	\$ 402.543,00	-	\$ -	-	-	-	-	3,00	\$ 402.543,00	100,00%	
21.3.9	BARRA DE SEGURIDAD SANITARIA DE 30 PULGADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UN	8,00	\$ 1.489.951,00	\$ 11.919.608,00	8,00	\$ 11.919.608,00	-	\$ -	-	-	-	-	8,00	\$ 11.919.608,00	100,00%	
21.3.10	FUENTE DE AGUA, MURAL, CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, GRIFO SURTIDOR CON REGULACIÓN DE LA ALTURA DE CHORRO, VÁLVULA DE DESAGÜE Y PETO TRASERO PARA FIJACIÓN MURAL.	UN	30,00	\$ 3.532.201,00	\$ 105.966.030,00	30,00	\$ 105.966.030,00	-	\$ -	-	-	-	-	30,00	\$ 105.966.030,00	100,00%	
21.4	SOPORTERIA				\$ 99.480.428,00		\$ 99.480.428,00		\$ 34.090.480,00		\$ 428.904,00		\$ 34.519.384,00		\$ 64.961.044,00	34,70%	65,30%
21.4.1	SOPORTE PARA TUBO DE 1/2" FORMADO POR ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, HEMBRA, CINCO, M8X40; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METÁLICA TIPO PERA.	UN	132,00	\$ 20.064,00	\$ 2.648.448,00	132,00	\$ 2.648.448,00	132,00	\$ 2.648.448,00	-	-	132,00	2.648.448,00	-	\$ -	100,00%	
21.4.2	SOPORTE PARA TUBO DE 1" DN 25 MM FORMADO POR ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, HEMBRA, CINCO, M8X40; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METÁLICA TIPO PERA.	UN	353,00	\$ 21.396,00	\$ 7.552.788,00	353,00	\$ 7.552.788,00	353,00	\$ 7.552.788,00	-	-	353,00	7.552.788,00	-	\$ -	100,00%	
21.4.3	SOPORTE PARA TUBO DE 1 1/2" FORMADO POR ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, HEMBRA, CINCO, M8X40; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METÁLICA TIPO PERA.	UN	115,00	\$ 23.044,00	\$ 2.650.060,00	115,00	\$ 2.650.060,00	115,00	\$ 2.650.060,00	-	-	115,00	2.650.060,00	-	\$ -	100,00%	
21.4.4	SOPORTE PARA TUBO DE 2" FORMADO POR ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, HEMBRA, CINCO, M8X40; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METÁLICA TIPO PERA.	UN	298,00	\$ 23.828,00	\$ 7.100.744,00	298,00	\$ 7.100.744,00	273,00	\$ 6.505.044,00	18,00	\$ 428.904,00	291,00	6.933.948,00	7,00	\$ 166.796,00	97,65%	2,35%
21.4.5	SOPORTE PARA TUBO DE 2 1/2" FORMADO POR ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, HEMBRA, CINCO, M10X40; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METÁLICA TIPO PERA.	UN	69,00	\$ 48.045,00	\$ 3.315.105,00	69,00	\$ 3.315.105,00	69,00	\$ 3.315.105,00	-	-	69,00	3.315.105,00	-	\$ -	100,00%	
21.4.6	SOPORTE PARA TUBO DE 3" FORMADO POR ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, HEMBRA, CINCO, M10X40; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METÁLICA TIPO PERA.	UN	91,00	\$ 49.841,00	\$ 4.535.531,00	91,00	\$ 4.535.531,00	91,00	\$ 4.535.531,00	-	-	91,00	4.535.531,00	-	\$ -	100,00%	
21.4.7	SOPORTE PARA TUBO DE 4" FORMADO POR ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, HEMBRA, CINCO, M10X40; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METÁLICA TIPO PERA.	UN	136,00	\$ 50.614,00	\$ 6.883.504,00	136,00	\$ 6.883.504,00	136,00	\$ 6.883.504,00	-	-	136,00	6.883.504,00	-	\$ -	100,00%	
21.4.8	SOPORTE PARA TUBO DE 6" FORMADO POR ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, HEMBRA, CINCO, M12X50; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METÁLICA TIPO PERA.	UN	1,00	\$ 78.717,00	\$ 78.717,00	1,00	\$ 78.717,00	-	\$ -	-	-	-	-	1,00	\$ 78.717,00	100,00%	
21.4.9	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 3"	UN	62,00	\$ 334.791,00	\$ 20.757.042,00	62,00	\$ 20.757.042,00	-	\$ -	-	-	-	-	62,00	\$ 20.757.042,00	100,00%	
21.4.10	SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 4"	UN	39,00	\$ 337.696,00	\$ 13.170.144,00	39,00	\$ 13.170.144,00	-	\$ -	-	-	-	-	39,00	\$ 13.170.144,00	100,00%	
21.4.11	SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL 3"	UN	62,00	\$ 293.695,00	\$ 18.209.090,00	62,00	\$ 18.209.090,00	-	\$ -	-	-	-	-	62,00	\$ 18.209.090,00	100,00%	

28

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9																	
En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:																	
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
21.4.12	SOPORTE ANTISISMICO TRANVERSAL 4"	UN	39,00	\$ 296.113,00	\$ 11.548.407,00	39,00	\$ 11.548.407,00	-	\$ -	-	-	-	-	39,00	\$ 11.548.407,00		100,00%
21.4.13	SOPORTE ANTISISMICO 4 VIAS 4"	UN	2,00	\$ 515.424,00	\$ 1.030.848,00	2,00	\$ 1.030.848,00	-	\$ -	-	-	-	-	2,00	\$ 1.030.848,00		100,00%
21,5	RED CONTRA INCENDIO				\$ 739.118.249,63		\$ 739.118.249,63		\$ 616.725.677,70		\$ 7.302.806,00		\$ 624.028.483,70		\$ 115.089.765,93	84,43%	15,57%
21.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 2 1/2"	ML	274,90	\$ 108.382,00	\$ 29.794.211,80	274,90	\$ 29.794.211,80	153,60	\$ 16.647.475,20	34,00	\$ 3.684.988,00	187,60	\$ 20.332.463,20	87,30	\$ 9.461.748,60	68,24%	31,76%
21.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 3"	ML	534,00	\$ 123.805,00	\$ 66.111.870,00	534,00	\$ 66.111.870,00	456,70	\$ 56.541.743,50	-	-	456,70	\$ 56.541.743,50	77,30	\$ 9.570.126,50	85,52%	14,48%
21.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 4"	ML	296,10	\$ 151.556,00	\$ 44.875.731,60	296,10	\$ 44.875.731,60	296,00	\$ 44.860.576,00	-	-	296,00	\$ 44.860.576,00	0,10	\$ 15.155,60	99,97%	0,03%
21.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C900 - 6"	ML	235,00	\$ 413.209,00	\$ 97.104.115,00	235,00	\$ 97.104.115,00	233,00	\$ 96.277.697,00	-	-	233,00	\$ 96.277.697,00	2,00	\$ 826.418,00	99,15%	0,85%
21.5.8	ACCESORIOS RANURADO - 2 1/2"	UN	53,00	\$ 54.153,00	\$ 2.870.109,00	53,00	\$ 2.870.109,00	53,00	\$ 2.870.109,00	-	-	53,00	\$ 2.870.109,00	-	\$ -	100,00%	
21.5.9	ACCESORIOS RANURADO - 3"	UN	89,00	\$ 62.604,00	\$ 5.571.756,00	89,00	\$ 5.571.756,00	84,00	\$ 5.258.736,00	-	-	84,00	\$ 5.258.736,00	5,00	\$ 313.020,00	94,38%	5,62%
21.5.10	ACCESORIOS RANURADO - 4"	UN	64,00	\$ 105.065,00	\$ 6.724.160,00	64,00	\$ 6.724.160,00	62,00	\$ 6.514.030,00	-	-	62,00	\$ 6.514.030,00	2,00	\$ 210.130,00	96,88%	3,13%
21.5.11	ACCESORIOS PVC C900 - 6"	UN	12,00	\$ 4.296.270,00	\$ 51.555.240,00	12,00	\$ 51.555.240,00	12,00	\$ 51.555.240,00	-	-	12,00	\$ 51.555.240,00	-	\$ -	100,00%	
21.5.12	BRIDAS - ø1.1/2"	UN	3,00	\$ 146.312,00	\$ 438.936,00	3,00	\$ 438.936,00	3,00	\$ 438.936,00	-	-	3,00	\$ 438.936,00	-	\$ -	100,00%	
21.5.13	BRIDAS - ø6"	UN	2,00	\$ 312.319,00	\$ 624.638,00	2,00	\$ 624.638,00	2,00	\$ 624.638,00	-	-	2,00	\$ 624.638,00	-	\$ -	100,00%	
21.5.14	VALVULA DE CORTE ULFM 300PSI - 4"	UN	2,00	\$ 1.503.941,00	\$ 3.007.882,00	2,00	\$ 3.007.882,00	2,00	\$ 3.007.882,00	-	-	2,00	\$ 3.007.882,00	-	\$ -	100,00%	
21.5.15	VALVULA DE CORTE ULFM 300PSI - 6"	UN	2,00	\$ 2.331.571,00	\$ 4.663.142,00	2,00	\$ 4.663.142,00	2,00	\$ 4.663.142,00	-	-	2,00	\$ 4.663.142,00	-	\$ -	100,00%	
21.5.16	CHECK ULFM 300PSI - 4"	UN	2,00	\$ 890.587,00	\$ 1.781.174,00	2,00	\$ 1.781.174,00	2,00	\$ 1.781.174,00	-	-	2,00	\$ 1.781.174,00	-	\$ -	100,00%	
21.5.17	CHECK ULFM 300PSI - 6"	UN	1,00	\$ 1.457.156,00	\$ 1.457.156,00	1,00	\$ 1.457.156,00	1,00	\$ 1.457.156,00	-	-	1,00	\$ 1.457.156,00	-	\$ -	100,00%	
21.5.18	VALVULA VENTOSA ULFM - 1"	UN	7,00	\$ 535.611,00	\$ 3.749.277,00	7,00	\$ 3.749.277,00	6,00	\$ 3.213.666,00	-	-	6,00	\$ 3.213.666,00	1,00	\$ 535.611,00	85,71%	14,29%
21.5.19	PUNTO DE PRUEBA, CONTROL Y DRENAJE 3"	UN	3,00	\$ 3.657.706,00	\$ 10.973.118,00	3,00	\$ 10.973.118,00	-	\$ -	-	-	-	-	3,00	\$ 10.973.118,00	100,00%	
21.5.20	GABINETE CLASE II - NTC 1669	UN	19,00	\$ 1.808.909,00	\$ 34.369.271,00	19,00	\$ 34.369.271,00	16,00	\$ 28.942.544,00	2,00	\$ 3.617.818,00	18,00	\$ 32.560.362,00	1,00	\$ 1.808.909,00	94,74%	5,26%
21.5.21	EXTINTOR ABC 10LB CON GABINETE	UN	29,00	\$ 289.714,00	\$ 8.401.706,00	29,00	\$ 8.401.706,00	-	\$ -	-	-	-	-	29,00	\$ 8.401.706,00	100,00%	
21.5.22	ROCIADOR PENDIENTE K=5,6	UN	303,00	\$ 59.651,00	\$ 18.074.253,00	303,00	\$ 18.074.253,00	-	\$ -	-	-	-	-	303,00	\$ 18.074.253,00	100,00%	
21.5.23	PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR	UN	303,00	\$ 80.255,00	\$ 24.317.265,00	303,00	\$ 24.317.265,00	-	\$ -	-	-	-	-	303,00	\$ 24.317.265,00	100,00%	
21.5.24	REDUCCION EXCENTRICA Y/O CONCENTRICA	UN	5,00	\$ 446.845,00	\$ 2.234.225,00	5,00	\$ 2.234.225,00	-	\$ -	-	-	-	-	5,00	\$ 2.234.225,00	100,00%	
21.5.25	MANOMETRO ULFM 0-300 PSI SECO	UN	6,00	\$ 104.517,00	\$ 627.102,00	6,00	\$ 627.102,00	-	\$ -	-	-	-	-	6,00	\$ 627.102,00	100,00%	
21.5.26	MEDIDOR DE CAUDAL TIPO VENTURI 4"	UN	1,00	\$ 6.210.935,00	\$ 6.210.935,00	1,00	\$ 6.210.935,00	-	\$ -	-	-	-	-	1,00	\$ 6.210.935,00	100,00%	
21.5.27	PLACA VORTEX PARA SUCCION DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS	UN	1,00	\$ 737.110,00	\$ 737.110,00	1,00	\$ 737.110,00	-	\$ -	-	-	-	-	1,00	\$ 737.110,00	100,00%	
21.5.28	LINEA DE SENSADO EN TUBERIA COBRE RIGIDO- 1/2"	UN	2,00	\$ 2.474.690,00	\$ 4.949.380,00	2,00	\$ 4.949.380,00	-	\$ -	-	-	-	-	2,00	\$ 4.949.380,00	100,00%	
21.5.29	EQUIPO CONTRA INCENDIO LISTADO: BOMBA PRINCIPAL 300GPM @ 140PSI, BOMBA JOCKEY MULTITAPAS VERTICAL 3GPM @ 140PSI. INCLUYE TABLEROS APROBADOS NFPA 20, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	\$ 292.070.933,00	\$ 292.070.933,00	1,00	\$ 292.070.933,00	1,00	\$ 292.070.933,00	-	-	1,00	\$ 292.070.933,00	-	\$ -	100,00%	
21.5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 1"	ML	62,00	\$ 61.193,00	\$ 3.793.966,00	62,00	\$ 3.793.966,00	-	\$ -	-	-	-	-	62,00	\$ 3.793.966,00	100,00%	
21.5.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 1 1/2"	ML	100,00	\$ 78.145,00	\$ 7.814.500,00	100,00	\$ 7.814.500,00	-	\$ -	-	-	-	-	100,00	\$ 7.814.500,00	100,00%	
21.5.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 6"	ML	8,83	\$ 207.881,00	\$ 1.835.589,23	8,83	\$ 1.835.589,23	-	\$ -	-	-	-	-	8,83	\$ 1.835.589,23	100,00%	
21.5.36	ACCESORIOS ROSCADOS - 1"	UN	10,00	\$ 20.360,00	\$ 200.360,00	10,00	\$ 200.360,00	-	\$ -	-	-	-	-	10,00	\$ 200.360,00	100,00%	
21.5.37	ACCESORIOS RANURADO - 1 1/2"	UN	50,00	\$ 33.133,00	\$ 1.656.650,00	50,00	\$ 1.656.650,00	-	\$ -	-	-	-	-	50,00	\$ 1.656.650,00	100,00%	
21.5.38	ACCESORIOS RANURADO - 6"	UN	4,00	\$ 130.622,00	\$ 522.488,00	4,00	\$ 522.488,00	-	\$ -	-	-	-	-	4,00	\$ 522.488,00	100,00%	
22	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN, VOZ Y DATOS																
22,1	ESTRUCTURAS Y RED DE MEDIA TENSIÓN				\$ 410.169.783,00		\$ 445.741.495,00		\$ 295.762.193,00		\$ 56.592.845,00		\$ 352.355.038,00		\$ 93.386.457,00	79,05%	20,95%
22.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LINEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICA EN ALINEACIÓN MT 331 13.2 KV DE ACUERDO A NORMATIVA AFINIA.	UND	1,00	\$ 2.546.707,00	\$ 2.546.707,00	1,00	\$ 2.546.707,00	1,00	\$ 2.546.707,00	-	-	1,00	\$ 2.546.707,00	-	\$ -	100,00%	
22.1.2	ESTRUCTURA DE M.T. PARA TRANSICIÓN AÉREO - SUBTERRÁNEO TRIFÁSICA 13.2 KV, SEGÚN NORMA TIPO AFINIA.	UND	1,00	\$ 4.517.900,00	\$ 4.517.900,00	1,00	\$ 4.517.900,00	1,00	\$ 4.517.900,00	-	-	1,00	\$ 4.517.900,00	-	\$ -	100,00%	
22.1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE 12MX1050 KG, INCLUYE EXCAVACIÓN CILÍNDRICA Y CIMENTACIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA DE AFINIA.	UND	1,00	\$ 5.159.033,00	\$ 5.159.033,00	1,00	\$ 5.159.033,00	1,00	\$ 5.159.033,00	-	-	1,00	\$ 5.159.033,00	-	\$ -	100,00%	
22.1.4	TENDIDO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EN TRES (3) DUCTOS DE 4" PVC. INCLUYE EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN	ML	140,00	\$ 253.976,00	\$ 35.556.640,00	140,00	\$ 35.556.640,00	50,00	\$ 12.698.800,00	85,00	\$ 21.587.960,00	135,00	\$ 34.286.760,00	5,00	\$ 1.269.880,00	96,43%	3,57%
22.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU XLPE 1/0 AWG AISLAMIENTO 133% PC PVC SR	ML	140,00	\$ 955.047,00	\$ 133.706.580,00	140,00	\$ 133.706.580,00	120,00	\$ 114.605.640,00	15,00	\$ 14.325.705,00	135,00	\$ 128.931.345,00	5,00			

28

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
22.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO SB 305 (NORMA AFINIA) - INCLUYE INSTALACION, MATERIALES, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MARCO Y TAPA.	UND	15,00	\$ 2.067.918,00	\$ 31.018.770,00	15,00	\$ 31.018.770,00	2,00	\$ 4.135.836,00	10,00	20.679.180,00	12,00	24.815.016,00	3,00	\$ 6.203.754,00	80,00%	20,00%
22.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO SB 325 (NORMA AFINIA) - INCLUYE INSTALACION, MATERIALES, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MARCO Y TAPA.	UND	20,00	\$ 1.404.828,00	\$ 28.096.560,00	28,00	\$ 39.335.184,00	28,00	\$ 39.335.184,00	-	-	28,00	39.335.184,00	-	\$ -	100,00%	
22.1.15	EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL PARA CARCAMO DE 45 CM DE ANCHO Y 60 CM PROFUNDIDAD. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN Y FORMALETAS PARA FUNDIR CARCAMO.	ML	33,00	\$ 563.971,00	\$ 18.611.043,00	33,00	\$ 18.611.043,00	33,00	\$ 18.611.043,00	-	-	33,00	18.611.043,00	-	\$ -	100,00%	
22.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN Y PINTURA EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, incluye todos los componentes de pintura requeridos para el cumplimiento RETIE y RETILAP	UND	1,00	\$ 8.046.356,00	\$ 8.046.356,00	1,00	\$ 8.046.356,00	1,00	\$ 8.046.356,00	-	-	1,00	8.046.356,00	-	\$ -	100,00%	
22.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION TRIFASICA EN MEDIA TENSIÓN.	UND	1,00	\$ 6.051.862,00	\$ 6.051.862,00	1,00	\$ 6.051.862,00	1,00	\$ 6.051.862,00	-	-	1,00	6.051.862,00	-	\$ -	100,00%	
22.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION TRIFASICA EN MEDIA TENSIÓN (SOLO PROTECCIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA CON PARARRAYOS).	UND	1,00	\$ 2.135.952,00	\$ 2.135.952,00	1,00	\$ 2.135.952,00	1,00	\$ 2.135.952,00	-	-	1,00	2.135.952,00	-	\$ -	100,00%	
22.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ANILLO PARA ESTRUCTURA DE TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA Y EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTA DE TRES ELEMENTOS - 13,2KV - TIPO EXTERIOR, INCLUYE ANILLO EN CABLE DE COBRE #2 DESNUDO, BAJANTE POR POSTE EN CABLE DE COBRE DESNUDO #2, VARILA DE COBRE SOLIDO DE 2.4MX5/8", SOLDADURA EXOTERMICA DE 115GR Y SUELO ARTIFICIAL O CEMENTO CONDUCTIVO PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.	UND	1,00	\$ 2.506.804,00	\$ 2.506.804,00	1,00	\$ 2.506.804,00	1,00	\$ 2.506.804,00	-	-	1,00	2.506.804,00	-	\$ -	100,00%	
22.1.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE PUESTA A TIERRA PARA TERMINAL PREMOLDEADA PARA CALIBRES # 2 A # 350 KCMIL	UND	12,00	\$ 116.626,00	\$ 1.399.512,00	12,00	\$ 1.399.512,00	12,00	\$ 1.399.512,00	-	-	12,00	1.399.512,00	-	\$ -	100,00%	
22.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA CONSTRUIDA EN LAMINA DE ALFAJOR CALIBRE #14 PINTADA CON ESTRUCTURA EN MARCO METALICO.	ML	33,00	\$ 285.322,00	\$ 9.415.626,00	33,00	\$ 9.415.626,00	33,00	\$ 9.415.626,00	-	-	33,00	9.415.626,00	-	\$ -	100,00%	
22.2	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA				\$ 1.614.439.087,00		\$ 1.740.633.891,00		\$ 1.737.688.445,00		\$ 2.414.300,00	-	\$ 1.740.102.745,00		\$ 531.146,00	99,97%	0,03%
22.2.1	DESMONTE, RETIRO Y DESINSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA EXISTENTE DE 75 KVA INCLUYE RETIRO GABINETES Y TABLEROS DE BAJA TENSIÓN EXISTENTES, ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN, EQUIPOS Y DEMÁS.	UN	1,00	\$ 20.232.012,00	\$ 20.232.012,00	1,00	\$ 20.232.012,00	1,00	\$ 20.232.012,00	-	-	1,00	20.232.012,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN DE MEDIA TENSIÓN.	UN	1,00	\$ 59.917.987,00	\$ 59.917.987,00	1,00	\$ 59.917.987,00	1,00	\$ 59.917.987,00	-	-	1,00	59.917.987,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 500 KVA CLASE H, 13.2 KV	UN	1,00	\$ 25.306.139,00	\$ 25.306.139,00	1,00	\$ 25.306.139,00	1,00	\$ 25.306.139,00	-	-	1,00	25.306.139,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.4	UNIDAD COMBINACIÓN DESCONECTOR POR SWITCHFUSIBLE SF6	UN	1,00	\$ 56.865.735,00	\$ 56.865.735,00	1,00	\$ 56.865.735,00	1,00	\$ 56.865.735,00	-	-	1,00	56.865.735,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACION GENERADOR 300 KW TIPO CABINADO SILENCIADOR Y ACOPLE FLEXIBLE. TENSIÓN EN SALIDA 220/127V - 60 HZ EQUIPO INSTALACIÓN INTERIOR, SISTEMA TRIFÁSICO 3F / 4H CORRIENTE EMERGENCIA 1.680 AMP/ MOTOR 1800 RPM.	UN	1,00	\$ 420.294.341,00	\$ 420.294.341,00	1,00	\$ 420.294.341,00	1,00	\$ 420.294.341,00	-	-	1,00	420.294.341,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON CERRADURA ANTIPANICO PARA CUARTO ELÉCTRICO, LAMINA MINIMA DE 18 BWG, ANTICORRISOVA, ACABADO A BASE RESINAS ALQUIDICAS O EPOXICAS, ALTURA DE 2500mm ANCHO 1600mm DOBLE HOJA (HOJA 800mm)	UN	1,00	\$ 5.389.650,00	\$ 5.389.650,00	1,00	\$ 5.389.650,00	1,00	\$ 5.389.650,00	-	-	1,00	5.389.650,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAMETALICA CON CERRADURA ANTIPANICO certificada PARA CUARTO ELÉCTRICO, LAMINA MINIMA DE 18 BWG, ANTICORRISOVA, ACABADO A BASE RESINAS ALQUIDICAS O EPOXICAS, ALTURA DE 2500mm ANCHO 2450mm DOBLE HOJA (HOJA 1225mm)	UN	1,00	\$ 7.455.098,00	\$ 7.455.098,00	1,00	\$ 7.455.098,00	1,00	\$ 7.455.098,00	-	-	1,00	7.455.098,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.8	GABINETE DE DISTRIBUCIÓN PARA BAJA TENSIÓN IP54. CONTROL ALUMBRADO ACCIONADO POR TEMPORIZADOR, MATERIAL: LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE: 18, COLOR: RAL-7035, ACABADOS: LAMINA TRATADA Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTATICA, ALTO(MM):900, ANCHO(MM): 700, FONDO(MM): 300, TOTALIZADORES E INTERRUPTORES (SEGUN COORDINACIÓN DE PROTECCIONES), BARRAJES DE POTENCIA, BARRAJE GENERAL EN PLATINA DE COBRE PARA 200A, DERIVACION DE CARGA EN PLATINA DE COBRE, CABLEADO INTERNO DE EQUIPOS, BARRAJE NEUTRO Y TIERRA CON TORNILLERIA INOXIDABLE, FRENTE MUERTO METALICO, KIT AISLADORES PORTABARRA	UN	2,00	\$ 11.814.321,00	\$ 23.628.642,00	4,00	\$ 47.257.284,00	4,00	\$ 47.257.284,00	-	-	4,00	47.257.284,00	-	\$ -	100,00%	

29

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9																	
En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contralista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:																	
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
22.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA SISTEMA DE BOMBEO - BOMBAS CONTRAINCENDIO CERTIFICADO. CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE, TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 430AMP, DISYUNTOR (3*400A), 3*80A DISYUNTOR BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 600 AMP.	UN	1,00	\$ 42.573.696,00	\$ 42.573.696,00	1,00	\$ 42.573.696,00	1,00	\$ 42.573.696,00	-	-	1,00	42.573.696,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.10	Suministro e instalación de Sistema de alargues para llegada de acometidas de gran Calibre (Transformador, Gabinete Baja Tensión, Transferencia Automatica, Planta de Emergencia, Banco de Condensadores, Tablero de Aires), incluye Funda Termoencogible.	Juego	4,00	\$ 1.157.488,00	\$ 4.629.952,00	12,00	\$ 13.889.856,00	12,00	\$ 13.889.856,00	-	-	12,00	13.889.856,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.11	Suministro e instalación de Fusibles HH 40A	Juego	1,00	\$ 2.757.566,00	\$ 2.757.566,00	1,00	\$ 2.757.566,00	1,00	\$ 2.757.566,00	-	-	1,00	2.757.566,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.12	Suministro e Instalación de Sistema para expulsar gases de la combustion del motor desde planta de emergencia hacia afuera de la Subestación.	Und	1,00	\$ 6.520.707,00	\$ 6.520.707,00	1,00	\$ 6.520.707,00	1,00	\$ 6.520.707,00	-	-	1,00	6.520.707,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.13	Suministro e Instalación de Sistema para expulsar Aire Caliente producto del Funcionamiento del motor desde planta de emergencia hacia afuera de la Subestación.	Und	1,00	\$ 5.895.653,00	\$ 5.895.653,00	1,00	\$ 5.895.653,00	1,00	\$ 5.895.653,00	-	-	1,00	5.895.653,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.14	Suministro e instalación de Transformador Trifásico seco clase H de hasta 300KVA, 13200 / 220 – 127 V. Incluye: • Juego de ruedas con frenos. • Termómetro digital con contactos de alarma y disparo, 3 sondas PT100, bornera de conexiones y Display.	Und	1,00	\$ 234.984.867,00	\$ 234.984.867,00	1,00	\$ 234.984.867,00	1,00	\$ 234.984.867,00	-	-	1,00	234.984.867,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.15	Suministro e instalación de Tablero de distribución General en Baja tensión hasta 2000A. Material: Galvanizado Calibre: 16-18, Color: RAL-7035, Acabados: Lamina tratada con pintura electrostatica, Alto(cm): 200, Ancho(cm): 150, Fondo(cm): 80, Tension de operacion(V): 220V, Grado de proteccion(IP/K): 54/10. Elementos de maniobra ABB, Totalizador 3x(800-2000)A 42/42kA 220/440V, Totalizador 3x(500-1250)A 85/50kA 220/440V, Totalizador 3x(560-800)A 70/30kA 220/440V, Totalizador 3x(252-630)A 100/65kA 220/440V, Totalizador 3x60A 25/15kA 220/440V, Interruptor tipo riel 3x6A 10kA 220/440V, D.P.S. DE 65kA CIRPROTECT PSC4-12,5/480 TNS, Barraje general en platina de cobre hasta 2000A, derivacion de carga en platina de cobre, Barraje neutro y tierra en platina de cobre, Identificacion de circuitos y rotulado.	Und	1,00	\$ 185.479.545,00	\$ 185.479.545,00	1,00	\$ 185.479.545,00	1,00	\$ 185.479.545,00	-	-	1,00	185.479.545,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.16	Suministro e instalación de Tablero con ByPass para UPS de hasta 100KVA. Material: Galvanizado, Calibre: 16-18, Color: RAL-7035, Acabados: Lamina tratada con pintura electrostatica, Alto(cm): 200 Ancho(cm): 130, Fondo(cm): 60, Tension de operacion(V): 220V, Grado de proteccion(IP/K): 54/10. Elementos de maniobra ABB, Totalizador 3x(224-320)A 70/30kA 220/440V, Totalizador 3x30A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x20A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x40A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x80A 25/15kA 220/440V, OT CONMUTADOR 315A, D.P.S. DE 40kA CIRPROTECT 230V PSM4-40/230 TNS, Barraje general en platina de cobre para 320A, derivacion de carga en platina de cobre, Barraje neutro y tierra en platina de cobre, Identificacion de circuitos y rotulado.	Und	1,00	\$ 77.208.920,00	\$ 77.208.920,00	1,00	\$ 77.208.920,00	1,00	\$ 77.208.920,00	-	-	1,00	77.208.920,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.17	Suministro e instalación de Tablero de Transferencia Automatica hasta 1250A. Material: Galvanizado, Calibre: 16-18, Color: RAL-7035, Acabados: Lamina tratada con pintura electrostatica, Alto(cm): 200 Ancho(cm): 180 Fondo(cm): 80, Tension de operacion(V): 220V, Grado de proteccion(IP/K): 54/10, Elementos de maniobra ABB, Kit de transferencia 3x(500-1250)A 85/50kA 220/440V, Totalizador 3x30A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x20A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x80A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x60A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x100A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x40A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x50A 25/15kA 220/440V, D.P.S. DE 40kA CIRPROTECT 230V PSM4-40/230 TNS, MODULO DE CONTROL AUTOMATICO ATL600 CON PROGRAMACION BCI, Barraje general en platina de cobre para 1250A, derivacion de carga en platina de cobre, Barraje neutro y tierra en platina de cobre, Identificacion de circuitos y rotulado.	Und	1,00	\$ 158.843.020,00	\$ 158.843.020,00	1,00	\$ 158.843.020,00	1,00	\$ 158.843.020,00	-	-	1,00	158.843.020,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.18	Suministro e instalación de Tablero de Refrigeracion. Material: Galvanizado, Calibre: 16-18, Color: RAL-7035 Acabados: Lamina tratada con pintura electrostatica Alto(cm): 200 Ancho(cm): 80 Fondo(cm): 60, Tension de operacion(V): 220V, Grado de proteccion(IP/K): 54/10. Elementos de maniobra ABB, Totalizador 3x(350-500)A 70/30kA 220/440V, Totalizador 2x20A 30/30kA 220/440V, Totalizador 3x30A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x20A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x125A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x80A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x50A 25/15kA 220/440V, Barraje general en platina de cobre para 500A, derivacion de carga en platina de cobre, Barraje neutro y tierra en platina de cobre, Identificacion de circuitos y rotulado.	Und	1,00	\$ 46.653.129,00	\$ 46.653.129,00	3,00	\$ 139.959.387,00	3,00	\$ 139.959.387,00	-	-	3,00	139.959.387,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.19	Suministro e instalación de señal de Encendido/Apagado automatico para transferencias automaticas en cable encauchetado 2X12AWG y tubería PVC 3/4".	MI	96,00	\$ 48.286,00	\$ 4.635.456,00	96,00	\$ 4.635.456,00	35,00	\$ 1.690.010,00	50,00	2.414.300,00	85,00	4.104.310,00	11,00	\$ 531.146,00	88,54%	11,46%
22.2.20	Suministro e instalación de Tablero de Bombas con derivacion de carga en platina de cobre, Barraje neutro y tierra en platina de cobre, Identificacion de circuitos y rotulado según diagrama Unifilar.	Und	1,00	\$ 20.224.734,00	\$ 20.224.734,00	1,00	\$ 20.224.734,00	1,00	\$ 20.224.734,00	-	-	1,00	20.224.734,00	-	\$ -	100,00%	
22.2.21	Suministro e instalación de UPS online Trifasica 100KVA, incluye banco de baterías (10min).	Und	1,00	\$ 204.942.238,00	\$ 204.942.238,00	1,00	\$ 204.942.238,00	1,00	\$ 204.942.238,00	-	-	1,00	204.942.238,00	-	\$ -	100,00%	
22.3	SPT APANTALLAMIENTO											-					

JS

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9																	
En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del control y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:																	
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
22,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE APANTALLAMIENTO INCLUYE; DE BASES CON SOPORTE PARA CABLE DE APANTALLAMIENTO, CONJUNTO SOPORTE ANILLO PLÁSTICO CLICK + BASE, SOPORTE PARA CONDUCTOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTAS DE CAPTACION DE 60CM. SUMINISTRO				\$ 245.853.138,00		\$ 245.853.138,00		\$ 46.910.316,00		\$ 46.092.780,00	-	\$ 93.003.096,00		\$ 152.850.042,00	37,83%	62,17%
22.3.1.1	SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA, INCLUYE BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 0.60 M. DE ALTURA EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 5/8 " TIPO 1 Y ABRAZADERA PARA FIJACIÓN DE CABLE	UND	68,00	\$ 654.572,00	\$ 44.510.896,00	68,00	\$ 44.510.896,00	-	\$ -		-	-	-	68,00	\$ 44.510.896,00		100,00%
22.3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE ALUMINIO No. 1/0 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES.	ML	96,00	\$ 18.169,00	\$ 1.744.224,00	96,00	\$ 1.744.224,00	96,00	\$ 1.744.224,00		-	96,00	1.744.224,00	-	\$ -	100,00%	
22.3.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE ALAMBRO No. 1/0 AWG, PARA EL ANILLO SUPERIOR A INSTALAR EN LA CUBIERTA.	ML	886,00	\$ 25.366,00	\$ 22.474.276,00	886,00	\$ 22.474.276,00	-	\$ -		-	-	-	886,00	\$ 22.474.276,00		100,00%
22.3.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE No.1/0 AWG, PARA EL ANILLO INFERIOR A INSTALAR EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO.	ML	506,00	\$ 79.538,00	\$ 40.246.228,00	506,00	\$ 40.246.228,00	-	\$ -	450,00	35.792.100,00	450,00	35.792.100,00	56,00	\$ 4.454.128,00	88,93%	11,07%
22.3.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 2,4 M. INCLUYE EL CONECTOR.	UND	12,00	\$ 420.033,00	\$ 5.040.396,00	12,00	\$ 5.040.396,00	-	\$ -	10,00	4.200.330,00	10,00	4.200.330,00	2,00	\$ 840.066,00	83,33%	16,67%
22.3.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE No. 2 AWG DESNUDO, PARA EQUIPOTENCIALIZAR LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYENDO PREPARACIÓN DEL TERRENO, CANALIZACIÓN, Y SOLDADURAS TIPO CADWELL.	ML	70,00	\$ 122.007,00	\$ 8.540.490,00	70,00	\$ 8.540.490,00	-	\$ -	50,00	6.100.350,00	50,00	6.100.350,00	20,00	\$ 2.440.140,00	71,43%	28,57%
22.3.1.7	POZO DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE 30 X 30 CM, CON MARCO Y TAPA, PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 2,44 M.	UND	12,00	\$ 616.699,00	\$ 7.400.388,00	12,00	\$ 7.400.388,00	12,00	\$ 7.400.388,00		-	12,00	7.400.388,00	-	\$ -	100,00%	
22.3.1.8	CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.	UND	12,00	\$ 566.976,00	\$ 6.803.712,00	12,00	\$ 6.803.712,00	12,00	\$ 6.803.712,00		-	12,00	6.803.712,00	-	\$ -	100,00%	
22.3.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACION 6X5 M , INCLUYE VARILLAS COBRE DE 2.4 MT X 5/8", CABLE DE COBRE DESNUDO N°4/0 AWG, SOLDADURA EXOTERMICA	UN	2,00	\$ 13.341.892,00	\$ 26.683.784,00	2,00	\$ 26.683.784,00	2,00	\$ 26.683.784,00		-	2,00	26.683.784,00	-	\$ -	100,00%	
22.3.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO PARA INSPECCIÓN DE SISTEMA DE PUESTA ATIERRA 30X30 cm.	UN	8,00	\$ 534.776,00	\$ 4.278.208,00	8,00	\$ 4.278.208,00	8,00	\$ 4.278.208,00		-	8,00	4.278.208,00	-	\$ -	100,00%	
22.3.1.11	Suministro e instalacion de Kil Soporte DEHNSNAP 36 más base BP D40 GBM8 4XB4 K GR, Plástico Color Gris, Resistencia al Agua y Temperatura.	Und	904,00	\$ 51.668,00	\$ 46.707.872,00	904,00	\$ 46.707.872,00	-	\$ -		-	-	-	904,00	\$ 46.707.872,00		100,00%
22.3.1.12	Suministro e instalacion de Letrero de aviso de peligro de tensión de paso y de contacto en tormentas para uso exterior, Material: Lámina Aluminio Anodizado CAL 0,7mm, Dimensiones(LXA): 220X130mm, Fijación: Ø1/8", Resistente a intemperie y Rayos Ultravioleta(UV).	Und	12,00	\$ 342.096,00	\$ 4.105.152,00	12,00	\$ 4.105.152,00	-	\$ -		-	-	-	12,00	\$ 4.105.152,00		100,00%
22.3.1.13	Suministro e instalacion de Caja de Inspección Plastica 20X20Cm, incluye conector Bimetálico.	Und	12,00	\$ 450.651,00	\$ 5.407.812,00	12,00	\$ 5.407.812,00	-	\$ -		-	-	-	12,00	\$ 5.407.812,00		100,00%
22.3.1.14	Suministro e instalacion de Tubo Termoencogible para Alambros de 8-10mm de diametro para uso en los peajantes, Aislamiento 24KV, relación retracción 2,5:1.	MI	12,00	\$ 47.515,00	\$ 570.180,00	12,00	\$ 570.180,00	-	\$ -		-	-	-	12,00	\$ 570.180,00		100,00%
22.3.1.15	Suministro e instalacion de Junta de dilatación de 8 mm de diametro en aluminio para compensar los cambios de longitud por variaciones de temperatura en anillo superior.	Und	28,00	\$ 117.307,00	\$ 3.284.596,00	28,00	\$ 3.284.596,00	-	\$ -		-	-	-	28,00	\$ 3.284.596,00		100,00%
22.3.1.16	Suministro e instalacion de Conector Universal variable Rd 8-10 en Aluminio para uniones en T, Cruz y paralelo de conductores Redondos, montaje rapido mediante un Tornillo de Acero Inoxidable, Dehn.	Und	124,00	\$ 96.660,00	\$ 11.985.840,00	124,00	\$ 11.985.840,00	-	\$ -		-	-	-	124,00	\$ 11.985.840,00		100,00%
22.3.1.17	Suministro e instalacion de Conector a Estructuras por presión R 6-10mm en Acero Galvanizado para conductores redondos con abertura de Brida 3-18mm, Dehn.	Und	12,00	\$ 191.910,00	\$ 2.302.920,00	12,00	\$ 2.302.920,00	-	\$ -		-	-	-	12,00	\$ 2.302.920,00		100,00%
22.3.1.18	Suministro e instalacion de Abrazadera para puesta a Tierra con cinta de Acero Inoxidable para tubos de 16-168mm, Dehn.	Und	12,00	\$ 313.847,00	\$ 3.766.164,00	12,00	\$ 3.766.164,00	-	\$ -		-	-	-	12,00	\$ 3.766.164,00		100,00%
22,4	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN				\$ 2.005.016.387,00		\$ 2.189.044.944,00		\$ 2.030.021.488,00		\$ 133.035.185,00	-	\$ 2.163.056.673,00		\$ 25.988.271,00	98,81%	1,19%
22.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 1"	ML	120,00	\$ 175.647,00	\$ 21.077.640,00	20,00	\$ 3.512.940,00	20,00	\$ 3.512.940,00		-	20,00	3.512.940,00	-	\$ -	100,00%	
22.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1"	ML	160,00	\$ 66.545,00	\$ 10.647.200,00	10,00	\$ 665.450,00	10,00	\$ 665.450,00		-	10,00	665.450,00	-	\$ -	100,00%	
22.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1 1/2"	ML	180,00	\$ 115.533,00	\$ 20.795.940,00	180,00	\$ 20.795.940,00	130,00	\$ 15.019.290,00	40,00	4.621.320,00	170,00	19.640.610,00	10,00	\$ 1.155.330,00	94,44%	5,56%
22.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 2"	ML	90,00	\$ 146.593,00	\$ 13.193.370,00	90,00	\$ 13.193.370,00	80,00	\$ 11.727.440,00	5,00	732.965,00	85,00	12.460.405,00	5,00	\$ 732.965,00	94,44%	5,56%

JP

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9																	
En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:																	
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
22.4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES ELECTROZINCADA - ACOMETIDAS BT DE 400mm x 54 mm	ML	44,00	\$ 316.468,00	\$ 13.924.592,00	44,00	\$ 13.924.592,00	40,00	\$ 12.658.720,00	-	-	40,00	12.658.720,00	4,00	\$ 1.265.872,00	90,91%	9,09%
22.4.6	Suministro e instalacion de acometida desde Transformador 300KVA tipo seco clase H hasta Tablero de distribución General en Baja tensión hasta 2000A. Acometida trifasica con Neutro y Tierra en cable de Cobre SOLDAFLEX Cu 105°C 1KV CT SR 9#500MCM(Fases)+6#500MCM(Neutro)+3# 1/0AWG(Tierra) en carcamo. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun rete y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión.	MI	19,00	\$ 10.590.215,00	\$ 201.214.085,00	19,00	\$ 201.214.085,00	19,00	\$ 201.214.085,00	-	-	19,00	201.214.085,00	-	\$ -	100,00%	
22.4.7	Suministro e instalacion de acometida desde Tablero de distribución General en Baja tensión 2000A hasta Tablero de Transferencia Automatica 1250A. Acometida trifasica con Neutro y Tierra en cable de Cobre SOLDAFLEX Cu 105°C 1KV CT SR 15#350MCM(Fases)+3#350MCM(Neutro)+1#1/0AWG(Tierra) en carcamo. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun rete y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión.	MI	12,00	\$ 8.099.490,00	\$ 97.193.880,00	15,00	\$ 121.492.350,00	15,00	\$ 121.492.350,00	-	-	15,00	121.492.350,00	-	\$ -	100,00%	
22.4.8	Suministro e instalacion de acometida desde Generador 300KW hasta Tablero de Transferencia Automatica hasta 1250A. Acometida trifasica con Neutro y Tierra en cable de Cobre SOLDAFLEX Cu 105°C 1KV CT SR 15#350MCM(Fases)+5#350MCM(Neutro)+2#1/0AWG(Tierra) en carcamo. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun rete y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión.	MI	16,00	\$ 7.728.674,00	\$ 123.658.784,00	16,00	\$ 123.658.784,00	16,00	\$ 123.658.784,00	-	-	16,00	123.658.784,00	-	\$ -	100,00%	
22.4.9	Suministro e instalacion de acometida desde Tablero de distribución General en Baja tensión 2000A hasta Tablero con ByPass para UPS de 100KVA. Acometida trifasica con Neutro y Tierra en cable de Cobre SOLDAFLEX Cu 105°C 1KV CT SR 6#2/0AWG(Fases)+2#2/0AWG(Neutro)+1#2AWG(Tierra) en carcamo. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun rete y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión.	MI	12,00	\$ 961.002,00	\$ 11.532.024,00	12,00	\$ 11.532.024,00	12,00	\$ 11.532.024,00	-	-	12,00	11.532.024,00	-	\$ -	100,00%	
22.4.10	Suministro e instalacion de acometida desde Tablero de distribución General en Baja tensión 2000A hasta Tablero de Refrigeracion. Acometida trifasica con Neutro y Tierra en cable de Cobre SOLDAFLEX Cu 105°C 1KV CT SR 9#4/0AWG(Fases)+3#4/0AWG(Neutro)+1#1/0AWG(Tierra) en carcamo. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun rete y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión.	MI	10,00	\$ 2.448.530,00	\$ 24.485.300,00	10,00	\$ 24.485.300,00	10,00	\$ 24.485.300,00	-	-	10,00	24.485.300,00	-	\$ -	100,00%	
22.4.11	Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#2/0AWG(Fases)+1#2/0AWG(Neutro)+1#4AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 2" de diametro.. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun rete y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión. Tablero Normal Bloque#1 Piso002-1 Tablero Normal Bloque#1 Piso003 Tablero Normal Bloque#3 Piso003 Tablero Regulado Bloque#1 Piso001	MI	463,00	\$ 569.088,00	\$ 263.487.744,00	1.236,00	\$ 703.392.758,00	1.136,00	\$ 646.483.968,00	90,00	51.217.920,00	1.226,00	697.701.888,00	10,00	\$ 5.690.880,00	99,19%	0,81%
22.4.12	Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#1/0AWG(Fases)+1#1/0AWG(Neutro)+1#4AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 2" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun rete y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión. Tablero Normal Bloque#1 Piso001-1 Tablero Normal Bloque#2 Piso003 Tablero Normal Bloque#3 Piso001 Tablero Normal Bloque#3 Piso002 Aire Auditorio 300.000BTU Aire Biblioteca 300.000BTU Tablero Aires001 Bloque#2	MI	686,00	\$ 425.236,00	\$ 291.711.896,00	958,00	\$ 407.376.088,00	892,00	\$ 379.310.512,00	60,00	25.514.160,00	952,00	404.824.672,00	6,00	\$ 2.551.416,00	99,37%	0,63%
22.4.13	Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#2AWG(Fases)+1#2AWG(Neutro)+1#4AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 2" de diametro.. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun rete y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión. Tablero Normal Bloque#1 Piso001-2 Tablero Cafeteria Tablero Normal Bloque#2 Piso001 Tablero Normal Bloque#2 Piso002 Tablero Regulado Bloque#1 Piso002 Tablero Regulado Bloque#1 Piso003 Aire Piso001 290.000BTU Tablero Bombas	MI	997,00	\$ 326.595,00	\$ 325.615.215,00	997,00	\$ 325.615.215,00	835,00	\$ 272.706.825,00	156,00	50.948.820,00	991,00	323.655.645,00	6,00	\$ 1.959.570,00	99,40%	0,60%

JP

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
22.4.14	Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#4AWG(Fases)+1#4AWG(Neutro)+1#6AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 2" de diametro.. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión. Tablero Ascensor Tablero Aula Multiple Tablero Regulado Bloque#2 Piso001 Tablero Regulado Bloque#2 Piso002 Tablero Regulado Bloque#2 Piso003 Tablero Regulado Bloque#3 Piso003 Condensadora Piso002 170.000BTU Condensadora Piso003 170.000BTU	MI	785,00	\$ 241.464,00	\$ 189.549.240,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
22.4.15	Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#6AWG(Fases)+1#6AWG(Neutro)+1#8AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 1 1/2" de diametro.. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión. Tablero Alumbrado Exterior001 Tablero Alumbrado Exterior002 Tablero Regulado Bloque#3 Piso001	MI	196,00	\$ 229.307,00	\$ 44.944.172,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
22.4.16	Suministro e instalacion de Acometida Monofasica para Aires con Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 2#6AWG(Fases)+1#8AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 1 1/2" de diametro.. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión.	MI	416,00	\$ 193.024,00	\$ 80.297.984,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
22.4.17	Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#8AWG(Fases)+1#8AWG(Neutro)+1#10AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 1" de diametro.. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión. Tablero Subestación Tablero Regulado Bloque#2 Piso001-1 UMA BLOQUE001 PISO002(BIBLIOTECA)	MI	202,00	\$ 152.556,00	\$ 30.816.312,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
22.4.18	Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#10AWG(Fases)+1#10AWG(Neutro)+1#12AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 1" de diametro.. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión. Tablero Regulado Bloque#3 Piso002 Tablero Aires002 Bloque#2 Tablero de Cuarto de Sonido Auditorio	MI	173,00	\$ 131.127,00	\$ 22.684.971,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
22.4.19	Suministro e instalacion de Acometida Monofasica para potencia de Evaporadoras de Aire Acondicionado en Bloque001, Bloque002 y Auditorio con Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 2#10AWG(Fases)+1#12AWG(Tierra) en Tuberia conduit Metalica EMT de 3/4" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión.	MI	381,00	\$ 163.262,00	\$ 62.202.822,00	381,00	\$ 62.202.822,00	370,00	\$ 60.406.940,00	-	\$ -	370,00	\$ 60.406.940,00	11,00	\$ 1.795.882,00	97,11%	2,89%
22.4.20	Suministro e instalacion de Acometida Monofasica para potencia de Evaporadoras de Aire Acondicionado desde Tablero de Aires en Subestación hasta Aula Magistral con Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 2#12AWG(Fases)+1#12AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 1" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión.	MI	45,00	\$ 103.964,00	\$ 4.678.380,00	45,00	\$ 4.678.380,00	35,00	\$ 3.638.740,00	-	\$ -	35,00	\$ 3.638.740,00	10,00	\$ 1.039.640,00	77,78%	22,22%
22.4.21	Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en cable de Cobre SOLDAFLEX Cu 105°C 1kV CT SR 6#2/0AWG(Fases)+2#2/0AWG(Neutro)+1#2AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC 2 Tubos de 2" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión. Transformador→Transferencia Bombas Contra Incendio Generador→Transferencia Bombas Contra Incendio	MI	139,00	\$ 1.088.524,00	\$ 151.304.836,00	139,00	\$ 151.304.836,00	130,00	\$ 141.508.120,00	-	\$ -	130,00	\$ 141.508.120,00	9,00	\$ 9.796.716,00	93,53%	6,47%
22,5	TUBERIA Y CABLEADO				\$ 1.405.287.107,50		\$ 1.530.806.695,00		\$ 912.559.565,00		\$ 314.147.734,00	-	\$ 1.226.707.299,00		\$ 304.099.398,00	80,13%	19,87%
22.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4" PARA SALIDA DE ILUMINACIÓN.	UN	2.298,00	\$ 242.257,00	\$ 556.706.586,00	2.298,00	\$ 556.706.586,00	1.890,00	\$ 457.865.730,00	240,00	\$ 58.141.680,00	2.130,00	\$ 516.007.410,00	168,00	\$ 40.699.176,00	92,69%	7,31%
22.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4" PARA SALIDA DE INTERRUPTOR	UN	267,00	\$ 133.322,00	\$ 35.596.974,00	267,00	\$ 35.596.974,00	215,00	\$ 28.664.230,00	-	\$ -	215,00	\$ 28.664.230,00	52,00	\$ 6.932.744,00	80,52%	19,48%
22.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 3/4" PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO.	UN	25,00	\$ 197.302,00	\$ 4.932.550,00	25,00	\$ 4.932.550,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	25,00	\$ 4.932.550,00		100,00%

29

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9																	
En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:																	
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
22.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALOGENO N° 12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACIÓN. ILUMINACIÓN INTERNA DEL COLEGIO.	UN	2.486,00	\$ 114.390,00	\$ 284.373.540,00	2.486,00	\$ 284.373.540,00	548,00	\$ 62.685.720,00	856,00	97.917.840,00	1.404,00	160.603.560,00	1.082,00	\$ 123.769.980,00	56,48%	43,52%
22.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (R) + CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	133,00	\$ 95.226,00	\$ 12.665.058,00	133,00	\$ 12.665.058,00	127,00	\$ 12.093.702,00	-	-	127,00	12.093.702,00	6,00	\$ 571.356,00	95,49%	4,51%
22.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (R) + CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (T)EN TUBERIA SCH 40 DE3/4" INTERRUPTOR DOBLE.	UN	106,00	\$ 119.390,00	\$ 12.655.340,00	106,00	\$ 12.655.340,00	46,00	\$ 5.491.940,00	-	-	46,00	5.491.940,00	60,00	\$ 7.163.400,00	43,40%	56,60%
22.5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (R) + CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (T) PARA DE SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTABLE.	UN	28,00	\$ 114.308,00	\$ 3.200.624,00	28,00	\$ 3.200.624,00	-	\$ -	-	-	-	-	28,00	\$ 3.200.624,00		100,00%
22.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (N)+ CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE.	UN	787,00	\$ 208.248,00	\$ 163.891.176,00	787,00	\$ 163.891.176,00	191,00	\$ 39.775.368,00	325,00	67.680.600,00	516,00	107.455.968,00	271,00	\$ 56.435.208,00	65,57%	34,43%
22.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE LIBRE DE HALOGENO N°12 CU THWN-AWG(2F) + N°12 CU THWN-AWG(1T) SALIDA DE TOMA BIFASICA.	UN	25,00	\$ 346.678,00	\$ 8.666.950,00	25,00	\$ 8.666.950,00	-	\$ -	20,00	6.933.560,00	20,00	6.933.560,00	5,00	\$ 1.733.390,00	80,00%	20,00%
22.5.10	Suministro e Instalación de canalización en Tubería conduit PVC 3/4" segun Norma NTC2050 y cable libre de Halogenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos segun RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Artículo 5, para Salida de Tomacorriente.	MI	960,00	\$ 123.979,00	\$ 119.019.840,00	960,00	\$ 119.019.840,00	900,00	\$ 111.581.100,00	-	-	900,00	111.581.100,00	60,00	\$ 7.438.740,00	93,75%	6,25%
22.5.11	Suministro e Instalación de canalización en Tubería conduit EMT 3/4" segun Norma NTC2050 y cable libre de Halogenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos segun RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Artículo 5, para Salida de Ventiladores.	MI	188,00	\$ 286.555,00	\$ 53.872.340,00	188,00	\$ 53.872.340,00	175,00	\$ 50.147.125,00	-	-	175,00	50.147.125,00	13,00	\$ 3.725.215,00	93,09%	6,91%
22.5.12	Suministro e Instalación de canalización en Tubería conduit PVC 3/4" segun Norma NTC2050 - Sección 348 y cable (3x12AWG) libre de Halogenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos segun RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Artículo 5.	MI	1.863,00	\$ 34.434,00	\$ 64.150.542,00	1.863,00	\$ 64.150.542,00	1.467,00	\$ 50.514.678,00	-	-	1.467,00	50.514.678,00	396,00	\$ 13.635.864,00	78,74%	21,26%
22.5.13	Suministro e Instalación de canalización en Tubería conduit EMT 3/4" segun Norma NTC2050 - Sección 348 y cable (3x12AWG) libre de Halogenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos segun RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Artículo 5.	MI	632,00	\$ 79.504,00	\$ 50.246.528,00	2.000,00	\$ 159.008.000,00	918,00	\$ 72.984.672,00	896,00	71.235.584,00	1.814,00	144.220.256,00	186,00	\$ 14.787.744,00	90,70%	9,30%
22.5.14	Suministro e Instalación de Soportería para instalación de Tubería EMT, incluye accesorios y mano de obra, para Salidas de Iluminación, Ventiladores en Piso003. y demas en altura	Und	986,70	\$ 35.785,00	\$ 35.309.059,50	1.455,00	\$ 52.067.175,00	580,00	\$ 20.755.300,00	342,00	12.238.470,00	922,00	32.993.770,00	533,00	\$ 19.073.405,00	63,37%	36,63%
22,6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS - APARATOS - ILUMINACIÓN EXTERIOR				\$ 1.881.123.514,30		\$ 2.004.479.082,30		\$ 422.234.428,00		\$ -	-	\$ 422.234.428,00		\$ 1.582.244.654,30	21,06%	78,94%
22.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	133,00	\$ 49.014,00	\$ 6.518.862,00	133,00	\$ 6.518.862,00	-	\$ -	-	-	-	-	133,00	\$ 6.518.862,00		100,00%
22.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE.	UN	106,00	\$ 66.598,00	\$ 7.059.388,00	106,00	\$ 7.059.388,00	10,00	\$ 665.980,00	-	-	10,00	665.980,00	96,00	\$ 6.393.408,00	9,43%	90,57%
22.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTABLE.	UN	28,00	\$ 74.989,00	\$ 2.099.692,00	28,00	\$ 2.099.692,00	-	\$ -	-	-	-	-	28,00	\$ 2.099.692,00		100,00%
22.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 15 A - 120 V CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R, INCLUYE TAPA.	UN	517,00	\$ 53.319,00	\$ 27.585.923,00	517,00	\$ 27.585.923,00	25,00	\$ 1.332.975,00	-	-	25,00	1.332.975,00	492,00	\$ 26.232.948,00	4,84%	95,16%
22.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 20 A - 110 V CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R.	UN	10,00	\$ 109.221,00	\$ 1.092.210,00	10,00	\$ 1.092.210,00	-	\$ -	-	-	-	-	10,00	\$ 1.092.210,00		100,00%
22.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA 5-15R 120V RED REGULADA - TOMA TIPO HOSPITALARIO COLOR	UN	260,00	\$ 116.702,00	\$ 30.342.520,00	260,00	\$ 30.342.520,00	10,00	\$ 1.167.020,00	-	-	10,00	1.167.020,00	250,00	\$ 29.175.500,00	3,85%	96,15%
22.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE VOLTAJE 220V.	UN	25,00	\$ 66.628,00	\$ 1.665.700,00	25,00	\$ 1.665.700,00	-	\$ -	-	-	-	-	25,00	\$ 1.665.700,00		100,00%
22.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RD DE 24 w Nw P24630, 120v. Alta eficiencia	UN	559,00	\$ 438.187,00	\$ 244.946.533,00	559,00	\$ 244.946.533,00	22,00	\$ 9.640.114,00	-	-	22,00	9.640.114,00	537,00	\$ 235.306.419,00	3,94%	96,06%
22.6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HERMÉTICAS DE 20 w DL P24358, 120v. Alta eficiencia	UN	222,00	\$ 800.034,00	\$ 177.607.548,00	222,00	\$ 177.607.548,00	-	\$ -	-	-	-	-	222,00	\$ 177.607.548,00		100,00%
22.6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SQ P28399 40w DL UNV, 120v. Alta eficiencia	UN	800,00	\$ 533.657,00	\$ 426.925.600,00	800,00	\$ 426.925.600,00	168,00	\$ 89.654.376,00	-	-	168,00	89.654.376,00	632,00	\$ 337.271.224,00	21,00%	79,00%
22.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W - MARCA SILVANYA O SIMILAR. ILUMINACIÓN EXTERIOR Y CANCHAS MULTIFUNCIONALES. Alta eficiencia	UN	1,00	\$ 3.142.434,00	\$ 3.142.434,00	1,00	\$ 3.142.434,00	-	\$ -	-	-	-	-	1,00	\$ 3.142.434,00		100,00%

29

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
22.6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EMERGENCIA LED 1.8W 8LM 110-130V VERDE Alta eficiencia	UN	125,00	\$ 228.425,00	\$ 28.553.125,00	125,00	\$ 28.553.125,00	2,00	\$ 456.850,00	-	-	2,00	456.850,00	123,00	\$ 28.096.275,00	1,60%	98,40%
22.6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCI R1 2X1.6W Alta eficiencia	UN	384,00	\$ 265.974,00	\$ 102.134.016,00	384,00	\$ 102.134.016,00	6,00	\$ 1.595.844,00	-	-	6,00	1.595.844,00	378,00	\$ 100.538.172,00	1,56%	98,44%
22.6.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO BRAZO SENCILLO CILINDRICO DE 6M DE ALTURA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	39,00	\$ 4.481.769,00	\$ 174.788.991,00	39,00	\$ 174.788.991,00	-	\$ -	-	-	-	-	39,00	\$ 174.788.991,00		100,00%
22.6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO CILINDRICO DE 10M DE ALTURA, 4" DE DIAMETRO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SOPORTE PARA CUATRO PROYECTORES, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 7.037.435,00	\$ 7.037.435,00	17,00	\$ 119.636.395,00	9,00	\$ 63.336.915,00	-	-	9,00	63.336.915,00	8,00	\$ 56.299.480,00	52,94%	47,06%
22.6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO DE 0.4M X 0.4M X 0.4M, INCLUYE MARCO Y TAPA METÁLICA.	UN	41,00	\$ 663.971,00	\$ 27.222.811,00	41,00	\$ 27.222.811,00	24,00	\$ 15.935.304,00	-	-	24,00	15.935.304,00	17,00	\$ 11.287.507,00	58,54%	41,46%
22.6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFÁSICA CON NEUTRO EN CABLE DE COBRE AISLADO 1#8-AWG THWN(FASE) + 1#8-AWG THWN(NEUTRO) + 1#10-AWG THWN(TIERRA), EN TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO (1 TUBO DE 1 1/2").	ML	1.251,37	\$ 109.690,00	\$ 137.262.775,30	1.251,37	\$ 137.262.775,30	1.180,00	\$ 129.434.200,00	-	-	1.180,00	129.434.200,00	71,37	\$ 7.828.575,30	94,30%	5,70%
22.6.18	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TENDIDO DE TUBERIA, CONDUIT PVC TIPO PESADO	ML	3.224,00	\$ 24.536,00	\$ 79.104.064,00	3.224,00	\$ 79.104.064,00	2.911,00	\$ 71.424.296,00	-	-	2.911,00	71.424.296,00	313,00	\$ 7.679.768,00	90,29%	9,71%
22.6.19	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UNA VARILLA DE COBRE Y 10MTS DE CABLE NO 6 DESNUDO, INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115GRS. PARA LUMINARIAS Y POSTES METÁLICOS.	UN	18,00	\$ 1.054.795,00	\$ 18.986.310,00	18,00	\$ 18.986.310,00	18,00	\$ 18.986.310,00	-	-	18,00	18.986.310,00	-	\$ -	100,00%	
22.6.20	Sumistro e Instalación de Reflector LED, 150W. Tensión nominal 120-277V-60Hz, Grado de hermeticidad IP66, Resistencia a los impactos IK09, 55.000Horas de vida Útil, Alta eficiencia	Und	16,00	\$ 3.286.581,00	\$ 52.585.296,00	16,00	\$ 52.585.296,00	-	\$ -	-	-	-	-	16,00	\$ 52.585.296,00		100,00%
22.6.21	Suministro e instalacion de Luminaria para Alumbrado de Auditorio y Biblioteca RECESADA 55W BALA HIGH POWER Vida Útil 100.000 Horas, Garantía 7 Años Chip Samsung, Eficacia luminica 97Lm/W, Factor de Potencia 0.99, Frecuencia 50/60HZ, Ángulo de Apertura 89°, Temperatura de Operación -25°C hasta 40°C, Protección eléctrica Clase I, Potencia Real 57.29W, Certificado RETILAP, Hermeticidad Driver IP20. Alta eficiencia	Und	104,00	\$ 1.007.301,00	\$ 104.759.304,00	104,00	\$ 104.759.304,00	-	\$ -	-	-	-	-	104,00	\$ 104.759.304,00		100,00%
22.6.22	Suministro e instalacion de Luminaria para Alumbrado de Auditorio RECESADA 36W BALA HIGH POWER Vida Útil 100.000 Horas, Garantía 7 Años Chip Samsung, Eficacia luminica 97Lm/W, Factor de Potencia 0.99, Frecuencia 50/60HZ, Ángulo de Apertura 89°, Temperatura de Operación -25°C hasta 40°C, Protección eléctrica Clase I, Potencia Real 57.29W, Certificado RETILAP, Hermeticidad Driver IP20. Alta eficiencia	Und	42,00	\$ 919.380,00	\$ 38.613.960,00	42,00	\$ 38.613.960,00	-	\$ -	-	-	-	-	42,00	\$ 38.613.960,00		100,00%
22.6.23	Suministro e Instalación de Suministro e Instalación de luminaria LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W. Alta eficiencia	Und	28,00	\$ 503.251,00	\$ 14.091.028,00	28,00	\$ 14.091.028,00	-	\$ -	-	-	-	-	28,00	\$ 14.091.028,00		100,00%
22.6.24	Suministro e Instalación de Kit de instalación para Suspende panel LED cuadrado.	Und	535,00	\$ 42.333,00	\$ 22.648.155,00	535,00	\$ 22.648.155,00	60,00	\$ 2.539.980,00	-	-	60,00	2.539.980,00	475,00	\$ 20.108.175,00	11,21%	88,79%
22.6.25	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x14 para alimentación de registro a lámpara en postes de Cancha.	MI	224,00	\$ 28.608,00	\$ 6.408.192,00	600,00	\$ 17.164.800,00	540,00	\$ 15.448.320,00	-	-	540,00	15.448.320,00	60,00	\$ 1.716.480,00	90,00%	10,00%
22.6.26	Suministro e instalación de empalme de derivación en GEL GFHC-2 para conexión de luminarias en registros.	Und	126,00	\$ 130.548,00	\$ 16.449.048,00	126,00	\$ 16.449.048,00	-	\$ -	-	-	-	-	126,00	\$ 16.449.048,00		100,00%
22.6.27	Suministro e instalación de poste metálico galvanizado de 6m de altura, brazo doble, incluye brazo, pernos de anclaje y plantilla para fundición y demás accesorios de instalación.	Und	16,00	\$ 4.596.397,00	\$ 73.542.352,00	16,00	\$ 73.542.352,00	-	\$ -	-	-	-	-	16,00	\$ 73.542.352,00		100,00%
22.6.28	Suministro y aplicación de espuma expansiva monocomponeante a base de poliuretano (Sika Boom), para sellado de ductos en salidas de Cajas de Inspección.	Cm3	2.000,00	\$ 2.204,00	\$ 4.408.000,00	2.000,00	\$ 4.408.000,00	-	\$ -	-	-	-	-	2.000,00	\$ 4.408.000,00		100,00%
22.6.29	Suministro e instalación de Acrílico o cualquier otro elemento que resista la humedad, oxidación y rayos UV para identificación de Acometidas. Nota: Se deberá marcar el circuito a lo mínimo cada 3 cajas de inspección, en derivaciones y empalmes del circuito.	Und	347,00	\$ 76.993,00	\$ 26.716.571,00	347,00	\$ 26.716.571,00	8,00	\$ 615.944,00	-	-	8,00	615.944,00	339,00	\$ 26.100.627,00	2,31%	97,69%
22.6.30	Suministro e Instalación de luminaria LED Wallpack 30W. Alta eficiencia	Und	8,00	\$ 1.021.372,00	\$ 8.170.976,00	8,00	\$ 8.170.976,00	-	\$ -	-	-	-	-	8,00	\$ 8.170.976,00		100,00%
22.6.31	Suministro e instalación de Proyector Lineal Wallwasher 60W RGB+ CCT led, 120C. RADIOFRECUENCIA, incluye control de radiofrecuencia a 30m.	Und	1,00	\$ 2.574.231,00	\$ 2.574.231,00	1,00	\$ 2.574.231,00	-	\$ -	-	-	-	-	1,00	\$ 2.574.231,00		100,00%
22.6.32	Suministro e instalación de Sensor de Movimiento 360° para escaleras.	Und	12,00	\$ 508.372,00	\$ 6.100.464,00	12,00	\$ 6.100.464,00	-	\$ -	-	-	-	-	12,00	\$ 6.100.464,00		100,00%

[Firma manuscrita]

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9																	
En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:																	
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
22.7	TABLEROS ELÉCTRICOS, BREAKER'S Y CAJAS DE PASO METÁLICAS				\$ 115.082.836,00		\$ 118.568.912,00		\$ 31.083.945,00		\$ -	-	\$ 31.083.945,00		\$ 87.484.967,00	26,22%	73,78%
22.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 12 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	UN	10,00	\$ 1.066.747,00	\$ 10.667.470,00	10,00	\$ 10.667.470,00	1,00	\$ 1.066.747,00		-	1,00	\$ 1.066.747,00	9,00	\$ 9.600.723,00	10,00%	90,00%
22.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 18 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	UN	4,00	\$ 1.251.791,00	\$ 5.007.164,00	9,00	\$ 11.266.119,00	6,00	\$ 7.510.746,00		-	6,00	\$ 7.510.746,00	3,00	\$ 3.755.373,00	66,67%	33,33%
22.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 24 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	UN	2,00	\$ 1.413.841,00	\$ 2.827.682,00	2,00	\$ 2.827.682,00	1,00	\$ 1.413.841,00		-	1,00	\$ 1.413.841,00	1,00	\$ 1.413.841,00	50,00%	50,00%
22.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 36 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	ML	6,00	\$ 1.628.886,00	\$ 9.773.316,00	6,00	\$ 9.773.316,00	2,00	\$ 3.257.772,00		-	2,00	\$ 3.257.772,00	4,00	\$ 6.515.544,00	33,33%	66,67%
22.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 42 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	ML	5,00	\$ 2.119.056,00	\$ 10.595.280,00	-	\$ -	-	\$ -		-	-	\$ -	-	\$ -		
22.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO DE EMPOTRAR TIPO ENCHUFABLE DE 8 CIRCUITOS, CAPACIDAD 80A, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120/240V, RIEL DE COBRE, DIMENSIONES (LARGO:269MM, ANCHO: 211MM, PROFUNDO: 70MM), CERTIFICADO RETIE, CERTIFICADO ISO 9001, INCLUYE 2 BREAKER DE 2X20A, 5 BREAKERS DE 1X20A, 3 BREAKERS DE 2X20A ACCESORIOS PARA CONEXIÓN RESANE (OBRA CIVIL) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Und	1,00	\$ 863.068,00	\$ 863.068,00	-	\$ -	-	\$ -		-	-	\$ -	-	\$ -		
22.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 1X20A	UN	396,00	\$ 47.094,00	\$ 18.649.224,00	396,00	\$ 18.649.224,00	216,00	\$ 10.172.304,00		-	216,00	\$ 10.172.304,00	180,00	\$ 8.476.920,00	54,55%	45,45%
22.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 1X30A	UN	22,00	\$ 50.319,00	\$ 1.107.018,00	22,00	\$ 1.107.018,00	-	\$ -		-	-	\$ -	22,00	\$ 1.107.018,00		100,00%
22.7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 1X40A	UN	12,00	\$ 56.615,00	\$ 679.380,00	12,00	\$ 679.380,00	-	\$ -		-	-	\$ -	12,00	\$ 679.380,00		100,00%
22.7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 2X20A	UN	124,00	\$ 115.814,00	\$ 14.360.936,00	124,00	\$ 14.360.936,00	-	\$ -		-	-	\$ -	124,00	\$ 14.360.936,00		100,00%
22.7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X40 A.	UN	16,00	\$ 454.880,00	\$ 7.278.080,00	16,00	\$ 7.278.080,00	-	\$ -		-	-	\$ -	16,00	\$ 7.278.080,00		100,00%
22.7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X60 A.	UN	7,00	\$ 497.073,00	\$ 3.479.511,00	7,00	\$ 3.479.511,00	-	\$ -		-	-	\$ -	7,00	\$ 3.479.511,00		100,00%
22.7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X80 A.	UN	6,00	\$ 528.048,00	\$ 3.168.288,00	6,00	\$ 3.168.288,00	-	\$ -		-	-	\$ -	6,00	\$ 3.168.288,00		100,00%
22.7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X100 A.	UN	4,00	\$ 668.113,00	\$ 2.672.452,00	17,00	\$ 11.357.921,00	9,00	\$ 6.013.017,00		-	9,00	\$ 6.013.017,00	8,00	\$ 5.344.904,00	52,94%	47,06%
22.7.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X150 A.	UN	3,00	\$ 1.054.744,00	\$ 3.164.232,00	3,00	\$ 3.164.232,00	1,00	\$ 1.054.744,00		-	1,00	\$ 1.054.744,00	2,00	\$ 2.109.488,00	33,33%	66,67%
22.7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X400 A.	UN	2,00	\$ 1.796.735,00	\$ 3.593.470,00	2,00	\$ 3.593.470,00	-	\$ -		-	-	\$ -	2,00	\$ 3.593.470,00		100,00%
22.7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METALICAS DE 25X25 CM	UN	10,00	\$ 266.087,00	\$ 2.660.870,00	10,00	\$ 2.660.870,00	-	\$ -		-	-	\$ -	10,00	\$ 2.660.870,00		100,00%
22.7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METALICAS DE 30X30 CM	UN	20,00	\$ 355.036,00	\$ 7.100.720,00	20,00	\$ 7.100.720,00	-	\$ -		-	-	\$ -	20,00	\$ 7.100.720,00		100,00%
22.7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METALICAS DE 40X40 CM	ML	25,00	\$ 297.387,00	\$ 7.434.675,00	25,00	\$ 7.434.675,00	2,00	\$ 594.774,00		-	2,00	\$ 594.774,00	23,00	\$ 6.839.901,00	8,00%	92,00%
22.8	CABLEADO ESTRUCTURADO				\$ 1.047.393.412,50		\$ 1.047.393.412,50		\$ -		\$ 36.201.587,00	-	\$ 36.201.587,00		\$ 1.011.191.825,50	3,46%	96,54%
22.8.1	RACK DE COMUNICACIONES ABIERTO (2,1M*24") PARA DATOS Y COMUNICACIONES. INCLUYE: 2 MULTITOMA CON 6 SALIDAS DOBLES TIERRA AISLADA Y SUPRESOR DE PICOS, 2 ORGANIZADORES VERTICALES, 6 ORGANIZADORES HORIZONTALES, 2 BANDEJAS DE 2 POSICIONES Y KIT DE TIERRA PARA ATERRIZAR CADA PATCH PANEL	UN	4,00	\$ 6.145.603,00	\$ 24.582.412,00	4,00	\$ 24.582.412,00	-	\$ -		-	-	\$ -	4,00	\$ 24.582.412,00		100,00%
22.8.2	FIBRA ÓPTICA 12 HILOS OM4 PARA 10/100/1000 GB	ML	157,00	\$ 27.655,00	\$ 4.341.835,00	157,00	\$ 4.341.835,00	-	\$ -		-	-	\$ -	157,00	\$ 4.341.835,00		100,00%
22.8.3	CONECTORES PARA FIBRA LC. INCLUYE CERTIFICACIÓN DEL CONECTOR.	UN	8,00	\$ 139.008,00	\$ 1.112.064,00	8,00	\$ 1.112.064,00	-	\$ -		-	-	\$ -	8,00	\$ 1.112.064,00		100,00%
22.8.4	PATCH-CORD DE FIBRA OPTICA MM, 50/125MICRAS, LC/LC 10GB, 2MTS	UN	8,00	\$ 72.430,00	\$ 579.440,00	8,00	\$ 579.440,00	-	\$ -		-	-	\$ -	8,00	\$ 579.440,00		100,00%
22.8.5	HERRAJE PATCH PANEL PLANO CAT 6A 24 PUERTOS. INCLUYE ORGANIZADOR POSTERIOR.	UN	2,00	\$ 2.344.428,00	\$ 4.688.856,00	2,00	\$ 4.688.856,00	-	\$ -		-	-	\$ -	2,00	\$ 4.688.856,00		100,00%
22.8.6	HERRAJE PATCH PANEL PLANO CAT 6A 48 PUERTOS. INCLUYE ORGANIZADOR POSTERIOR.	UN	3,00	\$ 4.522.874,00	\$ 13.568.622,00	3,00	\$ 13.568.622,00	-	\$ -		-	-	\$ -	3,00	\$ 13.568.622,00		100,00%

28

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
22.8.7	JACK RJ-45 APANTALLADO CAT 6A. QUE SOPORTE 10GB/S. (PARA INSERTAR EN HERRAJE Y EN FACE PLATE)	UN	270,00	\$ 110.750,00	\$ 29.902.500,00	270,00	\$ 29.902.500,00	-	\$ -	-	-	-	-	270,00	\$ 29.902.500,00		100,00%
22.8.8	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RU DE ALTURA CON MÍNIMO 4" DE PROFUNDIDAD, PARA PONER EN LOS RACKS	UN	9,00	\$ 646.953,00	\$ 5.822.577,00	9,00	\$ 5.822.577,00	-	\$ -	-	-	-	-	9,00	\$ 5.822.577,00		100,00%
22.8.9	BANDEJA PARA RACK METÁLICA PORTA EQUIPO 35 CM DE PROFUNDIDAD	UN	5,00	\$ 115.147,00	\$ 575.735,00	5,00	\$ 575.735,00	-	\$ -	-	-	-	-	5,00	\$ 575.735,00		100,00%
22.8.10	PATCH CORDS F/UTP CAT 6A CERTIFICADO DE 1M QUE SOPORTE 10GB/S Y FLEXIBLES. INCLUYE MARCACIÓN.	UN	180,00	\$ 101.715,00	\$ 18.308.700,00	180,00	\$ 18.308.700,00	-	\$ -	-	-	-	-	180,00	\$ 18.308.700,00		100,00%
22.8.11	PATCH CORDS F/UTP CAT 6A CERTIFICADO DE 3M QUE SOPORTE 10GB/S Y FLEXIBLES. INCLUYE MARCACIÓN.	UN	118,00	\$ 150.189,00	\$ 17.722.302,00	118,00	\$ 17.722.302,00	-	\$ -	-	-	-	-	118,00	\$ 17.722.302,00		100,00%
22.8.12	FACE PLATE DE DOS SALIDAS	UN	55,00	\$ 30.707,00	\$ 1.688.885,00	55,00	\$ 1.688.885,00	-	\$ -	-	-	-	-	55,00	\$ 1.688.885,00		100,00%
22.8.13	BLANK INSERT PARA FACE PLATE	UN	26,00	\$ 9.878,00	\$ 256.828,00	26,00	\$ 256.828,00	-	\$ -	-	-	-	-	26,00	\$ 256.828,00		100,00%
22.8.14	CABLE F/UTP CAT 6A QUE SOPORTE 10GB/S	ML	22.896,00	\$ 13.589,00	\$ 311.133.744,00	22.896,00	\$ 311.133.744,00	-	\$ -	-	-	-	-	22.896,00	\$ 311.133.744,00		100,00%
22.8.15	MARCACION EN FACE PLATE Y EN CABLE PARA SALIDAS DE VOZ, DATOS Y ACCES POINT.	UN	536,00	\$ 15.951,00	\$ 8.549.736,00	536,00	\$ 8.549.736,00	-	\$ -	-	-	-	-	536,00	\$ 8.549.736,00		100,00%
22.8.16	CERTIFICACIÓN SALIDAS DE DATOS CAT 6A	UN	197,00	\$ 67.299,00	\$ 13.257.903,00	197,00	\$ 13.257.903,00	-	\$ -	-	-	-	-	197,00	\$ 13.257.903,00		100,00%
22.8.17	BANDEJA DESLIZABLE PARA FIBRA ÓPTICA ODF PARA 18 HILOS. INCLUYE ACOPLER - ENFRENTADORES LC-LC Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA CONEXIÓN	UN	2,00	\$ 2.358.537,00	\$ 4.717.074,00	2,00	\$ 4.717.074,00	-	\$ -	-	-	-	-	2,00	\$ 4.717.074,00		100,00%
22.8.18	MÓDULO SPF DÚPLEX PARA FIBRA ÓPTICA 10GB 300M	UN	4,00	\$ 652.458,00	\$ 2.609.832,00	4,00	\$ 2.609.832,00	-	\$ -	-	-	-	-	4,00	\$ 2.609.832,00		100,00%
22.8.19	BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA 200mm x 50mm. INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	ML	410,00	\$ 129.812,00	\$ 53.222.920,00	410,00	\$ 53.222.920,00	-	\$ -	-	-	-	-	410,00	\$ 53.222.920,00		100,00%
22.8.20	CURVA HOR 90° PARA BANDEJA PORTACABLE 400mmX50mm. INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	UN	3,00	\$ 384.595,00	\$ 1.153.785,00	3,00	\$ 1.153.785,00	-	\$ -	-	-	-	-	3,00	\$ 1.153.785,00		100,00%
22.8.21	BARRAJE DE TIERRA TGB. INCLUYE AISLADORES	UN	1,00	\$ 638.105,00	\$ 638.105,00	1,00	\$ 638.105,00	-	\$ -	-	-	-	-	1,00	\$ 638.105,00		100,00%
22.8.22	CABLE NO 6 AWG TENDIDO EN BANDEJA TIPO MALLA PARA ATERRIZAJE. INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN A BANDEJA TIPO MALLA.	ML	231,00	\$ 31.246,00	\$ 7.217.826,00	231,00	\$ 7.217.826,00	-	\$ -	-	-	-	-	231,00	\$ 7.217.826,00		100,00%
22.8.23	EXCAVACIÓN MANUAL PARA BANCO DE DUCTOS CONDUIT PVC TIPO PESADO 40CM DE ANCHO POR 60CM DE PROFUNDO. RELLENO MATERIAL DE SITIO. NO INCLUYE TUBERÍA NI REPOSICIÓN DE ANDENES	ML	120,00	\$ 18.992,00	\$ 2.279.040,00	120,00	\$ 2.279.040,00	-	\$ -	100,00	1.899.200,00	100,00	1.899.200,00	20,00	\$ 379.840,00	83,33%	16,67%
22.8.24	TUBO CONDUIT PVC 3". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS	ML	240,00	\$ 47.450,00	\$ 11.388.000,00	240,00	\$ 11.388.000,00	-	\$ -	200,00	9.490.000,00	200,00	9.490.000,00	40,00	\$ 1.898.000,00	83,33%	16,67%
22.8.25	CAJA DE INSPECCION DE 60X60X60cm, EN CONCRETO DE f'c=3.00PSI, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	6,00	\$ 553.555,00	\$ 3.321.330,00	6,00	\$ 3.321.330,00	-	\$ -	-	-	-	-	6,00	\$ 3.321.330,00		100,00%
22.8.26	SWITCH DE 24 PTS 10/100/1000, CON MÍNIMO DOS PUERTOS SFP, ADMINISTRABLE, GESTIÓN DE VLAN, QOS.	UN	2,00	\$ 9.203.419,00	\$ 18.406.838,00	2,00	\$ 18.406.838,00	-	\$ -	-	-	-	-	2,00	\$ 18.406.838,00		100,00%
22.8.27	SWITCH DE 48 PTS 10/100/1000, CON MÍNIMO DOS PUERTOS SFP, ADMINISTRABLE, GESTIÓN DE VLAN, QOS.	UN	3,00	\$ 970.566,00	\$ 2.911.698,00	3,00	\$ 2.911.698,00	-	\$ -	-	-	-	-	3,00	\$ 2.911.698,00		100,00%
22.8.28	PLANTA TELEFÓNICA - IP. SOPORTA 2 LÍNEAS TRONCALES ANALÓGAS, 200 EXTENSIONES IP, 50 TRONCALES SIP, 30 LLAMADAS CONCURRENTES, VIDEO LLAMADA.	UN	1,00	\$ 6.098.401,00	\$ 6.098.401,00	1,00	\$ 6.098.401,00	-	\$ -	-	-	-	-	1,00	\$ 6.098.401,00		100,00%
22.8.29	TELÉFONO IP, PANTALLA LCD GRÁFICA DE 132X48 PÍXELES, 3 TECLAS PROGRAMABLES POR XML, CONFERENCIA 3-VÍAS, ALTAVOZ FULL DÚPLEX DE ALTA FIDELIDAD, DOS PUERTOS DE RED, POE INTEGRADO.	UN	18,00	\$ 970.566,00	\$ 17.470.188,00	18,00	\$ 17.470.188,00	-	\$ -	-	-	-	-	18,00	\$ 17.470.188,00		100,00%
22.8.30	WIRELESS ACCESS POINT, DUAL RADIO, INTEGRATED ANTENNAS. 1750 MBPS -802.3AF POE - 802.11AC CON ADAPTADOR POE INCLUIDO.	UN	23,00	\$ 5.439.211,00	\$ 125.101.853,00	23,00	\$ 125.101.853,00	-	\$ -	-	-	-	-	23,00	\$ 125.101.853,00		100,00%

JP

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9																	
En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as): BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:																	
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA No. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
22.8.31	TUBO CONDUIT EMT DE 3/4". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS	ML	689,50	\$ 58.834,00	\$ 40.566.043,00	689,50	\$ 40.566.043,00	-	\$ -	321,00	18.885.714,00	321,00	18.885.714,00	368,50	\$ 21.680.329,00	46,56%	53,44%
22.8.32	TUBO CONDUIT EMT DE 1". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS	ML	493,50	\$ 56.698,00	\$ 27.980.463,00	493,50	\$ 27.980.463,00	-	\$ -		-	-	-	493,50	\$ 27.980.463,00		100,00%
22.8.33	TUBO CONDUIT EMT DE 1 1/2". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS	ML	247,00	\$ 89.340,00	\$ 22.066.980,00	247,00	\$ 22.066.980,00	-	\$ -		-	-	-	247,00	\$ 22.066.980,00		100,00%
22.8.34	TUBO CONDUIT IMC DE 2". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS	ML	6,00	\$ 116.217,00	\$ 697.302,00	6,00	\$ 697.302,00	-	\$ -		-	-	-	6,00	\$ 697.302,00		100,00%
22.8.35	TUBO CONDUIT PVC DE 3/4". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS	ML	75,00	\$ 20.898,00	\$ 1.567.350,00	75,00	\$ 1.567.350,00	-	\$ -		-	-	-	75,00	\$ 1.567.350,00		100,00%
22.8.36	TUBO CONDUIT PVC DE 1". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS	ML	85,00	\$ 24.761,00	\$ 2.104.685,00	85,00	\$ 2.104.685,00	-	\$ -		-	-	-	85,00	\$ 2.104.685,00		100,00%
22.8.37	CAJA DE 10X10CM DOBLE FONDO CON SUPLEMENTO	UN	134,00	\$ 24.518,00	\$ 3.285.412,00	134,00	\$ 3.285.412,00	-	\$ -	118,00	2.893.124,00	118,00	2.893.124,00	16,00	\$ 392.288,00	88,06%	11,94%
22.8.38	CAJA DE PASO METÁLICA CON TAPA 25X25X10CM	UN	4,00	\$ 207.865,00	\$ 831.460,00	4,00	\$ 831.460,00	-	\$ -		-	-	-	4,00	\$ 831.460,00		100,00%
22.8.39	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO O BLOQUE PARA BAJANTES TUBERÍA	ML	140,00	\$ 5.527,00	\$ 773.780,00	140,00	\$ 773.780,00	-	\$ -	123,00	679.821,00	123,00	679.821,00	17,00	\$ 93.959,00	87,86%	12,14%
22.8.40	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EMT DE 1 1/4"	ML	34,50	\$ 124.327,00	\$ 4.289.281,50	34,50	\$ 4.289.281,50	-	\$ -		-	-	-	34,50	\$ 4.289.281,50		100,00%
22.8.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 2"	ML	7,00	\$ 168.948,00	\$ 1.182.636,00	7,00	\$ 1.182.636,00	-	\$ -		-	-	-	7,00	\$ 1.182.636,00		100,00%
22.8.42	SUMINISTRO E INSTALACUION DE CANALETA METALICA DE 12x5	ML	80,00	\$ 170.249,00	\$ 13.619.920,00	80,00	\$ 13.619.920,00	-	\$ -		-	-	-	80,00	\$ 13.619.920,00		100,00%
22.8.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO METALICAS DE 20x20x15	UN	78,00	\$ 82.299,00	\$ 6.419.322,00	78,00	\$ 6.419.322,00	-	\$ -		-	-	-	78,00	\$ 6.419.322,00		100,00%
22.8.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO METALICAS DE 30x30x15	UN	15,00	\$ 98.561,00	\$ 1.478.415,00	15,00	\$ 1.478.415,00	-	\$ -		-	-	-	15,00	\$ 1.478.415,00		100,00%
22.8.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MECANISMO PARA FACEPLATE DOBLE	UN	172,00	\$ 93.005,00	\$ 15.996.860,00	172,00	\$ 15.996.860,00	-	\$ -		-	-	-	172,00	\$ 15.996.860,00		100,00%
22.8.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MECANISMO PARA FACEPLATE SENCILLA	UN	25,00	\$ 83.519,00	\$ 2.087.975,00	25,00	\$ 2.087.975,00	-	\$ -		-	-	-	25,00	\$ 2.087.975,00		100,00%
22.8.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO PARED DE 60x50x9u	UN	15,00	\$ 1.069.976,00	\$ 16.049.640,00	15,00	\$ 16.049.640,00	-	\$ -		-	-	-	15,00	\$ 16.049.640,00		100,00%
22.8.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES DE PISO, RACK INTERNO DE 80x100x45u, PUERTA TROQUELDA Y BARRAJE DE TIERRA, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO.	UN	1,00	\$ 16.871.788,00	\$ 16.871.788,00	1,00	\$ 16.871.788,00	-	\$ -		-	-	-	1,00	\$ 16.871.788,00		100,00%
22.8.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH ADMINISTRABLE 16G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 10/100/1000	UN	17,00	\$ 5.426.550,00	\$ 92.251.350,00	17,00	\$ 92.251.350,00	-	\$ -		-	-	-	17,00	\$ 92.251.350,00		100,00%
22.8.50	CONEXION DE EQUIPOS EN GABINETE TIPO PARED	UN	15,00	\$ 2.654.508,00	\$ 39.817.620,00	15,00	\$ 39.817.620,00	-	\$ -		-	-	-	15,00	\$ 39.817.620,00		100,00%
22.8.51	CONEXION DE EQUIPOS EN GABINETE TIPO PISO	UN	1,00	\$ 5.072.376,00	\$ 5.072.376,00	1,00	\$ 5.072.376,00	-	\$ -		-	-	-	1,00	\$ 5.072.376,00		100,00%
22.8.52	PUESTA A TIERRA MÓDULO 1, INCLUYENDO: 4 VARILLAS 2.4M X 5/8", 4 MEJORAMIENTO DE TERRENO, MALLA EN COBRE 2/0, SOLDADURAS, BARRA EQUIPOTENCIAL 1M X 2"X 1/4", COLAS DE TIERRA A EQUIPOS EN M1.	UN	3,00	\$ 6.584.575,00	\$ 19.753.725,00	3,00	\$ 19.753.725,00	-	\$ -		-	-	-	3,00	\$ 19.753.725,00		100,00%
22.9	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV				\$ 183.321.858,00		\$ 183.321.858,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 183.321.858,00		100,00%
22.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS DOMO IP POE 2.8MM 4 MP	UN	25,00	\$ 719.040,00	\$ 17.976.000,00	25,00	\$ 17.976.000,00	-	\$ -		-	-	-	25,00	\$ 17.976.000,00		100,00%
22.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS BALA IP POE 4 MP H265+DWRD DNF 2.8 MM IR30M IP67 SEMIMETAL	UN	4,00	\$ 796.255,00	\$ 3.185.020,00	4,00	\$ 3.185.020,00	-	\$ -		-	-	-	4,00	\$ 3.185.020,00		100,00%
22.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCHES ARUBA ION 1960 24G 2XT 2XF 370W SW SMART MANAGED L2+, 24 10/100/1000 POE+ PORTS 2 SFP+ 10GBE PORTS 2 10BASE-T PORTS	UN	2,00	\$ 24.831.629,00	\$ 49.663.258,00	2,00	\$ 49.663.258,00	-	\$ -		-	-	-	2,00	\$ 49.663.258,00		100,00%
22.9.4	SUMINISTRO E INSTALACION NVR DE 32 CANALES CON COMPRESIÓN DE VIDEO H.265	UN	2,00	\$ 8.919.945,00	\$ 17.839.890,00	2,00	\$ 17.839.890,00	-	\$ -		-	-	-	2,00	\$ 17.839.890,00		100,00%

27

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9																	
En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:																	
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
22.9.5	SUMINISTRO E INSTALACION TELEVISOR DE 42 PULGADAS PROCESADOR QUANTUM 4K SMART TV PANTALLA PLANA DVB-T2, HDMI 3, USB 2, CONTROL DE VOZ	UN	10,00	\$ 4.928.898,00	\$ 49.288.980,00	10,00	\$ 49.288.980,00	-	\$ -		-	-	-	10,00	\$ 49.288.980,00		100,00%
22.9.6	SUMINISTRO E INSTALACION EXTENSOR HDMI POR UTP 200 METROS	UN	10,00	\$ 4.536.871,00	\$ 45.368.710,00	10,00	\$ 45.368.710,00	-	\$ -		-	-	-	10,00	\$ 45.368.710,00		100,00%
23,0	CLIMATIZACIÓN																
23,1	EQUIPOS				\$ 1.165.931.108,00		\$ 1.165.931.108,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 1.165.931.108,00		100,00%
23.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 290.000 BTU/Hr NOMINALES, 208-230 V, 3 PH, R-410A	UN	1,00	\$ 110.531.380,00	\$ 110.531.380,00	1,00	\$ 110.531.380,00	-	\$ -		-	-	-	1,00	\$ 110.531.380,00		100,00%
23.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 192.000 BTU/Hr NOMINALES, 208-230 V, 3 PH, R-410A	UN	2,00	\$ 89.434.159,00	\$ 178.868.318,00	2,00	\$ 178.868.318,00	-	\$ -		-	-	-	2,00	\$ 178.868.318,00		100,00%
23.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 155.000 BTU/Hr NOMINALES, 208-230 V, 3 PH, R-410A	UN	2,00	\$ 64.770.984,00	\$ 129.541.968,00	2,00	\$ 129.541.968,00	-	\$ -		-	-	-	2,00	\$ 129.541.968,00		100,00%
23.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDESADORA DE AIRE CENTRAL 300.000 BTU 220 V 3 PH CON TODOS SUS ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 113.803.636,00	\$ 113.803.636,00	1,00	\$ 113.803.636,00	-	\$ -		-	-	-	1,00	\$ 113.803.636,00		100,00%
23.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CENTRAL 300.000 BTU 220 V 3 PH CON TODOS SUS ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 92.548.213,00	\$ 92.548.213,00	1,00	\$ 92.548.213,00	-	\$ -		-	-	-	1,00	\$ 92.548.213,00		100,00%
23.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASSETTE INVERTER DE 60.000 BTU, 220 V 1 PH, INCLUYE ANCLAJE, SOPORTERIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	6,00	\$ 29.728.203,00	\$ 178.369.218,00	6,00	\$ 178.369.218,00	-	\$ -		-	-	-	6,00	\$ 178.369.218,00		100,00%
23.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASSETTE INVERTER DE 36.000 BTU, 220 V 1 PH, INCLUYE ANCLAJE, SOPORTERIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	\$ 21.399.204,00	\$ 42.798.408,00	2,00	\$ 42.798.408,00	-	\$ -		-	-	-	2,00	\$ 42.798.408,00		100,00%
23.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT INVERTER SEER 20 R410A 220 V 1 PH, CON TODOS SUS ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 5.592.250,00	\$ 5.592.250,00	1,00	\$ 5.592.250,00	-	\$ -		-	-	-	1,00	\$ 5.592.250,00		100,00%
23.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT INVERTER SEER 20 R410A 220 V 2 PH, CON TODOS SUS ACCESORIOS	UN	1,00	\$ 8.584.549,00	\$ 8.584.549,00	1,00	\$ 8.584.549,00	-	\$ -		-	-	-	1,00	\$ 8.584.549,00		100,00%
23.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL CASSETTE 4 VIAS INVERTER SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE 55.000 MBH 220-240/50-60/1	UN	1,00	\$ 15.221.255,00	\$ 15.221.255,00	1,00	\$ 15.221.255,00	-	\$ -		-	-	-	1,00	\$ 15.221.255,00		100,00%
23.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL CASSETTE 4 VIAS INVERTER SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE 48.000 MBH 220-240/50-60/2	UN	3,00	\$ 14.201.272,00	\$ 42.603.816,00	3,00	\$ 42.603.816,00	-	\$ -		-	-	-	3,00	\$ 42.603.816,00		100,00%
23.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL CASSETTE 4 VIAS INVERTER SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE 38.000 MBH 220-240/50-60/3	UN	9,00	\$ 12.975.319,00	\$ 116.777.871,00	9,00	\$ 116.777.871,00	-	\$ -		-	-	-	9,00	\$ 116.777.871,00		100,00%
23.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL PISO TECNO INVERTER SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE 48.000 MBH 220-240/50-60/4	UN	7,00	\$ 12.712.376,00	\$ 88.986.632,00	7,00	\$ 88.986.632,00	-	\$ -		-	-	-	7,00	\$ 88.986.632,00		100,00%
23.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL TIPO PARED 24 MBH 220-240/50-60/1	UN	1,00	\$ 7.392.746,00	\$ 7.392.746,00	1,00	\$ 7.392.746,00	-	\$ -		-	-	-	1,00	\$ 7.392.746,00		100,00%
23.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL TIPO PARED 18 MBH 220-240/50-60/1	UN	3,00	\$ 5.887.762,00	\$ 17.663.286,00	3,00	\$ 17.663.286,00	-	\$ -		-	-	-	3,00	\$ 17.663.286,00		100,00%
23.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL TIPO PARED 15 MBH 220-240/50-60/1	UN	2,00	\$ 5.821.499,00	\$ 11.642.998,00	2,00	\$ 11.642.998,00	-	\$ -		-	-	-	2,00	\$ 11.642.998,00		100,00%
23.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL TIPO PARED 7 MBH 220-240/50-60/1	UN	1,00	\$ 5.004.564,00	\$ 5.004.564,00	1,00	\$ 5.004.564,00	-	\$ -		-	-	-	1,00	\$ 5.004.564,00		100,00%
23,2	CONDUCTOS				\$ 111.863.390,00		\$ 111.863.390,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 111.863.390,00		100,00%
23.2.1	CONDUTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, UNION TDF, INCLUYE (LAMINA, CLIPS, ESQUINEROS, TORNILLO DE CARRIAJE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN)	M2	250,00	\$ 298.638,00	\$ 74.659.500,00	250,00	\$ 74.659.500,00	-	\$ -		-	-	-	250,00	\$ 74.659.500,00		100,00%
23.2.2	AISLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DUCT WRAP, INCLUYE (AISLAMIENTO, CINTA FOIL, PEGANTE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN)	M2	310,00	\$ 63.707,00	\$ 19.749.170,00	310,00	\$ 19.749.170,00	-	\$ -		-	-	-	310,00	\$ 19.749.170,00		100,00%
23.2.3	CONDUTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, UNION TDF, INCLUYE (LAMINA, CLIPS, ESQUINEROS, TORNILLO DE CARRIAJE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN)	M2	60,00	\$ 290.912,00	\$ 17.454.720,00	60,00	\$ 17.454.720,00	-	\$ -		-	-	-	60,00	\$ 17.454.720,00		100,00%
23,3	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN				\$ 292.394.542,00		\$ 292.394.542,00		\$ 146.104.046,50		\$ -		\$ 146.104.046,50		\$ 146.290.495,50	49,97%	50,03%
23.3.1	TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" INCLUYE (TUBERÍA, CODO, UNIÓN, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITRÓGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN)	ML	40,00	\$ 104.805,00	\$ 4.192.200,00	40,00	\$ 4.192.200,00	20,00	\$ 2.096.100,00		-	20,00	\$ 2.096.100,00	20,00	\$ 2.096.100,00	50,00%	50,00%

JP

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9																	
En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:																	
CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
23.3.2	TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA DE 3/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERÍA, CODO, UNIÓN, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITRÓGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN)	ML	450,00	\$ 124.107,00	\$ 55.848.150,00	450,00	\$ 55.848.150,00	225,00	\$ 27.924.075,00	-	-	225,00	\$ 27.924.075,00	225,00	\$ 27.924.075,00	50,00%	50,00%
23.3.3	TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA DE 1/2" TIPO K, INCLUYE (TUBERÍA, CODO, UNIÓN, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITRÓGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN)	ML	100,00	\$ 141.445,00	\$ 14.144.500,00	100,00	\$ 14.144.500,00	50,00	\$ 7.072.250,00	-	-	50,00	\$ 7.072.250,00	50,00	\$ 7.072.250,00	50,00%	50,00%
23.3.4	TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA DE 5/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERÍA, CODO, UNIÓN, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITRÓGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN)	ML	250,00	\$ 162.760,00	\$ 40.690.000,00	250,00	\$ 40.690.000,00	125,00	\$ 20.345.000,00	-	-	125,00	\$ 20.345.000,00	125,00	\$ 20.345.000,00	50,00%	50,00%
23.3.5	TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA DE 3/4" TIPO L, INCLUYE (TUBERÍA, CODO, UNIÓN, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITRÓGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN)	ML	385,00	\$ 186.449,00	\$ 71.782.865,00	385,00	\$ 71.782.865,00	192,00	\$ 35.798.208,00	-	-	192,00	\$ 35.798.208,00	193,00	\$ 35.984.657,00	49,87%	50,13%
23.3.6	TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA DE 7/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERÍA, CODO, UNIÓN, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITRÓGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN)	ML	60,00	\$ 207.777,00	\$ 12.466.620,00	60,00	\$ 12.466.620,00	30,00	\$ 6.233.310,00	-	-	30,00	\$ 6.233.310,00	30,00	\$ 6.233.310,00	50,00%	50,00%
23.3.7	TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA DE 1 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERÍA, CODO, UNIÓN, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITRÓGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN)	ML	60,00	\$ 263.448,00	\$ 15.806.880,00	60,00	\$ 15.806.880,00	30,00	\$ 7.903.440,00	-	-	30,00	\$ 7.903.440,00	30,00	\$ 7.903.440,00	50,00%	50,00%
23.3.8	TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA DE 1 1/4" TIPO K, INCLUYE (TUBERÍA, CODO, UNIÓN, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITRÓGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN)	ML	64,00	\$ 350.211,00	\$ 22.413.504,00	64,00	\$ 22.413.504,00	32,00	\$ 11.206.752,00	-	-	32,00	\$ 11.206.752,00	32,00	\$ 11.206.752,00	50,00%	50,00%
23.3.9	TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA DE 1 1/2" TIPO K, INCLUYE (TUBERÍA, CODO, UNIÓN, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITRÓGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN)	ML	36,00	\$ 415.598,00	\$ 14.961.528,00	36,00	\$ 14.961.528,00	18,00	\$ 7.480.764,00	-	-	18,00	\$ 7.480.764,00	18,00	\$ 7.480.764,00	50,00%	50,00%
23.3.10	TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA DE 1 5/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERÍA, CODO, UNIÓN, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITRÓGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN)	ML	30,00	\$ 422.535,00	\$ 12.676.050,00	30,00	\$ 12.676.050,00	15,00	\$ 6.338.025,00	-	-	15,00	\$ 6.338.025,00	15,00	\$ 6.338.025,00	50,00%	50,00%
23.3.11	TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA DE 2 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERÍA, CODO, UNIÓN, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITRÓGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN)	ML	45,00	\$ 609.161,00	\$ 27.412.245,00	45,00	\$ 27.412.245,00	22,50	\$ 13.706.122,50	-	-	22,50	\$ 13.706.122,50	22,50	\$ 13.706.122,50	50,00%	50,00%
23.4	ACCESORIOS TIPO Y-BRACH Y CONTROLES				\$ 25.388.063,00		\$ 25.388.063,00		\$ -		\$ -	-	\$ -		\$ 25.388.063,00		100,00%
23.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE "Y" BRANCH TODK02HP	UN	2,00	\$ 2.525.969,00	\$ 5.051.938,00	2,00	\$ 5.051.938,00	-	\$ -		-	-	\$ -	2,00	\$ 5.051.938,00		100,00%
23.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE "Y" BRANCH TRDK314HP	UN	5,00	\$ 1.333.101,00	\$ 6.665.505,00	5,00	\$ 6.665.505,00	-	\$ -		-	-	\$ -	5,00	\$ 6.665.505,00		100,00%
23.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE "Y" BRANCH TRDK225HP	UN	10,00	\$ 841.493,00	\$ 8.414.930,00	10,00	\$ 8.414.930,00	-	\$ -		-	-	\$ -	10,00	\$ 8.414.930,00		100,00%
23.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE "Y" BRANCH TRDK112HP	UN	10,00	\$ 525.569,00	\$ 5.255.690,00	10,00	\$ 5.255.690,00	-	\$ -		-	-	\$ -	10,00	\$ 5.255.690,00		100,00%
23.5	MATERIALES ELÉCTRICOS				\$ 97.825.640,00		\$ 97.825.640,00		\$ 34.588.360,00		\$ -	-	\$ 34.588.360,00		\$ 63.237.280,00	35,36%	64,64%
23.5.1	CABLE ENCAUCHETADO 4 *14	ML	234,00	\$ 32.138,00	\$ 7.520.292,00	234,00	\$ 7.520.292,00	-	\$ -		-	-	\$ -	234,00	\$ 7.520.292,00		100,00%
23.5.2	TUBERÍA ELÉCTRICA EMT DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	ML	834,00	\$ 91.022,00	\$ 75.912.348,00	834,00	\$ 75.912.348,00	380,00	\$ 34.588.360,00		-	380,00	\$ 34.588.360,00	454,00	\$ 41.323.988,00	45,56%	54,44%
23.5.3	CORAZA AMERICANA DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	ML	100,00	\$ 21.842,00	\$ 2.184.200,00	100,00	\$ 2.184.200,00	-	\$ -		-	-	\$ -	100,00	\$ 2.184.200,00		100,00%
23.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIONCABLE APANTALLADO 3X16	ML	600,00	\$ 20.348,00	\$ 12.208.800,00	600,00	\$ 12.208.800,00	-	\$ -		-	-	\$ -	600,00	\$ 12.208.800,00		100,00%
23.6	REJILLAS Y DIFUSORES TERMINALES DE AIRE				\$ 12.912.464,00		\$ 12.912.464,00		\$ -		\$ -	-	\$ -		\$ 12.912.464,00		100,00%
23.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILA TIPOL-JS F 4 OB-P STYLE 01 16X16 W	UN	17,00	\$ 513.688,00	\$ 8.732.696,00	17,00	\$ 8.732.696,00	-	\$ -		-	-	\$ -	17,00	\$ 8.732.696,00		100,00%
23.6.2	REJILA DE RETORNO ALETA FUA SIN DAMPER 48X24	UN	3,00	\$ 1.393.256,00	\$ 4.179.768,00	3,00	\$ 4.179.768,00	-	\$ -		-	-	\$ -	3,00	\$ 4.179.768,00		100,00%
24.0	VENTILADORES				\$ 148.216.050,00		\$ 148.216.050,00		\$ -		\$ 28.333.340,00	-	\$ 28.333.340,00		\$ 119.882.710,00	19,12%	80,88%
24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO DE 52"	UN	108,00	\$ 1.011.905,00	\$ 109.285.740,00	108,00	\$ 109.285.740,00	-	\$ -	28,00	\$ 28.333.340,00	28,00	\$ 28.333.340,00	80,00	\$ 80.952.400,00	25,93%	74,07%
24.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO DE 18" ORBITAL O SIMILAR	UN	90,00	\$ 432.559,00	\$ 38.930.310,00	90,00	\$ 38.930.310,00	-	\$ -		-	-	\$ -	90,00	\$ 38.930.310,00		100,00%

JP

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 9

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de febrero del 2026, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON, como Representante Legal de CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENCE, Contratista de Obra, HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA como Representante Legal de CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, firma Interventora, JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA, supervisor del contrato y JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA, Secretario de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 9 del CONTRATO DE OBRA No 2025040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA NO. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 9		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE								
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR							
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS CON AIU					\$	55.473.554.434,89		\$	55.473.554.434,89		\$	40.946.617.016,51		\$	2.390.953.794,64		\$	43.337.570.811,15		\$	12.135.983.623,74	78,12%	21,88%	
25,00	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)		1,00	\$	73.474.605,00		\$	73.474.605,00		0,60	\$	44.445.133,56		0,60	\$	44.445.133,56		0,40	\$	29.029.471,44	60,49%	39,51%		
26,00	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)		1,00	\$	54.193.172,00		\$	54.193.172,00		0,59	\$	31.793.172,00		0,59	\$	31.793.172,00		0,41	\$	22.400.000,00	58,67%	41,33%		
27,00	CERTIFICACIÓN RETIE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACION Y USO FINAL		1,00	\$	14.318.750,00		\$	14.318.750,00		-	\$	-		-	\$	-		1,00	\$	14.318.750,00		100,00%		
28,00	CERTIFICACIÓN RETILAP		1,00	\$	12.027.750,00		\$	12.027.750,00		-	\$	-		-	\$	-		1,00	\$	12.027.750,00		100,00%		
29,00	PAGOS Y TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED		1,00	\$	2.863.750,00		\$	2.863.750,00		-	\$	-		-	\$	-		1,00	\$	2.863.750,00		100,00%		
SUB TOTAL OTROS COSTOS					\$	156.878.027,00		\$	156.878.027,00		\$	76.238.305,56		\$	76.238.305,56		\$	80.639.721,44		\$		48,60%	51,40%	
COSTO TOTA DIRECTOS CON AIU					\$	55.473.554.434,89		\$	55.473.554.434,89		\$	40.946.617.016,51		\$	2.390.953.794,64		\$	43.337.570.811,15		\$	12.135.983.623,74	PORCENTAJES		
VALOR COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SIN AIU					\$	42.671.964.949,92		\$	42.671.964.949,92		\$	31.497.397.705,01		\$	1.839.195.226,65		\$	33.336.592.931,65		\$	9.335.372.018,26			
VALOR COSTOS ADMINISTRATIVOS AIU 30%					ADMINISTRACION(25%)	\$	10.667.991.237,48	AIU 30%	\$	10.667.991.237,48	AIU 30%	\$	7.874.349.426,25	AIU 30%	\$	459.798.806,66	AIU 30%	\$	8.334.148.232,91	AIU 30%	\$	2.333.843.004,57	EJECUTADO DEL CONTRATO	POR EJECUTAR DEL CONTRATO
					IMPREVISTOS(1%)	\$	426.719.649,50		\$	314.973.977,05		\$	18.391.952,27		\$	333.365.929,32		\$	93.353.720,18					
					UTILIDAD(4%)	\$	1.706.878.598,00		\$	1.259.895.908,20		\$	73.567.809,07		\$	1.333.463.717,27		\$	373.414.880,73					
					TOTAL AIU	\$	12.801.589.484,97		\$	9.449.219.311,50		\$	551.758.567,99		\$	10.000.977.879,50		\$	2.800.811.605,48					
VALOR COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO					\$	55.630.432.461,89		\$	55.630.432.461,89		\$	41.022.855.322,07		\$	2.390.953.794,64		\$	43.413.809.116,71		\$	12.216.623.345,18	78,04%	21,96%	

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR BRUTO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 55.630.432.461,89
ANTICIPO ENTREGADO	N/A

	VALOR BRUTO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO	% FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 1	\$ 3.026.987.843,37	N/A	\$ 3.026.987.843,37	5,44%
ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 2	\$ 5.062.913.160,12	N/A	\$ 5.062.913.160,12	9,10%
ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 3	\$ 4.084.211.902,28	N/A	\$ 4.084.211.902,28	7,34%
ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 4	\$ 6.986.644.533,73	N/A	\$ 6.986.644.533,73	12,56%
ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 5	\$ 6.714.158.409,00	N/A	\$ 6.714.158.409,00	12,07%
ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 6	\$ 3.928.886.060,77	N/A	\$ 3.928.886.060,77	7,06%
ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 7	\$ 3.963.522.606,22	N/A	\$ 3.963.522.606,22	7,12%
ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 8	\$ 7.255.530.806,58	N/A	\$ 7.255.530.806,58	13,04%
ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 9	\$ 2.390.953.794,64	N/A	\$ 2.390.953.794,64	4,30%
ACUMULADO TOTAL	\$ 43.413.809.116,71	N/A	\$ 43.413.809.116,71	78,04%
SALDO POR FACTURAR	\$ 12.216.623.345,18	N/A	\$ 12.216.623.345,18	21,96%

VALOR A PAGAR EN LETRAS PRESENTE ACTA:

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRAS PLASMADAS EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL NO 9, SON PRODUCTO DE LAS MEDICIONES DE CAMPO, VERIFICADAS EN CONJUNTO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, POR CONSIGUIENTE LAS CANTIDADES SON RESPONSABILIDAD DE AMBAS PARTES

Vo Bo

Beatriz E. Pinedo

Nombre: BEATRIZ EUGENIA PINEDO PABON

Representante Legal

Consortio Pedagogia Cesarence

Contratista de Obra

Vo Bo

Omar Moukarzel

Nombre: OMAR MOUKARZEL

Director de obra

Consortio Pedagogia Cesarence

Contratista de Obra

Vo Bo

Heidis Rocio Riaño Sepulveda

Nombre: HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA

Representante Legal

Consortio Interavance Educativo

Interventoria de Obra

Vo Bo

Maria Bernarda Nova

Nombre: MARIA BERNARDA NOVA

Director de interventoria

Consortio Interavance Educativo

Interventoria de Obra

Vo Bo

Julio Cesar Marrugo Pereira

Nombre: JULIO CESAR MARRUGO PEREIRA

Supervisor del contrato

Secretaria de Infraestructura

Gobernación del Cesar

Vo Bo

Jorge Armando Maestre Jaraba

Nombre: JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA

Secretario de Infraestructura

Gobernación del Cesar

Por medio de la presente me permito otorgar visto bueno para el trámite del pago de la presente acta parcial de conformidad con lo establecido en el Manual de pago a terceros, teniendo en cuenta las certificaciones expedidas por la interventoría CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO con contrato No. 2025-05-0004, en donde autoriza el presente pago, teniendo en cuenta las facultades y responsabilidades que le asiste al tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 1474 de 2011 el cual estable que: "los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría"

PAGINA 1 DE 1 PAGINAS