


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ




CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES VÍAS Terciarias RURALES del MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTES No EICE-014-2025								FECHA DE INICIO:	18/07/2025	PRESUPUESTO																																				
OBJETO: “CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES AL REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES VIAS Terciarias RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA.”.								PLAZO:	3 MESES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA:																																				
								FECHA DE TERMINACION	23/04/2026	\$845.808.600,00																																				
								VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$999.906.844	VALOR PRESENTE ACTA:																																				
CONTRATISTA: CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA Nit: 812.003.413-8								ADICION:	N/A	\$ 845.808.600,00																																				
CONTRATANTE : EICE-EDURHA-SAN JUAN DE URABA NIT: 901.844.405-1.								VALOR CONTRATO FINAL:	\$999.906.844	FECHA DEL PRESENTE ACTA																																				
SUPERVISIÓN: EICE - EDURHA - SAN JUAN DE URABÁ								% OBRA EJECUTADO:	84,59%	17/03/2026																																				
PRESUPUESTO								PRESENTE ACTA		ACUMULADO																																				
CONDICIONES ORIGINALES								(ACTA No.1)																																						
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL																																		
		GRAL.	PART.																																											
1. EXPLANACIONES				VIA Terciaria																																										
1,10				Conformación De La Calzada Existente	m2	150.030,00	\$ 1.117,00	\$ 167.583.510,00	150.000,00	\$ 167.550.000,00	150.000,00	\$ 167.550.000,00																																		
1,30				Suministro de material de afirmado (incluye extendido y compactación mecánica)	m3	3.188,00	\$ 188.700,00	\$ 601.575.600,00	2.560,00	\$ 483.072.000,00	2.560,00	\$ 483.072.000,00																																		
Subtotal								\$ 769.159.110,00		\$ 650.622.000,00		\$ 650.622.000,00																																		
SUBTOTAL OBRAS								\$ 769.159.110,00		\$ 650.622.000,00		\$ 650.622.000,00																																		
<table><tr><td>ADMINISTRACIÓN 25%</td><td>25%</td><td>\$</td><td>192.289.778,00</td></tr><tr><td>UTILIDAD 5%</td><td>5%</td><td>\$</td><td>38.457.956,00</td></tr><tr><td>IMPREVISTOS 0%</td><td>0%</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>TOTAL OBRAS</td><td></td><td>\$</td><td>999.906.844,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td>30%</td><td>\$</td><td>999.906.844,00</td></tr></table>								ADMINISTRACIÓN 25%	25%	\$	192.289.778,00	UTILIDAD 5%	5%	\$	38.457.956,00	IMPREVISTOS 0%	0%	\$	-	TOTAL OBRAS		\$	999.906.844,00	VALOR TOTAL	30%	\$	999.906.844,00	<table><tr><td>VALOR BRUTO PRESENTE ACTA 1</td><td>\$</td><td>845.808.600,00</td></tr><tr><td>ANTICIPO</td><td>\$</td><td>499.953.422,00</td></tr><tr><td>AMORTIZACION ANTICIPO 100%</td><td>\$</td><td>422.904.300,00</td></tr><tr><td>VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA 1</td><td>\$</td><td>422.904.300,00</td></tr><tr><td>SALDO POR EJECUTAR</td><td>\$</td><td>154.098.244,00</td></tr></table>				VALOR BRUTO PRESENTE ACTA 1	\$	845.808.600,00	ANTICIPO	\$	499.953.422,00	AMORTIZACION ANTICIPO 100%	\$	422.904.300,00	VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA 1	\$	422.904.300,00	SALDO POR EJECUTAR	\$	154.098.244,00
								ADMINISTRACIÓN 25%	25%	\$	192.289.778,00																																			
								UTILIDAD 5%	5%	\$	38.457.956,00																																			
								IMPREVISTOS 0%	0%	\$	-																																			
								TOTAL OBRAS		\$	999.906.844,00																																			
VALOR TOTAL	30%	\$	999.906.844,00																																											
VALOR BRUTO PRESENTE ACTA 1	\$	845.808.600,00																																												
ANTICIPO	\$	499.953.422,00																																												
AMORTIZACION ANTICIPO 100%	\$	422.904.300,00																																												
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA 1	\$	422.904.300,00																																												
SALDO POR EJECUTAR	\$	154.098.244,00																																												
VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE																																														
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.					DESCRIPCION		PORCENTAJE																																							
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.					ADMINISTRACION	A=	25%																																							
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					IMPREVISTOS	I=	0%																																							
NOTA 4: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion).					UTILIDAD	U=	5%																																							
NOTA 5: Los costos correspondientes a Bioseguridad emanados de la Resolución No. 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, están contemplados dentro del desglose del PAGA.					TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	30%																																							
<div><div> ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUENAS CONSTRUCTORES DEL DESARROLLO TERRITORIAL CONSTRUDET Y COMPAÑÍA LTDA Contratista</div><div> ALFREDO JOSÉ LEPESEQUER MARTINEZ Interventor</div></div>																																														

	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES VÍAS TERCIARIAS RURALES del MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA	<div>CODIGO: </div>
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA DE OBRA No.1	PAGINA 1 DE 1 REV. Nº1

CAPITULO	VIA Terciaria	FECHA DE CORTE							17/03/2026			
ITEM	Conformación De La Calzada Existente								UND	m2		
		DESCRIPCION	DIMENSIONES						No. ELEM	MEDIDA TOTAL		
			LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD MEDIA DE EXCAVACIÓN	M2	M3	DIA			PESO	
		•Filo de Damaguiel – Cristalina •San Juancito – El Tigre •El Tigre – Filo de Venus – Villa Fátima •Villa Fátima – San José •Entrada a Boca Tapada (Loma La Negra) •Casco Urbano – El Coco •El Coco – El Bongo •Vías terciarias en la vereda Bocas del Río	30000,00	5,00		150000,00					150000,00	
		TOTAL									150000,00	

OBSERVACIONES: La cantidad a cobrar de la presente acta es de 150,000 m2 Respaldo con carteras topográficas	<div> Nombre: ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS R.L. Contratista</div> <div> Nombre: ALFREDO JOSÉ LEPESQUEUR MARTINEZ R.L. Interventoría</div>
--	---

	<p align="center">CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PUNTOS CRÍTICOS DE DIFERENTES VÍAS Terciarias Rurales del MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ – ANTIOQUIA</p>	<p align="center">CODIGO:</p> 
	<p align="center">MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ACTA DE OBRA No.1</p>	<p align="center">PAGINA 1 DE 1</p> <p align="center">REV. N°1</p>

CAPITULO	VIA Terciaria	FECHA DE CORTE							17/03/2026		
ITEM	Suministro de material de afirmado (incluye extendido y compactación mecánica)								UND	m3	
	DESCRIPCION	DIMENSIONES						No. ELEM	MEDIDA TOTAL		
		LARGO	ANCHO	ESPESOR	M2	M3	DIA			PESO	
		•Eilo de Damaguiel – Cristalina •San Juancito – El Tigre •El Tigre – Filo de Venus – Villa Fátima •Villa Fátima – San José •Entrada a Boca Tapada (Loma La Negra) •Casco Urbano – El Coco •El Coco – El Bongo •Vías terciarias en la vereda Bocas del Río	2560,00	5,00	0,20		2560,00				2560,00
		TOTAL								2560,00	
		OBSERVACIONES:									
		La cantidad a cobrar de la presente acta es de 2560 m3									
Respaldo con carteras topográficas											
<div><div> Nombre: ERNESTO ANTONIO COGOLLO DUEÑAS R.L. Contratista</div><div> Nombre: ALFREDO JOSÉ LEPESQUEUR MARTINEZ R.L. Interventoria</div></div>											