




CONTRATO DE OBRA:			LP-SIM-026-2024										ACTA PARCIAL N°5 - ETAPA 3										
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004 ACTA PARCIAL 5 - Etapa 3			OBJETO:		ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA										VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:				VALOR PRESENTE ACTA				
			CONTRATISTA:		CONSORCIO EDUCATIVO 2024										\$ 46.217.761.648,00				\$ 5.618.693.877,00				
			REPRESENTANTE LEGAL:		CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA										\$ 1.023.547.291,00				\$ 1.401.663.978,00				
CONTRATO DE INTERVENTORIA:			INTERVENTOR		CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA										\$ 43.792.550.379,00				PERIODO DE COBRO				
REPRESENTANTE LEGAL:					JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ										\$ 5.618.693.877,00				DE: 01/12/2025 AL 28/02/2026				
															VALOR TOTAL ACUMULADO:				\$ 40.291.611.922,00				
%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO														12,16%				FECHA PRESENTE ACTA					
%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO														87,18%									
%AVANCE FÍSICO EJEUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3														12,83%				7/04/2026					
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3														87,51%									
FECHA DE INICIO:										6 DE NOVIEMBRE 2024					FECHA FINAL:					6 DE OCTUBRE DE 2026			
ITEM		DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALRT TOTAL	CANTIDAD	VALRT TOTAL		
3.27	LOSA MAZDA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E=0.3M	M2	0,00	\$ 319.439,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.28	VIGA DE SUPERIOR 0.30MX0.40M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 242.098,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.29	VIGA DE SUPERIOR 0.40MX0.40M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 267.357,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.30	VIGA DE SUPERIOR 0.20MX0.40M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 216.839,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.31	VIGA DE SUPERIOR 0.30MX0.50M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 261.043,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.32	VIGA DE SUPERIOR 0.40MX0.50M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 292.616,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.33	CONCRETO CIPOLERO	M3	0,00	\$ 235.958,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.34	VIGA DE SUPERIOR 0.30MX0.30M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 223.154,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.35	VIGA DE SUPERIOR 0.30MX0.40M EN CONCRETO DE 21 MP	M	0,00	\$ 254.728,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.36	VIGA CIMENTACION DE 0.40MX0.40MTS	M	0,00	\$ 179.670,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.37	LOSA MAZDA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E=0.10M	M2	0,00	\$ 224.717,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.38	VIGA DE SUPERIOR 0.20MX0.40M EN CONCRETO DE 21 MPA	M	0,00	\$ 229.468,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.39	PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA	M3	0,00	\$ 1.464.600,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.40	HELADO CON MATERIAL HELACIONADO COMPACTADO, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M3	666,61	\$ 310.048,00	\$ 206.681.990,00	0,00	\$ -	442,09	\$ 137.070.038,00	224,52	\$ 69.610.997,00	0,00	\$ -	717,32	\$ 222.402.664,00	49,19	\$ 15.251.261,00	715,80	\$ 221.932.296,00				
3.41	SOLADO EN CONCRETO DE 15.3 MPA (2200 PSI) E= 5 CM, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	379,33	\$ 54.324,00	\$ 20.606.506,00	0,00	\$ -	302,78	\$ 16.448.003,00	19,69	\$ 1.069.585,00	33,84	\$ 1.838.107,00	356,61	\$ 19.372.265,00	0,00	\$ -	356,30	\$ 19.355.695,00				
3.42	ACERO DE REFUERZO FY= 420 Mpa, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	KG	18985,83	\$ 13.659,00	\$ 259.327.452,00	0,00	\$ -	14481,07	\$ 197.796.899,00	4504,76	\$ 61.530.553,00	0,00	\$ -	18985,83	\$ 259.327.452,00	0,00	\$ -	18.985,83	\$ 259.327.452,00				
3.43	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M3	88,06	\$ 1.244.091,00	\$ 109.557.764,00	0,00	\$ -	53,04	\$ 65.989.697,00	35,02	\$ 43.568.067,00	0,00	\$ -	88,06	\$ 109.557.764,00	0,00	\$ -	88,06	\$ 109.557.764,00				
3.44	PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M3	0,00	\$ 1.278.972,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.45	VIGA DE CIMENTACION DE 20X20 EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	0,00	\$ 101.522,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.46	VIGA DE CIMENTACION DE 20X20 EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	0,00	\$ 137.046,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.47	VIGA DE CIMENTACION DE 30X30 EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALITA EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	257,24	\$ 195.743,00	\$ 50.352.929,00	0,00	\$ -	65,32	\$ 12.785.933,00	65,63	\$ 12.846.613,00	80,86	\$ 15.827.779,00	211,81	\$ 41.460.325,00	0,00	\$ -	211,81	\$ 41.460.325,00				
3.48	COLUMNA EN CONCRETO DE 20X20, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M3	39,64	\$ 1.834.463,00	\$ 72.718.297,00	0,00	\$ -	4,59	\$ 8.420.185,00	33,74	\$ 61.891.296,00	0,64	\$ 1.174.056,00	38,97	\$ 71.489.207,00	0,00	\$ -	38,97	\$ 71.485.537,00				
3.49	ACERO DE REFUERZO FY= 420 Mpa, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	KG	26914,65	\$ 13.659,00	\$ 367.627.174,00	0,00	\$ -	3060,70	\$ 41.806.101,00	23386,71	\$ 319.439.072,00	466,90	\$ 6.377.387,00	26914,65	\$ 367.627.174,00	0,00	\$ -	26.914,31	\$ 367.622.560,00				
3.50	VIGA SUPERIOR DE 0.30MTS X 0.30MTS (21MPA) INCLUYE ENCRUADO, CURADO Y DESENCUADO, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	0,00	\$ 224.734,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.51	VIGA SUPERIOR DE 0.30MTS X 0.30MTS (21MPA) INCLUYE ENCRUADO, CURADO Y DESENCUADO, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	0,00	\$ 128.738,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.52	PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E= 0.10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACION Y BELLO, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	934,38	\$ 212.305,00	\$ 198.372.782,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	934,37	\$ 198.371.805,00	0,00	\$ -	934,38	\$ 198.372.782,00	0,00	\$ -	934,37	\$ 198.371.805,00				
3.53	PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, E= 0.10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACION, BELLOS Y ENCRUADOR, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	0,00	\$ 252.723,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.54	PERFIL METAL EN TUBERIA, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M3	16,88	\$ 262.738,00	\$ 4.433.704,00	0,00	\$ -	16,88	\$ 4.433.704,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	16,88	\$ 4.433.704,00	0,00	\$ -	16,88	\$ 4.433.704,00				
3.55	VIGA DE CIMENTACION 40X40 EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	0,00	\$ 257.371,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.56	VIGA SUPERIOR DE 0.40MTS X 0.30MTS (21MPA) INCLUYE ENCRUADO, CURADO Y DESENCUADO, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	0,00	\$ 139.294,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.57	PLACA CUBIERTA 21 MPA, E=0.10M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	145,69	\$ 180.782,00	\$ 26.338.853,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	145,69	\$ 26.338.075,00	0,00	\$ -	145,69	\$ 26.338.853,00	0,00	\$ -	145,69	\$ 26.338.075,00				
3.58	LOSA DE ENTREPIEDO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=0.20M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	0,00	\$ 176.728,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.59	VIGA RAMPA 30X30 EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	0,00	\$ 248.100,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.60	VIGA SUPERIOR DE 0.40MTS X 0.40MTS EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	0,00	\$ 353.245,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.61	VIGA SUPERIOR DE 0.30MTS X 0.40MTS EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	0,00	\$ 399.977,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.62	CONCRETO DE 21MPA INCLUYE FORMALITA MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M3	7,27	\$ 1.846.858,00	\$ 13.430.361,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,97	\$ 5.482.961,00	0,00	\$ -	8,43	\$ 15.560.158,00	3,78	\$ 6.973.366,00	6,74	\$ 12.456.327,00				
3.63	LOSA MAZDA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E=0.30M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	0,00	\$ 363.651,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
3.64	VIGA DE SUPERIOR 0.30MX0.40M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	270,76	\$ 259.783,00	\$ 70.338.845,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	270,76	\$ 70.338.845,00	0,00	\$ -	270,76	\$ 70.338.845,00	0,00	\$ -	270,76	\$ 70.338.845,00				

 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CODIGO: SI-SUP-004 ACTA PARCIAL 5 - Etapa 3		CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024		ACTA PARCIAL N°5 - ETAPA 3																		
		OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA														VALOR PRESENTE ACTA						
		CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024														\$ 5.618.693.877,00						
		REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA																				
		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024														PERIODO DE COBRO						
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA														DE: 01/12/2025 AL 28/02/2026								
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ														FECHA PRESENTE ACTA								
CONDICIONES ORIGINALES																							
				ACTA 1				ACTA 2				ACTA 3					ACTA 4						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD			VR TOTAL	CONDICIONES BALANCE No 1		PRESENTE ACTA 5		ACUMULADO	
																		CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
3.72	VIGA CIMENTACION DE 0.4MTS360.8MTS MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	237.06	\$ 203.249.00	\$ 48.182.208.00	0.00	\$ -	132.03	\$ 26.834.965.00	105.03	\$ 21.347.242.00	0.00	\$ -	237.06			\$ 48.182.208.00	0.00	\$ -	237.06	\$ 48.182.207.00		
3.73	LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E=0.15M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0.00	\$ 246.823.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.74	VIGA DE SUPERIOR 0.25Mx0.45M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0.00	\$ 244.206.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.75	PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	0.99	\$ 1.611.975.00	\$ 1.595.855.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.51	\$ 817.661.00	0.51	\$ 822.107.00	0.00	\$ -	0.51	\$ 817.661.00				
3.76	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	141.36	\$ 435.365.00	\$ 61.544.886.00	103.93	\$ 45.247.188.00	0.00	\$ -	37.43	\$ 16.297.697.00	0.00	\$ -	180.48	\$ 78.576.191.00	38.84	\$ 16.909.751.00	180.20	\$ 78.454.636.00				
3.77	SOLADO EN CONCRETO DE 15.2 MPA (2280 PSI E=1 CM), MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	68.17	\$ 61.292.00	\$ 4.178.521.00	68.17	\$ 4.178.521.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	68.17	\$ 4.178.521.00	0.00	\$ -	68.17	\$ 4.178.521.00				
3.78	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	KG	5606.85	\$ 15.600.00	\$ 87.466.826.00	3410.53	\$ 53.204.245.00	1673.44	\$ 26.105.713.00	522.88	\$ 8.156.868.00	0.00	\$ -	5606.85	\$ 87.466.826.00	0.00	\$ -	5.606.85	\$ 87.466.826.00				
3.79	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	10.30	\$ 1.391.464.00	\$ 14.332.079.00	8.20	\$ 11.410.005.00	2.10	\$ 2.922.074.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.30	\$ 14.332.079.00	0.00	\$ -	10.30	\$ 14.332.079.00				
3.80	PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	0.00	\$ 1.426.344.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.81	VIGA DE CIMENTACION DE 250X EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0.00	\$ 108.891.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.82	VIGA DE CIMENTACION DE 30X30 EN CONCRETO DE 21 MPA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0.00	\$ 148.100.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.83	VIGA DE CIMENTACION DE 30X30 EN CONCRETO DE 21 MPA, INCLUYE FORMALETA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	60.18	\$ 209.006.00	\$ 12.577.981.00	44.28	\$ 9.254.786.00	0.00	\$ -	15.90	\$ 3.323.195.00	0.00	\$ -	60.18	\$ 12.577.981.00	0.00	\$ -	60.18	\$ 12.577.981.00				
3.84	COLUMNAS EN CONCRETO DE 21MPa, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	13.03	\$ 1.981.837.00	\$ 25.828.043.00	3.37	\$ 6.673.836.00	7.64	\$ 15.134.298.00	2.03	\$ 4.019.909.00	0.00	\$ -	13.03	\$ 25.828.043.00	0.00	\$ -	13.03	\$ 25.828.043.00				
3.85	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	KG	0.00	\$ 15.600.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.86	VIGA SUPERIOR DE 0.25MTS X 0.35MTS (21MPa) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	91.90	\$ 235.787.00	\$ 21.668.825.00	0.00	\$ -	28.80	\$ 6.790.666.00	63.10	\$ 14.878.160.00	0.00	\$ -	91.90	\$ 21.668.825.00	0.00	\$ -	91.90	\$ 21.668.825.00				
3.87	VIGA SUPERIOR DE 0.18MTS X 0.35MTS (21MPa) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0.00	\$ 135.370.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.88	PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E=0.15M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACION Y SELLO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	568.82	\$ 227.043.00	\$ 129.147.417.00	0.00	\$ -	524.89	\$ 119.173.418.00	43.93	\$ 9.973.999.00	0.00	\$ -	568.82	\$ 129.147.417.00	0.00	\$ -	568.82	\$ 129.147.417.00				
3.89	PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, E=0.15 M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACION, SELLOS Y ENDESNEDOR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0.00	\$ 267.460.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.90	REDANBLEN MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	0.00	\$ 373.017.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.91	VIGA DE CIMENTACION DE 40X40 EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0.00	\$ 286.846.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.92	VIGA SUPERIOR DE 0.14MTS X 0.35MTS (21MPa) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0.00	\$ 146.515.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.93	PLACA CUBIERTA 21 MPA, E=0.12M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	11.58	\$ 198.466.00	\$ 2.298.633.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.43	\$ 482.272.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.94	LOSA DE ENTRENIDO EN CONCRETO DE 21 MPA, E=0.08 M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0.00	\$ 185.570.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.95	VIGA RAMPA 30X30 EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0.00	\$ 263.575.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.96	VIGA SUPERIOR DE 0.4MTS360.8MTS EN CONCRETO DE 21MPa MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0.00	\$ 388.614.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.97	VIGA SUPERIOR DE 0.35MTS360.8MTS EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0.00	\$ 444.188.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.98	CONCRETO DE 21MPa INCLUYE FORMALETA MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M3	18.30	\$ 1.994.231.00	\$ 36.494.028.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	17.22	\$ 34.335.273.00	18.30	\$ 36.494.028.00	0.00	\$ -	17.22	\$ 34.335.273.00				
3.99	LOSA MACIZA PARA RAMPA EN CONCRETO DE 21 MPA, E=0.3M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0.00	\$ 407.863.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.100	VIGA DE SUPERIOR 0.35Mx0.45M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0.00	\$ 277.467.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	59.00	\$ 16.370.553.00	59.00	\$ 16.370.553.00	59.00	\$ 16.370.553.00				
3.101	VIGA DE SUPERIOR 0.45Mx0.45M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0.00	\$ 314.518.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.102	VIGA DE SUPERIOR 0.35Mx0.45M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0.00	\$ 240.418.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.103	VIGA DE SUPERIOR 0.35Mx0.55M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0.00	\$ 305.255.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		
3.104	VIGA DE SUPERIOR 0.45Mx0.55M EN CONCRETO DE 21 MP MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0.00	\$ 351.566.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		

 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CODIGO: SI-SUP-004	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024										ACTA PARCIAL N°5 - ETAPA 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA																				VALOR PRESENTE ACTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024																				\$ 5.618.693.877,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024																				PERIODO DE COBRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA																				DE: 01/12/2025 AL 28/02/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTA PARCIAL 5 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ																				FECHA PRESENTE ACTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CONDICIONES ORIGINALES																							ACTA 1																							ACTA 2																							ACTA 3																							ACTA 4																							CONDICIONES BALANCE No 1																							PRESENTE ACTA 5																							ACUMULADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VAL

 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004 ACTA PARCIAL 5 - Etapa 3	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA										VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:				\$ 46.217.761.648,00		VALOR PRESENTE ACTA				
	OBJETO:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024 CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA CMA-SIM-031-2024 CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA										VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:				\$ 1.023.547.291,00		\$ 5.618.693.877,00					
	CONTRATISTA:											VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:				\$ 1.401.663.978,00							
	REPRESENTANTE LEGAL:											VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:				\$ 43.792.550.379,00							
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:											VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:				\$ 5.618.693.877,00							
INTERVENTOR	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ										VALOR TOTAL ACUMULADO:				\$ 40.291.611.922,00		PERIODO DE COBRO					
										%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				12,16%		FECHA PRESENTE ACTA							
										%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				87,18%									
										%AVANCE FÍSICO EJEICUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3				12,83%									
										% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3				87,51%									
										FECHA DE INICIO:				6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL:		6 DE OCTUBRE DE 2026		7/04/2026			
CONDICIONES ORIGINALES										ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE N° 1		PRESENTE ACTA 5		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL				
3.140	VIGA SUPERIOR DE 30X55 EN CONCRETO DE 28 MPA	M		\$ 423.240,00												\$ -							
3.141	VIGA SUPERIOR DE 30X55 EN CONCRETO DE 28 MPA	M		\$ 298.423,00												\$ -							
3.142	PLACA CUBIERTA E-4-1/10M/8/28MPA, INCLUYE REFUERZO	M2		\$ 493.109,00												\$ -							
3.143	SUMINISTRO, INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO)	UNO		\$ 726.797,00												\$ -							
3.144	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X40 EN CONCRETO DE 28 MPA	M		\$ 277.610,00												\$ -							
3.145	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION TANQUE CONTENEDORA PVC PLASTIFICADO/ FABRICADA MEDIANTE CALAMINADO Y REFORZADAS CON UNA ARMADURA DE FIBRA DE POLIESTER	M2		\$ 579.899,00												\$ -							
3.146	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTRADO CONTINUO EN CAJONES DE ACERO H2020 M	M2		\$ 104.209,00												\$ -							
3.147	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO EN POLIPROPILENO CON REFUERZO INTERNO EN ACERO	M		\$ 489.966,00												\$ -							
3.148	IMPERMEABILIZACIÓN MUROS EXTERIORES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE ASFALTOS REFINADOS REFORZADA CON ELASTÓMERO, CHEROVIDY Y COMPUSTOS PLASTIFICANTES, RESISTENTE AL VAPO	M2		\$ 140.785,00												\$ -							
3.149	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CINTA PVC 6-15 PARA SELLAR JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y DILATACIÓN, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	M		\$ 174.417,00												\$ -							
3.150	VIGA SUPERIOR DE 30X45 EN CONCRETO DE 28 MPA	M		\$ 374.882,00												\$ -							
3.151	VIGA SUPERIOR DE 30X45 EN CONCRETO DE 28 MPA	M		\$ 275.272,00												\$ -							
3.152	VIGA SUPERIOR DE 40X45 EN CONCRETO DE 28 MPA	M		\$ 481.080,00												\$ -							
3.153	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 28 MPA	M3		\$ 1.901.491,00												\$ -							
3.154	COLUMNAS EN CONCRETO DE 28MPA	M3		\$ 2.355.461,00												\$ -							
3.155	CONCRETO DE 28MPA INCLUYE FORMALETA	M3		\$ 2.019.770,00												\$ -							
3.156	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 40X35 EN CONCRETO DE 28 MPA	M		\$ 463.296,00												\$ -							
3.157	PILOTE DE CONCRETO 28 MPA VACADO IN SITU DE DIÁMETRO 0,8 m	M		\$ 2.784.064,00												\$ -							
3.158	LOSA DE ENTREPISO 200 NIVEL EN CONCRETO DE 28MPA H-80, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES.	M2		\$ 1.314.858,00												\$ -							
3.159	VIGA SUPERIOR DE 40X50 EN CONCRETO DE 28 MPA SEGUNDO PISO	M		\$ 709.019,00												\$ -							
3.160	VIGA SUPERIOR DE 30X50 EN CONCRETO DE 28 MPA SEGUNDO PISO	M		\$ 320.864,00												\$ -							
3.161	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X40 EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPLO	M		\$ 228.483,00												\$ -							
3.162	LOSA DE ENTREPISO 200 NIVEL EN CONCRETO DE 3000 PSI H-40, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPLO	M2		\$ 1.085.436,00												\$ -							
3.163	LOSA DE ENTREPISO 200 NIVEL EN CONCRETO DE 3000 PSI H-40, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES.	M2		\$ 859.737,00												\$ -							
3.164	VIGA SUPERIOR DE 6,50M X3,00M EN CONCRETO DE 28MPA	M		\$ 843.861,00												\$ -							
3.165	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 55X55 EN CONCRETO DE 28 MPA	M		\$ 764.225,00												\$ -							
Subtotal					\$ 6.533.379.478,00	Subtotal	\$ 628.768.104,00	Subtotal	\$ 1.470.815.798,00	Subtotal	\$ 2.088.891.077,00	Subtotal	\$ 514.090.106,00	Subtotal	\$ 5.934.359.961,00	Subtotal	\$ 779.888.016,00	Subtotal	\$ 5.482.453.100,00				
4.01	MUROS Y CONFRAMENTO	M																					
4.02	VIGA CINTA DE 17,0M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS 1/8, 802,00M	M	194,77	\$ 111.897,00	\$ 21.794.179,00	0,00	\$ -	50,70	\$ 5.673.178,00	37,84	\$ 4.234.182,00	0,00	\$ -	253,37	\$ 28.351.343,00	156,68	\$ 17.532.022,00	245,22	\$ 27.439.382,00				
4.03	VIGA CINTA, VENTANA Y PUERTA DE 6,12M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA, CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/8	M	114,43	\$ 97.100,00	\$ 11.111.153,00	5,09	\$ 494.239,00	25,69	\$ 2.494.499,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	127,93	\$ 12.422.003,00	74,60	\$ 7.243.660,00	105,38	\$ 10.232.398,00				
4.02	SUBCONCRETO EN BLOQUE MACIZO 19'50"X 40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:3	M2	143,50	\$ 152.910,00	\$ 21.942.585,00	0,00	\$ -	52,26	\$ 7.990.312,00	91,20	\$ 13.944.704,00	0,00	\$ -	143,50	\$ 21.942.585,00	0,00	\$ -	143,45	\$ 21.935.016,00				
4.04	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 17,0 M X 0,20 M X 0,40 M, PEGA CON MORTERO 1:3, INCLUYE REFUERZO	M2	710,72	\$ 193.990,00	\$ 137.872.573,00	168,25	\$ 32.638.430,00	0,00	\$ -	161,72	\$ 31.372.063,00	0,00	\$ -	613,72	\$ 119.054.592,00	269,39	\$ 52.257.096,00	599,35	\$ 116.268.489,00				
4.05	MURO DENTADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 17,0 M X 0,20 M X 0,40 M, PEGA CON MORTERO 1:3, INCLUYE REFUERZO	M2	686,69	\$ 217.992,00	\$ 148.332.324,00	0,00	\$ -	99,51	\$ 21.692.493,00	566,64	\$ 121.342.021,00	0,00	\$ -	737,61	\$ 160.793.973,00	79,23	\$ 17.271.506,00	735,38	\$ 160.306.020,00				
4.06	VIGAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/8, 802,00M	M	436,21	\$ 113.501,00	\$ 49.737.273,00	310,53	\$ 35.245.466,00	0,00	\$ -	24,00	\$ 2.724.024,00	102,50	\$ 11.633.853,00	605,18	\$ 68.688.335,00	166,97	\$ 18.951.262,00	604,00	\$ 68.554.605,00				
4.07	VIGA CINTA DE 6,0M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/8, 802,00M	M	130,69	\$ 126.132,00	\$ 16.484.191,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	130,69	\$ 16.484.191,00	0,00	\$ -	376,09	\$ 47.436.984,00	245,40	\$ 30.952.793,00	376,09	\$ 47.436.984,00				
4.08	VIGAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/8, 802,00M	M	1046,94	\$ 240.501,00	\$ 251.790.586,00	361,69	\$ 86.985.845,00	0,00	\$ -	685,26	\$ 164.804.753,00	0,00	\$ -	1212,88	\$ 291.699.093,00	165,94	\$ 39.908.495,00	1.212,88	\$ 291.699.093,00				
4.09	MURO DENTADO EN BLOQUE A LA VISTA 15M X 15M X 10M PEGA CON MORTERO 1:3 Y REFILLADO CON GROUTING	M	0,00	\$ 116.659,00	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
4.10	VIGA CINTA DE 3,28M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA	M	241,85	\$ 138.760,00	\$ 33.559.106,00	174,25	\$ 24.178.930,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	241,85	\$ 33.559.106,00	67,60	\$ 9.380.176,00	241,85	\$ 33.559.106,00				
4.11	IMPERMEABILIZACIÓN DE SOBRECIMIENTO EN BLOQUE	M2	733,28	\$ 104.275,00	\$ 76.462.772,00	0,00	\$ -	194,15	\$ 20.244.991,00	433,98	\$ 45.252.952,00	0,00	\$ -	693,85	\$ 72.350.792,00	65,67	\$ 6.847.739,00	693,80	\$ 72.345.682,00				
4.12	VIGA CINTA DE 17,0M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/8, 802,00M	M	0,00	\$ 116.238,00	\$ 0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -				
4.13	VIGA CINTA DE 17,0M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/8, 802,00M	M	52,93	\$ 130.329,00	\$ 6.898.314,00	52,93	\$ 6.898.314,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	52,93	\$ 6.898.314,00	0,00	\$ -	52,93	\$ 6.898.314,00				
4.14	VIGAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/8, 802,00M	M2	222,52	\$ 222.296,00	\$ 49.465.928,00	0,00	\$ -	49,31	\$ 10.962.305,00	0,00	\$ -	79,97	\$ 17.776.166,00	293,48	\$ 65.238.985,00	163,79	\$ 36.409.195,00	293,07	\$ 65.147.666,00				
4.15	VIGAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/8, 802,00M	M	736,85	\$ 109.712,00	\$ 80.841.287,00	243,83	\$ 26.751.077,00	91,16	\$ 10.001.346,00	115,76	\$ 12.700.261,00	0,00	\$ -	782,81	\$ 85.883.651,00	0,00	\$ -	450,75	\$ 49.452.684,00				
4.16	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE MACIZO ACOSTADO DE 15M X 0,20 M X 0,40 M, PEGA CON MORTERO 1:3	M	88,80	\$ 148.403,00	\$ 13.178.186,00	88,80	\$ 13.178.186,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	88,80	\$ 13.178.186,00	0,00	\$ -	88,80	\$ 13.178.186,00				
4.17	VIGA CINTA DE 17,0M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/8, 802,00M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPLO	M	20,80	\$ 119.679,00	\$ 2.489.323,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	20,80	\$ 2.489.323,00	0,00	\$ -	20,80	\$ 2.489.323,00	0,00	\$ -	20,80	\$ 2.489.323,00				
4.18	VIGA CINTA, VENTANA Y PUERTA DE 6,12M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA, CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/8, MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPLO	M	450,33	\$ 103.531,00	\$ 46.623.115,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	450,33	\$ 46.623.115,00	0,00	\$ -	450,33	\$ 46.623.115,00	0,00	\$ -	450,33	\$ 46.623.115,00				

CONTRATO DE OBRA:		LP-SIM-026-2024												VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:				\$ 46.217.761.648,00		VALOR PRESENTE ACTA	
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CODIGO: SI-SUP-004	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA										VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:				\$ 1.023.547.291,00		\$ 5.618.693.877,00			
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024										VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:				\$ 1.401.663.978,00					
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA										VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:				\$ 43.792.550.379,00					
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024										VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:				\$ 5.618.693.877,00		PERIODO DE COBRO			
	INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA										VALOR TOTAL ACUMULADO:				\$ 40.291.611.922,00		DE: 01/12/2025 AL 28/02/2026			
ACTA PARCIAL 5 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ																			
CONDICIONES ORIGINALES																					
		ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE No 1		PRESENTE ACTA 5		ACUMULADO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL				
4.19	SORBECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO 10°10'40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:3 MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	248,89	\$ 203.177,00	\$ 50.569.130,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	226,66	\$ 46.052.099,00	0,00	\$ -	248,89	\$ 50.569.130,00	22,23	\$ 4.517.031,00				
4.20	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0,12 M X 0,20 M X 0,40 M (R-10 MPa) CON PEGA DE MORTERO 1:3, INCLUIE REPEREADO MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 207.441,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.21	MURO DOVELADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0,12 M X 0,20M X 0,40M, PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	1551,64	\$ 228.438,00	\$ 354.454.452,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1551,43	\$ 354.405.224,00	0,00	\$ -	1589,95	\$ 363.205.912,00	38,31	\$ 8.751.917,00				
4.22	VIGA CINTA DE 0,15M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 38 Y ESTRIOS 14 @ 15M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 120.814,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.23	VIGA CINTA DE 0,20M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 38 Y ESTRIOS 14 @ 15M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 136.391,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.24	MURO DOVELADO EN BLOQUE A LA VISTA 0,15M X 0,20M X 0,40 M PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 251.549,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.25	VIGA CINTA 0,14M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 124.710,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.26	VIGA CINTA 0,20M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 151.967,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.27	VIGA CINTA DE 0,15M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 38 Y ESTRIOS 14 @ 15M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	16,00	\$ 126.657,00	\$ 2.026.512,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	16,00	\$ 2.026.512,00	0,00	\$ -	16,00	\$ 2.026.512,00	0,00	\$ -				
4.28	VIGA DANTEL DE 0,12M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 10 Y ESTRIOS 14 @ 20M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 142.072,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.29	MURO DOVELADO DE 12M X 0,20M X 0,4 M 10MPa CON PEGA DE MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 233.032,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.30	VIGA CINTA DE 0,15M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 38 Y ESTRIOS 14 @ 15M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 116.141,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.31	VIGA DANTEL DE 0,12M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 10 Y ESTRIOS 14 @ 20M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 127.460,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.32	VIGA DANTEL VENTANA Y PUERTAS DE 0,12M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 2 VARILLAS DE 38 Y ESTRIOS 14 MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	26,86	\$ 109.959,00	\$ 2.953.499,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	26,86	\$ 2.953.499,00	0,00	\$ -	26,86	\$ 2.953.499,00	0,00	\$ -				
4.33	SORBECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO 10°10'40 CM CON PEGA DE MORTERO 1:3 MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	27,79	\$ 253.445,00	\$ 7.043.237,00	0,00	\$ -	27,79	\$ 7.043.237,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	48,27	\$ 12.233.790,00	20,48	\$ 5.190.553,00				
4.34	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0,12 M X 0,20 M X 0,40 M (R-10 MPa) CON PEGA DE MORTERO 1:3, INCLUIE REPEREADO MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 220.891,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.35	MURO DOVELADO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0,12 M X 0,20M X 0,40M, PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	351,54	\$ 238.886,00	\$ 83.977.387,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	351,54	\$ 83.977.387,00	0,00	\$ -	351,54	\$ 83.977.387,00	0,00	\$ -				
4.36	VIGA CINTA DE 0,15M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 38 Y ESTRIOS 14 @ 15M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	40,19	\$ 128.128,00	\$ 5.149.464,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	40,19	\$ 5.149.464,00	0,00	\$ -	78,59	\$ 10.069.580,00	38,40	\$ 4.920.115,00				
4.37	VIGA CINTA DE 0,20M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 38 Y ESTRIOS 14 @ 15M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 146.653,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.38	MURO DOVELADO EN BLOQUE A LA VISTA 0,15M X 0,20M X 0,40 M PEGA CON MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 262.597,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.39	VIGA CINTA 0,14M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 132.759,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.40	VIGA CINTA 0,20M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 165.177,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.41	VIGA CINTA DE 0,15M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 38 Y ESTRIOS 14 @ 15M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 135.074,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.42	VIGA DANTEL DE 0,12M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 10 Y ESTRIOS 14 @ 20M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	75,86	\$ 153.813,00	\$ 11.668.254,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	75,86	\$ 11.668.254,00	0,00	\$ -	75,86	\$ 11.668.254,00	0,00	\$ -				
4.43	MURO DOVELADO DE 12M X 0,20M X 0,4 M 10MPa CON PEGA DE MORTERO 1:4 Y RELLENO CON GROUTING MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 243.767,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.44	VIGA CINTA DE 0,15M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 38 Y ESTRIOS 14 @ 15M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 122.570,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.45	VIGA CINTA DE 0,15M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 38 Y ESTRIOS 14 @ 15M	M	0,00	\$ 113.501,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.46	VIGA CINTA DE 0,15M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 38 Y ESTRIOS 14 @ 15M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	63,86	\$ 120.814,00	\$ 7.715.182,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	63,86	\$ 7.715.182,00	0,00	\$ -	107,17	\$ 12.947.636,00	35,79	\$ 4.323.933,00				
4.47	VIGA CINTA DE 0,15M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 38 Y ESTRIOS 14 @ 15M MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 128.128,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.48	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3.	M	61,00	\$ 77.376,00	\$ 4.719.936,00	61,00	\$ 4.719.936,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	294,76	\$ 22.807.350,00	165,83	\$ 12.831.262,00				
4.49	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3 MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 82.841,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.50	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3 MATERIAL, HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 88.307,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -				
4.51	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE 0,10 M X 0,20 M X 0,40 M CON PEGA DE MORTERO 1:3.	M2	74,71	\$ 126.665,00	\$ 9.463.142,00	66,24	\$ 8.390.290,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	190,63	\$ 24.146.149,00	115,39	\$ 14.615.874,00				

CONTRATO DE OBRA:		LP-SIM-026-2024		ACTA PARCIAL N°5 - ETAPA 3									
	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA										VALOR PRESENTE ACTA	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024										\$ 5.618.693.877,00	
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA											
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024										PERIODO DE COBRO	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA										DE: 01/12/2025 AL 28/02/2026	
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ										FECHA PRESENTE ACTA	
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													
CONDICIONES ORIGINALES													

 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004 ACTA PARCIAL 5 - Etapa 3		CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°5 - ETAPA 3																						
		OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:										\$ 46.217.761.648,00		VALOR PRESENTE ACTA										
		CONTRATISTA:		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:										\$ 1.023.547.291,00		\$ 5.618.693.877,00										
		REPRESENTANTE LEGAL:		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:										\$ 1.401.663.978,00												
		CONTRATO DE INTERVENTORIA:		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:										\$ 43.792.550.379,00		PERIODO DE COBRO										
INTERVENTOR	REPRESENTANTE LEGAL:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:										\$ 5.618.693.877,00		DE: 01/12/2025 AL 28/02/2026											
		CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	VALOR TOTAL ACUMULADO:										\$ 40.291.611.922,00													
		CMA-SIM-031-2024	%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO										12,16%		FECHA PRESENTE ACTA											
		CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO										87,18%													
		JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	%AVANCE FÍSICO EJEICUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3										12,83%													
% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3										87,51%																
FECHA DE INICIO:										6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL:		6 DE OCTUBRE DE 2026		7/04/2026										
CONDICIONES ORIGINALES																										
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL							
5,27	ESTRUCTURA DE SOPORTE EN CUBIERTA ENL, INCLUIE ANCLAJE, PLATINA DE ANCLAJE Y PERNO, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	KG	0,00	\$ 86.432,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	696,60	\$ 60.208.531,00	696,60	\$ 60.208.531,00	696,60	\$ 60.208.531,00							
5,28	SI DE TEMPLATE SR, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 53.004,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -							
5,29	IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTA CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUIE IMPRIMANTE, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	0,00	\$ 142.100,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -							
5,30	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 EN MEDIA CAÑA PARA CUBIERTA	ML		\$ 46.702,00												\$ -										
Subtotal					\$ 7.146.016.729,00	Subtotal		\$ 2.334.004.936,00	Subtotal		\$ 2.289.545.658,00	Subtotal		\$ 1.012.144.882,00	Subtotal		\$ 480.040.289,00	Subtotal		\$ 7.281.426.050,00	Subtotal		\$ 474.615.082,00	Subtotal		\$ 6.590.350.847,00
6	PARETES																									
6.01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MONTERO 1:4.	M2	5054,25	\$ 45.235,00	\$ 228.628.915,00	2293,37	\$ 103.740.651,00	335,62	\$ 15.181.972,00	1915,07	\$ 86.628.998,00	346,42	\$ 15.670.200,00	5422,70	\$ 245.296.006,00	498,85	\$ 22.665.466,00	5.389,34	\$ 243.786.687,00							
6.02	PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MONTERO 1:4.	M	1883,21	\$ 22.618,00	\$ 42.594.444,00	495,64	\$ 11.210.386,00	297,51	\$ 6.729.081,00	880,21	\$ 19.908.590,00	0,00	\$ -	2247,85	\$ 50.841.872,00	424,87	\$ 9.609.710,00	2.098,23	\$ 47.457.767,00							
6.03	FILOS EN MONTERO	M	651,70	\$ 17.234,00	\$ 11.231.398,00	273,15	\$ 4.707.467,00	0,00	\$ -	173,96	\$ 2.998.027,00	0,00	\$ -	545,45	\$ 9.400.285,00	0,00	\$ -	447,11	\$ 7.705.494,00							
6.04	DILATACIONES SOBRE PAÑETE	M	170,82	\$ 8.373,00	\$ 1.430.276,00	170,82	\$ 1.430.276,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	170,82	\$ 1.430.276,00	0,00	\$ -	170,82	\$ 1.430.276,00							
6.05	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MONTERO 1:4. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	1467,67	\$ 48.844,00	\$ 71.686.873,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	243,68	\$ 11.902.306,00	0,00	\$ -	1594,39	\$ 77.876.385,00	1.350,71	\$ 65.973.947,00	1.594,39	\$ 77.876.253,00							
6.06	PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MONTERO 1:4. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 24.423,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -							
6.07	FILOS EN MONTERO. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	243,04	\$ 17.836,00	\$ 4.334.861,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	243,04	\$ 4.334.861,00	0,00	\$ -	243,04	\$ 4.334.861,00	0,00	\$ -	243,04	\$ 4.334.861,00							
6.08	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MONTERO 1:4. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	514,59	\$ 52.453,00	\$ 26.991.800,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	514,59	\$ 26.991.800,00	0,00	\$ -	514,59	\$ 26.991.800,00	0,00	\$ -	514,59	\$ 26.991.800,00							
6.09	PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MONTERO 1:4. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 24.423,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -							
6.10	FILOS EN MONTERO. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 17.836,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -							
Subtotal					\$ 386.898.567,00	Subtotal		\$ 121.088.780,00	Subtotal		\$ 21.911.053,00	Subtotal		\$ 152.763.982,00	Subtotal		\$ 15.670.200,00	Subtotal		\$ 416.171.485,00	Subtotal		\$ 98.149.123,00	Subtotal		\$ 409.583.138,00
7	ESTUDIO																									
7.01	ESTUDIO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR	M2	35781,18	\$ 32.413,00	\$ 1.159.775.512,00	12780,82	\$ 414.264.624,00	1998,15	\$ 64.766.026,00	8939,28	\$ 289.748.779,00	4796,69	\$ 155.475.210,00	44804,31	\$ 1.452.242.039,00	10.303,46	\$ 333.966.138,00	38.816,40	\$ 1.258.220.777,00							
7.02	ESTUDIO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR	M	1774,91	\$ 16.848,00	\$ 29.903.684,00	617,60	\$ 10.405.325,00	172,62	\$ 2.908.302,00	940,47	\$ 15.845.039,00	0,00	\$ -	22494,99	\$ 378.995.625,00	14.434,31	\$ 243.189.204,00	16.165,00	\$ 272.347.870,00							
7.03	ESTUDIO ACRILICO EN FILOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR	M	3362,02	\$ 9.716,00	\$ 32.296.178,00	490,33	\$ 4.764.046,00	202,32	\$ 1.965.741,00	2612,13	\$ 25.379.455,00	0,00	\$ -	14096,67	\$ 136.963.246,00	10.770,41	\$ 104.645.304,00	14.075,19	\$ 136.754.546,00							
7.04	DILATACIONES SOBRE ESTUDIO ACRILICO	M	0,00	\$ 6.091,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	540,96	\$ 3.294.987,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -							
7.05	ESTUDIO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	680,20	\$ 37.033,00	\$ 25.189.847,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1407,71	\$ 52.131.669,00	1.407,71	\$ 52.131.669,00	1.407,71	\$ 52.131.669,00							
7.06	ESTUDIO ACRILICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 19.159,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1037,92	\$ 19.885.509,00	1.037,92	\$ 19.885.509,00	1.037,92	\$ 19.885.509,00							
7.07	ESTUDIO ACRILICO EN FILOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 10.640,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	397,44	\$ 4.228.762,00	397,44	\$ 4.228.762,00	397,44	\$ 4.228.762,00							
7.08	ESTUDIO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	1416,12	\$ 41.653,00	\$ 58.985.480,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1254,11	\$ 52.237.277,00	0,00	\$ -	1416,12	\$ 58.985.480,00	0,00	\$ -	1.254,11	\$ 52.237.277,00							
7.09	ESTUDIO ACRILICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	114,93	\$ 21.468,00	\$ 2.467.317,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	114,93	\$ 2.467.317,00	0,00	\$ -	1085,90	\$ 23.312.101,00	967,30	\$ 20.765.996,00	1.082,23	\$ 23.233.313,00							
7.10	ESTUDIO ACRILICO EN FILOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR. MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	98,00	\$ 11.564,00	\$ 1.133.272,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	98,00	\$ 1.133.272,00	0,00	\$ -	604,20	\$ 6.986.969,00	505,80	\$ 5.849.071,00	603,80	\$ 6.982.343,00							
Subtotal					\$ 1.309.751.290,00	Subtotal		\$ 429.433.995,00	Subtotal		\$ 69.640.069,00	Subtotal		\$ 386.811.139,00	Subtotal		\$ 155.475.210,00	Subtotal		\$ 2.137.026.387,00	Subtotal		\$ 784.661.653,00	Subtotal		\$ 1.826.022.066,00
8	PINTURA																									
8.01	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	21541,17	\$ 29.879,00	\$ 643.628.726,00	0,00	\$ -	1591,42	\$ 47.550.094,00	7886,86	\$ 235.651.397,00	6940,28	\$ 207.368.602,00	24097,05	\$ 719.995.897,00	4.178,38	\$ 124.845.897,00	20.596,94	\$ 615.415.990,00							
8.02	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M	4880,00	\$ 15.016,00	\$ 73.278.080,00	0,00	\$ -	849,39	\$ 12.754.440,00	1114,89	\$ 16.741.188,00	984,69	\$ 14.786.105,00	20329,42	\$ 305.266.571,00	6.859,02	\$ 102.995.044,00	9.807,99	\$ 147.276.777,00							
8.03	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	M2	21747,49	\$ 23.993,00	\$ 522.267.386,01	0,00	\$ -	2081,89	\$ 49.950.873,00	8322,28	\$ 199.676.545,00	8253,49	\$ 198.025.971,00	24.110,00	\$ 578.952.780,00	2.627,44	\$ 63.040.240,00	21.285,11	\$ 510.693.929,00							
8.04	PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	M2	2492,83	\$ 12.376,00	\$ 30.851.214,58	0,00	\$ -	476,95	\$ 5.902.733,00	653,82	\$ 8.091.676,00	0,00	\$ -	13680,46	\$ 169.309.373,00	12.428,06	\$ 153.809.609,00	13.558,83	\$ 167.804.018,00							
8.05	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS (DOS MANOS)	M2	2430,02	\$ 18.333,00	\$ 44.333.188,60	0,00	\$ -	128,68	\$ 2.559.505,00	50.849	\$ 10.042.206,00	0,00	\$ -	2760,92	\$ 54.914.675,00	2.121,07	\$ 42.188.079,00	2.754,84	\$ 54.789.790,00							
8.06	PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS (DOS MANOS)	M	63,77	\$ 9.946,00	\$ 634.256,42	0,00	\$ -	0,00	\$ -	10,36	\$ 103.041,00	0,00	\$ -	325,52	\$ 3.237.622,00	136,76	\$ 1.360.215,00	147,12	\$ 1.463.256,00							
8.07	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS). MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	640,30	\$ 30.622,00	\$ 19.607.134,93	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	640,30	\$ 19.607.135,00	319,34	\$ 9.778.698,00	319,34	\$ 9.778.698,00							
8.08	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS). MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	155,50	\$ 15.394,00	\$ 2.393.767,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	552,94	\$ 8.511.958,00	552,94	\$ 8.511.958,00	552,94	\$ 8.511.958,00							
8.09	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS). MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	408,17	\$ 18.463,00	\$ 7.536.094,41	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	408,17	\$ 7.536.094,00	408,17	\$ 7.536.094,00	408,17	\$ 7.536.094,00							
8.10	PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS). MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	87,54	\$ 12.597,00	\$ 1.102.741,38	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	484,98	\$ 6.109.293,00	484,98	\$ 6.109.293,00	484,98	\$ 6.109.293,00							
8.11	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS (DOS MANOS). MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	370,97	\$ 20.334,00	\$ 7.543.303,98	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	370,97	\$ 7.543.304,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -							
8.12	PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS (DOS MANOS). MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 10.168,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -							
8.13	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS). MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	533,33	\$ 31.365,00	\$ 16.727.973,86	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	533,33	\$ 16.727.974,00	533,33	\$ 16.727.974,00	533,33	\$ 16.727.974,00							
8.14	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS). MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M	0,00	\$ 15.770,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	428,75	\$ 6.761.388,00	428,75	\$ 6.761.388,00	428,75	\$ 6.761.388,00							
8.15	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS). MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	M2	720,77	\$ 24.746,00	\$ 17.836.261,03	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	720,77	\$ 17.836.261,00	720,77	\$ 17.836.261,00	720,77	\$ 1							

		CONTRATO DE OBRA:		LP-SIM-026-2024												ACTA PARCIAL N°5 - ETAPA 3			
	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA																	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024																	
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA																	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024																	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA																	
CODIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR																		
ACTA PARCIAL 5 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ																	
	CONDICIONES ORIGINALES																		
	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	
	8,16	PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS) MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	0,00	\$ 12.820,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	428,75	\$ 5.496.575,00	428,75	\$ 5.496.575,00	
	8,17	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS (DOS MANOS) MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	162,01	\$ 20.777,00	\$ 3.366.081,77	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	162,01	\$ 3.366.082,00	162,01	\$ 3.366.082,00	
8,18	PINTURA LINEAL ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS (DOS MANOS) MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	0,00	\$ 10.390,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	399,70	\$ 4.152.883,00	399,70	\$ 4.152.883,00		
					Subtotal	\$ 1.395.106.210,00	Subtotal	\$ -	Subtotal	\$ 118.717.645,00	Subtotal	\$ 470.306.053,00	Subtotal	\$ 420.180.678,00	Subtotal	\$ 1.935.325.665,00	Subtotal	\$ 574.516.290,00	
					Subtotal	\$ 1.395.106.210,00	Subtotal	\$ -	Subtotal	\$ 118.717.645,00	Subtotal	\$ 470.306.053,00	Subtotal	\$ 420.180.678,00	Subtotal	\$ 1.935.325.665,00	Subtotal	\$ 574.516.290,00	
9,01	PLANTILLA DE NIVELACION IMPERMEABILIZADA EN MORTERO 1:3 E=0,03 M	M2	6426,76	\$ 46.006,00	\$ 295.669.463,00	2568,19	\$ 118.152.208,00	136,27	\$ 6.269.435,00	1103,60	\$ 50.772.332,00	1149,85	\$ 52.899.866,00	6239,57	\$ 287.057.449,00	650,48	\$ 29.925.808,00		
9,02	PISO CERÁMICO GRIS DE 60 X 60 M MANTELIZANTE	M2	4514,95	\$ 138.605,00	\$ 625.794.662,00	0,00	\$ -	2430,20	\$ 336.838.517,00	494,73	\$ 68.572.019,00	737,30	\$ 102.193.924,00	4575,36	\$ 634.167.513,00	276,83	\$ 38.369.495,00		
9,03	CERÁMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M BLANCO	M2	656,78	\$ 126.812,00	\$ 83.287.788,00	0,00	\$ -	307,76	\$ 39.027.864,00	130,36	\$ 16.531.212,00	107,50	\$ 13.632.290,00	632,30	\$ 80.183.456,00	40,96	\$ 5.194.220,00		
9,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LINEAL DE E=10M	M	20,76	\$ 5.408.748,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	20,76	\$ 5.408.748,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2542,37	\$ 17.132.913,00	20,76	\$ 5.408.748,00		
9,05	GUARDIESCOSAS	M	2462,28	\$ 74.178,00	\$ 182.647.021,00	0,00	\$ -	1456,77	\$ 108.060.404,00	367,99	\$ 27.296.658,00	242,68	\$ 18.001.517,00	2642,37	\$ 188.587.937,00	268,05	\$ 19.883.413,00		
9,06	PISO EN TABLONADO 30M X 30M	M2	83,43	\$ 124.427,00	\$ 10.381.243,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	83,43	\$ 10.381.243,00	0,00	\$ -	83,43	\$ 10.381.243,00	0,00	\$ -		
9,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDIESCOSAS EN TABLON DE E=0,10M	M	0,00	\$ 72.455,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -		
9,08	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0,03 M PARA CUBIERTAS	M2	3742,00	\$ 115.280,00	\$ 431.377.818,00	3742,00	\$ 431.377.818,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3742,00	\$ 431.377.818,00	0,00	\$ -		
9,09	PLANTILLA DE NIVELACION IMPERMEABILIZADA EN MORTERO 1:3 E=0,03 M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	1534,10	\$ 47.775,00	\$ 73.291.413,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1293,88	\$ 61.814.902,00	0,00	\$ -	1343,38	\$ 64.179.980,00	49,20	\$ 2.350.454,00		
9,10	PISO CERÁMICO GRIS DE 60 X 60 M MANTELIZANTE MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	1343,38	\$ 187.448,00	\$ 251.814.325,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	216,06	\$ 40.499.509,00	853,34	\$ 159.956.276,00	1263,56	\$ 236.852.563,00	0,00	\$ -		
9,11	CERÁMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M BLANCO MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	656,09	\$ 177.170,00	\$ 116.239.465,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	529,37	\$ 93.788.005,00	656,09	\$ 116.239.465,00	0,00	\$ -		
9,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LINEAL DE E=0,10M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	0,00	\$ 317.253,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -		
9,13	GUARDIESCOSAS MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	523,27	\$ 76.843,00	\$ 40.209.637,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	132,42	\$ 10.175.550,00	202,76	\$ 15.580.687,00	494,73	\$ 38.016.538,00	0,00	\$ -		
9,14	PISO EN TABLONADO 30M X 30M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	0,00	\$ 146.934,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -		
9,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDIESCOSAS EN TABLON DE E=0,10M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	0,00	\$ 75.119,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -		
9,16	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0,03 M PARA CUBIERTAS MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	119,45	\$ 137.721,00	\$ 16.450.773,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	119,43	\$ 16.447.950,00	119,45	\$ 16.450.773,00	0,00	\$ -		
9,17	PLANTILLA DE NIVELACION IMPERMEABILIZADA EN MORTERO 1:3 E=0,03 M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	479,92	\$ 49.544,00	\$ 23.777.186,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	479,92	\$ 23.777.186,00	0,00	\$ -	479,92	\$ 23.777.186,00	0,00	\$ -		
9,18	PISO CERÁMICO GRIS DE 60 X 60 M MANTELIZANTE MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	479,92	\$ 236.318,00	\$ 113.413.876,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	312,31	\$ 73.804.853,00	167,61	\$ 39.609.024,00	479,92	\$ 113.413.876,00	0,00	\$ -		
9,19	CERÁMICA MUROS BAÑOS DE 0,30 M X 0,60 M BLANCO MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	182,14	\$ 227.528,00	\$ 41.441.904,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	182,14	\$ 41.441.904,00	182,14	\$ 41.441.904,00	0,00	\$ -		
9,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LINEAL DE E=0,10M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	17,24	\$ 373.969,00	\$ 6.447.226,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	17,24	\$ 6.447.226,00	0,00	\$ -		
9,21	GUARDIESCOSAS MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	280,07	\$ 79.508,00	\$ 22.267.806,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	172,37	\$ 13.704.794,00	96,28	\$ 7.655.030,00	280,07	\$ 22.267.806,00	0,00	\$ -		
9,22	PISO EN TABLONADO 30M X 30M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	0,00	\$ 169.438,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -		
9,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDIESCOSAS EN TABLON DE E=0,10M MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M	0,00	\$ 77.784,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -		
9,24	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0,03 M PARA CUBIERTAS MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	0,00	\$ 139.490,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -		
9,25	MESEÓN EN CONCRETO, ENCHAPADO EN GRANITO Y FUNDIDOS EN SITO ACABADO GRANITO BLANCO PULIDO	M		\$ 641.678,00															
					Subtotal	\$ 2.339.920.354,00	Subtotal	\$ 549.530.026,00	Subtotal	\$ 495.604.968,00	Subtotal	\$ 397.330.258,00	Subtotal	\$ 561.206.473,00	Subtotal	\$ 2.327.975.646,00	Subtotal	\$ 95.723.390,00	
					Subtotal	\$ 2.339.920.354,00	Subtotal	\$ 549.530.026,00	Subtotal	\$ 495.604.968,00	Subtotal	\$ 397.330.258,00	Subtotal	\$ 561.206.473,00	Subtotal	\$ 2.327.975.646,00	Subtotal	\$ 95.723.390,00	
10,01	SI PUERTA BATIENTE TIPO P2 - METALICA (0,90 M X 2,40 M)	UNO	11,00	\$ 583.607,00	\$ 6.419.877,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	9,00	\$ 5.252.463,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
10,02	SI PUERTA BATIENTE TIPO P3 - METALICA (0,90 M X 2,40 M)	UNO	3,00	\$ 1.650.774,00	\$ 5.050.258,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3,00	\$ 5.050.774,00	0,00	\$ -		
10,03	SI PUERTA BATIENTE TIPO P4 - METALICA (0,70 M X 2,40 M)	UNO	0,00	\$ 550.258,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -		
10,04	ALFARJES DE A=21 E=0,07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" Ø 3/8" MTS EN CONCRETO DE 1:2:8 (2000 PSI)	M	49,56	\$ 92.562,00	\$ 4.587.373,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	40,26	\$ 3.726.546,00	0,00	\$ -		
10,05	SI PUERTA BATIENTE TIPO P5 - METALICA (0,70 M X 1,40 M)	UNO	18,00	\$ 483.029,00	\$ 8.694.522,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	18,00	\$ 8.694.522,00	18,00	\$ 8.694.522,00		
10,06	SI PUERTA BATIENTE TIPO P1 - METALICA (1M X 2,40M)	UNO	1,00	\$ 826.229,00	\$ 826.229,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 826.229,00	0,00	\$ -		
10,07	PUERTA BATIENTE EN LAMINA COLD ROLLED GAL 18 CON CUERPO DE REJILLA METALICA DEL MISMO MATERIAL (2,00M X 2,00M INCLUIVE MARCO EN LAMINA	UNO	8,00	\$ 773.429,00	\$ 6.187.432,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -		
10,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA (0,90 M X 2,00M)	UNO	5,00	\$ 707.429,00	\$ 3.537.145,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 707.429,00	0,00	\$ -		
10,09	PUERTA METALICA BAÑOS (1,20M X 2,00M)	UNO	0,00	\$ 2.445.934,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -		
10,10	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 2 (0,70M X 2,00M)	UNO	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -		
10,11	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA 3 (0,70M X 1,80M)	UNO	1,00	\$ 582.029,00	\$ 582.029,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -		
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA	M2	641,26	\$ 429.724,00	\$ 275.565.328,00	0,00	\$ -	94,22	\$ 40.488.810,00	160,57	\$ 68.998.634,00	93,68	\$ 40.255.427,00	715,48	\$ 307.459.787,00	275,70	\$ 118.473.489,00		
10,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA (1,00M X 1,80M)	UNO	0,00	\$ 1.000.605,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -		
					Subtotal	\$ 308.050.509,00	Subtotal	\$ -	Subtotal	\$ 40.488.810,00	Subtotal	\$ 74.251.097,00	Subtotal	\$ 40.255.427,00	Subtotal	\$ 328.317.750,00	Subtotal	\$ 127.168.011,00	
					Subtotal	\$ 308.050.509,00	Subtotal	\$ -	Subtotal	\$ 40.488.810,00	Subtotal	\$ 74.251.097,00	Subtotal	\$ 40.255.427,00	Subtotal	\$ 328.317.750,00	Subtotal	\$ 127.168.011,00	
11,01	SI CELO RASO DRYWALL INCLUIVE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2	20337,90	\$ 132.036,00	\$ 2.685.335.385,00	5699,86	\$ 752.586.469,00	205,34	\$ 27.112.906,00	556,41	\$ 732.325.308,00	1229,84	\$ 162.382.709,00	16141,11	\$ 2.131.208.076,00	1.907,91	\$ 251.913.287,00		
11,02	SI CELO RASO DRYWALL INCLUIVE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO	M2	506,83	\$ 150.515,00	\$ 767														

	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024											ACTA PARCIAL N°5 - ETAPA 3										
	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA										VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:										VALOR PRESENTE ACTA	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024										VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:										\$ 46.217.761.648,00	
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA										VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:										\$ 1.023.547.291,00	
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024										VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:										\$ 1.401.663.978,00	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTOR	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA										VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:										\$ 43.792.550.379,00	
CODIGO: SI-SUP-004												VALOR TOTAL ACUMULADO:										\$ 5.618.693.877,00	
ACTA PARCIAL 5 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ										%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO										12,16%	
												%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO										87,18%	
												%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3										12,83%	
												% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3										87,51%	
												FECHA DE INICIO:				6 DE NOVIEMBRE 2024				FECHA FINAL:		6 DE OCTUBRE DE 2026	
																						</	

CONTRATO DE OBRA:		LP-SIM-026-2024												VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:				\$ 46.217.761.648,00		VALOR PRESENTE ACTA		ACTA PARCIAL N°5 - ETAPA 3					
	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA																		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:		\$ 1.023.547.291,00		\$ 5.618.693.877,00			
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024 CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA CMA-SIM-031-2024 CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ																		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:		\$ 1.401.663.978,00					
	REPRESENTANTE LEGAL:																			VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:		\$ 43.792.550.379,00					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE INTERVENTORIA:																			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:		\$ 5.618.693.877,00		PERIODO DE COBRO		DE: 01/12/2025 AL 28/02/2026	
CÓDIGO: SI-SUP-004	INTERVENTOR																			VALOR TOTAL ACUMULADO:		\$ 40.291.611.922,00		FECHA PRESENTE ACTA			
ACTA PARCIAL 5 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:																			%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				12,16%		7/04/2026	
																			%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO				87,18%				
																			%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3				12,83%				
																			% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3				87,51%				
																			FECHA DE INICIO:		6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL:		6 DE OCTUBRE DE 2026		
CONDICIONES ORIGINALES		ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE NO 1		PRESENTE ACTA 5		ACUMULADO													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL								
13.36	PUNTO SANTARIO DE 4" MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	7,00	\$ 150.936,00	\$ 1.056.552,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 1.056.552,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	7,00	\$ 1.056.552,00	0,00	\$ -	7,00	\$ 1.056.552,00								
13.37	SI TUBERIA SANTARIA DE 2" MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	M	25,55	\$ 45.259,00	\$ 1.156.367,00	0,00	\$ -	25,55	\$ 1.156.367,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	25,55	\$ 1.156.367,00	0,00	\$ -	25,55	\$ 1.156.367,00								
13.38	SI TUBERIA SANTARIA DE 4" MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	M	40,17	\$ 74.324,00	\$ 2.985.595,00	0,00	\$ -	40,17	\$ 2.985.595,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	40,17	\$ 2.985.595,00	0,00	\$ -	40,17	\$ 2.985.595,00								
13.39	SI VEE DE 4" P.V.C-5 MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	6,00	\$ 64.050,00	\$ 384.300,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 384.300,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	6,00	\$ 384.300,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 384.300,00								
13.40	SI VEE DE 2" P.V.C-5 MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	13,00	\$ 26.865,00	\$ 349.245,00	0,00	\$ -	13,00	\$ 349.245,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	13,00	\$ 349.245,00	0,00	\$ -	13,00	\$ 349.245,00								
13.41	SI VEE DE 4X2" P.V.C-5 MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	3,00	\$ 56.399,00	\$ 169.197,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 169.197,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3,00	\$ 169.197,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 169.197,00								
13.42	SI CODO DE 4" 45° P.V.C-5 MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	13,00	\$ 42.317,00	\$ 550.121,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	13,00	\$ 550.121,00	0,00	\$ -	13,00	\$ 550.121,00	0,00	\$ -	13,00	\$ 550.121,00								
13.43	SI CODO DE 2" 45° P.V.C-5 MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	8,00	\$ 20.924,00	\$ 167.392,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 167.392,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	8,00	\$ 167.392,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 167.392,00								
13.44	SI UNIÓN DE 4" P.V.C-5 MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	0,00	\$ 31.838,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -								
13.45	SI UNIÓN DE 2" P.V.C-5 MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 70 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	0,00	\$ 18.802,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -								
13.46	SI DE REJILLA METÁLICA PARA SISTEMA DE ORBADO, INCLUIE CORTES, ANCLAJE Y FLUJACION.	UND	1,00	\$ 250.217,00	\$ 250.217,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 250.217,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 250.217,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 250.217,00								
13.47	SI DE BOMBA CENTRÍFUGA PARA SISTEMA DE DRENAJE DE 3/4 HP Y 6,2 KW	UND	2,00	\$ 87.324.445,00	\$ 174.648.890,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ 174.648.890,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 174.648.890,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 174.648.890,00								
13.48	SI DE VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL	UND	1,00	\$ 3.507.869,00	\$ 3.507.869,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.507.869,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.507.869,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.507.869,00								
13.49	SI DE VALVULA DE COMPUERTA TIPO HUBBLO	UND	1,00	\$ 3.543.869,00	\$ 3.543.869,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.543.869,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.543.869,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.543.869,00								
13.50	SI DE TUBERIA DE SUCCION DE 10" PVC	M	125,89	\$ 331.615,00	\$ 41.747.012,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	125,89	\$ 41.747.012,00	0,00	\$ -	125,89	\$ 41.747.012,00	0,00	\$ -	125,89	\$ 41.747.012,00								
13.51	SI DE TUBERIA DE 6" EN PVC	M	4,20	\$ 109.107,00	\$ 458.249,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	4,20	\$ 458.249,00	0,00	\$ -	4,20	\$ 458.249,00	0,00	\$ -	4,20	\$ 458.249,00								
13.52	SI DE TUBERIA DE 9" EN PVC	M	7,22	\$ 360.846,00	\$ 2.605.308,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	7,22	\$ 2.605.308,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -								
13.53	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA VENTILACION DE 1 1/2" PVC MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	M	5,00	\$ 62.938,00	\$ 314.690,00	\$ -	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5,00	\$ 314.690,00	5,00	\$ 314.690,00	5,00	\$ 314.690,00								
13.54	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA VENTILACION DE 2" PVC MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	M	40,00	\$ 63.157,00	\$ 2.526.280,00	\$ -	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	40,00	\$ 2.526.280,00	40,00	\$ 2.526.280,00	40,00	\$ 2.526.280,00								
13.55	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANTARIO 90° DE 1 1/2" CVC MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	1,00	\$ 21.385,00	\$ 21.385,00	\$ -	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 21.385,00	1,00	\$ 21.385,00	1,00	\$ 21.385,00								
13.56	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANTARIO 90° DE 2" CVC MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	44,00	\$ 21.121,00	\$ 929.324,00	\$ -	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	44,00	\$ 929.324,00	44,00	\$ 929.324,00	44,00	\$ 929.324,00								
13.57	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANTARIO 90° DE 4" CVC MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	29,00	\$ 29.965,00	\$ 868.985,00	\$ -	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	29,00	\$ 868.985,00	29,00	\$ 868.985,00	29,00	\$ 868.985,00								
13.58	SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANTARIO REVENTADO 90° DE 4X2" CVC MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	14,00	\$ 70.688,00	\$ 989.632,00	\$ -	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	14,00	\$ 989.632,00	14,00	\$ 989.632,00	14,00	\$ 989.632,00								
13.59	SUMINISTRO E INSTALACION BUEE SANTARIO 2X 1 1/2 SOLDADO MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	1,00	\$ 22.309,00	\$ 22.309,00	\$ -	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 22.309,00	1,00	\$ 22.309,00	1,00	\$ 22.309,00								
13.60	SUMINISTRO E INSTALACION BUEE SANTARIO 4X2 SOLDADO MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	3,00	\$ 33.001,00	\$ 99.003,00	\$ -	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3,00	\$ 99.003,00	3,00	\$ 99.003,00	3,00	\$ 99.003,00								
13.61	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE SFON SANTARIO 1 1/2" MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	16,00	\$ 34.908,00	\$ 558.528,00	\$ -	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	16,00	\$ 558.528,00	16,00	\$ 558.528,00	16,00	\$ 558.528,00								
13.62	SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANTARIA 2" MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	9,00	\$ 29.078,00	\$ 261.702,00	\$ -	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	9,00	\$ 261.702,00	9,00	\$ 261.702,00	9,00	\$ 261.702,00								
13.63	PUNTO SANTARIO CON SFON DESMONTABLE DE 1-1/2" CON AMPLIACION A 2" PVC ORINAL LLAVE MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	16,00	\$ 152.415,00	\$ 2.438.640,00	\$ -	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	16,00	\$ 2.438.640,00	16,00	\$ 2.438.640,00	16,00	\$ 2.438.640,00								
13.64	SALIDA SANTARIA 2" CON SFON DESMONTABLE DE 1-1/2" CON AMPLIACION A 2" PVC LAVAFRÍOS Y/O LAVAMANOS MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	10,00	\$ 144.595,00	\$ 1.445.950,00	\$ -	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	10,00	\$ 1.445.950,00	10,00	\$ 1.445.950,00	10,00	\$ 1.445.950,00								
13.65	CAJA DE INSPECCIÓN 6 X 6 METROS MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPPIO.	UND	5,00	\$ 1.308.125,00	\$ 6.540.625,00	\$ -	-	\$ -	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5,00	\$ 6.540.625,00	5,00	\$ 6.540.625,00	5,00	\$ 6.540.625,00								
13.66	TUBERIA 2" PVC SANTARIA PARA SAJUNTES DE AGUAS LUVIAS	M		\$ 123.679,00												\$ -											
13.67	CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 1.00X1.00 EN CONCRETO.	UND		\$ 1.538.984,00												\$ -											
13.68	CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS RESIDUALES 1.20X1.20 EN CONCRETO.	UND		\$ 2.697.208,00												\$ -											
13.69	SI TUBERIA SANTARIA DE 8"	M		\$ 132.823,00												\$ -											
13.70	SI TUBERIA SANTARIA DE 8"	M		\$ 180.540,00												\$ -											
13.71	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE 3"	UND		\$ 102.667,00												\$ -											
13.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE VENTILACION 2"	UND		\$ 322.865,00												\$ -											

 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CODIGO: SI-SUP-004	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°5 - ETAPA 3												
	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:												
	CONTRATISTA:		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:												
	REPRESENTANTE LEGAL:		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:												
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:												
ACTA PARCIAL 5 - Etapa 3	INTERVENTOR	CONSORCIO EDUCATIVO 2024 CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA CMA-SIM-031-2024	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:												
	REPRESENTANTE LEGAL:	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	VALOR TOTAL ACUMULADO:												
		JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO												
			%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO												
			%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3												
			% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3												
			FECHA DE INICIO:												
			6 DE NOVIEMBRE 2024												
			FECHA FINAL:												
			6 DE OCTUBRE DE 2026												
			FECHA PRESENTE ACTA												
			7/04/2026												

 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CODIGO: SI-SUP-004 ACTA PARCIAL 5 - Etapa 3	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°5 - ETAPA 3																			
	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:																			
	CONTRATISTA:		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:																			
	REPRESENTANTE LEGAL:		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:																			
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:		VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:																			
INTERVENTOR	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:																					
REPRESENTANTE LEGAL:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024 CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA CMA-SIM-031-2024	VALOR TOTAL ACUMULADO:																				
	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO										12,16%										
		%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO										87,18%										
		%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3										12,83%										
		% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3										87,51%										
		FECHA DE INICIO:					6 DE NOVIEMBRE 2024					FECHA FINAL:					6 DE OCTUBRE DE 2026					
CONDICIONES ORIGINALES																						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CONDICIONES BALANCE No 1		PRESENTE ACTA 5		ACUMULADO		
																CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	
14.31	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION 3/4 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	12,00	\$ 41.621,00	\$ 499.452,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	12,00	\$ 499.452,00	12,00	\$ 499.452,00	12,00	\$ 499.452,00	12,00	\$ 499.452,00	
14.32	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION 1 1/4 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	4,00	\$ 50.465,00	\$ 201.860,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	4,00	\$ 201.860,00	4,00	\$ 201.860,00	4,00	\$ 201.860,00	4,00	\$ 201.860,00	
14.33	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION 1 1/2 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	8,00	\$ 54.161,00	\$ 433.288,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	8,00	\$ 433.288,00	8,00	\$ 433.288,00	8,00	\$ 433.288,00	8,00	\$ 433.288,00	
14.34	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRE 1X1 1/2 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	2,00	\$ 46.306,00	\$ 92.612,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ 92.612,00	2,00	\$ 92.612,00	2,00	\$ 92.612,00	2,00	\$ 92.612,00	
14.35	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRE 3X1 1/2 SCH40, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	5,00	\$ 43.205,00	\$ 216.025,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5,00	\$ 216.025,00	5,00	\$ 216.025,00	5,00	\$ 216.025,00	5,00	\$ 216.025,00	
14.36	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA HOFF 10" - SOLDADA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	2,00	\$ 81.503,00	\$ 163.006,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ 163.006,00	2,00	\$ 163.006,00	2,00	\$ 163.006,00	2,00	\$ 163.006,00	
14.37	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA HOFF 3/4" - SOLDADA, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	10,00	\$ 95.102,00	\$ 951.020,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	10,00	\$ 951.020,00	10,00	\$ 951.020,00	10,00	\$ 951.020,00	10,00	\$ 951.020,00	
14.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA Q=1 L/S Y HGT=6 M.0.75 HP, INCLUIE SOPORTE Y ACCESORIOS	UND	2,00	\$ 3.182.365,00	\$ 6.364.730,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ 6.364.730,00	2,00	\$ 6.364.730,00	2,00	\$ 6.364.730,00	2,00	\$ 6.364.730,00	
14.39	PRUEBAS HIDRAULICAS	M		\$ 36.929,00															\$ -			
14.40	TUBERIA 3/4" RDE 21, INCLUIE ACCESORIOS	M		\$ 43.111,00															\$ -			
14.41	TUBERIA 1 1/2" RDE 21, INCLUIE ACCESORIOS	M		\$ 71.236,00															\$ -			
14.42	TUBERIA 2" RDE 21, INCLUIE ACCESORIOS	M		\$ 100.381,00															\$ -			
14.43	TUBERIA 3" RDE 21, INCLUIE ACCESORIOS	M		\$ 186.161,00															\$ -			
14.44	TUBERIA 4" RDE 21, INCLUIE ACCESORIOS	M		\$ 471.460,00															\$ -			
14.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA Q=15 LPS Y HGT=35 M. 11 HP, INCLUIE SOPORTE Y ACCESORIOS	UND		\$ 82.481.358,00															\$ -			
14.46	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA HOFF 10" - SOLDADA	UND		\$ 79.164,00															\$ -			
14.47	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE BOLA HOFF 3/4" - SOLDADA	UND		\$ 92.675,00															\$ -			
14.48	SI TANQUE DE 18.000 LT, INCLUIE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND		\$ 18.977.593,00															\$ -			
14.49	CABETA DE BOMBO DE 1X1X1 M CON REJA METALICA, INCLUIE PLANTILLA EN CONCRETO DE 1.5X1,3 M EN CONCRETO 3000 PSI	UND		\$ 2.157.066,00															\$ -			
15	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				Subtotal \$ 31.155.756,00	Subtotal \$ -		Subtotal \$ 3.651.583,00	Subtotal \$ 1.404.261,00	Subtotal \$ -		Subtotal \$ 36.267.290,00	Subtotal \$ 25.808.399,00	Subtotal \$ 30.864.243,00								
15.01	SI SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL	UND	100,00	\$ 1.117.672,00	\$ 111.767.200,00	0,00	\$ -	17,00	\$ 19.000.424,00	0,00	\$ -	40,00	\$ 44.706.880,00	87,00	\$ 97.237.464,00	15,00	\$ 16.765.080,00	72,00	\$ 80.472.384,00			
15.02	SI ORINAL BLANCO INSTITUCIONAL	UND	12,00	\$ 849.271,00	\$ 10.191.252,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.698.542,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	8,00	\$ 6.794.168,00	6,00	\$ 5.095.626,00	8,00	\$ 6.794.168,00			
15.03	SI LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUIE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERIA PUEB	UND	5,00	\$ 1.574.852,00	\$ 7.874.260,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 6.299.408,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5,00	\$ 7.874.260,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 6.299.408,00			
15.04	SI DE BARRA DE APOYO FLAJ DE SEGURIDAD 600 M INQUELADA ANTIDESLIZANTE 1-1/4"	UND	7,00	\$ 380.962,00	\$ 2.666.734,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 761.924,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	7,00	\$ 2.666.734,00	4,00	\$ 1.523.848,00	6,00	\$ 2.285.772,00			
15.05	SI LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA INCLUIE GRIFERIA PUEB	UND	35,00	\$ 1.262.783,00	\$ 44.197.405,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 7.576.698,00	3,00	\$ 3.788.349,00	0,00	\$ -	33,00	\$ 41.671.839,00	8,00	\$ 10.102.264,00	17,00	\$ 21.467.311,00			
15.06	SI DE LAVAMANOS CONPEDESTAL	UND	7,00	\$ 581.562,00	\$ 4.070.934,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	7,00	\$ 4.070.934,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
15.07	SI DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	36,00	\$ 350.866,00	\$ 12.631.176,00	0,00	\$ -	16,00	\$ 5.613.856,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	36,00	\$ 12.631.176,00	18,00	\$ 6.315.588,00	34,00	\$ 11.929.444,00			
15.08	SI DE DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE	UND	12,00	\$ 171.295,00	\$ 2.055.540,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 1.370.360,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	12,00	\$ 2.055.540,00	2,00	\$ 342.590,00	10,00	\$ 1.712.950,00			
15.09	SI DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	\$ 248.254,00	\$ 248.254,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 248.254,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
15.10	SI DE EMBEJO	MC	1,60	\$ 186.608,00	\$ 298.573,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,60	\$ 298.573,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
15.11	SI DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE PESTIÑO Y ESPUMA POLIURETANO, TABLEROS, SEPARADORES, PUERTAS DE 0,60X1,60M Y COMPLEMENTOS PARA ENSEMBLAR EN SITO	MC	43,70	\$ 1.082.532,00	\$ 47.306.648,00	0,00	\$ -	43,70	\$ 47.306.648,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	53,90	\$ 58.348.474,00	10,20	\$ 11.041.826,00	53,90	\$ 58.348.474,00			
15.12	SI DE DUCHA ANTIVANDALICA	UND	1,00	\$ 698.654,00	\$ 698.654,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 698.654,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
15.13	SI DE LLAVE CHORRO PESADA 10"	UND	26,00	\$ 135.276,00	\$ 3.517.176,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 405.828,00	7,00	\$ 946.932,00	0,00	\$ -	27,00	\$ 3.652.452,00	0,00	\$ -	10,00	\$ 1.352.760,00			
15.14	LLAVE DE PASO PVC D=10"	UND	0,00	\$ 62.977,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
15.15	LAVAPLATOS DE SOBREPONER 100CMX50CM INCLUIE GRIFERIA	UND	0,00	\$ 700.133,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
15.16	SI DUCHA CON MANGUERA FLEXIBLE	UND	0,00	\$ 118.085,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00			
15.17	SI SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	20,00	\$ 1.162.236,00	\$ 23.244.720,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	20,00	\$ 23.244.720,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15.18	SI ORINAL BLANCO INSTITUCIONAL, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	3,00	\$ 865.617,00	\$ 2.596.851,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3,00	\$ 2.596.851,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15.19	SI LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE COLGAR EN PORCELANA, INCLUIE BRAZOS DE SOPORTE Y GRIFERIA PUEB, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	6,00	\$ 1.635.882,00	\$ 9.814.092,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	6,00	\$ 9.814.092,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15.20	SI DE BARRA DE APOYO FLAJ DE SEGURIDAD 600 M INQUELADA ANTIDESLIZANTE 1-1/4" MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	5,00	\$ 381.240,00	\$ 1.906.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5,00	\$ 1.906.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15.21	SI LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA INCLUIE GRIFERIA PUEB, MATERIAL HASTA LA ZONA RURAL DEL PROYECTO, CON UN RECORRIDO MAXIMO DE HASTA 35 KM DESDE EL PUNTO DE ACOPIO.	UND	16,00	\$ 1.280.965,00	\$ 20.495.440,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	16,00	\$ 20.495.440,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	

CONTRATO DE OBRA:			LP-SIM-026-2024												ACTA PARCIAL N°5 - ETAPA 3												
	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA										VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:										\$ 46.217.761.648,00					
												VALOR CONTRACTUAL ETAPA 1:										\$ 1.023.547.291,00					
												VALOR CONTRACTUAL ETAPA 2:										\$ 1.401.663.978,00					
												VALOR CONTRACTUAL ETAPA 3:										\$ 43.792.550.379,00					
												VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL:										\$ 5.618.693.877,00					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024 CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA CMA-SIM-031-2024										VALOR TOTAL ACUMULADO:										\$ 40.291.611.922,00					
												%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO										12,16%					
												%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO										87,18%					
												%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3										12,83%					
												% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3										87,51%					
CÓDIGO: SI-SUP-004	REPRESENTANTE LEGAL:	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA										FECHA DE INICIO:										6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL:		6 DE OCTUBRE DE 2026	
												%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO										12,16%					
												%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO										87,18%					
												%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3										12,83%					
												% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3										87,51%					
ACTA PARCIAL 5 - Etapa 3	INTERVENTOR	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ										FECHA DE INICIO:										6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL:		6 DE OCTUBRE DE 2026	
												%AVANCE EJECUTADO EN PERIODO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO										12,16%					
												%AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DEL CONTRATO										87,18%					
												%AVANCE FÍSICO EJECUTADO EN EL PERIODO RESPECTO A VALOR DE LA ETAPA 3										12,83%					
												% AVANCE FÍSICO ACUMULADO RESPECTO AL VALOR DE LA ETAPA 3										87,51%					
FECHA DE INICIO:										6 DE NOVIEMBRE 2024		FECHA FINAL:		6 DE OCTUBRE DE 2026													
CONDICIONES ORIGINALES										CONDICIONES BALANCE No 1										PRESENTE ACTA 5		ACUMULADO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL								
16.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, LEV REF 5330 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x4" METÁLICA, CON TAPA SUPLENIENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA ENT DE 1/2" CONDUCTORES DE COBRE 12 Linea en Hinchapiña, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UNO	4040,00	\$ 517.857,00	\$ 2.092.142.280,00	872,00	\$ 451.571.304,00	478,00	\$ 247.535.646,00	1812,00	\$ 938.356.884,00	431,00	\$ 223.196.367,00	3936,00	\$ 2.038.285.152,00	179,00	\$ 92.696.403,00	3.772,00	\$ 1.953.356.604,00								
16.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V NORMAL, CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, LEV REF 5330 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METÁLICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA ENT DE 1/2" CONDUCTORES DE COBRE 12 Linea en Hinchapiña, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UNO	1303,00	\$ 485.148,00	\$ 632.147.844,00	325,00	\$ 157.673.100,00	147,00	\$ 71.316.756,00	411,00	\$ 199.395.828,00	138,00	\$ 66.950.424,00	1249,00	\$ 605.949.852,00	110,00	\$ 53.366.280,00	1.131,00	\$ 548.702.388,00								
16.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 220V CON TOMA MIRADA CHINA CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, SAL LEVITON, BLANCO, 220V Y CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METÁLICA, CON TAPA SUPLENIENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA ENT DE 1/2" CONDUCTORES DE COBRE 12 Linea en Hinchapiña, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UNO	309,00	\$ 2.165.797,00	\$ 669.231.273,00	78,00	\$ 168.932.166,00	43,00	\$ 93.129.271,00	85,00	\$ 184.092.745,00	36,00	\$ 77.968.692,00	302,00	\$ 654.070.694,00	18,00	\$ 38.984.346,00	260,00	\$ 563.107.220,00								
16.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWITCHE SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METÁLICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA ENT DE 1/2" CONDUCTORES DE COBRE 12 Linea en Hinchapiña, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UNO	205,00	\$ 427.080,00	\$ 87.551.400,00	54,00	\$ 23.062.320,00	6,00	\$ 2.562.480,00	37,00	\$ 15.801.960,00	0,00	\$ -	179,00	\$ 76.447.320,00	57,00	\$ 24.343.560,00	154,00	\$ 65.770.320,00								
16.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWITCHE DOBLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METÁLICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA ENT DE 1/2" CONDUCTORES DE COBRE 12 Linea en Hinchapiña, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UNO	362,00	\$ 463.453,00	\$ 167.769.986,00	72,00	\$ 33.668.616,00	21,00	\$ 9.732.513,00	88,00	\$ 40.783.864,00	47,00	\$ 21.782.291,00	446,00	\$ 206.700.038,00	150,00	\$ 69.517.950,00	378,00	\$ 175.185.234,00								
16.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWITCHE TRIPLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METÁLICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA ENT DE 1/2" CONDUCTORES DE COBRE 12 Linea en Hinchapiña, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UNO	84,00	\$ 498.049,00	\$ 41.836.116,00	11,00	\$ 5.478.539,00	1,00	\$ 498.049,00	4,00	\$ 1.992.196,00	0,00	\$ -	96,00	\$ 47.812.704,00	15,00	\$ 7.470.735,00	31,00	\$ 15.439.519,00								
16.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWITCHE COMBTABLE SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METÁLICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA ENT DE 1/2" CONDUCTORES DE COBRE 12 Linea en Hinchapiña, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UNO	51,00	\$ 481.378,00	\$ 24.550.270,00	14,00	\$ 6.739.292,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	15,00	\$ 7.220.670,00	0,00	\$ -	14,00	\$ 6.739.292,00								
16.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÁMPARA 130/300 CM DE INCLUSTAR LED 40W, INCLUYE MARCO, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNO	0,00	\$ 679.422,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	20,00	\$ 13.588.440,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -								
16.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÁMPARA OJO DE BUEY LED 120W DE 6" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNO	3,00	\$ 196.705,00	\$ 590.115,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3,00	\$ 590.115,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -								
16.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1500 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNO	670,00	\$ 50.860,00	\$ 34.076.200,00	0,00	\$ -	67,00	\$ 3.407.620,00	319,00	\$ 16.224.340,00	0,00	\$ -	787,00	\$ 40.026.820,00	282,00	\$ 14.342.520,00	668,00	\$ 33.974.480,00								
16.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÁMPARA OJO DE BUEY LED 180W DE 6" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNO	0,00	\$ 196.705,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	36,00	\$ 7.081.380,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -								
16.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2500 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNO	147,00	\$ 220.584,00	\$ 32.425.848,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	13,00	\$ 2.867.592,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -								
16.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 40 AMP REGULABLE, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNO	5,00	\$ 1.051.008,00	\$ 5.255.040,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5,00	\$ 5.255.040,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -								
16.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE CONCENTRICO PARA ACCESORIOS DE 200A 4 PARA FASES + 100A PARA NEUTRO + 100A PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA ENT DE 1/2" CONDUCTORES DE COBRE 12 Linea en Hinchapiña, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DESDE CAJA DE ARADO HASTA TABLERO DE CIRCUITOS	M	0,00	\$ 126.374,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -								
16.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE VENTILADOR CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, LEV REF 5330 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x4" METÁLICA, CON TAPA SUPLENIENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA ENT DE 1/2" CONDUCTORES DE COBRE 12 Linea en Hinchapiña, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UNO	1370,00	\$ 517.857,00	\$ 709.464.090,00	415,00	\$ 214.910.655,00	127,00	\$ 65.767.839,00	544,00	\$ 281.714.208,00	102,00	\$ 52.821.414,00	1310,00	\$ 678.392.670,00	88,00	\$ 45.571.416,00	1.276,00	\$ 660.785.532,00								
16.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR TIPO XENO 0300MM Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNO	1485,00	\$ 1.124.506,00	\$ 1.669.891.410,00	415,00	\$ 466.669.990,00	107,00	\$ 120.322.142,00	564,00	\$ 634.221.384,00	102,00	\$ 114.699.612,00	1435,00	\$ 1.613.666.110,00	88,00	\$ 98.956.528,00	1.276,00	\$ 1.434.869.656,00								
16.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO DE 38 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNO	15,00	\$ 1.599.308,00	\$ 23.989.620,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -								
16.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWITCHE COMBTABLE DOBLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"x2" METÁLICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERÍA ENT DE 1/2" CONDUCTORES DE COBRE 12 Linea en Hinchapiña, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UNO	8,00	\$ 530.707,00	\$ 4.245.656,00	4,00	\$ 2.122.828,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	8,00	\$ 4.245.656,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.122.828,00								
16.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÁMPARA OJO DE BUEY LED 240W DE 6" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNO	151,00	\$ 330.795,00	\$ 49.950.045,00	0,00	\$ -	21,00	\$ 6.946.695,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	138,00	\$ 45.649.710,00	15,00	\$ 4.961.925,00	36,00	\$ 11.908.620,00								

 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CODIGO: SI-SUP-004 ACTA PARCIAL 5 - Etapa 3	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°5 - ETAPA 3																
	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA:																
			VALOR PRESENTE ACTA																
	CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	\$ 5.618.693.877,00																
	REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA	PERIODO DE COBRO																
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CMA-SIM-031-2024	DE: 01/12/2025 AL 28/02/2026																
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERÍA	FECHA PRESENTE ACTA																
	REPRESENTANTE LEGAL:			7/04/2026															
	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ																		
	FECHA DE INICIO:			6 DE NOVIEMBRE 2024			FECHA FINAL:			6 DE OCTUBRE DE 2026									
CONDICIONES ORIGINALES			ACUMULADO																
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CONDICIONES BALANCE NO 1	PRESENTE ACTA 5	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
16.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V GFCI CON TOMA DOBLE CON PROTECCIÓN DE FALSA A TIERRA CON LED INDICADOR, 15A, LEY IEF 1959-99, BLANCO, 120V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-1SR, CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD (A, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS, PVP METALICA, CON TAPA SUBSISTEMAS, SUPLENIENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAL, UNCHOS, TUBERIAS, TUBERIA ENT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-14-18-20-24-30-36-40, OBRA CIVIL, Y SEMAIA ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UND	36,00	\$ 940.564,00	\$ 33.860.304,00	5,00	\$ 4.702.820,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 940.564,00	0,00	\$ -	22,00	\$ 20.692.408,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 5.643.384,00
16.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED REFLECTOR DE 400W, 6500 K Y SEMAIA ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	5,00	\$ 1.108.404,00	\$ 5.542.020,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5,00	\$ 5.542.020,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0.6000.6000.60 METROS, OBRA CIVIL, Y SEMAIA ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	83,00	\$ 1.367.297,00	\$ 113.485.651,00	14,00	\$ 19.142.158,00	6,00	\$ 8.203.782,00	21,00	\$ 28.713.237,00	0,00	\$ -	72,00	\$ 98.445.384,00	2,00	\$ 2.734.594,00	43,00	\$ 58.793.771,00
16.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0.6000.6000.60 METROS, OBRA CIVIL, Y SEMAIA ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	13,00	\$ 1.979.614,00	\$ 25.734.982,00	3,00	\$ 5.938.842,00	0,00	\$ -	5,00	\$ 9.898.070,00	0,00	\$ -	12,00	\$ 23.755.368,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 15.836.912,00
16.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE 1 VARILLAS DE 3/8" CALIBRE 30 EN C/20 Y SEMAIA ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	GLB	11,00	\$ 4.671.504,00	\$ 51.386.544,00	0,00	\$ -	5,00	\$ 23.357.520,00	4,00	\$ 18.686.016,00	0,00	\$ -	16,00	\$ 74.744.064,00	3,00	\$ 14.014.512,00	12,00	\$ 56.058.048,00
16.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2500 AMP INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	364,00	\$ 204.952,00	\$ 74.602.528,00	0,00	\$ -	36,00	\$ 7.378.272,00	125,00	\$ 25.619.000,00	70,00	\$ 14.346.640,00	359,00	\$ 73.577.768,00	80,00	\$ 16.396.160,00	311,00	\$ 63.740.072,00
16.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, 7W, 120V, IP65, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	711,00	\$ 284.385,00	\$ 202.197.735,00	0,00	\$ -	121,00	\$ 34.410.585,00	253,00	\$ 71.949.405,00	24,00	\$ 6.825.240,00	661,00	\$ 187.978.485,00	112,00	\$ 31.851.120,00	510,00	\$ 145.036.350,00
16.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 150W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3046,00	\$ 404.242,00	\$ 1.231.321.132,00	662,00	\$ 267.608.204,00	105,00	\$ 42.445.410,00	1212,00	\$ 489.941.304,00	550,00	\$ 222.333.100,00	3155,00	\$ 1.275.383.510,00	243,00	\$ 98.230.806,00	2.772,00	\$ 1.120.558.824,00
16.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EXTERIOR TIPO TORTUGA LED INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	354,00	\$ 328.256,00	\$ 116.202.624,00	0,00	\$ -	8,00	\$ 2.626.048,00	5,00	\$ 1.641.280,00	0,00	\$ -	166,00	\$ 54.490.496,00	0,00	\$ -	13,00	\$ 4.267.328,00
16.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN	M	4940,56	\$ 221.277,00	\$ 1.093.231.444,00	801,10	\$ 177.264.543,00	1149,57	\$ 254.373.401,00	384,38	\$ 85.054.453,00	714,99	\$ 158.210.842,00	4592,71	\$ 1.016.261.387,00	160,01	\$ 35.406.533,00	3.210,05	\$ 710.309.772,00
16.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE 2/0C21 + 18MCMU + 18MCMU THHN/THWN ACOMETIDA PRINCIPAL, INCLUYE TUBERÍA PVC DE 1/2"	M	1147,24	\$ 372.713,00	\$ 427.592.923,00	291,67	\$ 108.709.201,00	351,28	\$ 130.926.623,00	130,59	\$ 48.672.591,00	116,45	\$ 43.402.429,00	923,22	\$ 344.095.185,00	32,20	\$ 12.001.358,00	922,19	\$ 343.712.202,00
16.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE 2/0AL-180 AL + 17/12 CU PARA ACOMETIDAS PARCELES, INCLUYE TUBERÍA DE 1" PVC	M	9618,91	\$ 281.513,00	\$ 2.707.848.126,00	2044,18	\$ 575.463.244,00	3779,90	\$ 1.064.089.704,00	671,41	\$ 189.010.451,00	678,09	\$ 190.891.150,00	9528,37	\$ 2.682.360.952,00	838,27	\$ 235.983.903,00	8.011,84	\$ 2.255.438.452,00
16.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL CONTRIBUIDO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTADO CON PINTURA ELÉCTRICA, INCLUYE CONBARRILE DE 200L DE DIMENSIONES 100 X 60 X 20 CM, INCLUYE PROTECCIONES PRINCIPAL DE 15AMP Y PROTECCIONES PARA CIRCUITOS PARCIALES, DPS, CON CERTIFICACIÓN RETE.	UN	12,00	\$ 17.627.945,00	\$ 211.535.340,00	0,00	\$ -	5,00	\$ 88.139.725,00	4,00	\$ 70.511.780,00	2,00	\$ 35.255.890,00	14,00	\$ 246.791.230,00	2,00	\$ 35.255.890,00	13,00	\$ 229.163.285,00
16.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	27,00	\$ 1.929.441,00	\$ 52.094.907,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 3.858.882,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	4,00	\$ 7.717.764,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 3.858.882,00
16.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 6 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	176,00	\$ 1.238.302,00	\$ 217.941.152,00	0,00	\$ -	34,00	\$ 42.102.268,00	67,00	\$ 82.966.234,00	26,00	\$ 32.195.852,00	220,00	\$ 272.426.440,00	92,00	\$ 113.923.784,00	219,00	\$ 271.188.138,00
16.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	58,00	\$ 1.358.941,00	\$ 78.818.578,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	25,00	\$ 33.973.525,00	30,00	\$ 40.768.230,00	0,00	\$ -	25,00	\$ 33.973.525,00
16.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN POSTE EN CONCRETO DE 12M X 15 CM, PARA INSTALACIÓN DE PUNTA DE PARARRAYO, INCLUYE ESTE EQUIPO	UND	2,00	\$ 4.482.594,00	\$ 8.965.188,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 4.482.594,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	7,00	\$ 1.573.010,00	\$ 11.011.070,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	6,00	\$ 9.438.060,00	2,00	\$ 3.146.020,00	2,00	\$ 3.146.020,00
16.38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL 200W, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	30,00	\$ 1.460.820,00	\$ 43.824.600,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	\$ 1.723.837,00	\$ 6.895.348,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	5,00	\$ 8.619.185,00	1,00	\$ 1.723.837,00	1,00	\$ 1.723.837,00
16.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED CUADRA DA 0.6000.60 INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	37,00	\$ 795.437,00	\$ 29.431.169,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN, LEY IEF 320 BLANCO, 120V Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-1SR, CERTIFICACIÓN RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD (A, INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS, PVP METALICA, CON TAPA SUBSISTEMAS, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAL, UNCHOS, TUBERIAS, TUBERIA ENT DE 1/2" Y ESCALAS DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-14-18-20-24-30-36-40, OBRA CIVIL, Y SEMAIA ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UND	0,00	\$ 939.680,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 30W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	87,00	\$ 269.472,00	\$ 23.444.064,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	87,00	\$ 23.444.064,00	87,00	\$ 23.444.064,00	0,00	\$ -	87,00	\$ 23.444.064,00
16.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA DE 30W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	\$ 331.447,00	\$ 994.341,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3,00	\$ 994.341,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2X2P-2H+1 AL 8800V L52H	M	40,00	\$ 296.303,00	\$ 11.852.120,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	40,00	\$ 11.852.120,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16.45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2X10P+10H+4T AL 8800V L52H	M	40,00	\$ 304.788,00	\$ 12.191.520,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	40,00	\$ 12.191.520,00	40,00	\$ 12.191.520,00	40,00	\$ 12.191.520,00
16.46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA O ALIMENTADOR 2X3X4P+4H+3T AL 8800V L52H	M	60,00	\$ 355.316,00	\$ 21.318.960,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	60,00	\$ 21.318.960,00	60,00	\$ 21.318.960,00	60,00	\$ 21.318.960,00
16.47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 24x1" EN PVC PARA ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE ACCESORIOS PVC	M	55,00	\$ 32.383,00	\$ 1.781.065,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	55,00	\$ 1.781.065,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16.48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 24x 2" EN PVC PARA ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES SUBTERRANEOS, INCLUYE ACCESORIOS PVC	M	55,00	\$ 109.502,00	\$ 6.022.610,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	55,00	\$ 6.022.610,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16.49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA MC 2" PARA ACOMETIDAS Y/O ALIMENTADORES, INCLUYE CAPACETE Y ACCESORIOS	M	8,00	\$ 510.577,00	\$ 4.084.616,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	8,00	\$ 4.084.616,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -

 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: SI-SUP-004	CONTRATO DE OBRA:	LP-SIM-026-2024	ACTA PARCIAL N°5 - ETAPA 3																
	OBJETO:	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR PRESENTE ACTA																
	CONTRATISTA:		\$ 5.618.693.877,00																
	REPRESENTANTE LEGAL:		PERIODO DE COBRO																
	CONTRATO DE INTERVENTORIA:		DE: 01/12/2025 AL 28/02/2026																
INTERVENTOR	FECHA PRESENTE ACTA																		
ACTA PARCIAL 5 - Etapa 3	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALBERTO MEJIA RODRIGUEZ	7/04/2026																
CONDICIONES ORIGINALES			ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		CONDICIONES BALANCE No 1		PRESENTE ACTA 5		ACUMULADO				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL	CANTIDAD	VLRT TOTAL
16,50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALIZACION EN TUBERIA BMT 1" PARA DATOS Y/O ELECTRICO	M	80,00	\$ 52.003,00	\$ 4.160.240,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	60,00	\$ 3.120.180,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16,51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALIZACION EN TUBERIA BMT 2" PARA DATOS Y/O ELECTRICO	M	60,00	\$ 45.602,00	\$ 2.736.120,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	60,00	\$ 2.736.120,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16,52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALIZACION EN TUBERIA BMT 2" PARA DATOS Y/O ELECTRICO	M	10,00	\$ 89.260,00	\$ 892.600,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	10,00	\$ 892.600,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16,53	BAIANTE PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SEGUN NTC 4552. INCLUYE HERRAJES, ALAMBROS BMT, CANALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS	UND	3,00	\$ 2.044.806,00	\$ 6.134.418,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	3,00	\$ 6.134.418,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16,54	CAJA DE INSPECCION DE 0,30X3M PARA PUESTA A TIERRA	UND	2,00	\$ 790.134,00	\$ 1.580.268,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ 1.580.268,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16,55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ALAMBRO 9 MM. INCLUYE SOPORTE PLASTICO CON ACCESORIOS DE SUELO	M	170,00	\$ 206.075,00	\$ 35.032.750,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	106,31	\$ 21.907.833,00	106,31	\$ 21.907.833,00	106,31	\$ 21.907.833,00
16,56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLIN DE 1 METRO. INCLUYE BASE SOPORTE Y CONECTOR DERIVACION DESDE ANILLO SUPERIOR DE APANTALLAMIENTO	UND	10,00	\$ 340.373,00	\$ 3.403.730,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	10,00	\$ 3.403.730,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16,57	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA EN TRIANGULO, 3 VARELLAS COPPERWELD 2x4MM² + CABLE DE COBRE DEMANDO 205 + VOLCADORA ELECTROMICA 115V	UND	1,00	\$ 3.235.506,00	\$ 3.235.506,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.235.506,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16,58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONDUCTOR COBRE 10 DEMANDO PARA EQUIPOTENCIALIZACION BAIANTES Y MALLA	M	17,00	\$ 70.341,00	\$ 1.195.797,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	17,00	\$ 1.195.797,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16,59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CONECTOR DE PERFORACION PARA DERIVACION DE RED EXISTENTE	UND	6,00	\$ 71.283,00	\$ 427.698,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	6,00	\$ 427.698,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16,60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA REGULADO. CERTIFICACION RETE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD A LA INCLUIE TUBIA, LA TAPA, CABLE 4"X2 METALICA, CONECTORES DE CONEXION Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA BMT DE 1", CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG 4M Hughes, OBRA CIVIL Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (BALAN PROMEDIO DE 4M)	UND	23,00	\$ 485.629,00	\$ 11.169.467,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	23,00	\$ 11.169.467,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16,61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 50KV, TRIFASICO, TIPO POSTE. RELACION DE TRANSFORMADOR 15000/50-150 VOLTIOS. INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS PARA SU INSTALACION	UND	1,00	\$ 60.139.717,00	\$ 60.139.717,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 60.139.717,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
16,62	ADECUACION DE PUNTO DE CONEXION Y ARMADO ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL, TRIFASICO FIN DE LINEA 13,2KV EN TENSION	UND		\$ 7.735.922,00													\$ -		
16,63	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PORTE DE CONCRETO 12X10X0 HIGH INCLUIE APERTURA DE RESCO, HINCADA, AP, OMBRA, INVELADA, CIMENTACION CILINDRICA EN CONCRETO 3000PSI	UND		\$ 7.367.393,00													\$ -		
16,64	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PORTE DE CONCRETO 12X10X0 HIGH INCLUIE APERTURA DE RESCO, HINCADA, AP, OMBRA, INVELADA, CIMENTACION CILINDRICA EN CONCRETO 3000PSI	UND		\$ 6.464.513,00													\$ -		
16,65	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ARMADO TRIFASICO ANCLAJE 13,2KV CONFIGURACION BANDERA	UND		\$ 6.893.500,00													\$ -		
16,66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ARMADO TRIFASICO ALINEACION 13,2KV CONFIGURACION BANDERA	UND		\$ 9.080.853,00													\$ -		
16,67	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ARMADO TRIFASICO FIN DE LINEA 13,2KV CONFIGURACION HORIZONTAL	UND		\$ 3.708.126,00													\$ -		
16,68	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE RETENIDA DIRECTA A TIERRA PARA MEDIA TENSION	UND		\$ 1.623.098,00													\$ -		
16,69	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SECCIONAMIENTO TRIFASICO CON CONTACTORES 20KV/50A INCLUYE FUSIBLE TIPO K DE 30A - 15KV	UND		\$ 4.088.423,00													\$ -		
16,70	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE RED DE MEDIA TENSION TRIFASICA 13,2KV EN CONDUCTOR ECOSIDG 15M CPE 120,3	ML		\$ 136.023,00													\$ -		
16,71	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MONTAJE DE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA EXTERIOR EN V.L. TRES ELEMENTOS ICE-38 EN TENSION	UND		\$ 54.918.052,00													\$ -		
16,72	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA IMC 4" EN POSTE. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND		\$ 2.495.320,00													\$ -		
16,73	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 24W. INCLUYE EXCAVACION BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACION COMPACTADA, BANDA PLASTICA DE ADVERTENCIA Y PELIGRO Y RETIRO DE MATERIAL, SOBANTE DE LA EXCAVACION	ML		\$ 510.791,00													\$ -		
16,74	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA EN CABLE DE ALUMINO MONOPOLAR XLPE 15 KV 100% No. 10 PANTALLA EN HELOS	ML		\$ 193.043,00													\$ -		
16,75	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL, 300KVA 13200/14-120V. INCLUYE CODOS PREMOLDEADOS Y OPS	UND		\$ 141.280.617,00													\$ -		
16,76	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 44W. INCLUYE EXCAVACION BASE EN ARENA, RELLENO CON TIERRA DE LA EXCAVACION COMPACTADA, BANDA PLASTICA DE ADVERTENCIA Y PELIGRO Y RETIRO DE MATERIAL, SOBANTE DE LA EXCAVACION	ML		\$ 505.118,00													\$ -		
16,77	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE ALUMINO 8800 40F050 KCMIL + 100500 KCMIL THHN-TW90 + 1T20. INCLUYE MARCACION Y ROTULADO	ML		\$ 464.635,00													\$ -		
16,78	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE TERCER CONDUCTOR EN CABLE ACOR 18 EN TENSION	ML		\$ 111.747,00													\$ -		
16,79	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75KV, MONOFASICO, TIPO POSTE. RELACION DE TRANSFORMADOR 12000/75-440 VOLTIOS. INCLUYE HERRAJES Y ELEMENTOS PARA SU INSTALACION	UND		\$ 75.842.590,00													\$ -		
16,80	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS TRIFASICO 220V CON FUENTE, CARRIETA DE CABLE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL (DE ACUERDO A DISEÑO ELECTRICO)	UND		\$ 946.081,00													\$ -		
16,81	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO 220V CON FUENTE, CARRIETA DE CABLE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL (DE ACUERDO A DISEÑO ELECTRICO)	UND		\$ 1.489.925,00													\$ -		

Página 21