


Fecha 2026-03-30 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1553-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nidia Yaneth Albarracín Sierra - Apoyo Principal, Sergio Alejandro Díaz Suárez - Apoyo Principal, María Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	5.0%
% EJECUTADO	5.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El Contratista presenta un comportamiento favorable frente a la programación definida, manteniéndose dentro de los tiempos previstos y evidenciando un adecuado ritmo de ejecución. Así mismo, se observa coherencia entre las actividades programadas y las ejecutadas, lo cual permite inferir un control operativo adecuado y una gestión eficiente de los recursos disponibles.

En cuanto al estado de los diagnósticos, se han desarrollado mesas de trabajo entre la Interventoría y el Contratista, en las cuales se evidencian avances en la elaboración de los planos presentados. A la fecha de cierre del presente informe, el Contratista realizó la radicación de los diagnósticos ante la Interventoría, los cuales se encuentran actualmente en proceso de revisión y verificación por parte de la Interventoría.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL,	Contratista	CONSORCIO DESARROLLO URBANO 016
Contrato No.	IDU-1553-2025	Contrato No.	IDU-1581-2025
Valor Inicial	\$ 40,704.606.199,00	Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 40,704.606.199,00	Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-03	Fecha de Iniciación	2026-02-03
Fecha de Terminación Actual	2028-04-03	Fecha de Terminación Actual	2028-04-03
No. Empleos generados	15	No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -