


<div>Fecha</div> <div>2026-03-30</div> <div>AA MM DD</div>	<div></div> <div>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS</div> <div>STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL</div>	<div></div> <div>ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO</div>
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORÍA PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1584-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Steven Acuna Espinosa - Apoyo Principal, Candy Katherine Ruiz Tulandé - Apoyo Principal, Maria Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se firmo Acta de Inicio 27-01-2026
Estado informes Mensuales
En el presente periodo se ha radicado informe mensual 1 y observado con el oficio 202638600420611.
Estado informes semanales
informes semanales 9 presentado y aprobados
Ultimo radicado 202652600387752

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SAS	Contratista	CONSORCIO INTERCONSERVACION
Contrato No.	IDU-1556-2025	Contrato No.	IDU-1584-2025
Valor Inicial	\$ 40.704.606.199,00	Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 40.704.606.199,00	Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-01-27	Fecha de Iniciación	2026-01-27
Fecha de Terminación Actual	2028-03-27	Fecha de Terminación Actual	2028-03-27
No. Empleos generados	25	No. Empleos generados	25

INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INTERCONSERVACION
Contrato No.	IDU-1584-2025
Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días

Fecha de Iniciación	2026-01-27
Fecha de Terminación Actual	2028-03-27
No. Empleos generados	25

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE