



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		27	02	2026	02:05 PM	02:25 PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

☐ Gestión Gerencial	☒ Ejecución y control de proyectos	☐ Gestión de Talento Humano
☐ Gestión Estratégica	☐ Gestión Jurídica	☐ Gestión de Evaluación y Control
☐ Gestión de Proyectos	☐ Gestión Documental	☐ Tecnología de la Información
☐ Gestión de Contratación	☐ Gestión Financiera	☐ Gestión Logística

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

☐ Obra	☐ Convenio Solidario	☐ Mínima Cuantía
☒ Interventoría	☐ Convenio Interadministrativo	☐ Urgencia Manifiesta
☐ Prestación de Servicios	☐ Consultoría	☐ Contratación Directa

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 143 DE 2023

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO 143 DE 2023:

"CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE: SAN JUANITO, VISTAHERMOSA, EL CASTILLO, SAN LUIS DE CUBARRAL, PUERTO RICO, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, SAN JUAN DE ARAMA, EL CALVARIO Y CABUYARO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVIAL META

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA 143-2023	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META- AIM





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	02	2026	02:05 PM	02:25 PM

DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META
--------------------------------------	---------------------	--------------------------

III. OBJETIVO

SOLICITUD AMPLIACIÓN No. 5 A LA SUSPENSIÓN No. 02 POR UN (01) MES AL PROYECTO BPIN 2021005500304 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 143 de 2023.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1	N/A	N/A	

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

El contrato de Interventoría No. 143 de 2023 cuyo objeto es "CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE: SAN JUANITO, VISTAHERMOSA, EL CASTILLO, SAN LUIS DE CUBARRAL, PUERTO RICO, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, SAN JUAN DE ARAMA, EL CALVARIO Y CABUYARO EN EL DEPARTAMENTO DEL META" tiene un término de ejecución de treinta y un (31) meses y veinticuatro (24) días, cuenta con acta de inicio el día 14 de agosto de 2023 y la fecha de terminación es el 07 de junio de 2026, como se evidencia a continuación:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO

OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE: SAN JUANITO, VISTAHERMOSA, EL CASTILLO, SAN LUIS DE CUBARRAL, PUERTO RICO, PUERTO LLERAS, PUERTO LÓPEZ, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, SAN JUAN DE ARAMA, EL CALVARIO Y CABUYARO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 2.502.414.276,00
VALOR ADICIÓN No. 1:	\$ 860.303.946,73
VALOR ADICIÓN No. 2:	\$136.072.845,83
VALOR ADICIÓN No. 3:	\$ 251.536.383,54





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	02	2026	02:05 PM	02:25 PM

VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.750.327.452,10
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	13/08/2024
PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No.2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	05/09/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3:	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	2 MESES Y 1 DÍA
FECHA REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PRORROGA No. 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/10/2025
PRORROGA No. 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	8 MESES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07/06/2026
31 Meses	24 Días

Contempla la ejecución del proyecto cuya cronología es la siguiente:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO BPIN 2021005500304

OBJETO:	CONTROL INTERVENTORÍATECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL	MEDIANTE LEGAL,
---------	--	-----------------





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	02	2026	02:05 PM	02:25 PM

	AL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$117.250.767,00
VALOR ADICIÓN:	\$ 58.537.654,39
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 175.788.421,39
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	TRES (03) MESES
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	CINCO (05) MESES
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	DOS (02) MESES
SUSPENSION No. 1:	30/9/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	TRES (03) MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	DOS (02) MESES
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	DOS (02) MESES
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	UN (01) MES Y UN (01) DIA
SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	UN (01) MES
AMPLIACION 1 SUSPENSION No. 2	27/06/2025
PLAZO AMPLIACION 1 SUSPENSION No. 2	UN (01) MES
AMPLIACION 2 SUSPENSION No. 2	29/07/2025
PLAZO AMPLIACION 2 SUSPENSION No. 2	DOS (02) MESES
AMPLIACIÓN 03 SUSPENSION No 2:	29/09/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 03 SUSPENSION No 2:	DOS (02) MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		27	02	2026	02:05 PM	02:25 PM

AMPLIACIÓN 04 SUSPENSION No 2:	26/11/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 04 SUSPENSION No 2:	TRES (03) MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2	28/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07/03/2026
18 Meses	01 Días

- **SOLICITUD DE LA AMPLIACION DE LA SUSPENSION.**

Teniendo en cuenta que la interventoría aprobó y avaló técnica, legal, administrativa y financieramente, la solicitud de ampliación No. 5 a la suspensión No. 02 del proyecto BPIN 2021005500304 del contrato de obra 774 de 2022, por un término de Un (01) mes, este comité considera pertinente aprobar la solicitud de ampliación No. 5 a la suspensión No. 02 del proyecto BPIN 2021005500304 del contrato de interventoría No. 143 de 2023, por un término de Un (01) mes.

La anterior ampliación, se fundamenta en garantizar la continuidad del seguimiento técnico, administrativo, financiero, legal y ambiental con el fin de culminar el proyecto que hace parte del contrato de obra 774 de 2022, quedando el estado del proyecto como se relaciona a continuación:

- **BPIN 2021005500304:** Ampliación No. 05 a la suspensión No. 02 por un término de Un (01) mes, contados desde el día veintiocho (28) de febrero de 2026 hasta el día treinta (30) de marzo de 2026.

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO BPIN 2021005500304

OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍATECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$117.250.767,00
VALOR ADICIÓN:	\$ 58.537.654,39
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 175.788.421,39
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	02	2026	02:05 PM	02:25 PM

PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	TRES (03) MESES
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	CINCO (05) MESES
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	DOS (02) MESES
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	TRES (03) MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	DOS (02) MESES
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	DOS (02) MESES
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	UN MES (01) MES Y 1 DIA
SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	UN (01) MES
AMPLIACION 1 SUSPENSION No. 2	27/06/2025
PLAZO AMPLIACION 1 SUSPENSION No. 2	UN (01) MES
AMPLIACION 2 SUSPENSION No. 2	29/07/2025
PLAZO AMPLIACION 2 SUSPENSION No. 2	DOS (02) MESES
AMPLIACIÓN 03 SUSPENSION No 2:	29/09/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 03 SUSPENSION No 2:	DOS (02) MESES
AMPLIACIÓN 04 SUSPENSION No 2:	26/11/2025
PLAZO AMPLIACIÓN 04 SUSPENSION No 2:	TRES (03) MESES
PLAZO PRESENTE AMPLIACIÓN 05 SUSPENSION No 2:	UN (01) MES
POSIBLE REINICIO No. 2	31/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/04/2026
18 Meses	01 Días





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	02	2026	02:05 PM	02:25 PM

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
	N/A	N/A	N/A

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A

FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: N/A

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES

NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	

