



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		27	02	2026	11:10AM	12:05PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022

PROYECTO BPIN. 2021005500304

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022

"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		27	02	2026	11:10AM	12:05PM

III. OBJETIVO

- AMPLIACION No. 5 A LA SUSPENSION No. 2 POR UN TERMINO DE UN (01) MES AL PROYECTO BPIN No. 2021005500304 DEL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO:	\$27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	\$9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	\$1.940.380.718,04
VALOR ADICIONAL No. 3:	\$2.687.666.505,53
VALOR ACTUALIZADO:	\$41.724.944.646,73
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	1/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	5/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	5/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	5/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	6/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	6/10/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	02	2026	11:10AM	12:05PM

FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 6:	7/06/2026
31 meses	24 días

El cual contiene la ejecución del siguiente proyecto:

• **2021005500304**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		27	02	2026	11:10AM	12:05PM

PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 6:	6/06/2025
SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	27/06/2025
PLAZO AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	29/07/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	29/09/2025
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 2:	26/11/2025
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 2:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	28/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	7/03/2026
18 Meses	1 Día

El contratista de obra solicita la ampliación a la suspensión del proyecto que forma parte del contrato de obra No. 774 de 2022, de acuerdo a lo siguiente:

Teniendo en cuenta las circunstancias e inconvenientes descritos en el comité del día 26 de noviembre de 2025, que dieron sustento a la Ampliación 04 de la Suspensión 02 del proyecto No. 2021005500304, y teniendo en cuenta que, se viene adelantando ajuste y actualización integral del componente de la señalización horizontal y vertical, conforme a las condiciones y las necesidades propias del proyecto, en cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Manual de Señalización vial, según la resolución No. 1885 de 2015 del Ministerio de transporte; por lo que a la fecha, estas condiciones técnicas aún no han sido subsanadas para continuar con la ejecución, conforme a la normatividad





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		27	02	2026	11:10AM	12:05PM

y las necesidades operativas del proyecto, siendo necesario ampliar la suspensión, hasta tanto se cuente con la información actualizada, que permita culminar las actividades restantes.

Frente a lo anterior, considerando los inconvenientes anteriormente expuestos, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados, la Ampliación No. 5 a la Suspensión No. 2 del proyecto BPIN No. **2021005500304** por un término de Un (01) mes. Quedando el termino para el presente trámite de Ampliación No. 5 a la Suspensión No. 2 del proyecto, de la siguiente manera:

- Proyecto BPIN No. **2021005500304**, Ampliación No. 5 a la suspensión No. 2 por un término de Un (01) mes, contado desde el día veintiocho (28) de febrero de 2026 hasta el día treinta (30) de marzo de 2026:

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		27	02	2026	11:10AM	12:05PM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	6/06/2025
FECHA SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 2:	27/06/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	29/07/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	29/09/2025
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 2:	26/11/2025
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 2:	3 MESES
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	31/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/04/2026

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN	
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A	
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: N/A	








CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		27	02	2026	11:10AM	12:05PM

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

