



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022

PROYECTO BPIN. 20211301012240
PROYECTO BPIN. 2021005500298
PROYECTO BPIN. 2021005500302
PROYECTO BPIN. 2021005500308
PROYECTO BPIN. 2021005500303
PROYECTO BPIN. 2021005500296
PROYECTO BPIN. 2021005500299

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

III. OBJETIVO

SOLICITUD DE PRORROGA No. 3 PARA EL PROYECTO CON BPIN No. 2021005500299, PRORROGA No. 7 PARA EL PROYECTO BPIN No. 2021005500296, PRORROGA No. 8 PARA LOS PROYECTOS CON BPIN No. 2021005500302; No. 2021005500308 Y No. 2021005500303; PRORROGA No. 10 PARA LOS PROYECTOS CON BPIN No. 20211301012240 Y No. 2021005500298 QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ADICIONAL No. 3:	\$ 2.687.666.505,53
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 41.724.944.646,73
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	6/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	6/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 6:	7/06/2026
31 meses	24 días

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

• **20211301012240**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	7 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA N° 7	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PRORROGA N° 8	6/10/2025
PLAZO PRORROGA N° 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 8:	6/12/2025
PRORROGA N° 9	5/12/2025
PLAZO PRORROGA N° 9:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 9:	06/03/2026
27 Meses	7 Días

• **2021005500298**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL:	\$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSION N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSION N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA No. 7:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PRORROGA No. 8:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 8:	6/12/2025
PRORROGA No. 9:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 9:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA N° 9:	06/03/2026
26 Meses	15 Días





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

• **2021005500302**

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/12/2025
PRORROGA No. 7:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	3 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	06/03/2026
27 Meses	1 Día

• **2021005500308**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	\$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.113.434.997,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	6/12/2025
PRORROGA No. 7:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	06/03/2026
26 Meses	15 Días

• **2021005500303**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.147.204.526,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	6/12/2025
PRORROGA No. 7:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	06/03/2026
27 Meses	1 Día

• **2021005500296**

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL:	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PPRORROGA No. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/06/2025
PRORROGA No. 6:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	06/10/2025
SUSPENSION No. 2	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	6/10/2025
PLAZO AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2	2 MESES
FECHA REINICIO No. 2	26/11/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	05/03/2026
22 Meses	7 Días

• **2021005500299**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
VALOR:	\$ 2.788.269.192,00
VALOR ADICION	\$ 1.394.124.336,89





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

VALOR ACTUALIZADO	\$ 4.182.393.528,89
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	5/09/2025
PLAZO AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	12/12/2025
PRORROGA No. 2:	12/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 2:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 2::	31/03/2026
9 Meses	0 Días

JUSTIFICACION – SOLICITUD PRORROGA

El contratista de obra solicita prorroga a cada uno de los siguientes proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo a los siguientes inconvenientes y problemas que se han generado y han ocasionado atrasos en la ejecución:





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

• **PROYECTO: BPIN. 20211301012240**

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.

Teniendo en cuenta que, a la fecha el proyecto cuenta con fecha terminación actualizada para el día 06 de Marzo de 2026, y que, las actividades contractuales presentan un avance significativo acumulado en la ejecución del proyecto identificado con BPIN 20211301012240, se solicita una prórroga por un término de dos (2) meses para lograr la culminación al 100% de las actividades programadas restantes en la ejecución, de acuerdo a los procesos constructivos.

• **PROYECTO BPIN. 2021005500298**

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META

Teniendo en cuenta que, a la fecha el proyecto cuenta con fecha terminación actualizada para el día 06 de Marzo de 2026, y que, las actividades contractuales presentan un avance significativo acumulado en la ejecución del proyecto identificado con BPIN 2021005500298, se solicita una prórroga por un término de dos (2) meses para lograr la culminación al 100% de las actividades programadas restantes en la ejecución, de acuerdo a los procesos constructivos.

• **PROYECTO BPIN. 2021005500302**

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META.

Teniendo en cuenta que, a la fecha el proyecto cuenta con fecha terminación actualizada para el día 06 de Marzo de 2026, y que, las actividades contractuales presentan un avance significativo acumulado en la ejecución del proyecto identificado con BPIN 2021005500302, se solicita una prórroga por un término de dos (2) meses para lograr la culminación al 100% de las actividades programadas restantes en la ejecución, de acuerdo a los procesos constructivos.

• **PROYECTO BPIN. 2021005500308**

MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

En el transcurso de los últimos meses, se han presentado importantes inconvenientes e imprevistos, que han afectado el normal desarrollo del proyecto, impidiendo llevar a cabo la ejecución de las actividades contempladas en el presupuesto, por motivos relacionados con el factor climático y la movilidad. Tal como fue conocido en medios de información, la zona del alto ariari, fue impactada por un periodo de lluvias de alta intensidad, que tuvo desarrollo durante la mayor parte del año 2025. Esta condición hidrometeorológica, generó un incremento súbito y significativo en los caudales del Río Ariari en los últimos meses, ocasionando procesos de inundación que derivaron, no solo en la afectación de áreas productivas agrícolas, si no también, en la infraestructura vial y por ende en la movilidad y transporte de carga.

Estos eventos de inundación registrados, comprometieron los corredores viales que comunican al municipio de El Castillo, restringiendo el tránsito y dificultando la logística para el transporte de materiales, maquinaria y equipos, necesarios para el proyecto. Adicionalmente, la intensidad de las lluvias en zona alta del río ariari, generó emergencias de crecientes subitas y desbordamiento del río, incidiendo negativamente en las actividades de extracción de material pétreo de la mina que, en consecuencia, repercutió en limitaciones en el suministro oportuno de materiales granulares, generando atrasos en el tiempo de ejecución de las actividades establecidas en el cronograma de obra. Dicho esto, se solicita una prórroga por un término de dos (2) meses para lograr la culminación al 100% de las actividades programadas en la ejecución, de acuerdo a los procesos constructivos.

• **PROYECTO BPIN. 2021005500303**

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Teniendo en cuenta que, a la fecha el proyecto cuenta con fecha terminación actualizada para el día 06 de Marzo de 2026, y que, las actividades contractuales presentan un avance significativo acumulado en la ejecución del proyecto identificado con BPIN 2021005500303, se solicita una prórroga por un término de dos (2) meses para lograr la culminación al 100% de las actividades programadas restantes en la ejecución, de acuerdo a los procesos constructivos.

• **PROYECTO BPIN. 2021005500296**

ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.

Teniendo en cuenta que, a la fecha el proyecto cuenta con fecha terminación actualizada para el día 05 de Marzo de 2026, y que, las actividades contractuales presentan un avance significativo acumulado en la ejecución del proyecto identificado con BPIN 2021005500296, se solicita una prórroga por un término de dos (2) meses para lograr la





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

culminación al 100% de las actividades programadas restantes en la ejecución, de acuerdo a los procesos constructivos.

• **PROYECTO BPIN. 2021005500299**

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META

Debido a las fuertes precipitaciones presentadas durante el pasado mes de noviembre el cual genero un deslizamiento de tierra en el sector de Caño Seco, en la vía que comunica El Calvario con Villavicencio, dejando incomunicados a los municipios de El Calvario y San Juanito en el norte del departamento de Meta. La emergencia presentada, conllevó al cierre total de la vía, que obligó a los habitantes a desplazarse a pie por rutas alternas, poco seguras para la transito. Dicho suceso, ha afectado no solo la movilidad vehicular, sino también la economía local, el acceso a insumos y servicios esenciales. Frente a esto, la Gobernación del Meta, adelanto labores de remoción de material y rocas, logrando restablecer el paso en la vía, con un tránsito intermitente de vehículos. Lo anterior, ha repercutido en el desarrollo del proyecto, presentando atraso en la ejecución de la obra según la programación establecida para los meses de diciembre, enero y parte de febrero.

Dadas las problemáticas de este proyecto y teniendo en cuenta que, a la fecha el consorcio dio reinicio a las labores de obra y se continúa desplazando materiales, equipos y maquinaria a la zona de trabajo, se solicita a la entidad una prórroga por un término de dos (2) meses para lograr la culminación de las actividades programadas, de acuerdo a los procesos constructivos.

Debido a las problemáticas justificadas de los proyectos BPIN No. 20211301012240, 2021005500298, 2021005500302, 2021005500308, 2021005500303, 2021005500296 y 2021005500299 que repercuten directamente en el desarrollo de las obras y en el plazo de ejecución de los proyectos, se hace necesario contar con más tiempo para poder cumplir con las programaciones en obra, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados la solicitud de prórroga a los proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022, por un término de dos (2) meses, quedando la cronología del contrato y proyectos de la siguiente manera:

Contrato de Obra No. 774 de 2022

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	\$ 1.940.380.718,04





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

VALOR ADICIONAL No. 3:	\$ 2.687.666.505,53
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 41.724.944.646,73
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	6/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	6/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 6:	7/06/2026
31 meses	24 días

Proyectos:

- Proyecto BPIN No. **20211301012240** por un plazo de Dos (2) meses contados desde el día Siete (07) de Marzo de 2026 hasta el día Seis (06) de Mayo de 2026:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA N° 7	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PRORROGA N° 8	6/10/2025
PLAZO PRORROGA N° 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 8:	6/12/2025
PRORROGA N° 9	5/12/2025
PLAZO PRORROGA N° 9:	3 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 9:	06/03/2026
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/05/2026
29 Meses	7 Días

- Proyecto BPIN No. **2021005500298** por un plazo de Dos (2) meses contados desde el día Siete (07) de Marzo de 2026 hasta el día Seis (06) de Mayo de 2026:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL:	\$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA No. 7:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PRORROGA No. 8:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 8:	6/12/2025
PRORROGA No. 9:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 9:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 9:	06/03/2026
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/05/2026
28 Meses	15 Días

- Proyecto BPIN No. **2021005500302** por un plazo de Dos (2) meses contados desde el día Siete (07) de Marzo de 2026 hasta el día Seis (06) de Mayo de 2026:

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	6/12/2025
PRORROGA No. 7:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 7:	06/03/2026
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/05/2026
29 Meses	1 Día

- Proyecto BPIN No. **2021005500308** por un plazo de Dos (2) meses contados desde el día Siete (07) de Marzo de 2026 hasta el día Seis (06) de Mayo de 2026:

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	\$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.113.434.997,73





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	6/12/2025
PRORROGA No. 7:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	06/03/2026
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/05/2026
28 Meses	15 Días

- Proyecto BPIN No. **2021005500303** por un plazo de Dos (2) meses contados desde el día Siete (07) de Marzo de 2026 hasta el día Seis (06) de Mayo de 2026:

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 2.294.420.578,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.147.204.526,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	6/12/2025
PRORROGA No. 7:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	06/03/2026
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	06/05/2026
29 Meses	1 Día

- Proyecto BPIN No. **2021005500296** por un plazo de Dos (2) meses contados desde el día Seis (06) de Marzo de 2026 hasta el día Cinco (05) de Mayo de 2026:

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL:	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PPRORROGA No. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/06/2025
PRORROGA No. 6:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	06/10/2025
SUSPENSION No. 2	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	6/10/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION No. 2	2 MESES
FECHA REINICIO No. 2	26/11/2025
FECHA DE TERMINACION:	05/03/2026
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	05/05/2026
24 Meses	7 Días

- Proyecto BPIN No. **2021005500299** por un plazo de Dos (2) meses contados desde el día Primero (01) de Abril de 2026 hasta el día Treinta y uno (31) de Mayo de 2026:

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

VALOR:	\$ 2.788.269.192,00
VALOR ADICION	\$ 1.394.124.336,89
VALOR ACTUALIZADO	\$ 4.182.393.528,89
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	5/09/2025
PLAZO AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	12/12/2025
PRORROGA No. 2:	12/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 2:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	31/03/2026
PLAZO PRESENTE PRORROGA:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	31/05/2026
11 Meses	0 Días








CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			
2			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN	
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A	
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: N/A	

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

