



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

III. OBJETIVO

PRORROGA No. 7 POR UN TERMINO DE TRECE (13) DIAS AL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022
REINICIO No. 3 DEL PROYECTO BPIN 2021005500293

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ADICIONAL No. 3:	\$ 2.687.666.505,53
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 41.724.944.646,73
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	6/06/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA PRORROGA N° 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	6/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 6:	7/06/2026
31 meses	24 días

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

- **2021005500293**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO - META
VALOR DEL PROYECTO:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PRORROGA NO. 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/10/2025
SUSPENSION No. 3	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 3:	45 DIAS
AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	2 MESES
AMPLIACION 02 A LA SUSPENSION 03	06/10/2025
TIEMPO AMPLIACION 02 A LA SUSPENSION 03	2 MESES
AMPLIACION 03 A LA SUSPENSION 03	26/11/2025
TIEMPO AMPLIACION 03 A LA SUSPENSION 03:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 3	11/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	20/06/2026
22 Meses	0 Días

• **20211301012240**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.848.399.132,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 924.197.905,08
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.772.597.037,08
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/12/2023
PRORROGA NO. 1:	12/12/2023
PLAZO PRORROGA NO. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	13/10/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DÍAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA N° 4	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	30/03/2025
PRORROGA N° 5	17/03/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	30/05/2025
PRORROGA N° 6	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA N° 7	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PRORROGA N° 8	6/10/2025
PLAZO PRORROGA N° 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 8:	6/12/2025
PRORROGA N° 9	5/12/2025
PLAZO PRORROGA N° 9:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 9:	06/03/2026
PRORROGA N° 10:	05/03/2026
PLAZO PRORROGA N° 10:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 10:	06/05/2026
29 Meses	7 Días





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

• **2021005500298**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR INICIAL:	\$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.986.461.658,35
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

PRORROGA No. 7:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PRORROGA No. 8:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 8:	6/12/2025
PRORROGA No. 9:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 9:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 9:	06/03/2026
PRORROGA N° 10:	05/03/2026
PLAZO PRORROGA N° 10:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 10:	06/05/2026
28 Meses	15 Días

• **2021005500302**

OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CARRERA 7, ENTRE CALLES 10 Y 8, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 6 Y 9, CALLE 9 ENTRE CARRERAS 6 Y 9 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 8 Y 10, UBICADAS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE CUBARRAL DEPARTAMENTO DEL META"
VALOR INICIAL:	\$ 3.002.005.616,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.500.995.373,97
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 4.503.000.989,97
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

PLAZO PRORROGA No. 3	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 6:	6/12/2025
PRORROGA No. 7:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 7:	06/03/2026
PRORROGA N° 8:	05/03/2026
PLAZO PRORROGA N° 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA N° 8:	06/05/2026
29 Meses	1 Día

• **2021005500308**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LOS BARRIOS SANTANDER Y CENTRO UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO- META
VALOR INICIAL:	\$ 2.226.873.407,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.113.434.997,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.340.308.404,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	2 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	22/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	6/12/2025
PRORROGA No. 7:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	06/03/2026
PRORROGA N° 8:	05/03/2026
PLAZO PRORROGA N° 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 8:	06/05/2026
28 Meses	15 Días

• **2021005500303**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 1 Y 5A, DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 2.294.420.578,00





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

VALOR ADICIONAL:	\$ 1.147.204.526,73
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.441.625.104,73
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
PRORROGA No. 2:	05/08/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/05/2025
PRORROGA No. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	6/06/2025
PRORROGA No. 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	6/10/2025
PRORROGA No. 6:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	6/12/2025
PRORROGA No. 7:	5/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	06/03/2026
PRORROGA N° 8:	05/03/2026





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

PLAZO PRORROGA N° 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA N° 8:	06/05/2026
29 Meses	1 Día

• **2021005500296**

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL:	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PPRORROGA No. 5:	7 DIAS





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/06/2025
PRORROGA No. 6:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	06/10/2025
SUSPENSION No. 2	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	6/10/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2	2 MESES
FECHA REINICIO No. 2	26/11/2025
FECHA DE TERMINACION:	05/03/2026
PRORROGA No. 7:	05/03/2026
PLAZO PRORROGA No. 7:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 7:	05/05/2026
24 Meses	7 Días

• **2021005500299**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
VALOR:	\$ 2.788.269.192,00
VALOR ADICION	\$ 1.394.124.336,89
VALOR ACTUALIZADO	\$ 4.182.393.528,89
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	5/09/2025
PLAZO AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	12/12/2025
PRORROGA No. 2:	12/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 2:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	31/03/2026
PRORROGA No. 3:	05/03/2026
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 3:	31/05/2026
11 Meses	0 Días

• **2021005500309**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR:	\$ 2.587.091.211,00
VALOR ADICION	\$ 1.293.542.168,64
VALOR ACTUALIZADO	\$ 3.880.633.379,64
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

PLAZO PRORROGA NO. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	13/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	05/09/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	03/12/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.5 A LA SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	12/12/2025
PRORROGA No. 3:	12/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 3:	26/04/2026
18 Meses	0 Días

• **2021005500297**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
VALOR INICIAL:	\$ 3.880.775.000,00
VALOR ADICIÓN:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.281.155.718,04
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	13/08/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	20/03/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	14/06/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	16/08/2024
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	18/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	1 MES Y 10 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 8 SUSPENSION No. 1:	5/09/2025
PLAZO AMPLIACION No. 8 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA REINICIO No. 1:	15/09/2025
FECHA PRORROGA No. 3:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA No. 3:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRORROGA No. 3:	07/06/2026





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

16 Meses		Días
• <u>2021005500294</u>		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.	
VALOR INICIAL:	\$ 2.103.209.070,00	
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.051.590.819,39	
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.154.799.889,39	
FECHA DE INICIO:	14/08/2023	
PLAZO INICIAL:	6 MESES	
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024	
FECHA PRORROGA NO. 1:	13/02/2024	
PRORROGA NO. 1	1 MES	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/03/2024	
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024	
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024	
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024	
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024	
SUSPENSION No. 1	30/09/2024	
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES	
REINICIO N° 1:	30/12/2024	
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024	
PLAZO PRORROGA No. 4:	4 MESES	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025	
PRORROGA N° 5:	25/03/2025	
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025	
PRORROGA N° 6:	06/06/2025	
PLAZO PRORROGA N° 6:	4 MESES	
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 6:	06/10/2025	
SUSPENSIÓN No. 2:	27/06/2025	
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES
AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	6/10/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2	2 MESES
AMPLIACIÓN N°3 A LA SUSPENSIÓN N° 2:	3/12/2025
PLAZO AMPLIACION No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2	2 MESES
REINICIO No. 2	06/02/2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	15/05/2026
22 Meses	24 Días

• **2021005500304**

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	\$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 1.026.101.330,91
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA No. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/03/2024
PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 3:	05/10/2024
SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
REINICIO No. 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
PRORROGA No. 5:	04/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	05/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 6:	6/06/2025
FECHA SUSPENSION No. 2:	30/05/2025
PLAZO SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 2:	27/06/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 2:	1 MES
AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	29/07/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	29/09/2025
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 2:	2 MESES
AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 2:	26/11/2025
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 2:	3 MESES
AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 2:	27/02/2026
PLAZO AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 2:	1 MES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	31/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/04/2026

REINICIO No. 3 DEL PROYECTO BPIN No. 2021005500293.

"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO- META."

Teniendo en cuenta el trabajo realizado en conjunto con la alcaldía municipal y demás entidades del municipio de restrepo, con lo que, a la fecha se ha logrado superar los inconvenientes presentados, que motivaron la Suspensión No. 3 del proyecto BPIN 2021005500293, por lo tanto, se considera necesario la aprobación del Reinicio No. 3 del





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

mismo a partir de la fecha, siendo aprobada por las partes involucradas. Quedando la cronología como se relaciona a continuación:

OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META
VALOR DEL PROYECTO:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3:	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PRORROGA NO. 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/10/2025
SUSPENSIÓN No. 3:	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 3:	45 DIAS





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	8/08/2025
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	2 MESES
AMPLIACION 02 A LA SUSPENSION 03	06/10/2025
TIEMPO AMPLIACION 02 A LA SUSPENSION 03	2 MESES
AMPLIACION 03 A LA SUSPENSION 03	26/11/2025
TIEMPO AMPLIACION 03 A LA SUSPENSION 03:	3 MESES
FECHA REINICIO No. 3	11/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	20/06/2026
22 Meses	0 Días

JUSTIFICACION – PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No. 774 DE 2022.

Teniendo en cuenta el plazo restante para la ejecución del proyecto BPIN No. **2021005500293** que forma parte del contrato de obra, y considerando que la fecha de terminación actualizada del mismo, sería el día 20 de junio de 2026, Se requiere ampliar el plazo de ejecución del contrato No. 774 de 2022, partiendo de la fecha de terminación actual, por un término de trece (13) días contados desde el ocho (08) de junio de 2026 hasta el día veinte (20) de junio de 2026. Por lo tanto, bajo lo expuesto este comité aprueba y viabiliza junto con los involucrados, la solicitud de la prórroga No. 7 del contrato de obra No. 774 de 2022, quedando la cronología del contrato de la siguiente manera:

Contrato de Obra No. 774 de 2022

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	\$ 9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	\$ 1.940.380.718,04
VALOR ADICIONAL No. 3:	\$ 2.687.666.505,53
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 41.724.944.646,73
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	6/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 5:	6/10/2025
FECHA PRORROGA N° 6:	15/09/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	8 MESES y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 6:	7/06/2026
PLAZO PRESENTE PRORROGA	TRECE (13) DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA PRESENTE PRORROGA:	20/06/2026
32 meses	7 días

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			
2			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: N/A




Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		10	03	2026	9:50 AM	10:50 AM

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

