



**GOBERNACION DE BOLIVAR  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**


| <b>REINICIO No. DEL CONTRATO No. 3739 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023</b>        |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b>                                                             | «ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE FASE 1 DEL COMANDO DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – DEBOL».                                       |
| <b>CONTRATANTE</b>                                                        | DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR                                                                                                                        |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                        | UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA NIT. 901.739.587-2<br>R. NATALIA TURBAY HADDAD<br>C.C. 52.868.754                                                |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                                                 | CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 40.153.910.430,00) M/CTE. |
| <b>PLAZO</b>                                                              | CUARENTA Y TRES (43) MESES.                                                                                                                    |
| <b>ACTA DE INICIO</b>                                                     | 27 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                        |
| <b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>                                              | 26/07/2027                                                                                                                                     |
| <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1</b>                                           | 23/09/2024                                                                                                                                     |
| <b>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1 AI ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1</b> | 21/10/2024                                                                                                                                     |
| <b>REINICIO No. 1</b>                                                     | 16/12/2024                                                                                                                                     |
| <b>PRORROGA No. 1</b>                                                     | 16/12/2024                                                                                                                                     |
| <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2</b>                                           | 30/12/2024                                                                                                                                     |
| <b>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1 AI ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2</b> | 30/01/2025                                                                                                                                     |
| <b>ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 2 AI ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2</b> | 17/02/2025                                                                                                                                     |
| <b>REINICIO No. 2</b>                                                     | 19/02/2025                                                                                                                                     |
| <b>PRORROGA No. 2</b>                                                     | 19/02/2025                                                                                                                                     |
| <b>DURACION ACTUALIZADA</b>                                               | 14 MESES                                                                                                                                       |
| <b>FECHA FINALIZACION</b>                                                 | 19/06/2025                                                                                                                                     |
| <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3</b>                                           | 16/06/2025                                                                                                                                     |
| <b>AMPLIACIÓN No. 1 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3</b>                      | 16/08/2025                                                                                                                                     |
| <b>REINICIO No. 3</b>                                                     | 30/09/2025                                                                                                                                     |
| <b>MODIFICATORIO No.5 PRORROGAR EL PLAZO PACTADO PARA LA ETAPA I</b>      | 01/10/2025                                                                                                                                     |
| <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4</b>                                           | 09/10/2025                                                                                                                                     |
| <b>ACTA DE AMPLIACIÓN No.1 DE SUSPENSIÓN No.4</b>                         | 7/11/2025                                                                                                                                      |
| <b>MODIFICATORIA 6</b>                                                    | 27/11/2025                                                                                                                                     |
| <b>ACTA DE SUSPENSION No.5</b>                                            | 10/12/2025                                                                                                                                     |
| <b>ACTA DE APLIACION No.1 DE SUSPENSIÓN No.5</b>                          | 9/01/2026                                                                                                                                      |
| <b>FECHA DE FINALIZACION</b>                                              | 13/03/2026                                                                                                                                     |


### ASUNTOS TRATADOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS

En la ciudad de Cartagena a los veinticinco (25) días del mes de febrero 2026 acuerdan, por parte del contratista UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA y EMIRO VANEGAS GOMEZ, por parte de la interventoría CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO, suscribir el ACTA DE REINICIO No. 5 del contrato No. 3739 del 25 de agosto del 2023 cuyo objeto es ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE FASE 1 DEL COMANDO DE POLICÍA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – DEBOL con fundamento en los siguientes antecedentes:

### ANTECEDENTES

1. Que mediante Resolución No. 568 de 29 de mayo de 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número LIC-SIAG-001-2023.
2. Que mediante Resolución No. 917 de 1 de agosto de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al
3. Contratista.
4. Que el 27 de noviembre de 2023 se suscribió el acta de inicio del contrato No. 3739 de fecha 25 de agosto de 2023.
5. Que mediante la presente se deja constancia de que, a partir del 9 de diciembre de 2025, se procede a la suspensión del Contrato No. 4537, en atención a que se suspendió el contrato 3739 con base a que fueron entregados los diseños definitivos correspondientes al Comando Arjona, los cuales se radicaron ante la Diagnostico integral de archivos (DILOF) el día 13 de junio 2025, para efectos de su revisión y validación.
6. Que la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional – DILOF emitió el respectivo aval técnico frente a los estudios y diseños correspondientes al proyecto Comando de Policía Arjona, superándose así la causal que dio origen a la suspensión del Contrato 3739
7. Que, una vez emitido el aval técnico por parte de la Dirección de Infraestructura de la Policía Nacional – DILOF, el trámite del proyecto continúa ante el Ministerio del Interior dentro del mecanismo de validación correspondiente, entidad que programó el inicio de mesas de trabajo a partir del 25 de febrero de 2026 para adelantar la revisión técnica respectiva, actuaciones que pueden desarrollarse de manera paralela a la ejecución contractual.

  
R. NATALIA TURBAY HADDAD  
C.C. 52.868.754  
UNIÓN TEMPORAL COMANDO ARJONA  
NIT. 901.739.587-2

  
CONSORCIO HUPERNIKAO EYD COMANDO  
NIT. 901.749.423-6  
R. EMIRO FÉLIX VANEGAS GÓMEZ  
C.C. 73.575.084