

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. VE-629-2022



APOYAMOS PROYECTOS SOSTENIBLES



APOYAMOS PROYECTOS SOSTENIBLES



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINHACIENDA

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. VE-629-2022**



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C., Julio de 2023.

INFORME MENSUAL No. 7
Período: Del 22 junio al 21 de julio de 2023

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. VE-629-2022



Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter.

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL.....	6
1.1 ASISTENCIA TÉCNICA	6
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	6
1.3 DESEMBOLSOS Y PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022..	7
1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS A INTERVENIR.....	9
2. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. –	
FINDETER	9
4. CORRESPONDENCIA	10
4.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA:.....	10
4.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA:.....	15
5. AVANCE DEL PROYECTO.....	26
5.1 ETAPA ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN	26
5.2 ESTADO Y AVANCE DE CONTRATOS DERIVADOS	27
6. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO	46

INTRODUCCIÓN

Por una parte, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, creada mediante la Ley 57 de 1989, sociedad pública, anónima, del orden nacional, constituida con la participación exclusiva de entidades públicas de conformidad con lo dispuesto en los artículos No. 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, dotada de personería jurídica.

En resumen, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER es la banca de desarrollo que ofrece soluciones integrales para construir territorios sostenibles a través de la planeación, estructuración, financiación y asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los colombianos; siendo el socio estratégico de las regiones, con el objeto de generar bienestar para la gente.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según decreto 4165 del 03 noviembre de 2011; tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos.

Por todo lo anterior, el día veintiuno (21) de diciembre de 2022, fue aprobado en SECOP II el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo objeto es ***“Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter.”***

Así las cosas, el alcance del contrato en mención considera la asistencia técnica para las siguientes actividades:

1. Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.
2. Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.

De acuerdo con ello, y de conformidad con la Cláusula Tercera – Obligaciones de las Partes numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER, literal t – *“Presentar a la ANI un informe de la gestión integral del contrato interadministrativo donde se incluya el estado precontractual, contractual y postcontractual, así como el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de los contratistas e interventores, el cual será entregado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se reporta. (...)”*, se elabora este Informe Mensual No. 7, con el objetivo de presentar el alcance y cumplimiento de las actividades desarrolladas y ejecutadas durante el período comprendido entre el 22 junio y el 21 de julio de 2023, por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El día 22 de diciembre de 2022 fue aprobado en SECOP II el contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y FINDETER del cual se resume la siguiente información:

<i>Tipo de Proceso de Selección:</i>	<i>Contratación Directa, (Ley 1150 de 2007).</i>
<i>Número del Proceso de Selección:</i>	VE-629-2022
<i>ID del Contrato en SECOP:</i>	CO1.SLCNTR.9713276
<i>Objeto:</i>	Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter
<i>Fecha de Inicio del Contrato:</i>	Veintisiete (27) de diciembre de 2022
<i>Plazo de Ejecución del Contrato:</i>	Veinticinco (25) Meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio
<i>Cuantía del Contrato:</i>	\$125.209.783.618

Tabla 1. Información general contrato interadministrativo VE-629-2022

1.1 ASISTENCIA TÉCNICA

Consiste en la asesoría y acompañamiento integral en el desarrollo y ejecución de los servicios requeridos para el funcionamiento del corredor férreo priorizado por la ANI. Donde se desarrollarán los siguientes proyectos:

- Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.
- Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Necesaria para la adecuada ejecución del proyecto en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá, toda vez que este fue priorizado de acuerdo con las necesidades que estableció la Agencia Nacional de Infraestructura.

El valor total del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022, esta discriminado así:

Valor Para Proyectos Priorizados:	\$ 119.870.573.560
Valor Asistencia Técnica Y Administración De Los Recursos:	\$ 5.339.210.058
Valor Total:	\$ 125.209.783.618

Tabla 2. Administración de recursos contrato interadministrativo VE-629-2022

Distribuidos en las siguientes vigencias.

VIGENCIA	VALOR
2023	\$ 52.143.625.896
2024	\$ 73.066.157.722

Tabla 3 Vigencias futuras del contrato interadministrativo VE-629-2022

1.3 DESEMBOLSOS Y PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022

Los desembolsos se realizarán de la siguiente forma, de acuerdo con lo consagrado en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, del contrato aludido:

“La ANI efectuará la transferencia de los recursos al Patrimonio Autónomo sujeto a la apropiación del presupuesto en cada una de las vigencias, previa disponibilidad de PAC, dentro de los primeros dos (2) meses de las vigencias 2023 y 2024.”

A la fecha se encuentran girados los siguientes recursos a la cuenta del Patrimonio Autónomo:

No. de desembolso	Cuenta de Cobro	Fecha de Cuenta de Cobro	Valor	Estado
1	FDTG-1098	08.02.2023	\$ 52.143.625.896	Recursos desembolsados el 02.03.2023

Tabla 4 Desembolsos recursos contrato interadministrativo VE-629-2022

En el marco de la asistencia técnica de Findeter a la fecha solo se ha pagado lo correspondiente al Hito No. 1, considerado en la CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO DE LA CUOTA DE ASISTENCIA TÉCNICA del contrato VE-629-2022 de 2022, que establece:

PAGO N°	HITO	VALOR
1	Contra la suscripción de los contratos derivados de obra e interventoría	\$ 427,136,812
2 al 24	Contra la entrega del informe ejecutivo del Contrato Interadministrativo del mes correspondiente	\$ 213,568,402
	Total	\$5,339,210,058

Por otro lado, desde Findeter se han radicado los siguientes informes en aras de dar cumplimiento a las obligaciones de esta entidad, y sean aprobados los pagos por concepto de costos fijos.

RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO	ESTADO
2202352001916	28/02/2023	Carlos Santiago Gonzalez Morales (ANI)	Remisión de informe mensual de gestión No. 1 "Contrato Interadministrativo VE-629-2022" del periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2022 y el 21 de enero de 2023	Sin aprobación
2202352002415	15/03/2023	Carlos Santiago Gonzalez Morales (ANI)	Remisión de informe mensual de gestión No. 2 "Contrato Interadministrativo VE-629-2022" del periodo comprendido entre el 22 de enero y el 21 de febrero de 2023	Sin aprobación

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO	ESTADO
2202350803328	03/04/2023	Carlos Santiago Gonzalez Morales (ANI)	Remisión de informe mensual de gestión No. 3 "Contrato Interadministrativo VE-629-2022" del periodo comprendido entre el 22 de febrero y el 21 de marzo de 2023	Sin aprobación
2202352004979	25/05/2023	Carlos Santiago Gonzalez Morales (ANI)	Remisión de informe mensual de gestión No. 4 "Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022" del periodo comprendido entre el 22 de marzo y el 21 de abril de 2023	Sin aprobación
2202352006238	29/06/2023	Oscar Hernan Salazar Montes (ANI)	Remisión de informe mensual de gestión No. 5 "Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022" del periodo comprendido entre el 22 de abril y el 21 de mayo de 2023	Sin aprobación
2202352006899	19/07/2023	Oscar Hernan Salazar Montes (ANI)	Remisión de informe mensual de gestión No. 6 "Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022" del periodo comprendido entre el 22 de mayo y el 21 de junio de 2023	Sin aprobación

Por lo anterior, y considerando que los pagos fueron concebidos para la ejecución de 25 meses a continuación en cuadro se detalla los informes que debe presentar Findeter durante la vigencia del contrato, sin que hasta la fecha se tenga aprobación de los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6:

Hito No.	Valor	Mes	Año
1 y 2	\$ 427.136.812,00	MARZO	2023
2	\$ 213.568.402,00	MARZO	
3	\$ 213.568.402,00	ABRIL	
4	\$ 213.568.402,00	MAYO	
5	\$ 213.568.402,00	JUNIO	
6	\$ 213.568.402,00	JULIO	
7	\$ 213.568.402,00	AGOSTO	
8	\$ 213.568.402,00	SEPTIEMBRE	
9	\$ 213.568.402,00	OCTUBRE	
10	\$ 213.568.402,00	NOVIEMBRE	
11	\$ 213.568.402,00	DICIEMBRE	
12	\$ 213.568.402,00	ENERO	2024
13	\$ 213.568.402,00	FEBRERO	
14	\$ 213.568.402,00	MARZO	
15	\$ 213.568.402,00	ABRIL	
16	\$ 213.568.402,00	MAYO	
17	\$ 213.568.402,00	JUNIO	
18	\$ 213.568.402,00	JULIO	

Hito No.	Valor	Mes	Año
19	\$ 213.568.402,00	AGOSTO	
20	\$ 213.568.402,00	SEPTIEMBRE	
21	\$ 213.568.402,00	OCTUBRE	
22	\$ 213.568.402,00	NOVIEMBRE	
23	\$ 213.568.402,00	DICIEMBRE	
24	\$ 213.568.402,00	ENERO	2025
Total	\$ 5.339.210.058,00		

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS A INTERVENIR

El **corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá** en el cual se ejecutarán actividades de administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento tiene por sector las siguientes características:

SECTORES	Longitud
Facatativá (PK 35+871) – Bogotá (PK 5+000) – Belencito (PK 262+000)	287,9 km
La Caro (PK 32+628) - Zipaquirá (PK 53+000)	20,4 Km
TOTAL	308,3 km

Tabla 5 Sectores del corredor ferrero para intervenir



Ilustración 1 Ubicación Corredor Férreo – Imagen de la ANI

El proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El tramo principal de este corredor férreo denominado Bogotá – Belencito, cuenta actualmente con 257 Km de línea férrea desde la ciudad de Bogotá (Km 5+000), hasta Belencito en Boyacá (Km 262+000). Adicionalmente la línea que va de La Caro (Km 32+628) hasta Zipaquirá (Km 53+000) con 20,4 Km, y la línea que va desde Bogotá (Km 5+000) hasta Facatativá (Talleres el Corzo Km 35+871).

Este corredor cruza por los municipios de: Facatativá, Madrid, Mosquera; atraviesa la ciudad de Bogotá y continua por los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá y Villapinzón en el departamento de Cundinamarca. Adicionalmente, pasa por los municipios de Ventaquemada, la ciudad de Tunja, y continúa por los municipios de Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama y Sogamoso, para terminar en la población de Belencito.

2. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER de la CLÁUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES a cargo de Findeter, literal h) que señala:

“Convocar a la ANI, a través del Patrimonio Autónomo, a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los proponentes o la selección del contratista conforme procesos de contratación directa.” (Negrilla, subrayado y cursiva fuera de texto original.

Se informa que en el presente periodo no se llevó a cabo convocatoria de comités técnicos y fiduciarios.

3. ESTADO DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS

Los proyectos derivados del presente programa se encuentran adjudicados y en ejecución.

4. CORRESPONDENCIA

4.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA:

Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER envió los siguientes comunicados en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 y sus contratos derivados:

SALIDA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
2202352006054	23/06/2023	ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Estado de las obras de adecuación KM5- Respuesta radicado ANI No.: 20233070216031:
2202352006081	26/06/2023	jvega@invias.gov.co (Instituto Nacional de Vías-INVIAS), ATENCION AL CIUDADANO (Instituto Nacional de Vías-INVIAS)	Traslado Oficio ANI No. 20233070187761 fechado del 01 de junio de 2023, en el marco del Contrato de Obra No. (PAF-ANI-O-118-2022-01) e Interventoría No. (PAF-ANI-I-196-2022-01):.
2202352006091	26/06/2023	JUAN PABLO LAGUNA GUATAVA (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Respuesta derecho de petición No. 20230605P46 del 07 de junio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070187761:

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

SALIDA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
2202352006092	26/06/2023	JUAN PABLO LAGUNA GUATAVA (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Respuesta derecho de petición No. 20230605P46 del 07 de junio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070187761:
2202352006103	26/06/2023	JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO (Instituto Nacional de Vías-INVIAS), JAIRO FERNANDO ARGUELLO (Instituto Nacional de Vías-INVIAS)	Traslado Oficio ANI No. 20233070187781 fechado del 01 de junio de 2023, en el marco del Contrato de Obra No. (PAF-ANI-O-118-2022-01) e Interventoría No. (PAF-ANI-I-196-2022-01):.
2202352006115	26/06/2023	EDUARDO SALAZAR GARZÓN (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Respuesta derecho de petición No. 20230605P47 del 05 de junio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070187781:
2202352006116	26/06/2023	WILSON GARCIA FAJARDO (ALCALDIA DE ZIPAQUIRA)	Traslado Oficio ANI No. 20233070187791 fechado del 01 de junio de 2023, en el marco del Contrato de Obra No. (PAF-ANI-O-118-2022-01) e Interventoría No. (PAF-ANI-I-196-2022-01):.
2202352006117	26/06/2023	carlosacosni@hotmail.com (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Respuesta derecho de petición No. 20230605P48 del 05 de junio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070187791:
2202352006238	29/06/2023	CONTACTENOS (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Remisión de informe mensual de gestión No. 5 "Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022":.
2202352006243	30/06/2023	servicioalcliente@fidupopular.com.co (FIDUCIARIA POPULAR), JOELLY SANCHEZ (FIDUCIARIA POPULAR)	Traslado oficio No. CS-CTING-000195 con asunto "Solicitud de Aval de la interventoría y posterior autorización por parte del Contratante en relación con la cesión de derechos económicos", en el marco del contrato de obra No. ANI-629-2022 PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría No. ANI-629-2022 PAF-ANI-I-196-2022-01:
2202352006462	7/07/2023	ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Informe técnico referente al fallo proferido dentro del expediente número 1500 13331004 2008 00160 00 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja ANI-629-2022 PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría No. ANI-629-2022 PAF-ANI-I-196-2022-01:

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

SALIDA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
2202352006502	10/07/2023	coinarcolsas@hotmail.com (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ATENCION AL CIUDADANO (Instituto Nacional de Vías-Invias), WILSON GARCIA FAJARDO (ALCALDIA DE ZIPAQUIRA), PERSONERIA ZIPA (ALCALDIA DE ZIPAQUIRA), pecasnu@gmail.com (ALCALDIA DE ZIPAQUIRA)	Respuesta derecho de petición No. 20230621P98 del 21 de junio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070205301.:
2202352006528	10/07/2023	Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), contactenos@ani.gov.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Traslado Oficio ANI No. 20233070205321 fechado del 14 de junio de 2023, en el marco del Contrato de Obra No. (PAF-ANI-O-118-2022-01) e Interventoría No. (PAF-ANI-I-196-2022-01).:
2202352006529	10/07/2023	Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), contactenos@ani.gov.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Traslado Oficio ANI No. 20233070205321 fechado del 14 de junio de 2023, en el marco del Contrato de Obra No. (PAF-ANI-O-118-2022-01) e Interventoría No. (PAF-ANI-I-196-2022-01).:
2202352006530	10/07/2023	crpuertomadero@hotmail.com (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Respuesta derecho de petición No. 20230620P88 del 20 de junio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070205311:
2202352006532	10/07/2023	Atencion al ciudadano (Alcaldía Mayor de Tunja)	Traslado Oficio ANI No. 20233070207901 fechado del 15 de junio de 2023, en el marco del Contrato de Obra No. (PAF-ANI-O-118-2022-01) e Interventoría No. (PAF-ANI-I-196-2022-01).:
2202352006533	10/07/2023	paoruiz2013@hotmail.com (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), contactenos@ani.gov.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Respuesta derecho de petición No. 20230621P100 del 21 de junio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070211931.:

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

SALIDA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
2202352006534	10/07/2023	rafa_6322@yahoo.com.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Respuesta derecho de petición No. 20230620P91 del 20 de junio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070207901:
2202352006535	10/07/2023	contactenos@nobsa-boyaca.gov.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Respuesta de los derechos de petición Nos. 20230620P90, 20230620P92 y 20230620P93 del 20 de junio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficios Nos. 20233070207811, 20233070208191 y 20233070208181.:
2202352006536	10/07/2023	contactenos@nobsa-boyaca.gov.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Respuesta de los derechos de petición Nos. 20230620P90, 20230620P92 y 20230620P93 del 20 de junio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficios Nos. 20233070207811, 20233070208191 y 20233070208181.:
2202352006537	10/07/2023	yezidfajardoarquitecto@gmail.com (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), contactenos@ani.gov.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Respuesta derecho de petición No. 20230620P89 del 20 de junio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070205321:
2202352006589	11/07/2023	Marco Alexis Sanclemente Parrado (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF), NAYA GUTIÉRREZ PINZÓN (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF), JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF), Lisbeth Triana (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF)	Disponibilidad y frecuencia del servicio de acueducto para conexión de la Casa de la Niñez y la Juventud San Jacinto.:

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

SALIDA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
2202352006591	11/07/2023	contactenos@concejotocancipa-cundinamarca.gov.co (MUNICIPIO DE TOCANCIPA), jorgebohorquez08@hotmail.com (MUNICIPIO DE TOCANCIPA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Respuesta derecho de petición No. 20230621P99 del 26 de junio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070205291:
2202352006593	11/07/2023	Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), contactenos@ani.gov.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Recaudos mes de junio de 2023:
2202352006656	12/07/2023	drarmirola@hotmail.com (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Respuesta derecho de petición No. 20230622P105 del 06 de julio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070215821
2202352006752	14/07/2023	contactenos@nobsa-boyaca.gov.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Respuesta de los derechos de petición Nos. 20230626P122, 20230626P123, 20230626P124 del 26 de junio de 2023 y 20230626P126, 20230627P128, 20230627P129, 20230627P130, 20230627P131 del 27 de junio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficios Nos. 20233070217341, 20233070217291, 20233070217321, 20233070217351, 20233070217371, 20233070217381, 20233070217361 y 20233070217331.:
2202352006762	14/07/2023	contactenos@duitama-boyaca.gov.co (Alcaldía Municipal de Duitama, (Boy))	Traslado Oficio ANI No. 20233070217261 fechado del 20 de junio de 2023, en el marco del Contrato de Obra No. (PAF-ANI-O-118-2022-01) e Interventoría No. (PAF-ANI-I-196-2022-01).:
2202352006763	14/07/2023	contactenos@ani.gov.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Remisión actas de comité de seguimiento del No. 1 al 5; en el marco del contrato interadministrativo No. VE-629-2022 de 2022. Respuesta oficio Radicado ANI No.: 20233070216181:
2202352006764	14/07/2023	alexander.uribe.1977@gmail.com (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Respuesta derecho de petición No. 20230626P121 del 26 de junio de 2023 (numeración Findeter), trasladado por la ANI mediante oficio 20233070217261:

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

SALIDA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
2202352006817	17/07/2023	Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), contactenos@ani.gov.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Remisión listado de permisos radicados en la ANI; en el marco del contrato interadministrativo No. VE-629-2022 de 2022. Respuesta oficio Radicado ANI No.: 20233070218511.:
2202352006819	17/07/2023	contactenos@ani.gov.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Remisión propuesta valla informativa; en el marco del contrato interadministrativo No. VE-629-2022 de 2022. Respuesta oficio Radicado ANI No.: 20233070225871:
2202352006823	17/07/2023	Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), contactenos@ani.gov.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Remisión del proyecto de protocolo de convivencia del KM5; en el marco del contrato interadministrativo No. VE-629-2022 de 2022. Respuesta oficio Radicado ANI No.: 20233070216251:
2202352006899	19/07/2023	contactenos@ani.gov.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Remisión de informe mensual de gestión No. 6 "Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022".:
2202352006919	21/07/2023	ÓSCAR HERNÁN SALAZAR MONTES (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), Hernán Alonso Rosero Bernal (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), contactenos@ani.gov.co (AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	Remisión oficio No. CS-CTING-000306 de asunto "Informe de Situación Tracks Patios KM5 y nuevo Taller ANI"; en el marco del Contrato de Obra No. (PAF-ANI-O-118-2022-01) e Interventoría No. (PAF-ANI-I-196-2022-01).:

Tabla 6. Correspondencia de Salida Findeter

4.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA:

Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER recibió los siguientes comunicados en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 y sus contratos derivados:

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

ENTRADA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
1202324516161	22/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Aval Oficio CS-CTING-000162 - Presentación Ofertas para Pintura o "Brandeo" de Locomotoras. Ref.: 59032.
1202324516167	22/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Traslado Oficio CS-CTING-000165 - Respuesta radicado ANI No.20233070187761. Estación Guatancuy. Ref.: 59034....
1202324516195	22/06/2023	Wilmar Sepúlveda	20233070216031 Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022. Solicitud de Informe de Pruebas de Operación en el Pk 5.....
1202324516200	22/06/2023	Wilmar Sepúlveda	20233070216251 Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022. Alcance comunicación Radicado ANI No. 20233070140591 del 27 de abril del 2023. Solicitud de Protocolo de Convivencia actualizado del PK 5....
1202324516205	22/06/2023	Wilmar Sepúlveda	20234090128242 Solicitud de Informe. Comunicación 20234090128242. Renuncia poder general dentro de las querellas policivas de restitución del espacio público del corredor férreo. Contrato Interadmini....
1202324516207	22/06/2023	Wilmar Sepúlveda	20233070216511 Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022. Solicitud de evaluación para posible adición de recursos.
1202324516209	22/06/2023	Wilmar Sepúlveda	20233070215821 Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 –Derecho de petición de información. derecho de petición 20230622P105
1202324516245	23/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Ref.: 59039 Remisión Informe Pruebas Tracks Patios Km 5----
1202324516247	23/06/2023	Wilmar Sepúlveda	59039 Remisión Informe Pruebas Tracks Patios Km 5
1202324516341	23/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. Traslado oficio CS-CTING-000180-Derecho de petición sobre delimitación de linderos en el municipio de Tocancipá. Radicado ANI No.20234090474682.....
1202324516342	23/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. Traslado oficio CS-CTING-000181- Respuesta radicado ANI No. 20233070187791. Solicitud de Intervención paso a nivel irregular vía Cajicá-Zipacquirá....
1202324516379	26/06/2023	Wilmar Sepúlveda	59052-Formato de registro de operación comercial de carga....

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

ENTRADA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
1202324516392	26/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Formato de registro de operación comercial de carga Ref.: 59052....
1202324516397	26/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Análisis de tarifas de Carga Comercial. Ref.: 59053....
1202324516400	26/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Solicitud Fijar Tarifa de Uso de Vía, de Pasajeros y Carga. Ref.: 59055----
1202324516401	26/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Solicitud Respuesta a Reajuste Canon Arrendamiento Bodegas Km5 Ref.: 59056...
1202324516464	26/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 – Derecho de petición solicitud de información.derecho de petición 20230626P121
1202324516470	26/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato Interadministrativo No. VE629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090240262derecho de petición 20230626P122
1202324516471	26/06/2023	Wilmar Sepúlveda	20233070217291Contrato Interadministrativo No. VE629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090239932derecho de petición 20230626P123
1202324516474	26/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato Interadministrativo No. VE629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090240142derecho de petición 20230626P124
1202324516498	27/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato Interadministrativo No. VE629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090240192derecho de petición 20230627P126
1202324516501	27/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato Interadministrativo No. VE629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090240272derecho de petición 20230627P128
1202324516503	27/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato Interadministrativo No. VE629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090240172derecho de petición 20230627P129
1202324516504	27/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato Interadministrativo No. VE629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090240122derecho de petición 20230627P130
1202324516505	27/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato Interadministrativo No. VE629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 2023409024013derecho de petición 20230627P131
1202324516508	27/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022. Radicación de Permisos a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI.....

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

ENTRADA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
1202324516511	27/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022. Solicitud de Programa de Inversión de Recursos Vigencias 2023 y 2024.----
1202324516561	27/06/2023	Wilmar Sepúlveda	ENTREGA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 1 DEL CONTRATO No. PAF-ICBFGS-I-135-2022-01 ETAPA No. 2---
1202324516581	27/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Remisión informe semanal de interventoría No. 15 Ref.: 59107....
1202324516633	28/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de obra no. PAF-ANI-O-118-2022-01 : Solicitud de Aval de la interventoría y posterior autorización por parte del Contratante en relación con la cesión de derechos económicos.....
1202324516695	28/06/2023	Wilmar Sepúlveda	20233070222721 Incidente Desacato Acción Popular 2008 00160 – Informe Técnico. Cumplimiento Compromisos municipio de Tunja. Visita 26 de mayo de 2023.
1202324516697	28/06/2023	Wilmar Sepúlveda	20233070222731 Incidente Desacato Acción Popular 2008 00160 – Informe estado actual cumplimiento Compromisos municipio de Tunja. Visita 26 de mayo de 2023.
1202324516709	28/06/2023	Wilmar Sepúlveda	ontrato:CS-CTING-00183 Traslado oficio CS-CTING-000183- Manejo de Chatarra Férrea y no férrea. Ref.: 59091....
1202324516736	28/06/2023	Wilmar Sepúlveda	CS-CTING-000122 Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. Traslado oficio CS-CTING-000122- Solicitud de expedientes digitales de querellas policivas.----
1202324516738	28/06/2023	Wilmar Sepúlveda	DM-195-OPB-CTING -2023 Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. Traslado oficio DM-195-OPB-CTING-2023-Informe accidente férreo PN calle 165. Locomotora 350 de la empresa TURISTREN. Ref.: ----
1202324516769	29/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01- Solicitud de mesa de trabajo con el área de defensa judicial de la ANI----
1202324516784	29/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de obra no.PAF-ANI-O-118-2022-01- Propuesta valla informativa
1202324516800	29/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022. Cambio de Vallas Publicitarias....

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

ENTRADA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
1202324516803	29/06/2023	Wilmar Sepúlveda	DERECHO DE PETICIÓN ANI No. 20233070187791 RADICADOS: FINDETER No. 2202352006116 y 2202352006117 No. 20230605P48 del 5 de junio 2023. CONSORCIO FÉRREO CBC196 No. 59048 CONSORCIO CTSA INGERAL CS-CTING----
1202324516942	30/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Traslado oficio CS-CTING-000196-. Alcance radicado CS-CTING-00181. Solicitud de Intervención paso a nivel irregular vía Cajicá-Zipacquirá- --
1202324516961	30/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de obra no.PAF-ANI-O-118-2022-01- Alcance a radicado N° CS-CTING-000201 del 29 de junio de 2023 - Propuesta valla informativa...
1202324516974	30/06/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 : Respuesta al radicado ANI N° 20234090366042---
1202324517031	4/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 Respuesta a derecho de petición sobre solicitud de insumo documental relacionado a trámites adelantados para mejoramiento de pasos regularizados y no regular....
1202324517063	4/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. Traslado oficio CS-CTING-000164-Respuesta radicados ANI No.20234090416142 y No.20233070205321-Solicitud de información estación de Sogamoso....
1202324517117	4/07/2023	Wilmar Sepúlveda	20233070230181 Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 – Traslado Petición señor Luis Carlos Martínez Aguilera.derecho de petición 20230704P147
1202324517234	5/07/2023	Wilmar Sepúlveda	20233070216031-Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022. Solicitud de Informe de Pruebas de Operación en el Pk 5.....
1202324517241	5/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Remisión informe semanal de interventoría No. 16----
1202324517310	6/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Traslado oficio CS-CTING-000224-Respuesta derecho de petición radicados ANI 20234090360122, 20233070207901 Ref.: 59172,,,
1202324517320	6/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01- Respuesta comunicado 58936- Presupuesto socio ambiental....

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

ENTRADA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
1202324517322	6/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 Respuesta al radicado ANI N° 20234090366042 y alcance al oficio CS-CTING-000203,,,,
1202324517355	6/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01- Relación de recaudos ANI con corte al 30 de junio 2023 Ref.: 59206....
1202324517383	6/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Traslado oficio CS-CTING-000207- respuesta a las comunicaciones Nos. 20233070208191, 20233070217291, 20233070207811, 20233070217341, 2023307020818...
1202324517389	6/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Traslado oficio No. CS-CTING-000232 con asunto: Respuesta al Radicado ANI 20234090366042 y alcance al oficio CS-CTING-000203. Ref.: 59210....
1202324517402	6/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Respuesta oficio CS-CTING-000185-Situación de riesgo de operación K127+300 Ref.: 59212...
1202324517455	7/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Remisión Acta parcial de obra No. 3 Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01.
1202324517496	7/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Observaciones Pólizas Contratos Derivados del Contrato Interadministrativo No. VE-629 de 2022. Corredor Bogotá – Belencito.---
1202324517498	7/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022. Entrega de Actas de Inventarios Bogotá – Belencito....
1202324517649	10/07/2023	Wilmar Sepúlveda	20233070216181 Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022. Solicitud de Actas de reunión.....
1202324517670	10/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. " Remisión Acta parcial y Balance Presupuestal de Interventoría No. 3 Ref.: 5925....
1202324517777	11/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Traslado Oficio No. CS-CTING-000258 con asunto: Respuesta solicitud de mantenimiento de un cruce férreo en el municipio de Tocancipá. Radicado ANI ...
1202324517801	11/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. Traslado Oficio No. CS-CTING-000252 con asunto: Respuesta a solicitud del inventario de elementos y equipos a trasladar del Corzo al Km 5 radicado...
1202324517957	12/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Remisión informe semanal de interventoría No. 17 Ref.: 60290...

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

ENTRADA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
1202324518083	13/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Traslado oficio CS-CTING-000268- : Resoluciones Alcaldía Municipal de Nobsa Ref.: 60312....
1202324518141	14/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Remisión informe mensual de interventoría No. 3....
1202324518153	14/07/2023	Wilmar Sepúlveda	20233070244451 Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 – Traslado Derecho de Petición señor Carlos Fabián Acosta Niño.derecho de petición 20230714P176
1202324518154	14/07/2023	Wilmar Sepúlveda	20233070244401 DERECHO DE PETICION Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 – Traslado denuncia anónima correo naru89691@gmail.com.derecho de petición 20230714D177
1202324518155	14/07/2023	Wilmar Sepúlveda	20233070244441 DERECHO DE PETICION Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 – Traslado queja presentada por el señor Emiliano Abril. derecho de petición 20230714P178
1202324518229	14/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Traslado Oficio No. CS-CTING-000132 con asunto: Respuesta a solicitud de suspender la operación del corredor férreo en la carrera 60 con calle 53 -....
1202324518230	14/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Traslado Oficio No. CS-CTING-000130 con asunto: Respuesta a Solicitud cierre de operaciones para la realización del evento deportivo CARRERA ATLÉT----
1202324518233	14/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. Traslado Oficio No. CS-CTING-000131 con asunto: Respuesta a Solicitud cierre de operaciones para la realización del evento deportivo CARRERA ATLET---
1202324518239	14/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Alcance oficio 59206-Relación de recaudos ANI con corte al 30 de junio 2023 Ref.: 60329 ----
1202324518245	14/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Su oficio CS-CTING-000104 - Gestión del riesgo, Perdida de banca PK férreo 188+660 Ref.: 60330 ----
1202324518250	14/07/2023	Wilmar Sepúlveda	CS-CTING-000200-Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIG....
1202324518261	14/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de obra no. paf-ani-o-118-2022-01- administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de la infraestructura férrea entregada del corredor Bogotá - Belencito, el ramal----
1202324518413	18/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Respuesta oficio No. CS-CTING-000299- Propuesta de valla informativa. Ref.: 60368....
1202324518465	18/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Alcance al comunicado CS-CTING-000256 - Presentación Ofertas para implementación Logos en Pasos a Nivel y Estaciones--
1202324518471	18/07/2023	Wilmar Sepúlveda	20233040251251 Solicitud cierre de operaciones para la realización del evento deportivo CARRERA ATLÉTICA 5K – 10K SERVICIO

INFORME MENSUAL No. 7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

ENTRADA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
			CIVIL, a efectuarse el 20 de agosto de 2023. Radicado ANI No. 20234090775022 ...
1202324518577	18/07/2023	Wilmar Sepúlveda	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 Remisión informe semanal de interventoría No. 18 Ref.: 60389....
1202324518627	19/07/2023	Wilmar Sepúlveda	CS-CTING-000307 - Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01- - administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de la infraestructura férrea entregada del corredor Bogotá -....

Tabla 7 Correspondencia de entrada Findeter

DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS EN EL PRESENTE PERIODO

No.	OFICIO ANI	FECHA DE RECIBIDO EN FINDETER	FECHA DE REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO A LA ANI	ASUNTO	SOLICITUD	NO. DERECHO DE PETICIÓN	PETICIONARIO	FECHA VENCIMIENTO
1	20233070160791 del 12 de mayo de 2023	15/05/2023	26/04/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090479682.	Solicitan se informe el estado actual del corredor respecto ocupaciones ilegales y las acciones adelantadas para la restitución del mismo en su condición de administrador de los corredores férreos	20230515P591	JOSE ALEXANDER VEGA ACERO Subdirector Marítimo, Fluvial y Férrea - INVIAS	2/06/2023
2	20233070163821 del 15 de mayo de 2023	16/05/2023	22/02/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090320932	A través de la cual informan presunta invasión sobre la vía férrea y solicitan la viabilidad de realizar un comodato con el predio ubicado en el KM52+5600 de Bogotá – Lenguazaque para beneficio del Barrio San Pablo – Zipaquirá,	20230516P598	Edgar Barriga Suarez	5/06/2023

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

No.	OFICIO ANI	FECHA DE RECIBIDO EN FINDETER	FECHA DE REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO A LA ANI	ASUNTO	SOLICITUD	NO. DERECHO DE PETICIÓN	PETICIONARIO	FECHA VENCIMIENTO
3	20233070164041 del 15 de mayo de 2023	16/05/2023	24/02/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090229472	Mediante el cual solicitan realizar la visita a predio por presunta invasión en el Municipio de Cajicá	20230516P599	Stefany Arévalo	5/06/2023
4	20233070163831 del 15 de mayo de 2023	16/05/2023	16/03/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090306922	Solicitan información sobre las franjas de protección de la estructura férrea para iniciar construcción de vivienda en el predio identificado con cedula catastral No. 01-00-0017-0007-000 del municipio de Villapinzón del Departamento de Cundinamarca	20230516P600	Fabio Nelson Lopez	5/06/2023
5	20233070163901 del 15 de mayo de 2023	16/05/2023	6/03/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090255412	Se solicitó información sobre normatividad vigente de las franjas o zonas de exclusión sobre corredor vial del tramo Bogotá – Belencito	20230516P601	ANA MYRIAM GONZÁLEZ MORALES	5/06/2023
6	20233070163991 del 15 de mayo de 2023	16/05/2023	8/03/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090268902	Se solicitó el permiso para realizar la instalación de bordillo traspasables de forma paralela a la línea férrea en el municipio de Sogamoso	20230516P602	JUAN PABLO CAMARGO CARO JEFE DE PLANEACIÓN DE SOGAMOSO	5/06/2023
7	20233070163941 del 15 de mayo de 2023	16/05/2023	7/03/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090271462.	A través de la cual solicitan el contacto del nuevo administrador férreo del KM5 del corredor férreo Bogotá – Belencito	20230516P603	Maquiservicios SAS	5/06/2023

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

No.	OFICIO ANI	FECHA DE RECIBIDO EN FINDETER	FECHA DE REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO A LA ANI	ASUNTO	SOLICITUD	NO. DERECHO DE PETICIÓN	PETICIONARIO	FECHA VENCIMIENTO
8	20233070163961 del 15 de mayo de 2023	16/05/2023	13/12/2022	COMUNICACIÓN ANI 20233070163961 Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090016722, Concepto técnico No 13531 del 29 de octubre de 2022, Secretaria de Ambiente	a través de la cual se remitió el informe No. SSFFS-13531 de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante el cual se AUTORIZÓ realizar la tala del árbol de especie "Acacia melanoxylon" a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI	20230516P605	Carmen Rocio Gonzalez SECRETARÍA DE AMBIENTE	5/06/2023
9	20233070160801 del 12 de mayo de 2023	17/05/2023	27/04/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090475222.	solicitan información de la nueva administración de la Vía férrea Bogotá – Belencito para realizar un contrato de servicios con MULTIPARQUE	20230517P607	Oscar Suarez	6/06/2023
10	20233070165431 del 16 de mayo de 2023	18/05/2023	27/02/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090258652	Se solicitó información sobre el contrato de administración de la vía férrea del tramo Bogotá – Belencito	20230518P613	ZAMIR HERNAN SILVA ZABALA PERSONERO DUITAMA	7/06/2023
11	20233070165861 del 16 de mayo de 2023	18/05/2023	27/03/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 – Petición con radicado ANI 20234090346822.s	Referente a la solicitud de construir un puente peatonal frente al Home Center Cedritos"	20230518P614	NEIDY CRUZ	7/06/2023
12	20233070165841 del 16 de mayo de 2023	18/05/2023	7/03/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 – Solicitud iluminación Universidad Militar con radicado ANI 20234090406532.	Se trasladó la solicitud de instalación de iluminación en el espacio público entre la Vía férrea y la Universidad Militar Nueva Granada en Cajicá	20230518P615	CARMEN CECILIA ÁLVAREZ GÓMEZ	7/06/2023

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

No.	OFICIO ANI	FECHA DE RECIBIDO EN FINDETER	FECHA DE REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO A LA ANI	ASUNTO	SOLICITUD	NO. DERECHO DE PETICIÓN	PETICIONARIO	FECHA VENCIMIENTO
13	202330701658 01 del 16 de mayo de 2023	18/05/2023	17/04/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 – Comunicación encerramiento lote de FERROVIAS en Zipaquirá con radicado ANI 20234090472742..	Referente a encerramiento lote de FERROVIAS en Zipaquirá	20230518P616	LILIANA BONILLA ALFONSO	7/06/2023
14	202330701658 11 del 16 de mayo de 2023	18/05/2023	14/03/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 – Solicitud acompañamiento inspección - Zipaquirá con radicado ANI 20234090355642.	Se solicitó el acompañamiento o técnico para la realización de una visita en una zona en la que tenga injerencia el Instituto.	20230518P617	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Dirección territorial cundinamarca - INVIAS EDAR BARRIGA	7/06/2023
15	202330701655 01 del 16 de mayo de 2023	18/05/2023	21/04/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Derecho de petición con radicado ANI 20234090440072.	A través de la cual solicitan permiso de ingreso a las instalaciones de los talleres férreos El Corzo	20230518P618	ANDRES SANDOVAL ESTRADA	7/06/2023
16	202330701658 31 del 16 de mayo de 2023	18/05/2023	10/04/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 – Solicitud mantenimiento cruce peatonal con radicado ANI 20234090404152.	Solicitud respecto a la adecuación de la tapa de la caja CS276 ubicada en la calle 192 con carrera 9 y al cruce peatonal sobre la Vía férrea sobre la calle 189 con carrera 9 en Bogotá.	20230518P619	JUAN CARLOS ROMAN O.	7/06/2023
17	202330701658 51 del 16 de mayo de 2023	18/05/2023	14/04/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 – Solicitud donación polines con radicado ANI 202340904	Se solicitó la donación de traviesas en desuso de la vía férrea que pasa por Villa de Leyva - Boyacá	20230518P620	Carlos Vicente Azula Rueda	7/06/2023

INFORME MENSUAL No. 7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

No.	OFICIO ANI	FECHA DE RECIBIDO EN FINDETER	FECHA DE REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO A LA ANI	ASUNTO	SOLICITUD	NO. DERECHO DE PETICIÓN	PETICIONARIO	FECHA VENCIMIENTO
18	202330701678 71 del 17 de mayo de 2023	19/05/2023	21/04/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022. Solicitud permiso de ingreso y filmación con radicado ANI 20234090454552	A través de la cual solicitan permiso de ingreso a las instalaciones de los talleres férreos El Corzo	20230519P627	ANDRES SANDOVAL ESTRADA	8/06/2023
19	202330701678 91 del 17 de mayo de 2023	19/05/2023	16/04/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022. Queja con radicado ANI 20234090459002	A través de la cual se reportó un accidente en el cruce del ferrocarril de refisal vía Bogotá Zipaquirá	20230519P628	JOSE DANIEL ALVARADO	8/06/2023
20	N/A	19/05/2023	N/A	N/A	Se solicitó certificar la precisión del lindero, la medida y el posicionamiento del bien de uso público colindante (ferrocarril), con respecto al predio denominado, "LA VEGA", ubicado en el municipio de Oicatá – Boyacá	20230519P632	SINDY PAOLA RUIZ SUÁREZ	8/06/2023

Tabla 8. Derechos de Petición atendidos

5. AVANCE DEL PROYECTO

A la fecha se presenta el avance de la ejecución física de los contratos derivados, en el marco de las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 a cargo de FINDETER, así:

5.1 ETAPA ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Etapa ejecutada en un cien (100%) por ciento, convocatorias publicadas.

Desde el inicio del contrato interadministrativo a la fecha, se dio cumplimiento a la presente obligación y se realizó la estructuración de los estudios previos para la contratación de dos (2) proyectos, así:

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

- i. “ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ”;
- ii. “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ.”
- iii. “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA CARO – ZIPAQUIRÁ.”

5.2 ESTADO Y AVANCE DE CONTRATOS DERIVADOS**5.2.1. CONTRATO DE OBRA No. PAF-ANI-O-118-2022-01**

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	PAF-ANI-O-118-2022-01
CONTRATISTA	CONSORCIO CTSA - INGERAL
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME IGNACIO CASTRO VERGARA
OBJETO DEL CONTRATO	ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ
FECHA SUSCRIPCIÓN	seis (6) días de marzo de 2023
PLAZO INICIAL	Un (1) año y once (11) meses,
FECHA DE INICIO	Catorce (14) del mes de marzo del año 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Catorce (14) del mes de febrero del año 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	Ciento cuatro mil seiscientos veintinueve millones doscientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y nueve pesos M/CTE (\$104.629.251.959)
INTERVENTOR:	Consortio Ferreo CBC 196
SUPERVISIÓN	Hernando Garcia Báez

Tabla 9. Información contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA No.	ASEGURADO RA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
Póliza de Seguro de Cumplimiento No. BQ-100066658 Anexo 0	Seguros Mundial	Cumplimiento	Desde el 06/03/2023 hasta el 06/02/2025	31.388.775.587,70	10/03/2023	13/03/2023
		Salarios y Prestaciones Sociales	Desde el 06/03/2023 hasta el 06/02/2028	10.462.925.195,90		
		Calidad del Servicio	Desde el 06/03/2025 hasta el 06/02/2028	90.000.00,00		
		Calidad y correcto funcionamiento	Desde el 06/03/2023 hasta el 06/02/2028	20.925.850.391,80		

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

		Estabilidad de la Obra	Desde el 06/03/2025 hasta el 06/02/2030	15.961.517.617,00		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. BQ-100017680 Anexo 0	Seguros Mundial	Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 06/03/2023 hasta el 22/01/2025	10.462.925.196,00	10/03/2023	13/03/2023

Tabla 10. Garantías contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01

5.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ANI-I-196-2022-01

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.	PAF-ANI-I-196-2022-01
CONTRATISTA	CONSORCIO FERREO CBC 196
REPRESENTANTE LEGAL	ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO - ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ - FACATATIVÁ
FECHA SUSCRIPCIÓN	Siete (7) días de marzo de 2023
PLAZO INICIAL	DOS (2) AÑOS Y UN (1) MES
FECHA DE INICIO	Catorce (14) del mes marzo del año 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Catorce 14 del mes de abril del año 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$8.960.467.259),
SUPERVISIÓN	Hernando Garcia Báez

Tabla 11. Información contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
Póliza de Seguro de Cumplimiento No. M-100192778 Anexo 0	Seguros Mundial	Cumplimiento	Del 07/03/2023 al 07/10/2025	2.688.140.177,70	10/03/2023	13/03/2023
		Salarios y Prestaciones Sociales	Del 07/03/2023 al 07/04/2028	896.046.725,90		
		Calidad del Servicio	Del 07/03/2023 al 07/04/2028	2.688.140.177.70		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
Responsabilidad Civil Extracontractual No. M-100041317	Seguros Mundial	Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 07/03/2023 hasta el 07/04/2025	896.046.725,90	10/03/2023	13/03/2023

Tabla 12 Garantías contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

5.2.3. AVANCE FINANCIERO

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado los siguientes pagos a los contratos derivados

Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01

No. ACTA	VALOR ACTA	RETEGRANTIA	SALDO CONTRATO
1 – Administración	\$ 2.232.431.357,93	\$ 111.621.567,90	\$ 102.396.820.601,07
2 – Obra	\$107.781.855,66	\$5.389.092,78	\$102.289.038.745,41
2 – Administración	\$1.746.000.652,82	\$87.300.032,64	\$100.543.038.092,59
3 - Obra	\$8.691.669,09	\$434.583,45	\$100.534.346.423,50
3 – Administración	\$ 2.955.146.191,31	147.757.309,57	\$ 97.579.200.232,19

Tabla 13. Relación de pagos realizados al contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01

Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

No. ACTA	VALOR ACTA		RETEGRANTIA	SALDO CONTRATO
1	\$ 467.021.988		\$ 23.351.099	\$ 8.493.445.271
2	\$306.636.908		\$15.331.845	\$8.186.808.363
3	\$313.955.946		\$15.697.797	\$7.872.852.417

Tabla 14. Relación de pagos realizados al contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

El periodo de las anteriores actas comprende entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2023.

5.2.4. Avance técnico

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO CTSA – INGERAL, de acuerdo con los informes semanales presentados por el CONSORCIO FERREO CBC 196 – Interventoría del contrato de obra:

Durante la semana No. 16 que comprende del 25 de junio al 02 de julio de 2023, se ejecutaron las siguientes actividades:

“(…)”

Sector Bogotá Villapinzón

- Se verifican trabajos realizados por las cuadrillas durante la semana como deshierbe manual, extracción y conformación de material sobrante, instalación de guardariel PN, cargue transporte y descargue balasto, alineación nivelación de vía, cargue transporte y descargue de balasto, recolección y perfilado balasto y forjado de herramienta.
- Se realiza visita a campo para la verificación de permiso para cruces sub férreos y aéreos en el corredor de La Caro Chocontá y vía Zipaquirá.
- Se realizaron visitas de campo para la verificación del estado de los PNs desde La Caro - Km 5
- No se presentaron incidentes o contratiempos en la operación por el estado de las vías.
- No se presenta aun personal de SST en la estación la Caro por parte del contratista
- Se acentúa la falta de personal para las cuadrillas, faltan 18 auxiliares de vía.

Sector Villa Pinzón a Sogamoso

-
- Durante la semana se realizaron recorridos de verificación de permisos de ocupación temporal de la infraestructura férrea.
- Se inician actividades de sondeo por percusión en los pk 146+800 y 170+750 y levantamientos topográficos por parte de la firma consultora CIAF.
- El reporte de lluvias de la presente semana es el siguiente:
- Villapinzón rocería: 7 horas.
- Tunja mantenimiento: 2 Horas.
- Paipa mantenimiento: 3 Horas.
- Paipa rocería: 3 Horas."

• **Mantenimiento de la Vía férrea en Cundinamarca**

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA CUNDINAMARCA					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 16			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Deshierbe manual	m	1078	1275	118%	
Extracción y conformación de material sobrante	m3	33	48	145%	
Recolección y perfilado de balasto	m	598	905	151%	
Ajuste de pernos	und	500	162	32%	
Aseo general	m	10	12	120%	
Roceria con guadaña	h.a	2,75	1,95	71%	
Descame vía	m	70	6	9%	
Alce - Alineación - nivelación vía	m	620	635	102%	
Corrección de trocha	m	300	750	250%	
Instalación de pernos 7/8	un	50	42	84%	
Nivelación de Juntas	un	100	32	32%	
Inventario bienes muebles	glb	10	2	20%	No programado
Cambio/Colocación Eclisas nuevas de 75lb	un		14		No programado
Cargue/Cambio/instalación traviesas de concreto 90 nuevas	un		9		No programado
Cambio de Riel 75 lb/yda	m		10		No programado
PROMEDIO ACUMULADO				95%	

• **Control de personal Bogotá - Villapinzón**

 Findeter Banco de Desarrollo Territorial		CONTROL DE PERSONAL BOGOTÁ - VILLAPINZON SEMANA 16 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2023						 CONSORCIO FERREO CBC 196 NIT: 901.687.707-5					
CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO													
CUADRILLA	CAPORALES		AYUDANTES DE VIA		OPERADOR CARROMOTOR		CM	NOVEDADES					OBSERVACIONES
	CANTIDAD PROM. SEMANAL	JORNALES SEMANA (DIAS)	CANTIDAD PROM. SEMANAL	JORNALES SEMANA	CANTIDAD PROM. SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCAPACIDAD	LICENCIA PATERNIDAD	CITA MEDICA	PERMISO	CALAMIDAD	
LA CARO 1	1	7	4,00	28	0,00		133	3	0	0	4	0	
LA CARO 2	1	7	5,57	39	1,00	7		0	0	0	9	0	Ubicado en la Caro
LA CARO 3	1	7	5,29	37	0,00		804	0	0	0	5	0	
LA CARO 4	1	7	4,00	28	1,00	7		0	0	0	0	0	Ubicado en la Caro
CHOCONTA	1	7	6,43	45	1,00	7	460	2	0	0	1	0	Ubicado en Choconta
KMS MANTENIMIENTO	1	7	4,57	32	1,00	7	733	0	0	0	3	0	Ubicado en el Km 5
KMS ROCERIA	1	7	3,71	26	0,00			0	0	0	8	0	
TOTAL JORNALES		49	4,80	235,00		28,00							

INFORME MENSUAL No. 7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

• **Control de carromotores sector Cundinamarca**

CONTROL CARROMOTORES CUNDINAMARCA											
SEMANA 16			26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2023								
SECTOR CUNDINAMARCA											
CARROMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO							OBSERVACIONES	
			L	M	M	J	V	S	D		TOTAL
460	Cristian Torres	Choconta				1	1	1	1	4	Operativo desde el 29 de junio de 2023 Se apoya en lotera 1701 Virado des de el 15 de junio de 2023
730	Ruben Suarez	Km 5	1	1	1	1	1	1	1	7	
1125	xxxx	xxxx	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	Jhon Alfonso Matus	La Caro	1	1	1	1	1	1	1	7	
804	Javier Gonzales	La Caro	1	1	1	1	1	1	1	7	

• **Mantenimiento de la Vía férrea en Boyacá**

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA BOYACÁ.					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 16			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Ajuste de pernos	und	490	550	112%	
Alineación - Nivelación Vía	m	140	285	204%	
Cambio/Colocación Ecilisas 30	und	12	36	300%	
Cambio/Colocación Ecilisas 75	und	6.00	4	67%	
Cambio/Instalación Travesas de concreto 2do uso	und	10	7	70%	
Cambio/Instalación Travesas de concreto 2do uso	und	10	17	170%	
Cargue, transporte y descargue balasto	m3	5	3	60%	
Cargue, transporte y descargue Travesas concreto 2° uso	und	10	20	200%	
Corrección de trocha	m	300	13.00	4%	
Corrección Falsa Escuadra y espaciamiento de travesas	und	530	284.00	54%	
Descope de árboles	und	40	24.00	60%	
Deshierbe manual	m	540	729.00	135%	
Extracción y conformación de material sobrante	m3	102	156.00	153%	
Instalación de pernos 7/8	und	60	130.00	217%	
Limpieza Cunetas	m	1695	1606.00	95%	
Mantenimiento PN	m	6	10.00	167%	
Nivelación Juntas	und	215	151.00	70%	
Recolección y perfilado Balasto	m	120	420.00	350%	
Regularización de juntas	und	20	15.00	75%	
Rocería con guadaña	Ha	4.5	8.03	178%	
Cambio de Riel	m		10.00		NO PROGRAMADO
Colocación Clips 2do uso	und		2.00		NO PROGRAMADO
Descarte Vía	m		6.00		NO PROGRAMADO
Desmonte de contrarrieles	m		25.00		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 11 mm	und		2.00		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 14 mm	und		6.00		NO PROGRAMADO
Instalación de clips	und		10.00		NO PROGRAMADO
Instalación de guardaraíl en PN	m		25.00		NO PROGRAMADO
Instalación de pernos 3/4	und		27.00		NO PROGRAMADO
Instalación de pernos 7/8 2do uso	und		13.00		NO PROGRAMADO
Inversión de riel	m		40.00		NO PROGRAMADO
Limpieza de Encoile y Descole Alcantarillas	m		35.00		NO PROGRAMADO
Recolección y perfilado Balasto	m		420.00		NO PROGRAMADO
Retiro de arboles en la vía	und		1.00		NO PROGRAMADO
Rocería con guadaña	Ha		8.03		NO PROGRAMADO
Tratamiento juntas con pernos	und		15.00		NO PROGRAMADO
Regularización de juntas	und		39.00		NO PROGRAMADO
Retiro de arboles en la vía	und		2.00		NO PROGRAMADO
Tratamiento juntas con pernos	und		15.00		NO PROGRAMADO
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEMANAL				135%	

• **Control de personal Villapinzón – Belencito**

INFORME MENSUAL No. 7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

CONTROL DE PERSONAL VILLAPINZÓN - BELENCITO														CONSORCIO FERRO CBCI 196		
SEMANA 16 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2023														NIT: 901.687.707-5		
CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO																
CUADRILLA	CAPORALES			AYUDANTES DE VÍA			OPERADOR CARROMOTO			CM	NOVEDADES					OBSERVACIONES
	CANTIDAD	PROM. SEMANAL	JORNALES SEMANA	CANTIDAD	PROM. SEMANAL	JORNALES SEMANA	CANTIDAD	PROM. SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCAPACIDAD	LICENCIA PATERNIDAD	CITA MEDICA	PERMISO	CALAMIDAD	
TUNJA MANTENIMIENTO	1	7	6,57	46	1,00	7	CM 606			2	0	0	0	0	1 AYUDANTE CON INCAPACIDAD (2 DIAS), CUADRILLA INCOMPLETA	
TUNJA ROCERIA	1	7	7,71	54	0,00					0	0	0	1	0	1 AYUDANTE CON PERMISO (1 DIA)	
PAIPA MANTENIMIENTO	1	7	7,71	54	1,00	7	CM 169 ME 1222			0	0	0	1	0	1 AYUDANTE CON PERMISO (1 DIA)	
PAIPA ROCERIA	1	7	6,43	45	0,00					0	0	0	2	0	2 AYUDANTES CON PERMISO (2 DIAS), CUADRILLA INCOMPLETA 7	
SOGAMOSO MANTENIMIENTO	1	7	6,43	45	0,71	5	CM 558			7	0	0	2	0	1 AYUDANTE INCAPACITADO (7DIAS), 1 AYUDANTE CON SIN NOVEDADES CUADRILLA COMPLETA	
VILLAPINZON /MANTENIMIENTO	1	7	8,00	56	1,00	4	CM 625			0	0	0	0	0	SIN NOVEDADES CUADRILLA COMPLETA	
VILLAPINZON /ROCERIA	1	7	8,00	56						0	0	0	0	0	SIN NOVEDADES CUADRILLA COMPLETA	
TOTAL JORNALES			49	7,27	356		23									

• **Control Carromotores Villa pinzón – Sogamoso**

SEMANA 16			DEL 26 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2023								
SECTOR VILLAPINZÓN-SOGAMOSO											
CARROMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO							OBSERVACIONES	
			L	M	X	J	V	S	D		TOTAL
625	JOSE ALEXANDER BERNAL	PK 105-PK 146	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES
606	HELBERT CASTILLO	PK 146-PK 209	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES
169	CRISTIAN RODRIGUEZ	PK 209-PK 262	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES
558	ROGER ANTONIO VEGA	PK227-PK262	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES
DISPONIBILIDAD										28	

Durante la semana No. 17 que comprende del 03 de julio al 09 de julio de 2023, se ejecutaron las siguientes actividades:

“(...) Sector Bogotá Villapinzón

- Se realiza visita de campo juntamente con el contratista para la verificación de permisos de ocupación temporal de la estructura férrea en el sector Bogotá PK 5+000 a Facatativá PK 35+000.
- Se realiza recorrido conjunto con CTSA INGERAL para evaluar las necesidades de ejecución de obras (Alcantarillas, Box Coulvert, Tajeas, cunetas y muros Guardaba lasto) desde la Caro PK 34+000 a Zipaquirá PK 53+000.
- Las cuadrillas realizan actividades rutinarias de mantenimiento como sustitución de carril, ajuste de pernos, Nivelación de juntas, ajuste de pernos, deshierbe manual, rocería, limpieza de cunetas, descarte de vía, recuperación y perfilado de balasto. Aunque las cuadrillas siguen incompletas (faltan 10 auxiliares de vía), se ha presentado mejora en los rendimientos. Aun no se presenta personal de SST del contratista para cuadrillas de La Caro y Chocontá.

Sector Villa Pinzón a Sogamoso

- Se realizan sondeos por el método de rotación en el PK 146+800 por el personal de la consultoría.
- Durante la presente semana se incrementaron los trabajos en actividades como rocería, nivelación de vía y deshierbe manual. El reporte de lluvias durante la semana es el siguiente: Tunja mantenimiento: 2 Horas.”

• **Mantenimiento de la Vía férrea en Cundinamarca**

INFORME MENSUAL No. 7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA CUNDINAMARCA					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 16			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Deshierbe manual	m	1079	1275	118%	
Extracción y conformación de material sobrante	m ³	33	48	145%	
Recolección y perfilado de balasto	m	598	905	151%	
Ajuste de pernos	und	500	162	32%	
Aseo general	m	10	12	120%	
Roceria con guadaña	h.a	2,75	1,95	71%	
Descame vía	m	70	6	9%	
Alce - Alineación - nivelación vía	m	620	635	102%	
Corrección de trocha	m	300	750	250%	
Instalación de pernos 7/8	un	50	42	84%	
Nivelación de Juntas	un	100	32	32%	
Inventario bienes muebles	glb	10	2	20%	No programado
Cambio/Colocación Eclisas nuevas de 75lb	un		14		No programado
Cargue/Cambio/instalación traviesas de concreto 90 nuevas	un		9		No programado
Cambio de Riel 75 lb/yda	m		10		No programado
PROMEDIO ACUMULADO				95%	

- Control de personal Bogotá - Villapinzón**



Findeter
Servicio de Calidad en el Transporte

CONTROL DE PERSONAL BOGOTÁ - VILLAPINZON



**CONSORCIO
FERREO CBC 196**
NTT: 901.687.707-5

SEMANA 17

03 AL 09 DE JULIO DE 2023

CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

CUADRILLA	CAPORALES		AYUDANTES DE VÍA		OPERADOR CARROMOTOR		CM	NOVEDADES					OBSERVACIONES	
	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA (DÍAS)	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCAPACIDAD	LICENCIA P.	CITA MEDICA	PERMISO	CALAMIDAD		
LA CARO 1	1	7	4,14	29	0,00				2	0	0	1	0	
LA CARO 2	1	7	6,14	43	1,00	7	133	0	0	0	3	0		Ubicado en la Caro
LA CARO 3	1	7	4,71	33	0,00			0	0	0	6	0		
LA CARO 4	1	7	3,71	26	1,00	7	804	0	0	0	1	0		Ubicado en la Caro
CHOCONTA	1	7	6,14	43	1,00	7	460	5	0	0	0	0		Ubicado en Choconta
KMS MANTENIMIENTO	1	7	5,71	40	0,71	5	733	0	0	0	2	0		Ubicado en el Km 5
KMS ROCERIA	1	7	6,71	47	0,00			0	0	0	0	0		
TOTAL JORNALES		49	5,33	261,00		26,00								

- Control carromotores sector Cundinamarca**

CONTROL CARROMOTORES CUNDINAMARCA											
SEMANA 16			26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2023								
SECTOR CUNDINAMARCA											
CARROMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO							OBSERVACIONES	
			L	M	M	J	V	S	D		TOTAL
460	Cristian Torres	Choconta				1	1	1	1	4	Operativo desde el 29 de junio de 2023 Se apolla en lotera 1701 Varado des de el 15 de junio de 2023
730	Ruben Suarez	Km 5	1	1	1	1	1	1	1	7	
1125	xxxx	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	Jhon Alfonso Matus	La Caro	1	1	1	1	1	1	1	7	
804	Javier Gonzales	La Caro	1	1	1	1	1	1	1	7	
			DISPONIBILIDAD							26	

- Mantenimiento de la Vía férrea en Boyacá**

INFORME MENSUAL No. 7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA BOYACÁ.					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 17			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Ajuste de pemos	und	444	596	134%	
Alineación - Nivelación Vía	m	740	630	85%	
Corrección Falsa Escuadra y espaciamento de traviesas	und	271	244	90%	
Descope de árboles	und	40	0	0%	
Deshierbe manual	m	1620	2015	124%	
Extracción y conformación de material sobrante	m3	141	144	102%	
Nivelación Juntas	und	80	144	180%	
Poda de árboles	und	40	32	80%	
Recolección y perfilado Balasto	m	1020	1265.00	124%	
Roceria con guadaña	Ha	4	5.35	134%	
Cambio/Colocación Eclisas 30	und		10		NO PROGRAMADO
Cambio/Colocación Eclisas 60	und		1		NO PROGRAMADO
Cambio/instalación Traviesas de madera 2do uso	und		3		NO PROGRAMADO
Cargue, transporte y descargue balasto	m3		2		NO PROGRAMADO
Colocación Clips 2do uso	und		30		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 11 mm	und		15.00		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 14 mm	und		10.00		NO PROGRAMADO
Instalación de pemos 3/4	und		18.00		NO PROGRAMADO
Instalación de pemos 7/8	und		31.00		NO PROGRAMADO
Instalación de pemos 7/8 2do uso	und		5.00		NO PROGRAMADO
Nivelación Juntas	und		90.00		NO PROGRAMADO
Remoción Derumbes	m3		15.00		NO PROGRAMADO
Retiro de arboles en la vía	und		2.00		NO PROGRAMADO
Sustitucion de camil 2" uso	m		20.00		NO PROGRAMADO
Tratamiento juntas con pemos	und		6.00		NO PROGRAMADO
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEMANAL				105%	

• **Control de personal Villapinzón – Belencito**



CONTROL DE PERSONAL VILLAPINZÓN - BELENCITO

PK 105 AL PK 262



CONSORCIO

FERREO CBC 196

NIT: 901.687.707-5

SEMANA 17

DEL 3 AL 9 DE JULIO DE 2023

CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

CUADRILLA	CAPORALES		AYUDANTES DE VÍA		OPERADOR CARROMOTO		CM	NOVEDADES					OBSERVACIONES
	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCAPACIDAD	LICENCIA PATERNIDAD	CITA MEDICA	PERMISO	CALAMIDAD	
TUNJA MANTENIMIENTO	1	7	7,00	49	1,00	7	CM 606	0	0	0	0	0	CUADRILLA INCOMPLETA NO SE HA INCORPORADO 1 AYUDANTE FALTANTE
TUNJA ROCERIA	1	7	7,57	53	0,00			2	0	0	0	0	1 AYUDANTE CON INCAPACIDAD DE 2 DIAS
PAIPA MANTENIMIENTO	1	7	8,00	56	1,00	7	CM 169 MB 1222	0	0	0	0	0	CUADRILLA COMPLETA SIN NOVEDADES
PAIPA ROCERIA	1	7	7,71	54	0,00			0	0	0	0	0	INGRESA AYUDANTE EL DIA 4 DE JULIO- QUEDA COMPLETA LA CUADRILLA
SOGAMOSO MANTENIMIENTO	1	7	7,29	51	0,71	5	CM 558	0	0	0	0	0	RENUNCIA AYUDANTE EL DIA 5 DE JULIO
VILLAPINZON /MANTENIMIENTO	1	7	8,00	56	1,00	4	CM 625	0	0	0	0	0	CUADRILLA COMPLETA SIN NOVEDADES
VILLAPINZON /ROCERIA	1	7	7,43	52				3	0	0	0	0	1 AYUDANTE CON INCAPACIDAD DE 3 DIAS
TOTAL JORNALES		49	7,57	371		23							

• **Control Carromotores Villa pinzón – Sogamoso**

INFORME MENSUAL No. 7
 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

SEMANA 17			DEL 3 AL 9 DE JULIO DEL 2023									
SECTOR VILLAPINZÓN-SOGAMOSO												
CARRIMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO								OBSERVACIONES	
			L	M	X	J	V	S	D	TOTAL		
625	JOSE ALEXANDER BERNAL	PK 105-PK 146	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES	
606	HELBERT CASTILLO	PK 146-PK 209	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES	
169	CRISTIAN RODRIGUEZ	PK 209-PK 262	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES	
558	ROGER ANTONIO VEGA	PK227-PK282	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES	
			DISPONIBILIDAD								28	

Durante la semana No. 18 que comprende del 10 de julio al 16 de julio de 2023, se ejecutaron las siguientes actividades:

“(...)”

Sector Bogotá - Villapinzón – La Caro – Bogotá

- En el PK 78 +870 se presenta erosión de la plataforma en el costado Derecho, para mitigar el derrumbamiento de la banca se construirá un trincho y para asegurar el paso se construirá una viga-riel.
- Las cuadrillas realizan actividades programadas como: alineación y nivelación de vía, recolección y perfilado de balasto, Corrección de trocha, sustitución de carril, deshierbe manual, rocería, corrección de trocha, ajuste de pernos, limpieza de cunetas, instalación de pernos.
- Se sugiere cumplir las actividades programadas para no bajar el promedio acumulado de las METAS FISICAS.
- Se recomienda al contratista ordenar a la cuadrilla recoger el material extracción máximo un día después de realizar cualquier actividad.
- Se sugiere al contratista que antes de programar actividades como cambio de riel e instalación de pernos, verificar la existencia de insumos como el oxígeno
- 12 de julio de 2023 inicio actividades la Cuadrilla de El Corzo con cinco auxiliares de vía.
- El SST del contratista a la fecha no se presenta ante las cuadrillas de Chocontá y La Caro
- Inician sondeos para estudio de suelos punto crítico PK77+020
- El jueves 13 de julio de 2023 se realiza visita de campo y recorridos a diferentes sectores para la verificación de obras y reconocimiento de la vía a lo largo del corredor férreo entre el Km 5 (Bogotá) y Villapinzón, en acompañamiento del contratista y personal de FINDETER.

Sector VillaPinzón a Sogamoso

Se tienen las siguientes novedades de personal:

- Villapinzón mantenimiento: Cuenta con 6 ayudantes durante la semana renunciaron 2.
- Tunja mantenimiento: Cuenta con 7 ayudantes, desde el 21/06/2023 y no se ha sustituido.
- Sogamoso Mantenimiento: Cuenta con 7 ayudantes desde el día 5/7/2023 y no se ha sustituido.

El reporte de lluvias durante la semana es el siguiente:

Villapinzón mantenimiento: 4 Horas.

Villapinzón rocería: 3 Horas.

Tunja mantenimiento: 3 Horas.

Paipa rocería: 3 Horas.

Sogamoso mantenimiento: 1 Hora.

Avance en Estudio y Diseños:

PK 146+800 y PK170+750: Los sondeos tanto por el método de percusión como por el método de rotación fueron finalizados, durante la semana del presente informe las muestras se encuentran en procesamiento por parte del laboratorio aprobado para la realización de los ensayos solicitados.”

- **Mantenimiento de la Vía férrea en Cundinamarca**

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA CUNDINAMARCA					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 18			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Deshierbe manual	m	940	1504	160%	
Extracción y conformación de material sobrante	m3	19	47	247%	
Recolección y perfilado de balasto	m	300	490	163%	
Ajuste de pernos	und	275	215	78%	
Roceria con guadaña	h.a	4,11	5,98	146%	
limpieza cunetas	m	370	434	117%	
Cambio/Colocación Edisas nuevas de 60lb	un	12	12	100%	
Descarne vía	m	24	44	183%	
Alce - Alineación - nivelación vía	m	300	100	33%	
Corrección de trocha	m	380	140	37%	
Instalación de pernos de 3/4	un	103	111	108%	
Cambio de Riel 75 Lb/yda	m	110	39	35%	
Corte de riel	un		1		No programada
Instalación de clips	un		24		No programada
Instalación calzos de 5 mm	un		10		No programada
Instalación calzos de 14 mm	un		10		No programada
Perforaciones de riel	un		8		No programada
Cargue/Cambio/Instalación traviesas de concreto 90 nuevas	un		25		No programada
Cargue/Cambio/Instalación Traviesas de madera	un		2		No programada
Instalación de pernos 7/8	un		18		No programada
Deshierbe manual cuadrilla El Corzo	m		285		No programada
PROMEDIO CUMPLIMIENTO				117%	

- **Control de personal Bogotá - Villapinzón**

Findeter Servicio de Desarrollo Territorial							CONTROL DE PERSONAL BOGOTÁ - VILLAPINZON 10 AL16 DE JULIO DE 2023 SEMANA 18 CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO					CONSORCIO FÉRREO CBC 196 NIT: 901.687.707-5				
CUADRILLA	CAPORALES		AYUDANTES DE VÍA		OPERADOR CARROMOT		CM	NOVEDADES					OBSERVACIONES			
	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCA PACIDAD	LICENCIA PATERNIDAD	CITA MEDICA	PERMISO	CALAMIDAD				
LA CARO 1	1	7	5,00	35	0,00		133	0	0	0	0	0				
LA CARO 2	1	7	7,00	49	1,00	7		0	0	0	0	0	Ubicado en la Caro			
LA CARO 3	1	7	5,29	37	0,00		804	0	0	0	4	0				
LA CARO 4	1	7	4,14	29	1,00	7		0	0	0	0	0	Ubicado en la Caro			
CHOCONTA	1	7	7,00	49	1,00	7	460	0	0	0	0	0	Ubicado en Choconta			
EL CORZO	1	7	7,00	49	0,00			0	0	0	0	0	Ubicado en el Km 5			
KM5 MANTENIMIENTO	1	7	5,71	40	1,00	7	733	0	0	0	1	0	Ubicado en el Km 5			
KM5 ROCERIA	1	7	7,00	49	0,00			0	0	0	0	0				
TOTAL JORNALES		56	6,02	337,00		28,00										

- **Control carromotores sector Cundinamarca**

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

Findeter Servicio de Mantenimiento Terrestre CONTROL CARROMOTORES 09 JULIO AL 15 JULIO DEL 2023 SECTOR CUNDINAMARCA CONSORCIO FERREO CBC 196 NIT: 901.687.707-5											
CARROMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO								OBSERVACIONES
			L	M	M	J	V	S	D	TOTAL	
625											
730	Ruben Suarez	Km 5	✓		✓	✓	✓	✓	✓	7	Traslado personal 2 cuadrillas CMKm5 y CRKm5
460	Cristian Torres	Choconta	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	
1125	XXX										Varado desde el 15 de junio de 2023
133	Jhon Alfonso Matus	La Caro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	
804	Javier Gonzales	La Caro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	Traslado personal 2 cuadrillas CRC1 y CMCM4
DISPONIBILIDAD										27	

• Mantenimiento de la Vía férrea en Boyacá

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA BOYACÁ.					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 18			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Ajuste de pernos	und	645	707	110%	
Alice - Alineación - Nivelación Via	m	80		0%	
Alineación - Nivelación Via	m	800	695	87%	
Aseo General	m	200	410	205%	
Corrección Falsa Escuadra y espaciamento de traviesas	und	272	340	125%	
Deshierbe manual	m	390	960	246%	
Extracción y conformación de material sobrante	m3	243	143	59%	
Instalación Señalización Vertical 2do uso	und	6	6	100%	
Limpieza Cunetas	m	300	190.00	63%	
Nivelación Juntas	und	131	192.00	147%	
Poda de árboles	und	60	51.00	85%	
Recolección y perfilado Balasto	m	240	420.00	175%	
Roceria con guadaña	Ha	7	11.56	165%	
Cambio/Colocación Eclisas 30	und		16.00		NO PROGRAMADO
Cambio/Colocación Eclisas 75	und		2.00		NO PROGRAMADO
Colocación Clips 2do uso	und		9.00		NO PROGRAMADO
Colocación Clips 2do uso	und		6.00		NO PROGRAMADO
Extracción y conformación de material sobrante	m3		143.00		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 11 mm	und		10		NO PROGRAMADO
Instalación de calzos de 14 mm	und		4		NO PROGRAMADO
Instalación de pernos 7/8	und		83		NO PROGRAMADO
Regularización de juntas	und		21		NO PROGRAMADO
Retiro de arboles en la vía	und		5		NO PROGRAMADO
Sustitución de camil 2" uso	m		10		NO PROGRAMADO
Tratamiento juntas con pernos	und		4		NO PROGRAMADO
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEMANAL				121%	

• Control de personal Villapinzón – Belencito

 CONTROL DE PERSONAL VILLAPINZÓN - BELENCITO PK 105 AL PK 262 DEL 10 AL 16 DE JULIO DE 2023 SEMANA 18 													
CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO													
CUADRILLA	CAPORALES		AYUDANTES DE VIA		OPERADOR CARROMOT		CM	NOVEDADES					OBSERVACIONES
	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCAPACIDAD	LICENCIA PATERNIDAD	CITA MEDICA	PERMISO	CALAMIDAD	
TUNJA MANTENIMIENTO	1	7	7,00	49	1,00	7	CM 606	0	0	0	0	0	CUADRILLA INCOMPLETA NO SE HA INCORPORADO 1 AYUDANTE FALTANTE
TUNJA ROCERIA	1	7	7,14	50	0,00			6	0	0	0	0	1 AYUDANTE CON INCAPACIDAD DE 6 DIAS
PAIPA MANTENIMIENTO	1	7	8,00	56	1,00	7	CM 169 MB 1222	0	0	0	0	0	CUADRILLA COMPLETA SIN NOVEDADES
PAIPA ROCERIA	1	7	7,57	53	0,00			3	0	0	0	0	1 AYUDANTE CON INCAPACIDAD DE 3 DIAS
SOGAMOSO MANTENIMIENTO	1	7	6,00	42	1,00	7	CM 556	7	0	0	0	0	1 AYUDANTE CON CALAMIDAD TODA LA SEMANA Y FALTA SUSTITUIR 1 AYUDANTE
VILLAPINZON /MANTENIMIENTO	1	7	6,00	42	1,00	7		0	0	0	0	0	2 AYUDANTES RENUNCIAN EL DIA 10/7/2023
VILLAPINZON /ROCERIA	1	2	8,00	56			CM 625	5	0	0	0	0	CAPORAL CON INCAPACIDAD DEL 12 AL 16 DE JULIO
TOTAL JORNALES		44	7,10	348		28							

• **Control Carromotores Villa pinzón – Sogamoso**



Findeter
Bankia de Desarrollo Territorial

CONTROL CARROMOTORES MES DE JULIO 2023



**CONSORCIO
FERREO CBC 196**
NIT: 901.687.707-5

SEMANA 18			DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2023								
SECTOR VILLAPINZON-SOGAMOSO											
CARROMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO							OBSERVACIONES	
			L	M	X	J	V	S	D		TOTAL
625	JOSE ALEXANDER BERNAL	PK 105-PK 146	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES
606	HELBERT CASTILLO	PK 146-PK 209	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES
169	CRISTIAN RODRIGUEZ	PK 209-PK 282	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES
558	ROGER ANTONIO VEGA	PK227-PK282	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	SIN NOVEDADES
DISPONIBILIDAD										28	

Durante la semana No. 19 que comprende del 17 de julio al 23 de julio de 2023, se ejecutaron las siguientes actividades:

“(...)”

Sector Bogotá - Villapinzón – La Caro – Bogotá

- En Recorrido conjunto con CTSA INGERAL para la verificación de puntos para riego de balasto y su cantidades porcentuales según el estado y condiciones del terreno (se aclaró la necesidad de realizar en determinados puntos deshierbe manual , rocería , limpieza de cunetas y mejoramiento de las condiciones de la vía).
- Se realizo inspección a los Paso a Nivel regularizados, encontrando falencias en los sistemas operativos y algunas reparaciones locativas.
- El inspector de interventoría señor Giovanni Duran reporta la recurrente negativa por parte de personal encargado de las cuadrillas a brindar información referente a los trabajos realizados diariamente, como a la información soltada del personal a cargo (cedulas de los auxiliares de vía , el numero integrantes en las cuadrillas y la realización de sus actividades).
- Aun no se presenta por parte del contratista el personal SST a la estación La Caro y/o Chocontá.
- Las cuadrillas realizaron durante la semana actividades como selección de traviesas para trinchos y cargue en las plataformas, apoyo en desalojo invasiones del triángulo de inversión km5, rocería, deshierbe manual, extracción y conformación de material sobrante, cargue/trasporte/descargue de balasto, recolección y perfilado de balasto, Ajuste de pernos, instalación viga riel en el PK78+830, construcción trincho, recolección y perfilado de balasto.
- Las cuadrillas aun presentan problemas por la falta de personal.
- Se solicita al contratista a brindar información de las actividades realizadas por las cuadrillas e información que la interventoría considere relevante para la buena ejecución de las actividades y ambiente laboral.
- Se da la viabilidad al último permiso de ocupación temporal de la vía férrea completando los 68 asignados inicialmente por la ANI. PUNTO CRITICO PK 77: Finalizan las tres perforaciones programadas por el método de rotación y lavado y se envían las muestras al laboratorio.

Sector VillaPinzón a Sogamoso

- Los rendimientos en las actividades de mantenimiento se han visto afectados por la disminución de personal en las cuadrillas, se ha programado con estas novedades de personal, por lo que se debe hacer la sustitución del personal faltante con urgencia.
- Se tienen las siguientes novedades de personal:-Villapinzón mantenimiento: Cuenta con 6 ayudantes desde el 10/7/2023-Villapinzón rocería: Cuenta con 7 ayudantes durante la semana renuncia 1.
- Tunja mantenimiento: Cuenta con 7 ayudantes, desde el 21/06/2023 y no se ha sustituido.

INFORME MENSUAL No. 7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023

CONTROL CARROMOTORES											
SEMANA 19			17 JULIO AL 22 JULIO DEL 2023								
SECTOR CUNDINAMARCA											
CARROMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO							OBSERVACIONES	
			L	M	M	J	V	S	D		TOTAL
730	Ruben Suarez	Km 5	1	1	1	1	0	1	1	6	El dia viernes 21/07/23 presento fallas mecanicas
460	Cristian Torres	Chocota	1	1	1	1	1	1	1	7	
1125	XXX		1	0	0	0	0	0	0	1	Realizo pruebas el dia 17/07/23 y 21/07/23 fallas mecanicas.
133	Jhon Alfonso Matus	La Caro	1	1	1	1	1	1	1	7	Traslado personal 2 cuadrillas CMC2 y CMC3
625	Javier Gonzales	La Caro	1	1	1	1	1	0	1	6	El dia 21/07/23 traslado a Km 5 para mantenimiento.
DISPONIBILIDAD									27		

- Mantenimiento de la Vía férrea en Boyacá**

METAS SEMANALES DE CUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO DE VIA BOYACÁ.					
Actividades de Mantenimiento	Un.	Semana 19			Observaciones
		Proy.	Ejec.	% Ejecutado	
Ajuste de pemos	Un.	194	167,00	86%	
Alineación - Nivelación Vía	m	290	390,00	134%	
Cargue, transporte y descargue balasto	m3	4	0,00	0%	
Cargue de traviesas de concreto (cascotas metalicas)	und	300	300,00	100%	
Construcción Trinchos	und	50	0,00	0%	
Corrección Falsa Escuadra y espaciamento de traviesas	und	130	47,00	36%	
Descarne Vía	m	85	70,00	82%	
Deshierbe manual	m	1670	1571,00	94%	
Extracción y conformación de material sobrante	m3	120	102,00	85%	
Hincado de riel	und	26	48,00	185%	
Limpieza Cunetas	m	1200	583,00	49%	
Limpieza de Encofe y Descote Alcantarillas	m	30	72,00	240%	
Nivelación Juntas	und	40	2,00	5%	
Poda de árboles	und	50	80,00	160%	
Recolección y perfilado Balasto	m	770	1110,00	144%	
Regularización de juntas	und	6	7,00	117%	
Roceria con guadaña	Ha	0,25	0,48	192%	
Aseo General (alistar materiales para tríncho)	m		50,00		NO PROGRAMADO
Cambio/Colocación Eclisas 30	und		4,00		NO PROGRAMADO
Cambio/Instalación Traviesas de madera 2do uso	und		3,00		NO PROGRAMADO
Colocación Clips 2do uso	und		12,00		NO PROGRAMADO
Construcción de cunetas en tierra	m		32,00		NO PROGRAMADO
Instalación de pernos 3/4	und		7,00		NO PROGRAMADO
Instalación de pernos 7/8	und		21,00		NO PROGRAMADO
Instalación de pernos 7/8 2do uso	und		6,00		NO PROGRAMADO
Instalación de señalización vertical	und		6,00		NO PROGRAMADO
Limpieza/Descarne PN	m		5,00		NO PROGRAMADO
Mantenimiento a herramientas	Gbl		1,00		NO PROGRAMADO
Retiro de arboles en la vía	und		1,00		NO PROGRAMADO
Tratamiento juntas con pemos	und		2,00		NO PROGRAMADO
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO SEMANAL				101%	

- Control de personal Villapinzón – Belencito**

INFORME MENSUAL No. 7
 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023



Findeter
 Banco de Desarrollo Territorial

CONTROL DE PERSONAL VILLAPINZÓN - BELENCITO
PK 105 AL PK 262



**CONSORCIO
FERREO CBC 196**
 NIT: 901.687.707-5

SEMANA 19

DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2023

CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

CUADRILLA	CAPORALES		AYUDANTES DE VÍA		OPERADOR		CM	NOVEDADES					OBSERVACIONES
	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA	PROMEDIO SEMANAL	JORNALES SEMANA		INCAPACIDAD	LICENCIA PATERNIDAD	CITA MEDICA	PERMISO	CALAMIDAD	
TUNJA MANTENIMIENTO	1	7	7,00	49	1,00	7	CM 606	0	0	0	0	0	CUADRILLA INCOMPLETA NO SE HA INCORPORADO 1 AYUDANTE FALTANTE
TUNJA ROCERIA	1	7	8,00	56	0,00			0	0	0	0	0	CUADRILLA COMPLETA SIN NOVEDADES
PAIPA MANTENIMIENTO	1	7	8,00	56	1,00	7	CM 169	0	0	0	0	0	CUADRILLA COMPLETA SIN NOVEDADES
PAIPA ROCERIA	1	7	7,29	51	0,00		MB 1222	1	0	0	0	0	1 AYUDANTE CON PERMISO DE 1 DIA Y 1 AYUDANTE NO SE PRESENTO A TRABAJAR DESDE EL JUEVES 20/7/2023
SOGAMOSO MANTENIMIENTO	1	7	5,57	39	1,00	7	CM 558	2	0	0	0	0	1 AYUDANTE RENUNCION 1 NO SE HA SUSTITUIDO 1 CON INCAPACIDAD 2 DIAS
VILLAPINZON /MANTENIMIENTO	1	7	6,00	42	1,00	7	CM 625	0	0	0	0	0	2 AYUDANTES RENUNCIAN EL DIA 10/7/2023 NO SE HAN SUSTITUIDO
VILLAPINZON /ROCERIA	1	7	7,29	51				0	0	0	0	0	1 AYUDANTE RENUNCIO EL DIA 19/7/2023
TOTAL JORNALES		49	7,02	344		28							

• Control Carromotores Villa pinzón – Sogamoso

CONTROL CARROMOTORES MES DE JULIO 2023												
SEMANA 19			DEL 17 AL 23 DE JULIO DEL 2023									
SECTOR VILLAPINZON-SOGAMOSO												
CARROMOTOR	OPERADOR	CANTÓN	OPERATIVO								TOTAL	OBSERVACIONES
			L	M	X	J	V	S	D			
625	JOSE ALEXANDER BERNAL	PK 105-PK 146	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗		1	FUE SUSTITUIDO POR EL CM 804 PARA REALIZARLE MANTENIMIENTOS
804	JOSE ALEXANDER BERNAL	PK 105-PK 146		✓	✓	✓	✓	✓	✓		6	REEMPLAZO AL 625 EL DIA 18/7/2023
606	HELBERT CASTILLO	PK 146-PK 209	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		7	SIN NOVEDADES
169	CRISTIAN RODRIGUEZ	PK 209-PK 262	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		7	SIN NOVEDADES
558	ROGER ANTONIO VEGA	PK227-PK262	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		7	SIN NOVEDADES
DISPONIBILIDAD										28		

REGISTRO FOTOGRAFICO



PK 185+170 ALINEACION NIVELACION DE VIA



PK165+930 CAMBIO DE RIEL

INFORME MENSUAL No. 7
 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DE 2023



PK 209+440 DESMONTE Y ARME DE VIA EXISTENTE



PK 209+440 DESMONTE Y ARME DE VIA EXISTENTE



PK 108+080 NIVELACION DE VIA



PK 108+150 NIVELACION



PK 121+800 ROCERIA



PK 121+800 ROCERIA



PK 239+900 NIVELACIÓN DE JUNTAS



PK 220+000 ALCE Y NIVELACIÓN DE VIA

- **A continuación, se relacionan las actividades ambientales ejecutadas, de conformidad con lo indicado por la interventoría CONSORCIO FERREO CBC 196 en los informes semanales:**

“(…)

- *Asistencia a reunión ambiental el 26 de junio entre contratista e interventoría con el fin de dar claridad al presupuesto ambiental.*
- *Mediante oficio de interventoría proyectado el 26 de junio con radicado Ref.: 59091 y asunto: Manejo de Chatarra Férrea y no férrea se hizo traslado a la ANI por intermedio de FINDETER el oficio del contratista CS-CTING-000183, con el fin de determinar el destino final de esta chatarra, ya que dichos materiales son propiedad de esa entidad y como se indica en este oficio citado ya no pueden ser utilizados en la infraestructura férrea del contrato.*
- *En cumplimiento contractual del componente ambiental de interventoría se elaboró y entregó Informe mensual de Junio de la Gestión territorial Boyacá*
- *El día 1 de julio se emite concepto interno al área social al respecto de la claridad del contratista en proponer material en donación como traviesas, sin embargo, este elemento por ser propiedad del cliente ANI, a la fecha la interventoría ambiental elevó consulta mediante oficio respectivo citado en informes anteriores, igualmente el oficio de manejo de chatarra.*
- *Se informa del recorrido en carromotor que programo el contratista desde municipio de villa pinzón PK 106 hasta PK 184+250, con el fin de identificar posibles árboles en riesgo de caída.*
- *Así mismo la verificación de kits anti derrames presentes en los diferentes vehículos férreos.*
- *Visita Pk 188+660 en compañía de profesionales de Corpoboyacá oficio gestión del riesgo por pérdida de banca en el corredor férreo. Visita Pk 127+250, estado de la falla y/o desplazamiento del punto crítico.*
- *Verificación estado cercas vivas de las estaciones: Villapinzón, Tunja, PaipaElaboración Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) semestre I del 2023.Recorrido en carromotor desde Tunja pk 184+250 hasta belencito 262+250.Verificación de carromotores, kits anti derrames presentes en los diferentes vehículos férreos.*
- *La interventoría efectuó seguimiento a:Se emitió concepto como interventoría al contratista en la gestión ambiental con observaciones del informe TRES del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2023. Seguimiento al desarrollo de actividades de la ficha ambiental del PMA del medio Biótico*
- *PB2 ARBORIZACION Y ORNAMENTACION, para lo cual se identificó en campo el miércoles 12 de Julio la limpieza de materas frontales de la estación Tunja según solicitud efectuada en semanas anteriores al contratista”.*
- **A continuación, se relacionan las actividades sociales ejecutadas, de conformidad con lo indicado por la interventoría CONSORCIO FERREO CBC 196 en los informes semanales:**

Sector Bogotá Villapinzón

“(…)

1. *Se desarrollo Comité Social N°6 con el Contratista el día 30/06/2023.*
2. *Para el componente de lectura territorial el contratista se encuentra consultando fuentes primarias y secundarias para la elaboración de los documentos requeridos. Así como la elaboración de comunicaciones para solicitar información a las administraciones municipales.*
3. *A la fecha el Contratista no realiza activación de los Plan de Comunicación y Relacionamiento y no cuenta con las estrategias de divulgación tales como el Pendón, Buzón y Valla PAC.*

4. El día 30/06/2023 se revisan en conjunto con el Contratista las observaciones del Informe Social N°3 Versión 1 que incluye la matriz MONC.
5. El día 30/06/2023 se revisan en conjunto con el Contratista las observaciones del Informe Social N°3 Versión 18.
6. El día 30/06/2023 se revisan y emiten observaciones a los Informes Semanales de Bogotá y Cundinamarca.
7. El contratista se encuentra consultando fuentes primarias y secundarias para la elaboración de los documentos requeridos. Así como la elaboración de comunicaciones para solicitar información a las administraciones municipales.
8. El día 04/07/2023 se aprueba el formato de donaciones especificando que no se aprueba la donación de traviesas hasta contar con la respuesta y directriz de la entidad.
9. Se encuentra pendiente la entrega de las observaciones al Informe Social N°3 (junio 2023) con relación al personal de MONC.
10. El Contratista lo presentó ajustado el cronograma de actividades e incluido en el Plan de Gestión Social Versión N°2. El día 11/07/2023 se revisan y remiten observaciones al Informe de gestión Social N°3. A la fecha No se cuenta con avances en los entregables creativos."

Sector Villa Pinzón a Sogamoso

"(...)

- *Reunión de Inicio: Lectura sobre la metodología de la reunión de inicio, aportando respectivas observaciones evidenciadas mediante correo electrónico, esto con la finalidad de llevar a cabo la actividad de manera acorde a lo estipulado en el contrato.*
- *Solicitud Directorio Institucional y Comunitario: Se realiza un revisión del directorio institucional y comunitario, en atención a lo solicitado, con los avances a la fecha, para su conocimiento y trámite correspondiente.*
- *Componente Lectura Territorial: Se actualizó el directorio de actores de la territorial Boyacá, de acuerdo a los acercamientos realizados con la comunidad (26 de Junio de 2023).*
- *Componente de comunicación, divulgación y acompañamiento territorial:*
 - *Se realizó visita de gestión social para solicitud de permiso de ingreso a predio privado en el PK 146+800, para realizar actividades de medición y perforación para elaboración de alcantarilla.*
 - *Se realizó visita de gestión social para solicitud de permiso de ingreso a predio privado en el PK 170+750, para realizar actividades de medición*
 - *Se desarrollaron labores de gestión social en la Oficina de Atención al Usuario, territorial Boyacá (28 de Junio de 2023). • Se adelantó proceso de respuesta a PQRS recepcionadas, con apoyo del área técnica y jurídica (29 y 30 Junio de 2023).*
 - *Comité Social Se lleva a cabo una reunión con el componente social para tener en cuenta indicaciones relevantes como la continuidad de la elaboración del informe mensual, entendiendo que hay aspectos que el contratista no ha tenido en cuenta en el desarrollo de la estructura del documento, en los cuales quedan indicaciones trazadas para ejecutar antes del día 3 de julio de 2023.*
 - *Revisión y aprobación material de actividades: Pieza informativa de apoyo al espacio de capacitación propuesto para el mes de julio "Manejo de conflictos", la cual se revisa, se realizan sugerencias y observaciones y de tal manera se aprueba consecuentemente.*
 - *Martes 11 de julio de 2023 Reunión comité social: A través de una reunión virtual y con la participación de representantes de Consorcio Férreo CBC 196, Consorcio INGERAL SAS, FINDETER y ANI, se lleva a cabo un análisis de los resultados y actividades realizadas por*

parte de los profesionales sociales, lo cual evidencia la necesidad de la elaboración de una presentación que sustente y de informe a lo mismo.

• El 12 de julio de 2023 se lleva a cabo un recorrido entre el municipio de Duitama y Tibasosa en Boyacá en carromotor, esto con la finalidad de representar al Consorcio Férreo desde interventoría social en la ejecución de actividades de un profesional jurídico del contratista Consorcio Ingeral SAS.

• El 13 de julio de 2023 se realizó la revisión y aprobación presentación de informe: Por parte de FINDETER se hacen unas correcciones que desde el profesional social contratista es urgente corregir, para ello desde el profesional social de interventoría se lleva a cabo la revisión y consecuentemente el envío vía correo electrónico de la presentación con las correcciones hechas.

• Respuesta a solicitud realizada para préstamo de carromotor en el municipio de Villapinzón para acompañar celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen

• Respuesta a solicitud de licencia de construcción en modalidad de obra nueva en la Calle 5 S K 6 B Urbanización San Francisco de Tunja. Estas enviadas al correo electrónico del Consorcio Férreo CBC 196.”

5.3 CONTRATOS TERMINADOS

5.3.1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PAF-ANI-PS-005-2023

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	PAF-ANI-PS-005-2023
CONTRATISTA	HELAM SEGURIDAD LTDA.
DIRECCIÓN NOTIFICACIONES Y/O CORRESPONDENCIA	comercial@helamseguridad.com
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS OLIVERO PEREZ MARTINEZ
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA CARO – ZIPAQUIRÁ
FECHA SUSCRIPCIÓN	8 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO INICIAL	20 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	09 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE FEBRERO DE 2023
PRÓRROGA No. 1	20 DÍAS CALENDARIO
ADICIÓN No. 1	\$ 194.831.417,00
VALOR INICIAL CONTRATO	\$217.497.188
VALOR FINAL CONTRATO	\$412.328.605,00
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE MARZO DE 2023
INTERVENTOR:	N.A.
SUPERVISIÓN	ING. TATIANA CASTELLANOS – FINDETER
ESTADO	Terminado el 20 de marzo de 2023 - Se encuentra en proceso de liquidación

Teniendo en cuenta el proceso de liquidación para el contrato de prestación de servicios No. PAF-ANI-PS-005-2023, a la fecha se ha realizado la revisión de los siguientes documentos, los cuales son necesarios para el trámite de liquidación del contrato aludido:

DOCUMENTO	ESTADO
Acta de liquidación contrato de prestación de servicios.	En revisión

Copia del contrato(s) y sus modificaciones.	Cumple
Actas de Iniciación, Suspensión, Reinicio, Terminación y Recibo Final	Cumple
Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios	Cumple
Balance financiero del contrato	Cumple
Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del Contratista	Cumple
RUT del "Contratista"	Cumple

El acta de liquidación está en proceso de revisión por el área de Jefatura de Contratación Derivada de Findeter, para posterior radicación ante la Fiducia.

6. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022, de realizar la supervisión al contrato de interventoría a través de un seguimiento integral, oportuno y eficaz, garantizando su correcta ejecución y cumplimiento de las actividades de los contratos derivados, se realizará las siguientes acciones en el próximo periodo:

- Hacer el respectivo seguimiento a los contratos derivados en ejecución, para cumplir con los requisitos la respectiva orden de inicio.
- Gestionar los requerimientos administrativos y financieros que resulten en el desarrollo de los contratos derivados.
- Gestionar el pago de las cuentas que resulten en el desarrollo de los contratos derivados.

Atentamente,


WILMAR SEPÚLVEDA DÍAZ
Gerente de Infraestructura


YUDY MARLEVIS MINOTA ZEA
Gestor Programa Findeter – ANI