

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. VE-629-2022



APOYAMOS PROYECTOS SOSTENIBLES



APOYAMOS PROYECTOS SOSTENIBLES



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINHACIENDA

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. VE-629-2022**



**Agencia Nacional de
Infraestructura**

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C., octubre de 2023.

INFORME MENSUAL No. 10
Período: Del 22 septiembre al 21 de octubre de 2023

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. VE-629-2022



Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter.

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL	6
1.1 ASISTENCIA TÉCNICA.....	6
1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	6
1.3 DESEMBOLSOS Y PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022	6
1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS A INTERVENIR.....	7
2. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER	8
3. ESTADO DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS	8
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	8
4.1 PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO	8
5. COMITÉS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	8
6. CORRESPONDENCIA	9
6.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA:	9
6.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA:	11
7. AVANCE DEL PROYECTO	19
7.1 ETAPA ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN	19
7.2 ESTADO Y AVANCE DE CONTRATOS DERIVADOS.....	19
7.2.1 CONTRATO DE OBRA No. PAF-ANI-O-118-2022-01	20
7.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ANI-I-196-2022-01	20
7.3 AVANCE FINANCIERO	21
7.4 AVANCE TÉCNICO	23
8. CONTRATOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS	34
8. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. PAF-ANI-PS-005-2023.....	34
9. GESTIONES REALIZADAS POR FINDETER	35
10. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO	36

INTRODUCCIÓN

Por una parte, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, creada mediante la Ley 57 de 1989, sociedad pública, anónima, del orden nacional, constituida con la participación exclusiva de entidades públicas de conformidad con lo dispuesto en los artículos No. 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, dotada de personería jurídica.

En resumen, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER es la banca de desarrollo que ofrece soluciones integrales para construir territorios sostenibles a través de la planeación, estructuración, financiación y asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los colombianos; siendo el socio estratégico de las regiones, con el objeto de generar bienestar para la gente.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según decreto 4165 del 03 noviembre de 2011; tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos.

Por todo lo anterior, el día veintiuno (21) de diciembre de 2022, fue aprobado en SECOP II el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo objeto es ***“Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter.”***

Así las cosas, el alcance del contrato en mención considera la asistencia técnica para las siguientes actividades:

1. Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.
2. Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.

De acuerdo con ello, y de conformidad con la Cláusula Tercera – Obligaciones de las Partes numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER, literal t – *“Presentar a la ANI un informe de la gestión integral del contrato interadministrativo donde se incluya el estado precontractual, contractual y postcontractual, así como el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de los contratistas e interventores, el cual será entregado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se reporta. (...)”*, se elabora este Informe Mensual No. 10, con el objetivo de presentar el alcance y cumplimiento de las actividades desarrolladas y ejecutadas durante el período comprendido entre el 22 de septiembre y el 21 de octubre de 2023, por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El día 22 de diciembre de 2022 fue aprobado en SECOP II el contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y FINDETER del cual se resume la siguiente información:

<i>Tipo de Proceso de Selección:</i>	<i>Contratación Directa, (Ley 1150 de 2007).</i>
<i>Número del Proceso de Selección:</i>	VE-629-2022
<i>ID del Contrato en SECOP:</i>	CO1.SLCNTR.9713276
<i>Objeto:</i>	Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter
<i>Fecha de Inicio del Contrato:</i>	Veintisiete (27) de diciembre de 2022
<i>Plazo de Ejecución del Contrato:</i>	Veinticinco (25) Meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio
<i>Cuantía del Contrato:</i>	\$125.209.783.618

Tabla 1. Información general contrato interadministrativo VE-629-2022

1.1 ASISTENCIA TÉCNICA

Consiste en la asesoría y acompañamiento integral en el desarrollo y ejecución de los servicios requeridos para el funcionamiento del corredor férreo priorizado por la ANI. Donde se desarrollarán los siguientes proyectos:

- Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.
- Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.

1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Necesaria para la adecuada ejecución del proyecto en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá, toda vez que este fue priorizado de acuerdo con las necesidades que estableció la Agencia Nacional de Infraestructura.

El valor total del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022, esta discriminado así:

Valor Para Proyectos Priorizados:	\$ 119.870.573.560
Valor Asistencia Técnica Y Administración De Los Recursos:	\$ 5.339.210.058
Valor Total:	\$ 125.209.783.618

Tabla 2. Administración de recursos contrato interadministrativo VE-629-2022

Distribuidos en las siguientes vigencias.

VIGENCIA	VALOR
2023	\$ 52.143.625.896
2024	\$ 73.066.157.722

Tabla 3 Vigencias futuras del contrato interadministrativo VE-629-2022

1.3 DESEMBOLSOS Y PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022

Los desembolsos se realizarán de la siguiente forma, de acuerdo con lo consagrado en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, del contrato aludido:

“La ANI efectuará la transferencia de los recursos al Patrimonio Autónomo sujeto a la apropiación del presupuesto en cada una de las vigencias, previa disponibilidad de PAC, dentro de los primeros dos (2) meses de las vigencias 2023 y 2024.”

A la fecha se encuentran girados los siguientes recursos a la cuenta del Patrimonio Autónomo:

No. de desembolso	Cuenta de Cobro	Fecha de Cuenta de Cobro	Valor	Estado
1	FDTC-1098	08.02.2023	\$ 52.143.625.896	Recursos desembolsados el 02.03.2023

Tabla 4 Desembolsos recursos contrato interadministrativo VE-629-2022

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS A INTERVENIR

El **corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá** en el cual se ejecutarán actividades de administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento tiene por sector las siguientes características:

SECTORES	Longitud
Facatativá (PK 35+871) – Bogotá (PK 5+000) – Belencito (PK 262+000)	287,9 km
La Caro (PK 32+628) - Zipaquirá (PK 53+000)	20,4 Km
TOTAL	308,3 km

Tabla 5 Sectores del corredor ferrero para intervenir



Ilustración 1 Ubicación Corredor Férreo – Imagen de la ANI

El proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El tramo principal de este corredor férreo denominado Bogotá – Belencito, cuenta actualmente con 257 Km de línea férrea desde la ciudad de Bogotá (Km 5+000), hasta Belencito en Boyacá (Km 262+000). Adicionalmente la línea que va de La Caro (Km 32+628) hasta Zipaquirá (Km 53+000) con 20,4 Km, y la línea que va desde Bogotá (Km 5+000) hasta Facatativá (Talleres el Corzo Km 35+871).

Este corredor cruza por los municipios de: Facatativá, Madrid, Mosquera; atraviesa la ciudad de Bogotá y continua por los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá y Villapinzón en el departamento de Cundinamarca. Adicionalmente, pasa por los municipios de Ventaquemada, la ciudad de Tunja, y continúa por los municipios de Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama y Sogamoso, para terminar en la población de Belencito.

2. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER de la CLÁUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES a cargo de Findeter, literal h) que señala:

“Convocar a la ANI, a través del Patrimonio Autónomo, a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los proponentes o la selección del contratista conforme procesos de contratación directa.” (Negrilla, subrayado y cursiva fuera de texto original.

Se informa que en el presente periodo no se llevó a cabo convocatoria de comités técnicos y fiduciarios.

3. ESTADO DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS

Los proyectos derivados del presente programa se encuentran adjudicados y en ejecución.

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El insumo con el cual se actualiza la ejecución presupuestal y rendimientos financieros del Contrato Interadministrativo VE-629-2022, es el informe financiero que remite la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER la última semana del mes siguiente; por lo tanto, para el presente informe, la última información financiera conciliada, es a corte del primero de julio de 2023.

4.1 PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

En el mes de septiembre de 2023, se pagaron 3 actas (2 de obra y 1 de interventoría) por un valor total de \$4.338.357.411,67, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Pagos realizados a Contratos de Obra e Interventoría

No. Contrato	Contratista	Acta	Valor Total
PAF-ANI-O-118-2022-01	Consorcio CTSA – Ingeral	5 – Obra	\$ 848.169.585,96
PAF-ANI-O-118-2022-01	Consorcio CTSA – Ingeral	5 – Administración	\$ 3.176.231.879,71
PAF-ANI-I-196-2022-01	Consorcio Férreo CBC 196	Acta No. 5	\$ 313.955.946,00
TOTAL			\$4.338.357.411,67

Tabla 6 Pagos realizados a los contratos de obra e interventoría en el mes de Septiembre de 2023

5. COMITÉS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

5.1 COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Durante el período del presente informe, se realizaron las siguientes reuniones de seguimiento entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI

- **Fecha:** 4 de octubre de 2023
Objeto: Reunión de seguimiento No. 12 contrato Interadministrativo No. VE-629 de 2021

TEMAS TRATADOS	
En el desarrollo de la reunión se realizó la revisión de varios temas correspondientes al programa, relacionados a continuación:	
• Revisión compromisos comité 11 • Avances clave • Temas por definir • Socialización avance contrato Interadministrativo • Socialización avance contratos derivaos • Revisión avance informes de gestión • Revisión estado de permisos	
ASISTENTES	
• YUDY MINOTA (FINDETER) • HERNANDO GARCIA BAEZ • OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	• HERNAN ALONSO ROSERO BERNAL • KHATERINE ARCOS LESMES • LUIS ENRIQUE ROA

Tabla No. 7. Comité de Seguimiento No. 12

- **Fecha:** 18 de octubre de 2023
- **Objeto:** Reunión de seguimiento No. 13 contrato Interadministrativo No. VE-629 de 2021

TEMAS TRATADOS	
En el desarrollo de la reunión se realizó la revisión de varios temas correspondientes al programa, relacionados a continuación:	
• Revisión compromisos comité 12 • Avances clave • Temas por definir • Socialización avance contrato Interadministrativo • Socialización avance contratos derivaos • Gestiones pendientes por adelantar • Revisión pago asistencia técnica • Revisión avance informes de gestión • Revisión estado de querellas	
ASISTENTES	
• YUDY MINOTA (FINDETER) • HERNANDO GARCIA BAEZ • OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES • HERNAN ALONSO ROSERO BERNAL	• KHATERINE ARCOS LESMES • LUIS ENRIQUE CARDOZO • LLIZETH CATERINE ACOSTA

Tabla No. 8. Comité de Seguimiento No. 13

6. CORRESPONDENCIA

6.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA:

Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER envió los siguientes comunicados en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 y sus contratos derivados:

INFORME MENSUAL No. 10
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

SALIDA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
2202350809048	22/09/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Alcance a informe mensual de gestión No. 3 "Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022".
2202350809050	22/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Traslado comunicado ANI No. 20233070323001 autorización de arrendamiento de oficinas - Pk5.
2202350809051	22/09/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Entrega documentos contrato de prestación de servicios No. PAF-ANI-PS-005-2023.
2202350809057	22/09/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Alcance a informe mensual de gestión No. 4 "Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022"
2202350809060	22/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Traslado oficio ANI 20233070329321 de asunto. "Traslado de respuesta por parte de Alcaldía de Oicatá", en el marco del Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022- 01.
2202350809061	22/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Traslado oficio ANI 20233070332521 de asunto. "Solicitud informe prueba pericial decretada a cargo de la ANI", en el marco del Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01.
2202350809087	25/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Solicitud de revisión estudios y diseños.
2202350809171	27/09/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Remisión de correcciones de Valla Informativa, en el marco del contrato de obra No. PAF-ANIO-118-2022-01
2202350809173	27/09/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Notificación de Personal Findeter para el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de 2022
2202350809174	27/09/2023	ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO	Notificación de Personal Findeter para el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de 2022 y contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01 suscrito con CONSORCIO FERREO CBC 196.
2202350809210	28/09/2023	ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO	Traslado oficio ANI 20233070339471 de asunto: "Planificación de las actividades preliminares para la desinstalación de las vías ferroviarias en el corredor principal del proyecto Regiotram de Occidente", en el marco del Contrato de Obra
2202350809408	3/10/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Remisión Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA N° 19 Bogotá Belencito Expediente: LAM 6817-00. Mediante comunicado No. 61895.
2202350809503	4/10/2023	HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA	Respuesta derecho de petición 20230915P379 del 15 de septiembre de 2023 (numeración Findeter).
2202350809506	4/10/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Solicitud de expedientes de las querellas en el tramo férreo administrado por Consorcio CTSA – Ingeral, en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría No. PAFANI-I-196-2022-01.
2202350809511	4/10/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Remisión de contratos de arrendamientos bienes inmuebles de uso comercial, en el marco del en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01.
2202350809514	4/10/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Respuesta oficio ANI 20233070332521 de asunto "Solicitud informe prueba pericial decretada a cargo de la ANI"; en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01.
202350809637	10/10/2023	ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO	Traslado oficio Secretaría Distrital de Ambiente 2023EE225538 de asunto: "Respuesta al radicado CDA 2023ER254783 del

INFORME MENSUAL No. 10
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

SALIDA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
			4/10/2022 y el concepto técnico de atención de emergencias silviculturales SSFFS-13531 del 29/10/2022
2202350809638	10/10/2023	ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO	Traslado oficio ANI 202333070352841 de asunto: "Traslado de petición realizada por la Ciudad Salitre CopyRight", en el marco del Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01.
2350809639	10/10/2023	ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO	Traslado oficio ANI 20233070357391 de asunto: "Solicitud de cantidades de material de desecho del corredor ferroviario.", en el marco del Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01.
2202350809641	10/10/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Remisión certificado de disponibilidad operativa septiembre 2023; "Certificación Operación Ferroviaria corredores férreos Facatativá - Bogotá – Belencito
2202350809642	10/10/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Remisión de información ingresos férreos agosto de 2023; "Alcance oficio 61922 con radicado Findeter 1202324522826- Respuesta observaciones ANI, reporte relación de recaudos ANI con corte al 31 de agosto de 2023. Ref. 62293" en el marco ...
2202350809647	10/10/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Remisión de ingresos férreos septiembre de 2023; "Reporte Relación de recaudos ANI con corte al 30 de septiembre de 2023. Ref 62292" en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01.
2202350809653	10/10/2023	ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO	Traslado Derecho de Petición No. 20231004P463 de asunto: "Solicitud de intervención a mantenimiento de zonas verdes en la vía férrea de Sabana Centro", en el marco del Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e Interventoría No. PAF-AN...
2202350809908	18/10/2023	ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO	Traslado Derecho de Petición No. 20231011P487 de asunto: "Solicitud instalación de adoquín y/o pavimentación de la vía en ambos costados de la vía férrea en la calle 46 entre carreras 12 y 10ª, Municipio de Sogamoso – Boyacá.
2202350809909	18/10/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Remisión de Reporte de Avance Físico y Financiero No. 6, en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01.
2202350809916	18/10/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Remisión de Matriz de Empleabilidad y Gestión Social mes de septiembre, en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01.
2202350809959	19/10/2023	OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES	Respuesta "Solicitud Información reporte Contraloría General de la República"

Tabla 9 Correspondencia de Salida Findeter

6.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA:

Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER recibió los siguientes comunicados en la ejecución del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 y sus contratos derivados:

INFORME MENSUAL No. 10
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

ENTRADA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
1202324524291	22/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Respuesta oficio ANI 20233070315621 del 5 de septiembre de 2023, se reitera respuesta dada a la peticionaria a través de oficio del 4 de julio de 2023
1202324524304	22/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Alcance al oficio CS-CTING-000478 - Presentación Plan de Contingencia V0.1 Sus comunicaciones 61961 y 62065.
1202324524307	22/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	ALEJANDRO ESTRADA MEJIA ABRAHAM PALACIO AMADO
1202324524310	22/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Respuesta a queja presentada por verificación de estructura ubicada en la Calle 17 con Carrera 18, del municipio de Paipa (campamento) del ferrocarril.
1202324524349	22/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Alcance al comunicado CS-CTING-000505 - Entrega estudio y diseño sitio crítico k146+800
1202324524350	22/09/2023	HERNAN PARDO BOTERO	Traslado oficio No. CS-CTING-000476- Respuesta a la solicitud de cierre de operaciones para la realización del evento deportivo CARRERA CORRE MI TIERRA, radicado ANI No. 20233040283441 del 10 de agosto de 2023
1202324524351	22/09/2023	HERNAN PARDO BOTERO	Alcance al comunicado CS-CTING-000505 - Entrega estudio y diseño sitio crítico k146+800.
1202324524352	22/09/2023	JAIME CASTRO VERGARA	Respuesta Oficio CS-CTING-000475- Cotización Fabricación Carrocería Plataformas Canadienses.
1202324524353	22/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Análisis de precios unitarios no previstos para construcción de losas de pasos a nivel.
1202324524354	22/09/2023	HERNAN PARDO BOTERO	Concepto sobre Informe Diagnóstico para la aptitud de servicio del corredor Férreo Bogotá Belencito Versión 2 – Herramienta de Matriz de Calificación de Vía
1202324524356	22/09/2023	HERNAN PARDO BOTERO	Respuesta oficio CS-CTING-000449- Asignación de material rodante adicional
1202324524410	25/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Alcance oficio CS-CTING-000508 - Respuesta a queja presentada por verificación de estructura ubicada en la Calle 17 con Carrera 18, del municipio de Paipa (campamento) del ferrocarril.
1202324524389	25/09/2023	HERNAN PARDO BOTERO	Respuesta oficio CS-CTING-000504 - Aprobación Fabricación Carrocería para adaptación de plataformas canadienses.
1202324524415	25/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Alcance comunicado CS CTING-000507. Respuesta radicados ANI No. 20234090649682. Peticionario COREMCO D.C. Derecho de petición adición cerca en la calle 22 con carrera 68D. – PK – 6+280. Paso a Nivel La Constitución - Localidad de Fontibón.
1202324524429	25/09/2023	HERNAN PARDO BOTERO	Respuesta oficio No.2202350808748- Derecho de Petición No. 20230911P359, solicitud presentada por COREMCO D.C
1202324524480	25/09/2023	HERNAN PARDO BOTERO	Análisis comparativo Tarifas Carretera - Ferrocarriles
1202324524493	25/09/2023	HERNAN PARDO BOTERO	Entrega informe técnico para prueba pericial proceso Acción Popular 2023-0031 – radicado ANI No. 2023-307-033252-1, radicado Findeter No. 2202350809061.
1202324524500	25/09/2023	JAIME CASTRO VERGARA	Respuesta oficio CS-CTING-000423-Solicitud aprobación compra elementos de emergencias.
1202324524505	25/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Inventarios Talleres El Corzo

INFORME MENSUAL No. 10
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

ENTRADA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
1202324524506	25/09/2023	HERNAN PARDO BOTERO	Remisión informe semanal de interventoría No. 28 y reportes de novedades
1202324524559	26/09/2023	CECILIA MENDOZA	Respuesta a su solicitud de visita del área técnica del Consorcio al PK 79 -Vereda Santa Rosita – Suesca (Cundinamarca).
1202324524561	26/09/2023	LILY AREVALO	Respuesta a su solicitud de inconvenientes de inseguridad y proliferación de zancudos por la falta de mantenimiento al vallado.
1202324524621	26/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Respuesta Derecho de Petición alcaldía de Madrid (Cundinamarca) trasladado a CTSA a través de correo electrónico y oficio ANI 20233070315631 5-9-2023.
1202324524622	26/09/2023	CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS	Solicitud planos de colindancia
1202324524624	26/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Respuesta "solicitud de Intervención a mantenimiento de zonas verdes en la vía férrea de Sabana Centro" radicados ANI No. 20233070326851 y 2202350808949.
1202324524665	27/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Alcance oficio CS-CTING-00515 - entrega informe técnico para prueba pericial proceso Acción Popular 2023-0031 – radicado ANI No. 2023-307-033252-1, radicado Findeter No. 2202350809061.
1202324524677	27/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Respuesta a la solicitud cierre de operaciones Evento deportivo EXPEDICIÓN BODYTECH 3K, 6K Y 12K BOGOTÁ 2023, Rad. ANI No. 20234091063662 y 20233040345371.
1202324524694	27/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Reparación techos bodega oriental del K 5
1202324524704	27/09/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Respuesta oficio CS-CTING-000521- Entrega informe técnico para prueba pericial proceso Acción Popular 2023-0031 – radicado ANI No. 2023-307-033252-1, radicado Findeter No. 2202350809061.
1202324524749	28/09/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Concepto de viabilidad comunicación CS-CTING-000522 - Respuesta a la solicitud cierre de operaciones Evento deportivo EXPEDICIÓN BODYTECH 3K, 6K Y 12K BOGOTÁ 2023, Rad. ANI No. 20234091063662 y 20233040345371.
1202324524752	28/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Entrega estudio y diseño sitio crítico k170+750
1202324524765	2/8/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Informe de la revisión de los puentes del corredor férreo Bogotá – Belencito.
1202324524766	28/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Atención observaciones póliza TDR 2788
1202324524768	28/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Análisis de precios unitarios no previstos adicionales para construcción de alcantarillas.
1202324524784	28/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Propuesta para alquiler de piloteadora de caída libre para construcción de trinchos. Alcance a nuestra comunicación CS-CTING-000480.
1202324524791	28/09/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Reiteración solicitud entrega expedientes digitales querellas en el tramo administrado por el Contratista CTSA INGERAL comunicado CS-CTING-000122 del 8 de junio de 2023
1202324524957	02/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	"Alcance al comunicado CS-CTING-000524 - Entrega estudio y diseño sitio crítico k170+750"
1202324524958	02/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Entrega estudio y diseño sitio crítico k77+000

INFORME MENSUAL No. 10
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

ENTRADA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
1202324525167	03/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Remisión de Acta N°6 del periodo 1/09/2023 al 30/09/2023.
1202324525275	04/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Alcance al comunicado ANI No. 20233070315961 del 05 de septiembre de 2023 Respuesta a su solicitud actualización de Estudios y Diseños del PK127+300 -Contrato Interadministrativo No. VE.
1202324525304	04/10/2023	HERNAN PARDO BOTERO	Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. "Certificación Operación Ferroviaria corredores férreos Facatativá - Bogotá – Belencito y La Caro.
1202324525319	04/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Respuesta oficio FINDETER 2202350809060 con asunto: Traslado oficio ANI 20233070329321 "traslado respuesta alcaldía Oicatá"
1202324525301	04/10/2023	HERNAN PARDO BOTERO	Remisión informe semanal de interventoría No. 29 y reporte de novedades
1202324525376	04/10/2023	HAIYAN ZHANG	Respuesta oficio 2-2023-01895 - Respuesta a su comunicación No.CS-CTING-000452 "Derecho de petición sobre solicitud de utilización anticipada de área Planta de concreto PK5 y oficinas EPC"
1202324525378	04/10/2023	HAIYAN ZHANG	Entrega informe técnico recorrido K5 a Facatativá – vía férrea. Respuesta oficio 2- 2023-01897 de fecha 26/09/2023, de CFRO.
1202324525379	04/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Comunicado radicado ANI No. 20233070309521 del 31/08/2023 – Solicitud de información sobre las tarifas asignadas para el espacio de arrendamiento en km5 para la empresa de Acerías Paz del Rio
1202324525415	05/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Remisión Acta parcial y Balance Presupuestal de Interventoría No. 6
1202324525403	05/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Remisión Acta parcial de obra No. 6
1202324525304	05/10/2023	HERNAN PARDO BOTERO	Certificación Operación Ferroviaria corredores férreos Facatativá - Bogotá – Belencito y La Caro –Zipaquirá.
1202324525441	05/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Informe trimestral N°1 – Actualización inventario de bienes muebles e inmuebles
1202324525442	05/10/2023	ACERIAS PAZ DEL RIO	Trazabilidad viabilidad operación logística APDR – CTSA INGERAL. oferta comercial para transporte ferroviario.
1202324525481	05/10/2023	JORGE GAVIRIA	Trazabilidad viabilidad operación logística APDR – CTSA INGERAL. oferta comercial para transporte ferroviario.
1202324525515	05/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Análisis de precios unitarios no previstos para construcción de losas de pasos a nivel.
1202324525516	05/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Análisis de precios unitarios para construcción de cunetas revestidas con Impertex.
1202324525517	05/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Informe Ejecutivo Querellas Policivas y Pasos a nivel del corredor férreo Bogotá Belencito septiembre 2023
1202324525518	05/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Alcance al comunicado CS-CTING-000539 - Entrega estudio y diseño sitio crítico k77
1202324525519	05/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Alcance al comunicado CS-CTING-000539 - Entrega estudio y diseño sitio crítico k77
1202324525521	05/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Análisis de precios unitarios para construcción de cunetas revestidas con Impertex

INFORME MENSUAL No. 10
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

ENTRADA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
1202324525589	06/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Solicitud aprobación compra insumos de aseo para pasos a nivel y estaciones
1202324525592	06/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Solicitud aprobación compra señalizaciones paletas doble pare
1202324525594	06/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Alcance radicado DM-053-OPB-CTING-2023.
1202324525595	06/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Inexactitud análisis de precio unitario no previsto "MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO"
1202324525625	06/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Inexactitud análisis de precio unitario no previsto "MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO"
1202324525626	07/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Traslado oficios CS-CTING-000556 y CS-CTING-000557-Informe Estado de Querellas Policivas, pasos a nivel y permisos con terceros.
1202324525627	07/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Remisión Informe trimestral N°1 – Actualización inventario de bienes muebles e inmuebles- Oficio CS-CTING-000545
1202324525629	07/10/2023	JAIME CASTRO VERGARA	Respuesta oficio CS-CTING-000524- Informe Estudios y Diseños PK 170 + 750
1202324525680	09/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Remisión de Informe de estado de permisos con terceros - septiembre.23
1202324525682	09/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Pintura fachadas externas Bodegas y Torre de Control PK5
1202324525684	09/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Respuesta solicitud comunicado 20233040296741, Expediente 20223040280500052E
1202324525685	09/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Respuesta oficio CS-CTING-000526 con asunto "Atención observaciones póliza TDR 2788
1202324525687	09/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Remisión Informe de avance físico y Financiero No. 6
1202324525606	09/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Solicitud de cantidades de material de desecho del corredor ferroviario.
1202324525651	10/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Entrega informe de calidad traviesas de concreto.
1202324525862	10/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Entrega estudio y diseño sitio crítico k146+800. Versión 1.
1202324525863	10/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Resultados ensayos muestras de balasto suministrado para (1.000 m3 – 2.000 m3 – 3.000 m3 – 4.000 m3).
1202324525990	11/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Alcance oficio 62307- Remisión Informe de avance físico y Financiero No. 6
1202324526137	11/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Ajuste de cronograma y presupuesto sitio crítico k146+800. Versión 2.
1202324526138	11/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Análisis comparativo precios de alquiler lote en KM5. Solicitud de CFRO
1202324526140	11/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Componente de mano de obra en la zona – Primer empleo.
1202324526141	11/10/2023	ROSA ADELINA RODRIGUEZ RODRÍGUEZ	Solicitud de autorización para realizar talleres pedagógicos de cultura ciudadana.
1202324526178	12/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Respuesta oficio 2202350809210-Traslado oficio ANI 20233070339471 de asunto: "Planificación de las actividades preliminares para la desinstalación de las vías ferroviarias en el corredor principal del proyecto Regiotram de Occidente
1202324526179	12/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Respuesta observaciones ANI de Informe Logístico del mes de septiembre de 2023

INFORME MENSUAL No. 10
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

ENTRADA			
RADICADO SALIDA FINDETER	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
1202324526190	16/10/2023	JAIME CASTRO VERGARA	Respuesta Oficio CS-CTING-000563 -. Pintura fachadas externas Bodegas y Torre de Control PK5
1202324526462	17/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022. Corredor Férreo Bogotá – Belencito. Solicitud de verificación y concepto integral de inventarios. Recibido bajo radicado ANI 20234091119832.
1202324526464	17/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Alcance al comunicado 545 Informe trimestral N°1 – Actualización inventario de bienes muebles e inmuebles
1202324526578	18/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Pintura fachadas externas Bodegas y Torre de Control PK5. Su comunicación 62377.
1202324526580	18/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Entrega de APU NP de instalación de vigas muros guarda balasto.
1202324526581	18/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Entrega de propuestas para diseño eléctrico y presupuesto estación de Tunja.
1202324526598	18/10/2023	HÉCTOR ORLANDO DÍAZ GÓMEZ	Solicitud de divulgación de actividades realizadas por el Consorcio CTSA – Ingeral.
1202324526792	19/10/2023	CLAURDIA YOALNDA GIL FARFAN	Solicitud de archivo de Querella No. DRL-QR-74.
1202324526781	19/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Alcance oficio 62376 respuesta CS-CTING-000574 - Análisis comparativo precios de alquiler lote en KM5. Solicitud de CFRO y Concepto de Interventoría.
1202324526786	19/10/2023	MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO	Traslado Oficio CS-CTING-000608- Alcance al comunicado 545 Informe trimestral N°1 – Actualización inventario de bienes muebles e inmuebles.
1202324526798	19/10/2023	ABRAHAM PALACIO AMADO	Presentación Diseños Ajustados. Punto crítico PK 77 + 000. Su comunicación Ref. 62366
1202324526918	20/10/2023	DIEGO ALEJANDRO MANRIQUE DAZA	Respuesta a solicitud paso a nivel ubicado en la Calle 46 con Carrera 11 entre los barrios Juan José Rondón y Sucre del municipio de Sogamoso.

Tabla 10 Correspondencia de entrada Findeter

6.3 DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS EN EL PRESENTE PERIODO

No.	OFICIO ANI	FECHA DE RECIBIDO EN FINDETER	FECHA DE REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO A LA ANI	ASUNTO	SOLICITUD	NO. DERECHO DE PETICIÓN	PETICIONARIO	FECHA VENCIMIENTO
1	20233070339471	25/09/2023	25/09/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 –Traslado de petición realizada por la Concesionaria Férrea de Occidente S.A.S.	Planificación de las actividades preliminares para la desinstalación de las vías ferroviarias en el corredor principal del proyecto Regiotram de Occidente.	20230925P428	ZHANG HAIYAN	12/10/2023

INFORME MENSUAL No. 10

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

No.	OFICIO ANI	FECHA DE RECIBIDO EN FINDETER	FECHA DE REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO A LA ANI	ASUNTO	SOLICITUD	NO. DERECHO DE PETICIÓN	PETICIONARIO	FECHA VENCIMIENTO
2	2023EE225538	02/10/2023	02/10/2023	Respuesta al radicado SDA 2023ER126081 del 6/06/2023, relacionado con el radicado inicial 2022ER254783 del 4/10/2022 y el concepto técnico de atención de emergencias silviculturales SSFFS-13531 del 29/10/2022. Sin expediente. -Al responder por favor citar el número de radicado.	Solicitud realizar tala de árbol de especie "Acacia melanoxylon"	20231002P456	Carmen Rocío Gonzales Cantor	20/10/2023
3	20233070352841	03/10/2023	04/10/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 –Traslado de petición realizada por la Ciudad Salitre COPYRIGHT	petición emitida por Ciudad Salitre COPYRIGHT respecto a "arreglo de un cruce ferroviario en la avenida constitución para mejorar la movilidad y eliminar peligro vial por maniobras".	20231004P462	Ing. Rodriguez	25/10/2023
4	20233070352581	03/10/2023	04/10/2023	Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 de diciembre 21 de 2022 –Traslado de petición realizada por la empresa férrea regional respecto a mantenimiento de zonas verdes.	petición realizada por la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A E.SP respecto a "intervención del mantenimiento de las zonas verdes de la vía férrea de Sabana Centro"	20231004P463	Oscar Gerardo Cifuentes Correa	25/10/2023
5	2023-307-013370-1	03/10/2023	04/10/2023	Respuesta a solicitud de información. Comunicado con	Se da traslado de la petición elevada por la señora Yuly Zuleida	20231004P464	Yuly Zuleida Rodríguez Buitrago	25/10/2023

INFORME MENSUAL No. 10
 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

No.	OFICIO ANI	FECHA DE RECIBIDO EN FINDETER	FECHA DE REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO A LA ANI	ASUNTO	SOLICITUD	NO. DERECHO DE PETICIÓN	PETICIONARIO	FECHA VENCIMIENTO
				radicado ANI No. 20234090322302.	Rodríguez Buitrago "Representante de la Vereda la Hoya Tunja" en virtud del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022			
6	20233070357811	06/10/2023	06/10/2023	Traslado de solicitud de mantenimiento en las áreas aledañas a la vía férrea. Recibido con radicado ANI 20234090777652.	Traslado de solicitud de mantenimiento en las áreas aledañas a la vía férrea. Recibido con radicado ANI 20234090777652.	20231006P470	Beatriz Vargas Garzón	26/10/2023
7	20233070364491	11/10/2023	11/10/2023	Traslado solicitud de instalación de adoquín y/o pavimentación de la vía en ambos costados de la vía férrea en la calle 46 entre carreras 12 y 10ª, Municipio de Sogamoso – Boyacá.	Traslado solicitud de instalación de adoquín y/o pavimentación de la vía en ambos costados de la vía férrea en la calle 46 entre carreras 12 y 10ª, Municipio de Sogamoso – Boyacá.	20231011P487	Diego Alejandro Manrique Daza	27/10/2023
8	20233070364581	11/10/2023	11/10/2023	Traslado de derecho de petición realizada por la comunidad en la ciudad de Tunja.	Me dirijo a usted para que nos dé respuesta a este D.P incoado en su institución de fecha 01 de marzo del 2023 (...).",mediante radicado ANI No. 20234091138812.	20231011P488	Miguel Ángel Flórez	27/10/2023
9	20233070366221	13/10/2023	13/10/2023	Traslado de petición realizada por la Veeduría Ciudadana del Corredor Férreo	estamos manifestando mediante esta comunicación nuestra inconformidad por el No, mantenimiento	20231013P498	Veeduría Ciudadana del Corredor Férreo PDCPL-067	01/11/2023

No.	OFICIO ANI	FECHA DE RECIBIDO EN FINDETER	FECHA DE REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO A LA ANI	ASUNTO	SOLICITUD	NO. DERECHO DE PETICIÓN	PETICIONARIO	FECHA VENCIMIENTO
					de parte del distrito del separador o corredor férreo de la ciudad.			
10	20233070376751	19/10/2023	19/10/2023	Traslado de petición realizada por ciudadana en el corredor férreo.	denuncia recibida por línea de atención en la concesión Fenoco, respecto a "(...) la labor de mantenimiento de las zonas verdes colindantes con la vía férrea	20231019D513	línea de atención en la concesión Fenoco	03/11/2023

Tabla 11. Derechos de Petición atendidos

7. AVANCE DEL PROYECTO

A la fecha se presenta el avance de la ejecución física de los contratos derivados, en el marco de las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 a cargo de FINDETER, así:

7.1 ETAPA ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Etapa ejecutada en un cien (100%) por ciento, convocatorias publicadas.

Desde el inicio del contrato interadministrativo a la fecha, se dio cumplimiento a la presente obligación y se realizó la estructuración de los estudios previos para la contratación de dos (2) proyectos, así:

- i. "ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ";
- ii. "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ."
- iii. "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA CARO – ZIPAQUIRÁ."

7.2 ESTADO Y AVANCE DE CONTRATOS DERIVADOS

7.2.1 CONTRATO DE OBRA No. PAF-ANI-O-118-2022-01

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	PAF-ANI-O-118-2022-01
CONTRATISTA	CONSORCIO CTSA – INGERAL
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME IGNACIO CASTRO VERGARA
OBJETO DEL CONTRATO	ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ
FECHA SUSCRIPCIÓN	seis (6) días de marzo de 2023
PLAZO INICIAL	Un (1) año y once (11) meses,
FECHA DE INICIO	Catorce (14) del mes de marzo del año 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Catorce (14) del mes de febrero del año 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	Ciento cuatro mil seiscientos veintinueve millones doscientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y nueve pesos M/CTE (\$104.629.251.959)
INTERVENTOR:	Consortio Ferreo CBC 196

Tabla 12. Información contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA No.	ASEGURADO RA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
Póliza de Seguro de Cumplimiento No. BQ-100066658 Anexo 2	Seguros Mundial	Cumplimiento	Desde el 14/03/2023 hasta el 14/08/2025	31.388.775.587,70	29/03/2023	05/05/2023
		Salarios y Prestaciones Sociales	Desde el 14/03/2023 hasta el 14/02/2028	10.462.925.195,90		
		Calidad del Servicio	Desde el 14/03/2025 hasta el 14/02/2028	90.000.00,00		
		Calidad y correcto funcionamiento	Desde el 14/03/2023 hasta el 14/02/2028	20.925.850.391,80		
		Estabilidad de la Obra	Desde el 14/03/2025 hasta el 14/02/2030	15.961.517.617,00		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. BQ-100017680 Anexo 2	Seguros Mundial	Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 14/03/2023 hasta el 14/02/2025	10.462.925.196,00	29/03/2023	05/05/2023

Tabla 13. Garantías contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01

7.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ANI-I-196-2022-01

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.	PAF-ANI-I-196-2022-01

INFORME MENSUAL No. 10

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATISTA	CONSORCIO FERREO CBC 196
REPRESENTANTE LEGAL	ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO - ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ - FACATATIVÁ
FECHA SUSCRIPCIÓN	Siete (7) días de marzo de 2023
PLAZO INICIAL	DOS (2) AÑOS Y UN (1) MES
FECHA DE INICIO	Catorce (14) del mes marzo del año 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	Catorce 14 del mes de abril del año 2025
VALOR INICIAL CONTRATO	OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$8.960.467.259),
SUPERVISIÓN	Hernando García Báez

Tabla 147. Información contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
Póliza de Seguro de Cumplimiento No. M-100192778 Anexo 2	Seguros Mundial	Cumplimiento	Del 14/03/2023 al 14/10/2025	2.688.140.177,70	30/03/2023	24/04/2023
		Salarios y Prestaciones Sociales	Del 14/03/2023 al 14/04/2028	896.046.725,90		
		Calidad del Servicio	Del 14/03/2025 al 14/04/2030	2.688.140.177.70		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
Responsabilidad Civil Extracontractual No. M-100041317 anexo 2	Seguros Mundial	Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 14/03/2023 hasta el 14/04/2025	896.046.725,90	30/03/2023	24/04/2023

Tabla 15 Garantías contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

7.3 AVANCE FINANCIERO

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado los siguientes tramites de pagos a los contratos derivados Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01


No. ACTA	VALOR ACTA	RETEGRANTIA	SALDO CONTRATO
1 – Administración	\$ 2.232.431.357,93	\$ 111.621.567,90	\$ 102.396.820.601,07
2 – Obra	\$ 107.781.855,66	\$ 5.389.092,78	\$ 102.289.038.745,41
2 – Administración	\$ 1.746.000.652,82	\$ 87.300.032,64	\$ 100.543.038.092,59
3 – Obra	\$ 8.691.669,09	\$ 434.583,45	\$ 100.534.346.423,50
3 – Administración	\$ 2.955.146.191,31	\$ 147.757.309,57	\$ 97.579.200.232,19
4 – Obra	\$ 223.100.061,00	\$ 11.155.003,05	\$ 97.356.100.171,19
4 – Administración	\$ 2.383.866.452,68	\$ 119.193.322,63	\$ 94.972.223.718,51
5 – Obra	\$ 848.169.585,96	\$ 42.408.479,30	\$ 94.124.054.132,55

INFORME MENSUAL No. 10
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

5 - Administración	\$ 3.176.231.879,71	\$ 158.811.593,99	\$ 90.947.832.252,84
6 - Obra	\$ 1.651.320.521,01	\$ 82.566.026,05	\$ 89.296.511.731,83
6 - Administración	\$ 1.776.266.917,86	\$ 88.813.345,89	\$ 87.520.244.813,97

Tabla 16. Relación de pagos realizados al contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01

El avance financiero a la fecha es 16.35% y corresponde a los valores facturados hasta el mes de septiembre




Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

No. ACTA	VALOR ACTA	RETEGRANTIA	SALDO CONTRATO
1	\$ 467.021.988	\$ 23.351.099	\$ 8.493.445.271
2	\$306.636.908	\$15.331.845	\$8.186.808.363
3	\$313.955.946	\$15.697.797	\$7.872.852.417
4	\$ 313.955.946	\$15.697.797	\$ 7.558.896.471
5	\$ 313.955.946	\$15.697.797	\$ 7.244.940.525
6	\$313.955.946	\$15.697.797	\$ 6.930.984.579

Tabla 17. Relación de pagos realizados al contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

El avance financiero a la fecha es 22.65% y corresponde a los valores facturados hasta el mes de septiembre.



7.4 AVANCE TÉCNICO

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO CTSA – INGERAL, de conformidad con el informe mensual presentado por el CONSORCIO FERREO CBC 196 – Interventoría del contrato de obra, quien realiza el seguimiento y control de las obligaciones de operación y mantenimiento al corredor férreo “BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ”:

- Territorial Cundinamarca**

Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo para los meses de septiembre a octubre 2023, contractualmente se contaban con 5 cuadrilla de mantenimiento y 2 de rocería, adicionalmente desde el mes de agosto se aumentó a 2 cuadrillas más para realizar las operaciones programadas que se encuentran con mayor amplitud en el Informe de interventoría anexo.

CUADRILLA	PK INICIAL	PK FINAL
Rocería El Corzo (adicional)	PK 36+000 (Corzo)	PK 5+000
Mantenimiento Km5 Bogotá	PK 5+000	PK 30+000 (La Caro)
Rocería Km5 Bogotá	PK 5+000	PK 44+000 (La Caro)
Mantenimiento Caro 4	PK 30+000 (La Caro)	PK 55+000
Mantenimiento Caro 2	PK 34+000 (La Caro)	PK 53+000 (Zipaquirá)
Mantenimiento Caro 3	PK 55+000	PK 79+000
Rocería Caro 1	PK 34+000 (La Caro)	PK 53+000 (Zipaquirá)
	PK 44+000 (La Caro)	PK 64+000 (hacia Villapinzón)
Rocería Chocontá (adicional)	PK 105+000 (Villapinzón)	PK 64+000 (hacia Villapinzón)
Mantenimiento Chocontá	PK 79+000	PK 105+000 (Villapinzón)

Tabla 18. Distribución de cuadrillas territorial Cundinamarca. Tomada del informe Mensual de interventoría

La ejecución de las actividades de mantenimiento del periodo del presente informe, se realizaron, con la siguiente asignación de carro motores:

- CM 730 / KM 5 disponible desde el 25/09/2023 hasta el 08/10/2023.
- CM 1125 / La Caro disponible desde el 25 al 30/09/2023
- CM 815 /KM 5, disponible del 9 al 30 de septiembre. (Carromotor alquilado)
- CM 460 / Chocontá, disponible todo el mes de octubre
- CM 606 / KM 5, disponible todo el mes de octubre

Cuya operación para el periodo comprendido entre agosto - septiembre, tuvo la siguiente incidencia de usos:

Carro motor	Disponibilidad	Observación
1125	96.42%	Disponible durante las semanas 29 a la 32.
133	0%	No estuvo disponible durante la operación.

INFORME MENSUAL No. 10
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

815	39.30%	Disponible en las semanas del 29 al 30, no opero en las siguientes semanas por problemas mecánicos.
730	46.42%	Disponible en la semanal 29 y 30. No opero durante las dos semanas restantes del periodo. (varado)
460	92.86%	Utilizado en las semanas del 29 al 32

Tabla 19. Control de disponibilidad Carro Motores, territorial Cundinamarca. Fuente propia.

En el periodo del 22 de septiembre al 21 de octubre de 2023, la disponibilidad de carros motores en Cundinamarca fue del 68.75%.

El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la regional Cundinamarca, se cumplió en 90.49 % según su disponibilidad en el periodo del presente informe.

Semana	Jornales Caporal	Jornales ayudantes de Vía	Operador de carro motores
29	63	367	28
30	63	349	28
31	63	355	28
32	63	370	28

Tabla 20. Control de Personal por Semanas, Territorial Cundinamarca. Fuente propia.

El personal de operación del sector Cundinamarca, para las semanas que comprenden la relación del presente informe tuvo cumplimiento del 100%, de acuerdo con la información presentada por la interventoría en sus informes.

A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimientos de vías en la territorial Cundinamarca de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las siguientes tablas de ejecución:

Acierto de Mantenimientos	
Semana	Porcentaje de cumplimiento
Semana No. 29 Del 25 al 30 de septiembre de 2023	104%
Semana No. 30 Del 02 al 03 de octubre 2023	100%
Semana No. 31 Del 09 al 15 de octubre 2023	98%
Semana No. 32 Del 16 al 22 de octubre 2023	99%

Tabla 21. Acierto de cumplimientos de mantenimiento, territorial Cundinamarca.

Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza cunetas, limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de trocha, ajuste de pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarnes de vía, recolección y perfilado de balasto. El promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 99 %.

En la territorial Cundinamarca, durante el periodo comprendido se hizo el riego de balasto, efectuándose un acumulado de 3.829,50 M3.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALASTO						
Semana	Fecha	Pk Inicial	Pk Final	Cantidad M lineal	Numero Tolvas	Cantidad M³
	AGOSTO 2023			1.999	55	1017,50
	SEPTIEMBRE 2023			3.140	95	1757,50
30	2/10/2023	33+900	33+937	37	1	18,50
30	2/10/2023	33+950	33+987	37	1	18,50
30	2/10/2023	36+800	37+010	210	10	185,00
30	6/10/2023	11+000	11+360	360	9	166,50
30	6/10/2023	11+946	11+986	40	1	18,50
30	6/10/2023	15+030	15+100	70	2	37,00
31	10/10/2023	7+650	8+060	410	12	222,00
32	17/10/2023	6+050	6+310	260	6	111,00
32	17/10/2023	8+060	8+250	190	5	92,50
32	20/10/2023	8+770	9+200	430	10	185,00
TOTALES				7.183,00	207,00	3.829,50

Tabla 22. Suministro de riego de Balasto, Territorial Cundinamarca.

Registro Fotográfico.





Tomado de: Registro fotográfico informe mensual No. 6 Consorcio Ferreo CBC 196

- Territorial Boyacá.**

Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo en la territorial Boyacá, para los meses de septiembre a octubre del 2023, se contó con 4 cuadrilla de mantenimiento y 3 de rocería.

CUADRILLA	PK INICIAL	PK FINAL
VILLAPINZÓN MANTENIMIENTO	PK 105+000	PK 146+000
VILLAPINZON ROCERÍA	PK 105+000	PK 157+500
TUNJA MANTENIMIENTO	PK 146+250	PK 187+750
TUNJA ROCERÍA	PK 157+500	PK 209+000
PAIPA MANTENIMIENTO	PK 187+750	PK 227+000
PAIPA ROCERÍA	PK 209+000	PK 262+000
SOGAMOSO MANTENIMIENTO	PK 227+000	PK 262+000

Tabla 23. Distribución de Cuadrillas, territorial Boyacá.

La ejecución de las actividades durante el periodo se realizó, con la siguiente asignación de carro motores:

- CM804. Disponibilidad en el periodo en Villapinzón.
- CM606 Disponibilidad en el periodo en Tunja
- CM169 Disponibilidad de 3 semanas durante el periodo en Paipa
- CM558 Disponibilidad en el periodo en Sogamoso.
- CM815 Disponibilidad en la semana 32 Villapinzón

Cuya operación para el periodo comprendido entre septiembre - octubre, tuvo la siguiente incidencia de usos:

Carro motor	Disponibilidad	Observación
804	82.14%	

INFORME MENSUAL No. 10
 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

606	100%	Disponibilidad completa durante las semanas de la 29 a la 30
558	100%	Disponible de las semanas 31 a la 32
169	75%	
815	17.86%	

Tabla 24. Distribución de uso de carro motores, territorial Boyacá.

En las semanas que se ejecutaron dentro de septiembre a octubre para el presente informe, la disponibilidad de carros motores en Boyacá fue del 75%.

El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la regional Boyacá se cumplió en 91.81% según su disponibilidad para las semanas que abarcan el mes de septiembre - octubre.

Semana	Jornales Caporal	Jornales ayudantes de Vía	Operador carro motor
29	49	345	30
30	49	392	28
31	49	392	28
32	49	392	25

Tabla 25. Control del personal cuadrillas mantenimiento, territorial Boyacá.

El personal de operación del sector Boyacá, para las semanas que comprenden la relación del presente informe se cumplió al 100%, de acuerdo con la información presentada por la interventoría.

A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimiento de vía en la territorial Boyacá, de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las siguientes tablas de ejecución:

Acierto de Mantenimientos	
Semana	Porcentaje de cumplimiento
Semana No. 29 Del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2023	115%
Semana No. 30 Del 02 al 08 de octubre 2023	104%
Semana No. 31 Del 09 al 15 de octubre 2023	134%
Semana No. 32 Del 16 al 22 de octubre 2023	164%

Tabla 26. Aciertos de mantenimiento, territorial Boyacá.

Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza cunetas, limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de trocha, ajuste de pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarnes de vía, recolección y perfilado y riego de balasto. El promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 129.25%.

En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido se hizo el riego de balasto, efectuándose un acumulado de 1461.5 M3.

INFORME MENSUAL No. 10
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI
22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTO TERRITORIAL BOYACÁ						
SEMANA	FECHA	PK INICIAL	PK FINAL	CANTIDAD ML	NUMERO TOLVAS	CANTIDAD M3
22	12/08/2023	140+440	140+500	60	3	55,5
23	15/08/2023	186+860	186+920	60	1	18,5
23	16/08/2023	206+200	206+380	180	3	55,5
23	16/08/2023	206+700	207+050	350	4	74
23	16/08/2023	209+220	209+340	80	2	37
23	16/08/2023	212+500	212+680	180	3	55,5
23	16/08/2023	212+680	213+020	340	4	74
23	16/08/2023	216+870	217+000	130	3	55,5
24	23/08/2023	113+200	113+610	410	7	129,5
24	23/08/2023	181+750	181+900	150	2	37
24	23/08/2023	186+830	186+880	50	1	18,5
24	24/08/2023	112+800	113+200	400	6	111
24	24/08/2023	113+610	113+670	60	1	18,5
24	25/08/2023	258+930	259+120	190	5	92,5
25	31/08/2023	256+094	256+259	165	5	92,5
25	31/08/2023	257+360	257+398	38	1	18,5
25	31/08/2023	259+660	259+702	42	1	18,5
25	31/08/2023	259+760	259+800	40	1	18,5
25	31/08/2023	259+897	259+940	43	1	18,5
25	31/08/2023	260+030	260+087	57	1	18,5
25	31/08/2023	260+182	260+230	48	1	18,5
26	8/09/2023	120+290	120+500	110	3	55,5
26	8/09/2023	126+400	126+520	120	2	37
26	8/09/2023	126+900	127+060	160	3	55,5
26	8/09/2023	157+300	157+450	150	2	37
26	8/09/2023	176+200	176+300	100	2	37
26	8/09/2023	187+990	188+020	30	1	18,5
27	15/09/2023	188+410	188+440	30	1	18,5
27	15/09/2023	152+630	152+700	70	2	37
30	3/10/2023	165+750	165+800	50	2	37
30	3/10/2023	187+450	187+550	100	2	37
31	12/10/2023	187+470	187+500	30	1	18,5
32	19/10/2023	187+790	187+810	20	1	18,5
32	19/10/2023	202+990	203+010	20	1	18,5
TOTALES				4063	79	1461,5

Tabla 27. Riego de Balasto, territorial Boyacá.

En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido se iniciaron las labores de suministro e instalación de traviesas, efectuándose un acumulado de 1862 Unidades.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAVIESAS BOYACÁ			
FECHA	PK INICIAL	PK FINAL	CANTIDAD
19/09/2023	PK110+500	PK111+000	114
21/09/2023	PK111+000	PK111+910	126
22/09/2023	PK111+910	PK112+200	52
25/09/2023	PK112+200	PK112+750	21
26/09/2023	PK112+750	PK113+400	76
27/09/2023	PK113+400	PK113+700	64
28/09/2023	PK113+700	PK114+000	70
29/09/2023	PK114+000	PK114+770	128
30/09/2023	PK114+770	PK116+040	89
2/10/2023	PK116+040	PK116+600	35
2/10/2023	PK222+400	PK222+500	10
3/10/2023	PK116+600	PK116+850	76
3/10/2023	PK222+500	PK222+620	12
4/10/2023	PK116+850	PK117+100	104
4/10/2023	PK222+500	PK222+520	14
5/10/2023	PK222+520	PK222+550	12
6/10/2023	PK117+100	PK11+260	41
6/10/2023	PK120+000	PK120+020	11
6/10/2023	PK222+480	PK222+500	12
7/10/2023	PK120+020	PK120+245	49
7/10/2023	PK222+500	PK222+550	8

Tabla 28. Suministro e Instalación de Traviesas, territorial Boyacá.

INFORME MENSUAL No. 10
 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. VE-629-2022
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2023

9-oct	PK120+245	PK120+500	72
	PK222+400	PK222+430	10
10-oct	PK120+500	PK120+700	80
	PK222+350	PK222+400	14
11-oct	PK120+700	PK120+850	29
	PK121+010	PK121+170	93
	PK222+250	PK222+290	22
12-oct	PK121+170	PK121+230	48
	PK222+150	PK222+200	28
13-oct	PK122+250	PK122+750	72
	PK222+660	PK222+700	18
14-oct	PK122+750	PK122+950	28
	PK124+250	PK124+330	24
16-oct	PK124+330	PK124+560	51
17-oct	PK124+560	PK124+750	45
19-oct	PK130+100	PK130+250	64
21-oct	PK130+400	PK130+500	40
TOTAL			1862

Tabla 29. Suministro e Instalación de Traviesas, territorial Boyacá.

Registro Fotográfico



Tomado de: informes semanales No. 30, 31 y 32 del Consorcio férreo CBC 196

- **Estudios y Diseños de Puntos Críticos.**

Durante el periodo comprendido entre el 22 de septiembre y el 21 de octubre del 2023, se realizaron los estudios y diseños de los puntos críticos PK77+000, el PK146+800 y el PK170+750, acorde con los términos de referencia y especificaciones del contrato, dichos diseños contemplan los componentes de topografía, geotecnia, geología, hidráulica, hidrología e ingeniería estructural, con el fin de buscar la mejor solución técnica-económica para garantizar la estabilidad de la vía férrea.

Por lo anterior, y conforme al seguimiento se evaluó la ejecución del 90% de conformidad con la programación, de igual manera, la interventoría indicó que respecto a la línea base, se generó un atraso de un mes, por las razones anteriormente mencionadas, CONSORCIO FERREO CBC 196 mediante radicado No. 61921 solicitó el plan de contingencia al contratista de obra, evitando que el retraso en la ejecución con respecto a la programación del proyecto siga aumentando.

El contratista de obra CTSA Ingeral y La interventoría CONSORCIO FERREO CBC 196, realizaron diferentes reuniones con los especialistas que revisaron y generaron observaciones a los estudios y diseños del PK 127+350, que entrego la Agencia Nacional de Infraestructura, con el fin de conceptualizar y determinar la factibilidad de apropiación de los diseños presentados.

- **Obras Complementarias**

El contratista de obra CTSA Ingeral y La interventoría CONSORCIO FERREO CBC 196, realizaron las siguientes obras complementarias dentro del periodo:

- Alcantarilla PK 188+002, inició obras durante este periodo con las siguientes actividades de ejecución; excavación manual para conformación de viga de soporte en aletas de descole, mejoramiento con rajón en descole, corte y figurado de acero para vigas y placa en encole y descole, excavación mecánica para conformación de cunetas, arme de parrillas en caja de encole, arme de parrillas en descole, fundida de placas y vigas de soporte de encole y descole, figurado y arme de aceros en aleta de descole, figurado y arme de acero en muros de caja de encole, fundida de muros en encole, fundida de aletas en descole.
- Alcantarilla PK 188+419, se realizo el desarme de vía, y las siguientes actividades; Excavación mecánica, Instalación de rajón y sello, instalación de tubería en concreto de 36", relleno en grava cemento al 12%, relleno con subbase granular, excavación manual para capa de mejoramiento en descole, mejoramiento en encole y descole con rajón, fundida de dentellón, fundida de solado en concreto pobre en descole, figurado y arme de aceros para placa de descole, fundida de placa de descole, figurado y arme de acero para aletas en descole, figurado y arme de acero para muros de encole.
- Alcantarilla PK 187+527, se realizaron los desmontes de super estructura, y durante el periodo realizaron las siguientes actividades; Excavación mecánica, Instalación de rajón y sello, instalación de tubería de 36", instalación de grava cemento al 12%, instalación de sub-balasto, instalación de subbase granular.
- Alcantarilla PK 165+779, se iniciaron las actividades con el retiro de la super estructura, al igual que las actividades de; Excavación mecánica, cargue de material de excavación, se realiza retiro en volqueta, instalación de rajón, instalación de recebo como material filtrante,

instalación de tubería de 36", instalación y compactación de grava cemento al 12%, instalación y compactación de subbase granular, manejo de aguas.

- **Gestión Componente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo**

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las obligaciones correspondientes al componente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo siguiente:

- La interventoría en sus informes mensual informó que al corte de este informe para el mes de octubre se contó con 685 personas laborando en el proyecto, todo el personal vinculado con las respectivas afiliaciones y pagos de seguridad social.
- Se indicó por parte del contratista e interventoría que todo el personal que ingresó al proyecto recibió inducción general en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, basada en las actividades constructivas relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato.
- Diariamente se generaron las charlas de seguridad y salud en el trabajo como estrategia de prevención y promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores.
- Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra entregó dotaciones y elementos de protección personal a los trabajadores que hacen parte del contrato.
- La interventoría realizó inspecciones vehiculares, de carro motores, a elementos de emergencias, elementos de protección personal y kit control de derrames.
- Se informó por parte de la interventoría, que dentro del desarrollo de las reuniones del Copasst y el comité de convivencia laboral, el contratista de obra CTSA Ingeral manifestó que no se han presentado casos de acoso laboral.
- El CONSORCIO FERREO CBC 196 señaló que durante la ejecución del periodo en evaluación se generaron 5 accidentes laborales, los cuales se encuentran en proceso y abiertos.

- **Gestión Plan Ambiental**

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las obligaciones correspondientes al componente del Anexo 7 ambiental del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01, de acuerdo con lo siguiente:

- En el cumplimiento de las obligaciones del anexo ambiental, la interventoría del proyecto informó que hizo seguimiento a las intervenciones de ejecución de obra del sector Boyacá, verificando las actividades de las fichas ambientales del Plan de Manejo Ambiental PMA, el manejo de residuos sólidos y manejo de residuos líquidos.
- Se realizaron varias reuniones con Corpoboyacá, el contratista CTSA Ingeral y CONSORCIO FERREO CBC 196, con el fin de establecer lineamientos y medidas de compensación.
- El contratista de obras realizó solicitudes de permisos ambientales de aprovechamiento forestal.
- La interventoría realizó el seguimiento permanente del componente ambiental, a través, de la revisión de las actividades que se tienen proyectadas ejecutar en cada uno de los

subprogramas que existen en los programas que conforman el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) aprobado.

- El contratista identificó los puntos a intervenir de las alcantarillas y tajea en el corredor férreo, e identificó los sitios que requieren permisos ambientales; se continua con la limpieza de cunetas y alcantarillas.
- CONSORCIO FERREO CBC 196 comprobó que se realizaran las disposiciones finales de los desechos emitidos por las labores realizadas durante el periodo.
- La interventoría verificó que los RCD generados de la actividad de demolición de estructuras, fueran debidamente acopiados y delimitados, para posteriormente, ser recolectados y entregados al gestor ambiental autorizado, quien realizará su adecuado tratamiento y/o disposición final.
- La interventoría realizó el seguimiento a los residuos resultantes de rocerías realizados en Bogotá y a lo largo del corredor férreo, que son entregados a la empresa de aseo de Bogotá y donados a la policía.
- La interventoría siguió las acciones desarrolladas en aspectos ambientales por el contratista dentro del PMA.
- Los días 5 y 6 de octubre de 2023, se llevaron a cabo revisiones en campo, por los profesionales del contratista y la interventoría que hacen seguimiento al área ambiental PAGA, en los sitios de obra PK 165+780, PK 152+667, PK 188+419, PK 188+002 y PK 187+524.
- En este periodo, la interventoría participó en la capacitación de manejo de desechos sólidos y reciclaje de basuras.
- La interventoría realizó seguimiento a las medidas de compensación forestal que se establecieron en el Anexo 7 con cesión del contratista inmediatamente anterior Infrarover al Consorcio CTSA INGERAL, luego de la reunión presencial de parte del contratista y Corpoboyacá el día 5 de octubre, estableciendo pautas del cambio de medida de compensación.
- CONSORCIO FERREO CBC 196 verifico, los permisos ambientales con respecto a las compensaciones solicitadas por las autoridades ambientales, en donde el contratista de obra indicó que dentro del periodo Corpoboyacá no ha dado respuesta al oficio de recibo de solicitud de cesión del contratista Consorcio INFRAROVER a Consorcio CTSA- Ingeral.
- Se realiza seguimiento a las medidas tomadas con GPS, DAP y las alturas totales de los árboles a intervenir según el requerimiento presentado por CORPOCHIVOR.
- Durante este periodo se revisó y aprobó el plan de podas por parte de la interventoría, y se procedió a radicar ante la SDA el pasado 25 de octubre de 2023.

- **Gestión Social**

Para el correspondiente informe de gestión se realizaron las siguientes actividades como parte de seguimiento al componente social, las cuales fueron verificadas y aprobadas por la interventoría:

- Se brindó atención semanalmente los miércoles de cada semana en los PAC.
- Se realizó la respectiva atención y respuesta de tres (3) PQRS.
- Se realizó nueva vinculación del profesional de primer empleo para el contrato de obra.
- Adecuación del PAC de la estación Chocontá

- Asistencia y participación en los comités de seguimiento realizados con el contratista de obra, interventoría y Findeter.
 - En el periodo del presente informe, el contratista de obra junto con la interventoría entregó el informe de empleabilidad correspondiente al mes de septiembre de 2023, de igual manera, los viernes de cada semana presentó el informe semanal.
- **Gestión Logística, Comercial y Mercadeo.**

Durante el periodo del presente informe, se realizó por parte del contratista de obra e interventoría, las siguientes actividades respecto a la gestión comercial:

- En el periodo comprendido entre septiembre-octubre, la interventoría y el contratista de obra indicaron que se efectuaron la movilización de pasajeros por medio de la empresa Turistren S.A en el tramo férreo Bogotá – Zipaquirá.
- La interventoría y contratista de obra reportaron la operación del transporte de carga en los trenes sin novedades, manteniendo buen ritmo en el resultado de la operación.
- Se continuó realizando la facturación y recaudos, como parte de los arriendos de bodegas, uso de vías y el uso y arrendamiento de material rodante, para los clientes; Turistren, Argos, CFRO y CIRO.
- En septiembre, se realizaron cuatro reuniones donde se revisaron, analizaron, y resolvieron los temas con respecto a los informes de recaudo férreos.
- Dentro de este periodo se realizaron diferente reunión donde se tocaron aspectos logísticos-comerciales que se requieren para los contratos de obra, en donde se alinearon los temas con la misma visión, concepto e idioma logístico-comercial.
- En octubre 5 del 2023, se realizó reunión en donde se revisaron la correspondencia sobre el avalúo Km-5, con radicado CS-CTING-000542 del contratista de obras, dando seguimiento a la gestión comercial que se ha venido desarrollando con la empresa Acerías Paz del Río.
- El 6 de octubre del 2023, se realizó reunión presencial en las oficinas de la ANI, en donde se revisó la solicitud de arrendamiento en el Km-5. Oferta de canon de arrendamiento en \$8.000 /m2.
- En el periodo comprendido, se recibieron 3 comunicaciones, en donde se presentaron las tarifas de estacionamiento – infraestructura nacional, el análisis comparativo del precio de alquiler lote del KM5 y la respuesta a las observaciones de la ANI sobre el informe de ingresos férreos.
- Se generaron los formatos para el registro de datos por mes de la operación comercial de carga, en el que se contempló el resumen operativo; número de servicios, carga movilizada y kilómetros recorridos. Los cálculos de cobro de arriendo del material rodante y uso de vía, validando los galones consumidos por servicio; soportes suministrados por la interventoría de obra para el informe de ingresos férreos de septiembre y radicados a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante el radicado Findeter No. 2202350809647.

- **Componente jurídico**

Se realizaron las siguientes actividades como parte de seguimiento al componente jurídico, las cuales fueron verificadas y aprobadas por la interventoría:

- El 22 de septiembre de 2023 se realizó la revisión al comunicado con asunto “Respuesta oficio ANI 20233070315621 del 5 de septiembre de 2023, se reitera respuesta dada a la peticionaria a través de oficio del 4 de julio de 2023”.
- El 26 de septiembre de 2023 se realizó la revisión del Acta de Disposición de la Zona 6 KM 5, en la que se evidencia que persisten algunas observaciones, se remite nuevamente para ajustes de CFRO y CIRO.
- El 26 de septiembre de 2023 se realizó revisión al comunicado con asunto “Entrega informe técnico para prueba pericial proceso Acción Popular 2023-0031 – radicado ANI No. 2023-307- 033252-1, radicado Findeter No. 2202350809061.”
- El 27 de septiembre de 2023 se realizó reunión de revisión de puntos críticos.
- Se realizó respuesta del Derecho de petición sobre solicitud de utilización anticipada de área para construcción provisional Planta de concreto PK5 y oficinas EPC. Radicado CFRO No.2-2023-01655_1.”
- Se reconoció la personería jurídica de los abogados del tramo Bogotá – Belencito.
- El 2 de octubre de 2023 se realizó revisión y observaciones al Acta de puesta a disposición Zona 6.
- Se remitió a la Agencia Nacional de Infraestructura la solicitud para la entrega de expedientes digitales de las querellas en el tramo administrado por el Contratista CTSA INGERAL.
- Se revisó el acta de puesta a disposición Zona 6 emitiendo aval de parte del contratista de obra Consorcio CTSA – Ingeral.

8. CONTRATOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS

8.1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PAF-ANI-PS-005-2023

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	PAF-ANI-PS-005-2023
CONTRATISTA	HELAM SEGURIDAD LTDA.
DIRECCIÓN NOTIFICACIONES Y/O CORRESPONDENCIA	comercial@helamseguridad.com
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS OLIVERO PEREZ MARTINEZ
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA CARO – ZIPAQUIRÁ
FECHA SUSCRIPCIÓN	8 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO INICIAL	20 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	09 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE FEBRERO DE 2023
PRÓRROGA No. 1	20 DÍAS CALENDARIO
ADICIÓN No. 1	\$ 194.831.417,00
VALOR INICIAL CONTRATO	\$217.497.188
VALOR FINAL CONTRATO	\$412.328.605,00
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE MARZO DE 2023
INTERVENTOR:	N.A.
SUPERVISIÓN	ING. TATIANA CASTELLANOS – FINDETER
ESTADO	Liquidado el 23 de agosto de 2023

Tabla 30. Información contrato prestación de servicios No. PAF-ANI-PS-005-2023

RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO
--

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
PÓLIZA No.	ASEGURADORA	AMPARO	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	EXPEDICIÓN	APROBACIÓN
Póliza de Seguro de Cumplimiento No. CSC-100029320 Anexo 3	Seguros Mundial	Cumplimiento	Del 28/02/2023 al 21/09/2023	123.698.581,5	09/03/2023	09/03/2023
		Salarios y Prestaciones Sociales	Del 28/02/2023 al 21/03/2026	41.232.860,5		
		Calidad del Servicio	Del 28/02/2023 al 21/09/2028	123.698.581,5		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL						
Responsabilidad Civil Extracontractual No. CSC-100006976 Anexo 3	Seguros Mundial	Responsabilidad Civil Extracontractual	Desde el 09/02/2023 hasta el 20/03/2023	232.000.000	09/03/2023	09/03/2023

Tabla 31. Pólizas contrato prestación de servicios No. PAF-ANI-PS-005-2023

9. GESTIONES REALIZADAS POR FINDETER

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, en particular para la realización de la supervisión de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y jurídicos de los contratos derivados del presente contrato interadministrativo, Findeter adelantó entre otras las siguientes actividades:


- Remitió en el plazo comprometido los respectivos informes mensuales a la ANI asociados a
 - Informe de gestión mensual
 - Informe de Ingresos con soportes
 - Reporte de Avance físico y Financiero – Contrato de Obra
 - Certificado de disponibilidad de vía operativa del mes inmediatamente anterior.
 - Matriz de empleabilidad y gestión social
 - Reporte Permisos (Estado Procesos - Querellas - PAN) (Mensual)
 - Reporte novedad semanal.
 - Informe de cumplimiento Ambiental - ICA
- Realizó comités de seguimiento administrativo y técnico con el contratista e interventor
- Requirió en múltiples ocasiones al contratista el cronograma del proyecto con el fin de realizar un adecuado seguimiento a la ejecución física del mismo
- Respondió a las solicitudes de la ANI en el tiempo adecuado
- Respondió los diferentes derechos de petición, permisos y solicitudes en el tiempo adecuado
- Participó en los diferentes talleres y mesas de convivencia del PK5 y el Corzo
- Participó en las diferentes mesas de inventario y de diagnóstico del corredor férreo, realizando un seguimiento especial al diagnóstico del corredor y potencial propuestas de intervención en el corredor.
- Solicitó adecuar la diagramación de la valla indicando la necesidad de contar con una fotografía de alta calidad según indicaciones de la ANI.
- Realizó seguimiento y asistió a reuniones sobre los puntos críticos, en particular del punto crítico PK127.
- Se recibió y devolvió el plan de inversiones versión 4, se realizó seguimiento al programa de inversiones aprobado que es la versión 3

10. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022, de realizar la supervisión al contrato de interventoría a través de un seguimiento integral, oportuno y eficaz, garantizando su correcta ejecución y cumplimiento de las actividades de los contratos derivados, se realizará las siguientes acciones en el próximo periodo:

- Hacer el respectivo seguimiento a los contratos derivados en ejecución, para cumplir con las obligaciones contractuales.
- Gestionar los requerimientos administrativos y financieros que resulten en el desarrollo de los contratos derivados.
- Gestionar el pago de las cuentas que resulten en el desarrollo de los contratos derivados.

Atentamente,



MARCO ANTONIO BARROS NAVARRO
Gerente de Transporte y Movilidad (E)



YUDY MARLEVIS MINOTA ZEA
Gestor Programa Findeter – ANI