

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
VE-629-2022



APOYAMOS PROYECTOS SOSTENIBLES



**APOYAMOS PROYECTOS SOSTENIBLES**



**GOBIERNO  
DE COLOMBIA**



**MINHACIENDA**

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
VE-629-2022**



**Agencia Nacional de  
Infraestructura**

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Bogotá D.C., febrero de 2024.

**INFORME MENSUAL N° 14**  
Período: Del 22 enero del 2024 al 21 de febrero de 2024

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
VE-629-2022



**Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter.**

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INFORMACIÓN GENERAL .....</b>                                                    | <b>6</b>  |
| <b>1.1 ASISTENCIA TÉCNICA .....</b>                                                    | <b>6</b>  |
| <b>1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS .....</b>                                            | <b>6</b>  |
| <b>1.3 DESEMBOLSOS Y PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022.....</b>           | <b>7</b>  |
| <b>1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS A INTERVENIR .....</b>                                  | <b>7</b>  |
| <b>2. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.....</b> | <b>8</b>  |
| <b>3. ESTADO DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS .....</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL .....</b>                                                 | <b>8</b>  |
| <b>4.1 PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: .....</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>5. COMITÉS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO .....</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>5.1 COMITÉS DE SEGUIMIENTO .....</b>                                                | <b>9</b>  |
| <b>6. CORRESPONDENCIA .....</b>                                                        | <b>10</b> |
| <b>6.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA:.....</b>                                             | <b>10</b> |
| <b>6.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA: .....</b>                                           | <b>12</b> |
| <b>6.3 DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS EN EL PRESENTE PERIODO .....</b>                 | <b>15</b> |
| <b>7. AVANCE DEL PROYECTO .....</b>                                                    | <b>16</b> |
| <b>7.1 ETAPA ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN .....</b>                                   | <b>16</b> |
| <b>7.2 ESTADO Y AVANCE DE CONTRATOS DERIVADOS .....</b>                                | <b>17</b> |
| <b>7.2.1. CONTRATO DE OBRA NO. PAF-ANI-O-118-2022-01.....</b>                          | <b>17</b> |
| <b>7.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. PAF-ANI-I-196-2022-01.....</b>                 | <b>18</b> |
| <b>7.3 AVANCE FINANCIERO .....</b>                                                     | <b>18</b> |
| <b>7.4 AVANCE TÉCNICO.....</b>                                                         | <b>20</b> |
| <b>8. CONTRATOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS .....</b>                                      | <b>38</b> |
| <b>8. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. PAF-ANI-PS-005-2023.....</b>           | <b>38</b> |
| <b>9. GESTIONES REALIZADAS POR FINDETER .....</b>                                      | <b>39</b> |
| <b>10. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO .....</b>                 | <b>40</b> |

## INTRODUCCIÓN

Por una parte, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, creada mediante la Ley 57 de 1989, sociedad pública, anónima, del orden nacional, constituida con la participación exclusiva de entidades públicas de conformidad con lo dispuesto en los artículos No. 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, dotada de personería jurídica.

En resumen, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER es la banca de desarrollo que ofrece soluciones integrales para construir territorios sostenibles a través de la planeación, estructuración, financiación y asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los colombianos; siendo el socio estratégico de las regiones, con el objeto de generar bienestar para la gente.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según decreto 4165 del 03 noviembre de 2011; tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos.

Por todo lo anterior, el día veintiuno (21) de diciembre de 2022, fue aprobado en SECOP II el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo objeto es ***“Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter.”***

Así las cosas, el alcance del contrato en mención considera la asistencia técnica para las siguientes actividades:

1. Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.
2. Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.

De acuerdo con ello, y de conformidad con la Cláusula Tercera – Obligaciones de las Partes numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER, literal t – *“Presentar a la ANI un informe de la gestión integral del contrato interadministrativo donde se incluya el estado precontractual, contractual y postcontractual, así como el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de los contratistas e interventores, el cual será entregado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se reporta. (...)”*, se elabora este Informe Mensual No. 14, con el objetivo de presentar el alcance y cumplimiento de las actividades desarrolladas y ejecutadas durante el período comprendido entre el 22 de enero al 21 de febrero de 2024, por la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER.

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

El día 22 de diciembre de 2022 fue aprobado en SECOP II el contrato Interadministrativo No. VE-629-2022 suscrito entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y FINDETER del cual se resume la siguiente información:

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Tipo de Proceso de Selección:</i>     | <i>Contratación Directa, (Ley 1150 de 2007).</i>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Número del Proceso de Selección:</i>  | VE-629-2022                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>ID del Contrato en SECOP:</i>         | CO1.SLCNTR.9713276                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Objeto:</i>                           | Prestar los servicios de asistencia técnica, a la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para el desarrollo de los proyectos requeridos en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá, a través del modelo de ejecución financiera autorizado a Findeter |
| <i>Fecha de Inicio del Contrato:</i>     | Veintisiete (22) de diciembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Plazo de Ejecución del Contrato:</i>  | Veinticinco (25) Meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Cuantía del Contrato:</i>             | \$125.209.783.618                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Otrosi # 1 [28.12.2023] Adición 1</i> | \$11.555.272.663,07                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Valor actual:</i>                     | \$ 136.765.056.281,07                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Tabla 1.** Información general contrato interadministrativo VE-629-2022

### 1.1 ASISTENCIA TÉCNICA

Consiste en la asesoría y acompañamiento integral en el desarrollo y ejecución de los servicios requeridos para el funcionamiento del corredor férreo priorizado por la ANI. Donde se desarrollarán los siguientes proyectos:

- Administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.
- Interventoría para la administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los Corredores Férreos Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá.

### 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Necesaria para la adecuada ejecución del proyecto en el corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro - Zipaquirá, toda vez que este fue priorizado de acuerdo con las necesidades que estableció la Agencia Nacional de Infraestructura.

El valor total del Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022, esta discriminado así:

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Valor Para Proyectos Priorizados:                          | \$ 119.870.573.560           |
| Valor Asistencia Técnica Y Administración De Los Recursos: | \$ 5.339.210.058             |
| <b>Valor Total:</b>                                        | <b>\$ 125.209.783.618</b>    |
| <b>ADICIÓN 1:</b>                                          | <b>\$ 11.555.272.663,07</b>  |
| <b>VALOR TOTAL:</b>                                        | <b>\$ 136.765.056.281,07</b> |

**Tabla 2.** Administración de recursos contrato interadministrativo VE-629-2022

Distribuidos en las siguientes vigencias.

| VIGENCIA    | VALOR                       |
|-------------|-----------------------------|
| 2023        | \$ 52.143.625.896,00        |
| 2024        | \$ 73.066.157.722,00        |
| <b>2024</b> | <b>\$ 11.555.272.663,07</b> |

Tabla 3 Vigencias futuras del contrato interadministrativo VE-629-2022

### 1.3 DESEMBOLSOS Y PAGOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022

Los desembolsos se realizarán de la siguiente forma, de acuerdo con lo consagrado en el PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA CUARTA – VALOR, del contrato aludido:

*“La ANI efectuará la transferencia de los recursos al Patrimonio Autónomo sujeto a la apropiación del presupuesto en cada una de las vigencias, previa disponibilidad de PAC, dentro de los primeros dos (2) meses de las vigencias 2023 y 2024.”*

A la fecha se encuentran girados los siguientes recursos a la cuenta del Patrimonio Autónomo:

| No. de desembolso | Cuenta de Cobro | Fecha de Cuenta de Cobro | Valor             | Estado                               |
|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1                 | FDTC-1098       | 08.02.2023               | \$ 52.143.625.896 | Recursos desembolsados el 02.03.2023 |

Tabla 4 Desembolsos recursos contrato interadministrativo VE-629-2022

### 1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS VIAS A INTERVENIR

El **corredor férreo Facatativá - Bogotá - Belencito y La Caro – Zipaquirá** en el cual se ejecutarán actividades de administración, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento tiene por sector las siguientes características:

| SECTORES                                                            | Longitud        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Facatativá (PK 35+871) – Bogotá (PK 5+000) – Belencito (PK 262+000) | 287,9 km        |
| La Caro (PK 32+628) - Zipaquirá (PK 53+000)                         | 20,4 Km         |
| <b>TOTAL</b>                                                        | <b>308,3 km</b> |

Tabla 5 Sectores del corredor ferrero para intervenir



Ilustración 1 Ubicación Corredor Férreo – Imagen de la ANI

El proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El tramo principal de este corredor férreo denominado Bogotá – Belencito, cuenta actualmente con 257 Km de línea férrea desde la ciudad de Bogotá (Km 5+000), hasta Belencito en Boyacá (Km 262+000). Adicionalmente la línea que va de La Caro (Km 32+628) hasta Zipaquirá (Km 53+000) con 20,4 Km, y la línea que va desde Bogotá (Km 5+000) hasta Facatativá (Talleres el Corzo Km 35+871).

Este corredor cruza por los municipios de: Facatativá, Madrid, Mosquera; atraviesa la ciudad de Bogotá y continua por los municipios de Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Suesca, Chocontá y Villapinzón en el departamento de Cundinamarca. Adicionalmente, pasa por los municipios de Ventaquemada, la ciudad de Tunja, y continúa por los municipios de Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama y Sogamoso, para terminar en la población de Belencito.

## 2. OBLIGACIONES DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER

De acuerdo con las obligaciones establecidas en el numeral 3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE FINDETER de la CLÁUSULA TERCERA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES a cargo de Findeter, literal h) que señala:

***“Convocar a la ANI, a través del Patrimonio Autónomo, a los Comités Técnicos y Fiduciarios con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de los proponentes o la selección del contratista conforme procesos de contratación directa.”*** (Negrilla, subrayado y cursiva fuera de texto original).

Se informa que en el presente periodo no se llevó a cabo convocatoria de comités técnicos y fiduciarios.

## 3. ESTADO DE LAS CONVOCATORIAS PUBLICADAS

Los proyectos derivados del presente programa se encuentran adjudicados y en ejecución.

## 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El insumo con el cual se actualiza la ejecución presupuestal y rendimientos financieros del Contrato Interadministrativo VE-629-2022, es el informe financiero que remite la Dirección de Planeación de Negocios

Fiduciarios de FINDETER la última semana del mes siguiente; por lo tanto, para el presente informe, la última información financiera conciliada, es con corte al mes de enero de 2024.

#### 4.1 PAGOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO:

En el mes de enero de 2024, se pagaron 3 actas (2 de obra y 1 de interventoría) por un valor total de \$8.075.030.590,88, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

##### Pagos realizados a Contratos de Obra e Interventoría

| No. Contrato          | Contratista              | Acta No.           | Valor Total                |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| PAF-ANI-O-118-2022-01 | Consortio CTSA – Ingeral | 9 – Obra           | \$5.845.668.481,82         |
| PAF-ANI-O-118-2022-01 | Consortio CTSA – Ingeral | 9 – Administración | \$1.906.785.288,06         |
| PAF-ANI-I-196-2022-01 | Consortio Ferreo CBC 196 | Acta No. 9         | \$322.576.821,00           |
| <b>TOTAL</b>          |                          |                    | <b>\$ 8.075.030.590,88</b> |

Tabla 6 Pagos realizados a los contratos de obra e interventoría en el mes de enero de 2024

### 5. COMITÉS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

#### 5.1 COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Durante el período del presente informe, se realizaron las siguientes reuniones de seguimiento entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI:

- **Fecha:** 24 de enero de 2024  
**Objeto:** Reunión de seguimiento No. 16 contrato interadministrativo VE-629 de 2021

| TEMAS TRATADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En el desarrollo de la reunión se realizó la revisión de varios temas correspondientes al programa, relacionados a continuación: <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión compromisos comité 15</li><li>• Avances clave</li><li>• Temas por definir</li><li>• Socialización estado contrato Interadministrativo</li><li>• Revisión estado contratos derivados.</li><li>• Gestiones para adelantar</li><li>• Revisión estado de Liquidación contrato 477</li></ul> |                                                                                                                                                                        |
| ASISTENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• YUDY MINOTA ZEA (FINDETER)</li><li>• ALEXANDER GOMEZ RINCON (FINDETER)</li><li>• HERNANDO GARCIA BAEZ (FINDETER)</li><li>• DAVID QUINONES CABEZAS (FINDETER)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES (ANI)</li><li>• HERNAN ALONSO ROSERO BERNAL (ANI)</li><li>• LIZETH CATERINE ACOSTA (ANI)</li></ul> |

- **Fecha:** 21 de febrero de 2024  
**Objeto:** Reunión de seguimiento No. 18 contrato interadministrativo VE-629 de 2021

| TEMAS TRATADOS                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En el desarrollo de la reunión se realizó la revisión de varios temas correspondientes al programa, relacionados a continuación: <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión compromisos comité 17</li></ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avances clave</li> <li>• Temas por definir</li> <li>• Socialización estado contrato Interadministrativo</li> <li>• Revisión estado contratos derivados.</li> <li>• Gestiones para adelantar</li> <li>• Revisión estado informes mensuales</li> <li>• Socialización estado de instalación de Traviesas</li> <li>• Socialización estado de instalación de Balasto</li> <li>• Revisión estado de Obras Complementarias</li> <li>• Revisión estado de permisos</li> </ul> |                                                                                                                                                                            |
| <b>ASISTENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• YUDY MINOTA ZEA (FINDETER)</li> <li>• ALEXANDER GOMEZ RINCON (FINDETER)</li> <li>• HERNANDO GARCIA BAEZ (FINDETER)</li> <li>• DAVID QUINONES CABEZAS (FINDETER)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES (ANI)</li> <li>• HERNAN ALONSO ROSERO BERNAL (ANI)</li> <li>• LIZETH CATERINE ACOSTA (ANI)</li> </ul> |

## 6. CORRESPONDENCIA

### 6.1 CORRESPONDENCIA DE SALIDA:

Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER envió los siguientes comunicados en la ejecución del contrato interadministrativo VE-629-2022 y sus contratos derivados

| SALIDA                   |            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RADICADO SALIDA FINDETER | FECHA      | DIRIGIDO A                          | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2202450800561            | 23/01/2024 | ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO       | Traslado comunicado ANI No. 20234091461562, allegado a Findeter con radicado interno No. 1202424501449 del 19 de enero de 2024                                                                                                                |
| 2202450800564            | 23/01/2024 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Traslado Comunicación No. 67673 del 22 de enero de 2024                                                                                                                                                                                       |
| 2202450800608            | 24/01/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES         | Solicitud información miembros Comité Técnico de Coordinación delegados por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI en el marco del contrato Interadministrativo No. VE809-2023.                                                |
| 2202450800697            | 26/01/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES         | Respuesta oficio No. 20233070407251 del 10 de noviembre de 2023 “Solicitud desafectación del tramo Bogotá - Facatativá – Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022”.                                                                       |
| 202450800715             | 29/01/2024 | CAMILO ANDRES ROA ROJAS             | Traslado derecho de petición No. 20240112P1009                                                                                                                                                                                                |
| 2202450800840            | 30/01/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR MONTES         | Respuesta circular No. 20233080000664 - Formatos e informes modo férreo para el proceso contable de cierre de vigencia fiscal 2023, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022- 01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01             |
| 2202450800842            | 30/01/2024 | ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO       | Traslado radicado número 20243070013991; “Traslado observaciones Informe de Cumplimiento Ambiental ICA No. 19 – Expediente LAM6817-00”, en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01. |

**INFORME MENSUAL N° 14**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022  
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI  
DEL 22 DE ENERO DE 2024 AL 21 DE FEBRERO DE 2024

| SALIDA                      |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RADICADO<br>SALIDA FINDETER | FECHA      | DIRIGIDO A                       | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2202450801101               | 6/02/2024  | JOSE UBALDO ACOSTA<br>CASTRO     | Respuesta derecho de petición número 20240117P1020 del 17 de enero de 2024 (numeración Findeter) allegado por la Agencia Nacional de Infraestructura mediante oficio 2024307001723                                                                |
| 2202450801103               | 6/02/2024  | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión certificado de disponibilidad operativa del mes de enero de 2024; "Certificación Operación Ferroviaria corredores férreos Facatativá - Bogotá – Belencito y La Caro – Zipaquirá.. Ref.69152", en el marco del contrato de obra No. PA... |
| 2202450801104               | 6/02/2024  | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de ingresos férreos enero de 2024; "Reporte Relación de recaudos ANI con corte al 31 de enero de 2024. Ref 69153", en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-118- 2022- 01 e interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01                |
| 2202450801118               | 6/02/2024  | CAROLINA BARBANTI                | Solicitud delegación miembros Comité Técnico de Coordinación - Contrato Interadministrativo VE-809-2023                                                                                                                                           |
| 2202450801130               | 6/02/2024  | JUAN CARLOS ROMAN                | Respuesta derecho de petición No. 20240118P1038 del 18 de enero de 2024 (numeración Findeter) allegado por la Agencia Nacional de Infraestructura mediante oficio No. CCRAD_S.                                                                    |
| 2202450801206               | 9/02/2024  | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Traslado derecho de petición 20240205P1146 – numeración ANI 20243070039421 en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                                                                          |
| 2202450801208               | 9/02/2024  | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Solicitud actualización Sistema control de Trenes, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022- 01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                                                                                                 |
| 2202450801211               | 9/02/2024  | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Solicitud actualización Sistema control de Trenes, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022- 01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                                                                                                 |
| 2202450801212               | 9/02/2024  | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de Matriz de Empleabilidad y Gestión Social mes de enero 2024, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                                                                             |
| 2202450801213               | 9/02/2024  | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Traslado radicado 20243040040231; "Solicitud cierre de operaciones para la realización del evento deportivo CARRERA DE LA MUJER 2024", en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118- 2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.             |
| 2202450801221               | 9/02/2024  | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Traslado radicado número 20243070028121; "Daño al Paso a Nivel de la calle 170 por accidente ocurrido en el mes de agosto de 2023", en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                 |
| 2202450801260               | 12/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Alcance concepto recomendación continuidad de operación del paso a nivel ubicado en el PK 63+485, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 y contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                                       |
| 202450801329                | 13/02/2024 | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Traslados de radicados 20243070036711 y 20243070039551; "Modificación fecha de entrega corredor férreo Regiotram de Occidente." y "Desafectación corredor Bogotá (PK5+000) – Facatativá (PK35+871) Respuesta Findeter Rad. 2202450800697"         |
| 2202450801331               | 13/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de Informe de Diagnóstico de Vía (trimestral3); "Informe trimestral N°3 – Actualización inventario de bienes muebles e inmuebles.", en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.        |

**INFORME MENSUAL N° 14**  
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022**  
**FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI**  
**DEL 22 DE ENERO DE 2024 AL 21 DE FEBRERO DE 2024**

| SALIDA                      |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RADICADO<br>SALIDA FINDETER | FECHA      | DIRIGIDO A                       | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2202450801364               | 14/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Solicitud de protocolo suscrito con Accenorte - Contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 y contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                                                                                                        |
| 2202450801453               | 15/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Respuesta al radicado número 20243070042711; "Alquiler de locomotoras para aumento de la capacidad operativa del corredor férreo Bogotá – Belencito.", en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022- 01 e interventoría PAF-ANI-I-196-.   |
| 2202450801480               | 15/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de informe mensual de gestión No. 10 "Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022".                                                                                                                                                   |
| 2202450801481               | 15/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de informe mensual de gestión No. 9 "Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022".                                                                                                                                                     |
| 2202450801482               | 15/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de informe mensual de gestión No. 12 "Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022".                                                                                                                                                   |
| 2202450801483               | 15/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de Informe de Diagnóstico de Vía (trimestral3); "Informe trimestral N°3 – Actualización inventario de bienes muebles e inmuebles.", en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.       |
| 2202450801494               | 16/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de reporte del estado de querellas policivas, pasos a nivel y permisos con terceros, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                                                      |
| 2202450801495               | 16/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Respuesta al comunicado ANI 20234091461562, allegado a Findeter con radicado interno 1202424501449 del 19 de enero de 2024; "Traslado de solicitud Rad. ANI 20234091461562 Mantenimiento paso red férrea trayecto 18 (la ye - Nobsa - Sogamos... |
| 2202450801496               | 16/02/2024 | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Traslado radicado 20243070045011; "Traslado comunicado ANI No. 20244090101982. Remisión de informe de visita a estaciones Férreas.", en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.               |
| 2202450801525               | 16/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de informe mensual de gestión No. 11 "Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022".                                                                                                                                                   |
| 2202450801660               | 20/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Solicitud de recursos vigencias 2024 contrato interadministrativo VE-629-2022.                                                                                                                                                                   |

Tabla 8. Correspondencia de Salida Findeter

## 6.2 CORRESPONDENCIA DE ENTRADA:

Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER recibió los siguientes comunicados en la ejecución del contrato interadministrativo VE-629-2022 y sus contratos derivados:

| SALIDA                      |            |                                        |                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RADICADO<br>SALIDA FINDETER | FECHA      | DIRIGIDO A                             | ASUNTO                                                                                                                         |
| 2202450800561               | 23/01/2024 | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO       | Traslado comunicado ANI No. 20234091461562, allegado a Findeter con radicado interno No. 1202424501449 del 19 de enero de 2024 |
| 2202450800564               | 23/01/2024 | AGENCIA NACIONAL DE<br>INFRAESTRUCTURA | Traslado Comunicación No. 67673 del 22 de enero de 2024                                                                        |

**INFORME MENSUAL N° 14**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022  
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI  
DEL 22 DE ENERO DE 2024 AL 21 DE FEBRERO DE 2024

| SALIDA                      |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RADICADO<br>SALIDA FINDETER | FECHA      | DIRIGIDO A                       | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2202450800608               | 24/01/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Solicitud información miembros Comité Técnico de Coordinación delegados por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI en el marco del contrato Interadministrativo No. VE809-2023.                                                   |
| 2202450800697               | 26/01/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Respuesta oficio No. 20233070407251 del 10 de noviembre de 2023 “Solicitud desafectación del tramo Bogotá - Facatativá – Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022”.                                                                          |
| 202450800715                | 29/01/2024 | CAMILO ANDRES ROA ROJAS          | Traslado derecho de petición No. 20240112P1009                                                                                                                                                                                                   |
| 2202450800840               | 30/01/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Respuesta circular No. 20233080000664 - Formatos e informes modo férreo para el proceso contable de cierre de vigencia fiscal 2023, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022- 01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01                |
| 2202450800842               | 30/01/2024 | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Traslado radicado número 20243070013991; “Traslado observaciones Informe de Cumplimiento Ambiental ICA No. 19 – Expediente LAM6817-00”, en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01.    |
| 2202450801101               | 6/02/2024  | JOSE UBALDO ACOSTA<br>CASTRO     | Respuesta derecho de petición número 20240117P1020 del 17 de enero de 2024 (numeración Findeter) allegado por la Agencia Nacional de Infraestructura mediante oficio 2024307001723                                                               |
| 2202450801103               | 6/02/2024  | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión certificado de disponibilidad operativa del mes de enero de 2024; “Certificación Operación Ferroviaria corredores férreos Facatativá - Bogotá – Belencito y La Caro –Zipaquirá.. Ref.69152”, en el marco del contrato de obra No. PA... |
| 2202450801104               | 6/02/2024  | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de ingresos férreos enero de 2024; “Reporte Relación de recaudos ANI con corte al 31 de enero de 2024. Ref 69153”, en el marco del contrato de obra No. PAF-ANI-O-118- 2022- 01 e interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01               |
| 2202450801118               | 6/02/2024  | CAROLINA BARBANTI                | Solicitud delegación miembros Comité Técnico de Coordinación - Contrato Interadministrativo VE-809-2023                                                                                                                                          |
| 2202450801130               | 6/02/2024  | JUAN CARLOS ROMAN                | Respuesta derecho de petición No. 20240118P1038 del 18 de enero de 2024 (numeración Findeter) allegado por la Agencia Nacional de Infraestructura mediante oficio No. CCRAD_S.                                                                   |
| 2202450801206               | 9/02/2024  | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Traslado derecho de petición 20240205P1146 – numeración ANI 20243070039421 en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                                                                         |
| 2202450801208               | 9/02/2024  | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Solicitud actualización Sistema control de Trenes, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022- 01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                                                                                                |
| 2202450801211               | 9/02/2024  | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Solicitud actualización Sistema control de Trenes, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022- 01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                                                                                                |
| 2202450801212               | 9/02/2024  | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de Matriz de Empleabilidad y Gestión Social mes de enero 2024, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                                                                            |
| 2202450801213               | 9/02/2024  | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Traslado radicado 20243040040231; “Solicitud cierre de operaciones para la realización del evento deportivo CARRERA DE LA MUJER 2024”, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118- 2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.            |

**INFORME MENSUAL N° 14**  
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022**  
**FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI**  
**DEL 22 DE ENERO DE 2024 AL 21 DE FEBRERO DE 2024**

| SALIDA                      |            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RADICADO<br>SALIDA FINDETER | FECHA      | DIRIGIDO A                       | ASUNTO                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2202450801221               | 9/02/2024  | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Traslado radicado número 20243070028121; "Daño al Paso a Nivel de la calle 170 por accidente ocurrido en el mes de agosto de 2023", en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                |
| 2202450801260               | 12/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Alcance concepto recomendación continuidad de operación del paso a nivel ubicado en el PK 63+485, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 y contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                                      |
| 202450801329                | 13/02/2024 | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Traslados de radicados 20243070036711 y 20243070039551; "Modificación fecha de entrega corredor férreo Regiotram de Occidente." y "Desafectación corredor Bogotá (PK5+000) – Facativá (PK35+871) Respuesta Findeter Rad. 2202450800697"          |
| 2202450801331               | 13/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de Informe de Diagnóstico de Vía (trimestral3); "Informe trimestral N°3 – Actualización inventario de bienes muebles e inmuebles.", en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.       |
| 2202450801364               | 14/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Solicitud de protocolo suscrito con Accenorte - Contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 y contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                                                                                                        |
| 2202450801453               | 15/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Respuesta al radicado número 20243070042711; "Alquiler de locomotoras para aumento de la capacidad operativa del corredor férreo Bogotá – Belencito.", en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022- 01 e interventoría PAF-ANI-I-196-.   |
| 2202450801480               | 15/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de informe mensual de gestión No. 10 "Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022".                                                                                                                                                   |
| 2202450801481               | 15/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de informe mensual de gestión No. 9 "Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022".                                                                                                                                                     |
| 2202450801482               | 15/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de informe mensual de gestión No. 12 "Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022".                                                                                                                                                   |
| 2202450801483               | 15/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de Informe de Diagnóstico de Vía (trimestral3); "Informe trimestral N°3 – Actualización inventario de bienes muebles e inmuebles.", en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.       |
| 2202450801494               | 16/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de reporte del estado de querellas policivas, pasos a nivel y permisos con terceros, en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.                                                      |
| 2202450801495               | 16/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Respuesta al comunicado ANI 20234091461562, allegado a Findeter con radicado interno 1202424501449 del 19 de enero de 2024; "Traslado de solicitud Rad. ANI 20234091461562 Mantenimiento paso red férrea trayecto 18 (la ye - Nobsa - Sogamos... |
| 2202450801496               | 16/02/2024 | ABRAHAM ANTONIO PALACIO<br>AMADO | Traslado radicado 20243070045011; "Traslado comunicado ANI No. 20244090101982. Remisión de informe de visita a estaciones Férreas.", en el marco del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01 e interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.               |
| 2202450801525               | 16/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Remisión de informe mensual de gestión No. 11 "Contrato Interadministrativo No. VE-629- 2022".                                                                                                                                                   |
| 2202450801660               | 20/02/2024 | OSCAR HERNAN SALAZAR<br>MONTES   | Solicitud de recursos vigencias 2024 contrato interadministrativo VE-629-2022.                                                                                                                                                                   |

Tabla 9 Correspondencia de entrada Findeter

### 6.3 DERECHOS DE PETICIÓN ATENDIDOS EN EL PRESENTE PERIODO

| No. | OFICIO ANI     | FECHA DE RECIBIDO EN FINDETER | FECHA DE REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO A LA ANI | ASUNTO                                                                                                                                        | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DERECHO DE PETICIÓN | PETICIONARIO              | FECHA VENCIMIENTO |
|-----|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 1   | 20243070010111 | 15/01/2024                    | 15/01/2024                                       | Traslado de Derecho de Petición de Ministerio de Cultura con Rad. ANI No. 2023409139770 2 Mantenimiento estaciones.                           | las estaciones del Ferrocarril Ubicadas en el Departamento de Boyacá, y para el caso en concreto ESTACION DEL FERROCARRIL DE ALBARRACÍN, ESTACIÓN DEL FERROCARRIL VENTAQUEMAD A, ESTACIÓN DEL FERROCARRIL PAEZ VIEJO O JORGE PAEZ, ESTACION DEL FERROCARRIL DE TIERRANEGRA, ESTACION DEL FERROCARRIL SAMACA y ESTACION DEL FERROCARRIL PUENTE DE BOYACÁ | 20240115P1015       | Jairo Hernandez           | 03/02/2024        |
| 2   | 20243070017231 | 17/01/2024                    | 17/01/2024                                       | Contrato Interadministrativo No. VE 629-2022 - Traslado por competencia Puesta en operación Paso a nivel Palpa PK 226-F475                    | Puesta en operación Paso a nivel Palpa PK 226-F475                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20240117P1020       | Jose Ublado Castro Acosta | 07/02/2024        |
| 3   | 20234091460622 | 18/01/2024                    | 18/01/2024                                       | Contrato Interadministrativo No. VE 629-2022 – Traslado de solicitud mantenimiento y poda de zona verde Av. Carrera 9 entre Cl. 170 y Cl. 193 | “(…) la UT Murcon se permite informar que, en el comité IDU No. 33, realizado el 30 de noviembre de 2023, algunos asistentes de la comunidad manifestaron que, en el corredor férreo, tramo de la Av. Carrera 9                                                                                                                                         | 20240118P1038       | Juan Carlos Roman         | 08/02/2024        |

| No. | OFICIO ANI | FECHA DE RECIBIDO EN FINDETER | FECHA DE REQUERIMIENTO DEL PETICIONARIO A LA ANI | ASUNTO | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                          | DERECHO DE PETICIÓN | PETICIONARIO | FECHA VENCIMIENTO |
|-----|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
|     |            |                               |                                                  |        | entre Cl. 170 hasta Cl. 193, la maleza y zona verde se encuentran desbordadas, con una altura que genera concentración de roedores, incremento de la inseguridad y que se acumule diferentes tipos de residuos domiciliarios, escombros y basura en general (...)" |                     |              |                   |

Tabla 10. Derechos de Petición atendidos

## 7. AVANCE DEL PROYECTO

A la fecha se presenta el avance de la ejecución física de los contratos derivados, en el marco de las obligaciones establecidas en el contrato interadministrativo VE-629-2022 a cargo de FINDETER, así:

### 7.1 ETAPA ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Etapa ejecutada en un cien (100%) por ciento, convocatorias publicadas.

Desde el inicio del contrato interadministrativo a la fecha, se dio cumplimiento a la presente obligación y se realizó la estructuración de los estudios previos para la contratación de dos (2) proyectos, así:

- i. "ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ";
- ii. "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ."
- iii. "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA CARO – ZIPAQUIRÁ."

## 7.2 ESTADO Y AVANCE DE CONTRATOS DERIVADOS

### 7.2.1. CONTRATO DE OBRA PAF-ANI-O-118-2022-01

| CONTRATO DE OBRA       |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO               | PAF-ANI-O-118-2022-01                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATISTA            | CONSORCIO CTSA – INGERAL                                                                                                                                                                                      |
| REPRESENTANTE LEGAL    | JAIME IGNACIO CASTRO VERGARA                                                                                                                                                                                  |
| OBJETO DEL CONTRATO    | ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ |
| FECHA SUSCRIPCIÓN      | seis (6) días de marzo de 2023                                                                                                                                                                                |
| PLAZO INICIAL          | Un (1) año y once (11) meses,                                                                                                                                                                                 |
| FECHA DE INICIO        | Catorce (14) del mes de marzo del año 2023                                                                                                                                                                    |
| FECHA DE TERMINACIÓN   | Catorce (14) del mes de febrero del año 2025                                                                                                                                                                  |
| VALOR INICIAL CONTRATO | Ciento cuatro mil seiscientos veintinueve millones doscientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y nueve pesos M/CTE (\$104.629.251.959)                                                                |
| INTERVENTOR:           | Consortio Ferreo CBC 196                                                                                                                                                                                      |

Tabla 11. Información contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01

| RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA                       |                 |                                        |                                         |                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO                                                |                 |                                        |                                         |                   |            |            |
| PÓLIZA                                                                | ASEGURADO RA    | AMPARO                                 | VIGENCIA                                | VALOR ASEGURADO   | EXPEDICIÓN | APROBACIÓN |
| Póliza de Seguro de Cumplimiento BQ-100066658 Anexo 2                 | Seguros Mundial | Cumplimiento                           | Desde el 14/03/2023 hasta el 14/08/2025 | 31.388.775.587,70 | 29/03/2023 | 05/05/2023 |
|                                                                       |                 | Salarios y Prestaciones Sociales       | Desde el 14/03/2023 hasta el 14/02/2028 | 10.462.925.195,90 |            |            |
|                                                                       |                 | Calidad del Servicio                   | Desde el 14/03/2025 hasta el 14/02/2028 | 90.000.00,00      |            |            |
|                                                                       |                 | Calidad y correcto funcionamiento      | Desde el 14/03/2023 hasta el 14/02/2028 | 20.925.850.391,80 |            |            |
|                                                                       |                 | Estabilidad de la Obra                 | Desde el 14/03/2025 hasta el 14/02/2030 | 15.961.517.617,00 |            |            |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL                                       |                 |                                        |                                         |                   |            |            |
| Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BQ-100017680 Anexo 2 | Seguros Mundial | Responsabilidad Civil Extracontractual | Desde el 14/03/2023 hasta el 14/02/2025 | 10.462.925.196,00 | 29/03/2023 | 05/05/2023 |

Tabla 12. Garantías contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01

### 7.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA PAF-ANI-I-196-2022-01

| CONTRATO DE INTERVENTORIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO                  | PAF-ANI-I-196-2022-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CONTRATISTA               | CONSORCIO FERREO CBC 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REPRESENTANTE LEGAL       | ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBJETO DEL CONTRATO       | INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA ENTREGADA DEL CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO - ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ - FACATATIVÁ |
| FECHA SUSCRIPCIÓN         | Siete (7) días de marzo de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PLAZO INICIAL             | DOS (2) AÑOS Y UN (1) MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FECHA DE INICIO           | Catorce (14) del mes marzo del año 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FECHA DE TERMINACIÓN      | Catorce 14 del mes de abril del año 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VALOR INICIAL CONTRATO    | OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$8.960.467.259),                                                                                                                                                                             |
| SUPERVISIÓN               | Hernando García Báez                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tabla 13. Información contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

| RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA   |                 |                                        |                                         |                  |            |            |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|------------|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO                                     |                 |                                        |                                         |                  |            |            |
| PÓLIZA                                                     | ASEGURADORA     | AMPARO                                 | VIGENCIA                                | VALOR ASEGURADO  | EXPEDICIÓN | APROBACIÓN |
| Póliza de Seguro de Cumplimiento M-100192778 Anexo 3       | Seguros Mundial | Cumplimiento                           | Del 14/03/2023 al 14/10/2025            | 2.688.140.177,70 | 09/11/2023 | 09/11/2023 |
|                                                            |                 | Salarios y Prestaciones Sociales       | Del 14/03/2023 al 14/04/2028            | 896.046.725,90   |            |            |
|                                                            |                 | Calidad del Servicio                   | Del 14/03/2025 al 14/04/2030            | 2.688.140.177.70 |            |            |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL                            |                 |                                        |                                         |                  |            |            |
| Responsabilidad Civil Extracontractual M-100041317 anexo 2 | Seguros Mundial | Responsabilidad Civil Extracontractual | Desde el 14/03/2023 hasta el 14/04/2025 | 896.046.725,90   | 09/11/2023 | 09/11/2023 |

Tabla 64 Garantías contrato de interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

### 7.3 AVANCE FINANCIERO

A la fecha de corte del presente informe, se han realizado los siguientes tramites de pagos a los contratos derivados

Contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01


| NÚMERO DE ACTA     | VALOR ACTA          | RETEGRANTIA   | SALDO CONTRATO        |
|--------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| 1 – Administración | \$ 2.232.431.357,93 | 111.621.567,9 | \$ 102.396.820.601.07 |

**INFORME MENSUAL N° 14**  
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022**  
**FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI**  
**DEL 22 DE ENERO DE 2024 AL 21 DE FEBRERO DE 2024**

| NÚMERO DE ACTA      | VALOR ACTA          | RETEGRANTIA    | SALDO CONTRATO        |
|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 2 - obra            | \$ 107.781.855,66   | 5.389.092,78   | \$ 102.289.038.745,41 |
| 2 - Administración  | \$ 1.746.000.652,82 | 87.300,032.64  | \$ 100.543.038.092,59 |
| 3 - obra            | \$ 8.691.669,09     | 434.583,45     | \$ 100.534.346.423,50 |
| 3 - Administración  | \$ 2.955.146.191,31 | 147.757.309,57 | \$ 97.579.200.232,19  |
| 4 - obra            | \$ 223.100.061,00   | 11.155.003,05  | \$ 97.356.100.171,19  |
| 4 - Administración  | \$ 2.383.866.452,68 | 119.193.322,63 | \$ 94.972.233.718,51  |
| 5 - obra            | \$ 848.169.585,96   | 42.408.479,30  | \$ 94.124.054.132,55  |
| 5 - Administración  | \$ 3.176.231.879,71 | 158.811.593,99 | \$ 90.947.832.252,84  |
| 6 - obra            | \$ 1.651.320.521,01 | 82.566.026,05  | \$ 89.296.511.731,83  |
| 6 - Administración  | \$ 1.776.266.917,86 | 88.813.345,89  | \$ 87.520.244.813,97  |
| 7 - Obra            | \$ 2.556.669.074,41 | 127.833.453,72 | \$ 84.963.575.739,56  |
| 7 - Administración  | \$ 1.822.776.425,66 | 91.138.821,28  | \$ 83.140.799.313,90  |
| 8 - Obra            | \$ 4.456.724.714,57 | 222.836.235,73 | \$ 78.684.074.599,33  |
| 8 - Administración  | \$ 2.242.041.606,70 | 112.102.080,33 | \$ 76.442.032.992,63  |
| 9 - Obra            | \$ 5.845.668.481,82 | 292.283.424,09 | \$ 72.838.406.117,51  |
| 9 - Administración  | \$ 1.906.785.288,06 | 95.339.264,40  | \$ 68.689.579.222,75  |
| 10 - Obra           | \$ 2.548.698.600,55 | 127.434.930,03 | \$ 66.140.800.622,20  |
| 10 - Administración | \$ 3.189.655.180,77 | 159.482.759,04 | \$ 62.951.225.441,43  |

**Tabla 15.** Relación de pagos realizados al contrato de obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01

El avance financiero a la fecha es 39,83% y corresponde a los valores facturados hasta el mes de enero




Contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01

| NÚMERO DE ACTA | VALOR ACTA     | RETEGRANTIA   | SALDO CONTRATO   |
|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 1              | \$ 467.021.988 | \$ 23.351.099 | \$ 8.493.445.271 |
| 2              | \$ 306.636.908 | \$ 15.331.845 | \$ 8.186.808.363 |
| 3              | \$ 313.955.946 | \$ 15.697.797 | \$ 7.872.852.417 |
| 4              | \$ 313.955.946 | \$ 15.697.797 | \$ 7.558.896.471 |
| 5              | \$ 313.955.946 | \$ 15.697.797 | \$ 7.244.940.525 |
| 6              | \$ 313.955.946 | \$ 15.697.797 | \$ 6.930.984.579 |
| 7              | \$ 313.955.946 | \$ 15.697.797 | \$ 6.617.028.633 |
| 8              | \$ 322.576.821 | \$ 16.128.841 | \$ 6.294.451.812 |
| 9              | \$ 322.576.821 | \$ 16.128.841 | \$ 5.971.874.991 |
| 10             | \$ 322.576.821 | \$ 16.128.841 | \$ 5.649.298.170 |

**Tabla 16.** Relación de pagos realizados al contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01

El avance financiero a la fecha es 36,95% y corresponde a los valores facturados hasta el mes de enero.



#### 7.4 AVANCE TÉCNICO

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista CONSORCIO CTSA – INGERAL, de conformidad con el informe mensual presentado por el CONSORCIO FERREO CBC 196 – Interventoría del contrato de obra, quien realiza el seguimiento y control de las obligaciones de operación y mantenimiento al corredor férreo “BOGOTÁ - BELENCITO, EL RAMAL LA CARO – ZIPAQUIRÁ Y EL TRAMO BOGOTÁ – FACATATIVÁ”:

- **Territorial Cundinamarca**

Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo para los meses de enero a febrero 2024, contractualmente se contaban con 4 cuadrilla de mantenimiento y 3 de rocería, adicionalmente se aumentó a 1 cuadrillas más para realizar las operaciones programadas que se encuentran con mayor amplitud en el Informe de interventoría anexo.

| CUADRILLA                | PK INICIAL                                             | PK FINAL                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimiento Km5 Bogotá | PK 5+000                                               | PK 34+000 (La Caro)                                                           |
| Rocería Km5 Bogotá       | PK 5+000                                               | PK 34+000 (La Caro)                                                           |
| Mantenimiento Caro 4     | PK 34+000 (La Caro)                                    | PK 5+000                                                                      |
| Mantenimiento Caro 2     | PK 34+000 (La Caro)                                    | PK 53+000 (Zipaquirá)<br>PK 44+000 (hacia Villapinzón)                        |
| Mantenimiento Caro 3     | PK 44+000                                              | PK 70+940                                                                     |
| Rocería Caro 1           | PK 5+000<br>PK 34+000 (La Caro)<br>PK 34+000 (La Caro) | PK 34+000 (La Caro)<br>PK 53+000 (Zipaquirá)<br>PK 44+000 (hacia Villapinzón) |
| Rocería Chocontá         | PK 105+000 (Villapinzón)                               | PK 44+000 (hacia Villapinzón)                                                 |
| Mantenimiento Chocontá   | PK 70 +940                                             | PK 105+000 (Villapinzón)                                                      |

Tabla 17. Distribución de cuadrillas territorial Cundinamarca. Tomada del informe Mensual de interventoría

La ejecución de las actividades de mantenimiento del periodo del presente informe, se realizaron, con la siguiente asignación de carro motores:

- CM 804 / Chocontá, disponible durante toda la operación.
- CM 460 / La Caro, disponible durante toda la operación.
- CM 606 / KM 5, disponible durante toda la operación.
- CM 730 / La Caro, disponible durante toda la operación.

Cuya operación para el periodo comprendido entre enero 2024 - febrero 2024, tuvo la siguiente incidencia de usos:

| Carro motor | Disponibilidad | Observación                                |
|-------------|----------------|--------------------------------------------|
| 804         | 100%           | Disponible durante las semanas 46 a la 49. |
| 460         | 100%           | Disponible durante las semanas 46 a la 49. |
| 606         | 100%           | Disponible durante las semanas 46 a la 49. |
| 730         | 89%            | Disponible durante las semanas 46 a la 49. |

**Tabla 18.** Control de disponibilidad Carro Motores, territorial Cundinamarca. Fuente propia.

En el periodo del 22 de enero 2024 al 21 de febrero de 2024, la disponibilidad de carros motores en Cundinamarca fue del 97.25%.

El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la regional Cundinamarca se cumplió en 96,98% según su disponibilidad en el periodo del presente informe.

| Semana | Jornales Caporal | Jornales ayudantes de Vía | Operador de carro motores |
|--------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 46     | 56               | 320                       | 28                        |
| 47     | 56               | 346                       | 26                        |
| 48     | 49               | 353                       | 28                        |
| 49     | 46               | 345                       | 28                        |

**Tabla 19.** Control de Personal por Semanas, Territorial Cundinamarca. Fuente propia.

El personal de operación del sector Cundinamarca, para las semanas que comprenden la relación del presente informe tuvo cumplimiento del 100%, de acuerdo con la información presentada por la interventoría en sus informes.

A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimientos de vías en la territorial Cundinamarca de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las siguientes tablas de ejecución:

| Acierto de Mantenimientos                    |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Semana                                       | Porcentaje de cumplimiento |
| Semana # 46<br>Del 22 al 28 de enero de 2024 | 105%                       |
| Semana # 47                                  | 105%                       |

**INFORME MENSUAL N° 14**  
 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022  
 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI  
 DEL 22 DE ENERO DE 2024 AL 21 DE FEBRERO DE 2024

| Acierto de Mantenimientos                      |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Semana                                         | Porcentaje de cumplimiento |
| Del 29 de enero al 04 de febrero de 2024       |                            |
| Semana # 48<br>Del 05 al 11 de febrero de 2024 | 117%                       |
| Semana # 49<br>Del 12 al 18 de febrero de 2024 | 80%                        |

**Tabla 20.** Acierto de cumplimientos de mantenimiento, territorial Cundinamarca.

Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza cunetas, limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de trocha, ajuste de pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarnes de vía, recolección y perfilado de balasto. El promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 101,75 %.

En la territorial Cundinamarca, durante el periodo comprendido se hizo el riego de balasto, efectuándose un acumulado de 8.806 M3

| SUMINISTRO E INSTALACION BALASTO |                 |            |          |                   |               |             |
|----------------------------------|-----------------|------------|----------|-------------------|---------------|-------------|
| Semana                           | Fecha           | Pk Inicial | Pk Final | Cantidad M lineal | Numero Tolvas | Cantidad M³ |
|                                  | AGOSTO 2023     |            |          | 1.999             | 55            | 1017,50     |
|                                  | SEPTIEMBRE 2023 |            |          | 3.140             | 95            | 1757,50     |
|                                  | OCTUBRE 2023    |            |          | 3.194             | 87            | 1609,50     |
|                                  | NOVIEMBRE 2023  |            |          | 4.215             | 110           | 2035,00     |
|                                  | DICIEMBRE 2023  |            |          | 2.920             | 67            | 1239,50     |
|                                  | ENERO 2024      |            |          | 2066              | 62            | 1147,00     |
|                                  |                 |            |          |                   |               |             |
|                                  |                 |            |          |                   |               |             |
|                                  |                 |            |          | 17534,00          | 476,00        | 8806,00     |

**Tabla 21.** Suministro de riego de Balasto, Territorial Cundinamarca. Tomado de: Informe semanal No. 47 Consorcio férreo CBC 196


En la territorial Cundinamarca, durante el periodo comprendido se hizo el suministro e instalación de traviesas, efectuándose un acumulado de 8321 unidades.

**INFORME MENSUAL N° 14**  
**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022**  
**FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI**  
**DEL 22 DE ENERO DE 2024 AL 21 DE FEBRERO DE 2024**

| SUMINISTRO E INSTALACION TRAVIESAS DE CONCRETO |            |           |                                          |        |             |              |              |              |
|------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Fecha                                          | PK Inicial | PK Final  | TRAMO                                    | UNIDAD | CANTIDAD    |              |              |              |
|                                                |            |           |                                          |        | TRAVIESAS   | CLIPS        | PLACAS       | CALZOS       |
| Agosto 2023                                    |            |           | Bogotá - La Caro                         | UN     | 137         | 548          | 274          | 548          |
| Septiembre 2023                                |            |           | Bogotá - La Caro                         | UN     | 37          | 148          | 74           | 148          |
| Noviembre 2023                                 |            |           | Bogotá - Villapinzón                     | UN     | 1995        | 7990         | 3990         | 7980         |
| Diciembre 2023                                 |            |           | Bogotá - Villapinzón                     | UN     | 2828        | 11312        | 5656         | 11312        |
| Enero 2024                                     |            |           | Bogotá - Villapinzón - La Caro Zipaquirá | UN     | 1881        | 7524         | 3762         | 7524         |
| 1 al 10 de Febrero 2024                        |            |           | Bogotá - Villapinzón - La Caro Zipaquirá | UN     | 710         | 2840         | 1420         | 2840         |
| 12-feb-24                                      | PK 22+500  | PK 23+000 | Bogotá - La Caro                         | UN     | 94          | 376          | 188          | 376          |
| 12-feb-24                                      | PK 52+930  | PK 53+000 | La Caro - Zipaquirá                      | UN     | 70          | 280          | 140          | 280          |
| 13-feb-24                                      | PK 6+400   | PK 19+170 | Bogotá - La Caro                         | UN     | 59          | 236          | 118          | 236          |
| 13-feb-24                                      | PK 52+140  | PK 52+300 | La Caro - Zipaquirá                      | UN     | 95          | 380          | 190          | 380          |
| 14-feb-24                                      | PK 47+280  | PK 47+480 | La Caro - Zipaquirá                      | UN     | 30          | 120          | 60           | 120          |
| 14-feb-24                                      | PK 21+650  | PK 22+080 | Bogotá - La Caro                         | UN     | 92          | 368          | 184          | 368          |
| 15-feb-24                                      | PK 22+080  | PK 22+250 | Bogotá - La Caro                         | UN     | 112         | 448          | 224          | 448          |
| 15-feb-24                                      | PK 47+280  | PK 47+350 | La Caro - Zipaquirá                      | UN     | 20          | 80           | 40           | 80           |
| 15-feb-24                                      | PK 43+000  | PK 43+180 | La Caro - Zipaquirá                      | UN     | 25          | 100          | 50           | 100          |
| 16-feb-24                                      | PK 43+040  | PK 43+080 | La Caro - Zipaquirá                      | UN     | 25          | 100          | 50           | 100          |
| 16-feb-24                                      | PK 22+250  | PK 22+370 | Bogotá - La Caro                         | UN     | 111         | 444          | 222          | 444          |
|                                                |            |           |                                          |        |             |              |              |              |
|                                                |            |           |                                          |        |             |              |              |              |
|                                                |            |           | <b>TOTAL</b>                             |        | <b>8321</b> | <b>33284</b> | <b>16642</b> | <b>33284</b> |

Tabla 22. Suministro e instalación de traviesas, Territorial Cundinamarca. Tomado de: Informe semanal No. 49 Consorcio férreo CBC 196

**Registro Fotográfico.**



Tomado de: Informes semanales No 46, 47, 48 y 49 del Consorcio Férreo CBC 196

- **Territorial Boyacá.**

Dentro del cumplimiento de las actividades de conservación del corredor férreo en la territorial Boyacá, para los meses de enero 2024 a febrero del 2024, se contó con 4 cuadrilla de mantenimiento y 3 de rocería.

| CUADRILLA                 | PK INICIAL | PK FINAL   |
|---------------------------|------------|------------|
| VILLAPINZÓN MANTENIMIENTO | PK 105+000 | PK 146+000 |
| VILLAPINZON ROCERÍA       | PK 105+000 | PK 157+500 |
| TUNJA MANTENIMIENTO       | PK 146+250 | PK 187+750 |
| TUNJA ROCERIA             | PK 157+500 | PK 209+000 |
| PAIPA MANTENIMIENTO       | PK 187+750 | PK 227+000 |
| PAIPA ROCERIA             | PK 209+000 | PK 262+000 |
| SOGAMOSO MANTENIMIENTO    | PK 227+000 | PK 262+000 |

Tabla 23. Distribución de Cuadrillas, territorial Boyacá.

La ejecución de las actividades durante el periodo se realizó, con la siguiente asignación de carro motores:

- CM815 Disponibilidad durante el periodo en Villapinzón.
- CM169 Disponibilidad durante el periodo en Paipa
- CM625 Disponibilidad durante el periodo en Tunja
- CM558 Disponibilidad durante dos semanas del mes de enero 2024 Sogamoso.

Cuya operación para el periodo comprendido entre enero - febrero, tuvo la siguiente incidencia de usos:

| Carro motor | Disponibilidad | Observación                                |
|-------------|----------------|--------------------------------------------|
| 815         | 64,28%         | Disponible durante las semanas 47 a la 49. |
| 169         | 100%           | Disponible durante las semanas 46 a la 49. |
| 625         | 100%           | Disponible durante las semanas 46 a la 49. |
| 558         | 100%           | Disponible durante las semanas 46 a la 49. |

Tabla 24. Distribución de uso de carro motores, territorial Boyacá.

Para el presente informe, la disponibilidad de carros motores en Boyacá fue del 91%.

El control del personal por cuadrillas de mantenimiento para la regional Boyacá se cumplió en 99,73 % según su disponibilidad para las semanas que abarcan el mes de enero 2024 a febrero 2024.

| Semana | Jornales Caporal | Jornales ayudantes de Vía | Operador carro motor |
|--------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 46     | 49               | 432                       | 28                   |
| 47     | 49               | 441                       | 28                   |
| 48     | 49               | 436                       | 28                   |
| 459    | 49               | 441                       | 28                   |

Tabla 25. Control del personal cuadrillas mantenimiento, territorial Boyacá.

El personal de operación del sector Boyacá, para las semanas que comprenden la relación del presente informe se cumplió al 100%, de acuerdo con la información presentada por la interventoría.

A continuación, se relacionan los aciertos de cumplimiento de mantenimiento de vía en la territorial Boyacá, de acuerdo con el informe mensual y semanales entregados por la interventoría, en las siguientes tablas de ejecución:

| Acierto de Mantenimientos                              |                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| Semana                                                 | Porcentaje de cumplimiento |
| Semana # 46<br>Del 22 al 28 de enero de 2023           | 111%                       |
| Semana # 47<br>Del 29 de enero al 4 de febrero de 2024 | 141%                       |
| Semana # 48<br>Del 05 al 11 de febrero de 2024         | 93%                        |
| Semana # 49<br>Del 12 al 18 de febrero de 2024         | 118%                       |

Tabla 26. Aciertos de mantenimiento, territorial Boyacá

Con base en lo anterior, las cuadrillas de mantenimiento realizaron el deshierbe manual, limpieza cunetas, limpieza/descarne de pasos a nivel, rocería, alineación y nivelación de vía, corrección de trocha, ajuste de pernos, cambio de eclisas, descope de árboles, descarnado de vía, recolección y perfilado y riego de balasto. El promedio del cumplimiento del mantenimiento de vías fue del 115.75%.

En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido no se hizo el riego de balasto, se cuenta con un acumulado de 3.753,68 M3.

| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTO TERRITORIAL BOYACÁ |            |            |          |             |               |             |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| SEMANA                                                 | FECHA      | PK INICIAL | PK FINAL | CANTIDAD ML | NUMERO TOLVAS | CANTIDAD M3 |
| 48                                                     | 05/02/2024 | 223+600    | 223+800  | 20          | 5             | 92,50       |
| 48                                                     |            | 227+100    | 227+680  | 580         | 6             | 111,00      |
| 48                                                     | 07/02/2024 | 221+250    | 221+400  | 150         | 3             | 55,50       |
| 48                                                     |            | 223+800    | 224+000  | 200         | 4             | 74,00       |
| 48                                                     |            | 225+300    | 225+450  | 150         | 3             | 55,50       |
| TOTAL                                                  |            |            |          | 10678       | 203           | 3753,68     |
| INSTALADO SEMANA 48                                    |            |            |          |             |               | 388,50      |

En la territorial Boyacá, durante el periodo comprendido se hizo el suministro e instalación de traviesas, efectuándose un acumulado de 7782 Unidades.

| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAVIESAS BOYACÁ |            |           |             |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| FECHA                                        | PK INICIAL | PK FINAL  | CANTIDAD    |
| 12/02/2024                                   | 2da        | Tunja     | 75          |
| 13/02/2024                                   | Ppal y 2da | Tunja     | 73          |
| 13/02/2024                                   | PK261+180  | PK261+210 | 20          |
| 14/02/2024                                   | PK184+770  | PK184+500 | 46          |
| 15/02/2024                                   | PK184+770  | PK185+180 | 92          |
| 16/02/2024                                   | PK186+450  | PK185+530 | 86          |
| 17/02/2024                                   | PK185+180  | PK185+530 | 42          |
| <b>TOTAL</b>                                 |            |           | <b>7782</b> |
| <b>INSTALADO EN SEMANA 49</b>                |            |           | <b>434</b>  |

Tabla 27. suministro e instalación de traviesas, territorial Boyacá, tomada del informe semanal No. 49.

### Registro Fotográfico



Tomado de: Informes semanales No 46, 47, 48 y 49 del Consorcio Ferreo CBC 196

- **Estudios y Diseños de Puntos Críticos.**

Durante el periodo comprendido entre el 22 de enero al 21 de febrero del 2024 ya se finalizó con la etapa de estudios y diseños, dando se inició con el proceso constructivo de los puntos críticos en el PK77+000 y PK146+800., acorde con los términos de referencia y especificaciones del contrato.

Para el caso del PK 170+750 No se iniciaron las actividades de construcción en la zona, por afectación de orden social y predial de los propietarios de los predios. El contratista de obra CTSA -Ingeral informó el 4 de enero de 2024 a la Unidad Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre -UMGRD de la alcaldía de Tunja sobre las afectaciones que se vienen presentando para poder ejecutar la obra.

El contratista CTSA Ingeral, informa que se encuentra en ejecutando exploración geotécnica del PK127+350, con el fin de verificar la cimentación y así validar la longitud de los pilotes, para poder determinar si se apropien de los estudios y diseños suministrados por la ANI sobre el PK 127.

Durante el presente periodo CTSA-Ingeral viene realizando las versiones finales de los estudios y diseños de los PK 140+650, PK 142+454 y PK 181+630.

- **Obras Complementarias**

Actualmente el contratista de obras y la interventoría han realizado intervención de 22 alcantarillas, dentro del ítem de obras complementarias.

| OBRAS COMPLEMENTARIAS. ALCANTARILLAS |                   |                |            |               |                              |                                    |          |              |                                                  |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------|
| No.                                  | Punto kilométrico | TUBERÍA ACTUAL | CAJÓN      | TUBERÍA NUEVA | Fecha de inicio corte de vía | Fecha de finalización corte de vía | % Avance | Estado       | Observaciones                                    |
| 1                                    | PK187+802         | 36"            |            | 36"           | 16/10/2023                   | 18/10/2023                         | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 2                                    | PK203+005         | 24"            |            | 36"           | 16/10/2023                   | 18/10/2023                         | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 3                                    | PK110+085         |                | 40x40 cm   | 36"           | 4/11/2023                    | 8/11/2023                          | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 4                                    | PK202+838         | 36"            |            | 36"           | 6/11/2023                    | 10/11/2023                         | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 5                                    | PK188+002         | 36"            |            | 36"           | 27/08/2023                   | 31/08/2023                         | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 6                                    | PK188+419         | 24"            |            | 36"           | 9/09/2023                    | 13/09/2023                         | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 7                                    | PK152+667         | 24"            |            | 36"           | 10/09/2023                   | 13/09/2023                         | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 8                                    | PK165+779         | 36"            |            | 36"           | 25/09/2023                   | 29/09/2023                         | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 9                                    | PK187+526         | 24"            |            | 36"           | 25/09/2023                   | 27/09/2023                         | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 10                                   | PK143+675         | 24"            |            | 36"           | 16/10/2023                   | 18/10/2023                         | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 11                                   | PK143+822         | 18"            |            | 36"           | 16/10/2023                   | 18/10/2023                         | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 12                                   | PK143+203         | 36"            |            | 36"           | 5/11/2023                    | 9/11/2023                          | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 13                                   | PK121+310         | 48"            |            | 48"           | 28/11/2023                   | 5/12/2023                          | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 14                                   | PK141+206         | 20"            |            | 36"           | 28/11/2023                   | 3/12/2023                          | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 15                                   | PK141+812         | 12"            |            | 36"           | 5/11/2023                    | 8/11/2023                          | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 16                                   | PK146+196         | 36"            |            | 36"           | 7/11/2023                    | 9/11/2023                          | 100%     | Finalizada   |                                                  |
| 17                                   | PK49+700          |                | 50X100 cm  | 36"           | 15/11/2023                   | 17/11/2023                         | 50%      | Suspendida   | Pendiente estructuras, rellenos y empradización  |
| 18                                   | PK44+900          |                | 100X190 cm | 36"           | 20/11/2023                   | 23/11/2023                         | 50%      | Suspendida   | Pendiente estructuras, rellenos y empradización  |
| 19                                   | PK54+050          | 11"            |            | 36"           | 2/12/2023                    | 5/12/2023                          | 50%      | Suspendida   | Pendiente estructuras, rellenos y empradización  |
| 20                                   | PK120+728         | 24"            |            | 36"           | 4/02/2024                    | 6/02/2024                          | 55%      | En ejecución | Sin actividad. Pendiente concretos               |
| 21                                   | PK144+704         | 24"            |            | 36"           | 4/02/2024                    | 8/02/2024                          | 65%      | En ejecución | Caja encole lista, en construcción descole       |
| 22                                   | PK202+580         | 24"            |            | 36"           | 8/02/2024                    | 9/02/2024                          | 60%      | En ejecución | En construcción pisos encole y descole cabezales |

Tabla 26. Obras Complementarias Alcantarillas.

De acuerdo con el consolidado del estado de las obras complementarias de alcantarillas, encontramos que de las 22 programadas al corte del presente informe el 16 de las mismas se encuentra en estado Finalizado y 3 restantes en ejecución de más del 55 % y 3 suspendidas con el 50% de ejecución.

Para el presente informe se presentan las actividades de reparaciones locativas, entre las cuales encontramos, el mantenimiento de la cubierta en fibrocemento del K5 con un avance del 100 %. Pintura exterior de la bodega de Argos y la bodega oriental del Km 5; torre de control pintura exterior e interior, resane de muros, avances de las obras de un 100 %.

Para el presente informe, los arreglos de la estación del municipio de Tunja, continúa la actividad suspendida ya que se está a la espera del comunicado oficial de la junta de control urbano de este municipio; sin embargo, el consorcio CTSA Ingeral, ya inicio la gestiones para tener tres cotizaciones de arquitectos restauradores y poder presentar un plan a la interventoría, que cubra esta estación y las restantes solicitadas por la ANI.



Tomado de: Informes semanales No 46 al 49 del Consorcio Ferreo CBC 196

- **Gestión Componente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo**

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las obligaciones correspondientes al componente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo siguiente:

- La interventoría en sus informes mensual informó que durante el periodo se contó con 792 finalizando el mes de diciembre y al corte de este informe para el mes de enero con 798 personas laborando en el proyecto, todo el personal vinculado con las respectivas afiliaciones y pagos de seguridad social.
- Se indicó por parte del contratista e interventoría que todo el personal que ingresó al proyecto recibió inducción general en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, basada en las actividades constructivas relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato.
- Diariamente se generaron las charlas de seguridad y salud en el trabajo como estrategia de prevención y promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores.
- Durante el periodo correspondiente al presente informe, el contratista de obra entregó dotaciones y elementos de protección personal a los trabajadores que hacen parte del contrato.
- La interventoría realizó inspecciones vehiculares, de carro motores, a elementos de emergencias, elementos de protección personal y kit control de derrames.
- El CONSORCIO FERREO CBC 196 señaló que durante la ejecución del periodo en evaluación se generaron 2 accidentes laborales, se presentaron y cerraron las investigaciones.

- **Gestión de Aspectos Ambientales**

Durante el periodo correspondiente al presente informe, la interventoría y el contratista realizaron las obligaciones correspondientes al componente del Anexo 7 ambiental del contrato de obra PAF-ANI-O-118-2022-01. A continuación, se muestra el detalle de las actividades de gestión ambiental por tramo, del 22 de enero al 21 de febrero de 2024, para dar cumplimiento al PAGA aprobado por la interventoría y al PMA aprobado por la Resolución 751 de 2002.

#### **TRAMO BOGOTÁ – BELENCITO**

1. Se realizó verificación de veracidad y vigencia de los documentos licencia ambiental y certificado minero de las canteras SANTA LUCIA, NELSON ARCOS y MASTERCAT, las cuales suministraron materiales de obra, en el cual costa el volumen y el tipo de material.
2. Se realizó visita a los puntos para verificar si se requería tramitar algún permiso ambiental, sin embargo, para dichas obras no se evidencio la necesidad de adelantar ningún trámite:
  - PK 146+329 - Alcantarilla
  - PK 182+593 - Alcantarilla
  - PK 202+408 - Alcantarilla
  - PK 216+000 – Alcantarilla
3. Para este periodo se realizó la visita conjunto con el área ambiental de la Interventoría a los puntos de obras ubicados en los siguientes puntos:
  - PK 120+728 - Alcantarilla
  - PK 144+704 - Alcantarilla
  - PK 202+580 - Alcantarilla
  - PK 146+800 - Gaviones
  - PK 77+070 - Punto critico

|                                                                                                                |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                              |
| <p style="text-align: center;"><b>Foto: 1</b><br/> <b>Descripción:</b> Inspección punto crítico PK 77+070</p>  | <p style="text-align: center;"><b>Foto: 2</b><br/> <b>Descripción:</b> Inspección punto crítico PK 77+070</p>  |
|                               |                              |
| <p style="text-align: center;"><b>Foto: 3</b><br/> <b>Descripción:</b> Inspección punto de obra PK 120+728</p> | <p style="text-align: center;"><b>Foto: 4</b><br/> <b>Descripción:</b> Inspección punto de obra PK 146+800</p> |

4. Para finales del mes de enero y para febrero se verificó sobre la franja de corredor un área en el PK 149+880 Estación de Tierranegra, el cual se tomó un área para disponer material de excavación de las obras finalizadas, esta actividad se desarrolla de acuerdo con lo estipulado en el PAGA. Disposición de material de excavación, para este periodo se dispuso en este lugar 138 m3.
5. Para este periodo se realizó disposición de material de excavación proveniente de la obra que se adelanta en el PK 77+070, dicho material fue dispuesto en un predio privado aledaño al PK74+000 en La Vereda Cacicazgo del municipio de Suesca, de acuerdo a lo pactado con el dueño del predio, el señor Richard Quintero, quien recibió la totalidad del material sumando 423 m3 en el mes de febrero, con el fin de dar cumplimiento a lo descrito en el Plan de Adaptación de La Guía Ambiental – PAGA, se elaboró en el mes de diciembre un acta con los acuerdos pactados con el dueño del predio para esta actividad.

|                                                                                                          |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                |
| <p style="text-align: center;"><b>Foto: 5</b><br/> <b>Descripción:</b> Retiro material de excavación</p> | <p style="text-align: center;"><b>Foto: 6</b><br/> <b>Descripción:</b> Disposición de material de excavación en predio privado</p> |

6. Para este periodo se reporta y adjunta el certificado de disposición final de 1970 Kg de RESPEL, denominado tejas de asbesto, las cuales fueron dispuestos en el mes de diciembre.

7. Para este periodo se realizó acompañamiento a dos operativos de aseo, el primero fue realizado en la localidad de Fontibón, donde se recolectaron aproximadamente 30m3 de residuos mixtos posteriormente recolectados por Ciudad Limpia de Bogotá, el segundo se realizó en la localidad de Barrios Unidos, iniciando en la Calle 92 con NQS “El Pulpo” y finalizando en el paso a nivel de la calle 63, allí se recolectaron 10m3 de residuos mixtos recogidos posteriormente por Bogotá Limpia.

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>1 feb 2024 9:01:27<br/>2392 Diagonal 92 Localidad de Chapinero<br/>Bogotá</p> |                             |
| <p style="text-align: center;"><b>Foto: 7</b></p> <p><b>Descripción:</b> Operativo de aseo Barrios Unidos</p>                                                      | <p style="text-align: center;"><b>Foto: 8</b></p> <p><b>Descripción:</b> Operativo de aseo Barrios Unidos</p> |

8. Para este periodo se llevó a cabo la actividad con el colectivo somos “Vicachá” donde se elaboró una paca biodigestora con ayuda de la comunidad; para esta paca se utilizó alrededor de 500 Kg de material vegetal producto de la rocería que se realiza a diario dentro del corredor férreo.

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                 |
| <p style="text-align: center;"><b>Foto: 9</b></p> <p><b>Descripción:</b> Elaboración de paca con material de rocería generada en la vía férrea</p> | <p style="text-align: center;"><b>Foto: 10</b></p> <p><b>Descripción:</b> Elaboración de paca con material de rocería generada en la vía férrea</p> |

9. Se radicó nuevamente los formatos de tala bajo y los soportes de la actualización de información en el visor web del SIGAU al Jardín Botánico de Bogotá, con el número 2024JBB410011611.
10. Se continuo con la compensación solicitada en los permisos con números de expediente 102793 y 102753 de los predios del señor Camilo Bautista Palacio y las compensaciones relacionadas en el expediente 102714 a nombre de la empresa Ricardo Sánchez ingenieros SAS. En total a la fecha se han sembrado 280 árboles hasta el mes de febrero, los árboles restantes serán sembrado en el siguiente mes.
11. En total se han realizado 70 talas de las 74 solicitadas en los tres permisos y 220 árboles sembrados de los 370 requeridos en los tres expedientes.

**Relación de árboles sembrados por compensación**

| N°  | Concepto                            | N° de resolución o permiso                         |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 220 | Siembra de árboles por compensación | 1. Exp: 102753<br>2. Exp: 102793<br>3. Exp: 102714 |

12. Se realizó dos talas de emergencia que se presenta por las condiciones fitosanitarias de dos individuos arbóreos emplazados dentro del corredor férreo que requerían ser intervenidos de manera prioritaria, ya que, representaban un riesgo inminente de caída en dirección al corredor férreo en los puntos kilométricos 72+680 del municipio de Suesca y en el 83+700 del municipio de Chocontá. Para realizar estas talas no fue necesario tramitar permiso por aprovechamiento forestal, porque de acuerdo con la consulta realizada a un profesional forestal de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR en la Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita, estos árboles no requerían de trámite por aprovechamiento forestal debido a la condición de riesgo que representan y sus condiciones físicas y sanitarias.

**Relación altura de los árboles talados por emergencia**

| ITEM | CONCEPTO                    | Altura de Árboles (m) |
|------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | Tala árbol PK 72 - Suesca   | 21                    |
| 2    | Tala árbol PK 83 - Chocontá | 35                    |

13. Se realizó capacitación a cuadrillas de mantenimiento y rocería de Villapinzón, Paipa y Sogamoso sobre prevención de incendios forestales, se dio charla de concientización de la situación actual del departamento a causa del fenómeno del niño.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>Foto: 11</b><br><b>Descripción:</b> Capacitación personal Km5                    | <b>Foto: 12</b><br><b>Descripción:</b> Capacitación cuadrillas                       |

14. Para este periodo se realizó capacitación y actividad evaluativa en diferentes temas ambientales a personal de la cuadrilla de rocería de Chocontá del caporal Esneider Ortega y a la cuadrilla de mantenimiento de Juan Arias.

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p style="text-align: center;">15 feb 2024 8:35:24 a. m.<br/>66-20 Avenida Ferrocarril de Occidente<br/>Puente Aranda<br/>Bogotá</p> |                  |
| <p style="text-align: center;"><b>Foto: 13</b><br/><b>Descripción:</b> Capacitación personal Km5</p>                                                                                                                   | <p style="text-align: center;"><b>Foto: 14</b><br/><b>Descripción:</b> Capacitación cuadrillas</p> |

15. Se realiza visita a los predios aledaños al PK78+860 para verificar las talas y las siembras realizadas, según el permiso de aprovechamiento ambiental solicitado en la CAR y que reposan en los expedientes No. 102714, 102753 y 102793.

|                                                                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                    |
| <p style="text-align: center;"><b>Foto: 15</b><br/><b>Descripción:</b> Siembras compensación</p> | <p style="text-align: center;"><b>Foto: 16</b><br/><b>Descripción:</b> Inspección acerrada madera</p> |

16. Se realizó radicado del formulario para solicitar permiso por ocupación de cauce del río Jordán en el sector que pasa paralelo a la vía férrea en el PK188+660. Este permiso se tramita por emergencia, ya que presenta pérdida de banca del corredor férreo, lo que representa un riesgo para la operación y el personal.



**Foto 17**

**Descripción:** Inspección PK 181+650 descarga vertimientos a vía férrea

17. Se llevó a cabo reunión con profesionales de CORPOBOYACÁ para revisar problemática por vertimientos sobre el corredor férreo en el PK 181+650.



**Foto 18**

**Descripción:** Inspección PK 181+650 descarga vertimientos a vía férrea

18. Se realizó visita de inspección al PK 181+650, en conjunto con las entidades VEOLIA y gestión del riesgo de Tunja con el fin de inspeccionar la descarga de vertimientos hacia el corredor férreo; concluyendo que la empresa VEOLIA se compromete a realizar la intervención (trazado de línea de captación y conducción de aguas servidas) fuera de la franja y alineada a las viviendas, por parte de Corpoboyacá realizará el seguimiento de las actividades establecidas.



**Foto 19**

**Descripción:** Inspección PK 181+650 descarga vertimientos a vía férrea

19. Se realiza el alcance al radicado No. 003538 del 12 de febrero de 2024. OPOC PK 188+650, donde se adjunta y da a conocer concepto por parte de gestión del riesgo de Tunja, el cual está en riesgo, el cual requiere dar prioridad a su intervención, esto con el fin de agilizar el permiso de ocupación de Cauce.
20. Se realizó visita a la Dirección Seccional Sabana Centro y a la Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita, para realizar consulta relacionada con la limpieza de los ríos que atraviesan la vía férrea, ya que se pretende realizar mantenimientos de las estructuras metálicas de los puentes.
21. Se radicó a la interventoría carta con las respuestas a las observaciones de La ANLA del Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 19.

## **BOGOTÁ – FACATATIVÁ**

1. Por otro lado, la empresa BAMOCOL, realizó el mantenimiento del baño portátil del PAN Tres Esquinas de Funza. Se realizaron mantenimientos semanales y las aguas residuales de los mantenimientos son llevados a la Planta de Tratamiento COLOMBIANA DE INGENIERIA S.A.S.

Conforme a lo anterior se garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, a nivel nacional, aplicable a la ejecución del objeto contractual del presente contrato.

### **Perfiles profesionales a cargo de la gestión ambiental.**

Para la ejecución de las actividades de la Gestión ambiental del proyecto y el cumplimiento de todo lo contenido en el apéndice anexo técnico y demás obligaciones contractuales, el contratista y la interventoría tienen contratado el siguiente equipo capacitado para garantizar la correcta implementación del PAGA, aprobado por la interventoría, y del PMA aprobado por la Resolución 751 de 2002:

| Nombres y Apellidos          | Área                           | Dedicación | Teléfono   | Email                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA</b>           |                                |            |            |                                                                                        |
| Luz Helena Herrera Sandoval. | Coordinadora ambiental         | 100%       | 3165305715 | <a href="mailto:Luz.herrera@ctsaingeral.com">Luz.herrera@ctsaingeral.com</a>           |
| Leidy Montenegro             | Ingeniera Ambiental            | 100%       | 3142803943 | <a href="mailto:Leidy.montenegro@ctsaingeral.com">Leidy.montenegro@ctsaingeral.com</a> |
| <b>INTERVENTORIA</b>         |                                |            |            |                                                                                        |
| Juliana Horriilo Amado       | Ingeniera Civil, MSC Ambiental | 100%       | 3105877275 | <a href="mailto:ambientalbogotaCBC@gmail.com">ambientalbogotaCBC@gmail.com</a>         |

### **• Gestión Social**

Para el correspondiente informe de gestión se realizaron las siguientes actividades como parte de seguimiento al componente social, las cuales fueron verificadas y aprobadas por la interventoría:

- Desde el componente de Lectura Territorial, el contratista de obra adelantó la consulta de fuentes primarias y secundarias; de igual manera, desarrollo comunicaciones con las administraciones municipales.

- Se brinda atención semanalmente de parte del contratista Consorcio CTSA - INGERAL los miércoles en los PAC.
- Se realizaron socializaciones de parte del contratista de obra junto con la interventoría respecto al uso del riego químico y áreas de intervención.

- **Gestión Logística, Comercial y Mercadeo.**

Durante el periodo del presente informe, se realizó por parte del contratista de obra e interventoría, las siguientes actividades respecto a la gestión comercial:

- En el periodo comprendido entre enero - febrero 2024, la interventoría y el contratista de obra indicaron que se efectuaron la movilización de pasajeros por medio de la empresa Turistren S.A en el tramo férreo Bogotá – Zipaquirá.
- La interventoría y contratista de obra reportaron la operación del transporte de carga en los trenes sin novedades, manteniendo buen ritmo en el resultado de la operación.
- Se continuó realizando la facturación y recaudos, como parte de los arriendos de bodegas, uso de vías y el uso y arrendamiento de material rodante, para los clientes; Turistren, Argos, CFRO y CIRO.
- La interventoría informo que realizaron otro si al contrato efectuado con la empresa argos, por reducción de área de bodega, pasando de 2234 m2 a 1117 m2, debido a disminución en la demanda de cemento en Bogotá.
- El 29 de enero, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la ANI con la participación de Findeter, Consorcio CBC 196, Acerías Paz del Río y CTSA-INGERAL. En el cual se alcanzó un acuerdo para iniciar la movilización de carga hacia la planta de Acerías Paz del Río a partir del 12 de febrero de 2024, en una operación compensada con Argos.
- Se generaron los formatos para el registro de datos por mes de la operación comercial de carga, en el que se contempló el resumen operativo; número de servicios, carga movilizada y kilómetros recorridos. Los cálculos de cobro de arriendo del material rodante y uso de vía, validando los galones consumidos por servicio; soportes suministrados por la interventoría de obra para el informe de ingresos férreos de enero y radicados a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante el radicado número 2202450801104 de Findeter.

- **Componente jurídico**

Se realizaron las siguientes actividades como parte de seguimiento al componente jurídico, las cuales fueron verificadas y aprobadas por la interventoría:

- El 22 de enero de 2024 se asistió a reunión con el contratista con el fin de revisar la respuesta al derecho de petición sobre el estado de las estaciones férreas.
- El 22 de enero de 2024 se realizó la revisión del proyecto de respuesta del derecho de petición 20240112P1015 – 1202424501053, compartido por el contratista.
- El 22 de enero de 2024 se dio traslado al oficio No. CS-CTING-000905, donde se da respuesta al Derecho de Petición 20240112P1009 – 1202424500928.
- El 22 de enero de 2024 se dio traslado al oficio No. CS-CTING-000915, donde se da alcance al concepto sobre la recomendación de continuidad de operación del paso a nivel ubicado en el PK 63+485.
- El 23 de enero de 2024 se dio traslado al oficio CS-CTING-000899, donde se informa sobre la no exigencia de la póliza de seguro de los nuevos contratos de arrendamiento de CFRO-

**INFORME MENSUAL N° 14**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022  
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI  
DEL 22 DE ENERO DE 2024 AL 21 DE FEBRERO DE 2024

---

- El 24 de enero de 2024 se remitió respuesta al oficio CS-CTING-000884 con asunto "Entrega Anexo 20 TDR 2788".
- El 25 de enero de 2024 se realizó la revisión del borrador del estado actual de las estaciones férreas, compartido por el contratista.
- El 26 de enero de 2024 se dio respuesta al derecho de petición presentado por el señor Jhon Fredy Caro Gonzalez.
- El 26 de enero de 2024 se dio traslado del derecho de petición presentado por el señor Jhon Fredy Caro Gonzalez para que el Consorcio CTSA-Ingeral realizara las gestiones correspondientes.
- El 29 de enero de 2024 se realizó la revisión del informe del componente jurídico del Consorcio CTSA-Ingeral para el periodo del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024, donde se dejaron unas observaciones para ser atendidas por parte del contratista.
- El 29 de enero de 2024 se realizó la revisión de los ajustes realizados al informe del componente jurídico del Consorcio CTSA-Ingeral para el periodo del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024.
- El 29 de enero de 2024 se dio traslado al comunicado CS-CTING-000925 donde se da respuesta al Derecho de Petición No. 20240117P1020.
- El 29 de enero de 2024 se dio traslado al oficio No. CS-CTING-000942 donde se dio respuesta al Derecho de Petición 20240112P1015 – 1202424501053.
- El 29 de enero de 2024 se respondió el derecho de petición presentado por el señor Jair Roberto Villareal Rangel.
- El 29 de enero de 2024 se dio traslado del derecho de petición presentado por el señor Jair Roberto Villareal Rangel para que el Consorcio CTSA-Ingeral realizara las gestiones correspondientes.
- El 30 de enero de 2024 se asistió a reunión sobre superposición de permisos ambientales entre HATO GRANDE y el contrato con CTSA Ingeral.
- El 30 de enero de 2024 se realizó revisión del borrador del informe sobre la actualización del estado actual de las estaciones férreas. (Anexo 5.21)
- El 2 de febrero de 2024 se presentó concepto y traslado del oficio No. CS-CTING-000959 con asunto "Alcance comunicado No. CS-CTING-000744 - Novedad en obra de punto crítico en el PK 170+750."
- El 5 de febrero de 2024 se remitió conceto sobre la comunicación bajo referencia CS-CTING000982, con asunto "Alcance Respuesta Derecho de Petición No. 20240117P1020".
- El 6 de febrero de 2024 se radico respuesta a los oficios CS-CTING-000963 con asunto "Respuesta oficio 67727 – Observaciones entrega Anexo 20 póliza TDR 2788" de fecha 31 de enero de 2024 y CS-CTING-000989 con asunto "Alcance oficio CS-CTING-000963 Anexo 20 póliza TDR 2788" de fecha 5 de febrero de 2024.
- El 6 de febrero de 2024 se realizó visita al corredor férreo de Suesca Cundinamarca. (Anexo 5.4) 5. El 7 de febrero de 2024 se dio traslado al oficio CS-CTING-000991 con asunto "Informe Ejecutivo Querellas Policivas y Pasos a nivel del corredor férreo Bogotá-Belencito enero de 2024".
- El 12 de febrero de 2024 si dio traslado al oficio con radicado CS-CTING-000988, con asunto "ALCANCE OFICIO CS-CTING-00898 CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR ESTUDIOS Y DISEÑOS".
- El 13 de febrero de 2024 se asistió a la reunión de revisión de la superposición entre el proyecto "Parque Solar Hatogrande" y la vía férrea "Bogotá - Belencito".
- El 14 de febrero de 2024 se asistió al comité semanal. 9. El 16 de febrero de 2024 se presentó respuesta al oficio CS-CTING-001006 del 8 de febrero de 2024, con asunto "Propuesta para eventual adición de recursos al contrato de la referencia". (Anexo 5.7)

- Se anexa un reporte de incidentes y accidentes correspondiente al periodo, en formato de excel.
- Se anexa formato en excel "Control Pólizas Contrato de Obra No. PAF-ANI-O-118-2022-01"
- Se anexa formato en excel "Control Pólizas Contrato de Interventoría No. PAF-ANI-I-196-2022-01"
- Para el Contrato Interadministrativo no aplica pólizas toda vez que no se requirió en el mismo.
- Se entrega los anexos en excel de los Informe correspondientes al periodo, para los "Reporte Permisos (Estado Procesos - Querellas - PAN)"

En carpeta adjunta se incluye la siguiente información:

- Informe de interventoría del mes de enero y febrero de 2024. – Link con soportes de información que se amplían en el siguiente link.

Enero de 2024

<https://consorciocbc.sharepoint.com/:f/g/Eg-ChWZ8T25Kj7fx1K0NyVkBARicpslaEQWA91JtvJCCfg?e=yf68pL>

Febrero de 2024

<https://consorciocbc.sharepoint.com/:f/g/Er3GQdhzw3tNgdJH5NwU4yIBjIBrlhyqhbr4Qs-fhUGtPw?e=hzGrF7>

- Informe de incidentes y accidentes.
- Control de pólizas contrato de obra PAF-ANI-O-018-2022-01.
- Control de pólizas contrato de interventoría PAF-ANI-I-196-2022-01.
- Cuadro de Querellas mes de enero de 2024.
- Cuadro de estado de permisos mes de enero de 2024.
- Cuadro de estado de procesos – Recuperación corredor férreo.

A modo resumen, en el siguiente link se detalla la información incluida por la interventoría.

<https://consorciocbc.sharepoint.com/:f/g/En9-y8aKvthOtljeEW6A4ZoB2s9ltMH20bn8RfFPelloAg?e=GhHjVG>

## 8. CONTRATOS TERMINADOS Y LIQUIDADOS

### 8. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. PAF-ANI-PS-005-2023

| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS          |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.                                 | PAF-ANI-PS-005-2023                                                                                                                                                  |
| CONTRATISTA                                  | HELAM SEGURIDAD LTDA.                                                                                                                                                |
| DIRECCIÓN NOTIFICACIONES Y/O CORRESPONDENCIA | <a href="mailto:comercial@helamseguridad.com">comercial@helamseguridad.com</a>                                                                                       |
| REPRESENTANTE LEGAL                          | LUIS OLIVERO PEREZ MARTINEZ                                                                                                                                          |
| OBJETO DEL CONTRATO                          | LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR BOGOTÁ – BELENCITO; BOGOTÁ – FACATATIVÁ Y LA CARO – ZIPAQUIRÁ |

**INFORME MENSUAL N° 14**

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO VE-629-2022  
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI  
DEL 22 DE ENERO DE 2024 AL 21 DE FEBRERO DE 2024

|                              |                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA SUSCRIPCIÓN            | 8 DE FEBRERO DE 2023                                                                                                                    |
| PLAZO INICIAL                | 20 DÍAS CALENDARIO                                                                                                                      |
| FECHA DE INICIO              | 09 DE FEBRERO DE 2023                                                                                                                   |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 28 DE FEBRERO DE 2023                                                                                                                   |
| PRÓRROGA No. 1               | 20 DÍAS CALENDARIO                                                                                                                      |
| ADICIÓN No. 1                | \$ 194.831.417,00                                                                                                                       |
| VALOR INICIAL CONTRATO       | \$217.497.188                                                                                                                           |
| VALOR FINAL CONTRATO         | \$412.328.605,00                                                                                                                        |
| FECHA DE TERMINACIÓN         | 20 DE MARZO DE 2023                                                                                                                     |
| INTERVENTOR:                 | N.A.                                                                                                                                    |
| SUPERVISIÓN                  | ING. TATIANA CASTELLANOS – FINDETER                                                                                                     |
| LIQUIDACIÓN                  | 23 de agosto de 2023                                                                                                                    |
| ACTA DE ENTREGA AL CLIENTE   | Se remitió a la ANI mediante oficio No. 2202350809051 del 22 de septiembre del 2023, de lo cual, no se cuenta con respuesta a la fecha. |

Tabla No. 27 Información contrato de prestación de servicios PAF-ANI-PS-005-2023

| RELACIÓN ÚLTIMAS GARANTÍAS DEL CONTRATO                          |                 |                                        |                                         |                 |            |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO                                           |                 |                                        |                                         |                 |            |            |
| PÓLIZA No.                                                       | ASEGURADORA     | AMPARO                                 | VIGENCIA                                | VALOR ASEGURADO | EXPEDICIÓN | APROBACIÓN |
| Póliza de Seguro de Cumplimiento No. CSC-100029320 Anexo 3       | Seguros Mundial | Cumplimiento                           | Del 28/02/2023 al 21/09/2023            | 123.698.581,5   | 09/03/2023 | 09/03/2023 |
|                                                                  |                 | Salarios y Prestaciones Sociales       | Del 28/02/2023 al 21/03/2026            | 41.232.860,5    |            |            |
|                                                                  |                 | Calidad del Servicio                   | Del 28/02/2023 al 21/09/2028            | 123.698.581,5   |            |            |
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL                                  |                 |                                        |                                         |                 |            |            |
| Responsabilidad Civil Extracontractual No. CSC-100006976 Anexo 3 | Seguros Mundial | Responsabilidad Civil Extracontractual | Desde el 09/02/2023 hasta el 20/03/2023 | 232.000.000     | 09/03/2023 | 09/03/2023 |

Tabla No. 28 Garantías contrato de prestación de servicios PAF-ANI-PS-005-2023

## 9. GESTIONES REALIZADAS POR FINDETER

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, en particular para la realización de la supervisión de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y jurídicos de los contratos derivados del presente contrato interadministrativo, Findeter adelantó entre otras las siguientes actividades:

- Remitió en el plazo comprometido los respectivos informes mensuales a la ANI asociados a
  - Informe de gestión mensual
  - Informe de Ingresos con soportes
  - Reporte de Avance físico y Financiero – Contrato de Obra
  - Certificado de disponibilidad de vía operativa del mes inmediatamente anterior.
  - Matriz de empleabilidad y gestión social
  - Reporte Permisos (Estado Procesos - Querellas - PAN) (Mensual).
  - Informe de incidentes y accidentes.
  - Reporte novedad semanal.


- Realizó comités de seguimiento administrativo y técnico con el contratista e interventor
- Requirió en múltiples ocasiones al contratista el cronograma del proyecto con el fin de realizar un adecuado seguimiento a la ejecución física del mismo
- Respondió a las solicitudes de la ANI en el tiempo adecuado
- Respondió los diferentes derechos de petición, permisos y solicitudes en el tiempo adecuado
- Participó en los diferentes talleres y mesas de convivencia del PK5 y el Corzo
- Participó en las diferentes mesas de inventario y de diagnóstico del corredor férreo, realizando un seguimiento especial al diagnóstico del corredor y potencial propuestas de intervención en el corredor.
- Realizó seguimiento y asistió a reuniones sobre los puntos críticos, en particular del punto crítico PK127.
- Se realizó seguimiento al programa de inversiones aprobado que es la versión 4.
- Se gestiona la adición al contrato interadministrativo por valor de \$ 11.555.272.663,07

#### **10. ACTIVIDADES POR EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO**

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato Interadministrativo No. VE-629-2022, de realizar la supervisión al contrato de interventoría a través de un seguimiento integral, oportuno y eficaz, garantizando su correcta ejecución y cumplimiento de las actividades de los contratos derivados, se realizará las siguientes acciones en el próximo periodo:

- Hacer el respectivo seguimiento a los contratos derivados en ejecución, para cumplir con las obligaciones contractuales.
- Gestionar los requerimientos administrativos y financieros que resulten en el desarrollo de los contratos derivados.
- Gestionar el pago de las cuentas que resulten en el desarrollo de los contratos derivados.
- Realizar la adición a los contratos derivados.

Atentamente,



**YUDY MARLEVIS MINOTA ZEA**  
Gestor Programa Findeter – ANI