



MINCIVIL S.A

CONTRATO 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
“VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”
MÓDULO 5.

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
N° 29
OCTUBRE 2023**

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá



Fecha de Expedición: 17/11/2023 00:00
Fecha de Vencimiento: 17/12/2023

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
Pais: Colombia
Telefono: 3289770
Correo: facturas@mincivil.com
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil
Orden de Compra: 987 DE 2021
Avisos de Despacho:
Aviso de Recibo: 0

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: 11001-BOGOTA, D.C.
Departamento: 11-BOGOTA
Pais: CO-Colombia
Telefono: 7056000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto:

"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales".


Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
5637 5090 76		Costo Directo-ACTA DE OBRA No.29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 SUPERVISOR DEL CONTRATO: PATRICIA INES MORALES PADRON CENTRO DE COSTOS: 2249 PERIODO FACTURA: DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2023 LINEA DE NEGOCIO: OBRAS, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓNPRELIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA-CHARALÁ -SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO5. CONTRATISTA: MINCIVIL S.A NIT: 890.930.545-1 PARTICIPACION: 100%	1,0000	94	1.592.546.884,00	0,00	0,00	1.592.546.884,00		0,00	
5637 5090 77		Administración 20%-ACTA DE OBRA No. 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,0000	94	318.509.377,00	0,00	0,00	318.509.377,00			0,00
5637 5090 78		Imprevistos 5%-ACTA DE OBRA No. 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,0000	94	79.627.344,00	0,00	0,00	79.627.344,00			0,00
5637 5090 79		Utilidad 5%-ACTA DE OBRA No. 29 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,0000	94	79.627.344,00	0,00	0,00	79.627.344,00	19	15.129.195,00	



Observaciones:
#S24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#S

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Fecha de Expedición: 17/11/2023 00:00
Fecha de Vencimiento: 17/12/2023

MINCIVIL S.A
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Telefono: 3289770
Correo: facturas@mincivil.com
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Itango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764022711536 del 13/12/2021 al 13/12/2023 Autoriza con
Prefijo EBOG del 1150 al 3000.

ID	Código Principal	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Desc.	Cargos	Bruto	% Iva	Iva	Obseq.
----	------------------	-------------	----------	----	-----------------	-------	--------	-------	-------	-----	--------




Total de Líneas	4
Bruto/Subtotal	2.070.310.949,00
IVA	15.129.195,00
Descuentos	0,00
Cargos	0,00
Base+ Cargos - Descuentos	2.070.310.949,00
Bruto + Impuestos	2.085.440.144,00
Total de Anticipos	0,00
Total a Pagar:	2.085.440.144,00
Moneda:	PESOS COLOMBIANOS

SON: DOS MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:
#\$24-02-00;987-2021;joyuela@invias.gov.co#\$

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



1. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

FECHA	31/10/2023 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

PERIODO MES: octubre-23

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 29
(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.
(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.
(Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,070,310,949

	Día/Mes/Año				FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	26	10	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ	ENTREGA DE ACTA DE OBRA CON CONSECUTIVO 0940-1741 DEL 26/10/2023. MESAS DE TRABAJO PARA REVISAR Y CONSOLIDAR MEMORIA LOS DÍAS 27 Y 28/10/2023, CON FIRMA DE PREACTA EL 28/10/2023. ENTREGA DE MEMORIAS Y PREACTA FIRMADA POR CONTRATISTA, EL DÍA 30/10/2023. ENTREGA DE VERSIÓN 02 CON OFICIO 0940-1745 DEL 30/10/2023.
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	2	11	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA	ARCHIVOS MAGNÉTICOS EDITABLES PARA FIRMAS, E INCLUSIÓN FORMATO DE SEGURIDAD SOCIAL
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	4	11	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	8	11	2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CLAUDIA PATRICIA CORREA M.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8-Nov-2023			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	No aplica			NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	16-Nov-2023			NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON O. GAMBOA DUARTE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	No aplica			NOMBRE DE QUIEN RECIBE		Atendiendo el trámite virtual no requiere ser entregada al contratista
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	17-Nov-2023			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Guillermo Pinto S.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

CONTRATISTA: MINCIVIL S.A.

NIT. 890930545-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ING JUAN JOSE OYUELA SOLER

AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR:	\$	2,085,440,144
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		

VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 29
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

DEL PERIODO octubre-2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar el periodo del Acta)

Firma: *[Firma manuscrita]*
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
 Matricula profesional N.º: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Fecha firma: 16-Nov-2023
 (Suscribe según su competencia)

Firma:  GAMBOA DUARTE
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado)
Fecha firma: 16-Nov-2023
(Suscribe según su competencia)

Firma: 
Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO
Matrícula profesional No.: 15202-281003 BYC
Fecha firma:
 (Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN JOSE OYUELA SOLER
ORDENADOR DEL PAGO
Matrícula profesional No.: 25202-157094 CND
Fecha de Firma:

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
OYUELA SOLER



2. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-1

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)


DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IV-4-FR-1									
												VERSION 1									
												PÁGINA									
												FECHA 31/10/2023									
												(Día) (Mes) (Año)									
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5														DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER		ACTA N° 29		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.070.310.949,00		MES octubre-23	
UNIDAD EJECUTORA														ACTA FINAL		SI ☐ NO ☒					
														(Indicar con línea X)							
CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.														FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021		ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030					
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.														FECHA DE SUSPENSIÓN: (Índice días/mes/año)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Incluidas las suspensiones, indique días/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310.625.154.993,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14.002.090.382,00			
														(Según contrato principal)		\$ 324.627.245.375,00					
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)														CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 4 FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		PRESENTA ACTA		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO	
No. DE ORDEN														CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
GRUPO DE AJUSTE ICCP														VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
GRUPO DE AJUSTE ICCOV														VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ITEM														VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
ESPECIFICACION														VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
GRAL.														VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
PART.														VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
DESCRIPCIÓN ITEM														VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
UND														VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CANTIDAD														VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
VALOR UNITARIO														VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
VALOR TOTAL														VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
EXPLANACIONES														VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
1.0 1.0 0 200.2 200-13 0 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas														Ha 34,00 \$ 1.137.185,00 \$ 38.664.290,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
1.1 1.0 11601 200.2 200-13 - Desmonte y limpieza en zonas no boscosas														Ha 11 - \$ 1.137.185,00 \$ -		36,00 \$ 40.938.660,00 \$ -		0,00 \$ - 0,40 \$ -		454.874,00 \$ -	
2.0 1.0 0 201.7 201-13 0,0 Demolición de Estructuras														m3 213,00 \$ 109.175,00 \$ 23.254.275,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
2.1 1.0 11601 201.7 201-13 0 Demolición de Estructuras														m3 214,00 \$ 109.175,00 \$ 23.363.450,00		17,00 \$ 1.855.975,00 \$ 91,35 \$ 9.973.137,00		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
3.0 1.0 0 201.2 201-13 0,0 Remoción de alcantarillas														m 1.278,00 \$ 66.695,00 \$ 85.236.210,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
3.1 1.0 11601 201.2 201-13 0 Remoción de alcantarillas														m 3 - \$ 66.695,00 \$ -		1.281,00 \$ 85.436.295,00 \$ 12,00 \$ 800.340,00		106,00 \$ 7.069.670,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
4.0 1.0 0 210.2 210-13 0,0 Excavación sin clasificar de préstamos														m3 257,483,00 \$ 12.048,00 \$ 3.102.156.184,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
4.1 1.0 11601 210.2 210-13 0 Excavación sin clasificar de préstamos														m3 3 - \$ 12.048,00 \$ -		1.625,00 \$ 19.578.600,00 \$ 0,00 \$ 335,10 \$ -		15.278,600,00 \$ 34.167.955,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
5.0 0 0 210.2 210-13 0,0 Excavación en roca de la explanación y canales														m3 93.986,00 \$ 10.193,00 \$ 956.130.696,00		617,00 \$ 37.165.612,00 \$ 0,00 \$ 37.165.612,00		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
5.1 1.0 11601 210.2 210-13 0 Excavación en roca de la explanación y canales														m3 3 - \$ 60.236,00 \$ -		85.659,00 \$ 5.154.334.284,00 \$ 2.844,00 \$ 171.311.184,00		15.112,00 \$ 910.286.432,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
6.0 1.0 0 210.2 210-13 0 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales														m3 2.168.927,00 \$ 10.193,00 \$ 22.107.872.911,00		3.352,10 \$ 34.167.955,00 \$ 0,00 \$ 335,10 \$ -		15.278,600,00 \$ 34.167.955,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
6.1 1.0 11601 210.2 210-13 0 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales														m3 3 - \$ 10.193,00 \$ -		1.966.624,90 \$ 20.047.846.206,00 \$ 4.266,00 \$ 43.483.338,00		5294,50 \$ 539.033.868,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
7.0 1.0 0 211.1 211-13 0 Remoción de Derumbes														m3 116.576,00 \$ 9.335,00 \$ 1.088.236.960,00		593,00 \$ 5.535.655,00 \$ 0,00 \$ 5.535.655,00		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
7.1 1.0 11601 211.1 211-13 0 Remoción de Derumbes														m3 3 - \$ 9.335,00 \$ -		123.833,00 \$ 1.155.981.055,00 \$ 0,00 \$ 1.155.981.055,00		1707,20 \$ 159.415.662,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
8.0 1.0 0 220.1 220-13 0 Terraplenes														m3 514.966,00 \$ 12.565,00 \$ 6.470.547.790,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
8.1 1.0 11601 220.1 220-13 0 Terraplenes														m3 3 - \$ 12.565,00 \$ -		390.406,00 \$ 4.905.451.390,00 \$ 0,00 \$ 4.905.451.390,00		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
SUB TOTAL														\$ 38.577.308.316,00		\$ 31.509.796.562,00		\$ 21.450.837,00		\$ 1.703.762.865,00	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																					
9.0 2.0 0 310.1 310-13 0,0 Conformación de la calzada existente														m2 613.952,00 \$ 888,00 \$ 545.189.376,00		121.265,00 \$ 107.683.320,00 \$ 0,00 \$ 107.683.320,00		121.265,00 \$ 107.683.320,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
9.1 2.0 11602 310.1 310-13 0 Conformación de la calzada existente														m2 3 - \$ 888,00 \$ -		521.154.538,00 \$ 154.638,00 \$ 137.316.768,00		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
10.0 2.0 0 311.1 311-13 0,0 Alfomado														m3 161.539,00 \$ 106.030,00 \$ 17.127.980.170,00		13.428,30 \$ 1.423.802.649,00 \$ 0,00 \$ 1.423.802.649,00		13.428,30 \$ 1.423.802.649,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
10.1 2.0 11602 311.1 311-13 0 Alfomado														m3 3 - \$ 106.030,00 \$ -		150.110,70 \$ 15.916.237.521,00 \$ 0,00 \$ 15.916.237.521,00		2076,90 \$ 2.870.963.707,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
11.0 2.0 0 320.1 320-13 0,0 Subbase Granular clase A														m3 75.232,00 \$ 152.246,00 \$ 11.453.771.072,00		591,40 \$ 90.068.734,00 \$ 0,00 \$ 90.068.734,00		591,40 \$ 90.068.734,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
11.1 2.0 11602 320.1 320-13 0 Subbase Granular clase A														m3 3 - \$ 152.246,00 \$ -		74.640,40 \$ 11.363.102.538,00 \$ 0,00 \$ 11.363.102.538,00		374.130.219,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
12.0 2.0 0 330.1 330-13 0,0 Base granular clase A														m3 155.641,00 \$ 169.384,00 \$ 26.363.095.144,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
12.1 2.0 11602 330.1 330-13 0 Base granular clase A														m3 3 - \$ 169.384,00 \$ -		1.000,00 \$ 169.384.000,00 \$ 0,00 \$ 169.384.000,00		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
13.0 2.0 0 330.4 330-13 0,0 Base granular para bacheo clase A														m3 22.950,00 \$ 184.265,00 \$ 4.228.881.750,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
13.1 2.0 11602 330.4 330-13 0 Base granular para bacheo clase A														m3 3 - \$ 184.265,00 \$ -		5.000,00 \$ 921.325.000,00 \$ 0,00 \$ 921.325.000,00		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
SUB TOTAL														\$ 58.716.917.512,00		\$ 30.513.368.098,00		\$ -		\$ 5.004.025.397,00	
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																					
14.0 8.0 0 420.2 420-13 0,0 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1														m2 330.033,00 \$ 2.795,00 \$ 922.442.235,00		525,00 \$ 1.467.375,00 \$ 0,00 \$ 1.467.375,00		525,00 \$ 1.467.375,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
14.1 8.0 11603 420.2 420-13 0 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1														m2 3 - \$ 2.795,00 \$ -		329.508,00 \$ 920.574.860,00 \$ 0,00 \$ 920.574.860,00		767,30 \$ 2.145.604,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
15.0 8.0 0 421.1 421-13 0,0 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1														m2 330.033,00 \$ 1.771,00 \$ 584.488.443,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
15.1 8.0 11603 421.1 421-13 0 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1														m2 3 - \$ 1.771,00 \$ -		330.033,00 \$ 584.488.443,00 \$ 0,00 \$ 584.488.443,00		2700,00 \$ 4.781.700,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
16.0 8.0 0 450.2P 450-2P 0,0 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19														m3 57.577,00 \$ 807.206,00 \$ 46.476.499.862,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
16.1 8.0 11603 450.2P 450-2P 0,0 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19														m3 3 - \$ 807.206,00 \$ -		57.577,00 \$ 46.476.499.862,00 \$ 0,00 \$ 46.476.499.862,00		1159,10 \$ 774.191.275,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
17.0 8.0 0 450.9P 450-9P 0,0 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos														m3 4.830,00 \$ 834.513,00 \$ 4.030.697.790,00		1.127,40 \$ 940.829.956,00 \$ 0,00 \$ 940.829.956,00		1127,40 \$ 940.829.956,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
17.1 8.0 11603 450.9P 450-9P 0,0 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos														m3 3 - \$ 834.513,00 \$ -		3.702,60 \$ 3.089.867.634,00 \$ 0,00 \$ 3.089.867.634,00		1440,50 \$ 1.202.115.977,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
18.0 8.0 0 460.1P 460-1P 0,0 Fresado de pavimento asfáltico														m3 3.450,00 \$ 69.747,00 \$ 240.627.150,00		1.093,80 \$ 76.299.269,00 \$ 0,00 \$ 76.299.269,00		1093,80 \$ 76.299.269,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
18.1 8.0 11603 460.1P 460-1P 0,0 Fresado de pavimento asfáltico														m3 3 - \$ 69.747,00 \$ -		2.356,20 \$ 164.337.881,00 \$ 0,00 \$ 164.337.881,00		1541,40 \$ 107.508.026,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
19.0 8.0 0 465.1 465-13 0,0 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el														m3 6.900,00 \$ 75.562,00 \$ 521.377.800,00		34,60 \$ 2.614.445,00 \$ 0,00 \$ 2.614.445,00		34,60 \$ 2.614.445,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
19.1 8.0 11603 465.1 465-13 0 Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el														m3 3 - \$ 75.562,00 \$ -		6.865,50 \$ 518.710.811,00 \$ 0,00 \$ 518.710.811,00		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
20.0 8.0 0 466.1 466-13 0,0 Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo														m 2.500,00 \$ 4.159,00 \$ 10.397.500,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
20.1 8.0 11603 466.1 466-13 0 Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo														m 3 - \$ 4.159,00 \$ -		2.500,00 \$ 10.397.500,00 \$ 0,00 \$ 10.397.500,00		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
SUB TOTAL														\$ 52.786.530.780,00		\$ 52.786.530.780,00		\$ -		\$ 3.131.248.521,18	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																					
21.0 6.0 0 600.1.1 600-13 0,0 Excavaciones varias sin clasificar														m3 79.580,00 \$ 31.287,00 \$ 2.489.819.460,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
21.1 6.0 11402 600.1.1 600-13 0 Excavaciones varias sin clasificar														m3 3 - \$ 31.287,00 \$ -		61.628,00 \$ 1.928.155.236,00 \$ 0,00 \$ 1.928.155.236,00		16612,10 \$ 519.742.715,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
21.2 6.0 11604 600.1.1 600-13 0 Excavaciones varias sin clasificar														m3 3 - \$ 31.287,00 \$ -		26.412,00 \$ 826.352.244,00 \$ 0,00 \$ 826.352.244,00		86,10 \$ 26.941.236,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
22.0 6.0 0 600.2.1 600-13 0,0 Excavaciones varias en roca en seco														m3 40.802,00 \$ 78.424,00 \$ 3.199.856.048,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
22.1 6.0 11402 600.2.1 600-13 0 Excavaciones varias en roca en seco														m3 3 - \$ 78.424,00 \$ -		16.787,40 \$ 1.316.535.058,00 \$ 0,00 \$ 1.316.535.058,00		10,00 \$ 784.240,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
22.2 6.0 11604 600.2.1 600-13 0 Excavaciones varias en roca en seco														m3 3 - \$ 78.424,00 \$ -		12.252,60 \$ 960.897.902,00 \$ 0,00 \$ 960.897.902,00		95,20 \$ 7.465.965,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
23.0 6.0 0 610.1 610-13 0,0 Rellenos para Estructuras con suelo														m3 31.832,00 \$ 42.939,00 \$ 1.366.834.248,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
23.1 6.0 11402 610.1 610-13 0 Rellenos para Estructuras con suelo														m3 3 - \$ 42.939,00 \$ -		9.450,40 \$ 405.990.726,00 \$ 0,00 \$ 405.990.726,00		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
23.2 6.0 11604 610.1 610-13 0 Rellenos para Estructuras con suelo														m3 3 - \$ 42.939,00 \$ -		9.450,40 \$ 405.990.726,00 \$ 0,00 \$ 405.990.726,00		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
24.0 6.0 0 610.2 610-13 0,0 Relleno para estructuras con recho														m3 34.225,00 \$ 67.218,00 \$ 2.300.536.050,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
24.1 6.0 11402 610.2 610-13 0 Relleno para estructuras con recho														m3 3 - \$ 67.218,00 \$ -		27.198,50 \$ 1.828.228.773,00 \$ 3.585,10 \$ 240.983.252,00		10260,00 \$ 689.656.680,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
24.2 6.0 11604 610.2 610-13 0 Relleno para estructuras con recho														m3 3 - \$ 67.218,00 \$ -		11.656,50 \$ 783.526.617,00 \$ 0,00 \$ 783.526.617,00		360,70 \$ 24.245.533,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
25.0 6.0 0 621.1.2P 621-1.2P 621-1.2P Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)														m 570,00 \$ 2.869.762,00 \$ 1.635.764.340,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
25.1 6.0 11403 621.1.2P 621-1.2P 621-1.2P Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)														m 3 - \$ 2.869.762,00 \$ -		765,00 \$ 2.195.367.930,00 \$ 0,00 \$ 2.195.367.930,00		348,50 \$ 1.000.112.056,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
26.0 6.0 0 630.3 630-13 0,0 Concreto clase 28 MPa														m3 8.209,00 \$ 813.312,00 \$ 6.676.478.208,00		\$ - \$ 0,00 \$ - 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -		\$ - \$ 0,00 \$ -	
26.1 6.0 11403 630.3 630-13 0 Concreto clase 28 MPa														m3 3 - \$ 813.312,00 \$ -		7.083,30 \$ 5.760.932.860,00 \$ 65,90 \$ 53.597.261,00		3609,40 \$ 2.935.568.335,00		\$ - \$ 0,00 \$ -	
26.2 6.0 11604 630.3 630-13 0 Concreto clase 28 MPa														m3 3 - \$ 813.312,00 \$ -		3.035,70 \$ 2.468.971.238,00 \$ 0,00 \$ 2.468.971.238,00		6,60 \$ 5.394.463,00</			

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PÁGINA			MEPI-MN1-IV-4-FR-1 1																																	
																			FECHA			31/10/2023																											
																			(DS)			(MS)			(AS)																								
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5																			DIRECCIÓN TERRITORIAL										SANTANDER			ACTA N°			29			VALOR BÁSICO ACTA:			\$ 2.070.310.949,00			MES			octubre-23		
UNIDAD EJECUTORA																			ACTA FINAL										SI			☐			NO			☒			(Indicar con línea X)								
CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)																			PLAZO INICIAL:										HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO:										HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO O, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.																			FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:										29/06/2021 (Indice día/mes/año)			ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:										31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.																			FECHA DE SuSPENSIÓN:										(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN:										(Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021																			INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310.625.154.993,00										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14.002.090.382,00										
																													(Según contrato principal)																				
																			VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324.627.245.375,00																														
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)																			CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No 4 FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023										OBRA EJECUTADA																				
GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL																			CANTIDAD VALOR										CANTIDAD VALOR										CANTIDAD VALOR										
33.0 6.0 0 642.5P 0.0 642.5P Cinta pvc. para junta de construcción estructuras en concreto m 18.324,00 \$ 49.124,00 \$ 900.148.176,00 - \$ - 0,00 \$ - 0,00 \$ -																			33.1 6.0 11403 642.5P 0.0 642.5P Cinta pvc. para junta de construcción estructuras en concreto m - \$ 49.124,00 \$ - 12.903,80 \$ 633.886.271,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -										33.2 6.0 11604 642.5P 0.0 642.5P Cinta pvc. para junta de construcción estructuras en concreto m - \$ 49.124,00 \$ - 5.530,20 \$ 271.665.545,00 0,00 \$ - 237,00 \$ 11.642.368,00																				
34.0 6.0 0 663.1P 0.0 663.1P Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m 2.621,00 \$ 602.138,00 \$ 1.578.203.698,00 - \$ - 0,00 \$ -																			34.1 6.0 11604 663.1P 0.0 663.1P Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m - \$ 602.138,00 \$ - 21,00 \$ 12.644.888,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -										35.0 6.0 0 663.1P 0.0 663.1P Tubería para filtro PVC ø 6" m 33.506,00 \$ 63.808,00 \$ 2.137.950.848,00 - \$ - 0,00 \$ -																				
35.1 6.0 11403 663.1P 0.0 663.1P Tubería para filtro PVC ø 6" m - \$ 63.808,00 \$ - 26.769,00 \$ 1.708.076.352,00 0,00 \$ - 335,00 \$ 21.375.680,00																			35.2 6.0 11604 663.1P 0.0 663.1P Tubería para filtro PVC ø 6" m - \$ 63.808,00 \$ - 11.472,00 \$ 732.005.376,00 436,40 \$ 27.973.427,00 2089,50 \$ 133.326.816,00										36.0 6.0 0 663.2P 0.0 663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m 2.238,00 \$ 29.796,00 \$ 66.687.924,00 - \$ - 0,00 \$ -																				
36.1 6.0 11403 663.2P 0.0 663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m - \$ 29.796,00 \$ - 1.692,60 \$ 50.436.095,00 0,00 \$ - 686,40 \$ 20.453.347,00																			36.2 6.0 11604 663.2P 0.0 663.2P Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable. m - \$ 29.796,00 \$ - 725,40 \$ 21.615.469,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -										37.0 6.0 0 671.1 0.0 671.13 Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo m3 16.908,00 \$ 610.815,00 \$ 10.327.660.020,00 - \$ - 0,00 \$ -																				
37.1 6.0 11604 671.1 0.0 671.13 Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo m3 - \$ 610.815,00 \$ - 271,00 \$ 165.530.965,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -																			38.0 8.0 0 673.1 0.0 673.13 Geotextil Tipo II no tejido m2 199.322,00 \$ 7.394,00 \$ 1.473.786.868,00 - \$ - 0,00 \$ -										38.1 8.0 11403 673.1 0.0 673.13 Geotextil Tipo II no tejido m2 - \$ 7.394,00 \$ - 140.925,40 \$ 1.042.002.408,00 232,30 \$ 1.717.626,00 7291,32 \$ 53.912.019,00																				
38.2 8.0 11604 673.1 0.0 673.13 Geotextil Tipo II no tejido m2 - \$ 7.394,00 \$ - 60.396,60 \$ 446.572.460,00 0,00 \$ - 4248,00 \$ 31.406.712,00																			39.0 6.0 0 673.2 0.0 673.23 Material granular drenante m3 37.706,00 \$ 133.217,00 \$ 5.023.080.202,00 - \$ - 0,00 \$ -										39.1 6.0 11403 673.2 0.0 673.23 Material granular drenante m3 - \$ 133.217,00 \$ - 26.769,00 \$ 3.569.283.081,00 201,00 \$ 26.776.617,00																				
39.2 6.0 11604 673.2 0.0 673.23 Material granular drenante m3 - \$ 133.217,00 \$ - 11.482,00 \$ 1.529.597.594,00 0,00 \$ - 714,20 \$ 56.143.581,00																			40.0 6.0 0 673.3 0.0 673.33 Material de cobertura tipo SBG m3 22.029,00 \$ 174.208,00 \$ 3.837.628.032,00 - \$ - 0,00 \$ -										40.1 6.0 11604 673.3 0.0 673.33 Material de cobertura tipo SBG m3 - \$ 174.208,00 \$ - 22.029,00 \$ 3.837.628.032,00 99,70 \$ 17.368.537,00																				
41.0 6.0 0 681.1 0.0 681.13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 1.820,00 \$ 267.959,00 \$ 487.685.380,00 - \$ - 0,00 \$ -																			41.1 6.0 11403 681.1 0.0 681.13 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 - \$ 267.959,00 \$ - 1.820,00 \$ 487.685.380,00 0,00 \$ - 310,00 \$ 83.067.290,00										SUBTOTAL \$ 58.258.138.952,00 - \$ 51.522.713.265,00 \$ 395.420.534,00 \$ 11.195.170.531,00																				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																																																	
42.0 8.0 0 1P Manual de Señalización Vial 2015. 0 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos m 342.000,00 \$ 1.718,00 \$ 587.556.000,00 - \$ - 0,00 \$ -																			42.1 8.0 11607 1P Manual de Señalización Vial 2015. m - \$ 1.718,00 \$ - 342.000,00 \$ 587.556.000,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -										43.0 8.0 0 3P. Manual de Señalización Vial 2015. 0 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica m2 85,00 \$ 57.454,00 \$ 4.883.590,00 - \$ - 0,00 \$ -																				
43.1 8.0 11607 3P. Manual de Señalización Vial 2015. m2 Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica - \$ 57.454,00 \$ - 85,00 \$ 4.883.590,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -																			44.0 4.0 0 4P Manual de Señalización Vial 2015. 0 Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales u 7.808,00 \$ 7.994,00 \$ 62.417.152,00 - \$ - 0,00 \$ -										44.1 4.0 11607 4P Manual de Señalización Vial 2015. u - \$ 7.994,00 \$ - 7.808,00 \$ 62.417.152,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -																				
45.0 4.0 0 5P Manual de Señalización Vial 2015. 0 Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 539,00 \$ 381.664,00 \$ 205.716.896,00 - \$ - 0,00 \$ -																			45.1 4.0 11607 5P Manual de Señalización Vial 2015. u - \$ 381.664,00 \$ - 539,00 \$ 205.716.896,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -										46.0 4.0 0 6P Manual de Señalización Vial 2015. 0 Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm u 2.581,00 \$ 312.729,00 \$ 807.153.549,00 - \$ - 0,00 \$ -																				
46.1 4.0 11607 6P Manual de Señalización Vial 2015. u Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm - \$ 312.729,00 \$ - 2.581,00 \$ 807.153.549,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -																			47.0 4.0 0 720.1 0.0 720.13 Poste de referencia u 60,00 \$ 245.207,00 \$ 14.712.420,00 - \$ - 0,00 \$ -										47.1 4.0 11607 720.1 0.0 720.13 Poste de referencia u - \$ 245.207,00 \$ - 60,00 \$ 14.712.420,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -																				
48.0 4.0 0 730.1 0.0 730.13 Defensa metálica m 6.875,00 \$ 220.797,00 \$ 1.517.979.375,00 - \$ - 0,00 \$ -																			48.1 4.0 11607 730.1 0.0 730.13 Defensa metálica m - \$ 220.797,00 \$ - 6.875,00 \$ 1.517.979.375,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -										49.0 4.0 0 730.2 0.0 730.13 Sección final u 166,00 \$ 98.831,00 \$ 16.405.946,00 - \$ - 0,00 \$ -																				
49.1 4.0 11607 730.2 0.0 730.13 Sección final u - \$ 98.831,00 \$ - 166,00 \$ 16.405.946,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -																			50.0 4.0 0 740.1 0.0 740.13 Capitalinas u 1.732,00 \$ 21.101,00 \$ 36.546.932,00 - \$ - 0,00 \$ -										50.1 4.0 11607 740.1 0.0 740.13 Capitalinas u - \$ 21.101,00 \$ - 1.732,00 \$ 36.546.932,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -																				
SUBTOTAL \$ 3.253.371.860,00																																																	
OBRAS VARIAS																																																	
51.0 5.0 0 800.1 0.0 800.13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m 179.400,00 \$ 17.085,00 \$ 3.065.049.000,00 - \$ - 0,00 \$ -																			51.1 5.0 11605 800.1 0.0 800.13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m - \$ 17.085,00 \$ - 180.110,00 \$ 3.077.179.350,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -										52.0 5.0 0 801.6P 0.0 801.6P Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm m 62,00 \$ 28.635,00 \$ 1.775.370,00 - \$ - 0,00 \$ -																				
52.1 5.0 11606 801.6P 0.0 801.6P Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm m - \$ 28.635,00 \$ - 5.248,00 \$ 150.276.480,00 0,00 \$ - 4048,00 \$ 115.914.481,00																			53.0 5.0 0 810.1 0.0 810.13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 92.500,00 \$ 18.040,00 \$ 1.668.700.000,00 - \$ - 0,00 \$ -										53.1 5.0 11606 810.1 0.0 810.13 Protección de Taludes con bloques de césped m2 - \$ 18.040,00 \$ - 92.845,00 \$ 1.674.923.800,00 3523,10 \$ 63.556.724,00																				
SUBTOTAL \$ 4.735.524.370,00																																																	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1													
												VERSIÓN 1													
												PÁGINA													
												FECHA 31/10/2023 (Día) (Mes) (Año)													
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5				DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER		ACTA N° 29 ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con la X)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.070.310.949,00		MES octubre-23													
CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.														FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indice día/mes/año)				ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.														FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021														INTERVENITOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310.625.154.993,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14.002.090.382,00			
														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324.627.245.375,00											
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 4 FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		OBRA EJECUTADA												
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR									
TRANSPORTES																									
54.0	3.0	0	900.1	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.478.921,00	\$	1.012,00	\$	1.496.668.052,00	-	\$	-	0.00	\$	-	0.00	\$	-				
54.1	3.0	11608	900.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		\$	1.012,00	\$	-	778.921,00	\$	788.268.052,00	0.00	\$	-	0.00	\$	-				
55.0	3.0	0	900.2	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	39.318.178,00	\$	1.125,00	\$	44.232.950.250,00	61.999,90	\$	69.749.887,00	0.00	\$	-	59.499,90	\$	66.937.388,00				
55.1	3.0	11608	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		\$	1.125,00	\$	-	39.290.303,10	\$	44.201.590.988,00	140.529,40	\$	158.095.575,00	1203800,80	\$	1.354.275.900,00				
56.0	3.0	0	900.3	900-13	0.0	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.515.488,00	\$	1.125,00	\$	1.704.924.000,00	5.089,60	\$	5.725.800,00	0.00	\$	-	5089,60	\$	5.725.800,00				
56.1	3.0	11608	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		\$	1.125,00	\$	-	1.649.621,40	\$	1.855.824.075,00	0.00	\$	-	196402,60	\$	220.952.925,00				
SUBTOTAL												\$ 47.434.542.302,00		\$ 46.921.158.802,00		\$ 158.095.575,00		\$ 1.647.892.013,00							
ITEMS NO PREVISTOS																									
57.1	1.0	11601	200.2P		200.2P	Rocera y desmonte manual con guadaña y machete (incluye transporte de material sobrante)	m2		\$	845,00	\$	-	387.000,00	\$	327.015.000,00	0.00	\$	-	221068,00	\$	186.802.460,00				
58.1	1.0	11601	221.1P		221.1P	Pedraplén para mejoramiento de subrasante	m3		\$	118.439,00	\$	-	5.125,00	\$	606.999.875,00	0.00	\$	-	1542,90	\$	182.739.533,00				
59.1	8.0	11603	420.2P		420.2P	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo	m2		\$	2.988,00	\$	-	32.200,00	\$	96.213.600,00	0.00	\$	-	2598,00	\$	7.762.824,00				
60.1	8.0	11603	465.1P		465.1P	Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm.	m		\$	8.855,00	\$	-	10.140,00	\$	89.789.700,00	0.00	\$	-	2143,20	\$	18.978.036,00				
61.1	8.0	11603	673.1P		673.1P	Suministro, transporte e instalación de geodréen Planar diámetro 100 mm	m2		\$	53.319,00	\$	-	6.213,00	\$	331.270.947,00	1.218,90	\$	64.990.529,00	2777,10	\$	148.072.195,00				
62.1	6.0	11403	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, cargue y retiro de sobantes, movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante y/o autovibrante de 28 MPa)	m		\$	453.664,00	\$	-	1.830,00	\$	830.205.120,00	0.00	\$	-	1652,50	\$	749.679.760,00				
63.1	6.0	11403	621.1.3P		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m. (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m		\$	2.387.110,00	\$	-	60,00	\$	143.226.600,00	0.00	\$	-	0.00	\$	-				
63.1	6.0	14104	621.1.3P		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m. (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m		\$	2.387.110,00	\$	-	50,00	\$	119.355.500,00	0.00	\$	-	0.00	\$	-				
64.1	6.0	11403	621.1.4P		621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m. (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		\$	3.163.203,00	\$	-	1.889,00	\$	5.975.290.467,00	3450	\$	109.130.504,00	1311,80	\$	4.149.489.696,00				
64.1	6.0	14104	621.1.4P		621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m. (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		\$	3.163.203,00	\$	-	176,00	\$	556.723.728,00	0.00	\$	-	0.00	\$	-				
65.1	6.0	11403	621.1.5P		621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m. (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		\$	3.869.276,00	\$	-	700,00	\$	2.708.493.200,00	0.00	\$	-	364,00	\$	1.408.416.464,00				
65.1	6.0	14104	621.1.5P		621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m. (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m		\$	3.869.276,00	\$	-	78,00	\$	301.803.528,00	0.00	\$	-	0.00	\$	-				
66.1	6.0	11403	630.7		630.7	Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3		\$	438.105,00	\$	-	1.926,00	\$	843.790.230,00	4.20	\$	1.840.041,00	309,50	\$	135.593.498,00				
66.1	6.0	11604	630.7		630.7	Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3		\$	438.105,00	\$	-	214,00	\$	93.754.470,00	0.00	\$	-	0.00	\$	-				
67.1	6.0	11604	661.1P		661.1P	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Suministro e Instalación, no incluye material de atraque y soldado)	m		\$	557.097,00	\$	-	2.621,00	\$	1.460.151.237,00	5.00	\$	2.785.485,00	211,00	\$	117.547.467,00				
68.1	6.0	11604	671.3		671.3	Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPa; incluye la conformación de la superficie de apeo (no incluye acero de refuerzo)	m3		\$	687.938,00	\$	-	16.908,00	\$	11.631.655.704,00	0.00	\$	-	172,00	\$	118.325.336,00				
69.1	6.0	11403	674.2P		674.2P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).	m		\$	262.251,00	\$	-	8.085,00	\$	2.120.299.335,00	150,00	\$	39.337.650,00	2004,00	\$	525.551.004,00				
70.1	6.0	11601	801.4P		801.4P	Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de disposición de material)	m		\$	3.128,00	\$	-	272.000,00	\$	850.816.000,00	0.00	\$	-	99900,00	\$	312.487.200,00				
71.1	6.0	11606	811.2		811.2	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto temporal	m2		\$	15.052,00	\$	-	28.250,00	\$	425.219.000,00	0.00	\$	-	14781,00	\$	222.483.611,00				
72.1	6.0	11606	810.2		810.2	Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación y semillas	m2		\$	12.002,00	\$	-	28.250,00	\$	339.056.500,00	0.00	\$	-	14974,40	\$	179.722.748,00				
73.1	6.0	11604	671.5P		671.5P	Zanja de coronación en sacos de sueto cemento incluye excavación	m		\$	187.036,00	\$	-	4.100,00	\$	766.847.600,00	44,30	\$	8.285.695,00	615,50	\$	115.120.658,00				
74.1	6.0	11606	7P		7P	Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos	m3		\$	46.757,00	\$	-	5.945,00	\$	277.970.365,00	0.00	\$	-	0.00	\$	-				
75.1	6.0	11606	8P		8P	Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado)	und		\$	35.419,00	\$	-	2.870,00	\$	101.652.530,00	0.00	\$	-	325,00	\$	11.511.175,00				
76.1	6.0	11606	9P		9P	Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado)	und		\$	52.166,00	\$	-	1.435,00	\$	74.858.210,00	0.00	\$	-	385,00	\$	20.083.910,00				
77.1	6.0	11606	10P		10P	Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado)	und		\$	100.101,00	\$	-	820,00	\$	82.082.820,00	0.00	\$	-	200,00	\$	20.020.200,00				
78.1	6.0	11606	11P		11P	Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 m)	und		\$	164.783,00	\$	-	820,00	\$	135.122.060,00	0.00	\$	-	20,00	\$	3.295.660,00				
79.1	4.0	11403	810.1P		810.1P	Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios y cable)	m2		\$	284.333,00	\$	-	27.940,00	\$	7.944.264.020,00	1.280,70	\$	364.145.273,00	20408,34	\$	5.802.764.537,00				

						INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA								CÓDIGO MEPM-MN1-INV-4-FR-1											
						VERSIÓN PÁGINA		1																	
						FECHA		31/10/2023		(Día) (Mes) (Año)															
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5														DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER				ACTA N° 29		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.070.310.949,00		MES octubre-23			
UNIDAD EJECUTORA														ACTA FINAL SI NO X		(Indicar con línea X)									
CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.														FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021				ECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030							
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.														FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE REANUDACIÓN:							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021				VALOR INICIAL (incluido IVA) A/: \$ 310.625.154.993,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14.002.090.382,00			
														(Según contrato principal)											
														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324.627.245.375,00											
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)														CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No 4 FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023				OBRA EJECUTADA							
No. DE ORDEN GRUPO DE AJUSTE ICCP GRUPO DE AJUSTE ICOCIV ITEM ESPECIFICACIÓN														GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ITEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL				PRESENTES ACTA				ACUMULADO			
														CANTIDAD VALOR				CANTIDAD VALOR				CANTIDAD VALOR			
80.1 4.0 11403 623.1.1P 623.1.1P PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante m \$ 287.855,00 \$ -														10.238,00 \$ 2.947.059.490,00				1.575,00 \$ 453.371.625,00				8418,00 \$ 2.423.163.390,00			
81.1 4.0 11403 623.1.2P 623.1.2P PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante m \$ 240.099,00 \$ -														24.655,00 \$ 5.919.640.845,00				276,00 \$ 66.267.324,00				21624,00 \$ 5.191.900.776,00			
82.1 4.0 11403 623.1.3P 623.1.3P PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante m \$ 285.661,00 \$ -														78,00 \$ 22.281.558,00				0,00 \$ -				0,00 \$ -			
83.1 4.0 11403 623.1.4P 623.1.4P PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante m \$ 411.856,00 \$ -														11.577,00 \$ 4.768.056.912,00				80,00 \$ 32.948.480,00				2240,00 \$ 922.557.440,00			
84.1 4.0 11403 623.1.5P 623.1.5P PERNO PASIVO RS1-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante m \$ 542.377,00 \$ -														195,00 \$ 105.763.515,00				0,00 \$ -				0,00 \$ -			
85.1 4.0 11403 623.1.6P 623.1.6P PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m m \$ 170.567,00 \$ -														6.940,00 \$ 1.183.734.980,00				126,00 \$ 21.491.442,00				5550,00 \$ 946.646.850,00			
86.1 6.0 11403 631.1P 631.1P Suministro de lechada para inyección de pernos kg \$ 1.149,00 \$ -														1.816.192,70 \$ 2.086.805.412,00				117.215,00 \$ 134.680.035,00				1192210,10 \$ 1.369.849.407,00			
87.1 6.0 11604 600.1.1P 600.1.1P Excavaciones en material común a mano m3 \$ 87.400,00 \$ -														4.080,00 \$ 356.592.000,00				0,80 \$ 69.920,00				1190,10 \$ 104.014.740,00			
SUBTOTAL \$ -														\$ 56.623.862.058,00				\$ 1.299.344.003,00				\$ 25.394.580.575,00			
Ajuste al peso \$ -														\$ 535,00				\$ -				\$ -			
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) \$ 264.764.334.092,00														\$ 278.033.191.146,00				\$ 2.070.310.949,00				\$ 48.256.151.107,18			
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) \$ 32.988.431.319,00														\$ 33.620.083.999,00				\$ -				\$ 6.668.876.139,00			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA (C) \$ 1.450.000.000,00														\$ 1.450.000.000,00				\$ -				\$ -			
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) \$ 299.202.765.411,00														\$ 313.103.675.145,00				\$ 2.070.310.949,00				\$ 54.925.027.246,18			
VALOR IVA (OBRA) (E) \$ 2.186.481.747,00														\$ 2.288.062.395,00				\$ 15.129.195,00				\$ 401.375.200,31			
VALOR OBRAS INCLUYE IVA F=(D+E) \$ 301.389.247.158,00														\$ 315.391.337.540,00				\$ 2.085.440.144,00				\$ 55.326.402.446,49			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) \$ 1.140.000.000,00														\$ 1.140.000.000,00				\$ -				\$ 767.559.595,00			
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) \$ 216.600.000,00														\$ 216.600.000,00				\$ -				\$ 149.579.788,55			
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H \$ 1.356.600.000,00														\$ 1.356.600.000,00				\$ -				\$ 936.841.833,55			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) \$ 7.595.397.835,00														\$ 7.595.397.835,00				\$ -				\$ 198.395.767,00			
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) \$ 324.000.000,00														\$ 324.000.000,00				\$ -				\$ -			
VALOR TOTAL (F+I+J) \$ 310.625.154.993,00														\$ 324.627.245.375,00				\$ 2.085.44							

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1													
												VERSIÓN 1													
												PÁGINA													
												FECHA 31/10/2023 (Día) (Mes) (Año)													
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5		DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER				ACTA N° 29		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.070.310.949.00				MES octubre-23													
						ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ (Indicar con X en X)																			
CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)											
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.												FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)											
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310.625.154.993.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14.002.090.382.00											
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324.627.245.375.00													
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE ICCP		GRUPO DE AJUSTE ICOCIV		ITEM		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 4 FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023		OBRA EJECUTADA							
								GRAL. PART.		DESCRIPCIÓN ITEM		UNID		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR		PRESENTE ACTA	
						11401 - Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada		\$ - \$ -																	
						11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y		\$ 240.983.252.00 \$ 1.210.183.695.00																	
						11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y		\$ 1.349.676.229.00 \$ 33.219.759.250.00																	
						11601 - Preliminares y explanación		\$ 217.450.837.00 \$ 2.308.922.836.00																	
						11602 - Afirmados, subbases y bases		\$ - \$ 3.382.470.694.00																	
						11603 - Pavimentos asfálticos / concreto		\$ 64.990.529.00 \$ 2.284.868.087.00																	
						11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes		\$ 39.114.527.00 \$ 787.788.352.00																	
						11605 - Obras de urbanismo		\$ - \$ -																	
						11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental		\$ - \$ 636.588.509.00																	
						11607 - Señalización y control de tránsito		\$ - \$ -																	
						11608 - Transporte y sobre acarreos		\$ 158.095.575.00 \$ 1.575.228.825.00																	
						14104 - Estructura, subestructura, superestructura, y andenes		\$ - \$ -																	
						TOTAL		\$ 2.070.310.949.00 \$ 45.405.810.248.00																	
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato. 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Lev por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. Para constancia de lo anterior firman  Firma Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula profesional No.: 05202-30613 ANT.  Firma Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula profesional No.: 167666-T Original: Anexo para el caso de la cuenta. (Subdirección Financiera) Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial																									



3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES AFINCO-FR-12

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 987 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	☒ 29	octubre-23
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____	_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 984223 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO \$ 2,085,440,144.00

TOTAL ACTA \$ 2,085,440,144.00

Firma

Victor Manuel Ruiz V.
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

Matricula profesional No.: 25202 21081CND

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Formulado RP984223;11;2085440144

Texto Libre SVR GR5 - ACTA DE OBRA 29 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1

Asunto SVR GR5 - ACTA DE OBRA 29 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP984223;11;2085440144



4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL POR DEPARTAMENTO AFINCO-FR-13

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato No. 987 DE 2021

Contratista MINICIVIL S.A.

Objeto del Contrato:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

ACTA DE RECIBO

PARCIAL DE OBRA No

29

Valor basico

\$

2,070,310,949.00

Período

octubre-2023

Valor incluido el Iva

\$ 2,085,440,144.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

13-abr-21

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños, Gestión Social y Predial, Implementación Protocolo bioseguridad	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	57	Duitama -Charalá	\$ 2,085,440,144.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,085,440,144.00
2	57	Charalá -San Gil				
TOTALES			\$ 2,085,440,144.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,085,440,144.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	MUNICIPIO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891855138-1	Boyacá	Duitama	\$ 2,085,440,144.00	\$ 2,070,310,949.00
891801240-1	Boyacá	Paipa	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 2,085,440,144.00	\$ 2,070,310,949.00
NIT	DEPARTAMENTO 2	MUNICIPIO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800099691-7	Santander	Gambita	\$ -	\$ -
890205063-4	Santander	Charalá	\$ -	\$ -
800099819-2	Santander	Paramo	\$ -	\$ -
800099824-1	Santander	San Gil	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 0.00	\$ 0.00

Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma

Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T



5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL MEPI-MN1-IN-15-FR-8

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1


BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá



FECHA

10/03/2021

FOLIO

1

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCION TERRITORIAL:

SANT ANDER

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 29

DE 29

del 29 de agosto de 2020

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2,075,353,945.00

CONTRATO No:

867 DE 2021

PLAZO INICIAL:

PRIMERA EL 31 DE AGOSTO DE 2020

(la numeración debe ser consecutiva y corresponder a la fecha de cada parcial de obra)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL COMPLEJO VAL DE CHANALA, SAN JOSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE BUNIA Y SANFELIX EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAL PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION ECONOMICA DE LOS MODOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

29 de agosto de 2021

(primer día del mes)

CONTRATISTA A:

MINICIVIL S.A. NIT 909005455

FECHA DE SUSPENSION:

N/A

LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO):

RUTA 51 DUFMAN CHANALA SAN JOSE

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)

\$ 3,105,625,154,993.00

precio (valor neto)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

\$ 3,264,687,246,375.00

precio (valor neto)


CONTRATO DE INTERVENIENTOS No.:


2016 DE 2021

INTERVENIENTOS:

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

UNIDADES PARTICIPANTES (EN PAGOS) (C)	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL CONTRATO	FECHA INICIO DEL CONTRATO
---------------------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------







8. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL, SEGÚN EL CASO

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No.890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (3) tres días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,


ANGEL C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá




**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (03) tres días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Cordialmente,


ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 - 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433. - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andres, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)



9. COPIA DEL RUT DEL CONTRATISTA

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490


SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14862813091



(415)7707212489984(8020) 000001486281309 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 3 0 5 4 5

1

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MINCIVIL S.A

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

42. Correo electrónico

notificaciones@mincivil.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 8 9 7 7 0

45. Teléfono 2

6 7 6 0 2 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

1 9 8 2 0 5 1 0

4 2 1 0

1 9 8 2 0 5 1 0

4 6 6 3

0 8 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
53. Código	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	6	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

41- Declaración anual de activos en el exte

10- Obligado aduanero

42- Obligado a llevar contabilidad

13- Gran contribuyente

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código	2	2	2	3						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 12 / 15 : 53: 44

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado



10. ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín

GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

CONTRATO DE OBRA No :	987 DE 2021		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.		
CONTRATISTA:	MINCIVIL S.A.		
NIT	890930545-1		
		No	FECHA
TIPO DE ACTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	29	oct-23

		% SOLICITADO	VR EN PESOS SOLICITADO
VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	\$ 2,070,310,949.00	1%	\$ 20,704,000.00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA
 Director de Obra
 Matrícula No.: 19202099194 CAU

Firma

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ
 Director de Interventoría
 Matrícula No: 01192-0130 CPITVC



7. PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL

MINCIVIL S.A. - NIT: 890.930.545-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A Edificio Pijao Corporativo - PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

MEDELLÍN: Calle 18 No. 35-69 Of. 433, - PBX: (57 4) 4032930 - Fax: (57 4) 3115038 A.A. 055231 Medellín


GIRARDOTA Autopista Norte Km 24 Vereda San Andrés, Girardota - PBX: (57 4) 4037180 - Fax: (57 4) 289 4490

SOGAMOSO: Kilometro 5 Vía Sogamoso-Corrales Vereda San Juan Nepomuceno, Tópaga (Boyacá)

DUITAMA: Calle 9 No. 34-33 Balcones de las Américas Oficina 201, - Teléfono: 3115777189, Duitama-Boyacá

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	

										FECHA	31/10/2023 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL											
1. UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES										2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER	
3. AÑO: 2023 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: 57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL										TRAMO: 5701	
6. CONTRATO DE OBRA No: 987 2021											
7. OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"											
8. CONTRATISTA: MINICIVIL										NIT 890930545-1	
9. INTERVENIOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021										NIT 901481447-1	
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1015 DE 2021											
11. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030				12. FECHA DE INICIO: 29/06/2021				13. FECHA DE REANUDACIÓN: AAAA-MM-DD			
14. PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE AGOSTO DE 2030				15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD				16. FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030			
17. TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL				18. VR. DE LA GESTIÓN: \$ 7 555 307 835				19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: \$ 1 209 359 023			
II. INFORMACION FINANCIERA											
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):										\$ 7 555 307 835	
21. VR. ANTICIPO:											
22. VR. ADICIÓN No:											
23. VR. ADICIÓN No:											
24. VR. TOTAL ADICIONES:											
25. VR. TOTAL ACUMULADO:										\$ 7 555 307 835	
III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN											
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)											
		CANTIDAD		V/R UNIDAD.		TOTAL					
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE					0					
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)					0					
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZÓN INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACIÓN INVIA, CON TRABAJO DE CAMPO					0					
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO					0					
	30. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES					0					
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZÓN INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACIÓN INVIA, CON TRABAJO DE CAMPO					0					
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO					0					
	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)					0					
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN					0					
	35. ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS					0					
	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS					0					
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)					0					
	38. ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO					0					
	39. AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.					0					
	40. ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV					0					
	41. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV					0					
	42. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV					0					
	43. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV					0					
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN					0					
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA					0					
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA					0					
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA					0					
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR					0					
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIA					0					
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR					0					
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL					0					
	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)					0					
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA					0					
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA					0					
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA					0					
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE					0					
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUTORIZACIÓN DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS					0					
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN					0					
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA					0					
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR					0					
	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN					0					
SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61						0					
IVA						0					
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL						0					



VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA	
--------	--

FECHA	31/10/2023 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

1. ENTIDAD EJECUTORA:										2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:									
3. AÑO: 2023										SANTANDER									
4. SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES:										MIS									
5. LOCALIZACIÓN:										RUTA:									
6. CONTRATO DE OBRA No:										57 DUITAMA CHARALÁ SAN GIL									
7. OBJETO:										987 2021									
8. CONTRATISTA:										TRAMO:									
9. INTERVENIOR:										5701									
10. CONTRATO DE INTERVENITORIA No:										MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"									
11. PLAZO INICIAL:										NIT									
12. FECHA DE INICIO:										890930545-1									
13. FECHA DE REANUDACIÓN:										NIT									
14. PLAZO ACUMULADO:										901481447-1									
15. FECHA DE SUSPENSIÓN:										1015 DE 2021									
16. FECHA DE VENCIMIENTO:										AAAA-MM-DD									
17. TIPO DE GESTIÓN:										31/08/2030									
18. VR. DE LA GESTIÓN:										\$ 7 555 307 835									
19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:										\$ 1 209 359 023									

[illegible]

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO

(Indicar con letra X)

Resolución N°

(Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

X

CONTRATISTA:

MINICIVIL S.A

INTERVENTORIA

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

OBJETO

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUTAMA - CHARALÁ - SAN GL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

OBJETO

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN FISCAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUTAMA - CHARALÁ - SAN GL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.

N° CONTRATO

987 DE 2021

FECHA DE INICIO

29/06/2021

FECHA DE TERMINACIÓN

31/08/2020

N° CONTRATO

1015 DE 2021

FECHA DE INICIO

29/06/2021

FECHA DE TERMINACIÓN

31/08/2020

Valor Inicial Contrato Obra

\$

310.625.544.993,00

Valor Provision Ambiental Inicial

\$

2.067.378.892,00

Valor Adicional No. 1

\$

-

Valor Adicional Provision Ambiental No.

\$

-

Valor Adicional Provision Ambiental No.

\$

-

Valor Adicional Provision Ambiental No.

\$

-

Valor Total Provision Ambiental

\$

2.067.378.892,00

Valor Provision Ambiental Ejecutado acumulado

\$

9.21.380.336,00

Valor Provision Ambiental por ejecutar

\$

2.046.997.614,00

Valor Inicial Contrato Interventoria

\$

27.389.986.180,00

Valor Adicional No.

\$

-

Valor Adicional Provision Ambiental No.

\$

-

Valor Adicional Provision Ambiental No.

\$

-

Valor Total

\$

27.389.986.180,00

ATC N°

30%

UTC

50%

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA																																				
CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 3 FECHA 28/08/2023																																				
CODIGO / FICHA				NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				MEDIDA A EJECUTAR				VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A				VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:				TOTAL BÁSICO MÁS IVA CON CARGO A:				EJECUTADO EN EL MES				ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anejar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES			
PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BÁSICO (sin IVA) (\$)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS (\$)	VALOR ÍTEM NO PREVISTO (\$)	OTRO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)		
PISE-4.1-11	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal	Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Proyecto de manejo del descapote y cobertura vegetal	Recolección de Epifitas Vasculares			X		12.376,00	Und	\$ 4.707,00	\$ 0,00	\$ 58.253.832,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 425.703,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.679.535,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.300,00	\$ 6.163.817,00	11.076,00	\$ 52.515.716,00	N/A periodo	Actividades requeridas para el manejo ambiental dentro de la franja de vía, conforme los requerimientos de la Autoridad Ambiental.-Resolución 062-2022, Copopitoyaca, artículo sexto, subítem b (parágrafo).-Permiso por riesgo IPA, fecha 05-12-2022, Copopitoyaca, Chisco 150-17850. Cantidad total: 304 individuos. Las cantidades acumuladas fueron reconocidas mediante el Acta de Obra N°34 del mes mayo 2023.
				Tratamiento de Epifitas Vasculares			X		12.376,00	Und	\$ 5.069,00	\$ 0,00	\$ 62.733.944,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.192.384,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.027,00	\$ 5.243.906,00	11.349,00	\$ 57.948.478,00	N/A periodo	
				Recolección de Epifitas Vasculares			X		12.376,00	Und	\$ 4.941,00	\$ 0,00	\$ 61.149.816,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 446.864,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.596.680,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.300,00	\$ 6.470.240,00	11.076,00	\$ 55.126.440,00	N/A periodo	
				Mantenimiento de Epifitas Vasculares			X		61.880,00	Und	\$ 4.044,00	\$ 0,00	\$ 250.242.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.626.697,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 252.071.417,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	860,00	\$ 3.503.295,00	61.020,00	\$ 248.568.162,00	N/A periodo	
SUBTOTAL											\$ 0,00	\$ 432.380.312,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.158.702,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 435.540.014,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	\$ 0,00
VALOR BÁSICO GESTIÓN	\$ 0,00
VALOR TOTAL CARGO PRE-OPERA	\$ 0,00
VALOR IVA	\$ 0,00
VALOR TOTAL VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030	\$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoria.

3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental está sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma

Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO

Representante Legal o Apoderado

Contratista

Matrícula No. : 05202-30613

Firma

Nombre: SANDRA JULIA CORREA MALAVER

Representante Legal o Apoderado

Interventoria

Matrícula No. : 167666-T

Vo. Bo. Firma

Nombre: SANDRA JULIA SALAMANCA MACHUCA

Contratista de Obra

Matrícula No. : 25238219881 CND

Vo. Bo. Firma

Nombre: ELIANA M. CARRERA PEREZ

Interventoria

Matrícula No. : 15238-302724 BYC

Original Archivo de Gestión del RIVMS




Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO														CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6																
															VERSIÓN		1																
															PÁGINA		Pagina 1 de 5																
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				29		FECHA										31		OCTUBRE		2023										
1. DATOS DEL PROYECTO																																	
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5				OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.										No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		987/2021													
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander																No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1015/2021													
2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																																	
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		1		2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES												
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	E	T	ENERO 2020		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)														
Información y Divulgación	Reuniones de inicio Boyacá	Unitario	1	\$	707.000,00	\$	707.000,00	X		\$	728.033,30	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1	\$	728.033,25	\$	0,05									
	Reunión de inicio Santander	Unitario	1	\$	420.000,00	\$	420.000,00	X		\$	432.495,00	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1	\$	432.495,00	\$	-									
	Reuniones de avance	Unitario	0	\$	1.400.000,00	\$	-	X		\$	-		\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-									
	Reuniones de Cierre	Unitario	0	\$	1.650.000,00	\$	-	X		\$	-		\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-									
	Reuniones extra-ordinarias	Unitario	10	\$	200.000,00	\$	2.000.000,00	X		\$	2.059.500,00		\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	2.059.500,00									
	Volantes informativos	Unitario	3000	\$	280,00	\$	840.000,00	X		\$	864.990,00	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	500	\$	144.165,00	\$	720.825,00									
	Instalación en Puntos Satélites de Información, cartelera en corcho.	Unitario	8	\$	130.000,00	\$	1.040.000,00	X		\$	1.070.940,00	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	5,5384615	\$	741.420,00	\$	329.520,00									
	Cartillas de cierre impresas en Policromía, hojas internas en papel bond de 75 gramos, carátula a full color plastificada en propalcote de 300 gramos (al finalizar el proyecto).	Unitario	0	\$	5.700,00	\$	-	X		\$	-		\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-									
	Cuñas radiales Charalá	Unitario	130	\$	3.000,00	\$	390.000,00	X		\$	401.602,50	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	90	\$	278.032,50	\$	123.570,00									
	Cuñas radiales Duitama	Unitario	150	\$	7.700,00	\$	1.155.000,00	X		\$	1.189.361,25	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	12,987013	\$	102.975,00	\$	1.086.386,25									
	Cuñas radiales Gámbita	Unitario	100	\$	8.000,00	\$	800.000,00	X		\$	823.800,00	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	12	\$	98.856,00	\$	724.944,00									
	Pasacalles	Unitario	6	\$	130.000,00	\$	780.000,00	X		\$	803.205,00	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	5,7692308	\$	772.312,50	\$	30.892,50									
Kits para campañas de cultura vial (mini agenda y esfero; marcados)	Unitario	350	\$	12.500,00	\$	4.375.000,00	X		\$	4.505.156,25		\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	4.505.156,25										

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO														CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6								
		VERSIÓN		1																						
		PÁGINA		Página 2 de 6																						
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				29		FECHA										31		OCTUBRE		2023		
																						(Día / Mes / Año)				
1. DATOS DEL PROYECTO																										
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5				OBJETO DEL CONTRATO				MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.										No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		987/2021				
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander																		No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1015/2021				
2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																										
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		1		2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL						INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES				
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	E	T	ENERO 2020		VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)						
Cultura vial y participación comunitaria	Talleres pedagógicos (refrigerios, kit escolar)	Unitario	7	\$	500.000,00	\$	3.500.000,00	X			\$	3.604.125,00	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1,2164	\$	626.293,95	\$	2.977.831,05	
	Reuniones con Comité de Participación Comunitaria (talleres y	Unitario	12	\$	150.000,00	\$	1.800.000,00	X			\$	1.853.550,00	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	4,5486667	\$	702.598,43	\$	1.150.951,58	
Proyectos productivos - Obras con participación comunitaria	Obras con Participación Comunitaria (Charalá)	Unitario	0	\$	270.000.000,00	\$	-	X			\$	-		\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-	
	Obras con Participación Comunitaria (Duitama)	Unitario	0	\$	180.000.000,00	\$	-	X			\$	-		\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-	
	Obras con Participación Comunitaria (Paipa)	Unitario	0	\$	40.000.000,00	\$	-	X			\$	-		\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-	
	Obras con Participación Comunitaria (Gámbita)	Unitario	0	\$	20.000.000,00	\$	-	X			\$	-		\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-	
	Obras con Participación Comunitaria (San Gil)	Unitario	0	\$	30.000.000,00	\$	-	X			\$	-		\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-	
	Obras con participación Comunitaria (Páramo)	Unitario	0	\$	60.000.000,00	\$	-	X			\$	-		\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	-	
Socialización "Ojos en la Vía" en Boyacá. Liderado por INVIA. Fecha: 31/03/2022	Alquiler de carpas, pantalla, sonido, sillas y mesas.	Unitario	1	\$	3.550.000,00	\$	3.550.000,00	X			\$	3.655.612,50	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	3.655.612,50	\$	-	
	Alquiler de espacio	Unitario	1	\$	150.000,00	\$	150.000,00	X			\$	154.462,50	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	154.462,50	\$	-	
	Kits de bioseguridad	Unitario	52	\$	6.000,00	\$	312.000,00	X			\$	321.282,00	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	321.282,00	\$	-	
	Hidratación	Unitario	120	\$	925,00	\$	111.000,00	X			\$	114.302,25	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	114.302,25	\$	-	
	Refrigerio	Unitario	100	\$	7.000,00	\$	700.000,00	X			\$	720.825,00	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	720.825,00	\$	-	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	\$	500.000,00	\$	500.000,00	X			\$	514.875,00	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	514.875,00	\$	-	
	Cascos amarillos	Unitario	25	\$	29.750,00	\$	743.750,00	X			\$	765.876,56	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	765.876,56	\$	-	
	Chalecos reflectivos	Unitario	30	\$	35.700,00	\$	1.071.000,00	X			\$	1.102.862,25	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	1.102.862,25	\$	-	
Socialización "Ojos en la Vía" en Santander. Liderado por INVIA. Fecha: 14/05/2022	Refrigerio - Hayacas	Unitario	150	\$	2.690,00	\$	403.500,00	X			\$	415.504,13	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	415.504,13	\$	-	
	Refrigerios - Tenedores, platos, servilletas, bocadillos, jugo, bebida gaseosa.	Global	1	\$	426.400,00	\$	426.400,00	X			\$	439.085,40	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	439.085,40	\$	-	
	Alquiler de carpa, sillas, sistema de amplificación de sonido, pantalla de video, mesas con mantel	Unitario	1	\$	4.540.000,00	\$	4.540.000,00	X			\$	4.675.065,00	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	4.675.065,00	\$	-	
	Kits de bioseguridad	Unitario	40	\$	6.000,00	\$	240.000,00	X			\$	247.140,00	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	247.140,00	\$	-	
	Servicio de transporte en la ruta Charalá - Virolín	Unitario	1	\$	1.300.000,00	\$	1.300.000,00	X			\$	1.338.675,00	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	1.338.675,00	\$	-	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO														CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6																	
																VERSIÓN		1																	
																PÁGINA		Pagina 3 de 5																	
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				29		FECHA										31		OCTUBRE		2023											
1. DATOS DEL PROYECTO																																			
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5				OBJETO DEL CONTRATO				MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.										No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		987/2021													
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander																		No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1015/2021													
2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																																			
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		1		2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL					OBSERVACIONES													
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	E	T	ENERO	2020	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)																
Socialización "Ojos en la Vía" en Boyacá, Liderado por INVÍAS. Fecha: 15/07/2022	Refrigerios	Unitario	100	\$ 7.000,00	\$ 700.000,00	X				\$ 720.825,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	100	\$ 720.825,00	\$ -																	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	X				\$ 514.875,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 514.875,00	\$ -																	
	Alquiler de espacio	Unitario	1	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	X				\$ 154.462,50		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 154.462,50																	
	Hidratación	Unitario	96	\$ 925,00	\$ 88.800,00	X				\$ 91.441,80	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	96	\$ 91.441,80	\$ -																	
	Alquiler de carpa, sillas, sistema de amplificación de sonido, pantalla de video, mesas con mantel	Unitario	1	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000,00	X				\$ 3.604.125,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 3.604.125,00	\$ -																	
Caminata ecológica en Boyacá, liderada por INVÍAS 01/04/2022	Pañoleta mascotas, cachucha malla y camiseta tshirt polialgodon	Global	1	\$ 2.049.905,00	\$ 2.049.905,00	X				\$ 2.110.889,67	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2.110.889,67	\$ -																	
	Refrigerio canasta de pic nic	Unitario	50	\$ 15.000,00	\$ 750.000,00	X				\$ 772.312,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	50	\$ 772.312,50	\$ -																	
	Alquiler de bus para 40 personas	Unitario	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	X				\$ 514.875,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 514.875,00	\$ -																	
	Hidratación	Unitario	192	\$ 925,00	\$ 177.600,00	X				\$ 182.883,60	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	192	\$ 182.883,60	\$ -																	
	Antibacterial con microesferas de vitamina glicerín x 30ML, Gel antibacterial con microesferas de vitamina E 60ML, Alcohol glicerinado spray X60 ml	Global	1	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	X				\$ 308.925,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 308.925,00	\$ -																	
Recorrido técnico "Del aula a la obra", Universidad Juan de Castellanos	Material POP - Cartillas impresas	Unitario	40	\$ 5.950,00	\$ 238.000,00	X				\$ 245.080,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	40	\$ 245.080,50	\$ -																	
	Etiquetas pequeñas para cascos, manillas de tela de 19 cm X 1,5 cm	Global	1	\$ 42.840,00	\$ 42.840,00	X				\$ 44.114,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 44.114,49	\$ 0,01																	
	Refrigerios	Unitario	70	\$ 7.000,00	\$ 490.000,00	X				\$ 504.577,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	70	\$ 504.577,50	\$ -																	
	Transporte	Unitario	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	X				\$ 1.029.750,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1.029.750,00	\$ -																	
	Cascos blancos	Unitario	40	\$ 29.700,00	\$ 1.188.000,00	X				\$ 1.223.343,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	40	\$ 1.223.343,00	\$ -																	
	Tula	Unitario	40	\$ 14.000,35	\$ 560.014,00	X				\$ 576.674,42	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	40	\$ 576.674,42	\$ -																	
	Gel antibacterial con microesferas de vitamina E 60ml, Alcohol glicerinado spray X60ml	Unitario	30	\$ 6.000,00	\$ 180.000,00	X				\$ 185.355,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	30	\$ 185.355,00	\$ -																	


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6																		
															VERSIÓN		1																		
															PÁGINA		Pagina 4 de 5																		
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			29		FECHA													31		OCTUBRE		2023									
1. DATOS DEL PROYECTO																																			
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5				OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.										No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		987/2021															
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Santander																No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1015/2021															
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																																			
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		1		2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES													
PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	E	T	ENERO	2020	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)																
Ciclopaseo, Santander, liderado por INVIAS	Hidratación	Unitario	600	\$ 900,00	\$ 540.000,00	X				\$ 556.065,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 556.065	\$ -																	
	Mecánico de bicicletas	Unitario	1	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	X				\$ 82.380,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 82.380	\$ -																	
	Informes radiales	Unitario	20	\$ 3.000,00	\$ 60.000,00	X				\$ 61.785,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 61.785	\$ -																	
	Refrigerios; pan bola, decorados	Global	1	\$ 135.000,00	\$ 135.000,00	X				\$ 139.016,25	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 139.016	\$ -																	
	Refrigerio, manzanas	Unitario	100	\$ 800,00	\$ 80.000,00	X				\$ 82.380,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 82.380	\$ -																	
	Refrigerio, masatos	Unitario	100	\$ 2.200,00	\$ 220.000,00	X				\$ 226.545,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 226.545	\$ -																	
	Refrigerio, queso de búfala, arepas rellenas de pollo, empaques de refrigerios	Global	1	\$ 560.000,00	\$ 560.000,00	X				\$ 576.660,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 576.660	\$ -																	
	Camiseta tshirt algodón, cachucha dril, tula	Global	1	\$ 5.320.049,70	\$ 5.320.049,70	X				\$ 5.478.321,18	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 5.478.321	\$ -																	
Jornadas del "Aula a la Obra": Universidad Escuela Colombiana de Ingenieros. Fecha: 20/05/2022	Incentivos por participación (Medias taba clásicas, chaqueta rompavientos, casco GW29, set de palancas llanta Giant, kit caramañola GW, luz para bicicleta, luz trasera para bicicletas).	Global	1	\$ 498.000,00	\$ 498.000,00	X				\$ 512.815,50	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 512.816	\$ -																	
	Etiquetas pequeñas laminadas, material POP manilla en tela, cartilla full color a cuatro tintas, material POP marco fotos calibre 60.	Global	1	\$ 625.940,00	\$ 625.940,00	X				\$ 644.561,72	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 644.562	\$ -																	
	Refrigerio, chocolatina leche, jugo, ponqué artesano	Global	1	\$ 357.000,00	\$ 357.000,00	X				\$ 367.620,75	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 367.621	\$ -																	
	Refrigerio, manzanas	Unitario	70	\$ 1.100,00	\$ 77.000,00	x				\$ 79.290,75	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 79.290,75																	
	Almuerzos	Unitario	41	\$ 12.550,00	\$ 514.550,00	X				\$ 529.857,86	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 529.858	\$ -																	
	Hidratación	Unitario	72	\$ 925,00	\$ 66.600,00	X				\$ 68.581,35	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 68.581	\$ -																	
	Transporte Bogotá - Duilama (vereda Santa Ana) - Bogotá	Unitario	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	X				\$ 2.059.500,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 2.059.500	\$ -																	
	Casco blanco	Unitario	18	\$ 24.999,52	\$ 429.745,36	X				\$ 442.530,28	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0,000	\$ 442.530	\$ 0,37																	
Tula	Unitario	40	\$ 14.000,35	\$ 560.014,00	X				\$ 576.674,42	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ 576.674	\$ -																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO														CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6					
															VERSIÓN	1					
															PAGINA	Pagina 5 de 5					
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			29		FECHA										31	OCTUBRE	2023	
1. DATOS DEL PROYECTO																					
UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales -Gerencia grupo regional 5					OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUTAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 5.										No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		987/2021	
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Santander																	No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		1015/2021	
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																					
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	1		2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES		
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	E E M	T E M	ENERO 2020		VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)			
Feria de comercialización rural, municipio de Charalá	Refrigerio, pastel ranchero	Unitario	45	\$ 2.300,00	\$ 103.500,00	X			\$ 106.579,13	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	45	\$ 106.579,13	\$ -			
	Refrigerio, flautas - hojaldres	Unitario	45	\$ 2.500,00	\$ 112.500,00	X			\$ 115.846,88	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	45	\$ 115.846,88	\$ -			
	Hidratación	Global	1	\$ 264.099,99	\$ 264.099,99	X			\$ 271.956,96	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 271.956,96	\$ -			
	Almuerzos	Unitario	45	\$ 13.600,00	\$ 612.000,00	X			\$ 630.207,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	45	\$ 630.207,00	\$ -			
	Alquiler mesas y sillas	Global	1	\$ 315.000,00	\$ 315.000,00	X			\$ 324.371,25	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 324.371,25	\$ -			
	Techo 10x24 y 15 stand	Global	1	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	x			\$ 4.119.000,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 4.119.000,00			
	Gorra mallá, camisa, escarapela, pendón, sticker	Global	1	\$ 2.195.550,00	\$ 2.195.550,00	X			\$ 2.260.867,61	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 2.260.867,61	\$ -			
Servicio de transporte de dos (02) camionetas 4x4 (Recorrido Dutama Charalá - Dutama) y un bus (recorrido de Virolin a Charalá y regreso).	Global	1	\$ 1.700.000,00	\$ 1.700.000,00	X			\$ 1.750.575,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	1	\$ 1.750.575,00	\$ -				
Gerencia de Regiones; segundo semestre 2022 a 2030	Provisión para próximas vigencias	Global	0	\$ 150.000.000,00	\$ -	X			\$ -		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -			
Escuelas Verdes	Escuelas Verdes	Global	1	\$ 1.621.270,00	\$ 1.621.270,00	X			\$ 1.669.502,78		\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.669.502,78			
3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																					
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA	1		2		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES		
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL(\$)	E E M	T E M	ENERO 2000		VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)			
Gestión Socipredial	Provisión para gestión socio predial (provisiones para pagos de	Global	1	\$ 399.000.000	\$ 399.000.000	X			\$ 410.870.250,00	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 410.870.250,00			
Gestión Socipredial	Provisión para gestión socio predial (provisiones para pagos de	Global	0	\$ 6.180.000.000	\$ -	X			\$ -	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -			
4. RESUMEN																					
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS					\$			-	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO					\$			-		
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA					\$			-	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA					\$			-		
C	VALOR IVA MENSUAL					\$			-	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL					\$			-		
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL					\$			-	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL					\$			-		
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)					\$			430.602.083,09	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					\$			49.588.494,46		
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA					\$			480.190.577,54	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)								10,33%		
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																					
6. FIRMAS																					
 Firma Nombre: Alexandra Greindenger Restrepo Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 05202-30613 ANT  Firma Nombre: Sandra Milena Suarez Rodriguez Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No.: 142081012  Firma Nombre: Claudia Patricia Correa Malaver Representante Legal Interventoría Matrícula Profesional No.: 167666-T  Firma Nombre: Yohana Patricia Izquierdo Peña Profesional Social Interventoría Matrícula Profesional No.: 179494623-I																					
NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto. 4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.																					
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.																					

 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				 				Contrato N° 987 DE 2021				CONTRATISTA			
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA								MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.				MINICIVIL S.A.			
								VALOR TOTAL DEL CONTRATO: PLAZO INICIAL:				\$324,627,245,375 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		INTERVENTOR:	
														CONSORCIO REACTIVACIONES 2021	
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 4 - FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023								FECHA DE CORTE:		26/10/2023					
								PERIODO:		25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 al 24 DE OCTUBRE DE 2023					
								nov/2023							
								PREACTA Nro.29							
								29							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)		Valor (\$)					
EXPLANACIONES															
1	1.0	0	200.2	Desmorte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	0	\$ 1,137,185.00	\$ -	0.00	\$ -					
1.1	1.0	11601	200.2	Desmorte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	36	\$ 1,137,185.00	\$ 40,938,660.00	0.00	\$ -					
2	1.0	0	201.7	Demolición de Estructuras	m3	0	\$ 109,175.00	\$ -	0.00	\$ -					
2.1	1.0	11601	201.7	Demolición de Estructuras	m3	214	\$ 109,175.00	\$ 23,363,450.00	17.00	\$ 1,855,975.00					
3	1.0	0	201.2	Remoción de alcantarillas	m	0	\$ 66,695.00	\$ -	0.00	\$ -					
3.1	1.0	11601	201.2	Remoción de alcantarillas	m	1,281	\$ 66,695.00	\$ 85,436,295.00	12.00	\$ 800,340.00					
4	1.0	0	210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	0	\$ 12,048.00	\$ -	0.00	\$ -					
4.1	1.0	11601	210.1.2	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	1,625	\$ 12,048.00	\$ 19,578,000.00	0.00	\$ -					
5	1.0	0	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	617	\$ 60,236.00	\$ 37,165,612.00	0.00	\$ -					
5.1	1.0	11601	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	85,569	\$ 60,236.00	\$ 5,154,334,284.00	2,844.00	\$ 171,311,184.00					
6	1.0	0	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	3,352	\$ 10,193.00	\$ 34,167,955.00	0.00	\$ -					
6.1	1.0	11601	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	1,966,825	\$ 10,193.00	\$ 20,047,846,206.00	4,266.00	\$ 43,483,338.00					
7	1.0	0	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	593	\$ 9,335.00	\$ 5,535,655.00	0.00	\$ -					
7.1	1.0	11601	211.1	Remoción de Derrumbes	m3	123,833	\$ 9,335.00	\$ 1,155,981,055.00	0.00	\$ -					
8	1.0	0	220.1	Terraplenes	m3	0	\$ 12,565.00	\$ -	0.00	\$ -					
8.1	1.0	11601	220.1	Terraplenes	m3	390,406	\$ 12,565.00	\$ 4,905,451,390.00	0.00	\$ -					
TOTAL EXPLANACIONES								\$ 31,509,798,562.00		\$ 217,450,837.00					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
9	2.00	0.00	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	121,265	\$ 888.00	\$ 107,683,320.00	0.00	\$ -					
9.1	2.00	11602.00	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	586,897	\$ 888.00	\$ 521,164,536.00	0.00	\$ -					
10	2.00	0.00	311.1	Afirmado	m3	13,428	\$ 106,030.00	\$ 1,423,802,649.00	0.00	\$ -					
10.1	2.00	11602.00	311.1	Afirmado	m3	150,111	\$ 106,030.00	\$ 15,916,237,521.00	0.00	\$ -					
11	2.00	0.00	320.1	Subbase Granular clase A	m3	592	\$ 152,246.00	\$ 90,068,734.00	0.00	\$ -					
11.1	2.00	11602.00	320.1	Subbase Granular clase A	m3	74,640	\$ 152,246.00	\$ 11,363,702,338.00	0.00	\$ -					
12	2.00	0.00	330.1	Base granular clase A	m3	0	\$ 169,384.00	\$ -	0.00	\$ -					
12.1	2.00	11602.00	330.1	Base granular clase A	m3	1,000	\$ 169,384.00	\$ 169,384,000.00	0.00	\$ -					
13	2.00	0.00	330.4	Base granular para bacheo clase A	m3	0	\$ 184,265.00	\$ -	0.00	\$ -					
13.1	2.00	11602.00	330.4	Base granular para bacheo clase A	m3	5,000	\$ 184,265.00	\$ 921,325,000.00	0.00	\$ -					
TOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								\$ 30,513,368,098.00		\$ -					
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
14	8.00	0.00	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	525	\$ 2,795.00	\$ 1,467,375.00	0.00	\$ -					
14.1	8.00	11603.00	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	329,508	\$ 2,795.00	\$ 920,974,860.00	0.00	\$ -					
15	8.00	0.00	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0	\$ 1,771.00	\$ -	0.00	\$ -					
15.1	8.00	11603.00	421.1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	330,033	\$ 1,771.00	\$ 584,488,443.00	0.00	\$ -					
16	8.00	0.00	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	0	\$ 807,206.00	\$ -	0.00	\$ -					
16.1	8.00	11603.00	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	57,577	\$ 807,206.00	\$ 46,476,499,862.00	0.00	\$ -					
17	8.00	0.00	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	1,127	\$ 834,513.00	\$ 940,829,956.00	0.00	\$ -					
17.1	8.00	11603.00	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3,703	\$ 834,513.00	\$ 3,089,867,834.00	0.00	\$ -					
18	8.00	0.00	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1,094	\$ 69,747.00	\$ 76,289,269.00	0.00	\$ -					
18.1	8.00	11603.00	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	2,356	\$ 69,747.00	\$ 164,337,881.00	0.00	\$ -					
19	8.00	0.00	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	35	\$ 75,562.00	\$ 2,614,445.00	0.00	\$ -					
19.1	8.00	11603.00	465.1	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	6,866	\$ 75,562.00	\$ 518,770,911.00	0.00	\$ -					
20	8.00	0.00	466.1	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	0	\$ 4,159.00	\$ -	0.00	\$ -					
20.1	8.00	11603.00	466.1	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	2,500	\$ 4,159.00	\$ 10,397,500.00	0.00	\$ -					
TOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS								\$ 52,786,538,336.00		\$ -					
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
21	6.00	0.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	0	\$ 31,287.00	\$ -	0.00	\$ -					
21.1	6.00	11402.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	61,628	\$ 31,287.00	\$ 1,928,155,236.00	0.00	\$ -					
21.2	6.00	11604.00	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	26,412	\$ 31,287.00	\$ 826,352,244.00	0.00	\$ -					
22	6.00	0.00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	0	\$ 78,424.00	\$ -	0.00	\$ -					
22.1	6.00	11402.00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	16,787	\$ 78,424.00	\$ 1,316,535,058.00	0.00	\$ -					
22.2	6.00	11604.00	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	12,253	\$ 78,424.00	\$ 960,897,902.00	0.00	\$ -					
23	6.00	0.00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	0	\$ 42,939.00	\$ -	0.00	\$ -					
23.1	6.00	11402.00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9,450	\$ 42,939.00	\$ 405,790,726.00	0.00	\$ -					
23.2	6.00	11604.00	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	9,550	\$ 42,939.00	\$ 410,050,274.00	0.00	\$ -					
24	6.00	0.00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	0	\$ 67,218.00	\$ -	0.00	\$ -					
24.1	6.00	11402.00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	27,199	\$ 67,218.00	\$ 1,828,228,773.00	3,585.10	\$ 240,983,252.00					
24.2	6.00	11604.00	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	11,657	\$ 67,218.00	\$ 783,526,617.00	0.00	\$ -					
25	6.00	0.00	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	0	\$ 2,869,762.00	\$ -	0.00	\$ -					

								Contrato N° 987 DE 2021		CONTRATISTA	
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.				MINICIVIL S.A.		INTERVENIENTOR:	
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES				VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				\$324,627,245,375		FECHA DE CORTE:	
PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				PLAZO INICIAL:				HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020		26/10/2023	
CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA DE MODIFICACIÓN No 4 - FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023				PERIODO		25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 al 24 DE OCTUBRE DE 2023	
nov/2023				PRACTA Nro.29				29			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)		Valor (\$)	
25.1	6.00	11403	621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	765	\$ 2,869,762.00	\$ 2,195,367,930.00	0.00	\$ -	
26	6.00	0.00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	0	\$ 813,312.00	\$ -	0.00	\$ -	
26.1	6.00	11403.00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	7,083	\$ 813,312.00	\$ 5,760,932,890.00	65.90	\$ 53,597,261.00	
26.1	6.00	11604.00	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	3,036	\$ 813,312.00	\$ 2,468,971,238.00	0.00	\$ -	
27	6.00	0.00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	0	\$ 670,367.00	\$ -	0.00	\$ -	
27.1	6.00	11403.00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	6,759	\$ 670,367.00	\$ 4,531,010,553.00	0.00	\$ -	
27.2	6.00	11604.00	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	2,896	\$ 670,367.00	\$ 1,941,382,832.00	0.00	\$ -	
28	6.00	0.00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	0	\$ 500,114.00	\$ -	0.00	\$ -	
28.1	6.00	11403.00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	218	\$ 500,114.00	\$ 108,874,818.00	0.00	\$ -	
28.2	6.00	11604.00	630.5	Concreto clase 17,5 MPA	m3	93	\$ 500,114.00	\$ 46,660,636.00	0.00	\$ -	
29	6.00	0.00	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	0	\$ 493,322.00	\$ -	0.00	\$ -	
29.1	6.00	11403.00	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	1,011	\$ 493,322.00	\$ 498,649,878.00	4.60	\$ 2,269,281.00	
29.2	6.00	11604.00	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	433	\$ 493,322.00	\$ 213,707,090.00	0.00	\$ -	
30	4.00	0.00	632.1P	Baranda Metálica	m	0	\$ 518,996.00	\$ -	0.00	\$ -	
30.1	4.00	14104	632.1P	Baranda Metálica	m	40	\$ 518,996.00	\$ 20,759,840.00	0.00	\$ -	
31	4.00	0.00	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	0	\$ 5,151.00	\$ -	0.00	\$ -	
31.1	4.00	11403.00	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,430,494	\$ 5,151.00	\$ 7,368,473,564.00	13,372.10	\$ 68,879,687.00	
31.2	4.00	11604.00	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	625,450	\$ 5,151.00	\$ 3,221,693,980.00	0.00	\$ -	
32	4.00	0.00	640.20	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa	Kg	0	\$ 5,251.00	\$ -	0.00	\$ -	
32.1	4.00	11401	640.20	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa	Kg	22,853	\$ 5,251.00	\$ 120,001,103.00	0.00	\$ -	
33	6.00	0.00	642.5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	0	\$ 49,124.00	\$ -	0.00	\$ -	
33.1	6.00	11403.00	642.5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	12,904	\$ 49,124.00	\$ 633,886,271.00	0.00	\$ -	
33.2	6.00	11604.00	642.5P	Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	5,530	\$ 49,124.00	\$ 271,665,545.00	0.00	\$ -	
34	6.00	0.00	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	0	\$ 602,138.00	\$ -	0.00	\$ -	
34.1	6.00	11604	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	21	\$ 602,138.00	\$ 12,644,898.00	0.00	\$ -	
35	6.00	0.00	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	335	\$ 63,808.00	\$ 21,375,680.00	0.00	\$ -	
35.1	6.00	11403.00	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	26,769	\$ 63,808.00	\$ 1,708,076,352.00	0.00	\$ -	
35.2	6.00	11604.00	663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	11,472	\$ 63,808.00	\$ 732,005,376.00	438.40	\$ 27,973,427.00	
36	6.00	0.00	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	0	\$ 29,798.00	\$ -	0.00	\$ -	
36.1	6.00	11403.00	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	1,693	\$ 29,798.00	\$ 50,436,095.00	0.00	\$ -	
36.2	6.00	11604.00	663.2P	Lloraderos en tubería PVC con filtro ø 65 mm L = variable.	m	725	\$ 29,798.00	\$ 21,615,469.00	0.00	\$ -	
37	6.00	0.00	671.1	Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	0	\$ 610,815.00	\$ -	0.00	\$ -	
37.1	6.00	11604	671.1	Cuneta de concreto vaciada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	271	\$ 610,815.00	\$ 165,530,865.00	0.00	\$ -	
38	8.00	0.00	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	1,340	\$ 7,394.00	\$ 9,907,960.00	0.00	\$ -	
38.1	8.00	11403.00	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	140,925	\$ 7,394.00	\$ 1,042,002,408.00	232.30	\$ 1,717,626.00	
38.2	8.00	11604.00	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	60,397	\$ 7,394.00	\$ 446,572,460.00	0.00	\$ -	
39	6.00	0.00	673.2	Material granular drenante	m3	201	\$ 133,217.00	\$ 26,776,617.00	0.00	\$ -	
39.1	6.00	11403.00	673.2	Material granular drenante	m3	26,793	\$ 133,217.00	\$ 3,569,283,081.00	0.00	\$ -	
39.2	6.00	11604.00	673.2	Material granular drenante	m3	11,482	\$ 133,217.00	\$ 1,529,597,594.00	0.00	\$ -	
40	6.00	0.00	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3	0	\$ 174,208.00	\$ -	0.00	\$ -	
40.1	6.00	11604	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3	22,029	\$ 174,208.00	\$ 3,837,628,032.00	0.00	\$ -	
41	6.00	0.00	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	0	\$ 267,959.00	\$ -	0.00	\$ -	
41.1	6.00	11403	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	1,820	\$ 267,959.00	\$ 487,685,380.00	0.00	\$ -	
				TOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				\$ 51,522,713,265.00		\$ 395,420,534.00	
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
42	8.00	0.00	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	0	\$ 1,718.00	\$ -	0.00	\$ -	
42.1	8.00	11607	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	342,000	\$ 1,718.00	\$ 587,556,000.00	0.00	\$ -	
43	8.00	0.00	3P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	0	\$ 57,454.00	\$ -	0.00	\$ -	
43.1	8.00	11607	3P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85	\$ 57,454.00	\$ 4,883,590.00	0.00	\$ -	
44	4.00	0.00	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	0	\$ 7,994.00	\$ -	0.00	\$ -	
44.1	4.00	11607	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	7,808	\$ 7,994.00	\$ 62,417,152.00	0.00	\$ -	
45	4.00	0.00	5P	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	0	\$ 381,664.00	\$ -	0.00	\$ -	
45.1	4.00	11607	5P	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	539	\$ 381,664.00	\$ 205,716,896.00	0.00	\$ -	
46	4.00	0.00	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	0	\$ 312,729.00	\$ -	0.00	\$ -	
46.1	4.00	11607	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,581	\$ 312,729.00	\$ 807,153,549.00	0.00	\$ -	

  				Contrato N° 987 DE 2021				CONTRATISTA		
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUTAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.				MINICIVIL S.A.		
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$324,627,245,375 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030				INTERVENTOR:		
								CONSORCIO REACTIVACIONES 2021		
				FECHA DE CORTE: 26/10/2023		25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 al 24 DE OCTUBRE DE 2023				
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 4 - FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023				nov/2023		PREACTA Nro.29				
				29						
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)		Valor (\$)
47	4.00	0.00	720.1	Poste de referencia	u	0	\$ 245,207.00	\$ -	0.00	\$ -
47.1	4.00	11607	720.1	Poste de referencia	u	60	\$ 245,207.00	\$ 14,712,420.00	0.00	\$ -
48	4.00	0.00	730.1	Defensa metálica	m	0	\$ 220,797.00	\$ -	0.00	\$ -
48.1	4.00	11607	730.1	Defensa metálica	m	6,875	\$ 220,797.00	\$ 1,517,979,375.00	0.00	\$ -
49	4.00	0.00	730.2	Sección final	u	0	\$ 98,831.00	\$ -	0.00	\$ -
49.1	4.00	11607	730.2	Sección final	u	166	\$ 98,831.00	\$ 16,405,946.00	0.00	\$ -
50	4.00	0.00	740.1	Captafaros	u	0	\$ 21,101.00	\$ -	0.00	\$ -
50.1	4.00	11607	740.1	Captafaros	u	1,732	\$ 21,101.00	\$ 36,546,932.00	0.00	\$ -
TOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								\$ 3,253,371,860.00		\$ -
OBRAS VARIAS										
51	5.00	0.00	800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	0	\$ 17,085.00	\$ -	0.00	\$ -
51.1	5.00	11605	800.1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	180,110	\$ 17,085.00	\$ 3,077,179,350.00	0.00	\$ -
52	5.00	0.00	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	0	\$ 28,635.00	\$ -	0.00	\$ -
52.1	5.00	11606	801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm	m	5,248	\$ 28,635.00	\$ 150,276,480.00	0.00	\$ -
53	5.00	0.00	810.1	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	0	\$ 18,040.00	\$ -	0.00	\$ -
53.1	5.00	11606	810.1	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	92,845	\$ 18,040.00	\$ 1,674,923,800.00	0.00	\$ -
TOTAL OBRAS VARIAS								\$ 4,902,379,630.00		\$ -
TRANSPORTES										
54	3.00	0.00	900.10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	0	\$ 1,012.00	\$ -	0.00	\$ -
54.1	3.00	11608	900.10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	778,921	\$ 1,012.00	\$ 788,268,052.00	0.00	\$ -
55	3.00	0.00	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	62,000	\$ 1,125.00	\$ 69,749,887.00	0.00	\$ -
55.1	3.00	11608	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	39,290,303	\$ 1,125.00	\$ 44,201,590,988.00	140,529.40	\$ 158,095,575.00
56	3.00	0.00	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	5,090	\$ 1,125.00	\$ 5,725,800.00	0.00	\$ -
56.1	3.00	11608	900.3	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,649,621	\$ 1,125.00	\$ 1,855,824,075.00	0.00	\$ -
TOTAL TRANSPORTES								\$ 46,921,158,802.00		\$ 158,095,575.00
ITEMS NO PREVISTOS										
57.1	1.00	11601	200.2P	Rocería y desmonte manual con guadaña y machete (incluye transporte de material sobrante)	m2	387,000	\$ 845.00	\$ 327,015,000.00	0.00	\$ -
58.1	1.00	11601	221.1P	Pedraplén para mejoramiento de subrasante	m3	5,125	\$ 118,439.00	\$ 606,999,875.00	0.00	\$ -
59.1	8.00	11603	420.2P	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, para Bacheo	m2	32,200	\$ 2,988.00	\$ 96,213,600.00	0.00	\$ -
60.1	8.00	11603	465.1P	Corte de mezcla asfáltica, espesor variable hasta 20 cm.	m	10,140	\$ 8,855.00	\$ 89,789,700.00	0.00	\$ -
61.1	8.00	11603	673.1P	Suministro, transporte e instalación de geodréñ Planar diámetro 100 mm	m2	6,213	\$ 53,319.00	\$ 331,270,947.00	1,218.90	\$ 64,990,529.00
62.1	6.00	11403	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 30 cm (incluye excavación, cargue y retiro de sobrantes, movilización, montaje y desmontaje equipo y suministro de concreto tipo autocompactante y/o autonivelante de 28 MPA)	m	1,830	\$ 453,664.00	\$ 830,205,120.00	0.00	\$ -
63.1	6.00	11403	621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m	60	\$ 2,387,110.00	\$ 143,226,600.00	0.00	\$ -
63.1	6.00	14104	621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua), no incluye acero de refuerzo)	m	50	\$ 2,387,110.00	\$ 119,355,500.00	0.00	\$ -
64.1	6.00	11403	621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	1,889	\$ 3,163,203.00	\$ 5,975,290,467.00	34.50	\$ 109,130,504.00
64.1	6.00	14104	621.1.4P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	176	\$ 3,163,203.00	\$ 556,723,728.00	0.00	\$ -
65.1	6.00	11403	621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	700	\$ 3,869,276.00	\$ 2,708,493,200.00	0.00	\$ -
65.1	6.00	14104	621.1.5P	Pilote con excavación manual de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m, (incluye excavación en roca y/o bajo agua, no incluye acero de refuerzo)	m	78	\$ 3,869,276.00	\$ 301,803,528.00	0.00	\$ -
66.1	6.00	11403	630.7	Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3	1,926	\$ 438,105.00	\$ 843,790,230.00	4.20	\$ 1,840,041.00
66.1	6.00	11604	630.7	Concreto Ciclópeo (G) 60% concreto 14Mpa y 40% piedra rajón	m3	214	\$ 438,105.00	\$ 93,754,470.00	0.00	\$ -
67.1	6.00	11604	661.1P	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Suministro e instalación, no incluye material de atraque y soldado)	m	2,621	\$ 557,097.00	\$ 1,460,151,237.00	5.00	\$ 2,785,485.00
68.1	6.00	11604	671.30	Berma cuneta de concreto vaciada in situ de 28 MPA; incluye la conformación de la superficie de apoyo (no incluye acero de refuerzo)	m3	16,908	\$ 687,938.00	\$ 11,631,655,704.00	0.00	\$ -
69.1	6.00	11403	674.2P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros diámetro 3 pulgadas tubería PVC perforada (incluye geotextil de recubrimiento).	m	8,085	\$ 262,251.00	\$ 2,120,299,335.00	150.00	\$ 39,337,650.00
70.1	6.00	11601	801.4P	Limpieza a mano de cunetas de concreto (no incluye transporte a zona de disposición de material)	m	272,000	\$ 3,128.00	\$ 850,816,000.00	0.00	\$ -
71.1	6.00	11606	811.2	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión tipo manto temporal	m2	28,250	\$ 15,052.00	\$ 425,219,000.00	0.00	\$ -
72.1	6.00	11606	810.2	Protección de taludes con tierra orgánica incluye extendido, conformación y semillas	m2	28,250	\$ 12,002.00	\$ 339,056,500.00	0.00	\$ -
73.1	6.00	11604	671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento incluye excavación	m	4,100	\$ 187,036.00	\$ 766,847,600.00	44.30	\$ 8,285,695.00
74.1	6.00	11606	7P	Chipeado de residuos vegetales de poda (ramas con diámetros no mayores a 10 cm) y disposición de residuos	m3	5,945	\$ 46,757.00	\$ 277,970,365.00	0.00	\$ -

  				Contrato N° 987 DE 2021 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.				CONTRATISTA MINICIVIL S.A. INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021																																																																																																																																																																				
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES PREACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$324,627,245,375		FECHA DE CORTE: 26/10/2023																																																																																																																																																																						
				PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		PERIODO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 al 24 DE OCTUBRE DE 2023																																																																																																																																																																						
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 4 - FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. DE ORDEN</th> <th>GRUPO DE AJUSTE ICCP</th> <th>GRUPO DE AJUSTE ICOCIV</th> <th>ITEM</th> <th>Actividad</th> <th>Unidad</th> <th>Cant</th> <th>Precio Unitario (\$)</th> <th>Valor Total (\$)</th> <th></th> <th>Valor (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75.1</td> <td>6.00</td> <td>11606</td> <td>8P</td> <td>Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado)</td> <td>und</td> <td>2,870</td> <td>\$ 35,419.00</td> <td>\$ 101,652,530.00</td> <td>0.00</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>76.1</td> <td>6.00</td> <td>11606</td> <td>9P</td> <td>Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado)</td> <td>und</td> <td>1,435</td> <td>\$ 52,166.00</td> <td>\$ 74,858,210.00</td> <td>0.00</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>77.1</td> <td>6.00</td> <td>11606</td> <td>10P</td> <td>Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado)</td> <td>und</td> <td>820</td> <td>\$ 100,101.00</td> <td>\$ 82,082,820.00</td> <td>0.00</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>78.1</td> <td>6.00</td> <td>11606</td> <td>11P</td> <td>Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 m)</td> <td>und</td> <td>820</td> <td>\$ 164,783.00</td> <td>\$ 135,122,060.00</td> <td>0.00</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>79.1</td> <td>4.00</td> <td>11403</td> <td>810.1P</td> <td>Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios y cable)</td> <td>m2</td> <td>27,940</td> <td>\$ 284,333.00</td> <td>\$ 7,944,264,020.00</td> <td>1,280.70</td> <td>\$ 364,145,273.00</td> </tr> <tr> <td>80.1</td> <td>4.00</td> <td>11403</td> <td>623.1.1P</td> <td>PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante</td> <td>m</td> <td>10,238</td> <td>\$ 287,855.00</td> <td>\$ 2,947,059,490.00</td> <td>1,575.00</td> <td>\$ 453,371,625.00</td> </tr> <tr> <td>81.1</td> <td>4.00</td> <td>11403</td> <td>623.1.2P</td> <td>PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante</td> <td>m</td> <td>24,655</td> <td>\$ 240,099.00</td> <td>\$ 5,919,640,845.00</td> <td>276.00</td> <td>\$ 66,267,324.00</td> </tr> <tr> <td>82.1</td> <td>4.00</td> <td>11403</td> <td>623.1.3P</td> <td>PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante</td> <td>m</td> <td>78</td> <td>\$ 285,661.00</td> <td>\$ 22,281,558.00</td> <td>0.00</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>83.1</td> <td>4.00</td> <td>11403</td> <td>623.1.4P</td> <td>PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante</td> <td>m</td> <td>11,577</td> <td>\$ 411,856.00</td> <td>\$ 4,768,056,912.00</td> <td>80.00</td> <td>\$ 32,948,480.00</td> </tr> <tr> <td>84.1</td> <td>4.00</td> <td>11403</td> <td>623.1.5P</td> <td>PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante</td> <td>m</td> <td>195</td> <td>\$ 542,377.00</td> <td>\$ 105,763,515.00</td> <td>0.00</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>85.1</td> <td>4.00</td> <td>11403</td> <td>623.1.6P</td> <td>PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m</td> <td>m</td> <td>6,940</td> <td>\$ 170,567.00</td> <td>\$ 1,183,734,980.00</td> <td>126.00</td> <td>\$ 21,491,442.00</td> </tr> <tr> <td>86.1</td> <td>6.00</td> <td>11403</td> <td>631.1P</td> <td>Suministro de lechada para inyección de pernos</td> <td>kg</td> <td>1,816,193</td> <td>\$ 1,149.00</td> <td>\$ 2,086,805,412.00</td> <td>117,215.00</td> <td>\$ 134,680,035.00</td> </tr> <tr> <td>87.1</td> <td>6.00</td> <td>11604</td> <td>600.1.1P</td> <td>Excavaciones en material común a mano</td> <td>m3</td> <td>4,080</td> <td>\$ 87,400.00</td> <td>\$ 356,592,000.00</td> <td>0.80</td> <td>\$ 69,920.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">TOTAL ITEMS NO PREVISTOS</td> <td>\$ 56,623,862,058.00</td> <td></td> <td>\$ 1,299,344,003.00</td> </tr> </tbody> </table>								No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)		Valor (\$)	75.1	6.00	11606	8P	Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado)	und	2,870	\$ 35,419.00	\$ 101,652,530.00	0.00	\$ -	76.1	6.00	11606	9P	Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado)	und	1,435	\$ 52,166.00	\$ 74,858,210.00	0.00	\$ -	77.1	6.00	11606	10P	Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado)	und	820	\$ 100,101.00	\$ 82,082,820.00	0.00	\$ -	78.1	6.00	11606	11P	Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 m)	und	820	\$ 164,783.00	\$ 135,122,060.00	0.00	\$ -	79.1	4.00	11403	810.1P	Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios y cable)	m2	27,940	\$ 284,333.00	\$ 7,944,264,020.00	1,280.70	\$ 364,145,273.00	80.1	4.00	11403	623.1.1P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante	m	10,238	\$ 287,855.00	\$ 2,947,059,490.00	1,575.00	\$ 453,371,625.00	81.1	4.00	11403	623.1.2P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante	m	24,655	\$ 240,099.00	\$ 5,919,640,845.00	276.00	\$ 66,267,324.00	82.1	4.00	11403	623.1.3P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante	m	78	\$ 285,661.00	\$ 22,281,558.00	0.00	\$ -	83.1	4.00	11403	623.1.4P	PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante	m	11,577	\$ 411,856.00	\$ 4,768,056,912.00	80.00	\$ 32,948,480.00	84.1	4.00	11403	623.1.5P	PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante	m	195	\$ 542,377.00	\$ 105,763,515.00	0.00	\$ -	85.1	4.00	11403	623.1.6P	PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m	m	6,940	\$ 170,567.00	\$ 1,183,734,980.00	126.00	\$ 21,491,442.00	86.1	6.00	11403	631.1P	Suministro de lechada para inyección de pernos	kg	1,816,193	\$ 1,149.00	\$ 2,086,805,412.00	117,215.00	\$ 134,680,035.00	87.1	6.00	11604	600.1.1P	Excavaciones en material común a mano	m3	4,080	\$ 87,400.00	\$ 356,592,000.00	0.80	\$ 69,920.00	TOTAL ITEMS NO PREVISTOS								\$ 56,623,862,058.00		\$ 1,299,344,003.00
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario (\$)	Valor Total (\$)		Valor (\$)																																																																																																																																																																		
75.1	6.00	11606	8P	Tala de arboles caída libre clase I (H<5m. incluye apeo y trozado)	und	2,870	\$ 35,419.00	\$ 101,652,530.00	0.00	\$ -																																																																																																																																																																		
76.1	6.00	11606	9P	Tala de arboles caída libre clase II (5m<H<10m. incluye apeo y trozado)	und	1,435	\$ 52,166.00	\$ 74,858,210.00	0.00	\$ -																																																																																																																																																																		
77.1	6.00	11606	10P	Tala de arboles caída libre clase III (10m<H<20m. incluye apeo y trozado)	und	820	\$ 100,101.00	\$ 82,082,820.00	0.00	\$ -																																																																																																																																																																		
78.1	6.00	11606	11P	Tala de arboles caída libre clase IV (H>20m. incluye apeo y trozado a 3 m)	und	820	\$ 164,783.00	\$ 135,122,060.00	0.00	\$ -																																																																																																																																																																		
79.1	4.00	11403	810.1P	Suministro, transporte e instalación malla alambre triple torsión de alta resistencia recubierta en PVC de 2,7 mm. 150KN/m2 (incluye accesorios y cable)	m2	27,940	\$ 284,333.00	\$ 7,944,264,020.00	1,280.70	\$ 364,145,273.00																																																																																																																																																																		
80.1	4.00	11403	623.1.1P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Roca Ø=51mm Autoperforante	m	10,238	\$ 287,855.00	\$ 2,947,059,490.00	1,575.00	\$ 453,371,625.00																																																																																																																																																																		
81.1	4.00	11403	623.1.2P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=51mm Autoperforante	m	24,655	\$ 240,099.00	\$ 5,919,640,845.00	276.00	\$ 66,267,324.00																																																																																																																																																																		
82.1	4.00	11403	623.1.3P	PERNO PASIVO R32-360 20 Ton en Suelo Ø=76mm Autoperforante	m	78	\$ 285,661.00	\$ 22,281,558.00	0.00	\$ -																																																																																																																																																																		
83.1	4.00	11403	623.1.4P	PERNO PASIVO R32-360 33Ton en Roca Ø=115mm Autoperforante	m	11,577	\$ 411,856.00	\$ 4,768,056,912.00	80.00	\$ 32,948,480.00																																																																																																																																																																		
84.1	4.00	11403	623.1.5P	PERNO PASIVO R51-950 40 Ton Ø=115mm Autoperforante	m	195	\$ 542,377.00	\$ 105,763,515.00	0.00	\$ -																																																																																																																																																																		
85.1	4.00	11403	623.1.6P	PERNO PASIVO de fijación d=1" L=3m	m	6,940	\$ 170,567.00	\$ 1,183,734,980.00	126.00	\$ 21,491,442.00																																																																																																																																																																		
86.1	6.00	11403	631.1P	Suministro de lechada para inyección de pernos	kg	1,816,193	\$ 1,149.00	\$ 2,086,805,412.00	117,215.00	\$ 134,680,035.00																																																																																																																																																																		
87.1	6.00	11604	600.1.1P	Excavaciones en material común a mano	m3	4,080	\$ 87,400.00	\$ 356,592,000.00	0.80	\$ 69,920.00																																																																																																																																																																		
TOTAL ITEMS NO PREVISTOS								\$ 56,623,862,058.00		\$ 1,299,344,003.00																																																																																																																																																																		
								ACTA 29 \$ 2,070,310,949.00																																																																																																																																																																				
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS								\$ 278,033,191,146.00																																																																																																																																																																				
VALOR IVA (OBRA)								\$ 2,031,781,012.00																																																																																																																																																																				
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)								\$ 280,064,972,158.00																																																																																																																																																																				
OBSERVACIONES								ACTA 29 \$ 2,085,440,144.00																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																												
ING. ADRIAN ESTEBAN GARCIA ACOSTA Residente de Obra Contratista								ING. HENRY BUITRAGO CARVAJAL Residente de Interventoria Interventoria																																																																																																																																																																				