

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	
					FECHA	09/04/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo centro		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA		PERIODO MES: MARZO 2024.		
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 34 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)		
				VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.805.319.125		
				1)Pro-Forma comercial (electrónica): Factura presentada no cuenta con nota y observación: #S24-02-00;número del contrato; correo electrónico del ordenador del gasto#\$. Verificar Factura . 2) Acta de recibo parcial de obra. Formato MEPI-MN1-IN-4-FR-1.:Pre-acta ambiental Se presenta oficio de no objeción ambiental con Radicado INVIAS No 2024S-VBOG-018965 del 05/04/2024. Sin embargo se dio un alcance a dicha pre acta el día 09/04/2024 mediante oficio 2024E-VUVRAZ-031083 del 09/04/2023. Por favor aclarar y/o verificar.		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9/04/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	10/04/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/04/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	11/04/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	11/04/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	16/04/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ILLICH I. BRICEÑO M.			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	22/04/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Díaz			
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.						
ORDEN DE PAGO						
CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021						
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.						
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 NIT. 901475859-6						
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indicar el ordenador del pago)						
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 2.814.781.500 VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)						
CORRESPONDIENTE AL ACTA: RECIBO PARCIAL DE OBRA No.34 DEL PERIODO MARZO DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)						
Firma Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Matricula profesional No.: 25202-248533 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Matricula profesional No.: 25202-248533 CND DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: ILLICH IGNACIO BRICEÑO MARTINEZ Matricula profesional No.: 25202-117205 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 17/04/2024 (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matricula Profesional No.: 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.						



09 Abril de 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800.215.807-2
Calle 25G N73B-90 - Piso 6
7056000

CONTRATO 989 de 2021- MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA
DE LOS COMUNEROS (ZIQUAIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDRECUESTA)
EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030- MODULO 1

Acta de recibo de Obra No.34 Marzo		2,063,473,760
Administracion	23%	474,598,965
Imprevistos	5%	103,173,688
Utilidad	2%	41,269,475
IVA	19%	7,841,200
Gestión Predial		8,532,500
IVA Gestion predial	19%	1,621,175
Adquisicion predial		18,845,848
VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PMA, PAGA y licencia ambiental) (REEMBOLSOS)		95,424,889
	SUBTOTAL	2,805,319,125
	IVA	9,462,375
	VALOR TOTAL	2,814,781,500

Observacion: #\$24-02-00;Contrato 989 de 2021;ldiazp@invias.gov.co#\$

DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
QUINIENTOS PESOS MCTE

Consortiados:

Mario Alberto Huertas Cotes Nit: 19.146.113-0
MHC Ingenieria y Construcccion de obras civiles S.A.S Nit: 900.904.055-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CODIGO	MEPH-MN1-IN-4-FR-1					
										VERSIÓN	1					
										PÁGINA	1					
										FECHA	05/04/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo centro				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA				ACTA No. 34		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,805,319,125.00		MES MARZO 2024				
										ACTA FINAL ☐						
CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPIQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA, GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 31/06/2030				
										(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF		VALOR INICIAL (incluido IVr \$ 465,288,090,475.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ 58,580,051,078.00		
										(Según contrato principal)						
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523,868,141,553.00																
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP- ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 14 de fecha 22/11/2023		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
												CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
EXPLANACIONES																
1	1-11601	200-13	0	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	72.00	\$	1,154,770.00	\$	83,143,440	72.00	\$	83,143,440	-	\$	18,049,055.00
2	5-11604	201-13	0	Demolición de Estructuras	m3	4,039.00	\$	113,400.00	\$	458,022,600	4,039.00	\$	458,022,600	8.00	\$	58,060,800.00
3	5-11601	201-13	0	Remoción de cercas de alambre	m	9,334.00	\$	4,470.00	\$	41,722,980	9,334.00	\$	41,722,980	-	\$	625,800.00
4	1-11601	210-13	0	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	566,041.00	\$	10,000.00	\$	5,660,410,000	657,971.00	\$	6,579,710,000	2,983.00	\$	2,531,210,000.00
5	1-11601	210-13	0	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	146,834.00	\$	12,570.00	\$	1,845,703,380	146,834.00	\$	1,845,703,380	-	\$	-
6	1-11601	210-13	0	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	14,784.00	\$	62,890.00	\$	929,765,760	14,784.00	\$	929,765,760	-	\$	718,518,250.00
7	1-11601	210-13	0	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	368,680.00	\$	10,000.00	\$	3,686,800,000	143,627.00	\$	1,436,270,000	-	\$	-
8	1-11601	220.1	0	Terraplenes	m3	734,168.00	\$	12,000.00	\$	8,810,016,000	323,715.00	\$	3,884,580,000	2,658.00	\$	31,896,000.00
SUBTOTAL					0	0	0		\$	21,515,584,160	0	\$	15,258,918,160	\$	62,633,200.00	\$ 6,904,563,905.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																
9	2-11602	320-13	0	Subbase Granular clase A	m3	184,744.00	\$	139,000.00	\$	25,679,416,000	113,928.00	\$	15,835,992,000	-	\$	523,335,000.00
10	2-11602	330-13	0	Base granular clase A	m3	124,370.00	\$	150,000.00	\$	18,655,500,000	43,024.00	\$	6,453,600,000	-	\$	-
11	2-11602	330-13	0	Base granular para bacheo clase A	m3	12,600.00	\$	179,850.00	\$	2,266,110,000	21,286.00	\$	3,828,287,100	-	\$	-
Subtotal					0	0	0		\$	46,601,026,000	0	\$	26,117,879,100	\$	-	\$ 523,335,000.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS																
12	7-11603	420-13	0	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	197,124.00	\$	2,910.00	\$	573,630,840	379,315.00	\$	1,103,806,650	2,560.00	\$	7,449,600.00
13	7-11603	421-13	0	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	522,324.00	\$	1,840.00	\$	961,076,160	662,459.00	\$	1,218,924,560	17,953.00	\$	430,495.00
14	7-11603	0	450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,548.00	\$	750,000.00	\$	22,161,000,000	13,381.00	\$	10,035,760,000	-	\$	7,270.90
15	7-11603	0	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	26,624.00	\$	760,000.00	\$	20,234,240,000	54,941.00	\$	41,755,160,000	590.90	\$	449,084,000.00
16	7-11603	0	450.10P...	Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheos	m3	5,040.00	\$	795,600.00	\$	4,009,624,000	9,617.00	\$	7,651,285,200	-	\$	7,756.40
17	7-11603	0	460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	14,175.00	\$	72,820.00	\$	1,032,223,500	40,418.00	\$	2,943,238,760	1,624.00	\$	118,259,680.00
18	7-11603	465-13	0	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	22,680.00	\$	78,890.00	\$	1,789,225,200	620.00	\$	48,911,800	67.40	\$	5,317,186.00
19	7-11603	466-13	0	Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	10,000.00	\$	4,340.00	\$	43,400,000	115,993.00	\$	503,409,621	-	\$	88,002.70
Subtotal					0	0	0		\$	50,804,619,700	0	\$	65,260,486,591	\$	613,143,986.00	\$ 23,522,858,993.00
PAVIMENTOS DE CONCR																
20	7-11603	500-13	0	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	932.00	\$	837,200.00	\$	780,270,400	932.00	\$	780,270,400	-	\$	-
Subtotal					0	0	0		\$	780,270,400	0	\$	780,270,400	\$	-	\$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																
21	5	600-13	0	Excavaciones varias sin clasificar	m3	122,977.00	\$	28,000.00	\$	3,443,356,000	0	\$	-	-	\$	-
21-A	5-11604	600-13	0	Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$	28,000.00	\$	-	33,687.00	\$	943,236,000	-	\$	-
21-B	5-11605	600-13	0	Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$	28,000.00	\$	-	8,298.00	\$	232,344,000	-	\$	-
21-C	5-11606	600-13	0	Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$	28,000.00	\$	-	20,744.00	\$	580,832,000	-	\$	-
21-D	5-14101	600-13	0	Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$	28,000.00	\$	-	12,447.00	\$	348,516,000	-	\$	-
22	5	600-13	0	Excavaciones varias en roca en seco	m3	11,429.00	\$	81,880.00	\$	935,806,520	0	\$	-	-	\$	-
22-A	5-11604	600-13	0	Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$	81,880.00	\$	-	5,715.00	\$	467,944,200	-	\$	1.30
22-B	5-11605	600-13	0	Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$	81,880.00	\$	-	1,143.00	\$	93,588,840	-	\$	-
22-C	5-11606	600-13	0	Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$	81,880.00	\$	-	2,857.00	\$	233,931,160	-	\$	-
22-D	5-14101	600-13	0	Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$	81,880.00	\$	-	1,714.00	\$	140,342,320	-	\$	-
23	5	600-13	0	Excavaciones varias en material común en seco	m3	3,500.00	\$	25,950.00	\$	90,825,000	384.80	\$	9,985,560	-	\$	9,985,560.00
23-A	5-11604	600-13	0	Excavaciones varias en material común en seco	m3		\$	25,950.00	\$	-	18,152.00	\$	471,044,400	169.60	\$	4,401,120.00
23-B	5-11605	600-13	0	Excavaciones varias en material común en seco	m3		\$	25,950.00	\$	-	2,332.00	\$	60,515,400	-	\$	-
23-C	5-11606	600-13	0	Excavaciones varias en material común en seco	m3		\$	25,950.00	\$	-	5,829.00	\$	151,262,550	-	\$	-
23-D	5-14101	600-13	0	Excavaciones varias en material común en seco	m3		\$	25,950.00	\$	-	3,497.00	\$	90,747,150	-	\$	-
24	1	610-13	0	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	34,322.00	\$	52,470.00	\$	1,800,875,340	0	\$	-	-	\$	179.10
24-A	1-11604	610-13	0	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		\$	52,470.00	\$	-	10,679.00	\$	560,327,130	-	\$	-
24-B	1-11605	610-13	0	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		\$	52,470.00	\$	-	2,136.00	\$	112,075,920	-	\$	-
24-C	1-11606	610-13	0	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		\$	52,470.00	\$	-	4,272.00	\$	224,151,840	-	\$	-
24-D	1-14101	610-13	0	Rellenos para Estructuras con suelo	m3		\$	52,470.00	\$	-	4,272.00	\$	224,151,840	-	\$	-
25	5	610-13	0	Relleno para estructuras con recebo	m3	1,884.00	\$	119,000.00	\$	224,196,000	0	\$	-	-	\$	-
25-A	5-11604	610-13	0	Relleno para estructuras con recebo	m3		\$	119,000.00	\$	-	942.00	\$	112,098,000	-	\$	-
25-B	5-11605	610-13	0	Relleno para estructuras con recebo	m3		\$	119,000.00	\$	-	188.00	\$	22,372,000	-	\$	-
25-C	5-11606	610-13	0	Relleno para estructuras con recebo	m3		\$	119,000.00	\$	-	377.00	\$	44,863,000	-	\$	-
25D	5-14101	610-13	0	Relleno para estructuras con recebo	m3		\$	119,000.00	\$	-	377.00	\$	44,863,000	-	\$	-
26	5	610-13	0	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	34,991.00	\$	140,000.00	\$	4,898,740,000	0	\$	-	-	\$	-
26-A	5-11604	610-13	0	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$	140,000.00	\$	-	3,345.00	\$	468,300,000	-	\$	-
26-B	5-11605	610-13	0	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$	140,000.00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
26-C	5-11606	610-13	0	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$	140,000.00	\$	-	5,788.00	\$	810,320,000	-	\$	-
26-D	5-14101	610-13	0	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$	140,000.00	\$	-	0	\$	-	-	\$	-
27	5	0	621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	184.00	\$	2,289,000.00	\$	421,176,000	0	\$	-	-	\$	-
27-A	5-11606	0	621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$	2,289,000.00	\$	-	1,200.00	\$	2,746,800,000	212.00	\$	485,268,000.00
27-B	5-14102	0	621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$	2,289,000.00	\$	-	926.00	\$	2,119,614,000	-	\$	499.00
28	5-14102	0	621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3,985.00	\$	2,300,000.00	\$	9,165,500,000	211.00	\$	485,300,000	-	\$	-
29	6-14104	0	630,1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	5,986.00	\$	1,200,000.00	\$	7,183,200,000	5,986.00	\$	7,183,200,000	-	\$	-
30	6-14104	0	630,1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	14,785.00	\$	1,500,000.00	\$	22,177,500,000	14,184.00	\$	21,276,000,000	-	\$	-
31	5	630-13	0	Concreto clase 28 MPA	m3	19,118.00	\$	810,000.00	\$	15,485,580,000	60.00	\$	48,600,000	-	\$	60.00
31-A	5-11604	630-13	0	Concreto clase 28 MPA	m3		\$	810,000.00	\$	-	9,529.00	\$	7,718,490,000	-	\$	2,178,900,000.00
31-B	5-11605	630-13	0	Concreto clase 28 MPA	m3		\$	810,000.00	\$	-	1,906.00	\$	1,543,860,000	-	\$	-
31-C	5-11606	630-13	0	Concreto clase 28 MPA	m3		\$	810,000.00	\$	-	4,765.00	\$	3,859,650,000	-	\$	-
31-D	5-14104	630-13	0	Concreto clase 28 MPA	m3		\$	810,000.00	\$	-	2,859.00	\$	2,315,790,000	-	\$	-
32	5-14104	0	630,3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	25,957.00	\$	900,000.00	\$	23,361,300,000	24,246.00	\$	21,821,400,000	-	\$	139.90
33	5-14104	0	630,3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	5,339.00	\$	1,200,000.00	\$	6,406,800,000	5,419.00	\$	6,502,800,000	-	\$	-
34	5-11604	630-13	0	Concreto clase 21 MPA	m3	27,163.00	\$	650,000.00	\$	17,655,950,000	27,163.00	\$	17,655,950,000	11.80	\$	7,670,000.00
35	5	630-13	0	Concreto clase 14 MPA	m											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPH-MN1-IN-4-FR-1							
										VERSIÓN		1							
										PÁGINA		1							
										FECHA		05/04/2024 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo centro				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA				ACTA No. 34		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,805,319,125.00		MES MARZO 2024							
										ACTA FINAL									
CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTL 31/08/2030							
										(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021										INTERVENITOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF		VALOR INICIAL (incluido IVr, \$ 465,288,090,475.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ 58,580,051,078.00					
										(Según contrato principal)									
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523,868,141,553.00																			
39	4-11604	640-13	0	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	76,562.00	\$	5,480.00	\$	419,559,760	76,562.00	\$	419,559,760	-	\$	-	\$	-	
40	4-14104	641-13	0	Acero de Prestuerzo	TF-m	1,572,187.00	\$	2,230.00	\$	3,505,977,010	1,572,187.00	\$	3,505,977,010	-	\$	-	\$	-	
41	5-14104	642-13	0	Apoyo elastomerico de 35cm*45cm*5cm	u	156.00	\$	768,350.00	\$	119,862,800	156.00	\$	119,862,800	-	\$	-	\$	-	
42	5-14104	0	642,2P	Junta para puentes 1-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	228.00	\$	1,583,120.00	\$	360,951,360	228.00	\$	360,951,360	-	\$	-	\$	-	
43	4-14103	650-13	0	Fabricación de estructura metálica	kg	53,475.00	\$	11,325.00	\$	605,604,375	158,000.00	\$	1,789,350,000	-	\$	-	\$	-	
44	4-14103	650-13	0	Transporte de estructura metálica	kg	53,475.00	\$	200.00	\$	10,695,000	158,000.00	\$	31,600,000	-	\$	-	\$	-	
45	4-14103	650-13	0	Montaje de estructura metálica	kg	53,475.00	\$	4,286.00	\$	229,193,850	158,000.00	\$	677,188,000	-	\$	-	\$	-	
46	5-11604	661-13	0	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	3,722.00	\$	600,000.00	\$	2,233,200,000	3,722.00	\$	2,233,200,000	-	\$	272.60	\$	163,560,000.00	
47	5-11604	661-13	0	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior	m	246.00	\$	1,264,890.00	\$	311,162,940	246.00	\$	311,162,940	-	\$	-	\$	-	
48	5-11604	661-13	0	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500mm de diámetro interior	m	340.00	\$	1,834,530.00	\$	623,740,200	340.00	\$	623,740,200	-	\$	-	\$	-	
49	5-11604	0	663,3P	Tubería para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	42,017.00	\$	38,110.00	\$	1,601,267,870	42,017.00	\$	1,601,267,870	-	\$	9,117.60	\$	347,471,736.00	
50	5-11604	671-13	0	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	3,546.00	\$	580,000.00	\$	2,056,680,000	1,342.00	\$	778,360,000	-	\$	-	\$	-	
51	5-11605	672-13	0	Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	2,366.00	\$	86,540.00	\$	204,753,640	2,366.00	\$	204,753,640	-	\$	-	\$	-	
52	7-11604	673-13	0	Geotextil Tipo II no tejido	m2	63,200.00	\$	7,700.00	\$	486,640,000	63,200.00	\$	486,640,000	-	\$	27,850.30	\$	214,447,310.00	
53	5-11604	673-13	0	Material granular drenante	m3	27,297.00	\$	130,000.00	\$	3,548,610,000	22,082.00	\$	2,870,660,000	-	\$	5,963.42	\$	775,244,600.00	
54	5-11604	673-13	0	Material de cobertura tipo SBG	m3	5,459.00	\$	170,000.00	\$	928,030,000	5,459.00	\$	928,030,000	-	\$	-	\$	-	
55	5-11604	674-13	0	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	1,309.00	\$	173,900.00	\$	227,635,100	1,309.00	\$	227,635,100	-	\$	189.00	\$	32,867,100.00	
56	5-11606	681-13	0	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2,150.00	\$	248,500.00	\$	534,275,000	2,150.00	\$	534,275,000	18.00	\$	4,473,000.00	371.50	\$	92,317,750.00
Subtotal				0	0	-		\$	198,553,897,913	0	\$	186,940,321,152	-	\$	788,684,550.00		\$	11,132,229,976.55	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						0		0		0		0		0		0			
57	7-11607			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	935,857.00	\$	1,790.00	\$	1,675,184,030	935,857.00	\$	1,675,184,030	-	\$	475,594.80	\$	851,314,692.00
58	7-11607			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	3,068.00	\$	22,070.00	\$	67,710,760	13,079.00	\$	288,653,530	-	\$	7,165.47	\$	158,141,923.00
59	7-11607			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	10,794.00	\$	59,980.00	\$	647,424,120	195.00	\$	11,696,100	-	\$	-	\$	-
60	7-11607			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	53,514.00	\$	8,340.00	\$	446,306,760	53,514.00	\$	446,306,760	-	\$	8,394.00	\$	70,005,960.00
61	4-11607			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sr, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	2,164.00	\$	397,600.00	\$	860,406,400	2,050.00	\$	815,080,000	-	\$	246.00	\$	97,809,600.00
62	4-11607			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,714.00	\$	325,630.00	\$	883,759,820	988.00	\$	321,722,440	-	\$	-	\$	-
63	4-11607			Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	159.00	\$	504,590.00	\$	80,229,810	376.00	\$	189,725,840	-	\$	246.00	\$	124,129,140.00
64	5-11607	720-13	0	Poste de referencia	u	500.00	\$	254,830.00	\$	127,415,000	500.00	\$	127,415,000	-	\$	-	-	\$	-
65	4-11607	730-13	0	Defensa metálica	m	4,000.00	\$	230,530.00	\$	922,120,000	7,513.00	\$	1,731,971,890	-	\$	-	-	\$	-
66	4-11607	740-13	0	Captafaros	u	1,000.00	\$	22,030.00	\$	22,030,000	1,252.00	\$	27,581,560	-	\$	-	-	\$	-
Subtotal				0				\$	5,732,586,700	0	\$	5,635,337,150		\$	-		\$	1,301,401,315.00	
OBRAS SUBTERRANEAS										0		0		0		0			
67	1-15101	0	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo II	m3	10,332.00	\$	221,660.00	\$	2,290,191,120	0	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
68	1-15101	0	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	16,195.00	\$	253,200.00	\$	4,100,574,000	0	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
69	1-15101	0	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	3,360.00	\$	291,510.00	\$	979,473,600	0	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
70	1-15101	0	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	14,674.00	\$	300,000.00	\$	4,402,200,000	0	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
71	5-15102	0	PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	2,000.00	\$	100,640.00	\$	201,280,000	0	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
72	5-15103	0	PT-4	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	2,411.00	\$	1,166,190.00	\$	2,811,684,090	0	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
73	5-15103	0	PT-4	Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto: En portales de túneles, galerías y pozos.	m3	611.00	\$	970,770.00	\$	593,140,470	0	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
74	4-15102	0	PT-6	Arco de acero estructural	kg	176,103.00	\$	10,648.00	\$	1,875,144,744	0	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
75	5-15106	0	PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	3,124.00	\$	83,100.00	\$	259,604,400	0	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
76	5-15106	0	PT-9	Caja de inspección de 0,65 m x 0,65 m con altura menor a 2 m	u	71.00	\$	1,053,100.00	\$	74,770,100	0	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
77	4-15102	0	PT-10	Tubería para enfijajes: Tubería metálica de 4" de diametro	m	5,341.00	\$	258,899.00	\$	1,382,779,559	0	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
Subtotal								\$	18,970,842,083	0	\$	-		\$	-		\$	-	
OBRAS VARIAS										0		0		0		0			
78	5-11601	800-13	0	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	29,900.00	\$	34,230.00	\$	1,023,477,000	29,900.00	\$	1,023,477,000	201.00	\$	6,880,230.00	506.00	\$	17,320,380.00
79	5-11606	810-13	0	Proteccion de taludes con tierra organica	m2	271,138.00	\$	13,000.00	\$	3,524,794,000	271,138.00	\$	3,524,794,000	-	\$	-	113,727.00	\$	1,478,451,000.00
Subtotal								\$	4,548,271,000	0	\$	4,548,271,000		\$	6,880,230.00		\$	1,495,771,380.00	
TRANSPORTES										0		0		0		0			
80	3-11608	900-13	0	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7,480,309.00	\$	1,100.00	\$	8,228,339,900	21,264,735.00	\$	23,391,208,500	83,973.00	\$	92,370,300.00	16,050,614.00	\$	17,655,675,400.00
Subtotal								\$	8,228,339,900	0	\$	23,391,208,500		\$	92,370,300.00	-	\$	17,655,675,400.00	
ITEM NO PREVISTOS										0		0		0		0			
81	1-11601		220.1P	Material para Terraplen	m3		\$	42,374.00	\$	-	321,855.00	\$	13,638,283,770	2,373.00	\$	100,553,502.00	295,365.00	\$	12,515,796,510.00
82	1-11601	221.1		Pedraplen Compacto	m3		\$	19,910.00	\$	-	97,595.00	\$	1,943,116,450	714.00	\$	14,215,740.00	92,032.00	\$	1,832,357,120.00
83	1-11601		221.1P	Material para Pedraplen	m3		\$	81,868.00	\$	-	126,874.00	\$	10,386,920,632	927.00	\$	75,891,636.00	119,641.30	\$	9,794,793,948.00
84	5	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		\$	45,232.00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-
84-A	5-11604	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		\$	45,232.00	\$	-	7,941.00	\$	359,187,312	-	\$	-	5,844.10	\$	264,340,330.60
84-B	5-11606	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		\$	45,232.00	\$	-	600.00	\$	27,139,200	-	\$	-	-	\$	-
84-C	5-14104	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		\$	45,232.00	\$	-	300.00	\$	13,569,600	-	\$	-	-	\$	-
85	5-11604		661.1P	Box Culvert prefabricado 1m x 1m. (Suministro e instalación)	ml		\$	1,610,012.00	\$	-	1,489.00	\$	2,397,307,868	-	\$	-	1,055.75	\$	1,699,770,169.00
86	5-11607		7P	Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e Instalación)	ml		\$	138,738.00	\$	-	2,513.00	\$	348,648,594	-	\$	-	1,704.05	\$	236,416,489.00

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CODIGO		MEPH-MN1-IN-4-FR-1			
										VERSIÓN		1			
										PÁGINA		1			
										FECHA		05/04/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo centro				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA				ACTA No. 34		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,805,319,125.00		MES MARZO 2024			
CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)										ACTA FINAL ☐					
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTL 31/08/2030			
										(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF		VALOR INICIAL (incluido IVr \$ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA \$ 58,580,051,078.00	
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523,868,141,553.00					
87	5-11607		8P	Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalación)	u		\$ 77,167.00	\$ -	1,631.00	\$ 125,859,377	-	\$ -	1,361.00	\$ 105,024,287.00	
88	5-11607		9P	Delineador Tubular Simple (Incluye Suministro e instalación)	u		\$ 77,971.00	\$ -	277.00	\$ 21,597,967	-	\$ -	180.00	\$ 14,034,780.00	
89	4-11607		710.1P	Señal Vertical SI-27. Tablero Variable según leyenda proyectada (Incluye Suministro e Instalación)	u		\$ 1,324,653.00	\$ -	30.00	\$ 39,739,590	-	\$ -	12.00	\$ 15,895,836.00	
90	7-11601	231.1		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular	m2		\$ 10,590.00	\$ -	285,620.00	\$ 3,024,715,800	3,328.00	\$ 35,243,520.00	272,019.00	\$ 2,880,681,210.00	
91	5-11604		642.5P	Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto	ml		\$ 56,631.00	\$ -	2,266.00	\$ 128,325,846	-	\$ -	2,238.30	\$ 126,757,169.40	
92	7-11603		450.13P	Base tratada con asfalto - BTA	m3		\$ 674,379.00	\$ -	23,706.00	\$ 15,986,828,574	1,095.60	\$ 738,849,632.40	21,634.90	\$ 14,590,122,227.30	
93	5-11604		642.4P	Junta de dilatación, con sello pvc o-22 o equivalente, de ancho 2cm, con sellante de masilla de poliuretano y placa de poliester expandido de e=20mm de espesor.	ml		\$ 135,126.00	\$ -	691.00	\$ 93,372,066	-	\$ -	653.90	\$ 88,358,892.60	
94	5-11604	630.7		Concreto clase 14 MPA - ciclópeo	m3		\$ 376,988.00	\$ -	767.00	\$ 289,149,796	-	\$ -	685.70	\$ 258,500,672.60	
95	7-11603		450.4P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3		\$ 730,766.00	\$ -	17,204.00	\$ 12,572,098,264	101.60	\$ 74,245,825.60	12,870.40	\$ 9,405,250,725.80	
96	1-11606		220.2P	Geobloque densidad 30kg/m3	m3		\$ 1,032,638.00	\$ -	3,828.00	\$ 3,952,938,264	-	\$ -	3,362.00	\$ 3,471,728,956.00	
97	4-11607		11P	Desmonte, transporte y almacenamiento de señales existentes sp, sr y si	u		\$ 58,894.00	\$ -	150.00	\$ 8,834,100	-	\$ -	4.00	\$ 235,576.00	
98	5-11706		12P	TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de material y mano de obra para la adecuación, retiro, reubicación e instalación de infraestructura eléctrica) en los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 ZIPAQUIRA, VARIANTE L PAZ KM 2 +460, VARIANTE LA PAZ KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 y VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300.	u		\$ 252,987,756.00	\$ -	1.00	\$ 252,987,756	-	\$ -	0.93	\$ 234,772,638.00	
99	5-11706		13P	TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE TEMPLATE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGE PARA RETIRAR TEMPLATE // NODO 2 // CAJA CS276// SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA	u		\$ 8,511,981.00	\$ -	1.00	\$ 8,511,981	-	\$ -	1.00	\$ 8,511,981.00	
100	5-11706		14P	RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTIÑO Y PACHO POR CONSTRUCCCION DE ROTONDA VIA DOBLE CALZADA.	u		\$ 978,684,911.00	\$ -	1.00	\$ 978,684,911	-	\$ -	0.80	\$ 782,947,928.80	
101	2-11602		320.1.1P	SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIPAQUIRA)	m3		\$ 108,109.00	\$ -	13,906.00	\$ 1,503,363,754	293.00	\$ 31,675,937.00	11,423.00	\$ 1,234,929,107.00	
102	5-11604		671.1P	CUNETAS DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3		\$ 650,786.00	\$ -	1,964.00	\$ 1,278,143,704	-	\$ -	916.40	\$ 596,380,290.00	
103	5-11304		15P	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR; 1XPANEL FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA DE 49W (195 LM/W), 1XBATERIA NIMH (1248 WH)	UN		\$ 22,264,277.00	\$ -	186.00	\$ 4,141,155,522	-	\$ -	115.00	\$ 2,560,391,855.00	
104	5-11304		17P	POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		\$ 4,158,327.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
105	5-11304		18P	POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		\$ 3,326,662.00	\$ -	68.00	\$ 226,213,016	-	\$ -	67.00	\$ 222,886,354.00	
106	5-11304		19P	POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		\$ 2,970,234.00	\$ -	84.00	\$ 249,499,656	-	\$ -	48.00	\$ 142,571,232.00	
107	4-11606		812.1P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTENCIÓN DE ROCA	M2		\$ 269,425.00	\$ -	8,408.00	\$ 2,265,325,400	-	\$ -	8,407.00	\$ 2,265,055,975.50	
108	4-11606		623.1P	ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM PARA ESTABILIZACIÓN	M		\$ 270,418.00	\$ -	5,619.00	\$ 1,519,478,742	-	\$ -	5,619.00	\$ 1,519,478,742.00	
109	7-11606		811.1 P	PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN TIPO MANTO PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE	M2		\$ 50,253.00	\$ -	2,507.00	\$ 125,984,271	-	\$ -	2,507.00	\$ 125,984,271.00	
110	1-11601		200.2P	DESABOMBE DE TALUDES	M2		\$ 21,359.00	\$ -	8,131.00	\$ 173,670,029	-	\$ -	7,772.00	\$ 166,002,148.00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPH-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

FECHA

05/04/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

ACTA No.

34

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 2,805,319,125.00

MES

MARZO 2024

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No :
989 DE 2021
(Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MODULO 1.

CONTRATISTA:
CONSORCIO VIAL MHC 063
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL:

114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

112 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

21/06/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTU

31/08/2030

(Indique día/mes/año)

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVr \$

465,288,090,475.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA \$

58,580,051,078.00

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 523,868,141,553.00

111	4-11604		662.2P	MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pis) 183 Pi; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)	KG		\$	3,240.00	\$	-	149,306.00	\$	483,751,440	-	\$	-	67,503.00	\$	218,709,720.00
112	4-11604		662.1P	FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (Pis) 183 Pi; DIMENSIONES INTERNAS (DIAMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)	KG		\$	19,896.00	\$	-	149,306.00	\$	2,970,592,176	-	\$	-	130,227.00	\$	2,590,996,392.00
113	7-11604		673.3P	GEODREN PLANAR H= 1.0 m	M		\$	51,662.00	\$	-	2,300.00	\$	118,822,600	-	\$	-	2,201.00	\$	113,708,062.40
114	5-11606		621.1.3P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIÁMETRO 1.2 M. (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		\$	3,197,047.00	\$	-	320.00	\$	1,023,055,040	13.50	\$	43,160,134.50	61.50	\$	196,618,390.50
115	3-11608		900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIENTOS METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA	M3-E		\$	1,100.00	\$	-	100,000.00	\$	110,000,000	-	\$	-	8,976.00	\$	9,873,600.00
116	5-11604		663.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC - DIÁMETRO 400 MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO	M		\$	275,983.00	\$	-	266.00	\$	73,411,478	18.00	\$	4,967,694.00	183.50	\$	50,642,880.50
117	1-11601		211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3		\$	16,718.00	\$	-	50,000.00	\$	835,900,000	-	\$	-	-	\$	-
118	3-11608		900.3.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIENTOS METROS (100 m)	M3/KM		\$	1,175.00	\$	-	500,000.00	\$	587,500,000	-	\$	-	-	\$	-
119	4-11304		22P	POSTE METÁLICO DE 13.2 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	U		\$	4,158,327.00	\$	-	17.00	\$	70,691,559	-	\$	-	-	\$	-
							\$	-	\$	-	0	\$	84,354,376.105		\$	1,118,803,621.50		\$	70,340,526,467.00

* SUBTOTAL OBRA

\$ 355,735,437,856.00

* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

\$ 27,957,104,337.00

* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA

\$ 1,200,000,000.00

* VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES

\$ 384,892,542,193.00

* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

\$ 1,125,070,508.00

* SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

\$ 386,017,612,701.00

* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

\$ 2,640,000,000.00

* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

\$ 501,600,000.00

* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

\$ 3,141,600,000.00

* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)

\$ 75,778,877,774.00

* VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL

* IVA GESTIÓN PREDIAL

* VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL

* IVA GESTIÓN SOCIAL

* VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)

* IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)

* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

\$ 350,000,000.00

* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

* ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

* IVA (19%) - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19

* VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO

* VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (A + B)

\$ 465,288,090,475.00

0.00

\$ 412,287,068,158.00

\$ 2,682,515,888.00

\$ 132,876,362,437.00

0.00

\$ 29,814,790,189.00

\$ -

\$ 23,105,204,178.00

0.00

\$ 1,200,000,000.00

\$ -

\$ -

\$ 443,301,858,347.00

\$ 2,682,515,888.00

\$ 155,981,566,615.00

\$ 1,295,805,432.00

\$ 7,841,200.00

\$ 455,946,117.00

\$ 444,597,663,779.00

\$ 2,690,357,088.00

\$ 156,437,512,732.00

\$ 2,640,000,000.00

\$ -

\$ 1,799,688,000.00

\$ 501,600,000.00

\$ -

\$ 341,940,720.00

\$ 3,141,600,000.00

\$ -

\$ 2,141,628,720.00

\$ 75,778,877,774.00

\$ 124,424,412.00

\$ 4,562,848,996.00

\$ 27,378,348.00

\$ 3,199,278,128.00

\$ 1,621,175.00

\$ 79,419,972.00

\$ -

\$ 1,107,320,328.00

\$ -

\$ 5,185,179.00

\$ 95,424,889.00

\$ 171,645,389.00

\$ -

\$ -

\$ 2,880,773.00

\$ -

\$ 2,797,546.00

\$ -

\$ 69,939.00

\$ -

\$ 13,288.27

\$ 2,805,319,125.00

\$ 162,262,365,945.00

\$ 523,868,141,553.00

\$ 2,814,781,500.00

\$ 163,144,871,221.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

VERDADERO

VERDADERO

AIU

Utilidad

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ -	
Valor Amortizado Acumulado	\$ -	
Valor Saldo por Amortizar	\$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica):ICCP

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 2,682,515,888.00	\$ 7,841,200.00	\$ 2,690,357,088.00

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
EXPLANACIONES	\$ 288,537,598	\$ 37,565,923,797

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Obras de Explanación	\$ 252,386,878.00	\$ 34,626,555,987.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO MEPH-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN 1
		PÁGINA 1

FECHA		05/04/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo centro	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CUNDINAMARCA
ACTA No. 34		VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 2,805,319,125.00
ACTA FINAL ☐		MES	MARZO 2024

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTU: 31/06/2030
	(Indique día/mes/año)	(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)	FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021	VALOR INICIAL (incluido IV): \$ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ 58,580,051,078.00
INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523,868,141,553.00	

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$ 2,814,781,500.00	VALOR EN LETRAS:	DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)			
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.			
OBSERVACIONES			
NOTAS:			
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de"Observaciones" del presente formato. 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.			
Para constancia de lo anterior firman		MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Fecha: 2024.04.09 17:06:02 -05'00' Firma: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor - CONSORCIO ICEACSA-TPF Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 989 DE 2021

%

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

TIPO PAGO:

ACTA DE OBRA ☒

ACTA DE INTERVENTORIA ☐

ACTA DE AJUSTE ☐

PRESTACION DE SERVICIOS ☐

OTRO ☐

CUAL?

NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

PERIODO

34 MARZO 2024

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	214424	RUBRO No. C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$	2.814.781.500,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	
					TOTAL ACTA	\$	2.814.781.500,00

NOTAS:


ILICH IGNACIO BRICEÑO MARTINEZ
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matricula No.: 25202-117205 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°989-2021ContratistaCONSORCIO VIAL MHC 063

Objeto del Contrato: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.**

Acta N° 34Valor básico\$2,805,319,125.00PeríodoMARZO 2024

Valor Incluido Iva\$2,814,781,500.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	RUTA 45ACND	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	\$1,676,230,327.00	\$-	\$81,726,360.00	\$1,757,956,687.00
2	RUTA 45A04	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	\$10,153,675.00		\$-	\$10,153,675.00
3	RUTA 45A05	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	\$-		\$1,046,671,138.00	\$1,046,671,138.00
4	RUTA 45A06	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	\$-		\$-	\$-
5	RUTA 45A07	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	\$-		\$-	\$-
6					\$-	\$-
7					\$-	\$-
8					\$-	\$-
9					\$-	\$-
10					\$-	\$-
TOTALES			\$1,686,384,002.00	\$-	\$1,128,397,498.00	\$2,814,781,500.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	COGUA	\$-	\$-
	MUNICIPIO 2	FUQUENE	\$1,045,943,687.00	\$1,042,895,224.00
	MUNICIPIO 3	NEMOCON	\$10,153,675.00	\$8,532,500.00
	MUNICIPIO 4	SIMIJACA	\$-	\$-
	MUNICIPIO 5	SUSA	\$-	\$-
	MUNICIPIO 6	SUTATAUSA	\$-	\$-
	MUNICIPIO 7	TAUSA	\$-	\$-
	MUNICIPIO 8	UBATE	\$-	\$-
	MUNICIPIO 9	ZIPAQUIRA	\$1,644,413,401.00	\$1,639,620,664.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$2,700,510,763.00	\$2,691,048,388.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHIQUEQUIRA	\$-	\$-
	MUNICIPIO 2		\$-	
	MUNICIPIO 3		\$-	\$-
	MUNICIPIO 4		\$-	\$-
	MUNICIPIO 5		\$-	\$-
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$-	\$-

VALOR REEMBOLSOS			
REEMBOLSO COMPRA DE PREDIOS		\$18,845,848.00	\$18,845,848.00
REEMBOLSO DE GASTOS SOCIALES			\$-
REEMBOLSO DE GASTOS AMBIENTALES		\$95,424,889.00	\$95,424,889.00
TOTAL REEMBOLSOS		\$114,270,737.00	\$114,270,737.00

NOTAS:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.04.09 17:06:46 -05'00'

CONTRATISTA

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante Legal



INTERVENTOR

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Representante Legal (S)

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** del **Consortio Vial MHC 063, identificado con el NIT 901.475.859-6**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JORGE EDUARDO MORENO RICO**, identificado con **C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público** del **Consortio Vial MHC 063, identificado con el NIT 901.475.859-6**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, el primer (01) día del mes de Abril de 2024

MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.04.01 15:04:55 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL MHC 063
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO
MORENO RICO

Firmado digitalmente por JORGE
EDUARDO MORENO RICO
Fecha: 2024.04.01 10:11:54
-05'00'

JORGE EDUARDO MORENO RICO
CONTADOR PUBLICO
CONSORCIO VIAL MHC 063
C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 298105-T

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

Elaboro: Andrea N.

presidencia@mhc.com.co



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA

1994 - Construcción Berma Aguas Arriba Presa de SESQUÉ
2012 - Túnel Falso el CUNE
2019 - Diseño y Construcción Viaducto el Gran Manglar
Sobre la Ciénaga de la Virgen CARTAGENA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, actuando en nombre propio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JORGE EDUARDO MORENO RICO**, identificado con **C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público** de **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. 19.146.113**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, el primer (01) día del mes de Abril de 2024

MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.04.01 15:05:51 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO
MORENO RICO

Firmado digitalmente por
JORGE EDUARDO MORENO RICO
Fecha: 2024.04.01 10:13:05
-05'00'

JORGE EDUARDO MORENO RICO
CONTADOR PUBLICO
C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 298105-T

Elaborado: Andrea N.

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ – COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22ª No. 85-20

TELÉFONO
PBX (601 622 6620)



SC 1142-1



correspondencia@mhc.com.co



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** de **MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **Jorge Eduardo Cifuentes Linares**, identificado con **C.C. No. 79.901.429 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 108597-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor fiscal** de **MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, el primer (01) día del mes de Abril de 2024

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.04.02 18:57:25 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
Digitally signed by JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
Date: 2024.04.01 16:12:53 -05'00'

JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
REVISOR FISCAL
C.C. No. 79.901.429 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 108597-T



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES



PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA

1994 - Construcción Berma Aguas Arriba Presa de SESQUILÉ

2012 - Túnel Falso el CUNE

2019 - Diseño y Construcción Viaducto el Gran Manglar
Sobre la Ciénaga de la Virgen CARTAGENA

Bogotá, D.C., 01 de Abril de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Ciudad

REF: Contrato No. 1674 de 2015, mejoramiento, gestión predial, social, y ambiental mediante la construcción de la segunda calzada de la carretera Cartagena – Barranquilla, en los departamentos de Bolívar y Atlántico para programa vías para la equidad

ASUNTO: Certificación Aportes Parafiscales

Cordial Saludo:

Con el fin de acreditar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 27 de Diciembre de 2003, y la ley 828 de 2003, bajo la gravedad de juramento.

Yo, MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, con cédula de Ciudadanía No. 19.146.113, expedida en la ciudad de Bogotá

CERTIFICO:

Que durante el desarrollo del contrato 1674 he dado cumplimiento oportuno y completo al pago de todas las obligaciones referentes a los aportes de los empleados del contrato de la referencia y hasta la fecha, en cuanto al sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).

Cordialmente,

MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.04.01 14:59:00 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO
MORENO RICO

Firmado digitalmente por JORGE
EDUARDO MORENO RICO
Fecha: 2024.04.01 10:02:56 -05'00'

JORGE EDUARDO MORENO RICO
Contador Público
T.P. No. 298105-T

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116



SC 1142-1



mhcingenieros@mhc.com.co



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** del **Consortio Vial MHC 056**, **identificado con el NIT 901.442.945-1**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JORGE EDUARDO MORENO RICO**, identificado con **C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público** del **Consortio Vial MHC 056**, **identificado con el NIT 901.442.945-1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, el primer (01) día del mes de Abril de 2024

MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.04.01 15:04:27 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL MHC 056
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO
MORENO RICO

Firmado digitalmente por JORGE
EDUARDO MORENO RICO
Fecha: 2024.04.01 10:11:17
-05'00'

JORGE EDUARDO MORENO RICO
CONTADOR PUBLICO
CONSORCIO VIAL MHC 056
C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 298105-T

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

Elaboro: Andrea N.

presidencia@mhc.com.co

CONSORCIO ICEACSA – TPF

Zipaquirá, D.C., 04 de abril de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS)
Atn Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Director Territorial Cundinamarca
Ciudad

Ref.: Contrato No 989 de 2021 “Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Pagos de seguridad social Integrada y aportes parafiscales Contrato No. 981 de 2021

Respetado Ingeniero,

Yo, LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA, identificado con Cedula de Ciudadanía Numero 91.200.647, en mi condición de Director de Interventoría del Consocio Iceacsa - TPF identificado con el NIT 901.480.695-5, certifico el pago de los aportes de seguridad social (Pensión, salud, riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (instituto Colombiano de Bienestar familiar) pagados por el CONSORCIO VIAL MHC 063, dentro de las obligaciones del contrato 981 de 2021. Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1, las cuales soportan el Acta obra No. 34 correspondiente al mes de marzo de 2024.

Cordialmente,





LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de interventoría
Copia: Archivo


Carrera 13A # 86A-40 Oficina 402, Bogotá D.C Telefax: 6180526 / 6180519
E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com
colombia@tpfingenieria.com


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14730380161			
				 (415)7707212489984(8020) 000001473038016 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 0 4 0 5 5		6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2		
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CR 22 A 85 20 BRR POLO CLUB							
42. Correo electrónico astrid.mora@mhc.com.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6 2 2 6 6 2 0		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4 2 1 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 5, 1 0, 2 7		48. Código 		49. Fecha inicio actividad 	
50. Código 1 2		51. Código					
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Obligados aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI X NO		60. No. de Folios: 2		61. Fecha 2021 - 01 - 12 / 17 : 26: 21			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre SANCHEZ MONTOYA LUZ ANGELA 985. Cargo Gestor III			


DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14730380161			
(415)7707212489984(8020) 000001473038016 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 9 0 4 0 5 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número							
73. Fecha		2 0 1 5 1 0 2 6				83. Nacional público 0 . 0 %	
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro		0 3				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 1 5 1 0 2 9					
77. No. Matricula mercantil		0 0 0 2 6 2 8 9 9 2					
78. Departamento		1 1				85. Extranjero 0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia						86. Extranjero público 0 . 0 %	
80. Desde		2 0 1 5 1 0 2 6				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	4 9	2 0 1 5 1 0 2 9		-			
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-			
3	7 4	2 0 1 8 0 8 3 0	9 0 0 3 0 6 8 2 3	- 4			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.		
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							


		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 14730380161			
				 (415)7707212489984(8020) 000001473038016 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
9 0 0 9 0 4 0 5 5		1	Impuestos de Bogotá		3 2		
Representación							
1	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación				
	REPRS LEGAL PRIN		1 8		2 0 1 5 1 0 2 9		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3					
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	HUERTAS		COTES		MARIO		ALBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación				
	REPRS LEGAL SUPL		1 9		2 0 1 5 1 0 2 9		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4					
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	HUERTAS		URIBE		ESTEBAN		ALBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación				
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación				
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación				
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación		102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			


		Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 4				
				4. Número de formulario 14730380161				
				(415)7707212489984(8020) 000001473038016 1				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
9 0 0 9 0 4 0 5 5 1		1		Impuestos de Bogotá		3 2		
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales								
1	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3		1 9 1 4 6 1 1 3				COLOMBIA 1 6 9	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	HUERTAS		COTES		MARIO		ALBERTO	
	119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
				2 0 1 5 1 0 2 6				
2	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3		8 0 1 3 6 8 8 4				COLOMBIA 1 6 9	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	HUERTAS		URIBE		ESTEBAN			
	119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
				2 0 1 5 1 0 2 6		2 0 1 6 0 2 1 1		
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
	NIT 3 1		9 0 0 3 0 1 0 5 5		1		COLOMBIA 1 6 9	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S								
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
				2 0 1 6 0 2 1 1				
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV		114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro		


		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 14730380161			
				(415)7707212489984(8020) 000001473038016 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
9 0 0 9 0 4 0 5 5		1	Impuestos de Bogotá		3 2		
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		7 9 9 0 1 4 2 9		127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		
	CIFUENTES		LINARES		JORGE		
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
	2 0 1 7 0 1 2 3						
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		
Contador	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		
Contador	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 3 0 5 3 0 4 4 3		151. Número de tarjeta profesional		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		
	MORA		RUBIO		ASTRID		
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento							
2 0 1 6 0 8 1 6							


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14733015870			
							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
19146113		0	Impuestos de Grandes Contribuyentes		31		
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Persona natural o sucesión ilíquida		Cédula de Ciudadanía		19146113		19730628	
28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.			
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
HUERTAS		COTES		MARIO		ALBERTO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.			
41. Dirección principal							
CR 22 A 85 20							
42. Correo electrónico astrid.mora@mhc.com.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
		6226620		3223497284			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código		
4210	19930318	7112	20210101	71204290			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código							
03- Impuesto al patrimonio							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
13- Gran contribuyente							
14- Informante de exogena							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
41- Declaración anual de activos en el extranjero							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Obligados aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
2322				56. Tipo			
11121314151617181920				Servicio			
				57. Modo			
				58. CPC			
				1354			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos		60. No. de Folios:		61. Fecha			
SI NO X		0		2021 - 01 - 22 / 13 : 01: 47			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre HUERTAS COTES MARIO ALBERTO 985. Cargo CONTRIBUYENTE			


		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14733015870			
				 (415)7707212489984(8020) 000001473301587 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
1 9 1 4 6 1 1 3 0		0		Impuestos de Grandes Contribuyentes		3 1	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros			
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio			
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 9				82. Nacional %	
72. Número						83. Nacional público %	
73. Fecha						84. Nacional privado %	
74. Número de notaría						85. Extranjero %	
75. Entidad de registro		0 3				86. Extranjero público %	
76. Fecha de registro		1 9 7 5 1 1 1 8				87. Extranjero privado %	
77. No. Matrícula mercantil		6 8 3 9 4					
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-			
2	7 4	2 0 1 8 0 8 2 7	9 0 0 3 0 6 8 2 3	- 4			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001			
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 5					
				4. Número de formulario 14733015870					
				 (415)7707212489984(8020) 000001473301587 0					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico			
1 9 1 4 6 1 1 3		0		Impuestos de Grandes Contribuyentes		3 1			
Revisor Fiscal y Contador									
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV			127. Número de tarjeta profesional	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre			131. Otros nombres	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada				
	135. Fecha de nombramiento								
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV			139. Número de tarjeta profesional	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre			143. Otros nombres	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada				
	147. Fecha de nombramiento								
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV			151. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 3 0 5 3 0 4 4 3					2 1 8 4 0 5	
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre			155. Otros nombres	
	MORA		RUBIO		ASTRID			LILIANA	
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada					
159. Fecha de nombramiento		2 0 1 6 0 8 1 6							

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14752339815			
				 (415)7707212489984(8020) 000001475233981 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 5 8 5 9		6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2		
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO VIAL MHC 063							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CR 22 A 85 20							
42. Correo electrónico astrid.mora@mhc.com.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6 2 2 6 6 2 0		45. Teléfono 2 3 2 2 3 4 9 7 2 8 4			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4 2 1 0	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 0 4 0 6	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7 1 4 4 8							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Obligados aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
57. Modo				58. CPC			
59. Anexos SI NO							
60. No. de Folios:							
61. Fecha							
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre 985. Cargo			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 14752339815			
				 (415)7707212489984(8020) 000001475233981 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 4 7 5 8 5 9		6		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		3		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 1 0 2 1 0				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro						87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento		1 1					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 14752339815			
				 (415)7707212489984(8020) 000001475233981 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
9 0 1 4 7 5 8 5 9		6	Impuestos de Bogotá		3 2		
Representación							
1	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación				
	REPRS LEGAL PRIN		1 8		2 0 2 1 0 2 1 0		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadaní	1 3	1 9 1 4 6 1 1 3				
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	HUERTAS		COTES		MARIO		ALBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación				
	REPRS LEGAL SUPL		1 9		2 0 2 1 0 2 1 0		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadan	1 3	8 0 1 3 6 8 8 4				
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	HUERTAS		URIBE		ESTEBAN		ALBERTO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación				
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación				
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación				
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal			

	Formulario del Registro Único Tributario Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones				001
Espacio reservado para la DIAN			Página 4 de 4 Hoja 4		
			4. Número de formulario 14752339815		
			(415)7707212489984(8020) 000001475233981 5		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 5 8 5 9 6		6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales					
1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3		112. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3		113. DV 1
	115. Primer apellido HUERTAS		116. Segundo apellido COTES		117. Primer nombre MARIO
	119. Razón social		118. Otros nombres ALBERTO		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9
	120. Valor capital del socio		121. % Participación 5 0		122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 0
2	111. Tipo de documento NIT 3 1		112. Número de identificación 9 0 0 9 0 4 0 5 5		113. DV 1
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre
	119. Razón social MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S		118. Otros nombres		114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9
	120. Valor capital del socio		121. % Participación 5 0		122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 0
3	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre
	119. Razón social		118. Otros nombres		114. Nacionalidad
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre
	119. Razón social		118. Otros nombres		114. Nacionalidad
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre
	119. Razón social		118. Otros nombres		114. Nacionalidad
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso

Original: Archivo de Gestión del NVRB



Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-018965
Fecha: 2024-04-05 14:27:15

INGENIERO
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ICEACSA TPF
CRA 13A 86A 40 OFICINA 402
6180526
consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com
BOGOTÁ, D.C. BOGOTA

Asunto: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-025101 y 2024E-VUVRAZ-023075.
Pre?acta Ambiental No. 34. Ruta de Los Comuneros, vías para la legalidad y la reactivación visión 2030 módulo 1. CI 971-2023, CO 989-2021

Respetado Ingeniero Rueda

En atención a los oficios C971-2973/2996-2024, con radicados INVIAS 2024E-VUVRAZ-023075 y 2024E-VUVRAZ-025101; mediante los cuales el contrato de Interventoría 971-2023, remite la Pre-Acta ambiental No. 34 debidamente revisada, verificada y aprobada, referida a las actividades desarrolladas por el proyecto de *"Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de Los Comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" módulo 1"*. en el marco del Expediente LAM 1536; esta Dependencia precisa lo siguiente:

La Pre-acta ambiental No. 34 corresponde al mes de marzo de 2024, registra las actividades, cantidad y costos equivalentes al Plan de Inversión Ambiental con fecha 21 de julio de 2023, documento aprobado por la Interventoría, con concepto de No Objeción por parte de esta Dependencia mediante Oficio SS 49959 de octubre de 2023

La Subdirección de Sostenibilidad informa que la Pre-acta ambiental No. 34 fue presentada por un valor total de \$95.424.888.58, debidamente soportada, cuyas actividades corresponden a las ejecutadas en el marco del Expediente LAM 1536 y son consistentes con las actividades del Plan de Inversión Ambiental aprobado.

Así las cosas, se informa que verificadas las actividades ambientales que fueron reportadas en la Pre-acta ambiental No. 34, previamente revisadas y aprobadas por la Interventoría; mediante memorando se remite la Pre-acta a la Unidad Ejecutora y a la Dirección Territorial Cundinamarca, con concepto de No Objeción.

Cabe recordar que el control y seguimiento a la estimación de las cantidades y valores indicados en la Pre-acta ambiental No. 34 es de total responsabilidad de la Interventoría quien debe asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental, así como de los requerimientos formulados por Autoridades ambientales competentes.

Por último, se solicita a la Interventoría que las próximas Pre-actas, contengan además de las facturas, todos los documentos que respalden el valor objeto de reconocimiento, así sea que la actividad reportada se halla entregado en un informe ICA.

Lo anterior, en el ejercicio de las responsabilidades establecidas en el Manual de Interventoría y Manual de Contratación que le competen a las partes, sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión se realicen para lo cual se envía copia de la presente a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial Cundinamarca.

Atentamente,

Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado Por: ADRIANA HERNANDEZ SANCHEZ
Revisado Por:
Aprobado Por:


Copia Interna a: LUIS JAIME DIAZ PEREZ (E) (1120102), GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO (1000013)
Copia Externa a:



**INVIAS**

Jairo Fernando Arguello Urrego, SUBDIRECTOR DE S
2024-04-05T14:27:19-05:00, Documento Firmado
Digitalmente. Escane el Código QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-04-05T14:27:20-05:00
Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS



MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2024I-VBOG-018764

Fecha: 2024-04-05 17:11:27

Para: Luis Jaime Díaz Perez (E)
1120102 GRUPO CENTRO
De: Jairo Fernando Arguello Urrego
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Asunto: Pre acta Ambiental No. 34. Ruta de Los Comuneros, vías para la legalidad y la reactivación visión 2030 módulo 1. CI 971-2023, CO 989-2021

Respetado Ingeniero Luis Jaime,

Por medio del presente, se informa que mediante los radicados INVIAS 2024E-VUVRAZ-023075 y 2024E-VUVRAZ-025101 (oficios C971-2973/2996-2024), el contrato de Interventoría 971-2023, remite la Pre-Acta ambiental No. 34 debidamente revisada, verificada y aprobada, referida a las actividades desarrolladas por el proyecto de *"Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de Los Comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" módulo 1"*, en el marco del Expediente LAM 1536. Al respecto esta Dependencia precisa lo siguiente:

La Pre-acta mensual de inversión ambiental – Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3, Pre-acta ambiental No. 34, registra las actividades, cantidad y costos equivalentes al Plan de Inversión Ambiental de fecha 21 de julio de 2023, documento aprobado por la Interventoría, con concepto de No Objeción por parte de esta Dependencia mediante Oficio SS 49959 de octubre de 2023.

La Subdirección de Sostenibilidad informa que la Pre-acta ambiental No. 34, de fecha 31 de marzo de 2024, fue presentada por un valor total de \$95.424.888.58 debidamente soportada, cuyas actividades corresponden a las ejecutadas en el marco del Expediente LAM 1536 y son consistentes con las actividades del Plan de Inversión Ambiental aprobado.

Así las cosas, se informa que verificadas las actividades ambientales que fueron reportadas en la Pre-acta ambiental No. 34, previamente revisadas y aprobadas por la Interventoría, esta Subdirección emite concepto de No Objeción, para las gestiones pertinentes.



Los soportes de la Pre-acta ambiental No. 34, se encuentran en el siguiente link:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ahernandezs_invias_gov_co/Ei-ksCXNEL9JlsAoVeKJcmkBsJ0u8DIkNycxQXuraiDGVA?e=KFb09t

Cabe recordar que el control y seguimiento a la estimación de las cantidades y valores indicados en la Pre-acta ambiental No. 34 son de total responsabilidad de la Interventoría, quien debe asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental, así como de los requerimientos formulados por Autoridades ambientales competentes.

Cordialmente,

Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado Por: ADRIANA HERNANDEZ SANCHEZ
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO (1000013)

**MEMORANDO INDIVIDUAL****No. Radicado: 2024I-VBOG-021995****Fecha: 2024-04-18 11:47:04****Para:** KAROL ROCA PACHECO

1120100 SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

De: Jairo Fernando Arguello Urrego

1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Asunto: Estado Preacta Ambiental No. 34 del proyecto para el mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de Comuneros en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en el marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación visión 20230", con contrato de Obra No.989 de 2021 y contrato de interventoría Nro. 971 de 2021.

Respetada Doctora,

Esta Subdirección en el marco de su competencia, le informa que mediante comunicado C971-3036-2024 del 9 de abril de 2024, allegado al INVIAS el 9 de abril de 2024 mediante radicado No. 2024E-VUVRAZ-031083, la Firma Interventora del proyecto que se ejecuta con contrato de obra No. 989 de 2021, bajo la supervisión del contrato de Interventoría No. 971 de 2021, presentó la Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental No. 34 correspondiente al mes de marzo de 2024.

En ese sentido, revisada la información, desde el componente ambiental de esta Dependencia se aclara lo siguiente:

La Interventoría mediante el comunicado C971-3036-2024, informa que las siguientes actividades son avaladas para ser reconocidas mediante el ítem de reembolso de gastos:

1. Programa de Gestión de Riesgo de desastres en cumplimiento con las obligaciones ambientales establecidas en la Licencia Ambiental del proyecto. Por un valor de \$ 23,746,530.92 sin IVA.

Como soporte de la actividad, la Interventoría remite copia de la factura electrónica No. FE38, por un valor de 23,746,530.9 sin IVA,

2. Informes de cumplimiento Ambiental – ICA. Elaboración Informe de Cumplimiento Ambiental Trimestral No. 1 del Periodo Correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2023. Por un valor de \$ 16.999.999,66 sin IVA.

Como soporte de ejecución, se recibe copia de la factura electrónica de venta No 112.

3. Monitoreos de calidad de agua aguas arriba y aguas abajo - Monitoreo fisicoquímico e hidrobiológico de calidad del agua. Para ser reconocido por reembolso de gastos por un valor de \$ 54.678.358,00 sin IVA.

Como anexo, se recibe copia de la factura electrónica emitida por la empresa Soluciones en ingeniería Ambiental de Colombia S.A.S SINAMCO SAS.

Con lo anterior, esta Subdirección no refuta que se efectuó el reconocimiento de la Preacta Ambiental No 34 al contratista de obra, toda vez que, la Firma Interventora en su calidad de supervisor del proyecto, revisó y aprobó las actividades, cantidades y valores que se revisan.

Es importante recordar que, el control y seguimiento a la estimación de las cantidades y valores indicados en la Pre-acta Ambiental No. 34 son de total responsabilidad de la Interventoría, quien debe asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad ambiental, así como de los requerimientos formulados por Autoridades ambientales competentes.

Para conocimiento el presente memorando será copiado a la Dirección Territorial de Cundinamarca.

Cordialmente.

Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado Por: ANDREA DEL PILAR MECON CASTILLO

Revisado Por:

Aprobado Por:

Copia Interna a: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA. (1000004)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO															CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6			
																VERSIÓN	1			
																PÁGINA				
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)		34										FECHA		31	MARZO	2024
																		(Día / Mes / Año)		
	Hidratación (botella de agua de 300 ml)	Unitario	1120	\$ 900	\$ 1.008.000	x		\$ 1.037.988	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	80	\$ 65.904,00	\$ 972.084				
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto Volantes Informativos	Volante	Unitario	65000	\$ 1.200	\$ 78.000.000	X		\$ 80.320.500	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	7000	\$ 838.216,50	\$ 79.482.284	No aplica			
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto Afiches	Afiche de Avance de Obra	Unitario	2450	\$ 3.570	\$ 8.746.500	X		\$ 9.006.708	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	70	\$ 211.094,43	\$ 8.795.614	No aplica			
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto Plegables	Plegables Informativos Comité de Participación	Unitario	5400	\$ 3.570	\$ 19.278.000	x		\$ 19.851.521	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 19.851.521	No aplica			
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Lic. Ambiental: Manejo y control de vías de acceso alterno al proyecto Cuñas Radiales	Elaboración y emisión de Cuñas Radiales y/o publicación en redes sociales (Elaboración y transmisión)	Unitario	162	\$ 450.000	\$ 72.900.000	x		\$ 75.068.775	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	4	\$ 946.340,25	\$ 74.122.435	No aplica			
PAGA: Proyecto 2. Información y divulgación Instalación puntos satélites de información	Carteleras Informativas	Unitario	30	\$ 380.000	\$ 11.400.000	x		\$ 11.739.150	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	10	\$ 3.913.050,00	\$ 7.826.100	No aplica			
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Actividades pedagógicas Pendones institucionales de identificación del proyecto	Pendones Institucionales de identificación del proyecto o pasacalles	Unitario	97	\$ 285.600	\$ 27.703.200	x		\$ 28.527.370	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	22	\$ 3.403.079	\$ 25.124.291	No aplica			
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población Talleres pedagógicos de sostenibilidad	Refrigerio (Panzerotti, Jugo Fruto caja y fruta)	Unitario	6055	\$ 7.600	\$ 46.018.000	x		\$ 47.387.036	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1064	\$ 6.287.087,15	\$ 41.099.948	No aplica			
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población Talleres pedagógicos de Sostenibilidad Instituciones Educativas Kit Cartillas para colorear	Kit de cartillas (preescolar, primaria y bachillerato)	Unitario	6055	\$ 6.426	\$ 38.909.430	x		\$ 40.066.986	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	500	\$ 2.083.184,25	\$ 37.983.801	No aplica			
	Refrigerio (Panzerotti, Jugo Fruto caja y fruta)	Unitario	1155	\$ 7.600	\$ 8.778.000	x		\$ 9.039.146	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 9.039.146				
	Cajas de colores	Unitario	6055	\$ 7.750	\$ 46.926.250	x		\$ 48.322.306	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 48.322.306				
	Lápiz	Unitario	6055	\$ 767	\$ 4.644.185	x		\$ 4.782.350	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 4.782.350				
	Borrador	Unitario	6055	\$ 592	\$ 3.584.560	x		\$ 3.691.201	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 3.691.201				
	Tajalápiz	Unitario	6055	\$ 1.100	\$ 6.660.500	x		\$ 6.858.650	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 6.858.650				
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población Talleres pedagógicos en espacios cerrados con Comité de Participación Agenda institucional y bolígrafo	Agenda	Unitario	200	\$ 16.500	\$ 3.300.000	x		\$ 3.398.175	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 3.398.175	No aplica			
	Bolígrafo	Unitario	200	\$ 2.300	\$ 460.000	x		\$ 473.685	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 473.685				
PAGA: Proyecto 5. Cultura vial y particip comunitaria Lic. Amb: Control riesgo de accidentes sobre la población Talleres pedagógicos de sostenibilidad en espacios abiertos Campaña de Seguridad Vial Comunidad sector San Gabriel (2023/09/30)	Carpa para campañas móviles	Unitario	59	\$ 220.000	\$ 12.980.000	x		\$ 13.366.155	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	3	\$ 1.320.139,50	\$ 12.046.016	No aplica			
	Hidratación (incluye servilletas)	Unitario	2950	\$ 900	\$ 2.655.000	x		\$ 2.733.986	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	209	\$ 231.951,19	\$ 2.502.035				
	TV 65" con soporte / proyección presentación	Unitario	59	\$ 190.000	\$ 11.210.000	x		\$ 11.543.498	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 926.775,00	\$ 10.616.723				
	Planta eléctrica (campaña espacios abiertos)	Unitario	48	\$ 400.000	\$ 19.200.000	x		\$ 19.771.200	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 19.771.200				
	Sonido (parlante, consola y 2 micrófonos)	Unitario	59	\$ 476.000	\$ 28.084.000	x		\$ 28.919.499	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	2	\$ 617.850,00	\$ 28.301.649				
	Transporte insumos de alquiler para las campañas	Unitario	48	\$ 140.000	\$ 6.720.000	x		\$ 6.919.920	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 6.919.920				
PAGA: Proyecto 7. Proyectos Productivos y/o obras con participación comunitaria Lic. Amb: Programa de Manejo de Impacto sobre los niveles de ingreso a las actividades económicas Proyectos Productivos u OPC	Propuesta y ejecución de Proyectos Productivos en 10 municipios del AID	Unitario	10	\$ 147.056.000	\$ 1.470.560.000	x		\$ 1.514.309.160	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.514.309.160	No aplica			
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LINEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. Línea Académica: "Del Aula a la Obra"	Casco blanco bunker semiautomático	Unitario	800	\$ 15.351	\$ 12.280.800	x		\$ 12.646.154	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	460	\$ 5.249.624,31	\$ 7.396.529	Cobrado en la preacta N 19			
	Manillas personalizadas publicitarias full color plásticas con logo INVIAS	Unitario	800	\$ 1.190	\$ 952.000	x		\$ 980.322	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	600	\$ 525.172,50	\$ 455.150				
	Calcomanías frontales y laterales con logo de INVIAS para casco	Unitario	800	\$ 774	\$ 619.200	x		\$ 637.621	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	600	\$ 525.172,50	\$ 112.449				
	Tapabocas caja x 50 unidades	Unitario	20	\$ 17.800	\$ 356.000	x		\$ 366.591	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	200	\$ 63.720,93	\$ 302.870				
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)	Unitario	1000	\$ 5.700	\$ 5.700.000	x		\$ 5.869.575	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	671	\$ 3.280.783,50	\$ 2.588.792				
	Hidratación (botella de agua) 300ml	Unitario	1000	\$ 952	\$ 952.000	x		\$ 980.322	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	370	\$ 223.867,65	\$ 756.454				
	Transporte ida y vuelta para 40 personas entre Bogotá y Zipaquirá	Unitario	20	\$ 600.000	\$ 12.000.000	x		\$ 12.357.000	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	11	\$ 5.972.550,00	\$ 6.384.450				
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LINEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. Línea Sostenible: Jornadas de siembra familiar	Tallerista Gestión del Riesgo INVIAS	Unitario	1	\$ 8.500.000	\$ 8.500.000	x		\$ 8.752.875	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 8.752.875,00	\$ -	Cobrado en la preacta N 19			
	(1) Pendón genérico de siembra con araña (Tamaño 2 x 1 metros, lona gruesa, full color	Unitario	1	\$ 166.600	\$ 166.600	x		\$ 171.556	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 171.556,35	\$ -				
	Diplomas "siembra familiar" tamaño carta, papel kimberly grueso, full color	Unitario	25	\$ 5.950	\$ 148.750	x		\$ 153.175,31	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	25	\$ 153.175,31	\$ -				
	Cartillas para colorear INVIAS para entregar a los niños (tamaño 22x33,5cms, Papel reciclable o propalcote portada y hojas dentro bond, cosida, A full color y a láser o offset)	Unitario	25	\$ 41.650	\$ 1.041.250	x		\$ 1.072.227,19	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	25	\$ 1.072.227,19	\$ -				
	Alquiler Carpa 6*6 mts	Unitario	1	\$ 185.000	\$ 185.000	x		\$ 190.504	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 190.503,75	\$ -				
	Refrigerios tipo almuerzo (jugo +sandwich perril cerdo o pastel+ fruta calibre 150)	Unitario	100	\$ 7.000	\$ 700.000	x		\$ 720.825	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	100	\$ 720.825,00	\$ -				
	Activ pedagógica estudiantes (12 cartulinas x juego)	Unitario	96	\$ 2.000	\$ 192.000	x		\$ 197.712	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	96	\$ 197.712,00	\$ -				
	Activ pedagógica estudiantes (6 marcadores gruesos x juego)	Unitario	72	\$ 1.800	\$ 129.600	x		\$ 133.456	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	72	\$ 133.455,60	\$ -				

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO													CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6					
															VERSIÓN	1					
															PÁGINA						
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)			34										FECHA		31	MARZO	2024
																			(Día / Mes / Año)		
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. Línea Deportiva: "INVIAS, vías deportivas"	Uniforme Camisetas+ medias + pantalonetas genéricas estampadas con el logo de INVIAS y numero para niños entre los 6 y 12 años (32 niños por municipio)	Unitario	192	\$ 53.550	\$ 10.281.600	x		\$ 10.587.478	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	192	\$ 10.587.477,60	\$ -	Cobrado en la preacta N 19				
	Balones Microfútbol Futsal para categoría infantil Goly	Unitario	6	\$ 95.200	\$ 571.200	x		\$ 588.193	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	6	\$ 588.193,20	\$ -					
	Arcos Metálicos Microfútbol Futsal no profesional (c/u)	Unitario	12	\$ 476.000	\$ 5.712.000	x		\$ 5.881.932	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12	\$ 5.881.932,00	\$ -					
	Mallas Arcos Microfútbol Futsal para grosor No. 5 (par)	Unitario	6	\$ 154.700	\$ 928.200	x		\$ 955.814	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	6	\$ 955.813,95	\$ -					
	Medallas de premiación deportivas, metálicas con cintillo en tela color naranja	Unitario	192	\$ 5.950	\$ 1.142.400	x		\$ 1.176.386	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	192	\$ 1.176.386,40	\$ -					
	Trofeos para los equipos ganadores de cada municipio	Unitario	6	\$ 35.700	\$ 214.200	x		\$ 220.572	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	6	\$ 220.572,45	\$ -					
	Kit bioseguridad personalizado (frasco alcohol y tapabocas quirúrgico)	Unitario	192	\$ 2.396	\$ 459.945,60	x		\$ 473.629	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	192	\$ 473.628,98	\$ -					
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)(total por c/colegio)	Unitario	770	\$ 6.200	\$ 4.774.000	x		\$ 4.916.027	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	770	\$ 4.916.026,50	\$ -					
	Hidratación (botella de agua) 300ml para los 12 partidos	Unitario	527	\$ 700	\$ 368.900	x		\$ 379.875	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	527	\$ 379.874,78	\$ -					
	Alquiler Mesas plásticas rimax 4 puestos (3 mesas para clausura)	Unitario	3	\$ 8.000	\$ 24.000	x		\$ 24.714	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	3	\$ 24.714,00	\$ -					
	Alquiler Sillas plásticas rimax sin brazos (12 sillas para clausura)	Unitario	12	\$ 800	\$ 9.600	x		\$ 9.886	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12	\$ 9.885,60	\$ -					
	Alquiler de Sonido y Microfono (1 alquiler por c/juego)	Unitario	1	\$ 400.000	\$ 400.000	x		\$ 411.900	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 411.900,00	\$ -					
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona)(100 refrigerios para clausura)	Unitario	240	\$ 5.349	\$ 1.283.700	x		\$ 1.321.890	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	240	\$ 1.321.890,08	\$ -					
	Hidratación clausura (botella de agua)	Unitario	171	\$ 700	\$ 119.700	x		\$ 123.261	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	171	\$ 123.261,08	\$ -					
	Dotación deportiva incentivo: (2) balones de fútbol	Unitario	12	\$ 95.200	\$ 1.142.400	x		\$ 1.176.386	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12	\$ 1.176.386,40	\$ -					
	Dotación deportiva incentivo: (2) balones de baloncesto	Unitario	12	\$ 77.350	\$ 928.200	x		\$ 955.814	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12	\$ 955.813,95	\$ -					
	Dotación deportiva incentivo: (2) balones de voleibol	Unitario	12	\$ 95.200	\$ 1.142.400	x		\$ 1.176.386	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12	\$ 1.176.386,40	\$ -					
	Dotación deportiva incentivo: (10) lazos para saltar	Unitario	60	\$ 11.900	\$ 714.000	x		\$ 735.242	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	60	\$ 735.241,50	\$ -					
	Dotación deportiva incentivo: juegos de mesa: ajedrez, parqués o dominó	Unitario	6	\$ 11.900	\$ 71.400	x		\$ 73.524	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	6	\$ 73.524,15	\$ -					
(2) servicios de bus / transporte ida y vuelta para clausura	Unitario	2	\$ 600.000	\$ 1.200.000	x		\$ 1.235.700	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	2	\$ 1.235.700,00	\$ -						
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. Línea Social: "Manos a la obra" Fachadas de escuelas	Gorra con logo INVIAS	Unitario	120	\$ 26.180	\$ 3.141.600	x		\$ 3.235.063	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	120	\$ 3.235.062,60	\$ -	Cobrado en la preacta N 19				
	Pintura / Pintuland Tipo gal	Unitario	75	\$ 65.000	\$ 4.875.014	x		\$ 5.020.046	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	75	\$ 5.020.045,67	\$ -					
	Pintura de aceite blanca (galones)	Unitario	14	\$ 64.000	\$ 896.000	x		\$ 922.656	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	14	\$ 922.656,00	\$ -					
	Tinner (1/2 galón)	Unitario	7	\$ 22.000	\$ 153.996,71	x		\$ 158.578	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	7	\$ 158.578,11	\$ -					
	Estuco plástico (1/2 caneca)	Unitario	9	\$ 39.667	\$ 357.000	x		\$ 367.621	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	9	\$ 367.620,75	\$ -					
	Pegamaster (bultos)	Unitario	4	\$ 31.981	\$ 127.925	x		\$ 131.731	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	4	\$ 131.730,77	\$ -					
	Rodillos master No. 9 (2°escuela)	Unitario	12	\$ 7.501	\$ 90.007	x		\$ 92.685	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12	\$ 92.684,54	\$ -					
	Brochas 3" (2°escuela)	Unitario	12	\$ 7.000	\$ 84.000	x		\$ 86.499	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12	\$ 86.499,00	\$ -					
	Espátulas (2°escuela)	Unitario	12	\$ 5.196	\$ 62.356	x		\$ 64.211	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12	\$ 64.211,09	\$ -					
	Rollos cinta enmascarar ancha 2cm (2°escuela)	Unitario	12	\$ 14.000	\$ 168.000	x		\$ 172.998	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12	\$ 172.998,00	\$ -					
	Pliego de lija de agua 80 gramos	Unitario	12	\$ 1.428	\$ 17.136	x		\$ 17.646	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12	\$ 17.645,80	\$ -					
	Pliego de lija de agua 120 grano (2°escuela)	Unitario	12	\$ 1.428	\$ 17.136	x		\$ 17.646	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12	\$ 17.645,80	\$ -					
	Pliego de lija de agua 150 grano	Unitario	12	\$ 1.428	\$ 17.136	x		\$ 17.646	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	12	\$ 17.645,80	\$ -					
	30 temperas de colores surtidos por colegio (mural pintado)	Unitario	180	\$ 533	\$ 96.000	x		\$ 98.856	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	180	\$ 98.856,00	\$ -					
	Pinceles delgados (mural pintado por los niños) * m/cpio	Unitario	60	\$ 900	\$ 54.000	x		\$ 55.607	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	60	\$ 55.606,50	\$ -					
	Pinceles gruesos (mural pintado por los niños) * m/pio	Unitario	60	\$ 1.400	\$ 84.000	x		\$ 86.499	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	60	\$ 86.499,00	\$ -					
	Refrigerios (bebida + pasabocas de la zona) 40 para c/actividad mural	Unitario	180	\$ 6.533	\$ 1.176.000	x		\$ 1.210.986	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	180	\$ 1.210.986,00	\$ -					
	Hidratación (botella de agua) 40 para c/actividad mural	Unitario	180	\$ 700	\$ 126.000	x		\$ 129.749	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	180	\$ 129.748,50	\$ -					
	Kit bioseguridad personalizado (frasco alcohol y tapabocas quirúrgico)	Unitario	80	\$ 2.086	\$ 166.892	x		\$ 171.857	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	80	\$ 171.857,04	\$ -					
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. Línea Turística: "Turisteando con el INVIAS" - Caminata al Neusa	Recorrido Reserva Natural del embalse del Neusa	Unitario	39	\$ 38.000	\$ 1.482.000	x		\$ 1.526.090	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	39	\$ 1.526.089,50	\$ -	Cobrado en la preacta N 19				
	Gorra con logo INVIAS	Unitario	40	\$ 26.180	\$ 1.047.200	x		\$ 1.078.354	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	40	\$ 1.078.354,20	\$ -					
	Camiseta con logo INVIAS	Unitario	40	\$ 21.420	\$ 856.800	x		\$ 882.290	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	40	\$ 882.289,80	\$ -					
	Indumentaria picnic para manter para grupos de 5 personas c/u	Unitario	8	\$ 6.000	\$ 48.000	x		\$ 49.428	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	8	\$ 49.428,00	\$ -					
	Indumentaria picnic canastas para grupos de 5 personas c/u	Unitario	8	\$ 7.000	\$ 56.000	x		\$ 57.666	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	8	\$ 57.666,00	\$ -					
	Kit bioseguridad	Unitario	40	\$ 2.086	\$ 83.446	x		\$ 85.929	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	40	\$ 85.928,52	\$ -					
	Refrigerios tipo picnic (jugo +sandwich pernil cerdo o pastel+ fruta calibre 150)	Unitario	40	\$ 6.700	\$ 268.000	x		\$ 275.973	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	40	\$ 275.973,00	\$ -					
	Transporte ida y vuelta caminantes	Unitario	1	\$ 600.000	\$ 600.000	x		\$ 617.850	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 617.850,00	\$ -					
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. Personal y Transporte	Residente Social (dedicación 100% + factor prestac) *5 meses	Unitario	4,5	\$ 5.600.000	\$ 25.200.000	x		\$ 25.949.700	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	5	\$ 25.949.700,00	\$ -	Cobrado en la preacta N 19				
	Auxiliar Social (dedicación 100% + factor prestac) *5 meses	Unitario	4,5	\$ 3.200.000	\$ 14.400.000	x		\$ 14.828.400	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	5	\$ 14.828.400,00	\$ -					
	Alquiler de camioneta con conductor *2 meses	Unitario	1,5	\$ 7.500.000	\$ 11.250.000	x		\$ 11.584.688	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	2	\$ 11.584.687,50	\$ -					
GERENCIA DE REGIONES - INVIAS: PLAN DE ACCIÓN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INVIAS. Plan de Medios Líneas Estratégicas	(1) Comunicador social	Unitario	3,47	\$ 5.600.000	\$ 19.432.000	x		\$ 20.010.102	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	3	\$ 20.010.102,00	\$ -	Cobrado en la preacta N 19				
	Computador portátil y programas de edición	Unitario	5	\$ 304.742	\$ 1.523.710	x		\$ 1.569.040	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	5	\$ 1.569.040,37	\$ -					
	Soporte refrigerante portátil, teclado y mouse	Unitario	1	\$ 171.680	\$ 171.680	x		\$ 176.787	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 176.787,48	\$ -					
	Vallas informativas del proyecto	Unitario	1	\$ 10.177.000	\$ 10.177.000	x		\$ 10.479.766	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	1	\$ 10.479.765,75	\$ -					
	Pasacalles con información del proyecto 6*08 m	Unitario	7	\$ 190.638	\$ 1.334.468	x		\$ 1.374.168	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	7	\$ 1.374.168,42	\$ -					
	Personal: Arqueólogo Líder	Unitario	111	\$ 7.338.765	\$ 814.602.915	x		\$ 838.837.352	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	22,3	\$ 149.577.638,89	\$ 689.259.713,11	No aplica				
	Personal: Arqueólogo Residente 1	Unitario	111	\$ 6.347.040	\$ 704.521.440	x		\$ 725.480.953	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	23	\$ 119.106.015,00	\$ 606.374.938,00	No aplica				
	Personal: Arqueólogo Residente 2	Unitario	111	\$ 6.347.040	\$ 704.521.440	x		\$ 725.480.953	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	21	\$ 107.570.052,30	\$ 617.910.900,70	No aplica				
	Personal: Arqueólogo Residente 3	Unitario	111	\$ 6.347.040	\$ 704.521.440	x		\$ 725.480.953	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	17	\$ 87.587.490,85	\$ 637.893.462,15	No aplica				
	Personal: Profesional SIG	Unitario	111	\$ 4.193.580	\$ 465.487.380	x		\$ 479.335.630	0	\$ -	2,5%	\$ -	\$ -	22	\$ 66.054.937,27	\$ 413.280.692,73	No aplica				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO														CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6	
															VERSIÓN	1	
															PÁGINA		



TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	111	\$	6.500.000	\$	721.500.000	x		\$	742.964.625	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	17	\$	113.787.375,00	\$	629.177.250	No aplica
																									(Día / Mes / Año)

Implementación del Plan de Manejo Arqueológico	Transporte: Vehículo	Unitario	111	\$	6.500.000	\$	721.500.000	x		\$	742.964.625	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	17	\$	113.787.375,00	\$	629.177.250	No aplica
	Monitoreo Arqueológico y Arqueología Pública: Materiales y alquiler de equipos	Global	1	\$	127.882.730	\$	127.882.730	x		\$	131.687.241	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0,085	\$	11.188.367,62	\$	120.498.873,38	No aplica
	Actividad de Rescate Sitio 1 (PR4+570 a PR4+660): Personal, transporte, materiales y equipos	Global	1	\$	99.127.095	\$	99.127.095	x		\$	102.076.126	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	55.513.427,77	\$	46.562.698,23	No Aplica. Cobrado en preacta No. 19
	Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de prospección Sitio 2 (PK 3+310 a PK 3+365)	Global	1	\$	2.678.931	\$	2.678.931	x		\$	2.758.629	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	826.277,45	\$	1.932.351,55	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20
	Actividad de Rescate Sitio 2 (PK 3+310 a PK 3+365): Personal, transporte, materiales y equipos	Global	1	\$	37.618.031	\$	37.618.031	x		\$	38.737.167	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	25.282.375,24	\$	13.454.791,76	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20
	Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de prospección AVE colombiana	Global	1	\$	410.973	\$	410.973	x		\$	423.199	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	352.689,38	\$	70.509,62	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20
	Actividad de Prospección, Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de prospección Sitio 3 (PK 2+735 a PK 2+755)	Global	1	\$	423.376	\$	423.376	x		\$	435.971	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	334.668,75	\$	101.302,25	No Aplica. Cobrado en preacta No. 20
	Actividad de RescateSitio 3 (PK 2+735 a PK 2+755): Personal, transporte, materiales y equipos	Global	1	\$	65.599.179	\$	65.599.179	x		\$	67.550.754	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	1,00	\$	37.529.104	\$	30.021.650,15	No aplica cobrado en preacta No. 21
	Actividades de laboratorio arqueológico 52844 fragmentos arqueológicos: Materiales y alquiler de equipos, requeridos para las actividades de laboratorio de 52844 fragmentos cerámicos	Global	1	\$	141.023.284	\$	141.023.284	x		\$	145.218.726	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0,58	\$	83.502.661,89	\$	61.716.064,11	No aplica
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL - REASENTAMIENTO Y COMPENSACIÓN SOCIAL. CONTRATO - 989	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS UMV	Unitario	70		\$ 104.400.000	\$	7.308.000.000	x		\$	7.525.413.000	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	7.525.413.000	No Aplica
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS UME	Unitario	66		\$ 17.400.000	\$	1.148.400.000	x		\$	1.182.564.900	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	2	\$	21.501.180,00	\$	1.161.063.720	No aplica
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS ARRT0	Unitario	66		\$ 2.320.000	\$	152.800.000	x		\$	157.345.800	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	2	\$	4.448.520,00	\$	152.897.280	No aplica
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS TDO	Unitario	150		\$ 2.320.000	\$	347.680.000	x		\$	358.023.480	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	3	\$	6.837.540,00	\$	351.185.940	No aplica
	RECONOCIMIENTO DE FACTORES SOCIOECONÓMICOS HTO	Unitario	3		\$ 3.480.000	\$	10.440.000	x		\$	10.750.590	0	\$	-	2,5%	\$	-	\$	-	0	\$	-	\$	10.750.590	No aplica

4. RESUMEN									
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	\$	-	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	\$	-		
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	\$	-	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	\$	-		
C	VALOR IVA MENSUAL	\$	-	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	\$	-		
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	\$	-	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL	\$	-		
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	\$	16.265.849.575	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$	1.112.505.507,00		
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	\$	17.378.355.082	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		6,40%		

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES									

6. FIRMAS									

Firma MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Fecha: 2024.04.09 17:09:54 -05'00'				Firma  Nombre: Luz Amparo Sánchez Porras Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No.: 151743705 - I				Firma  Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda Representante Legal Interventoría Matrícula Profesional No.: 68202 - 16905 STND				Firma  Nombre: Danna Soler Ruiz Profesional Social Interventoría Matrícula Profesional No.: 271911023 - 1			
Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 14502 CND				Apoderado				Apoderado				Apoderado			


NOTAS:

- Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
- Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
- * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
- ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
- En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL											CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-5-FR-9						
												VERSIÓN		1						
												PÁGINA		1	de	5				
														FECHA		15/03/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO											PRE ACTA PREDIAL No: 34									
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA											PERIODO - MES: 1 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024									
											FECHA ELABORACION: 15-ene-24									
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																				
CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021											PLAZO ACUMULADO:									
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1											FECHA DE SUSPENSIÓN:									
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063											FECHA DE VENCIMIENTO:									
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ											VALOR ADICIÓN No (1): \$ 18.580.051.078,00									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021											VALOR TOTAL ADICIONES: \$ 58.580.051.078,00									
2. DESCRIPCIÓN																				
No. Predio	Propietario	Ficha	Ficha (Res. 898) Solo encarg o valuato rio	Correcc Ficha	Estudio Título	Ajuste Estudio de Títulos	Solicitud actualizaci on cabida y/o linderos	Avalúo	Avalúo (Res. 898) Solo encargo valuatorio	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios						Gestión Mejoras		
												Entrega Anticipada	Promesa	Pago N° 1	Escrituración	Pago N° 2 y Ultimo	IGAC	Entrega mejoratorio	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
001-D-T1-MCRC	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	12			12			17		17	23	12		29	32	34				
002-I-T1-MCRC	ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS	12			12			17		17	23	15		34	32	34				
003-I-T1-MCRC	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	12			12			17		17	23	12		29	32	34				
004-I-T1-MCRC	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	13			13			17		17	23	13	27	27	30	30				
005-I-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	10	20	18	10	18		20	20	23	24	10	25	25		32				
006-D-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	12			12			17		17	20	12	27	27	32	32				
009-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA SAS	12			12			17		18	25	12		28	29	29				
010-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA SAS	10			10			17		18	20	12		28	28	29				
011-D-T1-MCRC	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	12	20		12			17	20	17	27	13		28	28	30				
012-D-T1-MCRC	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	12			13		18	15		17	25	18	20	20	34	34				
013-I-T1-MCRC	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	10			10			10		10	20	12	13	14	22	17				
014-I-T1-MCRC	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	13			14			23		25	27									
014A-I-T1-MCRC	HKZ INVERSIONES S.A.S	22			22			23		25	25			29	32	32				
014B-D-T1-MCRC	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	13			14			20		25	25									
015-I-T1-MCRC	LUIS ALVARO TORRES LOPEZ Y OTROS											15								
022-I-T1-MCRC	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	12			13			23		24	25	15		30	30	32				
002-ID-T2-MCRC	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ FANDINO	22			27			27												
003-D-T2-MCRC	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	22			22			29		33	33									
004-ID-T2-MCRC	RAUL ERNESTO BERNAL RAMOS Y OTROS											24								
005-D-T2-MCRC	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	22			22			27				24								
005A-D-T2-MCRC	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	22			22			27				29								
005B-D-T2-MCRC	EDWIN OLMEDO GARNICA FUENTES Y OTRO											24								
008-D-T2-MCRC	MARIA ESMERALDA AREVALO PALACIOS Y OTRO	24			24			27				34								
009-D-T2-MCRC	BLANCA LUCILA VEGA DE FORERO Y OTRO	24			24			27				34								
010-D-T2-MCRC	LADRILLERA ACATAMA S.A.S											34								
011-D-T2-MCRC	DEEPMININGCOAL S.A.S.	27			27			34												
012-D-T2-MCRC	DEEPMININGCOAL S.A.S.	27			27			34												
019-D-T2-MCRC	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTROS	24			24															
025-D-T2-MCRC	EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS	24	34		32			32	34	34	34									
027-D-T2-MCRC	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	24	33		24			29	33	32	32									
027A-D-T2-MCRC	JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ	24	33		24			29	33	32	32		33	33						
027B-D-T2-MCRC	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN	24	33		24			29	33	32	32									
027C-D-T2-MCRC	ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA	24	33		24			29	33	32	32									
TOTAL		0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	3	0	1	1	4	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]



		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICION PREDIAL											CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10			
													VERSIÓN 1			
													PÁGINA 2 de 5			
													FECHA 15/03/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO													Pre-acta Predial No. 34			
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA													PERIODO - MES: 1 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024			
													FECHA ELABORACION: 15-ene-24			
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																
CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021																
PLAZO ACUMULADO:																
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA: GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1																
FECHA DE SUSPENSIÓN:																
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063																
FECHA DE VENCIMIENTO:																
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ																
VALOR ADICIÓN No 1: \$ 18.580.051.078,00																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021																
VALOR TOTAL ADICIONES: \$ 58.580.051.078,00																
2. DESCRIPCIÓN																
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero- Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV:)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
CREDICORP CAPITAL	8/07/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	\$ 1.400.959.564,22	\$ 840.575.738,53	0,00	Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)
CREDICORP CAPITAL	20/09/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	\$ 1.400.959.564,22	\$ 280.191.912,84	0,00	Segundo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #17)
CREDICORP CAPITAL	17/01/2023	012-D-T1-MCRC	247,00		K2+796,24	K2+816,24	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918	29.394.476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	11/07/2022	\$ 62.326.518,00	\$ 49.861.214,40	0,00	Primer pago correspondiente al 80% a la señora Francy Elena Santamaría Luengas de acuerdo a la cláusula sexta de la Promesa de Compraventa. (Preacta #20)
CREDICORP CAPITAL	15/03/2023	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	\$ 1.400.959.564,22	\$ 280.191.912,84	0,00	Ultimo pago correspondiente al 20% del valor total del avalúo de acuerdo a la cláusula Quinta de la Escritura de Compraventa. (Preacta #22)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	21/09/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	\$ 1.400.959.564,22	\$ 21.366.557,00	0,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #24)
CREDICORP CAPITAL	24/05/2023	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P. 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	PROCESO EN REGISTRO	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	5/12/2022	\$ 673.120.378,00	\$ 413.125.201,55	0,00	Primer pago correspondiente al 60% realizado al propietario 'Aprecuз Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
CREDICORP CAPITAL	26/07/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	\$ 39.929.714,00	\$ 23.957.828,40	0,00	Primer pago correspondiente al 60% realizado a la propietaria y autorizada para recibir el valor del pago completo de acuerdo a autorización y a la cláusula séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
CREDICORP CAPITAL	17/07/2023	006-D-T1-MCRC	60,47		K2+743,17	K2+765,27	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	29/07/2022	\$ 847.218,00	\$ 677.774,40	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario 'Aprecuз Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	\$ 6.239.444,00	\$ 4.991.555,20	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	\$ 32.189.541,58	\$ 25.751.633,26	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	\$ 83.328.199,38	\$ 66.662.559,50	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	10/10/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	\$ 6.239.444,00	\$ 821.583,00	0,00	Pago por gastos notariales e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	6/09/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	\$ 32.189.541,58	\$ 1.210.117,00	0,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	30/08/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	\$ 83.328.199,38	\$ 1.199.600,00	0,00	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	29/09/2023	001-D-T1-MCRC	161,22		K1+971,41	K2+003,95	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	29/07/2022	\$ 2.409.951,40	\$ 1.927.961,12	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	29/09/2023	003-I-T1-MCRC	508,55		K2+018,92	K2+399,78	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	17/08/2022	\$ 13.146.701,90	\$ 10.517.361,52	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	\$ 6.239.444,00	\$ 1.247.888,80	0,00	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	\$ 32.189.541,58	\$ 6.437.908,32	0,00	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)
CREDICORP CAPITAL	11/10/2023	014A-I-T1-MCRC	81,26		K3+193,55	K3+233,41	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES SAS	28/02/2023	\$ 6.923.570,00	\$ 5.538.856,00	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)
CREDICORP CAPITAL	29/09/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	\$ 39.929.714,00	\$ 7.985.942,80	0,00	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	\$ 39.929.714,00	\$ 1.482.636,00	0,00	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	13/11/2023	006-D-T1-MCRC	60,47		K2+743,17	K2+765,27	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	29/07/2022	\$ 847.218,00	\$ 1.865.532,00	0,00	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
LIQUIDACION DE DERECHOS DE REGISTRO - SNR	30/08/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	\$ 6.239.444,00	\$ 150.200,00	0,00	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	\$ 83.328.199,38	\$ 16.665.639,88	0,00	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)
RECIBO 18268	13/09/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	\$ 83.328.199,38	\$ 870.772,00	0,00	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	19/11/2023	014A-I-T1-MCRC	81,26		K3+193,55	K3+233,41	176-122736	E.P. 2614 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA		900.820.467-9	HKZ INVERSIONES SAS	28/02/2023	\$ 6.923.570,00	\$ 1.106.425,00	0,00	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL			CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	3	de	5

FECHA				15/03/2024	
				(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS	DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
-------------------	---	-----------------------	--------------

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1				
CONTRATO DE OBRA No	989 de 2021	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	971 de 2021		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MHC - 063	NOMBRE INTERVENTORIA	CONSORCIO ICEACSA TPF		
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ				

2. DESCRIPCIÓN					
PREDIO	No.Identificación	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo
001-D-T1-MCRC	2882777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	K1+971,41	K2+003,95	\$ 2.409.951,40
002-I-T1-MCRC	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS	K1+996,54	K2+020,59	\$ 3.269.213,46
003-I-T1-MCRC	2882777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	K2+018,92	K2+399,78	\$ 13.146.701,90
004-I-T1-MCRC	41756516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	K2+399,66	K2+507,14	\$ 39.929.714,00
006-D-T1-MCRC	800240299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	K2+743,17	K2+765,27	\$ 847.218,00
009-D-T1-MCRC	860001619-3	AVE COLOMBIANA S.A.S	K2+823,69	K2+847,72	\$ 6.239.444,00
010-D-T1-MCRC	860001619-3	AVE COLOMBIANA S.A.S	K2+807,42	K2+850,52	\$ 32.189.541,58
011-D-T1-MCRC	11339787	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	K2+805,88	K2+820,66	\$ 83.328.199,38
012-D-T1-MCRC	29394476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	K2+796,24	K2+816,24	\$ 62.326.518,00
013-I-T1-MCRC	800087821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRÁ	K2+781,26	K2+839,71	\$ 1.400.959.564,22
014B-D-T1-MCRC	122379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	K2+837,47	K2+899,52	\$ 6.322.883,46
005-I-T1-MCRC	800240299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	K2+507,14	K2+766,04	\$ 673.120.378,00
014-I-T1-MCRC	122379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	K2+817,20	K3+193,19	\$ 85.364.210,00
014A-I-T1-MCRC	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES S.A.S	K3+193,55	K3+233,41	\$ 6.923.570,00
022-I-T1-MCRC	40011177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	K4+765,43	K4+827,01	\$ 43.537.732,00
011-D-T2-MCRC	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	K42+689,00	K42+797,81	\$ 412.697.509,50
012-D-T2-MCRC	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	K42+797,81	K42+971,56	\$ 844.931.831,00
025-D-T2-MCRC	35404603	EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS	K43+655,00	K43+731,78	\$ 665.450.367,00
027-D-T2-MCRC	4139867	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	K43+763,72	K43+775,85	\$ 307.727.503,00
027A-D-T2-MCRC	1073169150	JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ	K43+775,85	K43+797,98	\$ 627.497.910,00
027B-D-T2-MCRC	1076657274	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN	K43+797,98	K43+812,10	\$ 196.791.574,00
027C-D-T2-MCRC	20443584	ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA	K43+812,10	K43+829,43	\$ 341.370.628,50
				TRAMO 1	\$ 2.459.914.839,40
				TRAMO 2	\$ 3.396.467.323,00
					\$ 5.856.382.162

Firma

Nombre ANDRES OROZCO BEDOYA

Director Predial- MHC

Matrícula Profesional No: 0520237844 ANT

Firma

Nombre: Alfonso Roza González

Profesional Predial Interventoría

Matrícula No: 25335183241 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.



Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-019310

Fecha: 2024-04-08 12:27:33

Señor (a):
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de Interventoría
CONSORCIO ICEACSA TPF
Carrera 13A # 86A-40 Oficina 402
6016180526
consorcio.iceacsatpf2021@gmail.com
BOGOTÁ, D.C. BOGOTA

Asunto: RESPUESTA A ENTRADA 2024E-VUVRAZ-027224

Respetado ingeniero.

En atención a la solicitud de visto de no objeción para reconocimiento del pago dentro del proceso de gestión (insumos técnicos, jurídicos y valuatorios) y adquisición relacionados en la Pre-Acta No. 34 del mes de marzo, del contrato 989 de 2021 “Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.” Los cuales fueron allegados mediante oficio C971-3005-2024 del 22 de marzo de 2024, indicando que los mismos cuentan con aprobación de la Interventoría, se entiende por visto de no objeción de éstos con las normas y los procedimientos de INVIAS.

Por lo anterior se da visto de no objeción a lo solicitado, no obstante, se aclara que los vistos de no objeción que generan tanto el Subdirector de Sostenibilidad como los Gestores de esta Subdirección, sobre los insumos, no constituyen aprobación sino la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los

Apéndices, el Manual de Contratación y el Manual de Interventoría, esto en el entendido que la aprobación de dichos insumos es competencia del interventor.

La citada **Pre-Acta No. 34** reporta un valor total de \$ 28'999.522,72

Cordialmente,

Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado Por: HENRY ALBERTO SUELTA GAITAN

Revisado Por: OMAR CAMELO OSORIO, ZULEIKA ADIETH CASTELBLANCO RODRIGUEZ

Aprobado Por:

Copia Interna a:


Copia Externa a:





INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego, SUBDIRECTOR DE S
2024-04-08T12:27:37-05:00, Documento Firmado
Digitalmente. Escane el Código QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-04-08T12:27:37-05:00
Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1 de 3
		PÁGINA	

FECHA

28/03/2024
(Día / Mes / Año)

ACTA Parcial No. 34

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN

ACTUALIZACIÓN

☒

MODIFICACIÓN

COMPLEMENTACIÓN

AJUSTE

REVISIÓN

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO

UNIDAD EJECUTORA: CENTRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
AJUSTE Y/O UNIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O ADECUAR Y/O ADAPTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS O DE FASE III

DESCRIPCIÓN DE LA APROBACIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ACTA 2: REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PROPORCIONADOS POR EL INVIAS. D-54 DEL 22 DE JULIO DE 2021.

ACTA 14: FASE II Y AVANCE DE LA FASE III - VARIANTE ZIPAQUIRÁ.
DISEÑO GEOMÉTRICO VARIANTE ZIPAQUIRÁ, CASABLANCA-UBATÉ FASE II C971-152-2021 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021,
GEOTECNIA VARIANTE ZIPAQUIRÁ, CASABLANCA-UBATÉ FASE II C971-333-2021 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021,
DISEÑO HIDRÁULICO VARIANTE ZIPAQUIRÁ, CASABLANCA-UBATÉ FASE II C971-235-2021 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2021,
DISEÑO ESTRUCTURAL VARIANTE ZIPAQUIRÁ, CASABLANCA-UBATÉ FASE II C971-182-2021 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021,
ESTUDIO DE TRANSPORTE VARIANTE ZIPAQUIRÁ-OBRA LINEAL FASE III C971-500-2022 DEL 20 DE ENERO DE 2022,
ESTUDIO DE TRAZADO GEOMÉTRICO VARIANTE ZIPAQUIRÁ-OBRA LINEAL FASE III C971-270-2021 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021,
GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA VARIANTE ZIPAQUIRÁ-OBRA LINEAL FASE III C971-355-2021 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021,
ESTUDIO DE SUELOS Y FUNDACIONES VARIANTE ZIPAQUIRÁ-OBRA LINEAL FASE III C971-354-2021 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021,
ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES VARIANTE ZIPAQUIRÁ-OBRA LINEAL FASE III C971-356-2021 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021,
ESTUDIO GEOTECNICO Y DE PAVIMENTO VARIANTE ZIPAQUIRÁ-OBRA LINEAL FASE III C971-565-2022 DEL 19 DE FEBRERO DE 2022,
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA,HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN VARIANTE ZIPAQUIRÁ-OBRA LINEAL FASE III C971-366-2021 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021,
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS VARIANTE ZIPAQUIRÁ-OBRA LINEAL FASE III C971-512-2022 DEL 25 DE ENERO DE 2022.
VOLUMEN XII ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS PARA LA SEGUNDA CALZADA VARIANTE DE ZIPAQUIRÁ, ENVIADO MEDIANTE CORREO EL 25 DE JULIO DE 2022
INFORME FINAL EJECUTIVO VARIANTE ZIPAQUIRA OBRA LINEAL FASE III ENVIADO MEDIANTE D-1212 DEL 29 DE JULIO DE 2022.

ACTA 17: AVANCE DE LA FASE III - VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y CASABLANCA-UBATÉ
ESTUDIO DE TRANSPORTE VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 1 FASE III C971-1217-2022 DEL 11 DE AGOSTO DE 2022,
ESTUDIO DE TRANSPORTE VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 5 FASE III C971-1064-2022 DEL 07 DE JULIO DE 2022,
ESTUDIO DE TRANSPORTE CASABLANCA UBATÉ-OBRA LINEAL FASE III C971-1047-2022 DEL 01 DE JULIO DE 2022,
ESTUDIO DE TRAZADO GEOMÉTRICO VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 3 FASE III C971-956-2022 DEL 08 DE JUNIO DE 2022,
ESTUDIO DE TRAZADO GEOMÉTRICO VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 5 FASE III C971-1074-2022 DEL 08 DE JULIO DE 2022,
GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 3 FASE III C971-613-2022 DEL 07 DE MARZO DE 2022,
GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 5 FASE III C971-734-2022 DEL 07 DE ABRIL DE 2022,
ESTUDIO DE SUELOS Y FUNDACIONES VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 3 FASE III C971-737-2022 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022,
ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 5 FASE III C971-1366-2022 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022,
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 1 FASE III C971-1284-2022 DEL 29 DE AGOSTO DE 2022,
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 3 FASE III C971-896-2022 DEL 21 DE MAYO DE 2022,
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 5 FASE III C971-1281-2022 DEL 29 DE AGOSTO DE 2022,
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 1 FASE III C971-1364-2022 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022,
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 3 FASE III C971-1315-2022 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022,
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 5 FASE III C971-862-2022 DEL 16 DE MAYO DE 2022.
ESTUDIO DE PAVIMENTOS CASABLANCA-UBATÉ-OBRA LINEAL FASE III C971-1479-2022 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2022.

ACTA 19: AVANCE DE LA FASE III - VARIANTE ZIPAQUIRA
ESTUDIO DE TRANSPORTE VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 3 FASE III C971-1474-2022 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2022,
ESTUDIO DE TRAZADO GEOMÉTRICO VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 1 FASE III C971-1628-2022 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	2 de 3
		PÁGINA	

FECHA

28/03/2024

(Día / Mes / Año)

ACTA 21: AVANCE DE LA FASE III - VARIANTE ZIPAQUIRA
GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 1 FASE III C971-1665-2022 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022
ESTUDIO DE SUELOS Y FUNDACIONES VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 1 FASE III C971-1659-2022 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022,
ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 1 FASE III C971-1855-2023 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023

ACTA 22: AVANCE DE LA FASE III - CASABLANCA-UBATÉ
ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN TRAMO CASABLANCA-UBATÉ-27 KM FASE III C971-1666-2022 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2022.

ACTA 24: AVANCE DE LA FASE III - VARIANTE ZIPAQUIRA
ESTUDIO DE SUELOS Y FUNDACIONES VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 5 FASE III C971-2086-2023 DEL 04 DE MAYO DE 2023,
ESTUDIO GEOTECNICO Y DE PAVIMENTO VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 5 FASE III C971-2157-2023 DEL 23 DE MAYO DE 2023.

ACTA 25: AVANCE DE LA FASE III - VARIANTE ZIPAQUIRA
ESTUDIO GEOTECNICO Y DE PAVIMENTO VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 1 FASE III C971-2135-2023 DEL 12 DE MAYO DE 2023,
ESTUDIO GEOTECNICO Y DE PAVIMENTO VARIANTE ZIPAQUIRÁ-SECTOR 3 FASE III C971-2135-2023 DEL 12 DE MAYO DE 2023.

CONTRATO DE OBRA No:

989 DE 2021

(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA-BARBOSA- BUCARAMANGA; GIRON PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 1

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

21 DE 6 DE 2021

(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO

20 DE 12 DE 2030

(Día) (Mes) (Año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO MHC 063

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICEACSA -TPF

CONTRATO No.

791 DE 2021

(Indicar número y año)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO PRINCIPAL No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
989	8/06/2021	114 MESES	\$ 465,288,090,475	\$ 465,288,090,475
1	10/05/2022	0	\$ 18,580,051,078	\$ 483,868,141,553
2	22/07/2022	0	\$ 40,000,000,000	\$ 523,868,141,553

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1					
2					
3					

CONTENIDO DEL INFORME PARCIAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS :

PROYECTO:

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE REHABILITACIÓN VARIANTE ZIPAQUIRÁ OBRA LINEAL

Se deja constancia que la interventoría recibió, revisó y aprobó cada uno de los documentos que se relacionan a continuación de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo contemplado en el Pliego de Condiciones.

1. Documentos.

No Aplica

2. Planos.

No Aplica

No Aplica

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	3 de 3
		PÁGINA	

FECHA		28/03/2024
		(Día / Mes / Año)

3. Otros.
No Aplica

VALOR A PAGAR ACTA DE APROBACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 0

NOTAS:

1. Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos correspondientes a la aprobación parcial de los estudios y diseños.

2. Para efectos de determinar la vigencia de la garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-5 correspondiente al Acta de Aprobación Definitiva de Estudios y Diseños. El Interventor debe relacionar en esta acta todas las actas de aprobación parcial con sus respectivas fechas.

3. El Valor del Acta 14 es autorizado por la interventoría en proporción al avance de los estudios y diseños; en atención al apéndice B especificación particular 1P Medida y forma de pago que indica que: "a criterio de la Interventoría se puede autorizar avances del valor global del presente ítem dependiendo del avance que se tenga en el desarrollo del diagnóstico".

4. El valor del acta 14 corresponde al incluido en el acta No.10 del 6 de abril de 2022, el cual inicialmente fue autorizado por la interventoría pero objetado por el Invias. Se presenta nuevamente en razón de que se subsanaron las observaciones del Instituto, es decir se anexaron los volúmenes faltantes.

5. En el acta parcial de Obra No.2 corresponde a un avance por \$471.240.000 Iva Incluido (\$396.000.000 sin incluir Iva, correspondiente al 15% del valor de la Bolsa de EyD), atendiendo lo indicado en la especificación particular 1P-forma de pago, donde indica que la Interventoría podrá autorizar avances del valor global.

6. En el Acta 14, se realiza cobro por concepto de Aprobación de la Fase II - 34 Km que comprenden el Tramo de la Variante Zipaquirá y el Tramo Casablanca-Ubaté por el valor de \$660.000.000 sin incluir Iva, correspondiente al 25% de la bolsa de EyD.

7. En el Acta 14, se realiza cobro por concepto de Aprobación de la Fase III - 5 Km de la Variante Zipaquirá obra lineal por el valor de \$237.600.000 sin incluir Iva, correspondiente al 9% de la bolsa de EyD. Los 5 Km corresponden al 14.71% de los 34 Km que comprenden el proyecto.

8. En el Acta 17, se realiza cobro por concepto de aprobaciones a la fecha de la Fase III - 3Km Intersecciones de la Variante Zipaquirá y 27Km Peaje Casablanca-Ubaté por el valor de \$297.792.000 sin incluir Iva, correspondiente al 11.28% de la bolsa de EyD. Se cobra el 50% de los diseños de las Intersecciones en los componentes de Taludes, Fundaciones y Estructuras; teniendo en cuenta que los diseños se entregaron en Etapa 1 sin puentes vehiculares.

9. En el Acta 19, se realiza cobro por concepto de aprobaciones a la fecha de la Fase III - 3Km Intersecciones de la Variante Zipaquirá por el valor de \$9.504.000 sin incluir Iva, correspondiente al 0.36% de la bolsa de EyD.

10. En el Acta 21, se realiza cobro por concepto de aprobaciones a la fecha de la Fase III - 3Km Intersecciones de la Variante Zipaquirá por el valor de \$5.544.000 sin incluir Iva, correspondiente al 0.21% de la bolsa de EyD. Se cobra el 50% de los diseños de las Intersecciones en los componentes de Taludes y Fundaciones; teniendo en cuenta que los diseños se entregaron en Etapa 1 sin puentes vehiculares.

11. En el Acta 22, se realiza cobro por concepto de aprobaciones a la fecha de la Fase III - 27 Km Peaje Casablanca-Ubaté componente de Hidráulica por el valor de \$187'704.000 sin incluir Iva, correspondiente al 7.11% de la bolsa de EyD.

12. En el Acta 24, se realiza cobro por concepto de aprobaciones a la fecha de la Fase III - Variante Zipaquirá componente de Fundaciones y Pavimentos por el valor de \$5'544.000 sin incluir Iva, correspondiente al 0.21% de la bolsa de EyD.

QUIEN ENTREGA:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.04.09 17:10:31 -05'00'

Firma:

Nombre: Mario Alberto Huertas Cotes

Representante legal o apoderado.

Contratista.

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

QUIEN RECIBE Y APRUEBA:

Firma:

Nombre: Luis Antonio Rueda Rueda

Representante legal o apoderado.

Interventoría.

Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago parcial de Estudios y Diseños. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEP/INT-15-FR-8			
												VERSION 1			
												PÁGINA			
												FECHA 5/04/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo centro										DIRECCION TERRITORIAL:		CUNDINAMARCA	
CONTRATO DE OBRA No:		988-2021										CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAL MHC 063	
MES INFORME MENSUAL:		MARZO 2024										PROYECTO:		CORREDOR VIAL ZPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA GRON - PIEDECUESTA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		971-2021										INTERVENTOR:		CONSORCIO ICEASA-TFF	
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto			Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2021	R. P. No. 422021	C-2401-0000-41-0-2401008-02			20	Propios		988-2021		\$ 9,910,906,523.00		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401017-02			20	Propios		988-2021		\$ 791,727,768.00		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401023-02			20	Propios		988-2021		\$ 533,075,232.00		\$ -			
TOTAL									\$ 11,234,709,523.00		\$ -				
2022	R. P. No. 202422	C-2401-0000-41-0-2401008-02			13	Nación		988-2021		\$ 22,589,725,501.95		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401017-02			13	Nación		988-2021		\$ 463,254,968.53		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401023-02			13	Nación		988-2021		\$ 341,781,484.52		\$ -			
	R. P. No. 546722	C-2401-0000-41-0-2401023-02			13	Nación		Adicion No 1		\$ 13,601,601,038.00		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401008-02			13	Nación		Adicion No 1		\$ 4,878,450,040.00		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401008-02			20	Propios		Adicion No 2		\$ 39,605,717,078.00		\$ -			
2023	R. P. No. 812322	C-2401-0000-41-0-2401023-02			20	Propios		Adicion No 2		\$ 394,282,922.00		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401008-02			20	Propios		Adicion No 2		\$ 20,000,000,000.00		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401008-02			20	Propios		988-2021 Tratado de recursos No 1		\$ 191,904,812,963.00		\$ -			
TOTAL									\$ 101,984,812,963.00		\$ -				
2023	R. P. No. 121123	C-2401-0000-41-0-2401008-02			11	Nación		988-2021		\$ 39,479,505,905.00		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401017-02			11	Nación		988-2021		\$ 833,654,997.00		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401023-02			11	Nación		988-2021		\$ 615,206,527.00		\$ -			
TOTAL									\$ 40,928,871,428.00		\$ 15,970,087,739				
2024	R. P. No. 214424	C-2401-0000-41-0-2401008-02			11	Nación		988-2021		\$ 22,151,083,523.00		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401017-02			11	Nación		988-2021		\$ 1,094,520,472.00		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401023-02			11	Nación		988-2021		\$ 159,157,907.00		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401008-02			11	Nación		988-2021		\$ 32,088,257,878.00		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401017-02			11	Nación		988-2021		\$ 17,291,524.00		\$ -			
		C-2401-0000-41-0-2401023-02			11	Nación		988-2021		\$ 661,117,464.00		\$ -			
TOTAL									\$ 56,171,428,871.00		\$ -				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 210,320,822,596.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones	
													SI NO		
1	Obra	Junio 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 11,235,709,523	\$ 465,288,090,475				
1	Ajuste Definitivo	Junio 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 11,235,709,523	\$ 465,288,090,475				
2	Obra	Julio 2021	\$ 856,006,600	\$ 76,640,120	\$ 932,646,720	\$ -	\$ 932,646,720	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 10,303,062,803	\$ 464,355,443,755				
2	Ajuste Definitivo	Julio 2021	\$ 23,621,314	\$ 69,047	\$ 956,337,081	\$ -	\$ 23,690,361	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 10,279,372,442	\$ 464,331,753,394				
3	Obra	Agosto 2021	\$ 1,701,826,111	\$ 4,976,370	\$ 2,663,139,562	\$ -	\$ 1,706,802,481	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 8,572,569,961	\$ 462,624,950,913				
3	Ajuste Definitivo	Agosto 2021	\$ 88,354,885	\$ 258,268	\$ 2,751,752,715	\$ -	\$ 88,613,153	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 8,483,956,808	\$ 462,536,337,760				
4	Obra	Septiembre 2021	\$ 1,629,017,284	\$ 4,762,293	\$ 4,385,532,292	\$ -	\$ 1,633,779,577	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 6,850,177,231	\$ 460,902,558,183				
4	Ajuste Definitivo	Septiembre 2021	\$ 75,998,178	\$ 222,149	\$ 4,461,752,619	\$ -	\$ 76,220,327	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 6,773,956,904	\$ 460,826,337,856				
5	Obra	Octubre 2021	\$ 2,486,379,830	\$ 7,267,880	\$ 6,955,400,329	\$ -	\$ 2,493,647,710	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 4,280,309,194	\$ 458,332,690,146				
5	Ajuste Definitivo	Octubre 2021	\$ 124,273,332	\$ 363,261	\$ 7,080,036,922	\$ -	\$ 124,636,593	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 4,155,672,601	\$ 458,208,053,553				
6	Obra	Noviembre 2021	\$ 1,467,772,666	\$ 4,290,412	\$ 8,552,100,000	\$ -	\$ 1,472,063,078	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 2,663,609,523	\$ 456,735,990,475				
6	Ajuste Definitivo	Noviembre 2021	\$ 102,922,830	\$ 300,851	\$ 8,655,323,681	\$ -	\$ 103,223,681	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 2,580,385,842	\$ 456,632,766,794				
7	obra	Diciembre 2021	\$ 2,572,751,048	\$ 7,520,349	\$ 11,235,595,078	\$ -	\$ 2,580,271,397	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 114,445	\$ 454,052,495,397				
8	obra	Enero 2022	\$ 96,172	\$ 18,273	\$ 11,235,709,523	\$ -	\$ 114,445	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ -	\$ 454,052,380,952				
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones	
													SI NO		
8	obra	Enero 2022	\$ 5,379,716,641.00	\$ 15,707,334.00	\$ 16,631,133,498	\$ -	\$ 5,395,423,975	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 18,009,337,930	\$ 448,656,956,977				
7	Ajuste Definitivo	Diciembre 2021	\$ 143,281,245.00	\$ 418,822.00	\$ 16,774,833,565	\$ -	\$ 143,700,067	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 17,865,637,863	\$ 448,513,256,910				
9	obra	Febrero 2022	\$ 5,386,822,235.00	\$ 15,747,248.00	\$ 22,177,403,048	\$ -	\$ 5,402,569,483	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 12,463,068,380	\$ 443,110,687,427				
9	Ajuste Provisional	Febrero 2022	\$ 188,520,658.00	\$ 551,060.00	\$ 22,366,474,766	\$ -	\$ 189,071,718	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 12,273,996,662	\$ 442,921,615,709				
8	Ajuste Provisional	Enero 2022	\$ 242,228,964.00	\$ 708,054.00	\$ 22,609,411,784	\$ -	\$ 242,937,018	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 12,031,059,644	\$ 442,678,678,691				
10	obra	Marzo 2022	\$ 5,492,119,837.00	\$ 17,639,909.00	\$ 28,119,171,530	\$ -	\$ 5,509,759,746	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 6,521,299,898	\$ 437,168,918,945				
11	obra	Abril 2022	\$ 5,993,939,904.00	\$ 17,521,463.00	\$ 34,130,632,987	\$ -	\$ 6,011,461,457	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 509,838,441	\$ 431,157,457,488				
11	Ajuste Provisional	Marzo 2022	\$ 156,031,867.00	\$ 456,093.00	\$ 34,287,120,947	\$ -	\$ 156,487,960	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 353,350,481	\$ 431,000,969,528				
10	Ajuste Provisional	Abril 2022	\$ 83,070,581.00	\$ 242,822.00	\$ 34,370,434,350	\$ -	\$ 83,313,403	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 270,037,078	\$ 430,917,656,125				
12	obra	Mayo 2022	\$ 269,940,322.00	\$ 96,756.00	\$ 34,640,471,428	\$ -	\$ 270,037,078	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ -	\$ 430,647,619,047				
12	obra	Mayo 2022	\$ 4,561,185,767	\$ 17,254,124	\$ 39,218,911,319	\$ -	\$ 4,578,439,891	\$ -	No.546722 De (11/05/2022)	\$ 14,001,611,187	\$ 444,649,230,234				
12	Ajuste Provisional	Mayo 2022	\$ 78,612,046	\$ 229,789	\$ 39,297,753,154	\$ -	\$ 78,841,835	\$ -	No.546722 De (11/05/2022)	\$ 13,922,769,352	\$ 444,570,388,399				
13	Obra	Junio 2022	\$ 9,851,848,191	\$ 30,176,093	\$ 49,179,777,438	\$ -	\$ 9,882,024,284	\$ -	No.546722 De (11/05/2022)	\$ 4,040,745,068	\$ 434,688,364,115				
13	Ajuste Provisional	Junio 2022	\$ 273,793,543	\$ 800,320	\$ 49,454,371,301	\$ -	\$ 274,593,863	\$ -	No.546722 De (11/05/2022)	\$ 3,766,151,205	\$ 434,413,770,252				
14	Obra	Julio 2022	\$ 9,222,067,958	\$ 196,633,413	\$ 58,873,072,672	\$ -	\$ 9,418,701,371	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 34,347,449,834	\$ 464,995,068,881				
15	Obra	Agosto 2022	\$ 7,030,671,331	\$ 28,983,288	\$ 65,932,727,291	\$ -	\$ 7,059,654,619	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 27,287,795,215	\$ 457,935,414,262				
8	Ajuste Definitivo	Enero 2022	\$ 69,844,488	\$ 204,161	\$ 66,002,775,940	\$ -	\$ 70,048,649	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 27,217,746,566	\$ 457,865,365,613				
9	Ajuste Definitivo	Febrero 2022	\$ 148,244,511	\$ 433,330	\$ 66,151,453,781	\$ -	\$ 148,677,841	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 27,069,068,725	\$ 457,716,687,772				
10	Ajuste Definitivo	Marzo 2022	\$ 181,867,320	\$ 531,612	\$ 66,333,852,713	\$ -	\$ 182,398,932	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 26,886,669,793	\$ 457,534,288,840				
11	Ajuste Definitivo	Abril 2022	\$ 200,864,520	\$ 587,142	\$ 66,535,304,375	\$ -	\$ 201,451,662	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 26,685,218,131	\$ 457,332,837,178				
12	Ajuste Definitivo	Mayo 2022	\$ 216,155,291	\$ 631,839	\$ 66,752,091,505	\$ -	\$ 216,787,130	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 26,468,431,001	\$ 457,116,050,048				
13	Ajuste Definitivo	Junio 2022	\$ 574,482,297	\$ 1,679,256	\$ 67,328,253,058	\$ -	\$ 576,161,553	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 25,892,269,448	\$ 456,539,888,495				
14	Ajuste Definitivo	Julio 2022	\$ 1,101,288,844	\$ 3,219,152	\$ 68,432,761,054	\$ -	\$ 1,104,507,996	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 24,787,761,452	\$ 455,435,380,499				
15	Ajuste Definitivo	Agosto 2022	\$ 1,024,823,410	\$ 2,995,638	\$ 69,460,580,102	\$ -	\$ 1,027,819,048	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 23,759,942,404	\$ 454,407,561,451				
16	Obra	Septiembre 2022	\$ 7,593,958,623	\$ 22,249,620	\$ 77,076,788,345	\$ -	\$ 7,616,208,243	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 16,143,734,161	\$ 446,791,353,208				
16	Ajuste Definitivo	Septiembre 2022	\$ 1,195,604,725	\$ 3,494,845	\$ 78,275,887,915	\$ -	\$ 1,199,099,570	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 14,944,634,591	\$ 445,592,253,638				
17	Obra	Octubre 2022	\$ 5,314,743,936	\$ 74,446,733	\$ 83,665,078,584	\$ -	\$ 5,389,190,669	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 9,555,443,922	\$ 440,203,062,969				
17	Ajuste Provisional	Octubre 2022	\$ 837,572,751	\$ 2,448,290	\$ 84,505,099,625	\$ -	\$ 840,021,041	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 8,715,422,881	\$ 439,363,041,928				
17	Ajuste Definitivo	Octubre 2022	\$ 44,575,007	\$ 130,296	\$ 84,549,804,928	\$ -	\$ 44,705,303	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 8,670,717,578	\$ 439,318,336,625				
18	Obra	Noviembre 2022	\$ 6,708,720,272	\$ 20,152,067	\$ 91,278,677,267	\$ -	\$ 6,728,872,339	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 1,941,845,239	\$ 432,569,464,286				
18	Ajuste Provisional	Noviembre 2022	\$ 1,228,609,873	\$ 3,591,321	\$ 92,510,878,461	\$ -	\$ 1,232,201,194	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 709,644,045	\$ 431,357,263,092				
19	Obra	Diciembre 2022	\$ 704,587,605	\$ 5,056,440	\$ 93,220,522,506	\$ -	\$ 709,644,045	\$ -	No.8						

CONTRATO No:	989 DE 2021	PLAZO INICIAL:	114 MESES	PLAZO ACUMULADO:	112 MESES
--------------	-------------	----------------	-----------	------------------	-----------

[illegible][illegible]

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra

CONVENCIONES		
TIPO DE PUNTO DE	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS	-----	-----

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	\$0	0.00%	0.56%	0.40%	0.47%	0.59%	0.78%	0.19%	0.47%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$6,684	\$1,499,652	\$1,664,361	\$2,081,847	\$2,777,990	\$669,377	\$915,302
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.56%	0.96%	0.96%	1.43%	2.01%	2.79%	2.98%	3.45%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$6,684	\$2,008,050	\$3,415,102	\$5,080,064	\$7,161,910	\$10,669,237	\$11,192,640	\$12,107,942
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	0.00%	0.13%	0.48%	0.46%	0.50%	0.72%	1.51%	1.51%	1.74%	1.54%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$458,980	\$1,700,773	\$1,628,696	\$1,467,773	\$2,486,380	\$1,467,773	\$2,572,751	\$5,386,148	\$5,483,441
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0.00%	0.13%	0.61%	1.06%	1.76%	2.18%	3.69%	5.20%	6.94%	8.47%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$2,159,733	\$3,788,429	\$5,274,803	\$7,761,183	\$11,695,145	\$14,681,944	\$20,564,838	\$26,048,279

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 27.957.104,34	\$ 23.105.204,18	77,50%
	\$ 29.814.790,19		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 1.200.000,00		0,00%
	\$ 1.200.000,00		
	\$ 1.125.070,51		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 1.295.805,43	\$ 455.846,12	35,19%
	\$ 2.640.000,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2.640.000,00	\$ 1.799.688,00	68,17%
NA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501.600,00		
	\$ 501.600,00	\$ 341.940,72	68,17%
GESTIÓN SOCIAL, PREVIDA Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e NAT9%)	\$ 75.778.877,77	\$ 4.562.849,00	6,021%
	\$ 75.778.877,77		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 350.000,00	\$ 2.880,77	0,82%
	\$ 350.000,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 109.552.652,62		
		\$ 30.268.508,78	27,13%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	\$ 111.581.073,40		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 465.288.690,48		
		\$ 163.144.871,22	35,06%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	\$ 523.868.141,55		

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**MARIO
ALBERTO
HUERTAS
COTES**

Firmado digitalmente
por MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES
Fecha: 2024.04.09
17:07:14 -05'00'

Aprobado Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma: _____

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDEP

UNIDAD EJECUTORA:

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE MARZO 2024
(Indicar mes y año)

FECHA
05/04/2024
(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO No. 34
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2,682,515,888.00

CONTRATO No.: 999 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 465,288,090.475.00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 58,580,051,078.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523,868,141,553.00

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 971-2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado											
				% Ejecutado											
EXPLANACIONES	\$21,515,584	6.05%	10.56%	% P	0.855%	0.812%	2.233%	3.555%	5.065%	5.294%	5.522%	6.620%	8.793%	8.920%	%
	\$49,214,463	13.83%	\$37,565,924	\$ E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$46,601,026	13.10%	4.80%	% E	0.677%	3.679%	5.171%	5.964%	6.792%	7.054%	8.194%	8.627%	9.070%	9.166%	
	\$43,608,071	12.26%	\$16,348,386	% P	0.376%	0.443%	0.573%	0.789%	0.969%	0.981%	0.993%	1.507%	2.369%	2.606%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$50,804,620	14.28%	9.26%	% E	0.020%	0.050%	0.568%	1.200%	1.486%	1.899%	2.108%	2.383%	2.831%	2.834%	
	\$77,832,585	21.88%	\$32,928,110	% P	2.697%	2.801%	3.008%	3.008%	4.915%	4.915%	5.940%	6.300%	6.300%	6.302%	
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$780,270	0.22%	0.00%	% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	\$780,270	0.22%	\$0	% P											
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$198,553,698	55.82%	6.36%	% E	0.217%	0.301%	0.472%	0.643%	0.776%	0.987%	1.197%	1.596%	1.851%	1.802%	
	\$201,893,527	56.75%	\$22,639,222	% P	0.340%	0.642%	0.726%	0.867%	1.060%	1.128%	1.319%	1.645%	2.048%	2.294%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5,732,587	1.61%	1.19%	% E	0.092%	0.117%	0.169%	0.247%	0.294%	0.305%	0.316%	0.316%	0.326%	0.326%	
	\$10,321,172	2.90%	\$4,233,400	% P											
OBRAS SUBTERRANEAS	\$18,970,842	5.33%	0.00%	% E	0.194%	0.277%	0.297%	0.298%	0.298%	0.299%	0.300%	0.303%	0.636%	0.657%	
	\$0	0.00%	\$0	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
OBRAS VARIAS	\$4,548,271	1.28%	0.42%	% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	\$4,548,271	1.28%	\$1,495,771	% P	0.420%	0.420%	0.420%	0.420%	0.420%	0.420%	0.420%	0.420%	0.420%	0.420%	
TRANSPORTES	\$8,228,340	\$0	\$0	% E	0.033%	0.737%	1.172%	1.628%	4.758%	4.982%	5.247%	5.247%	5.247%	5.247%	
	\$24,088,709	\$0	\$17,665,549	% P											
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% E	1.580%	2.468%	2.762%	3.155%	3.456%	3.651%	3.793%	4.198%	4.490%	4.542%	
	\$0	0.00%	\$0	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$355,735,438	100%	37%	% E	2.736%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$412,287,068	116%	\$132,876,362	% E											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

TIPO DE DIBUJO	CONVENCIONES	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.57%	1.04%	2.21%	2.32%	5.67%	1.75%	1.75%	2.37%	0.62%
VALOR (Miles de Pesos)	\$2,613,496	\$3,698,851	\$7,876,471	\$8,279,686	\$20,889,624	\$6,214,533	\$6,214,533	\$8,444,208	\$11,045,203	\$2,293,824
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	4.27%	5.31%	7.63%	9.85%	15.72%	17.47%	19.52%	21.57%	25.31%
VALOR (Miles de Pesos)	\$15,195,073	\$18,893,924	\$26,770,395	\$35,041,081	\$55,930,705	\$62,145,238	\$68,359,770	\$76,803,978	\$87,849,181	\$90,053,005
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2.11%	0.92%	3.39%	1.88%	2.88%	1.71%	1.89%	2.74%	0.42%
VALOR (Miles de Pesos)	\$7,489,293	\$3,285,583	\$11,340,252	\$5,965,598	\$6,461,370	\$6,067,859	\$4,715,270	\$6,795,823	\$9,740,315	\$1,510,414
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	9.57%	10.50%	13.68%	15.36%	17.75%	19.45%	22.66%	25.82%	26.82%
VALOR (Miles de Pesos)	\$34,694,131	\$37,340,014	\$48,680,265	\$44,646,864	\$63,127,234	\$69,195,092	\$73,910,362	\$80,616,185	\$90,356,501	\$91,866,915

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 27,957,104.34 \$ 29,814,790.19	\$ 23,105,204.18	77.496%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 1,200,000.00	\$ -	0.000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 1,125,070.51 \$ 1,295,805.43 \$ 2,640,000.00	\$ 455,946.12	35.166%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2,640,000.00	\$ 1,799,688.00	68.170%
IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501,600.00	\$ 341,840.72	68.170%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	\$ 75,778,877.77 \$ 75,778,877.77	\$ 4,562,849.00	6.021%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00	\$ 2,880.77	0.823%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 109,552,652.62	\$ 30,268,508.78	27.127%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 111,581,073.40		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 465,288,090.48	\$ 163,144,871.22	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 523,868,141.55		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firmado digitalmente
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.04.09
17:07:36 -05'00'

Aprueba Firma: _____
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprueba Firma: _____
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

UNIDAD EJECUTORA:Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo centroDIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.34DEMARZO 2024
(Indicar mes y año)

FECHA05/04/2024
(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO No.34
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$2.682.515.888,00

CONTRATO No:989 DE 2021

PLAZO INICIAL:114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:112 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:21/08/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:31/08/2032
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:NA
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):\$465.288.090.475,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):\$58.580.051.078,00

CONTRATISTA:CONSORCIO VIAL MHC 063

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):\$523.868.141.553,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:971-2021INTERVENTOR:CONSORCIO ICEACSA-TPF

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	%							
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Programado	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23								
				\$ Valor Ejecutado												% Ejecutado						
EXPLANACIONES	\$21,515,584	6.05%	10.56%	% P	\$ 9.166%	\$ 32,695,348	\$ 9.180%	\$ 32,703,585	\$ 9.798%	\$ 34,854,342	\$ 9.898%	\$ 35,505,913	\$ 10.243%	\$ 36,437,385	\$ 10.293%	\$ 36,815,532	\$ 10.363%	\$ 36,864,247	\$ 10.408%	\$ 37,023,190	100%	
	\$49,214,463	13.83%	\$37,565,924	\$ E	\$ 33,723,155	\$ 9.480%	\$ 9.588%	\$ 9.798%	\$ 10.054%	\$ 10.174%	\$ 10.237%	\$ 10.279%	\$ 10.348%	\$ 10.404%	\$ 10.421%	\$ 10.421%	\$ 10.421%	\$ 10.421%	\$ 10.421%	\$ 10.421%	98%	
	\$46,801,026	13.10%	4.60%	% E	\$ 2,793%	\$ 9,934,140	\$ 2.895%	\$ 10,298,821	\$ 3.032%	\$ 10,787,828	\$ 3.157%	\$ 11,232,256	\$ 3.185%	\$ 11,232,256	\$ 3.224%	\$ 11,468,023	\$ 3.284%	\$ 11,611,217	\$ 3.334%	\$ 11,860,232	\$ 3.780%	96%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$43,608,071	12.26%	\$16,348,386	% P	\$ 10,004,799	\$ 3.030%	\$ 10,718,814	\$ 3.157%	\$ 11,232,256	\$ 3.182%	\$ 11,442,042	\$ 3.211%	\$ 11,442,042	\$ 3.259%	\$ 11,611,217	\$ 3.341%	\$ 12,241,726	\$ 3.595%	\$ 12,717,512	\$ 3.755%	\$ 13,375,665	94%
	\$50,804,620	14.28%	9.26%	% E	\$ 2,953%	\$ 22,447,282	\$ 3.030%	\$ 23,873,381	\$ 3.157%	\$ 24,256,611	\$ 3.182%	\$ 24,256,611	\$ 3.211%	\$ 24,883,464	\$ 3.259%	\$ 25,003,655	\$ 3.295%	\$ 25,003,655	\$ 3.295%	\$ 25,003,655	\$ 25,003,655	92%
	\$50,804,620	14.28%	9.26%	% P	\$ 6.310%	\$ 22,447,282	\$ 6.711%	\$ 23,873,381	\$ 6.734%	\$ 23,955,495	\$ 6.819%	\$ 24,256,611	\$ 6.939%	\$ 24,256,611	\$ 6.939%	\$ 24,883,464	\$ 7.029%	\$ 24,883,464	\$ 7.029%	\$ 24,883,464	\$ 24,883,464	90%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$77,832,585	21.88%	\$32,928,110	\$ E	\$ 22,530,407	\$ 6.418%	\$ 6.625%	\$ 6.819%	\$ 6.886%	\$ 6.920%	\$ 6.922%	\$ 7.049%	\$ 7.182%	\$ 7.359%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	88%	
	\$77,832,585	21.88%	\$32,928,110	% P	\$ 6.418%	\$ 6.418%	\$ 6.625%	\$ 6.819%	\$ 6.886%	\$ 6.920%	\$ 6.922%	\$ 7.049%	\$ 7.182%	\$ 7.359%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	86%
	\$77,832,585	21.88%	\$32,928,110	\$ E	\$ 6.418%	\$ 6.418%	\$ 6.625%	\$ 6.819%	\$ 6.886%	\$ 6.920%	\$ 6.922%	\$ 7.049%	\$ 7.182%	\$ 7.359%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	\$ 7.557%	84%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$780,270	0.22%	0.00%	% P	\$ 0.110%	\$ 391,309	\$ 0.110%	\$ 391,309	\$ 0.110%	\$ 391,309	\$ 0.110%	\$ 391,309	\$ 0.110%	\$ 391,309	\$ 0.110%	\$ 391,309	\$ 0.110%	\$ 391,309	\$ 0.110%	\$ 391,309	\$ 391,309	82%
	\$780,270	0.22%	\$0	\$ E	\$ 391,309	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	80%
	\$780,270	0.22%	\$0	% E	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	\$ 0.110%	78%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$198,553,898	55.62%	6.36%	% E	\$ 0.000%	\$ 2,306%	\$ 2.897%	\$ 3.214%	\$ 3.922%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	76%
	\$198,553,898	55.62%	6.36%	% P	\$ 0.000%	\$ 2,306%	\$ 2.897%	\$ 3.214%	\$ 3.922%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	\$ 4.052%	74%
	\$198,553,898	55.62%	6.36%	\$ E	\$ 2,306%	\$ 2,306%	\$ 2,897%	\$ 3,214%	\$ 3,922%	\$ 4,052%	\$ 4,052%	\$ 4,052%	\$ 4,052%	\$ 4,052%	\$ 4,052%	\$ 4,052%	\$ 4,052%	\$ 4,052%	\$ 4,052%	\$ 4,052%	\$ 4,052%	72%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$201,893,527	56.75%	\$22,639,222	% E	\$ 11,642,302	\$ 5.742%	\$ 6.294%	\$ 6.712%	\$ 7.294%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	70%
	\$201,893,527	56.75%	\$22,639,222	% P	\$ 5.742%	\$ 5.742%	\$ 6.294%	\$ 6.712%	\$ 7.294%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	68%
	\$201,893,527	56.75%	\$22,639,222	\$ E	\$ 5.742%	\$ 5.742%	\$ 6.294%	\$ 6.712%	\$ 7.294%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	\$ 7.422%	66%
OBRAS SUBTERRANEAS	\$5,732,587	1.61%	1.19%	% P	\$ 0.345%	\$ 1,225,653	\$ 0.363%	\$ 0.363%	\$ 0.363%	\$ 0.363%	\$ 0.363%	\$ 0.363%	\$ 0.363%	\$ 0.363%	\$ 0.363%	\$ 0.363%	\$ 0.363%	\$ 0.363%	\$ 0.363%	\$ 0.363%	\$ 0.363%	64%
	\$10,321,172	2.90%	\$4,233,400	\$ E	\$ 2,376,318	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	62%
	\$10,321,172	2.90%	\$4,233,400	% P	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	\$ 0.671%	60%
OBRAS VARIAS	\$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	58%
	\$18,970,842	5.33%	0.00%	\$ E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	56%
	\$18,970,842	5.33%	0.00%	% E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	54%
OBRAS VARIAS	\$0	0.00%	\$0	% P	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	52%
	\$4,548,271	1.28%	0.42%	\$ E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	50%
	\$4,548,271	1.28%	\$1,495,771	% E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	48%
TRANSPORTES	\$8,228,340	\$0	\$0	% P	\$ 5.247%	\$ 18,664,898	\$ 5.247%	\$ 18,664,898	\$ 5.247%	\$ 18,664,898	\$ 5.247%	\$ 18,664,898	\$ 5.247%	\$ 18,664,898	\$ 5.247%	\$ 18,664,898	\$ 5.247%	\$ 18,664,898	\$ 5.247%	\$ 18,664,898	\$ 18,664,898	46%
	\$8,228,340	\$0	\$0	\$ E	\$ 18,664,898	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	44%
	\$8,228,340	\$0	\$0	% E	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	\$ 5.247%	42%
NO PREVISTOS	\$24,088,709	\$0	\$17,665,549	\$ P	\$ 17,665,549	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	40%
	\$24,088,709	\$0	\$17,665,549	\$ E	\$ 17,665,549	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	38%
	\$24,088,709	\$0	\$17,665,549	% E	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	\$ 0.733%	36%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$0	0.00%	0.00%	% P	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	34%
	\$0	0.00%	0.00%	\$ E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	32%
	\$0	0.00%	0.00%	% E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	30%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')					\$412,287,068	\$1	\$132,876,362														28%	

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

TIPO DE DIBUJO	CONVENCIONES	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	\$ Valor	\$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.98%	1.13%	0.59%	1.82%	0.15%	0.20%	1.41%	0.16%	0.39%	1.52%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$3,420,324	\$4,008,268	\$1,787,720	\$6,499,242	\$534,315	\$698,412	\$5,008,745	\$598,263	\$1,061,206	\$5,392,167
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	26.28%	27.40%	27.90%	29.72%	29.87%	30.87%	31.48%	31.64%	31.84%	33.46%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$93,473,329	\$97,481,597	\$99,249,317	\$105,738,560	\$106,272,874	\$106,971,286	\$111,080,041	\$112,567,004	\$113,634,211	\$119,026,377
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.68%	1.18%	0.47%	1.18%	0.72%	0.29%	0.44%	0.65%	1.30%	1.30%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$5,969,914	\$4,219,422	\$1,680,278	\$4,200,115	\$2,752,290	\$1,018,021	\$1,581,968	\$1,943,696	\$2,245,093	\$4,536,086
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	28.69%	30.34%	31.11%	32.36%	33.08%	33.42%	33.86%	34.51%	35.81%	38.11%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$97,636,829	\$102,047,251	\$103,727,530	\$107,927,645	\$110,679,934	\$111,697,955	\$113,279,863	\$115,223,560	\$117,471,653	\$122,107,739

*Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$27,957,104.34 \$29,814,790.19	\$ 23,105,204.18	77.496%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 1,200,000.00	\$ -	0.000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 1,125,070.51 \$ 1,295,805.43 \$ 2,640,000.00	\$ 455,946.12	35.186%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2,640,000.00	\$ 1,799,688.00	68.170%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501,600.00	\$ 341,940.72	68.170%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	\$75,778,877.77 \$75,778,877.77	\$ 4,562,849.00	6.021%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00	\$ 2,880.77	0.823%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	*****	\$ 30,268,508.78	27.127%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	*****		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 465,288,090.48	\$ 163,144,871.22	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 523,868,141.55		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.04.09 17:07:45 -05'00'

Aproba Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aproba Firma:

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-18905 STDER

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE MARZO 2024
(Indicar mes y año)

FECHA 05/04/2024
(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO No. 34
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.682.515.888.00

CONTRATO No: 989 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/06/2030
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 465.288.090.475.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 58.580.051.078.00

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 971- 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPE

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523.868.141.553.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% Programado \$ Valor Programado	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado \$ Valor Ejecutado	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	
EXPLANACIONES	\$21,515,584	6.05%	10.56%	% P	\$ 10.410%	\$ 10.438%	\$ 10.445%	\$ 10.499%	\$ 10.578%	\$ 10.687%	\$ 10.796%	\$ 10.991%	\$ 11.028%	\$ 11.065%	100%
	\$49,214,463	13.83%	\$37,565,924	\$ E	\$ 37,079,659	\$ 37,071,080	\$ 37,155,195	\$ 37,302,427	\$ 37,628,898	\$ 38,017,362	\$ 38,405,826	\$ 38,098,516	\$ 38,229,671	\$ 38,360,826	96%
				% E	10.423%	10.421%	10.479%	10.580%							98%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$46,601,026	13.10%	4.60%	% P	\$ 4.210%	\$ 4.280%	\$ 4.300%	\$ 4.379%	\$ 4.505%	\$ 4.646%	\$ 4.786%	\$ 5.011%	\$ 5.018%	\$ 5.026%	98%
	\$43,608,071	12.26%	\$16,348,386	\$ E	\$ 14,970,624	\$ 15,154,342	\$ 15,327,864	\$ 15,577,691	\$ 16,027,183	\$ 16,526,818	\$ 17,026,453	\$ 17,825,868	\$ 17,862,485	\$ 17,875,101	98%
				% E	4.215%	4.252%	4.379%	4.596%							98%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$50,804,620	14.28%	9.26%	% P	\$ 8.547%	\$ 8.638%	\$ 8.821%	\$ 8.960%	\$ 9.210%	\$ 9.388%	\$ 9.566%	\$ 10.210%	\$ 10.233%	\$ 10.257%	98%
	\$77,832,585	21.88%	\$32,928,110	\$ E	\$ 30,439,749	\$ 30,728,303	\$ 31,376,270	\$ 31,873,424	\$ 32,762,800	\$ 33,395,471	\$ 34,028,043	\$ 36,320,804	\$ 36,403,546	\$ 36,486,289	98%
				% E	8.557%	8.660%	9.063%	9.256%							98%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$780,270	0.22%	0.00%	% P	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	98%
	\$780,270	0.22%	\$0	\$ E	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	98%
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%							98%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$198,553,898	55.82%	6.36%	% P	\$ 5.945%	\$ 5.888%	\$ 6.033%	\$ 6.164%	\$ 6.312%	\$ 6.773%	\$ 7.334%	\$ 8.338%	\$ 8.433%	\$ 8.528%	98%
	\$201,893,527	56.75%	\$22,639,222	\$ E	\$ 21,146,771	\$ 21,394,423	\$ 21,461,069	\$ 21,602,410	\$ 22,454,062	\$ 24,094,500	\$ 26,090,044	\$ 28,660,709	\$ 29,068,520	\$ 30,336,331	98%
				% E	6.011%	6.033%	6.129%	6.364%							98%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5,732,587	1.61%	1.19%	% P	\$ 1.139%	\$ 1.139%	\$ 1.171%	\$ 1.191%	\$ 1.208%	\$ 1.221%	\$ 1.260%	\$ 1.300%	\$ 1.499%	\$ 1.698%	98%
	\$10,321,172	2.90%	\$4,233,400	\$ E	\$ 4,053,083	\$ 4,061,357	\$ 4,163,896	\$ 4,207,486	\$ 4,296,626	\$ 4,342,986	\$ 4,483,287	\$ 4,623,587	\$ 5,332,211	\$ 6,040,834	98%
				% E	1.139%	1.171%	1.190%	1.190%							98%
OBRAS SUBTERRANEAS	\$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	98%
	\$0	0.00%	\$0	\$ E	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	98%
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%							98%
OBRAS VARIAS	\$4,548,271	1.28%	0.42%	% P	\$ 0.237%	\$ 0.243%	\$ 0.313%	\$ 0.313%	\$ 0.313%	\$ 0.313%	\$ 0.313%	\$ 0.313%	\$ 0.313%	\$ 0.329%	98%
	\$4,548,271	1.28%	\$1,495,771	\$ E	\$ 843,093	\$ 863,284	\$ 1,114,045	\$ 1,114,045	\$ 1,114,045	\$ 1,114,045	\$ 1,114,045	\$ 1,114,045	\$ 1,114,045	\$ 1,170,885	98%
				% E	0.237%	0.243%	0.419%	0.420%							98%
TRANSPORTES	\$8,228,340	\$0	\$0	% P	\$ 4.920%	\$ 4.931%	\$ 4.940%	\$ 4.966%	\$ 4.972%	\$ 4.994%	\$ 5.036%	\$ 5.127%	\$ 5.135%	\$ 5.142%	98%
	\$24,088,709	\$0	\$17,665,549	\$ E	\$ 17,539,694	\$ 17,541,808	\$ 17,573,172	\$ 17,606,121	\$ 17,686,310	\$ 17,768,499	\$ 17,914,217	\$ 18,238,744	\$ 18,266,024	\$ 18,293,304	98%
				% E	4.920%	4.931%	4.940%	4.966%							98%
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% P	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	98%
	\$0	0.00%	\$0	\$ E	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	98%
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%							98%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$355,735,438	100%	37%		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$412,287,068	\$1	\$132,876,362												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE OBRA

PROGRAMADO

EJECUTADO

BARRAS

\$ Valor

\$ Valor

CURVAS

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.96%	0.22%	0.38%	0.43%	0.64%	0.92%	1.07%	0.97%	0.39%
VALOR (Miles de Pesos)		\$6,984,459	\$793,869	\$1,359,872	\$1,540,283	\$2,287,992	\$3,284,828	\$3,894,433	\$7,620,160	\$1,370,869
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	35.42%	35.64%	36.02%	36.46%	37.10%	38.02%	39.09%	41.29%	42.04%
VALOR (Miles de Pesos)		\$125,990,837	\$126,784,705	\$128,144,578	\$129,684,860	\$131,972,853	\$135,257,680	\$139,062,114	\$146,882,273	\$149,567,370
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.19%	0.27%	0.82%	0.75%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%
VALOR (Miles de Pesos)		\$4,222,178	\$955,008	\$2,985,922	\$2,692,216	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	35.51%	35.76%	36.60%	37.35%	38.00%	38.80%	39.60%	40.40%	40.80%
VALOR (Miles de Pesos)		\$126,329,917	\$127,284,924	\$130,195,847	\$132,876,362	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES - OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 27,957,104.34 \$ 29,814,790.19	\$ 23,105,204.18	77.496%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00	\$ -	0.000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 1,125,070.51 \$ 1,295,805.43	\$ 455,946.12	35.186%
	\$ 2,640,000.00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2,640,000.00	\$ 1,799,688.00	68.170%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501,600.00 \$ 501,600.00	\$ 341,940.72	68.170%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	\$ 75,778,877.77 \$ 75,778,877.77	\$ 4,562,849.00	6.021%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00	\$ 2,880.77	0.823%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	#####		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	#####	\$ 30,268,508.78	27.127%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 465,288,990.48		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	\$ 523,868,141.55	\$ 163,144,871.22	

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Aprobó: Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.04.09 17:09:21 -05'00'

Luis Antonio Rueda Rueda

Aprobó: Firma:

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER



FECHA 05/04/2024
(Día / Mes / Año)

CONTRATO No.: 989 DE 2021		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según los prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAQUIRÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA- GIRÓN -PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acto)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 971-2021		VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 465.288.090,475.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 58.580.051,078.00
INTERVENITOR: CONSORCIO ICEACSA-TPE		VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 523.868.141.553.00	

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES

Aprueba Firma

Firmado digitalmente
por MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES
Fecha: 2024.04.09
17:07:54 -05'00'

Aprueba Firma:

Ernst Kunka

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO

MEPI-MNT-IN-6-FR-2

VERSION

1

PAGINA

6 de 12

UNIDAD EJECUTORA:

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ DE _____ MARZO 2024
(Indicar mes y año)

SEGUEMIENTO No. _____ 34
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ _____ 2.682.515.888,00

CONTRATO No.: _____ 989 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIIPAQUIRÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA- GIRÓN-PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.

CONTRATISTA: _____ CONSORCIO VIAL MMC 063

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: _____ 971- 2021 INTERVENTOR: _____ CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: _____ 114 MESES
(En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _____ 21/08/2021
(Indique día/mes/año)

PLAZO ACUMULADO: _____ 112 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _____ 31/08/2030
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____
(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _____ \$ 465.288.090,475.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _____ \$ 58.580.051,078.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A+B): _____ \$ 523.868.141,553.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJEUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	%							
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJEUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Ejecutado	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26								
EXPLANACIONES	\$21,515,584	6.05%	10.56%	% P	11.426%	40,645,035 \$	11.479%	40,835,305 \$	11.537%	41,039,437 \$	11.597%	41,296,319 \$	11.820%	42,048,555 \$	11.863%	42,199,362 \$	11.884%	42,274,766 \$	11.900%	42,350,170 \$	11.926%	42,425,574 \$
	\$49,214,463	13.83%	\$37,565,924	% E																		
	\$46,601,026	13.10%	4.60%	% P	5.376%	19,125,807 \$	5.444%	19,367,744 \$	5.517%	19,626,359 \$	5.594%	19,900,196 \$	5.791%	20,802,182 \$	5.883%	20,929,376 \$	5.978%	21,266,772 \$	6.078%	21,613,338 \$	6.175%	21,968,128 \$
	\$43,608,071	12.26%	\$16,348,386	% E																		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$60,804,620	14.28%	9.26%	% P	10.597%	37,696,046 \$	10.654%	37,899,067 \$	10.715%	38,117,461 \$	10.781%	38,360,233 \$	11.133%	38,803,152 \$	11.212%	39,885,091 \$	11.294%	40,177,809 \$	11.379%	40,480,306 \$	11.467%	40,792,363 \$
	\$77,832,585	21.88%	\$32,928,110	% E																		
	\$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%		0.000%		0.000%		0.004%		0.004%		0.004%		0.004%		0.004%		0.004%	
	\$780,270	0.22%	\$0	% E																		
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$198,553,898	55.82%	6.36%	% P	10.233%	39,229,204 \$	10.543%	39,584,580 \$	10.877%	39,968,773 \$	11.236%	40,386,043 \$	12.146%	40,836,000 \$	12.586%	41,319,038 \$	13.041%	41,833,025 \$	13.514%	42,378,199 \$	14.004%	42,954,305 \$
	\$201,893,527	56.75%	\$22,639,222	% E																		
	\$5,732,587	1.61%	1.19%	% P	2.287%	8,134,787 \$	2.287%		2.287%		2.287%		2.287%		2.287%		2.287%		2.287%		2.287%	
	\$10,321,172	2.90%	\$4,233,400	% E																		
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%		0.000%	
	\$0	0.00%	\$0	% E																		
	\$4,548,271	1.28%	0.42%	% P	0.526%	1,871,303 \$	0.543%	1,932,280 \$	0.560%	1,991,719 \$	0.576%	2,050,350 \$	0.597%	2,123,566 \$	0.614%	2,185,970 \$	0.632%	2,247,326 \$	0.649%	2,307,753 \$	0.665%	2,367,358 \$
	\$4,548,271	1.28%	\$1,495,771	% E																		

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE MARZO 2024

FECHA 05/04/2024
(Día / Mes / Año)

SEGUIMIENTO No. 34

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2,682,515,888.00

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIIPAQUIRÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA) GIRON-PIEDECUESTA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030/MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 971- 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/08/2021
(Indique día/mes/año)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 465,288,090,475.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 58,580,051,078.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523,868,141,553.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	%
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	
EXPLANACIONES	\$21,515,584	6.05%	10.56%	% P	\$ 12.569%	\$ 44,712,024	\$ 44,747,364	\$ 44,783,945	\$ 44,819,905	\$ 44,855,865	\$ 44,891,826	\$ 44,927,786	\$ 44,963,746	\$ 44,999,707	\$ 45,035,667
	\$49,214,463	13.83%	\$37,565,924	\$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$46,601,026	13.10%	4.60%	% P	\$ 9.366%	\$ 33,316,761	\$ 33,815,263	\$ 34,313,825	\$ 34,812,357	\$ 35,310,889	\$ 35,809,421	\$ 36,307,952	\$ 36,806,484	\$ 37,305,016	\$ 37,803,548
	\$43,608,071	12.26%	\$16,348,386	\$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$50,800,620	14.28%	9.26%	% P	\$ 15.082%	\$ 33,932,364	\$ 34,542,229	\$ 35,152,094	\$ 35,761,959	\$ 36,371,824	\$ 36,981,689	\$ 37,591,554	\$ 38,201,419	\$ 38,811,284	\$ 39,421,149
	\$77,832,585	21.88%	\$32,928,110	\$ E											
				% E											
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$780,270	0.22%	0.00%	% P	\$ 0.019%	\$ 68,192	\$ 77,111	\$ 86,029	\$ 94,948	\$ 103,867	\$ 112,785	\$ 121,704	\$ 130,623	\$ 139,542	\$ 148,461
	\$780,270	0.22%	\$0	\$ E											
				% E											
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$198,553,898	55.82%	6.36%	% P	\$ 30.315%	\$ 107,840,365	\$ 110,147,747	\$ 112,454,538	\$ 114,761,331	\$ 117,068,123	\$ 119,374,915	\$ 121,681,707	\$ 123,988,499	\$ 126,295,291	\$ 128,602,083
	\$201,893,527	56.75%	\$22,639,222	\$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5,732,587	1.61%	1.19%	% P	\$ 2.301%	\$ 8,186,012									
	\$10,321,172	2.90%	\$4,233,400	\$ E											
				% E											
OBRAS SUBTERRANEAS	\$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	\$ 0.000%										
	\$0	0.00%	\$0	\$ E											
				% E											
OBRAS VARIAS	\$4,548,271	1.28%	0.42%	% P	\$ 1.083%	\$ 3,853,519	\$ 3,905,507	\$ 3,957,495	\$ 4,009,482	\$ 4,061,470	\$ 4,113,458	\$ 4,165,446	\$ 4,217,434	\$ 4,269,422	\$ 4,321,410
	\$4,548,271	1.28%	\$1,495,771	\$ E											
				% E											
TRANSPORTES	\$8,228,340	\$0	\$0	% P	\$ 5.767%	\$ 20,515,310	\$ 20,790,650	\$ 21,065,990	\$ 21,341,329	\$ 21,616,669	\$ 21,892,009	\$ 22,167,349	\$ 22,442,689	\$ 22,718,028	\$ 22,993,368
	\$24,088,709	\$0	\$17,665,549	\$ E											
				% E											
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% P	\$ 0.000%										
	\$0	0.00%	\$0	\$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$355,735,438	100%	37%	% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$412,287,068	\$1	\$132,876,382												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el "Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA)".
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 27,957,104.34 \$ 29,814,790.19	\$ 23,105,204.18	77.50%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 1,200,000.00 \$ 1,200,000.00	\$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 1,125,070.51 \$ 1,295,805.43	\$ 455,948.12	35.19%
	\$ 2,640,000.00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2,640,000.00	\$ 1,799,688.00	68.17%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501,600.00 \$ 501,600.00	\$ 341,940.72	68.17%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	\$ 75,778,877.77 \$ 75,778,877.77	\$ 4,562,849.00	6.021%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 350,000.00 \$ 350,000.00	\$ 2,880.77	0.82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 109,552,652.62		
		\$ 30,268,508.78	27.13%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	\$ 111,581,073.40		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 465,288,090.48		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 523,868,141.55	\$ 163,144,871.22	

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firmado digitalmente
por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.04.09
17:08:35 -05'00'

Aprobó: Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Aprobó: Firma:

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA:Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo centro

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 34 DE MARZO 2024
(Indicar mes y año)

FECHA05/04/2024
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.662.515.888,00

CONTRATO No. 989 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/06/2020
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 465.288.090,475.00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 58.580.051,078.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 971- 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523.868.141.553.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	
EXPLANACIONES	\$21,515,584	6.05%	10.56%	% P	12.771%	12.781%	12.791%	12.823%	13.056%	13.188%	13.320%	13.452%	13.584%	13.716%	100%
	\$49,214,463	13.83%	\$37,565,924	\$ P	45,431,231	45,467,191	45,503,151	45,973,234	46,443,317	46,913,400	47,383,483	47,853,566	48,323,649	48,793,732	96%
				\$ E											92%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$46,601,026	13.10%	4.60%	% P	10.869%	10.879%	10.890%	11.061%	11.233%	11.405%	11.577%	11.748%	11.920%	12.092%	94%
	\$43,608,071	12.26%	\$16,348,386	\$ P	36,665,339	36,701,385	36,736,231	36,345,128	36,960,024	37,575,920	38,191,816	38,807,712	39,423,608	40,039,504	92%
				\$ E											88%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$50,604,620	14.28%	9.26%	% P	17.765%	17.784%	19.935%	20.179%	20.424%	20.668%	20.912%	21.156%	21.400%	21.645%	90%
	\$77,832,585	21.88%	\$32,928,110	\$ P	63,189,832	63,262,893	70,916,987	71,785,596	72,654,206	73,522,816	74,391,426	75,260,036	76,128,646	76,997,256	88%
				\$ E											82%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.046%	0.046%	0.046%	0.068%	0.090%	0.111%	0.133%	0.155%	0.176%	0.198%	80%
	\$780,270		\$0	\$ P	163,381	164,531	165,182	242,068	318,954	395,840	472,726	549,612	626,498	703,384	76%
				\$ E											64%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$198,553,898	55.82%	6.36%	% P	49.698%	50.695%	51.691%	52.345%	53.000%	53.654%	54.308%	54.962%	55.616%	56.270%	72%
	\$201,893,527	56.75%	\$22,639,222	\$ P	176,794,978	180,339,491	183,884,003	186,211,020	188,538,037	190,865,053	193,192,070	195,519,087	197,846,103	200,173,120	68%
				\$ E											60%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5,732,587	1.61%	1.19%	% P	2.301%	2.301%	2.301%	2.301%	2.301%	2.301%	2.301%	2.301%	2.301%	2.301%	64%
	\$10,321,172	2.90%	\$4,233,400	\$ P	6,186,012										44%
				\$ E											24%
OBRAS SUBTERRANEAS	\$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	40%
	\$0	0.00%	\$0	\$ P											20%
				\$ E											0%
OBRAS VARIAS	\$4,548,271	1.28%	0.42%	% P	1.240%	1.241%	1.242%	1.266%	1.270%	1.284%	1.298%	1.313%	1.327%	1.341%	36%
	\$4,548,271	1.28%	\$1,495,771	\$ P	4,411,300	4,415,090	4,418,880	4,468,023	4,516,966	4,566,009	4,615,051	4,664,094	4,713,137	4,762,180	32%
				\$ E											0%
TRANSPORTES	\$8,228,340	\$0	\$0	% P	6.597%	6.603%	6.609%	6.629%	6.649%	6.670%	6.690%	6.710%	6.731%	6.751%	28%
	\$24,088,709	\$0	\$17,665,549	\$ P	23,469,447	23,489,321	23,509,595	23,581,367	23,653,139	23,724,910	23,796,162	23,871,354	23,943,045	24,016,337	24%
				\$ E											0%
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	8%
	\$0	0.00%	\$0	\$ P											4%
				\$ E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$355,735,438	100%	37%	% E	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$412,287,068	\$1	\$132,876,362												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES	
TIPO DE DIBUJO	
PROGRAMADO	\$ Valor
EJECUTADO	\$ Valor
BARRAS	
CURVAS	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.04%	1.04%	3.18%	1.26%	1.26%	1.26%	1.26%	1.26%	1.26%	1.26%	1.26%	1.26%	1.26%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$3,736,195	\$3,706,195	\$11,295,626	\$4,475,926	\$4,475,926	\$4,475,926	\$4,475,926	\$4,475,926	\$4,475,926	\$4,475,926	\$4,475,926	\$4,475,926	\$4,475,926
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	101.29%	102.33%	105.51%	106.76%	108.02%	109.28%	110.54%	111.80%	113.06%	114.31%	115.57%	116.83%	118.09%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$360,320,221	\$364,026,416	\$375,322,042	\$379,797,968	\$384,273,894	\$388,749,820	\$393,225,746	\$397,701,672	\$402,177,599	\$406,653,525	\$411,129,451	\$415,605,377	\$420,081,303
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 27,957,104.34	\$ 23,105,204.18	77.50%
	\$ 29,814,790.19		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 1,200,000.00	\$ -	0.00%
	\$ 1,125,070.51		
	\$ 1,295,805.43		
	\$ 2,640,000.00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2,640,000.00	\$ 1,799,688.00	68.17%
	\$ 501,600.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501,600.00	\$ 341,940.72	68.17%
	\$ 75,778,877.77		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	\$ 75,778,877.77	\$ 4,562,849.00	6.021%
	\$ 350,000.00		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 350,000.00	\$ 2,880.77	0.82%
	\$ 109,552,652.62		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 111,581,073.40	\$ 30,268,508.78	27.13%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 111,581,073.40		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 465,288,090.48	\$ 163,144,871.22	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 523,868,141.55		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.04.09 17:08:54 -05'00'

Aprobado Firma:

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA


Aprobado Firma:

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL											CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-5-FR-9						
												VERSIÓN		1						
												PÁGINA		1	de	5				
														FECHA		15/03/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO											PRE ACTA PREDIAL No: 34									
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA											PERIODO - MES: 1 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024									
											FECHA ELABORACION: 15-ene-24									
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																				
CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021											PLAZO ACUMULADO:									
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1											FECHA DE SUSPENSIÓN:									
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063											FECHA DE VENCIMIENTO:									
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ											VALOR ADICIÓN No (1): \$ 18.580.051.078,00									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021											VALOR TOTAL ADICIONES: \$ 58.580.051.078,00									
2. DESCRIPCIÓN																				
No. Predio	Propietario	Ficha	Ficha (Res. 898) Solo encarg o valuato rio	Correcc Ficha	Estudio Título	Ajuste Estudio de Títulos	Solicitud actualizaci on cabida y/o linderos	Avalúo	Avalúo (Res. 898) Solo encargo valuatorio	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios						Gestión Mejoras		
												Entrega Anticipada	Promesa	Pago N° 1	Escrituración	Pago N° 2 y Ultimo	IGAC	Entrega mejoratorio	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
001-D-T1-MCRC	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	12			12			17		17	23	12		29	32	34				
002-I-T1-MCRC	ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS	12			12			17		17	23	15		34	32	34				
003-I-T1-MCRC	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	12			12			17		17	23	12		29	32	34				
004-I-T1-MCRC	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	13			13			17		17	23	13	27	27	30	30				
005-I-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	10	20	18	10	18		20	20	23	24	10	25	25		32				
006-D-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	12			12			17		17	20	12	27	27	32	32				
009-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA SAS	12			12			17		18	25	12		28	29	29				
010-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA SAS	10			10			17		18	20	12		28	28	29				
011-D-T1-MCRC	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	12	20		12			17	20	17	27	13		28	28	30				
012-D-T1-MCRC	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	12			13		18	15		17	25	18	20	20	34	34				
013-I-T1-MCRC	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	10			10			10		10	20	12	13	14	22	17				
014-I-T1-MCRC	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	13			14			23		25	27									
014A-I-T1-MCRC	HKZ INVERSIONES S.A.S	22			22			23		25	25			29	32	32				
014B-D-T1-MCRC	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	13			14			20		25	25									
015-I-T1-MCRC	LUIS ALVARO TORRES LOPEZ Y OTROS											15								
022-I-T1-MCRC	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	12			13			23		24	25	15		30	30	32				
002-ID-T2-MCRC	LUIS ALEJANDRO MUÑOZ FANDINO	22			27			27												
003-D-T2-MCRC	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	22			22			29		33	33									
004-ID-T2-MCRC	RAUL ERNESTO BERNAL RAMOS Y OTROS											24								
005-D-T2-MCRC	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	22			22			27				24								
005A-D-T2-MCRC	CI BULK TRADING SUR AMERICA SAS	22			22			27				29								
005B-D-T2-MCRC	EDWIN OLMEDO GARNICA FUENTES Y OTRO											24								
008-D-T2-MCRC	MARIA ESMERALDA AREVALO PALACIOS Y OTRO	24			24			27				34								
009-D-T2-MCRC	BLANCA LUCILA VEGA DE FORERO Y OTRO	24			24			27				34								
010-D-T2-MCRC	LADRILLERA ACATAMA S.A.S											34								
011-D-T2-MCRC	DEEPMININGCOAL S.A.S.	27			27			34												
012-D-T2-MCRC	DEEPMININGCOAL S.A.S.	27			27			34												
019-D-T2-MCRC	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTROS	24			24															
025-D-T2-MCRC	EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS	24	34		32			32	34	34	34									
027-D-T2-MCRC	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	24	33		24			29	33	32	32									
027A-D-T2-MCRC	JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ	24	33		24			29	33	32	32		33	33						
027B-D-T2-MCRC	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN	24	33		24			29	33	32	32									
027C-D-T2-MCRC	ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA	24	33		24			29	33	32	32									
TOTAL		0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	3	0	1	1	4	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL			CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	3	de	5

FECHA				15/03/2024	
				(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS	DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
-------------------	---	-----------------------	--------------

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1				
CONTRATO DE OBRA No	989 de 2021	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	971 de 2021		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MHC - 063	NOMBRE INTERVENTORIA	CONSORCIO ICEACSA TPF		
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ				

2. DESCRIPCIÓN					
PREDIO	No.Identificación	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo
001-D-T1-MCRC	2882777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	K1+971,41	K2+003,95	\$ 2.409.951,40
002-I-T1-MCRC	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS	K1+996,54	K2+020,59	\$ 3.269.213,46
003-I-T1-MCRC	2882777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	K2+018,92	K2+399,78	\$ 13.146.701,90
004-I-T1-MCRC	41756516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	K2+399,66	K2+507,14	\$ 39.929.714,00
006-D-T1-MCRC	800240299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	K2+743,17	K2+765,27	\$ 847.218,00
009-D-T1-MCRC	860001619-3	AVE COLOMBIANA S.A.S	K2+823,69	K2+847,72	\$ 6.239.444,00
010-D-T1-MCRC	860001619-3	AVE COLOMBIANA S.A.S	K2+807,42	K2+850,52	\$ 32.189.541,58
011-D-T1-MCRC	11339787	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	K2+805,88	K2+820,66	\$ 83.328.199,38
012-D-T1-MCRC	29394476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	K2+796,24	K2+816,24	\$ 62.326.518,00
013-I-T1-MCRC	800087821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRÁ	K2+781,26	K2+839,71	\$ 1.400.959.564,22
014B-D-T1-MCRC	122379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	K2+837,47	K2+899,52	\$ 6.322.883,46
005-I-T1-MCRC	800240299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	K2+507,14	K2+766,04	\$ 673.120.378,00
014-I-T1-MCRC	122379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	K2+817,20	K3+193,19	\$ 85.364.210,00
014A-I-T1-MCRC	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES S.A.S	K3+193,55	K3+233,41	\$ 6.923.570,00
022-I-T1-MCRC	40011177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	K4+765,43	K4+827,01	\$ 43.537.732,00
011-D-T2-MCRC	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	K42+689,00	K42+797,81	\$ 412.697.509,50
012-D-T2-MCRC	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	K42+797,81	K42+971,56	\$ 844.931.831,00
025-D-T2-MCRC	35404603	EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS	K43+655,00	K43+731,78	\$ 665.450.367,00
027-D-T2-MCRC	4139867	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	K43+763,72	K43+775,85	\$ 307.727.503,00
027A-D-T2-MCRC	1073169150	JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ	K43+775,85	K43+797,98	\$ 627.497.910,00
027B-D-T2-MCRC	1076657274	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN	K43+797,98	K43+812,10	\$ 196.791.574,00
027C-D-T2-MCRC	20443584	ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA	K43+812,10	K43+829,43	\$ 341.370.628,50
				TRAMO 1	\$ 2.459.914.839,40
				TRAMO 2	\$ 3.396.467.323,00
					\$ 5.856.382.162

Firma

Nombre ANDRES OROZCO BEDOYA

Director Predial- MHC

Matrícula Profesional No: 0520237844 ANT

Firma

Nombre: Alfonso Rozo González

Profesional Predial Interventoría

Matrícula No: 25335183241 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

															INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS															CÓDIGO			MASPS-MN1-IN-5-FR-11																																																																																						
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL															VERSIÓN			1			PÁGINA			4			de			5																																																																																									
															FECHA															15/03/2024			(Día / Mes / Año)																																																																																						
II. INFORMACION GENERAL															SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO															2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA																																																																																									
3. AÑO 2024															MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12															TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRA Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ																																																																																									
5. LOCALIZACIÓN:															RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS															985 DE 2021																																																																																									
8. CONTRATO DE OBRA No:															MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA- GIRÓN - PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1																																																																																																								
7. OBJETO:																																																																																																																							
8. CONTRATISTA:															CONSORCIO VIAL MHC 063															971 DE 2021																																																																																									
9. INTERVENIOR:															CONSORCIO ICEACSA TPF																																																																																																								
10. CONTRATO DE INTERVENTORIA No:															21/06/2021															13. FECHA DE INICIO:																																																																																									
11. PLAZO INICIAL:															2012/2030															15. FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																									
14. PLAZO ACUMULADO:															PREDIAL															18. VR. DE LA GESTIÓN: \$ 28.999.522,72																																																																																									
17. TIPO DE GESTIÓN:																														19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL: \$ 75.778.877.774,00																																																																																									
III. INFORMACION FINANCIERA																																																																																																																							
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):																																																																																																																							
21. VR. ANTICIPO:																																																																																																																							
22. VR. ADICION No (1):																																																																																																																							
23. VR. ADICION No (2):																																																																																																																							
24. VR. TOTAL ADICIONES:																																																																																																																							
25. VR. TOTAL ACUMULADO:																																																																																																																							
III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN																																																																																																																							
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)															CANTIDAD															VR UNIDAD.															TOTAL																																																																										
26. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE															0															\$															1.394.000,00 \$																																																																										
27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 888/2014)															1															\$															1.394.000,00 \$																																																																										
28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO															0															\$															1.045.000,00 \$																																																																										
29. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO (TERRENO)															0															\$															348.500,00 \$																																																																										
30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES															0															\$															1.074.000,00 \$																																																																										
31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO (MEJORA)															0															\$															805.500,00 \$																																																																										
32. ELABORACION DE LA FICHA TECNICA SIN COMPONENTE TOPOGRAFICO (MEJORA)															0															\$															288.500,00 \$																																																																										
33. ELABORACION DE ESTUDIO DE TITULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)															0															\$															754.000,00 \$																																																																										
34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TITULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACION															0															\$															377.000,00 \$																																																																										
35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNOSTICO JURIDICO) PARA MEJORAS															0															\$															377.000,00 \$																																																																										
36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACION CABIDA Y/O LINDEROS															0															\$															320.000,00 \$																																																																										
37. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE AREA RESTANTE POR HECTAREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRAFICAS)															0															\$															217.000,00 \$																																																																										
38. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO															2															\$															1.340.000,00 \$																																																																										
39. AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACION COMPONENTES DE LA RESOLUCION 888 DE 2014, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.															1															\$															1.340.000,00 \$																																																																										
40. ELABORACION DE AVALUO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALUOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV															0															\$															860.000,00 \$																																																																										
41. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV															0															\$															640.000,00 \$																																																																										
42. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV															0															\$															-																																																																										
43. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV															0															\$															-																																																																										
44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACION															1															\$															346.500,00 \$																																																																										
45. INSCRIPCION DE OFERTA DE COMPRA															1															\$															231.000,00 \$																																																																										
46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRIC. INMOBILIARIA															3															\$															346.500,00 \$																																																																										
47. ELABORACION, LEGALIZACION PROMESA DE COMPRA															0															\$															231.000,00 \$																																																																										
48. TRAMITE DE PRIMER PAGO - VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL VENDEDOR															1															\$															115.500,00 \$																																																																										
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS															1															\$															462.000,00 \$																																																																										
50. TRAMITE DE PAGO - VERIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR															4															\$															231.000,00 \$																																																																										
51. RADICACION SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACION N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ INFORMACION CATASTRAL															0															\$															231.000,00 \$																																																																										
52. ELABORACION Y NOTIFICACION DE RESOLUCION DE EXPROPIACION (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACION VOLUNTARIA)															0															\$															321.000,00 \$																																																																										
53. CONTESTACION DE RECURSO DE REPOSICION EN VIA ADMINISTRATIVA															0															\$															321.000,00 \$																																																																										
54. NOTIFICACION DE REPOSICION EN VIA ADMINISTRATIVA															0															\$															107.000,00 \$																																																																										
55. PRESENTACION DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA															0															\$															749.000,00 \$																																																																										
56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE															0															\$															642.000,00 \$																																																																										
57. PROPUESTA DE COMPRAVENTA DE MEJORAS															0															\$															150.000,00 \$																																																																										
58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACION															0															\$															300.000,00 \$																																																																										
59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PUBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA															0															\$															150.000,00 \$																																																																										
60. TRAMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCION DEL ULTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR															0															\$															150.000,00 \$																																																																										
61. TRAMITE DE ACCION POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCION															0															\$															640.000,00 \$																																																																										
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61															15															\$															8.532.500,00 \$																																																																										
IVA															19%															\$															1.621.175,00 \$																																																																										
VALOR A PAGAR POR GESTION PREDIAL															15															\$															10.153.675,00 \$																																																																										
2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICION PREDIAL (A)																																																																																																																							
FICHA PREDIAL No.															No. MATRICULA INMOBILIARIA A INVIAS															VALOR AVALUO TERRENO															PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO															VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)															OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO																																												
Predio: P Mejora: M															ESCRITURA (E: Numero- Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)															VALOR TOTAL AVALUO																																																																																									
004-I-T1-MCRC															176-122650															E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA															176-235847															\$															39.929.714,00 \$															7.985.942,80 \$															Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)														
004-I-T1-MCRC															176-122650															E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA															176-235847															\$															39.929.714,00 \$															1.482.636,00 \$															Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)														
006-D-T1-MCRC															176-128659															E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA															176-236462															\$															847.218,00 \$															1.865.532,00 \$															Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)														
009-D-T1-MCRC															176-64995															E.P. 2055 DEL 10/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA															176-232851															\$															6.239.444,00 \$															150.200,00 \$															Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)														
011-D-T1-MCRC															176-64089															E.P. 2035 DEL 09/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA															176-64089															\$															83.328.199,38 \$															16.665.639,88 \$															Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)														
011-D-T1-MCRC															176-64089															E.P. 2034 DEL 09/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA															176-64089															\$															83.328.199,38 \$															870.772,00 \$															Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)														
014A-I-T1-MCRC															176-122736															E.P. 2614 DEL 2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA															176-235845															\$															6.923.570,00 \$															1.106.425,00 \$															Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)														
022-I-T1-MCRC																																																																																																									Primer pago correspondiente al 80% realizado a los propietarios de acuerdo a la cláusula séptima de la escritura de compraventa y al porcentaje de propiedad según Sucesion realizada por la E.P. #935 del 07-05-2008 de la notaria 2 de Zipaquirá, registrada en la anotacion #7 del FMI 176-92141. Dichos porcentajes aplicados y entregado a los propietarios, son los siguientes: - Herrera Molano Jaime Humberto (25% porcentaje de propiedad) - Herrera Molano Luz Andrea (25% porcentaje de propiedad)														
022-I-T1-MCRC															176-92414															E.P. 1492 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA															176-235888															\$															43.537.732,00 \$															34.830.165,60 \$																													
022-I-T1-MCRC															176-92414															E.P. 1492 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA															176-235888															\$															43.537.732,00 \$															2.051.272,00 \$															Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)														
001-D-T1-MCRC															176-123269															E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA															176-236470															\$															2.409.951,40 \$															1.961.772,00 \$															Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)														
002-I-T1-MCRC															176-66009															E.P. 1697 DEL 16/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA															176-236644															\$															3.269.213,46 \$															930.331,00 \$															Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)														
003-I-T1-MCRC															176-123268															E.P. 1698 DEL 16/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA															176-236481															\$															13.146.701,90 \$															2.051.272,00 \$															Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)														
005-I-T1-MCRC															176-128658															E.P. 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA															PROCESO EN REGISTRO															\$															673.120.378,00 \$															132.623.860,72 \$															Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la escritura de compraventa. (Preacta #32)														
006-D-T1-MCRC															176-128659															E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA															176-236462															\$															847.218,00 \$															169.443,60 \$															Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la escritura de compraventa al momento de su firma														
014A-I-T1-MCRC															176-122736															E.P. 2614 DEL 18/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA															176-235845															\$															6.923.570,00 \$															1.384.714,00 \$															Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)														
022-I-T1-MCRC															176-92414															E.P. 1492 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA															176-235888															\$															43.537.732,00 \$															8.707.546,40 \$															Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la escritura de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)														
004-I-T1-MCRC															176-122650															E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA															176-235847															\$															39.929.714,00 \$															7.985.942,80 \$															Ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura de compraventa. (Preacta #33)														
012-D-T1-MCRC															176-63918															E.P. 3431 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA															176-63918															\$															62.326.518,00 \$															1.554.365,00 \$															Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #33)														
027A-D-T2-MCRC															176-173217															PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 2ª DE ZIPAQUIRA																														\$															627.264.830,00 \$															501.811.864,00 \$															Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la Promesa de compraventa al momento de su firma. (Preacta #33)														

