

15/11/2024



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

800.215.807-2

Calle 25G N73B-90 - Piso 6
7056000

CONTRATO 989 de 2021- MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA
RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -
PIEDRECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y
SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN
VISIÓN 2030- MODULO 1

Acta de recibo de Obra No.41 Octubre 2024		2,167,278,775.00
Administracion	23%	498,474,117.00
Imprevistos	5%	108,363,939.00
Utilidad	2%	43,345,576.00
IVA	19%	8,235,659.00
Gestión Predial		1,885,000.00
IVA Gestion predial	19%	358,150.00
Adquisicion predial		91,687,093.00
OTROS (Administración de Adquisicion predial)		2,292,177.00
IVA 19% SOBRE ADMINISTRACION DE ADQUISICION PREDIAL	19%	435,514.00
	SUBTOTAL	2,913,326,677.00
	IVA	9,029,323.00
	VALOR TOTAL	2,922,356,000.00

Observaciones: #S24-02-00;Contrato 989 de 2021;jcanon@invias.gov.co#S

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
PESOS MCTE

Consortiados:

Mario Alberto Huertas Cotes Nit: 19.146.113-0

MHC Ingenieria y Construcccion de obras civiles S.A.S Nit: 900.904.055-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
					VERSIÓN	1
					PÁGINA	

				FECHA	15/11/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CUNDINAMARCA	
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	41 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.	PERIODO MES:	OCTUBRE 2024.
		(Indique el número del acta)	(Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 2,913,326,677.00

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	15/11/2024	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	20/11/2024	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	20/11/2024	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	22/11/2024	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA			Soporte de pago de seguridad social y parafiscales e inconsistencias en los valores del preacta predial
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	25/11/2024	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	26/11/2024	GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	26-11-2024	ADRIANA CAROLINA PAIPA C			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO					

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
CONTRATO DE OBRA No.:	989 DE 2021
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063
NIT.	901475859-6
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA (Indicar el ordenador del pago)
AUTORIZA EL PAGO A:	CONSORCIO VIAL MHC 063
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 2,922,356,000.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
VALOR EN LETRAS:	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	RECIBO PARCIAL DE OBRA No.41 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)
DEL PERIODO	OCTUBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta)
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.	

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO	Nombre: ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA	Nombre: JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
Matricula profesional No.: 25202-248533 CND	Matricula profesional No.: 25202-248533 CND	Matricula profesional No.: 2520273263 CND	Matrícula Profesional No.: CPITVC 01108-0943
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E)	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Resolución 970 del 2/4/2024 Apoyo técnico al proceso de Supervisión



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO: MEPI-MNT-IN-4-FR-1
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA ACTA No. 41 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,913,326,677.00 MES: OCTUBRE 2024
FECHA: 13/11/2024
(Día / Mes / Año)

CONTRATO No.: 989 DE 2021 (Indique número y año) PLAZO INICIAL: 114 MESES (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA, GIRÓN-PIEDECUSTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/08/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indique día/mes/año) (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA, \$) 465,268,090,475.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ 58,580,051,078.00
(Según contrato principal)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=V+B) \$ 523,888,141,553.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICCV)	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
1	1-11801	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	m ²	72.00	\$ 1,154,770.00	\$	83,143.440	72.00	\$ 83,143.440	-	\$ -	17.23	\$ 19,896,687.00
2	5-11804	201-13		Demolición de Estructuras	m ³	4,039.00	\$ 458,022.600	\$	458,022.600	4,039.00	\$ 458,022.600	2.00	\$ 226,800.00	1,172.00	\$ 132,904,800.00
3	5-11801	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	9,334.00	\$ 4,470.00	\$	41,722.980	9,334.00	\$ 41,722.980	-	\$ -	140.00	\$ 625,800.00
4	1-11801	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m ³	566,041.00	\$ 10,000.00	\$	5,660,410.000	561,965.00	\$ 5,619,950.000	22.00	\$ 220,000.00	254,784.00	\$ 2,547,840,000.00
5	1-11801	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m ³	146,834.00	\$ 12,570.00	\$	1,845,703.380	146,834.00	\$ 1,845,703.380	-	\$ -	-	\$ -
6	1-11801	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m ³	14,784.00	\$ 62,890.00	\$	929,765.760	14,784.00	\$ 929,765.760	-	\$ -	11,425.00	\$ 718,518,250.00
7	1-11801	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m ³	369,680.00	\$ 10,000.00	\$	3,696,800.000	143,627.00	\$ 1,436,270.000	-	\$ -	-	\$ -
8	1-11801	220-1		Terraplenes	m ³	734,168.00	\$ 12,000.00	\$	8,810,016.000	323,715.00	\$ 3,884,580.000	2,825.00	\$ 33,900,000.00	304,559.00	\$ 3,654,708,000.00
SUBTOTAL										-	\$ 21,915,984,160	-	\$ 14,299,158,160	-	\$ 34,346,800.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
9	2-11802	320-13		Subbase Granular clase A	m ³	184,744.00	\$ 139,000.00	\$	25,679,416.000	113,928.00	\$ 15,835,992.000	-	\$ -	3,765.00	\$ 523,335,000.00
10	2-11802	330-13		Base granular clase A	m ³	124,370.00	\$ 150,000.00	\$	18,655,500.000	23,002.00	\$ 3,450,300.000	-	\$ -	-	\$ -
11	2-11802	330-13		Base granular para bacheo clase A	m ³	12,600.00	\$ 179,850.00	\$	2,266,110.000	21,286.00	\$ 3,828,287.100	-	\$ -	-	\$ -
Subtotal										-	\$ 46,661,626,600	-	\$ 23,114,879,100	-	\$ 623,335,000.00
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
12	7-11803	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m ²	197,124.00	\$ 2,910.00	\$	573,630,840	379,315.00	\$ 1,103,806,650	-	\$ -	150,332.00	\$ 437,466,120.00
13	7-11803	421-13		Riego de tipo con emulsión asfáltica CRR-1	m ²	522,324.00	\$ 1,860.00	\$	971,076,180	662,459.00	\$ 1,218,924,560	10,631.00	\$ 19,561,040.00	549,184.00	\$ 1,010,488,560.00
14	7-11803	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m ³	29,548.00	\$ 750,000.00	\$	22,161,000.000	13,381.00	\$ 10,035,750.000	-	\$ -	7,250.40	\$ 5,437,800,000.00
15	7-11803	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m ³	26,624.00	\$ 760,000.00	\$	20,234,240.000	36,891.00	\$ 28,037,160.000	-	\$ -	13,660.60	\$ 10,362,056,000.00
16	7-11803	450-10P		Mezcla densa en caliente tipo MSC-25 para bacheos	m ³	5,040.00	\$ 795,600.00	\$	4,009,824.000	8,818.00	\$ 6,716,920.000	-	\$ -	7,756.40	\$ 6,170,991,840.00
17	7-11803	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico	m ³	14,175.00	\$ 72,820.00	\$	1,032,223.500	55,818.00	\$ 4,064,666,790	1,055.20	\$ 76,839,664.00	38,508.37	\$ 2,804,179,503.00
18	7-11803	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m ³	22,680.00	\$ 78,890.00	\$	1,789,225.200	2,620.00	\$ 206,691,800	37.40	\$ 2,950,486.00	734.90	\$ 57,976,261.00
19	7-11803	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin rúleo	m	10,000.00	\$ 4,340.00	\$	43,400.000	325,993.00	\$ 1,414,809,621	-	\$ -	115,991.80	\$ 503,404,412.00
Subtotal										-	\$ 50,804,619,700	-	\$ 62,888,730,191	-	\$ 99,351,190.00
PAVIMENTOS DE CONCRETO															
20	7-11803	500-13		Pavimento de concreto Hidráulico	m ³	932.00	\$ 837,200.00	\$	780,270,400	932.00	\$ 780,270,400	-	\$ -	-	\$ -
Subtotal										-	\$ 780,270,400	-	\$ 780,270,400	-	\$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
21	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m ³	122,977.00	\$ 28,000.00	\$	3,443,356.000	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
21-A	5-11804	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m ³	-	\$ 28,000.00	\$	-	33,887.00	\$ 943,236.000	-	\$ -	-	\$ -
21-B	5-11805	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m ³	-	\$ 28,000.00	\$	-	8,298.00	\$ 232,344.000	-	\$ -	-	\$ -
21-C	5-11806	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m ³	-	\$ 28,000.00	\$	-	20,744.00	\$ 580,832.000	-	\$ -	-	\$ -
21-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m ³	-	\$ 28,000.00	\$	-	12,447.00	\$ 348,516.000	-	\$ -	-	\$ -
22	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m ³	11,429.00	\$ 81,880.00	\$	935,806,520	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
22-A	5-11804	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m ³	-	\$ 81,880.00	\$	-	5,715.00	\$ 467,544,200	-	\$ -	1.30	\$ 106,444.00
22-B	5-11805	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m ³	-	\$ 81,880.00	\$	-	1,143.00	\$ 93,568,840	-	\$ -	-	\$ -
22-C	5-11806	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m ³	-	\$ 81,880.00	\$	-	2,857.00	\$ 233,931,160	-	\$ -	-	\$ -
22-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m ³	-	\$ 81,880.00	\$	-	1,714.00	\$ 140,342,320	-	\$ -	-	\$ -
23	5	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m ³	3,500.00	\$ 25,950.00	\$	90,825.000	384.00	\$ 9,865,560	-	\$ -	384.80	\$ 9,865,560.00
23-A	5-11804	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m ³	-	\$ 25,950.00	\$	-	18,152.00	\$ 471,044,400	34.20	\$ 887,490.00	16,451.30	\$ 426,911,235.00
23-B	5-11805	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m ³	-	\$ 25,950.00	\$	-	2,332.00	\$ 60,515,400	-	\$ -	-	\$ -
23-C	5-11806	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m ³	-	\$ 25,950.00	\$	-	5,929.00	\$ 151,262,550	-	\$ -	-	\$ -
23-D	5-14101	600-13		Excavaciones varias en material común en seco	m ³	-	\$ 25,950.00	\$	-	3,497.00	\$ 90,747,150	-	\$ -	195.60	\$ 5,075,820.00
24	610-13			Rellenos para Estructuras con suelo	m ³	34,322.00	\$ 52,470.00	\$	1,800,875,340	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
24-A	1-11804	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m ³	-	\$ 52,470.00	\$	-	10,679.00	\$ 560,327,130	-	\$ -	-	\$ -
24-B	1-11805	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m ³	-	\$ 52,470.00	\$	-	2,136.00	\$ 112,075,920	-	\$ -	-	\$ -
24-C	1-11806	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m ³	-	\$ 52,470.00	\$	-	4,272.00	\$ 224,151,840	-	\$ -	-	\$ -
24-D	1-14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m ³	-	\$ 52,470.00	\$	-	4,272.00	\$ 224,151,840	-	\$ -	-	\$ -
25	5	610-13		Relleno para estructuras con recibo	m ³	1,884.00	\$ 119,000.00	\$	224,198.000	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
25-A	5-11804	610-13		Relleno para estructuras con recibo	m ³	-	\$ 119,000.00	\$	-	942.00	\$ 12,098.000	-	\$ -	-	\$ -
25-B	5-11805	610-13		Relleno para estructuras con recibo	m ³	-	\$ 119,000.00	\$	-	188.00	\$ 22,372.000	-	\$ -	-	\$ -
25-C	5-11806	610-13		Relleno para estructuras con recibo	m ³	-	\$ 119,000.00	\$	-	377.00	\$ 44,863.000	-	\$ -	-	\$ -
25-D	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recibo	m ³	-	\$ 119,000.00	\$	-	377.00	\$ 44,863.000	-	\$ -	-	\$ -
26	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m ³	34,991.00	\$ 140,000.00	\$	4,898,740,000	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
26-A	5-11804	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m ³	-	\$ 140,000.00	\$	-	3,345.00	\$ 468,300.000	-	\$ -	-	\$ -
26-B	5-11805	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m ³	-	\$ 140,000.00	\$	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
26-C	5-11806	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m ³	-	\$ 140,000.00	\$	-	5,788.00	\$ 810,320.000	-	\$ -	-	\$ -
26-D	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m ³	-	\$ 140,000.00	\$	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
27	5	621.1.1P		Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	184.00	\$ 2,288,000.00	\$	421,176,000	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
27-A	5-11806	621.1.1P		Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	\$ 2,288,000.00	\$	-	1,250.00	\$ 2,861,250.000	-	\$ -	1,216.50	\$ 2,784,568,500.00
27-B	5-14102	621.1.1P		Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	-	\$ 2,288,000.00	\$	-	926.00	\$ 2,119,614,000	-	\$ -	499.00	\$ 1,142,211,000.00
28	5-14102	621.1.2P		Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3,885.00	\$ 2,300,000.00	\$	9,165,500.000	211.00	\$ 485,300.000	-	\$ -	-	\$ -
29	6-14104	630.1.1P		Concreto clase 35 MPa, para vigas puentes tipo 1.	m ³	5,896.00	\$ 1,200,000.00	\$	7,183,200,000	5,896.00	\$ 7,183,200,000	-	\$ -	-	\$ -
30	6-14104	630.1.3P		Concreto clase 35 MPa, para viga cajón de puentes	m ³	14,765.00	\$ 1,500,000.00	\$	22,177,500.000	14,184.00	\$ 21,276,600.000	-	\$ -	-	\$ -
31	5	630-13		Concreto clase 28 MPa	m ³	19,118.00	\$ 810,000.00	\$	15,485,580.000	60.00	\$ 48,600.000	-	\$ -	60.00	\$ 48,600,000.00
31-A	5-11804	630-13		Concreto clase 28 MPa	m ³	-	\$ 810,000.00	\$	-	9,529.00	\$ 7,718,490.000	15.50	\$ 12,555,000.00	3,144.90	\$ 2,547,368,000.00
31-B	5-11805	630-13		Concreto clase 28 MPa	m ³	-	\$ 810,000.00	\$	-	1,906.00	\$ 1,543,860.000	-	\$ -	-	\$ -
31-C	5-11806	630-13		Concreto clase 28 MPa	m ³	-	\$ 810,000.00	\$	-	4,765.00	\$ 3,869,650.000	-	\$ -	-	\$ -
31-D	5-14104	630-13		Concreto clase 28 MPa	m ³	-	\$ 810,000.00	\$	-	2,859.00	\$ 2,315,700.000	-	\$ -	-	\$ -
32	630.3.1P			Concreto clase 28 MPa para Zapatas, Estribos, Aletas y pilas	m ³	25,957.00	\$ 900,000.00	\$	23,361,300,000	24,246.00	\$ 21,821,400,000	50.60	\$ 45,440,000.00	293.10	\$ 263,790,000.00
33	5-14104	630.3.3P		Concreto clase 28 MPa para pilas de puentes	m ³	5,339.00	\$ 1,200,000.00	\$	6,408,800,000	5,419.00	\$ 6,502,800.000	-	\$ -	-	\$ -
34	5-11804	630-13		Concreto clase 21 MPa	m ³	27,163.00	\$ 650,000.00	\$	17,695,950.000	27,163.00	\$ 17,695,950.000	-	\$ -	34.10	\$ 22,165,000.00
35	5	630-13		Concreto clase 14 MPa	m ³	5,433.00	\$ 495,350.00	\$	2,691,236,500	30.00	\$ 14,860,500	-	\$ -	30.00	\$ 14,860,500.00
35-A	5-11804	630-13		Concreto clase 14 MPa	m ³	-	\$ 495,350.00	\$	-	3,762.00	\$ 1,873,413,700	2.00	\$ 990,700.00	350.40	\$ 173,570,640.00
35-B	5-14104	630-13		Concreto clase 14 MPa	m ³	-	\$ 495,350.00	\$	-	1,621.00	\$ 802,962,300	-	\$ -	-	\$ -
36	4-14104	632.1P		Baranda Metálica	m	1,420.00	\$ 548,010.00	\$	778,174,200	1,420.00	\$ 778,174,200	-	\$ -	-	\$ -
37	5-11804	632-13		Baranda de concreto	m	687.00	\$ 21,2								



FECHA	13/11/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP/AMT-IN-4-FR-1	3	de 6									
											VERSIÓN 1											
											PÁGINA 1											
											FECHA 13/11/2024 (Día / Mes / Año)											
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente											DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA	ACTA No. 41	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.913.326.677,00	MES OCTUBRE 2024								
CONTRATO No.: 989 DE 2021 (Indique número y año)											ACTA FINAL ☐											
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA- GIRÓN-PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.											PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
											FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/08/2021				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030							
											(Indique día/mes/año)				(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MMC 963 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)											FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 971-2021											INTERVENIENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF				VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 465.268.090,475,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 58.580.051,078,00			
											(Según contrato principal)											
											VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523.868.141.553,00											
86	5-11607		7P	Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e instalación)	ml	\$	138,738.00	\$	-	2,513.00	\$	348,648,594	-	\$	-	1,704.05	\$	236,416,489.00				
87	5-11607		8P	Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalación)	u	\$	77,167.00	\$	-	2,851.00	\$	220,003,117	701.00	\$	54,094,067.00	2,262.00	\$	174,551,754.00				
88	5-11607		9P	Delineador Tubular Simple (Incluye Suministro e instalación)	u	\$	77,971.00	\$	-	697.00	\$	54,345,787	193.00	\$	15,048,403.00	373.00	\$	29,083,183.00				
89	4-11607		710.1P	Señal Vertical SI-27. Tablero Variable según leyenda proyectada (Incluye Suministro e instalación)	u	\$	1,324,653.00	\$	-	30.00	\$	39,739,590	-	\$	-	12.00	\$	15,895,636.00				
90	7-11601	231.1		Gedexiti para separación de suelos de subrasante y capas granular	m2	\$	10,590.00	\$	-	289,620.00	\$	3,067,075,800	3.00	\$	31,770.00	273,315.00	\$	2,894,405,850.00				
91	5-11604		642.5P	Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto	ml	\$	56,631.00	\$	-	2,366.00	\$	133,988,946	11.80	\$	668,245.80	2,283.00	\$	129,288,575.10				
92	7-11603		450.13P	Base tratada con asfalto - BTA	m3	\$	674,379.00	\$	-	27,206.00	\$	18,347,155,074	(476.10)	\$	(321,071,841.90)	24,362.00	\$	16,429,558,387.70				
93	5-11604		642.4P	Junta de dilatación, con sello pvc o-22 o equivalente, de ancho 2cm, con sellante de masilla de poliuretano y placa de polister expandido de e=20mm de espesor.	ml	\$	135,126.00	\$	-	791.00	\$	106,884,666	-	\$	-	668.30	\$	88,953,447.00				
94	5-11604	630.7		Concreto clase 14 MPA - ciclopao	m3	\$	376,988.00	\$	-	867.00	\$	326,848,596	-	\$	-	694.40	\$	281,780,468.20				
95	7-11603		450.4P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3	\$	730,766.00	\$	-	17,204.00	\$	12,572,098,264	-	\$	-	13,091.80	\$	9,567,042,318.20				
96	1-11606		220.2P	Gedbloque densidad 30kg/m3	m3	\$	1,032,638.00	\$	-	3,828.00	\$	3,952,938,264	-	\$	-	3,362.00	\$	3,471,728,956.00				
97	4-11607		11P	Desmonite, transporte y almacenamiento de señales existentes sp, sr y sl	u	\$	58,894.00	\$	-	150.00	\$	8,834,100	-	\$	-	14.00	\$	824,516.00				
98	5-11706		12P	TRASLADO DE RED ELECTRICA (incluye el suministro de material y mano de obra para la adecuación, retiro, reubicación e instalación de infraestructura eléctrica) en los puntos: SECTOR PASO ANCHO KM 1 +30, VARIANTE LA PAZ KM 2 + 000 ZIPAQUIRA, VARIANTE LA PAZ KM 2 +450, VARIANTE LA PAZ KM 3+220, VARIANTE LA PAZ KM 3 +500, VARIANTE LA PAZ KM 3 + 810, VARIANTE LA PAZ KM 4 +360, KM 4 +430 HASTA KM 4 +680, VARIANTE LA PAZ, KM 5+ 670 Y VARIANTE LA PAZ- KM 6 + 300.	u	\$	252,987,756.00	\$	-	1.00	\$	252,987,756	-	\$	-	0.93	\$	234,772,638.00				
99	5-11706		13P	TRASLADO DE REDES SECTOR NOVENTA GRADOS // SE PROGRAMAN LAS SIGUIENTES LABORES // NODO1: RETIRO DE TEMPLITE EN LA 221 -// ACONDICIONAR POSTE CON CARGA PARA RETIRAR TEMPLITE // NODO 2 // CAJA CS276// SUBIR NIVEL DE LA CAJA A LA ALTURA DE ZONA DURA PROYECTADA	u	\$	8,511,981.00	\$	-	1.00	\$	8,511,981	-	\$	-	1.00	\$	8,511,981.00				
100	5-11706		14P	RETIRO DE RED AEREA MT Y SUBTERRENIZACION DE CTO MORTINO Y PACHO POR CONSTRUCCION DE ROTONDA VIA DOBLE CALZADA.	u	\$	978,684,911.00	\$	-	1.00	\$	978,684,911	-	\$	-	0.80	\$	782,947,928.80				
101	2-11602		320.1.1P	SUBBASE GRANULAR CLASE A EA < 25 (VARIANTE ZIPAQUIRA)	m3	\$	108,109.00	\$	-	13,906.00	\$	1,503,363,754	-	\$	-	11,426.00	\$	1,235,253,434.00				
102	5-11604		671.1P	CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA INSITU. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	\$	650,786.00	\$	-	1,964.00	\$	1,278,143,704	131.30	\$	85,448,201.80	1,414.20	\$	920,341,560.80				
103	5-11304		15P	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, COMISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR: 1XPANEL FOTOVOLTAICO, 1XLUMINARIA DE 49W (195 LMW), 1XBATERIA NMH (1248 WH)	UN	\$	22,264,277.00	\$	-	186.00	\$	4,141,155,522	-	\$	-	139.00	\$	3,094,734,503.00				
104	5-11304		17P	POSTE DE CONCRETO DE 16 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$	4,158,327.00	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-				
105	5-11304		18P	POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$	3,326,662.00	\$	-	86.00	\$	286,092,932	-	\$	-	68.00	\$	226,213,016.00				
106	5-11304		19P	POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$	2,970,234.00	\$	-	86.00	\$	255,440,124	-	\$	-	71.00	\$	210,886,614.00				
107	4-11606		812.1P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA PARA CONTENCIÓN DE ROCA	M2	\$	269,425.00	\$	-	8,408.00	\$	2,265,325,400	-	\$	-	8,407.00	\$	2,265,055,975.50				
108	4-11606		623.1P	ANCLAJE CON PERNO D= 32 MM PARA ESTABILIZACIÓN	M	\$	270,418.00	\$	-	5,619.00	\$	1,519,478,742	-	\$	-	5,619.00	\$	1,519,478,742.00				
109	7-11606		811.1 P	PRODUCTO ENROLLADO PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN TIPO MANTO PERMANENTE TRM 700 O EQUIVALENTE	M2	\$	50,253.00	\$	-	2,507.00	\$	125,984,271	-	\$	-	2,507.00	\$	125,984,271.00				
110	1-11601		200.2P	DESABOMBIE DE TALUDES	M2	\$	21,359.00	\$	-	8,131.00	\$	173,670,029	-	\$	-	7,772.00	\$	166,002,148.00				

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA No. 41

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.913.326.677,00

FECHA 13/11/2024
(Día / Mes / Año)

MES OCTUBRE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No.: 989 DE 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA- GIRÓN-PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/08/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF


VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 465.268.090,475,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 58.580.051,078,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 523.868.141.553,00

111	4-11604	662.2P	MONTAJE DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (P6) 183 PL; DIMENSIONES INTERNAS (DIÁMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA)	KG	\$	3.240,00	\$	-	149.306,00	\$	483.751.440	-	\$	-	116.032,00	\$	375.943.680,00
112	4-11604	662.1P	FABRICACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA CORRUGADA (GEOMETRÍA ARCO PERFIL BAJO; CORRUGACIÓN (PULG) MP 152; RECUBRIMIENTO GALVANIZADO; REFERENCIA (P6) 183 PL; DIMENSIONES INTERNAS (DIÁMETRO M) LUZ=10,49 FLECHA =4,04; AREA INTERNA (M2) 35,02; CALIBRE 3; ESPESOR DE LA LAMINA (MM) 6 (INCLUYE SUMINISTRO DE TORNILLERÍA NECESARIA PARA ARMADO Y CODOS REQUERIDOS PARA CURVAS DE LA ESTRUCTURA) (INCLUYE TRANSPORTE)	KG	\$	19.896,00	\$	-	149.306,00	\$	2.970.592.176	-	\$	-	127.764,00	\$	2.541.992.544,00
113	7-11604	673.3P	GEODREN PLANAR H= 1,0 m	M	\$	51.662,00	\$	-	3.300,00	\$	170.484.600	-	\$	-	2.201,00	\$	113.708.062,40
114	5-11606	621.1.3P	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS CONCRETO CLASE FC=28 MPA DE DIÁMETRO 1,2 M, (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M	\$	3.197.047,00	\$	-	320,00	\$	1.023.055,040	-	\$	-	54,00	\$	172.640.538,00
115	3-11608	900.1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIE M METROS (100 m) Y MIL METROS (1000 m) DE DISTANCIA	M3-E	\$	1.100,00	\$	-	100.000,00	\$	110.000,000	-	\$	-	8.976,00	\$	9.873.600,00
116	5-11604	663.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC - DIÁMETRO 400 MM EXTERIOR CORRUGADO, INTERIOR LISO	M	\$	275.983,00	\$	-	766,00	\$	211.402.978	23,30	\$	6.430.403,90	271,60	\$	74.956.962,80
117	1-11601	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	\$	16.718,00	\$	-	50.000,00	\$	835.900,000	140,00	\$	2.340.520,00	882,00	\$	14.745.276,00
118	3-11608	900.3.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIE M METROS (100 m)	M3KM	\$	1.175,00	\$	-	500.000,00	\$	587.500,000	658,00	\$	773.150,00	2.068,00	\$	2.429.900,00
119	4-11304	22P	POSTE METÁLICO DE 13,2 METROS CON PUESTA A TIERRA. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	U	\$	4.158.327,00	\$	-	7,00	\$	29.108.289	-	\$	-	-	\$	-
120	5-12202	23P	DESMONTE Y MONTAJE DE LINEA FERREA DE PASO A NIVEL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION ECLISAS Y PERINOS DEBIDAMENTE ASEGURADOS, PLACA DE LUPULEN, FUACIONES ELASTICAS DEENK, SUMINISTRO DE CALZOS DE 14MM Y DE 11 MM)	M	\$	3.318.594,00	\$	-	19,20	\$	63.717,005	2,20	\$	7.300.906,80	19,20	\$	63.717.004,80
121	5-12202	24P	DESMONTAJE Y MONTAJE VÍA FERREA EN APROCHES AL PASO A NIVEL KM 56+500 VIA FERREA BOGOTA-NEMOCON	M	\$	1.805.618,00	\$	-	27,00	\$	48.751.686	-	\$	-	23,00	\$	41.529.214,00
122	7-11603	450.14P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulados de estructura de vía)	M3	\$	743.399,00	\$	-	7.564,00	\$	5.623.070,036	443,10	\$	329.400.096,90	2.405,40	\$	1.788.171.954,60
123	7-11603	450.15P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de mezcla, emulsión y granulados de estructura de vía)	M3	\$	733.409,00	\$	-	8.327,00	\$	6.107.096,743	260,90	\$	191.346.408,10	1.835,90	\$	1.419.806.483,10
124	7-11603	450.16P	Base tratada con Autógeno - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulados de estructura de vía)	M3	\$	665.781,00	\$	-	1.979,00	\$	1.317.580,599	767,90	\$	511.253.229,90	1.266,20	\$	843.011.902,20
125	3-11603	900.1.1P	Transporte de mezcla asfáltica y base tratada con asfalto para actividades de mantenimiento (parcheos y bacheos)	M3KM	\$	1.511,00	\$	-	1.432.203,00	\$	2.164.058.733	463,71670	\$	700,675.933,70	663,589,50	\$	1.002.683.734,50
126	5-14103	630.3.4P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA	M2	\$	341.770,00	\$	-	1.000,00	\$	341.770,000	-	\$	-	-	\$	-
127	4-11607	730.3P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRERA METÁLICA SIMPLE "ACS03-BL2R-H1"	M	\$	275.524,00	\$	-	2.000,00	\$	551.048,000	1.156,00	\$	318.505.744,00	1.156,00	\$	318.505.744,00
						\$	-	-	\$	104.289.217.721	\$	2.029.184.499,00	\$	78.414.968.692,70	\$	78.414.968.692,70	

+	SUBTOTAL OBRA		\$	355.735.437.856,00	\$	412.287.068.158,00	\$	2.817.462.407,00	\$	150.486.624.894,00	
	PROVISIÓN PARA AJUSTES: USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$	27.957.104.337,00	\$	29.614.790.189,00	\$	-	\$	28.796.403.841,00	
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA		\$	1.200.000.000,00	\$	1.200.000.000,00	\$	-	\$	-	
	VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES		\$	384.892.542.193,00	\$	443.301.858.347,00	\$	2.817.462.407,00	\$	179.283.028.735,00	
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		\$	1.125.070.508,00	\$	1.295.805.432,00	\$	8.235.659,00	\$	524.058.082,00	
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		\$	386.017.612.701,00	\$	444.597.663.779,00	\$	2.825.698.066,00		\$	179.807.086.817,00
+	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		\$	2.640.000.000,00	\$	2.640.000.000,00	\$	-		\$	1.799.688.000,00
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		\$	501.600.000,00	\$	501.600.000,00	\$	-		\$	341.940.720,00
+	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		\$	3.141.600.000,00	\$	3.141.600.000,00	\$	-		\$	2.141.628.720,00
	GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)		\$	75.778.877.774,00	\$	75.778.877.774,00	\$	96.657.934,00		\$	5.992.644.929,00
+	VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL						\$	95.864.270,00		\$	4.268.732.483,00
	IVA GESTIÓN PREDIAL						\$	793.664,00		\$	95.756.925,00
	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL						\$	-		\$	1.449.738.139,00
	IVA GESTIÓN SOCIAL						\$	-		\$	6.771.993,00
	VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)						\$	-		\$	171.645.389,00
	IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)						\$	-		\$	-
	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)		\$	350.000.000,00	\$	350.000.000,00	\$	-		\$	2.880.773,00
	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						\$	-		\$	2.797.546,00
	ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						\$	-		\$	69.909,00
	IVA (19%) - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						\$	-		\$	13.288,27



MES OCTUBRE 2024

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA No. 41

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.913,326,677.00

MES OCTUBRE 2024

ACTA FINAL ☐

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPIQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRÓN-PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/08/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del año)		(Indique día/mes/año)	
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$	465 288 090 475 00	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$	58 580 051 078 00

(Según contrato principal)

CONTRATISTA: _____ CONSORCIO VIAL MHC 063
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

11304-Espacio público- Señalización, redes eléctricas e iluminación	\$	-	\$	3,531,834,133.00
12200-Vías Ferreas- Superestructura	\$	7,300,906.80	\$	105,246,218.80
TOTAL ICOCIV		2,817,462,407.00	\$	140,171,292,320.00
TOTAL CTO			\$	150,486,624,894.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	*
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	*

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	\$	2,922,356,000.00
---	-----------	-------------------------

VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Se restan 455 m3 en ítem Base tratada con asfalto - BTA, los cuales correspondían al ítem Base tratada con Asfalto - BTA para mantenimiento Parcheos y Bacheos (No incluye transporte de base, emulsión y granulares de estructura de vía), lo anterior por ser obra de mantenimiento la efectuada

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o el cambio de interviniente se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período siguiente de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y validó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la nominalidad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la nominalidad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado todas las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman


MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.11.14 09:07:30 -05'00'


Firma: _____
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista - CONSORCIO VIAL MHC 063
Matricula Profesional No.: 14502 CND

Firma: 
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matricula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial



0.12



		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL											CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-5-FR-10			
													VERSIÓN		1			
													PÁGINA		2	de	5	
															FECHA		15/10/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO															Pre-acta Predial No.		41	
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA															PERIODO - MES:		1 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2024	
															FECHA ELABORACION:		15-oct-24	
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																		
CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021															PLAZO ACUMULADO:			
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1															FECHA DE SUSPENSIÓN:			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063															FECHA DE VENCIMIENTO:			
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ															VALOR ADICIÓN No 1:		\$ 18.580.051.078,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021															VALOR TOTAL ADICIONES:		\$ 58.580.051.078,00	
2. DESCRIPCIÓN																		
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (S/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Número- Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Número-Fecha-Notaria-	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)		
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR			
CREDICORP CAPITAL	8/07/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	\$ 1.400.959.564,22	\$ 840.575.738,53	0,00	Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)		
CREDICORP CAPITAL	20/09/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	\$ 1.400.959.564,22	\$ 280.191.912,84	0,00	Segundo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #17)		
CREDICORP CAPITAL	17/01/2023	012-D-T1-MCRC	247,00		K2+796,24	K2+816,24	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918	29.394.476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	11/07/2022	\$ 62.326.518,00	\$ 49.861.214,40	0,00	Primer pago correspondiente al 80% a la señora Francy Elena Santamaría Luengas de acuerdo a la cláusula sexta de la Promesa de Compraventa. (Preacta #20)		
CREDICORP CAPITAL	15/03/2023	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	\$ 1.400.959.564,22	\$ 280.191.912,84	0,00	Último pago correspondiente al 20% del valor total del avalúo de acuerdo a la cláusula Quinta de la Escritura de Compraventa. (Preacta #22)		
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	21/09/2022	013-I-T1-MCRC	4369,63		K2+781,26	K2+839,27	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022	800.087.821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	8/02/2022	\$ 1.400.959.564,22	\$ 21.366.557,00	0,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #24)		
CREDICORP CAPITAL	24/05/2023	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P. 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	5/12/2022	\$ 673.120.378,00	\$ 413.125.201,55	0,00	Primer pago correspondiente al 60% realizado al propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #25)		
CREDICORP CAPITAL	26/07/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	\$ 39.929.714,00	\$ 23.957.828,40	0,00	Primer pago correspondiente al 60% realizado a la propietaria y autorizada para recibir el valor del pago completo de acuerdo a autorización y a la cláusula séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)		
CREDICORP CAPITAL	17/07/2023	006-D-T1-MCRC	60,47		K2+743,17	K2+765,27	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	29/07/2022	\$ 847.218,00	\$ 677.774,40	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)		
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	\$ 6.239.444,00	\$ 4.991.555,20	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)		
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	\$ 32.189.541,58	\$ 25.751.633,26	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)		
CREDICORP CAPITAL	22/08/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	\$ 83.328.199,38	\$ 66.662.559,50	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)		
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	10/10/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	\$ 6.239.444,00	\$ 821.583,00	0,00	Pago por gastos notariales e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)		
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	6/09/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	\$ 32.189.541,58	\$ 1.210.117,00	0,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)		
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	30/08/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	\$ 83.328.199,38	\$ 1.199.600,00	0,00	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #28)		
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	29/09/2023	001-D-T1-MCRC	161,22		K1+971,41	K2+003,95	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	29/07/2022	\$ 2.409.951,40	\$ 1.927.961,12	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)		
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	29/09/2023	003-I-T1-MCRC	508,55		K2+018,92	K2+399,78	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	17/08/2022	\$ 13.146.701,90	\$ 10.517.361,52	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)		

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL												CÓDIGO MASPS-MN1-IN-5-FR-10			
														VERSIÓN 1			
														PÁGINA 2 de 5			
														FECHA 15/10/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO														Pre-acta Predial No. 41			
DIRECCIÓN TERRITORAL: CUNDINAMARCA														PERIODO - MES: 1 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2024			
														FECHA ELABORACION: 15-oct-24			
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO																	
CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021																	
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1																	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063																	
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 de 2021																	
2. DESCRIPCIÓN																	
COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Número- Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Número-Fecha-Notaria-)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NÚMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)	
															VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	\$ 6.239.444,00	\$ 1.247.888,80	0,00	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)	
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	010-D-T1-MCRC	949,81		K2+807,42	K2+850,52	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	29/07/2022	\$ 32.189.541,58	\$ 6.437.908,32	0,00	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)	
CREDICORP CAPITAL	11/10/2023	014A-I-T1-MCRC	81,26		K3+193,55	K3+233,41	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES SAS	28/02/2023	\$ 6.923.570,00	\$ 5.538.856,00	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)	
CREDICORP CAPITAL	29/09/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	\$ 39.929.714,00	\$ 7.985.942,80	0,00	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	\$ 39.929.714,00	\$ 1.482.636,00	0,00	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	13/11/2023	006-D-T1-MCRC	60,47		K2+743,17	K2+765,27	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	29/07/2022	\$ 847.218,00	\$ 1.865.532,00	0,00	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)	
LIQUIDACION DE DERECHOS DE REGISTRO - SNR	30/08/2023	009-D-T1-MCRC	59,78		K2+823,69	K2+847,72	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851	860.001.619-3	AVE COLOMBIANA SAS	27/07/2022	\$ 6.239.444,00	\$ 150.200,00	0,00	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)	
BTGPACTUAL - REPORTE DE ESTADO DEL PAGO	19/09/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	\$ 83.328.199,38	\$ 16.665.639,88	0,00	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)	
RECIBO 18268	13/09/2023	011-D-T1-MCRC	105,00		K2+805,88	K2+820,66	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089	3.264.139	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	17/09/2022	\$ 83.328.199,38	\$ 870.772,00	0,00	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	19/11/2023	014A-I-T1-MCRC	81,26		K3+193,55	K3+233,41	176-122736	E.P. 2614 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES SAS	28/02/2023	\$ 6.923.570,00	\$ 1.106.425,00	0,00	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)	
CREDICORP CAPITAL	9/10/2023	022-I-T1-MCRC	702,88		K4+765,43	K4+827,01	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-235888	40.011.177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	28/02/2023	\$ 43.537.732,00	\$ 34.830.185,60	0,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado a los propietarios de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa y al porcentaje de propiedad según Sucesion realizada por la E.P. #935 del 07-05-2008 de la notaria 2 de zipaquira, registrada en la anotacion #7 del FMI 176-92141. Dichos porcentajes aplicados y entregado a los propietarios, son los siguientes: - Herrera Molano Jaime Humberto (25% porcentaje de propiedad). - Herrera Molano Luz Andrea (25% porcentaje de propiedad). - Molano Caballero Luz Marina (50% porcentaje de propiedad). (Preacta #30)	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	12/10/2023	022-I-T1-MCRC	702,88		K4+765,43	K4+827,01	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-235888	40.011.177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	28/02/2023	\$ 43.537.732,00	\$ 2.039.118,00	0,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2023	001-D-T1-MCRC	161,22		K1+971,41	K2+003,95	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	29/07/2022	\$ 2.409.951,40	\$ 1.961.772,00	0,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	12/11/2023	002-I-T1-MCRC	113,54		K1+996,54	K2+020,59	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	29/07/2022	\$ 3.269.213,46	\$ 930.331,00	0,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)	
ANEXO RELACION GASTOS NOTARIA, REGISTRO E IMPUESTO	15/11/2023	003-I-T1-MCRC	508,55		K2+018,92	K2+399,78	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481	2.882.777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	17/08/2022	\$ 13.146.701,90	\$ 2.051.272,00	0,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)	
CREDICORP CAPITAL	25/09/2023	005-I-T1-MCRC	10443,78		K2+507,14	K2+766,04	176-126658	E.P. 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	5/12/2022	\$ 673.120.378,00	\$ 132.623.560,72	0,00	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #32). El ajuste de notariado y registro que un inicio se liquidó en la promesa, se corrige en la EP adjunta.	
CREDICORP CAPITAL	6/12/2023	006-D-T1-MCRC	60,47		K2+743,17	K2+765,27	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462	800.240.299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	29/07/2022	\$ 847.218,00	\$ 169.443,60	0,00	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)	
CREDICORP CAPITAL	6/12/2023	014A-I-T1-MCRC	81,26		K3+193,55	K3+233,41	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES SAS	28/02/2023	\$ 6.923.570,00	\$ 1.384.714,00	0,00	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)	
CREDICORP CAPITAL	4/12/2023	022-I-T1-MCRC	702,88		K4+765,43	K4+827,01	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-235888	40.011.177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	28/02/2023	\$ 43.537.732,00	\$ 8.707.546,40	0,00	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)	
CREDICORP CAPITAL	6/12/2023	004-I-T1-MCRC	691,52		K2+399,66	K2+507,14	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847	41.756.516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	17/08/2022	\$ 39.929.714,00	\$ 7.985.942,80	0,00	Ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura de compraventa. (Preacta #33)	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL				CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	3	de	5

FECHA				15/10/2024	
				(Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CUNDINAMARCA
-------------------	---	------------------------	--------------

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO					
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1				
CONTRATO DE OBRA No	989 de 2021	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	971 de 2021		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MHC - 063	NOMBRE INTERVENTORIA	CONSORCIO ICEACSA TPF		
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ				

2. DESCRIPCIÓN					
PREDIO	No.Identificación	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo
001-D-T1-MCRC	2882777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	K1+971,41	K2+003,95	\$ 2.409.951,40
002-I-T1-MCRC	41702502	ROSA EMMA SANDOVAL BRICENO Y OTROS	K1+996,54	K2+020,59	\$ 3.269.213,46
003-I-T1-MCRC	2882777	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	K2+018,92	K2+399,78	\$ 13.146.701,90
004-I-T1-MCRC	41756516	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	K2+399,66	K2+507,14	\$ 39.929.714,00
006-D-T1-MCRC	800240299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	K2+743,17	K2+765,27	\$ 847.218,00
009-D-T1-MCRC	860001619-3	AVE COLOMBIANA S.A.S	K2+823,69	K2+847,72	\$ 6.239.444,00
010-D-T1-MCRC	860001619-3	AVE COLOMBIANA S.A.S	K2+807,42	K2+850,52	\$ 32.189.541,58
011-D-T1-MCRC	11339787	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	K2+805,88	K2+820,66	\$ 78.469.586,61
012-D-T1-MCRC	29394476	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	K2+796,24	K2+816,24	\$ 62.326.518,00
013-I-T1-MCRC	800087821-6	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRÁ	K2+781,26	K2+839,71	\$ 1.400.959.564,22
014B-D-T1-MCRC	122379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	K2+837,47	K2+899,52	\$ 6.322.883,46
005-I-T1-MCRC	800240299-6	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	K2+507,14	K2+766,04	\$ 673.120.378,00
014-I-T1-MCRC	122379	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	K2+817,20	K3+193,19	\$ 85.364.210,00
014A-I-T1-MCRC	900.820.467-9	HKZ INVERSIONES S.A.S	K3+193,55	K3+233,41	\$ 6.923.570,00
022-I-T1-MCRC	40011177	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	K4+765,43	K4+827,01	\$ 43.537.732,00
011-D-T2-MCRC	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	K42+689,00	K42+797,81	\$ 412.697.509,50
012-D-T2-MCRC	901.130.256-4	DEEPMININGCOAL S.A.S.	K42+797,81	K42+971,56	\$ 844.931.831,00
019-D-T2-MCRC	35.417.664	CARMEN ELISA PINZON PINZON Y OTRAS	K43+574,08	K43+594,41	\$ 34.746.627,00
021-D-T2-MCRC	24.149.401	MARIA AURA CARVAJAL ESTUPIÑAN	K43+623,40	K43+628,34	\$ 4.037.015,00
025-D-T2-MCRC	35404603	EDME CARVAJAL DE PINZON Y OTROS	K43+655,00	K43+731,78	\$ 665.450.367,00
027-D-T2-MCRC	4139867	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	K43+763,72	K43+775,85	\$ 307.727.503,00
027A-D-T2-MCRC	1073169150	JOSE GUILLERMO PINZÓN DIAZ	K43+775,85	K43+797,98	\$ 627.497.910,00
027B-D-T2-MCRC	1076657274	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCÓN	K43+797,98	K43+812,10	\$ 196.791.574,00
027C-D-T2-MCRC	20443584	ROSA INÉS RINCÓN FRESNEDA	K43+812,10	K43+829,43	\$ 341.370.628,50
				TRAMO 1	\$ 2.455.056.226,63
				TRAMO 2	\$ 3.435.250.965,00
					\$ 5.890.307.192

Firma

Nombre ALEJANDRO HERRERA TOVAR

Profesional Predial Contratista

Matrícula Profesional No: 25222-344919 CND

Firma

Nombre: Alfonso Rozo González

Profesional Predial Interventoría

Matrícula No: 25335183241 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11												
															VERSIÓN	1									
															PÁGINA	4	de	5							
															FECHA		15/10/2024 (Día / Mes / Año)								
I. INFORMACION GENERAL																									
1. UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO										2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA															
3. AÑO 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																									
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS										TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRA Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ															
6. CONTRATO DE OBRA No: 989 DE 2021																									
7. OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1																									
8. CONTRATISTA:										NIT 901475859-6															
9. INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL MHC 063										NIT 900797235-9															
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:										971 DE 2021															
11. PLAZO INICIAL: 21/06/2021										12. FECHA DE INICIO: 21/06/2021															
13. FECHA DE REANUDACIÓN:										-															
14. PLAZO ACUMULADO: 20/12/2030										15. FECHA DE SUSPENSIÓN: -															
16. FECHA DE VENCIMIENTO:										-															
17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL										18. VR. DE LA GESTIÓN: \$ 96.657.935,00															
19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL:										\$ 75.778.877.774,00															
II. INFORMACION FINANCIERA																									
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):										\$ 465.288.090.475,00															
21. VR. ANTICIPO:										\$ 0,00															
22. VR. ADICIÓN No (1):										\$ 18.580.051.078,00															
23. VR. ADICIÓN No (2):										\$ 40.000.000.000,00															
24. VR. TOTAL ADICIONES:										\$ 0,00															
25. VR. TOTAL ACUMULADO:										\$ 523.868.141.553,00															
III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN																									
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)										CANTIDAD		V/R UNIDAD.		TOTAL											
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL										26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	\$	1.394.000,00	\$	-										
										27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 898/2014)	0	\$	1.394.000,00	\$	-										
										28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	\$	1.045.000,00	\$	-										
										29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	\$	348.500,00	\$	-										
										30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	\$	1.074.000,00	\$	-										
										31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN	0	\$	805.500,00	\$	-										
										32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	\$	268.500,00	\$	-										
										33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	\$	754.000,00	\$	-										
										34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	\$	377.000,00	\$	-										
										35. ESTUDIO DE TÍTULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	5	\$	377.000,00	\$	1.885.000,00										
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS										36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	\$	320.000,00	\$	-										
										37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	\$	217.000,00	\$	-										
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL										38. ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	\$	1.340.000,00	\$	-										
										39. AVALUO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN 898 DE 2014, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	\$	1.340.000,00	\$	-										
										40. ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALUOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	\$	860.000,00	\$	-										
										41. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	\$	640.000,00	\$	-										
										42. AVALUOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0			\$	-										
										43. AVALUOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0			\$	-										
										44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	\$	346.500,00	\$	-										
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)										45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	\$	231.000,00	\$	-										
										46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	\$	346.500,00	\$	-										
										47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	\$	231.000,00	\$	-										
										48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	\$	115.500,00	\$	-										
										49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVÍAS	0	\$	462.000,00	\$	-										
										50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	\$	231.000,00	\$	-										
										ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	0	\$	115.500,00	\$	-										
										51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	\$	231.000,00	\$	-										
										1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)										52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	\$	321.000,00	\$	-
																				53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	\$	321.000,00	\$	-
54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	\$	107.000,00	\$	-																				
55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	\$	749.000,00	\$	-																				
56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	\$	642.000,00	\$	-																				
57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	\$	150.000,00	\$	-																				
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)										58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	\$	300.000,00	\$	-										
										59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	\$	150.000,00	\$	-										
										60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	\$	150.000,00	\$	-										
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)										61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	\$	640.000,00	\$	-										
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61										5			\$	1.885.000,00											
IVA										19%			\$	358.150,00											
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL										5			\$	2.243.150,00											
2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)																									
FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARAR CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero- Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO														
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			\$ 1.400.959.564,22	\$ 840.575.738,53	Primer pago correspondiente al 60% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #14)														
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			\$ 1.400.959.564,22	\$ 280.191.912,84	Segundo pago correspondiente al 20% de acuerdo a la cláusula Séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #17)														
012-D-T1-MCRC	P	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	29.394.476	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918			\$ 62.326.518,00	\$ 49.861.214,40	Primer pago correspondiente al 80% a la señora Francy Elena Santamaría Luengas de acuerdo a la cláusula sexta de la Promesa de Compraventa. (Preacta #20)														
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			\$ 1.400.959.564,22	\$ 280.191.912,84	Ultimo pago correspondiente al 20% del valor total del avalúo de acuerdo a la cláusula Quinta de la Escritura de Compraventa. (Preacta #22)														
013-I-T1-MCRC	P	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	800.087.821-6	176-96905	E.P. 1849 DEL 21/09/2022 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-222022			\$ 1.400.959.564,22	\$ 21.366.557,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVÍAS. (Preacta #24)														
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P. 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			\$ 673.120.378,00	\$ 413.125.201,55	Primer pago correspondiente al 60% realizado al propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #25)														
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			\$ 39.929.714,00	\$ 23.957.828,40	Primer pago correspondiente al 60% realizado a la propietaria y autorizada para recibir el valor del pago completo de acuerdo a autorizacion y a la cláusula séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)														
006-D-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462			\$ 847.218,00	\$ 677.774,40	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario 'Aprecuz Asociación Pro Recreación y Cultura De Zipaquirá' de acuerdo a la cláusula séptima de la Promesa de Compraventa. (Preacta #27)														
009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			\$ 6.239.444,00	\$ 4.991.555,20	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)														
010-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007			\$ 32.189.541,58	\$ 25.751.633,26	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)														
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			\$ 83.328.199,38	\$ 66.662.559,50	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa. (Preacta #28)														
009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			\$ 6.239.444,00	\$ 821.583,00	Pago por gastos notariales e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVÍAS. (Preacta #28)														
010-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007			\$ 32.189.541,58	\$ 1.210.117,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVÍAS. (Preacta #28)														
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			\$ 83.328.199,38	\$ 1.199.600,00	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVÍAS. (Preacta #28)														
001-D-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470			\$ 2.409.951,40	\$ 1.927.961,12	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)														
003-I-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481			\$ 13.146.701,90	\$ 10.517.361,52	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)														
009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			\$ 6.239.444,00	\$ 1.247.888,80	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula séptima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL										CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA	4	de	5	
											FECHA		15/10/2024 (Día / Mes / Año)		
1. INFORMACION GENERAL															
1. UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO										2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA					
3. AÑO 2024 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12															
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS										989 DE 2021 TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRA Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ					
6. CONTRATO DE OBRA No:										989 DE 2021					
7. OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1															
8. CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAL MHC 063								NIT		901475859-6			
9. INTERVENTOR:		CONSORCIO ICEACSA TPF								NIT		900797235-9			
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:										971 DE 2021					
11. PLAZO INICIAL: 21/06/2021				12. FECHA DE INICIO: 21/06/2021				13. FECHA DE REANUDACIÓN: -							
14. PLAZO ACUMULADO: 20/12/2030				15. FECHA DE SUSPENSIÓN: -				16. FECHA DE VENCIMIENTO: -							
17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL				18. VR. DE LA GESTIÓN: \$ 96.657.935,00				19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL: \$ 75.778.877.774,00							
010-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-18007	E.P. 1297 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-18007			\$ 32.189.541,58	\$ 6.437.908,32	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. En el soporte de pago de BTGPATUAL se encuentran un solo valor correspondiente a los dos pagos realizados a los predios 009-D-T1-MCRC y 010-D-T1-MCRC del mismo propietario. (Preacta #29)				
014A-I-T1-MCRC	P	HKZ INVERSIONES SAS	900.820.467-9	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845			\$ 6.923.570,00	\$ 5.538.856,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la minuta de escritura de compraventa al momento de su firma. (Preacta #29)				
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			\$ 39.929.714,00	\$ 7.985.942,80	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)				
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			\$ 39.929.714,00	\$ 1.482.636,00	Pago por gastos de registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)				
006-D-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462			\$ 847.218,00	\$ 1.865.532,00	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)				
009-D-T1-MCRC	P	AVE COLOMBIANA SAS	860.001.619-3	176-64995	E.P. 2055 DEL 10/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-232851			\$ 6.239.444,00	\$ 150.200,00	Pago por gastos de registro para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)				
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			\$ 83.328.199,38	\$ 16.665.639,88	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #30)				
011-D-T1-MCRC	P	LUIS ALBERTO AREVALO SUAREZ Y OTROS	3.264.139	176-64089	E.P. 2035 DEL 09/08/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-64089			\$ 83.328.199,38	\$ 870.772,00	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)				
014A-I-T1-MCRC	P	HKZ INVERSIONES SAS	900.820.467-9	176-122736	E.P. 2614 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845			\$ 6.923.570,00	\$ 1.106.425,00	Pago por gastos notariales para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)				
022-I-T1-MCRC	P	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	40.011.177	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-235888			\$ 43.537.732,00	\$ 34.830.185,60	Primer pago correspondiente al 80% realizado a los propietarios de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa y al porcentaje de propiedad según Sucesion realizada por la E.P. #935 del 07-05-2008 de la notaria 2 de zipaquirá, registrada en la anotacion #7 del FMI 176-92141. Dichos porcentajes aplicados y entregado a los propietarios, son los siguientes: - Herrera Molano Jaime Humberto (25% porcentaje de propiedad). - Herrera Molano Luz Andrea (25% porcentaje de propiedad). - Molano Caballero Luz Marina (50% porcentaje de propiedad). (Preacta #30)				
022-I-T1-MCRC	P	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	40.011.177	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-235888			\$ 43.537.732,00	\$ 2.039.118,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #30)				
001-D-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123269	E.P. 1607 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236470			\$ 2.409.951,40	\$ 1.961.772,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)				
002-I-T1-MCRC	P	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	41702502	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644			\$ 3.269.213,46	\$ 930.331,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)				
003-I-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481			\$ 13.146.701,90	\$ 2.051.272,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #32)				
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P. 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			\$ 673.120.378,00	\$ 132.623.560,72	Segundo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa. (Preacta #32)				
006-D-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTUIRA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126659	E.P. 1590 DEL 13/09/23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236462			\$ 847.218,00	\$ 169.443,60	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)				
014A-I-T1-MCRC	P	HKZ INVERSIONES SAS	900.820.467-9	176-122736	E.P. 2614 DEL 19/09/23 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235845			\$ 6.923.570,00	\$ 1.384.714,00	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)				
022-I-T1-MCRC	P	LUZ MARINA MOLANO CABALLERO Y OTROS	40.011.177	176-92414	E.P. 1582 DEL 13/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRÁ	176-235888			\$ 43.537.732,00	\$ 8.707.546,40	Segundo y ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la escritura de compraventa al momento de su firma (Preacta #32)				
004-I-T1-MCRC	P	OLGA TURRIAGO ARIAS Y OTRO	41.756.516	176-122650	E.P. 2540 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-235847			\$ 39.929.714,00	\$ 7.985.942,80	Ultimo pago correspondiente al 20% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura de compraventa. (Preacta #33)				
012-D-T1-MCRC	P	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	29.394.476	176-63918	E.P. 3431 DEL 2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918			\$ 62.326.518,00	\$ 1.554.365,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura publica de compraventa a favor de INVIAS. (Preacta #33)				
027A-D-T2-MCRC	P	JOSE GUILLERMO PINZON DIAZ	1.073.169.150	176-173217	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 2ª DE ZIPAQUIRÁ				\$ 627.264.830,00	\$ 501.811.864,00	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la cláusula septima de la Promesa de compraventa al momento de su firma. (Preacta #33)				
001-D-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123269	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236470			\$ 2.409.951,40	\$ 481.990,28	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)				
002-I-T1-MCRC	P	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	41702502	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644			\$ 3.269.213,46	\$ 2.615.370,77	Primer pago correspondiente al 80% realizado al propietario de acuerdo a la firma de la escritura de compraventa (Preacta #34)				
002-I-T1-MCRC	P	ROSA EMMA SANDOVAL BRICEÑO Y OTROS	41702502	176-66009	E.P. 2497 DEL 12/09/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-236644			\$ 3.269.213,46	\$ 653.842,69	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)				
003-I-T1-MCRC	P	ALVARO GARCIA GARCIA Y OTROS	2.882.777	176-123268	E.P. 1606 DEL 15/09/2023 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-236481			\$ 13.146.701,90	\$ 2.629.340,38	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)				
012-D-T1-MCRC	P	ALBERTO SUAREZ JIMENEZ Y OTROS	29.394.476	176-63918	E.P. 3431 DEL 15/11/2023 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE ZIPAQUIRA	176-63918			\$ 62.326.518,00	\$ 12.465.303,60	Segundo y Ultimo pago correspondiente al 20% realizado de acuerdo a la cláusula cuarta de la escritura pública de compraventa. (Preacta #34)				
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P. 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			\$ 673.120.378,00	\$ 132.623.560,73	Último pago correspondiente al 20% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1588. (Preacta #35)				
005-I-T1-MCRC	P	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	800.240.299-6	176-126658	E.P. 1588 DEL 14-09-23 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA E.P. ACLARATORIA 285 DEL 28-02-24 DE LA NOTARIA PRIMERA DE ZIPAQUIRA	176-126658			\$ 673.120.378,00	\$ 12.520.654,00	Pago por gastos notariales, registro e impuestos para escritura pública No. 1588 de compraventa a favor de INVIAS, mas los Intereses Moratorios de Escritura pública No. 1588 e impuestos por aclaración de Escritura pública No. 285 (Preacta #35)				
027-D-T2-MCRC	P	EDGAR SANTISTEVAN RIAÑO	4.139.867	176-173216	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 2ª DE ZIPAQUIRÁ				\$ 296.413.588,00	\$ 246.010.870,40	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. (Preacta #36)				
027B-D-T2-MCRC	P	ERCY ESMERALDA FANDIÑO RINCON	1.076.657.274	176-173218	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 1ª DE ZIPAQUIRÁ				\$ 192.297.601,00	\$ 157.246.081,00	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. . (Preacta #36)				
027C-D-T2-MCRC	P	ROSA INÉS RINCON FRESNEDA	20.443.584	176-173219	PROMESA DE COMPRAVENTA SUSCRITA EN LA NOTARIA 2ª DE ZIPAQUIRÁ				\$ 332.373.321,00	\$ 272.858.657,00	Primer pago correspondiente al 80% a la firma de la promesa de compraventa. . (Preacta #36).				
003-D-T2-MCRC	P	ALBA JANETH HINCAPIE VILLAMIL	52823443	176-40999	TRAMITE DE ESCRITURACIÓN				\$ 88.154.340,00	\$ 70.523.472,00	Primer pago correspondiente al 80% de acuerdo a la clausula Cuarta de la Escritura Pública No. 1533 (Preacta #40).				
014-I-T1-MCRC	P	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	122.379	176-130754	RADICADO NO. 11001-31-03-030-2024-00252-00 JUZGADO TREINTA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C				\$ 85.364.210,00	\$ 85.364.210,00	Pago total 100% correspondiente a consignación del proceso de expropiación				
014B-D-T1-MCRC	P	EMILIO ARANGO TERAN Y OTROS	122.379	176-130755	PROCESO NO. 2024-00394 JUZGADO CUARENTA Y CINCO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C				\$ 6.322.883,46	\$ 6.322.883,46	Pago total 100% correspondiente a consignación del proceso de expropiación				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL												CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11		
													VERSIÓN	1		
													PÁGINA	4	de	5
													FECHA	15/10/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACION GENERAL																
1. UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO CENTRO												2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA				
3. AÑO: 2024 MES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS												989 DE 2021				
6. CONTRATO DE OBRA No:												TRAMO 1 VARIANTE ZIPAQUIRÁ Y TRAMO 2 PRIMER SECTOR 7 KM PEAJE CASABLANCA A UBATÉ				
7. OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1																
8. CONTRATISTA:												NIT				
9. INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL MHC 063												901475859-6				
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:												NIT				
11. PLAZO INICIAL: 21/06/2021												971 DE 2021				
12. FECHA DE INICIO: 21/06/2021												13. FECHA DE REANUDACIÓN: -				
14. PLAZO ACUMULADO: 20/12/2030												15. FECHA DE SUSPENSIÓN: -				
16. FECHA DE VENCIMIENTO: -												17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL				
18. VR. DE LA GESTIÓN: \$ 96.657.935,00												19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL: \$ 75.778.877.774,00				
Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta																
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)												\$ 91.687.093,00				
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)												\$ 91.687.093,00				
64. OTROS (Administración 2.5%)												\$ 2.292.177,00				
65. IVA												\$ 435.514,00				
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS												\$ 92.122.607,00				
IV. VALORES LIQUIDADOS																
69. VALOR TOTAL BÁSICO PRESENTE PREACTA												\$ 95.864.270,00				
70. IVA PRESENTE PREACTA												\$ 793.664,00				
71. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)												\$ 96.657.934,00				
72. VALOR GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL PRESENTE PREACTA												\$ 96.657.934,00				
V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS																
73. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES												\$ 4.268.055.033,80				
74. GESTIÓN PREDIAL												\$ 411.143.375,00				
75. DESEMBOLSOS PREDIALES												\$ 3.764.748.662,79				
76. OTROS, (Administración 2.5%)												\$ 17.675.378,96				
77. IVA												\$ 95.792.620,21				
78. VALOR TOTAL ACUMULADO												\$ 4.364.712.968,29				
79. SALDO POR EJECUTAR												\$ 71.414.164.806,00				
VI. FIRMAS																
FIRMA DEL CONTRATISTA MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Fecha: 2024.11.14 15:26:24 -05'00'												FIRMA DEL INTERVENTOR				
NOMBRES Y APELLIDOS MARIO ALBERTO HUERTAS COTES												NOMBRES Y APELLIDOS LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA				
C.C. X C.E. ____ NUMERO 19146113												C.C. X C.E. ____ NUMERO 91200647				
MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 25000-14502												MATRICULA PROFESIONAL NUMERO 68202-16905 STD				
Representante Legal ☒ X Apoderado ☐												Representante Legal ☐ Apoderado ☐				
NOTAS 1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista. 3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente. 4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (\$0) pesos. ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad																



Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-084093

Fecha: 2024-11-12 12:33:10

SEÑOR(A):

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ICEACSA TPF
CRA 13 A # 86 A - 40 OFC 402
consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-109844

Respetado Ingeniero.

Se acusa recibo de la pre acta predial No. 41 correspondiente al mes de octubre de 2024 asociados al contrato de obra No. 989 de 2021 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ – BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"; pre acta predial remitida por el contratista, aprobada por la interventoría y enviada a La Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS para el correspondiente visto de no objeción.

Así las cosas, una vez revisada la información con sus respectivos soportes por el apoyo técnico predial de La Subdirección, se emite visto de no objeción a la pre acta predial No. 41 correspondiente al mes de octubre de 2024.

La citada Pre Acta Predial tiene un costo total de \$96.657.934,00.

Se aclara que los vistos de no objeción generados por el subdirector de Sostenibilidad, así como los diferentes gestores designados no constituyen aprobación sino la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos en el apéndice predial F, manual de

contratación y manual de interventoría en el entendido de que la aprobación es competencia del interventor.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: ALEJANDRO GUZMAN SANCHEZ

Revisado por:

Aprobado por:

Copia Interna a:

Copia Externa a:







Jairo Fernando Arguello Urrego, SUBDIRECTOR DE S

2024-11-12T12:33:13-05:00, Documento Firmado

Digitalmente. Escane el Código QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-11-12T12:33:14-05:00
Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 989 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	41	OCTUBRE 2024
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐		
		OTRO ☐		
		CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	214424	RUBRO No. C-2401-0600-41-51102D-2401008-02	RECURSO No.	16	VALOR AFECTADO	\$	2,922,356,000.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$	
					TOTAL ACTA	\$	2,922,356,000.00

NOTAS:

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO -REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°989-2021ContratistaCONSORCIO VIAL MHC 063

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIQAUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1.

Acta N° 41Valor básico\$2,913,326,677.00PeríodoOCTUBRE 2024

Valor Incluido Iva\$2,922,356,000.00

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	RUTA 45ACND	CORREDOR VIAL ZIQAUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDRECUESTA	\$1,397,197,598.00	\$-	\$-	\$1,397,197,598.00
2	RUTA 45A04	CORREDOR VIAL ZIQAUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDRECUESTA	\$2,243,150.00	\$-	\$-	\$2,243,150.00
3	RUTA 45A05	CORREDOR VIAL ZIQAUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDRECUESTA	\$-	\$-	\$32,274,015.00	\$32,274,015.00
4	RUTA 45A06	CORREDOR VIAL ZIQAUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDRECUESTA	\$-	\$-	\$783,116,842.00	\$783,116,842.00
5	RUTA 45A07	CORREDOR VIAL ZIQAUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDRECUESTA	\$-	\$-	\$707,524,395.00	\$707,524,395.00
6					\$-	\$-
7					\$-	\$-
8					\$-	\$-
9					\$-	\$-
10					\$-	\$-
TOTALES			\$1,399,440,748.00	\$-	\$1,522,915,252.00	\$2,922,356,000.00

NIT	DEPARTAMENTO 1	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	COGUA	\$65,391,663.00	\$65,201,075.00
	MUNICIPIO 2	FUQUENE	\$1,524,034.00	\$1,519,592.00
	MUNICIPIO 3	NEMOCON	\$2,243,150.00	\$1,885,000.00
	MUNICIPIO 4	SIMIJACA	\$11,389,216.00	\$11,356,021.00
	MUNICIPIO 5	SUSA	\$3,122,771.00	\$3,113,670.00
	MUNICIPIO 6	SUTATAUSA	\$-	\$-
	MUNICIPIO 7	TAUSA	\$-	\$-
	MUNICIPIO 8	UBATE	\$-	\$-
	MUNICIPIO 9	ZIQAUIRA	\$1,240,076,331.00	\$1,236,034,493.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$1,323,747,165.00	\$1,319,109,851.00

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHIQUEQUIRA	\$3,154,485.00	\$3,145,291.00
	MUNICIPIO 2	SABOYA	\$13,158,899.00	\$13,120,547.00
	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DE PARE	\$-	\$-
	MUNICIPIO 4	SANTANA	\$-	\$-
	MUNICIPIO 5	CHITARAQUE	\$-	\$-
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$16,313,384.00	\$16,265,838.00

NIT	DEPARTAMENTO 3	SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PUENTE NACIONAL	\$-	\$-
	MUNICIPIO 2	BARBOSA	\$11,659,799.00	\$11,625,816.00
	MUNICIPIO 3	GUEPSA	\$6,604,606.00	\$6,585,356.00
	MUNICIPIO 4	SUAITA	\$650,969,613.00	\$649,072,325.00
	MUNICIPIO 5	OIBA	\$91,569,120.00	\$91,302,237.00
	MUNICIPIO 6	CONFINES	\$-	\$-
	MUNICIPIO 7	PALMAS DEL SOCORRO	\$22,320,391.00	\$22,255,337.00
	MUNICIPIO 8	SOCORRO	\$-	\$-
	MUNICIPIO 9	PINCHOTE	\$-	\$-
	MUNICIPIO 10	SAN GIL	\$550,360,724.00	\$548,756,666.00
	MUNICIPIO 11	CURITI	\$157,124,105.00	\$156,666,158.00
	MUNICIPIO 12	ARACATOCA	\$-	\$-
	MUNICIPIO 13	PIEDRECUESTA	\$-	\$-
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$1,490,608,358.00	\$1,486,263,895.00

VALOR REEMBOLSOS			
REEMBOLSO COMPRA DE PREDIOS		\$91,687,093.00	\$91,687,093.00
REEMBOLSO DE GASTOS SOCIALES			
REEMBOLSO DE GASTOS AMBIENTALES			
TOTAL REEMBOLSOS		\$91,687,093.00	\$91,687,093.00

NOTAS:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.11.15 10:30:31 -05'00'

CONTRATISTA

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante Legal



INTERVENTOR

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Representante Legal (S)

CONSORCIO ICEACSA – TPF

Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2024

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Atn Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo

Dirección Territorial Cundinamarca Supervisor
de Contrato
Ciudad


Ref.: Contrato No 989 de 2021 “Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; Girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1.”.

Asunto: Pagos de seguridad social Integrada y aportes parafiscales Contrato No. 989 de 2021

Respetado Ingeniero,

Yo, LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA, identificado con Cedula de Ciudadanía Numero 91.200.647, en mi condición de Director de Interventoría del Consocio ICEACSA - TPF identificado con el NIT 901.480.695-5, certifico el pago de los aportes de seguridad social (Pensión, salud, riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (instituto Colombiano de Bienestar familiar) pagados por el CONSORCIO VIAL MHC 063, dentro de la obligaciones del contrato 989 de 2021. Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la ruta de los comuneros (Zipaquirá - Barbosa - Bucaramanga; girón - Piedecuesta) en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 1, las cuales soportan el Acta obra No. 41 correspondiente al mes de octubre de 2024.

Cordialmente,



LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de interventoría

Copia: Archivo.

Carrera 13A # 86A-40 Oficina 402, Bogotá D.C Telefax: 6180526 / 6180519
E-mail: consorcio.iceacsatpf2022@gmail.com
colombia@tpfingenieria.com

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** del **Consortio Vial MHC 063, identificado con el NIT 901.475.859-6**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JORGE EDUARDO MORENO RICO**, identificado con **C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público** del **Consortio Vial MHC 063, identificado con el NIT 901.475.859-6**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, el primer (01) día del mes de Noviembre de 2024

**MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES**

Firmado digitalmente por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.11.01 11:13:08 -05'00'

**MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL MHC 063
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**

**JORGE EDUARDO
MORENO RICO**

Firmado digitalmente por
JORGE EDUARDO MORENO RICO
Fecha: 2024.11.01 10:37:10
-05'00'

**JORGE EDUARDO MORENO RICO
CONTADOR PUBLICO
CONSORCIO VIAL MHC 063
C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 298105-T**

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

Elaboro: Andres B.

presidencia@mhc.com.co

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** del **Consortio Vial MHC 056, identificado con el NIT 901.442.945-1**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JORGE EDUARDO MORENO RICO**, identificado con **C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público** del **Consortio Vial MHC 056, identificado con el NIT 901.442.945-1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, el primer (01) día del mes de Noviembre de 2024

MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.11.01 11:12:48 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL MHC 056
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO
MORENO RICO

Firmado digitalmente por JORGE
EDUARDO MORENO RICO
Fecha: 2024.11.01 10:36:47
-05'00'

JORGE EDUARDO MORENO RICO
CONTADOR PUBLICO
CONSORCIO VIAL MHC 056
C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 298105-T

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

Elaboro: Andres B.

presidencia@mhc.com.co



PREMIO NACIONAL DE INGENIERÍA

1994 - Construcción Berma Aguas Arriba Presa de SESQUILÉ

2012 - Túnel Falso el CUNE

2019 - Diseño y Construcción Viaducto el Gran Manglar
Sobre la Ciénaga de la Virgen CARTAGENA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, actuando en nombre propio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **JORGE EDUARDO MORENO RICO**, identificado con **C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 298105-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público de MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con C.C. 19.146.113**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, el primer (01) día del mes de Noviembre de 2024

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.11.01 11:14:12 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO MORENO RICO
Firmado digitalmente por JORGE EDUARDO MORENO RICO
Fecha: 2024.11.01 10:38:04 -05'00'

JORGE EDUARDO MORENO RICO
CONTADOR PUBLICO
C.C. No. 1.018.441.731 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 298105-T

Elaborado: Andres B.

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ – COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22ª No. 85-20

TELÉFONO
PBX (601 622 6620)



SC 1142-1





CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** de **MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **Jorge Eduardo Cifuentes Linares**, identificado con **C.C. No. 79.901.429 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 108597-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor fiscal** de **MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, el primer (01) día del mes de Noviembre de 2024

MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO
ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.11.01 18:54:40 -05'00'

JORGE EDUARDO
CIFUENTES LINARES


Digitally signed by JORGE
EDUARDO CIFUENTES LINARES
Date: 2024.11.01 16:07:10
-05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
REVISOR FISCAL
C.C. No. 79.901.429 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 108597-T

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PUBLICAS INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPLAN-IN-15-FR-8				
										VERSION	1				
										PÁGINA					
										FECHA	13/11/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA					
CONTRATO DE OBRA No.: 989-2021										CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063					
MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2024										PROYECTO: CORREDOR VIAL ZPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA-GIRON - FIEDEUESTA					
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 973-2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF					
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2021	R. P. No. 422021	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	Propios	989-2021	\$ 9,910,906,523.00	\$ -								
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	20	Propios	989-2021	\$ 791,727,768.00	\$ -								
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	20	Propios	989-2021	\$ 533,075,232.00	\$ -								
		TOTAL				\$ 11,235,709,523.00									
2022	R. P. No. 202422	C-2401-0600-41-0-2401008-02	13	Nación	989-2021	\$ 22,989,725,501.95	\$ -								
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	13	Nación	989-2021	\$ 463,254,998.53	\$ -								
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	13	Nación	989-2021	\$ 341,781,404.52	\$ -								
	R. P. No. 546722	C-2401-0600-41-0-2401008-02	13	Nación	Adicion No 1	\$ 13,601,601,038.00	\$ -								
		C-2401-0600-41-0-2401008-02	13	Nación	Adicion No 1	\$ 4,978,455,040.00	\$ -								
	R. P. No. 812322	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	Propios	Adicion No 2	\$ 39,605,717,078.00	\$ -								
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	20	Propios	Adicion No 2	\$ 394,282,522.00	\$ -								
	R. P. No.1135122	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	Propios	989-2021 Totalizado de recursos No 1	\$ 20,000,000,000.00	\$ -								
		TOTAL				\$ 161,984,812,983.00									
2023	R. P. No. 121123	C-2401-0600-41-0-2401008-02	11	Nación	989-2021	\$ 39,479,505,905.00	\$ -								
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	11	Nación	989-2021	\$ 633,658,997.00	\$ -								
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	11	Nación	989-2021	\$ 615,206,527.00	\$ -								
		TOTAL				\$ 40,928,571,429.00									
2024	R. P. No. 214424	C-2401-0600-41-511020-2401008-02	11	Nación	989-2021	\$ 22,191,983,525.00	\$ -								
		C-2401-0600-41-511020-2401017-02	11	Nación	989-2021	\$ 1,094,520,472.00	\$ -								
		C-2401-0600-41-511020-2401023-02	11	Nación	989-2021	\$ 159,157,807.00	\$ -								
		C-2401-0600-41-511020-2401008-02	16	Nación	989-2021	\$ 32,088,297,879.00	\$ 24,630,228,379.9								
		C-2401-0600-41-511020-2401017-02	16	Nación	989-2021	\$ 17,291,524.00	\$ 17,291,524.00								
		C-2401-0600-41-511020-2401023-02	16	Nación	989-2021	\$ 661,117,464.00	\$ 661,117,464.00								
		TOTAL				\$ 56,171,428,571.00	\$ 25,299,637,487.89								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 219,329,522,696.89															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	Junio 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 11,235,709,523	\$ 465,288,090,475				
1	Ajuste Definitivo	Junio 2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 11,235,709,523	\$ 465,288,090,475				
2	Obra	Julio 2021	\$ 856,006,000	\$ 76,640,120	\$ 932,646,720	\$ -	\$ 932,646,720	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 10,303,062,803	\$ 464,355,443,755	17358, 25/02/2022	X		
2	Ajuste Definitivo	Julio 2021	\$ 23,621,314	\$ 69,047	\$ 956,337,081	\$ -	\$ 23,690,361	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 10,279,372,442	\$ 464,331,753,394	125292, 16/02/2022	X		
3	Obra	Agosto 2021	\$ 1,701,826,111	\$ 4,976,370	\$ 2,683,139,562	\$ -	\$ 1,706,802,481	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 8,572,569,961	\$ 462,624,950,913	96455, 26/10/2021	X		
3	Ajuste Definitivo	Agosto 2021	\$ 88,354,885	\$ 258,268	\$ 2,751,752,715	\$ -	\$ 88,613,153	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 8,483,956,808	\$ 462,536,337,760	125297, 25/02/2022	X		
4	Obra	Septiembre 2021	\$ 1,629,017,284	\$ 4,762,293	\$ 4,385,532,292	\$ -	\$ 1,633,779,577	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 6,850,177,231	\$ 460,902,558,183	16718, 26/02/2022	X		
4	Ajuste Definitivo	Septiembre 2021	\$ 75,998,178	\$ 222,149	\$ 4,461,752,619	\$ -	\$ 76,220,327	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 6,773,956,904	\$ 460,826,337,856	125303, 13/02/2022	X		
5	Obra	Octubre 2021	\$ 2,486,379,830	\$ 7,267,880	\$ 6,955,400,329	\$ -	\$ 2,493,647,710	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 4,280,309,194	\$ 458,332,890,146	120823, 18/12/2021	X		
5	Ajuste Definitivo	Octubre 2021	\$ 124,273,332	\$ 363,261	\$ 7,080,036,922	\$ -	\$ 124,636,593	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 4,155,672,601	\$ 458,208,053,553	125299, 25/02/2022	X		
6	Obra	Noviembre 2021	\$ 1,467,772,866	\$ 4,290,412	\$ 8,552,100,000	\$ -	\$ 1,472,063,078	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 2,683,609,523	\$ 456,735,990,475	125304, 29/12/2021	X		
6	Ajuste Definitivo	Noviembre 2021	\$ 102,922,830	\$ 300,851	\$ 8,655,323,681	\$ -	\$ 103,223,681	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 2,580,385,842	\$ 456,632,766,794	17165, 27/02/2022	X		
7	obra	Diciembre 2021	\$ 2,572,751,048	\$ 7,520,349	\$ 11,235,995,078	\$ -	\$ 2,580,271,397	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ 114,445	\$ 454,052,495,397	127275, 30/12/2021	X		
8	obra	Enero 2022	\$ 96,172	\$ 18,273	\$ 11,235,709,523	\$ -	\$ 114,445	\$ -	No.422021 De (24/05/2021)	\$ -	\$ 454,052,380,952	23484, 12/03/2022	X		
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
8	obra	Enero 2022	\$ 5,379,716,641.00	\$ 15,707,334.00	\$ 16,631,133,498	\$ -	\$ 5,395,423,975	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 18,009,337,930	\$ 448,656,956,977	23484, 12/03/2022	X		
7	Ajuste Definitivo	Diciembre 2021	\$ 143,281,245.00	\$ 418,822.00	\$ 16,774,833,565	\$ -	\$ 143,700,067	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 17,865,637,963	\$ 448,513,256,910	23506, 11/03/2022	X		
9	obra	Febrero 2022	\$ 5,386,822,235.00	\$ 15,747,248.00	\$ 22,177,403,048	\$ -	\$ 5,402,569,483	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 12,463,068,380	\$ 443,110,687,427	33934, 10/04/2022	X		
9	Ajuste Provisional	Febrero 2022	\$ 188,520,658.00	\$ 551,080.00	\$ 22,366,474,766	\$ -	\$ 189,071,718	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 12,273,996,662	\$ 442,921,615,709	51702, 24/05/2022	X		
8	Ajuste Provisional	Enero 2022	\$ 242,228,964.00	\$ 708,054.00	\$ 22,606,411,784	\$ -	\$ 242,937,018	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 12,031,059,644	\$ 442,678,678,691	51669, 24/05/2022	X		
10	obra	Marzo 2022	\$ 5,492,119,837.00	\$ 17,639,909.00	\$ 28,119,171,530	\$ -	\$ 5,509,759,748	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 6,521,299,898	\$ 437,168,918,945	58537, 10/06/2022	X		
11	obra	Abril 2022	\$ 5,993,939,994.00	\$ 17,521,463.00	\$ 34,130,632,987	\$ -	\$ 6,011,461,457	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 509,838,441	\$ 431,157,457,488	52524, 24/05/2022	X		
10	Ajuste Provisional	Marzo 2022	\$ 156,031,867.00	\$ 456,093.00	\$ 34,287,120,947	\$ -	\$ 156,487,960	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 353,350,481	\$ 431,000,969,528	58238, 15/06/2022	X		
11	Ajuste Provisional	Abril 2022	\$ 83,070,581.00	\$ 242,822.00	\$ 34,370,434,350	\$ -	\$ 83,313,403	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ 270,037,078	\$ 430,917,656,125	57710, 08/06/2022	X		
12	obra	Mayo 2022	\$ 269,940,322.00	\$ 96,756.00	\$ 34,640,471,428	\$ -	\$ 270,037,078	\$ -	No.202422 De (09/02/2022)	\$ -	\$ 430,647,619,047	77583, 27/07/2022	X		
12	obra	Mayo 2022	\$ 4,561,185,767	\$ 17,254,124	\$ 39,218,911,319	\$ -	\$ 4,578,439,891	\$ -	No.546722 De (11/05/2022)	\$ 14,001,611,187	\$ 444,649,230,234	77583, 27/07/2022	X		
12	Ajuste Provisional	Mayo 2022	\$ 78,612,046	\$ 229,789	\$ 39,297,753,154	\$ -	\$ 78,841,835	\$ -	No.546722 De (11/05/2022)	\$ 13,922,769,352	\$ 444,570,388,399	77577, 27/07/2022	X		
13	Obra	Junio 2022	\$ 9,851,848,191	\$ 30,176,093	\$ 49,179,777,438	\$ -	\$ 9,882,024,284	\$ -	No.546722 De (11/05/2022)	\$ 4,040,745,068	\$ 434,688,364,115	77585, 27/07/2022	X		
13	Ajuste Provisional	Junio 2022	\$ 273,793,543	\$ 800,320	\$ 49,454,371,301	\$ -	\$ 274,593,863	\$ -	No.546722 De (11/05/2022)	\$ 3,766,151,205	\$ 434,413,770,252	87625, 22/08/2022	X		
14	Obra	Julio 2022	\$ 9,222,067,958	\$ 196,633,413	\$ 58,673,072,672	\$ -	\$ 9,418,701,371	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 34,347,449,834	\$ 484,995,068,881	94407, 06/09/2022	X		
15	Obra	Agosto 2022	\$ 7,030,671,331	\$ 28,983,288	\$ 65,932,727,291	\$ -	\$ 7,059,654,619	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 27,287,795,215	\$ 457,935,414,282	100306, 19/09/2022	X		
8	Ajuste Definitivo	Enero 2022	\$ 69,844,488	\$ 204,161	\$ 66,002,775,940	\$ -	\$ 70,048,649	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 27,217,746,566	\$ 457,865,365,613	136898, 31/01/2023	X		
9	Ajuste Definitivo	Febrero 2022	\$ 148,244,511	\$ 433,330	\$ 66,151,453,781	\$ -	\$ 148,677,841	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 27,769,068,725	\$ 457,716,687,772	137654, 31/01/2023	X		
10	Ajuste Definitivo	Marzo 2022	\$ 181,867,320	\$ 531,612	\$ 66,333,852,713	\$ -	\$ 182,398,932	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 26,886,669,793	\$ 457,534,288,840	118444, 28/10/2022	X		
11	Ajuste Definitivo	Abril 2022	\$ 200,864,520	\$ 587,142	\$ 66,535,304,375	\$ -	\$ 201,451,662	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 26,685,218,131	\$ 457,332,837,178	132665, 14/02/2022	X		
12	Ajuste Definitivo	Mayo 2022	\$ 216,155,291	\$ 631,839	\$ 66,752,091,505	\$ -	\$ 216,787,130	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 26,468,431,001	\$ 457,116,050,048	136927, 30/01/2023	X		
13	Ajuste Definitivo	Junio 2022	\$ 574,482,297	\$ 1,679,256	\$ 67,328,253,058	\$ -	\$ 576,161,553	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 25,892,280,448	\$ 456,539,888,495	134252, 19/12/2022	X		
14	Ajuste Definitivo	Julio 2022	\$ 1,101,288,844	\$ 3,219,152	\$ 68,432,761,054	\$ -	\$ 1,104,507,996	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 24,787,761,452	\$ 455,435,380,499	117546, 01/11/2022	X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO ME/PM/IN-16-15-FR-8			
													VERSION 1			
													PÁGINA			
													FECHA 13/11/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:			Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente										DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CUNDINAMARCA	
CONTRATO DE OBRA No:			989-2021										CONTRATISTA:		CONSORCIO VIAL MHC 063	
MES INFORME MENSUAL:			OCTUBRE 2024										PROYECTO:		CORREDOR VIAL ZAPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA-GIRON - FIEDECUESTA	
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.:			973-2021										INTERVENITOR:		CONSORCIO ICE/CSA-TPF	
15	Ajuste Definitivo	Agosto 2022	\$ 1,024,823,410	\$ 2,995,638	\$ 69,460,580,102	\$ -	\$ 1,027,819,048	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 23,759,942,404	\$ 454,407,561,451	134639, 23/12/2022	X			
16	Obra	Septiembre 2022	\$ 7,593,958,623	\$ 22,249,620	\$ 77,076,788,345		\$ 7,616,208,243	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 16,143,734,161	\$ 446,791,353,208	115399, 28/10/2022	X			
16	Ajuste Definitivo	Septiembre 2022	\$ 1,195,604,725	\$ 3,494,845	\$ 78,275,887,915	\$ -	\$ 1,199,099,570	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 14,944,634,591	\$ 445,592,253,638	134492, 15/12/2022	X			
17	Obra	Octubre 2022	\$ 5,314,743,936	\$ 74,446,733	\$ 83,665,078,584	\$ -	\$ 5,389,190,669	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 9,555,443,922	\$ 440,203,062,969	129490, 30/11/2022	X			
17	Ajuste Provisional	Octubre 2022	\$ 837,572,751	\$ 2,448,290	\$ 84,505,099,625	\$ -	\$ 840,021,041	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 8,715,422,881	\$ 439,363,041,928	141930, 01/02/2023	X			
17	Ajuste Definitivo	Octubre 2022	\$ 44,575,007	\$ 130,296	\$ 84,549,804,928	\$ -	\$ 44,705,303	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 8,670,717,578	\$ 439,318,336,625	12390, 22/02/2023	X			
18	Obra	Noviembre 2022	\$ 6,708,720,272	\$ 20,152,067	\$ 91,278,677,267	\$ -	\$ 6,728,872,339	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 1,941,845,239	\$ 432,589,464,286	137963, 27/01/2023	X			
18	Ajuste Provisional	Noviembre 2022	\$ 1,228,609,873	\$ 3,591,321	\$ 92,510,878,461	\$ -	\$ 1,232,201,194	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ 709,644,045	\$ 431,357,263,092	141953, 01/02/2023	X			
19	Obra	Diciembre 2022	\$ 704,587,605	\$ 5,056,440	\$ 93,220,522,506	\$ -	\$ 709,644,045	\$ -	No.812322 De (7/28/2022)	\$ -	\$ 430,647,619,047	141922, 01/02/2023	X			
19	Obra	Diciembre 2022	\$ 9,622,972,889	\$ 59,411,536	\$ 102,902,906,731	\$ -	\$ 9,682,384,225	\$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	\$ 10,317,615,775	\$ 420,965,234,822	141922, 01/02/2023	X			
19	Ajuste Provisional	Diciembre 2022	\$ 2,091,059,845	\$ 6,112,328	\$ 105,000,078,904	\$ -	\$ 2,097,172,173	\$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	\$ 8,220,443,602	\$ 418,868,062,649	141955, 11/02/2023	X			
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones	
													SI	NO		
20	Obra	Enero 2023	\$ 1,831,866,913	\$ 7,607,765	\$ 106,839,553,582	\$ -	\$ 1,839,474,678	\$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	\$ 6,380,968,924	\$ 417,028,587,971	20483, 08/03/2023	X			
20	Ajuste Provisional	Enero 2023	\$ 166,728,843	\$ 487,362	\$ 107,006,769,787	\$ -	\$ 167,216,205	\$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	\$ 6,213,752,719	\$ 416,861,371,766	34658, 17/04/2023	X			
21	Obra	Febrero 2023	\$ 6,015,093,638	\$ 18,687,555	\$ 113,040,550,980	\$ -	\$ 6,033,781,193	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 36,094,790,236	\$ 410,827,590,573	29130, 28/03/2023	X			
21	Ajuste Provisional	Febrero 2023	\$ 1,128,432,175	\$ 3,298,494	\$ 114,172,281,649	\$ -	\$ 1,131,730,669	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 34,963,059,567	\$ 409,695,859,904	37966, 20/04/2023	X			
22	Obra	Marzo 2023	\$ 3,199,999,721	\$ 46,914,926	\$ 117,419,196,296	\$ -	\$ 3,246,914,647	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 31,716,144,920	\$ 406,448,945,257	36558, 18/04/2023	X			
22	Ajuste Provisional	Marzo 2023	\$ 787,465,921	\$ 2,243,362	\$ 118,188,905,579	\$ -	\$ 789,709,283	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 30,946,435,637	\$ 405,679,235,974	38082, 20/04/2023	X			
23	Obra	Abril 2023	\$ 3,269,573,861	\$ 10,697,920	\$ 121,469,177,360	\$ -	\$ 3,280,271,801	\$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	\$ 2,933,480,918	\$ 402,398,964,173	53601, 14/06/2023	X			
23	Ajuste Provisional	Abril 2023	\$ 956,134,353	\$ 2,794,854	\$ 122,428,106,587	\$ -	\$ 958,929,207	\$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	\$ 1,974,551,711	\$ 401,440,034,966	53900, 15/06/2023	X			
24	Obra	Mayo 2023	\$ 1,966,773,725	\$ 7,777,986	\$ 124,402,658,298	\$ -	\$ 1,974,551,711	\$ -	No. 1135122 De (10/24/2022)	\$ -	\$ 399,465,483,255	61617, 17/07/2023	X			
24	Obra	Mayo 2023	\$ 2,320,110,095	\$ 9,175,323	\$ 126,731,943,716	\$ -	\$ 2,329,285,418	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 28,617,150,219	\$ 397,136,197,837	61617, 17/07/2023	X			
24	Ajuste Provisional	Mayo 2023	\$ 945,017,297	\$ 2,762,358	\$ 127,679,723,371	\$ -	\$ 947,779,655	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 27,669,370,564	\$ 396,188,418,182	64904, 06/07/2023	X			
25	Obra	Junio 2023	\$ 3,217,905,526	\$ 10,673,901	\$ 130,908,302,798	\$ -	\$ 3,228,579,427	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 24,440,791,137	\$ 392,959,838,755	70343, 20/07/2023	X			
25	Ajuste Provisional	Junio 2023	\$ 601,075,149	\$ 1,756,989	\$ 131,511,134,936	\$ -	\$ 602,832,138	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 23,837,958,999	\$ 392,357,006,617	76637, 09/08/2023	X			
26	Obra	Julio 2023	\$ 1,084,001,313	\$ 3,281,516	\$ 132,598,417,765	\$ -	\$ 1,087,282,829	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,750,676,170	\$ 391,269,723,788	80363, 22/08/2023	X			
26	Ajuste Provisional	Julio 2023	\$ 195,373,240	\$ 571,091	\$ 132,794,362,096	\$ -	\$ 195,944,331	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,554,731,839	\$ 391,073,779,457	80534, 24/08/2023	X			
18	Ajuste Definitivo	Noviembre 2022	\$ 87,120,068	\$ 254,059	\$ 132,881,736,823	\$ -	\$ 87,374,727	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,467,357,112	\$ 390,986,404,730	81981, 25/09/2023	X			
19	Ajuste Definitivo	Diciembre 2022	\$ 129,838,042	\$ 379,527	\$ 133,011,954,362	\$ -	\$ 130,217,569	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,337,139,543	\$ 390,856,187,161	81720, 19/09/2023	X			
20	Ajuste Definitivo	Enero 2023	\$ 71,015,812	\$ 207,583	\$ 133,083,177,767	\$ -	\$ 71,223,395	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,265,916,148	\$ 390,784,963,766	81722, 20/09/2023	X			
21	Ajuste Definitivo	Febrero 2023	\$ 149,043,160	\$ 435,864	\$ 133,232,656,611	\$ -	\$ 149,478,824	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,116,437,324	\$ 390,635,484,942	82174, 26/09/2023	X			
22	Ajuste Definitivo	Marzo 2023	\$ 44,496,958	\$ 130,068	\$ 133,277,283,637	\$ -	\$ 44,627,026	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 22,071,810,298	\$ 390,590,857,916	81724, 21/09/2023	X			
27	Obra	Agosto 2023	\$ 1,655,891,362	\$ 7,359,034	\$ 134,940,534,033	\$ -	\$ 1,663,250,396	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 20,408,559,902	\$ 388,597,607,520	81982, 22/09/2023	X			
28	Obra	Septiembre 2023	\$ 2,081,745,441	\$ 6,541,847	\$ 137,028,621,321	\$ -	\$ 2,088,287,288	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 18,320,272,614	\$ 386,839,320,232	83216, 20/10/2023	X			
29	Obra	Octubre 2023	\$ 2,388,482,822	\$ 8,763,623	\$ 139,426,067,766	\$ -	\$ 2,397,246,445	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 15,923,026,169	\$ 384,442,073,787	85220, 22/11/2023	X			
27	Ajuste Provisional	Agosto 2023	\$ 502,880,067	\$ 1,469,957	\$ 139,930,417,790	\$ -	\$ 504,350,024	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 15,418,676,145	\$ 383,937,723,763	86223, 04/12/2024	X			
28	Ajuste Provisional	Septiembre 2023	\$ 659,637,980	\$ 1,928,173	\$ 140,591,983,943	\$ -	\$ 661,566,153	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 14,757,109,992	\$ 383,276,157,610	86224, 04/12/2023	X			
29	Ajuste Provisional	Octubre 2023	\$ 791,952,086	\$ 2,314,937	\$ 141,386,250,966	\$ -	\$ 794,267,023	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 13,962,842,969	\$ 382,481,890,587	89010, 05/03/2024	X			
30	Obra	Noviembre 2023	\$ 4,708,466,466	\$ 14,130,560	\$ 146,108,847,992	\$ -	\$ 4,722,597,026	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 8,040,245,943	\$ 377,759,293,561	87786, 01/02/2024	X			
30	Ajuste Provisional	Noviembre 2023	\$ 2,179,390,225	\$ 6,370,526	\$ 148,294,608,743	\$ -	\$ 2,185,760,751	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 5,854,485,192	\$ 375,573,832,810	87792, 16/12/2023	X			
31	Obra	Diciembre 2023	\$ 4,222,178,084	\$ 12,341,751	\$ 152,526,128,578	\$ -	\$ 4,234,519,835	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ 1,619,965,357	\$ 371,339,012,975	87793, 17/12/2023	X			
31	Ajuste Provisional	Diciembre 2023	\$ 1,615,243,875	\$ 4,721,482	\$ 154,149,093,935	\$ -	\$ 1,619,965,357	\$ -	No. 121123 De (02/07/2023)	\$ -	\$ 369,719,047,618	87800, 17/12/2023	X			
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y Fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones	
													SI	NO		
32	Obra	Enero 2024	\$ 1,110,474,272	\$ 4,242,781	\$ 155,263,810,988	\$ -	\$ 1,114,717,053	\$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	\$ 55,056,711,518	\$ 368,604,330,565	1798, 03/04/2024	X			
32	Ajuste Provisional	Enero 2024	\$ 352,671,948	\$ 1,030,887	\$ 155,617,513,823	\$ -	\$ 353,702,835	\$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	\$ 54,703,098,683	\$ 368,250,627,730	2049, 04/04/2024	X			
33	Obra	Febrero 2024	\$ 3,432,134,271	\$ 10,756,403	\$ 159,060,404,497	\$ -	\$ 3,442,890,674	\$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	\$ 51,260,118,009	\$ 364,807,737,056	2050, 04/04/2024	X			
33	Ajuste Provisional	Febrero 2024	\$ 1,265,984,654	\$ 3,700,570	\$ 160,330,089,721	\$ -	\$ 1,269,685,224	\$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	\$ 49,990,432,785	\$ 363,538,051,832	2451, 22/04/2024	X			
34	Obra	Marzo 2024	\$ 2,805,319,125	\$ 9,462,375	\$ 163,144,871,221	\$ -	\$ 2,814,781,500	\$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	\$ 47,175,651,285	\$ 360,723,270,332	3109, 25/04/2024	X			
34	Ajuste Provisional	Marzo 2024	\$ 1,062,552,847	\$ 3,105,923	\$ 164,210,529,791	\$ -	\$ 1,065,658,570	\$ -	No. 214424 De (15/03/2024)	\$ 46,109,992,715	\$ 359,657,611,762	4153, 17/05/2024	X			
35	Obra	Abril 2024														



[illegible]

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

CONTRATO No.: 009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRECITAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZAPAQUÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA- GUIRÓN-PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2037" MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL-MHC-063

CONTRATO DE INTERVENITORIA No.: 071-2021

INTERVENITOR: CONSORCIO ICEACSA-TFF

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el artículo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 463.288.090.475,00
(Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según los prórrogas en suscripción)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/06/2023
(Indique los prórrogas, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 58.580.051.078,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	VALOR ACUMULADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACUMULADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	%		
EXPLANACIONES	\$21.515.594	6.05%	10.72%	% P	\$ 8.850%	2.040.596	9.512%	2.040.596	2.233%	10.647.788	5.052%	10.647.788	5.052%	10.647.788	5.052%	10.647.788	100%
	\$49.214.460	13.63%	\$38.144.066	% E	\$ 2.407.100	13.667.104	0.443%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$40.601.026	13.10%	5.93%	% P	\$ 0.526%	1.980.936	0.443%	2.039.590	0.223%	2.759.931	0.365%	3.068.586	0.412%	3.377.141	0.459%	3.685.696	91%
	\$44.363.970	12.41%	\$19.011.159	% E	\$ 1.724.272	19.735.431	0.000%	2.039.590	0.223%	2.759.931	0.365%	3.068.586	0.412%	3.377.141	0.459%	3.685.696	91%
	\$50.804.630	14.28%	11.13%	% P	\$ 0.000%	1.980.936	0.000%	2.039.590	0.223%	2.759.931	0.365%	3.068.586	0.412%	3.377.141	0.459%	3.685.696	91%
	\$50.804.630	14.28%	\$19.011.159	% E	\$ 1.980.936	20.932.087	0.000%	2.039.590	0.223%	2.759.931	0.365%	3.068.586	0.412%	3.377.141	0.459%	3.685.696	91%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	\$77.160.995	21.61%	\$39.579.393	% P	\$ 3.652%	15.927.745	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
	\$786.270	0.22%	80	% E	\$ 0.000%	15.927.745	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
	\$786.270	0.22%	\$0	% E	\$ 0.000%	15.927.745	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$786.270	0.22%	\$0	% E	\$ 0.000%	15.927.745	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
	\$786.270	0.22%	\$0	% E	\$ 0.000%	15.927.745	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$196.553.668	55.62%	7.73%	% P	\$ 7.73%	7.73%	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
	\$201.896.026	56.72%	\$27.585.830	% E	\$ 2.758.583	29.343.413	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
	\$5.732.287	1.61%	1.52%	% E	\$ 1.52%	3.208.348	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$10.321.649	2.90%	\$5.416.292	% E	\$ 5.416.292	5.416.292	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
	\$18.970.842	5.33%	0.00%	% E	\$ 0.000%	5.416.292	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
OBRAS SUBTERRANEAS	\$0	0.00%	\$0	% E	\$ 0.000%	5.416.292	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
	\$0	0.00%	\$0	% E	\$ 0.000%	5.416.292	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
OBRAS VARIAS	\$4.548.271	1.28%	0.53%	% E	\$ 0.000%	0.000%	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
	\$4.548.271	1.28%	\$1.876.288	% E	\$ 1.876.288	1.876.288	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
	\$8.228.340	80	\$0	% E	\$ 0.000%	1.876.288	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
TRANSPORTES	\$24.088.710	\$0	\$18.853.617	% E	\$ 1.960%	18.853.617	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
	\$0	0.00%	0.00%	% E	\$ 0.000%	18.853.617	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	\$0	% E	\$ 0.000%	18.853.617	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
	\$0	0.00%	\$0	% E	\$ 0.000%	18.853.617	0.000%	16.366.641	0.223%	21.287.631	0.168%	26.168.168	0.168%	31.048.648	0.168%	35.929.188	88%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$355.735.438	100%	42%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACUMULADO (A)	\$412.267.068	116%	\$155.486.625														
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:																	
CONVENCIONES																	

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir prórrogas e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerado ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.84%	2.81%	2.81%	1.75%	1.75%	2.81%	3.16%	8.82%
VALOR OBRA PROGRAMADA MES	\$1.888.881	\$1.888.881	\$1.888.881	\$1.888.881	\$1.888.881	\$1.888.881	\$1.888.881	\$1.888.881	\$1.888.881
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	4.87%	7.68%	9.89%	16.72%	18.47%	19.22%	24.79%	28.31%
VALOR OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$11.955.073	\$11.955.073	\$11.955.073	\$11.955.073	\$11.955.073	\$11.955.073	\$11.955.073	\$11.955.073	\$11.955.073
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	1.84%	2.77%	2.77%	1.75%	1.75%	2.81%	3.16%	8.82%
VALOR OBRA EJECUTADA MES	\$1.888.881	\$1.888.881	\$1.888.881	\$1.888.881	\$1.888.881	\$1.888.881	\$1.888.881	\$1.888.881	\$1.888.881
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	4.87%	7.68%	9.89%	16.72%	18.47%	19.22%	24.79%	28.31%
VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$11.955.073	\$11.955.073	\$11.955.073	\$11.955.073	\$11.955.073	\$11.955.073	\$11.955.073	\$11.955.073	\$11.955.073

* Las prórrogas y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Indique IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA ALIQUOTOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 27.957.104.34	\$ 28.796.403.34	96.94%
PROVISIÓN PARA CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS Y/O DE LA SERVIDAD	\$ 1.200.000.00	\$ -	0.00%
VALOR OBRA (OBRA) (OBRA SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 1.125.070.51	\$ 1.200.000.00	40.44%
REVISIÓN, ALIQUOTOS Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO ESTRUCTURAL Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2.640.000.00	\$ 1.799.088.00	68.17%
IVA - REVISIÓN, ALIQUOTOS Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO ESTRUCTURAL Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501.600.00	\$ 341.940.72	68.17%
GESTIÓN SOCIAL, PRECITAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye para licencia ambiental e IVA)	\$ 25.778.877.77	\$ 5.992.644.50	7.20%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIVA)	\$ 350.000.00	\$ 2.880.777	0.82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 109.552.852.62	\$ 37.457.816.35	33.97%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 111.581.073.40		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 463.288.090.48		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')	\$ 463.288.090.48		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Ejecutora).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratación, Inversión y Dirección Territorial.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.11.14 09:08:28 -05'00'

Aprobado: Elmer
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No: 14022 CND

CONVENIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARBAS		
CURVAS		

Aprobado: Elmer
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA PUEDEA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No: 88202-18895-ETDER

Formulario de Contratación y Seguimiento de Inversiones. Incluye datos de la entidad, el contrato, el programa de inversión, y una detallada tabla de ejecución de obras por meses y tipos de obra. Incluye firmas digitales de las partes.

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE OCTUBRE 2024
(Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.817.462.467,00

CONTRATO No. 889 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021
(Indicar día-mes-año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2025
(Indicar día-mes-año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indicar la suspensión que corresponda con el período del año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indicar día-mes-año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VAL MIL 083

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 465.288.096.475,00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 523.866.141.583,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% Programado \$ Valor Programado	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	%
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	60-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	
EXPLANACIONES	\$21.515.584	6.05%	10.72%	% P \$ E	10.410%	37.056.938 \$	10.436%	37.154.961 \$	10.440%	37.198.038 \$	10.442%	37.241.668 \$	10.445%	37.285.386 \$	10.447%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$49.214.469	13.93%	13.93%	% E	13.93%	37.074.034 \$	13.93%	37.074.034 \$	13.93%	37.074.034 \$	13.93%	37.074.034 \$	13.93%	37.074.034 \$	13.93%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$77.180.095	21.69%	21.69%	% E	21.69%	38.579.393 \$	21.69%	38.579.393 \$	21.69%	38.579.393 \$	21.69%	38.579.393 \$	21.69%	38.579.393 \$	21.69%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$795.270	0.22%	0.22%	% E	0.22%	8.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$198.363.898	55.62%	55.62%	% E	55.62%	21.586.991 \$	55.62%	21.586.991 \$	55.62%	21.586.991 \$	55.62%	21.586.991 \$	55.62%	21.586.991 \$	55.62%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	\$5.732.387	1.61%	1.61%	% E	1.61%	1.590%	1.590%	1.590%	1.590%	1.590%	1.590%	1.590%	1.590%	1.590%	1.590%
OBRAS SUBTERRANEAS	\$18.970.842	5.33%	0.00%	% E	0.00%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
OBRAS VARIAS	\$4.548.271	1.28%	0.53%	% E	0.53%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%	0.207%
TRANSPORTES	\$8.228.340	2.30%	0.00%	% E	0.00%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% E	0.00%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$355.735.438	100%	42%	% E	42%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A +)	\$412.287.068	\$1	\$150.486.625												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "valor básico de obra programada"
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de obra (sin incluir provisiones e IVA)
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES	
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO
BAÑERAS	EJECUTADO
CURVAS	

* Las provisiones y otros conceptos que se registran en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica
aprobada y modificatoria contratada.
Incluye IVA, debe sumarse el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCION
PROVISION PARA AUDITOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES	\$ 27.587.104.34	\$ 28.786.433.84	96.38%
PROVISION PARA CORRECCION DE TENDENCIAS DE HOMOGENEIDAD Y DIVERSIDAD DE LA SEMANA	\$ 1.200.000.00	\$ -	0.00%
VALOR PARA OBRAS (CON SOBREUTILIDAD OBRA)	\$ 1.125.070.51	\$ 524.068.08	46.64%
REVISION, AUDITO Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULO DE LA ESTRUCTURA DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 2.640.000.00	\$ 1.799.888.00	68.17%
REVISION, AUDITO Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULO DE LA ESTRUCTURA DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA	\$ 501.600.00	\$ 341.940.72	68.17%
CONCEPTO SOCIAL, MEDIO Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA, licencia ambiental y SGA)	\$ 75.778.877.77	\$ 5.092.844.05	7.00%
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (PRELIMINAR)	\$ 350.000.00	\$ 2.880.77	0.82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 109.552.652.62	\$ 37.497.616.35	33.37%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B)	\$ 111.581.107.40	\$ 37.497.616.35	33.57%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 465.288.096.48	\$ 187.844.241.24	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 523.866.141.59		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.11.14 09:08:45 -05'00'

Aprobado Firma: _____
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14032 CND

Luis Antonio Pineda Rueda
Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO PINEDA RUEDA
Fecha: 2024.11.14 09:08:45 -05'00'

Aprobado Firma: _____
Nombre: LUIS ANTONIO PINEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68203-18003-0708

UNIDAD EJECUTORASubdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIALCUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N.º41 DE OCTUBRE 2024
SEGUIMIENTO N.º41
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

FECHA15/11/2024
Cota (mts. AMSL)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.817.462.407,00

CONTRATO N.º889 DE 2021

OBJETOMELJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIÑAPUQUA-BARRIOSA-BUCARAMANGA- GIRÓN-PIEDIEQUISTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030/MÓDULO 1.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/08/2021
(Indicar mes y año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponde con el artículo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 465.288.941,50
(Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO112 MESES
(En meses según los prorroga sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/08/2030
(Indicadas las suspensiones, indique el día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 58.580.051.678,00
(Indique el día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIA MEC 083

INTERVENIOR: CONSORCIO ICEACSA-TPE

CONTRATO DE INTERVENITORIA N.º: 971-2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Mes de junio	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Mes de junio	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Mes de junio	% Ejecutado	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	
					oct-24	nov-24	dici-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
EXPLICACIONES	\$21.515.584	6.05%	10.72%	% P	10.712%	10.787%	10.803%	10.887%	10.901%	10.922%	10.954%	10.988%	11.028%	11.072%	%
	\$40.214.469	13.83%	\$38.144.066	% E	\$ 38.144.066										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$46.801.026	13.10%	5.30%	% P	10.723%	5.341%	10.803%	5.442%	10.865%	5.643%	10.901%	5.693%	10.955%	5.692%	
	\$44.382.879	12.45%	\$19.071.189	% E	\$ 19.071.189										
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	\$60.804.620	14.28%	11.13%	% P	11.030%	11.385%	11.847%	11.855%	11.872%	11.885%	11.925%	11.962%	12.004%	12.051%	
	\$77.180.995	21.69%	\$38.576.393	% E	\$ 38.576.393										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$780.270	0.22%	0.00%	% P	11.126%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	\$780.270	0.22%	\$0	% E	\$ 0										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$18.563.888	55.82%	7.75%	% P	7.746%	7.871%	8.162%	8.168%	8.284%	8.600%	8.932%	9.287%	9.765%	9.891%	
	\$201.890.028	58.75%	\$27.985.630	% E	\$ 27.985.630										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5.732.587	1.61%	1.52%	% P	1.545%	1.576%	1.668%	1.709%	1.722%	1.737%	1.751%	1.765%	1.778%	1.792%	
	\$10.321.649	2.90%	\$5.416.292	% E	\$ 5.416.292										
OBRAS SUBTERRANEAS	\$18.970.842	5.33%	0.00%	% P	1.543%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	\$0	0.00%	\$0	% E	\$ 0										
OBRAS VARIAS	\$4.548.271	1.28%	0.53%	% P	0.527%	0.527%	0.567%	0.568%	0.587%	0.606%	0.624%	0.643%	0.662%	0.682%	
	\$4.548.271	1.28%	\$1.878.268	% E	\$ 1.878.268										
TRANSPORTES	\$8.228.340	80	0.00%	% P	5.103%	5.220%	5.510%	5.510%	5.510%	5.510%	5.511%	5.511%	5.512%	5.512%	
	\$24.088.710	\$0	\$18.853.617	% E	\$ 18.853.617										
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	
	\$0	0.00%	\$0	% E	\$ 0										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$355.735.438	100%	42%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$412.267.068	\$1	\$150.486.625												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se pueden agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.28%	0.93%	1.93%	0.11%	0.17%	0.23%	0.29%	0.24%	0.39%	0.44%
VALOR OBRA (Mes de Junio)		\$4.548.271	\$3.598.590	\$4.723.291	\$394.868	\$612.398	\$839.960	\$1.038.190	\$1.216.877	\$1.391.139	\$1.563.311
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.17%	44.85%	44.85%	44.13%	45.30%	44.85%	44.85%	45.17%	45.58%	46.00%
VALOR OBRA EJECUTADA MES	%	\$18.877.182	\$181.877.182	\$186.868.494	\$178.385.422	\$182.468.598	\$186.468.598	\$189.461.698	\$188.877.838	\$192.468.674	\$188.832.898
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	\$2.817.462	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR OBRA (Mes de Junio)		\$194.488.625	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificada contractualmente.
Indique IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 27.957.104.34	\$ 28.798.403.84	95.54%
	\$ 29.814.790.19		
PROVISIÓN PARA CORRIENTES DE TRÁFICO A HORARIO COMPLETO DE LA SEMANA	\$ 1.200.000.00	\$ -	0.00%
	\$ 1.200.000.00		
VALOR IVA (OBRA) (SIN SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 1.125.079.51	\$ 524.268.08	46.54%
	\$ 1.250.805.43		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO ESTRUCTURAL Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2.640.000.00	\$ 1.788.888.08	68.170%
	\$ 501.800.00		
IVA : REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO ESTRUCTURAL Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501.800.00	\$ 341.940.12	68.170%
	\$ 501.800.00		
ASESORIA SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental a Bogotá)	\$ 75.778.877.77	\$ 5.992.694.35	7.908%
	\$ 75.778.877.77		
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUTIVA)	\$ 350.000.00	\$ 2.880.77	0.82%
	\$ 350.000.00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 100.552.852.62	\$ 37.457.816.35	37.370%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 111.581.073.46		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 465.288.941,50	\$ 187.341.341,24	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 523.868.141,95		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.11.14 09:08:52 -05'00'

Aprobado Firmo: _____
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Luis Antonio Rueda
Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Fecha: 2024.11.14 09:08:52 -05'00'

Aprobado Firmo: _____
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 68020 19000 STIDER

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA:Subsección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CUJUNIMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ 41 _____ DE _____ OCTUBRE 2024
(Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA \$ _____ 2.817.462.497,00 _____

SEGUIMIENTO No. _____ 41 _____
(Si la numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 089 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según los prórrogas de suspensiones)

OBJETO:MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUÑEROS (ZIQUAIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA- GRÓN -PEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021
(Indicar día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Indicar día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL-MHC-SB3

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponde con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____
(Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENITORIA No.: 071-2021

INTERVENITOR: CONSORCIO KEACSA-TIF

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ _____

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)+(A)+(B) \$ _____

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$ _____

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	jun-20	jun-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27
EXPLANACIONES	\$21.515.584	6.00%	10.72%	% P	\$ 11.842%	\$ 11.842%	\$ 11.842%	\$ 11.842%	\$ 11.728%	\$ 11.728%	\$ 12.122%	\$ 12.122%	\$ 12.122%	\$ 12.122%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$40.214.469	13.83%	\$38.144.066	% E	\$ 6.722%	\$ 6.722%	\$ 6.722%	\$ 6.722%	\$ 7.049%	\$ 7.049%	\$ 7.600%	\$ 7.600%	\$ 7.600%	\$ 7.600%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$44.601.028	13.10%	5.35%	% E	\$ 13.107%	\$ 13.107%	\$ 13.107%	\$ 13.107%	\$ 13.547%	\$ 13.547%	\$ 14.241%	\$ 14.241%	\$ 14.241%	\$ 14.241%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$44.393.079	13.47%	\$19.031.109	% E	\$ 13.470%	\$ 13.470%	\$ 13.470%	\$ 13.470%	\$ 13.547%	\$ 13.547%	\$ 14.241%	\$ 14.241%	\$ 14.241%	\$ 14.241%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$50.804.020	14.28%	11.13%	% E	\$ 11.130%	\$ 11.130%	\$ 11.130%	\$ 11.130%	\$ 11.130%	\$ 11.130%	\$ 11.130%	\$ 11.130%	\$ 11.130%	\$ 11.130%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$77.169.995	21.69%	\$39.579.393	% E	\$ 21.690%	\$ 21.690%	\$ 21.690%	\$ 21.690%	\$ 21.690%	\$ 21.690%	\$ 21.690%	\$ 21.690%	\$ 21.690%	\$ 21.690%
OBRAS SUBTERRANEAS	\$780.270	0.22%	0.00%	% E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%
OBRAS VARIAS	\$780.270	0.22%	0.00%	% E	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%
TRANSPORTES	\$186.933.858	56.82%	\$27.866.890	% E	\$ 15.000%	\$ 15.000%	\$ 15.000%	\$ 15.000%	\$ 15.000%	\$ 15.000%	\$ 15.000%	\$ 15.000%	\$ 15.000%	\$ 15.000%
NO PREVISTOS	\$40.600.028	11.61%	1.52%	% E	\$ 1.520%	\$ 1.520%	\$ 1.520%	\$ 1.520%	\$ 1.520%	\$ 1.520%	\$ 1.520%	\$ 1.520%	\$ 1.520%	\$ 1.520%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$55.735.438	100%	42%	% E	\$ 42.000%	\$ 42.000%	\$ 42.000%	\$ 42.000%	\$ 42.000%	\$ 42.000%	\$ 42.000%	\$ 42.000%	\$ 42.000%	\$ 42.000%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$412.287.068	\$1	\$150.486.625	% E	\$ 36.500%	\$ 36.500%	\$ 36.500%	\$ 36.500%	\$ 36.500%	\$ 36.500%	\$ 36.500%	\$ 36.500%	\$ 36.500%	\$ 36.500%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobada.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan contemplados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

TIPO DE DIBUJO	CONVENCIONES	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
BAHÍAS		
CURVAS		

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	\$2.146.000	\$2.146.000	\$2.146.000	\$2.146.000	\$2.146.000	\$2.146.000	\$2.146.000	\$2.146.000	\$2.146.000	\$2.146.000	\$2.146.000	\$2.146.000	\$2.146.000
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%	\$18.733.229	\$18.733.229	\$18.733.229	\$18.733.229	\$18.733.229	\$18.733.229	\$18.733.229	\$18.733.229	\$18.733.229	\$18.733.229	\$18.733.229	\$18.733.229	\$18.733.229
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratada.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIAS	\$ 27.957.104,34	\$ 26.796.403,84	95,9%
PROVISIÓN PARA JORNADA DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 1.200.000,00	\$ -	0,00%
VALOR PARA OBRAS SOBRE UTILIDAD OBRA	\$ 1.125.070,81	\$ 524.058,08	46,44%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA RECONSTRUCCIÓN OBRA	\$ 2.640.000,00	\$ -	0,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA RECONSTRUCCIÓN OBRA	\$ 501.600,00	\$ 341.940,72	68,17%
COSTOS SOCIAL, MEDIO Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental y seguros)	\$ 75.778.877,77	\$ 5.992.644,93	7,908%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$ 350.000,00	\$ 2.880,77	0,82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 109.552.652,62	\$ 37.457.816,35	33,97%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 111.581.971,40	\$ -	0,00%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C+(A)+(B)	\$ 462.385.090,48	\$ 187.944.241,24	40,65%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'+(A)+(B')	\$ 523.865.141,88	\$ -	0,00%

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratación, Asesoría y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firmado digitalmente
por MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES
Fecha: 2024.11.14
09:09:09 -05'00'

Aprobado: _____
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14552 CND

Firmado digitalmente
por LUIS ANTONIO RUEDA RILEDA
Fecha: 2024.11.14
09:09:09 -05'00'

Aprobado: _____
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RILEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 88320-19025-ETDER

UNIDAD EJECUTORA:Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CUJUNIMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE OCTUBRE 2024

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.817.462.427,00

SEGUIMIENTO No. 41

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 999 DE 2021

FECHA INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021
(Indicar día y año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 463.288.095,45,00
(Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según los prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/06/2025
(Incluyendo las suspensiones, prórrogas y extinciones)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día y año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 58.585.561,078,00

CONTRATO DE INTERVENITORIA No.: 971- 2021

INTERVENITOR: CONSORCIO IDEACSA-TTF

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 521.888.141.553,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	% Programado	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28
EXPLICACIONES	\$21.515.584	6.05%	10.72%	% P	\$ 12.164%	\$ 42.211.705	\$ 12.174%	\$ 42.307.085	\$ 12.184%	\$ 42.318.385	\$ 12.204%	\$ 42.415.534	\$ 12.214%	\$ 42.462.807
	\$49.214.469	13.83%	\$38.144.066	% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$46.601.036	13.10%	5.30%	% P	\$ 8.221%	\$ 38.385.791	\$ 8.306%	\$ 38.711.887	\$ 8.406%	\$ 39.063.755	\$ 8.521%	\$ 39.797.985	\$ 8.642%	\$ 40.155.805
	\$44.382.479	12.45%	\$19.031.159	% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$50.804.620	14.29%	11.13%	% P	\$ 14.745%	\$ 40.402.944	\$ 14.817%	\$ 40.689.065	\$ 14.959%	\$ 41.382.397	\$ 15.120%	\$ 42.047.393	\$ 15.275%	\$ 42.697.755
	\$77.169.995	21.69%	\$39.579.353	% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$780.270	0.22%	0.00%	% P	\$ 0.000%	\$ 780.000	\$ 0.000%	\$ 780.000	\$ 0.000%	\$ 780.000	\$ 0.000%	\$ 780.000	\$ 0.000%	\$ 780.000
	\$780.270	0.22%	\$0	% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$199.553.698	55.82%	7.70%	% P	\$ 21.892%	\$ 77.499.287	\$ 22.596%	\$ 80.386.198	\$ 23.290%	\$ 82.801.814	\$ 23.952%	\$ 85.780.085	\$ 24.562%	\$ 88.793.285
	\$201.899.026	56.79%	\$27.985.839	% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5.732.587	1.61%	1.52%	% P	\$ 2.084%	\$ 7.419.085	\$ 2.096%	\$ 7.463.705	\$ 2.112%	\$ 7.529.893	\$ 2.126%	\$ 7.587.287	\$ 2.146%	\$ 7.689.245
	\$10.321.649	2.90%	\$5.416.202	% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	\$18.970.842	5.33%	0.00%	% P	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%
	\$0	0.00%	\$0	% E										
OBRAS VARIAS	\$4.548.271	1.28%	0.53%	% P	\$ 1.062%	\$ 7.797.867	\$ 1.080%	\$ 7.881.985	\$ 1.098%	\$ 7.995.303	\$ 1.102%	\$ 8.088.387	\$ 1.120%	\$ 8.199.885
	\$4.548.271	1.28%	\$1.876.268	% E										
TRANSPORTES	\$8.228.340	\$0	\$0	% P	\$ 8.812%	\$ 8.888.664	\$ 9.132%	\$ 9.350.085	\$ 9.412%	\$ 9.588.887	\$ 9.612%	\$ 9.811.114	\$ 9.812%	\$ 9.959.885
	\$24.088.710	\$0	\$18.853.617	% E										
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% P	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%	\$ 0.000%
	\$0	0.00%	\$0	% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$165.735.438	100%	42%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$412.287.068	\$1	\$150.486.625											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programado".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir prórrogas e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE OBRAS	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARBAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.60%	1.62%	1.60%	1.59%	1.59%	1.59%	1.59%	1.58%	1.58%	1.58%	1.58%	1.58%	1.58%
VALOR (Miles de Pesos)		\$1.673.719	\$1.678.709	\$1.673.546	\$1.673.719	\$1.678.448	\$1.683.698	\$1.688.948	\$1.694.198	\$1.699.448	\$1.704.698	\$1.709.948	\$1.715.198	\$1.720.448
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	69.97%	69.99%	69.97%	69.98%	69.99%	69.99%	69.99%	69.99%	69.99%	69.99%	69.99%	69.99%	69.99%
VALOR (Miles de Pesos)		\$224.685.969	\$224.685.969	\$224.685.969	\$224.685.969	\$224.685.969	\$224.685.969	\$224.685.969	\$224.685.969	\$224.685.969	\$224.685.969	\$224.685.969	\$224.685.969	\$224.685.969
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR (Miles de Pesos)		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VALOR (Miles de Pesos)		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

* Las prórrogas y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Indique IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES	\$ 27.957.104.34	\$ 28.796.433.64	96.58%
PROVISIÓN PARA CORRIENTES DE TRÁFICO 24 HORAS CORRIENTES 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 1.269.000.00	\$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (IVA SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 1.125.070.51	\$ 524.058.08	46.44%
	\$ 2.640.000.00		
RESERVA AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O SUBORDINACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2.640.000.00	\$ 1.798.888.08	68.17%
IVA - RESERVA, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O SUBORDINACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501.600.00	\$ 341.640.72	68.17%
GESTIÓN SOCIAL, PRECIZAL, AMBIENTAL, SOSTENIBLE (incluye PRALICACIOn ambiental e INACAP)	\$ 75.778.877.77	\$ 5.992.644.95	7.90%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIVE IVA)	\$ 350.000.00	\$ 2.880.77	0.82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 100.552.852.82	\$ 37.457.816.35	33.37%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 111.581.073.40		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 463.288.095.45		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 521.888.141.55	\$ 187.344.24.24	

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.11.14 09:09:23 -05'00'

LUIS ANTONIO RUEDA PUECA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 88552-18903-5708

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCION TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE OCTUBRE 2024 (Indicar mes y año)

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.817.462.457,00

SEGUIMIENTO No. 41 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No. 080 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 112 MESES (En meses según los primeros años anticipados)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/08/2021 (Indicar día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/08/2026 (Indicar los anticipados, indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el detalle del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ (Según contrato principal)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MEC-083 INTERVENIOR: CONSORCIO ICEACSA-TFP

CONTRATO DE INTERVENITORIA No. 071-2021

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Mils de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	\$1	\$2	\$3	\$4	\$5	\$6	\$7	\$8	\$9	\$0	%	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Mils de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Mils de pesos	\$ Valor Programado												
				% Ejecutado	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28		
EXPLORACIONES	\$21.515.584	0.00%	10.72%	% P	\$ 12.285%	\$1.898.706	\$ 12.272%	\$1.898.000	\$ 12.285%	\$1.900.000	\$ 12.300%	\$1.914.580	\$ 12.312%	\$1.928.000	\$ 12.345%	\$1.945.000
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$49.214.469	13.83%	\$38.144.068	% E												
	\$49.601.028	13.10%	\$39.301	% P	\$ 9.714%	\$4.399.387	\$ 9.854%	\$4.354.416	\$ 9.984%	\$4.507.462	\$ 10.134%	\$4.592.000	\$ 10.274%	\$4.684.000	\$ 10.415%	\$4.784.000
	\$44.363.879	12.45%	\$19.031.169	% E												
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$50.804.630	14.28%	11.13%	% P	\$ 16.585%	\$9.059.387	\$ 16.500%	\$9.000.000	\$ 17.080%	\$9.360.000	\$ 17.500%	\$9.632.000	\$ 17.840%	\$9.902.000	\$ 18.000%	\$10.168.000
	\$780.270	0.22%	0.00%	% P	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0
	\$780.270	0.22%	\$0	% E												
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$198.553.868	55.62%	7.73%	% P	\$ 29.512%	\$16.366.000	\$ 30.260%	\$16.366.000	\$ 31.657%	\$16.366.000	\$ 32.200%	\$16.366.000	\$ 33.600%	\$16.366.000	\$ 34.561%	\$16.366.000
	\$201.890.028	58.75%	\$27.585.890	% E												
	\$5.732.587	1.61%	1.52%	% P	\$ 2.222%	\$1.366.387	\$ 2.237%	\$1.366.387	\$ 2.250%	\$1.366.387	\$ 2.270%	\$1.366.387	\$ 2.290%	\$1.366.387	\$ 2.310%	\$1.366.387
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$10.321.849	2.90%	\$5.416.262	% E												
	\$18.970.842	5.33%	0.00%	% P	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0
	\$0	0.00%	\$0	% E												
OBRAS SUBTERRANEAS	\$4.548.271	1.28%	0.53%	% P	\$ 1.244%	\$1.366.387	\$ 1.260%	\$1.366.387	\$ 1.278%	\$1.366.387	\$ 1.295%	\$1.366.387	\$ 1.312%	\$1.366.387	\$ 1.330%	\$1.366.387
	\$4.548.271	1.28%	\$1.876.208	% E												
	\$0	0.00%	\$0	% P	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0
OBRAS VARIAS	\$4.228.340	\$0	\$0	% P	\$ 6.111%	\$1.366.387	\$ 6.102%	\$1.366.387	\$ 6.142%	\$1.366.387	\$ 6.180%	\$1.366.387	\$ 6.218%	\$1.366.387	\$ 6.256%	\$1.366.387
	\$24.088.710	\$0	\$18.853.617	% E												
	\$0	0.00%	0.00%	% P	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	\$0	% P	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0
	\$0	0.00%	\$0	% E												
	\$0	0.00%	\$0	% P	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0	\$ 0.000%	\$0
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$355.735.438	100%	42%													
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$412.287.068	\$1	\$150.486.625													
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:																
CONVENCIONES																

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programado".
4. El Programa de Inversiones se valida considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerables ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

TIPO DE OBRA	CONVENIONES	
	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARREAS		
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA ALISTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 27.057.104.34	\$ 28.798.403.84	10.58%
PROVISION PARA ORDENES DE TRABAJO Y/O ORDENES DE TRABAJO DE LA SEMANA	\$ 1.200.000.00	\$ -	0.00%
VALOR IVA (IVA SOBRE UTILIDAD OBRA)	\$ 1.125.070.51	\$ 1.024.058.08	40.44%
RESERVA ALIERT Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULO ESTRUCTURAL Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2.640.000.00	\$ 1.798.888.00	68.17%
IVA - RESERVA ALIERT Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULO ESTRUCTURAL Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501.600.00	\$ 341.040.72	68.17%
SECCIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN Y AMBIENTAL, SOSTENIBLE (Indicar PPM, Licencia ambiental o AVALÚO)	\$ 75.778.877.77	\$ 5.892.544.95	7.78%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Indicativo)	\$ 350.000.00	\$ 2.880.77	0.82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 109.552.652.62	\$ 37.457.616.35	33.37%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADO (B')	\$ 111.581.073.40		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 463.288.095.45	\$ 187.944.241.24	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 523.868.141.55		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.

NOTA

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.11.14 09:09:31 -05'00'

Aprobado Firma: _____
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14932 CHD

Luis Antonio Rueda Rueda

Aprobado Firma: _____
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del interventor
Matrícula Profesional No.: 88335-18055-ETODR

UNIDAD EJECUTORASubdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Origo Oriente

DIRECCIÓN TERRITORIALCLINDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 41 DE OCTUBRE 2024
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 2.817.462.457,00

CONTRATO No. 989 DE 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, DESTINO FIDEL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMANEROS (ZAPAQUA-BARBOSA-BUCARAMANGA- GIRÓN-PIEDICUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CLINDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030/MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VALMHC-083
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 971-2021 INTERVENIDOR: CONSORCIO IDEACSA-TIFP

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/08/2021
(Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 463.288.039.475,00
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B): \$ 523.888.141.983,00

PLAZO ACUMULADO: 112 MESES
(En meses según los prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2025
(Indicando las suspensiones, indicar día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 1
(Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 58.580.051.078,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (OPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	3 Programado a Valor Programado	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	%	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	3 Valor Ejecutado	dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	%	
EXPLANACIONES	\$21.515.584	6.05%	10.72%	% P \$ P \$ E	12.360%	43.980.102	12.373%	44.048.900	12.388%	46.360.230	12.406%	44.088.158	12.417%	44.760.230	12.457%	44.760.230
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$46.214.469	13.03%	\$38.144.068	% P \$ P \$ E	11.110%	36.940.267	11.126%	36.977.981	11.146%	36.953.287	11.165%	36.969.287	11.187%	36.981.011	11.207%	36.988.000
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$50.884.820	14.26%	11.13%	% P \$ P \$ E	10.000%	37.900.587	10.108%	37.925.911	10.145%	37.946.272	10.181%	37.967.129	10.216%	37.988.590	10.254%	38.000.000
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$77.160.995	21.69%	\$39.579.393	% P \$ P \$ E	0.045%	169.389	0.045%	169.389	0.045%	169.389	0.045%	169.389	0.045%	169.389	0.045%	169.389
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$198.533.868	55.82%	7.75%	% P \$ P \$ E	39.031%	178.046.715	40.026%	182.365.287	41.024%	186.947.798	42.021%	191.662.311	43.019%	196.376.824	44.016%	196.376.824
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$201.890.028	56.75%	\$27.585.830	% P \$ P \$ E	2.362%	6.362.686	2.370%	6.362.199	2.380%	6.361.346	2.400%	6.360.934	2.418%	6.360.654	2.436%	6.360.654
OBRAS SUBTERRANEAS	\$0	0.00%	0.00%	% P \$ P \$ E	0.000%		0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
OBRAS VARIAS	\$4.548.271	1.28%	0.53%	% P \$ P \$ E	1.225%	4.550.919	1.280%	4.587.885	1.280%	4.580.938	1.280%	4.585.911	1.281%	4.588.105	1.281%	4.588.105
TRANSPORTES	\$8.228.340	2.36%	\$0	% P \$ P \$ E	0.000%	34.480.287	0.001%	34.515.981	0.001%	34.553.438	0.002%	34.590.985	0.002%	34.628.491	0.002%	34.628.491
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	0.00%	% P \$ P \$ E	0.000%		0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$355.735.438	100%	42%													
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (C)	\$412.287.068	\$1	\$150.486.625													
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:																
CONVENCIONES																

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítem de pago agrupados en cada OPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada OPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la OPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se han considerado ítem de obra que no se pueden agrupar por OPP, se debe diligenciar el formato con los ítem de obra.

CONVENCIONES	
TIPO DE DEBIDO	PROGRAMADO
BARBAS	
CORVAS	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AUDITOR, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 27.957.104.34	\$ 28.798.403.84	99.58%
PROVISIÓN PARA FORMACIÓN DE TRABAJO Y/O FORMAS DIFERENTES DE LA SEMANA	\$ 1.200.000.00	\$ -	0.00%
REVISIÓN, AUDITE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO ESTRUCTURAL Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2.640.000.00	\$ 1.789.888.00	68.17%
REVISIÓN, AUDITE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULO ESTRUCTURAL Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501.600.00	\$ 341.940.72	68.17%
DESTINO SOCIAL, FIDEL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (según PMU Licencia ambiental e VASPR)	\$ 75.778.877.77	\$ 5.992.644.35	7.90%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUIR IVA)	\$ 350.000.00	\$ 2.880.77	0.82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 108.552.652.82	\$ 37.457.616.35	33.57%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C+(A+B)	\$ 463.288.039.46	\$ 187.944.341.24	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C+(A+B)	\$ 523.888.141.98		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Función)

Copias: Unidad Ejecutora, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Fecha: 2024.11.14 09:10:01 -05'00'

Aprobado Firmo: _____

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: 14802 CHD

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA Fecha: 2024.11.14 09:10:01 -05'00'

Aprobado Firmo: _____

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 8855-1889 STDER

CONTRATO No:		089 DE 2021	PLAZO INICIAL		114 MESES (En meses según estado precepto)	PLAZO ACUMULADO		112 MESES (En meses según las primeras sus suspensiones)
OBJETO:			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		21/09/2021 (Indique fecha/hora)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL		
MEJORAMIENTO DE LA "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIAPAQUA- BARBOSA-BUCARAMANGA DE OBRA PUBLICA "VIA8 PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VIAL 2030(MODELO 1"			FECHA DE SUSPENSIÓN		NA (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)	FECHA DE REANILACIACIÓN		
CONTRATISTA:			CONSORCIO VIAL MEC 680		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)	\$	465.288.065.475.000 (Según contrato suscrito)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No:			971-2021	INTERVENIENTE:	CONSORCIO IDEASA-TPE	\$	823.888.141.953.000 (Indique fecha/hora)	\$ 88.580.051.078.000

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

- | CONVENCIONES | | |
|----------------|---|---|
| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
| BARRAS |  |  |
| CURVAS |  |  |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye I/A, debe sumar el valor total del contrato.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprobada Firma:

Agrueta Firma: *Jim Nader*

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-1

INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENIENTOS/OBRA PUBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO

MEP-MNI-INB-FR-2

VERSION

1

PAGINA

12 de 12

FECHA

15/11/2024

UNIDAD EJECUTORA:

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - Grupo Oriente

DIRECCION TERRITORIAL:

CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ 41 _____ DE _____ OCTUBRE 2024, (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. _____ 41 _____ (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ _____ 2.817.462.467,00 _____

CONTRATO No. _____ 069 DE 2021 _____

PLAZO INICIAL: _____ 114 MESES _____ (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: _____ 112 MESES _____ (En meses según los prórrogas en suspensión)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _____ 21/06/2021 _____ (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: _____ 31/08/2024 _____ (Indique día/mes/año)

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPIAQUIRÁ-BARRIOSA-BUCARAMANGA- GRÓN -PEDECUEISTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1.

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ N/A _____ (Indique la suspensión que corresponde con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ _____ (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VAL MHC 003

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ _____ 466.288.096.473,00 _____ (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ _____ 58.980.951.079,00 _____ (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENIENTOS No. _____ 071- 2021 _____ INTERVENIENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TFP

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (OPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	VALOR EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	111	ago-30	%
	Miles de pesos	Miles de pesos	Miles de pesos	% Ejecutado			
EXPLICACIONES	\$21.515.584	6.05%	\$38.144.066	10.72%			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	\$46.601.026	13.10%	\$19.031.159	5.35%			
PAVIMENTOS ASFALTICOS	\$71.160.996	21.69%	\$38.579.393	10.72%			
PAVIMENTOS DE CONCRETO	\$780.270	0.22%	\$0	0.00%			
ESTRUCTURA Y DRENAJES	\$106.553.898	55.82%	\$27.585.859	7.75%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	\$5.732.587	1.61%	\$5.416.252	1.52%			
OBRAS SUBTERRANEAS	\$0	0.00%	\$0	0.00%			
OBRAS VARIAS	\$4.548.271	1.28%	\$1.876.268	0.53%			
TRANSPORTES	\$8.228.340	0.80%	\$0	0.00%			
NO PREVISTOS	\$0	0.00%	\$0	0.00%			
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$355.735.438	100%	\$150.486.625	42.30%			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$412.287.068	115.00%	\$150.486.625				

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada OPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada OPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la OPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por OPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta acordada a posteriori a modificación contratual. Incluye IVA, debe sumarse el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISION PARA AUDITO, OBRA COMPLEMENTARIA Y OTRAS NECESIDADES	\$ 27.057.104.34	\$ 25.796.403.94	95.36%
PROVISION PARA OBRAS DE TRABAJO DE HORAS DIURNAS Y NOCTURNAS	\$ 29.814.796.19	\$ -	0.00%
PROVISION PARA OBRAS DE TRABAJO DE HORAS DIURNAS Y NOCTURNAS	\$ 1.200.000.00	\$ -	0.00%
REVISIÓN, AUDITO Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALLOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 2.840.000.00	\$ 1.789.888.00	63.17%
REVISIÓN, AUDITO Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALLOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 501.600.00	\$ 341.940.12	68.17%
REVISIÓN SOCIAL, PRELIMINAR Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluir PMA, Licencia ambiental, etc.)	\$ 75.778.877.77	\$ 5.992.644.93	7.908%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (PREVISTO)	\$ 350.000.00	\$ 2.880.77	0.82%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 109.552.652.62	\$ 37.457.616.35	33.57%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')	\$ 111.581.973.40	\$ 37.457.616.35	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 466.288.096.47	\$ 187.944.241.24	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 523.869.141.48	\$ 187.944.241.24	

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2024.11.14 09:09:48 -05'00'

Aprobado: _____
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 14032 CHD

Aprobado: _____
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 8522-1895 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Provisiones)

Copias: Unidad Ejecutora, Contraloría, Interventoría, Dirección Territorial.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14730380161



(415)7707212489984(8020) 000001473038016 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 0 4 0 5 5

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 22 A 85 20 BRR POLO CLUB

42. Correo electrónico

astrid.mora@mhmc.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 2 2 6 6 2 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código		52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2			
4 2 1 0	2 0 1 5, 1 0, 2 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2														
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario																									
07- Retención en la fuente a título de renta																									
09- Retención en la fuente en el impuesto																									
14- Informante de exogena																									
42- Obligado a llevar contabilidad																									
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																									
52 - Facturador electrónico																									

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☒ NO ☐

60. No. de Folios: 2

61. Fecha 2021 - 01 - 12 / 17 : 26: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ MONTOYA LUZ ANGELA

985. Cargo Gestor III

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14730380161



(415)7707212489984(8020) 000001473038016 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 0 4 0 5 5 1 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 1 0 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 0 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 2 8 9 9 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 1 0 2 6	
81. Hasta		

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 1 0 2 9		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3	7 4	2 0 1 8 0 8 3 0	9 0 0 3 0 6 8 2 3	- 4
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14730380161



(415)7707212489984(8020) 000001473038016 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 0 4 0 5 5 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 1 0 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido HUERTAS	105. Segundo apellido COTES
106. Primer nombre MARÍO	107. Otros nombres ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 1 0 2 9
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 1 3 6 8 8 4
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido HUERTAS	105. Segundo apellido URIBE
106. Primer nombre ESTEBAN	107. Otros nombres ALBERTO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14730380161



(415)7707212489984(8020) 000001473038016 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 0 4 0 5 5 1	6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HUERTAS	116. Segundo apellido COTES	117. Primer nombre MARIO	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 5 1 0 2 6	123. Fecha de retiro	
2				
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 8 0 1 3 6 8 8 4	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido HUERTAS	116. Segundo apellido URIBE	117. Primer nombre ESTEBAN	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 5 1 0 2 6	123. Fecha de retiro 2 0 1 6 0 2 1 1	
3				
111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 9 0 0 3 0 1 0 5 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 2 1 1	123. Fecha de retiro	
4				
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5				
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14730380161



(415)7707212489984(8020) 000001473038016 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 9 0 4 0 5 5 1


Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 9 9 0 1 4 2 9	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 0 8 5 9 7
	128. Primer apellido CIFUENTES	129. Segundo apellido LINARES	130. Primer nombre JORGE	131. Otros nombres EDUARDO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 1 2 3			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 3 0 5 3 0 4 4 3	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 1 8 4 0 5 T
	152. Primer apellido MORA	153. Segundo apellido RUBIO	154. Primer nombre ASTRID	155. Otros nombres LILIANA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 6 0 8 1 6			

14733015870



(415)7707212489984(8020) 000001473301587 0

Impuestos de Grandes Contribuyentes


3 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14733015870



(415)7707212489984(8020) 000001473301587 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 9 1 4 6 1 1 3 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 9

72. Número

73. Fecha

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

1 9 7 5 1 1 1 8

77. No. Matricula mercantil

6 8 3 9 4

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

%

83. Nacional público

%

84. Nacional privado

%

85. Extranjero

%

86. Extranjero público

%

87. Extranjero privado

%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	7 4	2 0 1 8 0 8 2 7	9 0 0 3 0 6 8 2 3	- 4
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14733015870



(415)7707212489984(8020) 000001473301587 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 9 1 4 6 1 1 3 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 0 5 3 0 4 4 3		2 1 8 4 0 5
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MORA	RUBIO	ASTRID	LILIANA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 1 6 0 8 1 6				

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14752339815



(415)7707212489984(8020) 000001475233981 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 8 5 9

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO VIAL MHC 063

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 22 A 85 20

42. Correo electrónico

astrid.mora@mhc.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 2 2 6 6 2 0

45. Teléfono 2

3 2 2 3 4 9 7 2 8 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

2 0 2 1 0 4 0 6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14752339815



(415)7707212489984(8020) 000001475233981 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 8 5 9 6

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

3

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 0		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro			87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil				
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde				
81. Hasta				

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14752339815



(415)7707212489984(8020) 000001475233981 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 8 5 9 | 6

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido HUERTAS	105. Segundo apellido COTES	106. Primer nombre MARIO	107. Otros nombres ALBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 2 1 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 1 3 6 8 8 4			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido HUERTAS	105. Segundo apellido URIBE	106. Primer nombre ESTEBAN	107. Otros nombres ALBERTO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación			102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14752339815



(415)7707212489984(8020) 000001475233981 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 5 8 5 9	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana 1 3	112. Número de identificación 1 9 1 4 6 1 1 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido HUERTAS	116. Segundo apellido COTES	117. Primer nombre MARIO	118. Otros nombres ALBERTO
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 0	123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento NIT 3 1	112. Número de identificación 9 0 0 9 0 4 0 5 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S			
120. Valor capital del socio	121. % Participación 5 0	122. Fecha de ingreso 2 0 2 1 0 2 1 0	123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro



Pago en Línea

Empresa: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía No. Identificación: 19146113
Generado por: CAROL POLANCO SEGURA

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización 237267
Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - 100000194 -
Factura 120306801
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$164,000.00
Fecha Transacción 2024/11/15
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CTE3573
No. Producto *****3573

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DE OCCIDENTE	120306801	1053217821	15/11/2024 05:18:31-p.m.

Razón Social: UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA

Usuario Pagador: 9014758596

Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC

Dirección IP: 181.48.95.76

Total Pagado \$ 164,000.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	\$ 164,000.00	COP\$ 164,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DE OCCIDENTE	120306801	1053217821	15/11/2024 05:18:31-p.m.

Tipo de Documento

NIT

Nombre Contratista

CONSORCIO VIAL MHC 063

Nombre Contratante

INVIAS - 800215807

Vigencia

2024

Numero Identificación Contratista

9014758596

Numero Identificación Contratante**Numero de Contrato**

989

Base Gravable

16265838