



DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION FECHA: 6 de ABRIL de 2026
 PERIODO: DEL 27 de MARZO de 2026 AL 3 de ABRIL de 2026

INFORMACIÓN CONTRATO

OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS Y LUMINARIAS A MONTO AGOTABLE PARA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO BOYACA				
Nº Contrato	MSE-MC-013-2026	Fecha de suscripción contrato	27 DE MARZO DE 2026	Fecha de Terminación según	03 DE ABRIL DE 2026
Nº CDP	89	Fecha CDP	marzo 18, 2026	Nº RP	260
				Fecha RP	27 DE MARZO DE 2026
Nombre del Supervisor:	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE		Identificación:	C.C No.1.049.619.915 de Tunja	
Nombre Contratista:	DISTRIMODERNO R&S R/L SANDRA MILENA ARCHILA NEIRA		Identificación:	NIT: 46.670.795-8 CC No. 46.670.75 DE DUITAMA	
Teléfono:	3108716129		Dirección:	CARRERA 11 Nº 15-80 SOGOMOSO BOYACA	

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

CONTRATO


	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	27	3	2026
PLAZO INICIAL	SIETE (07) DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	3	4	2026
ADICIONES EN PLAZO			
PLAZO ADICIONAL			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	3	4	2026

ING. JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE





Interventor y/o Supervisor


AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO 100,0% % TIEMPO TRANSCURRIDO 100,0% % PAGOS AUTORIZADOS 100,0%



ÍTEM	DESCRIPCIÓN-- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS. CONDICIONES MÍNIMAS DE DESEMPEÑO	UNIDAD	CANT	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA REFERENCIA: RL006-150W-CF. ALUMBRADO PUBLICO LUZ BLANCA. 13500LM. 6500K. VIDA UTIL 30000H. EFICIENCIA 90LM/W, POTENCIA:150W. IRC >70. CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO, CON GRADO DE PROTECCION IP65 / IK08. INCLUYE FOTOCELDA Y BASE DE INDUCCION EN LA MISMA MARCA. CERTIFICADO RETILAP. 18 MESES DE GARANTIA	UNIDAD	30	

2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE Y BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2,5 M DE 1 1/2" PARA MONTAJE DE LUMINARIA DE A.P.	UNIDAD	5	
3	SUPLEMENTO PARA BRAZO - PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA	UNIDAD	18	
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PISO LED ESTILO COLONIAL NEGRO DE UNA LUZ TIPO INCLUYE PEDESTAL	UNIDAD	4	
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE FERROCONCRETO EXTRA 8 M 1050	UNIDAD	0	
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 55W TENSION DE OPERACIÓN 120-277 V 4000K 7125 LUMENES 100.000 HORAS CON BASE PARA FOTOCELDA CLASE 1 -IP66-IK08-DIMERIZABLE 0-10V CON 5 AÑOS DE GARANTIA, LAS LUMINARIAS DEBEN CONTAR CON CERTIFICACION RETILAP	UNIDAD	0	
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA IP65 1000W/1800VA 50/60HZ 105-305VAC	UNIDAD	0	
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE # 12 DE COLORES CERO HALOGENOS RETIE X 100 MTS 100% COBRE - COBRE	ROLLO	1	

9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DENTANDO	UNIDAD	0	
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO	UNIDAD	18	
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA SUPER 33 3M	ROLLO	0	
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA BANDIT X MTS	METRO	0	
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE HEBILLAS BANDIT	UNIDAD	0	
14	SUMINISTRO E INTALACION DE REFLECTOR LED DE 300 SYLFLOOD TEMPERATURA DE COLOR DE 5000 K , TENSION DE OPERACIÓN 120-277 VAV , FRECUENCIA 50/60 HZ , DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO , RESISTENTE A LA HUMEDAD CHASIS EN ALUMINIO	UNIDAD	0	

SEGUIMIENTO FINANCIERO


DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato:	\$ 15.300.000,00
Valor Adición	\$ 0,00
Valor Total del contrato:	\$ 15.300.000,00
Valor a pagar en el periodo:	\$ 15.293.880,00
Valor sin ejecutar	\$ 6.120,00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	PAGO POR PERIODOS											Valor Total Pagado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
Salud			1.089.000									\$ 1.089.000
Pensión			1.481.200									\$ 1.481.200
Aportes ARL			45.500									\$ 45.500
CCF			174.300									\$ 174.300
Valor pagado por			2.790.000									\$ 2.790.000

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA ANEXA PLANILLA No. 9502672971, DEL MES DE MARZO 2026

FIRMA:	
VoBo	Supervisor
NOMBRE:	JULIETH VIVIANA BASTIDAS DUARTE

Documentos y folios Anexos

CUENTA DE COBRO, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE ACTIVIDADES.