



**ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE
DE 2025**

CONTRATO DE OBRA	No. 007 - 2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT 891801369-2
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C. 7.320.361 DE CHIQUINQUIRA
CONTRATISTA	JHON ALEXANDER LAITÓN C.C. No. 9.498.427 de Otanche (Boyacá)
SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 371.318.143,39)
ADICIÓN No. 01	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 4.981.271,42)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN No. 01	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVO MC/TE (\$ 376.299.414,81)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 01	DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CON REINICIO No. 01	TRECE (13) DE MARZO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	DOCE (12) DE MARZO DE 2026





En el municipio de San Pablo de Borbur el día doce (12) del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la secretaría de Planeación y Obras Públicas, el Arquitecto **JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.346.090 de Chiquinquirá (Boyacá) en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas, y por otro lado, el ingeniero **JHON ALEXANDER LAITÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498.427 de Otanche (Boyacá) en calidad de contratista, quienes suscriben la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que, el día catorce (14) de octubre de 2025, **EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR** y **JHON ALEXANDER LAITÓN**, C.C. No. 9.498.427 de Otanche (Boyacá), suscribieron **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, cuyo objeto consiste en realizar el "CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025"

SEGUNDA: En cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de obra, se deja constancia de que la construcción y ampliación de las redes de alcantarillado sanitario para el centro poblado de San Martín, ha sido culminada en su totalidad. En consecuencia, se establece un plazo de veinte (20) días calendario, contados a partir de la comunicación del presente acto, para que la Secretaría de Planeación realice la correspondiente visita técnica de verificación, con el fin de constatar y validar la correcta construcción de la totalidad de tubería y demás actividades incluidas contractualmente.

Como consecuencia de lo anterior, se realizará la visita de inspección y verificación técnica, orientada a constatar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones y alcances establecidos en el contrato.

En el evento en que, como resultado de la visita de inspección, se evidencien observaciones, inconsistencias, incumplimientos o requerimientos de ajuste, se otorgará al contratista un plazo adicional de veinte (20) días calendario, dentro del cual deberá ejecutar y acreditar la implementación de las acciones correctivas necesarias para la subsanación de las mismas, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar conforme al contrato y a la normativa vigente.

Se requiere que la supervisión realice la aprobación de las obras, previo a la suscripción del acta de recibo definitivo a satisfacción de la obra.






TERCERA: Que las partes expresan que aceptan la terminación descrita en el presente documento, el cual registrá a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Para constancia y en aceptación de su contenido, se firma en el Municipio de San Pablo de Borbur, por los que en ella intervinieron a los doce (12) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).


JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Sec. Planeación y Obras Públicas
Supervisor


JHON ALEXANDER LAITÓN
C.C. No. 9.498.427
Contratista





**ACTA DE RECIBO FINAL Y/O A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 007-2025
DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**

CONTRATO DE OBRA	No. 007 - 2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT 891801369-2
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C. 7.320.361 DE CHIQUINQUIRA
CONTRATISTA	JHON ALEXANDER LAITÓN C.C. No. 9.498.427 de Otanche (Boyacá)
SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 371.318.143,39)
ADICIÓN No. 01	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 4.981.271,42)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN No. 01	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVO MC/TE (\$ 376.299.414,81)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 01	DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CON REINICIO No. 01	TRECE (13) DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	DOCE (12) DE MARZO DE 2026





FECHA DE LA PRESENTE
ACTA

DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2026

En el municipio de San Pablo de Borbur el día dieciocho (18) del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la secretaría de Planeación y Obras Públicas, el Arquitecto **JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.346.090 de Chiquinquirá (Boyacá) en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas, y por otro lado, el ingeniero **JHON ALEXANDER LAITÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498.427 de Otanche (Boyacá) en calidad de contratista, para suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL Y/O A SATISFACCIÓN** del CONTRATO DE OBRA 007 – 2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día 14 de octubre de 2025, el municipio de San Pablo de Borbur, suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025, cuyo objeto es “CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025”.
2. Que el CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025, fue pactado inicialmente por el valor de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 371.318.143,39).
3. Que el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025, es de CUATRO (4) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
4. Que el día 23 de octubre de 2025 se suscribió el acta inicio al CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025, estableciendo como fecha de terminación inicial el día VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2026.
5. Que el día 29 de diciembre de 2025 se suscribió el acta de suspensión No.01 al CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025.





6. Que el día 19 de enero de 2026 se suscribió el acta de reinicio No. 01 al **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, estableciendo como nueva fecha de terminación el día TRECE (13) DE MARZO DE 2026.
7. Que el día 19 de febrero de 2026 se suscribió el Modificadorio No. 01 – Adición No. 01 al **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, estableciendo una adición al contrato de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 4.981.271,42)**.
8. Que en base a la Adición No. 01, se tiene un valor total del contrato de **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$ 376.299.414,81)**.
9. Que el día doce (12) de marzo de 2026 se suscribió **ACTA DE TERMINACIÓN** del **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**.
10. Una vez realizada la verificación de las obligaciones del objeto contractual, se constató la ejecución del 100% de las obligaciones del **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, dentro de los términos previstos.
11. Que en atención a lo anteriormente expuesto las partes acuerdan suscribir la presente **ACTA RECIBO FINAL Y/O A SATISFACCIÓN** del **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**.
12. El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus obligaciones frente al contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.
13. El supervisor del **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la supervisión a satisfacción de acuerdo con la descripción relacionada en la siguiente tabla que incluye cantidades y precios:





CONDICIONES ORIGINALES						CANTIDADES		VALORES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		
ITEM	ITEM GOBERNACION	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	(-)	Mayores (+) / Menores (-)	CANT	VALOR TOTAL
1		AMPLIACION ALCANTARILLADO PLUVIAL									
1.1	2.01.70	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUNI	M³	503,64	\$ 70.900,00	\$ 35.506.620,00	11,15		\$ 786.075,00	514,79	\$ 36.292.695,00
1.2	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M³	221,04	\$ 31.700,00	\$ 7.006.968,00	2,18		\$ 69.106,00	223,22	\$ 7.076.074,00
1.3	5.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HP - TIPO LIVIANO	UND	7,00	\$ 495.700,00	\$ 3.469.900,00	1,00		\$ 495.700,00	8,00	\$ 3.965.600,00
1.4	5.01.08	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.50 M. < H < 2.00 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	7,00	\$ 2.324.392,55	\$ 16.270.747,82	1,00		\$ 2.324.392,55	8,00	\$ 18.595.140,36
1.5	5.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	24,00	\$ 229.568,09	\$ 5.509.634,26	12,20		\$ 2.800.730,75	36,20	\$ 8.310.365,00
1.6	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO PVC D=24" TIPO TDP. INC TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE OBRA.	ML	261,60	\$ 720.993,04	\$ 188.611.779,26		-4,60	- \$ 3.316.567,96	257,00	\$ 185.295.211,28
1.7	APU	RELLENO PARA ENCAMADO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN ARENA DE RIO (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).	m³	27,63	\$ 180.000,00	\$ 4.973.400,00	0,27		\$ 48.600,00	27,90	\$ 5.022.000,00
1.8	APU	SUMIDERO LATERAL(SL) EN CONCRETO. DE 21 Mpa. (3000PSI). DIMENSIONES INTERNAS: 0.40 X 0.90 M. H=1.10 M. (INCLUYE REFUERZO, FORMALETA Y TAPA).	UND	8,00	\$ 3.035.036,47	\$ 24.280.291,73		-1,00	- \$ 3.035.036,47	7,00	\$ 21.245.255,26
		SUBTOTAL				\$ 285.629.341,07			\$ 172.999,84		\$ 285.802.340,91
NP		ITEMS NO PREVISTOS									
NP 1.0	APU	CAJA DE INSPECCIÓN, MEDIDAS INTERNAS DE 1.4M X 1.4M X 1.2M LADRILLO.	UND		\$ 1.252.865,04	\$ -	1,00		\$ 1.252.865,04	1,00	\$ 1.252.865,04
NP 2.0	1.01.04	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 Mpa - (3000 PSI) E=0.10 M.	M²		\$ 175.768,79	\$ -	9,36		\$ 1.645.195,88	9,36	\$ 1.645.195,88
NP 3.0	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 Mpa (60000 PSI)	KG		\$ 8.289,05	\$ -	91,77		\$ 760.686,49	91,77	\$ 760.686,49
		SUBTOTAL				\$ -			\$ 3.658.747,40		\$ 3.658.747,40
		COSTO TOTAL OBRA CIVIL				\$ 285.629.341,07			\$ 3.631.747,25		\$ 289.461.088,31
		ADMINISTRACION		24%		\$ 68.551.041,86			\$ 919.619,34		\$ 69.470.661,20
		IMPREVISTOS		3%		\$ 2.856.293,41			\$ 38.317,47		\$ 2.894.610,88
		UTILIDAD		9%		\$ 14.281.467,05			\$ 191.587,36		\$ 14.473.054,42
		TOTAL CONTRATO				\$ 371.318.143,39			\$ 4.981.271,42		\$ 376.299.414,81

14. Mediante la presente acta el supervisor hace entrega de la documentación recopilada y que valida la ejecución de las obras objeto del **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, suscrito entre EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, BOYACÁ y el ingeniero JHON ALEXANDER LAITÓN.

15. Que se tiene como Balance Financiero del **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, el siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

ÍTEM	PASIVO	ACTIVO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA		\$371.318.143,39
ADICIÓN No. 01		\$4.981.271,42
VALOR ACTAS ANTERIORES (Acta Parcial No. 01 Y Acta Parcial No. 02)	\$294.956.577,56	
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$81.342.837,25	





SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	\$0	
VALORES TOTALES	\$376.299.414,81	\$376.299.414,81


Conforme a lo anterior,

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminadas y recibidas las obras según las anteriores consideraciones y lo establecido en el **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, cuyo objeto es "**CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025**" celebrado entre **EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR** y el ingeniero **JHON ALEXANDER LAITÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.498.427 de Otanche (Boyacá).

SEGUNDO: El contratista se obliga a actualizar las garantías constituidas dentro del marco del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que regulan la materia, en especial aquellas relativas a la garantía única de cumplimiento en sus amparos de estabilidad de la obra y calidad del objeto contratado.

Para constancia y aceptación de su contenido. Se firma en el Municipio de San Pablo de Borbur, por los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).


JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
Sec. Planeación y Obras Públicas
Supervisor


JHON ALEXANDER LAITÓN
C.C. No. 9.498.427
Contratista





SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

528

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA			SUCURSAL TUNJA			COD.SUC 39	NO.PÓLIZA 39-44-101176565	ANEXO 6
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
19 03 2026	23 10 2025		00:00	20 03 2029		23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LAITON, JHON ALEXANDER	IDENTIFICACIÓN CC: 9.498.427
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 7 - 11	CIUDAD: OTANCHE, BOYACA TELÉFONO: 3123452018

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.801.369-2
DIRECCIÓN: CENTRO PALACIO MUNICIPAL	CIUDAD: SAN PABLO DE BORBUR, BOYACA TELÉFONO 7258186
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, ESTABILIDA Y CALIDAD DE LA OBRA EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA N 007-2025, OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/10/2025	20/07/2026	\$37,629,941.48	\$37,629,941.48
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/10/2025	20/03/2029	\$18,814,970.74	\$18,814,970.74
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	18/03/2026	18/03/2028	\$75,259,882.96	

ACLARACIONES

SE GARANTIZA LA ESTABILIDAD DE LA OBRA SEGUN ACTA DE ACTA DE RECIBO FINAL Y/O A SATISFACCION DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2026 DEL CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****131,704,795.18	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ PINTO	163736	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

39-44-101176565

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019235

DLF163736A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

529

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA						SUCURSAL TUNJA						COD.SUC 39		NO.PÓLIZA 39-44-101176565		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
19 03 2026			23 10 2025			00:00	20 03 2029			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LAITON, JHON ALEXANDER	IDENTIFICACIÓN CC: 9.498.427
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 7 - 11	CIUDAD: OTANCHE, BOYACA TELÉFONO: 3123452018

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.801.369-2
DIRECCIÓN: CENTRO PALACIO MUNICIPAL	CIUDAD: SAN PABLO DE BORBUR, BOYACA TELÉFONO 7258186
ADICIONAL:	

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB



VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS




MOVIRED




Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****131,704,795.18	PLAN DE PAGO CONTADO
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------	---	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ PINTO	163736	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELÉFONO: (608) 7409488 - TUNJA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

530

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TUNJA			SUCURSAL TUNJA			COD.SUC 39		NO.PÓLIZA 39-44-101176565		ANEXO 6	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 19 03 2026			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 10 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 03 2029		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LAITON, JHON ALEXANDER		IDENTIFICACIÓN CC: 9.498.427	
DIRECCIÓN: CL 4 NRO. 7 - 11		CIUDAD: OTANCHE, BOYACA	
		TELÉFONO: 3123452018	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.801.369-2	
DIRECCIÓN: CENTRO PALACIO MUNICIPAL		CIUDAD: SAN PABLO DE BORBUR, BOYACA	
		TELÉFONO: 7258186	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELÉFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101176565

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF163736A

2



CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARA
EL CONTRATO DE OBRA N° 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025.

LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

HACE CONSTAR

Que aprueba la siguiente póliza de seguro de cumplimiento, expedida por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, correspondiente al **CONTRATO DE OBRA N° 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, Objeto: **CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025**, suscrito entre el **MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR** y **JHON ALEXANDER LAITON** identificado con cedula de ciudadanía No. 9.498.427 expedida en Otanche (Boyacá), conforme a lo establecido en las normas legales vigentes en la materia.

La póliza cubrirá los siguientes amparos:

No. PÓLIZA 39-44- 101176565 Anexo 6	AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
	Cumplimiento del Contrato	10	\$37.629.941,48	23/10/2025	20/07/2026
	Estabilidad y calidad de la obra	20	\$75.259.882,96	18/03/2026	18/03/2028
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5	\$18.814.970,74	23/10/2025	20/03/2029

Se expide para que forme parte dentro de la carpeta correspondiente al proceso contractual y a las demás dependencias para lo de su cargo, a los **VEINTICUATRO (24) DÍAS** del mes de marzo de 2026, fecha en la cual se allegó la respectiva póliza.


SANDRA CATALINA LANCHEROS ORTEGA
Secretaria General y de Gobierno

Proyectó: Yessica Gualteros – Apoyo Profesional SGG
Revisó: Sandra Catalina Lancheros - SCG
Aprobó: Sandra Catalina Lancheros – SCG





ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA	No. 007 - 2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT 891801369-2
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C. 7.320.361 DE CHIQUINQUIRA
CONTRATISTA	JHON ALEXANDER LAITÓN C.C. No. 9.498.427 de Otanche (Boyacá)
SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 371.318.143,39)
ADICIÓN No. 01	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 4.981.271,42)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN No. 01	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVO MC/TE (\$ 376.299.414,81)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 01	DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CON REINICIO No. 01	TRECE (13) DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	DOCE (12) DE MARZO DE 2026





FECHA ACTA DE RECIBO FINAL Y/O A SATISFACCIÓN	DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL

No. Registro Presupuestal	Código Presupuestal	Nombre del Rubro
RP202510140001	2.3.2.01.01.001.03.16.40.4003.400302000	Construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de alcantrillados
RP202602190001	2.3.2.01.01.001.03.16.40.4003.400302000	Construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de alcantrillados

GARANTÍAS CUMPLIMIENTO OTORGADAS ANEXO 6				
Número de póliza:		39-44-101176565		
TIPO DE AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	\$37.629.941,48	23/10/2025	20/07/2026
Prestaciones sociales	5%	\$18.814.970,74	23/10/2025	20/03/2029
Estabilidad de la obra	20%	\$75.259.882,96	18/03/2026	18/03/2028

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Pasivo	Activo
Valor inicial del contrato		\$371.318.143,39
Adición No. 01		\$4.981.271,42
Valor total del contrato		\$376.299.414,81
Valor acta parcial No. 01	\$155.566.087,26	
Valor acta parcial No. 02	\$139.390.490,30	
Valor a pagar presente acta	\$81.342.837,25	
Valor pendiente por liquidar	\$0	





VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (\$81.342.837,25).

Siendo el día veintiséis (26) del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la Alcaldía del Municipio de San Pablo de Borbur el señor **CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ**, alcalde del municipio, el arquitecto **JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ**, en su calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas, como Supervisor del contrato de obra de la referencia, y el ingeniero **JHON ALEXANDER LAITÓN** identificado con C.C. No. 9.498.427, en su calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. Que el día 14 de octubre de 2025, el municipio de San Pablo de Borbur, suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025, cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025".
2. Que el CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025, fue pactado inicialmente por el valor de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 371.318.143,39).
3. Que el plazo de ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025, es de CUATRO (4) MESES CALENDARIO.
4. Que el día 23 de octubre de 2025 se suscribió el acta inicio al CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025, estableciendo como fecha de terminación inicial el día VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2026.
5. Que el día 29 de diciembre de 2025 se suscribió el acta de suspensión No.01 al CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025.





6. Que el día 19 de enero de 2026 se suscribió el acta de reinicio No. 01 al **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, estableciendo como nueva fecha de terminación el día TRECE (13) DE MARZO DE 2026.
7. Que el día 19 de febrero de 2026 se suscribió el Modificadorio No. 01 – Adición No. 01 al **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, estableciendo una adición al contrato de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 4.981.271,42)**.
8. Que en base a la Adición No. 01, se tiene un valor total del contrato de **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$ 376.299.414,81)**.
9. Que el día 12 de marzo de 2026 se suscribió el acta de terminación del **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**.
10. Que el día 18 de marzo de 2026 se suscribió el acta de recibo final y/o a satisfacción del **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**.
11. Una vez realizada la verificación de las obligaciones del objeto contractual, se constató la ejecución del 100% de las obligaciones del **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, cuyo objeto es: **“CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025”**, dentro de los términos previstos.

Que de conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993 “ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” de su concurrencia y contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y las transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo”.

Que en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 establece: “el plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal termino, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto





administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el Contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A. si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.C.A.

Que de acuerdo a lo estipulado por las partes y en atención a la Jurisprudencia del C.E. tercera, Sent, Sep. 13/99 Exp. 10.264. M.P. Ricardo Hoyos Duque "alcance de la liquidación del contrato". "no en vano la sala ha considerado que la liquidación del contrato es un auténtico corre de cuentas entre los contratantes, en el cual se define quien debe y cuanto (2), y que cuanto se suscribe sin reparos cierra para las partes la posibilidad de ejercer todas las acciones que se originan del contrato. De otro lado, la liquidación del contrato marca el punto de partida para determinar el plazo de la caducidad de las acciones que se deriven del mismo". (2) en este sentido pueden verse las sentencias de abril 4 de 1992, Exp. 6661; diciembre 2 de 1993, Exp. 8310; Julio 29 de 1996, Exp. 9477. Por lo que EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación de derechos o estipulaciones contractuales.

Que, conforme a lo anteriormente expuesto y no habiendo divergencias o diferencias a conciliar o acordar, las partes acuerdan liquidar el **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, cuyo objeto es: **"CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025"**.

Que la supervisión del contrato objeto de liquidación estuvo a cargo de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS del municipio de San Pablo de Borbur – Boyacá.

Que, por lo anterior, las partes de manera bilateral acuerdan:





CLAUSULAS

PRIMERA: Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, cuyo objeto es: **"CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025, cuyo objeto es: "CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025"** a partir de la suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

SEGUNDA: Que, de acuerdo con el informe de fecha dieciocho (18) de marzo de 2026, expedido por el supervisor del presente contrato, la cual forma parte integral de la presente acta, certifica el cumplimiento del 100% de las actividades establecidas en el **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**.

TERCERA: El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del municipio de San Pablo de Borbur Boyacá, por motivos que le sean imputables al contratista, según lo establecido en el **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, cuyo objeto es: **"CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025"**.

CUARTA: Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario ordenar a la SECRETARIA DE HACIENDA, cancelar el valor de **OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (\$81.342.837,25)**, correspondiente al saldo final para completar el 100% de la ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**.

QUINTA: Queda entendido que el **CONTRATO DE OBRA No. 007-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025**, que se liquida con la presente acta, no genera ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de San Pablo de Borbur Boyacá y el contratista.

SEXTA: En consecuencia, la presente liquidación produce efectos definitivos y el CONTRATISTA no hará reclamación posterior alguna al respecto, obligándose a atender los requerimientos que





se afecten con posterioridad en tomo a las precisiones, aclaraciones y explicaciones del contrato en mención.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.



JHON ALEXANDER LAITÓN

C.C. No. 9.498.427


Contratista



ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ

Secretario de Planeación y Obras Públicas

Supervisor



ING. CARLOS A. CASTELLANOS GOMEZ

Alcalde Municipal





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR**
NIT. 891801369-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

INFORMES

FM -015

VERSIÓN 2.0

FECHA: 2024.07.01

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 007 - 2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025

**“CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN
DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL
CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE
BORBUR 2025”**

MARZO DE 2026





1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito verificar, analizar y emitir concepto respecto al avance físico, técnico y financiero del Contrato de Obra No. 007-2025, cuyo objeto es: "Optimización, construcción y ampliación de redes de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial en el centro poblado de San Martín, sector rural del municipio de San Pablo de Borbur – 2025".

Lo anterior se fundamenta en el informe de ejecución presentado por el contratista, con el fin de respaldar el trámite de cobro correspondiente a la liquidación del contrato, en cumplimiento de lo establecido en la minuta contractual y de la normatividad vigente aplicable a los contratos de obra pública.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1. TRAZABILIDAD DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	No. 007 - 2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO	CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT 891801369-2
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C. 7.320.361 DE CHIQUINQUIRA
CONTRATISTA	JHON ALEXANDER LAITÓN C.C. No. 9.498.427 de Otanche (Boyacá)
SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 371.318.143,39)
ADICIÓN No. 01	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 4.981.271,42)





VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN No. 01	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVO MC/TE (\$ 376.299.414,81)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 01	DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN CON REINICIO No. 01	TRECE (13) DE MARZO DE 2026
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	DOCE (12) DE MARZO DE 2026

2.2. ACTIVIDADES CONTRATADAS

CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES		VALORES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	ITEM GOBERNACIÓN	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	(-)	Mayores (+) / Menores (-)	CANT	VALOR TOTAL
1		AMPLIACION ALCANTARILLADO PUVIAL									
1.1	2.01.70	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M²	503,64	\$ 70.500,00	\$ 35.506.620,00	11,15		\$ 786.075,00	514,79	\$ 36.292.695,00
1.2	3.03.16	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHAS VIBRADORA	M³	221,04	\$ 31.700,00	\$ 7.006.968,00	2,18		\$ 69.106,00	223,22	\$ 7.076.074,00
1.3	5.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	UND	7,00	\$ 495.700,00	\$ 3.469.900,00	1,00		\$ 495.700,00	8,00	\$ 3.965.600,00
1.4	5.01.08	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1,2 M. (1,50 M < H < 2,00 M), (NO INCLUYE ARO Y TAPA).	UND	7,00	\$ 2.324.392,55	\$ 16.270.747,82	1,00		\$ 2.324.392,55	8,00	\$ 18.595.140,36
1.5	5.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	24,00	\$ 229.568,09	\$ 5.509.634,26	12,20		\$ 2.800.730,75	36,20	\$ 6.310.365,00
1.6	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO PVC D=24" TIPO TDP, INC. TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE OBRA.	ML	261,60	\$ 720.993,04	\$ 188.611.779,26		-4,60	\$ 3.316.567,96	267,00	\$ 185.295.211,26
1.7	APU	RELLENO PARA ENCAMADO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN ARENA DE RIO (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	m³	27,63	\$ 180.000,00	\$ 4.973.400,00	0,27		\$ 48.600,00	27,90	\$ 5.022.000,00
1.8	APU	SUMIDERO LATERAL(S) EN CONCRETO, DE 21 MPa. (3000PSI), DIMENSIONES INTERNAS: 0,40 X 0,90 M. H = 1,10 M. (INCLUYE REFUERZO, FORMALETA Y TAPA).	UND	8,00	\$ 3.035.036,47	\$ 24.280.291,73		-1,00	\$ 3.035.036,47	7,00	\$ 21.245.255,26
		SUBTOTAL				\$ 285.629.341,07			\$ 172.999,84		\$ 285.802.340,91
N.P.		ITEMS NO PREVISTOS									
NP 1.0	APU	CAJA DE INSPECCIÓN, MEDIDAS INTERNAS DE 1,4M X 1,4M X 1,2M LADRILLO.	UND		\$ 1.252.865,04	\$ -	1,00		\$ 1.252.865,04	1,00	\$ 1.252.865,04
NP 2.0	1.01.04	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa. (3000 PSI) E = 0,10 M.	M²		\$ 175.768,79	\$ -	9,36		\$ 1.645.195,88	9,36	\$ 1.645.195,88
NP 3.0	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG		\$ 8.269,05	\$ -	91,77		\$ 760.686,49	91,77	\$ 760.686,49
		SUBTOTAL				\$ -			\$ 3.658.747,40		\$ 3.658.747,40





2.3. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA	COMENTARIOS DE LA SUPERVISIÓN
1	ACTA DE INICIO	23/10/2025	N/A
2	ACTA DE SUSPENSIÓN	29/12/2025	N/A
3	ACTA DE REINICIO	19/01/2026	N/A
4	ACTA DE TERMINACIÓN	12/03/2026	N/A

2.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Pasivo	Activo
Valor inicial del contrato		\$371.318.143,39
Adición No. 01		\$4.981.271,42
Valor total del contrato		\$376.299.414,81
Valor acta parcial No. 01	\$155.566.087,26	
Valor acta parcial No. 02	\$139.390.490,30	
Valor a pagar presente acta	\$81.342.837,24	
Valor pendiente por liquidar	\$0	

3. VERIFICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO

De acuerdo con el informe presentado por el contratista, se evidenció la ejecución de las siguientes actividades, las cuales fueron verificadas y avaladas por la supervisión:

AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

Se realizó excavación para pozos de inspección, para instalación de tubería D=24" y D=12", y para caja de inspección.

Contratado:

503,64 m³

Cantidades ejecutadas actas anteriores:

425,28 m³

Mayores cantidades ejecutadas:

0,00 m³

Cant. Adicional:

11,15 m³

Cantidades presente acta:

89,52 m³

Menores ejecutadas:

0,00 m³

Total contratado:

514,79 m³

Total ejecutado:

514,79 m³





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR**
NIT. 891801369-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión
INFORMES

FM -015

VERSIÓN 2.0

FECHA: 2024.07.01



Foto 1. Excavación para instalación de tubería.



Foto 2. Excavación para instalación de tubería.





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR**
NIT. 891801369-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión INFORMES

FM -015

VERSIÓN 2.0

FECHA: 2024.07.01



Foto 3. Excavación para pozos de inspección.

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

Relleno compactado con plancha vibradora para los tubos de 24" y 12" que fueron instalados.

Contratado: 221,04 m ³		Cant. Adicional: 2,18 m ³		Total contratado: 223,22 m ³
Cantidades ejecutadas	actas	Cantidades	ejecutadas	Total ejecutado:
anteriores: 190,20 m ³		presente acta: 33,02 m ³		223,22 m ³
Mayores cantidades ejecutadas: 0,00 m ³		Menores	cantidades	
		ejecutadas: 0,00 m ³		



Foto 4. Compactación del material con plancha vibradora.





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR**
NIT. 891801369-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión INFORMES

FM -015

VERSIÓN 2.0

FECHA: 2024.07.01




Foto 5. Superficie compactada y en funcionamiento para paso vehicular.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO – TAPA EN HF – TIPO LIVIANO

Suministro e instalación de aro – tapa en hierro fundido tipo liviano para los ocho (8) pozos de inspección para el alcantarillado.

Contratado:

7,00 unidades

Cantidades ejecutadas actas anteriores:

5,00 unidades

Mayores cantidades ejecutadas:

0,00 unidades

Cant. Adicional:

1,00 unidades

Cantidades presente acta:

3,00 unidades

Menores ejecutadas:

0,00 unidades

Total contratado:

8,00 unidades

Total ejecutado:

8,00 unidades

cantidades





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR**
NIT. 891801369-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

INFORMES

FM -015

VERSIÓN 2.0

FECHA: 2024.07.01



Foto 6. Aro y tapas para los pozos de inspección – recepción de aguas lluvias de los sumideros laterales.



Foto 7. Aro y tapas para los pozos de inspección – recepción de aguas lluvias de los sumideros laterales.





**POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M (1.50 M < H < 2.00 M). NO
INCLUYE TAPA Y ARO**

Construcción de ocho (8) pozos de inspección para el alcantarillado.

Contratado:

7,00 unidades

Cantidades ejecutadas actas

anteriores:

5,00 unidades

Mayores cantidades ejecutadas:

0,00 unidades

Cant. Adicional:

1,00 unidades

Cantidades

presente acta:

3,00 unidades

Menores

ejecutadas:

0,00 unidades

Total contratado:

8,00 unidades

Total ejecutado:

8,00 unidades

ejecutadas

cantidades



Foto 8. Proceso constructivo pozos de inspección.





Foto 9. Pozos de inspección – recepción de aguas lluvias de los sumideros laterales.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"

Suministro e instalación de tubería de D=12".

Contratado:		Cant. Adicional:		Total contratado:
24,00 ml		12,20 ml		36,20 ml
Cantidades ejecutadas actas anteriores:		Cantidades presente acta:		Total ejecutado:
0,00 ml		36,20 ml		36,20 ml
Mayores cantidades ejecutadas:		Menores cantidades ejecutadas:		
0,00 ml		0,00 ml		



Foto 10. Tubería para alcantarillado D=12" de la red principal.





**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO PVC D=24" TIPO
TDP. INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE OBRA**

Suministro e instalación de tubería de D=24" en la línea principal.

Contratado:

261,60 ml

Cantidades

ejecutadas

actas

anteriores:

239,25 ml

Mayores cantidades ejecutadas:

0,00 ml

Cant. Adicional:

-4,60 ml

Cantidades

presente acta:

17,75 ml

Menores

ejecutadas:

0,00 ml

Total contratado:

257,00 ml

ejecutadas

Total ejecutado:

257,00 ml

cantidades



Foto 11. Tubería para alcantarillado tipo TDP D=24" de la red principal.





Foto 12. Tubería para alcantarillado tipo TDP D=24", que permitirá recibir y entregar aguas lluvias.

**RELLENO PARA ENCAMADO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN ARENA DE RÍO
(INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN)**

Se realizó encamado en arena de río para la tubería a lo largo de toda la nueva red en construcción.

Contratado:			Cant. Adicional:		Total contratado:
27,63 m ³			0,27 m ³		27,90 m ³
Cantidades ejecutadas	actas		Cantidades	ejecutadas	Total ejecutado:
anteriores:			presente acta:		
23,78 m ³			4,12 m ³		27,90 m ³
Mayores cantidades ejecutadas:			Menores	cantidades	
			ejecutadas:		
0,00 m ³			0,00 m ³		





Foto 13. Encamado construido em arena de río, listo para instalación de la tubería.



Foto 14. Tubo para alcantarillado instalado sobre encamado en arena de río.

SUMIDERO LATERAL (SL) EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI). DIMENSIONES INTERNAS: 0.40 X 0.90 M. H=1.10 M (INCLUYE REFUERZO, FORMALETA Y TAPA)

Se realizó la construcción de siete (7) sumideros laterales para la recolección de aguas lluvias.





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR**
NIT. 891801369-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

INFORMES

FM -015

VERSIÓN 2.0

FECHA: 2024.07.01

Contratado:
8,00 unidades

Cantidades ejecutadas **actas**
anteriores:

0,00 unidades

Mayores cantidades ejecutadas:

0,00 unidades

Cant. Adicional:
-1,00 unidad

Cantidades
presente acta:
7,00 unidades

Menores

ejecutadas:

0,00 unidades

Total contratado:
7,00 unidades

ejecutadas **Total ejecutado:**

7,00 unidades

cantidades



Foto 15. Sumideros laterales para recepción de aguas lluvias.





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR**

NIT. 891801369-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

INFORMES

FM -015

VERSIÓN 2.0

FECHA: 2024.07.01



Foto 16. Sumideros laterales para recepción de aguas lluvias.

ÍTEMS NO PREVISTOS

CAJA DE INSPECCIÓN, MEDIDAS INTERNAS DE 1.4M X 1.4M X 1.2M LADRILLO

Se realizó la construcción de una caja de inspección como complemento al sistema de alcantarillado ya construido.

Contratado:

0,00 unidades

Cantidades ejecutadas actas

anteriores:

0,00 unidades

Mayores cantidades ejecutadas:

0,00 unidades

Cant. Adicional:

1,00 unidad

Cantidades

presente acta:

1,00 unidad

Menores

ejecutadas:

0,00 unidades

Total contratado:

1,00 unidad

ejecutadas

Total ejecutado:

1,00 unidad

cantidades





Foto 17. Caja de inspección, que facilitará el acceso y mantenimiento al sistema de alcantarillado.



Foto 18. Caja de inspección.

PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) E=0.10 M

Se realizó la construcción de placa maciza con espesor de 0.10 metros, que actuará como disipador de energía.

Contratado:
0,00 m²

Cant. Adicional:
9,36 m²

Total contratado:
9,36 m²

Cantidades ejecutadas actas anteriores:

Cantidades presente acta:

Cantidades ejecutadas Total ejecutado:





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR

NIT. 891801369-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

INFORMES

FM -015

VERSIÓN 2.0

FECHA: 2024.07.01

0,00 m²

Mayores cantidades ejecutadas:

0,00 m²

9,36 m²

**Menores
ejecutadas:**
0,00 m²

9,36 m²

cantidades



Foto 19. Placa maciza con espesor de 0,10 m, que actúa como dissipador de energía.

SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)

Suministro y figurado de acero para dissipadores de energía.

Contratado:

0,00 kg

**Cantidades ejecutadas actas
anteriores:**

0,00 kg

Mayores cantidades ejecutadas:

0,00 kg

Cant. Adicional:

91,77 kg

**Cantidades
presente acta:**

91,77 kg

**Menores
ejecutadas:**

0,00 kg

Total contratado:

91,77 kg

ejecutadas Total ejecutado:

91,77 kg

cantidades





Foto 20. Figurado de acero para placas.

4. VERIFICACIÓN TÉCNICA

Desde el punto de vista técnico, el suscrito supervisor constata que:

- Las actividades ejecutadas presentan concordancia con el objeto del contrato, evidenciándose la correcta construcción del sistema de alcantarillado conforme a lo establecido en los documentos contractuales.
- Los materiales utilizados corresponden a los especificados en el contrato y en las especificaciones técnicas del proyecto, cumpliendo con las condiciones requeridas para su implementación.
- El proceso constructivo aplicado se considera funcional y técnicamente adecuado para el uso previsto del sistema de alcantarillado, garantizando condiciones de estabilidad, durabilidad y adecuado desempeño estructural.





**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR**
NIT. 891801369-2

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

INFORMES

FM -015

VERSIÓN 2.0

FECHA: 2024.07.01

- La calidad observable de las obras ejecutadas es aceptable y acorde con el alcance del contrato, evidenciándose cumplimiento de las especificaciones técnicas, buenas prácticas constructivas y condiciones mínimas de servicio requeridas.

5. VERIFICACIÓN FINANCIERA

De conformidad con el estado financiero presentado:

- El avance acumulado corresponde al 100% del valor del contrato.
- El valor a pagar en la presente acta de liquidación, asciende a la suma de:


OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE (\$81.342.837,24).

El balance financiero evidencia coherencia entre el avance físico ejecutado y los recursos solicitados, sin observaciones que afecten el trámite del pago de liquidación.

6. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Con base en la revisión técnica, administrativa y financiera realizada, el Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del Contrato de Obra 007 – 2025:

- Conceptúa favorablemente el informe de ejecución final presentado por el contratista.
- Avala el avance físico del 100% del contrato.
- Autoriza el trámite del pago de liquidación, conforme al valor presentado y a la forma de pago establecida contractualmente.


ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRÍGUEZ
(Sec. Planeación y Obras Públicas)



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR		República de Colombia – Departamento de Boyacá Municipio de San Pablo de Borbur PROCESO: CONTRATACION NIT 891.801.369-2		SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REGISTRO	
INFORME DE DE SUPERVISIÓN - EJECUCION CONTRACTUAL		R-SIG-SIC-A-05		Versión 01	
CIUDAD Y FECHA		San Pablo de Borbur, 20/03/2026		9/09/2013	
CONTRATISTA:		JHON ALEXÁNDER LAITÓN		C.C. O NIT: 9'498.427	
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)		JHON ALEXÁNDER LAITÓN			
RÉGIMEN DEL IMPUESTO DE VENTAS		COMUN	X	SIMPLIFICADO	OBRA PÚBLICA
N° CONTRATO:	007-2025	AÑO CONTRATO:	2025	VIGENCIA DESDE:	23 de octubre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO		"CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025"			
PERIODO DE PAGO:	DESDE:	23-oct-25	HASTA:	28-feb-26	PAGO No. 3
INTERVENTOR	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ				

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO			
DETALLE	(+)	(-)	
(+) Valor inicial del contrato	\$ 371.318.143,39		
(+) Valor adiciones	\$ 4.981.271,42		
(=) Valor total contrato	\$ 376.299.414,81		
(-) Anticipo			
(-) Valor Pagos Realizados			\$ 294.956.577,56
(-) Valor a pagar			\$ 81.342.837,25
(-) Valor pendiente de ejecución			\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$ 376.299.414,81		\$ 376.299.414,81

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: (OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE \$ 87'342.837, 25)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

República de Colombia – Departamento de Boyacá
Municipio de San Pablo de Borbur
PROCESO: CONTRATACIÓN
NIT: 891.801.369-2

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
REGISTRO

INFORME DE DE SUPERVISIÓN - EJECUCION CONTRACTUAL

R-SIG-SIC-A-05

Versión 01

9/09/2013

NUMERO PLANILLA DE APORTES		67157683	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(**):	\$	375.000,00	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	\$	480.000,00	APORTES ARL (*)	\$	208.800,00	\$	1.063.800,00
VALOR APORTES SENA(**)			VALOR APORTES ICBF (**)			VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)			AUTORRETENEDOR CHEE (***)				
NUMERO PLANILLA DE APORTES		55749309	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*)	\$	375.000,00	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	\$	480.000,00	APORTES ARL (*)	\$	208.800,00	\$	1.063.800,00
VALOR APORTES SENA(**)			VALOR APORTES ICBF (**)			VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)			AUTORRETENEDOR CHEE (***)				
NUMERO PLANILLA DE APORTES		92274434	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*)	\$	375.000,00	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	\$	480.000,00	APORTES ARL (*)	\$	208.800,00	\$	1.063.800,00
VALOR APORTES SENA(**)			VALOR APORTES ICBF (**)			VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)			AUTORRETENEDOR CHEE (***)				
PORCENTAJE DE AVANCE A FECHA													
ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES													
NOTA: LOS ANEXOS MENCIONADOS REPOSAN EN LA CARPETA CONTRACTUAL, EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO.													

En mi calidad de supervisor del Contrato de obra pública No. 007-2025 arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas segun las exigencias verificadas, para el periodo del informe.

En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, artículo 4, parágrafo 1.

ING. JHON ALEXANDER LAITÓN

Alcalde Municipal

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del Contrato de obra pública No. 007-2025 arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas segun las exigencias verificadas, para el periodo del informe.

En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, artículo 4, parágrafo 1.

ING. JHON ALEXANDER LAITÓN

Alcalde Municipal

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ

Supervisor

ING. CARLOS A. CASTELLANOS GOMEZ

Alcalde Municipal

e-mail: alcaldia@sanpablodeborbur-boyaca.gov.co, San Pablo de Borbur Carrera 3 No. 2-06, Tel. (098)7258186. Fax (098)7258111



INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

ING. ESP. JHON ALEXANDER LAITÓN
johnlaiton@hotmail.com
celular 312 3452018
NIT 9 498427 - 1

560

Informe de Actividades (Acta de liquidación)

Contrato de obra: No. 007-2025

OBJETO:

“CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025”

Fecha de Presentación: 13 de marzo de 2026

1. AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL

1.1. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN

Se realizó excavación para pozos de inspección, para instalación de tubería D=24" y D=12", y para caja de inspección.

Contratado:			Cant. Adicional:		Total contratado:
503,64 m ³			11,15 m ³		514,79 m ³
Cantidades	ejecutadas	actas	Cantidades	ejecutadas presente	Total ejecutado:
anteriores:			acta:		
425,28 m ³			89,52 m ³		514,79 m ³
Mayores cantidades ejecutadas:			Menores cantidades ejecutadas:		
0,00 m ³			0,00 m ³		



Foto 1. Excavación para instalación de tubería.



Foto 2. Excavación para instalación de tubería.



Foto 3. Excavación para pozos de inspección.

1.2. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

Relleno compactado con plancha vibradora para los tubos de 24" y 12" que fueron instalados.

Contratado: 221,04 m ³			Cant. Adicional: 2,18 m ³		Total contratado: 223,22 m ³
Cantidades ejecutadas anteriores: 190,20 m ³	ejecutadas	actas	Cantidades ejecutadas presente acta: 33,02 m ³	presente	Total ejecutado: 223,22 m ³
Mayores cantidades ejecutadas: 0,00 m ³			Menores cantidades ejecutadas: 0,00 m ³		



Foto 4. Compactación del material con plancha vibradora.



Foto 5. Superficie compactada y en funcionamiento para paso vehicular.

1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO – TAPA EN HF – TIPO LIVIANO

Suministro e instalación de aro – tapa en hierro fundido tipo liviano para los ocho (8) pozos de inspección para el alcantarillado.

Contratado:			Cant. Adicional:		Total contratado:
7,00 unidades			1,00 unidades		8,00 unidades
Cantidades	ejecutadas	actas	Cantidades	ejecutadas presente	Total ejecutado:
anteriores:			acta:		
5,00 unidades			3,00 unidades		8,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:			Menores cantidades ejecutadas:		
0,00 unidades			0,00 unidades		



Foto 6. Aro y tapas para los pozos de inspección – recepción de aguas lluvias de los sumideros laterales.



Foto 7. Aro y tapas para los pozos de inspección – recepción de aguas lluvias de los sumideros laterales.

1.4. POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M ($1.50 \text{ M} < H < 2.00 \text{ M}$). NO INCLUYE TAPA Y ARO

Construcción de ocho (8) pozos de inspección para el alcantarillado.

Contratado:		Cant. Adicional:	Total contratado:
7,00 unidades		1,00 unidades	8,00 unidades
Cantidades	ejecutadas	actas	Cantidades
		ejecutadas	presente
anteriores:		acta:	Total ejecutado:
5,00 unidades		3,00 unidades	8,00 unidades
Mayores cantidades ejecutadas:		Menores cantidades ejecutadas:	
0,00 unidades		0,00 unidades	



Foto 8. Proceso constructivo pozos de inspección.



Foto 9. Pozos de inspección – recepción de aguas lluvias de los sumideros laterales.

1.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"

Suministro e instalación de tubería de D=12".

Contratado:			Cant. Adicional:		Total contratado:
24,00 ml			12,20 ml		36,20 ml
Cantidades	ejecutadas	actas	Cantidades	ejecutadas presente	Total ejecutado:
anteriores:			acta:		
0,00 ml			36,20 ml		36,20 ml
Mayores cantidades ejecutadas:			Menores cantidades ejecutadas:		
0,00 ml			0,00 ml		



Foto 10. Tubería para alcantarillado D=12" de la red principal.

1.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO PVC D=24" TIPO TDP. INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE OBRA

Suministro e instalación de tubería de D=24" en la línea principal.

Contratado:			Cant. Adicional:			Total contratado:
261,60 ml			-4,60 ml			257,00 ml
Cantidades	ejecutadas	actas	Cantidades	ejecutadas	presente	Total ejecutado:
anteriores:			acta:			
239,25 ml			17,75 ml			257,00 ml
Mayores cantidades ejecutadas:			Menores cantidades ejecutadas:			
0,00 ml			0,00 ml			



Foto 11. Tubería para alcantarillado tipo TDP D=24" de la red principal.



Foto 12. Tubería para alcantarillado tipo TDP D=24", que permitirá recibir y entregar aguas lluvias.

1.7. RELLENO PARA ENCAMADO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN ARENA DE RÍO (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

Se realizó encamado en arena de río para la tubería a lo largo de toda la nueva red en construcción.

Contratado: 27,63 m ³		Cant. Adicional: 0,27 m ³		Total contratado: 27,90 m ³
Cantidades ejecutadas	actas	Cantidades ejecutadas presente	acta:	Total ejecutado:
anteriores: 23,78 m ³		4,12 m ³		27,90 m ³
Mayores cantidades ejecutadas: 0,00 m ³		Menores cantidades ejecutadas: 0,00 m ³		



Foto 13. Encamado construido em arena de río, listo para instalación de la tubería.



Foto 14. Tubo para alcantarillado instalado sobre encamado en arena de río.

1.8. SUMIDERO LATERAL (SL) EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI). DIMENSIONES INTERNAS: 0.40 X 0.90 M. H=1.10 M (INCLUYE REFUERZO, FORMALETA Y TAPA)

Se realizó la construcción de siete (7) sumideros laterales para la recolección de aguas lluvias.

Contratado: 8,00 unidades			Cant. Adicional: -1,00 unidad		Total contratado: 7,00 unidades
Cantidades ejecutadas	actas	Cantidades ejecutadas presente	acta: 7,00 unidades		Total ejecutado: 7,00 unidades
anteriores: 0,00 unidades					
Mayores cantidades ejecutadas: 0,00 unidades		Menores cantidades ejecutadas: 0,00 unidades			



Foto 15. Sumideros laterales para recepción de aguas lluvias.



Foto 16. Sumideros laterales para recepción de aguas lluvias.

2. ÍTEMS NO PREVISTOS

2.1. CAJA DE INSPECCIÓN, MEDIDAS INTERNAS DE 1.4M X 1.4M X 1.2M LADRILLO

Se realizó la construcción de una caja de inspección como complemento al sistema de alcantarillado ya construido.

Contratado:			Cant. Adicional:		Total contratado:
0,00 unidades			1,00 unidad		1,00 unidad
Cantidades	ejecutadas	actas	Cantidades	ejecutadas presente	Total ejecutado:
anteriores:			acta:		
0,00 unidades			1,00 unidad		1,00 unidad
Mayores cantidades ejecutadas:			Menores cantidades ejecutadas:		
0,00 unidades			0,00 unidades		



Foto 17. Caja de inspección, que facilitará el acceso y mantenimiento al sistema de alcantarillado.



Foto 18. Caja de inspección.

2.2. PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI) E=0.10 M

Se realizó la construcción de placa maciza con espesor de 0.10 metros, que actuará como dissipador de energía.

Contratado:			Cant. Adicional:		Total contratado:
0,00 m ²			9,36 m ²		9,36 m ²
Cantidades	ejecutadas	actas	Cantidades	ejecutadas presente	Total ejecutado:
anteriores:			acta:		
0,00 m ²			9,36 m ²		9,36 m ²
Mayores cantidades ejecutadas:			Menores cantidades ejecutadas:		
0,00 m ²			0,00 m ²		



Foto 19. Placa maciza con espesor de 0,10 m, que actua como discipador de energía.

2.3. SUMINISTRO, FIGURADO Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)

Suministro y figurado de acero para disipadores de energía.

Contratado:			Cant. Adicional:		Total contratado:
0,00 kg			91,77 kg		91,77 kg
Cantidades	ejecutadas	actas	Cantidades	ejecutadas presente	Total ejecutado:
anteriores:			acta:		
0,00 kg			91,77 kg		91,77 kg
Mayores cantidades ejecutadas:			Menores cantidades ejecutadas:		
0,00 kg			0,00 kg		



Foto 20. Figurado de acero para placas.

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DE IMPREVISTOS CAUSADOS – ACTA DE LIQUIDACION

El valor correspondiente al rubro de Imprevistos, en esta Acta corresponde a \$ 589.126,66 y corresponde al porcentaje establecido contractualmente (1%) aplicado sobre el subtotal ejecutado de costos directos a la fecha del presente informe. Dicho valor corresponde únicamente a las actividades realmente ejecutadas y verificadas en campo, sin representar cobros adicionales o ajenos al alcance contractual.

Este rubro cubre las contingencias menores e inevitables que surgieron durante la ejecución de la obra en el periodo que actualmente se está cobrando, necesarias para garantizar la continuidad, seguridad y correcta instalación de la red de alcantarillado pluvial que se construyó en Centro Poblado de San Martín.

A continuación, se relacionan las actividades que justifican la causación del valor de imprevistos:

1. Ajustes menores en profundidades y perfilamiento lateral en las excavaciones para la red principal

Las condiciones topográficas y geológicas exigieron variaciones puntuales en profundidades y anchos de excavación, ampliaciones para maniobras de instalación y estabilización localizada de taludes, generando sobrecostos operativos cubiertos por este rubro.

2. Contingencias climáticas y condiciones ambientales

Las lluvias registradas ocasionaron humedecimiento de las excavaciones para la red principal, acumulación de material y necesidad de proteger, limpiar o adecuar nuevamente sectores de trabajo, afectando tiempos y procesos operativos. En ocasiones al iniciar la jornada laboral se debe volver a limpiar la punta del tubo (donde se dejó el tramo de tubería instalada) y toda la excavación realizada en esa zona porque las lluvias de la noche ocasionan desprendimientos de material y lodazales. Así mismo, los periodos de lluvias ocasionan que se deba interrumpir las actividades.

3. Delimitación y cerramiento con cintas de seguridad (instalación de CINTA PELIGRO).

Se requirió señalizar áreas peligrosas o restringidas de manera efectiva y estar instalando y delimitando todas las excavaciones realizadas para la red principal para la tubería d=24", para los pozos de inspección. Lo anterior, para advertir a la comunidad del "peligro" que representa acercarse demasiado a los sitios de intervención. Esta señalización debe hacerse a diario y requiere tanto el material como del personal para que lo realice.

En conjunto, estas contingencias son inherentes a la naturaleza de un proyecto y no generan modificación del objeto contractual, pero sí causan costos indirectos que deben ser reconocidos conforme al porcentaje pactado.

El valor de \$ 589.126,66 corresponde exclusivamente al avance ejecutado en la presente acta parcial y se encuentra dentro de los parámetros técnicos, contractuales y normativos establecidos para la correcta ejecución del proyecto.



DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 007-2025

CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBÚR 2025

CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR		FECHA DE INICIO:		23-oct-2025		FECHA DEL ACTA ANTERIOR		19-dic-2025		VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 374.299.414,81	
CONTRATISTA:		ING. JHON ALEXANDER LAITON		VALOR INICIAL:		\$ 371.318.143,39		FECHA DEL CONTRATO		14-oct-2025		VALOR ACTAS ANTERIORES		\$ 294.956.577,56	
INTERVENIOR:		N/A		VR. ADICIONAL:		N/A		FECHA SUSPENSIÓN		27-dic-2025		VALOR PRESENTE ACTA		\$ 81.342.837,25	
SUPERVISOR:		ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ		PLAZO INICIAL:		CUATRO (4) MESES		FECHA REINICIO		19-ene-2026		VALOR POR EJECUTAR		\$ 0,00	
								NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		13-mar-2026		FECHA PRESENTE ACTA		18-mar-2026	
ITEM	ITEM CONSTRUCCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES		CANTIDADES		VALORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		VALOR ACTAS ANTERIORES		OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA		SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	
				(+)	(-)	Mayores (+) / Menores (-)		CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
NP 3.0	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60X60 PSI)	KG	91,77		\$ 760.686,49		91,77	\$ 760.686,49		\$ 0,00	91,77	\$ 760.686,49	0,00	\$ -
		SURTOTAL				\$ 3.458.747,40			\$ 3.458.747,40		\$ 0,00		\$ 8.468.747,40		\$ -
		COSTO TOTAL OBRA CIVIL				\$ 385.427.341,07			\$ 289.461.088,31		\$ 224.889.475,05		\$ 42.871.419,37		\$ 0,00
		ADMINISTRACIÓN				\$ 48.851.041,86	24%		\$ 919.619,34		\$ 54.453.522,01		\$ 16.017.199,18		\$ 0,00
		IMPREVISTOS				\$ 2.854.293,41	1%		\$ 38.317,47		\$ 2.268.894,75		\$ 485.714,13		\$ 0,00
		UTILIDAD				\$ 14.381.447,05	6%		\$ 191.587,36		\$ 11.344.483,75		\$ 8.198.870,66		\$ 0,00
		TOTAL CONTRATO				\$ 371.318.143,39			\$ 874.399.414,81		\$ 294.956.577,56		\$ 81.342.837,25		\$ 0,00

BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 371.318.143,39
VALOR ADICION No. 1	\$ 4.981.271,42
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 376.299.414,81

BALANCE FINANCIERO	
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 81.342.837,25
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 376.299.414,81
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	100,00%

En el Municipio de San Pablo de Borbúr a las dieciocho (18) días del mes de marzo del año 2026, se reunieron los Señores: ING. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ en calidad de Alcalde Municipal, ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas y Supervisor del Contrato, y el ING. JHON ALEXANDER LAITON en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Sabana del Acta de Liquidación del contrato de obra No. 007-2025.

La presente Sabana del Acta de Liquidación del contrato de obra No. 007-2025, firmada por los que en ella intervienen a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año 2026.

ING. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ
Alcalde Municipal

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor del Contrato

ING. JHON ALEXANDER LAITON
Contratista



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SAN PABLO DE BORBUR

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
Alcaldía Municipal
NIT 891.801.369-2



MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBUR (BOYACA)				FORMATO
FECHA	DD	MM	AA	3	CORTE N°	3
		ELABORÓ		ING. JHON ALEXANDER LATÓN		

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025

CONTRATISTA:
ING. JHON ALEXANDER LATÓN

INTERVENIOR:
N/A

CONTRATO:
CONTRATO

CONTRATO:
CONTRATO


007-2025
N/A

SUPERVISOR
ARG. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

ACTIVIDAD	1	AMPLIACION ALCANTARILLADO PLUVIAL	1:1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN				UNIDAD:	M²	
				DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD			V. PARCIAL
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ACTAS ANTERIORES										
				Excavación para instalación de tubo para alcantarillado pluvial D=24"					417,78	
				(- Restar) Excavación para pozos de inspección para alcantarillado pluvial					-12,75	
				Excavación para pozos de inspección para alcantarillado pluvial					20,25	
SUBTOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ACTAS ANTERIORES										
425,28										
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA										
				Excavación para instalación de tubo para alcantarillado pluvial D=24"	17,75	1,00	1,70	30,18	1,00	30,18
				Excavación para instalación de tubo para alcantarillado pluvial D=12"	34,20	0,77	1,70	47,19	1,00	47,19
				Excavación para Pozos de Inspección para Alcantarillado Pluvial	1,50	1,50	1,80	4,05	3,00	12,15
				(- Restar) Excavación para pozos de inspección para alcantarillado pluvial	1,50	1,00	1,70	2,55	-3,00	-7,65
SUBTOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA										
99,52										
TOTAL EJECUTADO										
514,79										





ING. JHON ALEXANDER LATÓN
Capitán de Obra



ARG. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR Alcaldía Municipal NIT 891.801.369-2			
MUNICIPIO		SAN PABLO DE BORBUR (BOYACÁ)		FORMATO	
FECHA	DD	MM	AA	CORTE N°	3
	18	03	2026	ELABORÓ	ING. JHON ALEXANDER LAITÓN
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025					
CONTRATISTA: INTERVENIOR:		ING. JHON ALEXANDER LAITÓN N/A		CONTRATO	007-2025 N/A
				SUPERVISOR	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretaría de Planeación y Obras Públicas
ACTIVIDAD	N.P	ITEMS NO PREVISTOS	Nº 1.0	CAJA DE INSPECCIÓN, MEDIDAS INTERNAS DE 1.4M X 1.4M X 1.2M LADRILLO.	
 		DESCRIPCION		UNIDAD:	
		Dimensiones		Número de	
		LARGO ANCHO PROFUNDIDAD		elementos	
		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ACTAS ANTERIORES		Medidas Totales	
SUBTOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ACTAS ANTERIORES		0,00			
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA					
Construcción de caja de inspección - Sector del señor MARIO ALDANA		1,40	1,40	1,20	1,00
SUBTOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA		1,00			
TOTAL EJECUTADO		1,00			


ING. JHON ALEXANDER LAITÓN
Contralista de Obra


ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretaría de Planeación y Obras Públicas



INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

ING. ESP. JHON ALEXÁNDER LAITÓN

jhonlaiton@hotmail.com

celular 312 3452018

NIT 9 498427 – 1

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS, LABORALES Y FISCALES

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

El suscrito, **JHON ALEXANDER LAITON** identificado con cédula de ciudadanía número **9'498.427**, certifica que a la fecha se encuentra a Paz y Salvo en los últimos seis (6) meses con sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, compuesto por Salud, Pensiones y Riesgos laborales y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF) en los términos que establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide a los **18** días del mes de **marzo** de **2026**.

Atentamente,

Ing Esp. Jhon Alexander Laitón

FIRMA DEL PROponente

Nombre del proponente	JHON ALEXANDER LAITON		
Identificación del proponente	9.498.427 de Otanche		
Dirección	Carrera 3 # 2-62 San Pablo de Borbúr		
Celular	312 3452018	e-mail	jhonlaiton@hotmail.com

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-10	I	10/11/2025	91333088	\$1,063,800

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santas EPS	800251440-6	375.000	0		0		0	0	0	0	375.000	1

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Colización	Días Mora Colización	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	990011153-6	208.800				208.800	0	0	208.800			2.088	208.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES					
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
		SENA			
0	0	0	0	0	
		ICBF			
0	0	0	0	0	
		ESAP			
		MEN			

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON	CALLE 5 # 25A - 38	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	I	10/11/2025
						PERIODO PENSIONES	PERIODO PENSIONES
						2025-10	2025-10
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO	NO
						NÚMERO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
						91333088	91333088
						CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD EMPLEADOS
						1	1
						TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR
						\$1.063.800	\$1.063.800

DETALLE POR COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotización	Cód. APP	IBIC APP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsidencia	Cód. EPS	IBIC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBIC ARL	Código de Riesgo	Código CCF	IBIC CCF	Aporte CCF	Aporte BENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN								
1	CC	9498427	LAITON JHON ALEXANDER	57	0	N																										

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON	CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhoaiton@hotmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					UPC
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$1.067.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Santitas EPS	800251440-5	375.000	0	0	0	5	1.200	376.200
									1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800228738-0	480.000	0	0	0	0	5	1.600	0	481.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	208.800	No. Autorización	Valor	208.800	5	700		2.088	209.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	5	0	0	0
0	5	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	375.000	376.200	376.200
Pensión	1	480.000	481.600	481.600
Riesgos Laborales	1	208.800	209.500	209.500
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	1.063.800	1.067.300	1.067.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON		CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	10/12/2025	92274434	\$1.067.300

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA (PLANES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
CC	9498427	JHON ALEXANDER LATON	CALLE 5 # 25A - 38	3123452018	jhonlaton@hotmail.com					1	0
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD					
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	2025-12		09/01/2026	5210888		\$1.064.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	375.000	0	0	0	0	0	375.300

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Días Mora	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	1	300

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Valor Cotización	Días Mora	
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	209.800	No. Autorización	Valor	209.800	209.800	1	200

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES					TOTALES POR SUBSISTEMA				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
0	1	0	0	0	Salud	1	375.000	375.300	
					Pensión	1	480.000	480.300	
					Riesgos Laborales	1	209.800	209.800	
0	1	0	0	0	CCF	0	0	0	
					ESAP	0	0	0	
					ICBF	0	0	0	
					MEN	0	0	0	
					SENA	0	0	0	
					TOTALES	3	1.063.800	1.064.600	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON	CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhonlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I - Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UIPC
				1	0
				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	1	09/01/2026	5210888	\$1,064,600

[illegible]

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
CC	9498427	JHON ALEXANDER LAITON	CALLE 5 # 25A - 36	3123452018	jhlaiton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLERADOS	UPC
				1	0
				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	23/02/2025	55749269	\$ 1.075.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
						No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6		375,000	0		0		0	17	4,100	0	379,100	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Protection)	890228739-0	480.000	0	0	0	0	17	5.200	0	485.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Cotización	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros		890011153-6	238.900			238.900	17	2.300	211.100			2.068	211.100	1

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJAS	10	100	1000
2	CAJAS	5	200	1000
3	CAJAS	3	300	900
4	CAJAS	2	400	800
5	CAJAS	1	500	500
6	CAJAS	1	600	600
7	CAJAS	1	700	700
8	CAJAS	1	800	800
9	CAJAS	1	900	900
10	CAJAS	1	1000	1000
11	CAJAS	1	1100	1100
12	CAJAS	1	1200	1200
13	CAJAS	1	1300	1300
14	CAJAS	1	1400	1400
15	CAJAS	1	1500	1500
16	CAJAS	1	1600	1600
17	CAJAS	1	1700	1700
18	CAJAS	1	1800	1800
19	CAJAS	1	1900	1900
20	CAJAS	1	2000	2000
21	CAJAS	1	2100	2100
22	CAJAS	1	2200	2200
23	CAJAS	1	2300	2300
24	CAJAS	1	2400	2400
25	CAJAS	1	2500	2500
26	CAJAS	1	2600	2600
27	CAJAS	1	2700	2700
28	CAJAS	1	2800	2800
29	CAJAS	1	2900	2900
30	CAJAS	1	3000	3000
31	CAJAS	1	3100	3100
32	CAJAS	1	3200	3200
33	CAJAS	1	3300	3300
34	CAJAS	1	3400	3400
35	CAJAS	1	3500	3500
36	CAJAS	1	3600	3600
37	CAJAS	1	3700	3700
38	CAJAS	1	3800	3800
39	CAJAS	1	3900	3900
40	CAJAS	1	4000	4000
41	CAJAS	1	4100	4100
42	CAJAS	1	4200	4200
43	CAJAS	1	4300	4300
44	CAJAS	1	4400	4400
45	CAJAS	1	4500	4500
46	CAJAS	1	4600	4600
47	CAJAS	1	4700	4700
48	CAJAS	1	4800	4800
49	CAJAS	1	4900	4900
50	CAJAS	1	5000	5000
51	CAJAS	1	5100	5100
52	CAJAS	1	5200	5200
53	CAJAS	1	5300	5300
54	CAJAS	1	5400	5400
55	CAJAS	1	5500	5500
56	CAJAS	1	5600	5600
57	CAJAS	1	5700	5700
58	CAJAS	1	5800	5800
59	CAJAS	1	5900	5900
60	CAJAS	1	6000	6000
61	CAJAS	1	6100	6100
62	CAJAS	1	6200	6200
63	CAJAS	1	6300	6300
64	CAJAS	1	6400	6400
65	CAJAS	1	6500	6500
66	CAJAS	1	6600	6600
67	CAJAS	1	6700	6700
68	CAJAS	1	6800	6800
69	CAJAS	1	6900	6900
70	CAJAS	1	7000	7000
71	CAJAS	1	7100	7100
72	CAJAS	1	7200	7200
73	CAJAS	1	7300	7300
74	CAJAS	1	7400	7400
75	CAJAS	1	7500	7500
76	CAJAS	1	7600	7600
77	CAJAS	1	7700	7700
78	CAJAS	1	7800	7800
79	CAJAS	1	7900	7900
80	CAJAS	1		

[illegible]

SCALES

TOTALES PARAFISCALES					
	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
	0	17	SENA	0	0
			ICBF	0	0
	0	17	ESAP	0	0
			MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipos Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	375.000	378.100
Pension	1	480.000	485.200
Riesgos Laborales	1	208.800	211.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.063.800	1.075.400

TIPO		NÚMERO		NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN		TELÉFONO		CORREO	
CC		9498427		JHON ALEXANDER LATON		CALLE 5 # 25A - 36		3123452018		jhonlaton@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE		NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO		DEPARTAMENTO		CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA		I - Independiente						BOGOTÁ, D.C.		BOGOTÁ, D.C.	

PLANILLA ASOCIADA		FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)		TIPO PLANILLA		FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)		NÚMERO PLANILLA	
2028-01		2028-01		I		23/02/2028		55749309	
PERÍODO SALUD		PERÍODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR					
2028-01		2028-01		\$1.075.400					

DETALLE POR COTIZANTE																																
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF			PARATECALES				
No.	No. Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Gratuidad	Antes	Gratuidad	Cuentas de ahorro	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad	Gratuidad		
1	CC	9498427	LATON, JHON ALEXANDER	5/7	0	N																										

PAGADA

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD BÍFIDOS	CANTIDAD UNC
		67157683	11/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	\$0	\$1.067.400	

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados	
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	375.000	0		0		0		5	1.300	0	376.300	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Coización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Coización	Valor Mora Coización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800223739-0	480.000	0	0	0	0	5	1.600	0	481.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	208.800				208.800	5	700	209.500		2.088	209.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		11/03/2026	1
			0
TOTAL A PAGAR			
			\$1.067.400

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	9498427	JHON ALEXANDER LATON	CALLE 5 # 25A - 36
			DEPARTAMENTO
			CIUDAD / MUNICIPIO
			BOGOTÁ D.C.
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
			NO

DETALLE POR COTIZANTE														
INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES					PENSION				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Código	Código de Identificación	Código de Identificación	Código de Identificación	Código de Identificación	Código de Identificación	Código de Identificación	Código de Identificación	Código de Identificación	Código de Identificación	Código de Identificación
1	CC 9498427	LATON JHON ALEXANDER	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 102397029		GUERRA PHIELLA EMANUEL BRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5 #25 A - 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	1661836324	948763264		Planilla	2025/10/30	NU		0	\$1,005,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No.	Identificación	Nombre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 102397029		GUERRA PHIELLA EMANUEL BRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5 #25 A - 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	1661836324	948763264		Planilla	2025-07/30	NU		0	\$1,005,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$519,800	\$0	\$0	\$519,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$519,800	\$0	\$0	\$519,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$79,200	\$0	\$0	\$79,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$79,200	\$0	\$0	\$79,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$406,100	\$0	\$0	\$406,100	
SANITAS	EP-5005	800,251,440	6	1	\$406,100	\$0	\$0	\$406,100	
TOTAL				1	\$1,005,100	\$0	\$0	\$1,005,100	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CC 1037972079		GUERRA PINILLA ENMANUEL BRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Ci 5 25 A / 36	BOGOTÁ BOGOTÁ D.E.	1111111	NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2025-18	2025-18	166-18863224	960948566		2025-11-11	2025-11-30	NB	0	\$1.000.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	Identificación	Nombre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Seguro Principal	Dirección	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC: 1023970269		GUERRA PHILLIA ENRIQUETA BELIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 3 225 A - 36	BOGOTÁ BOGOTÁ D.E.	11151511	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla			Pago	Dias Mora	Valor	
2025-07	2025-07	146.18.36.32.4	9-487663-466	1	2025-08-11	2025-07-30	0	\$1,005,100	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$519,800	\$0	\$519,800	\$519,800
PORVENIR		2310101	800,224,808	8	1	\$519,800	\$0	\$519,800	\$519,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$79,200	\$0	\$79,200	\$79,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$79,200	\$0	\$79,200	\$79,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$406,100	\$0	\$406,100	\$406,100
SANITAS		EP-005	800,251,440	6	1	\$406,100	\$0	\$406,100	\$406,100
TOTAL					1	\$1,005,100	\$0	\$1,005,100	\$1,005,100

aportes
en línea

Página 1 de 2

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	DV	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	9496401365	2004551534	I		2026/07/09	2025/12/15		\$502,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$259,900	\$0	\$0	\$259,900
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$259,900	\$0	\$0	\$259,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$39,600	\$0	\$0	\$39,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$39,600	\$0	\$0	\$39,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$203,100	\$0	\$0	\$203,100
SANITAS		EP5005	800,251,440	6	1	\$203,100	\$0	\$0	\$203,100
TOTAL					1	\$502,600	\$0	\$0	\$502,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$519,800	\$0	\$0	\$519,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,000	\$0	\$0	\$17,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$406,100	\$0	\$0	\$406,100	
TOTAL				1	\$942,900	\$0	\$0	\$942,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
EC 1023937029		GUERRA PINILLA EMANUEL BRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 5 #25 A. 36	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	11111111	No


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	89419679		9500390007	I	2026/03/09	2026/02/25	NÚ	0	\$942,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Retenciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Exoneraciones
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																													
1	CC	1023937029	GUERRA	EDMUNDO	R	23030	30	\$3,248,400	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800	\$519,800
Total Afiliados: 1																													

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$519,800	\$0	\$0	\$519,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,000	\$0	\$0	\$17,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$406,100	\$0	\$0	\$406,100	
TOTAL				1	\$942,900	\$0	\$0	\$942,900	




DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 9498427	1	LATON JOHN ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1963386195	949589482	E		2025/11/10	2025/11/28	18	\$223,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	
EMPLEADO					NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tda	tse	tdp	tsp	vyp	cor	vsr	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	ICC	9496392	X	X									25-14	5		\$38,000	EP5041	5	\$237,250	\$9,500	CCF10	5	\$237,250	\$9,500	14-11	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0	SI	\$73,600
2	ICC	9497449	X	X									230301	5		\$38,000	EP5041	5	\$237,250	\$9,500	CCF10	5	\$237,250	\$9,500	14-11	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0	SI	\$73,600
3	ICC	74261406	X	X									230301	5		\$38,000	EP5037	5	\$237,250	\$9,500	CCF10	5	\$237,250	\$9,500	14-11	5	\$237,250	\$16,600	5	\$0	\$0	SI	\$73,600
Total Afiliados(3)																\$114,000						\$711,750	\$28,500				\$711,750	\$28,500		\$49,800	\$0	\$0	\$220,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEN e ICBF	
NIT 9498427	1	LATON JHON ALEXANDER	9 - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago		Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1963386195	9495389482	2025/11/10	2025/11/28	BANCOLOMBIA		18	\$223,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$114,000	\$1,400	\$0	\$115,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$38,000	\$500	\$0	\$38,500
PORVENIR		230301	800,224,808	8	2	\$76,000	\$900	\$0	\$76,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$49,800	\$600	\$0	\$50,400
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	3	\$49,800	\$600	\$0	\$50,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$28,500	\$400	\$0	\$28,900
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	3	\$28,500	\$400	\$0	\$28,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$28,500	\$500	\$0	\$29,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$9,500	\$200	\$0	\$9,700
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	2	\$19,000	\$300	\$0	\$19,300
TOTAL					3	\$220,800	\$2,900	\$0	\$223,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEVA e ICBF	
NIT 9498427	1	LATON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2025/12/05	9496672122	2025/12/05	2025/12/19	BANCOLOMBIA		14	\$223.000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$114,000	\$1,100	\$0	\$115,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$38,000	\$400	\$0	\$38,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$76,000	\$700	\$0	\$76,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$49,800	\$500	\$0	\$50,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$49,800	\$500	\$0	\$50,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$28,500	\$300	\$0	\$28,800	
CONFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$28,500	\$300	\$0	\$28,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$28,500	\$300	\$0	\$28,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$9,500	\$100	\$0	\$9,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$19,000	\$200	\$0	\$19,200	
TOTAL				3	\$220,800	\$2,200	\$0	\$223,000	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 9498427	1	LATON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2008921537	9496359338	E	2025/12/05	2025/12/15	BANCOLOMBIA	10	\$540,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$277,400	\$1,800	\$0	\$279,200
PROTECCION		Z30201	800,229,739	0	1	\$277,400	\$1,800	\$0	\$279,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$120,700	\$800	\$0	\$121,500
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$120,700	\$800	\$0	\$121,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$69,400	\$500	\$0	\$69,900
CONFABOY		CCF10	891,800,213	8	1	\$69,400	\$500	\$0	\$69,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$69,400	\$500	\$0	\$69,900
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$69,400	\$500	\$0	\$69,900
TOTAL					1	\$536,900	\$3,600	\$0	\$540,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEHA e ICBF	
NIT 9498427	1	LANTON JHON ALEXANDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2026-01	2026-02	36242190	9499193904	E		2026/02/06	2026/02/04	BANCOLOMBIA	\$1,202,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tdc	tac	tdp	tap	vcp	cor	vet	sin	lge	lma	voc	avp	vet	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SEHA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	74261060	X																	25-14	11	\$641,999	\$102,800	EP5037	11	\$641,999	\$25,700	CC710	11	\$641,999	\$25,700	14-11	11	\$641,999	\$44,700	11	\$0	\$0	\$198,900
		ARENAS PEREZ VICTOR FERNET																																	\$0	\$0	\$198,900		
2	CC	1031151012	X																	23-03-01	11	\$641,999	\$102,800	EP5041	11	\$641,999	\$25,700	CC710	11	\$641,999	\$25,700	14-11	11	\$641,999	\$44,700	11	\$0	\$0	\$198,900
		PIÑEDA BUSTOS PEDRO ALEJANDRO																																	\$0	\$0	\$198,900		
3	CC	1002594230																		23-02-01	30	\$2,400,000	\$416,000	EP5041	30	\$2,400,000	\$104,000	CC710	30	\$2,400,000	\$104,000	14-11	30	\$2,400,000	\$181,000	30	\$0	\$0	\$805,000
		RAMOS FLORIAN MARIA FERNANDA																																	\$0	\$0	\$805,000		
Total	Afiliados(3)																																			\$0	\$0	\$1,202,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 4498427	1	LATON JHON ALEXANDER	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	OTANCHE CENTRO	OTANCHE-BOYACA	7870010	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	36242190	6499193904	E		2026/02/06	2026/02/04	BANCOLOMBIA	\$1,202,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					3	\$621,600	\$0	\$0	\$621,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$102,800	\$0	\$0	\$102,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$102,800	\$0	\$0	\$102,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$270,400	\$0	\$0	\$270,400
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	3	\$270,400	\$0	\$0	\$270,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$155,400	\$0	\$0	\$155,400
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	3	\$155,400	\$0	\$0	\$155,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$155,400	\$0	\$0	\$155,400
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$25,700	\$0	\$0	\$25,700
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	2	\$129,700	\$0	\$0	\$129,700
TOTAL					3	\$1,202,800	\$0	\$0	\$1,202,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

1

LATON JHON ALEXANDER

B - MENOS DE 200 COTIZANTES

OTANCHE CENTRO

OTANCHE-BOYACA

7870010

Exonerado SENA e ICBF

SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

Pago

Clave

Planilla

Planilla

Tipo

Fecha

Pago

Banco

Valor

2026-02

2026-03

76251484

949956098

E

2026/03/06

2026/02/19

BANCOLOMBIA

0

\$1,487,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

NOVEDADES

PENSION

SALUD

CCF

RIESGOS

PARAFISCALES

No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tot	tae	top	tap	vpi	cor	vet	sin	lge	lina	vac	avp	vct	tr	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74261060	ARENAS PEREZ VICTOR FERNEY										25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0	\$542,300
2	CC	103151012	RIEIDA RUSTOS PEDRO ALEJANDRO										230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$121,900	30	\$0	\$0	\$542,300
3	CC	100252430	RAMOS FLORIAN MARIA FERNANDA	X									230201	15	\$1,300,000	\$208,000	EP5041	15	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	15	\$1,300,000	\$52,000	14-11	15	\$1,300,000	\$90,500	15	\$0	\$0	\$402,500
Total	Afiliados(3)																															\$1,487,100

2026/02/19 04:28 PM

Página 1 de 2

Identificación

dv

Razon Social

1

LATON JHON ALEXANDER

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Clase Aportante

B - MENOS DE 200 COTIZANTES

Sucursal Principal

OBRA

Dirección

OTANCHE CENTRO

Ciudad-Departamento

OTANCHE-BOYACA

Teléfono

7870010

Exonerado SENA e ICBF

SI

Periodo

Pensión

Salud

Clave

Planilla

Pago

Tipo

Planilla

Limite

Fecha

Pago

Banco

Dias Mora

Valor

2026-02

2026-03

76251484

9499956098

E

2026/03/06

2026/02/19

BANCOLOMBIA

0

\$1,487,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO

CODIGO

NIT

DV

AFILIADOS

VALOR LIQUIDAD

INTERESES MOR.

SALDOS E INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)

25-14

900,336,004

7

3

\$768,400

\$0

\$768,400

COLPENSIONES

230301

800,224,808

8

1

\$280,200

\$0

\$280,200

PORVENIR

230201

800,229,739

0

1

\$208,000

\$0

\$208,000

PROTECCION

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

ARL SURA

14-11

890,903,790

5

3

\$334,300

\$0

\$334,300

CCF (ADMINISTRADORAS: 1)

CCF

891,800,213

8

3

\$192,200

\$0

\$192,200

COMFABOY

EPS (ADMINISTRADORAS: 2)

NUEVA E.P.S.

EP5037

900,156,264

2

1

\$70,100

\$0

\$70,100

NUEVA EPS INMOBILIDAD

EP5041

900,156,264

2

2

\$122,100

\$0

\$122,100

TOTAL

3

\$1,487,100

\$0

\$1,487,100

619
COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	NEQUI	158780905	164515109	24/03/2026

Razón Social: **SENA**Usuario Pagador: **9498427**Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**Dirección IP: **191.97.12.94**

**Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera**

Total Pagado **\$ 376,299.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 376,299.00	COP\$ 376,299.00

NIT 899999034 Medio de Pago NEQUI Nro. Transacción 158780905 No. Autorización/CUS 164515109 Fecha y Hora 24/03/2026

620

Número de Identificación

9498427

Primer Apellido (si es Persona natural)

LAITON

Dígito de Verificación (Si es persona

Departamento

BOYACA

Dirección de Domicilio

CARRERA 3 2 62

Localización

Nacional

Correo electrónico

jhonlaiton@hotmail.com

Regional

Boyaca

Número Licencia de Obra

007-2025

Nombre Obra

ALCANT. SAN MARTIN 2025

Fecha Terminación Obra

18/03/2026

Tipo FIC

Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

3

Costo Total Mano de Obra

37629941.48

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

JHON

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

TUNJA (BOYACA)

Ciudad de Domicilio

SAN PABLO DE BORBUR

Teléfono de Contacto

+57,312 3452018

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-015-000000

Número Contrato de Obra

007-2025

Fecha Inicio Obra

23/10/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

SAN PABLO DE BORBUR

Año Periodo a Pagar

2026

Costo Total de Obra a Todo Costo

376299414.81

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

376299.00

Valor del Pago

376299.00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que la Empresa LAITON JHON ALEXANDER identificada con el Nit. 9498427 y el número de afiliación 064736 , se encuentra afiliada a esta Caja de Compensación, a partir del 01 de Agosto de 2025, reportando 0 meses de mora a la fecha.

Se expide en Tunja, a los (20) días del mes de Marzo del año 2026, a solicitud del interesado.



LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
Jefe Departamento Aportes y Subsidios



LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY

CERTIFICA:

QUE HA RECIBIDO DE LAITON JHON ALEXANDER CON NIT 9498427 Y AFILIACION 064736 LA SUMA DE \$28.900 EL DIA 28-11-2025 RESPECTO DE 3 AFILIADOS, POR EL PERIODO 202510 CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA PILA NUMERO 849495589482.

SEÑOR EMPRESARIO:

Por estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, sus trabajadores tienen derecho a:

- SUBSIDIO MONETARIO
- SUBSIDIO DE VIVIENDA
- SUBSIDIO EN ESPECIE
- SUBSIDIO EN EDUCACIÓN
- SUBSIDIO EN TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE
- ADULTO MAYOR
- COMFACREDITO
- AGENCIA DE EMPLEO Y PROTECCION AL CESANTE, ENTRE OTROS

Nota: Los servicios dependen del tipo de afiliación, el porcentaje aportado y previo cumplimiento de requisitos de ley.

Recuerde que es importante mantener actualizados sus datos de: representante legal, contacto, correo electronico, dirección, teléfono celular, cada vez que Comfaboy está permanentemente remitiendo información a los diferentes correos electrónicos y teléfonos celulares de nuestros afiliados.

Para realizar sus aportes en línea Comfaboy cuenta con el aliado estratégico ASOPAGOS, para el pago de planilla pila ingrese a <http://www.comfaboy.com.co>, opción Pago Electrónico de Seguridad Social y Parafiscales y regístrese en el link de servicios en línea para acceder a toda la información de su Empresa como afiliado. En este sitio Web usted puede descargar todas los certificados de aportes que haya realizado a Comfaboy.

COMFABOY LO INVITA A VISITAR NUESTRO PORTAL www.comfaboy.com.co
CON LA INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS, RÁPIDAS Y OPORTUNAS:

- Planilla única de pago y aportes parafiscales.
- Descargar el Formato de Actualización de Datos de su Empresa, para pago de subsidio (a quién da lugar)
- Información sobre inscripción y acceso a programas y Portafolio de Servicios.

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY

CERTIFICA:

QUE HA RECIBIDO DE LAITON JHON ALEXANDER CON NIT 9498427 Y AFILIACION 064736 LA SUMA DE \$28.800 EL DIA 19-12-2025 RESPECTO DE 3 AFILIADOS, POR EL PERIODO 202511 CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA PILA NUMERO 849496672122.

SEÑOR EMPRESARIO:

Por estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, sus trabajadores tienen derecho a:

- SUBSIDIO MONETARIO
- SUBSIDIO DE VIVIENDA
- SUBSIDIO EN ESPECIE
- SUBSIDIO EN EDUCACIÓN
- SUBSIDIO EN TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE
- ADULTO MAYOR
- COMFACREDITO
- AGENCIA DE EMPLEO Y PROTECCION AL CESANTE, ENTRE OTROS

Nota: Los servicios dependen del tipo de afiliación, el porcentaje aportado y previo cumplimiento de requisitos de ley.

Recuerde que es importante mantener actualizados sus datos de: representante legal, contacto, correo electrónico, dirección, teléfono celular, cada vez que Comfaboy está permanentemente remitiendo información a los diferentes correos electrónicos y teléfonos celulares de nuestros afiliados.

Para realizar sus aportes en línea Comfaboy cuenta con el aliado estratégico ASOPAGOS, para el pago de planilla pila ingrese a <http://www.comfaboy.com.co>, opción Pago Electrónico de Seguridad Social y Parafiscales y regístrese en el link de servicios en línea para acceder a toda la información de su Empresa como afiliado. En este sitio Web usted puede descargar todas los certificados de aportes que haya realizado a Comfaboy.

COMFABOY LO INVITA A VISITAR NUESTRO PORTAL www.comfaboy.com.co
CON LA INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS, RÁPIDAS Y OPORTUNAS:

- Planilla única de pago y aportes parafiscales.
- Descargar el Formato de Actualización de Datos de su Empresa, para pago de subsidio (a quién da lugar)
- Información sobre inscripción y acceso a programas y Portafolio de Servicios.

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY

CERTIFICA:

QUE HA RECIBIDO DE LAITON JHON ALEXANDER CON NIT 9498427 Y AFILIACION 064736 LA SUMA DE \$104.400 EL DIA 14-01-2026 RESPECTO DE 1 AFILIADOS, POR EL PERIODO 202512 CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA PILA NUMERO 849496930051.

SEÑOR EMPRESARIO:

Por estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, sus trabajadores tienen derecho a:

- SUBSIDIO MONETARIO
- SUBSIDIO DE VIVIENDA
- SUBSIDIO EN ESPECIE
- SUBSIDIO EN EDUCACIÓN
- SUBSIDIO EN TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE
- ADULTO MAYOR
- COMFACREDITO
- AGENCIA DE EMPLEO Y PROTECCION AL CESANTE, ENTRE OTROS

Nota: Los servicios dependen del tipo de afiliación, el porcentaje aportado y previo cumplimiento de requisitos de ley.

Recuerde que es importante mantener actualizados sus datos de: representante legal, contacto, correo electrónico, dirección, teléfono celular, cada vez que Comfaboy está permanentemente remitiendo información a los diferentes correos electrónicos y teléfonos celulares de nuestros afiliados.

Para realizar sus aportes en línea Comfaboy cuenta con el aliado estratégico ASOPAGOS, para el pago de planilla pila ingrese a <http://www.comfaboy.com.co>, opción Pago Electrónico de Seguridad Social y Parafiscales y regístrese en el link de servicios en línea para acceder a toda la información de su Empresa como afiliado. En este sitio Web usted puede descargar todas los certificados de aportes que haya realizado a Comfaboy.

COMFABOY LO INVITA A VISITAR NUESTRO PORTAL www.comfaboy.com.co
CON LA INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS, RÁPIDAS Y OPORTUNAS:

- Planilla única de pago y aportes parafiscales.
- Descargar el Formato de Actualización de Datos de su Empresa, para pago de subsidio (a quién da lugar)
- Información sobre inscripción y acceso a programas y Portafolio de Servicios.

LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY

CERTIFICA:

QUE HA RECIBIDO DE LAITON JHON ALEXANDER CON NIT 9498427 Y AFILIACION 064736 LA SUMA DE \$155.400 EL DIA 04-02-2026 RESPECTO DE 3 AFILIADOS, POR EL PERIODO 202601 CORRESPONDIENTES A LA PLANILLA PILA NUMERO 849499193904.

SEÑOR EMPRESARIO:

Por estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, sus trabajadores tienen derecho a:

- SUBSIDIO MONETARIO
- SUBSIDIO DE VIVIENDA
- SUBSIDIO EN ESPECIE
- SUBSIDIO EN EDUCACIÓN
- SUBSIDIO EN TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE
- ADULTO MAYOR
- COMFACREDITO
- AGENCIA DE EMPLEO Y PROTECCION AL CESANTE, ENTRE OTROS

Nota: Los servicios dependen del tipo de afiliación, el porcentaje aportado y previo cumplimiento de requisitos de ley.

Recuerde que es importante mantener actualizados sus datos de: representante legal, contacto, correo electrónico, dirección, teléfono celular, cada vez que Comfaboy está permanentemente remitiendo información a los diferentes correos electrónicos y teléfonos celulares de nuestros afiliados.

Para realizar sus aportes en línea Comfaboy cuenta con el aliado estratégico ASOPAGOS, para el pago de planilla pila ingrese a <http://www.comfaboy.com.co>, opción Pago Electrónico de Seguridad Social y Parafiscales y regístrese en el link de servicios en línea para acceder a toda la información de su Empresa como afiliado. En este sitio Web usted puede descargar todas los certificados de aportes que haya realizado a Comfaboy.

COMFABOY LO INVITA A VISITAR NUESTRO PORTAL www.comfaboy.com.co
CON LA INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS, RÁPIDAS Y OPORTUNAS:

- Planilla única de pago y aportes parafiscales.
- Descargar el Formato de Actualización de Datos de su Empresa, para pago de subsidio (a quién da lugar)
- Información sobre inscripción y acceso a programas y Portafolio de Servicios.



JHON ALEXANDER LAITON
NIT 9.498.427-1
CR 3 2 62
Tel: 3123452018
Bogotá - Colombia
jhonlaiton@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 21

Señores	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR
NIT	891.801.369-2
Dirección	CR 3 2 08
Teléfono	(000) 3107790143
Ciudad	San Pablo De Borbur - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2026, 14:57
Expedición	24/03/2026, 14:57
Vencimiento	08/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	ACTA DE LIQUIDACION. CONTRATO DE OBRA CIVIL 007-2025 (CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACION, CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025).	1.00	81,342,837.25

Total items: 1

Valor en Letras:

Ochenta y un millones trescientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y siete pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-08 por \$ 81,342,837.25

Observaciones:

Favor consignar a la cuenta de AHORROS No. 415523001138, del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764072425081 aprobado en 20240606 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tanfa
CUFE: 4294a6682df3784aaa53882f6ed28efa9eb5ca29845afd2c463ba2199bc127f2ca92a1e8b027df271b062f122d46a9d1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.



Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: LAITON JHON ALEXANDER, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 9498427, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-155-23-00113-8, con una antigüedad de DOCE (12) año(s).

Se expide en OTANCHE, a los diez y seis (16) días del mes de octubre de 2020, con destino a: AL INTERESADO



DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141170443790	
				 (415)7707212489984(8020) 000014117044379 0	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 4 9 8 4 2 7		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja	
				14. Buzón electrónico 2 0	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 9 4 9 8 4 2 7	
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 1 6 9		29. Departamento Boyacá 1 5	
30. Ciudad/Municipio Otanche 5 0 7		31. Primer apellido LAITON		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre JHON		34. Otros nombres ALEXANDER		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Boyacá		40. Ciudad/Municipio San Pablo de Borbur 6 8 1	
41. Dirección principal CR 3 2 62					
42. Correo electrónico jhonlaiton@hotmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 2 3 4 5 2 0 1 8		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 2 9 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 9 1 1 0 6		48. Código 4 3 9 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 1 9 1 1 0 6		50. Código 4 2 1 0 0 0 1 0		51. Código 2 1 3 1	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 2 2 4 9 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
22- Obligado a cumplir deberes formales a					
49 - No responsable de IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre LAITON JHON ALEXANDER					
985. Cargo CONTRIBUYENTE					

	PERSONERIA MUNICIPAL SAN PABLO DE BORBUR Nít. 820000522-8		SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
			REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Página __ de __	
			Versión 01	09-09-13

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBUR-BOYACA

HACE CONSTAR:

Que revisado los archivos de la Personería Municipal de San Pablo de Borbur, no existe queja alguna relacionada con el Contrato No. 007-2025, CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MARTÍN, SECTOR RURAL DE SAN PABLO DE BORBUR 2025. Contratante: JHON ALEXANDER LAITON.

Dada en San Pablo de Borbur, a los veintiséis (26) días del mes marzo de dos mil veintiséis (2026).


ORLIN URIEL URAZAN SIERRA
 Personero Municipal