 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONITA Nit: 890506116-8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FABS-06	
		APROBACIÓN 11/02/2022	VERSIÓN 5
ACTA DE RECIBO FINAL		Página 1 de 5	


ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA No SAMC-PNITA-005-2025

En Pamplonita, Norte de Santander, a los siete (07) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026) se reunieron los señores **YENY YURLEY CRUZ MONTES**, como SUPERVISOR, y por la otra, **OBRAAMBIENTE S.A.S** identificada con NIT No. 900.528.469-2, representada legalmente por el ingeniero **R/L HENRY LIZCANO BAUTISTA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.032.007 de Pamplona como Contratista, con el fin de recibir a satisfacción las cantidades de obra en desarrollo del contrato de obra No. **SAMC-PNITA-05- 2025**, con base en los siguientes términos:

Tabla 1. Especificaciones Contrato

CONTRATO: SAMC-PNITA-005-2025		FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PAMPLONITA		
CONTRATISTA	OBRAAMBIENTE SAS. Nit: 900.528.469-2 R/L HENRY LIZCANO BAUTISTA		
SUPERVISOR	Ing. YENY YURLEY CRUZ MONTES Secretaria de planeación e infraestructura		
CONTRATO:	SAMC-PNITA-005-2025		
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO	12 120307	
	FECHA	03 DE DICIEMBRE DE 2025	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO	10-101521	
	FECHA	15 DE OCTUBRE DE 2025	
POLIZA	COMPañIA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
	NÚMERO	475-47-994000074984 (anexo 4)	
	CLASE DE GARANTIA OTORGADA	CUMPLIMIENTO	05-12-2025 al 20-04-2028
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	05-12-2025 al 20-12-2030
	CALIDAD DEL SERVICIO	05-12-2025 al 20-04-2028	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05-12-2025 al 20-04-2028	
	NÚMERO	475 -74 – 994000013313	
CLASE DE GARANTIA OTORGADA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	01-02-2026 al 11-03-2026	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 120.655.682,00)		
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	Veinte (20) Días		
ACTA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE 2025		




 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONITA Nit: 890506116-8</p>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FABS-06	
		APROBACIÓN 11/02/2022	VERSIÓN 5
	ACTA DE RECIBO FINAL	Página 2 de 5	

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE DICIEMBRE
PRORROGA 01:	TREINTA (30) DIAS
FECHA PRORROGA	24 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION:	23 DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	21 DE ENERO DE 2026
FECHA DE REINICIO:	20 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE MODIFICACIÓN Y ADICIONAL EN TIEMPO	20 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE RECIBO FINAL	QUINCE (15) DÍAS
	7 DE MARZO DE 2026

Tabla 2. Cantidades de obra recibidas


CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1,0	Rocería y limpieza de camino (incluyendo accesos peatonales y mulares)	ML	1.900,00	\$ 6.577,00	\$ 12.496.300,00
2,0	Localización y replanteo	ML	380,00	\$ 5.730,00	\$ 2.177.400,00
3,0	Desmantelamiento estructura de pasos elevados en mal estado. (incluye tuberías y guayas)	ML	-	\$ 2.055,00	0,00
4,0	Excavación en roca (utilizando cemento expansivo), incluye planta eléctrica y equipos.	M3	1,50	\$ 320.624,00	\$ 480.936,00
5,0	Excavación manual en material sin clasificar.	M3	8,87	\$ 78.919,00	\$ 700.012,00
6,0	Relleno compactado con material seleccionado de la misma excavación.	M3	1,35	\$ 61.406,00	\$ 82.898,00



 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONITA Nit: 890506116-8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FABS-06	
			APROBACIÓN 11/02/2022	VERSIÓN 5
ACTA DE RECIBO FINAL			Página 3 de 5	

7,0	Suministro, transporte e instalación de tubosistema 40 mm polietileno PN 16 RDE 11	ML	600,00	\$ 29.067,00	\$ 17.440.200,00
8,0	Suministro, transporte e instalación de tubosistema 32 mm polietileno PN 16 RDE 11	ML	300,00	\$ 22.266,00	\$ 6.679.800,00
9,0	Concreto de 21 MPA (Datos de anclaje)	M3	9,83	\$ 1.887.871,00	\$ 18.557.772,00
10,0	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo	KG	261,00	\$ 11.275,00	\$ 2.942.775,00
11,0	Suministro, transporte e instalación de estructura cable-guaya para elevar tubería (incluye cable principal con alma de acero de 5/8", herrería de fijación, abrazaderas de tubo y demás elementos para esta actividad).	ML	-	\$ 79.840,00	0,00
ITEMS NO PREVISTOS					
12,0	Suministro, transporte e instalación de estructura cable-guaya para elevar tubería (incluye cable principal de 1/2", herrería de fijación y demás elementos para esta actividad).	ML	210,00	\$ 53.258,00	\$ 11.184.180,00
13,0	Suministro, transporte e instalación de estructura cable-guaya para elevar tubería (incluye cable principal de 3/8", herrería de fijación y demás elementos para esta actividad).	ML	132,00	\$ 45.279,00	\$ 5.976.828,00
14,0	Suministro, transporte e instalación de tapa metálica de 1,15x0,90 mts (lamina	UND	1,00	\$ 1.054.206,00	\$ 1.054.206,00



 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONITA Nit: 890506116-8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FABS-06	
		APROBACIÓN 11/02/2022	VERSIÓN 5
ACTA DE RECIBO FINAL		Página 4 de 5	

	corrugada de 1/8" bandeja abatible y marcos en Angulo de 1" 1/2" X 1/8" con su respectiva bisagra) (incluye transporte vehicular)				
15,0	Suministro, transporte e instalación de tapa metálica de 0,95x0,95 mts (lamina corrugada de 1/8" bandeja abatible y marcos en Angulo de 1" 1/2" X 1/8" con su respectiva bisagra)	UND	1,00	\$ 949.274,00	\$ 949.274,00
16,0	Limpieza, mantenimiento e impermeabilización de tanquillas y desarenador	M2	18,50	\$ 94.332,00	\$ 1.745.142,00
18,0	Suministro, transporte e instalación de tubosistema de 63mm polietileno PN16 RDE 11	ML	200,00	\$ 50.772,00	\$ 10.154.400,00
19,0	Suministro e instalación de polisombra	M2	20,00	\$ 9.497,00	\$ 189.940,00
	COSTOS DIRECTOS				\$ 92.812.063,00
	COSTOS INDIRECTOS (30%)				\$ 27.843.619,00
	AIU 30%	Administración (25%)			\$ 23.203.016,00
		Imprevistos (0,5%)			\$ 464.060,00
		Utilidades (4,5%)			\$ 4.176.543,00
	COSTO TOTAL				\$ 120.655.682,00




 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONITA Nit: 890506116-8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FABS-06	
		APROBACIÓN 11/02/2022	VERSIÓN 5
	ACTA DE RECIBO FINAL	Página 5 de 5	

Tabla 3. Valores Contrato

Valores Contrato			
V/R INICIAL CONTRATO:	\$120.655.682	V/R ANTICIPO	\$0
V/R ADICIONES:	\$ 0.00	% ANTICIPO:	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	\$120.655.682		
V/R SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0.00		
V/R FINAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	\$120.655.682		

Tabla 4. Pagos Actas Anteriores

ACTA No.	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	-


Tabla 5. Balance Presupuestal

VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
\$120.655.682	-	\$0	\$0	-	\$120.655.682	-

Como Supervisor certifico que las cantidades de obra descritos en la presente acta han sido verificadas y están conforme a las especificaciones del contrato y recibidos a satisfacción; que los valores de la Cuenta de Cobre y/o factura presentada son correctos, por lo que se autoriza efectuar el pago por la suma **CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 120.655.682,00)** a favor de **OBRAAMBIENTE S.A.S** identificada con NIT No. 900.528.469-2, representada legalmente por el ingeniero **R/L HENRY LIZCANO BAUTISTA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.032.007 de Pamplona.

No siendo más el objeto de la presente se termina y firman por quienes en ella intervinieron.


YENY YURLEY CRUZ MONTES
 SUPERVISOR


HENRY LIZCANO BAUTISTA
 R/L: OBRAAMBIENTE S.A.S
 CONTRATISTA DE OBRA

