


|   |  |                          |               |
|---|--|--------------------------|---------------|
| <br>REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER<br>ALCALDÍA DE PAMPLONITA<br>Nit: 890506116-8 | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>FABS-18</b>           |               |
|   |  | APROBACIÓN<br>04-06-2025 | VERSIÓN<br>06 |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>   |  | Página 1 de 21           |               |

**INFORME DE SUPERVISION No. 01 de 01**

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA  
 SAMC-PNITA-005-2025 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2025.


**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

|  |   |
|--|---|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>     | 10-101521 DE 15 OCTUBRE DE 2025   |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>           | 12-120307 DE 03 DICIEMBRE DE 2025   |
| <b>OBJETO</b>                          | OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER                          |
| <b>CONTRATISTA</b>                     | OBRAAMBIENTE S.A.S<br>NIT 900.528.469-2   |
| <b>SUPERVISOR</b>                      | YENY YURLEY CRUZ MONTES<br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL   |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>              | CIENTO VEINTE MILLONES SEIS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 120.655.682,00) |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</b>      | VEINTE (20) DÍAS  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                 | 05 DE DICIEMBRE DE 2025   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>    | 24 DE DICIEMBRE DE 2025   |
| <b>LOCALIZACIÓN</b>                    | VEREDA LA LIBERTAD  |
| <b>RÉGIMEN</b>                         | SIMPLIFICADO  |
| <b>ADICIÓN EN TIEMPO</b>               | TREINTA (30) DIAS   |
| <b>FECHA DE ADICION EN TIEMPO</b>      | 24 DE DICIEMBRE DE 2025   |
| <b>FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION</b> | 23 DE ENERO DE 2026   |
| <b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>              | 01  |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>             | 21 DE ENERO DE 2026   |
| <b>ACTA DE REINICIO</b>                | 01  |
| <b>FECHA DE REINICIO</b>               | 20 DE FEBRERO DE 2026   |
| <b>ADICIÓN EN TIEMPO</b>               | QUINCE (15) DIAS  |



[contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co](mailto:contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co)  
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339  
[www.pamplonita-nortedesantander.gov.co](http://www.pamplonita-nortedesantander.gov.co)



|   |  |                          |               |
|---|--|--------------------------|---------------|
| <br>REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER<br>ALCALDÍA DE PAMPLONITA<br>Nit: 890506116-8 | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>FABS-18</b>           |               |
|   |  | APROBACIÓN<br>04-06-2025 | VERSIÓN<br>06 |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>   |  | Página 2 de 21           |               |

|  |   |
|--|---|
| <b>FECHA DE ADICION EN TIEMPO</b>                                | 20 DE FEBRERO DE 2026   |
| <b>FECHA DE TERMINACION</b>                                      | 07 DE MARZO DE 2026   |
| <b>GARANTÍA:<br/>CUMPLIMIENTO</b>                                | No. 475-47-994000074984 (ANEXO 4)<br>VIGENCIA DESDE: 05/12/2025<br>VIGENCIA HASTA: 20/04/2028<br>VALOR AMPARO: \$ 24,131,136.40                       |
| <b>GARANTÍA:<br/>PRESTACIONES SOCIALES</b>                       | No. 475-47-994000074984 (ANEXO 4)<br>VIGENCIA DESDE: 05/12/2025<br>VIGENCIA HASTA: 20/12/2030<br>VALOR AMPARO: \$ 24,131,136.40                       |
| <b>GARANTÍA:<br/>ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA</b>            | No. 475-47-994000074984 (ANEXO 4)<br>VIGENCIA DESDE: ver nota de la póliza<br>VIGENCIA HASTA: ver nota de la póliza<br>VALOR AMPARO: \$ 12,065,568.20 |
| <b>GARANTÍA:<br/>RESPONSABILIDAD CIVIL<br/>EXTRA CONTRACTUAL</b> | No. 475-74-994000013313 (ANEXO 1)<br>VIGENCIA DESDE: 01/02/2026<br>VIGENCIA HASTA: 11/03/2026<br>VALOR AMPARO: \$ 350.181.000.00                      |
| <b>PERÍODO A QUE<br/>CORRESPONDE EL INFORME</b>                  | 05 DE DICIEMBRE DE 2025 A 07 DE MARZO DE 2026   |


## 2. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

| CONCEPTO | ENTIDAD    | PERIODO        | FECHA DE PAGO | No. PLANILLA | IBC          | COTIZACIÓN   |
|----------|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| SALUD    | COOSALUD   | DICIEMBRE 2025 | 2025-12-17    | 35745339     | \$ 1.423.500 | \$ 57.000    |
|          | COOSALUD   | ENERO 2026     | 2026-02-05    | 36250924     | \$ 6.756.757 | \$ 270.300   |
|          | COOSALUD   | FEBRERO 2026   | 2026-02-06    | 36290546     | \$ 1.750.905 | \$ 70.100    |
| PENSION  | PROTECCION | DICIEMBRE 2025 | 2025-12-17    | 35745339     | \$ 1.423.500 | \$ 227.800   |
|          | PROTECCION | ENERO 2026     | 2026-02-05    | 36250924     | \$ 6.756.757 | \$ 1.081.100 |
|          | PROTECCION | FEBRERO 2026   | 2026-02-06    | 36290546     | \$ 1.750.905 | \$ 280.200   |
| ARL      | POSITIVA   | DICIEMBRE 2025 | 2025-12-17    | 35745339     | \$ 1.423.500 | \$ 99.100    |



[contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co](mailto:contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co)  
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339  
[www.pamplonita-nortedesantander.gov.co](http://www.pamplonita-nortedesantander.gov.co)



|   |  |                          |               |
|---|--|--------------------------|---------------|
| <br>REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER<br>ALCALDÍA DE PAMPLONITA<br>Nit: 890506116-8 | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>FABS-18</b>           |               |
|   |  | APROBACIÓN<br>04-06-2025 | VERSIÓN<br>06 |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>   |  | Página 3 de 21           |               |

| CONCEPTO             | ENTIDAD      | PERIODO        | FECHA DE PAGO | No. PLANILLA | IBC          | COTIZACIÓN |
|----------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|                      | POSITIVA     | ENERO 2026     | 2026-02-05    | 36250924     | \$ 6.756.757 | \$ 470.300 |
|                      | POSITIVA     | FEBRERO 2026   | 2026-02-06    | 36290546     | \$ 1.750.905 | \$ 121.900 |
| CAJA DE COMPENSACIÓN | COMFAORIENTE | DICIEMBRE 2025 | 2025-12-17    | 35745339     | \$ 1.423.500 | \$ 57.000  |
|                      | COMFAORIENTE | ENERO 2026     | 2026-02-05    | 36250924     | \$ 6.756.757 | \$ 270.300 |
|                      | COMFAORIENTE | FEBRERO 2026   | 2026-02-06    | 36290546     | \$ 1.750.905 | \$ 70.100  |

### 3. ASISTENTES A LA REUNION

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>SUPERVISOR</b>          | YENY YURLEY CRUZ MONTES  |
| <b>CONTRATISTA</b>         | OBRAAMBIENTE SAS<br>NIT 900.528.469-2<br>R/L HENRY LIZCANO BAUTISTA<br>C.C. 88.032.007 |
| <b>OTROS ASISTENTES</b>    | NO   |
| <b>LUGAR DE LA REUNIÓN</b> | ALCALDÍA DE PAMPLONITA   |

### 4. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar el informe de ejecución de actividades realizado por el contratista durante el periodo a cobrar.

### 5. ACTIVIDADES REALIZADAS


#### VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

| Nº DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN   | CUMPLE | INCUMPLE | OBSERVACIONES |
|------------------|--|--------|----------|---------------|
| 1                | ROCERÍA Y LIMPIEZA DE CAMINO (INCLUYENDO ACCESOS PEATONALES Y MULARES)                   | X      |          | FINALIZADO    |
| 2                | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO   | X      |          | FINALIZADO    |
| 3                | DESMANTELAMIENTO ESTRUCTURA DE PASOS ELEVADOS EN MAL ESTADO. (INCLUYE TUBERÍAS Y GUAYAS) | X      |          | FINALIZADO    |



[contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co](mailto:contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co)  
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339  
[www.pamplonita-nortedesantander.gov.co](http://www.pamplonita-nortedesantander.gov.co)




|   |  |                          |               |
|---|--|--------------------------|---------------|
| <br>REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER<br>ALCALDÍA DE PAMPLONITA<br>Nit: 890506116-8 | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>FABS-18</b>           |               |
|   |  | APROBACIÓN<br>04-06-2025 | VERSIÓN<br>06 |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>   |  | Página 4 de 21           |               |

| Nº DE OBLIGACIÓN         | OBLIGACIÓN   | CUMPLE | INCUMPLE | OBSERVACIONES |
|--------------------------|--|--------|----------|---------------|
| 4                        | EXCAVACIÓN EN ROCA (UTILIZANDO CEMENTO EXPANSIVO), INCLUYE PLANTA ELÉCTRICA Y EQUIPOS.   | X      |          | FINALIZADO    |
| 5                        | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL SIN CLASIFICAR.  | X      |          | FINALIZADO    |
| 6                        | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIÓN.   | X      |          | FINALIZADO    |
| 7                        | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBOSISTEMA 40 MM POLIETILENO PN 16 RDE 11   | X      |          | FINALIZADO    |
| 8                        | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBOSISTEMA 32 MM POLIETILENO PN 16 RDE 11   | X      |          | FINALIZADO    |
| 9                        | CONCRETO DE 21 MPA (DADOS DE ANCLAJE)  | X      |          | FINALIZADO    |
| 10                       | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO  | X      |          | FINALIZADO    |
| 11                       | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA CABLE-GUAYA PARA ELEVAR TUBERÍA (INCLUYE CABLE PRINCIPAL CON ALMA DE ACERO DE 5/8", HERRERÍA DE FIJACIÓN, ABRAZADERAS DE TUBO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA ESTA ACTIVIDAD). | X      |          | FINALIZADO    |
| <b>ITEM NO PREVISTOS</b> |  |        |          |               |
| 12                       | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA CABLE-GUAYA PARA ELEVAR TUBERÍA (INCLUYE CABLE PRINCIPAL DE 1/2", HERRERÍA DE FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA ESTA ACTIVIDAD).  | X      |          | FINALIZADO    |
| 13                       | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA CABLE-GUAYA PARA ELEVAR TUBERÍA (INCLUYE CABLE PRINCIPAL DE 3/8", HERRERÍA DE   | X      |          | FINALIZADO    |



[contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co](mailto:contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co)  
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339  
[www.pamplonita-nortedesantander.gov.co](http://www.pamplonita-nortedesantander.gov.co)



|   |  |                          |               |
|---|--|--------------------------|---------------|
| <br>REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER<br>ALCALDÍA DE PAMPLONITA<br>Nit: 890506116-8 | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>FABS-18</b>           |               |
|   |  | APROBACIÓN<br>04-06-2025 | VERSIÓN<br>06 |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>   |  | Página 5 de 21           |               |

| Nº DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN   | CUMPLE | INCUMPLE | OBSERVACIONES |
|------------------|--|--------|----------|---------------|
|                  | FIJACIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PARA ESTA ACTIVIDAD).   |        |          |               |
| 14               | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA DE 1,15X0,90 MTS (LAMINA CORRUGADA DE 1/8" BANDEJA ABATIBLE Y MARCOS EN ANGULO DE 1" ½" X 1/8" CON SU RESPECTIVA BISAGRA) (INCLUYE TRANSPORTE VEHICULAR) | X      |          | FINALIZADO    |
| 15               | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TAPA METÁLICA DE 0,95X0,95 MTS (LAMINA CORRUGADA DE 1/8" BANDEJA ABATIBLE Y MARCOS EN ANGULO DE 1" ½" X 1/8" CON SU RESPECTIVA BISAGRA)                                | X      |          | FINALIZADO    |
| 16               | LIMPIEZA, MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUILLAS Y DESARENADOR   | X      |          | FINALIZADO    |
| 17               | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBOSISTEMA DE 63MM POLIETILENO PN16 RDE 11  | X      |          | FINALIZADO    |
| 18               | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLISOMBRA   | X      |          | FINALIZADO    |

Dentro de las actividades contractuales objeto del contrato en ejecución según las condiciones contractuales y la oferta económica presentada para la adjudicación del proceso de SAMC-PNITA-005-2025 se realizaron las siguientes acciones:

1. Que el día 05 de diciembre de 2025 se realiza la suscripción del acta de inicio de obra.
2. Que el día 20 de febrero del año 2026 se realiza suscripción del Acta de Modificación No. 01.
3. Que se realiza la actualización de la póliza de cumplimiento No. 475-47-994000074984 ANEXO 4 del contrato de obra las cuales quedarían de la siguiente manera:



[contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co](mailto:contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co)  
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339  
[www.pamplonita-nortedesantander.gov.co](http://www.pamplonita-nortedesantander.gov.co)





**Aseguradora Solidaria de Colombia**  
 NIT: 860.524.654-6

**PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015**  
 PATRICIUSP099V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS: 4752723875  
 PÓLIZA No: 475-47-994000074984 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS COCUTA PROMOVERIOS SEGUROS LTDA. COD AGENCIA: 475 RANIO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PROGRESO TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESIÓN  
 FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2026 FECHA DE EXPIRACIÓN: 09/03/2026

DATOS DEL AFIANZADO  
 NOMBRE: OBRAAMBIENTE S A S IDENTIFICACION NIT: 900.528.469-2  
 DIRECCION: CARRERA 5 N° 1 B - 42 BIR SAN AGUSTIN CIUDAD: PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER TELEFONO: 3156463849

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO  
 ASEGURADO: MUNICIPIO DE PAMPLONITA IDENTIFICACION NIT: 890.506.116-8  
 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE PAMPLONITA IDENTIFICACION NIT: 890.506.116-8

AMPAROS  
 OBJETO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA  
 DESCRIPCION: AMPAROS VIGENCIA DESDE: VIGENCIA HASTA: SUMA ASEGURADA

| CONTRATO                                      | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|----------------|----------------|----------------|
| CUMPLIMIENTO                                  | 05/12/2025     | 20/04/2028     | 24.131.136.40  |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 05/12/2025     | 20/12/2030     | 24.131.136.40  |
| CALIDAD DEL SERVICIO                          | 05/12/2025     | 20/04/2028     | 24.131.136.40  |
| CALIDAD DEL SER                               | 05/12/2025     | 20/04/2028     | 24.131.136.40  |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA              | 05/12/2025     | 20/04/2028     | 12.065.568.20  |

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUBCECCION DE OBRA; VER NOTA ACLARATORIA

4. Que se anexa la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 475-74-994000013313 ANEXO 0 del contrato de obra las cuales quedarían de la siguiente manera:



**Aseguradora Solidaria de Colombia**  
 NIT: 860.524.654-6

**POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS: 4752791428  
 PÓLIZA No: 475-74-994000013313 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS COCUTA PROMOVERIOS SEGUROS LTDA. COD AGENCIA: 475 RANIO: 74 IMP:

FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2026 VIGENCIA DE LA PÓLIZA: 01/02/2026 HORAS: 23:59  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 11/03/2026 HORAS: 23:59

MODULO FACTURACION: ANUAL

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPIRACION VIGENCIA DEL ANEXO: 01/02/2026 HORAS: 23:59  
 VIGENCIA DESDE: A LAS: 11/03/2026 HORAS: 23:59

DATOS DEL TOMADOR  
 NOMBRE: OBRAAMBIENTE S A S IDENTIFICACION NIT: 900.528.469-2  
 DIRECCION: CARRERA 5 N° 1 B - 42 BIR SAN AGUSTIN CIUDAD: PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER TELEFONO: 3156463849

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO  
 ASEGURADO: OBRAAMBIENTE S A S IDENTIFICACION NIT: 900.528.469-2  
 DIRECCION: CARRERA 5 N° 1 B - 42 BIR SAN AGUSTIN CIUDAD: PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER TELEFONO: 3156463849

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS IDENTIFICACION NIT: 001-8


DATOS DEL RESGO Y AMPAROS  
 ASEGURADO: OBRAAMBIENTE S A S NIT: 900528469  
 ITEM: 1 DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER CIUDAD: PAMPLONITA  
 DIRECCION: VIA URBANA No. -  
 ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA  
 TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANEJADA: AV.-0







5. Que, en lo correspondiente a la ejecución del contrato, con corte al día 07 de marzo de 2026, no se realizaron pagos parciales del presente contrato. Durante el período de ejecución de las actividades, se registra un avance del 100% en la ejecución del objeto contractual, lo cual se refleja en el siguiente cuadro:

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>        | <b>\$ 120.655.682,00</b> |
| <b>ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1</b> | <b>\$ 120.655.682,00</b> |





|   |  |                          |               |
|---|--|--------------------------|---------------|
| <br>REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER<br>ALCALDÍA DE PAMPLONITA<br>NIT: 890506116-8 | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> | FABS-18                  |               |
|   |  | APROBACIÓN<br>04-06-2025 | VERSIÓN<br>06 |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>   |  | Página 8 de 21           |               |

| MEMORIA DE CANTIDADES -EJECUTADAS   |  |  <b>OBRAAMBIENTE S.A.S.</b><br>NIT. 900.328.100-2 |                          |    |      |                    |              |        |
|---|--|--|--------------------------|---|------|--------------------|--------------|--------|
| CONTRATO N°:  | SAMC-PNITA-205-2025                                  | OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA LA LIBERTAD; MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER                                 |                          |   |      |                    |              |        |
| CONTRATISTA:  | OBRAAMBIENTE SAS                                     |  |                          |   |      |                    |              |        |
| SUPERVISIÓN:  | SECRETARIA DE PLANEACION - ALCALDIA DE PAMPLONITA NS | Acta final.  | FECHA:                   | 7/02/2025   |      |                    |              |        |
| CAPITULO:   |  |  |                          |   |      |                    |              |        |
| ITEM N°:  | 2.0  | DESCRIPCION ITEM   | Localización y replanteo |   | M.   |                    |              |        |
| REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA  |  | LOCALIZACION   |                          | DIMENSIONES   |      | Cantidad elementos | MEDIDA TOTAL |        |
|   |  | Ancho  | largo                    | Alto  | Area |                    |              |        |
|   | Volado 1   |  | 148.00                   |   |      | 1,50               | 148,00       |        |
|   | Volado 2   |  | 84.00                    |   |      | 1,50               | 84,00        |        |
|   | Volado 3   |  | 150.00                   |   |      |                    | 1,50         | 150,00 |
|   | SUBTOTAL Localización y replanteo                    |  |                          |   |      |                    |              | 380,00 |
| OBSERVACIONES:  |  |  |                          |   |      |                    |              |        |
| <br>HENRY LECANO BAUTISTA<br>RA OBRAAMBIENTE SAS<br>CONTRATISTA                   |  |  |                          | <br>YURY CRUZ MONTES<br>SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL<br>SUPERVISORA |      |                    |              |        |

| MEMORIA DE CANTIDADES -EJECUTADAS   |   |  <b>OBRAAMBIENTE S.A.S.</b><br>NIT. 900.328.100-2 |   |    |      |                    |              |
|---|---|--|---|---|------|--------------------|--------------|
| CONTRATO N°:  | SAMC-PNITA-205-2025   | OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA LA LIBERTAD; MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER                                   |   |   |      |                    |              |
| CONTRATISTA:  | OBRAAMBIENTE SAS  |  |   |   |      |                    |              |
| SUPERVISIÓN:  | SECRETARIA DE PLANEACION - ALCALDIA DE PAMPLONITA NS  | Acta final.  | FECHA:  | 7/02/2025   |      |                    |              |
| CAPITULO:   |   |  |   |   |      |                    |              |
| ITEM N°:  | 4.0   | DESCRIPCION ITEM   | Excavación en roca (utilizando cemento expansivo), incluye planta eléctrica y equipos |   | M3   |                    |              |
| REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA  |   | LOCALIZACION   |   | DIMENSIONES   |      | Cantidad elementos | MEDIDA TOTAL |
|   |   | Ancho  | largo   | Alto  | Area |                    |              |
|   | Roca en dato volado 3   | 0,42   | 1,00  |   |      | 1,00               | 0,42         |
|   | Roca para hacer desplaye en volado 3  | 0,80   | 1,20  |   |      | 1,50               | 1,08         |
|   | SUBTOTAL Excavación en roca (utilizando cemento expansivo), incluye planta eléctrica y equipos. |  |   |   |      |                    |              |
| OBSERVACIONES:  |   |  |   |   |      |                    |              |
| <br>HENRY LECANO BAUTISTA<br>RA OBRAAMBIENTE SAS<br>CONTRATISTA                      |   |  |   | <br>YURY CRUZ MONTES<br>SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL<br>SUPERVISORA |      |                    |              |










[contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co](mailto:contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co)  
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339  
[www.pamplonita-nortedesantander.gov.co](http://www.pamplonita-nortedesantander.gov.co)







|   |  |                |                          |               |
|---|--|----------------|--------------------------|---------------|
| <br>REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER<br>ALCALDIA DE PAMPLONITA<br>NIT: 890506116-8 | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>FABS-18</b> |                          |               |
|   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>            |                | APROBACIÓN<br>04-06-2025 | VERSIÓN<br>06 |
|   |  |                | Página 11 de 21          |               |

| MEMORIA DE CANTIDADES -EJECUTADAS   |  |  <b>OBRAAMBIENTE S.A.S.</b><br>NIT. 900.320.169-2 |                                      |    |      |                    |              |      |
|---|--|--|--------------------------------------|---|------|--------------------|--------------|------|
| CONTRATO N°:  | SAMC-PMITA-205-2025                                  | OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA LA LIBERTAD; MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER                                 |                                      |   |      |                    |              |      |
| CONTRATISTA:  | OBRAAMBIENTE SAS                                     | Acta final   | FECHA:                               | 7/02/2026   |      |                    |              |      |
| SUPERVISOR:   | SECRETARIA DE PLANEACION - ALCALDIA DE PAMPLONITA NS |  |                                      |   |      |                    |              |      |
| CAPTULO:  |  |  |                                      |   |      |                    |              |      |
| ITEM N°:  | 5.0  | DESCRIPCION ITEM   | Concreto de 21 MPA (Dados de ensaje) |   | M3   |                    |              |      |
| REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA  |  | LOCALIZACION   |                                      | DIMENSIONES   |      | Cantidad elementos | MEDIDA TOTAL |      |
|   |  | Ancho  | largo                                | Alto  | Area |                    |              |      |
|   | Dado 1 (lado I y Z)                                  | 1,15   | 1,20                                 | 1,4   |      | 3,00               | 5,80         |      |
|   | Dado 1 (lado Z)                                      | 1,30   | 1,15                                 | 1,30  |      | 1,00               | 1,54         |      |
|   | Dado 2 (lado II)                                     | 1,30   | 1,15                                 | 1,40  |      | 1,00               | 2,09         |      |
|   |  |  |                                      |   |      |                    |              |      |
| SUBTOTAL Concreto de 21 MPA (Dados de ensaje)   |  |  |                                      |   |      |                    |              | 6,43 |
| OBSERVACIONES:  |  |  |                                      |   |      |                    |              |      |
| <br>HENRY LOZANO BAUTISTA<br>EL OBRAAMBIENTE SAS<br>CONTRATISTA                   |  |  |                                      | <br>YURY YURLEY CRUZ MONTES<br>SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL<br>SUPERVISORA |      |                    |              |      |

| MEMORIA DE CANTIDADES -EJECUTADAS   |  |  <b>OBRAAMBIENTE S.A.S.</b><br>NIT. 900.320.169-2 |   |   |       |                    |              |       |
|---|--|--|---|--|-------|--------------------|--------------|-------|
| CONTRATO N°:  | SAMC-PMITA-205-2025                                  | OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA LA LIBERTAD; MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER                                   |   |  |       |                    |              |       |
| CONTRATISTA:  | OBRAAMBIENTE SAS                                     | Acta final   | FECHA:  | 7/02/2026  |       |                    |              |       |
| SUPERVISOR:   | SECRETARIA DE PLANEACION - ALCALDIA DE PAMPLONITA NS |  |   |  |       |                    |              |       |
| CAPTULO:  |  |  |   |  |       |                    |              |       |
| ITEM N°:  | 10.0   | DESCRIPCION ITEM   | Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo |  | KG    |                    |              |       |
| REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA  |  | LOCALIZACION   |   | DIMENSIONES  |       | Cantidad elementos | MEDIDA TOTAL |       |
|   |  | Ancho  | largo   | Alto   | KG    |                    |              |       |
|    | VARILLA DE 10"                                       |  | 0,00  |  | 5,86  | 18,00              | 107,35       |       |
|   | VARILLA DE 1" 1/4"                                   |  | 0,00  |  | 26,42 | 4,00               | 103,67       |       |
|   |  |  |   |  |       |                    |              |       |
| SUBTOTAL Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo  |  |  |   |  |       |                    |              | 211,0 |
| OBSERVACIONES:  |  |  |   |  |       |                    |              |       |
| <br>HENRY LOZANO BAUTISTA<br>EL OBRAAMBIENTE SAS<br>CONTRATISTA  |  |  |   | <br>YURY YURLEY CRUZ MONTES<br>SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL<br>SUPERVISORA |       |                    |              |       |



[contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co](mailto:contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co)  
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339  
[www.pamplonita-nortedesantander.gov.co](http://www.pamplonita-nortedesantander.gov.co)





**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**FABS-18**  
**APROBACIÓN**    **VERSIÓN**  
**04-06-2025**    **06**

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

Página 13 de 21

| MEMORIA DE CANTIDADES -EJECUTADAS  |  | OBRAAMBIENTE S.A.S.<br>NIT. 900.328.169-2  |   |  |                    |              |  |  |
|--|--|--|---|---|--------------------|--------------|--|--|
| CONTRATO N°:   | SAMC-PIITA-205-2025                                  | OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA LA LIBERTAD; MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER |   |   |                    |              |  |  |
| CONTRATISTA:   | OBRAAMBIENTE SAS                                     |  |   |   |                    |              |  |  |
| SUPERVISOR:  | SECRETARÍA DE PLANEACION - ALCALDIA DE PAMPLONITA NS | Acta final:  | FECHA:  | 7/02/2025   |                    |              |  |  |
| CAPITULO:  |  |  |   |   |                    |              |  |  |
| ITEM N°:   | 14.0   | DESCRIPCION ITEM   | suministro, transporte e instalación de tapa metálica de 1,15x0,90 mts (lámina corrugada de 1/8" bandeja abatible y marcos en Angulo de 1" 1/2" X 1/8" con su respectivo bisagra) (incluye transporte vehicular ) |   |                    |              |  |  |
| REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA   |  | LOCALIZACION   | DIMENSIONES   |   | Cantidad elementos | MEDIDA TOTAL |  |  |
|   |  | Tapa para tarajilla  | Ancho   | largo   | Alto               | Area         |  |  |
|  |  |  |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |  |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |  |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |  |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |  |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |  |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |  |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |  |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |  |   |   |                    |              |  |  |
| SUBTOTAL suministro, transporte e instalación de tapa metálica de 1,15x0,90 mts (lámina corrugada de 1/8" bandeja abatible y marcos en Angulo de 1" 1/2" X 1/8" con su respectivo bisagra) (incluye transporte vehicular ) |  |  |   |   |                    | 1,00         |  |  |
| OBSERVACIONES:   |  |  |   |   |                    |              |  |  |
| <br>HENRY LECAÑO BAUTISTA<br>EL OBRAAMBIENTE SAS<br>CONTRATISTA  |  |  | <br>YURY CRUZ MONTES<br>SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL<br>SUPERVISORA   |   |                    |              |  |  |

| MEMORIA DE CANTIDADES -EJECUTADAS  |  | OBRAAMBIENTE S.A.S.<br>NIT. 900.328.169-2   |   |  |                    |              |  |  |
|--|--|---|---|---|--------------------|--------------|--|--|
| CONTRATO N°:   | SAMC-PIITA-205-2025                                  | OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE LAS ISABELAS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER |   |   |                    |              |  |  |
| CONTRATISTA:   | OBRAAMBIENTE SAS                                     |   |   |   |                    |              |  |  |
| SUPERVISOR:  | SECRETARÍA DE PLANEACION - ALCALDIA DE PAMPLONITA NS | Acta final:   | FECHA:  | 7/02/2025   |                    |              |  |  |
| CAPITULO:  |  |   |   |   |                    |              |  |  |
| ITEM N°:   | 15.0   | DESCRIPCION ITEM  | Suministro, transporte e instalación de tapa metálica de 0,95x0,95 mts (lámina corrugada de 1/8" bandeja abatible y marcos en Angulo de 1" 1/2" X 1/8" con su respectivo bisagra) |   |                    |              |  |  |
| REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA   |  | LOCALIZACION  | DIMENSIONES   |   | Cantidad elementos | MEDIDA TOTAL |  |  |
|                      |  |   | Ancho   | largo   | Alto               | Area         |  |  |
|  |  |   |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |   |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |   |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |   |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |   |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |   |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |   |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |   |   |   |                    |              |  |  |
|  |  |   |   |   |                    |              |  |  |
| SUBTOTAL Suministro, transporte e instalación de tapa metálica de 0,95x0,95 mts (lámina corrugada de 1/8" bandeja abatible y marcos en Angulo de 1" 1/2" X 1/8" con su respectivo bisagra) |  |   |   |   |                    | 1,00         |  |  |
| OBSERVACIONES:   |  |   |   |   |                    |              |  |  |
| <br>HENRY LECAÑO BAUTISTA<br>EL OBRAAMBIENTE SAS<br>CONTRATISTA   |  |   | <br>YURY CRUZ MONTES<br>SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL<br>SUPERVISORA                     |   |                    |              |  |  |



**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**FABS-18**  
**APROBACIÓN**    **VERSIÓN**  
**04-06-2025**    **06**


**INFORME DE SUPERVISIÓN**

Página 14 de 21


| MEMORIA DE CANTIDADES -EJECUTADAS  |  | OBRAAMBIENTE S.A.S.<br>NIT 900.528.169-2   |  |             |       |                    |              |       |      |
|--|--|--|--|-------------|-------|--------------------|--------------|-------|------|
| CONTRATO N°:   | SAMC-PNITA-205-2025                                  | OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE LAS ISABELAS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER                            |  |             |       |                    |              |       |      |
| CONTRATISTA:   | OBRAAMBIENTE SAS                                     |  |  |             |       |                    |              |       |      |
| SUPERVISIÓN:   | SECRETARIA DE PLANEACION - ALCALDIA DE PAMPLONITA NS | Acta final.  | FECHA :  | 7/02/2026   |       |                    |              |       |      |
| CAPITULO:  |  |  |  |             |       |                    |              |       |      |
| ITEM N°:   | 16   | DESCRIPCION ITEM   | Limpieza, mantenimiento e impermeabilización de tanquillas y desarenador |             |       | m2                 |              |       |      |
| REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA   |  | LOCALIZACION   |  | DIMENSIONES |       | Cantidad elementos | MEDIDA TOTAL |       |      |
|   |  | Tanquilla  |  | Ancho       | Largo | Alto               | Area         |       |      |
|  |  | Tanquilla  |  | 0,80        |       | 0,65               |              | 2,00  | 1,04 |
|  |  | Tanquilla  |  | 1,50        |       | 0,65               |              | 2,00  | 1,30 |
|  |  | Bordes tanquilla   |  | 0,15        | 3,00  |                    |              | 1,00  | 0,54 |
|  |  | Cerca (2 cercas)   |  | 1,10        | 1,35  |                    |              | 1,00  | 2,85 |
|  |  | Fondo  |  | 0,80        | 1,00  |                    |              | 1,00  | 0,80 |
|  |  | Desarenador  |  | 0,80        | 3,60  | 0,80               |              | 2,50  | 2,34 |
|  |  |  |  | 2,50        | 0,80  |                    |              | 2,50  | 1,50 |
|  |  |  |  | 0,80        | 0,80  | 0,80               |              | 2,00  | 0,48 |
|  |  |  |  | 0,80        | 3,44  |                    |              | 1,00  | 2,75 |
| Cercas (20m cercas)  |  | 1,05   | 1,00   |             |       | 2,50               | 2,65         |       |      |
|  |  | 1,00   | 0,70   |             |       | 2,50               | 1,40         |       |      |
|  |  | 1,02   | 0,70   |             |       | 2,00               | 1,43         |       |      |
|  |  | SUBTOTAL Limpieza, mantenimiento e impermeabilización de tanquillas y desarenador  |  |             |       |                    |              | 38,00 |      |
| OBSERVACIONES:   |  |  |  |             |       |                    |              |       |      |
| <br>HENRY LECANGO BAUTISTA<br>PL OBRAAMBIENTE SAS<br>CONTRATISTA |  | <br>YENY YURBLEY CRUZ MONTES<br>SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL<br>SUPERVISORA |  |             |       |                    |              |       |      |

| MEMORIA DE CANTIDADES -EJECUTADAS   |  | OBRAAMBIENTE S.A.S.<br>NIT 900.528.169-2  |   |             |        |                    |              |        |        |
|---|--|---|---|-------------|--------|--------------------|--------------|--------|--------|
| CONTRATO N°:  | SAMC-PNITA-205-2025                                  | OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE LAS ISABELAS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER                             |   |             |        |                    |              |        |        |
| CONTRATISTA:  | OBRAAMBIENTE SAS                                     |   |   |             |        |                    |              |        |        |
| SUPERVISIÓN:  | SECRETARIA DE PLANEACION - ALCALDIA DE PAMPLONITA NS | Acta final.   | FECHA :   | 7/02/2026   |        |                    |              |        |        |
| CAPITULO:   |  |   |   |             |        |                    |              |        |        |
| ITEM N°:  | 17   | DESCRIPCION ITEM  | Suministro, transporte e instalación de subestema de 93mm polibuteno PN18 REDE 11 |             |        | m                  |              |        |        |
| REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA  |  | LOCALIZACION  |   | DIMENSIONES |        | Cantidad elementos | MEDIDA TOTAL |        |        |
|    |  | Reemplazo de tubería en mal estado  |   | Ancho       | Largo  | Alto               | Area         |        |        |
|   |  |   |   |             | 200,00 |                    |              | 1,00   | 200,00 |
|   |  |   |   |             |        |                    |              |        |        |
|   |  |   |   |             |        |                    |              |        |        |
|   |  |   |   |             |        |                    |              |        |        |
|   |  |   |   |             |        |                    |              |        |        |
|   |  |   |   |             |        |                    |              |        |        |
|   |  |   |   |             |        |                    |              |        |        |
|   |  |   |   |             |        |                    |              |        |        |
|   |  |   |   |             |        |                    |              |        |        |
|   |  | SUBTOTAL Suministro, transporte e instalación de subestema de 93mm polibuteno PN18 REDE 11  |   |             |        |                    |              | 200,00 |        |
| OBSERVACIONES:  |  |   |   |             |        |                    |              |        |        |
| <br>HENRY LECANGO BAUTISTA<br>PL OBRAAMBIENTE SAS<br>CONTRATISTA |  | <br>YENY YURBLEY CRUZ MONTES<br>SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL<br>SUPERVISORA |   |             |        |                    |              |        |        |




|   |  |                               |                          |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|
| <br>REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER<br>ALCALDÍA DE PAMPLONITA<br>Nit: 890506116-8 | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>FABS-18</b>                |                          |
|   |  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | APROBACIÓN<br>04-06-2025 |
|   |  | Página 15 de 21               |                          |

| MEMORIA DE CANTIDADES -EJECUTADAS   |  |  <b>OBRAAMBIENTE S.A.S.</b><br>NIT. 900.320.100-2       |   |  |                    |              |      |       |
|---|--|---|---|---|--------------------|--------------|------|-------|
| CONTRATO N°:  | SAMC-PNITA-205-2025                                  | OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE LAS ISABELAS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER |   |   |                    |              |      |       |
| CONTRATISTA:  | OBRAAMBIENTE SAS                                     |   |   |   |                    |              |      |       |
| SUPERVISIÓN:  | SECRETARIA DE PLANEACION - ALCALDIA DE PAMPLONITA NS | Acta final.   | FECHA :   | 7/02/2025   |                    |              |      |       |
| CAPÍTULO:   |  |   |   |   |                    |              |      |       |
| ITEM N°:  | 16   | DESCRIPCION ITEM  | Suministro e instalación de poliestireno  |   | m2                 |              |      |       |
| REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA  |  | LOCALIZACION  | DIMENSIONES   |   | Cantidad elementos | MEDIDA TOTAL |      |       |
|    |  |   | Ancho   | largo   | Alto               | Area         |      |       |
|   |  |   | 5,50  | 4,50  |                    |              | 1,00 | 30,00 |
|   |  |   |   |   |                    |              |      |       |
|   |  |   |   |   |                    |              |      |       |
|   |  |   |   |   |                    |              |      |       |
|   |  |   |   |   |                    |              |      |       |
|   |  |   |   |   |                    |              |      |       |
|   |  |   |   |   |                    |              |      |       |
|   |  |   |   |   |                    |              |      |       |
|   |  |   |   |   |                    |              |      |       |
| SUBTOTAL Suministro e instalación de poliestireno   |  |   |   |   |                    | 30,00        |      |       |
| OBSERVACIONES:  |  |   |   |   |                    |              |      |       |
| <br>HENRY LISCANO BAUTISTA<br>EL OBRAAMBIENTE SAS<br>CONTRATISTA |  |   | <br>YURY CRUZ MONTES<br>SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL<br>SUPERVISORA |   |                    |              |      |       |

| MEMORIA DE CANTIDADES -EJECUTADAS   |  |  <b>OBRAAMBIENTE S.A.S.</b><br>NIT. 900.320.100-2     |  |  |                    |              |  |      |      |
|---|--|---|--|---|--------------------|--------------|--|------|------|
| CONTRATO N°:  | SAMC-PNITA-205-2025                                  | OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE LAS ISABELAS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER |  |   |                    |              |  |      |      |
| CONTRATISTA:  | OBRAAMBIENTE SAS                                     |   |  |   |                    |              |  |      |      |
| SUPERVISIÓN:  | SECRETARIA DE PLANEACION - ALCALDIA DE PAMPLONITA NS | Acta final.   | FECHA :  | 7/02/2025   |                    |              |  |      |      |
| CAPÍTULO:   |  |   |  |   |                    |              |  |      |      |
| ITEM N°:  |  | DESCRIPCION ITEM  | Inyección / Sobre escamas (hombre)   |   | UND                |              |  |      |      |
| REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA MEMORIA  |  | LOCALIZACION  | DIMENSIONES  |   | Cantidad elementos | MEDIDA TOTAL |  |      |      |
|    |  |   | Ancho  | largo   | Alto               | Area         |  |      |      |
|   |  |   |  |   |                    |              |  | 1,00 | 1,00 |
|   |  |   |  |   |                    |              |  |      |      |
|   |  |   |  |   |                    |              |  |      |      |
|   |  |   |  |   |                    |              |  |      |      |
|   |  |   |  |   |                    |              |  |      |      |
|   |  |   |  |   |                    |              |  |      |      |
|   |  |   |  |   |                    |              |  |      |      |
|   |  |   |  |   |                    |              |  |      |      |
|   |  |   |  |   |                    |              |  |      |      |
| SUBTOTAL Inyección / Sobre escamas (hombre)   |  |   |  |   |                    | 1,00         |  |      |      |
| OBSERVACIONES:  |  |   |  |   |                    |              |  |      |      |
| <br>HENRY LISCANO BAUTISTA<br>EL OBRAAMBIENTE SAS<br>CONTRATISTA |  |   | <br>YURY CRUZ MONTES<br>SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL<br>SUPERVISORA |   |                    |              |  |      |      |



|   |  |                                 |                      |
|---|--|---------------------------------|----------------------|
| <br>REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER<br>ALCALDÍA DE PAMPLONITA<br>Nit: 890506116-8 | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>FABS-18</b>                  |                      |
|   |  | <b>APROBACIÓN</b><br>04-06-2025 | <b>VERSIÓN</b><br>06 |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>   |  | Página 16 de 21                 |                      |

### 6. CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Yo, R/L HENRY LIZCANO BAUTISTA con cedula de ciudadanía No. 88.032.007 en mi calidad de contratista certifico bajo gravedad de Juramento que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe de cumplimiento.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL de acuerdo con la normatividad legal vigente.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada de acuerdo a los documentos previamente entregados.

### 7. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

| CONCEPTO                          | VALOR                    |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Valor inicial del contrato        | \$ 120.655.682,00        |
| Valor Adicionales                 | \$0                      |
| Valor Total del Contrato          | \$ 120.655.682,00        |
| Valor Pagado                      | \$0                      |
| Valor causado que no se ha pagado | \$ 120.655.682,00        |
| <b>Valor total ejecutado</b>      | <b>\$ 120.655.682,00</b> |
| Valor saldo por pagar             | \$0,00                   |
| Valor a favor del Municipio       | \$0,00                   |
| <b>Estado actual</b>              | <b>Finalizado</b>        |
| OBSERVACIONES                     |                          |
| Ninguna                           |                          |


Con el presente informe se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales según informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia

En constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los catorce (14) días del mes de abril del año 2026.



[contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co](mailto:contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co)  
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339  
[www.pamplonita-nortedesantander.gov.co](http://www.pamplonita-nortedesantander.gov.co)



|   |                                   |                          |               |
|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| <br>REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER<br>ALCALDÍA DE PAMPLONITA<br>Nit: 890506116-8 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | FABS-18                  |               |
|   | INFORME DE SUPERVISIÓN            | APROBACIÓN<br>04-06-2025 | VERSIÓN<br>06 |
|   |                                   | Página 17 de 21          |               |

  
**HENRY LIZCANO BAUTISTA**  
 R/L: OBRA AMBIENTE S.A.S  
 CONTRATISTA DE OBRA

  
**YENY YURLEY CRUZ MONTES**  
 SUPERVISOR

REGISTRO FOTOGRAFICO OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO VEREDA LA LIBERTAD




[contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co](mailto:contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co)  
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339  
[www.pamplonita-nortedesantander.gov.co](http://www.pamplonita-nortedesantander.gov.co)









|   |  |                                 |                      |
|---|--|---------------------------------|----------------------|
| <br>REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER<br>ALCALDÍA DE PAMPLONITA<br>Nit: 890506116-8 | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>FABS-18</b>                  |                      |
|   |  | <b>APROBACIÓN</b><br>04-06-2025 | <b>VERSIÓN</b><br>06 |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>   |  | Página 20 de 21                 |                      |



[contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co](mailto:contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co)  
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339  
[www.pamplonita-nortedesantander.gov.co](http://www.pamplonita-nortedesantander.gov.co)



|   |                                   |                          |               |
|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| <br>REPUBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER<br>ALCALDÍA DE PAMPLONITA<br>Nit: 890506116-8 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | FABS-18                  |               |
|   | INFORME DE SUPERVISIÓN            | APROBACIÓN<br>04-06-2025 | VERSIÓN<br>06 |
|   |                                   | Página 21 de 21          |               |



[contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co](mailto:contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co)  
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339  
[www.pamplonita-nortedesantander.gov.co](http://www.pamplonita-nortedesantander.gov.co)

