

 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONITA Nit: 890506116-8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FABS-36	
			APROBACIÓN 11/02/2022	VERSIÓN 5
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Página 1 de 5	

**ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL No. 001 DE LA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-PNITA-005-2025 DE FECHA
03 DE DICIEMBRE DE 2026**

En Pamplonita, Norte de Santander, a los siete (07) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026) se reunieron los señores **YENY YURLEY CRUZ MONTES**, como SUPERVISOR, y por la otra, **OBRAAMBIENTE S.A.S** identificada con NIT No. 900.528.469-2, representada legalmente por el el ingeniero **R/L HENRY LIZCANO BAUTISTA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.032.007 de Pamplona como Contratista, con el fin de recibir las cantidades de obra en desarrollo de la Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-PNITA-005-2025, con base en los siguientes términos:

Tabla 1. Especificaciones Contrato

CONTRATO: SAMC-PNITA-005-2025		FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2025	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PAMPLONITA		
CONTRATISTA	OBRAAMBIENTE SAS. Nit: 900.528.469-2 R/L HENRY LIZCANO BAUTISTA		
SUPERVISOR	Ing. YENY YURLEY CRUZ MONTES Secretaria de planeación e infraestructura		
CONTRATO:	SAMC-PNITA-005-2025		
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER.		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO	12 120307	
	FECHA	03 DE DICIEMBRE DE 2025	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO	10-101521	
	FECHA	15 DE OCTUBRE DE 2025	
POLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
	NUMERO	475-47-994000074984 (anexo 4)	
	CLASE DE GARANTIA OTORGADA	CUMPLIMIENTO 05-12-2025 al 20-04-2028	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 05-12-2025 al 20-12-2030	
		CALIDAD DEL SERVICIO 05-12-2025 al 20-04-2028	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 05-12-2025 al 20-04-2028	
	NÚMERO	475 -74 – 994000013313 (ANEXO 0)	
	CLASE DE GARANTIA OTORGADA	RESPONSABIOLIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 01-02-2026 al 11-03-2026	



SC-CER432198

contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339
www.pamplonita-nortedesantander.gov.co



 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PÁMPLOÑA Nit: 890506116-8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FABS-36	
			APROBACIÓN 11/02/2022	VERSIÓN 5
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Página 2 de 5	

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 120.655.682,00)
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	Veinte (20) Días
ACTA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 DE DICIEMBRE
PRORROGA 01:	TREINTA (30) DIAS
FECHA PRORROGA	24 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION:	23 DE ENERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	21 DE ENERO DE 2026
FECHA DE REINICIO:	20 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE MODIFICACIÓN Y ADICIONAL EN TIEMPO	20 DE FEBRERO DE 2026
	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE RECIBO FINAN	7 DE MARZO DE 2026

Tabla 2. Cantidades de obra recibidas

CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES EJECUTADAS			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT. (+)	CANT. (-)	SUMATORIA	VR. PARCIAL
1,0	Rocería y limpieza de camino (incluyendo accesos peatonales y mulares)	ML	1.900,00	\$ 6.577,00	\$ 12.496.300,00			1.900,00	12.496.300,00
2,0	Localización y replanteo	ML	380,00	\$ 5.730,00	\$ 2.177.400,00			380,00	2.177.400,00
3,0	Desmantelamiento estructura de pasos elevados en mal estado. (incluye tuberías y guayas)	ML	-	\$ 2.055,00	0,00			-	0,00
4,0	Excavación en roca (utilizando cemento expansivo), incluye planta eléctrica y equipos.	M3	1,50	\$ 320.624,00	\$ 480.936,00			1,50	480.936,00
5,0	Excavación manual en material sin clasificar.	M3	8,87	\$ 78.919,00	\$ 700.012,00			8,87	700.012,00



SC-CER432198

contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339
www.pamplonita-nortedesantander.gov.co



 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONITA Nit: 890506116-8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				FABS-36	
					APROBACIÓN 11/02/2022	VERSIÓN 5
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL				Página 3 de 5	

5,0	Excavación manual en material sin clasificar.	M3	8,87	\$ 78.919,00	\$ 700.012,00			8,87	700.012,00
6,0	Relleno compactado con material seleccionado de la misma excavación.	M3	1,35	\$ 61.406,00	\$ 82.898,00			1,35	82.898,00
7,0	Suministro, transporte e instalación de tubosistema 40 mm polietileno PN 16 RDE 11	ML	600,00	\$ 29.067,00	\$ 17.440.200,00			600,00	17.440.200,00
8,0	Suministro, transporte e instalación de tubosistema 32 mm polietileno PN 16 RDE 11	ML	300,00	\$ 22.266,00	\$ 6.679.800,00			300,00	6.679.800,00
9,0	Concreto de 21 MPA (Datos de anclaje)	M3	9,83	\$ 1.887.871,00	\$ 18.557.772,00			9,83	18.557.771,93
10,0	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo	KG	261,00	\$ 11.275,00	\$ 2.942.775,00			261,00	2.942.775,00
11,0	Suministro, transporte e instalación de estructura cable-guaya para elevar tubería (incluye cable principal con alma de acero de 5/8", herrera de fijación, abrazaderas de tubo y demás elementos para esta actividad).	ML	-	\$ 79.840,00	0,00			-	0,00
ITEMS NO PREVISTOS									
12,0	Suministro, transporte e instalación de estructura cable-guaya para elevar tubería (incluye cable principal de 1/2", herrera de fijación y demás elementos para esta actividad).	ML	210,00	\$ 53.258,00	\$ 11.184.180,00			210,00	\$ 11.184.180,00
13,0	Suministro, transporte e instalación de estructura cable-guaya para elevar tubería (incluye cable principal de 3/8", herrera de fijación y demás elementos para esta actividad).	ML	132,00	\$ 45.279,00	\$ 5.976.828,00			132,00	\$ 5.976.828,00



SC-CER432198

contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co
Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339
www.pamplonita-nortedesantander.gov.co



 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONITA Nit: 890506116-8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FABS-36	
			APROBACIÓN 11/02/2022	VERSIÓN 5
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Página 4 de 5	

14,0	Suministro, transporte e instalación de tapa metálica de 1,15x0,90 mts (lamina corrugada de 1/8" bandeja abatible y marcos en Angulo de 1" ½" X 1/8" con su respectiva bisagra) (incluye transporte vehicular)	UND	1,00	\$ 1.054.206,00	\$ 1.054.206,00			1,00	\$ 1.054.206,00
15,0	Suministro, transporte e instalación de tapa metálica de 0,95x0,95 mts (lamina corrugada de 1/8" bandeja abatible y marcos en Angulo de 1" ½" X 1/8" con su respectiva bisagra)	UND	1,00	\$ 949.274,00	\$ 949.274,00			1,00	\$ 949.274,00
16,0	Limpieza, mantenimiento e impermeabilización de tanquillas y desarenador	M2	18,50	\$ 94.332,00	\$ 1.745.142,00			18,50	\$ 1.745.142,00
18,0	Suministro, transporte e instalación de tubosistema de 63mm polietileno PN16 RDE 11	ML	200,00	\$ 50.772,00	\$ 10.154.400,00			200,00	\$ 10.154.400,00
19,0	Suministro e instalación de polisombra	M2	20,00	\$ 9.497,00	\$ 189.940,00			20,00	\$ 189.940,00
	COSTOS DIRECTOS				\$ 92.812.063,00	COSTOS DIRECTOS			\$ 92.812.063,00
	COSTOS INDIRECTOS (30%)				\$ 27.843.619,00	COSTOS INDIRECTOS (30%)			\$ 27.843.619,00
	AIU 30%	Administración (25%)			\$ 23.203.016,00	Administración (25%)			\$ 23.203.016,00
		Imprevistos (0,5%)			\$ 464.060,00	Imprevistos (0,5%)			\$ 464.060,00
		Utilidades (4,5%)			\$ 4.176.543,00	Utilidades (4,5%)			\$ 4.176.543,00
		COSTO TOTAL				\$ 120.655.682,00	COSTO TOTAL		

Tabla 3. Valores Contrato

Valores Contrato			
V/R INICIAL CONTRATO	\$ 120.655.682,00	V/R ANTICIPO	\$0
V/R ADICIONES:	\$ 0,00	% ANTICIPO:	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	\$ 120.655.682,00		



SC-CER432198

contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339
www.pamplonita-nortedesantander.gov.co



 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONITA Nit: 890506116-8	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FABS-36	
			APROBACIÓN 11/02/2022	VERSIÓN 5
	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Página 5 de 5	

Tabla 4. Pagos Actas Anteriores

ACTA No.	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	-


Tabla 5. Balance Presupuestal

VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
\$0,00	0%	\$0	\$0	\$120.655.682,0	-	100%

Como Supervisor certifico que las cantidades de obra descritos en la presente acta han sido verificadas y están conforme a las especificaciones del contrato y recibidos a satisfacción; que los valores de la Cuenta de Cobro y/o factura presentada son correctos, por lo que se autoriza efectuar el pago por la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 120.655.682,00)** a favor de **OBRAAMBIENTE S.A.S** identificada con NIT No. 900.528.469-2, representada legalmente por el ingeniero **R/L HENRY LIZCANO BAUTISTA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.032.007 de Pamplona.

No siendo más el objeto de la presente se termina y firman por quienes en ella intervinieron.


HENRY LIZCANO BAUTISTA
 R/L: OBRAAMBIENTE S.A.S
 CONTRATISTA DE OBRA


YENY YURLEY CRUZ MONTES
 SUPERVISOR



SC-CER432198



contratacion@pamplonita-nortedesantander.gov.co
 Palacio Municipal calle 3 N°2-08 Barrio Centro-Tel: 3204744339
www.pamplonita-nortedesantander.gov.co

