

VERSIÓN:	11
----------	----

FECHA DE APROBACION:	20/01/26
----------------------	----------

Proceso de Contratación	
-------------------------	--

1. INFORMACION GENERAL

INICI CONTRATISTA:	890.204.979-0 / 1.100.953.077 DE SAN GL	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDUIN RUCIO CASTELLANOS MAKINEZ Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/index?indiceUCID=001.NTC.9088921&idFromPublicArea=True&idModal=detalle&asPopUpView	APOYO SUPERVISION	SAUL ANTONIO CORTES DURÁN -Contratista, Subdirección de Planeación.

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/días)	10	0
% AVANCE FÍSICO	5%	

1.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

2. EJECUCION PRESUPUESTAL											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

ANTICIPO < Si aplica>		\$ 0.00	ADICIONES		
APORTE OTRA ENTIDAD < C/otras/0999>		\$ 20,000,000.00	CONCEPTO	FELSA	VALOR
APORTE CASI < SI aplica>		\$ 384,824,210.00			
VALOR CONTRATO (Sólo si aplica)		\$ 0.00			
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 414,824,210.00			
VALOR ADICIONES SI		\$ 0.00			
VALOR TOTAL * ADICIONES		\$ 414,824,210.00			
VALOR PAGAR:		\$ 0.00			
VALOR POR PAGAR:		\$ 414,824,210.00			
% POR PAGAR:		100.00%			
% AVANCE FINANCIERO		0.00%			
			TOTAL DE ADICIONES	\$	-

2.1. SITUACION FINANCIERA

[illegible]

3. CURVA "S"



PROGRAMADO		50%	
EJECUTADO		5%	
ATRASOS		40%	
DESEMPEÑO			0.10
% PAGADO		0%	
Valor pagado	1		0.00
Pendiente por cancelar	2		\$ 418,824,200.00
Índice de avance financiero			0.00



INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

CÓDIGO: F-PCT-008
VERSIÓN: 11
FECHA DE APROBACIÓN: 20/01/26

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

% EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/Supervisión

% PAGADO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/Supervisión


4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS, REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

Se observa un cronograma de ejecución del proyecto, sin embargo, no se identifican porcentajes de avance que permitan ver el progreso de las actividades, dentro de los documentos revisados, no se evidencian actas periódicas ni registro de pagos.


El día 24 de marzo de 2026, se realizó mesa de trabajo de forma virtual con el municipio de Guastota.

El proceso de obra se encuentra publicado en el Sitio Web: MGSAMC-002-2026 (Monitoreo de obras) (Anexo Cuarta) (Presentación de obra), cuyo objeto es: OPTIMIZACIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE GUASTOTA, SANTANDER. Este proceso se encuentra en estado: Proceso en evaluación y observaciones.

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES «Reuniones, actas, registro fotográfico, etc»




MESA DE TRABAJO 24-03-2026




<Nombre Soporte>




<Nombre Soporte>



<Nombre Soporte>



CONTRATO DE O.BRA MGSAMC-002-2026



<Nombre Soporte>



<Nombre Soporte>



<Nombre Soporte>

Nombre: 
SUPERVISOR / INTERVENTOR
EINA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Alexandra Nieto	Contratista SPL	
REVISÓ:	David Cortés	Contratista SPL	
FE:	Rubén Sánchez Ruiz	Funcionario	