



MINCIVIL S.A

CONTRATO 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL
DUITAMA - CHARALÁ – SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS
DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 5.

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO N°40

SEPTIEMBRE 2024



1. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-4-FR-2

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA</div>	<div>CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2</div> <div>VERSIÓN 1</div> <div>PÁGINA</div>																																																																			
		<div>FECHA 01/11/2024 (Día / Mes / Año)</div>																																																																			
<div>UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5</div> <div>DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER</div> <div>PERIODO MES: septiembre-24</div>																																																																					
<div>ACTA PARCIAL DE OBRA No. (Indique el número del acta)</div> <div>ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)</div> <div>ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 40 (Indique el número del acta)</div> <div>VALOR BÁSICO ACTA: -\$ 8.142.253,00</div>																																																																					
<table><tr><td></td><td><div>Día/Mes/Año</div></td><td></td><td>FIRMA</td><td>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>1 11 2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ</td><td rowspan="4">Mediante oficio 0940-2400 del 31/10/2024 se recibió del Contratista el acta de ajustes definitiva 40 para revisión. Mediante correo electrónico del 2/11/2024 Interventoría devolvió el acta para correcciones. Se recibió del Contratista el acta corregida el 6/11/2024 a la cual se le dio aprobación y se solicitaron los PDFS firmados. Mediante oficio 0940-2410 del 7/11/2024 se recibió el acta definitiva para continuar el trámite.</td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>2 11 2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA</td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>7 11 2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ</td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>7 11 2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER</td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>8 11 2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>VICTOR MANUEL RUIZ V.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>18-nov-2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MARLON O. GAMBOA DUARTE</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>19-Nov-2024</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LUIS GUILLERMO PINTO S.</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO</td><td></td></tr></table>				<div>Día/Mes/Año</div>		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1 11 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ	Mediante oficio 0940-2400 del 31/10/2024 se recibió del Contratista el acta de ajustes definitiva 40 para revisión. Mediante correo electrónico del 2/11/2024 Interventoría devolvió el acta para correcciones. Se recibió del Contratista el acta corregida el 6/11/2024 a la cual se le dio aprobación y se solicitaron los PDFS firmados. Mediante oficio 0940-2410 del 7/11/2024 se recibió el acta definitiva para continuar el trámite.	FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	2 11 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA	FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7 11 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ	FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	7 11 2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER	FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8 11 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR MANUEL RUIZ V.		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	18-nov-2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON O. GAMBOA DUARTE		FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	19-Nov-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS GUILLERMO PINTO S.		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO	
	<div>Día/Mes/Año</div>		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																	
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1 11 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ	Mediante oficio 0940-2400 del 31/10/2024 se recibió del Contratista el acta de ajustes definitiva 40 para revisión. Mediante correo electrónico del 2/11/2024 Interventoría devolvió el acta para correcciones. Se recibió del Contratista el acta corregida el 6/11/2024 a la cual se le dio aprobación y se solicitaron los PDFS firmados. Mediante oficio 0940-2410 del 7/11/2024 se recibió el acta definitiva para continuar el trámite.																																																																	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	2 11 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA																																																																		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7 11 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ																																																																		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	7 11 2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER																																																																		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8 11 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	VICTOR MANUEL RUIZ V.																																																																		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	18-nov-2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON O. GAMBOA DUARTE																																																																		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	19-Nov-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS GUILLERMO PINTO S.																																																																		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO																																																																		
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																					
ORDEN DE PAGO																																																																					
<div>CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021</div> <div>OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.</div> <div>CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT. 890930545-1</div> <div>DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ING. OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A. (Indicar el ordenador del pago)</div> <div>VALOR TOTAL A PAGAR: -\$ 8.201.754,00 VALOR EN LETRAS: MENOS (-) OCHO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)</div> <div>CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No 40 DEL PERIODO septiembre-24 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)</div> <div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: VÍCTOR MANUEL RUIZ VARGAS Matricula profesional No.: 25202 21081CND SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: MARLÓN OSWALDO GAMBOA DUARTE Matricula profesional No.: 01105-0785 CPITVC DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado) Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO Fecha firma: RES 970 DE 02/04/24 (Suscribe según su competencia)</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Matricula profesional No.: 25202-59853 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:</div></div></div> <div><div>Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).</div><div>Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.</div></div>																																																																					



2. ACTA DE AJUSTES DEFINITIVO N°40 MEPI-MN1-IN-5-FR-1

[illegible]



3. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES AFINCO-FR-12



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 987 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	<input type="text"/>	
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE INTERVENTORIA	<input type="text"/>	
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	☒ 40D	sep-2024
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	
		OTRO	<input type="text"/>	
		CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 245024 RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 RECURSO No. 10 VALOR AFECTADO -\$ 8,201,754.00

TOTAL ACTA -\$ 8,201,754.00

Firma *Victor Manuel Ruiz V.*
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matricula profesional No.: 25202 21081CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Formulado RP245024;10;-8201754
Texto Libre SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 40 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1
Asunto SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 40 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP245024;10;-8201754



4. IDENTIFICACIÓN CONTRACTUAL POR DEPARTAMENTO AFIN-FR-5

	PROCESO GESTION FINANCIERA		CÓDIGO		AFIN-FR-5	
	FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 1

Contrato N° 987 DE 2021 Contratista MINCIVIL S.A.

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

Acta de ajuste definitivo N° 40 Valor basico -\$ 8.142.253,00 Período septiembre-2024

Valor Incluido Iva -\$ 8.201.754,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente- Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	57	Duitama -Charalá	-\$ 8.201.754,00	\$ -	\$ -	-\$ 8.201.754,00
2	57	Charalá -San Gil				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			-\$ 8.201.754,00	\$		-\$ 8.201.754,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	Boyacá	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891855138-1	MUNICIPIO 1	Duitama	-\$ 7.381.579,00	-\$ 7.328.028,00
891801240-1	MUNICIPIO 2	Paipa		
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			-\$ 7.381.579,00	-\$ 7.328.028,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	Santander	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800099691-7	MUNICIPIO 1	Gambita		
890205063-4	MUNICIPIO 2	Charalá	-\$ 820.175,00	-\$ 814.225,00
800099819-2	MUNICIPIO 3	Paramo		
800099824-1	MUNICIPIO 4	San Gil		
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			-\$ 820.175,00	-\$ 814.225,00

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				

Firma 

Nombre: **ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

Firma 

Nombre: **CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: 167666-T



5. INFORME FINANCIERO Y RESUPUESTAL MEPI-MN1-IN-15-FR-8

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021 CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.

MES INFORME MENSUAL: septiembre-24 PROYECTO : 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 2,101,479,500.00	\$ 0.00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 51,728,079.00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 920,367,395.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 16,380,768,477.00	\$ 0.00
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 89,668,685.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 12,252,039,217.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 851,108,816.00	\$ 0.00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 898,942,349.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 50,000,000.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 13,767,142,857.00	\$ 0.00
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 13,850,000,000.00	
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	\$ 27,508,683,071.00	
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	Nación	Contrato principal	\$ 125,602,643.00	\$ 1,282,810,833.96
TOTAL						\$ 88,847,531,089.00	\$ 1,282,810,833.96
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 324,627,245,375.00							

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
														SI	NO	
1	Obra	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 3,073,574,974.00		\$ 324,627,245,375.00				
2	Obra	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 3,073,574,974.00	\$ -	\$ 324,627,245,375.00				
3	Obra	ago-21	\$ 250,062,720.00	\$ 1,827,381.00	\$ 251,890,101.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 2,821,684,873.00	\$ 251,890,101.00	\$ 324,375,355,274.00				
4	Obra	sep-21	\$ 442,429,850.00	\$ 31,879,295.00	\$ 474,309,145.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 2,347,375,728.00	\$ 726,199,246.00	\$ 323,901,046,129.00				
5	Obra	oct-21	\$ 284,843,391.18	\$ 2,081,547.86	\$ 286,924,939.04	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 2,060,450,788.96	\$ 1,013,124,185.04	\$ 323,614,121,189.96				
6	Obra	nov-21	\$ 219,401,307.00	\$ 1,603,317.00	\$ 221,004,624.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 1,839,446,164.96	\$ 1,234,128,809.04	\$ 323,393,116,565.96				
7	Obra	dic-21	\$ 1,810,403,591.00	\$ 13,229,872.00	\$ 1,823,633,463.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 15,812,701.96	\$ 3,057,762,272.04	\$ 321,569,483,102.96				
						\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ 16,470,437,162.00	\$ 3,057,762,272.04	\$ 321,569,483,102.96				
8	Obra	ene-22	\$ 917,379,547.00	\$ 6,703,927.00	\$ 924,083,474.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 15,546,353,688.00	\$ 3,981,845,746.04	\$ 320,645,399,628.96				
9	Obra	feb-22	\$ 1,005,261,151.00	\$ 45,726,880.00	\$ 1,050,988,031.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 14,495,365,657.00	\$ 5,032,833,777.04	\$ 319,594,411,597.96				
10	Obra	mar-22	\$ 597,643,161.00	\$ 4,367,392.00	\$ 602,010,553.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 13,893,355,104.00	\$ 5,634,844,330.04	\$ 318,992,401,044.96				
11	Obra	abr-22	\$ 476,137,993.00	\$ 3,479,470.00	\$ 479,617,463.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 13,413,737,641.00	\$ 6,114,461,793.04	\$ 318,512,783,581.96				
12	Obra	may-22	\$ 556,120,238.00	\$ 4,063,956.00	\$ 560,184,194.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.420821 De (21/05/2021)	\$ -	\$ 6,130,274,495.00	\$ 318,496,970,880.00				
13	Obra	jun-22	\$ 684,912,070.00	\$ 43,421,665.00	\$ 728,333,735.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,869,366,148.96	\$ 6,674,645,987.04	\$ 317,952,599,387.96				
1D	Ajuste Definitivo	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
20D	Ajuste Definitivo	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
3D	Ajuste Definitivo	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
4D	Ajuste Definitivo	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
5D	Ajuste Definitivo	oct-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
6D	Ajuste Definitivo	nov-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,141,032,413.96	\$ 7,402,979,722.04	\$ 317,224,265,652.96				
7D	Ajuste Definitivo	dic-21	\$ 58,920,378.00	\$ 430,572.00	\$ 59,350,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 12,081,681,463.96	\$ 7,462,330,672.04	\$ 317,164,914,702.96				
14	Obra	jul-22	\$ 1,016,736,069.00	\$ 7,429,994.00	\$ 1,024,166,063.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 11,057,515,400.96	\$ 8,486,496,735.04	\$ 316,140,748,639.96				
15	Obra	ago-22	\$ 1,917,862,902.00	\$ 58,867,210.00	\$ 1,976,730,112.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 9,080,785,288.96	\$ 10,463,226,847.04	\$ 314,164,018,527.96				
16	Obra	sep-22	\$ 3,047,103,092.00	\$ 22,267,292.00	\$ 3,069,370,384.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 6,011,414,904.96	\$ 13,532,597,231.04	\$ 311,094,648,143.96				
8D	Ajuste Definitivo	ene-22	\$ 57,744,578.00	\$ 421,979.00	\$ 58,166,557.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,953,248,347.96	\$ 13,590,763,788.04	\$ 311,036,481,586.96				
9D	Ajuste Definitivo	feb-22	\$ 30,007,410.00	\$ 219,284.00	\$ 30,226,694.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,923,021,653.96	\$ 13,620,990,482.04	\$ 311,006,254,892.96				
10D	Ajuste Definitivo	mar-22	\$ 35,521,914.00	\$ 259,584.00	\$ 35,781,498.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,887,240,155.96	\$ 13,656,771,980.04	\$ 310,970,473,394.96				
11D	Ajuste Definitivo	abr-22	\$ 26,121,626.00	\$ 190,889.00	\$ 26,312,515.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,860,927,640.96	\$ 13,683,084,495.04	\$ 310,944,160,879.96				
12D	Ajuste Definitivo	may-22	\$ 35,095,222.00	\$ 256,465.00	\$ 35,351,687.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 5,825,575,953.96	\$ 13,718,436,182.04	\$ 310,908,809,192.96				
17	Obra	oct-22	\$ 3,461,601,764.00	\$ 25,296,321.00	\$ 3,486,898,085.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ 2,338,677,868.96	\$ 17,205,334,267.04	\$ 307,421,911,107.96				
						\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 14,002,090,382.00	\$ 17,205,334,267.04	\$ 307,421,911,107.96				
18	Obra	nov-22	\$ 3,416,883,271.00	\$ 24,969,532.00	\$ 3,441,852,803.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.329322 De (08/03/2022)	\$ -	\$ 19,544,012,136.00	\$ 305,083,233,239.00				
						\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,898,915,447.96	\$ 20,647,187,070.04	\$ 303,980,058,304.96				
13D	Ajuste Definitivo	jun-22	\$ 45,473,699.00	\$ 332,308.00	\$ 45,806,007.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,853,109,440.96	\$ 20,692,993,077.04	\$ 303,934,252,297.96				
14D	Ajuste Definitivo	jul-22	\$ 112,206,815.00	\$ 819,973.00	\$ 113,026,788.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,740,082,652.96	\$ 20,806,019,865.04	\$ 303,821,225,509.96				
15D	Ajuste Definitivo	ago-22	\$ 200,557,074.00	\$ 1,465,610.00	\$ 202,022,684.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,538,059,968.96	\$ 21,008,042,549.04	\$ 303,619,202,825.96				
16D	Ajuste Definitivo	sep-22	\$ 336,689,475.00	\$ 2,460,423.00	\$ 339,149,898.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 12,198,910,070.96	\$ 21,347,192,447.04	\$ 303,280,052,927.96				
17D	Ajuste Definitivo	oct-22	\$ 288,661,658.00	\$ 2,109,451.00	\$ 290,771,109.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 11,908,138,961.96	\$ 21,637,963,556.04	\$ 302,989,281,818.96				
19	Obra	dic-22	\$ 5,164,846,751.00	\$ 37,743,111.00	\$ 5,202,589,862.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 6,705,549,099.96	\$ 26,840,553,418.04	\$ 297,786,691,956.96				
18P	Ajuste Provisional	nov-22	\$ 325,696,804.00	\$ 2,380,092.00	\$ 328,076,896.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 6,377,472,203.96	\$ 27,168,630,314.04	\$ 297,458,615,060.96				
19P	Ajuste Provisional	dic-22	\$ 532,308,549.00	\$ 3,889,947.00	\$ 536,198,496.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 5,841,273,707.96	\$ 27,704,828,810.04	\$ 296,922,416,564.96				
18D	Ajuste Definitivo	nov-22	\$ 3,891,403.00	\$ 28,437.00	\$ 3,919,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 5,837,353,867.96	\$ 27,708,748,650.04	\$ 296,918,496,724.96				
19D	Ajuste Definitivo	dic-22	\$ 10,062,400.00	\$ 73,533.00	\$ 10,135,933.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 5,827,217,934.96	\$ 27,718,884,583.04	\$ 296,908,360,791.96				
						\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 13,817,142,857.00	\$ 27,718,884,583.04	\$ 296,908,360,791.96				
20	Obra	ene-23	\$ 2,025,158,993.00	\$ 14,799,239.00	\$ 2,039,958,232.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 11,777,184,625.00	\$ 29,758,842,815.04	\$ 294,868,402,559.96				
20D	Ajuste Definitivo	ene-23	\$ 250,475,510.00	\$ 1,830,398.00	\$ 252,305,908.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 11,524,878,717.00	\$ 30,011,148,723.04	\$ 294,616,096,651.96				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN 1				PÁGINA DE 3
FECHA 1/11/2024				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No:	987 DE 2021	CONTRATISTA:	MINICIVIL S.A.
MES INFORME MENSUAL:	septiembre-24	PROYECTO :	0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1015 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021


RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402006-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 2,101,479,500.00	\$ 0.00
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402021-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 51,728,079.00	
2021	420821	C-2402-0600-13-0-2402118-02	54	Nación	Contrato principal	\$ 920,967,395.00	
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 16,380,768,477.00	\$ 0.00
2022	329322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 89,668,685.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 12,252,039,217.00	
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 851,108,816.00	\$ 0.00
2023	1008322	C-2402-0600-13-0-2402118-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 898,942,349.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402021-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 50,000,000.00	
2023	185923	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 13,767,142,857.00	\$ 0.00
2023	984223	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Contrato principal	\$ 13,850,000,000.00	
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	10	Nación	Contrato principal	\$ 27,508,683,071.00	
2024	245024	C-2402-0600-13-51102A-2402021-02	10	Nación	Contrato principal	\$ 125,602,643.00	\$ 1,282,810,833.96
TOTAL						\$ 88,847,531,089.00	\$ 1,282,810,833.96

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 324,627,245,375.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
														SI	NO	
21	Obra	feb-23	\$ 3,224,015,975.00	\$ 23,560,117.00	\$ 3,247,576,092.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 8,277,302,625.00	\$ 33,258,724,815.04	\$ 291,368,520,559.96				
21P	Ajuste Definitivo	feb-23	\$ 463,656,280.00	\$ 3,388,257.00	\$ 467,044,537.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 7,810,258,088.00	\$ 33,725,769,352.04	\$ 290,901,476,022.96				
22	Obra	mar-23	\$ 3,996,327,861.00	\$ 29,203,934.00	\$ 4,025,531,795.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 3,784,726,293.00	\$ 37,751,301,147.04	\$ 286,875,944,227.96				
22P	Ajuste Provisional	mar-23	\$ 709,191,911.00	\$ 5,182,556.00	\$ 714,374,467.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 3,070,351,826.00	\$ 38,465,675,614.04	\$ 286,161,569,760.96				
22D	Ajuste Definitivo	mar-23	\$ 57,822,473.00	\$ 422,549.00	\$ 58,245,022.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 3,012,106,804.00	\$ 38,523,920,636.04	\$ 286,103,324,738.96				
23	Obra	abr-23	\$ 2,847,259,863.00	\$ 20,806,899.00	\$ 800,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 5,027,217,934.96	\$ 39,323,920,636.04	\$ 285,303,324,738.96				
					\$ 2,068,066,762.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 944,040,042.00	\$ 41,391,987,398.04	\$ 283,235,257,976.96				
23P	Ajuste Provisional	abr-23	\$ 731,200,721.00	\$ 5,343,390.00	\$ 286,544,111.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 4,740,673,822.96	\$ 41,678,531,509.04	\$ 282,948,713,865.96				
					\$ 450,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 494,040,042.00	\$ 42,128,531,509.04	\$ 282,498,713,865.96				
23D	Ajuste Definitivo	abr-23	\$ 11,991,279.00	\$ 87,629.00	\$ 12,078,908.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 481,961,134.00	\$ 42,140,610,417.04	\$ 282,486,634,957.96				
24	Obra	may-23	\$ 2,775,671,849.00	\$ 33,373,204.00	\$ 2,809,045,053.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 1,931,628,769.96	\$ 44,949,655,470.04	\$ 279,677,589,904.96				
24D	Ajuste Definitivo	may-23	\$ 663,402,525.00	\$ 4,847,942.00	\$ 334,125,233.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 1,597,503,536.96	\$ 45,283,780,703.04	\$ 279,343,464,671.96				
					\$ 334,125,234.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ 147,835,901.00	\$ 45,617,905,937.04	\$ 279,009,339,437.96				
25	Obra	jun-23	\$ 947,856,887.00	\$ 6,794,681.00	\$ 806,815,667.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 790,687,869.96	\$ 46,424,721,604.04	\$ 278,202,523,770.96				
					\$ 147,835,901.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.1008322 De (2023-01-24)	\$ -	\$ 46,572,557,505.04	\$ 278,054,687,869.96				
25D	Ajuste Definitivo	jun-23	\$ 254,012,075.00	\$ 1,856,242.00	\$ 255,868,317.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 534,819,552.96	\$ 46,828,425,822.04	\$ 277,798,819,552.96				
26	Obra	jul-23	\$ 308,945,176.00	\$ 2,257,676.00	\$ 311,202,852.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 223,616,700.96	\$ 47,139,628,674.04	\$ 277,487,616,700.96				
26P	Ajuste Provisional	jul-23	\$ 154,675,847.00	\$ 1,130,323.00	\$ 155,806,170.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ 67,810,530.96	\$ 47,295,434,844.04	\$ 277,331,810,530.96				
									RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 13,850,000,000.00	\$ 47,295,434,844.04	\$ 277,331,810,530.96				
27	Obra	ago-23	\$ 3,517,849,156.00	\$ 25,707,359.00	\$ 67,810,530.96	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.185923 De (2023-02-23)	\$ -	\$ 47,363,245,375.00	\$ 277,264,000,000.00				
					\$ 3,475,745,984.04	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 10,374,254,015.96	\$ 50,838,991,359.04	\$ 273,788,254,015.96				
26D	Ajuste Definitivo	jul-23	\$ (11,360,257.00)	\$ (83,017.00)	\$ (11,443,274.00)	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 10,385,697,289.96	\$ 50,827,548,085.04	\$ 273,799,697,289.96				
27D	Ajuste Definitivo	ago-23	\$ 780,960,497.00	\$ 5,707,019.00	\$ 786,667,516.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 9,599,029,773.96	\$ 51,614,215,601.04	\$ 273,013,029,773.96				
28	Obra	sep-23	\$ 2,238,028,932.00	\$ 16,354,827.00	\$ 2,254,383,759.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 7,344,646,014.96	\$ 53,868,599,360.04	\$ 270,758,646,014.96				
28P	Ajuste Provisional	sep-23	\$ 503,888,273.00	\$ 3,682,260.00	\$ 507,570,533.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 6,837,075,481.96	\$ 54,376,169,893.04	\$ 270,251,075,481.96				
29	Obra	oct-23	\$ 2,070,310,949.00	\$ 15,129,195.00	\$ 2,085,440,144.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 4,751,635,337.96	\$ 56,461,610,037.04	\$ 268,165,635,337.96				
28D	Ajuste Definitivo	sep-23	\$ (15,810,008.00)	\$ (115,535.00)	\$ 15,925,543.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 4,767,560,880.96	\$ 56,445,684,494.04	\$ 268,181,560,880.96				
29P	Ajuste Provisional	oct-23	\$ 452,014,889.00	\$ 3,303,186.00	\$ 455,318,075.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 4,312,242,805.96	\$ 56,901,002,569.04	\$ 267,726,242,805.96				
30	Obra	nov-23	\$ 2,754,717,437.00	\$ 23,957,515.00	\$ 2,778,674,952.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 1,533,567,853.96	\$ 59,679,677,521.04	\$ 264,947,567,853.96				
29D	Ajuste Definitivo	oct-23	\$ 3,251,909.00	\$ 23,764.00	\$ 3,275,673.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 1,530,292,180.96	\$ 59,682,953,194.04	\$ 264,944,292,180.96				
30P	Ajuste Provisional	nov-23	\$ 572,054,831.00	\$ 4,180,401.00	\$ 576,235,232.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 954,056,948.96	\$ 60,259,188,426.04	\$ 264,368,056,948.96				
31	Obra	dic-23	\$ 947,135,301.00	\$ 6,921,373.00	\$ 954,056,674.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ 274.96	\$ 61,213,245,100.04	\$ 263,414,000,274.96				
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 27,634,285,714.00	\$ 61,213,245,100.04	\$ 263,414,000,274.96				
30D	Ajuste Definitivo	nov-23	\$ 13,446,129.00	\$ 98,260.00	\$ 274.96	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.984223 De (2023-08-30)	\$ -	\$ 61,213,245,375.00	\$ 263,414,000,000.00				
					\$ 13,444,114.04	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 27,620,741,599.96	\$ 61,226,789,489.04	\$ 263,400,455,885.96				
31D	Ajuste Definitivo	dic-23	\$ 226,937,356.00	\$ 1,658,388.00	\$ 228,595,744.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 27,392,145,855.96	\$ 61,455,385,233.04	\$ 263,171,860,141.96				
32	Obra	ene-24	\$ 2,039,923,835.00	\$ 14,907,136.00	\$ 2,054,830,971.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 25,337,314,884.96	\$ 63,510,216,204.04	\$ 261,117,029,170.96				
32P	Ajuste Provisional	ene-24	\$ 461,978,536.00	\$ 3,375,997.00	\$ 465,354,533.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 24,871,960,351.96	\$ 63,975,570,737.04	\$ 260,651,674,637.96				
32D	Ajuste Definitivo	ene-24	\$ 89,656,106.00	\$ 655,179.00	\$ 90,311,285.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 24,781,649,066.96	\$ 64,065,882,022.04	\$ 260,561,363,352.96				
33	Obra	feb-24	\$ 3,403,253,035.00	\$ 27,089,455.00	\$ 3,430,342,490.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 21,351,306,576.96	\$ 67,496,224,512.04	\$ 257,131,020,862.96				
33D	Ajuste Definitivo	feb-24	\$ 1,002,784,096.00	\$ 7,328,038.00	\$ 1,010,112,134.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 20,341,194,442.96	\$ 68,506,336,646.04	\$ 256,120,908,728.96				
34	Obra	mar-24	\$ 3,531,628,153.00	\$ 25,808,052.00	\$ 3,557,436,205.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 16,783,758,237.96	\$ 72,063,772,851.04	\$ 252,563,472,523.96				
34P	Ajuste Provisional	mar-24	\$ 1,065,305,645.00	\$ 7,784,926.00	\$ 1,073,090,571.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 15,710,667,666.96	\$ 73,136,863,422.04	\$ 251,490,381,952.96				
34D	Ajuste Definitivo	mar-24	\$ 12,113,514.00	\$ 88,522.00	\$ 12,202,036.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 15,698,465,630.96	\$ 73,149,065,458.04	\$ 251,478,179,916.96				
35	Obra	abr-24	\$ 1,601,380,080.00	\$ 11,702,393.00	\$ 1,613,082,473.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 14,085,383,157.96	\$ 74,762,147,931.04	\$ 249,865,097,443.96				
35P	Ajuste Provisional	abr-24	\$ 399,386,657.00	\$ 2,918,595.00	\$ 402,305,252.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 13,683,077,905.96	\$ 75,164,453,183.04	\$ 249,462,792,191.96				
36	Obra	may-24	\$ 1,388,827,153.00	\$ 12,087,360.00	\$ 1,400,914,513.00	\$ -	\$ -	\$ -	RP No.245024 De (2024-03-21)	\$ 12,282,163,392.96	\$ 76,565,367,696.04	\$ 248,061,877,678.96				



CONTRATO DE OBRA No:	987 DE 2021	CONTRATISTA:	MINICIVIL S.A.
MES INFORME MENSUAL:	septiembre-24	PROYECTO :	0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1015 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



**6. CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y DE SEGURIDAD SOCIAL SUSCRITA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL O POR EL REVISOR FISCAL,
SEGÚN EL CASO**



SEDE BOGOTÁ D.C.
PBX: 601 3289770 – 601 3289774
Carretera 11 N° 98-07. Oficina 201 A

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., al (01) primer día del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,



ANGEL C. MENDOZA PINZON
C.C. 19.488.585
No. T. P. 22095T



SEDE BOGOTÁ D.C.
PBX: 601 3289770 – 601 3289774
Carretera 11 N° 98-07. Oficina 201 A

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., al (01) primer día del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal



CR2021-0636-24

Duitama (Boyacá), 07 de noviembre de 2024

Ingeniero:

MARLON O. GAMBOA DUARTE

Director Territorial Santander (E)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS

mgamboa@invias.gov.co

Referencia: CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.

Asunto: Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de octubre de 2024.

El director de Interventoría para las obras de "Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" Módulo 4",

CERTIFICA:

Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987 de 2021, durante el **mes de octubre de 2024**; por tanto, el Contratista cumplió con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, en relación con todo el personal vinculado para la ejecución del Contrato de Obra.

Atentamente;


ARISTÓBULO MUÑOZ C.

Director de Interventoría

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

Copia: Ing. Luis Guillermo Pinto S., Gestor Técnico. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. lpinto@invias.gov.co.
Ing. Víctor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato Interventoría. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS.
vruiz@invias.gov.co.
Consecutivo interno.

Elaboró, Revisó: AMC.

Anexo: N.A.



7. COPIA DEL RUT DEL CONTRATISTA

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14951770506			
				 (415)7707212489984(8020) 000001495177050 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 9 0 9 3 0 5 4 5		1		Operativa de Grandes Contribuyentes		3 1	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
MINCIVIL S.A							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.			
1 6 9				0 0 1			
41. Dirección principal							
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO							
42. Correo electrónico							
notificaciones@mincivil.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				3 2 8 9 7 7 0		6 7 6 0 2 5 1	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 2 9 0		1 9 8 2 0 5 1 0		4 2 1 0		1 9 8 2 0 5 1 0	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 8 2 6 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5							
03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena 52 - Facturador electrónico							
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 15- Autorretenedor 55 - Informante de Beneficiarios Finales							
07- Retención en la fuente a título de renta 18- Precios de transferencia							
08- Retención timbre nacional 26- Declaración individual precios de tran							
09- Retención en la fuente en el impuesto 41- Declaración anual de activos en el exte							
10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad							
13- Gran contribuyente 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 2 2 2 3				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 09 - 28 / 10 : 39: 23			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA			
				985. Cargo Representante legal Certificado			



8. ANEXOS

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA						CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEP-MNI-IN-4-FR-1 1														
										FECHA		2/10/2024 (Día) (Mes) (Año)												
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL				DIRECCIÓN TERRITORIAL		SANTANDER		ACTA N° 40 ACTA FINAL ☒ ☐ NO ☐ ☐ <small>(Indicar con una X)</small>		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.814.172.254,00		MES septiembre-24										
CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según los prórrogas sin suspensiones)												
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.										FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)												
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.										FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310.625.154.993,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14.002.090.382,00										
										(Según contrato principal)		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324.627.245.375,00												
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 7 FECHA 26 DE JUNIO DE 2024		OBRA EJECUTADA												
					GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO								
												CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR									
28.1	6.0	11403	630.5	630-13			Concreto clase 17.5 MPA	m3	\$	500.114,00	\$	-	217,70	\$	106.874.818,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
28.2	6.0	11604	630.5	630-13			Concreto clase 17.5 MPA	m3	\$	500.114,00	\$	-	93,30	\$	46.660.636,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
29.0	6.0	0	630.6	630-13	0.0		Concreto clase 14 MPA	m3	\$	493.322,00	\$	623.559.008,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
29.1	6.0	11403	630.6	630-13			Concreto clase 14 MPA	m3	\$	493.322,00	\$	-	1.010,80	\$	498.649.878,00	10,50	\$	5.179.881,00	118,33	\$	58.374.792,00			
29.2	6.0	11604	630.6	630-13			Concreto clase 14 MPA	m3	\$	493.322,00	\$	-	433,20	\$	213.707.090,00	7,70	\$	3.796.579,00	162,20	\$	80.016.828,00			
30.0	4.0	0	632.1P	0.0	632.1P		Baranda Metálica	m	\$	518.996,00	\$	20.759.840,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
30.1	4.0	14104	632.1P	0.0	632.1P		Baranda Metálica	m	\$	518.996,00	\$	-	40,00	\$	20.759.840,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
31.0	4.0	0	640.1	640-13	0.0		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	\$	1.351.834,00	\$	6.963.296.934,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
31.1	4.0	11403	640.1	640-13			Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	\$	5.151,00	\$	-	1.644.590,20	\$	8.471.284.120,00	51.996,70	\$	267.835.002,00	128.262,40	\$	6.606.942.512,00			
31.2	4.0	11604	640.1	640-13			Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	\$	5.151,00	\$	-	625.450,20	\$	3.221.693.980,00	91,60	\$	471.832,00	377.69,90	\$	194.552.756,00			
32.0	4.0	0	640.2	640-13	0.0		Malta de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	Kg	\$	5.251,00	\$	580.807.859,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
32.1	4.0	11401	640.2	640-13			Malta de refuerzo Fy = 459.2 Mpa.	Kg	\$	5.251,00	\$	-	22.853,00	\$	120.001.103,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
33.0	6.0	0	642.5P	0.0	642.5P		Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	\$	49.124,00	\$	900.148.176,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
33.1	6.0	11403	642.5P	0.0	642.5P		Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	\$	49.124,00	\$	-	12.903,80	\$	633.886.271,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
33.2	6.0	11604	642.5P	0.0	642.5P		Cinta pvc, para junta de construcción estructuras en concreto	m	\$	49.124,00	\$	-	5.530,20	\$	271.665.545,00	0,00	\$	-	314,80	\$	15.464.235,00			
34.0	6.0	0	661.1	661-13	0.0		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	m	\$	602.138,00	\$	1.578.203.698,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
34.1	6.0	11604	661.1	661-13			Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	m	\$	602.138,00	\$	-	21,00	\$	12.644.898,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
35.0	6.0	0	663.1P	0.0	663.1P		Tubería para filtro PVC a 6"	m	\$	63.810,00	\$	2.095.048,00	-	\$	-	0,00	\$	-	335,00	\$	21.375.680,00			
35.1	6.0	11403	663.1P	0.0	663.1P		Tubería para filtro PVC a 6"	m	\$	63.810,00	\$	-	26.769,00	\$	1.708.076.352,00	123,60	\$	7.886.669,00	2432,00	\$	155.181.056,00			
35.2	6.0	11604	663.1P	0.0	663.1P		Tubería para filtro PVC a 6"	m	\$	63.810,00	\$	-	11.472,00	\$	732.005.376,00	114,90	\$	7.331.539,00	4001,10	\$	255.302.168,00			
36.0	6.0	0	663.2P	0.0	663.2P		Lloraderos en tubería PVC con filtro a 65 mm L = variable.	m	\$	29.798,00	\$	66.687.924,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
36.1	6.0	11403	663.2P	0.0	663.2P		Lloraderos en tubería PVC con filtro a 65 mm L = variable.	m	\$	29.798,00	\$	-	1.692,60	\$	50.436.096,00	0,00	\$	-	883,20	\$	26.317.593,00			
36.2	6.0	11604	663.2P	0.0	663.2P		Lloraderos en tubería PVC con filtro a 65 mm L = variable.	m	\$	29.798,00	\$	-	725,40	\$	21.615.469,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
37.0	6.0	0	671.1	671-13	0.0		Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	\$	610.815,00	\$	10.327.660.020,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
37.1	6.0	11604	671.1	671-13			Cuneta de concreto vacada in situ, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	\$	610.815,00	\$	-	271,00	\$	165.530.866,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
38.0	8.0	0	673.1	673-13	0.0		Geotextil Tipo I no tejido	m2	\$	7.394,00	\$	1.473.786.868,00	-	\$	-	0,00	\$	-	1340,00	\$	9.907.960,00			
38.1	8.0	11403	673.1	673-13			Geotextil Tipo II no tejido	m2	\$	7.394,00	\$	-	140.925,40	\$	1.042.002.408,00	467,50	\$	3.456.696,00	7671,52	\$	56.723.218,00			
38.2	8.0	11604	673.1	673-13			Geotextil Tipo II no tejido	m2	\$	7.394,00	\$	-	60.396,60	\$	446.572.460,00	0,00	\$	-	10350,30	\$	76.530.118,00			
39.0	6.0	0	673.2	673-13	0.0		Material granular drenante	m3	\$	133.217,00	\$	5.023.080.202,00	-	\$	-	0,00	\$	-	201,00	\$	26.776.517,00			
39.1	6.0	11403	673.2	673-13			Material granular drenante	m3	\$	133.217,00	\$	-	26.793,00	\$	3.569.293.081,00	0,00	\$	-	518,60	\$	69.086.335,00			
39.2	6.0	11604	673.2	673-13			Material granular drenante	m3	\$	133.217,00	\$	-	11.482,00	\$	1.529.597.594,00	68,90	\$	9.178.651,00	1663,70	\$	221.633.123,00			
40.0	6.0	0	673.3	673-13	0.0		Material de cobertura tipo SBG	m3	\$	174.208,00	\$	3.837.628.032,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
40.1	6.0	11604	673.3	673-13			Material de cobertura tipo SBG	m3	\$	174.208,00	\$	-	22.029,00	\$	3.837.628.032,00	10,30	\$	1.794.342,00	243,50	\$	42.419.648,00			
41.0	6.0	0	681.1	681-13	0.0		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	\$	267.959,00	\$	487.685.380,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-			
41.1	6.0	11403	681.1	681-13			Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	\$	267.959,00	\$	-	1.820,00	\$	487.685.380,00	0,00	\$	-	328,00	\$	87.890.552,00			
SUBTOTAL												\$ 58.258.138.952,00				\$ 52.625.523.821,00				\$ 584.209.814,00		\$ 15.002.400.203,00		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																								
42.0	8.0	0	1P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	\$	342.000,00	\$	1.718,00	\$	587.556.000,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
42.1	8.0	11607	1P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	\$	1.718,00	\$	-	342,000,00	\$	587.556.000,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
43.0	8.0	0	3P.	Manual de Señalización Vial 2015	0.0		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	\$	57.454,00	\$	4.883.590,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
43.1	8.0	11607	3P.	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	\$	57.454,00	\$	-	85,00	\$	4.883.590,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
44.0	4.0	0	4P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	\$	7.808,00	\$	7.994,00	\$	62.417.152,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
44.1	4.0	11607	4P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	\$	7.994,00	\$	-	7.808,00	\$	62.417.152,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
45.0	4.0	0	5P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	\$	539,00	\$	381.664,00	\$	205.716.896,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
45.1	4.0	11607	5P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	\$	381.664,00	\$	-	539,00	\$	205.716.896,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
46.0	4.0	0	6P	Manual de Señalización Vial 2015	0.0		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retrorreflectiva 60x 75 cm	u	\$	2.581,00	\$	312.729,00	\$	807.153.549,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
46.1	4.0	11607	6P	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retrorreflectiva 60x 75 cm	u	\$	312.729,00	\$	-	2.581,00	\$	807.153.549,00	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-
47.0	4.0	0	720.1	720-13	0.0		Poste de referencia	u	\$	245.207,00	\$	14.712.420,00	-	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-

<div><div><div></div><div></div></div></div>		PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PÁGINA		MEP-MN-IN-4R-1 1																	
														FECHA		2/10/2024															
														(Día)		(Mes)		(Año)													
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5														DIRECCIÓN TERRITORIAL		SANTANDER		ACTA N°		40		VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 1.814.172.254,00		MES		septiembre-24			
UNIDAD EJECUTORA														ACTA FINAL		SI ☐ NO ☒		(Indicar con Una X)													
CONTRATO No : 987 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)						PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)											
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.														FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021						FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030											
CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.														FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique día/mes/año)						FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)											
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No : 1015 DE 2021														INTERVENCIÓN: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310.625.154.993,00						VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14.002.090.382,00					
														(Según contrato principal)						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324.627.245.375,00											
CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)														CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 7 FECHA 26 DE JUNIO DE 2024						OBRA EJECUTADA											
GRAL. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL														PRESENTES ACTA						ACUMULADO											
														CANTIDAD VALOR						CANTIDAD VALOR											
47.1 4.0 11607 720.1 720-13 Poste de referencia u \$ 245.207,00 \$ - 60,00 \$ 14.712.420,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -																															
48.0 4.0 0 730.1 730-13 Defensa metálica m 6.875,00 \$ 220.797,00 \$ 1.517.979.375,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -																															
48.1 4.0 11607 730.1 730-13 Defensa metálica m \$ 220.797,00 \$ - 6.875,00 \$ 1.517.979.375,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -																															
49.0 4.0 0 730.2 730-13 Sección final u 166,00 \$ 98.831,00 \$ 16.405.946,00 - \$ - 0,00 \$ -																															
49.1 4.0 11607 730.2 730-13 Sección final u \$ 98.831,00 \$ - 166,00 \$ 16.405.946,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -																															
50.0 4.0 0 740.1 740-13 Capatazos u \$ 21.101,00 \$ 36.546.932,00 - \$ - 0,00 \$ -																															
50.1 4.0 11607 740.1 740-13 Capatazos u \$ 21.101,00 \$ - 1.732,00 \$ 36.546.932,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -																															
SUBTOTAL \$ 3.253.371.860,00 \$ - \$ 3.253.371.860,00 \$ -																															
OBRAS VARIAS																															
51.0 5.0 0 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m \$ 17.085,00 \$ 3.065.049.000,00 - \$ - 0,00 \$ -																															
51.1 5.0 11605 800.1 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de madera m \$ 17.085,00 \$ - 180.110,00 \$ 3.077.179.350,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -																															
52.0 5.0 0 801.6P 0.0 801.6P Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm m 62,00 \$ 28.635,00 \$ 1.775.370,00 - \$ - 0,00 \$ -																															
52.1 5.0 11606 801.6P 0.0 801.6P Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 o 900 mm m \$ 28.635,00 \$ - 5.248,00 \$ 150.276.480,00 0,00 \$ - 4048,00 \$ 115.914.481,00																															
53.0 5.0 0 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de céspepe m2 92.500,00 \$ 18.040,00 \$ 1.668.700.000,00 - \$ - 0,00 \$ -																															
53.1 5.0 11606 810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de céspepe m2 \$ 18.040,00 \$ - 92.845,00 \$ 1.674.923.800,00 544,00 \$ 9.813.760,00 9127,40 \$ 164.858.296,00																															
SUBTOTAL \$ 4.735.524.370,00 \$ - \$ 4.902.379.630,00 \$ 9.813.760,00 \$ 280.572.777,00																															
TRANSPORTES																															
54.0 3.0 0 900.1 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. m3-E 1.478.921,00 \$ 1.012,00 \$ 1.496.668.052,00 - \$ - 0,00 \$ -																															
54.1 3.0 11608 900.1 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. m3-E \$ 1.012,00 \$ - 678.921,00 \$ 687.068.052,00 0,00 \$ - 0,00 \$ -																															
55.0 3.0 0 900.2 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m). m3-km 39.318.178,00 \$ 1.125,00 \$ 44.149.898,00 61.999,40 \$ 59499,90 0,00 \$ 59499,90 \$ 66.937.388,00																															
55.1 3.0 11608 900.2 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m). m3-km \$ 1.125,00 \$ - 38.790.303,10 \$ 43.639.900.988,00 44.092,40 \$ 49.603.950,00 2179148,50 \$ 2.451.542.065,00																															
56.0 3.0 0 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m). m3-km 1.515.488,00 \$ 1.125,00 \$ 1.704.924.000,00 5.089,60 \$ 5.725.800,00 0,00 \$ 5.089,60 \$ 5.725.800,00																															
56.1 3.0 11608 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m). m3-km \$ 1.125,00 \$ - 1.649.621,40 \$ 1.855.824.075,00 0,00 \$ 242529,70 \$ 272.845.913,00																															
SUBTOTAL \$ 47.434.542.302,00 \$ 46.257.458.802,00 \$ 49.603.950,00 \$ 2.787.051.166,00																															
ÍTEM NO PREVISTOS																															
57.1 1.0 1																															

ACTA NO PAGO

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO

MEPI-MN3-IN-4-FR-1

VERSION

1

PAGINA

FECHA

21/10/2024

(dia) (mes) (año)

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5 DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

ACTA N° 40 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.814.172.254,00 MES septiembre-24

ACTA FINAL SI NO X
(Indicar con Una X)

CONTRATO No : 987 DE 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

FECHA DE EMISIÓN DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 310.625.154.993,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 14.002.090.382,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 324.627.245.375,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ITEM	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No 7 FECHA 26 DE JUNIO DE 2024		OBRA EJECUTADA					
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
														CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presente Acta
Valor Amortizado Acumulado
Valor Saldo por Amortizar

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 1.814.172.254,00	\$ 13.257.413,00	\$ 1.827.429.667,00
OBRAS COMPLEMENTARIOS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTION PREDIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTION SOCIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTION AMBIENTAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1.814.172.254,00	\$ 13.257.413,00	\$ 1.827.429.667,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1.814.172.254
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1.814.172.254

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1.827.429.667 VALOR EN LETRAS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 18.116.118	\$ 2.645.876.811,00
SB	\$ 251.677.050	\$ 6.028.590.935,00
B	\$ -	\$ -
P	\$ -	\$ 3.167.216.031,18
OA	\$ 584.209.814	\$ 15.002.400.203,00
SCT	\$ -	\$ -
OV	\$ 9.813.760	\$ 280.572.777,00
T	\$ 49.603.950	\$ 2.797.051.166,00
NP	\$ 900.751.562	\$ 40.997.982.403,00
TOTAL	\$ 1.814.172.254	\$ 70.919.690.326,18

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 29.983.706,00	\$ 3.238.145.012,00
2 Sub-bases y bases	\$ 251.677.050,00	\$ 6.028.590.935,00
3 Transporte de materiales	\$ 49.603.950,00	\$ 2.797.051.166,00
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 514.783.647,00	\$ 32.371.154.400,00
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ 9.813.760,00	\$ 280.572.777,00
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 938.111.280,00	\$ 22.621.465.204,00
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas,	\$ 20.198.861,00	\$ 3.582.710.832,18
TOTAL	\$ 1.814.172.254	\$ 70.919.690.326,18

OBSERVACIONES

AGRUPACIÓN INDICES ICOCIV

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11401 - Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada	\$ -	\$ -
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje	\$ 64.646.128,00	\$ 1.486.618.909,00
11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados	\$ 1.340.667.997,00	\$ 50.573.568.190,00
11601 - Preliminares y explanación	\$ 29.983.706,00	\$ 3.515.730.427,00
11602 - Alfirmados, subbases y bases	\$ 251.677.050,00	\$ 4.407.036.232,00

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

ACTA	MES	VALORES ACUMULADOS		VALORES PARCIALES		VALOR DE AJUSTE	MES INDICE	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR EJECUTAR	PROPORCIÓN MES		OBSERVACIONES
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO					%	VALOR AJUSTE	
20	ene-23	\$ 29.187.707.325	\$ 26.472.117.816	\$ 456.507.763,45	\$ 2.025.158.993	\$ 2.025.158.993,00 \$ 0,00	dic-22 ene-23	\$ 2.259.081.746 \$ 456.507.763	\$ 2.715.589.509	100,00% 0,00%	\$ 2.025.158.993 \$ 0	
21	feb-23	\$ 29.763.555.961	\$ 29.696.133.791	\$ 575.848.635,74	\$ 3.224.015.975	\$ 2.259.081.746,42 \$ 456.507.763,45 \$ 508.426.465,13	dic-22 ene-23 feb-23	\$ - \$ - \$ 67.422.171	\$ - \$ 67.422.170	70,07% 14,16% 15,77%	\$ 2.259.081.746 \$ 456.507.763 \$ 508.426.465	
22	mar-23	\$ 30.455.097.422	\$ 33.692.461.652	\$ 691.541.460,76	\$ 3.996.327.861	\$ 67.422.170,61 \$ 3.928.905.690,39	feb-23 mar-23	\$ - \$ (3.237.364.230)	\$ -	1,69% 98,31%	\$ 67.422.171 \$ 3.928.905.690	
23	abr-23	\$ 31.583.519.181	\$ 36.993.270.962	\$ 1.128.112.127,11	\$ 3.332.505.693	\$ 3.332.505.693,00	abr-23	\$ (5.441.757.796)		100,00%	\$ 3.332.505.693	
24	may-23	\$ 32.630.416.661	\$ 39.222.519.761	\$ 1.046.897.480,05	\$ 2.682.798.246	\$ 2.682.798.246,00	may-23	\$ (7.077.658.561)		100,00%	\$ 2.682.798.246	
25	jun-23	\$ 33.764.164.986	\$ 40.121.016.894	\$ 1.133.748.324,82	\$ 898.497.133	\$ 898.497.133,00	jun-23	\$ (6.842.407.370)		100,00%	\$ 898.497.133	
26	jul-23	\$ 34.993.079.115	\$ 40.429.962.070	\$ 1.228.914.128,84	\$ 308.945.176	\$ 308.945.176,00	jul-23	\$ (5.922.438.417)		100,00%	\$ 308.945.176	
27	ago-23	\$ 37.923.641.591	\$ 43.947.811.226	\$ 2.930.562.475,84	\$ 3.517.849.156	\$ 3.517.849.156,00	ago-23	\$ (6.509.725.097)		100,00%	\$ 3.517.849.156	
28	sep-23	\$ 40.883.509.691	\$ 46.185.840.158	\$ 2.959.868.100,60	\$ 2.238.028.932	\$ 2.238.028.932,00	sep-23	\$ (5.787.885.928)		100,00%	\$ 2.238.028.932	
29	oct-23	\$ 43.887.336.229	\$ 48.256.151.107	\$ 3.003.826.537,74	\$ 2.070.310.949	\$ 2.070.310.949,00	oct-23	\$ (4.854.370.340)		100,00%	\$ 2.070.310.949	
30	nov-23	\$ 47.697.067.447	\$ 50.845.951.578	\$ 3.809.731.218,60	\$ 2.589.800.471	\$ 2.589.800.471,00	nov-23	\$ (3.634.439.592)		100,00%	\$ 2.589.800.471	
31	dic-23	\$ 52.427.250.521	\$ 51.793.086.879	\$ 4.730.183.073,43	\$ 947.135.301	\$ 947.135.301,00	dic-23	\$ 148.608.180		100,00%	\$ 947.135.301	
32	ene-24	\$ 52.866.901.668	\$ 53.833.010.714	\$ 439.651.146,95	\$ 2.039.923.835	\$ 148.608.180,41 \$ 1.891.315.654,59	dic-23 ene-24	\$ - \$ (1.451.664.508)		7,28% 92,72%	\$ 148.608.180 \$ 1.891.315.655	
33	feb-24	\$ 53.407.025.051	\$ 57.224.114.749	\$ 540.123.383,73	\$ 3.391.104.035	\$ 3.391.104.035,00	ene-24 feb-24	\$ (2.702.372.471)		100,00%	\$ 3.391.104.035	
34	mar-24	\$ 54.071.477.722	\$ 60.750.728.342	\$ 664.452.670,08	\$ 3.526.613.593	\$ 3.526.613.593,00	feb-24 mar-24	\$ (5.564.533.394)		100,00%	\$ 3.526.613.593	
35	abr-24	\$ 54.890.016.918	\$ 62.352.108.422	\$ 818.539.196,58	\$ 1.601.380.080	\$ 1.601.380.080,00	mar-24 abr-24	\$ (6.347.374.277)		100,00%	\$ 1.601.380.080	
36	may-24	\$ 55.899.818.744	\$ 63.656.576.718	\$ 1.009.801.826,13	\$ 1.304.468.296	\$ 1.304.468.296,00	abr-24 may-24	\$ (6.642.040.747)		100,00%	\$ 1.304.468.296	
37	jun-24	\$ 57.295.157.625	\$ 64.951.472.771	\$ 1.395.338.880,67	\$ 1.294.896.053	\$ 1.294.896.053,00	may-24 jun-24	\$ (6.541.597.919)		100,00%	\$ 1.294.896.053	
38	jul-24	\$ 59.015.543.805	\$ 66.596.549.788	\$ 1.720.386.180,41	\$ 1.645.077.017	\$ 1.645.077.017,00	jun-24 jul-24	\$ (6.466.288.756)		100,00%	\$ 1.645.077.017	
39	ago-24	\$ 61.140.751.722	\$ 69.105.518.072	\$ 2.125.207.916,20	\$ 2.508.968.284	\$ 2.508.968.284,00	jul-24 ago-24	\$ (6.850.049.124)		100,00%	\$ 2.508.968.284	
40	sep-24	\$ 63.769.969.071	\$ 70.919.690.326	\$ 2.629.217.349,05	\$ 1.814.172.254	\$ 1.814.172.254,00	ago-24 sep-24	\$ (6.035.004.029)		100,00%	\$ 1.814.172.254	

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.: 19202099194 CND

Firma

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Interventoría

Matrícula No.: 01192-0180 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP

GRUPO DE AJUSTE	MES DE DICIEMBRE-21	PROPORCION	APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES			TOTAL
	DISTRIBUCION POR GRUPOS		dic-21			
Obras de explanación	29.983.706,0	1,65%	29.983.706,00	-	-	29.983.706,00
Subbases y bases	251.677.050,0	13,87%	251.677.050,00	-	-	251.677.050,00
Transporte de materiales	49.603.950,0	2,73%	49.603.950,00	-	-	49.603.950,00
Aceros y elementos metálicos	514.783.647,0	28,38%	514.783.647,00	-	-	514.783.647,00
Aceros y elementos metálicos	9.813.760,0	0,54%	9.813.760,00	-	-	9.813.760,00
Concretos, morteros y obras varias	938.111.280,0	51,71%	938.111.280,00	-	-	938.111.280,00
Concreto para estructura de puentes	-	0,00%	-	-	-	-
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextile	20.198.861,0	1,11%	20.198.861,00	-	-	20.198.861,00
TOTAL OBRAS	1.814.172.254,0	100,000%	1.814.172.254,00	-	-	1.814.172.254,00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.: 19202099194 CND

Firma

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Interventoría

Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN

CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV

GRUPO DE AJUSTE	MES DE SEPTIEMBRE-24	PROPORCION	APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES			TOTAL
	DISTRIBUCION POR GRUPOS		ago-24	sep-24		
11401 - Preliminares, obras de contención y malla	-	0,00%	-	-		-
11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, relleno	64.646.128,0	3,56%	-	64.646.128,00		64.646.128,00
11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistema	1.340.667.997,0	73,90%	-	1.340.667.997,00		1.340.667.997,00
11601 - Preliminares y explanación	29.983.706,0	1,65%	-	29.983.706,00		29.983.706,00
11602 - Afirmados, subbases y bases	251.677.050,0	13,87%	-	251.677.050,00		251.677.050,00
11603 - Pavimentos asfálticos / concreto	16.742.166,0	0,92%	-	16.742.166,00		16.742.166,00
11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes	51.037.497,0	2,81%	-	51.037.497,00		51.037.497,00
11605 - Obras de urbanismo	-	0,00%	-	-		-
11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental	9.813.760,0	0,54%	-	9.813.760,00		9.813.760,00
11607 - Señalización y control de tránsito	-	0,00%	-	-		-
11608 - Transporte y sobre acarreo	49.603.950,0	2,73%	-	49.603.950,00		49.603.950,00
14104 - Estructura, subestructura, superestructura,	-	0,00%	-	-		-
TOTAL OBRAS	1.814.172.254,0	100,000%	-	1.814.172.254,00	-	1.814.172.254,00

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.: 19202099194 CND

Firma

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Interventoría

Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Índices 2021													
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Total ICCP	100,93	101,34	101,94	101,93	102,39	102,80	103,50	103,62	103,44	103,30	103,42	103,78	
Canasta General													
Equipos	100,61	100,90	101,12	100,99	101,43	101,60	102,01	102,17	102,18	102,19	102,25	102,26	
Materiales	101,12	101,65	102,62	102,61	103,23	103,81	104,84	104,98	104,64	104,36	104,57	105,20	
Transporte	100,09	100,05	100,05	100,05	100,08	100,31	100,33	100,34	100,34	100,39	100,41	100,43	
Mano de obra	101,25	101,59	101,76	101,93	102,03	102,26	102,51	102,56	102,57	102,58	102,56	102,56	
1 Obras de explanación	100,73	101,14	101,40	101,48	101,83	102,06	102,65	102,85	102,91	103,07	103,15	103,21	
2 Subbases y bases	100,71	100,76	101,46	101,61	101,59	101,95	102,22	102,16	102,23	102,20	102,40	102,43	
3 Transporte de materiales	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89	
4 Aceros y elementos metálicos	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10	108,16	108,06	108,28	
5 Acero estructural y cables de acero	101,59	103,72	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10	108,16	108,06	108,28	
6 Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,91	102,07	102,31	102,62	102,96	103,91	104,07	103,96	103,79	103,90	104,30	
7 Concreto para estructura de puentes	101,39	101,21	99,88	99,41	98,52	98,93	98,95	98,76	98,93	98,80	98,55	99,33	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,13	102,57	101,17	102,71	103,55	104,42	104,48	103,68	103,45	103,81	104,67	

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.: 19202099194 CND

Firma

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Interventoría

Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo						2021	2024	
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-	Capítulo constructivo	Diciembre	Agosto	Septiembre
						Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_04	Sistemas de contención	11401	Preliminares, obras de contención y malla electrosoldada	118,97	131,09	131,31
530201	53211	53211_04	Sistemas de contención	11402	Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y estructuras de contención y drenaje	103,58	129,88	129,81
530201	53211	53211_04	Sistemas de contención	11403	Estructuras de contención, drenaje, sistemas de contención, aceros, concretos y acabados	106,65	132,49	131,76
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	Preliminares y explanación	103,28	126,15	126,36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	Afirmados, subbases y bases	102,44	128,82	129,28
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	104,35	140,63	140,08
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	Estructuras hidráulicas y drenajes	109,42	126,53	126,37
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	Obras de urbanismo	105,35	135,40	135,27
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108,95	129,15	129,13
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	Señalización y control de tránsito	102,36	143,14	142,08
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	Transporte y sobre acarreo	100,89	124,76	124,85
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	102,58	137,19	136,87

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC" corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C., en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 30 de octubre de 2024

MUROS DE CONTENCIÓN
DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION,
SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE
PUENTES

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.: 19202099194 CAU

Firma

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Interventoría

Matricula No: 01192-0130 CPITVC