



Fecha de Expedición: 28/11/2025 00:00  
Fecha de Vencimiento: 28/12/2025

MINICIVIL S.A  
NIT: 890930545-1

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.  
Departamento: BOGOTÁ  
País: Colombia  
Teléfono: 3289770  
Correo:

Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.  
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Ituango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.  
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -  
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764096636298 del 5/08/2025 al 5/02/2027 Autoriza con Prefijo EBOG del 3868 al 4000.

Nombre Vendedor: Duitama - Charala - San Gil  
Orden de Compra: 987 DE 2021  
Avisos de Despacho:  
Aviso de Recibo: 0

TRM:

Forma de Pago: Crédito  
Medio de Pago: Consignación bancaria

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
NIT:800215807-2

CRA 59 26 60 11001, 11, COL

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.  
Departamento: BOGOTÁ  
País: Colombia  
Teléfono: 7056000  
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Contacto: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
ncamargo@invias.gov.co

Datos de Envío


"En cumplimiento de la Ley1231 de 2008, modificada por la Ley1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales".

| ID | Código Principal | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cantidad | UM | Precio Unitario  | Desc. | Cargos | Bruto            | % Iva | Iva           | Obseq. |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------|-------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
| 1  |                  | Costo Directo-ACTA DE OBRA No. 53 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 SUPERVISOR DEL CONTRATO: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ CENTRO DE COSTOS:2249 PERIODO FACTURA: DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 LINEA DE NEGOCIO: OBRAS,MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5. CONTRATISTA:MINICIVIL S.ANIT:890.930.545-1 PARTICIPACION:100% | 1,00     | 94 | 1.149.475.837,00 | 0,00  | 0,00   | 1.149.475.837,00 |       |               | 0,00   |
| 2  |                  | Administración 20%-ACTA DE OBRA No. 53 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,00     | 94 | 229.895.167,00   | 0,00  | 0,00   | 229.895.167,00   |       |               | 0,00   |
| 3  |                  | Imprevistos 5%-ACTA DE OBRA No. 53 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,00     | 94 | 57.473.792,00    | 0,00  | 0,00   | 57.473.792,00    |       |               | 0,00   |
| 4  |                  | Utilidad 5%-ACTA DE OBRA No. 53 DE OCTUBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00     | 94 | 57.473.792,00    | 0,00  | 0,00   | 57.473.792,00    | 19    | 10.920.020,00 |        |



Observaciones:  
#S24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#S

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Fecha de Expedición: 28/11/2025 00:00  
Fecha de Vencimiento: 28/12/2025

**MINCIVIL S.A**  
**NIT: 890930545-1**

Carrera 11 98-07 Of 201a Edificio Green Office Pijao

**Ciudad:** BOGOTA, D.C.  
**Departamento:** BOGOTA  
**País:** Colombia  
**Teléfono:** 3289770

**Correo:**  
Responsables de IVA. Autorretenedores Resolución 08697 de 21/09/2005-Gran contribuyente  
Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022.  
Actividad económica principal 4290.Agente Retenedor de IVA.

AUTORRETENEDORES DE ICA en los Municipios de: Bello, Bogotá, Cajamarca, Ciénaga, Charalá, Corrales, Firavitoba, Girardota, Itango, La Paz, Medellín, Nobsa, Paipa, Rionegro, Santa Rosa de Viterbo, Santo Domingo, Tibasosa, Tópaga.  
Sucursal: Calle 18 # 35 - 69 Of. 433 edificio Palms Avenue-Medellín - Antioquia PBX: 4032930 -  
Inquietudes Factura electrónica de venta al correo:lpuerta@mincivil.com

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764096636298 del 5/08/2025 al 5/02/2027 Autoriza con  
Prefijo EBOG del 3868 al 4000.




|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Total de Líneas           | 4                  |
| Bruto/Subtotal            | 1.494.318.588,0000 |
| IVA                       | 10.920.020,0000    |
| Descuentos                | 0,0000             |
| Cargos                    | 0,0000             |
| Base+ Cargos - Descuentos | 57.473.792,0000    |
| Bruto + Impuestos         | 1.505.238.608,0000 |
| Total de Anticipos        | 0,0000             |
| Total a Pagar:            | 1.505.238.608,0000 |
| Moneda:                   | PESOS COLOMBIANOS  |

Valor en letras: MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS COLOMBIANOS

Observaciones:  
#\$24-02-00;987-2021;wmolano@invias.gov.co#\$

"Se cobrará interés por mora a la máxima tasa autorizada sobre el valor de la factura y las sumas recibidas se imputarán primeramente a los intereses moratorios y el restante se abonará al capital. (Código civil Art.884 del C de C)" Favor pagar con cheque cruzado a la orden de Mincivil S.A. o consignar en la Cta Cte de Bancolombia Nro. 617082977-81 (sede Antioquia) o Cta Cte Bancolombia 337075813-94 (sede Cundinamarca / Boyacá)



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         | CÓDIGO                          | MEPI-MN1-IN-4-FR-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|--|--|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---|----|------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|----|----|------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------------------|----|----|------|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|----|----|------|--------------------------|--------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|------------------------|--|--|--------------------------------------------------|------------|--|--|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--|--|--------------------------|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         | VERSIÓN                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         | PÁGINA                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         | FECHA                           | 05/11/2025<br>(Día / Mes / Año)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | PERIODO MES: octubre-25                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| ACTA PARCIAL DE OBRA No. (Indique el número del acta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        | ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. 53 (Indique el número del acta)                                                                                                                                |                                                                                                                                             | ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | VALOR BÁSICO ACTA: \$ 439.498.191,00                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| <table><thead><tr><th></th><th colspan="3">Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>6</td><td>11</td><td>2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>10</td><td>11</td><td>2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA</td><td>Mediante el oficio 0940-2885 del 6/11/2025 se recibió el acta para revisión. Mediante correo electrónico del 10/11/2025 se devolvió el acta con observaciones. Mediante mesa de trabajo del 13/11/2025, se ajusto el acta. Mediante el oficio 0940-2898 del 18/11/2025 se recibieron los documentos definitivos corregidos.</td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>18</td><td>11</td><td>2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>18</td><td>11</td><td>2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>19</td><td>11</td><td>2025</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>VICTOR MANUEL RUIZ</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td colspan="3">NO APLICA</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>26/11/2025</td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td>ATENDIENDO EL TRÁMITE VIRTUAL, NO REQUIERE SER ENTREGADA AL CONTRATISTA</td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN</td><td>28-11-2025</td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LUIS GUILLERMO PINTO</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>10/12/2025</td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ</td><td></td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Día/Mes/Año |  |  |  | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: | FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 6 | 11 | 2025 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ |  | FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | 10 | 11 | 2025 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA | Mediante el oficio 0940-2885 del 6/11/2025 se recibió el acta para revisión. Mediante correo electrónico del 10/11/2025 se devolvió el acta con observaciones. Mediante mesa de trabajo del 13/11/2025, se ajusto el acta. Mediante el oficio 0940-2898 del 18/11/2025 se recibieron los documentos definitivos corregidos. | FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 18 | 11 | 2025 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ |  | FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 18 | 11 | 2025 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER |  | FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 19 | 11 | 2025 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | VICTOR MANUEL RUIZ |  | FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) |  |  |  | NOMBRE DE QUIEN RECIBE |  |  | FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | NO APLICA |  |  | NOMBRE DE QUIEN RECIBE |  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 26/11/2025 |  |  | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ |  | FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA |  |  |  | NOMBRE DE QUIEN RECIBE |  | ATENDIENDO EL TRÁMITE VIRTUAL, NO REQUIERE SER ENTREGADA AL CONTRATISTA | FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN | 28-11-2025 |  |  | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | LUIS GUILLERMO PINTO |  | FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE) |  |  |  | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE |  |  | FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN |  |  |  | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE |  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 10/12/2025 |  |  | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Día/Mes/Año                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         | FIRMA                           | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                      | 11                                                                                                                                                                                         | 2025                                                                                                                                        | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                  | ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                         | 2025                                                                                                                                        | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                  | CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA    | Mediante el oficio 0940-2885 del 6/11/2025 se recibió el acta para revisión. Mediante correo electrónico del 10/11/2025 se devolvió el acta con observaciones. Mediante mesa de trabajo del 13/11/2025, se ajusto el acta. Mediante el oficio 0940-2898 del 18/11/2025 se recibieron los documentos definitivos corregidos. |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                         | 2025                                                                                                                                        | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                  | ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                         | 2025                                                                                                                                        | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA                                 | CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                         | 2025                                                                                                                                        | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE                                | VICTOR MANUEL RUIZ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO APLICA                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26/11/2025                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                  | LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | NOMBRE DE QUIEN RECIBE                                  |                                 | ATENDIENDO EL TRÁMITE VIRTUAL, NO REQUIERE SER ENTREGADA AL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| FECHA DE ENTREGA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28-11-2025                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE                                | LUIS GUILLERMO PINTO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (EN CASO DE REQUERIRSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO A LA SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10/12/2025                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE                                | WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| CONTRATO DE OBRA No.: 987 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| CONTRATISTA: MINCIVIL S.A. NIT. 890930545-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, EL ARQ. WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ AUTORIZA EL PAGO A: MINCIVIL S.A.<br>(Indicar el ordenador del pago)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 442.709.909,00 VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE<br>(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No 53 DEL PERIODO octubre-25 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.<br>(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| Firma<br>Nombre: VÍCTOR MANUEL RUIZ VARGAS<br>Matrícula profesional No.: 25202 21081CND<br>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA<br>Fecha firma:<br>(Suscribe según su competencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Firma<br>Nombre: LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ<br>Matrícula profesional No.: 68700-63803 STD<br>DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (Encargado)<br>Fecha firma: 26/11/2025<br>(Suscribe según su competencia) | Firma<br>Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER<br>Matrícula profesional No.: 15202-281003 BYC<br>APOYO A LA SUPERVISION<br>Fecha firma: RES 970 02/04/2024<br>(Suscribe según su competencia) | Firma<br>Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ<br>Matrícula profesional No.: A25072000-79463217<br>ORDENADOR DEL PAGO SVR (E)<br>Fecha de Firma: |                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |
| Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).<br>Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |  |  |       |                          |                                                                |   |    |      |                        |                       |  |                                                                       |    |    |      |                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |    |    |      |                        |                       |  |                                               |    |    |      |                         |                                 |  |                                                                  |    |    |      |                          |                    |  |                                                                                   |  |  |  |                        |  |  |                                                                  |           |  |  |                        |  |  |                                                  |            |  |  |                        |                             |  |                                                             |  |  |  |                        |  |                                                                         |                                            |            |  |  |                          |                      |  |                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |                                                               |  |  |  |                          |  |  |                                                       |            |  |  |                          |                          |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  |                                                                                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-------|--|------------------|--|-----------|--|----------------------------------------------------------|--|----------------|--|-------------------|--|---------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  | CÓDIGO             |  | MEP/AN/1-04-FR-1                                                                  |  |                 |  |                |  |                                                                                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  | VERSIÓN            |  | 1                                                                                 |  |                 |  |                |  |                                                                                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  | PÁGINA             |  | 1 DE 3                                                                            |  |                 |  |                |  |                                                                                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  | FECHA              |  | 4/11/2025                                                                         |  |                 |  |                |  |                                                                                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  | (DI) (MES) (AÑO)   |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  |                                                                                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES                                                                                                                                                  |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL |  | LA GUAJIRA                                                    |  | ACTA N°    |  | 53                                                                                                                                                  |  | VALOR BÁSICO ACTA: |  | \$ 2.512.388.202,00                                                               |  | MES             |  | oct-25         |  |                                                                                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  | ACTA FINAL |  | □                                                                                                                                                   |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  |                                                                                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO No: 1000 DE 2021<br>(Indique número y año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  | PLAZO INICIAL: 110 MESES<br>(En meses según contrato principal)                                                                                     |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  | PLAZO ACUMULADO: 110 MESES<br>(En meses según las prórrogas sin suspensiones)              |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2. |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  | FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28-jun-21<br>(Indique día/mes/año)                                                                                |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-sep-30<br>(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  | FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/08/2023<br>(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)                                                  |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  | FECHA DE REANUDACIÓN: 23/08/2023<br>(Indique día/mes/año)                                  |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1005 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  | INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191                                                                                                   |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  | VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 2.853.856.477                                              |  |            |  |       |  |                  |  |           |  | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00 |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 2.753.853.856.477,00                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. DE ORDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | GRUPO DE AJUSTE                                                                                                                                                                  |  | ESPECIFICACIÓN        |  | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) |  |            |  |                                                                                                                                                     |  |                    |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS<br>(Última Acta de Modificación No. 11 de fecha 03-2025) |  |                 |  | OBRA EJECUTADA |  |                                                                                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  | PRESENTE ACTA  |  |                                                                                            |  | ACUMULADO  |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  | GRAL.                                                         |  | PART.      |  | DESCRIPCIÓN ITEM                                                                                                                                    |  | UNID.              |  | CANTIDAD                                                                          |  | VALOR           |  | UNITARIO       |  | VALOR TOTAL                                                                                |  | CANTIDAD   |  | VALOR |  | CANTIDAD         |  | VALOR     |  | CANTIDAD                                                 |  | VALOR          |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPLICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  |                                                                                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1                                                                                                                                                                                |  | 200-13                |  |                                                               |  |            |  | Desmonte y limpieza en zonas no boscosas                                                                                                            |  | Ha                 |  | 113,00                                                                            |  | \$ 1.187.326,00 |  | \$             |  | 134.167.838,00                                                                             |  | -          |  | \$    |  | -                |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1                                                                                                                                                                                |  | 201-13                |  |                                                               |  |            |  | Demolición de Estructuras                                                                                                                           |  | m3                 |  | 6.300,00                                                                          |  | \$ 113.989,00   |  | \$             |  | 718.130.700,00                                                                             |  | 4.291,76   |  | \$    |  | 489.213.431,00   |  | -         |  | \$                                                       |  | 2.124,46       |  | \$ 242.165.069,00 |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1                                                                                                                                                                                |  | 201-13                |  |                                                               |  |            |  | Remoción de cercas de alambre                                                                                                                       |  | m                  |  | 29.162,00                                                                         |  | \$ 4.475,00     |  | \$             |  | 130.499.950,00                                                                             |  | -          |  | \$    |  | -                |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$                |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1                                                                                                                                                                                |  | 210-13                |  |                                                               |  |            |  | Excavación sin clasificar e la explanación y canales                                                                                                |  | m3                 |  | 336.858,00                                                                        |  | \$ 10.642,00    |  | \$             |  | 3.584.842.836,00                                                                           |  | 21.550,45  |  | \$    |  | 229.339.889,00   |  | -         |  | \$                                                       |  | 16.187,69      |  | \$ 172.269.397,00 |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1                                                                                                                                                                                |  | 210-13                |  |                                                               |  |            |  | Excavación sin clasificar de préstamos                                                                                                              |  | m3                 |  | 35.000,00                                                                         |  | \$ 12.579,00    |  | \$             |  | 440.265.000,00                                                                             |  | 198.579,32 |  | \$    |  | 2.497.929.266,00 |  | 5.506,00  |  | \$                                                       |  | 69.259.974,00  |  | 177.267,37        |  | \$ 2.229.846.246,00 |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1                                                                                                                                                                                |  | 210-13                |  |                                                               |  |            |  | Excavación en roca de la explanación y canales                                                                                                      |  | m3                 |  | 430,00                                                                            |  | \$ 62.892,00    |  | \$             |  | 27.043.560,00                                                                              |  | 8.630,00   |  | \$    |  | 542.757.960,00   |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$ 8.386,75       |  | \$ 527.459.481,00   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1                                                                                                                                                                                |  | 210-13                |  |                                                               |  |            |  | Excavaciones en material común de la Explanación y Canales                                                                                          |  | m3                 |  | 36.564,00                                                                         |  | \$ 10.642,00    |  | \$             |  | 389.114.088,00                                                                             |  | -          |  | \$    |  | -                |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$                |  | -                   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1                                                                                                                                                                                |  | 220.1                 |  |                                                               |  |            |  | Terraplenes                                                                                                                                         |  | m3                 |  | 262.150,00                                                                        |  | \$ 13.249,00    |  | \$             |  | 3.473.225.350,00                                                                           |  | 197.523,20 |  | \$    |  | 2.616.984.877,00 |  | 5.506,00  |  | \$                                                       |  | 72.948.994,00  |  | 174.864,16        |  | \$ 2.316.775.255,00 |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  | \$ 8.897.289.322,00                                                                        |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  | \$ 6.376.225.423,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 142.208.968,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 5.488.515.448,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  |                                                                                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 1                                                                                                                                                                                |  | 310-13                |  |                                                               |  |            |  | Conformación de la calzada existente                                                                                                                |  | m2                 |  | 650.000,00                                                                        |  | \$ 961,00       |  | \$             |  | 624.650.000,00                                                                             |  | 298.477,11 |  | \$    |  | 286.836.503,00   |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$ 5.182,27       |  | \$ 4.980.167,00     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2                                                                                                                                                                                |  |                       |  | 351.1P                                                        |  |            |  | Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)                                                                                       |  | m3                 |  | 164.500,00                                                                        |  | \$ 184.809,00   |  | \$             |  | 30.401.080.500,00                                                                          |  | -          |  | \$    |  | -                |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$                |  | -                   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2                                                                                                                                                                                |  |                       |  | 351.2P                                                        |  |            |  | Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)                                                                                    |  | m3                 |  | 279.300,00                                                                        |  | \$ 90.850,00    |  | \$             |  | 25.374.405.000,00                                                                          |  | -          |  | \$    |  | -                |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$                |  | -                   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  | \$ 56.400.135.500,00                                                                       |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  | \$ 286.836.503,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 4.980.167,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAVIMENTOS ASFALTICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  |                                                                                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 7                                                                                                                                                                                |  | 420-13                |  |                                                               |  |            |  | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1                                                                                                   |  | m2                 |  | 782.271,00                                                                        |  | \$ 2.926,00     |  | \$             |  | 2.288.924.946,00                                                                           |  | 656.476,84 |  | \$    |  | 1.920.851.234,00 |  | 11.656,00 |  | \$                                                       |  | 34.105.456,00  |  | 263.407,80        |  | \$ 770.731.223,00   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 7                                                                                                                                                                                |  |                       |  | 450.2P                                                        |  |            |  | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19                                                                                                                |  | m3                 |  | 84.150,00                                                                         |  | \$ 932.536,00   |  | \$             |  | 78.472.904.400,00                                                                          |  | -          |  | \$    |  | -                |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$                |  | -                   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  | \$ 80.761.829.346,00                                                                       |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  | \$ 1.920.851.234,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 34.105.456,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 770.731.223,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUCTURAS Y DRENAJES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  |                                                                                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5                                                                                                                                                                                |  | 600-13                |  |                                                               |  |            |  | Excavaciones varias sin clasificar                                                                                                                  |  | m3                 |  | 9.448,00                                                                          |  | \$ 32.667,00    |  | \$             |  | 308.637.816,00                                                                             |  | 39.723,25  |  | \$    |  | 1.297.639.408,00 |  | 83,47     |  | \$                                                       |  | 2.726.714,00   |  | 38.091,54         |  | \$ 1.244.336.338,00 |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5                                                                                                                                                                                |  | 600-13                |  |                                                               |  |            |  | Excavaciones varias en roca en seco                                                                                                                 |  | m3                 |  | 439,00                                                                            |  | \$ 81.882,00    |  | \$             |  | 35.946.198,00                                                                              |  | 317,10     |  | \$    |  | 25.964.782,00    |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$                |  | -                   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5                                                                                                                                                                                |  | 600-13                |  |                                                               |  |            |  | Excavaciones varias en material común en seco                                                                                                       |  | m3                 |  | 11.955,00                                                                         |  | \$ 25.958,00    |  | \$             |  | 310.327.890,00                                                                             |  | 10.035,30  |  | \$    |  | 260.496.317,00   |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$                |  | -                   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5                                                                                                                                                                                |  | 610-13                |  |                                                               |  |            |  | Relleno para estructuras con rebase                                                                                                                 |  | m3                 |  | 6.326,00                                                                          |  | \$ 109.936,00   |  | \$             |  | 695.455.136,00                                                                             |  | 34.726,08  |  | \$    |  | 3.817.646.331,00 |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$ 12.076,22      |  | \$ 1.327.611.322,00 |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6                                                                                                                                                                                |  |                       |  | 621.1P                                                        |  |            |  | Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) |  | m                  |  | 2.440,00                                                                          |  | \$ 2.100.926,00 |  | \$             |  | 5.126.259.440,00                                                                           |  | -          |  | \$    |  | -                |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$                |  | -                   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6                                                                                                                                                                                |  |                       |  | 621.1.1P                                                      |  |            |  | Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) |  | m                  |  | 187,00                                                                            |  | \$ 2.471.730,00 |  | \$             |  | 462.213.510,00                                                                             |  | 720,00     |  | \$    |  | 1.779.645.600,00 |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$ 480,00         |  | \$ 1.186.430.400,00 |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6                                                                                                                                                                                |  |                       |  | 630.1.1P                                                      |  |            |  | Concreto clase 35 MPA, para para Viga de puentes                                                                                                    |  | m3                 |  | 2.337,00                                                                          |  | \$ 1.433.984,00 |  | \$             |  | 3.351.220.608,00                                                                           |  | 537,00     |  | \$    |  | 770.049.408,00   |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$ 374,21         |  | \$ 536.611.153,00   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6                                                                                                                                                                                |  |                       |  | 630.3.1P                                                      |  |            |  | Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas                                                                                       |  | m3                 |  | 5.817,00                                                                          |  | \$ 1.165.384,00 |  | \$             |  | 6.779.038.728,00                                                                           |  | 1.317,00   |  | \$    |  | 1.534.810.728,00 |  | 19,71     |  | \$                                                       |  | 22.969.719,00  |  | 668,64            |  | \$ 779.222.356,00   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6                                                                                                                                                                                |  |                       |  | 630.3.4P                                                      |  |            |  | Concreto clase 28 MPA para tablero y andén                                                                                                          |  | m3                 |  | 362,00                                                                            |  | \$ 1.255.761,00 |  | \$             |  | 454.585.482,00                                                                             |  | -          |  | \$    |  | -                |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$                |  | -                   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5                                                                                                                                                                                |  | 630-13                |  |                                                               |  |            |  | Concreto 28 MPA                                                                                                                                     |  | m3                 |  | 10.350,00                                                                         |  | \$ 956.449,00   |  | \$             |  | 9.899.247.150,00                                                                           |  | 4.268,50   |  | \$    |  | 4.082.602.557,00 |  | 58,38     |  | \$                                                       |  | 55.837.493,00  |  | 1.547,90          |  | \$ 1.480.487.407,00 |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5                                                                                                                                                                                |  | 630-13                |  |                                                               |  |            |  | Concreto clase 21 MPA                                                                                                                               |  | m3                 |  | 9.630,00                                                                          |  | \$ 809.984,00   |  | \$             |  | 7.800.145.920,00                                                                           |  | 3.430,00   |  | \$    |  | 2.778.245.120,00 |  | 11,20     |  | \$                                                       |  | 9.071.821,00   |  | 79,75             |  | \$ 64.596.224,00    |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5                                                                                                                                                                                |  | 630-13                |  |                                                               |  |            |  | Concreto clase 14 MPA                                                                                                                               |  | m3                 |  | 918,00                                                                            |  | \$ 633.414,00   |  | \$             |  | 581.474.052,00                                                                             |  | 936,95     |  | \$    |  | 593.477.247,00   |  | 9,62      |  | \$                                                       |  | 6.093.443,00   |  | 263,98            |  | \$ 167.208.631,00   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4                                                                                                                                                                                |  |                       |  | 632.1P                                                        |  |            |  | Baranda Metálica                                                                                                                                    |  | m                  |  | 1.071,00                                                                          |  | \$ 545.130,00   |  | \$             |  | 583.834.230,00                                                                             |  | 471,00     |  | \$    |  | 256.756.230,00   |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$ 123,22         |  | \$ 67.170.919,00    |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4                                                                                                                                                                                |  | 640-13                |  |                                                               |  |            |  | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.                                                                                                                       |  | kg                 |  | 3.543.655,00                                                                      |  | \$ 5.378,00     |  | \$             |  | 19.057.776.590,00                                                                          |  | 538.921,30 |  | \$    |  | 2.898.318.751,00 |  | 52.282,90 |  | \$                                                       |  | 281.177.436,00 |  | 524.290,30        |  | \$ 2.819.633.224,00 |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4                                                                                                                                                                                |  | 641-13                |  |                                                               |  |            |  | Acero de Preefuerzo                                                                                                                                 |  | Tl-m               |  | 279.568,00                                                                        |  | \$ 2.237,00     |  | \$             |  | 625.393.616,00                                                                             |  | 350.000,00 |  | \$    |  | 782.950.000,00   |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$ 264.467,68     |  | \$ 591.614.200,00   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5                                                                                                                                                                                |  | 661-13                |  |                                                               |  |            |  | Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior                                                                              |  | m                  |  | 2.198,00                                                                          |  | \$ 704.737,00   |  | \$             |  | 1.549.011.926,00                                                                           |  | 50,00      |  | \$    |  | 35.236.850,00    |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$ 28,00          |  | \$ 19.732.636,00    |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5                                                                                                                                                                                |  |                       |  | 671.1.1P                                                      |  |            |  | Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo (concreto f c 21 mpa)                                       |  | m3                 |  | 2.905,00                                                                          |  | \$ 847.572,00   |  | \$             |  | 2.462.196.660,00                                                                           |  | 1.801,00   |  | \$    |  | 1.526.477.172,00 |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$ 574,49         |  | \$ 486.921.640,00   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 7                                                                                                                                                                                |  | 673-13                |  |                                                               |  |            |  | Geotextil Tipo II no tejido                                                                                                                         |  | m2                 |  | 86.945,00                                                                         |  | \$ 7.720,00     |  | \$             |  | 671.215.400,00                                                                             |  | 52.729,11  |  | \$    |  | 407.068.704,00   |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$                |  | -                   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5                                                                                                                                                                                |  | 673-13                |  |                                                               |  |            |  | Material granular drenante                                                                                                                          |  | m3                 |  | 3.921,00                                                                          |  | \$ 239.511,00   |  | \$             |  | 939.122.631,00                                                                             |  | 3.921,00   |  | \$    |  | 939.122.631,00   |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$                |  | -                   |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  | \$ 61.693.102.983,00                                                                       |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  | \$ 23.786.507.836,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 377.876.626,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 10.771.576.450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                  |  |                       |  |                                                               |  |            |  |                                                                                                                                                     |  |                    |  |                                                                                   |  |                 |  |                |  |                                                                                            |  |            |  |       |  |                  |  |           |  |                                                          |  |                |  |                   |  |                     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 7                                                                                                                                                                                |  |                       |  | Manual de Señalización Vial 2015                              |  |            |  | Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos                                         |  | m                  |  | 253.599,00                                                                        |  | \$ 1.794,00     |  | \$             |  | 454.956.606,00                                                                             |  | 244.899,53 |  | \$    |  | 439.349.757,00   |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$ 53.175,63      |  | \$ 95.397.081,00    |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 7                                                                                                                                                                                |  |                       |  | Manual de Señalización Vial 2015                              |  |            |  | Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío                                              |  | m2                 |  | 786,00                                                                            |  | \$ 22.076,00    |  | \$             |  | 17.351.736,00                                                                              |  | 1.486,00   |  | \$    |  | 32.804.936,00    |  | -         |  | \$                                                       |  | -              |  | \$ 429,63         |  | \$ 9.484.512,00     |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA</p> <p style="text-align: center;">ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</p> |                |       |                                                               |                                                                                                                                                                                      |          |              |                 |                      |                                                                                                    | CÓDIGO<br>MEP/AN/1-04-FR-1 |                                                                                            |                   |                  |                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                                                               |                                                                                                                                                                                      |          |              |                 |                      |                                                                                                    | VERSIÓN<br>1               |                                                                                            |                   |                  |                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                                                               |                                                                                                                                                                                      |          |              |                 |                      |                                                                                                    | FOLIO<br>1 DE 3            |                                                                                            |                   |                  |                      |                   |
| FECHA<br>4/11/2025<br>(Día) (Mes) (Año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                                                               |                                                                                                                                                                                      |          |              |                 |                      |                                                                                                    |                            |                                                                                            |                   |                  |                      |                   |
| UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTA N° 53 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.512.388.202,00 MES oct-25<br>ACTA FINAL                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                                                               |                                                                                                                                                                                      |          |              |                 |                      |                                                                                                    |                            |                                                                                            |                   |                  |                      |                   |
| CONTRATO No: 1009 DE 2021<br>(Indique número y año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                                                               |                                                                                                                                                                                      |          |              |                 |                      | PLAZO INICIAL: 110 MESES<br>(En meses según contrato principal)                                    |                            | PLAZO ACUMULADO: 110 MESES<br>(En meses según las prórogas sin suspensiones)               |                   |                  |                      |                   |
| OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                                                               |                                                                                                                                                                                      |          |              |                 |                      | FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28-jun-21<br>(Indique día/mes/año)                               |                            | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-sep-30<br>(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |                   |                  |                      |                   |
| CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                                                               |                                                                                                                                                                                      |          |              |                 |                      | FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/08/2023<br>(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |                            | FECHA DE REANUDACIÓN: 23/08/2023<br>(Indique día/mes/año)                                  |                   |                  |                      |                   |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1005 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                                                               |                                                                                                                                                                                      |          |              |                 |                      | VALOR INICIAL (incluido IV): \$ 285.853.856.477                                                    |                            | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 10.000.000.000,00                                   |                   |                  |                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                                                               |                                                                                                                                                                                      |          |              |                 |                      | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 275.853.856.477,00                                      |                            |                                                                                            |                   |                  |                      |                   |
| No. DE ORDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GRUPO DE AJUSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESPECIFICACIÓN |       | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) |                                                                                                                                                                                      |          |              |                 |                      | CONDICIONES ACTUALIZADAS<br>(Última Acta de Modificación No. 11 de fecha 03-2025)                  |                            | OBRA EJECUTADA                                                                             |                   |                  |                      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GRAL.          | PART. | DESCRIPCIÓN ITEM                                              | UND.                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | VALOR        | UNITARIO        | VALOR TOTAL          | CANTIDAD                                                                                           | VALOR                      | CANTIDAD                                                                                   | VALOR             | CANTIDAD         | VALOR                |                   |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |       | Manual de Señalización Vial 2015                              | Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales                                                                                                                        | u        | 95.783,00    | \$ 8.346,00     | \$ 799.404.918,00    | 31.123,00                                                                                          | \$ 259.752.558,00          | -                                                                                          | \$ -              | 7.460,00         | \$ 62.261.160,00     |                   |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |       | Manual de Señalización Vial 2015                              | Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva                                                         | u        | 1.960,00     | \$ 403.818,00   | \$ 791.483.280,00    | -                                                                                                  | \$ -                       | -                                                                                          | \$ -              | -                | \$ -                 |                   |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 730-13         |       |                                                               | Defensa metálica                                                                                                                                                                     | m        | 1.100,00     | \$ 230.532,00   | \$ 253.585.200,00    | 7.600,00                                                                                           | \$ 1.752.043.200,00        | 184,00                                                                                     | \$ 42.417.888,00  | 220,00           | \$ 50.717.040,00     |                   |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 730-13         |       |                                                               | Sección final                                                                                                                                                                        | u        | 280,00       | \$ 103.189,00   | \$ 28.892.920,00     | 280,00                                                                                             | \$ 28.892.920,00           | -                                                                                          | \$ -              | 2,00             | \$ 206.378,00        |                   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 740-13         |       |                                                               | Captafaros                                                                                                                                                                           | u        | 2.980,00     | \$ 22.031,00    | \$ 65.652.380,00     | 2.980,00                                                                                           | \$ 65.652.380,00           | -                                                                                          | \$ -              | -                | \$ -                 |                   |
| Subtotal TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                                                               |                                                                                                                                                                                      |          |              |                 |                      | \$ 2.411.327.040,00                                                                                |                            | \$ 2.578.495.751,00                                                                        | -                 | \$ 42.417.888,00 | -                    | \$ 218.066.171,00 |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900-13         |       |                                                               | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.                          | m3-E     | 2.391.784,00 | \$ 1.057,00     | \$ 2.528.115.688,00  | 1.000.000,00                                                                                       | \$ 1.057.000.000,00        | -                                                                                          | \$ -              | 303.452,02       | \$ 320.748.785,00    |                   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900-13         |       |                                                               | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) | m3-km    | 7.972.614,00 | \$ 1.175,00     | \$ 9.367.821.450,00  | 3.000.000,00                                                                                       | \$ 3.525.000.000,00        | 75.616,39                                                                                  | \$ 88.849.258,00  | 2.099.823,21     | \$ 2.467.292.281,00  |                   |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                                                               |                                                                                                                                                                                      |          |              |                 | \$ 11.895.937.138,00 |                                                                                                    | \$ 4.582.000.000,00        | -                                                                                          | \$ 88.849.258,00  | -                | \$ 2.788.041.066,00  |                   |
| ITEM NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                                                               |                                                                                                                                                                                      |          |              |                 |                      |                                                                                                    |                            |                                                                                            |                   |                  |                      |                   |
| NP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320.13         |       |                                                               | Subbase granular clase B (Especificación 320.13)                                                                                                                                     | m3       |              | \$ 303.867,00   |                      | 135.998,50                                                                                         | \$ 41.325.457.054,00       | 1.793,00                                                                                   | \$ 544.833.531,00 | 50.444,26        | \$ 15.328.345.954,00 |                   |
| NP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 330.13         |       |                                                               | Base granular clase B (Especificación 330.13)                                                                                                                                        | m3       |              | \$ 318.020,00   |                      | 115.885,35                                                                                         | \$ 36.853.859.007,00       | 611,00                                                                                     | \$ 194.310.220,00 | 38.924,31        | \$ 12.378.709.066,00 |                   |
| NP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NP3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450-13         |       |                                                               | Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19                                                                                                                                             | m3       |              | \$ 1.002.812,00 |                      | 72.198,91                                                                                          | \$ 72.401.933.335,00       | 867,00                                                                                     | \$ 869.438.004,00 | 23.694,38        | \$ 23.761.008.598,00 |                   |
| NP4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NP4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 231-13         |       |                                                               | Geotextil BX 50 o similar                                                                                                                                                            | m2       |              | \$ 13.127,00    |                      | 896.071,43                                                                                         | \$ 11.762.729.662,00       | 10.331,00                                                                                  | \$ 135.615.037,00 | 300.240,70       | \$ 3.941.259.671,00  |                   |
| NP5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NP5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 662.13         |       |                                                               | Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior (Especificación 662.13)                                                                                    | m        |              | \$ 1.682.190,00 |                      | 2.373,00                                                                                           | \$ 3.991.836.870,00        | -                                                                                          | \$ -              | 886,84           | \$ 1.491.833.380,00  |                   |
| NP6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NP6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 662.13         |       |                                                               | Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior (Especificación 662.13)                                                                                    | m        |              | \$ 3.770.044,00 |                      | 1.674,00                                                                                           | \$ 6.311.053.656,00        | -                                                                                          | \$ -              | 472,94           | \$ 1.783.004.609,00  |                   |
| NP7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NP7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201.13         |       |                                                               | Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m                                                                                                                          | m        |              | \$ 77.932,00    |                      | 1.111,98                                                                                           | \$ 86.658.825,00           | -                                                                                          | \$ -              | 901,89           | \$ 70.286.092,00     |                   |
| NP8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NP8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201.13         |       |                                                               | Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m                                                                                                                          | m        |              | \$ 106.496,00   |                      | 904,00                                                                                             | \$ 96.272.384,00           | -                                                                                          | \$ -              | 411,06           | \$ 43.776.247,00     |                   |
| NP9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NP9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201.13         |       |                                                               | Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m                                                                                                                          | m        |              | \$ 159.744,00   |                      | 808,00                                                                                             | \$ 129.073.152,00          | -                                                                                          | \$ -              | 468,00           | \$ 74.760.191,00     |                   |
| NP10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NP10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 662.13         |       |                                                               | Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos                                        | m2       |              | \$ 38.846,00    |                      | 42.263,70                                                                                          | \$ 1.641.775.654,00        | -                                                                                          | \$ -              | 17.244,77        | \$ 669.890.337,00    |                   |
| NP11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NP11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 662.13         |       |                                                               | Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 36" diámetro interior (Especificación 662.13)                                                                                    | m        | -            | \$ 1.306.682,00 |                      | 300,00                                                                                             | \$ 392.004.600,00          | -                                                                                          | \$ -              | -                | \$ -                 |                   |
| NP12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NP12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 662.13         |       |                                                               | Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior (Especificación 662.13)                                                                                    | m        | -            | \$ 2.357.951,00 |                      | 850,00                                                                                             | \$ 2.004.258.350,00        | -                                                                                          | \$ -              | 463,41           | \$ 1.092.698.073,00  |                   |
| NP13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NP13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 662.13         |       |                                                               | Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 72" diámetro interior (Especificación 662.13)                                                                                    | m        | -            | \$ 2.766.862,00 |                      | 210,00                                                                                             | \$ 581.041.020,00          | -                                                                                          | \$ -              | 46,62            | \$ 128.991.106,00    |                   |
| NP14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NP14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 662.13         |       |                                                               | Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 84" diámetro interior (Especificación 662.13)                                                                                    | m        | -            | \$ 3.312.344,00 |                      | 650,00                                                                                             | \$ 2.153.023.600,00        | -                                                                                          | \$ -              | 241,31           | \$ 799.301.731,00    |                   |
| NP15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NP15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 662.13         |       |                                                               | Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 108" diámetro interior (Especificación 662.13)                                                                                   | m        | -            | \$ 5.029.589,00 |                      | 800,00                                                                                             | \$ 4.023.671.200,00        | -                                                                                          | \$ -              | 316,29           | \$ 1.590.808.704,00  |                   |
| NP16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NP16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |       | Manual de Señalización Vial 2015                              | Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, con lámina retrorreflectiva tipo IV (90x90 cm)                                                                                        | u        | -            | \$ 711.620,00   |                      | 1.226,00                                                                                           | \$ 872.446.120,00          | -                                                                                          | \$ -              | 103,00           | \$ 73.296.860,00     |                   |
| NP17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NP17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |       | Manual de Señalización Vial 2016                              | Señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia) doble tablero, reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m)                                                                       | u        | -            | \$ 698.422,00   |                      | 80,00                                                                                              | \$ 55.873.760,00           | 8,00                                                                                       | \$ 5.587.376,00   | 27,00            | \$ 18.857.394,00     |                   |
| NP18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NP18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |       | Manual de Señalización Vial 2017                              | Señal vertical de tránsito tipo informativa (SI-05) con lámina retrorreflectiva tipo IV                                                                                              | u        | -            | \$ 711.002,00   |                      | 60,00                                                                                              | \$ 42.660.120,00           | -                                                                                          | \$ -              | -                | \$ -                 |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                |                                                                                                 |                |                                                                                         |        |          |                  |          |    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|----------|----|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                | CÓDIGO<br>VERSIÓN<br>PÁGINA                                                                     |                | MEP/MI/IN/4-FR-1<br>1<br>1 DE 3                                                         |        |          |                  |          |    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                | FECHA                                                                                           |                | 4/11/2025                                                                               |        |          |                  |          |    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                | (Día)                                                                                           |                | (Mes)                                                                                   |        |          |                  |          |    |                    |
| UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTA Nº 53 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.512.388.202,00 MES oct-25                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                | ACTA FINAL                                                                                      |                |                                                                                         |        |          |                  |          |    |                    |
| CONTRATO No: 1000 DE 2021 (Indique número y año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                | PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)                                    |                | PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)              |        |          |                  |          |    |                    |
| OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2 |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                | FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28-jun-21 (Indique día/mes/año)                               |                | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5-sep-30 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año) |        |          |                  |          |    |                    |
| CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                | FECHA DE SUSPENSIÓN: 18/08/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) |                | FECHA DE REANUDACIÓN: 23/08/2023 (Indique día/mes/año)                                  |        |          |                  |          |    |                    |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1005 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                | VALOR INICIAL (incluido IV): \$ 265.853.856.477 (Según contrato principal)                      |                | VALOR ADICIONES (incluido IVA (B)): \$ 10.000.000.000,00                                |        |          |                  |          |    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C+A+B): \$ 275.853.856.477,00                                   |                |                                                                                         |        |          |                  |          |    |                    |
| No. DE ORDEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN                                                                                                                                                                   |         | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)                                                    |      |          |       |              | CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificación No. 11 de fecha 03-2025) |                                                                                                 | OBRA EJECUTADA |                                                                                         |        |          |                  |          |    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | GRAL.                                                                                                                                                                            | PART.   | DESCRIPCIÓN ITEM                                                                                                 | UNID | CANTIDAD | VALOR | UNITARIO     | VALOR TOTAL                                                                    | CANTIDAD                                                                                        | VALOR          | CANTIDAD                                                                                | VALOR  | CANTIDAD | VALOR            |          |    |                    |
| NP19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP19            | Manual de Señalización Vial 2018                                                                                                                                                 |         | Señal vertical de tránsito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75. Reflectivo tipo IV (75x60cm)    | u    | -        | \$    | 552.005,00   |                                                                                | 400,00                                                                                          | \$             | 220.802.000,00                                                                          | -      | \$       | -                | \$       | -  |                    |
| NP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP20            | 670                                                                                                                                                                              | EP NP20 | Enrocado para protección de entregas o revestimiento de cauce con disipadores de energía (Especificación 670.13) | m3   | -        | \$    | 638.812,00   |                                                                                | 2.000,00                                                                                        | \$             | 1.277.624.000,00                                                                        | -      | \$       | -                | \$       | -  |                    |
| NP21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP21            |                                                                                                                                                                                  | EP NP21 | Protección de taludes con piedra pegada                                                                          | m2   | -        | \$    | 119.328,00   |                                                                                | 9.240,00                                                                                        | \$             | 1.102.590.720,00                                                                        | 349,00 | \$       | 41.645.472,00    | 2.660,23 | \$ | 317.439.925,00     |
| NP22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP22            |                                                                                                                                                                                  | EP NP22 | Concreto f'c=35 MPa para Losa tablero con Luz de 30 a 32 metros                                                  | m3   | -        | \$    | 1.372.191,00 |                                                                                | 462,77                                                                                          | \$             | 635.008.829,00                                                                          | -      | \$       | -                | 165,40   | \$ | 226.960.392,00     |
| NP23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP23            |                                                                                                                                                                                  | EP NP23 | Concreto f'c=28 MPa para Columna Ø1.50                                                                           | m3   | -        | \$    | 1.318.594,00 |                                                                                | 33,93                                                                                           | \$             | 44.739.894,00                                                                           | -      | \$       | -                | 33,92    | \$ | 44.726.708,00      |
| NP24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP24            |                                                                                                                                                                                  | EP NP24 | Concreto f'c=28 MPa para viga cabezal, Diafragma y topes sísmicos                                                | m3   | -        | \$    | 1.378.655,00 |                                                                                | 192,04                                                                                          | \$             | 264.756.906,00                                                                          | 25,75  | \$       | 35.500.366,00    | 158,12   | \$ | 217.992.929,00     |
| NP25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP25            |                                                                                                                                                                                  | EP NP25 | Concreto f'c = 28 MPa, para barreras tipo New Jersey                                                             | m3   | -        | \$    | 1.235.506,00 |                                                                                | 77,80                                                                                           | \$             | 96.122.367,00                                                                           | -      | \$       | -                | 27,24    | \$ | 33.655.183,00      |
| NP26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP26            |                                                                                                                                                                                  | EP NP26 | Concreto f'c = 28 MPa, para losa de aproximación                                                                 | m3   | -        | \$    | 1.221.355,00 |                                                                                | 102,00                                                                                          | \$             | 124.578.210,00                                                                          | -      | \$       | -                | 22,15    | \$ | 27.053.013,00      |
| NP27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP27            |                                                                                                                                                                                  | EP NP27 | Apoyo elastomérico 500 * 500 * 100 Dureza 60                                                                     | u    | -        | \$    | 2.007.896,00 |                                                                                | 32,00                                                                                           | \$             | 64.252.672,00                                                                           | -      | \$       | -                | 32,00    | \$ | 64.252.672,00      |
| NP28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP28            |                                                                                                                                                                                  | EP NP28 | Apoyo elastomérico 300 * 300 * 20 Dureza 60                                                                      | u    | -        | \$    | 600.878,00   |                                                                                | 72,00                                                                                           | \$             | 43.263.216,00                                                                           | -      | \$       | -                | 48,00    | \$ | 28.842.144,00      |
| NP29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP29            |                                                                                                                                                                                  | EP NP29 | Junta elastomérica                                                                                               | m    | -        | \$    | 1.823.866,00 |                                                                                | 96,80                                                                                           | \$             | 176.550.229,00                                                                          | -      | \$       | -                | 24,20    | \$ | 44.137.557,00      |
| NP30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP30            |                                                                                                                                                                                  | EP NP30 | Corte de junta, limpieza, colocación de cordón de resguardo y sellos de junta con polipropileno.                 | m    | -        | \$    | 71.935,00    |                                                                                | 600,00                                                                                          | \$             | 43.161.000,00                                                                           | -      | \$       | -                | -        | \$ | -                  |
| NP31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP31            | 662-13                                                                                                                                                                           |         | Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 10 y 144" diámetro interior (Especificación 662.13)               | m    | -        | \$    | 9.981.731,00 |                                                                                | 116,00                                                                                          | \$             | 1.157.880.796,00                                                                        | -      | \$       | -                | 115,14   | \$ | 1.149.296.507,00   |
| NP32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP32            |                                                                                                                                                                                  | EP-NP32 | Geomalla Uniaxial de refuerzo para terraplenes reforzados con geosintéticos                                      | m2   | -        | \$    | 23.233,00    |                                                                                | 68.600,00                                                                                       | \$             | 1.593.783.800,00                                                                        | -      | \$       | -                | -        | \$ | -                  |
| NP33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NP33            |                                                                                                                                                                                  | EP-NP33 | Tubería perforada para drenaje de 65 mm (2 1/2")                                                                 | m    | -        | \$    | 40.696,00    |                                                                                | 10.140,52                                                                                       | \$             | 412.678.677,00                                                                          | -      | \$       | -                | -        | \$ | -                  |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       | \$           | -                                                                              |                                                                                                 | \$             | 191.983.421.685,00                                                                      |        | \$       | 1.826.930.006,00 |          | \$ | 65.401.185.043,00  |
| SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       | \$           | 222.059.621.329,00                                                             |                                                                                                 | \$             | 231.514.338.432,00                                                                      |        | \$       | 2.512.388.202,00 |          | \$ | 85.443.095.568,00  |
| PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       | \$           | 24.652.634.122,00                                                              |                                                                                                 | \$             | 25.125.369.990,00                                                                       |        | \$       | -                |          | \$ | 14.648.054.866,00  |
| PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C )                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       | \$           | 1.150.000.000,00                                                               |                                                                                                 | \$             | 1.150.000.000,00                                                                        |        | \$       | -                |          | \$ | -                  |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       | \$           | 247.862.255.451,00                                                             |                                                                                                 | \$             | 257.789.708.422,00                                                                      |        | \$       | 2.512.388.202,00 |          | \$ | 100.091.150.434,00 |
| VALOR IVA (OBRA) (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       | \$           | 1.811.301.098,00                                                               |                                                                                                 | \$             | 1.883.847.869,00                                                                        |        | \$       | 18.359.760,00    |          | \$ | 731.435.330,00     |
| VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       | \$           | 249.673.556.549,00                                                             |                                                                                                 | \$             | 259.673.556.291,00                                                                      |        | \$       | 2.530.747.962,00 |          | \$ | 100.822.585.764,00 |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       | \$           | 1.500.000.000,00                                                               |                                                                                                 | \$             | 1.500.000.000,00                                                                        |        | \$       | -                |          | \$ | 1.455.000.000,00   |
| IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       | \$           | 285.000.000,00                                                                 |                                                                                                 | \$             | 285.000.000,00                                                                          |        | \$       | -                |          | \$ | 276.450.000,00     |
| TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=(G+H)                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       | \$           | 1.785.000.000,00                                                               |                                                                                                 | \$             | 1.785.000.000,00                                                                        |        | \$       | -                |          | \$ | 1.731.450.000,00   |
| GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       | \$           | 13.987.299.928,00                                                              |                                                                                                 | \$             | 13.987.299.928,00                                                                       |        | \$       | -                |          | \$ | 223.412.852,00     |
| PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       | \$           | 408.000.000,00                                                                 |                                                                                                 | \$             | 408.000.000,00                                                                          |        | \$       | -                |          | \$ | 5.002.158,00       |
| VALOR TOTAL (F+H+J+K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       | \$           | 265.853.856.477,00                                                             |                                                                                                 | \$             | 275.853.856.477,00                                                                      |        | \$       | 2.530.747.962,00 |          | \$ | 102.782.450.774,00 |
| * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                |                                                                                                 |                |                                                                                         |        |          |                  |          |    |                    |
| AJU. Unidad: 30 % Valor %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                |                                                                                                 |                |                                                                                         |        |          |                  |          |    |                    |
| Valor Anticipo Otorgado \$ 11.500.000.000,00 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                |                                                                                                 |                |                                                                                         |        |          |                  |          |    |                    |
| Valor Amortizado Presenta Acta \$ 80.873.776,00 3,219%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                |                                                                                                 |                |                                                                                         |        |          |                  |          |    |                    |
| Valor Amortizado Acumulado \$ 6.969.008.772,00 60,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                |                                                                                                 |                |                                                                                         |        |          |                  |          |    |                    |
| Valor Saldo por Amortizar \$ 4.530.991.228,00 39,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                  |      |          |       |              |                                                                                |                                                                                                 |                |                                                                                         |        |          |                  |          |    |                    |





INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECCION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

|         |              |    |   |
|---------|--------------|----|---|
| CODIGO  | AFINCO-FR-12 |    |   |
| VERSIÓN | 1            |    |   |
| PÁGINA  | 1            | DE | 1 |

CONTRATO N°: 987 DE 2021

%

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO

TIPO PAGO:

ACTA DE OBRA

ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE AJUSTE ☒ 53P oct-2025

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 160425 RUBRO No. C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO \$ 442,709,909.00

TOTAL ACTA \$ 442,709,909.00

Firma *Victe Manuel Ruiz V.*  
Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS  
Matricula profesional No.: 25202 21081CND  
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Formulado RP160425;11;442709909

Texto Libre SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 53 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1

Asunto SVR GR5 - ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 53 CONT 987 MINCIVIL S.A NIT: 890930545-1 RP160425;11;442709909

|                                                                                   |                                                                                                  |  |         |  |           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|----|
|  | <b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b><br><br><b>FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL</b> |  | CÓDIGO  |  | AFIN-FR-5 |    |
|                                                                                   |                                                                                                  |  | VERSIÓN |  | 1         |    |
|                                                                                   |                                                                                                  |  | PÁGINA  |  | 1         | DE |

Contrato N° 987 DE 2021 Contratista MINICIVIL S.A.  
 Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL  
DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,  
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

ACTA DE AJUSTE  
 PROVISIONAL No 53 Valor basico \$ 439,498,191.00 Período octubre-2025  
 Valor Incluido Iva \$ 442,709,909.00

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Item    | Ruta<br>(código vía) | Denominación (Carretera - Puente-<br>Túnel) | Valor incluido IVA<br>(Construcción,<br>Rehabilitación,<br>Mejoramiento) | Valor incluido<br>IVA Estudios<br>diseños | Valor incluido IVA<br>(Mantenimiento y/o<br>Conservación) | Subtotal          |
|---------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1       | 57                   | Duitama -Charalá                            | \$ 442,709,909.00                                                        | \$ -                                      | \$ -                                                      | \$ 442,709,909.00 |
| 2       | 57                   | Charalá -San Gil                            |                                                                          |                                           |                                                           |                   |
| 3       |                      |                                             |                                                                          |                                           |                                                           |                   |
| 4       |                      |                                             |                                                                          |                                           |                                                           |                   |
| 5       |                      |                                             |                                                                          |                                           |                                                           |                   |
| 6       |                      |                                             |                                                                          |                                           |                                                           |                   |
| 7       |                      |                                             |                                                                          |                                           |                                                           |                   |
| 8       |                      |                                             |                                                                          |                                           |                                                           |                   |
| 9       |                      |                                             |                                                                          |                                           |                                                           |                   |
| 10      |                      |                                             |                                                                          |                                           |                                                           |                   |
| TOTALES |                      |                                             | \$ 442,709,909.00                                                        | \$                                        |                                                           | \$ 442,709,909.00 |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT                  | DEPARTAMENTO 1 Boyacá |         | VALOR CON IVA     | VALOR SIN IVA     |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 891855138-1          | MUNICIPIO 1           | Duitama | \$ 411,720,215.00 | \$ 408,733,318.00 |
| 891801240-1          | MUNICIPIO 2           | Paipa   | \$ -              | \$ -              |
|                      | MUNICIPIO 3           |         |                   |                   |
|                      | MUNICIPIO 4           |         |                   |                   |
|                      | MUNICIPIO 5           |         |                   |                   |
| TOTAL DEPARTAMENTO 1 |                       |         | \$ 411,720,215.00 | \$ 408,733,318.00 |


| NIT                  | DEPARTAMENTO 2 Santander |         | VALOR CON IVA    | VALOR SIN IVA    |
|----------------------|--------------------------|---------|------------------|------------------|
| 800099691-7          | MUNICIPIO 1              | Gambita |                  |                  |
| 890205063-4          | MUNICIPIO 2              | Charalá | \$ 30,989,694.00 | \$ 30,764,873.00 |
| 800099819-2          | MUNICIPIO 3              | Paramo  |                  |                  |
| 800099824-1          | MUNICIPIO 4              | San Gil |                  |                  |
|                      | MUNICIPIO 5              |         |                  |                  |
| TOTAL DEPARTAMENTO 2 |                          |         | \$ 30,989,694.00 | \$ 30,764,873.00 |

| NIT                  | DEPARTAMENTO 3 |  | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|----------------------|----------------|--|---------------|---------------|
|                      | MUNICIPIO 1    |  |               |               |
|                      | MUNICIPIO 2    |  |               |               |
|                      | MUNICIPIO 3    |  |               |               |
|                      | MUNICIPIO 4    |  |               |               |
|                      | MUNICIPIO 5    |  |               |               |
| TOTAL DEPARTAMENTO 3 |                |  |               |               |

*Alexandra Greidinger*  
 Firma  
**Nombre: ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO**  
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  
 Contratista  
 Matricula profesional No.: 05202-30613 ANT.

*Claudia Patricia Correa Malaver*  
 Firma  
**Nombre: CLAUDIA PATRICIA CORREA MALAVER**  
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  
 Interventor  
 Matricula profesional No.: 167666-T

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA |                                  |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             | CÓDIGO                          | MEPI-MN1-IN-15-FR-8            |                                                                                                                                           |                                 |               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             | VERSIÓN                         | 1                              |                                                                                                                                           |                                 |               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             | PÁGINA                          | DE                             | 3                                                                                                                                         |                                 |               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             | FECHA                           | 5/11/2025<br>(Día) (Mes) (Año) |                                                                                                                                           |                                 |               |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5    |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER                                                                                                          |                                 |               |
| CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                | CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.                                                                                                               |                                 |               |
| MES INFORME MENSUAL: octubre-25                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                | PROYECTO: 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL |                                 |               |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                | INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021                                                                                                |                                 |               |
| RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA                        |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| Vigencia Fiscal                                                                  | Registro No.                                                                                                                                                                                         | Programa-Subprograma-Proyecto    | Recurso No.         | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No.   | Valor                    | Saldo del Acta Anterior                 |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2021                                                                             | 420821                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 54                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 2,101,479,500.00      |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2021                                                                             | 420821                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 54                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 51,728,079.00         | \$ 0.00                                 |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2021                                                                             | 420821                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402118-02      | 54                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 920,367,395.00        |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2022                                                                             | 329322                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 16,380,768,477.00     |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2022                                                                             | 329322                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 11                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 89,688,685.00         | \$ 0.00                                 |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2023                                                                             | 1008322                                                                                                                                                                                              | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11                  | Nación                                    | Adicional No 1                       | \$ 12,252,039,217.00     |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2023                                                                             | 1008322                                                                                                                                                                                              | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 11                  | Nación                                    | Adicional No 1                       | \$ 851,108,816.00        | \$ 0.00                                 |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2023                                                                             | 1008322                                                                                                                                                                                              | C-2402-0600-13-0-2402118-02      | 11                  | Nación                                    | Adicional No 1                       | \$ 898,942,349.00        |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2023                                                                             | 185923                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 11                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 50,000,000.00         | \$ 0.00                                 |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2023                                                                             | 185923                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 13,767,142,857.00     |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2023                                                                             | 984223                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 13,850,000,000.00     | \$ 0.00                                 |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2024                                                                             | 245024                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | 10                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 27,508,683,071.00     | \$ 0.00                                 |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2024                                                                             | 245024                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 | 10                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 125,602,643.00        |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2024                                                                             | 1245624                                                                                                                                                                                              | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | 10                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 4,400,000,000.00      | \$ 0.00                                 |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2025                                                                             | 160425                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | 11                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 12,982,360,204.00     | \$ 8,325,129,970.00                     |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| TOTAL                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           |                                      | \$ 106,229,891,293.00    | \$ 8,325,129,970.00                     |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 324,627,245,375.00                              |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA                           |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |
| Acta No.                                                                         | Tipo de Acta                                                                                                                                                                                         | Mes/Año de Ejecución             | Valor Acta sin IVA  | Valor IVA                                 | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por amortizar | No. de Registro y fecha       | Saldo Registro Presupuestal | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato             | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS                                                                                        | Indicar pago según reporte SIIF | Observaciones |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                | SI                                                                                                                                        | NO                              |               |
| 1                                                                                | Obra                                                                                                                                                                                                 | jun-21                           | \$ -                | \$ -                                      | \$ -                                 | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.420821 De (21/05/2021)  | \$ 3,073,574,974.00         |                                 | \$ 324,627,245,375.00          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2                                                                                | Obra                                                                                                                                                                                                 | jul-21                           | \$ -                | \$ -                                      | \$ -                                 | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.420821 De (21/05/2021)  | \$ 3,073,574,974.00         | \$ -                            | \$ 324,627,245,375.00          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 3                                                                                | Obra                                                                                                                                                                                                 | ago-21                           | \$ 250,062,720.00   | \$ 1,827,381.00                           | \$ 251,890,101.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.420821 De (21/05/2021)  | \$ 2,821,684,873.00         | \$ 251,890,101.00               | \$ 324,375,355,274.00          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 4                                                                                | Obra                                                                                                                                                                                                 | sep-21                           | \$ 442,429,850.00   | \$ 31,879,295.00                          | \$ 474,309,145.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.420821 De (21/05/2021)  | \$ 2,347,375,728.00         | \$ 726,199,246.00               | \$ 323,901,046,129.00          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 5                                                                                | Obra                                                                                                                                                                                                 | oct-21                           | \$ 284,843,391.18   | \$ 2,081,547.86                           | \$ 286,924,939.04                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.420821 De (21/05/2021)  | \$ 2,060,450,788.96         | \$ 1,013,124,185.04             | \$ 323,614,121,189.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 6                                                                                | Obra                                                                                                                                                                                                 | nov-21                           | \$ 219,401,307.00   | \$ 1,603,317.00                           | \$ 221,004,624.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.420821 De (21/05/2021)  | \$ 1,839,446,164.96         | \$ 1,234,128,809.04             | \$ 323,393,116,565.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 7                                                                                | Obra                                                                                                                                                                                                 | dic-21                           | \$ 1,810,403,591.00 | \$ 13,229,872.00                          | \$ 1,823,633,463.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.420821 De (21/05/2021)  | \$ 15,812,701.96            | \$ 3,057,762,272.04             | \$ 321,569,483,102.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           |                                      | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.420821 De (21/05/2021)  | \$ 16,470,437,162.00        | \$ 3,057,762,272.04             | \$ 321,569,483,102.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 8                                                                                | Obra                                                                                                                                                                                                 | ene-22                           | \$ 917,379,547.00   | \$ 6,703,927.00                           | \$ 924,083,474.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 15,546,353,688.00        | \$ 3,981,845,746.04             | \$ 320,645,399,628.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 9                                                                                | Obra                                                                                                                                                                                                 | feb-22                           | \$ 1,005,261,151.00 | \$ 45,726,880.00                          | \$ 1,050,988,031.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 14,495,365,657.00        | \$ 5,032,833,777.04             | \$ 319,594,411,597.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 10                                                                               | Obra                                                                                                                                                                                                 | mar-22                           | \$ 597,643,161.00   | \$ 4,367,392.00                           | \$ 602,010,553.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 13,893,355,104.00        | \$ 5,634,844,330.04             | \$ 318,992,401,044.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 11                                                                               | Obra                                                                                                                                                                                                 | abr-22                           | \$ 476,137,993.00   | \$ 3,479,470.00                           | \$ 479,617,463.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 13,413,737,641.00        | \$ 6,114,461,793.04             | \$ 318,512,783,581.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 12                                                                               | Obra                                                                                                                                                                                                 | may-22                           | \$ 556,120,238.00   | \$ 4,063,956.00                           | \$ 559,184,194.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.420821 De (21/05/2021)  | \$ -                        | \$ 6,130,274,495.00             | \$ 318,496,970,880.00          |                                                                                                                                           |                                 |               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           | \$ 544,371,492.04                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 12,869,366,148.96        | \$ 6,674,645,987.04             | \$ 317,952,599,387.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 13                                                                               | Obra                                                                                                                                                                                                 | jun-22                           | \$ 684,912,070.00   | \$ 43,421,665.00                          | \$ 728,333,735.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 12,141,032,413.96        | \$ 7,402,979,722.04             | \$ 317,224,265,652.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 1D                                                                               | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | jun-21                           | \$ -                | \$ -                                      | \$ -                                 | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 12,141,032,413.96        | \$ 7,402,979,722.04             | \$ 317,224,265,652.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 2D                                                                               | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | jul-21                           | \$ -                | \$ -                                      | \$ -                                 | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 12,141,032,413.96        | \$ 7,402,979,722.04             | \$ 317,224,265,652.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 3D                                                                               | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | ago-21                           | \$ -                | \$ -                                      | \$ -                                 | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 12,141,032,413.96        | \$ 7,402,979,722.04             | \$ 317,224,265,652.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 4D                                                                               | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | sep-21                           | \$ -                | \$ -                                      | \$ -                                 | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 12,141,032,413.96        | \$ 7,402,979,722.04             | \$ 317,224,265,652.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 5D                                                                               | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | oct-21                           | \$ -                | \$ -                                      | \$ -                                 | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 12,141,032,413.96        | \$ 7,402,979,722.04             | \$ 317,224,265,652.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 6D                                                                               | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | nov-21                           | \$ -                | \$ -                                      | \$ -                                 | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 12,141,032,413.96        | \$ 7,402,979,722.04             | \$ 317,224,265,652.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 7D                                                                               | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | dic-21                           | \$ 58,920,378.00    | \$ 430,572.00                             | \$ 59,350,950.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 12,081,681,463.96        | \$ 7,462,330,672.04             | \$ 317,164,914,702.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 14                                                                               | Obra                                                                                                                                                                                                 | jul-22                           | \$ 1,016,736,069.00 | \$ 7,429,994.00                           | \$ 1,024,166,063.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 11,057,515,400.96        | \$ 8,486,496,735.04             | \$ 316,140,748,639.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 15                                                                               | Obra                                                                                                                                                                                                 | ago-22                           | \$ 1,917,862,902.00 | \$ 58,867,210.00                          | \$ 1,976,730,112.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 9,080,785,288.96         | \$ 10,463,226,847.04            | \$ 314,164,018,527.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 16                                                                               | Obra                                                                                                                                                                                                 | sep-22                           | \$ 3,047,103,092.00 | \$ 22,267,292.00                          | \$ 3,069,370,384.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 6,011,414,904.96         | \$ 13,532,597,231.04            | \$ 311,094,648,143.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 8D                                                                               | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | ene-22                           | \$ 57,744,578.00    | \$ 421,979.00                             | \$ 58,166,557.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 5,953,248,347.96         | \$ 13,590,763,788.04            | \$ 311,036,481,586.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 9D                                                                               | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | feb-22                           | \$ 30,007,410.00    | \$ 219,284.00                             | \$ 30,226,694.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 5,923,021,653.96         | \$ 13,620,990,482.04            | \$ 311,006,254,892.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 10D                                                                              | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | mar-22                           | \$ 35,521,914.00    | \$ 259,584.00                             | \$ 35,781,498.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 5,887,240,155.96         | \$ 13,656,771,980.04            | \$ 310,970,473,394.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 11D                                                                              | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | abr-22                           | \$ 26,121,626.00    | \$ 190,889.00                             | \$ 26,312,515.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 5,860,927,640.96         | \$ 13,683,084,495.04            | \$ 310,944,160,879.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 12D                                                                              | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | may-22                           | \$ 35,095,222.00    | \$ 256,465.00                             | \$ 35,351,687.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 5,825,575,953.96         | \$ 13,718,436,182.04            | \$ 310,908,809,192.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 17                                                                               | Obra                                                                                                                                                                                                 | oct-22                           | \$ 3,461,601,764.00 | \$ 25,296,321.00                          | \$ 3,486,898,085.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ 2,338,677,868.96         | \$ 17,205,334,267.04            | \$ 307,421,911,107.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           | \$ -                                 | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1008322 De (2023-01-24) | \$ 14,002,090,382.00        | \$ 17,205,334,267.04            | \$ 307,421,911,107.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           | \$ 2,338,677,868.96                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.329322 De (08/03/2022)  | \$ -                        | \$ 19,544,012,136.00            | \$ 305,083,233,239.00          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 18                                                                               | Obra                                                                                                                                                                                                 | nov-22                           | \$ 3,416,883,271.00 | \$ 24,969,532.00                          | \$ 3,441,852,803.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1008322 De (2023-01-24) | \$ 12,898,915,447.96        | \$ 20,647,187,070.04            | \$ 303,980,058,304.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                     |                                           | \$ 1,103,174,934.04                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1008322 De (2023-01-24) | \$ 12,853,109,440.96        | \$ 20,692,993,077.04            | \$ 303,934,252,297.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 13D                                                                              | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | jun-22                           | \$ 45,473,699.00    | \$ 332,308.00                             | \$ 45,806,007.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1008322 De (2023-01-24) | \$ 12,740,082,652.96        | \$ 20,806,019,865.04            | \$ 303,821,225,509.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 14D                                                                              | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | jul-22                           | \$ 112,206,815.00   | \$ 819,973.00                             | \$ 113,026,788.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1008322 De (2023-01-24) | \$ 12,538,059,968.96        | \$ 21,008,042,549.04            | \$ 303,619,202,825.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 15D                                                                              | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | ago-22                           | \$ 200,557,074.00   | \$ 1,465,610.00                           | \$ 202,022,684.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1008322 De (2023-01-24) | \$ 12,198,910,070.96        | \$ 21,347,192,447.04            | \$ 303,280,052,927.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 16D                                                                              | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | sep-22                           | \$ 336,689,475.00   | \$ 2,460,423.00                           | \$ 339,149,898.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1008322 De (2023-01-24) | \$ 11,908,138,961.96        | \$ 21,637,963,556.04            | \$ 302,989,281,818.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 17D                                                                              | Ajuste Definitivo                                                                                                                                                                                    | oct-22                           | \$ 288,661,658.00   | \$ 2,109,451.00                           | \$ 290,771,109.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1008322 De (2023-01-24) | \$ 6,705,549,099.96         | \$ 26,840,553,418.04            | \$ 297,786,691,956.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 19                                                                               | Obra                                                                                                                                                                                                 | dic-22                           | \$ 5,164,846,751.00 | \$ 37,743,111.00                          | \$ 5,202,589,862.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1008322 De (2023-01-24) | \$ 6,377,472,203.96         | \$ 27,168,630,314.04            | \$ 297,458,615,060.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 18P                                                                              | Ajuste Provisional                                                                                                                                                                                   | nov-22                           | \$ 325,696,804.00   | \$ 2,380,092.00                           | \$ 328,076,896.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1008322 De (2023-01-24) | \$ 5,841,273,707.96         | \$ 27,704,828,810.04            | \$ 296,922,416,564.96          |                                                                                                                                           |                                 |               |
| 19P                                                                              | Ajuste Provisional                                                                                                                                                                                   | dic-22                           | \$ 532,308,549.00   | \$ 3,889,947.00                           | \$ 536,198,496.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1008322 De (2023-01-24) |                             |                                 |                                |                                                                                                                                           |                                 |               |



|       |           |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|
| FECHA | 5/11/2025 |       |       |
|       | (Día)     | (Mes) | (Año) |

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

**CONTRATISTA:** MINCIVIL S.A.

**PROYECTO:** 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

**INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto    | Recurso No.  | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor                        | Saldo del Acta Anterior    |
|-----------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2021            | 420821       | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 54           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 2,101,479,500.00          |                            |
| 2021            | 420821       | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 54           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 51,728,079.00             | \$ 0.00                    |
| 2021            | 420821       | C-2402-0600-13-0-2402118-02      | 54           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 920,367,395.00            |                            |
| 2022            | 329322       | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 16,380,768,477.00         | \$ 0.00                    |
| 2022            | 329322       | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 11           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 89,668,685.00             |                            |
| 2023            | 1008322      | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11           | Nación                                    | Adicional No 1                     | \$ 12,252,039,217.00         |                            |
| 2023            | 1008322      | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 11           | Nación                                    | Adicional No 1                     | \$ 851,108,810.00            | \$ 0.00                    |
| 2023            | 1008322      | C-2402-0600-13-0-2402118-02      | 11           | Nación                                    | Adicional No 1                     | \$ 898,942,349.00            |                            |
| 2023            | 185923       | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 11           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 50,000,000.00             | \$ 0.00                    |
| 2023            | 185923       | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 13,767,142,857.00         |                            |
| 2023            | 984223       | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 13,850,000,000.00         | \$ 0.00                    |
| 2024            | 245024       | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | 10           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 27,508,683,071.00         | \$ 0.00                    |
| 2024            | 245024       | C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 | 10           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 125,602,643.00            |                            |
| 2024            | 1245624      | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | 10           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 4,400,000,000.00          | \$ 0.00                    |
| 2025            | 160425       | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | 11           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 12,982,360,204.00         | \$ 8,325,129,970.00        |
|                 |              |                                  | <b>TOTAL</b> |                                           |                                    | <b>\$ 106,229,891,293.00</b> | <b>\$ 8,325,129,970.00</b> |


|                               |    |                    |
|-------------------------------|----|--------------------|
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: | \$ | 324.627.245.375,00 |
|-------------------------------|----|--------------------|

## SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

$$\frac{f_{\text{TC}}}{f_{\text{TC}}}$$

|                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 | CÓDIGO<br>MEPI-MN1-IN-15-FR-8           |                                                    |                                                                                                                                           |               |
|                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 | VERSIÓN<br>1                            |                                                    |                                                                                                                                           |               |
|                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 | PÁGINA<br>DE 3                          |                                                    |                                                                                                                                           |               |
|                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 | FECHA<br>5/11/2025<br>(Día) (Mes) (Año) |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5    |                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER                                                                                                          |               |
| CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    | CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.                                                                                                               |               |
| MES INFORME MENSUAL: octubre-25                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    | PROYECTO: 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL |               |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021                                      |                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    | INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021                                                                                                |               |
| RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA                        |                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| Vigencia Fiscal                                                                  | Registro No.       | Programa-Subprograma-Proyecto                                                                                                                                                                        | Recurso No.         | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No.   | Valor                    | Saldo del Acta Anterior                 |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2021                                                                             | 420821             | C-2402-0600-13-0-2402006-02                                                                                                                                                                          | 54                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 2,101,479,500.00      |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2021                                                                             | 420821             | C-2402-0600-13-0-2402021-02                                                                                                                                                                          | 54                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 51,728,079.00         | \$ 0.00                                 |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2021                                                                             | 420821             | C-2402-0600-13-0-2402118-02                                                                                                                                                                          | 54                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 920,367,395.00        |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2022                                                                             | 329322             | C-2402-0600-13-0-2402006-02                                                                                                                                                                          | 11                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 16,380,768,477.00     |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2022                                                                             | 329322             | C-2402-0600-13-0-2402021-02                                                                                                                                                                          | 11                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 89,688,685.00         | \$ 0.00                                 |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2023                                                                             | 1008322            | C-2402-0600-13-0-2402006-02                                                                                                                                                                          | 11                  | Nación                                    | Adicional No 1                       | \$ 12,252,039,217.00     |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2023                                                                             | 1008322            | C-2402-0600-13-0-2402021-02                                                                                                                                                                          | 11                  | Nación                                    | Adicional No 1                       | \$ 851,108,816.00        | \$ 0.00                                 |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2023                                                                             | 1008322            | C-2402-0600-13-0-2402118-02                                                                                                                                                                          | 11                  | Nación                                    | Adicional No 1                       | \$ 898,942,349.00        |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2023                                                                             | 185923             | C-2402-0600-13-0-2402021-02                                                                                                                                                                          | 11                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 50,000,000.00         | \$ 0.00                                 |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2023                                                                             | 185923             | C-2402-0600-13-0-2402006-02                                                                                                                                                                          | 11                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 13,767,142,857.00     |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2023                                                                             | 984223             | C-2402-0600-13-0-2402006-02                                                                                                                                                                          | 11                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 13,850,000,000.00     | \$ 0.00                                 |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2024                                                                             | 245024             | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02                                                                                                                                                                     | 10                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 27,508,683,071.00     | \$ 0.00                                 |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2024                                                                             | 245024             | C-2402-0600-13-51102A-2402021-02                                                                                                                                                                     | 10                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 125,602,643.00        |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2024                                                                             | 1245624            | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02                                                                                                                                                                     | 10                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 4,400,000,000.00      | \$ 0.00                                 |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 2025                                                                             | 160425             | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02                                                                                                                                                                     | 11                  | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 12,982,360,204.00     | \$ 8,325,129,970.00                     |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| TOTAL                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                                      | \$ 106,229,891,293.00    | \$ 8,325,129,970.00                     |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 324,627,245,375.00                              |                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA                           |                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| Acta No.                                                                         | Tipo de Acta       | Mes/Año de Ejecución                                                                                                                                                                                 | Valor Acta sin IVA  | Valor IVA                                 | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por amortizar | No. de Registro y fecha       | Saldo Registro Presupuestal | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato                      | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF                                                                                                           | Observaciones |
|                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                                         |                                                    | SI                                                                                                                                        | NO            |
| 32P                                                                              | Ajuste Provisional | ene-24                                                                                                                                                                                               | \$ 461,978,536.00   | \$ 3,375,997.00                           | \$ 465,354,533.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 24,871,960,351.96        | \$ 63,975,570,737.04            | \$ 260,651,674,637.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 32D                                                                              | Ajuste Definitivo  | ene-24                                                                                                                                                                                               | \$ 89,656,106.00    | \$ 655,179.00                             | \$ 90,311,285.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 24,781,649,066.96        | \$ 64,065,882,022.04            | \$ 260,561,363,352.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 33                                                                               | Obra               | feb-24                                                                                                                                                                                               | \$ 3,403,253,035.00 | \$ 27,089,455.00                          | \$ 3,430,342,490.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 21,351,306,576.96        | \$ 67,496,224,512.04            | \$ 257,131,020,862.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 33D                                                                              | Ajuste Definitivo  | feb-24                                                                                                                                                                                               | \$ 1,002,784,096.00 | \$ 7,328,038.00                           | \$ 1,010,112,134.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 20,341,194,442.96        | \$ 68,506,336,646.04            | \$ 256,120,908,728.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 34                                                                               | Obra               | mar-24                                                                                                                                                                                               | \$ 3,531,628,153.00 | \$ 25,808,052.00                          | \$ 3,557,436,205.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 16,783,758,237.96        | \$ 72,063,772,851.04            | \$ 252,563,472,523.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 34P                                                                              | Ajuste Provisional | mar-24                                                                                                                                                                                               | \$ 1,065,305,645.00 | \$ 7,784,926.00                           | \$ 1,073,090,571.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 15,710,667,666.96        | \$ 73,136,863,422.04            | \$ 251,490,381,952.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 34D                                                                              | Ajuste Definitivo  | mar-24                                                                                                                                                                                               | \$ 12,113,514.00    | \$ 88,522.00                              | \$ 12,202,036.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 15,698,465,630.96        | \$ 73,149,065,458.04            | \$ 251,478,179,916.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 35                                                                               | Obra               | abr-24                                                                                                                                                                                               | \$ 1,601,380,080.00 | \$ 11,702,393.00                          | \$ 1,613,082,473.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 14,085,383,157.96        | \$ 74,762,147,931.04            | \$ 249,865,097,443.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 35P                                                                              | Ajuste Provisional | abr-24                                                                                                                                                                                               | \$ 399,386,657.00   | \$ 2,918,595.00                           | \$ 402,305,252.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 13,683,077,905.96        | \$ 75,164,453,183.04            | \$ 249,462,792,191.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 36                                                                               | Obra               | may-24                                                                                                                                                                                               | \$ 1,388,827,153.00 | \$ 12,087,360.00                          | \$ 1,400,914,513.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 12,282,163,392.96        | \$ 76,565,367,696.04            | \$ 248,061,877,678.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 35D                                                                              | Ajuste Definitivo  | abr-24                                                                                                                                                                                               | \$ (4,889,146.00)   | \$ (35,728.00)                            | \$ (4,924,874.00)                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 12,287,088,266.96        | \$ 76,560,442,822.04            | \$ 248,066,802,552.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 36P                                                                              | Ajuste Provisional | may-24                                                                                                                                                                                               | \$ 358,824,041.00   | \$ 2,622,176.00                           | \$ 361,446,217.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 11,925,642,049.96        | \$ 76,921,889,039.04            | \$ 247,705,356,335.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 37                                                                               | Obra               | jun-24                                                                                                                                                                                               | \$ 1,294,896,053.00 | \$ 9,462,702.00                           | \$ 1,304,358,755.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 10,621,283,294.96        | \$ 78,226,247,794.04            | \$ 246,400,997,580.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 37P                                                                              | Ajuste Provisional | jun-24                                                                                                                                                                                               | \$ 385,586,519.00   | \$ 2,817,748.00                           | \$ 388,404,267.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 10,232,879,027.96        | \$ 78,614,652,061.04            | \$ 246,012,593,313.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 36D                                                                              | Ajuste Definitivo  | may-24                                                                                                                                                                                               | \$ 749,410.00       | \$ 5,476.00                               | \$ 754,886.00                        | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 10,232,124,141.96        | \$ 78,615,406,947.04            | \$ 246,011,838,427.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 38                                                                               | Obra               | jul-24                                                                                                                                                                                               | \$ 1,699,391,132.00 | \$ 13,556,693.00                          | \$ 1,712,947,825.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 8,519,176,316.96         | \$ 80,328,354,772.04            | \$ 244,298,890,602.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 37D                                                                              | Ajuste Definitivo  | jun-24                                                                                                                                                                                               | \$ (10,591,429.00)  | \$ (77,399.00)                            | \$ (10,668,828.00)                   | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 8,529,845,144.96         | \$ 80,317,685,944.04            | \$ 244,309,559,430.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 38P                                                                              | Ajuste Provisional | jul-24                                                                                                                                                                                               | \$ 464,253,635.00   | \$ 3,392,623.00                           | \$ 467,646,258.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 8,062,198,886.96         | \$ 80,785,332,202.04            | \$ 243,841,913,172.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 39                                                                               | Obra               | ago-24                                                                                                                                                                                               | \$ 2,530,740,814.00 | \$ 18,435,665.00                          | \$ 2,549,176,479.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 5,513,022,407.96         | \$ 83,334,508,681.04            | \$ 241,292,736,693.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 38D                                                                              | Ajuste Definitivo  | jul-24                                                                                                                                                                                               | \$ (15,742,883.00)  | \$ (115,044.00)                           | \$ (15,857,927.00)                   | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 5,528,880,334.96         | \$ 83,318,650,754.04            | \$ 241,308,594,620.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 39P                                                                              | Ajuste Provisional | ago-24                                                                                                                                                                                               | \$ 703,094,485.00   | \$ 5,137,999.00                           | \$ 708,232,484.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 4,820,647,850.96         | \$ 84,026,883,238.04            | \$ 240,600,362,136.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 40                                                                               | Obra               | sep-24                                                                                                                                                                                               | \$ 1,814,172,254.00 | \$ 13,257,413.00                          | \$ 1,827,429,667.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 2,993,218,183.96         | \$ 85,854,312,905.04            | \$ 238,772,932,469.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 39D                                                                              | Ajuste Definitivo  | ago-24                                                                                                                                                                                               | \$ (17,671,994.00)  | \$ (129,142.00)                           | \$ (17,801,136.00)                   | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 3,011,019,319.96         | \$ 85,836,511,769.04            | \$ 238,790,733,605.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 40P                                                                              | Ajuste Provisional | sep-24                                                                                                                                                                                               | \$ 490,979,483.00   | \$ 3,587,927.00                           | \$ 494,567,410.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 2,516,451,909.96         | \$ 86,331,079,179.04            | \$ 238,296,166,195.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 41                                                                               | Obra               | oct-24                                                                                                                                                                                               | \$ 1,222,558,208.00 | \$ 11,045,868.00                          | \$ 1,233,604,076.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 1,282,810,833.96         | \$ 87,564,720,255.04            | \$ 237,062,525,119.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 40D                                                                              | Ajuste Definitivo  | sep-24                                                                                                                                                                                               | \$ (8,142,253.00)   | \$ (59,501.00)                            | \$ (8,201,754.00)                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 1,291,012,587.96         | \$ 87,556,518,501.04            | \$ 237,070,726,873.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 41P                                                                              | Ajuste Provisional | oct-24                                                                                                                                                                                               | \$ 279,557,153.00   | \$ 2,042,918.00                           | \$ 281,600,071.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 1,009,412,516.96         | \$ 87,838,118,572.04            | \$ 236,789,126,802.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 42                                                                               | Obra               | nov-24                                                                                                                                                                                               | \$ 729,881,229.00   | \$ 5,333,747.00                           | \$ 735,214,976.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 274,197,540.96           | \$ 88,573,333,548.04            | \$ 236,053,911,826.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 42P                                                                              | Ajuste Provisional | nov-24                                                                                                                                                                                               | \$ 178,340,089.00   | \$ 1,303,254.00                           | \$ 179,643,343.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ 94,554,197.96            | \$ 88,752,976,891.04            | \$ 235,874,268,483.96                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 43                                                                               | Obra               | dic-24                                                                                                                                                                                               | \$ 93,868,237.96    | \$ 685,960.00                             | \$ 94,554,197.96                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.245024 De (2024-03-21)  | \$ -                        | \$ 88,847,531,089.00            | \$ 235,779,714,286.00                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| RP No.1245624 De (2024-12-31)                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                      |                     |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                               | \$ 4,400,000,000.00         | \$ 88,847,531,089.00            | \$ 235,779,714,286.00                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 41D                                                                              | Ajuste Definitivo  | oct-24                                                                                                                                                                                               | \$ 3,748,091.00     | \$ 27,390.00                              | \$ 3,775,481.00                      | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 4,396,224,519.00         | \$ 88,851,306,570.00            | \$ 235,775,938,805.00                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 42D                                                                              | Ajuste Definitivo  | nov-24                                                                                                                                                                                               | \$ 3,242,422.00     | \$ 23,695.00                              | \$ 3,266,117.00                      | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 4,392,958,402.00         | \$ 88,854,572,687.00            | \$ 235,772,672,688.00                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 43D                                                                              | Ajuste Definitivo  | dic-24                                                                                                                                                                                               | \$ 25,105,184.00    | \$ 183,461.00                             | \$ 25,288,645.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 4,367,669,757.00         | \$ 88,879,861,332.00            | \$ 235,747,384,043.00                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 44                                                                               | Obra               | ene-25                                                                                                                                                                                               | \$ 250,207,810.00   | \$ 1,828,442.00                           | \$ 252,036,252.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 4,115,633,505.00         | \$ 89,131,897,584.00            | \$ 235,495,347,791.00                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 44P                                                                              | Ajuste Provisional | ene-25                                                                                                                                                                                               | \$ 60,316,977.00    | \$ 440,778.00                             | \$ 60,757,755.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 4,054,875,750.00         | \$ 89,192,655,339.00            | \$ 235,434,590,036.00                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 44D                                                                              | Ajuste Definitivo  | ene-25                                                                                                                                                                                               | \$ 6,244,926.00     | \$ 45,636.00                              | \$ 6,290,562.00                      | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 4,048,585,188.00         | \$ 89,198,945,901.00            | \$ 235,428,299,474.00                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 45                                                                               | Obra               | feb-25                                                                                                                                                                                               | \$ 136,020,914.00   | \$ 993,999.00                             | \$ 137,014,913.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 3,911,570,275.00         | \$ 89,335,960,814.00            | \$ 235,291,284,561.00                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 45D                                                                              | Ajuste Definitivo  | feb-25                                                                                                                                                                                               | \$ 42,117,047.00    | \$ 307,779.00                             | \$ 42,424,826.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 3,869,145,449.00         | \$ 89,378,385,640.00            | \$ 235,248,859,735.00                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 46                                                                               | Obra               | mar-25                                                                                                                                                                                               | \$ 77,221,023.00    | \$ 564,307.00                             | \$ 77,785,330.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 3,791,360,119.00         | \$ 89,456,170,970.00            | \$ 235,171,074,405.00                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 46P                                                                              | Ajuste Provisional | mar-25                                                                                                                                                                                               | \$ 24,220,681.00    | \$ 176,997.00                             | \$ 24,397,678.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 3,766,962,441.00         | \$ 89,480,568,648.00            | \$ 235,146,676,727.00                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |
| 46D                                                                              | Ajuste Definitivo  | mar-25                                                                                                                                                                                               | \$ 271,833.00       | \$ 1,987.00                               | \$ 273,820.00                        | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 3,766,688,621.00         | \$ 89,480,842,468.00            | \$ 235,146,402,907.00                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |

77c



|         |                     |    |   |
|---------|---------------------|----|---|
| CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |    |   |
| VERSIÓN | 1                   |    |   |
| PÁGINA  |                     | DE | 3 |

|       |           |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|
| FECHA | 5/11/2025 |       |       |
|       | (Día)     | (Mes) | (Año) |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021

MES INFORME MENSUAL: octubre-25 PROYECTO : 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

## RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto    | Recurso No.  | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor                        | Saldo del Acta Anterior    |
|-----------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2021            | 420821       | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 54           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 2,101,479,500.00          |                            |
| 2021            | 420821       | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 54           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 51,728,079.00             | \$ 0.00                    |
| 2021            | 420821       | C-2402-0600-13-0-2402118-02      | 54           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 920,367,395.00            |                            |
| 2022            | 329322       | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 16,380,768,477.00         | \$ 0.00                    |
| 2022            | 329322       | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 11           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 89,668,685.00             |                            |
| 2023            | 1008322      | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11           | Nación                                    | Adicional No 1                     | \$ 12,252,039,217.00         |                            |
| 2023            | 1008322      | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 11           | Nación                                    | Adicional No 1                     | \$ 851,108,816.00            | \$ 0.00                    |
| 2023            | 1008322      | C-2402-0600-13-0-2402118-02      | 11           | Nación                                    | Adicional No 1                     | \$ 898,942,349.00            |                            |
| 2023            | 185923       | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 11           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 50,000,000.00             | \$ 0.00                    |
| 2023            | 185923       | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 13,767,142,857.00         |                            |
| 2023            | 984223       | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 13,850,000,000.00         | \$ 0.00                    |
| 2024            | 245024       | C-2402-0600-13-S1102A-2402006-02 | 10           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 27,508,683,071.00         | \$ 0.00                    |
| 2024            | 245024       | C-2402-0600-13-S1102A-2402021-02 | 10           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 125,602,643.00            |                            |
| 2024            | 1245624      | C-2402-0600-13-S1102A-2402006-02 | 10           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 4,400,000,000.00          | \$ 0.00                    |
| 2025            | 160425       | C-2402-0600-13-S1102A-2402006-02 | 11           | Nación                                    | Contrato principal                 | \$ 12,992,360,204.00         | \$ 8,325,129,970.00        |
|                 |              |                                  | <b>TOTAL</b> |                                           |                                    | <b>\$ 106,229,891,293.00</b> | <b>\$ 8,325,129,970.00</b> |

|                               |    |                    |
|-------------------------------|----|--------------------|
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: | \$ | 324,627,245,375.00 |
|-------------------------------|----|--------------------|

## SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

| Acta No. | Tipo de Acta       | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA   | Valor IVA         | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por amortizar | No. de Registro y fecha       | Saldo Registro Presupuestal | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato    | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIF |    | Observaciones                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                    |                      |                      |                   |                                      |                          |                                         |                              |                               |                             |                                 |                       |                                                    | SI                             | NO |                                                                                                                                                                                                         |
| 47       | Obra               | abr-25               | \$ 305,295,472.00    | \$ 2,204,059.00   | \$ 307,499,531.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 3,459,189,090.00         | \$ 89,788,341,999.00            | \$ 234,838,903,376.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 47P      | Ajuste Provisional | abr-25               | \$ 46,211,642.00     | \$ 337,700.00     | \$ 46,549,342.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 3,412,639,748.00         | \$ 89,834,891,341.00            | \$ 234,792,354,034.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 47D      | Ajuste Definitivo  | abr-25               | \$ 382,654.00        | \$ 2,797.00       | \$ 385,451.00                        | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 3,412,254,297.00         | \$ 89,835,276,792.00            | \$ 234,791,968,583.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 48       | Obra               | may-25               | \$ 87,908,965.00     | \$ 642,412.00     | \$ 88,551,377.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 3,323,702,920.00         | \$ 89,923,828,169.00            | \$ 234,703,417,206.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 48P      | Ajuste Provisional | may-25               | \$ 33,249,132.00     | \$ 242,974.00     | \$ 33,492,106.00                     | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 3,290,210,814.00         | \$ 89,957,320,275.00            | \$ 234,669,925,100.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 49       | Obra               | jun-25               | \$ 1,467,175,150.00  | \$ 10,721,665.00  | \$ 1,477,896,815.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 1,812,313,999.00         | \$ 91,435,217,090.00            | \$ 233,192,028,285.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 48D      | Ajuste Definitivo  | may-25               | \$ (412,134.00)      | \$ (3,012.00)     | \$ (415,146.00)                      | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 1,812,729,145.00         | \$ 91,434,801,944.00            | \$ 233,192,443,431.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 49P      | Ajuste Provisional | jun-25               | \$ 627,407,042.00    | \$ 4,584,897.00   | \$ 631,991,939.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 1,180,737,206.00         | \$ 92,066,793,883.00            | \$ 232,560,451,492.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 50       | Obra               | jul-25               | \$ 417,659,988.00    | \$ 3,052,131.00   | \$ 420,712,119.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 760,025,087.00           | \$ 92,487,506,002.00            | \$ 232,139,739,373.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 49D      | Ajuste Definitivo  | jun-25               | \$ (566,307.00)      | \$ (4,138.00)     | \$ (570,445.00)                      | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 760,595,532.00           | \$ 92,486,935,557.00            | \$ 232,140,309,818.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 50D      | Ajuste Definitivo  | jul-25               | \$ 106,832,453.00    | \$ 780,698.00     | \$ 107,613,151.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 652,982,381.00           | \$ 92,594,548,708.00            | \$ 232,032,696,667.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
|          |                    |                      |                      |                   |                                      |                          |                                         |                              | RP No.160425 De (2025-03-14)  | \$ 12,982,360,204.00        | \$ 92,594,548,708.00            | \$ 232,032,696,667.00 |                                                    |                                |    | Se redujo el valor del registro presupuestal a \$12,982,360,204, debido a que se realizó una reprogramación de vigencias del año 2025 al año 2026 (Modificación No 3) por una cuantía de \$834,782,653. |
| 51       | Obra               | ago-25               | \$ 991,232,101.00    | \$ 7,243,619.00   | \$ 652,982,381.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.1245624 De (2024-12-31) | \$ 0.00                     | \$ 93,247,531,089.00            | \$ 231,379,714,286.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
|          |                    |                      |                      |                   | \$ 345,493,339.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.160425 De (2025-03-14)  | \$ 12,636,866,866.00        | \$ 93,593,024,428.00            | \$ 231,034,220,947.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 51P      | Ajuste Provisional | ago-25               | \$ 283,777,190.00    | \$ 2,073,757.00   | \$ 285,850,947.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.160425 De (2025-03-14)  | \$ 12,351,015,918.00        | \$ 93,878,875,375.00            | \$ 230,748,370,000.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 52       | Obra               | sep-25               | \$ 2,035,011,033.00  | \$ 13,967,971.00  | \$ 2,048,979,004.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.160425 De (2025-03-14)  | \$ 10,302,036,914.00        | \$ 95,927,854,379.00            | \$ 228,699,390,996.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 51D      | Ajuste Definitivo  | ago-25               | \$ (793,869.00)      | \$ (5,802.00)     | \$ (799,671.00)                      | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.160425 De (2025-03-14)  | \$ 10,302,836,585.00        | \$ 95,927,054,708.00            | \$ 228,700,190,667.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 52P      | Ajuste Provisional | sep-25               | \$ 469,040,404.00    | \$ 3,427,603.00   | \$ 472,468,007.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.160425 De (2025-03-14)  | \$ 9,830,368,578.00         | \$ 96,399,522,715.00            | \$ 228,227,722,660.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 53       | Obra               | oct-25               | \$ 1,494,318,588.00  | \$ 10,920,020.00  | \$ 1,505,238,608.00                  | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.160425 De (2025-03-14)  | \$ 8,325,129,970.00         | \$ 97,904,761,323.00            | \$ 226,722,484,052.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 52D      | Ajuste Definitivo  | sep-25               | \$ (9,410,743.00)    | \$ (68,771.00)    | \$ (9,479,514.00)                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.160425 De (2025-03-14)  | \$ 8,334,609,484.00         | \$ 97,895,281,809.00            | \$ 226,731,963,566.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
| 53P      | Ajuste Provisional | oct-25               | \$ 448,908,934.00    | \$ 3,280,489.00   | \$ 452,189,423.00                    | \$ -                     | \$ -                                    | \$ -                         | RP No.160425 De (2025-03-14)  | \$ 7,882,420,061.00         | \$ 98,347,471,232.00            | \$ 226,279,774,143.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |
|          | TOTALES            |                      | \$ 97,461,751,943.14 | \$ 885,719,288.86 | \$ 98,347,471,232.00                 | \$ -                     | \$ -                                    |                              |                               | \$ 7,882,420,061.00         | \$ 98,347,471,232.00            | \$ 226,279,774,143.00 |                                                    |                                |    |                                                                                                                                                                                                         |


Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

## RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

|                                                                        | VALOR BÁSICO                | IVA                      | TOTAL                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| OBRA                                                                   | \$ 79,923,811,117.14        | \$ 583,155,358.31        | \$ 80,506,966,475.45        |
| PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES          | \$ 15,926,236,468.00        | \$ 116,384,038.00        | \$ 16,042,620,506.00        |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | \$ 0.00                     | \$ 0.00                  | \$ 0.00                     |
| <b>SUBTOTAL OBRAS</b>                                                  | <b>\$ 95,850,047,585.14</b> | <b>\$ 699,539,396.31</b> | <b>\$ 96,549,586,981.45</b> |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                     | \$ 787,262,045.00           | \$ 149,579,788.55        | \$ 936,841,833.55           |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)                                              | \$ 337,452,625.00           | \$ 33,797,662.00         | \$ 371,250,287.00           |

7/10

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                                                                              | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | CÓDIGO                          | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | VERSIÓN                         | 1                   |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | PÁGINA                          |                     | DE                                                 | 3                                                                                                                                         |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             | FECHA                           |                     | 5/11/2025<br>(Día) (Mes) (Año)                     |                                                                                                                                           |               |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES - GERENCIA GRUPO REGIONAL 5                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER                                                                                                          |               |  |  |
| CONTRATO DE OBRA No: 987 DE 2021                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    | CONTRATISTA: MINICIVIL S.A.                                                                                                               |               |  |  |
| MES INFORME MENSUAL: octubre-25                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    | PROYECTO: 0013 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL |               |  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1015 DE 2021                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    | INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021                                                                                                |               |  |  |
| RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| Vigencia Fiscal                                                                                                                                                                              | Registro No.                                                                                                                                                                                         | Programa-Subprograma-Proyecto    | Recurso No.        | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No.   | Valor                    | Saldo del Acta Anterior                 |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2021                                                                                                                                                                                         | 420821                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 54                 | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 2,101,479,500.00      |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2021                                                                                                                                                                                         | 420821                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 54                 | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 51,728,079.00         | \$ 0.00                                 |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2021                                                                                                                                                                                         | 420821                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402118-02      | 54                 | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 920,367,395.00        |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2022                                                                                                                                                                                         | 329322                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11                 | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 16,380,768,477.00     |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2022                                                                                                                                                                                         | 329322                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 11                 | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 89,668,685.00         | \$ 0.00                                 |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2023                                                                                                                                                                                         | 1008322                                                                                                                                                                                              | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11                 | Nación                                    | Adicional No 1                       | \$ 12,252,039,217.00     |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2023                                                                                                                                                                                         | 1008322                                                                                                                                                                                              | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 11                 | Nación                                    | Adicional No 1                       | \$ 851,108,816.00        | \$ 0.00                                 |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2023                                                                                                                                                                                         | 1008322                                                                                                                                                                                              | C-2402-0600-13-0-2402118-02      | 11                 | Nación                                    | Adicional No 1                       | \$ 898,942,349.00        |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2023                                                                                                                                                                                         | 185923                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402021-02      | 11                 | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 50,000,000.00         | \$ 0.00                                 |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2023                                                                                                                                                                                         | 185923                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11                 | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 13,767,142,857.00     |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2023                                                                                                                                                                                         | 984223                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-0-2402006-02      | 11                 | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 13,850,000,000.00     | \$ 0.00                                 |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2024                                                                                                                                                                                         | 245024                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | 10                 | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 27,508,683,071.00     | \$ 0.00                                 |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2024                                                                                                                                                                                         | 245024                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-51102A-2402021-02 | 10                 | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 125,602,643.00        |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2024                                                                                                                                                                                         | 1245624                                                                                                                                                                                              | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | 10                 | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 4,400,000,000.00      | \$ 0.00                                 |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| 2025                                                                                                                                                                                         | 160425                                                                                                                                                                                               | C-2402-0600-13-51102A-2402006-02 | 11                 | Nación                                    | Contrato principal                   | \$ 12,982,360,204.00     | \$ 8,325,129,970.00                     |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      | \$ 106,229,891,293.00    | \$ 8,325,129,970.00                     |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 324,627,245,375.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| Acta No.                                                                                                                                                                                     | Tipo de Acta                                                                                                                                                                                         | Mes/Año de Ejecución             | Valor Acta sin IVA | Valor IVA                                 | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato  | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF                                                                                                           | Observaciones |  |  |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           | \$ 272,814,449.00                    |                          | \$ 1,264,261.00                         |                              | \$ 274,078,710.00       |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           | \$ 214,175,239.00                    |                          | \$ 1,538,181.00                         |                              | \$ 215,713,420.00       |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           | \$ 0.00                              |                          | \$ 0.00                                 |                              | \$ 0.00                 |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           | \$ 97,461,751,943.14                 |                          | \$ 885,719,288.86                       |                              | \$ 98,347,471,232.00    |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| NOTAS:<br>Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| Firma: <br>Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA<br>Director de Obra<br>Matrícula No.: 19202099194 CAU       |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| Firma: <br>Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ<br>Director de Interventoría<br>Matrícula No: 01192-0190 CPITVC |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor y Dirección Territorial.                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                  |                    |                                           |                                      |                          |                                         |                              |                         |                             |                                 |                     |                                                    |                                                                                                                                           |               |  |  |

[illegible]

|    |                                  |           |                                |    |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |    |              |    |         |           |            |            |    |              |              |            |    |         |    |         |
|----|----------------------------------|-----------|--------------------------------|----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|----|--------------|----|---------|-----------|------------|------------|----|--------------|--------------|------------|----|---------|----|---------|
| 49 | Rodr Jairo Velazquez Becerra     | 180-80541 | Ayudante electrico varios      | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 50 | Eduin Gonzalez Aña               | 91452000  | Auxiliar electrico varios      | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 49 | Edison Orlando Peña Morales      | 74344441  | Oficial 3                      | \$ | 2.913.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.913.000,00 | \$ | 202,74% | V         | SANTAS     | 940305-036 | \$ | 138,520      | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 466,080 | \$ | 138,520 |
| 51 | Edgar Rodrigo Valencia           | 74382022  | Ayudante de obra               | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | FAMISANAR  | 940305-036 | \$ | 56,940       | COLPENSIONES | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 52 | Fier Alexis Tiana amaya          | 180-45409 | Oficial 1                      | \$ | 2.913.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.913.000,00 | \$ | 202,74% | V         | SANTAS     | 940305-036 | \$ | 138,520      | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 466,080 | \$ | 138,520 |
| 53 | Herman Yessi Vargas Gastoño      | 104669697 | Oficial 1                      | \$ | 2.913.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.913.000,00 | \$ | 202,74% | V         | SANTAS     | 940305-036 | \$ | 138,520      | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 466,080 | \$ | 138,520 |
| 54 | José Eusebio García Zabala       | 86454245  | CONDUCTOR VOLTAJE DOBLE TRUQUE | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.170.400,00 | \$ | 151,060 | V         | FAMISANAR  | 940305-036 | \$ | 86,838       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 347,284 | \$ | 86,838  |
| 55 | Alvaro Javier Bautista Flores    | 105016030 | OPERADOR RETROGRADADOR         | \$ | 2.221.800,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GIL MONTAÑA IVAN RODRIGO | \$ | 2.221.800,00 | \$ | 154.637 | V         | SANTAS     | 940509950  | \$ | 88,872       | PORVENIR     | 940509950  | \$ | 355,498 | \$ | 88,872  |
| 56 | Juan Carlos Ruiz Torres          | 74379336  | Operador                       | \$ | 2.221.800,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GIL MONTAÑA IVAN RODRIGO | \$ | 2.221.800,00 | \$ | 154.637 | V         | NUEVA EPS  | 940509950  | \$ | 88,872       | COLPENSIONES | 940509950  | \$ | 355,498 | \$ | 88,872  |
| 57 | Carlos Alvarado Jimenez mancipe  | 7657763   | Operador Encordadora           | \$ | 2.221.800,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.221.800,00 | \$ | 154.637 | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 86,872       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 355,498 | \$ | 86,872  |
| 58 | Daniel gonzo barbara montaña     | 106126338 | Ayudante Oficios Varios        | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 59 | German Suarez Jaula              | 74320208  | Ayudante Oficios Varios        | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 60 | Harold cantilo vives romero      | 948718029 | Operator Planta Concreto Mobil | \$ | 3.258.200,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 3.258.200,00 | \$ | 226,77% | V         | FAMISANAR  | 940305-036 | \$ | 130,528      | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 523,312 | \$ | 130,528 |
| 61 | Jonathan cantilo bolivar bolivar | 105145211 | Ayudante Oficios Varios        | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 61 | John Alfredo Ikon Silva          | 13753490  | Oficial 1                      | \$ | 2.913.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.913.000,00 | \$ | 202,74% | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 138,520      | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 466,080 | \$ | 138,520 |
| 62 | Melison Andres chaparro loyaga   | 109893895 | Oficial 2                      | \$ | 2.913.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.913.000,00 | \$ | 202,74% | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 138,520      | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 466,080 | \$ | 138,520 |
| 64 | Michael Norberto schuch delgado  | 74375651  | Ingeniero Residente Predial    |    |              | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | -            | -  | V       | SANTAS    | 940305-036 | \$         | -  | PROTECCION   | 940305-036   | \$         | -  | -       | -  |         |
| 65 | Pedro alajandro cely conador     | 105142021 | Oficial 3                      | \$ | 2.913.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.913.000,00 | \$ | 202,74% | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 138,520      | PROTECCION   | 940305-036 | \$ | 466,080 | \$ | 138,520 |
| 66 | Wilmer alberto becerra ramirez   | 74349033  | Ayudante Oficios Varios        | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | SANTAS     | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 67 | Frescos daniel Jaula valdemora   | 105147294 | Ayudante Oficios Varios        | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 68 | Alvaro javier Luciano wazaga     | 106793209 | Gestor SSL                     |    |              | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | -            | -  | V       | COLSALUD  | 940509950  | \$         | -  | COLPENSIONES | 940509950    | \$         | -  | -       | -  |         |
| 69 | Carlos mauricio Caceres Ariza    | 105715461 | Ayudante Oficios Varios        | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 70 | Diego Alejandro bustos sanos     | 105126027 | Ayudante Oficios Varios        | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 71 | Florencio Oswaldo Alvarez Araque | 137107070 | Ayudante Oficios Varios        | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | FAMISANAR  | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 72 | John Esteban Aguilar Fernandez   | 103008977 | Ayudante Oficios Varios        | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 73 | José Antonio Flores padilla      | 10971305  | Oficial 1                      | \$ | 2.913.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.913.000,00 | \$ | 202,74% | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 138,520      | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 466,080 | \$ | 138,520 |
| 74 | John alexander Valdemora nño     | 8891234   | Oficial 2                      | \$ | 2.913.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.913.000,00 | \$ | 202,74% | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 138,520      | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 466,080 | \$ | 138,520 |
| 75 | Luis edison Vergara Bernal       | 74309022  | Combustor Volapate Dobletrque  | \$ | 2.170.400,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.170.400,00 | \$ | 151,060 | V         | SANTAS     | 940305-036 | \$ | 86,838       | PROTECCION   | 940305-036 | \$ | 347,284 | \$ | 86,838  |
| 76 | Ornar Antonio Garcia Larios      | 74373438  | Operador Bulador               | \$ | 3.258.200,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 3.258.200,00 | \$ | 226,77% | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 130,528      | PROTECCION   | 940305-036 | \$ | 523,312 | \$ | 130,528 |
| 77 | Wilson Hernando rodrigo becerra  | 109712740 | Oficial 1                      | \$ | 2.913.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.913.000,00 | \$ | 202,74% | V         | SANTAS     | 940305-036 | \$ | 138,520      | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 466,080 | \$ | 138,520 |
| 78 | Wilmer Gomez Mahuega             | 78640201  | Conductor                      | \$ | 2.170.400,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.170.400,00 | \$ | 151,060 | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 86,838       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 347,284 | \$ | 86,838  |
| 79 | Jhon Orsilio Merda               | 105231423 | Combustor                      | \$ | 2.170.400,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.170.400,00 | \$ | 151,060 | V         | Nueva eps  | 940305-036 | \$ | 86,838       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 347,284 | \$ | 86,838  |
| 80 | Edison Giovany Patricia Gonzalez | 105232176 | Ayudante de obra               | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | Nueva eps  | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 81 | Holman David Chiquillo Espinosa  | 105130509 | Ayudante de obra               | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | Famisanar  | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 82 | Henry Amazaiza Becerra           | 105238202 | Ayudante de obra               | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | NUEVA EPS  | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 83 | Ledy Dayana Lopez                | 105231496 | Inspector SSL                  |    |              | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | -            | -  | V       | Nueva eps | 940305-036 | \$         | -  | PORVENIR     | 940305-036   | \$         | -  | -       | -  |         |
| 84 | Lorraine Jheth Delgado Cinceros  | 105810823 | Atalaya Predial                |    |              | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | -            | -  | V       | Santas    | 940305-036 | \$         | -  | PORVENIR     | 940305-036   | \$         | -  | -       | -  |         |
| 85 | Manuel Andres Amado Piro         | 105231379 | Ayudante de obra               | \$ | 1.423.500,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 1.423.500,00 | \$ | 99,07%  | V         | Nueva eps  | 940305-036 | \$ | 56,940       | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 227,760 | \$ | 56,940  |
| 86 | Ornar Fermay Jaula Betlan        | 105147153 | Oficial 1                      | \$ | 2.913.000,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | MNCIVL S.A               | \$ | 2.913.000,00 | \$ | 202,74% | V         | Nueva eps  | 940305-036 | \$ | 138,520      | PORVENIR     | 940305-036 | \$ | 466,080 | \$ | 138,520 |
| 87 | Oscar Enrique Guey Plasas        | 105234747 | Oficial 1                      |    |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                          |    |              |    |         |           |            |            |    |              |              |            |    |         |    |         |

[illegible]



CR2021-0450-25

Duitama (Boyacá), 19 de noviembre de 2025

Arquitecta:

**LILIANA IVONNE ORJUELA DIAZ**

Directora Territorial Santander (Encargada)

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVIAS**

lorjuela@invias.gov.co.

**Referencia:** CONTRATO INVIAS No. 1015 DE 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4.

**Asunto:** Certificación de aportes a parafiscales y seguridad social de contratista de Obra MINCIVIL S.A., contrato INVIAS No. 987 de 2021; mes de octubre de 2025.

El director de Interventoría para las obras de "Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor vial Duitama - Charalá - San Gil en los departamentos de Boyacá y Santander, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" Módulo 4",

**CERTIFICA:**

Que se verificaron los soportes de pago a seguridad social integral y aportes a parafiscales, mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra, presentados y realizados por la firma MINCIVIL S.A. con NIT 890.930.545-1, del personal que laboró en la obra en desarrollo del Contrato INVIAS No. 987 de 2021, durante el **mes de octubre de 2025**; por tanto, el Contratista cumplió con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, en relación con todo el personal vinculado para la ejecución del Contrato de Obra.

Atentamente;

  
**ARISTÓBULO MUÑOZ C.**

Director de Interventoría

CONSORCIO REACTIVACIONES 2021

**Copia:** Ing. Víctor Manuel Ruiz V., Supervisor Contrato. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. vruiz@invias.gov.co.  
Ing. Luis Guillermo Pinto S., Apoyo de Supervisión. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS. lpinto@invias.gov.co.  
Consecutivo interno.

Elaboró, Revisó: AMC.

Anexo: N.A.



**SEDE BOGOTÁ D.C.**  
PBX: 601 3289770 – 601 3289774  
Carrerera 11 N° 98-07. Oficina 201 A

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., al cuarto (04) día del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

**ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO**  
**Representante Legal**





**SEDE BOGOTÁ D.C.**  
PBX: 601 3289770 – 601 3289774  
Carrerera 11 N° 98-07. Oficina 201 A

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal de la sociedad MINCIVIL S.A., identificada con NIT No. 890.930.545-1, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., al cuarto (04) día del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,




**ANGEL C. MENDOZA PINZON**  
**C.C. 19.488.585**  
**No. T. P. 22095T**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14951770506



(415)7707212489984(8020) 000001495177050 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 3 0 5 4 5

1

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MINCIVIL S.A

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

42. Correo electrónico

notificaciones@mincivil.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 8 9 7 7 0

45. Teléfono 2

6 7 6 0 2 5 1

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

1 9 8 2 0 5 1 0

4 2 1 0

1 9 8 2 0 5 1 0

4 6 6 3

0 8 1 1

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   |   |
| 53. Código | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3  | 1  | 4  | 1  | 5  | 1  | 8  | 2  | 6  | 4  | 1  | 4  | 2  | 4  | 8  | 5  | 2  | 5 | 5 |

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

08- Retención timbre nacional

26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto

41- Declaración anual de activos en el exte

10- Obligado aduanero

42- Obligado a llevar contabilidad

13- Gran contribuyente

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |    |
| 54. Código | 2  | 2  | 2  | 3  |    |    |    |    |    |    |
|            | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|           |          |          |   |   |   |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 1         | 1        | 57. Modo |   |   |   |
|           |          | 58. CPC  |   |   |   |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 09 - 28 / 10 : 39: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA

985. Cargo Representante legal Certificado

# RESUMEN DE SOLICITUD DE ESTAMPILLAS

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| CONTRATO DE OBRA No :     | 987 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                        |
| OBJETO:                   | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5. |              |                        |
| CONTRATISTA:              | MINCIVIL S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                        |
| NIT                       | 890930545-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No           | FECHA                  |
| TIPO DE ACTA              | ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53           | oct-25                 |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | % SOLICITADO | VR EN PESOS SOLICITADO |
| VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN | \$ 408,733,318.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1%           | \$ 4,088,000.00        |

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.: 19202099194 CAU

Firma

Nombre: ARISTOBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Interventoría

Matrícula No: 01192-0130 CPITVC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  <p><b>Uptc®</b><br/>Universidad Pedagógica y<br/>Tecnológica de Colombia</p>                                                                                                                    | <p>UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA<br/>DE COLOMBIA</p> <p>ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC<br/>ORDENANZA 030 DE 2005</p> |                                                                                                  | <p>ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL<br/><b>DE ALTA CALIDAD</b><br/>M U L T I C A M P U S</p> <p>RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS</p> |                 |
| Número Estampilla                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | 7797004                                                                                          |                                                                                                                                    |                 |
| Contratista:                                                                                                                                                                                                                                                                      | MINCIVIL                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                    |                 |
| C.C. / Nit / Identificación Contratista:                                                                                                                                                                                                                                          | 890930545                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                    |                 |
| Objeto del Contrato                                                                                                                                                                                                                                                               | ÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                    |                 |
| Contratante:                                                                                                                                                                                                                                                                      | INVIAS - 800215807 /NIT                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                    |                 |
|  <p>N° 7797004</p>                                                                                                                                                                              | Numero de Contrato:                                                                                                         | 987                                                                                              | Vigencia:                                                                                                                          | 2021            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Base Gravable                                                                                                               | \$408733318                                                                                      | Tarifa: 1% del<br>valor neto de<br>cada contrato                                                                                   | \$ 4,088,000.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Pago:                                                                                                              | 13/11/2025  |                                                                                                                                    |                 |
| <p>PBX (57) 8 7405626 / 7436208      <a href="http://www.uptc.edu.co">www.uptc.edu.co</a>      Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá</p> <p>En caso de consulta: e-mail <a href="mailto:cartera.estampillas@uptc.edu.co">cartera.estampillas@uptc.edu.co</a></p> |                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                    |                 |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 5.

CALCULO DE VALORES PARA AJUSTES

| ACTA | MES    | VALORES ACUMULADOS |                   | VALORES PARCIALES   |                  | VALOR DE AJUSTE     | MES INDICE | SALDO POR EJECUTAR | SALDO POR EJECUTAR | PROPORCIÓN MES |                  | OBSERVACIONES |
|------|--------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
|      |        | PROGRAMADO         | EJECUTADO         | PROGRAMADO          | EJECUTADO        |                     |            |                    |                    | %              | VALOR AJUSTE     |               |
| 17   | oct-22 | \$ 17,639,779,895  | \$ 15,865,228,801 | \$ 3,952,502,812.50 | \$ 3,461,601,764 | \$ 1,283,650,046.48 | sep-22     | \$ -               |                    | 37.08%         | \$ 1,283,650,046 |               |
|      |        |                    |                   |                     |                  | \$ 2,177,951,717.52 | oct-22     | \$ 1,774,551,095   | \$ 1,774,551,094   | 62.92%         | \$ 2,177,951,718 |               |
| 18   | nov-22 | \$ 23,182,093,298  | \$ 19,282,112,072 | \$ 5,542,313,402.83 | \$ 3,416,883,271 | \$ 1,774,551,094.97 | oct-22     | \$ -               |                    | 51.93%         | \$ 1,774,551,095 |               |
|      |        |                    |                   |                     |                  | \$ 1,642,332,176.03 | nov-22     | \$ 3,899,981,227   | \$ 3,899,981,226   | 48.07%         | \$ 1,642,332,176 |               |
| 19   | dic-22 | \$ 28,731,199,562  | \$ 24,446,958,823 | \$ 5,549,106,263.62 | \$ 5,164,846,751 | \$ 3,899,981,226.81 | nov-22     | \$ -               |                    | 75.51%         | \$ 3,899,981,227 |               |
|      |        |                    |                   |                     |                  | \$ 1,264,865,524.19 | dic-22     | \$ 4,284,240,739   | \$ 4,284,240,739   | 24.49%         | \$ 1,264,865,524 |               |
| 20   | ene-23 | \$ 29,187,707,325  | \$ 26,472,117,816 | \$ 456,507,763.45   | \$ 2,025,158,993 | \$ 2,025,158,993.00 | dic-22     | \$ 2,259,081,746   |                    | 100.00%        | \$ 2,025,158,993 |               |
|      |        |                    |                   |                     |                  | \$ 0.00             | ene-23     | \$ 456,507,763     | \$ 2,715,589,509   | 0.00%          | \$ 0             |               |
| 21   | feb-23 | \$ 29,763,555,961  | \$ 29,696,133,791 | \$ 575,848,635.74   | \$ 3,224,015,975 | \$ 2,259,081,746.42 | dic-22     | \$ -               |                    | 70.07%         | \$ 2,259,081,746 |               |
|      |        |                    |                   |                     |                  | \$ 456,507,763.45   | ene-23     | \$ -               | \$ -               | 14.16%         | \$ 456,507,763   |               |
|      |        |                    |                   |                     |                  | \$ 508,426,465.13   | feb-23     | \$ 67,422,171      | \$ 67,422,170      | 15.77%         | \$ 508,426,465   |               |
| 22   | mar-23 | \$ 30,455,097,422  | \$ 33,692,461,652 | \$ 691,541,460.76   | \$ 3,996,327,861 | \$ 67,422,170.61    | feb-23     | \$ -               |                    | 1.69%          | \$ 67,422,171    |               |
|      |        |                    |                   |                     |                  | \$ 3,928,905,690.39 | mar-23     | \$ (3,237,364,230) | \$ -               | 98.31%         | \$ 3,928,905,690 |               |
| 23   | abr-23 | \$ 31,583,519,181  | \$ 36,993,270,962 | \$ 1,128,112,127.11 | \$ 3,332,505,693 | \$ 3,332,505,693.00 | abr-23     | \$ (5,441,757,796) |                    | 100.00%        | \$ 3,332,505,693 |               |
| 24   | may-23 | \$ 32,630,416,661  | \$ 39,222,519,761 | \$ 1,046,897,480.05 | \$ 2,682,798,246 | \$ 2,682,798,246.00 | may-23     | \$ (7,077,658,561) |                    | 100.00%        | \$ 2,682,798,246 |               |
| 25   | jun-23 | \$ 33,764,164,986  | \$ 40,121,016,894 | \$ 1,133,748,324.82 | \$ 898,497,133   | \$ 898,497,133.00   | jun-23     | \$ (6,842,407,370) |                    | 100.00%        | \$ 898,497,133   |               |
| 26   | jul-23 | \$ 34,993,079,115  | \$ 40,429,962,070 | \$ 1,228,914,128.84 | \$ 308,945,176   | \$ 308,945,176.00   | jul-23     | \$ (5,922,438,417) |                    | 100.00%        | \$ 308,945,176   |               |
| 27   | ago-23 | \$ 37,923,641,591  | \$ 43,947,811,226 | \$ 2,930,562,475.84 | \$ 3,517,849,156 | \$ 3,517,849,156.00 | ago-23     | \$ (6,509,725,097) |                    | 100.00%        | \$ 3,517,849,156 |               |
| 28   | sep-23 | \$ 40,883,509,691  | \$ 46,185,840,158 | \$ 2,959,868,100.60 | \$ 2,238,028,932 | \$ 2,238,028,932.00 | sep-23     | \$ (5,787,885,928) |                    | 100.00%        | \$ 2,238,028,932 |               |
| 29   | oct-23 | \$ 43,887,336,229  | \$ 48,256,151,107 | \$ 3,003,826,537.74 | \$ 2,070,310,949 | \$ 2,070,310,949.00 | oct-23     | \$ (4,854,370,340) |                    | 100.00%        | \$ 2,070,310,949 |               |
| 30   | nov-23 | \$ 47,697,067,447  | \$ 50,845,951,578 | \$ 3,809,731,218.60 | \$ 2,589,800,471 | \$ 2,589,800,471.00 | nov-23     | \$ (3,634,439,592) |                    | 100.00%        | \$ 2,589,800,471 |               |
| 31   | dic-23 | \$ 52,427,250,521  | \$ 51,793,086,879 | \$ 4,730,183,073.43 | \$ 947,135,301   | \$ 947,135,301.00   | dic-23     | \$ 148,608,180     |                    | 100.00%        | \$ 947,135,301   |               |
| 32   | ene-24 | \$ 52,866,901,668  | \$ 53,833,010,714 | \$ 439,651,146.95   | \$ 2,039,923,835 | \$ 148,608,180.41   | dic-23     | \$ -               |                    | 7.28%          | \$ 148,608,180   |               |
|      |        |                    |                   |                     |                  | \$ 1,891,315,654.59 | ene-24     | \$ (1,451,664,508) |                    | 92.72%         | \$ 1,891,315,655 |               |
| 33   | feb-24 | \$ 53,407,025,051  | \$ 57,224,114,749 | \$ 540,123,383.73   | \$ 3,391,104,035 | \$ 3,391,104,035.00 | feb-24     | \$ (4,302,645,159) |                    | 100.00%        | \$ 3,391,104,035 |               |
| 34   | mar-24 | \$ 54,071,477,722  | \$ 60,750,728,342 | \$ 664,452,670.08   | \$ 3,526,613,593 | \$ 3,526,613,593.00 | mar-24     | \$ (7,164,806,082) |                    | 100.00%        | \$ 3,526,613,593 |               |
| 35   | abr-24 | \$ 54,890,016,918  | \$ 62,352,108,422 | \$ 818,539,196.58   | \$ 1,601,380,080 | \$ 1,601,380,080.00 | abr-24     | \$ (7,947,646,965) |                    | 100.00%        | \$ 1,601,380,080 |               |
| 36   | may-24 | \$ 55,899,818,744  | \$ 63,656,576,718 | \$ 1,009,801,826.13 | \$ 1,304,468,296 | \$ 1,304,468,296.00 | may-24     | \$ (8,242,313,435) |                    | 100.00%        | \$ 1,304,468,296 |               |
| 37   | jun-24 | \$ 57,295,157,625  | \$ 64,951,472,771 | \$ 1,395,338,880.67 | \$ 1,294,896,053 | \$ 1,294,896,053.00 | jun-24     | \$ (8,141,870,607) |                    | 100.00%        | \$ 1,294,896,053 |               |
| 38   | jul-24 | \$ 59,015,543,805  | \$ 66,596,549,788 | \$ 1,720,386,180.41 | \$ 1,645,077,017 | \$ 1,645,077,017.00 | jul-24     | \$ (8,066,561,444) |                    | 100.00%        | \$ 1,645,077,017 |               |
| 39   | ago-24 | \$ 61,140,751,722  | \$ 79,461,593,136 | \$ 2,125,207,916.20 | \$ 2,508,968,284 | \$ 2,508,968,284.00 | ago-24     | \$ (8,450,321,812) |                    | 100.00%        | \$ 2,508,968,284 |               |
| 40   | sep-24 | \$ 63,769,969,071  | \$ 70,919,690,326 | \$ 2,629,217,349.05 | \$ 1,814,172,254 | \$ 1,814,172,254.00 | sep-24     | \$ (7,635,276,717) |                    | 100.00%        | \$ 1,814,172,254 |               |
| 41   | oct-24 | \$ 67,027,688,094  | \$ 72,001,198,196 | \$ 3,257,719,023.36 | \$ 1,081,507,870 | \$ 1,081,507,870.00 | oct-24     | \$ (5,459,065,563) |                    | 100.00%        | \$ 1,081,507,870 |               |
| 42   | nov-24 | \$ 68,952,291,915  | \$ 72,731,079,425 | \$ 1,924,603,821.15 | \$ 729,881,229   | \$ 729,881,229.00   | nov-24     | \$ (4,264,342,971) |                    | 100.00%        | \$ 729,881,229   |               |
| 43   | dic-24 | \$ 71,488,261,798  | \$ 72,824,947,663 | \$ 2,535,969,882.66 | \$ 93,868,238    | \$ 93,868,237.96    | dic-24     | \$ (1,822,241,327) |                    | 100.00%        | \$ 93,868,238    |               |
| 44   | ene-25 | \$ 71,742,057,683  | \$ 73,075,155,473 | \$ 253,795,885.01   | \$ 250,207,810   | \$ 250,207,810.00   | ene-25     | \$ (1,818,653,252) |                    | 100.00%        | \$ 250,207,810   |               |
| 45   | feb-25 | \$ 72,064,721,071  | \$ 73,211,176,387 | \$ 322,663,388.09   | \$ 136,020,914   | \$ 136,020,914.00   | feb-25     | \$ (1,632,010,777) |                    | 100.00%        | \$ 136,020,914   |               |
| 46   | mar-25 | \$ 72,356,429,484  | \$ 73,288,397,410 | \$ 291,708,413.54   | \$ 77,221,023    | \$ 77,221,023.00    | mar-25     | \$ (1,417,523,387) |                    | 100.00%        | \$ 77,221,023    |               |
| 47   | abr-25 | \$ 73,742,386,540  | \$ 73,428,453,384 | \$ 1,385,957,056.01 | \$ 142,107,883   | \$ 142,107,883.00   | abr-25     | \$ (173,674,214)   |                    | 100.00%        | \$ 142,107,883   |               |
| 48   | may-25 | \$ 74,982,865,827  | \$ 73,518,414,258 | \$ 1,240,479,286.63 | \$ 87,908,965    | \$ 87,908,965.00    | may-25     | \$ 978,896,108     |                    | 100.00%        | \$ 87,908,965    |               |
| 49   | jun-25 | \$ 76,221,493,836  | \$ 74,985,589,408 | \$ 1,238,628,009.26 | \$ 1,467,175,150 | \$ 978,896,107.69   | may-25     | \$ -               |                    | 66.72%         | \$ 978,896,108   |               |
|      |        |                    |                   |                     |                  | \$ 488,279,042.31   | jun-25     | \$ 750,348,967     |                    | 33.28%         | \$ 488,279,042   |               |
| 50   | jul-25 | \$ 75,335,589,408  | \$ 75,403,249,396 | \$ 350,000,000.00   | \$ 417,659,988   | \$ 417,659,988.00   | jul-25     | \$ (67,659,988)    |                    | 100.00%        | \$ 417,659,988   |               |
| 51   | ago-25 | \$ 75,785,589,408  | \$ 76,394,481,497 | \$ 450,000,000.00   | \$ 991,232,101   | \$ 991,232,101.00   | ago-25     | \$ (608,892,089)   |                    | 100.00%        | \$ 991,232,101   |               |
| 52   | sep-25 | \$ 76,785,589,408  | \$ 77,967,274,548 | \$ 1,000,000,000.00 | \$ 1,572,793,051 | \$ 1,572,793,051.00 | sep-25     | \$ (1,181,685,140) |                    | 100.00%        | \$ 1,572,793,051 |               |
| 53   | oct-25 | \$ 77,985,589,408  | \$ 79,461,593,136 | \$ 1,200,000,000.00 | \$ 1,494,318,588 | \$ 1,494,318,588.00 | sep-25     | \$ (361,978,576)   |                    | 100.00%        | \$ 1,494,318,588 |               |

Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA

Director de Obra

Matrícula No.: 19202099194 CND

Firma

Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ

Director de Interventoría

Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN

**CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICCP**

| GRUPO DE AJUSTE                                    | MES DE DICIEMBRE-21     | PROPORCION      | APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES |   |   | TOTAL                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------|
|                                                    | DISTRIBUCION POR GRUPOS |                 | dic-21                               |   |   |                         |
| Obras de explanación                               | 53,515,841.0            | 3.58%           | 53,515,841.00                        | - | - | 53,515,841.00           |
| Subbases y bases                                   | 39,762,666.0            | 2.66%           | 39,762,666.00                        | - | - | 39,762,666.00           |
| Transporte de materiales                           | 65,434,950.0            | 4.38%           | 65,434,950.00                        | - | - | 65,434,950.00           |
| Aceros y elementos metálicos                       | 842,458,790.0           | 56.38%          | 842,458,790.00                       | - | - | 842,458,790.00          |
| Aceros y elementos metálicos                       | 13,600,356.0            | 0.91%           | 13,600,356.00                        | - | - | 13,600,356.00           |
| Concretos, morteros y obras varias                 | 474,781,290.0           | 31.77%          | 474,781,290.00                       | - | - | 474,781,290.00          |
| Concreto para estructura de puentes                | -                       | 0.00%           | -                                    | - | - | -                       |
| Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles | 4,764,695.0             | 0.32%           | 4,764,695.00                         | - | - | 4,764,695.00            |
| <b>TOTAL OBRAS</b>                                 | <b>1,494,318,588.0</b>  | <b>100.000%</b> | <b>1,494,318,588.00</b>              | - | - | <b>1,494,318,588.00</b> |

Firma

**Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA**

Director de Obra

Matrícula No.: 19202099194 CND

Firma

**Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ**

Director de Interventoría

Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

Contrato No 987 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN

**CALCULO DE VALORES DE ACUERDO A LA PROPORCION DE CADA GRUPO DE AJUSTE ICOCIV**

| GRUPO DE AJUSTE                                     | MES DE SEPTIEMBRE-25    | PROPORCION      | APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES |                         |   | TOTAL                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
|                                                     | DISTRIBUCION POR GRUPOS |                 | sep-25                               | oct-25                  |   |                         |
| 11401 - Preliminares, obras de contención y malla   | -                       | 0.00%           |                                      | -                       |   | -                       |
| 11402 - Excavaciones, movimiento de tierra, relleno | -                       | 0.00%           |                                      | -                       |   | -                       |
| 11403 - Estructuras de contención, drenaje, sistema | 1,159,131,247.0         | 77.57%          |                                      | 1,159,131,247.00        |   | 1,159,131,247.00        |
| 11601 - Preliminares y explanación                  | 83,180,542.0            | 5.57%           |                                      | 83,180,542.00           |   | 83,180,542.00           |
| 11602 - Afirmados, subbases y bases                 | 39,762,666.0            | 2.66%           |                                      | 39,762,666.00           |   | 39,762,666.00           |
| 11603 - Pavimentos asfálticos / concreto            | 4,764,695.0             | 0.32%           |                                      | 4,764,695.00            |   | 4,764,695.00            |
| 11604 - Estructuras hidráulicas y drenajes          | 128,444,132.0           | 8.60%           |                                      | 128,444,132.00          |   | 128,444,132.00          |
| 11605 - Obras de urbanismo                          | -                       | 0.00%           |                                      | -                       |   | -                       |
| 11606 - Obras geotécnicas y mitigación ambiental    | 13,600,356.0            | 0.91%           |                                      | 13,600,356.00           |   | 13,600,356.00           |
| 11607 - Señalización y control de tránsito          | -                       | 0.00%           |                                      | -                       |   | -                       |
| 11608 - Transporte y sobre acarreo                  | 65,434,950.0            | 4.38%           |                                      | 65,434,950.00           |   | 65,434,950.00           |
| 14104 - Estructura, subestructura, superestructura, | -                       | 0.00%           |                                      | -                       |   | -                       |
| <b>TOTAL OBRAS</b>                                  | <b>1,494,318,588.0</b>  | <b>100.000%</b> | -                                    | <b>1,494,318,588.00</b> | - | <b>1,494,318,588.00</b> |

Firma

**Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA**

Director de Obra

Matrícula No.: 19202099194 CND

Firma

**Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ**

Director de Interventoría

Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

## ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra\*

Total nacional  
2000 - 2021

|                                                      | 2             | 3              | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10                | 11             | 12               | 13               | 14 |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----|
| <b>Índices 2021</b>                                  |               |                |               |               |               |               |               |               |                   |                |                  |                  |    |
| <b>Meses</b>                                         | <b>Enero</b>  | <b>Febrero</b> | <b>Marzo</b>  | <b>Abril</b>  | <b>Mayo</b>   | <b>Junio</b>  | <b>Julio</b>  | <b>Agosto</b> | <b>Septiembre</b> | <b>Octubre</b> | <b>Noviembre</b> | <b>Diciembre</b> |    |
| <b>Total ICCP</b>                                    | <b>100.93</b> | <b>101.34</b>  | <b>101.94</b> | <b>101.93</b> | <b>102.39</b> | <b>102.80</b> | <b>103.50</b> | <b>103.62</b> | <b>103.44</b>     | <b>103.30</b>  | <b>103.42</b>    | <b>103.78</b>    |    |
| <b>Canasta General</b>                               |               |                |               |               |               |               |               |               |                   |                |                  |                  |    |
| Equipos                                              | 100.61        | 100.90         | 101.12        | 100.99        | 101.43        | 101.60        | 102.01        | 102.17        | 102.18            | 102.19         | 102.25           | 102.26           |    |
| Materiales                                           | 101.12        | 101.65         | 102.62        | 102.61        | 103.23        | 103.81        | 104.84        | 104.98        | 104.64            | 104.36         | 104.57           | 105.20           |    |
| Transporte                                           | 100.09        | 100.05         | 100.05        | 100.05        | 100.08        | 100.31        | 100.33        | 100.34        | 100.34            | 100.39         | 100.41           | 100.43           |    |
| Mano de obra                                         | 101.25        | 101.59         | 101.76        | 101.93        | 102.03        | 102.26        | 102.51        | 102.56        | 102.57            | 102.58         | 102.56           | 102.56           |    |
| 1 Obras de explanación                               | 100.73        | 101.14         | 101.40        | 101.48        | 101.83        | 102.06        | 102.65        | 102.85        | 102.91            | 103.07         | 103.15           | 103.21           |    |
| 2 Subbases y bases                                   | 100.71        | 100.76         | 101.46        | 101.61        | 101.59        | 101.95        | 102.22        | 102.16        | 102.23            | 102.20         | 102.40           | 102.43           |    |
| 3 Transporte de materiales                           | 100.24        | 100.39         | 100.42        | 100.45        | 100.42        | 100.77        | 100.81        | 100.82        | 100.84            | 100.89         | 100.89           | 100.89           |    |
| 4 Aceros y elementos metálicos                       | 101.59        | 103.72         | 104.69        | 106.46        | 107.81        | 108.09        | 109.17        | 109.82        | 109.10            | 108.16         | 108.06           | 108.28           |    |
| 5 Acero estructural y cables de acero                | 101.59        | 103.72         | 104.69        | 106.46        | 107.81        | 108.09        | 109.17        | 109.82        | 109.10            | 108.16         | 108.06           | 108.28           |    |
| 6 Concretos, morteros y obras varias                 | 101.32        | 101.91         | 102.07        | 102.31        | 102.62        | 102.96        | 103.91        | 104.07        | 103.96            | 103.79         | 103.90           | 104.30           |    |
| 7 Concreto para estructura de puentes                | 101.39        | 101.21         | 99.88         | 99.41         | 98.52         | 98.93         | 98.95         | 98.76         | 98.93             | 98.80          | 98.55            | 99.33            |    |
| 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles | 100.26        | 100.13         | 102.57        | 101.17        | 102.71        | 103.55        | 104.42        | 104.48        | 103.68            | 103.45         | 103.81           | 104.67           |    |

**Fuente:** DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

**Actualizado el 28 de enero de 2022**

**NOTA:** La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

**NOTA 2:** Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Firma

**Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA**

Director de Obra

Matrícula No.: 19202099194 CND

Firma

**Nombre: ARISTÓBULO MUÑOZ CRUZ**

Director de Interventoría

Matrícula No.: 01192-0130 CPITVC

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

| A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo |                                          |                                      |                           |                                                |                                                                                             |           |         |           |           |        |         |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Código<br>grupos<br>de obra<br>CPC V 2.0                                            | Código<br>subclases<br>CPC V 2.0<br>A.C. | Código<br>de<br>tipología<br>de obra | Tipología de obra         | Código de<br>agregación<br>a nivel de<br>obra- | Capítulo constructivo                                                                       | 2021      | 2024    |           |           | 2025   |         |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                     |                                          |                                      |                           |                                                |                                                                                             | Diciembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo   | Junio  | Julio  | Agosto |
|                                                                                     |                                          |                                      |                           |                                                |                                                                                             | Índice    | Índice  | Índice    | Índice    | Índice | Índice  | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice | Índice |
| 530201                                                                              | 53211                                    | 53211_04                             | Sistemas de<br>contención | 11401                                          | Preliminares, obras de contención y malla<br>electrosoldada                                 | 118.97    | 130.93  | 131.16    | 132.19    | 133.78 | 134.67  | 135.22 | 135.26 | 135.47 | 135.56 | 135.94 | 135.20 |
| 530201                                                                              | 53211                                    | 53211_04                             | Sistemas de<br>contención | 11402                                          | Excavaciones, movimiento de tierra, rellenos y<br>estructuras de contención y drenaje       | 103.58    | 130.53  | 129.83    | 130.18    | 132.62 | 133.56  | 134.44 | 134.90 | 135.04 | 134.83 | 135.46 | 135.83 |
| 530201                                                                              | 53211                                    | 53211_04                             | Sistemas de<br>contención | 11403                                          | Estructuras de contención, drenaje, sistemas de<br>contención, aceros, concretos y acabados | 106.65    | 132.25  | 131.70    | 131.91    | 135.07 | 135.92  | 136.35 | 136.66 | 136.12 | 135.86 | 136.11 | 135.88 |
| 530201                                                                              | 53211                                    | 53211_06                             | Vías interurbanas         | 11601                                          | Preliminares y explanación                                                                  | 103.28    | 126.45  | 126.45    | 126.52    | 129.38 | 130.41  | 131.29 | 131.71 | 131.91 | 132.16 | 133.22 | 133.64 |
| 530201                                                                              | 53211                                    | 53211_06                             | Vías interurbanas         | 11602                                          | Afirmados, subbases y bases                                                                 | 102.44    | 129.34  | 130.02    | 129.54    | 132.47 | 132.91  | 133.27 | 133.53 | 133.71 | 134.99 | 135.02 | 135.36 |
| 530201                                                                              | 53211                                    | 53211_06                             | Vías interurbanas         | 11603                                          | Pavimentos asfálticos / concreto                                                            | 104.35    | 139.01  | 138.90    | 138.30    | 141.96 | 146.50  | 147.77 | 148.31 | 146.39 | 146.28 | 148.35 | 148.80 |
| 530201                                                                              | 53211                                    | 53211_06                             | Vías interurbanas         | 11604                                          | Estructuras hidráulicas y drenajes                                                          | 109.42    | 126.62  | 126.59    | 126.55    | 128.88 | 129.78  | 130.61 | 130.62 | 130.58 | 130.32 | 130.79 | 130.82 |
| 530201                                                                              | 53211                                    | 53211_06                             | Vías interurbanas         | 11605                                          | Obras de urbanismo                                                                          | 105.35    | 136.30  | 136.16    | 136.33    | 138.60 | 140.94  | 141.82 | 142.16 | 142.29 | 142.72 | 142.94 | 143.10 |
| 530201                                                                              | 53211                                    | 53211_06                             | Vías interurbanas         | 11606                                          | Obras geotécnicas y mitigación ambiental                                                    | 108.95    | 129.49  | 129.33    | 129.89    | 132.67 | 133.90  | 134.67 | 134.60 | 134.62 | 134.25 | 134.67 | 134.71 |
| 530201                                                                              | 53211                                    | 53211_06                             | Vías interurbanas         | 11607                                          | Señalización y control de tránsito                                                          | 102.36    | 142.93  | 141.92    | 140.40    | 147.89 | 146.15  | 146.42 | 148.26 | 147.43 | 147.46 | 146.33 | 147.38 |
| 530201                                                                              | 53211                                    | 53211_06                             | Vías interurbanas         | 11608                                          | Transporte y sobre acarreo                                                                  | 100.89    | 125.69  | 125.52    | 125.53    | 126.76 | 127.27  | 129.10 | 129.20 | 130.85 | 130.89 | 132.57 | 132.81 |
| 530201                                                                              | 53221                                    | 53221_11                             | Puentes                   | 14104                                          | Estructura, subestructura, superestructura, y andenes                                       | 102.58    | 137.26  | 136.39    | 136.79    | 139.25 | 141.94  | 142.99 | 143.60 | 142.40 | 142.18 | 143.46 | 143.61 |

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

\*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.  
La codificación del "grupo CPC V2.0 AC" corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 30 de octubre de 2025

|  |                                          |
|--|------------------------------------------|
|  | MUROS DE CONTENCIÓN                      |
|  | DRENAJES, EXPLANACIONES, ESTABILIZACION, |
|  | SEÑALIZACIÓN Y TRANSPORTE                |
|  | Puentes                                  |

Firma  
**Nombre: CESAR AUGUSTO JIMENEZ MEDINA**  
Director de Obra  
Matrícula No.: 19202099194 CAU

Firma  
**Nombre: ARISTÓTELO MUÑOZ CRUZ**  
Director de Interventoría  
Matrícula No: 01192-0130 CPITVC