

MATRIZ DE ENTREGABLES				OBRA						INTERVENTORIA							
Fase	Entregable principal	Descripción breve	(obra) (DIAS ENTREGA)	Fecha inicio cómputo	Fecha límite	Fecha entrega real	respuesta observaciones 1 y 2 (2 dias habiles)	respuesta observaciones 3 (maximo 3 subsanaciones) (1 dia habil despues de la tercera subsanacion (so pena sancionatorio y/o ANS)	DIAS ATRASO	Plazo máximo	Fecha inicio cómputo	Fecha límite	Fecha entrega real	respuesta observaciones 1 y 2 (3 dias habil)	respuesta observaciones 3 (subsanado 1 dia habil)	APROBACIÓN	TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN
PRELIMINAR																	
Inicio contractual	Entrega de RUT y documentos para la firma del contrato	Presentación de documentos requeridos para perfeccionar el contrato.				26/11/2025											
Inicio contractual	Cedulas representantes legales	Presentación de documentos requeridos para perfeccionar el contrato.				26/11/2025			0,00								
Inicio contractual	Firma de la minuta del contrato			26/11/2025		26/11/2025			0,00		30/12/2025		30/12/2025				
Inicio contractual	Pólizas del contrato en SECOP II (contrato)	Cargue de las pólizas del contrato en el SECOP II	2 días hábiles tras firma contrato	26/11/2025	28/11/2025	28/11/2025			0,00	2	30/12/2025	2/01/2026	30/12/2025				
Factibilidad	perfiles del equipo mínimo de trabajo de la Etapa 1	Hojas de Vida Etapa 1	2 días hábiles tras la firma del contrato de Inter.	30/12/2025	2/01/2026	3/01/2026	15/01/2026	27/01/2026	-1,00	3	3/01/2026	7/01/2026	3/01/2026	6/01/2026	2/02/2026	La Interventoría Aprueba las HV el 05/02/26 mediante el comunicado No. CICC-009-2026	1. La Interventoría mediante Radicados: CICC-002-2026 del 06/01/26 Apremio para la entrega adecuada de hojas de vida del personal de obra. 2. CICC-003-2026 del 06/01/26. Incumplimiento en la entrega oportuna de hojas de vida – Causación de multas contractuales. Se otorgan (2) días para Subsanación. 3. Mediante Radicados: CICC-007-2026 del 02/02/26 Solicitan Subsanación. Se otorga (1) día Habil para entregar. 4. Se Aprueba las HV, bajo el Radicado CICC-010-2026 el 05/02/2026
ETAPA 1																	
FASE 1 - FACTIBILIDAD (2 meses)																	
Factibilidad	Acta de inicio firmada	Hito que marca el inicio del plazo contractual.		9/02/2026							9/02/2026						
Factibilidad	Firma de acta de inicio			9/02/2026		9/02/2026					9/02/2026		9/02/2026				
Factibilidad	Actualizacion a la Poliza e secop con acta de inicio			9/02/2026	11/02/2026	25/02/2026	27/03/2026	A la espera de la entrega de Pólizas	-14,00	2	9/02/2026	11/02/2026	3/03/2026	A la espera de la entrega de Pólizas			A la fecha Ni el Contratista Ni la Interventoría han entregado la Actualización de las Pólizas. Revisar la Aplicabilidad a ANS.
Factibilidad	plan de calidad y/o programa de gerencia de proyectos	Elaborar el plan de calidad y/o programa de gerencia de proyectos, para revisión y aprobación de la interventoría, en el evento que se haya suscrito el Formato 7 con la presentación de su oferta.	5 días hábiles tras acta inicio	9/02/2026	23/02/2026	23/02/2026			0,00	3	23/02/2026	26/02/2026	No se ha entregado	17/02/2026			1. La Interventoría solicita El pLan de Calidad Mediante el oficio No. CICC-011-2026 dando alcance mediante el oficio CICC-014-2026 del 17/02/2026 El Contratista entrega el Plan de Calidad mediante el oficio No. BPC-1276-2025-010 del 23/02/2026 Se deberá Requerir a la Interventoría debido a que a la fecha NO se ha pronunciado sobre la entrega del Contratista del Plan de Calidad.
Transversal	Documento de ingreso de personal	Presentación del personal mínimo exigido con soportes	1 día hábil tras acta inicio	9/02/2026	10/02/2026	23/02/2026	A la espera de Subsanación		-13,00	3	23/02/2026	26/02/2026	26/02/2026				Mediante el Radicado BPC-1276-2025-008 del 23/02/2026, el Contratista envía los Contratos Laborales, Aficiaciones y Exámenes médicos de Ingreso. Bajo el Radicados CICC-022 del 26/02/2026 se emitieron observaciones a la documentación contractual remitida por el contratista de obra del EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO EVALUABLE - ETAPA 1. Nos encontramos a la espera de la Subsanación del Contratista. A la fecha no se cuenta con aprobación por parte de la Interventoría. Se deberá requerir a la Interventoría por No Apremiar al Contratista ante la entrega extemporánea de la información.

MATRIZ DE ENTREGABLES				OBRA						INTERVENTORIA							
Fase	Entregable principal	Descripción breve	(obra) (DIAS ENTREGA)	Fecha inicio cómputo	Fecha límite	Fecha entrega real	respuesta observaciones 1 y 2 (2 dias habiles)	respuesta observaciones 3 (maximo 3 subsanaciones) (1 dia habil despues de la tercera subsanacion (so pena sancionatorio y/o ANS)	DIAS ATRASO	Plazo máximo	Fecha inicio cómputo	Fecha limite	Fecha entrega real	respuesta observaciones 1 y 2 (3 dias habil)	respuesta observaciones 3 (subsanado 1 dia habil)	APROBACIÓN	TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN
Factibilidad	Plan de trabajo / Cronograma	PDT para seguimiento	5 días hábiles tras acta inicio	9/02/2026	16/02/2026	24/02/2026	26/02/2026		-8,00	3	16/02/2026	19/02/2026	26/02/2026	17/02/2026	A la espera de Observaciones y/o Aprobación		La interventoría Solicita la entrega de la información el 17/02/2026 mediante Radicado No.CICC-011-2026 y CICC-014-2026. El Contratista Bajo el Radicado BPC -1276 -2025 -012 del 24/02/2026 Radica El Plan de Trabajo y Cronograma. El Contratista Bajo el Radicado BPC -1276 -2025 -033 del 26/02/2026 Radica Nuevamente el Plan de Trabajo y Cronograma. El Contratista Radica Extemporáneamente pese a la solicitud de la Interventoría. La interventoría debe apremiar al Contratista.
Factibilidad	Solicitudes a entidades	Solicitudes a entidades para obtener lineamientos normativos	7 días hábiles tras acta inicio	9/02/2026	18/02/2026	28/02/2026	En proceso		-10,00	3	28/02/2026	4/03/2026	No se ha entregado				La interventoría a la fecha del 28/02/2026 no se ha pronunciado sobre la Matriz de tramites.
Factibilidad	Metodologia de trabajo para desarrollar Estudio de títulos y gestión predial		tres (03) días hábiles	9/02/2026	12/02/2026	No se ha entregado			0,00	3	12/02/2026	17/02/2026					Se deberá Requerir a la Interventoría debido que a la fecha de corte, 27/02/2026 el Contratista NO ha entregado información.