

USPEC

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORIA

SEMANA No.:21DEL DÍA07MES07AÑO2025ALDÍA13MES07AÑO2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:
LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE" EN FASES DE CONFIANZA, MINIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INSPEC, EN LA COLONIA AGROCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUDE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE.

CONTRATO No.:

USPEC-CTO-293-2024

Supervisor USPEC:
ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLÍN

Profesional de Apoyo a la Supervisión:
ING. EDGAR GUTIERREZ BARRERA

Contrato de Obra:

Valor Valor Etapa precontrucción	\$600.000.000,00
Valor Inicial	\$44.024.694.436,00
Valor Adicional	
Valor Actualizado	\$44.624.694.436,00
Pazo Inicial	14 MESES
Pazo prorrogga	
Pazo actualizado	
Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha Terminación Actual	

Contrato de Interventoría:

Valor Valor Etapa precontrucción	\$3.299.999.000,00
Valor Inicial	\$3.299.999.000,00
Valor Adicional	
Valor Actualizado	\$3.299.999.000,00
Pazo Inicial	14 MESES
Pazo Prorrogga	
Pazo actualizado	
Fecha Inicio	17/02/2025
Fecha Terminación Inicial	31/12/2025
Fecha Terminación Actual	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL8,99%	ACUMULADO97,05%
PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado (\$)	\$53.960.343,27	\$582.321.420,32

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado (\$)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)		
Valor de Actividades Programadas (\$)		
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	1,26%	97,05%
Valor de Actividades Programadas (\$)	\$7.548.499,23	\$582.321.420,32
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	0%	%
Valor de Actividades Programadas (\$)		

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)		
Valor de Actividades Ejecutadas (\$)		
ETAPA DE PLANEAMIENTO PRECONSTRUCCION	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0,50%	87,55%
Valor de Actividades Ejecutadas (\$)	\$3.000.826,91	\$525.327.073,84
ETAPA DE EJECUCIÓN	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0%	0%
Valor de Actividades Ejecutadas (\$)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE"	215	265	265	260	270	70	1345
TOTAL ACUMULADO							26228

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
PRECONSTRUCCION	2%	1%	94%	80%	1%	ESTE REPORTE SE REALIZA CON LA PROGRAMACION PRECONSTRUCCION MARVERDEV2
SISTEMAS DE GESTION	0%	0%	100%	99%	0%	
diseños	1%	1%	97%	79%	0%	
PROGRAMACION DE OBRA	0%	1%	100%	84%	-1%	
BALANCE PRESUPUESTAL	14%	1%	24%	80%	13%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimiento al cronograma.Seguimiento Programacion PRECONSTRUCCION V2
Se tienen 140 días transcurridos desde el inicio de la etapa pre-constructoria; el equivalente al 0,11 % del plazo contractual; y un restante de 34 días equivalente al 16,05 % del tiempo contractual (Fase 1 de diseños).

1.1 Se tienen 58 días transcurridos desde el inicio de la fase 2 etapa de ejecución, el equivalente al 25,33% del plazo contractual, y un faltante de 171 días equivalente al 74,67% del tiempo contractual (Fase 2 de Ejecución)
2-Av.acum.program 94% vs Av.acum.ejeaut.un 80% ejecutado, una diferencia entre el programado sobre el programado del 14%

3-DISEÑO ELECTRICOC: Aunque los diseños cumplen con los requisitos normativos, la diferencia entre lo programado (93%) Vs ejecutado(89%) es del 4%. Este capítulo con respecto a la semana anterior tuvo una productividad del 1%, es importante dejar claro que este capitulo tiene la alerta que se necesitan las cargas del sistema de seguridad y control, dichas cargas son esenciales para poder dimensionar los transformadores de baja tensión de 480v a 220v para cada uno de los edificios, así como las UPS, acometidas en las mismas, tableros regulado. Es fundamental la información del componente COMUNICACIONES.SEGURIDAD Y CONTROL para poder finalizar los diseños de este capítulo.
4-Debido a la modificación de las fechas en las que se esta recibiendo la informacion por parte de la USPEC para el capitulo de Comunicacion, seguridad y control, se propuso en la reunion con la uspec del 20/06/25 realizar una prorroga al contrato, de la cual se radica CONSTRUCCION V1 el 24 de mayo 2025, CONSTRUCCION V1 el 12 de junio 2025, CONSTRUCCION V2 24 de junio 2025, Solicitud de prorroga CONSTRUCCION V2 el 27 de junio 2025, Respuestas a observaciones, Solicitud de prorroga CONSTRUCCION V3 el 8 de julio 2025. En reunion en la USPEC el 11/07/2025 se fijan nuevas consideraciones para presentacion de prorroga y la programación v3
5- DISEÑO DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CONTROL: El planteamiento del edificio EDUCATIVAS cumple con los requisitos solicitados por los especialistas de la USPEC del día 02/07/25 es la TERCERA edificación de la que se ha recibido requerimientos de los subsistemas de este capítulo. La diferencia entre lo programado (96%) Vs ejecutado (11%) es el 85%. La principal alerta se origina en el hecho que no se cuenta con la información de necesidades y alcances de la USPEC. La falta de esta informacion impacta el avance ejecutado de la programacion, es de anotar que tiene como sucesoras el balance del presupuesto y el calculo de cantidades, los cuales son los insumos para la etapa de construccion

Semanal	Programado (%)	Ejecutado (%)
SEMANA 10	2%	1%
SEMANA 11	3%	1%
SEMANA 12	5%	1%
SEMANA 13	10%	2%
SEMANA 14	20%	3%
SEMANA 15	35%	5%
SEMANA 16	50%	7%
SEMANA 17	65%	10%
SEMANA 18	80%	15%
SEMANA 19	90%	20%
SEMANA 20	95%	25%
SEMANA 21	97%	27%

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

1-Se tiene un programado semanal del 1,26% (\$'754.499,23') y un ejecutado semanal del 0,50% ('\$3.000.826,91) una diferencia mayor programada semanal del 0,76% lo que indica que para el periodo no se cumplió con el costo programado. Se sigue presentando una diferencia entre el costo programado(97,05%) y ejecutado (87,55%) de 9,5%; el impacto del DISEÑO DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y CONTRO se sigue reflejando
2-No se ha procedido a la facturación oportuna debido a que los diseños se vienen ejecutando de acuerdo a las necesidades de la USPEC , sin embargo, a la fecha se continúan haciendo modificaciones y atendiendo observaciones para poder cerrar las diferentes especialidades y lograr planos aprobados. Elcapítulo de SEGURIDAD Y CONTROL,sigue impactado de manera representativa la eejecucion y el comportamiento economico evitando una recuperacion en la programacion total. Hasta el momento no se tiene aprobacion estoricia de los diseños de ninguna especialidad

[illegible]