

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	<u> X </u>	CONVENIO:	<u> </u>
INTERVENTORÍA:	<u> </u>	SUPERVISIÓN	<u> X </u>
PARCIAL	<u> X </u>	FINAL	<u> </u>

INFORME No:	5			FECHA:	23	de	FEBRERO	de	2026			
PERIODO:	DEL	1	de	ENERO	de	2026	AL	31	de	ENERO	de	2026
No. CONTRATO O CONVENIO	CO1.PCCNTR.8148758/2770		DE	2025	FECHA:	14	de	AGOSTO	de	2025		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$1.846.297.000.00				RPC	6203 del 11/08/2025 y SPGR 67125 de 11/08/2025						
REGISTRO BP y P No.	20243201010059											
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	CONSORCIO INTERVENTORÍA PARAMOS BOYACÁ 2025 / RL. JESUS MAURICIO BELTRAN RODRIGUEZ											
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PARAMO DE TOTA – BIJAGUAL – MAMAPACHA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES DE RESTAURACION ECOLOGICA Y MANTENIMIENTO, ALTERNATIVAS ENERGETICAS, PRACTICAS SOSTENIBLES DEL RECURSO HIDRICO Y MANEJO INTEGRAL DEL TERRITORIO												

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SARA LORENA VEGA FLÓREZ			
Teléfono	7420150	Dirección:	CALLE 20 N° 9 - 90	
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO	
			dd	mm aaaa
FECHA DE INICIACIÓN			1	09 2025
PLAZO INICIAL	VEINTICUATRO (24) MESES Y CERO DÍAS			
PLAZO CON ADICIONES	N.A			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL			31	08 2027
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			31	08 2027


INFORME ADMINISTRATIVO				
RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	1	09	2025	Veinticuatro (24) meses

	FORMATO		VERSIÓN: 1		
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-029		
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN			FECHA: 26/Feb/2021		
ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO					
CONTRATO O CONVENIO					
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)		VALOR	PLAZO	
N.A					
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			\$ 0,00		
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO					
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN		
	N.A				
SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
CONSORCIO INTERVENTORÍA PARAMOS BOYACÁ 2025					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1. Exigir al contratista de obra la afiliación y pago de aportes del personal que se encuentre a cargo en la ejecución del proyecto al sistema de seguridad social y parafiscal	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó la verificación de aportes a Seguridad Social del equipo mínimo requerido por parte de Contratista de Obra para la operación del proyecto.		X		
2. Entregar los insumos de la interventoría con el cumplimiento de las especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la Entidad dentro la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previos, el documento técnico, y de acuerdo con Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el supervisor.	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó la contratación del talento humano requerido de acuerdo a las especificaciones técnicas contratadas.		X		
3. Entregar informes mensuales y final, donde se relacione de manera detallada los avances del contrato con sus respectivas evidencias. Dichos informes serán realizados en los formatos y bajo las características suministradas por el supervisor.	Durante el periodo reportado el Consorcio Interventoría realizó entrega del informe mensual, relacionado al mes de Diciembre, con sus respectivas evidencias, en los formatos exigidos y bajo las características suministradas por el supervisor.		X		
4. Realizar verificación y seguimiento al contratista de obra, en lo referente al suministro de insumos, materiales, herramientas, documentos, cartillas, capacitaciones, así como, el material vegetal nativo, tanto en los procesos de aislamiento, como de restauración, mantenimiento, seguimiento y divulgación, sean suministrados de conformidad con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el proyecto.	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó acompañamiento permanente a las labores adelantadas por el Contratista de Obra, así mismo, adelantó verificación de las áreas establecidas con material vegetal.		X		

	FORMATO	VERSIÓN: 1			
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029			
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021			
5. Verificar y exigir al contratista de obra que el material suministrado cumpla con los criterios técnicos como de vivero, que las especies sean plantadas en las zonas a intervenir y que su mortalidad no supere el diez por ciento (10%).	Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría realizó verificación del estado fitosanitario y físico del material vegetal establecido en sitio definitivo, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.		X		
6. Verificar y exigir al contratista de obra el cumplimiento de las actividades pactadas, así como la entrega de productos establecidos bajo criterios de calidad y con las especificaciones técnicas pactadas.	<p>Durante el periodo reportado se evidencia que el Consorcio Interventoría verificó el desarrollo de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">•Realizar la restauración de la cobertura vegetal en 352,6 hectáreas: Se indica que el Contratista de Obra durante el presente mes No continuó con el establecimiento del material vegetal por inicio de época de no lluvia en el área de influencia del proyecto. La actividad presenta un avance de área total establecida de 300 Ha, quedando un área por establecer de 52,6 hectáreas, la cual se realizará en el año 2026 a inicio de la época de lluvia.•Realizar el segundo y tercer mantenimiento a la restauración de la cobertura vegetal establecida (352,6 Ha). A la fecha no se ha iniciado la ejecución de las actividades.•Realizar la instalación de cuarenta kilómetros (40 km) de aislamiento: A la fecha se avanzó en la identificación de predios para aislamiento.•Realizar la implementación de 0.73 km de barreras vivas: A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad.•Realizar la construcción 4 infraestructuras para la estrategia de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos. A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad.•Realizar actividades de operación para la planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos: A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad.•Realizar la construcción de infraestructura para 3 viveros transitorios: A la fecha se ha realizado proceso de validación de predios y preparación de terreno en el municipio de Siachoque. De igual manera se ha realizado la solicitud a las administraciones municipales el suministro de servicios (agua y luz) en los predios postulados para la construcción de Viveros.•Realizar actividades de operación para los 3 viveros transitorios: A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad.•Fortalecer el turismo de naturaleza (Incluye señalización Tipo I, Tipo II y Tipo III): A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad.•Implementar 134 nuevas alternativas energéticas: A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad.•Promover la implementación de prácticas sostenibles en el uso del recurso hídrico: A la fecha no se ha iniciado la ejecución de la actividad.•Realizar articulación entre actores para el manejo integral del territorio: A la fecha se continua el proceso de visitas de verificación de condiciones de predios para el establecimiento de Jardines de vida y biodigestores, así como, la conformación de los grupos de monitoreo comunitario.		X		

	FORMATO			VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 26/Feb/2021	
	<ul style="list-style-type: none">•Promover una estrategia de gestión ambiental sostenibles: A la fecha se continua el proceso de preparación de la estrategia de gestión ambiental sostenible en instituciones educativas.•Consolidar la información resultante del proyecto y entregar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su incorporación al SIAC: Se realizó reporte de información de áreas y especies sembradas durante el proceso de establecimiento de material vegetal en los predios públicos de los municipios de Tota, Siachoque, Pesca, Mongua y Monguí, según orientaciones del MADS para el reporte de información.				
7. Realizar verificación de recursos mínimos, rendimientos y proyecciones periódicas	Se verifico el cronograma establecido y se realizaron recomendaciones para el cumplimiento de cronograma establecido con los recursos minimos y rendimientos proyectados		X		

INFORME TÉCNICO
<p>El contrato CO1.PCCNTR.8148758/2770 de 2025 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSERVACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS Y GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PARAMO DE TOTA – BIJAGUAL – MAMAPACHA, DEPARTAMENTO DE BOYACA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN ACTIVIDADES DE RESTAURACION ECOLOGICA Y MANTENIMIENTO, ALTERNATIVAS ENERGETICAS, PRACTICAS SOSTENIBLES DEL RECURSO HIDRICO Y MANEJO INTEGRAL DEL TERRITORIO", con Acta de Inicio suscrita el 1 de Septiembre de 20205, durante el presente periodo de reporte, presenta avance en el desarrollo de las actividades pactadas. Par el presente periodo de reporte No se continua con el establecimiento de material vegetal por inicio de la época de no lluvia en el área de influencia del proyecto. De modo general, se ha realizado acompañamiento permanente al desarrollo de las actividades contempladas en el Contrato de Obra; se destaca el seguimiento de las labores adelantadas al proceso de establecimiento de material vegetal en un área total de 300 hectáreas, donde se ha verificado las condiciones del material establecido. Se avanza en la adecuación de predios para la construcción de Viveros transitorios, se solicita apoyo a las administraciones municipales el suministro de servicios publicos (agu y luz) para iniciar la construcción de los mismos. Se inicia adecuación del predio para construcción del vivero en el municipio de Siachoque.</p>

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONTRATO O CONVENIO					
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	20,83%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	20,83%	% PAGOS AUTORIZADOS	8,3%
<div> <div> <div>  </div> <div> <p>■ % DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO</p> <p>■ % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO</p> <p>■ % PAGOS AUTORIZADOS</p> </div> </div> </div>					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL


EJECUCION, AVANCE Y ESTADO
<p>El contrato N° CO1.PCCNTR.8148758/2770 de 2025, cuyo valor es \$1.846.297.000,00 presenta un avance físico y financiero de 20,83%. Para el periodo reportado el Consorcio Interventoría Páramos Boyacá 2025 presentó una ejecución financiera correspondiente a \$ 76.292.041,67 relacionada los rubros de talento Humano, Oficina, Alquiler de vehículo, papelería y equipos de cómputo necesarios para el ejercicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable al contrato de obra, para un total de ejecución financiera de \$ 307.716.166,67 lo que equivale a un avance financiero del 20.83%. El contrato de Interventoría presenta un desarrollo en sintonía con la ejecución de las actividades del Contrato de Obra, el cual presenta un avance de obra ejecutado de 30,20 %.</p>

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	258-000066-43	FIDUCIA No.:	N.A	BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCOLOMBIA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	CUENTA DE AHORROS				
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA PARCIAL 1.	8,33	20	11	2025	\$ 153.858.117,92
N.A					
TOTAL					\$ 153.858.117,92

INFORME JURÍDICO
Se realizó verificación de los aportes a Seguridad Social por parte del equipo mínimo requerido por el Consorcio Inteventor. Se realiza repogramación del Gesproy.
OBSERVACIONES:


SARA LORENA VEGA FLÓREZ
 Supervisora


Vo.Bo. ANDRÉS LEONARDO BECERRA BONZA

Líder Apoyo a la Supervisión



NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."