



SECRETARIA DE GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. INFORMACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO

TIPO DE INFORME:	PARCIAL:		FINAL:	X
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:	DESDE:	30/12/2025	HASTA:	31/12/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DUVAN FELIPE FORERO FORERO			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS			
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS			

2.DATOS DEL CONTRATO

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO	CS-204-2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA PLACA HUELLA CONSTRUIDA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA SHELL AL SECTOR EL ALTO, CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE FÚQUENE, CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PROYECTOS DE INGENIERÍA CUMBRE S.A.S.
NIT EN CASO DE PERSONA JURÍDICA	900868183
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME EDUARDO GUTIÉRREZ OCAMPO
NO. DE CÉDULA DEL CONTRATISTA:	80421632
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 14.245.480 COP
VALOR ADICION 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 14.245.480 COP
PAGO NO.	PAGO ÚNICO
PERIODO DE PAGO	POR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL PAGO	\$ 14.245.480
Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)	331
Registro Presupuestal (R.P.)	775
SUPERVISOR DEL CONTRATO	DUVAN FELIPE FORERO FORERO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
REGIMEN TRIBUTARIO	Responsable de IVA SI ☒ NO ☐





SECRETARIA DE GOBIERNO

2. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M (CARTILLA ICCU)	UND	13,00	El contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con el suministro de señalización vertical tipo Grupo I, con tablero de 0.60 × 0.60 m, soportado en poste de 3.5 m de altura, ejecutado conforme a las especificaciones técnicas y criterios establecidos en la Cartilla ICCU.
2	TACHAS REFLECTIVAS (CARTILLA ICCU)	UND	80,00	El suministro de tachas reflectivas fue ejecutado por el contratista en concordancia con las especificaciones técnicas vigentes de la Cartilla ICCU, cumpliendo con las obligaciones contractuales.
3	RESINA TERMOPLÁSTICA (CARTILLA ICCU)	KG	5,00	Durante la ejecución de la obra no fue necesario el suministro de RESINA TERMOPLÁSTICA.
4	SUMINISTRO DE RESALTO PORTÁTIL DE CAUCHO O PLÁSTICO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO CON ANCHO MÍNIMO DE 30 CM Y MÁXIMO DE 50 CM Y UNA ALTURA ENTRE 5 Y 8CM INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	ML	15.20	El contratista dio cumplimiento al suministro de resalto portátil de caucho o plástico con alta resistencia al impacto, cuyas dimensiones cumplen con un ancho mínimo de 30 cm y máximo de 50 cm, y una altura entre 5 y 8 cm, incluyendo todos los accesorios y materiales requeridos para su instalación y fijación
5	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UNIDAD	2	Durante la ejecución de la obra no fue necesario el suministro de señales de tránsito informativas de 1.40 × 0.95 m, en función de las necesidades reales del proyecto

Modificaciones Contractuales: SI ☐ NO ☒

4- ESTADO DE LA GARANTÍA

No	TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO		MONTO DEL AMPARO	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		
N° 360 47 99400005620 6 ANEXO:0	CUMPLIMIENTO	29/12/2025	08/05/2026	\$1.424.548	N/A
	CALIDAD DE SERVICIO	29/12/2025	08/05/2026	\$1.424.548	N/A

5- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONAS NATURALES

Se adjunta certificaciones parafiscales del contratista suscrito por el revisor fiscal o representante legal. Seguridad social.



MIPG-MO-V2- Vigente a partir del 10 de marzo de 2020

Calle 6 N° 2 -39 Casa de Gobierno. Celular 322-790 9868
e-mail: alcaldia@fuquene-cundinamarca.gov.co
CODIGO POSTAL: 250620





SECRETARIA DE GOBIERNO

PROYECTOS DE INGENIERÍA CUMBRE S.A.S.

Periodo pagado	Número de planilla (s)	Valor total
Diciembre	3042182	\$887.600

El contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la Ley 1562 de 2012.

6- EJECUCION PRESUPUESTAL

Valor Inicial	\$ 14.245.480
Valor Adición/Modificación No. 1 SI APLICA	N/A
Valor Total	\$ 14.245.480
Pago Unico	\$ 14.245.480
Saldo (presupuestal)	\$0

7- PROCEDE PAGO.

SI	NO
X	

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato. En consecuencia, se autoriza el pago único final por valor de catorce millones doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos M/CTE (\$ 14.245.480), correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

De igual manera, el contratista certifica que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social (salud y pensión) durante la ejecución del contrato.


DUVAN FELIPE FORERO FORERO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR





SECRETARIA DE GOBIERNO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FÚQUENE CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que Proyectos de Ingeniería Cumbre S.A.S., Identificado con NIT: 900868183, Cumplió satisfactoriamente con las actividades descritas las cuales fueron:

SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M (CARTILLA ICCU)	UND	13,00
TACHAS REFLECTIVAS (CARTILLA ICCU)	UND	80,00
RESINA TERMOPLÁSTICA (CARTILLA ICCU)	KG	5,00
SUMINISTRO DE RESALTO PORTÁTIL DE CAUCHO O PLÁSTICO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO CON ANCHO MÍNIMO DE 30 CM Y MÁXIMO DE 50 CM Y UNA ALTURA ENTRE 5 Y 8CM INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN.	ML	15.20
SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UNIDAD	2

Contempladas en el contrato No. CO. 204-2025 correspondiente a la SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA PLACA HUELLA CONSTRUIDA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA SHELL AL SECTOR EL ALTO, CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE FÚQUENE, CUNDINAMARCA. de acuerdo con el informe de actividades, cuenta de cobro y seguridad social anexas al contrato. Durante el periodo comprendido entre el entre el 30 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Se expide la presente certificación, en Fúquene Cundinamarca a los treinta (31) días del mes de diciembre de 2025.


DUVAN FELIPE FORERO FORERO.
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS





SECRETARIA DE GOBIERNO

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DESCUENTO POR MENOR EJECUCIÓN

Por una parte, Duvan Felipe Forero Forero, en calidad de supervisor del contrato No. . CO. 204-2025 correspondiente a la SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA PLACA HUELLA CONSTRUIDA EN LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA SHELL AL SECTOR EL ALTO, CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE FÚQUENE, CUNDINAMARCA, y por la otra, Proyectos de Ingeniería Cumbre S.A.S., Identificado con NIT: 900868183, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de lo siguiente:

Que durante la ejecución del contrato se verificó que, en cumplimiento del objeto contractual y conforme a las condiciones reales de campo, no fue necesario ejecutar la totalidad de las cantidades de elementos previstas en la ficha técnica, sin que ello afecte la calidad, alcance ni funcionalidad del objeto contratado.

Valor inicial del contrato: \$ 14.245.480

Valor del descuento: \$ 2.588.400

Valor final ajustado: \$ 11.657.080

Que lo anterior obedece a criterios de eficiencia, optimización de recursos y adecuada ejecución técnica, avalados por la supervisión.

El contratista acepta expresamente el presente ajuste económico, autorizando el descuento del valor anteriormente señalado, el cual será aplicado al acta de pago final del contrato.

Se deja constancia de que este ajuste:

- No constituye incumplimiento contractual.
- No genera reclamaciones posteriores por parte del contratista.
- Corresponde exclusivamente a la menor cantidad de elementos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.

Se expide la presente certificación, en Fúquene Cundinamarca a los seis (06) días del mes de febrero de 2025.


DUVAN FELIPE FORERO FORERO

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

