

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

Convenio No. 4274-2023
4307-2023
4314-2023
2038-2024
2039-2024
2040-2024
2102-2024
2233-2024
2297-2024
2427-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABANITA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA

Contrato de Interventoria No. 3649-2024

Interventoria: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Objeto Contrato de Interventoria:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

INFORME MENSUAL No. 1

MES O PERIODO: NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		16
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		17
2.1	Localización		20
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		22
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		31
2.4	Características técnicas del proyecto		25
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		34
3.1	Información general del contrato		34
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		42
3.3	Seguimiento Items no previstos		43
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoria		43
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA		44
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	44
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	176
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	177
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	178
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	179
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	180
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	181
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	200
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		200
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	200
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	200
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		201
5.1	Información general del contrato		201
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		202
5.3	Informes especialistas y profesionales		202
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		202
5.5	Informe matriz de riesgos.		202
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoria		202
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		203
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	203
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	204
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	204
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	205
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	206
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		206
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	206
7	Conclusiones y recomendaciones		207
8	Anexos		208
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		208
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A


Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO																																																												
			VERSION																																																												
			PÁGINA																																																												
			FECHA	5/01/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																											
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	PERIODO MES: NOV/DIC																																																											
CONVENIO No.: 4274-2023		PLAZO INICIAL: 0.43 MESES																																																													
OBJETO:		FECHA DE INICIO: 18/12/2023		VALOR INICIAL : \$ 199,828,180.00																																																											
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		PRORROGA No. 1: 01/01/2024-30/04/2024		VALOR ADICIONALES: \$ -																																																											
		PRORROGA No. 2: 01/05/2024-30/06/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 199,828,180.00																																																											
		PRORROGA No. 3: 01/07/2024-30/08/2024		DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ 199,828,180.00																																																											
		PRORROGA No. 4: 01/09/2024-31/10/2024		DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																																											
		SUSPENSIÓN No. 1: 01/11/2024-02/12/2024																																																													
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO		FECHA DE REANUDACIÓN: 3/12/2024																																																													
		PRORROGA No. 5: 03/12/2024-30/04/2025																																																													
		FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2025																																																													
		PLAZO ACUMULADO: 12.8 MESES																																																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS																																																											
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																																													
<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>ml</td><td>123</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td>und</td><td>2</td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td>und</td><td>0</td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	ml	123	Mejoramiento			Estructuras	Alcantarillas	und	2	Muro de Contención	und	0	Mantenimiento	Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)				<table><tr><th colspan="2">ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Muro de Contención</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td>Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción		0		Mejoramiento		0		Estructuras	Alcantarillas		0		Muro de Contención		0		Mantenimiento	Alcantarillas		0		Otros (Especificar cuales)			0	
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD																																																												
Pavimentación	Construcción	ml	123																																																												
	Mejoramiento																																																														
Estructuras	Alcantarillas	und	2																																																												
	Muro de Contención	und	0																																																												
Mantenimiento	Alcantarillas																																																														
Otros (Especificar cuales)																																																															
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																											
Pavimentación	Construcción		0																																																												
	Mejoramiento		0																																																												
Estructuras	Alcantarillas		0																																																												
	Muro de Contención		0																																																												
Mantenimiento	Alcantarillas		0																																																												
Otros (Especificar cuales)			0																																																												
AVANCE FINANCIERO																																																															
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																													
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 151,001,890.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4,530,057.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 44,296,233.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 199,828,180.00</td></tr></table>			VALOR	OBRAS	\$ 151,001,890.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,530,057.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,296,233.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199,828,180.00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																		
	VALOR																																																														
OBRAS	\$ 151,001,890.00																																																														
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,530,057.00																																																														
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,296,233.00																																																														
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199,828,180.00																																																														
	VALOR	ACUMULADO																																																													
OBRAS	\$ -	\$ -																																																													
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																																													
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																																													
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																																													
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																																															
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -		MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																																													
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																													
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																																													
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																															
N/A		N/A																																																													
N/A		N/A																																																													
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																															
<div></div> <div>Firma Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																																															



UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		PERIODO MES: NOV/DIC		FECHA	5/01/2025 (Día / Mes / Año)
-------------------	--	---------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------	--	-------	--------------------------------

VALOR INICIAL :	\$	200,225,865.00
VALOR ADICIONALES:	\$	-
VALOR ACUMULADO:	\$	200,225,865.00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$	200,225,865.00
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$	-

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
Estructuras	Alcantarillas		0	
	Muro de Contención		0	
Mantenimiento	Alcantarillas		0	
Otros (Especificar cuáles)			0	

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	\$ -	\$
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$


EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

N/A

N/A


Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



PÁGINA

5/01/2025

(Día / Mes / Año)

PERIODO MES: NOV/DIC

VALOR INICIAL : \$ 198,394,125.00

VALOR ADICIONALES: \$

DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	0	
	Mejoramiento	0	
Estructuras	Alcantarillas	0	
	Muro de Contención	0	
Mantenimiento	Alcantarillas	0	
Otros (Especificar cual(es) ...)		0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0

EMPLÉOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

0

0

0

0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matricula Profesional No.68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Código: Interventoría. Dirección: Bogotá.

Copias: Interventor, Direccion Territorial



CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

CONVENIO No.:	2038-2024	PLAZO INICIAL:	4 MESES	VALOR INICIAL :	\$ 200,874,214.00
OBJETO:		FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONALES:	\$ -
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	VALOR ACUMULADO:	\$ 200,874,214.00
		FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A	DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$ 200,874,214.00
		PRORROGA No. 1	01/01/2025-30/04/2025	DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ -
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2025		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA	PLAZO ACUMULADO:	4.17 MESES		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3649-2024 INTERVENOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

ALCANCE FISICO CONTRATADO				AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO				
	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
	Pavimentación	Construcción	ml	105		Pavimentación	Construcción	0
		Mejoramiento					Mejoramiento	0
	Estructuras	Alcantarillas	und	2		Estructuras	Alcantarillas	0
		Muro de Contención					Muro de Contención	0
	Mantenimiento	Alcantarillas				Mantenimiento	Alcantarillas	0
	Otros (Especificar cuales)					Otros (Especificar cuales)	0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES			
	VALOR		VALOR	ACUMULADO	
OBRAS	\$ 153,250,926.00	OBRAS	\$ -	\$ -	-
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,597,528.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43,025,760.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	-
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 200,874,214.00	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -	-

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A	N/A
N/A	N/A


PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO																																											
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			VERSION																																											
			PÁGINA																																											
			FECHA	5/01/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	PERIODO MES: NOV/DIC																																										
CONVENIO No.: 2039-2024		PLAZO INICIAL:	4 MESES																																											
		FECHA DE INICIO:	2/09/2024																																											
OBJETO:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	VALOR INICIAL :	\$ 208.387.835.00																																									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A	VALOR ADICIONALES:	\$ -																																									
		PRORROGA No. 1	01/01/2025-30/04/2025	VALOR ACUMULADO:	\$ 208.387.835.00																																									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA		FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2025	DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$ 208.387.835.00																																									
		PLAZO ACUMULADO:	4.17 MESES	DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ -																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																											
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td>ml</td><td>0</td></tr><tr><td>Mejoramiento Alcantarillas</td><td>und</td><td>6</td></tr><tr><td>Estructuras Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Construcción	ml	0	Mejoramiento Alcantarillas	und	6	Estructuras Muro de Contención			Mantenimiento Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Muro de Contención</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Construcción		0		Mejoramiento Alcantarillas		0		Estructuras Alcantarillas		0		Mantenimiento Muro de Contención		0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																												
Pavimentación Construcción	ml	0																																												
Mejoramiento Alcantarillas	und	6																																												
Estructuras Muro de Contención																																														
Mantenimiento Alcantarillas																																														
Otros (Especificar cuales)																																														
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																											
Pavimentación Construcción		0																																												
Mejoramiento Alcantarillas		0																																												
Estructuras Alcantarillas		0																																												
Mantenimiento Muro de Contención		0																																												
Otros (Especificar cuales)		0																																												
AVANCE FINANCIERO																																														
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																											
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 160.217.790.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4.806.534.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 43.363.511.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 208.387.835.00</td></tr></tbody></table>				VALOR	OBRAS	\$ 160.217.790.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.806.534.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43.363.511.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 208.387.835.00	<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>			VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																	
	VALOR																																													
OBRAS	\$ 160.217.790.00																																													
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.806.534.00																																													
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43.363.511.00																																													
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 208.387.835.00																																													
	VALOR	ACUMULADO																																												
OBRAS	\$ -	\$ -																																												
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																												
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																												
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																												
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																														
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																											
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																											
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																														
N/A			N/A																																											
N/A			N/A																																											
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																														
<div></div> <div>Firma Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																														



CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

CONVENIO No.:	2040-2024	PLAZO INICIAL:	4 MESES	VALOR INICIAL :	\$ 202,658,720.00
OB.JETO:		FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONALES:	\$ -
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	VALOR ACUMULADO:	\$ 202,658,720.00
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A	DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$ 202,658,720.00
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		PRORROGA No 1	01/01/2025-30/04/2025	DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ -
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2025		
		PLAZO ACUMULADO:	4.17 MESES		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
-----------------------------------	-----------	---------------------	-------------------------------	--	---------------------------

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO				
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	3	Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento				Mejoramiento		0	
Estructuras	Alcantarillas	und	0	Estructuras	Alcantarillas		0	
	Muro de Contención	und	1		Muro de Contención		0	
Mantenimiento	Alcantarillas			Mantenimiento	Alcantarillas		0	
Otros (Especificar cuales)				Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES		
	VALOR		VALOR	ACUMULADO
OBRAS	\$ 154,812,456.00	OBRAS	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,644,374.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43,201,890.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 202,658,720.00	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.00%	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO


N/A	N/A
N/A	N/A

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

PERIODO MES: NOV/DIC

FECHA	5/01/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
PRORROGA No. 1	01/01/2025-30/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2025
PLAZO ACUMULADO:	4.17 MESES

VALOR INICIAL :	\$	199,859,010.00
VALOR ADICIONALES:	\$	-
VALOR ACUMULADO:	\$	199,859,010.00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$	199,859,010.00
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$	-

OBJETO:
 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
Estructuras	Alcantarillas		0	
	Muro de Contención		0	
Mantenimiento	Alcantarillas		0	
Otros (Especificar cuáles)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	\$ 151,002,292.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,530,069.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,326,649.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199,859,010.00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	\$ -	\$
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A


N/A

N/A

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventor. Dirección Territorial



CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

CONVENIO No.:	2233-2024	PLAZO INICIAL:	4 MESES	VALOR INICIAL :	\$ 199.551.500,00
OB.JETO:		FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONALES:	\$ -
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	VALOR ACUMULADO:	\$ 199.551.500,00
		FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A	DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$ 199.551.500,00
		PRORROGA No. 1	01/01/2025-30/04/2025	DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ -
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2025		
		PLAZO ACUMULADO:	4.17 MESES		
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO					

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	3649-2024	INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
-----------------------------------	-----------	---	--	---------------------------

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
Estructuras	Alcantarillas		0	
	Muro de Contención		0	
Mantenimiento	Alcantarillas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	\$ 151,826,750.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,554,803.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43,169,947.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199,551,500.00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	\$ -	\$
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$


REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A	N/A
N/A	N/A

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventor, Dirección Territorial



CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

PERIODO MES: NOV/DIC

FECHA	5/01/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
PRORROGA No. 1	01/01/2025-30/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2025
PLAZO ACUMULADO:	4.17 MESES

VALOR INICIAL :	\$	199.914.634.00
VALOR ADICIONALES:	\$	-
VALOR ACUMULADO:	\$	199.914.634.00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$	199.914.634.00
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$	-

OBJETO:
 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABANITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CABANITA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	ml	164
	Mejoramiento		
Estructuras	Alcantarillas	und	0
	Muro de Contención	und	0
Mantenimiento	Alcantarillas		
Otros (Especificar cuales)			

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
Estructuras	Alcantarillas		0	
	Muro de Contención		0	
Mantenimiento	Alcantarillas		0	
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	\$ 154,362,218.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,630,867.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 40,921,549.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199,914,634.00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	\$ -	\$
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A	N/A
N/A	N/A

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO																																											
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			VERSION																																											
			PÁGINA																																											
			FECHA	5/01/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	PERIODO MES: NOV/DIC																																										
CONVENIO No.: 2427-2024		PLAZO INICIAL:	4 MESES																																											
		FECHA DE INICIO:	2/09/2024																																											
OBJETO:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	VALOR INICIAL :	\$ 199,223,651.00																																									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A	VALOR ADICIONALES:	\$ -																																									
		PRORROGA No. 1	01/01/2025-30/04/2025	VALOR ACUMULADO:	\$ 199,223,651.00																																									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA		FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2025	DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$ 199,223,651.00																																									
		PLAZO ACUMULADO:	4.17 MESES	DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ -																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																											
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td>ml</td><td>126</td></tr><tr><td>Mejoramiento Alcantarillas</td><td>und</td><td>1</td></tr><tr><td>Estructuras Muro de Contención</td><td>und</td><td>0</td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Construcción	ml	126	Mejoramiento Alcantarillas	und	1	Estructuras Muro de Contención	und	0	Mantenimiento Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras Muro de Contención</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Construcción		0		Mejoramiento Alcantarillas		0		Estructuras Muro de Contención		0		Mantenimiento Alcantarillas		0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																												
Pavimentación Construcción	ml	126																																												
Mejoramiento Alcantarillas	und	1																																												
Estructuras Muro de Contención	und	0																																												
Mantenimiento Alcantarillas																																														
Otros (Especificar cuales)																																														
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																											
Pavimentación Construcción		0																																												
Mejoramiento Alcantarillas		0																																												
Estructuras Muro de Contención		0																																												
Mantenimiento Alcantarillas		0																																												
Otros (Especificar cuales)		0																																												
AVANCE FINANCIERO																																														
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																											
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 151,509,682.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4,545,290.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 43,168,679.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 199,223,651.00</td></tr></tbody></table>				VALOR	OBRAS	\$ 151,509,682.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,545,290.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43,168,679.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199,223,651.00	<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>			VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																	
	VALOR																																													
OBRAS	\$ 151,509,682.00																																													
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,545,290.00																																													
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43,168,679.00																																													
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199,223,651.00																																													
	VALOR	ACUMULADO																																												
OBRAS	\$ -	\$ -																																												
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																												
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																												
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																												
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																														
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																											
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																											
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																														
N/A			N/A																																											
N/A			N/A																																											
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																														
<div></div> <div>Firma Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																														

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		No. Copias Impresas: 1	
			Versión No.: 001	
	Fecha de realización: Enero 10 de 2025			

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR
OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL. LOTE 3**

PERIODOS:

**28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**



**CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
INTERVENTORÍA DE CONVENIOS**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

INFORME MENSUAL No. 1 y 2 DE INTERVENTORÍA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 GERMAN PÉREZ PINTO MP.: 68202-365002 STD	 MARCO ANTONIO SOLANO MP.: 68202-03281 STD	 MARÍA ELVIRA PINTO
CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

<div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</div>	

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
2.1	LOCALIZACIÓN.....	10
2.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	12
2.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS	21
2.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	22
3	INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS.....	24
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS.....	24
3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	32
3.3	SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS	33
3.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.....	33
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	34
4.1	INFORME SEMANAL.....	34
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO.....	45
4.3	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO.....	46
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO	47
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	48
4.6	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.....	49
4.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO.....	50
4.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	69
4.9	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....	69
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	70
5.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	70
5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	71
5.3	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES	71
5.4	INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.....	71
5.5	INFORME MATRIZ DE RIESGOS.....	71
5.6	INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.....	71
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	72

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	---	---

6.1	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	72
6.2	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	73
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	73
6.4	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	74
6.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..	75
6.6	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	75
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	76
8	ANEXOS.....	77
8.1	CORRESPONDENCIA	77

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

TABLA DE ILUSTRACIONES

Figura 1. Localización del Departamento del Cauca en Colombia y proyectos a ejecutar (anexo técnico INVÍAS) 10

Figura 2. Localización nacional y departamental, MIRANDA. 12

Figura 3. Localización de vía a intervenir, vereda Caraqueño, Miranda. 13

Figura 4. Localización de vía a intervenir, vereda El Horno, Miranda. 13

Figura 5. Localización de vía a intervenir, vereda Monterredondo, Miranda. 14

Figura 6. Localización de Suarez en el Cauca. 14

Figura 7. Localización de vía a intervenir, vereda La Turbina, Suarez. 15

Figura 8. Localización de Jambaló en el Cauca. 15

Figura 9. Localización vía a intervenir, vereda La Esperanza, Jambaló. 16

Figura 10. Localización vía a intervenir, vereda Ullucos, Jambaló. 16

Figura 11. Localización de Timbío en el Cauca. 17

Figura 12. Localización vía a intervenir, vereda Los Robles, Timbio. 17

Figura 13. Localización del municipio de Puracé en el Cauca. 18

Figura 14. Localización vía a intervenir, vereda Trebol Uno, Purace. 18

Figura 15. Localización de Guachené en el Cauca. 19

Figura 16. Localización vía a intervenir, vereda Cabañita, Guachené. 20

Figura 17. Localización de Corinto en el Cauca. 20

Figura 18. . Localización vía a intervenir, vereda Rio Negro, Corinto. 21

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	

1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVÍAS desde sus Direcciones Territoriales.

Con el programa *Caminos Comunitarios de la Paz Total*, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así, el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales en distintos municipios del Departamento del Cauca, para lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

En cumplimiento de las disposiciones legales y con el objetivo de asegurar el control y seguimiento de los proyectos, el INVÍAS consideró necesario adelantar un proceso de contratación para la selección de un interventor que ejerza labores de supervisión y vigilancia.

Para tal fin, bajo la modalidad de mínima cuantía, se publicó en la plataforma Secop II, el proceso con ID CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, del cual se deriva el contrato de Interventoría No. 3649-2024, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3**, celebrado con el CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR.

En este marco, y como parte del cumplimiento de las obligaciones contractuales, se presenta el Informe Mensual No. 1, cuyo propósito es informar al Instituto Nacional de Vías, sobre el estado actual de los contratos suscritos a esta interventoría, detallando los aspectos generales y específicos del proyecto.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos a desarrollar se encuentran ubicados en la zona rural del departamento del Cauca, dentro del alcance del contrato, la interventoría tiene a su cargo el **Lote 3**, correspondiente a la zona norte.

El alcance del proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras, y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Para la ejecución de este proyecto, el Instituto Nacional de Vías ha suscrito una serie de convenios solidarios y contratos con diversas Juntas de Acción Comunal y organizaciones locales, responsables de la ejecución de las obras. En la **Tabla 1** se presenta la relación de los convenios y contratos objeto de interventoría, especificando los municipios, convenios asignados y las organizaciones beneficiarias.

Tabla 1. Convenios solidarios y/o contratos sobre los cuales se ejecutará la interventoría.

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN
MIRANDA	4274-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO
	4307-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO
	4314-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO
SUÁREZ	2059-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU
	2038-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA
JAMBALÓ	2039-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA
	2040-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO
	3238-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO
PADILLA	2090-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PAILA
	2554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO
	2919-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

TIMBÍO	2102-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES
	2631-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA
PURACÉ	2233-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL UNO
	3908-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO
GUACHENÉ	2297-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA
BUENOS AIRES	2330-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE
CORINTO	2042-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA
	2427-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA
	2488-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES
	4399-2024	RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CORINTO
TORIBIO	2031-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO
	2858-2024	JAC TACUEYO
	2915-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA
CALOTO	3554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO-VALLES HONDOS
	3654-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE QUINTERO
PÁEZ	3913-2024	CABILDO INDÍGENA DE LAME
	3943-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE BELALCÁZAR
CAJIBÍO	3977 -2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO
	4085-2024	RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FXIW
MORALES	4097-2024	RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO
INZÁ	4173-2024	RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA
CALDONO	4185-2024	RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES
TOTORÓ	4324-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE PANIQUITA
SANTANDER DE QUILICHAO	2065-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TOMA
	4102-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE CANOAS

A la fecha, diez de estos convenios se encuentran en ejecución, habiendo recibido el respectivo desembolso para el inicio de actividades. **La Tabla 2** detalla estos convenios, incluyendo el

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

municipio, número de convenio, nombre de la organización ejecutora y el valor asignado para su desarrollo.

Tabla 2. Convenios asignados en ejecución.

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN	VALOR
MIRANDA	4274-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO	\$ 200,828,180
	4307-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO	\$ 201,225,865
	4314-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	\$ 199,394,125
SUAREZ	2038-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA	\$ 201,874,214
JAMBALÓ	2039-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA	\$ 209,387,835
	2040-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	\$ 203,658,720
TIMBÍO	2102-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES	\$ 200,859,010
PURACÉ	2233-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL UNO	\$ 200,551,500
GUACHENÉ	2297-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	\$ 200,914,634
CORINTO	2427-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA	\$ 200,223,651

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

2.1 LOCALIZACIÓN

Se presenta la localización del Departamento del Cauca, especificando la ubicación de las obras a ejecutar y aquellas sujetas a interventoría. A continuación, se detallan los municipios y sectores donde se desarrollarán las actividades en el marco del contrato de interventoría :




Figura 1. Localización del Departamento del Cauca en Colombia y proyectos a ejecutar (anexo técnico INVÍAS)

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la interventoría, en el marco de la ejecución los convenios solidarios que se suscribieron en el departamento de Cauca, como parte del programa “caminos Comunitarios de la Paz Total”, LOTE 3:

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

Tabla 3. Localización de juntas en ejecución.

MUNICIPIO	NOMBRE ORGANIZACIÓN	CÓDIGO DE LA VÍA	NOMBRE DE LA VÍA
MIRANDA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO	18750	Caraqueño-Monterredondo
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO	1826	Vía a El Horno
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	31KA54-1-1	Las Cañas – Damnificados - Monterredondo
SUAREZ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA	19780_004	La Turbina - Miravalle
JAMBALÓ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA	19364_00	vía al rio la esperanza
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	19364_00	17721 San Francisco-La Mina
TIMBÍO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES	25KA86	Cruce Ruta 2503 (Timbío)-El Retiro-La Avanzada-Sachacoco-Los Robles (Cruce Ruta 2503)
PURACÉ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL UNO	19585_00	Vía Vereda El Trébol Uno
GUACHENÉ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	19300_01	Vía Cabañita - Guachené
CORINTO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA	19212_00	Cruce Ruta 3105 - Gualanday - Rionegro

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1 MIRANDA

Miranda es un municipio colombiano ubicado al norte del departamento del Cauca. Limita al norte con Florida, al oriente con Rioblanco y Planadas, al sur con Corinto y Padilla, y al occidente con Puerto Tejada. Dista 122 km de la capital del Cauca. Tiene una economía campesina de autoconsumo y subsistencia; en la llanura predomina el monocultivo de la caña de azúcar (79.29% del terreno), y pequeños cultivos tradicionales y con bajo nivel tecnológico, como hortalizas, habichuela, tomates y maracuyá; así mismo hay zonas con cultivo de café. Cuenta con una extensión de 189 Km cuadrados.



Figura 2. Localización nacional y departamental, MIRANDA.

La intervención que se realizará en el municipio de Miranda es para las vías que corresponden a las veredas de Caraqueño, El Horno y Monterredondo. A continuación, se describe la localización de cada uno de ellos conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda Caraqueño, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,21073 y longitud: -76,20724 y punto de referencia final el PR 0+200 con coordenadas latitud: 3,21238 y longitud: -76,20709, de la vía Caraqueño-Monterredondo.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---


<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</div>	



Figura 3. Localización de vía a intervenir, vereda Caraqueño, Miranda.

- Vereda El Horno, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,21931 y longitud: -76,19585 y punto de referencia final el PR 0+200 con coordenadas latitud: 3,21858 y longitud: -76,19671 de la vía al Horno.




Figura 4. Localización de vía a intervenir, vereda El Horno, Miranda.

- Vereda Monterredondo, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,2161 y longitud: -76,2034 y punto de referencia final el PR 00+200 con coordenadas latitud: 3,2173 y longitud: -76,2046, de la vía Las Cañas – Damificados - Monterredondo.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--




Figura 5. Localización de vía a intervenir, vereda Monterredondo, Miranda.

2.2.2 SUAREZ

Se encuentra ubicado al noroccidente del departamento del Cauca, limita al norte y oriente con el municipio de Buenos Aires, al suroriente y al sur con el municipio de Morales y al occidente con López de Micay; su altura sobre el nivel del mar es de 1050 m, y temperatura media de 27 °C. Está separado de Popayán por 107 km. Su extensión total es de 389,87 km², de los cuales 3,57 km² corresponden a la parte urbana. Sus sectores económicos fundamentales son la minería la cual se realiza en la zona suroriental del municipio, la agricultura con productos como el café, caña de azúcar, el fríjol, el maíz, la piscicultura, la avicultura, y la ganadería.



Figura 6. Localización de Suarez en el Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Suarez corresponde a la vereda La Turbina. A continuación, se describe la localización de de ella conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		No. Copias Impresas: 1	
			Versión No.: 001	
	Fecha de realización: Enero 10 de 2025			

- Vereda La Turbina, se encuentra ubicada en la zona rural del municipio de Suárez, en el corredor vial denominado vía Escuela Turbina - Miravalle, con una longitud de 1,22 km tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Cruce a la Vereda La Turbina y el punto final de referencia es PR 1+220 antes del cruce que dirige hacia la Vereda Miravalle.




Figura 7. Localización de vía a intervenir, vereda La Turbina, Suarez.

2.2.3 JAMBALÓ

Está ubicado al nororiente del departamento del Cauca, a 80 kilómetros de la ciudad de Popayán, limita por el norte con los municipios de Caloto y Toribío, por el oriente con el municipio de Páez, por el sur con el municipio de Silvía y por el occidente con los municipios de Caldono y Santander de Quilichao. La economía de Jambaló está basada en la agricultura, cultivos como son: café, frijol, fique, papa y caña panelera, en lo pecuario la Ganadería doble propósito y en especie menores :aves de corral, cuyes, ovinos, porcinos y caprinos.



Figura 8. Localización de Jambaló en el Cauca.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
	<p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>		

La intervención que se realizará en el municipio de Jambaló corresponde a la vereda La Esperanza y Ullucos Picacho. A continuación, se describe la localización de de ella conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda La Esperanza, se encuentra ubicada en la zona rural del Municipio de Jambaló, en el corredor vial denominado La Esperanza-Río Jambaló que tiene una longitud de 1,30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 cruce vía al río Jambaló, y el punto final de referencia es PR01+300 sitio crítico río Jambaló.




Figura 9. Localización vía a intervenir, vereda La Esperanza, Jambaló.

- Vereda Ullucos, se encuentra ubicada en la zona rural del Municipio de Jambaló, en el corredor vial denominado Ullucos Picacho-Tablón que tiene una longitud de 4,50 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 jurisdicción Junta Ullucos Picacho, y el punto final de referencia es PR 4+500 límite Jambaló-Toribio.




Figura 10. Localización vía a intervenir, vereda Ullucos, Jambaló.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

2.2.4 TIMBIO

La población de Timbío, está situada aproximadamente a 13 Kilómetros de la capital del departamento del Cauca (Popayán). Su altitud se encuentra alrededor de los 1850 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio es de 17 °C. Su actividad económica está orientada hacia el sector agropecuario.



Figura 11. Localización de Timbío en el Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Timbío corresponde a la vereda Los Robles, en el corredor vial denominado vía El Retiro - La Avanzada- Sachacoco- Los Robles que tiene una longitud de 2,00 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 cruce Ruta 2503 vereda Los Robles, y el punto final de referencia es PR02+000 Institución Educativa Agropecuaria Los Robles (Margen Izquierda).




Figura 12. Localización vía a intervenir, vereda Los Robles, Timbío.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>		

2.2.5 PURACÉ

El municipio de Puracé, limita al norte con los municipios de Popayán y Totoró, al sur con el departamento del Huila, al oriente con los municipios de Inzá y Páez, y al occidente con Sotará y Timbío.; Entre las actividades económicas se destaca la agricultura, los principales cultivos son el maíz y el frijol, en menor escala se cultivan productos para el autoconsumo como el ulluco, el repollo y las habas, la minería (explotación de azufre), la ganadería y el comercio.



Figura 13. Localización del municipio de Puracé en el Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Puracé a la vereda El Trébol Uno, en el corredor vial denominado Popayán – Crucero – Chiribio – Piedra León – El trébol (Cruce ruta 2002) o Vía Vereda El Trébol Uno que tiene una longitud de 0,60 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 cruce ruta 20 (sentido Popayán – Isnos) lado derecho vereda El Trébol Uno, y el punto final de referencia es PR00+600 156 m de la Y margen izquierdo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.



Figura 14. Localización vía a intervenir, vereda Trébol Uno, Purace.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

2.2.6 GUACHENÉ

Guachené está ubicado en el norte del departamento del Cauca, cerca de la frontera con el Valle del Cauca. Se encuentra a aproximadamente 30 km de Cali, lo que le permite una fuerte conexión con esta ciudad. Su economía se basa principalmente en la agroindustria y la presencia de importantes zonas industriales. Destacan los cultivos de caña de azúcar, que están vinculados a los ingenios azucareros de la región.



Figura 15. Localización de Guachené en el Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Guachené corresponde a la vereda Cabañita. A continuación, se describe la localización de ella conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda Cabañita, corredor vial denominado desde la escuela hasta la salida de la Vereda Sabanetas (Obando- Cabañitas/Vda Cabañitas Guachené) con una longitud de 2,30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 000 es la escuela de Cabañita, y el punto final de referencia es PR 2 + 300 es la salida de la vereda Sabanetas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
	<p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>		




Figura 16. Localización vía a intervenir, vereda Cabañita, Guachené.

2.2.7 CORINTO

Corinto está ubicado en el norte del departamento del Cauca, en la región del valle del río Cauca. Limita con municipios como Caloto y Miranda, y se encuentra relativamente cerca de la ciudad de Cali. La economía de Corinto se basa principalmente en la agricultura, destacándose el cultivo de caña de azúcar y café. También tiene una fuerte presencia de comunidades indígenas dedicadas a la producción agrícola y artesanal.



Figura 17. Localización de Corinto en el Cauca.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Corinto en la vereda Río Negro – García Arriba, en el corredor vial cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro con una longitud de 0,43 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 inicio placa huella existente, y el punto final de referencia es PR00+430 Yee vía principal, conforme a

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.




Figura 18. . Localización vía a intervenir, vereda Rio Negro, Corinto.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

En general, las vías incluidas en el proyecto se encuentran en un estado regular. La superficie de rodadura está en afirmado y presenta baches a lo largo de su trayecto. Además, se observa una falta de conformación en el bombeo y las cunetas, así como deficiencias en el sistema de drenaje.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras proyectadas fueron producto del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento.

Las diferentes vías objeto de los contratos requieren las siguientes actividades:

2.4.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Las actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades por ejecutar para el mejoramiento de las vías rurales son las siguientes:

Construcción de Placa Huella • Pavimentos convencionales • Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. • Construcción de Filtros y/o cunetas • Bases Estabilizadas • Tecnologías alternativas.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías, adoptado por Resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página <http://www.invias.gov.co/>. De igual manera, se tendrán en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales. El alcance de las obras a ejecutar y el presupuesto respectivo se definirá una vez se suscriba el convenio, y se actualicen los precios unitarios con el incremento del salario mínimo y costos de materiales.

2.4.1.1 Placa Huella

Es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma-cunetas.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</div>	

2.4.1.2 Alcantarillas

Como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36" (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

2.4.1.3 Muros Gaviones

La metodología de diseños incluye parámetros geomecánicas de ángulo de fricción igual a 30° y de cohesión igual a 0kPa, ambas magnitudes asumidas tanto para el relleno del muro, como para el material de fundación. El ángulo de inclinación del relleno de cara al trasdós del muro se considera horizontal, y la magnitud de la sobrecarga incluye cargas permanentes, entre las cuales se menciona tanto el peso propio de la carpeta de rodamiento; como cargas de tránsito asociadas al flujo vehicular, y otras como las ocasionadas por el empuje dinámico.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

3 INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 MIRANDA

- CONVENIO No. 4274-2023

No. del Convenio	4274-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-780-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO
NIT	90133502-3
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARAQUEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.828.180
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	FABIAN BONILLA RIVERA
Fecha suscripción Convenio	18/11/2023
Fecha de inicio	18 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 30/04/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/05/2024 hasta 30/06/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/07/2024 hasta 30/08/2024
Prórroga No. 4	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 1	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 1	03/12/2024
Prórroga No. 5	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

• **CONVENIO No. 4307-2023**

No. del Convenio	4307-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-799-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO
NIT	901.012.112-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 201.225.865
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	EYDER TAQUINAS RIVERA
Fecha suscripción Convenio	10/11/2023
Fecha de inicio	18 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 30/04/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/05/2024 hasta 30/06/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/07/2024 hasta 30/08/2024
Prórroga No. 4	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 1	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 1	03/12/2024
Prórroga No. 5	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

• **CONVENIO No: 4314-2023**

No. del Convenio	4314-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-804-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO
NIT	891.500.779-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 199.394.125
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ADELA SOLARTE CASTILLO
Fecha suscripción Convenio	09/11/2023
Fecha de inicio	21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Suspensión No. 1	Desde 27/12/2023 hasta 14/01/2024
Ampliación suspensión No. 1	Desde 15/01/2024 hasta 13/02/2024
Reanudación No. 1	14/02/2024
Prórroga No. 1	14/02/2024 hasta 30/04/2024
Suspensión No. 2	25/04/2024 hasta 24/05/2024
Ampliación suspensión No. 1	Desde 25/05/2024 hasta 30/06/2024
Ampliación suspensión No. 2	Desde 01/07/2024 hasta 31/07/2024
Reanudación No. 2	01/08/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/08/2024 hasta 31/08/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 3	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 3	03/12/2024
Prórroga No. 4	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

3.1.2 SUAREZ

- **CONVENIO No. 2038-2024**

No. del Convenio	2038-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-006-2024
Junta de Acción Comunal	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA
NIT	901499769-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.874.214
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

3.1.3 JAMBALÓ

- **CONVENIO No. 2039-2024**

No. del Convenio	2039-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-007-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA
NIT	901314905-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

Valor del Convenio	\$ 209.387.835
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	BANDERLEY MEDINA PAZU
Fecha suscripción Convenio	26 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

• **CONVENIO No. 2040-2024**

No. del Convenio	2040-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-008-2024
Junta de Acción Comunal	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS
NIT	901.752.531-4
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 203.658.720
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	CARMELINA IPIA RAMOS
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

3.1.4 TIMBÍO

- **CONVENIO No. 2102-2024**

No. del Convenio	2102-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-033-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES
NIT	901.044.812-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 200.859.010
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO
Fecha suscripción Convenio	2 de julio de 2024
Fecha de inicio	02 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

3.1.5 PURACÉ

- **CONVENIO No. 2233-2024**

No. del Convenio	2233-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-134-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO
NIT	900.277.608-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

	MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.551.500
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MANUEL BOLAÑOS
Fecha suscripción Convenio	8 de julio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

3.1.6 GUACHENÉ

- **CONVENIO No. 2297-2024**

No. del Convenio	2297-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-177-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA
NIT	900.091.124-9
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.914.634
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MAIRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ
Fecha suscripción Convenio	11 de julio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

3.1.7 CORINTO

- **CONVENIO No. 2427-2024**

No. del Convenio	2427-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-278-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA
NIT	900.292.802-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO – GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.223.651
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ROSMIRA ZULETA TROCHEZ
Fecha suscripción Convenio	17 de julio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el período correspondiente al presente informe, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Para los convenios con vigencia 2023 en el municipio de Miranda, se suscribieron y aprobaron prórrogas conforme a los siguientes detalles:

- **Convenio No. 4274-2023** – Junta de Acción Comunal Caraqueño y **Convenio No. 4307-2023** – Junta de Acción Comunal El Horno : se suscribió la prórroga No. 5, la cual fue revisada y avalada por la interventoría, aprobando el MEPI de prórroga.
- **Convenio No. 4314-2023** – Junta de Acción Comunal de Monterredondo: se avaló la prórroga No. 4, estableciendo como nueva fecha de vigencia el 30 de abril de 2025.

Para los convenios con vigencia 2024, correspondientes a las Juntas de Acción Comunal de los municipios de Suárez, Jambaló, Timbío, Puracé, Guachené y Corinto, se llevó a cabo la aprobación de la prórroga No. 1 para los siguientes convenios:

- **Convenio No. 2038-2024** – Junta de Acción Comunal La Turbina.
- **Convenio No. 2039-2024** – Junta de Acción Comunal La Esperanza.
- **Convenio No. 2040-2024** – Junta de Acción Comunal Ullucos Picacho.
- **Convenio No. 2102-2024** – Junta de Acción Comunal Los Robles.
- **Convenio No. 2233-2024** – Junta de Acción Comunal Trébol Uno.
- **Convenio No. 2297-2024** – Junta de Acción Comunal La Cabañita.
- **Convenio No. 2427-2024** – Junta de Acción Comunal Rionegro.

Para estos convenios, se aprobó el formato MEPI de prórroga, estableciendo como nueva fecha de vigencia el 30 de abril de 2024.

Para los convenios con vigencia 2023 en el municipio de Miranda, se solicitó el envío de los estudios previos con el propósito de revisar y aprobar la documentación técnica, requisito fundamental para dar inicio a las actividades de obra.

Para los convenios con vigencia 2024, se solicitó a INVÍAS la entrega de la topografía y los estudios de suelos.

Se realizó la entrega a cada OAC de las vallas informativas remitidas por INVÍAS, las cuales contienen información relevante sobre el convenio suscrito. Estas vallas tienen el propósito de garantizar la visibilidad del proyecto, informando a la comunidad sobre la intervención vial y promoviendo la transparencia en la ejecución de los recursos.

A la fecha, no se ha dado inicio a la gestión de la documentación ambiental y social requerida para el proyecto y el estado de avance financiero para todos los convenios es del 0%.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han suscrito ítem no previsto en ninguno de los convenios.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el período correspondiente al presente informe, no se llevaron a cabo actividades constructivas en los convenios bajo la supervisión de la interventoría. Esto se debe a que las Juntas de Acción Comunal ,beneficiarias de los convenios solidarios, se encontraban en proceso de elaboración y presentación de la documentación administrativa requerida para la ejecución de los proyectos.

Para garantizar el avance y la correcta ejecución de los convenios, se han definido las siguientes acciones a seguir:

- Revisión y aprobación de los estudios previos presentados por las OAC e INVIAS.
- Evaluación y validación de las hojas de vida del personal técnico y administrativo propuesto por las OAC.
- Asesoría y acompañamiento en la gestión de cotizaciones necesarias para la adquisición de insumos y materiales.
- Realización de reuniones con los profesionales contratados por las OAC, con el objetivo de establecer lineamientos de trabajo y definir los entregables tanto del ingeniero residente como de la contadora.
- Inicio de visitas técnicas para el reconocimiento del tramo y socialización del proyecto con las OAC y las comunidades beneficiarias.
- Conformación de veedurías comunitarias, con el fin de garantizar el control social y la transparencia en la ejecución de los proyectos.
- Desarrollo de comités operativos para la planificación de los planes de compras y la organización del proceso de transferencias, permitiendo la adquisición de materiales y el inicio de actividades en sitio.

Estas acciones permitirán avanzar en la fase de alistamiento y garantizar que los proyectos inicien conforme a los lineamientos técnicos, administrativos y financieros establecidos.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo noviembre y diciembre de 2024, referentes a los convenios solidarios suscritos que se encuentran en ejecución, los cuales están determinados en los siguientes plazos:


- Informe Semanal 1 – 28/11/2024
- Informe Semanal 2 – 29/11/2024-05/12/2024
- Informe Semanal 3 - 6/12/2024-12/12/2024
- Informe Semanal 4 – 13/12/2024-19/12/2024
- Informe Semanal 5 – 20/12/2024-26/12/2024
- Informe Semanal 6 – 27/12/2024-02/01/2025



<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--


CONVENIO No. 4274-2023 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **CARAQUEÑO**


<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	2/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 1 del (Numeración consecutiva) al 28/11/2024 Último Informe Semanal NQ					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. KO: A K 4+800 DE LA VIA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3,21073,-76,20724) y coordenadas finales (3,21238,-76,20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4274-2023 VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00		CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: La JAC se encuentra realizando el empalme con la nueva interventoría.					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción Equipo Mínimo Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Reanudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
	N/A	N/A
RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRORROGA No. 5	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invas Cauce.		<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	9/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 2 del 29/11/2024 al 5/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A		
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. K0: A K 4+800 DE LA VIA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3,21073,-76,20724) y coordenadas finales (3,21238,-76,20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No.	4274-2023	VALOR INICIAL:	\$	200,828,180.00	
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$	200,828,180.00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025				
CONTRATO No.	3649-2024	VALOR INICIAL:	\$	1,522,205,504.00	
FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES:	\$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	1,522,205,504.00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025	VALOR ANTICIPO:	\$	-	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: Mediante el oficio CON-SUR-25-006 se remite las hokas de vida del personal de interventoría para la aprobación del supervisor.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual					
Unidad					
Cantidad					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Observaciones: N/A					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico					
Tramo y/o sector 1					
Tramo y/o sector 2					
Tramo y/o sector (n)					
Total					
%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Observaciones: N/A					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción					
Equipo Mínimo					
Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN:					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN:					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Renovación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prórroga N°5 del convenio 4274		
*Recopilación de los documentos requeridos para la prórroga N°5 del convenio 4274		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invas Cauce.		FIRMA: 
		NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
		Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.		
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	16/12/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 3 del 6/12/2025 al 12/12/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. KO: A K 4+800 DE LA VIA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3,21073,-76,20724) y coordenadas finales (3,21238,-76,20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4274-2023		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 18/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física ContractualUnidadCantidad					
Placa HuellaML					
AlcantarillasUND					
Observaciones: N/A					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance FísicoTramo y/o sector 1Tramo y/o sector 2Tramo y/o sector (n)Total%					
Prog 0.000.000.000.0%					
Ejec 0.000.000.0%					
Prog 0.000.000.0%					
Ejec 0.000.000.0%					
Observaciones: N/A					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
DescripciónEquipo MínimoTotal Disponible					
Saltarín					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274 *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invas Cauce.		<div>FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	23/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 4 del 13/12/2024 al 19/12/2024 Último Informe Semanal NQ <small>(Numeración consecutiva)</small>	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A		
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. KO: A K 4+800 DE LA VIA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3,21073,-76,20724) y coordenadas finales (3,21238,-76,20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA			REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 4274-2023			CONTRATO No. 3649-2024		
FECHA DE INICIO: 18/12/2023			FECHA DE INICIO: 28/11/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		
VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00			VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
VALOR ADICIONES: \$ -			VALOR ADICIONES: \$ -		
VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00			VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
			VALOR ANTICIPO: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El día 16 de diciembre de 2024, mediante oficio No. CON-SUR-24-005 se realiza la solicitud de prórroga No. 1 al contrato de interventoría.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual					
Unidad					
Cantidad					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Observaciones: N/A					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico					
Tramo y/o sector 1					
Tramo y/o sector 2					
Tramo y/o sector (n)					
Total					
%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Observaciones: N/A					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción					
Equipo Mínimo					
Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A					
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR 2:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN:					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN:					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES:					

ESTADO:

No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invas Cauca.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	30/12/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 5 del 20/12/2024 al 26/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. K0: A K 4+800 DE LA VIA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3,21073,-76,20724) y coordenadas finales (3,21238,-76,20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4274-2023		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 18/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Observaciones: N/A					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Observaciones: N/A					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción Equipo Mínimo Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL) OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274 *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados. *Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
NA		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invias Cauca.		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2
					FECHA	6/01/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>
I. INFORMACION GENERAL						
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 6 del 27/12/2024 al 2/01/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. K0: A K 4+800 DE LA VIA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN (ZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3,21073,-76,20724) y coordenadas finales (3,21238,-76,20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.						
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 4274-2023 VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIO INTERVENTORIA						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: N/A						
VALOR FACTURA: \$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: N/A						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
Meta Física (Programa de Obra)						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Fuentes de Materiales						
Permisos Ambientales y/o Licenciamiento Ambiental						
Observaciones:						
Observaciones:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						
Observaciones: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						



ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274		
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.		
*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.		
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
*Aprobación de estudios previos.		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</div> <div>*Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</div> <div>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>		

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--


CONVENIO No. 4307-2023 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL** **HORNO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO								
					VERSIÓN								
					PÁGINA	1 DE 2							
					FECHA	2/12/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL													
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 1 del (Numeración consecutiva) al 28/11/2024 Último Informe Semanal NQ									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.													
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:													
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.													
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO													
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.													
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:													
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAQUINAS RIVERA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 4307-2023		VALOR INICIAL: \$ 201,225,865.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE INICIO: 18/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 201,225,865.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO													
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:													
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026								
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,225,865											
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -											
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,225,865											
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -										
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504										
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)													
CONVENIOINTERVENTORIA													
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,225,865.00													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%													
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%													
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %													
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)													
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%													
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%													
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%													
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%													
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%													
Observaciones: La JAC se encuentra realizando el empalme con la nueva interventoría.													
Observaciones: N/A													
III. AVANCE FÍSICO													
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%													
Meta Física Ejecutada % 0.00%													
MAQUINARIA Y EQUIPO													
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				DescripciónEquipo MínimoTotal Disponible						
Descripción de la Meta Física ContractualUnidadCantidad			Avance FísicoTramo y/o sector 1Tramo y/o sector 2Tramo y/o sector (n)Total%				Saltarín						
Placa HuellaML			Prog 0.000.000.000.0%				Mezcladora de concreto						
AlcantarillasUND			Ejec 0.000.000.000.0%				Vibrocompactador						
							Retroexcavadora sobre llantas						
							vibrador de concreto						
							Motoniveladora						
							Total						
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico						
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:				TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: N/A			Ejecutado:			
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: N/A			Ejecutado:										
IV. GESTIÓN AMBIENTAL													
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI NO				ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A						
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A						
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI NO				APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						
							OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						
							VERTIENTOS: SI NO N/A						
							EMISIONES: SI NO N/A						
							OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES:						

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Reanudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
	N/A	N/A
RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRORROGA No. 5	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invas Cauce.		<div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																		
					VERSIÓN																																																																																		
					PÁGINA	1 DE 2																																																																																	
					FECHA	9/12/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																	
I. INFORMACION GENERAL																																																																																							
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 2 del 29/11/2024 al 5/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)																																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																							
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																							
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																			
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAQUINAS RIVERA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																			
CONVENIO No. 4307-2023		VALOR INICIAL: \$ 201,225,865.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE INICIO: 18/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 201,225,865.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																							
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,225,865																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,225,865																																																																																					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504																																																																																				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																							
<div><div><div>CONVENIO</div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,225,865.00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>Observaciones: N/A</div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: N/A</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div><div>PERIODO FACTURADO: N/A</div><div>VALOR FACTURA: \$ -</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones: Mediante el oficio CON-SUR-25-006 se remite las hokas de vida del personal de interventoría para la aprobación del supervisor.</div></div></div>																																																																																							
III. AVANCE FÍSICO																																																																																							
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																							
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																							
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div><div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div></div> <div><div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div><div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:</div><div>TRAMO Y/O SECTOR 2: </div></div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																					
Placa Huella	ML																																																																																						
Alcantarillas	UND																																																																																						
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																					
Salitrín																																																																																							
Mezcladora de concreto																																																																																							
Vibrocompactador																																																																																							
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																							
vibrador de concreto																																																																																							
Motoniveladora																																																																																							
Total																																																																																							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																							
<div><div>FUENTES DE MATERIALES</div><div>UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div><div>UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div><div>OBSERVACIONES:</div></div> <div><div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div><div>ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A</div><div>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A</div><div>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A</div><div>CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A</div><div>OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A</div><div>VERTIENTOS: SI NO N/A</div><div>EMISIONES: SI NO N/A</div><div>OTROS (Especificar cual) SI NO N/A</div><div>OBSERVACIONES:</div></div>																																																																																							

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Renovación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307		
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invas Cauce.		FIRMA: 
		NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
		Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																		
					VERSIÓN																																																																																		
					PÁGINA	1 DE 2																																																																																	
					FECHA	16/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																	
I. INFORMACION GENERAL																																																																																							
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 3 del 6/12/2024 al 12/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)																																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																							
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																							
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																			
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAQUINAS RIVERA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																			
CONVENIO No. 4307-2023		VALOR INICIAL: \$ 201.225.865,00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00																																																																																	
FECHA DE INICIO: 18/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 201.225.865,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																							
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201.225.865																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201.225.865																																																																																					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1.522.205.504																																																																																				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																							
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 201.225.865,00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="3">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORIA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:<div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div></td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td colspan="2">\$ N/A -</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div></div>							VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201.225.865,00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	Observaciones: N/A			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div>			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO:	N/A		VALOR FACTURA:	\$ N/A -		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones: N/A																	
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201.225.865,00																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																																					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
Observaciones: N/A																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div>																																																																																							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																							
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																						
VALOR FACTURA:	\$ N/A -																																																																																						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																							
Observaciones: N/A																																																																																							
III. AVANCE FÍSICO																																																																																							
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																							
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																							
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																					
Placa Huella	ML																																																																																						
Alcantarillas	UND																																																																																						
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																					
Salitrín																																																																																							
Mezcladora de concreto																																																																																							
Vibrocompactador																																																																																							
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																							
vibrador de concreto																																																																																							
Motoniveladora																																																																																							
Total																																																																																							
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																							
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:																																																																																							
TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																							
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																			
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																																			
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																							
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																																																																			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES:																																																																																			

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307 *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invas Cauca.		FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	23/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 4 del 13/12/2024 al 19/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAQUINAS RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4307-2023		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 18/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 201,225,865.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 201,225,865.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,225,865			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,225,865			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,225,865.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El día 16 de diciembre de 2024, mediante oficio No. CON-SUR-24-005 se realiza la solicitud de prórroga No. 1 al contrato de interventoría.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Observaciones: N/A					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico					
Tramo y/o sector 1					
Tramo y/o sector 2					
Tramo y/o sector (n)					
Total					
%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Observaciones: N/A					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción					
Equipo Mínimo					
Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A					
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN:					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN:					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307 *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invas Cauca.		FIRMA: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO					
			VERSION					
			PAGINA	1 DE 2				
FECHA				30/12/2024 (Dia / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 5 del 20/12/2024 al 26/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAQUINAS RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 4307-2023		CONTRATO No. 3649-2024						
FECHA DE INICIO: 18/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/11/2024						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025						
VALOR INICIAL: \$ 201,225,865.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00						
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -						
VALOR ACUMULADO: \$ 201,225,865.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00						
		VALOR ANTICIPO: \$ -						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,225,865						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,225,865						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,225,865.00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A								
PERIODO FACTURADO: N/A								
VALOR FACTURA: \$ N/A -								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Descripción Equipo Mínimo Total Disponible		
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad			Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %			Saltarin		
Placa Huella ML			Prog 0.00 0.00			Mezcladora de concreto		
Alcantarillas UND			Ejec 0.00 0.00 0.0%			Vibrocompactador		
			Prog 0.00 0.00			Retroexcavadora sobre llantas		
			Ejec 0.00 0.00 0.0%			vibrador de concreto		
						Motoniveladora		
						Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES								
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE								
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO								
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO								
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO								
OBSERVACIONES:								
OBSERVACIONES:								
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)								
OBSERVACIONES:								

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Renovación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307 *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados. *Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
NA		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invias Cauca.		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																		
					VERSIÓN																																																																																		
					PÁGINA	1 DE 2																																																																																	
					FECHA	6/01/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																	
I. INFORMACION GENERAL																																																																																							
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 6 del 27/12/2024 al 2/01/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)																																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																							
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																							
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																			
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAQUINAS RIVERA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																			
CONVENIO No. 4307-2023		VALOR INICIAL: \$ 201,225,865.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE INICIO: 18/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 201,225,865.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																							
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,225,865																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,225,865																																																																																					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504																																																																																				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																							
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 201,225,865.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="3">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORIA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:<div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div></td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ N/A -</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div></div>							VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201,225,865.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	Observaciones: N/A			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div>			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO:	N/A		VALOR FACTURA:	\$ N/A -		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones: N/A																	
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 201,225,865.00																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																																					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
Observaciones: N/A																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div>																																																																																							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																							
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																						
VALOR FACTURA:	\$ N/A -																																																																																						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																							
Observaciones: N/A																																																																																							
III. AVANCE FÍSICO																																																																																							
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																							
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																							
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																					
Placa Huella	ML																																																																																						
Alcantarillas	UND																																																																																						
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																					
Salitrín																																																																																							
Mezcladora de concreto																																																																																							
Vibrocompactador																																																																																							
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																							
vibrador de concreto																																																																																							
Motoniveladora																																																																																							
Total																																																																																							
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																							
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																							
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																			
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																																			
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																							
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																																																																			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)																																																																																							
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																																																							

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

V. GESTIÓN SOCIAL

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.





Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

CONVENIO No. 4314-2023 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **MONTERREDONDO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	2/12/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 1 del (Numeración consecutiva) al 28/11/2024 Último Informe Semanal NQ					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4314-2023		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,394,125.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: La JAC se encuentra realizando el empalme con la nueva interventoría.					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL) OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se resanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRORROGA No. 4	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invas Cauca.		
		FIRMA _____ NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contralista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	9/12/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 2 del 29/11/2024 al 5/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4314-2023		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,394,125.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: Mediante el oficio CON-SUR-25-006 se remite las hokas de vida del personal de interventoría para la aprobación del supervisor.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Placa Huella	ML				
Alcantarillas	UND				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible			
Salitrín					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN:	DISPONIBLE				
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			
OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se renueva el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invas Cauca.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS


Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD




Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	16/12/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 3 del 6/12/2024 al 12/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4314-2023		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,394,125.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Placa Huella	ML				
Alcantarillas	UND				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	0.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	0.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible			
Salitrín					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN:	DISPONIBLE				
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A			
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A			
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A			
Ocupación de CAUCES:	SI NO	N/A			
VERTIENTOS:	SI NO	N/A			
EMISIONES:	SI NO	N/A			
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A			
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314		
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invisia Cauca.		FIRMA:  NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																		
					VERSIÓN																																																																																		
					PÁGINA	1 DE 2																																																																																	
					FECHA	23/12/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																	
I. INFORMACION GENERAL																																																																																							
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 4 del 13/12/2024 al 19/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)																																																																																			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																							
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																							
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																							
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																			
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																			
CONVENIO No. 4314-2023		VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																							
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125																																																																																					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504																																																																																				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																							
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 199,394,125.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="3">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORIA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:<div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div></td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td colspan="3">PERIODO FACTURADO: N/A</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR FACTURA: \$ -</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: El día 16 de diciembre de 2024, mediante oficio No. CON-SUR-24-005 se realiza la solicitud de prórroga No. 1 al contrato de interventoría.</td></tr></table></div></div>							VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,394,125.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	Observaciones: N/A			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div>			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO: N/A			VALOR FACTURA: \$ -			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones: El día 16 de diciembre de 2024, mediante oficio No. CON-SUR-24-005 se realiza la solicitud de prórroga No. 1 al contrato de interventoría.																	
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,394,125.00																																																																																						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																																					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
Observaciones: N/A																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div><div>SI</div><div>NO</div><div>X</div></div>																																																																																							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																							
PERIODO FACTURADO: N/A																																																																																							
VALOR FACTURA: \$ -																																																																																							
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																							
Observaciones: El día 16 de diciembre de 2024, mediante oficio No. CON-SUR-24-005 se realiza la solicitud de prórroga No. 1 al contrato de interventoría.																																																																																							
III. AVANCE FÍSICO																																																																																							
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																							
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																							
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																					
Placa Huella	ML																																																																																						
Alcantarillas	UND																																																																																						
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Prog	0.00			0.00																																																																																			
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																		
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																					
Salitrín																																																																																							
Mezcladora de concreto																																																																																							
Vibrocompactador																																																																																							
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																							
vibrador de concreto																																																																																							
Motoniveladora																																																																																							
Total																																																																																							
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																							
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:																																																																																							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																							
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																			
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																																			
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																																																																			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES:																																																																																			

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314		
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*La interventoría hace acompañamiento a las reuniones realizadas en las oficinas de la territorial de Invisia Cauca.		FIRMA:  NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	30/12/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 5 del 20/12/2024 al 26/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4314-2023		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,394,125.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El día 16 de diciembre de 2024, mediante oficio No. CON-SUR-24-005 se realiza la solicitud de prórroga No. 1 al contrato de interventoría.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Observaciones: N/A					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico					
Tramo y/o sector 1					
Tramo y/o sector 2					
Tramo y/o sector (n)					
Total					
%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Observaciones: N/A					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción					
Equipo Mínimo					
Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN:					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN:					
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

NA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, con responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informa mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial.


	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	6/01/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 6 del 27/12/2024 al 2/01/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4314-2023		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,394,125.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Observaciones: N/A					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico					
Tramo y/o sector 1					
Tramo y/o sector 2					
Tramo y/o sector (n)					
Total					
%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Observaciones: N/A					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción					
Equipo Mínimo					
Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroexcavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	<div>OBSERVACIONES:</div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
<div>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</div> <div><div>*Se renueva el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314</div><div>*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314</div><div>*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.</div><div>*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.</div><div>*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.</div><div>*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.</div><div>*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.</div></div>			
<div>ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</div> <div>*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios</div>			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
*Aprobación de estudios previos.			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
<div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</div>			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</div> <div>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</div> <div>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>	


<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--


CONVENIO No. 2038-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **TURBINA**


<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	2/12/2024 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 1 del _____ al 28/11/2024 Último Informe Semanal NQ: _____ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela Turbina - Miravalle; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2038-2024	VALOR INICIAL: \$ 201,874,214.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 201,874,214.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874,214						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,874,214						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO INTERVENTORÍA								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,874,214.00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
Observaciones:								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción de la Meta Física Contractual			Avance Físico			Descripción		
Unidad			Tramo y/o sector 1			Equipo Mínimo		
Cantidad			Tramo y/o sector 2			Total Disponible		
Placa Huella ML			Tramo y/o sector (n)					
Alcantarillas UND			Total					
			%					
			Prog 0.00			Saltarín		
			Ejec 0.00			Mezcladora de concreto		
			Prog 0.00			Vibrocompactador		
			Ejec 0.00			Retroelevadora sobre llantas		
						vibrador de concreto		
						Motoniveladora		
						Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2: _____		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____			PERMISO MINERO: SI _____ NO _____			ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____		
_____			LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____			LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____		
UBICACIÓN: _____			PERMISO MINERO: SI _____ NO _____			APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____		
_____			LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____			CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____		
OBSERVACIONES: _____						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____		
						VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____		
						EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____		
						OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
						OBSERVACIONES: _____		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: _____		


ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.		FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO						
			VERSIÓN						
			PÁGINA	1 DE 2					
FECHA				9/12/2024 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL									
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 2 del 29/11/2024 al 5/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A							
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:									
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO									
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela Turbina - Miravalle; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.									
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2038-2024	VALOR INICIAL: \$ 201,874,214.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00						
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 201,874,214.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026				
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874,214							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,874,214							
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504						
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)									
CONVENIOINTERVENTORIA									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,874,214.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%									
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%									
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %									
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%									
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%									
Observaciones: N/A									
Observaciones: N/A									
III. AVANCE FÍSICO									
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%									
Meta Física Ejecutada % 0.00%									
MAQUINARIA Y EQUIPO									
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:			
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OBSERVACIONES:						OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
						VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
						EMISIONES:	SI	NO	N/A
						OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A
						OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES:			


ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.		FIRMA:  NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		


	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	16/12/2024 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 3 del 6/12/2024 al 12/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela Turbina - Miravalle; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2038-2024	VALOR INICIAL: \$ 201,874,214.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 201,874,214.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874,214						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,874,214						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,874,214.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORÍA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A					
PERIODO FACTURADO:			N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				23/12/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 4 del 13/12/2024 al 19/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela Turbina - Miravalle; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2038-2024	VALOR INICIAL: \$ 201,874,214.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 201,874,214.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874,214									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,874,214									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,874,214.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO									
		X									
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A									
PERIODO FACTURADO:		N/A									
VALOR FACTURA:		\$ -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: El día 16 de diciembre de 2024, mediante oficio No. CON-SUR-24-005 se realiza la solicitud de prórroga No. 1 al contrato de interventoría.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarin		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroelevadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).										Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico	
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		Ejecutado:		TRAMO Y/O SECTOR 2:							
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:		Ejecutado:									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES:					


ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial		



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	30/12/2024 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 5 del 20/12/2024 al 26/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela Turbina - Miravalle; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2038-2024	VALOR INICIAL: \$ 201,874,214.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 201,874,214.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874,214						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,874,214						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,874,214.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A					
PERIODO FACTURADO:			N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
NA				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.			FIRMA	
				
			NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS	
			Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD	

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				6/01/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 6 del 27/12/2024 al 2/01/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela Turbina - Miravalle; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2038-2024	VALOR INICIAL: \$ 201,874,214.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 201,874,214.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874,214						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,874,214						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,874,214.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A					
PERIODO FACTURADO:			N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVÍAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
N/A			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			


<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

CONVENIO No. 2039-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **ESPERANZA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				2/12/2024 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 1 del _____ al 28/11/2024 Último Informe Semanal NQ: _____ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: BANDERLEY MEDINA PAZU		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2039-2024		CONTRATO No. 3649-2024						
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025						
VALOR INICIAL: \$ 208,387,835.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00						
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -						
VALOR ACUMULADO: \$ 208,387,835.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00						
		VALOR ANTICIPO: \$ -						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 208,387,835						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 208,387,835						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 208,387,835.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones:								
INTERVENTORÍA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A					
PERIODO FACTURADO:			N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado: _____			TRAMO Y/O SECTOR 2: _____		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: _____			Ejecutado: _____					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____					
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____					
OBSERVACIONES: _____			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
			ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____					
			LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____					
			APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____					
			CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____					
			OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____					
			VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____					
			EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____					
			OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____					
			OBSERVACIONES: _____					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: _____					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.		FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	9/12/2024 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 2 del 29/11/2024 al 5/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: BANDERLEY MEDINA PAZU		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2039-2024		CONTRATO No. 3649-2024						
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025						
VALOR INICIAL: \$ 208,387,835.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00						
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -						
VALOR ACUMULADO: \$ 208,387,835.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00						
		VALOR ANTICIPO: \$ -						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 208,387,835						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 208,387,835						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 208,387,835.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORÍA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				N/A				
PERIODO FACTURADO:			N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: Mediante el oficio CON-SUR-25-006 se remite las hokas de vida del personal de interventoría para la aprobación del supervisor.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
FECHA				16/12/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 3 del 6/12/2024 al 12/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: BANDERLEY MEDINA PAZU		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2039-2024		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR INICIAL: \$ 208,387,835.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ANTICIPO: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 208,387,835.00					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 208,387,835			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 208,387,835			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 208,387,835.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				23/12/2024 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 4 del 13/12/2024 al 19/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: BANDERLEY MEDINA PAZU		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2039-2024		CONTRATO No. 3649-2024						
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025						
VALOR INICIAL: \$ 208,387,835.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00						
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -						
VALOR ACUMULADO: \$ 208,387,835.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00						
		VALOR ANTICIPO: \$ -						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 208,387,835						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 208,387,835						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIOINTERVENTORIA								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 208,387,835.00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
Observaciones: N/A								
Observaciones: El día 16 de diciembre de 2024, mediante oficio No. CON-SUR-24-005 se realiza la solicitud de prórroga No. 1 al contrato de interventoría.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO
OBSERVACIONES:						OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO
						VERTIMIENTOS:	SI	NO
						EMISIONES:	SI	NO
						OTROS (Especificar cual)	SI	NO
						OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES:		

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA


NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS


Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD





*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	30/12/2024 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 5 del 20/12/2024 al 26/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: BANDERLEY MEDINA PAZU		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2039-2024	VALOR INICIAL: \$ 208,387,835.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 208,387,835.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 208,387,835						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 208,387,835						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 208,387,835.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORÍA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A					
PERIODO FACTURADO:			N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.		
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.		<div><div></div><div>FIRMA: _____</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>
Original: Informa mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		


	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	6/01/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 6 del 27/12/2024 al 2/01/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: BANDERLEY MEDINA PAZU		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2039-2024		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR INICIAL: \$ 208,387,835.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ACUMULADO: \$ 208,387,835.00		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 208,387,835			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 208,387,835			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 208,387,835.00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO		
			X		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A		
PERIODO FACTURADO:			N/A		
VALOR FACTURA:		\$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Placa Huella	ML				
Alcantarillas	UND				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A		TRAMO Y/O SECTOR 2:			
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO			
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO			
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO			
OBSERVACIONES:			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
			ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A		
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A		
			APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A		
			CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A		
			OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A		
			VERTIMIENTOS: SI NO N/A		
			EMISIONES: SI NO N/A		
			OTROS (Especificar cual) SI NO N/A		
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:		

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.		
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.		
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
VALLA LA ESPERANZA-JAMBALÓ	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.		 FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2040-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **ULLUCOS PICACHO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	2/12/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	
		SEMANA No.: 1 del al 28/11/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS			
		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No.	2040-2024	VALOR INICIAL:	\$	203,658,720.00	
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONES:	\$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	203,658,720.00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2025				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 203,658,720.00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
Observaciones:					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO		
			X		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A		
PERIODO FACTURADO:			N/A		
VALOR FACTURA:		\$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Fuentes de Materiales					
Permisos Ambientales y/o Licenciamiento Ambiental					
Observaciones:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
Observaciones:					

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A


N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD



Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	9/12/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 2 del 29/11/2024 al 5/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2040-2024		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 203,658,720.00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
Observaciones: N/A					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO		
			X		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A		
PERIODO FACTURADO:			N/A		
VALOR FACTURA:		\$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: Mediante el oficio CON-SUR-25-006 se remite las hojas de vida del personal de interventoría para la aprobación del supervisor.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Placa Huella	ML				
Alcantarillas	UND				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		TRAMO Y/O SECTOR 2:			
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO			
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO			
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO			
OBSERVACIONES:			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
			ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A		
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A		
			APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A		
			CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A		
			OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A		
			VERTIMIENTOS: SI NO N/A		
			EMISIONES: SI NO N/A		
			OTROS (Especificar cual) SI NO N/A		
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:		

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	16/12/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 3 del 6/12/2024 al 12/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2040-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		VALOR ADICIONES: \$ -									
		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 203,658,720.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
			X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A								
PERIODO FACTURADO:			N/A								
VALOR FACTURA:		\$ -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroelevadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		Ejecutado:		TRAMO Y/O SECTOR 2:							
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:		Ejecutado:									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OBSERVACIONES:						OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
						VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
						EMISIONES:	SI	NO	N/A		
						OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		
						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA


NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD


*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.





	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	23/12/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 4 del 13/12/2024 al 19/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2040-2024		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,658,720.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El día 16 de diciembre de 2024, mediante oficio No. CON-SUR-24-005 se realiza la solicitud de prórroga No. 1 al contrato de interventoría.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.		<div>FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
FECHA				30/12/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 5 del 20/12/2024 al 26/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2040-2024		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 203,658,720.00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
Observaciones: N/A					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO		
			X		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A		
PERIODO FACTURADO:			N/A		
VALOR FACTURA:		\$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Placa Huella	ML				
Alcantarillas	UND				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		TRAMO Y/O SECTOR 2:			
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO			
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO			
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO			
OBSERVACIONES:			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
			ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A		
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A		
			APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A		
			CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A		
			OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A		
			VERTIMIENTOS: SI NO N/A		
			EMISIONES: SI NO N/A		
			OTROS (Especificar cual) SI NO N/A		
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:		

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.		
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.		<div><div></div><div>FIRMA: _____</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>
Original: Informa mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.		


	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	6/01/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 6 del 27/12/2024 al 2/01/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2040-2024 VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00		CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 203,658,720.00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO		
			X		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A		
PERIODO FACTURADO:			N/A		
VALOR FACTURA:		\$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: N/A					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Placa Huella	ML				
Alcantarillas	UND				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO				
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO				
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:		

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.		
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.		
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVÍAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
VALLA ULLUCOS PICHACHO-JAMBALÓ	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.		<div>FIRMA: </div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

CONVENIO No. 2102-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS** **ROBLES**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				2/12/2024 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 1 del al 28/11/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachocco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión ycompactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,859,010.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones:								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A					
PERIODO FACTURADO:			N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	9/12/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 2 del 29/11/2024 al 5/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachocco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión ycompactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2040-2024		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025									
VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,859,010.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: Mediante el oficio CON-SUR-25-006 se remite las hokas de vida del personal de interventoría para la aprobación del supervisor.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Avance o Atraso Físico % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarin		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroelevadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				16/12/2024 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 3 del 6/12/2024 al 12/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachocco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión ycompactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,859,010.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A					
PERIODO FACTURADO:			N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA


NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS


Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.





	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	23/12/2024 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 4 del 13/12/2024 al 19/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachocco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión ycompactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,859,010.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
		X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El día 16 de diciembre de 2024, mediante oficio No. CON-SUR-24-005 se realiza la solicitud de prórroga No. 1 al contrato de interventoría.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO			
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO			
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO			
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO			
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES:		

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.		FIRMA: 
		NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
		Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.		
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				30/12/2024 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 5 del 20/12/2024 al 26/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachocco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión ycompactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,859,010.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A					
PERIODO FACTURADO:			N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.		
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
**El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, con responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.		<div><div></div><div>FIRMA: _____</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>
Original: Informa mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		


	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	6/01/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 6 del 27/12/2024 al 2/01/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachocco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión ycompactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,859,010.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
		X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.		
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.		
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
VALLA LOS ROBLES-TIMBIO	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.		 FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

CONVENIO No. 2233-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA** **VEREDA EL TRÉBOL UNO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	2/12/2024 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 1 del 28/11/2024 Último Informe Semanal NQ							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribío-Piedra León-EI Trébol (cruce ruta 2002) o vía EI Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BOLAÑOS				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2233-2024				CONTRATO No. 3649-2024							
FECHA DE INICIO: 2/09/2024				FECHA DE INICIO: 28/11/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025							
VALOR INICIAL: \$ 200,551,500.00				VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
VALOR ADICIONES: \$ -				VALOR ADICIONES: \$ -							
VALOR ACUMULADO: \$ 200,551,500.00				VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
				VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,551,500.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				SI	NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					X						
PERIODO FACTURADO:		N/A		N/A							
VALOR FACTURA:		\$ N/A									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroelevadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:				TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.		FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				16/12/2024 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 3 del 6/12/2024 al 12/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribío-Piedra León-EI Trébol (cruce ruta 2002) o vía El Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BOLAÑOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2233-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,551,500.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,551,500.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,551,500.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A		N/A				
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS


Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	23/12/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 4 del 13/12/2024 al 19/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribío-Piedra León-EI Trébol (cruce ruta 2002) o vía El Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BOLAÑOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2233-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,551,500.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,551,500.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,551,500.00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO		
			X		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A		
PERIODO FACTURADO:			N/A		
VALOR FACTURA:		\$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El día 16 de diciembre de 2024, mediante oficio No. CON-SUR-24-005 se realiza la solicitud de prórroga No. 1 al contrato de interventoría.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual		Unidad	Cantidad		
Placa Huella		ML			
Alcantarillas		UND			
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		TRAMO Y/O SECTOR 2:			
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO			
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO			
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:		

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.		<div>FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	30/12/2024 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 5 del 20/12/2024 al 26/12/2024 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribío-Piedra León-EI Trébol (cruce ruta 2002) o vía El Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BOLAÑOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2233-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,551,500.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,551,500.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,551,500.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO					
			X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A					
PERIODO FACTURADO:			N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

NA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, con responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informa mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Conces: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	6/01/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 6 del 27/12/2024 al 2/01/2025 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribío-Piedra León-EI Trébol (cruce ruta 2002) o vía El Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL BOLAÑOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2233-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,551,500.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,551,500.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,551,500.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: N/A								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
		X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI		NO		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:					

ESTADO:	No aplica.	
---------	------------	--

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	<p>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</p> <p>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</p> <p>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</p> <p>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</p>	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	0			

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS	

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.


*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVÍAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
--	--

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO	
--------------------------	--

--	--	--



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
--	---------------------------

CONTRATUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.	

$$m_1 + a$$


FIRMA: 
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

	Nombre: _____
	Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

CONVENIO No. 2297-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **CABAÑITA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
				VERSIÓN							
				PÁGINA		1 DE 2					
						FECHA	2/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>				
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 1 del _____ al 28/11/2024 Último Informe Semanal NQ: _____ <small>(Numeración consecutiva)</small>							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2297-2024		VALOR INICIAL: \$ 200,914,634.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200,914,634.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,914,634.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				SI	NO						
					X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				N/A							
PERIODO FACTURADO:		N/A									
VALOR FACTURA:		\$ N/A									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrin		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroelevadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado: _____					TRAMO Y/O SECTOR 2: _____			
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: _____			Ejecutado: _____								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: _____						ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____					
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____						LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____					
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____						APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____					
VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____						EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____					
OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____						OBSERVACIONES: _____					
OBSERVACIONES: _____											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: _____					

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD



Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO						
			VERSIÓN						
			PÁGINA	1 DE 2					
			FECHA	9/12/2024 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL									
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 2 del 29/11/2024 al 5/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A							
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:									
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO									
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.									
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2297-2024		CONTRATO No. 3649-2024							
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025							
VALOR INICIAL: \$ 200,914,634.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -							
VALOR ACUMULADO: \$ 200,914,634.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
		VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026				
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634							
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504						
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)									
CONVENIOINTERVENTORIA									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,914,634.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%									
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%									
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %									
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%									
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%									
Observaciones: N/A									
Observaciones: N/A									
Observaciones: Mediante el oficio CON-SUR-25-006 se remite las hojas de vida del personal de interventoría para la aprobación del supervisor.									
III. AVANCE FÍSICO									
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%									
Meta Física Ejecutada % 0.00%									
MAQUINARIA Y EQUIPO									
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:			
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OBSERVACIONES:						OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
						VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
						EMISIONES:	SI	NO	N/A
						OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A
						OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES:			

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>				<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>		<div>1 DE 2</div>																																																																																			
						FECHA		16/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																		
I. INFORMACION GENERAL																																																																																										
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																										
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAUCA		SEMANA No.: 3 del 6/12/2024 al 12/12/2024 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)																																																																																		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A																																																																																				
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																										
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																										
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																										
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																										
CONVENIO SOLIDARIO:					CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA					INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																					
REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ					REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																					
CONVENIO No. 2297-2024					CONTRATO No. 3649-2024																																																																																					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024					FECHA DE INICIO: 28/11/2024																																																																																					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024					FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024																																																																																					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025					FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025																																																																																					
VALOR INICIAL: \$ 200,914,634.00					VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																					
VALOR ADICIONES: \$ -					VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																					
VALOR ACUMULADO: \$ 200,914,634.00					VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																					
					VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																										
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																										
<table><tr><th>CONVENIO/ CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td rowspan="3">CONVENIO</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 200,914,634</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 200,914,634</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORÍA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1,522,205,504</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td>\$ 1,522,205,504</td><td></td><td></td></tr></table>										CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634				INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -			SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504																																													
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																					
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634																																																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634																																																																																								
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -																																																																																							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504																																																																																							
<div>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</div> <div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 200,914,634.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="3">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr></table><div>Observaciones: N/A</div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div>X</div></td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ -</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table></div></div>										VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200,914,634.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div>X</div>			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO:	N/A		VALOR FACTURA:	\$ -	-	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones: N/A																				
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200,914,634.00																																																																																									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																																																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																																																								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																																																								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																																								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																										
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																																								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div>X</div>																																																																																										
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																										
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																									
VALOR FACTURA:	\$ -	-																																																																																								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																										
Observaciones: N/A																																																																																										
III. AVANCE FÍSICO																																																																																										
<div>Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%</div> <div>Meta Física Ejecutada % 0.00%</div> <div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Saltarin</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroelevadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table><div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div></div>										Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Saltarin			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroelevadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																								
Placa Huella	ML																																																																																									
Alcantarillas	UND																																																																																									
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																					
Prog	0.00			0.00																																																																																						
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																					
Prog	0.00			0.00																																																																																						
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																					
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																								
Saltarin																																																																																										
Mezcladora de concreto																																																																																										
Vibrocompactador																																																																																										
Retroelevadora sobre llantas																																																																																										
vibrador de concreto																																																																																										
Motoniveladora																																																																																										
Total																																																																																										

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
FECHA				23/12/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 4 del 13/12/2024 al 19/12/2024 Último Informe Semanal NQ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2297-2024		CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025			
VALOR INICIAL: \$ 200,914,634.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 200,914,634.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,914,634.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El día 16 de diciembre de 2024, mediante oficio No. CON-SUR-24-005 se realiza la solicitud de prórroga No. 1 al contrato de interventoría.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico					
Tramo y/o sector 1					
Tramo y/o sector 2					
Tramo y/o sector (n)					
Total					
%					
Prog 0.00					
Ejec 0.00					
Prog 0.00					
Ejec 0.00					
Total 0.00					
%					
Maquinaria y Equipo					
Descripción					
Equipo Mínimo					
Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retroelevadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A					
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:




MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>				<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>		<div>1 DE 2</div>		
						FECHA		30/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACION GENERAL									
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3									
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAUCA		SEMANA No.: 5 del 20/12/2024 al 26/12/2024 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:									
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO									
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.									
CONVENIO SOLIDARIO:					CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA					INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR				
REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ					REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES				
CONVENIO No. 2297-2024 VALOR INICIAL: \$ 200,914,634.00					CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -					FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 200,914,634.00					FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025					FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026				
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634							
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504						
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)									
CONVENIO									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,914,634.00							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%						
Observaciones: N/A									
INTERVENTORIA									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A		N/A					
PERIODO FACTURADO:		N/A							
VALOR FACTURA:		\$ -							
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									
Observaciones: N/A									
III. AVANCE FÍSICO									
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%									
Meta Física Ejecutada % 0.00%									
Meta Física (Programa de Obra)									
Descripción de la Meta Física Contractual			Unidad	Cantidad					
Placa Huella			ML						
Alcantarillas			UND						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%				
Prog	0.00			0.00					
Ejec	0.00			0.00	0.0%				
Prog	0.00			0.00					
Ejec	0.00			0.00	0.0%				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									
TRAMO Y/O SECTOR 1 :		Programado: N/A		Ejecutado:		TRAMO Y/O SECTOR 2:			
TRAMO Y/O SECTOR (n):		Programado:		Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE NO					ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
					OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
					VERTIMIENTOS: SI NO N/A				
					EMISIONES: SI NO N/A				
					OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:					OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					OBSERVACIONES:				

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

NA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, con responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informa mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Conces: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
				VERSIÓN							
				PÁGINA		1 DE 2					
						FECHA	6/01/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>				
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 6 del 27/12/2024 al 2/01/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2297-2024		VALOR INICIAL: \$ 200,914,634.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200,914,634.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO				INTERVENTORIA							
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,914,634.00				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%				TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%				INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%							
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%				INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X							
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%				PERIODO FACTURADO: N/A							
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%				VALOR FACTURA: \$ -							
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%				Observaciones: N/A							
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00%		Avance o Atraso Físico % 0.00%		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarin		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroelevadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES				DISPONIBLE				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		ZONAS DE DEPOSITO SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO		VERTIMIENTOS: SI NO	
								EMISIONES: SI NO		OTROS (Especificar cual) SI NO	
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:							
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								OBSERVACIONES:			

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVÍAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

Transporte

Nuestros caminos comunitarios contribuyen a la paz total

Mantenimiento y mejoramiento de corredor vial.

Vereda Cabañita, municipio de Guachené, Cauca

JAC CABAÑITA

DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ

INVIAS

N/A

N/A

VALLA CABAÑITA-GUACHENÉ

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2427-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **RIONEGRO GARCÍA ARRIBA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																										
					VERSIÓN																																																										
					PÁGINA	1 DE 2																																																									
					FECHA	2/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																									
I. INFORMACION GENERAL																																																															
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 1 del _____ al 28/11/2024 Último Informe Semanal NQ: _____ <small>(Numeración consecutiva)</small>																																																											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																													
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																															
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																															
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																															
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																															
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																															
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																											
REPRESENTANTE LEGAL: ROSMIRA ZULETA TROCHEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																											
CONVENIO No. 2427-2024		VALOR INICIAL: \$ 200,223,661.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																									
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200,223,661.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																															
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																										
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																													
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																												
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -																																																												
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504																																																												
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																															
<div>CONVENIO</div> <div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,223,661.00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>Observaciones:</div>																																																															
<div>INTERVENTORIA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div>X</div></div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div> <div>PERIODO FACTURADO: N/A</div> <div>VALOR FACTURA: \$ N/A -</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones: N/A</div>																																																															
III. AVANCE FÍSICO																																																															
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																															
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																															
<div>Meta Física (Programa de Obra)</div> <table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div> <table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: </div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 2: </div> <div>TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado: </div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00	0.0%	Ejec	0.00			0.00	0.0%												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																													
Placa Huella	ML																																																														
Alcantarillas	UND																																																														
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																										
Prog	0.00			0.00																																																											
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																										
Prog	0.00			0.00	0.0%																																																										
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																										
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																															
<table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div>							Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			Vibrador de concreto			Motoniveladora			Total																																			
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																													
Salitrín																																																															
Mezcladora de concreto																																																															
Vibrocompactador																																																															
Retroexcavadora sobre llantas																																																															
Vibrador de concreto																																																															
Motoniveladora																																																															
Total																																																															
IV. GESTION AMBIENTAL																																																															
FUENTES DE MATERIALES																																																															
UBICACIÓN: DISPONIBLE																																																															
PERMISO MINERO: SI NO																																																															
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																															
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO																																																															
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																															
OBSERVACIONES:																																																															
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																															
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																															
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																															
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																															
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																															
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																															
VERTIENTOS: SI NO N/A																																																															
EMISIONES: SI NO N/A																																																															
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																															
OBSERVACIONES:																																																															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																															
OBSERVACIONES:																																																															

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

N/A

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 66202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	9/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 2 del 29/11/2024 al 5/12/2024 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: ROSMIRA ZULETA TROCHEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2427-2024		VALOR INICIAL: \$ 200,223,661.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200,223,661.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,223,661									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,223,661									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
<div>CONVENIO</div> <div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,223,661.00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>Observaciones: N/A</div>											
<div>INTERVENTORIA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div>X</div></div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div> <div>PERIODO FACTURADO: N/A</div> <div>VALOR FACTURA: \$ N/A -</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones: Mediante el oficio CON-SUR-25-006 se remite las hokas de vida del personal de interventoría para la aprobación del supervisor.</div>											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) OBSERVACIONES:											

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:


Matrícula Profesional No.:

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2
					FECHA	16/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
I. INFORMACION GENERAL						
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 3 del 6/12/2024 al 12/12/2024 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A				
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.						
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: ROSMIRA ZULETA TROCHEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 2427-2024		VALOR INICIAL: \$ 200,223,661.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200,223,661.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,223,661				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,223,661				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ -	\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
<div>CONVENIO</div> <div>INTERVENTORIA</div>						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
<div>Meta Física (Programa de Obra)</div> <div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div> <div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div>						
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2:						
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:						
IV. GESTION AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES						
UBICACIÓN: DISPONIBLE						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
OBSERVACIONES:						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A						
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						
VERTIENTOS: SI NO N/A						
EMISIONES: SI NO N/A						
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						
OBSERVACIONES:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)						
OBSERVACIONES:						

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

0

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informa mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																										
					VERSIÓN																																																										
					PÁGINA	1 DE 2																																																									
					FECHA	23/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																									
I. INFORMACION GENERAL																																																															
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 4 del 13/12/2024 al 19/12/2024 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)																																																											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																													
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																															
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																															
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																															
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																															
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																															
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																											
REPRESENTANTE LEGAL: ROSMIRA ZULETA TROCHEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																											
CONVENIO No. 2427-2024		VALOR INICIAL: \$ 200,223,661.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																									
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200,223,661.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																															
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																										
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																													
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																												
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																												
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																												
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																															
<div>CONVENIO</div> <div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,223,661.00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>Observaciones: N/A</div>																																																															
<div>INTERVENTORIA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div>X</div></div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div> <div>PERIODO FACTURADO: N/A</div> <div>VALOR FACTURA: \$ N/A -</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones: El día 16 de diciembre de 2024, mediante oficio No. CON-SUR-24-005 se realiza la solicitud de prórroga No. 1 al contrato de interventoría.</div>																																																															
III. AVANCE FÍSICO																																																															
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																															
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																															
<div>Meta Física (Programa de Obra)</div> <table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div> <table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR 2: Ejecutado:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:</div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND								Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00	0.0%	Ejec	0.00			0.00	0.0%												
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																													
Placa Huella	ML																																																														
Alcantarillas	UND																																																														
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																										
Prog	0.00			0.00																																																											
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																										
Prog	0.00			0.00	0.0%																																																										
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																										
<div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div> <table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>Salitrín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div>							Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salitrín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			Vibrador de concreto			Motoniveladora			Total																																			
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																													
Salitrín																																																															
Mezcladora de concreto																																																															
Vibrocompactador																																																															
Retroexcavadora sobre llantas																																																															
Vibrador de concreto																																																															
Motoniveladora																																																															
Total																																																															
IV. GESTION AMBIENTAL																																																															
FUENTES DE MATERIALES																																																															
UBICACIÓN: DISPONIBLE																																																															
PERMISO MINERO: SI NO																																																															
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																															
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO																																																															
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																															
OBSERVACIONES:																																																															
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																															
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																															
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																															
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																															
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																															
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																															
VERTIENTOS: SI NO N/A																																																															
EMISIONES: SI NO N/A																																																															
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																															
OBSERVACIONES:																																																															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																															
OBSERVACIONES:																																																															

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

NA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA


NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD



Original: Informa mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	30/12/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>					
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 5 del 20/12/2024 al 26/12/2024 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: ROSMIRA ZULETA TROCHEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2427-2024		VALOR INICIAL: \$ 200,223,661.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200,223,661.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,223,661									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,223,661									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
<div>CONVENIO</div> <div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,223,661.00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>Observaciones: N/A</div>											
<div>INTERVENTORIA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div>X</div></div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div> <div>PERIODO FACTURADO: N/A</div> <div>VALOR FACTURA: \$ N/A -</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones: N/A</div>											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado:											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:											
Ejecutado:											
IV. GESTION AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)											
OBSERVACIONES:											

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A


VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

<div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</div> <div>*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.</div>	<div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div><div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div><div></div></div>
--	--

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																			
					VERSIÓN																																																																			
					PÁGINA	1 DE 2																																																																		
					FECHA	6/01/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																		
I. INFORMACION GENERAL																																																																								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 6 del 27/12/2024 al 2/01/2025 Último Informe Semanal NQ: (Numeración consecutiva)																																																																				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																								
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																				
REPRESENTANTE LEGAL: ROSMIRA ZULETA TROCHEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																				
CONVENIO No. 2427-2024		VALOR INICIAL: \$ 200,223,661.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																		
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200,223,661.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																																						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,223,661																																																																						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																								
<div>CONVENIO</div> <table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 200,223,661.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="3">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table> <div>INTERVENTORIA</div> <table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td>SI NO</td><td>X</td></tr><tr><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ N/A -</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: N/A</td></tr></table>							VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200,223,661.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	Observaciones: N/A			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	X	No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	N/A		PERIODO FACTURADO:	N/A		VALOR FACTURA:	\$ N/A -		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones: N/A		
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200,223,661.00																																																																							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																																						
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																																						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																						
Observaciones: N/A																																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																																						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	X																																																																						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:	N/A																																																																							
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																							
VALOR FACTURA:	\$ N/A -																																																																							
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																								
Observaciones: N/A																																																																								
III. AVANCE FÍSICO																																																																								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Fisico % 0.00%																																																																								
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																													
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrín																																																															
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto																																																															
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador																																																															
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas																																																															
									vibrador de concreto																																																															
									Motoniveladora																																																															
									Total																																																															
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico																																																																		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																					
Ejecutado:																																																																								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:																																																																								
Ejecutado:																																																																								
IV. GESTION AMBIENTAL																																																																								
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																		
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																																		
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																																		
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																																		
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																																		
VERTIENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A																																																																		
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:																																																																		
OBSERVACIONES:																																																																								
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																								
OBSERVACIONES:																																																																								

ESTADO: No aplica.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	<div>OBSERVACIONES:</div>	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 0				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVÍAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
N/A				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
<div><div><div></div><div><p>Nuestros caminos comunitarios contribuyen a la paz total</p><p>Mantenimiento y mejoramiento de corredor vial.</p><p>Vereda Rionegro, municipio de Corinto, Cauca</p></div></div><div></div><div><p>N/A</p></div><div><p>N/A</p></div></div>				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
*Programar reunión en la territorial INVIAS Cauca, para la revisión detallada de cada convenio.			<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial				

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Enero 10 de 2025</div>	

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios e inicie el cobro de actas a cargo de esta interventoría se diligenciará el siguiente formato:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				CÓDIGO			
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE				VERSIÓN			
	ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS				PÁGINA			

Acta ☐ No. _____

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No. _____
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO: _____

VÍA INTERVENIDA: _____

CONTRATISTA: _____

INTERVENTOR: _____

CONTRATO No. _____
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO: _____ DE _____ DE _____ VALOR INICIAL: _____
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ DE _____ DE _____ VALOR ADICIONES: \$ _____
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ DE _____ DE _____ VALOR ACUMULADO: _____
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO (MESES): _____

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: _____ DE _____ DE _____

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: _____ DE _____ DE _____
(Día) (Mes) (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO \$ _____

PAGOS ACUMULADOS _____

VALOR IVA \$ _____

VALOR IVA ACUMULADO _____

TOTAL PAGOS \$ _____

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO _____

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: _____
Nombre: _____
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma: _____
Nombre: _____
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: _____

Firma: _____
Nombre: _____
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No. _____


Original: Archivo Gestión del INVÍAS.

Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</div>	

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato estado general del tiempo.

<div></div>	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO</div>		<div>CÓDIGO</div>																														
			<div>VERSIÓN</div>																														
			<div>PÁGINA</div>																														
			<div>FECHA</div>																														
			<div>(Día / Mes / Año)</div>																														
<div>UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA</div>																																	
<div>CONVENIO No: CONTRATISTA:</div>																																	
<div>MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:</div>																																	
<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: INTERVENTOR:</div>																																	
<div>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO</div>																																	
<div>Clase de tiempo</div>	<div>DÍAS DEL MES</div>																															<div>Total</div>	
	<div>1</div>	<div>2</div>	<div>3</div>	<div>4</div>	<div>5</div>	<div>6</div>	<div>7</div>	<div>8</div>	<div>9</div>	<div>10</div>	<div>11</div>	<div>12</div>	<div>13</div>	<div>14</div>	<div>15</div>	<div>16</div>	<div>17</div>	<div>18</div>	<div>19</div>	<div>20</div>	<div>21</div>	<div>22</div>	<div>23</div>	<div>24</div>	<div>25</div>	<div>26</div>	<div>27</div>	<div>28</div>	<div>29</div>	<div>30</div>	<div>31</div>		
<div>Seco</div>																																	<div>0</div>
<div>Lluvias moderadas</div>																																	<div>0</div>
<div>Lluvias intensas</div>																																	<div>0</div>
<div>Total horas</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	<div>24</div>	
<div>EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.</div>																																	
<div>NOTA:</div> <div>Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.</div>																																	
<div>OBSERVACIONES:</div>																																	
<div>Firma No Aplica</div> <div>Nombre:</div> <div>Residente de Obra</div> <div>Matrícula Profesional No.:</div>																																	
<div>Firma No Aplica</div> <div>Nombre:</div> <div>Residente de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.:</div>																																	
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Interventor, Dirección Territorial.</div>																																	

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Enero 10 de 2025</div>	

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato resumen ensayos de laboratorio.

<div></div>	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS						CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE						VERSIÓN	
	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						PAGINA	

UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA	
-------------------	--	---------------------------------	--	------------------------------	--

CONVENIO No.:		CONTRATISTA:	
---------------	--	--------------	--

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		PROYECTO:	
--------------------------------	--	-----------	--

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		INTERVENTOR:	
--------------------------------	--	--------------	--

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Dia/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencian la
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certifc
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultad

Firma	No Aplica	Firma	No Aplica
Nombre:		Nombre:	
Residente de Obra		Director de Interventoría	
Matrícula Profesional No.:		Matrícula Profesional No.:	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.


<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

Se validaron las garantías de los convenios de obra suscritos dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría.

4.7.1 CONVENIO No. 4274-2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																							
			VERSIÓN																																																							
			PAGINA																																																							
FECHA: 4 (Día) 12 (Mes) 2024 (Año)																																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																										
CONVENIO No. 4274-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO																																																										
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																										
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 200.828.180,00 VALOR ACUMULADO: \$ 200.828.180,00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ITEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A VALOR ACUMULADO ITEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td>\$ 40.165.636,00</td> <td>18</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td colspan="3">31/10/2024</td> </tr> <tr> <td>prestaciones sociales</td> <td>5%</td> <td>\$ 10.041.409,00</td> <td>18</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>30%</td> <td>\$ 60.248.454,00</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> </tbody> </table>					Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta						Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00	18	11	2023	31/10/2024			prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00	18	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00	31	12	2023	31	12	2026
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																							
			Desde			Hasta																																																				
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																		
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00	18	11	2023	31/10/2024																																																				
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00	18	11	2023	31	12	2026																																																		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00	31	12	2023	31	12	2026																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 7/12/2023																																																										
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <th colspan="3"></th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td>200 SMMLV</td> <td>\$ 232.000.000,00</td> <td>18</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta						Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00	18	11	2023	31	12	2023	Otros																	
Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																							
			Desde			Hasta																																																				
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232.000.000,00	18	11	2023	31	12	2023																																																		
Otros																																																										
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459 OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 7/12/2023																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																										
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																										
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																										

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ



CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Av. 10N #16-03

PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Enero 10 de 2025



Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación Indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA

Desde	Hasta
29 12 2023	2/03/2025
Día Mes Año	
29 12 2023	30 4 2027
Día Mes Año	Día Mes Año
30 4 2024	30 4 2029

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación Indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA

Desde	Hasta
30 4 2024	30/04/2025
Día Mes Año	
30 4 2024	30 6 2027
Día Mes Año	Día Mes Año
30 6 2024	30 6 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación Indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA

Desde	Hasta
18 11 2023	30 6 2024
Día Mes Año	Día Mes Año
18 11 2023	30 6 2024
30 6 2024	30 6 2029

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/06/2024

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Enero 10 de 2025



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación Indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	6	2024	30/06/2025		
Día	Mes	Año			
30	6	2024	31	8	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	8	2024	31	8	2029
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación Indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	31 8 2024		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación Indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 4 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	8	2024	31/08/2025		
Día	Mes	Año			
30	8	2024	31	10	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	10	2024	31	10	2029
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación Indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 4 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	31 10 2024		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 4

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Enero 10 de 2025



(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación Indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	10	2024	4/12/2025		
Día	Mes	Año			
30	10	2024	4	12	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
4	12	2024	4	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación Indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	4	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la Información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Marco Antonio Solano Vargas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ


JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIÁS

APROBÓ

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
			<p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>

4.7.2 CONVENIO No. 4307-2023

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO</p>		CÓDIGO																																																							
			VERSIÓN																																																							
			PÁGINA																																																							
			FECHA	<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>12</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>(Día)</td> <td>(Mes)</td> <td>(Año)</td> </tr> </table>	4	12	2024	(Día)	(Mes)	(Año)																																																
4	12	2024																																																								
(Día)	(Mes)	(Año)																																																								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																							
CONVENIO No. 4307-2023			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO																																																							
<p>OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL</p>																																																										
<p>FECHA DE INICIO: 18/12/2023</p> <p>PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023</p> <p>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)</p> <p>VALOR INICIAL: \$ 201.225.865,00</p> <p>VALOR ACUMULADO: \$ 201.225.865,00 (Incluye adicionales)</p> <p>VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A</p> <p>VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A</p> <p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024</p> <p>INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR</p>																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td>\$ 40.345.174,00</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td colspan="3">31/10/2024</td> </tr> <tr> <td>prestaciones sociales</td> <td>5%</td> <td>\$ 10.061.293,50</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>30%</td> <td>\$ 60.367.761,00</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> </tbody> </table>					Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta						Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Cumplimiento	20%	\$ 40.345.174,00	10	11	2023	31/10/2024			prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50	10	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																							
			Desde			Hasta																																																				
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																		
Cumplimiento	20%	\$ 40.345.174,00	10	11	2023	31/10/2024																																																				
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50	10	11	2023	31	12	2026																																																		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00	31	12	2023	31	12	2028																																																		
<p>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCG-100025677</p> <p>Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</p> <p>Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</p> <p>Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/12/2023</p>																																																										
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td>200 SMMVLV</td> <td>\$ 232.000.000,00</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta						Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMVLV	\$ 232.000.000,00	10	11	2023	31	12	2023	Otros																	
Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																							
			Desde			Hasta																																																				
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMVLV	\$ 232.000.000,00	10	11	2023	31	12	2023																																																		
Otros																																																										
<p>PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCG-100005433</p> <p>OTRAS PÓLIZAS No. _____</p> <p>Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</p> <p>Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</p> <p>Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11/12/2023</p>																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																										
<p>A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.</p> <p>ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td>\$ 40.345.174,00</td> <td>28</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td colspan="3">2/03/2025</td> </tr> <tr> <td>prestaciones sociales</td> <td>5%</td> <td>\$ 10.061.293,50</td> <td>28</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>30</td> <td>4</td> <td>2027</td> </tr> </tbody> </table>					Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta						Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Cumplimiento	20%	\$ 40.345.174,00	28	12	2023	2/03/2025			prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50	28	12	2023	30	4	2027									
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																							
			Desde			Hasta																																																				
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																		
Cumplimiento	20%	\$ 40.345.174,00	28	12	2023	2/03/2025																																																				
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50	28	12	2023	30	4	2027																																																		

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ



CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Enero 10 de 2025



Estabilidad y/o Calidad de Obra

30%

\$ 60.367.761,00

Día

Mes

Año

30

4

2024

Día

Mes

Año

30

4

2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.: 1

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
10	11	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.: 2

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	4	2024	30/04/2025		
30	4	2024	30	6	2027
30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.: 2

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
10	11	2023	30	6	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.: 3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
30	6	2024	30/06/2025		

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ



CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Enero 10 de 2025



prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,00	30	6	2024	30	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
			30	8	2024	30	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros			10	11	2023	30	8	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 4 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00	Desde			Hasta		
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,00	30	8	2024	31/08/2025		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
			30	8	2024	31	10	2027
			31	10	2024	31	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 4 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros			10	11	2023	31	10	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 31/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00	Desde			Hasta		
			31	10	2024	4/10/2025		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Enero 10 de 2025



prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>4</td><td>12</td><td>2024</td></tr></table> <table><tr><td>4</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>4</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>	Día	Mes	Año	31	10	2024	Día	Mes	Año	4	12	2024	4	12	2027	Día	Mes	Año	4	12	2029
Día	Mes	Año																						
31	10	2024																						
Día	Mes	Año																						
4	12	2024																						
4	12	2027																						
Día	Mes	Año																						
4	12	2029																						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00																						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros			10	11	2023	4	12	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros


Firma



Nombre: Marco Antonio Solano Vargas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

4.7.3 CONVENIO No. 4314-2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																							
			VERSIÓN																																																							
			PÁGINA																																																							
			FECHA	4 / 12 / 2024 (Día) (Mes) (Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																							
CONVENIO No. 4314-2023			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO																																																							
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																										
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/12/2024 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small> VALOR INICIAL: \$ 199.394.125,00 VALOR ACUMULADO: \$ 199.394.125,00 <small>(Incluye adiciones)</small> VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td>\$ 39.878.826,00</td> </tr> <tr> <td>prestaciones sociales</td> <td>5%</td> <td>\$ 9.969.706,50</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>30%</td> <td>\$ 59.818.239,00</td> </tr> </tbody> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00	prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td colspan="3">31/10/2024</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2028</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA						Desde			Hasta			9	11	2023	31/10/2024			Día	Mes	Año				9	11	2023	31	12	2026	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																								
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00																																																								
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50																																																								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00																																																								
VIGENCIA																																																										
Desde			Hasta																																																							
9	11	2023	31/10/2024																																																							
Día	Mes	Año																																																								
9	11	2023	31	12	2026																																																					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																					
31	12	2023	31	12	2028																																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592 Certificado de modificación o anexo No.: 0 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																																										
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td>200 SMM/LV</td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMM/LV	\$ 232.000.000,00	Otros			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA						Desde			Hasta			9	11	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																					
Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																								
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMM/LV	\$ 232.000.000,00																																																								
Otros																																																										
VIGENCIA																																																										
Desde			Hasta																																																							
9	11	2023	31	12	2023																																																					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																					
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395 OTRAS PÓLIZAS No. _____ Certificado de modificación o anexo No.: 0 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small> Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																										
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo. ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: 1 AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.: 1																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td>\$ 39.878.826,00</td> </tr> <tr> <td>prestaciones sociales</td> <td>5%</td> <td>\$ 9.969.706,50</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>30%</td> <td>\$ 59.818.239,00</td> </tr> </tbody> </table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00	prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td colspan="3">18/12/2024</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>18</td> <td>2</td> <td>2027</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>2</td> <td>2024</td> <td>18</td> <td>2</td> <td>2029</td> </tr> </tbody> </table>		VIGENCIA						Desde			Hasta			27	12	2023	18/12/2024			Día	Mes	Año				27	12	2023	18	2	2027	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	18	2	2024	18	2	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																								
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00																																																								
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50																																																								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00																																																								
VIGENCIA																																																										
Desde			Hasta																																																							
27	12	2023	18/12/2024																																																							
Día	Mes	Año																																																								
27	12	2023	18	2	2027																																																					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																					
18	2	2024	18	2	2029																																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592																																																										

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Enero 10 de 2025



Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 17/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIÓNES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	18	2	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 17/02/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIÓNES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 2

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.: 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.879.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	5	2024	5/05/2025		
Día	Mes	Año			
25	5	2024	5	7	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5	7	2024	5	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIÓNES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No. 1

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 2

AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.: 2

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	5	7	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIÓNES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 2

AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No.: 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.879.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	5	2024	5/05/2025		
Día	Mes	Año			
30	5	2024	5	8	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5	8	2024	5	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 3

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Enero 10 de 2025



(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No.: 2

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	5	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 31/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No. 2 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	7	2024	30/06/2025		
Día	Mes	Año			
31	7	2024	31	8	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	8	2024	31	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No. 2 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	31	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 31/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No. 3 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	8	2024	31/08/2025		
Día	Mes	Año			
31	8	2024	31	10	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	10	2024	31	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ


JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	18	12	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA
---	------------------------------

CONVENIO No. 2038-2024	CONTRATISTA: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA
------------------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:
 ALIAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO:	02/09/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 201.874.214,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 201.874.214,00 (Incluye prórrogas)

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 3649-2024	INTERVENIOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
--	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA								
Cumplimiento	10%	\$ 20.187.421,40	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Desde</th> <th style="width: 25%;">Hasta</th> </tr> <tr> <td>25 6 2024</td> <td>31 10 2025</td> </tr> <tr> <td>25 6 2024</td> <td>31 12 2027</td> </tr> <tr> <td>31 12 2024</td> <td>31 12 2029</td> </tr> </table>	Desde	Hasta	25 6 2024	31 10 2025	25 6 2024	31 12 2027	31 12 2024	31 12 2029
Desde	Hasta										
25 6 2024	31 10 2025										
25 6 2024	31 12 2027										
31 12 2024	31 12 2029										
Buen manejo y correcta inversión del anticipo											
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.093.710,70									
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.374.842,80									

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031379
 Certificado de modificación o anexo No.: 0
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

 Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 08/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLV	\$ 280.000.000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Desde</th> <th style="width: 25%;">Hasta</th> </tr> <tr> <td>25 6 2024</td> <td>31 12 2024</td> </tr> <tr> <td>Día Mes Año</td> <td>Día Mes Año</td> </tr> </table>	Desde	Hasta	25 6 2024	31 12 2024	Día Mes Año	Día Mes Año
Desde	Hasta								
25 6 2024	31 12 2024								
Día Mes Año	Día Mes Año								
Otros									

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100008403 **OTRAS PÓLIZAS No. _____**
 Certificado de modificación o anexo No.: 0
 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

 Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 08/07/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma:  Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 6820203261 STD	
---	--

 Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventoría/Dirección Técnica.

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Enero 10 de 2025



4.7.5 CONVENIO No. 2039-2024



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18122024

(Día)(Mes)(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONVENIO No.

2039-2024

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA

OBJETO DEL CONTRATO:

ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO:

02/09/2024

PLAZO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2024

(Indique prórroga y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$ 200.387.835,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 200.387.835,00

(Indique adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3649-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20.938.783,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.489.391,75
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41.877.587,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
24	8	2024	31	10	2025
24	8	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100031398

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

14/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 280.000.000
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
24	8	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100006498

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

14/07/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma



Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ



CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024


No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Enero 10 de 2025



4.7.6 CONVENIO No. 2040-2024



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18122024

(Día)(Mes)(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONVENIO No.

2040-2024

CONTRATISTA:

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO:

09/09/2024

PLAZO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2024

(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$ 203.658.720,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 203.658.720,00

(Incluye prórrogas)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3649-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20.365.872,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.182.936,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.731.744,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	8	2024	31	10	2025
25	8	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100031373

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

14/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	8	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100006490

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

14/07/2024


OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma



Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Enero 10 de 2025



4.7.8 CONVENIO No. 2233-2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18122024

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONVENIO No.

2233-2024

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO

OBJETO DEL CONTRATO:

ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO:

09/09/2024

PLAZO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2024

VALOR INICIAL:

\$ 200.551.500,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 200.551.500,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3649-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20.055.150,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.027.575,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.110.300,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
5	7	2024	31	12	2025
5	7	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100031580

Certificado de modificación o anexo No.:

0

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

29/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 280.000.000
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
5	7	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100006551

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

0

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

29/07/2024

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ



CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024


No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Enero 10 de 2025



4.7.9 CONVENIO No. 2297-2024



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18122024

(Día)(Mes)(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONVENIO No.

2297-2024

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA

OBJETO DEL CONTRATO:

ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO:

02/09/2024

PLAZO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2024

(Indique prórroga y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$200.914.834,00

VALOR ACUMULADO:

\$200.914.834,00

(Indique deducciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3649-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20.091.483,40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.045.731,70
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.182.928,80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	7	2024	31	12	2025
11	7	2024	31	12	2027
31	12	2029	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100031837

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

29/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 280.000.000
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	7	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-10000659

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

29/07/2024


OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma



Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

8820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Códigos: Interventor y Dirección Territorial

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, no se ha recibido el plan de calidad de ninguno de los convenios asociados a esta interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo, no se desarrollan reuniones de comité con las juntas de acción comunal asociados a los convenios.

4.9.2 ACTAS DE REUNIÓN

Durante este periodo, no se desarrollan reuniones con las juntas de acción comunal asociados a los convenios.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. del contrato de interventoría	3649-2024
Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3
Contratista	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
NIT	901.866.224-8
Consortio conformado por:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA. con Nit. 804002667-8, con un porcentaje de participación 50% y, por ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S. con NIT. 901264150-8, con un porcentaje de participación del 50%
Representante Legal	MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES
Valor del contrato de interventoría	\$ 1,522,205,504.00
Suscripción convenio	12/09/2024
Fecha orden de inicio	28/11/2024
Fecha de terminación inicial	31/12/2024
Prorroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 31/05/2025
Fecha de terminación final	31 de mayo de 2025
Supervisor	Jorge Alonso Ortega Rojas

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</div>	

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2024, se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con la ejecución y supervisión de los proyectos bajo el contrato de interventoría en la Dirección Territorial Cauca.

Entre las principales gestiones realizadas se destacan las siguientes:

- Se llevó a cabo la presentación formal del equipo de interventoría ante la Dirección Territorial Cauca del INVÍAS, con el propósito de establecer los canales de comunicación y definir los lineamientos operativos para el desarrollo del contrato.
- Durante los primeros días del mes, se realizaron reuniones de coordinación entre la Interventoría y la supervisión de INVÍAS, en las cuales se abordaron aspectos clave relacionados con el estado de los convenios, la planificación de actividades y los procedimientos administrativos a seguir.
- Se brindó asistencia y acompañamiento técnico-administrativo a las juntas suscritas a la interventoría en la recopilación y elaboración de documentos requeridos para la gestión de prórrogas y suspensiones de los convenios, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Estas acciones reflejan el compromiso del equipo interventor en la vigilancia, control y gestión eficiente de los proyectos, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco del contrato.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo no se realizan informes de especialistas.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para el presente informe

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica para el presente informe

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

No aplica para el presente informe


MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Enero 10 de 2025</div>	

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se hizo uso de vehículos para el desplazamiento de las actividades. Debido a que los convenios solidarios, se encuentran recopilando la documentación necesaria requerida para inicio de obra. Una vez se requiera y se implemente equipos y vehículos se diligenciará formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHÍCULOS CONTRATO INT.

<div></div>	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA</div>		<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-5</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			<div>PÁGINA</div> <div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<div>UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES</div> <div>DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA</div>			<div>FECHA</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<div>CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<div>PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE</div> <div>CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5017-2023</div> <div>CONTVENIO No. 4471-2023 4432-2023</div>		<div>PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"</div> <div>INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIALES CAUCA</div> <div>CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA ESPERANZA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BRISAS DEL RIO MARYLOPEZ</div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<div>EQUIPOS Y VEHÍCULOS</div>	<div>DESCRIPCIÓN</div>	<div>DÍAS DEL MES</div> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><</tr></table>																															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	---	---

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, no se registra información relacionada con el control de aportes legales y seguridad social, dado que el acta de costos relacionada con el presente informe se encuentra en cero, por lo que no se generaron obligaciones en este aspecto.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Para el periodo correspondiente, no se diligenció el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Informe Financiero y Presupuestal de la Interventoría), ya que el acta de costos no registra ningún valor en la presente etapa del contrato.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDICUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Enero 10 de 2025</div>	

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

<div></div>	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPH-MN1-IN-15-FR-13</div>
		<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>
		<div>PÁGINA</div> <div></div>

FECHA		16/12/2024 (Día / Mes / Año)																																																
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	3649-2024	INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																
<div>OBJETO DEL CONTRATO:</div> <div>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3."</div>																																																		
<div>FECHA DE INICIO:</div> <div>28/11/2024</div>																																																		
<div>PLAZO INICIAL:</div> <div>31/12/2024</div>																																																		
<div>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:</div> <div>31/12/2024</div> <div>(Incluye prórrogas y suspensiones)</div>																																																		
<div>VALOR INICIAL:</div> <div>\$ 1,522,205,504.00</div>																																																		
<div>VALOR ACUMULADO:</div> <div>\$ 1,522,205,504.00</div> <div>(Incluye adiciones)</div>																																																		
<div>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</div> <div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div>																																																		
<div>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL</div>																																																		
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 152,220,550.40</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>17%</td><td>\$ 255,832,858.00</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 304,441,100.80</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 456,661,651.20</td></tr></table>	Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	\$ 255,832,858.00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80	Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20	<table><tr><th colspan="3">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th></tr><tr><td>12</td><td>9</td><td>2024</td></tr><tr><td>12</td><td>9</td><td>2024</td></tr><tr><td>12</td><td>9</td><td>2024</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr></table>	VIGENCIA			Desde			12	9	2024	12	9	2024	12	9	2024	31	12	2024	<table><tr><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>1</td><td>7</td><td>2025</td></tr><tr><td>1</td><td>7</td><td>2025</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>	Hasta			1	7	2025	1	7	2025	31	12	2027	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																
Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	\$ 255,832,858.00																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80																																																
Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20																																																
VIGENCIA																																																		
Desde																																																		
12	9	2024																																																
12	9	2024																																																
12	9	2024																																																
31	12	2024																																																
Hasta																																																		
1	7	2025																																																
1	7	2025																																																
31	12	2027																																																
31	12	2029																																																
<div>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.</div> <div>96-44-101191911</div>																																																		
<div>Certificado de modificación o anexo No.:</div> <div>1</div> <div>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</div>																																																		
<div>Razón Social Compañía Aseguradora:</div> <div>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</div>																																																		
<div>Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:</div> <div>1/10/2024</div>																																																		
<div>OBSERVACIONES:</div>																																																		
<div>NOTAS:</div> <div>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.</div> <div>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).</div>																																																		
<div>Firma</div> <div></div> <div>Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD</div>	<div>Firma</div> <div></div> <div>Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>Supervisor del Contrato de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU</div>																																																	
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.</div> <div>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>																																																		

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, este documento se encuentra en elaboración, se espera emitir y contar con la aprobación en el próximo periodo.

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No aplica.

6.6.2 PLAN DE CARGAS

A la fecha del presente informe, el Plan de Cargas ha sido entregado al supervisor y se encuentra en proceso de revisión. Se espera su aprobación para proceder con la implementación correspondiente en el desarrollo de las actividades programadas.


<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Enero 10 de 2025</div>	

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La etapa de alistamiento es fundamental para el buen desarrollo de los convenios, ya que permite el contacto directo con las comunidades, generando apropiación y compromiso por parte de estas en la ejecución de los proyectos.
- La participación activa de la comunidad no solo es clave en la ejecución de las obras, sino también en el control y vigilancia de los procesos administrativos, asegurando que se desarrollen con altos estándares de calidad y transparencia.
- Para los 10 convenios en ejecución, mencionados en el presente informe, se ha apoyado y aprobado la prórroga correspondiente, estableciendo como nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2025. En cuanto a los convenios restantes, se ha brindado acompañamiento en la recopilación de información y documentación necesaria para la formalización de la suspensión No. 1. Se espera que, una vez recibido el desembolso correspondiente, se proceda con la reactivación de los convenios y el inicio de actividades en sitio.
- Para los convenios con vigencia 2023, aún está pendiente la entrega de los estudios previos para su revisión y aprobación, con el fin de avanzar en el desarrollo de las actividades establecidas. En cuanto a los convenios con vigencia 2024, INVÍAS ha entregado la topografía y los estudios de suelos, los cuales serán remitidos a cada OAC.
- Se recomienda garantizar la entrega oportuna de la documentación requerida por parte de las JAC, incluyendo la actualización de pólizas y demás aspectos administrativos necesarios para la continuidad del proceso.
- En cuanto al alcance de cada uno de los convenios registrados en el presente informe, se destaca que corresponde a un alcance inicial, establecido en el presupuesto analizado y estimado por INVÍAS. Sin embargo, este alcance está sujeto a la actualización de precios para el año 2025 y a las respectivas compras que se realicen, por lo que será definido nuevamente una vez inicien las actividades en el tramo correspondiente.
- En términos generales, las actividades ejecutadas durante el periodo de noviembre y diciembre de 2024 han permitido avanzar en la consolidación de los aspectos administrativos y técnicos necesarios para la correcta ejecución de las obras


<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

8 ANEXOS

8.1 CORRESPONDENCIA

8.1.1 ENVIADA

		CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR								
CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA										
OBJETO DEL PROYECTO: Contrato de Interventoría No. 3649 de 2024 – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
CONSECUTIVO No	FECHA (DD-MM-AA)	ENTIDAD	PERSONA	REMITENTE (QUIEN FIRMA)	RADICACION		QUIEN RECIBE / QUIEN CONFIRMA / No. RADICACION	FECHA DE RADICADO (DD-MM-AA)	ASUNTO	LUGAR DE UBICACIÓN NOMBRE DE ARCHIVO Y/O CARPETA
					CORREO	PERSONAL				
002	05/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Instituto Nacional de Vias - INVIAS	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Monica Alexandra Diaz	05/09/2024	Hojas de vida personal clave	ARCHIVO DIGITAL
003	13/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Mary Lorena Sayago Botello	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		Mary Lorena Sayago	13/09/2024	Solicitud información para expedición de garantía del contrato No. 3649 de 2024	ARCHIVO DIGITAL
004	02/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Instituto Nacional de Vias - INVIAS	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		German Andres Candia	02/11/2024	Hojas de vida profesional adicional No. 3649 de 2024	ARCHIVO DIGITAL
005	05/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Instituto Nacional de Vias - INVIAS	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		German Andres Candia	05/11/2024	hojas de vida especialista ambiental y especialista hidráulico	ARCHIVO DIGITAL
005	06/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Instituto Nacional de Vias - INVIAS	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		German Andres Candia	06/11/2024	Hojas de vida profesional adicional No. 3649 de 2024	ARCHIVO DIGITAL
006	06/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Instituto Nacional de Vias - INVIAS	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		German Andres Candia	06/11/2024	Hojas de vida profesional adicional No. 3649 de 2024	ARCHIVO DIGITAL
004	20/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	German Andres Candia Cotand	Maria Elvira Pinto Jaimes	X		German Andres Candia	20/11/2024	Hojas de vida inspectores sst	ARCHIVO DIGITAL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1 y 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Enero 10 de 2025	

8.1.2 RECIBIDA

<div>  CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR </div>						
CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
OBJETO DEL PROYECTO: Contrato de Interventoría No. 3649 de 2024 – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3						
FECHA DE RECIBO DOCUMENTO	ENTIDAD QUE EMITE	CONSECUTIVO DE EMISIÓN DE LA ENTIDAD	PERSONA REMITENTE QUIEN FIRMA LA CORRESPONDENCIA	PERSONA A QUIEN VA DIRIGIDA LA CORRESPONDENCIA	ASUNTO	LUGAR DE UBICACIÓN NOMBRE DE ARCHIVO Y/O CARPETA
10/10/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS	2024S-VBOG-074240	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Entrega información convenios para vigilancia y control Contrato de Interventoría 3649 de 2024	ARCHIVO DIGITAL
07/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS	2024S-VBOG-083301	JUAN SEBASTIAN JIMENEZ LEAL	CONSORCIOINTERVIAL SUR	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-111199	ARCHIVO DIGITAL
27/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS	2024S-VBOG-089518	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Respuesta radicado No. CON-SUR-24-002, CON-SUR-24-004, CON-SUR-24-005, CON-SUR-24-006, Aprobación de Hojas de vida Contrato de Interventoría	ARCHIVO DIGITAL
28/11/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS	2024S-VBOG-089878	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Orden de inicio Contrato de interventoría No. 3649 de 2024	ARCHIVO DIGITAL
05/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS	2024S-VBOG-092058	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Alcance oficio 2024S-VBOG-074240 Remisorio Documentos Del Contrato interventoria 3649 de 2024 Lote 3 Cauca.docx	ARCHIVO DIGITAL
06/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS	2024S-VCAU-092384	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	XIMENA ALEGRIA CERON	SOLICITUD MODIFICACIÓN DE FIRMAS REGISTRADAS Y CONDICIONES DE MANEJO - ORGANIZACIONES SOCIALES NORTE DEL CAUCA.	ARCHIVO DIGITAL
19/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS	2024S-VCAU-094591	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Lineamientos Plan de Gestión Social - Convenios Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.	ARCHIVO DIGITAL
19/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS	2024S-VCAU-095841	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Solicitud información contrato 3649 de 2024 Lote 3 Cauca	ARCHIVO DIGITAL
23/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS	2024S-VBOG-097335	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Respuesta radicado No. CON-SUR-24-004 y CON-SUR-24-005 Aprobación de Hojas de vida del contrato de interventoría 3649 de 2024	ARCHIVO DIGITAL
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS	2024S-VBOG-099758	SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	Alcance oficio 2024S-VBOG-092058, entrega de documentos	ARCHIVO DIGITAL
30/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS	2024S-VCAU-099659	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	ENTREGABLES TOPOGRAFIA Y SUELOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 ZONA NORTE	ARCHIVO DIGITAL

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--