

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 4274-2023
4307-2023
4314-2023
2038-2024
2039-2024
2040-2024
2102-2024
2233-2024
2297-2024
2427-2024

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO
JUNTA DE ACCION COMUNAL EL HORNO
JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTERREDONDO
JUNTA DE ACCION COMUNAL LA TURBINA
JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESPERANZA
JUNTA DE ACCION COMUNAL ULLUCOS PICACHO
JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS ROBLES
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO
JUNTA DE ACCION COMUNAL CABANITA
JUNTA DE ACCION COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA

Contrato de Interventoria No. 3649-2024

Interventoria: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Objeto Contrato de Interventoria:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

INFORME MENSUAL No. 3

MES O PERIODO: ENERO/2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		17
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		20
2.1	Localización		22
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		31
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		32
2.4	Características técnicas del proyecto		27
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		34
3.1	Información general del contrato		42
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		42
3.3	Seguimiento Items no previstos		42
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoria		44
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA		44
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	55
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	136
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	137
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	138
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	139
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	140
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	141
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	160
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		160
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	160
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	160
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		165
5.1	Información general del contrato		165
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		166
5.3	Informes especialistas y profesionales		167
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		167
5.5	Informe matriz de riesgos.		167
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoria		167
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		168
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	168
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	169
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	170
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	170
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	172
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		172
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	172
7	Conclusiones y recomendaciones		173
8	Anexos		174
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		174
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A


Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



VERSION

PÁGINA

5/02/2025

(Día / Mes / Año)

PERIODO MES: ENERO/2025

VALOR INICIAL : \$ 198,394,125.00

VALOR ADICIONALES: \$

DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	0	
	Mejoramiento	0	
Estructuras	Alcantarillas	0	
	Muro de Contención	0	
Mantenimiento	Alcantarillas	0	
Otros (Especificar cual(es) _____)		0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES**VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES**

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

0

0

0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A



N/A

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO																																											
			VERSION																																											
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			PÁGINA																																											
			FECHA	5/02/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	PERIODO MES: ENERO/2025																																										
CONVENIO No.: 2038-2024		PLAZO INICIAL:	4 MESES																																											
		FECHA DE INICIO:	2/09/2024																																											
OBJETO:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	VALOR INICIAL :	\$ 200.874.214.00																																									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A	VALOR ADICIONALES:	\$ -																																									
		PRORROGA No. 1	01/01/2025-30/04/2025	VALOR ACUMULADO:	\$ 200.874.214.00																																									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA		FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2025	DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$ 200.874.214.00																																									
		PLAZO ACUMULADO:	5.2 MESES	DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ -																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																											
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td>ml</td><td>105</td></tr><tr><td>Mejoramiento Alcantarillas</td><td>und</td><td>2</td></tr><tr><td>Estructuras Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Construcción	ml	105	Mejoramiento Alcantarillas	und	2	Estructuras Muro de Contención			Mantenimiento Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)			<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras Muro de Contención</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Construcción		0		Mejoramiento Alcantarillas		0		Estructuras Muro de Contención		0		Mantenimiento Alcantarillas		0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																												
Pavimentación Construcción	ml	105																																												
Mejoramiento Alcantarillas	und	2																																												
Estructuras Muro de Contención																																														
Mantenimiento Alcantarillas																																														
Otros (Especificar cuales)																																														
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																											
Pavimentación Construcción		0																																												
Mejoramiento Alcantarillas		0																																												
Estructuras Muro de Contención		0																																												
Mantenimiento Alcantarillas		0																																												
Otros (Especificar cuales)		0																																												
AVANCE FINANCIERO																																														
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																											
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 153.250.926.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4.597.528.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 43.025.760.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 200.874.214.00</td></tr></table>				VALOR	OBRAS	\$ 153.250.926.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.597.528.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43.025.760.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 200.874.214.00	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>			VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																	
	VALOR																																													
OBRAS	\$ 153.250.926.00																																													
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.597.528.00																																													
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43.025.760.00																																													
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 200.874.214.00																																													
	VALOR	ACUMULADO																																												
OBRAS	\$ -	\$ -																																												
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																												
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																												
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																												
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																														
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																											
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																											
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																														
N/A			N/A																																											
N/A			N/A																																											
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																														
<div></div> <div>Firma Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO																																											
			VERSION																																											
	RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		PÁGINA																																											
			FECHA	5/02/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA																																										
			PERIODO MES:	ENERO/2025																																										
CONVENIO No.: 2039-2024		PLAZO INICIAL: 4 MESES	VALOR INICIAL : \$ 208.387.835.00																																											
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A	VALOR ADICIONALES: \$ -																																											
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A		PRORROGA No. 1: 01/01/2025-30/04/2025	VALOR ACUMULADO: \$ 208.387.835.00																																											
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2025		PLAZO ACUMULADO: 5.2 MESES	DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ 208.387.835.00																																											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA			DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3649-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS																																											
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																												
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td>ml</td><td>0</td></tr><tr><td>Mejoramiento Alcantarillas</td><td>und</td><td>6</td></tr><tr><td>Estructuras Muro de Contención</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Construcción	ml	0	Mejoramiento Alcantarillas	und	6	Estructuras Muro de Contención			Mantenimiento Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras Muro de Contención</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Construcción		0		Mejoramiento Alcantarillas		0		Estructuras Muro de Contención		0		Mantenimiento Alcantarillas		0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																												
Pavimentación Construcción	ml	0																																												
Mejoramiento Alcantarillas	und	6																																												
Estructuras Muro de Contención																																														
Mantenimiento Alcantarillas																																														
Otros (Especificar cuales)																																														
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																											
Pavimentación Construcción		0																																												
Mejoramiento Alcantarillas		0																																												
Estructuras Muro de Contención		0																																												
Mantenimiento Alcantarillas		0																																												
Otros (Especificar cuales)		0																																												
AVANCE FINANCIERO																																														
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																												
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 160.217.790.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4.806.534.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 43.363.511.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 208.387.835.00</td></tr></tbody></table>			VALOR	OBRAS	\$ 160.217.790.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.806.534.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43.363.511.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 208.387.835.00	<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>				VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																	
	VALOR																																													
OBRAS	\$ 160.217.790.00																																													
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.806.534.00																																													
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43.363.511.00																																													
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 208.387.835.00																																													
	VALOR	ACUMULADO																																												
OBRAS	\$ -	\$ -																																												
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																												
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																												
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																												
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																														
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -		MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																												
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																												
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																												
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																														
N/A		N/A																																												
N/A		N/A																																												
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																														
<div></div> <div>Firma Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO																																											
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			VERSION																																											
			PÁGINA																																											
			FECHA	5/02/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	PERIODO MES: ENERO/2025																																										
CONVENIO No.: 2040-2024		PLAZO INICIAL:	4 MESES																																											
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR INICIAL :	\$ 202.658.720,00																																									
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	VALOR ADICIONALES:	\$ -																																									
		FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A	VALOR ACUMULADO:	\$ 202.658.720,00																																									
		PRORROGA No. 1	01/01/2025-30/04/2025	DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$ 202.658.720,00																																									
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2025	DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ -																																									
		PLAZO ACUMULADO:	5,2 MESES																																											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO																																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																											
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td>ml</td><td>3</td></tr><tr><td>Mejoramiento Alcantarillas</td><td>und</td><td>0</td></tr><tr><td>Estructuras Muro de Contención</td><td>und</td><td>1</td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Construcción	ml	3	Mejoramiento Alcantarillas	und	0	Estructuras Muro de Contención	und	1	Mantenimiento Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras Muro de Contención</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Construcción		0		Mejoramiento Alcantarillas		0		Estructuras Muro de Contención		0		Mantenimiento Alcantarillas		0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																												
Pavimentación Construcción	ml	3																																												
Mejoramiento Alcantarillas	und	0																																												
Estructuras Muro de Contención	und	1																																												
Mantenimiento Alcantarillas																																														
Otros (Especificar cuales)																																														
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																											
Pavimentación Construcción		0																																												
Mejoramiento Alcantarillas		0																																												
Estructuras Muro de Contención		0																																												
Mantenimiento Alcantarillas		0																																												
Otros (Especificar cuales)		0																																												
AVANCE FINANCIERO																																														
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																											
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 154.812.456,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4.644.374,00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 43.201.890,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 202.658.720,00</td></tr></tbody></table>				VALOR	OBRAS	\$ 154.812.456,00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.644.374,00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43.201.890,00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 202.658.720,00	<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>			VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																	
	VALOR																																													
OBRAS	\$ 154.812.456,00																																													
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4.644.374,00																																													
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43.201.890,00																																													
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 202.658.720,00																																													
	VALOR	ACUMULADO																																												
OBRAS	\$ -	\$ -																																												
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																												
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																												
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																												
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																														
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																											
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																											
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																														
N/A			N/A																																											
N/A			N/A																																											
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																														
<div></div> <div>Firma Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																														



CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

CONVENIO No.:	2102-2024	PLAZO INICIAL:	4 MESES	VALOR INICIAL :	\$ 199.859.010,00
OBJETO:		FECHA DE INICIO:	2/09/2024	VALOR ADICIONALES:	\$ -
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	VALOR ACUMULADO:	\$ 199.859.010,00
		FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A	DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$ 199.859.010,00
		PRORROGA No. 1	01/01/2025-30/04/2025	DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$ -
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2025		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES	PLAZO ACUMULADO:	5,2 MESES		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	3649-2024	INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
----------------------------	-----------	--	---	---------------------------

ALCANCE FISICO CONTRATADO				AVANCE FISICO EJECUTADO DEL CONVENIO			
ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	m ^l	148	Pavimentación	Construcción	0	
	Mejoramiento				Mejoramiento	0	
Estructuras	Alcantarillas	und	0	Estructuras	Alcantarillas	0	
	Muro de Contención	und	0		Muro de Contención	0	
Mantenimiento	Alcantarillas			Mantenimiento	Alcantarillas	0	
Otros (Especificar cuales)				Otros (Especificar cuales)		0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES		
	VALOR		VALOR	ACUMULADO
OBRAS	\$ 151,002,292.00	OBRAS	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,530,069.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 44,326,649.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199,859,010.00	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$	-
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.00%	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A	N/A
N/A	N/A


PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)


Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO																																											
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			VERSION																																											
			PÁGINA																																											
			FECHA	5/02/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA																																										
PERIODO MES: ENERO/2025																																														
CONVENIO No.: 2233-2024			PLAZO INICIAL: 4 MESES																																											
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			FECHA DE INICIO: 2/09/2024																																											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO			FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A																																											
			FECHA DE REANUDACIÓN: N/A																																											
			PRORROGA No. 1 01/01/2025-30/04/2025																																											
			FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2025																																											
			PLAZO ACUMULADO: 5.2 MESES																																											
VALOR INICIAL : \$ 199.551.500,00			VALOR ADICIONALES: \$ -																																											
VALOR ACUMULADO: \$ 199.551.500,00			DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ 199.551.500,00																																											
DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3649-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																											
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS																																														
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO			AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																																											
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td>ml</td><td>91</td></tr><tr><td>Mejoramiento Alcantarillas</td><td>und</td><td>2</td></tr><tr><td>Estructuras Muro de Contención</td><td>und</td><td>0</td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Construcción	ml	91	Mejoramiento Alcantarillas	und	2	Estructuras Muro de Contención	und	0	Mantenimiento Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)			<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras Muro de Contención</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Construcción		0		Mejoramiento Alcantarillas		0		Estructuras Muro de Contención		0		Mantenimiento Alcantarillas		0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																												
Pavimentación Construcción	ml	91																																												
Mejoramiento Alcantarillas	und	2																																												
Estructuras Muro de Contención	und	0																																												
Mantenimiento Alcantarillas																																														
Otros (Especificar cuales)																																														
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																											
Pavimentación Construcción		0																																												
Mejoramiento Alcantarillas		0																																												
Estructuras Muro de Contención		0																																												
Mantenimiento Alcantarillas		0																																												
Otros (Especificar cuales)		0																																												
AVANCE FINANCIERO																																														
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES			VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																											
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 151,826,750.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4,554,803.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 43,169,947.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 199,551,500.00</td></tr></tbody></table>				VALOR	OBRAS	\$ 151,826,750.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,554,803.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43,169,947.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199,551,500.00	<table><thead><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></tbody></table>			VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																	
	VALOR																																													
OBRAS	\$ 151,826,750.00																																													
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,554,803.00																																													
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43,169,947.00																																													
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199,551,500.00																																													
	VALOR	ACUMULADO																																												
OBRAS	\$ -	\$ -																																												
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																																												
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																																												
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																																												
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																																														
INVERSIÓN EN OBRA			EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -			MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																																											
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																											
			TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																																											
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																														
N/A			N/A																																											
N/A			N/A																																											
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																														
<div></div> <div>Firma Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</div>																																														



CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA	5/02/2025 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

PERIODO MES: ENERO/2025

PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	2/09/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
PRORROGA No. 1	01/01/2025-30/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/04/2025
PLAZO ACUMULADO:	5.2 MESES

VALOR INICIAL :	\$	199.914.634,00
VALOR ADICIONALES:	\$	-
VALOR ACUMULADO:	\$	199.914.634,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO:	\$	199.914.634,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO:	\$	-

OBJETO:
 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABANITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABANITA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
Estructuras	Alcantarillas		0	
	Muro de Contención		0	
Mantenimiento	Alcantarillas		0	
Otros (Especificar cuáles)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	\$ 154,362,218.00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,630,867.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 40,921,549.00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199,914,634.00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periódicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	\$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	\$ -	\$
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$

REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		CÓDIGO																									
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO			VERSION																									
			PÁGINA																									
			FECHA	5/02/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA PERIODO MES: ENERO/2025																												
CONVENIO No.: 2427-2024 PLAZO INICIAL: 4 MESES VALOR INICIAL : \$ 199,223,651.00																												
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL FECHA DE SUSPENSIÓN: 2/09/2024 VALOR ADICIONALES: \$ -																												
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A VALOR ACUMULADO: \$ 199,223,651.00																												
PRORROGA No. 1 01/01/2025-30/04/2025 DESEMBOLSO CONCEDIDO: \$ 199,223,651.00																												
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2025 DESEMBOLSO AMORTIZADO: \$ -																												
PLAZO ACUMULADO: 5.2 MESES																												
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS																												
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																												
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO																												
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td>ml</td><td>126</td></tr><tr><td>Mejoramiento Alcantarillas</td><td>und</td><td>1</td></tr><tr><td>Estructuras Muro de Contención</td><td>und</td><td>0</td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td></td></tr></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación Construcción	ml	126	Mejoramiento Alcantarillas	und	1	Estructuras Muro de Contención	und	0	Mantenimiento Alcantarillas			Otros (Especificar cuales)								
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																										
Pavimentación Construcción	ml	126																										
Mejoramiento Alcantarillas	und	1																										
Estructuras Muro de Contención	und	0																										
Mantenimiento Alcantarillas																												
Otros (Especificar cuales)																												
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr><tr><td>Pavimentación Construcción</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mejoramiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras Muro de Contención</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento Alcantarillas</td><td></td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>					ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación Construcción		0		Mejoramiento Alcantarillas		0		Estructuras Muro de Contención		0		Mantenimiento Alcantarillas		0		Otros (Especificar cuales)		0	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																									
Pavimentación Construcción		0																										
Mejoramiento Alcantarillas		0																										
Estructuras Muro de Contención		0																										
Mantenimiento Alcantarillas		0																										
Otros (Especificar cuales)		0																										
AVANCE FINANCIERO																												
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES																												
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																												
<table><tr><th></th><th>VALOR</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 151,509,682.00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ 4,545,290.00</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ 43,168,679.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONVENIO</td><td>\$ 199,223,651.00</td></tr></table>						VALOR	OBRAS	\$ 151,509,682.00	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,545,290.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43,168,679.00	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199,223,651.00														
	VALOR																											
OBRAS	\$ 151,509,682.00																											
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ 4,545,290.00																											
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 43,168,679.00																											
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 199,223,651.00																											
<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>ACUMULADO</th></tr><tr><td>OBRAS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr></table>						VALOR	ACUMULADO	OBRAS	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -									
	VALOR	ACUMULADO																										
OBRAS	\$ -	\$ -																										
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	\$ -	\$ -																										
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -																										
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -																										
Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio																												
INVERSIÓN EN OBRA																												
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ -																												
MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -																												
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0																												
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%																												
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																												
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0																												
REGISTRO FOTOGRÁFICO																												
N/A																												
N/A																												
N/A																												
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																												
Firma																												
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS																												
Director de Interventoría																												
Matrícula Profesional No. 68202-03281 STD																												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																												
Copias: Interventor, Dirección Territorial																												

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR
OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL. LOTE 3**

PERIODO:

01 AL 31 DE ENERO DE 2025




**CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
INTERVENTORÍA DE CONVENIOS**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

INFORME MENSUAL No. 3 DE INTERVENTORÍA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 GERMAN PÉREZ PINTO MP.: 68202-365002 STD	 MARCO ANTONIO SOLANO MP.: 68202-03281 STD	 MARÍA ELVIRA PINTO
CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p>	 <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>
---	---	---	---

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
2.1	LOCALIZACIÓN.....	10
2.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	12
2.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS	21
2.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	22
3	INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS.....	24
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS.....	24
3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES	32
3.3	SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.....	32
3.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.....	32
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	34
4.1	INFORME SEMANAL.....	34
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO.....	45
4.3	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO.....	46
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO	47
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	48
4.6	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.....	49
4.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO.....	50
4.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	69
4.9	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....	69
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	74
5.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	74
5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	75
5.3	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES	76
5.4	INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.....	76
5.5	INFORME MATRIZ DE RIESGOS.....	76
5.6	INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.....	76
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	77

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

6.1	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	77
6.2	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	78
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	79
6.4	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	80
6.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..	81
6.6	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	81
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	82
8	ANEXOS.....	83
8.1	CORRESPONDENCIA	83

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	

TABLA DE ILUSTRACIONES

Figura 1. Localización del Departamento del Cauca en Colombia y proyectos a ejecutar (anexo técnico INVÍAS) 10

Figura 2. Localización nacional y departamental, MIRANDA. 12

Figura 3. Localización de vía a intervenir, vereda Caraqueño, Miranda. 13

Figura 4. Localización de vía a intervenir, vereda El Horno, Miranda. 13

Figura 5. Localización de vía a intervenir, vereda Monterredondo, Miranda. 14

Figura 6. Localización de Suarez en el Cauca. 14

Figura 7. Localización de vía a intervenir, vereda La Turbina, Suarez. 15

Figura 8. Localización de Jambaló en el Cauca. 15

Figura 9. Localización vía a intervenir, vereda La Esperanza, Jambaló. 16

Figura 10. Localización vía a intervenir, vereda Ullucos, Jambaló. 16

Figura 11. Localización de Timbío en el Cauca. 17

Figura 12. Localización vía a intervenir, vereda Los Robles, Timbio. 17

Figura 13. Localización del municipio de Puracé en el Cauca. 18

Figura 14. Localización vía a intervenir, vereda Trebol Uno, Purace. 18

Figura 15. Localización de Guachené en el Cauca. 19

Figura 16. Localización vía a intervenir, vereda Cabañita, Guachené. 20

Figura 17. Localización de Corinto en el Cauca. 20

Figura 18. . Localización vía a intervenir, vereda Rio Negro, Corinto. 21

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	

1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVIAS desde sus Direcciones Territoriales.

Con el programa *Caminos Comunitarios de la Paz Total*, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así, el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales en distintos municipios del Departamento del Cauca, para lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

En cumplimiento de las disposiciones legales y con el objetivo de asegurar el control y seguimiento de los proyectos, el INVÍAS consideró necesario adelantar un proceso de contratación para la selección de un interventor que ejerza labores de supervisión y vigilancia.

Para tal fin, bajo la modalidad de mínima cuantía, se publicó en la plataforma Secop II, el proceso con ID CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, del cual se deriva el contrato de Interventoría No. 3649-2024, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3**, celebrado con el CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR.

En este marco, y como parte del cumplimiento de las obligaciones contractuales, se presenta el Informe Mensual No. 3, cuyo propósito es informar al Instituto Nacional de Vías, sobre el estado actual de los contratos suscritos a esta interventoría, detallando los aspectos generales y específicos del proyecto.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos a desarrollar se encuentran ubicados en la zona rural del departamento del Cauca, dentro del alcance del contrato, la interventoría tiene a su cargo el **Lote 3**, correspondiente a la zona norte.

El alcance del proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras, y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Para la ejecución de este proyecto, el Instituto Nacional de Vías ha suscrito una serie de convenios solidarios y contratos con diversas Juntas de Acción Comunal y organizaciones locales, responsables de la ejecución de las obras. En la **Tabla 1** se presenta la relación de los convenios y contratos objeto de interventoría, especificando los municipios, convenios asignados y las organizaciones beneficiarias.

Tabla 1. Convenios solidarios y/o contratos sobre los cuales se ejecutará la interventoría.

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN
MIRANDA	4274-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO
	4307-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO
	4314-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO
SUÁREZ	2059-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU
	2038-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA
JAMBALÓ	2039-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA
	2040-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO
	3238-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO
PADILLA	2090-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PAILA
	2554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO
	2919-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

TIMBÍO	2102-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES
	2631-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA
PURACÉ	2233-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL UNO
	3908-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO
GUACHENÉ	2297-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA
BUENOS AIRES	2330-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE
CORINTO	2042-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA
	2427-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA
	2488-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES
	4399-2024	RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CORINTO
TORIBIO	2031-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO
	2858-2024	JAC TACUEYO
	2915-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA
CALOTO	3554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO-VALLES HONDOS
	3654-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE QUINTERO
PÁEZ	3913-2024	CABILDO INDÍGENA DE LAME
	3943-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE BELALCÁZAR
CAJIBÍO	3977 -2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO
	4085-2024	RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FXIW
MORALES	4097-2024	RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO
INZÁ	4173-2024	RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA
CALDONO	4185-2024	RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES
TOTORÓ	4324-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE PANIQUITA
SANTANDER DE QUILICHAO	2065-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TOMA
	4102-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE CANOAS

A la fecha, diez de estos convenios se encuentran en ejecución, habiendo recibido el respectivo desembolso para el inicio de actividades. **La Tabla 2** detalla estos convenios, incluyendo el

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	

municipio, número de convenio, nombre de la organización ejecutora y el valor asignado para su desarrollo.

Tabla 2. Convenios asignados en ejecución.

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN	VALOR
MIRANDA	4274-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO	\$ 200,828,180
	4307-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO	\$ 201,225,865
	4314-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	\$ 199,394,125
SUAREZ	2038-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA	\$ 201,874,214
JAMBALÓ	2039-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA	\$ 209,387,835
	2040-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	\$ 203,658,720
TIMBÍO	2102-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES	\$ 200,859,010
PURACÉ	2233-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL UNO	\$ 200,551,500
GUACHENÉ	2297-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	\$ 200,914,634
CORINTO	2427-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA	\$ 200,223,651

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

2.1 LOCALIZACIÓN

Se presenta la localización del Departamento del Cauca, especificando la ubicación de las obras a ejecutar y aquellas sujetas a interventoría. A continuación, se detallan los municipios y sectores donde se desarrollarán las actividades en el marco del contrato de interventoría :




Figura 1. Localización del Departamento del Cauca en Colombia y proyectos a ejecutar (anexo técnico INVÍAS)

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la interventoría, en el marco de la ejecución los convenios solidarios que se suscribieron en el departamento de Cauca, como parte del programa “caminos Comunitarios de la Paz Total”, LOTE 3:

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	

Tabla 3. Localización de juntas en ejecución.

MUNICIPIO	NOMBRE ORGANIZACIÓN	CÓDIGO DE LA VÍA	NOMBRE DE LA VÍA
MIRANDA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO	18750	Caraqueño-Monterredondo
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO	1826	Vía a El Horno
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	31KA54-1-1	Las Cañas – Damnificados - Monterredondo
SUAREZ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA	19780_004	La Turbina - Miravalle
JAMBALÓ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA	19364_00	vía al rio la esperanza
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	19364_00	17721 San Francisco-La Mina
TIMBÍO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES	25KA86	Cruce Ruta 2503 (Timbío)-El Retiro-La Avanzada-Sachacoco-Los Robles (Cruce Ruta 2503)
PURACÉ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL UNO	19585_00	Vía Vereda El Trébol Uno
GUACHENÉ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	19300_01	Vía Cabañita - Guachené
CORINTO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA	19212_00	Cruce Ruta 3105 - Gualanday - Rionegro

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	---

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1 MIRANDA

Miranda es un municipio colombiano ubicado al norte del departamento del Cauca. Limita al norte con Florida, al oriente con Rioblanco y Planadas, al sur con Corinto y Padilla, y al occidente con Puerto Tejada. Dista 122 km de la capital del Cauca. Tiene una economía campesina de autoconsumo y subsistencia; en la llanura predomina el monocultivo de la caña de azúcar (79.29% del terreno), y pequeños cultivos tradicionales y con bajo nivel tecnológico, como hortalizas, habichuela, tomates y maracuyá; así mismo hay zonas con cultivo de café. Cuenta con una extensión de 189 Km cuadrados.



Figura 2. Localización nacional y departamental, MIRANDA.

La intervención que se realizará en el municipio de Miranda es para las vías que corresponden a las veredas de Caraqueño, El Horno y Monterredondo. A continuación, se describe la localización de cada uno de ellos conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda Caraqueño, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,21073 y longitud: -76,20724 y punto de referencia final el PR 0+200 con coordenadas latitud: 3,21238 y longitud: -76,20709, de la vía Caraqueño-Monterredondo.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	



Figura 3. Localización de vía a intervenir, vereda Caraqueño, Miranda.

- Vereda El Horno, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,21931 y longitud: -76,19585 y punto de referencia final el PR 0+200 con coordenadas latitud: 3,21858 y longitud: -76,19671 de la vía al Horno.




Figura 4. Localización de vía a intervenir, vereda El Horno, Miranda.

- Vereda Monterredondo, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,2161 y longitud: -76,2034 y punto de referencia final el PR 00+200 con coordenadas latitud: 3,2173 y longitud: -76,2046, de la vía Las Cañas – Damificados - Monterredondo.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	



Figura 5. Localización de vía a intervenir, vereda Monterredondo, Miranda.

2.2.2 SUAREZ

Se encuentra ubicado al noroccidente del departamento del Cauca, limita al norte y oriente con el municipio de Buenos Aires, al suroriente y al sur con el municipio de Morales y al occidente con López de Micay; su altura sobre el nivel del mar es de 1050 m, y temperatura media de 27 °C. Está separado de Popayán por 107 km. Su extensión total es de 389,87 km², de los cuales 3,57 km² corresponden a la parte urbana. Sus sectores económicos fundamentales son la minería la cual se realiza en la zona suroriental del municipio, la agricultura con productos como el café, caña de azúcar, el frijol, el maíz, la piscicultura, la avicultura, y la ganadería.



Figura 6. Localización de Suarez en el Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Suarez corresponde a la vereda La Turbina. A continuación, se describe la localización de de ella conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

- Vereda La Turbina, se encuentra ubicada en la zona rural del municipio de Suárez, en el corredor vial denominado vía Escuela Turbina - Miravalle, con una longitud de 1,22 km tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Cruce a la Vereda La Turbina y el punto final de referencia es PR 1+220 antes del cruce que dirige hacia la Vereda Miravalle.




Figura 7. Localización de vía a intervenir, vereda La Turbina, Suarez.

2.2.3 JAMBALÓ

Está ubicado al nororiente del departamento del Cauca, a 80 kilómetros de la ciudad de Popayán, limita por el norte con los municipios de Caloto y Toribío, por el oriente con el municipio de Páez, por el sur con el municipio de Silvía y por el occidente con los municipios de Caldono y Santander de Quilichao. La economía de Jambaló está basada en la agricultura, cultivos como son: café, fríjol, fique, papa y caña panelera, en lo pecuario la Ganadería doble propósito y en especie menores :aves de corral, cuyes, ovinos, porcinos y caprinos.



Figura 8. Localización de Jambaló en el Cauca.

<p align="center">MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p align="center">JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

La intervención que se realizará en el municipio de Jambaló corresponde a la vereda La Esperanza y Ullucos Picacho. A continuación, se describe la localización de de ella conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda La Esperanza, se encuentra ubicada en la zona rural del Municipio de Jambaló, en el corredor vial denominado La Esperanza-Río Jambaló que tiene una longitud de 1,30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 cruce vía al río Jambaló, y el punto final de referencia es PR01+300 sitio crítico río Jambaló.




Figura 9. Localización vía a intervenir, vereda La Esperanza, Jambaló.

- Vereda Ullucos, se encuentra ubicada en la zona rural del Municipio de Jambaló, en el corredor vial denominado Ullucos Picacho-Tablón que tiene una longitud de 4,50 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 jurisdicción Junta Ullucos Picacho, y el punto final de referencia es PR 4+500 límite Jambaló-Toribio.




Figura 10. Localización vía a intervenir, vereda Ullucos, Jambaló.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

2.2.4 TIMBIO

La población de Timbío, está situada aproximadamente a 13 Kilómetros de la capital del departamento del Cauca (Popayán). Su altitud se encuentra alrededor de los 1850 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio es de 17 °C. Su actividad económica está orientada hacia el sector agropecuario.



Figura 11. Localización de Timbío en el Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Timbío corresponde a la vereda Los Robles, en el corredor vial denominado vía El Retiro - La Avanzada- Sachacoco- Los Robles que tiene una longitud de 2,00 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 cruce Ruta 2503 vereda Los Robles, y el punto final de referencia es PR02+000 Institución Educativa Agropecuaria Los Robles (Margen Izquierda).




Figura 12. Localización vía a intervenir, vereda Los Robles, Timbío.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

2.2.5 PURACÉ

El municipio de Puracé, limita al norte con los municipios de Popayán y Totoró, al sur con el departamento del Huila, al oriente con los municipios de Inzá y Páez, y al occidente con Sotará y Timbío.; Entre las actividades económicas se destaca la agricultura, los principales cultivos son el maíz y el frijol, en menor escala se cultivan productos para el autoconsumo como el ulluco, el repollo y las habas, la minería (explotación de azufre), la ganadería y el comercio.



Figura 13. Localización del municipio de Puracé en el Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Puracé a la vereda El Trébol Uno, en el corredor vial denominado Popayán – Crucero – Chiribio – Piedra León – El trébol (Cruce ruta 2002) o Vía Vereda El Trébol Uno que tiene una longitud de 0,60 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 cruce ruta 20 (sentido Popayán – Isnos) lado derecho vereda El Trébol Uno, y el punto final de referencia es PR00+600 156 m de la Y margen izquierdo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.



Figura 14. Localización vía a intervenir, vereda Trébol Uno, Purace.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	---

2.2.6 GUACHENÉ

Guachené está ubicado en el norte del departamento del Cauca, cerca de la frontera con el Valle del Cauca. Se encuentra a aproximadamente 30 km de Cali, lo que le permite una fuerte conexión con esta ciudad. Su economía se basa principalmente en la agroindustria y la presencia de importantes zonas industriales. Destacan los cultivos de caña de azúcar, que están vinculados a los ingenios azucareros de la región.



Figura 15. Localización de Guachené en el Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Guachené corresponde a la vereda Cabañita. A continuación, se describe la localización de ella conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda Cabañita, corredor vial denominado desde la escuela hasta la salida de la Vereda Sabanetas (Obando- Cabañitas/Vda Cabañitas Guachené) con una longitud de 2,30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 000 es la escuela de Cabañita, y el punto final de referencia es PR 2 + 300 es la salida de la vereda Sabanetas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	




Figura 16. Localización vía a intervenir, vereda Cabañita, Guachené.

2.2.7 CORINTO

Corinto está ubicado en el norte del departamento del Cauca, en la región del valle del río Cauca. Limita con municipios como Caloto y Miranda, y se encuentra relativamente cerca de la ciudad de Cali. La economía de Corinto se basa principalmente en la agricultura, destacándose el cultivo de caña de azúcar y café. También tiene una fuerte presencia de comunidades indígenas dedicadas a la producción agrícola y artesanal.



Figura 17. Localización de Corinto en el Cauca.

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Corinto en la vereda Río Negro – García Arriba, en el corredor vial cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro con una longitud de 0,43 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 inicio placa huella existente, y el punto final de referencia es PR00+430 Yee vía principal, conforme a

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	

la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.




Figura 18. . Localización vía a intervenir, vereda Rio Negro, Corinto.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

En general, las vías incluidas en el proyecto se encuentran en un estado regular. La superficie de rodadura está en afirmado y presenta baches a lo largo de su trayecto. Además, se observa una falta de conformación en el bombeo y las cunetas, así como deficiencias en el sistema de drenaje.

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras proyectadas fueron producto del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mejoramiento.

Las diferentes vías objeto de los contratos requieren las siguientes actividades:

2.4.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Las actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades por ejecutar para el mejoramiento de las vías rurales son las siguientes:

Construcción de Placa Huella • Pavimentos convencionales • Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. • Construcción de Filtros y/o cunetas • Bases Estabilizadas • Tecnologías alternativas.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías, adoptado por Resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página <http://www.invias.gov.co/>. De igual manera, se tendrán en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales. El alcance de las obras a ejecutar y el presupuesto respectivo se definirá una vez se suscriba el convenio, y se actualicen los precios unitarios con el incremento del salario mínimo y costos de materiales.

2.4.1.1 Placa Huella

Es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma-cunetas.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	

2.4.1.2 Alcantarillas

Como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36" (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

2.4.1.3 Muros Gaviones

La metodología de diseños incluye parámetros geomecánicas de ángulo de fricción igual a 30° y de cohesión igual a 0kPa, ambas magnitudes asumidas tanto para el relleno del muro, como para el material de fundación. El ángulo de inclinación del relleno de cara al trasdós del muro se considera horizontal, y la magnitud de la sobrecarga incluye cargas permanentes, entre las cuales se menciona tanto el peso propio de la carpeta de rodamiento; como cargas de tránsito asociadas al flujo vehicular, y otras como las ocasionadas por el empuje dinámico.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

3 INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 MIRANDA

- **CONVENIO No. 4274-2023**

No. del Convenio	4274-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-780-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO
NIT	90133502-3
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARAQUEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.828.180
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	FABIAN BONILLA RIVERA
Fecha suscripción Convenio	18/11/2023
Fecha de inicio	18 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 30/04/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/05/2024 hasta 30/06/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/07/2024 hasta 30/08/2024
Prórroga No. 4	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 1	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 1	03/12/2024
Prórroga No. 5	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

• **CONVENIO No. 4307-2023**

No. del Convenio	4307-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-799-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO
NIT	901.012.112-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 201.225.865
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	EYDER TAQUINAS RIVERA
Fecha suscripción Convenio	10/11/2023
Fecha de inicio	18 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 30/04/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/05/2024 hasta 30/06/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/07/2024 hasta 30/08/2024
Prórroga No. 4	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 1	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 1	03/12/2024
Prórroga No. 5	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

• **CONVENIO No: 4314-2023**

No. del Convenio	4314-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-804-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO
NIT	891.500.779-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 199.394.125
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ADELA SOLARTE CASTILLO
Fecha suscripción Convenio	09/11/2023
Fecha de inicio	21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Suspensión No. 1	Desde 27/12/2023 hasta 14/01/2024
Ampliación suspensión No. 1	Desde 15/01/2024 hasta 13/02/2024
Reanudación No. 1	14/02/2024
Prórroga No. 1	14/02/2024 hasta 30/04/2024
Suspensión No. 2	25/04/2024 hasta 24/05/2024
Ampliación suspensión No. 1	Desde 25/05/2024 hasta 30/06/2024
Ampliación suspensión No. 2	Desde 01/07/2024 hasta 31/07/2024
Reanudación No. 2	01/08/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/08/2024 hasta 31/08/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 3	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 3	03/12/2024
Prórroga No. 4	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

3.1.2 SUAREZ

- **CONVENIO No. 2038-2024**

No. del Convenio	2038-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-006-2024
Junta de Acción Comunal	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA
NIT	901499769-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.874.214
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

3.1.3 JAMBALÓ

- **CONVENIO No. 2039-2024**

No. del Convenio	2039-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-007-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA
NIT	901314905-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

<p align="center">MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p align="center">JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

Valor del Convenio	\$ 209.387.835
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	BANDERLEY MEDINA PAZU
Fecha suscripción Convenio	26 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

• **CONVENIO No. 2040-2024**

No. del Convenio	2040-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-008-2024
Junta de Acción Comunal	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS
NIT	901.752.531-4
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 203.658.720
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	CARMELINA IPIA RAMOS
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

3.1.4 TIMBÍO

- **CONVENIO No. 2102-2024**

No. del Convenio	2102-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-033-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES
NIT	901.044.812-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 200.859.010
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO
Fecha suscripción Convenio	2 de julio de 2024
Fecha de inicio	02 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

3.1.5 PURACÉ

- **CONVENIO No. 2233-2024**

No. del Convenio	2233-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-134-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO
NIT	900.277.608-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

	MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.551.500
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MANUEL BOLAÑOS
Fecha suscripción Convenio	8 de julio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

3.1.6 GUACHENÉ

- **CONVENIO No. 2297-2024**

No. del Convenio	2297-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-177-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA
NIT	900.091.124-9
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.914.634
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MAIRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ
Fecha suscripción Convenio	11 de julio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

3.1.7 CORINTO

- **CONVENIO No. 2427-2024**

No. del Convenio	2427-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-278-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA
NIT	900.292.802-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO – GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.223.651
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ROSMIRA ZULETA TROCHEZ
Fecha suscripción Convenio	17 de julio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Fecha de terminación vigente	30 de abril de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el período correspondiente al presente informe, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizó la actualización de firmas y condiciones de manejo bancario en las entidades financieras, para lo cual se remitió el modelo de solicitud correspondiente.
- Se gestionó la radicación de documentos requeridos para la formalización de los convenios y la correcta ejecución de los procesos administrativos.
- Se asistió a la reunión presencial convocada por la interventoría el 30 de enero en las instalaciones de INVIAS, en la cual se verificaron los pasos a seguir para la continuidad del proyecto.
- Se recibió por parte de la interventoría el levantamiento topográfico y estudios de suelos de los convenios 2024, iniciando la búsqueda de cotizaciones para la realización de estudios faltantes, como el diseño geométrico.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han suscrito ítem no previsto en ninguno de los convenios.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el período correspondiente al presente informe, no se llevaron a cabo actividades constructivas en los convenios bajo la supervisión de la interventoría. Esto se debe a que las Juntas de Acción Comunal ,beneficiarias de los convenios solidarios, se encontraban en proceso de elaboración y presentación de la documentación administrativa requerida para la ejecución de los proyectos.

Para garantizar el avance y la correcta ejecución de los convenios, se han definido las siguientes acciones a seguir:

- Revisión y aprobación de los estudios previos presentados por las OAC.
- Evaluación y validación de las hojas de vida del personal técnico y administrativo propuesto por las OAC.
- Asesoría y acompañamiento en la gestión de cotizaciones necesarias para la adquisición de insumos y materiales.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	

- Realización de reuniones con los profesionales contratados por las OAC, con el objetivo de establecer lineamientos de trabajo y definir los entregables tanto del ingeniero residente como de la contadora.
- Inicio de visitas técnicas para el reconocimiento del tramo y socialización del proyecto con las OAC y las comunidades beneficiarias.
- Conformación de veedurías comunitarias, con el fin de garantizar el control social y la transparencia en la ejecución de los proyectos.
- Desarrollo de comités operativos para la planificación de los planes de compras y la organización del proceso de transferencias, permitiendo la adquisición de materiales y el inicio de actividades en sitio.

Estas acciones permitirán avanzar en la fase de alistamiento y garantizar que los proyectos inicien conforme a los lineamientos técnicos, administrativos y financieros establecidos.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo enero de 2025, referentes a los convenios solidarios suscritos que se encuentran en ejecución, los cuales están determinados en los siguientes plazos:


- Informe Semanal 7 – 03/01/2025 – 09/01/2025
- Informe Semanal 8 – 10/01/2025 – 16/01/2025
- Informe Semanal 9 – 17/01/2025 – 23/01/2025
- Informe Semanal 10 – 24/01/2025 – 30/01/2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

CONVENIO No. 4274-2023 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **CARAQUEÑO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
FECHA				13/01/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 7 del 3/01/2025 al 9/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. K0: A K 4+800 DE LA VÍA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3,21073,-76,20724) y coordenadas finales (3,21238,-76,20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 4274-2023	VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 18/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 867,094.00 0.06%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
						VERTIENTOS: SI NO N/A					
						EMISIONES: SI NO N/A					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS		
*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274		
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274		
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.		
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.		
*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.		
*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.		
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.		
*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.		
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div><div>CÓDIGO</div><div>VERSIÓN</div><div>PÁGINA</div></div> <div><div>1 DE 2</div></div>																																																																								
		<div><div>FECHA</div><div>20/01/2025</div><div>(Día / Mes / Año)</div></div>																																																																								
<div>L INFORMACION GENERAL</div>																																																																										
<div>PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3</div>																																																																										
<div>UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 8 del 10/01/2025 al 16/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)</div>																																																																										
<div>SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA</div>																																																																										
<div>OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div>																																																																										
<div>ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:</div>																																																																										
<div>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div>																																																																										
<div>DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO</div> <div>En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. K0: A K.4+800 DE LA VIA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3.21073, -76.20724) y coordenadas finales (3.21238, -76.20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.</div>																																																																										
<div>CONVENIO SOLIDARIO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO</div>																																																																										
<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div>																																																																										
<div>CONTRATISTA: REPRESENTANTE LEGAL: 4274-2023 FABIAN BONILLA RIVERA</div>																																																																										
<div>INTERVENTOR: REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELYVIRA PINTO JAIMES</div>																																																																										
<div>CONVENIO No. 4274-2023 VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00</div>																																																																										
<div>CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00</div>																																																																										
<div>FECHA DE INICIO: 18/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -</div>																																																																										
<div>FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -</div>																																																																										
<div>FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00</div>																																																																										
<div>FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00</div>																																																																										
<div>FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -</div>																																																																										
<div>FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -</div>																																																																										
<div>II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO</div>																																																																										
<div>DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:</div>																																																																										
<table><tr><th>CONVENIO/ CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td rowspan="3">CONVENIO</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 200,828,180</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 200,828,180</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1,522,205,504</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1,522,205,504</td><td></td><td></td></tr></table>			CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180				INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																				
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																					
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180																																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180																																																																								
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																							
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																							
<div>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</div>																																																																										
<div>CONVENIO</div> <div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>Observaciones: N/A</div>																																																																										
<div>INTERVENTORIA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 1,734,188.00 0.11%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div> <div>PERIODO FACTURADO: N/A</div> <div>VALOR FACTURA: \$ -</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones: se realiza diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT , semanalmente.</div>																																																																										
<div>III. AVANCE FÍSICO</div>																																																																										
<div>Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%</div> <div>Meta Física Ejecutada % 0.00%</div>																																																																										
<div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div>																																																																										
<table><tr><th colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</th><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%				Ejec	0.00			0.00	0.0%	Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	0.0%				Ejec	0.00			0.00	0.0%																		
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																		
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%																																																																		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																		
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	0.0%																																																																		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																		
<div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div>																																																																										
<div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A</div> <div>Ejecutado:</div> <div>TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:</div> <div>Ejecutado:</div>																																																																										
<div>TRAMO Y/O SECTOR 2:</div>																																																																										
<div>IV. GESTIÓN AMBIENTAL</div>																																																																										
<div>FUENTES DE MATERIALES</div>																																																																										
<div>UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div> <div>UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div> <div>OBSERVACIONES:</div>																																																																										
<div>DISPONIBLE</div>																																																																										
<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <div>ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A</div> <div>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A</div> <div>CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A</div> <div>Ocupación de CAUCES: SI NO N/A</div> <div>VERTIMIENTOS: SI NO N/A</div> <div>EMISIONES: SI NO N/A</div> <div>OTROS (Especificar cual) SI NO N/A</div> <div>OBSERVACIONES:</div>																																																																										
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div>																																																																										
<div>OBSERVACIONES:</div>																																																																										

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.
*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.
*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de estudios previos y personal técnico.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	27/01/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 9 del 17/01/2025 al 23/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. K0: A K 4+800 DE LA VÍA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3,21073,-76,20724) y coordenadas finales (3,21238,-76,20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca, se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36", siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN BONILLA RIVERA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 4274-2023		CONTRATO No. 3649-2024									
FECHA DE INICIO: 18/12/2023		FECHA DE INICIO: 28/11/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024									
VALOR INICIAL: \$ 200,828,180.00		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 200,828,180.00		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,828,180.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 2,601,282.00 0.17%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: se realiza diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT , semanalmente.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec				0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: DISPONIBLE						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
PERMISO MINERO: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A						EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:											
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES:					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

Durante este período, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Hasta la fecha del presente informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de estudios previos y personal técnico.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO ARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

FECHA

3/02/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

L INFORMACION GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

10 del 24/01/2025 al 30/01/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

GERMAN ANDRES CANDIA

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA, EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el corredor identificado con el código de vía 18750 Caraqueño - Monterredondo (7.05 KM. K0: A K 4+800 DE LA VIA CRUCERO MEDIA NARANJA MARGEN IZQUIERDA) con coordenadas iniciales (3.21073,-76.20724) y coordenadas finales (3.21238,-76.20709) Vereda Caraqueño Municipio de Miranda Departamento de Cauca. se llevarán a cabo actividades de mejoramiento. Estas incluyen la construcción de Placa Huella y de alcantarillas de 36”, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

FABIAN BONILLA RIVERA

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.

4274-2023

VALOR INICIAL:

\$ 200,828,180.00

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

18/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 200,828,180.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

VALOR ANTICIPO:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,828,180			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,828,180			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200,828,180.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones:N/A

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 3,468,376.00	0.23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 867,094.00	0.06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 867,094.00	0.06%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: se realiza diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT , semanalmente.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Placa Huella	ML	
* Alcantarillas	UND	
*		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	0.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de cauces: SI NO N/A

VERTIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		<div>OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.</div>	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVÍAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inrías Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.



VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de estudios previos y personal técnico.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

		<div>N/A</div>
CITACIÓN A COMITÉ	COMITÉ DE SEGUIMIENTO, POPAYÁN-CAUCA	N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

CONVENIO No. 4307-2023 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL** **HORNO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

ESTADO: No aplica.			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	<div>OBSERVACIONES:</div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
<div>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</div> <div>*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307</div> <div>*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307</div> <div>*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.</div> <div>*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.</div> <div>*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.</div> <div>*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.</div> <div>*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.</div> <div>*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación</div>			
<div>ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA</div> <div>*Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión.</div>			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
N/A			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
<div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</div>			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</div> <div>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</div> <div>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>	
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2
					FECHA	20/01/2025 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 8 del 10/01/2025 al 16/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.						
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAJUINAS RIVERA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 4307-2023 VALOR INICIAL: \$ 201,225,865.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 201,225,865.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,225,865				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,225,865				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIO						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,225,865.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
Observaciones: N/A						
INTERVENTORÍA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 1,734,188.00 0.11%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: N/A						
VALOR FACTURA: \$ N/A -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: N/A						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Meta Física (Programa de Obra)						
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad						
Placa Huella ML						
Alcantarillas UND						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %						
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico						
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
OBSERVACIONES:						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A						
APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						
VERTIENTOS: SI NO N/A						
EMISIONES: SI NO N/A						
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						
OBSERVACIONES:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.
*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación
*Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de estudios previos y personal técnico.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	27/01/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 9 del 17/01/2025 al 23/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAJUINAS RIVERA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 4307-2023 VALOR INICIAL: \$ 201,225,865.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 201,225,865.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,225,865									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,225,865									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,225,865.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 2,601,282.00 0.17%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: se realiza diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT , semanalmente.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motorveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
							CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
							OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
							VERTIENTOS: SI NO N/A				
							EMISIONES: SI NO N/A				
							OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.
*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación
*Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de estudios previos y personal técnico.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2
					FECHA	27/01/2025 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 9 del 17/01/2025 al 23/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
La Junta de Acción Comunal de la vereda el horno deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 18926 Miranda-Monterredondo LasDantas; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.						
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: EYDER TAJUINAS RIVERA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 4307-2023 VALOR INICIAL: \$ 201,225,865.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE INICIO: 18/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 201,225,865.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,225,865				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,225,865				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIO						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,225,865.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
Observaciones: N/A						
INTERVENTORÍA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 3,468,376.00 0.23%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: N/A						
VALOR FACTURA: \$ N/A -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: N/A						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Meta Física (Programa de Obra)						
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad						
Placa Huella ML						
Alcantarillas UND						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %						
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%						
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico						
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
OBSERVACIONES:						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A						
APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						
VERTIENTOS: SI NO N/A						
EMISIONES: SI NO N/A						
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						
OBSERVACIONES:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		<div>OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.</div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Renudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación

*Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de estudios previos y personal técnico.


VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


CITACIÓN A COMITÉ



COMITÉ DE SEGUIMIENTO, POPAYÁN-CAUCA



N/A



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

CONVENIO No. 4314-2023 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **MONTERREDONDO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	20/01/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 8 del 10/01/2025 al 16/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 4314-2023 VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,394,125.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 1,734,188.00 0.11%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: se realiza diligenciamiento y envío de matriz de seguimiento técnico CCPT , semanalmente.											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	0.0%	Salitrín		
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00	0.0%	Vibrocompactador		
			Ejec				0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motor niveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
							CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
							OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
							VERTIENTOS: SI NO N/A				
							EMISIONES: SI NO N/A				
							OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Hasta la fecha del presente Informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de estudios previos y personal técnico.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

27/01/2025
(Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA:

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

OBJETO CONVENIO:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO No. 4314-2023

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025

VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00

INTERVENTORIA No. 3649-2024

FECHA DE INICIO: 28/11/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00

VALOR ANTICIPO: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ 199,394,125.00

-

-

-

-

0.00%

0.00%

0.00%

%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ -

\$ -

\$ -

0.00%

0.00%

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ -

\$ -

0.00%

0.00%

Observaciones:N/A

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

0.00%

\$ 2,601,282.00

\$ 867,094.00

\$ 867,094.00

0.00%

0.17%

0.06%

0.06%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Placa Huella	ML	
* Alcantarillas	UND	
*		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	0.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Sallarín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO:

LICENCIA AMBIENTAL:

Aprovechamiento Forestal:

Concesión de Aguas:

Ocupación de Cauces:

Vertimientos:

Emisiones:

Otros (Especificar cual)

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Hasta la fecha del presente Informe no se ha iniciado con las actividades en el sitio de la obra, se encuentra recopilando la parte documental del convenio y articulando cotizaciones.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de estudios previos y personal técnico.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO:	No aplica.	
---------	------------	--

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
--	--

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314
 *Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314
 *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECCOP.
 *Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados
 *Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.
 *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
 *Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios
 *Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA [¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de mi vida? - 22 de agosto de 2022](#) en las plataformas de la [Red de Salud Digital](#) [¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de mi vida? - 22 de agosto de 2022](#) en las plataformas de la [Red de Salud Digital](#)

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
--	--

*Aprobación de estudios previos y personal técnico.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio



CITACIÓN A COMITÉ



COMITÉ DE SEGUIMIENTO, POPAYÁN-CAUCA



N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
--	---------------------------

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impactan el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La inventoria se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: _____
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

CONVENIO No. 2038-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **TURBINA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

13/01/2025
(Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

L INFORMACION GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA:

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

OBJETO CONVENIO:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONVENIO No.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONTRATO No.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874.214			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,874.214			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205.504		

CONVENIO

INTERVENTORIA

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

Observaciones:

Observaciones:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

Observaciones:

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valía correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de topografía y estudio de suelos.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.


*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
----------------	----------------	----------------

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:


Matrícula Profesional No.:

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	3/02/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 10 del 24/01/2025 al 30/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO a LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela Turbina - Miravalle; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciólopes de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2038-2024	VALOR INICIAL: \$ 201,874,214.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 201,874,214.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874,214									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,874,214									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
<div>CONVENIO</div> <div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,874,214.00</div> <div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div> <div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div> <div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div> <div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div> <div>Observaciones: N/A</div>											
<div>INTERVENTORÍA</div> <div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div> <div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 3,468,376.00 0.23%</div> <div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%</div> <div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%</div> <div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X</div> <div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div> <div>PERIODO FACTURADO: N/A</div> <div>VALOR FACTURA: \$ N/A -</div> <div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div> <div>Observaciones: N/A</div>											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarín		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		Ejecutado:				TRAMO Y/O SECTOR 2:		Ejecutado:			
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:		Ejecutado:									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		ZONAS DE DEPOSITO: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO	
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO				OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO	
										VERTIMIENTOS: SI NO	
										EMISIONES: SI NO	
										OTROS (Especificar cual) SI NO	
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


CITACIÓN A COMITÉ



COMITÉ DE SEGUIMIENTO, POPAYÁN-CAUCA



N/A



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

CONVENIO No. 2039-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **ESPERANZA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																												
			VERSIÓN																																																																																												
			PÁGINA	1 DE 2																																																																																											
			FECHA	13/01/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																											
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																															
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 7 del 3/01/2025 al 9/01/2025 Último Informe Semanal NO <input type="checkbox"/> (Numeración consecutiva)																																																																																											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA																																																																																													
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																															
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																															
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																															
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																																													
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																													
REPRESENTANTE LEGAL: BANDERLEY MEDINA PAZU		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																													
CONVENIO No. 2039-2024	VALOR INICIAL: \$ 208,387,835.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																												
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 208,387,835.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024	VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																												
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																															
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																										
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 208,387,835																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 208,387,835																																																																																													
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																												
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																												
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																												
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																															
<table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td colspan="2">INTERVENTORÍA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 208,387,835.00</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ - 0.00%</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 867,094.00 0.06%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ - 0.00%</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 867,094.00 0.06%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ - 0.00%</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 867,094.00 0.06%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ - %</td><td colspan="2">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td colspan="2">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ - 0.00%</td><td colspan="2">PERIODO FACTURADO: N/A</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ - 0.00%</td><td colspan="2">VALOR FACTURA: \$ N/A -</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ - 0.00%</td><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - 0.00%</td><td colspan="2">Observaciones: N/A</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ - 0.00%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Observaciones: N/A</td><td colspan="5"></td></tr></table>						CONVENIO		INTERVENTORÍA		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 208,387,835.00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	0.00%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - 0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 867,094.00 0.06%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - 0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 867,094.00 0.06%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ - 0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 867,094.00 0.06%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ - %	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>		SI	NO		X	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - 0.00%	PERIODO FACTURADO: N/A		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - 0.00%	VALOR FACTURA: \$ N/A -		AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - 0.00%	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%	Observaciones: N/A		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%			Observaciones: N/A																																					
CONVENIO		INTERVENTORÍA																																																																																													
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 208,387,835.00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	0.00%																																																																																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ - 0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 867,094.00 0.06%																																																																																												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ - 0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 867,094.00 0.06%																																																																																												
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ - 0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 867,094.00 0.06%																																																																																												
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ - %	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <table><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table>		SI	NO		X																																																																																								
SI	NO																																																																																														
	X																																																																																														
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																													
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ - 0.00%	PERIODO FACTURADO: N/A																																																																																													
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ - 0.00%	VALOR FACTURA: \$ N/A -																																																																																													
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ - 0.00%	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																													
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%	Observaciones: N/A																																																																																													
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ - 0.00%																																																																																														
Observaciones: N/A																																																																																															
III. AVANCE FÍSICO																																																																																															
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																															
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																															
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																															
<table><tr><th colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>* Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>* Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Meta Física (Programa de Obra)			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	* Placa Huella	ML		* Alcantarillas	UND								<table><tr><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													<table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Saltarín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table>		Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Saltarín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			Vibrador de concreto			Motoniveladora			Total		
Meta Física (Programa de Obra)																																																																																															
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																													
* Placa Huella	ML																																																																																														
* Alcantarillas	UND																																																																																														
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																															
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																										
Prog	0.00			0.00																																																																																											
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																										
Prog	0.00			0.00																																																																																											
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																										
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																													
Saltarín																																																																																															
Mezcladora de concreto																																																																																															
Vibrocompactador																																																																																															
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																															
Vibrador de concreto																																																																																															
Motoniveladora																																																																																															
Total																																																																																															
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).		Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico																																																																																													
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:		TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																													
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:																																																																																															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																															
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																													
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APOVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																																													
OBSERVACIONES:		OBSERVACIONES:																																																																																													
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES:																																																																																													

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO						
					VERSIÓN						
					PÁGINA	1 DE 2					
					FECHA	3/02/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 10 del 24/01/2025 al 30/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: BANDERLEY MEDINA PAZU				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2039-2024 VALOR INICIAL: \$ 208,387,835.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 208,387,835.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 208,387,835									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 208,387,835									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO INTERVENTORÍA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 208,387,835.00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%											
Observaciones: N/A											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 3,468,376.00 0.23%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A											
PERIODO FACTURADO: N/A											
VALOR FACTURA: \$ N/A -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrin		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:							TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE							PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO										
OBSERVACIONES:							OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


CITACIÓN A COMITÉ



COMITÉ DE SEGUIMIENTO, POPAYÁN-CAUCA



N/A



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

CONVENIO No. 2040-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **ULLUCOS PICACHO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	20/01/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 8 del 10/01/2025 al 16/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
<div><div><div>CONVENIO</div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,658,720.00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>Observaciones: N/A</div></div><div><div>INTERVENTORÍA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 1,734,188.00 0.11%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:<div>SI NO</div><div></div><div>X</div></div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div><div>PERIODO FACTURADO: N/A</div><div>VALOR FACTURA: \$ N/A -</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones: N/A</div></div></div>											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrín		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		Ejecutado:				TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:		Ejecutado:			
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:		Ejecutado:									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES:					

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.


La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

27/01/2025

(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

9 del 17/01/2025 al 23/01/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

GERMAN ANDRES CANDIA

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

CARMELINA IPIA RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.

2040-2024

VALOR INICIAL:

\$ 203,658,720.00

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

2/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 203,658,720.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

VALOR ANTICIPO:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,658,720.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones:N/A

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 2,601,282.00 0.17%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO
X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: \$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Placa Huella	ML	
* Alcantarillas	UND	
*		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:
Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarin		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motor niveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A
VERTIMIENTOS: SI NO N/A
EMISIONES: SI NO N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.


La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:




MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	3/02/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 10 del 24/01/2025 al 30/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
<div><div><div>CONVENIO</div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,658,720.00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>Observaciones: N/A</div></div><div><div>INTERVENTORÍA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 3,468,376.00 0.23%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div> <div>X</div></div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div><div>PERIODO FACTURADO: N/A</div><div>VALOR FACTURA: \$ N/A -</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones: N/A</div></div></div>											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Salitrin		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		Ejecutado:				TRAMO Y/O SECTOR 2:		Ejecutado:			
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:		Ejecutado:									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

CITACIÓN A COMITÉ

COMITÉ DE SEGUIMIENTO, POPAYÁN-CAUCA

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

CONVENIO No. 2102-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS** **ROBLES**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																						
					VERSIÓN																																																						
					PÁGINA		1 DE 2																																																				
					FECHA		13/01/2025 (Día / Mes / Año)																																																				
L INFORMACIÓN GENERAL																																																											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3																																																											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 7 del 3/01/2025 al 9/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)																																																											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA																																																											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachacoco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclopeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio																																																											
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																							
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																							
CONVENIO No. 2040-2024 VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																							
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -																																																							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																											
CONVENIO/ CONTRATO		VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																					
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 200,859,010																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 200,859,010																																																								
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			\$ 1,522,205,504																																																							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 867,094	\$ -																																																							
	SALDO DE VIGENCIA		\$ (867,094)	\$ 1,522,205,504																																																							
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																											
<table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 200,859,010.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: N/A</td></tr></table>								CONVENIO				VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200,859,010.00			INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%		INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%		AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%		OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%		(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%		AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%		Observaciones: N/A			
CONVENIO																																																											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200,859,010.00																																																										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																									
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																									
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																									
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																									
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																									
Observaciones: N/A																																																											
<table><tr><td colspan="2">INTERVENTORÍA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 867,094.00</td><td>0.06%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 867,094.00</td><td>0.06%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 867,094.00</td><td>0.06%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</td></tr><tr><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td>N/A</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$ N/A -</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: N/A</td></tr></table>								INTERVENTORÍA				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 867,094.00	0.06%		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 867,094.00	0.06%		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 867,094.00	0.06%		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				PERIODO FACTURADO:	N/A			VALOR FACTURA:	\$ N/A -			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA																																																											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		0.00%																																																									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 867,094.00	0.06%																																																									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 867,094.00	0.06%																																																									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 867,094.00	0.06%																																																									
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO																																																											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																											
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																										
VALOR FACTURA:	\$ N/A -																																																										
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																											
Observaciones: N/A																																																											
III. AVANCE FÍSICO																																																											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																											
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																											
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO																																																					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																
* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarin																																																		
* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto																																																		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador																																																		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas																																																		
									vibrador de concreto																																																		
									Motor niveladora																																																		
									Total																																																		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico																																																		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																								
Ejecutado:																																																											
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:																																																											
Ejecutado:																																																											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																					
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																					
						VERTIMIENTOS: SI NO N/A																																																					
						EMISIONES: SI NO N/A																																																					
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																					
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:																																																					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES:																																																					

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

1 DE 2

FECHA

20/01/2025
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 8 del 10/01/2025 al 16/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachacoco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclopeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO CONVENIO No. 2040-2024 VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00 FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00 FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 1,734,188	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ (1,734,188)	\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,859,010.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones:N/A

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 1,734,188.00 0.11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI	NO
	X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: \$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00% Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Placa Huella	ML	
* Alcantarillas	UND	
*		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrin		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motor niveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.


*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:




MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA	1 DE 2							
			FECHA	27/01/2025 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 9 del 17/01/2025 al 23/01/2025 Último Informe Semanal NO 0 (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachacoco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciólopes de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2040-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 2,601,282	\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ (2,601,282)	\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,859,010.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones: N/A											
INTERVENTORÍA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 2,601,282.00	0.17%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 867,094.00	0.06%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 867,094.00	0.06%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
			X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A								
PERIODO FACTURADO:			N/A								
VALOR FACTURA:		\$ N/A -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarín		
* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:			Ejecutado:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI NO			ZONAS DE DEPOSITO SI NO			N/A		
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			N/A		
						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO			N/A		
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO			N/A		
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO			N/A		
						VERTIMIENTOS: SI NO			N/A		
						EMISIONES: SI NO			N/A		
						OTROS (Especificar cual) SI NO			N/A		
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

CITACIÓN A COMITÉ



COMITÉ DE SEGUIMIENTO, POPAYÁN-CAUCA



N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

CONVENIO No. 2233-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA** **VEREDA EL TRÉBOL UNO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.
*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

FECHA

27/01/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

9 del 17/01/2025 al 23/01/2025

Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

GERMAN ANDRES CANDIA

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribío-Piedra León-EI Trébol (cruce ruta 2002) o vía El Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MANUEL BOLAÑOS

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.

2233-2024

VALOR INICIAL:

\$ 200,551,500.00

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

2/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 200,551,500.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

VALOR ANTICIPO:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO

VIGENCIA

2023

2024

2025

2026

CONVENIO

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 200,551,500

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

\$ -

SALDO DE VIGENCIA

\$ 200,551,500

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 1,522,205,504

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

\$ -

SALDO DE VIGENCIA

\$ 1,522,205,504

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$ 200,551,500.00

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ - %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

Observaciones:N/A

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 2,601,282.00 0.17%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 867,094.00 0.06%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 867,094.00 0.06%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

* Placa Huella

ML

Prog

0.00

0.00

* Alcantarillas

UND

Ejec

0.00

0.00

0.0%

*

Prog

0.00

0.00

*

Ejec

0.00

0.00

0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO

SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI NO N/A

Ocupación de CAUCES:

SI NO N/A

VERTIMIENTOS:

SI NO N/A

EMISIONES:

SI NO N/A

OTROS (Especificar cual)

SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:			5	

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


CITACIÓN A COMITÉ



COMITÉ DE SEGUIMIENTO, POPAYÁN-CAUCA



N/A



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD



Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	--

CONVENIO No. 2297-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **CABAÑITA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div> <div>1 DE 2</div>																																																																																										
		<div>FECHA</div> <div>13/01/2025</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>																																																																																										
L INFORMACION GENERAL																																																																																												
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3																																																																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 7 del 3/01/2025 al 9/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)																																																																																												
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA																																																																																												
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																												
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																												
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																												
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																												
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																												
CONVENIO SOLIDARIO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA																																																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																												
CONTRATISTA: REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ																																																																																												
INTERVENTOR: REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																												
CONVENIO No. 2297-2024 VALOR INICIAL: \$ 200,914,634.00																																																																																												
CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																												
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																												
FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 200,914,634.00																																																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																												
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																												
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																												
<table><tr><th>CONVENIO/ CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td rowspan="3">CONVENIO</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 200,914,634</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 200,914,634</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORÍA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1,522,205,504</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1,522,205,504</td><td></td><td></td></tr></table>			CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634				INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																						
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																							
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634																																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																										
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634																																																																																										
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																									
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																									
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																												
<table><tr><th colspan="4">CONVENIO</th></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 200,914,634.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: N/A</td></tr></table>			CONVENIO				VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200,914,634.00			INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%		INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%		AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%		OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%		(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%		AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%		Observaciones: N/A																																									
CONVENIO																																																																																												
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200,914,634.00																																																																																											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																																																										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																																																										
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																																																										
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																																										
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																												
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																																										
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																										
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																																										
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																										
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																										
Observaciones: N/A																																																																																												
<table><tr><th colspan="4">INTERVENTORÍA</th></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td></td><td></td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 867,094.00</td><td></td><td>0.06%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 867,094.00</td><td></td><td>0.06%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 867,094.00</td><td></td><td>0.06%</td></tr><tr><td colspan="4">SI NO</td></tr><tr><td colspan="4">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X</td></tr><tr><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td colspan="4">PERIODO FACTURADO: N/A</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR FACTURA: \$ -</td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: N/A</td></tr></table>			INTERVENTORÍA				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 867,094.00		0.06%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 867,094.00		0.06%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 867,094.00		0.06%	SI NO				RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				PERIODO FACTURADO: N/A				VALOR FACTURA: \$ -				(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones: N/A																																													
INTERVENTORÍA																																																																																												
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%																																																																																									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 867,094.00		0.06%																																																																																									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 867,094.00		0.06%																																																																																									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 867,094.00		0.06%																																																																																									
SI NO																																																																																												
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X																																																																																												
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																												
PERIODO FACTURADO: N/A																																																																																												
VALOR FACTURA: \$ -																																																																																												
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																												
Observaciones: N/A																																																																																												
III. AVANCE FÍSICO																																																																																												
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																												
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																												
<table><tr><th colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</th><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>* Placa Huella</td><td>ML</td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>* Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%				Prog	0.00			0.00	0.0%				Ejec	0.00			0.00	0.0%																																				
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																				
* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00																																																																																					
* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																				
			Prog	0.00			0.00	0.0%																																																																																				
			Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																												
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A																																																																																												
Ejecutado:																																																																																												
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:																																																																																												
Ejecutado:																																																																																												
TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																												
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																												
FUENTES DE MATERIALES																																																																																												
DISPONIBLE																																																																																												
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO																																																																																												
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																												
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO																																																																																												
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																												
OBSERVACIONES:																																																																																												
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																												
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																																																												
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																																																												
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																																																												
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																																																												
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																																																												
VERTIENTOS: SI NO N/A																																																																																												
EMISIONES: SI NO N/A																																																																																												
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																																												
OBSERVACIONES:																																																																																												
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																												
OBSERVACIONES:																																																																																												

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO:

No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.


La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

FECHA

27/01/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

9 del 17/01/2025 al 23/01/2025

Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

GERMAN ANDRES CANDIA

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huecos, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.

2297-2024

VALOR INICIAL:

\$ 200,914,634.00

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

2/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 200,914,634.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

30/04/2024

VALOR ANTICIPO:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO

VIGENCIA

2023

2024

2025

2026

CONVENIO

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 200,914,634

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

\$ -

SALDO DE VIGENCIA

\$ 200,914,634

INTERVENTORÍA

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 1,522,205,504

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

\$ -

SALDO DE VIGENCIA

\$ 1,522,205,504

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$ 200,914,634.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

Observaciones:N/A

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 2,601,282.00 0.17%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 867,094.00 0.06%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 867,094.00 0.06%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

* Placa Huella

ML

Prog

0.00

0.00

* Alcantarillas

UND

Ejec

0.00

0.00

0.0%

*

Prog

0.00

0.00

*

Ejec

0.00

0.00

0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO

SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI NO N/A

Ocupación de cauces:

SI NO N/A

VERTIENTOS:

SI NO N/A

EMISIONES:

SI NO N/A

OTROS (Especificar cual)


SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	<div>OBSERVACIONES:</div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
<div>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</div> <div>*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.</div> <div>*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024</div> <div>*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.</div> <div>*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.</div> <div>*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.</div> <div>*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.</div> <div>*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.</div> <div>*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.</div> <div>*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.</div>			
<div>ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA</div> <div>*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.</div>			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
N/A			
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS			
<div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</div>			
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</div> <div>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</div> <div>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>		<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>	
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO								
			VERSION								
			PAGINA	1 DE 2							
			FECHA	3/02/2025 (Dia / Mes / Año)							
I. INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 10 del 24/01/2025 al 30/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:											
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciólopes de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR									
REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES									
CONVENIO No. 2297-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,914,634.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,914,634.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024	VALOR ANTICIPO: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,914,634									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,914,634									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200,914,634.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%								
Observaciones:N/A											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:			0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 3,468,376.00	0.23%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 867,094.00	0.06%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 867,094.00	0.06%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO								
				X							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:				N/A							
PERIODO FACTURADO:			N/A								
VALOR FACTURA:		\$ N/A	-								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones: N/A											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%											
Meta Física Ejecutada % 0.00%											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
* Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Saltarin		
* Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Mezcladora de concreto		
			Prog	0.00			0.00		Vibrocompactador		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	Retroexcavadora sobre llantas		
									vibrador de concreto		
									Motoniveladora		
									Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico						
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:					TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:						
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:											
IV. GESTIÓN AMBIENTAL											
FUENTES DE MATERIALES					PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO		ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A							
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A							
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A							
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A							
				OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A							
				VERTIMIENTOS: SI NO N/A							
				EMISIONES: SI NO N/A							
				OTROS (Especificar cual) SI NO N/A							
OBSERVACIONES:					OBSERVACIONES:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					OBSERVACIONES:Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

CITACIÓN A COMITÉ

COMITÉ DE SEGUIMIENTO, POPAYÁN-CAUCA

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

CONVENIO No. 2427-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **RIONEGRO GARCÍA ARRIBA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

N/A

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO					
			VERSION					
			PAGINA	1 DE 2				
FECHA				3/02/2025 (Dia / Mes / AÑO)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 10 del 24/01/2025 al 30/01/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: GERMAN ANDRES CANDIA						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 -- Gualanday -- Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: ROSMIRA ZULETA TROCHEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2427-2024	VALOR INICIAL: \$ 200,223,661.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200,223,661.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024	VALOR ANTICIPO: \$ -					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,223,661						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,223,661						
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIOINTERVENTORIA								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,223,661.00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
Observaciones: N/A								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 3,468,376.00 0.23%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 867,094.00 0.06%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A								
PERIODO FACTURADO: N/A								
VALOR FACTURA: \$ N/A -								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: N/A								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO		
Descripción de la Meta Física ContractualUnidadCantidad			Avance FísicoTramo y/o sector 1Tramo y/o sector 2Tramo y/o sector (n)Total%			DescripciónEquipo MínimoTotal Disponible		
Placa HuellaML			Prog 0.000.000.0%			Saltarin		
AlcantarillasUND			Ejec 0.000.000.0%			Mezcladora de concreto		
			Prog 0.000.000.0%			Vibrocompactador		
			Ejec 0.000.000.0%			Retroexcavadora sobre llantas		
						vibrador de concreto		
						Motoniveladora		
						Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico		
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A		
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A		
OBSERVACIONES:						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A		
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A		
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A		
						VERTIMIENTOS: SI NO N/A		
						EMISIONES: SI NO N/A		
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A		
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo		

ESTADO: No aplica.

Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVÍAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVÍAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SEMANA

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


N/A

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO


CITACIÓN A COMITÉ



COMITÉ DE SEGUIMIENTO, POPAYÁN-CAUCA



N/A



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios e inicie el cobro de actas a cargo de esta interventoría se diligenciará el siguiente formato:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE				CÓDIGO	
	ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS				VERSIÓN	
					PÁGINA	

Acta ☐ No. _____

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No. _____
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO: _____

VÍA INTERVENIDA: _____

CONTRATISTA: _____

INTERVENTOR: _____

CONTRATO No. _____
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO: _____ DE _____ DE _____ VALOR INICIAL: _____
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ DE _____ DE _____ VALOR ADICIONES: \$ _____
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ DE _____ DE _____ VALOR ACUMULADO: _____
(Día) (Mes) (Año)

PLAZO (MESES): _____

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: _____ DE _____ DE _____

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: _____ DE _____ DE _____
(Día) (Mes) (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO \$ _____

PAGOS ACUMULADOS _____

VALOR IVA \$ _____

VALOR IVA ACUMULADO _____

TOTAL PAGOS \$ _____

VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO _____

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: No aplica

Nombre: REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Firma: No aplica

Nombre: REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matrícula Profesional No.: _____

Firma: No aplica

Nombre: Ingeniero residente del proyecto

Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica

Matrícula Profesional No. _____


Original: Archivo Gestión del INVÍAS.

Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato estado general del tiempo.

<div></div>	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO</div>		<div>CÓDIGO</div>	
			<div>VERSIÓN</div>	
			<div>PÁGINA</div>	

<div>FECHA</div>																															<div>(Día / Mes / Año)</div>
<div>UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES</div>																															<div>DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA</div>
<div>CONVENIO No: </div>																															<div>CONTRATISTA: </div>
<div>MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: </div>																															<div>PROYECTO: </div>
<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: </div>																															<div>INTERVENTOR: </div>

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total	
Seco																																	0
Lluvias moderadas																																	0
Lluvias intensas																																	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

<div>Firma No Aplica</div> <div>Nombre:</div> <div>Residente de Obra</div> <div>Matrícula Profesional No.:</div>	<div>Firma No Aplica</div> <div>Nombre:</div> <div>Residente de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.:</div>
--	---


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato resumen ensayos de laboratorio.

<div></div>	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS						CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE						VERSIÓN		
	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						PAGINA		
FECHA								(Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA					
CONVENIO No.: _____				CONTRATISTA: _____					
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: _____				PROYECTO: _____					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: _____				INTERVENTOR: _____					
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									
OBSERVACIONES:									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencian la 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certifc 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultad									
Firma _____ No Aplica _____ Nombre: Residente de Obra Matrícula Profesional No.:					Firma _____ No Aplica _____ Nombre: Director de Interventoría Matrícula Profesional No.:				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									


<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIÁS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

Se validaron las garantías de los convenios de obra suscritos dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría.

4.7.1 CONVENIO No. 4274-2023

<div></div>	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO</div>	<div>CÓDIGO</div>	
		<div>VERSIÓN</div>	
		<div>PAGINA</div>	

FECHA

4

12

2024

(Día)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONVENIO No.

4274-2023

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO:

18/12/2023

PLAZO INICIAL:

Hasta el 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

4/12/2024

(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$ 200.828.180,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 200.828.180,00

(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ITEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

N/A

VALOR ACUMULADO ITEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3649-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00	Desde			Hasta		
			18	11	2023	31/10/2024		
			Día	Mes	Año			
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00	18	11	2023	31	12	2026
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00	31	12	2023	31	12	2026
						Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

OCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

7/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMILV	\$ 232.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros			18	11	2023	31 12 2023		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

OCS-100005459

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

7/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

1

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--



INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024



Fecha de realización:
Febrero 10 de 2025

VIGENCIA						
Desde			Hasta			
29	12	2023	2/03/2025			
Día	Mes	Año				
29	12	2023	30	4	2027	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
30	4	2024	30	4	2029	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	30	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

VIGENCIA						
Desde			Hasta			
30	4	2024	30/04/2025			
Día	Mes	Año				
30	4	2024	30	6	2027	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
30	6	2024	30	6	2029	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	30	6	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/06/2024

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ



Fecha de realización:
Febrero 10 de 2025

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Febrero 10 de 2025



(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación Indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40.165.636,00
prestaciones sociales	5%	\$ 10.041.409,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.248.454,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	10	2024	4/12/2025		
Día	Mes	Año			
30	10	2024	4	12	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
4	12	2024	4	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación Indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	4	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la Información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Marco Antonio Solano Vargas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ


JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS

APROBÓ

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	

4.7.2 CONVENIO No. 4307-2023

<div></div>	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO																																																																									
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN																																																																									
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		PÁGINA																																																																									
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO																																																																												
FECHA <div><div>4</div><div>12</div><div>2024</div><div>(Día) (Mes) (Año)</div></div>																																																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																																												
CONVENIO No. 4307-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO																																																																												
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO, DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																												
FECHA DE INICIO: 18/12/2023																																																																												
PLAZO INICIAL: Hasta el 31/12/2023																																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																																												
VALOR INICIAL: \$ 201.225.865,00																																																																												
VALOR ACUMULADO: \$ 201.225.865,00 (Incluye adicionales)																																																																												
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A																																																																												
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A																																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR																																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40.245.174,00</td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>prestaciones sociales</td><td>5%</td><td>\$ 10.061.293,50</td><td>10</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60.367.761,00</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>					Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00	Desde			Hasta						10	11	2023	31/10/2024						Día	Mes	Año				prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50	10	11	2023	31	12	2026				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00	31	12	2023	31	12	2028				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																									
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00	Desde			Hasta																																																																						
			10	11	2023	31/10/2024																																																																						
			Día	Mes	Año																																																																							
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50	10	11	2023	31	12	2026																																																																				
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00	31	12	2023	31	12	2028																																																																				
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCG-100025677																																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																																																												
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 11/12/2023																																																																												
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																												
<table><tr><th>Seguro</th><th>Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMVLV</td><td>\$ 232.000.000,00</td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>10</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31 12 2023</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>					Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMVLV	\$ 232.000.000,00	Desde			Hasta			Otros			10	11	2023	31 12 2023						Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																				
Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																									
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMVLV	\$ 232.000.000,00	Desde			Hasta																																																																						
Otros			10	11	2023	31 12 2023																																																																						
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCG-100005433 OTRAS PÓLIZAS No.																																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																																																												
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 11/12/2023																																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																																												
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																												
ADICIONAL No.: PRORROGA No. 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40.245.174,00</td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td>12</td><td>2023</td><td colspan="3">2/03/2025</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>prestaciones sociales</td><td>5%</td><td>\$ 10.061.293,50</td><td>28</td><td>12</td><td>2023</td><td>30</td><td>4</td><td>2027</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>					Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00	Desde			Hasta						28	12	2023	2/03/2025						Día	Mes	Año				prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50	28	12	2023	30	4	2027				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																																									
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00	Desde			Hasta																																																																						
			28	12	2023	2/03/2025																																																																						
			Día	Mes	Año																																																																							
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50	28	12	2023	30	4	2027																																																																				
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																																				

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--



CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Febrero 10 de 2025



Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>30</td><td>4</td><td>2024</td></tr></table>	Día	Mes	Año	30	4	2024	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>30</td><td>4</td><td>2029</td></tr></table>	Día	Mes	Año	30	4	2029
Día	Mes	Año														
30	4	2024														
Día	Mes	Año														
30	4	2029														

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros			10	11	2023	30	4	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: AUTOS APROBATORIOS DEL 26 DE ABRIL DE 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00	Desde			Hasta		
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,00	30	4	2024	30/04/2025		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00	30	4	2024	30	6	2027
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
			30	6	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros			10	11	2023	30	6	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00	Desde			Hasta		
			30	6	2024	30/06/2025		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ



CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Febrero 10 de 2025



prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,00	30	6	2024	30	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
			30	8	2024	30	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 3 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros			10	11	2023	30	8	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 4 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00	Desde			Hasta		
prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,00	30	8	2024	31/08/2025		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
			30	8	2024	31	10	2027
			31	10	2024	31	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 4 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros			10	11	2023	31	10	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 31/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	20%	\$ 40.245.174,00	Desde			Hasta		
			31	10	2024	4/10/2025		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Febrero 10 de 2025



prestaciones sociales	5%	\$ 10.061.293,50	<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>4</td><td>12</td><td>2024</td></tr></table> <table><tr><td>4</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>4</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>	Día	Mes	Año	31	10	2024	Día	Mes	Año	4	12	2024	4	12	2027	Día	Mes	Año	4	12	2029
Día	Mes	Año																						
31	10	2024																						
Día	Mes	Año																						
4	12	2024																						
4	12	2027																						
Día	Mes	Año																						
4	12	2029																						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60.367.761,00																						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00	Desde			Hasta		
Otros			10	11	2023	4	12	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma 

Nombre: Marco Antonio Solano Vargas
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ


JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

4.7.3 CONVENIO No. 4314-2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																											
			VERSIÓN																																											
			PÁGINA																																											
			FECHA	4 / 12 / 2024 (Día) (Mes) (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																											
CONVENIO No. 4314-2023			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO																																											
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																														
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																														
VALOR INICIAL: \$ 199.394.125,00 VALOR ACUMULADO: \$ 199.394.125,00 (Incluye adiciones)																																														
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N/A																																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td>\$ 39.878.826,00</td> </tr> <tr> <td>prestaciones sociales</td> <td>5%</td> <td>\$ 9.969.706,50</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>30%</td> <td>\$ 59.818.239,00</td> </tr> </tbody> </table>					Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00	prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00																														
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																												
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00																																												
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50																																												
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> </tbody> </table>					VIGENCIA						Desde			Hasta			9	11	2023	31	12	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	9	11	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	31	12	2023	31	12	2023
VIGENCIA																																														
Desde			Hasta																																											
9	11	2023	31	12	2024																																									
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																									
9	11	2023	31	12	2023																																									
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																									
31	12	2023	31	12	2023																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																														
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td>200 SMM/LV</td> <td>\$ 232.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMM/LV	\$ 232.000.000,00	Otros																																			
Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																												
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMM/LV	\$ 232.000.000,00																																												
Otros																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>11</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>31</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> </tbody> </table>					VIGENCIA						Desde			Hasta			9	11	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	9	11	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	31	12	2023	31	12	2023
VIGENCIA																																														
Desde			Hasta																																											
9	11	2023	31	12	2023																																									
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																									
9	11	2023	31	12	2023																																									
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																									
31	12	2023	31	12	2023																																									
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395 OTRAS PÓLIZAS No.																																														
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																														
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																														
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																														
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1 AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.: 1																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>20%</td> <td>\$ 39.878.826,00</td> </tr> <tr> <td>prestaciones sociales</td> <td>5%</td> <td>\$ 9.969.706,50</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>30%</td> <td>\$ 59.818.239,00</td> </tr> </tbody> </table>					Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00	prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00																														
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																												
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00																																												
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50																																												
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>18</td> <td>12</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td>18</td> <td>2</td> <td>2027</td> </tr> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>2</td> <td>2024</td> <td>18</td> <td>2</td> <td>2029</td> </tr> </tbody> </table>					VIGENCIA						Desde			Hasta			27	12	2023	18	12	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	27	12	2023	18	2	2027	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	18	2	2024	18	2	2029
VIGENCIA																																														
Desde			Hasta																																											
27	12	2023	18	12	2024																																									
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																									
27	12	2023	18	2	2027																																									
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																									
18	2	2024	18	2	2029																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592																																														

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Febrero 10 de 2025



Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 17/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	18	2	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 17/02/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 2
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.: 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.879.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	5	2024	5/05/2025		
Día	Mes	Año			
25	5	2024	5	7	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5	7	2024	5	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 2
AMPLIACIÓN No. 1 SUSPENSIÓN No.: 2

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	5	7	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/05/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No.: 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.879.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	5	2024	5/05/2025		
Día	Mes	Año			
30	5	2024	5	8	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
5	8	2024	5	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 3

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Febrero 10 de 2025



(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No.: 2

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	5	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 31/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No. 2 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	7	2024	30/06/2025		
Día	Mes	Año			
31	7	2024	31	8	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	8	2024	31	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No. 2 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Seguro	Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	31	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005395 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 31/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No. 3 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39.878.826,00
prestaciones sociales	5%	\$ 9.969.706,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59.818.239,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	8	2024	31/08/2025		
Día	Mes	Año			
31	8	2024	31	10	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
31	10	2024	31	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ



CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024


No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Febrero 10 de 2025



4.7.5 CONVENIO No. 2039-2024



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18

12

2024

(Día)

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONVENIO No.

2039-2024

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA

OBJETO DEL CONTRATO:

ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO:

02/09/2024

PLAZO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2024

(Indique prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$ 200.387.835,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 200.387.835,00

(Indique adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3649-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20.938.783,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.489.391,75
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41.877.587,00

Desde

Hasta

24

8

2024

31

10

2025

Desde

Hasta

24

8

2024

31

12

2027

31

12

2024

31

12

2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100031398

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

14/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 280.000.000
Otros		

Desde

Hasta

24

8

2024

31

12

2024

Desde

Hasta

Día

Mes

Año

Día

Mes

Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100006498

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

14/07/2024


OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma



Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Febrero 10 de 2025



4.7.6 CONVENIO No. 2040-2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18122024

(Día)(Mes)(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONVENIO No.

2040-2024

CONTRATISTA:

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO:

09/09/2024

PLAZO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2024

(Incluye prórroga y superávit)

VALOR INICIAL:

\$ 203.658.720,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 203.658.720,00

(Incluye prórroga)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3649-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20.365.872,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.182.936,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.731.744,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	8	2024	31	10	2025
25	8	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100031373

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

14/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260.000.000
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	8	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100006490

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

14/07/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma



Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Febrero 10 de 2025



4.7.7 CONVENIO No. 2102-2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18122024

(Día)(Mes)(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONVENIO No.

2102-2024

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO:

02/06/2024

PLAZO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2024

(Incluye prórroga y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$ 200.859.010,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 200.859.010,00

(Incluye deducciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3649-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20.085.901,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.042.950,50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.171.802,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
2	7	2024	31	12	2029
4	7	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100031460

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

18/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLV	\$ 260.000.000
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
2	7	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100006525

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

18/07/2024

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Inserir las casillas que se requieran).

Firma



Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Febrero 10 de 2025



4.7.8 CONVENIO No. 2233-2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18122024

(Día)(Mes)(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONVENIO No.

2233-2024

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO

OBJETO DEL CONTRATO:

ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO:

05/09/2024

PLAZO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2024

(Incluye prórroga y suplemento)

VALOR INICIAL:

\$ 200.551.500,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 200.551.500,00

(Incluye prórroga)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3649-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20.055.150,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.027.575,00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.110.300,00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
5	7	2024	31	12	2025
5	7	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100031580

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

29/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 280.000.000
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
5	7	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100006551

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

29/07/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Inserir las casillas que se requieran).

Firma



Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Av. 10N #16-03
PIEDRECUESTA SANTANDER

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024

No. Copias
Impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización:
Febrero 10 de 2025



4.7.10 CONVENIO No. 2427-2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

18122024

(Día)(Mes)(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

CONVENIO No.

2427-2024

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA

OBJETO DEL CONTRATO:

ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO – GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO:

02/06/2024

PLAZO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/12/2024

(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL:

\$ 200.223.651,00

VALOR ACUMULADO:

\$ 200.223.651,00

(Incluye deducciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

3649-2024

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20.022.365,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.011.182,55
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.044.730,20

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
17	7	2024	31	12	2025
17	7	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100008595

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

01/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLV	\$ 260.000.000
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
17	07/	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100008595

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:

0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

01/08/2024

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Inserir las casillas que se requieran).

Firma



Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA

REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

APROBÓ

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, no se ha recibido el plan de calidad de ninguno de los convenios asociados a esta interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL


4.9.1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo, no se desarrollan reuniones de comité con las juntas de acción comunal asociados a los convenios.

4.9.2 ACTAS DE REUNIÓN

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	

<div></div>	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>ACTA DE REUNIÓN</div>	<div>CÓDIGO</div>	<div>MEPMNH-IN-14-FR-2</div>
		<div>VERSIÓN</div>	<div>1</div>
		<div>PÁGINA</div>	
		<div>FECHA</div>	<div>30/01/2025</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>
<div>(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obras)</div>			
<div>ACTA DE REUNIÓN No.1.....</div> <div>(La numeración será consecutiva)</div>			
<div>UNIDAD EJECUTORA:INVIAS.....</div>			
<div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:CAUCA.....</div>			
<div>CONTRATO DE OBRA No.4274-2023, 4307-2023, 4314-2023, 2038-2024, 2039-2024, 2040-2024, 2102-2024, 2233-2024, 2297-2024, 2427-2024.....</div> <div>(Indicar número de contrato y año)</div>			
<div>CONTRATISTA:JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA, JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA.....</div>			
<div>OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:</div> <div>CONVENIO 4274-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARAQUEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div> <div>CONVENIO 4307-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div> <div>CONVENIO 4314-2023 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div> <div>CONVENIO 2038-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div> <div>CONVENIO 2039-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div> <div>CONVENIO 2040-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div> <div>CONVENIO 2102-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div> <div>CONVENIO 2233-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div> <div>CONVENIO 2297-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div> <div>CONVENIO 2297-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO – GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.</div>			
<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.3649-2024.....</div> <div>(Indicar número de contrato y año)</div>			
<div>INTERVENTOR:CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR.....</div>			
<div>OBJETIVOS DE LA REUNIÓN</div>			
<div>COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO</div>			
<div>TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN</div>			
<div>Estado actual de los convenios y definir pasos a seguir en el desarrollo de los mismos.</div>			
<div>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</div> <div>El 30 de enero de 2025, en las instalaciones de INVIAS Regional Cauca, se llevó a cabo una reunión a la cual se invitó a las Juntas de Acción Comunal (JAC) que ya contaban con desembolso, correspondientes a las siguientes: JAC Caraqueño, JAC El Horno, JAC Monterredondo, JAC La Turbina, JAC La Esperanza, JAC Ullucos Picacho, JAC Los Robles, JAC de la Vereda El Trébol Uno, JAC Cabañita y JAC Rionegro García Arriba.</div> <div>La reunión contó con la participación de representantes de las juntas de acción comunal, representantes de la interventoría y personal de INVIAS Cauca.</div> <div>Inicialmente, se realizó la presentación de los asistentes y se procedió a exponer el Convenio Solidario y el Contrato de Interventoría. Se enfatizó el objetivo principal de los convenios.</div> <div>Personal de la Interventoría y de INVIAS Regional Cauca expusieron las características generales del convenio, incluyendo los siguientes pasos: INVIAS entregará los estudios y diseños a las Organizaciones de Acción Comunal (OAC). Se les informó que la contratación para la realización de los diseños la efectuarán las OAC. Se mencionó que los estudios y diseños incluyen: levantamiento topográfico del tramo, estudio hidrológico e hidráulico, estudio de suelos y diseño geométrico, lo cual dependerá de la obra a ejecutar.</div>			

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	

<div></div>	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>ACTA DE REUNIÓN</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEP-MNT-RV-14-FR-2</div>
		<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>
		<div>PÁGINA</div> <div></div>
		<div>FECHA</div> <div>30/01/2025</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se especificó el personal requerido para la obra, incluyendo: ingeniero residente, maestro y contador. Se mencionaron los requisitos de experiencia general y específica para cada cargo y se les informó sobre la importancia de ir gestionando la contratación del personal y enviar las hojas de vida al correo de la interventoría para su evaluación. También se mencionó la conformación del comité operativo, el comité de participación comunitaria o veeduría ciudadana, la realización posterior del plan de compras y las afiliaciones del personal de la OAC al Sistema General de Seguridad Social (SGSS). Se les informó sobre la organización de las socializaciones iniciales y la importancia de la participación activa de la comunidad en esta reunión y del trabajo en equipo para el buen desarrollo del convenio. Se informó que la vinculación del personal debe realizarse como empleados de la OAC, afiliándolos a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Caja de Compensación Familiar, Entidad Promotora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo de Pensiones. De igual manera, se comentó sobre la importancia de la entrega de dotación y elementos de protección personal. Se explicó que el Plan de Gestión Social incluye actividades de información, atención y participación comunitaria durante el inicio, ejecución y cierre del convenio. Se enfatizó la importancia del trabajo en equipo, la sensibilización y la inclusión con enfoque diferencial en todas las acciones ejecutadas por la comunidad en el marco del convenio. Se recaló la necesidad de incluir personal con enfoque diferencial en la contratación de mano de obra local, en las socializaciones, en la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) y en todas las actividades relacionadas con el convenio. Se informó sobre el Protocolo de Atención al Usuario, el cual establece los lineamientos para la recepción y gestión de PQR. Los participantes por parte de las organizaciones sociales manifestaron el estado de ejecución de sus proyectos y expresaron su deseo de continuar con el proceso. La interventoría manifestó que, una vez INVIAS entregue los estudios a la interventoría, ellos enviarán dichos estudios y diseños para que las OAC contraten los estudios complementarios. De igual manera, se mantendrá el contacto para continuar con las diferentes acciones necesarias para el desarrollo de los convenios. Finalmente, se agradeció la participación y la asistencia.





<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. del contrato de interventoría	3649-2024
Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3
Contratista	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
NIT	901.866.224-8
Consortio conformado por:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA. con Nit. 804002667-8, con un porcentaje de participación 50% y, por ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S. con NIT. 901264150-8, con un porcentaje de participación del 50%
Representante Legal	MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES
Valor del contrato de interventoría	\$ 1,522,205,504.00
Suscripción convenio	12/09/2024
Fecha orden de inicio	28/11/2024
Fecha de terminación inicial	31/12/2024
Prorroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 31/05/2025
Fecha de terminación final	31 de mayo de 2025
Supervisor	Jorge Alonso Ortega Rojas
Gestor Técnico:	German Candia

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el mes de enero de 2025, se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con la ejecución y supervisión de los proyectos bajo el contrato de interventoría en la Dirección Territorial Cauca.

- Se realizó el contacto y notificación a los Representantes Legales para brindar claridad sobre los perfiles profesionales exigidos para la ejecución de los convenios.
- Se prestó asistencia y acompañamiento en la recopilación de documentos requeridos para la gestión de prórrogas y suspensiones, asegurando el cumplimiento de los requisitos normativos.
- Se brindó asesoramiento en la actualización de pólizas de los convenios.
- Se llevó a cabo la revisión técnica de los estudios previos correspondientes a los convenios del 2023: Convenio No. 4274-2023 (JAC Caraqueño), Convenio No. 4307-2023 (JAC El Horno) y Convenio No. 4314-2023 (JAC Monterredondo).
- Se remitió a las JAC la información proporcionada por INVIAS sobre el levantamiento topográfico y estudios de suelos de los convenios 2024, los cuales son: Convenio No. 2038-2024 (JAC La Turbina), Convenio No. 2039-2024 (JAC La Esperanza), Convenio No. 2040-2024 (JAC Ullucos Picacho), Convenio No. 2102-2024 (JAC Los Robles), Convenio No. 2233-2024 (JAC Trébol Uno), Convenio No. 2297-2024 (JAC La Cabañita) y Convenio No. 2427-2024 (JAC Rionegro).
- Se elaboró y actualizó una base de datos para cada convenio en ejecución, con el fin de detallar el alcance físico, validar el presupuesto disponible y revisar la información financiera.
- Se realizó el diligenciamiento semanal de la matriz de avance, remitida a INVIAS para su verificación y control del desarrollo de actividades.
- Se elaboraron informes semanales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2024, junto con el informe mensual consolidado del periodo.
- Se organizó la reunión de seguimiento con las OAC el 30 de enero en las instalaciones de INVIAS, en la cual se evaluó el estado de ejecución de los convenios y se establecieron lineamientos para la optimización de recursos y actividades.
- Se mantuvo una comunicación fluida con los representantes de las OAC mediante reuniones virtuales y presenciales, así como a través de WhatsApp para la resolución de dudas.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>			
<p align="right">Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>			

- Se llevó a cabo la actualización de un directorio de contactos de las OAC, dado que muchos datos previos estaban desactualizados.
- Se estableció comunicación con las gerentes del Banco AV Villas, sedes Terraplaza y Centro, para hacer seguimiento al estado de los desembolsos correspondientes a cada OAC, permitiendo identificar avances y posibles retrasos.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo, se realiza el informe por parte del Director de interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Auxiliar de Interventoría y alistamiento, apoyo social y técnico administrativo, los cuales están anexos en el soporte del acta del presente periodo.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para el presente informe

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica para el presente informe

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

No aplica para el presente informe

<p align="center">MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p align="center">JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
---	--

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDICUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</div>	

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

<div></div>	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA</div>	<div>CÓDIGO</div>	<div>MEPH-MN1-IN-15-FR-13</div>		
		<div>VERSIÓN</div>	<div>1</div>		
		<div>PÁGINA</div>			

FECHA		16/12/2024 (Día / Mes / Año)																																																					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																				
<div>OBJETO DEL CONTRATO:</div> <div>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3."</div>																																																							
<div>FECHA DE INICIO:</div> <div>28/11/2024</div>																																																							
<div>PLAZO INICIAL:</div> <div>31/12/2024</div>																																																							
<div>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:</div> <div>31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)</div>																																																							
<div>VALOR INICIAL:</div> <div>\$ 1,522,205,504.00</div>																																																							
<div>VALOR ACUMULADO:</div> <div>\$ 1,522,205,504.00 (Incluye adiciones)</div>																																																							
<div>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</div> <div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div>																																																							
<div>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL</div>																																																							
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 152,220,550.40</td><td>12</td><td>9</td><td>2024</td><td>1</td><td>7</td><td>2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>17%</td><td>\$ 255,832,858.00</td><td>12</td><td>9</td><td>2024</td><td>1</td><td>7</td><td>2025</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 304,441,100.80</td><td>12</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 456,661,651.20</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>					Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40	12	9	2024	1	7	2025	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	\$ 255,832,858.00	12	9	2024	1	7	2025	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80	12	9	2024	31	12	2027	Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																				
			Desde			Hasta																																																	
Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40	12	9	2024	1	7	2025																																															
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	\$ 255,832,858.00	12	9	2024	1	7	2025																																															
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80	12	9	2024	31	12	2027																																															
Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20	31	12	2024	31	12	2029																																															
<div>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.</div> <div>96-44-101191911</div>																																																							
<div>Certificado de modificación o anexo No.:</div> <div>1</div> <div>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</div>																																																							
<div>Razón Social Compañía Aseguradora:</div> <div>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</div>																																																							
<div>Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:</div> <div>1/10/2024</div>																																																							
<div>OBSERVACIONES:</div>																																																							
<div>NOTAS:</div> <div>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.</div> <div>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).</div>																																																							
<div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Director de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div><div>Supervisor del Contrato de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU</div></div></div> <div><div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.</div><div>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div></div>																																																							

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	
--	---	---	--

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, este documento se encuentra en elaboración, se espera emitir y contar con la aprobación en el próximo periodo.

6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No aplica.

6.6.2 PLAN DE CARGAS

A la fecha del presente informe, el Plan de Cargas ha sido entregado al supervisor y se encuentra en proceso de revisión. Se espera su aprobación para proceder con la implementación correspondiente en el desarrollo de las actividades programadas.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Febrero 10 de 2025</p>	

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El desarrollo de las actividades durante el mes de enero de 2025, evidenció avances significativos en la organización y ejecución de los convenios suscritos en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. La intervención de la interventoría ha sido fundamental para garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y financieros, asegurando una adecuada articulación entre las Juntas de Acción Comunal, el Instituto Nacional de Vías y demás actores involucrados.

La reunión de seguimiento celebrada el 30 de enero de 2025 permitió consolidar estrategias de trabajo conjunto entre la interventoría y las JAC, facilitando la solución de inquietudes y la definición de los pasos a seguir en la ejecución de los proyectos. Este espacio resultó clave para mejorar los mecanismos de comunicación y fortalecer el acompañamiento técnico en cada convenio.

Se espera que en los próximos meses se realicen los desembolsos programados a los convenios que se encuentran suspendidos, lo que permitirá dar inicio a las actividades constructivas planificadas. No obstante, se hace necesario continuar con un monitoreo permanente del estado de los recursos, a fin de evitar retrasos en la ejecución.

El Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total constituye una estrategia integral para el desarrollo de los territorios rurales, orientada a la reducción de brechas económicas, sociales y ambientales. Su enfoque participativo, que involucra activamente a las comunidades a través de los Organismos de Acción Comunal, no solo mejora la infraestructura vial, sino que también fortalece el tejido social y la sostenibilidad de las intervenciones.

La interventoría ha desempeñado un papel clave en el acompañamiento a las JAC, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y facilitando la resolución de dificultades administrativas y técnicas.

.


<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Febrero 10 de 2025	

8 ANEXOS

8.1 CORRESPONDENCIA

8.1.1 ENVIADA

<div>  CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR </div>										
CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA										
OBJETO DEL PROYECTO: Contrato de Interventoría No. 3649 de 2024 – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
CONSECUTIVO No	FECHA (DD-MM-AA)	ENTIDAD	PERSONA	REMITENTE (QUIEN FIRMA)	RADICACION		QUIEN RECIBE / QUIEN CONFIRMA / No. RADICACION	FECHA DE RADICADO (DD-MM-AA)	ASUNTO	LUGAR DE UBICACIÓN NOMBRE DE ARCHIVO Y/O CARPETA
007	24/01/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL CARAQUEÑO	Fabian Bonilla Rivera	Marco Antonio Solano Vargas	X		Fabian Bonilla Rivera	27/01/2025	Citación a comité de seguimiento convenio de la referencia.	ARCHIVO DIGITAL
008	24/01/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO	Eyder Taquinas Rivera	Marco Antonio Solano Vargas	X		Eyder Taquinas Rivera	27/01/2025	Citación a comité de seguimiento convenio de la referencia.	ARCHIVO DIGITAL
009	24/01/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO	Edinson Casamachin Florez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Edinson Casamachin Florez	27/01/2025	Citación a comité de seguimiento convenio de la referencia.	ARCHIVO DIGITAL
010	24/01/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TURBINA	Yensin Consuelo Ramos	Marco Antonio Solano Vargas	X		Yensin Consuelo Ramos	27/01/2025	Citación a comité de seguimiento convenio de la referencia.	ARCHIVO DIGITAL
011	24/01/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA	Banderley Medina Pazu	Marco Antonio Solano Vargas	X		Banderley Medina Pazu	27/01/2025	Citación a comité de seguimiento convenio de la referencia.	ARCHIVO DIGITAL
012	24/01/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS	Carmelina Ipia Ramos	Marco Antonio Solano Vargas	X		Carmelina Ipia Ramos	27/01/2025	Citación a comité de seguimiento convenio de la referencia.	ARCHIVO DIGITAL
013	24/01/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES	Elder Enrique Cruz Alegria	Marco Antonio Solano Vargas	X		Elder Enrique Cruz Alegria	27/01/2025	Citación a comité de seguimiento convenio de la referencia.	ARCHIVO DIGITAL
014	24/01/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO	Manuel Bolaños	Marco Antonio Solano Vargas	X		Manuel Bolaños	27/01/2025	Citación a comité de seguimiento convenio de la referencia.	ARCHIVO DIGITAL
015	24/01/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA	Maira Yuliana Ortiz Gonzalez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Maira Yuliana Ortiz Gonzalez	27/01/2025	Citación a comité de seguimiento convenio de la referencia.	ARCHIVO DIGITAL
016	24/01/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIO NEGRO – GARCÍA ARRIBA	Rosmira Zuleta Trochez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Rosmira Zuleta Trochez	27/01/2025	Citación a comité de seguimiento convenio de la referencia.	ARCHIVO DIGITAL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---