	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 2330-2024, 4085-2024, 4185-2024, 2488-2024, 2427-2024, 2042-2024, 2297-2024, 4173-2024, 3238-2024, 2040-2024, 2039-2024, 4097-2024, 2090-2024, 2554-2024, 2919-2024, 3913-2024, 3943-2024, 2233-2024, 2065-2024, 4102-2024, 2038-2024, 2059-2024, 2031-2024, 2915-2024, 2858-2024, 4324-2024, 3654-2024, 3554-2024, 3977-2024, 3908-2024, 2102-2024, 2631-2024, 4314-2023, 4274-2023, 4307-2023, 4399-2024.	Contratista: JAC BARRIO NUEVO AMANECER, RESGUARDO INDÍGENA CXAYU'CE FXIW, CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES, JAC CARRIZALES, JAC RIONEGRO-GARCIA ARRIBA, JAC LA HEROICA, JAC LA CABAÑITA, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA, JAC MONTERREDONDO, JAC ULLUCOS, JAC LA ESPERANZA, RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO, JAC CORREGIMIENTO DE LA PAILA, JAC EL CHAMIZO, JAC VEREDA LA UNION, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA BELALCAZAR, JAC EL TREBOL UNO, JAC LA TOMA, CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS, JAC LA TURBINA, JAC ASNAZU, JAC SOTO, JAC LA PILA, JAC TACUEYO, RESGUARDO INDÍGENA PANIQUITA, JAC QUINTERO, JAC EL SOCORRO - VALLES HONDOS, JAC MONTERREDONDO, JAC CHAPIO Y PAGUIMBIO, JAC DE LOS ROBLES, JAC LA MARTICA, JAC MONTERREDONDO, JAC CARAQUEÑO, JAC EL HORNO, RESGUARDO INDÍGENA PAEZ DE CORINTO.
--	---


Contrato de Interventoría No. 3649-2024	Interventoría: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
---	---

Objeto Contrato de Interventoría:
 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

INFORME MENSUAL No. 7	MES O PERIODO: MAYO/2025
---	---

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		9
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		10
2.1	Localización		14
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		17
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		45
2.4	Características técnicas del proyecto		46
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		50
3.1	Información general del contrato		50
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		78
3.3	Seguimiento Items no previstos		78
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		78
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		79
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	79
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	386
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	387
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	388
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	389
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	390
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	390
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	482
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		482
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		N/A
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	482
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	482
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		547
5.1	Información general del contrato		547
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		548
5.3	Informes especialistas y profesionales		553
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		553
5.5	Informe matriz de riesgos.		553
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		553
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		554
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	554
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	555
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	556
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	557
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	559
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		559
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	559
7	Conclusiones y recomendaciones		561
8	Anexos		562
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		562
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		N/A
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		N/A

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.


 Firma:
 Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 Resolución de designación No. N/A de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	
--	---	--	---	---

Resumen Mensual Estado General del Proyecto, MEPI-MN1-IN-15-FR-2

Una vez se de inicio a las actividades en obra, se diligenciará el respectivo formato

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

**MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL
PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON
ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR
OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ
TOTAL. LOTE 3**

PERIODO:

01 AL 31 DE MAYO DE 2025

**CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
INTERVENTORÍA DE CONVENIOS**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

INFORME MENSUAL No. 7 DE INTERVENTORÍA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 GERMAN PÉREZ PINTO MP.: 68202-365002 STD	 MARCO ANTONIO SOLANO MP.: 68202-03281 STD	 MARÍA ELVIRA PINTO
CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	7
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	8
2.1	LOCALIZACIÓN	12
2.2	MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	15
2.3	INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS	43
2.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO	44
3	INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS	48
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS.....	48
3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	76
3.3	SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS	76
3.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	76
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA	77
4.1	INFORME SEMANAL	77
4.2	MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO	78
4.3	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO	79
4.4	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO	80
4.5	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	81
4.6	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	82
4.7	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	82
4.8	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.....	83
4.9	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	83
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	84
5.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	84
5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR	85
5.3	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES	90
5.4	INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.....	90
5.5	INFORME MATRIZ DE RIESGOS	90
5.6	INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.....	90
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	91
6.1	EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	91
6.2	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	92
6.3	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	93

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	
--	---	---	---

6.4	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	94
6.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	96
6.6	OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL	96
7	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	97
8	ANEXOS	98
8.1	CORRESPONDENCIA	98

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

TABLA DE ILUSTRACIONES

Figura 1. Localización del Departamento del Cauca en Colombia y proyectos a ejecutar (anexo técnico INVÍAS)	12
Figura 2. Localización nacional y departamental, MIRANDA.....	15
Figura 3. Localización de vía a intervenir, vereda Caraqueño, Miranda.....	16
Figura 4. Localización de vía a intervenir, vereda El Horno, Miranda.....	16
Figura 5. Localización de vía a intervenir, vereda Monterredondo, Miranda.....	17
Figura 6. Localización de Suarez en el Cauca.....	17
Figura 7. Localización del tramo a intervenir, Vereda Asnazu, Suarez.....	18
Figura 8. Localización de vía a intervenir, vereda La Turbina, Suarez.....	18
Figura 9. Localización de Jambaló en el Cauca.....	19
Figura 10. Localización vía a intervenir, vereda La Esperanza, Jambaló.....	20
Figura 11. Localización vía a intervenir, vereda Ullucos, Jambaló.....	20
Figura 12. Localización del tramo a intervenir, vereda Monterredondo, Jambaló.....	21
Figura 13. Localización de Padilla en el Cauca.....	21
Figura 14. Localización vía a intervenir, vereda La Paila, Padilla.....	22
Figura 15. Localización vía a intervenir, vereda El Chamizo, Padilla.....	22
Figura 16. Localización vía a intervenir, vereda La Union, Padilla.....	23
Figura 17. Localización de Timbío en el Cauca.....	23
Figura 18. Localización vía a intervenir, vereda Los Robles, Timbío.....	24
Figura 19. Localización vía a intervenir, vereda La Martica, Timbio.....	24
Figura 20. Localización del municipio de Puracé en el Cauca.....	25
Figura 21. Localización vía a intervenir, vereda Trébol Uno, Purace.....	26
Figura 22. Localización vía a intervenir, Chapio Paguimbio, Puracé.....	26
Figura 23. Localización de Guachené en el Cauca.....	27
Figura 24. Localización vía a intervenir, vereda Cabañita, Guachené.....	27
Figura 25. Localización Nacional y Departamental de BUENOS AIRES.....	28
Figura 26. Localización vía a intervenir, vereda Munchique, Buenos Aires.....	29
Figura 27. Localización de Corinto en el Cauca.....	29
Figura 28. Localización vía a intervenir, vereda La Heroica, Corinto.....	30
Figura 29. Localización vía a intervenir, vereda Rio Negro, Corinto.....	30
Figura 30. Localización vía a intervenir, vereda Carrizales, Corinto.....	31
Figura 31. Localización de Toribio, Cauca.....	31
Figura 32. Localización vía a intervenir, vereda Soto, Toribio.....	32
Figura 33. Localización vía a intervenir, vereda Tacueyo, Toribio.....	32
Figura 34. Localización vía a intervenir, vereda La Pila, Toribio.....	33
Figura 35. Localización de Caloto en el Cauca.....	33
Figura 36. Localización de la vía intervenir vereda El socorro, Caloto.....	34
Figura 37. Localización de Páez en Cauca.....	35
Figura 38. Localización del tramo a intervenir vereda Lame, Paez.....	36
Figura 39. Localización de Santander de Quilichao en el Cauca.....	37
Figura 40. Localización del tramo a intervenir vereda La Toma, Santander de Quilichao.....	37

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno nacional a través del Instituto Nacional de vías, implementó el programa de La paz total y la justicia social, el cual empieza desde el diálogo y la concertación con las comunidades para construir desde y para la ciudadanía, contando con el acompañamiento técnico, administrativo y contable del INVÍAS desde sus Direcciones Territoriales.

Con el programa *Caminos Comunitarios de la Paz Total*, las comunidades, juntas y organismos tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participarán en la identificación de necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías regionales.

Así, el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con las Juntas u organismos de acciones comunales en distintos municipios del Departamento del Cauca, para lo cual, se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

En cumplimiento de las disposiciones legales y con el objetivo de asegurar el control y seguimiento de los proyectos, el INVÍAS consideró necesario adelantar un proceso de contratación para la selección de un interventor que ejerza labores de supervisión y vigilancia.

Para tal fin, bajo la modalidad de mínima cuantía, se publicó en la plataforma Secop II, el proceso con ID CMA-DEO-SVR-CCPT-046-2024, del cual se deriva el contrato de Interventoría No. 3649-2024, cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3**, celebrado con el CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR.

En este marco, y como parte del cumplimiento de las obligaciones contractuales, se presenta el Informe Mensual No. 7, cuyo propósito es informar al Instituto Nacional de Vías, sobre el estado actual de los contratos suscritos a esta interventoría, detallando los aspectos generales y específicos del proyecto.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos a desarrollar se encuentran ubicados en la zona rural del departamento del Cauca, dentro del alcance del contrato, la interventoría tiene a su cargo el **Lote 3**, correspondiente a la zona norte.

El alcance del proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mediante actividades de construcción de obras de drenaje y/o placa huella en los sectores priorizados.

Para la ejecución de este proyecto, el Instituto Nacional de Vías ha suscrito treinta y seis (36) convenios solidarios con diversas Juntas de Acción Comunal, Resguardos y Cabildos Indígenas, responsables de la ejecución de las obras. En la **Tabla 1** se presenta la relación de los convenios suscritos con la interventoría, especificando el municipio, número de convenio y nombre.

Tabla 1. Convenios solidarios y/o contratos sobre los cuales se ejecutará la interventoría.

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN
MIRANDA	4274-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO
	4307-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO
	4314-2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO
SUÁREZ	2059-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU
	2038-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA
JAMBALÓ	2039-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA
	2040-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO
	3238-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO
PADILLA	2090-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PAILA
	2554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO
	2919-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN
TIMBÍO	2102-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES
	2631-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA
PURACÉ	2233-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL UNO

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

	3908-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO
GUACHENÉ	2297-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA
BUENOS AIRES	2330-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE
CORINTO	2042-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA
	2427-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA
	2488-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES
	4399-2024	RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CORINTO
TORIBIO	2031-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO
	2858-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TACUEYÓ
	2915-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA
CALOTO	3554-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO-VALLES HONDOS
	3654-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE QUINTERO
PÁEZ	3913-2024	CABILDO INDÍGENA DE LAME
	3943-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE BELALCÁZAR
CAJIBÍO	3977 -2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO
	4085-2024	RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FXIW
MORALES	4097-2024	RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO
INZÁ	4173-2024	RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA
CALDONO	4185-2024	RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES
TOTORÓ	4324-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE PANIQUITA
SANTANDER DE QUILICHAO	2065-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TOMA
	4102-2024	RESGUARDO INDÍGENA DE CANOAS

A la fecha se cuenta con treinta y cuatro (34) convenios en ejecución. **La Tabla 2** detalla los convenios, incluyendo el municipio, número de convenio, nombre de la organización ejecutora y el valor asignado para su desarrollo.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

Tabla 2. Convenios asignados en ejecución.

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN	VALOR
MIRANDA	4274-2023	Junta De Acción Comunal Caraqueño	\$ 200,828,180
	4307-2023	Junta De Acción Comunal El Horno	\$ 201,225,865
	4314-2023	Junta De Acción Comunal Monterredondo	\$ 199,394,125
SUÁREZ	2059-2024	Junta De Acción Comunal Asnazu	\$ 202,870,939
	2038-2024	Junta De Acción Comunal La Turbina	\$ 201,874,214
JAMBALÓ	2039-2024	Junta De Acción Comunal La Esperanza	\$ 209,387,835
	2040-2024	Junta De Acción Comunal Ullucos Picacho	\$ 203,658,720
	3238-2024	Junta De Acción Comunal Monterredondo	\$ 201,254,129
PADILLA	2090-2024	Junta De Acción Comunal La Paila	\$ 201,035,600
	2554-2024	Junta De Acción Comunal El Chamizo	\$ 201,052,567
	2919-2024	Junta De Acción Comunal Vereda La Unión	\$ 200,201,271
TIMBIO	2102-2024	Junta De Acción Comunal Los Robles	\$ 200,859,010
	2631-2024	Junta De Acción Comunal La Martica	\$ 199,476,926
PURACÉ	2233-2024	Junta De Acción Comunal De La Vereda El Trébol Uno	\$ 200,551,500
	3908-2024	Junta De Accion Comunal De La Vereda Chapio Paguimbio	\$ 201,158,485
GUACHENE	2297-2024	Junta De Acción Comunal Cabañita	\$ 200,914,634
BUENOS AIRES	2330-2024	Junta De Acción Comunal Nuevo Amanecer - Munchique	\$ 199,954,248
CORINTO	2042-2024	Junta De Acción Comunal La Heroica	\$ 200,290,536
	2427-2024	Junta De Acción Comunal Rionegro Garcia Arriba	\$ 200,223,651
	2488-2024	Junta De Acción Comunal Carrizales	\$ 199,333,458
TORIBIO	2031-2024	Junta De Acción Comunal De La Vereda Soto	\$ 204,710,738
	2858-2024	Junta De Acción Comunal Tacueyo	\$ 200,147,088

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

	2915-2024	Junta De Acción Comunal Vereda La Pila	\$ 203,847,517
CALOTO	3554-2024	Junta De Accion Comunal De La Vereda El Socorro-Valles Hondos	\$ 206,276,926
	3654-2024	Junta De Accion Comunal De Quintero	\$ 201,092,636
PAEZ	3913-2024	Cabildo Indígena De Lame	\$ 201,785,173
	3943-2024	Resguardo Indigena De Belalcazar	\$ 202,263,678
SANTANDER DE QUILICHAO	2065-2024	Junta De Acción Comunal La Toma	\$ 202,387,366
	4102-2024	Resguardo Indigena De Canoas	\$ 203,590,312
CAJIBÍO	4085-2024	Resguardo Indígena Cxayuce Fxiw	\$ 202,079,995
MORALES	4097-2024	Resguardo Indigena Chimborazo	\$ 202,904,727
INZÁ	4173-2024	Resguardo Indigena Yaquiva	\$ 216,310,784
CALDONO	4185-2024	Resguardo Indígena Las Mercedes	\$ 201,091,017
TOTORÓ	4324-2024	Resguardo Indigena De Paniquita	\$ 207,441,988

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024	
	No. Copias Impresas: 1	
	Versión No.: 001	Fecha de realización: Junio 10 de 2025

2.1 LOCALIZACIÓN

Se presenta la localización del Departamento del Cauca, detallando la ubicación de las obras a ejecutar, y que están sujetas a la interventoría.




Figura 1. Localización del Departamento del Cauca en Colombia y proyectos a ejecutar (anexo técnico INVÍAS)

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la interventoría, en el marco de la ejecución los convenios solidarios que se suscribieron en el departamento de Cauca, como parte del programa “*caminos Comunitarios de la Paz Total*”, LOTE 3:

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ
---	--

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>		<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
			<div>Versión No.: 001</div>	
			<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

Tabla 3. Localización de convenios en ejecución.

MUNICIPIO	NOMBRE ORGANIZACIÓN	CÓDIGO DE LA VÍA	NOMBRE DE LA VÍA
MIRANDA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO	18750	CARAQUEÑO-MONTERREDONDO
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO	1826	VÍA A EL HORNO
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	31KA54-1-1	Las Cañas – Damnificados - Monterredondo
SUAREZ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASNAZU	19780_00	Via Parque Asnaz- La bocatoma
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TURBINA	19780_004	La Turbina - Miravalle
JAMBALÓ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA	19364_00	vía al rio la esperanza
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO	19364_00	17721 San Francisco-La Mina
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO	N/A	vía Monte Redondo – Vereda Monte Redondo (Vía Jámbalo – Monterredondo)
PADILLA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PAILA	19513_00	Vía Callejon La Cancha De Futbol
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO	19513_00	Vía Chamizo - Obando
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION	19513_00	Vía Vereda La Unión
TIMBIO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES	25KA86	Cruce Ruta 2503 (Timbio)-El Retiro-La Avanzada-Sachacoco-Los Robles (Cruce Ruta 2503)
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA	19807_00	Templete De La Virgen-Villa Manuel
PURACÉ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRÉBOL UNO	19585_00	Via Vereda El Trebol Uno
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO	N/A	vía a Chapio
GUACHENÉ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CABAÑITA	19300_01	Via Cabañita - Guachene
BUENOS AIRES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE	25KA24-1-6	Cruce 25cc24-1-MUNCHIQUE
CORINTO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA HEROICA	31KA03-2	CRUCE 31CC03 RIO NEGRO-QUEBRADITAS(MEDIA NARANJA-LA HEROICA)

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA	19212_00	Cruce Ruta 3105 - Gualanday - Rionegro
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES	19212_00	Caserio Carrizales
TORIBIO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	19821_00	Vía Los Tanques
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TACUEYO	N/A	Vía vereda San Diego
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA	19821_00	Vía La Pila Limites Con Jambalo
CALOTO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO-VALLES HONDOS	31KA01-6	31KA01-6 Cruce La Placa-El Socorro
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE QUINTERO	25KA26-3	Establos del sur-Quintero
PÁEZ	CABILDO INDÍGENA DE LAME	26CC04-1	TUMBICHUCUE-LAME-LA TROJA
	RESGUARDO INDÍGENA DE BELALCÁZAR	N/A	Vía entre el sector Alto Putumayo - Alto Torres
SANTANDER DE QUILICHAO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA TOMA	19698_00	Vía La Toma - El Palmar
	RESGUARDO INDÍGENA DE CANOAS	19698_00	Vía A La Sede Del Cabildo Canoas
CAJIBÍO	RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FXIW	25KA04-8	vía terciaria código 25KA04-8 que conecta el corregimiento El Rosario con el Resguardo de Cxayuce
MORALES	RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO	26CC02-1	Sector que comunica el caserío de la vereda Liberia con el centro de desarrollo integral y un polideportivo
INZÁ	RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA	16340-1-1	vía El Cabuyo - Dos Quebradas
CALDONO	RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES	25KA116	El Rosal - Alto Pital
TOTORÓ	RESGUARDO INDÍGENA DE PANIQUITA	19824_00	Vía Vereda El Diviso

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1 MIRANDA

Miranda es un municipio colombiano ubicado al norte del departamento del Cauca. Limita al norte con Florida, al oriente con Rioblanco y Planadas, al sur con Corinto y Padilla, y al occidente con Puerto Tejada. Tiene una economía campesina de autoconsumo y subsistencia; en la llanura predomina el monocultivo de la caña de azúcar (79.29% del terreno), y pequeños cultivos tradicionales y con bajo nivel tecnológico, como hortalizas, habichuela, tomates y maracuyá; así mismo hay zonas con cultivo de café. Cuenta con una extensión de 189 Km².



Figura 2. Localización nacional y departamental, MIRANDA.

La intervención que se realizará en el municipio de Miranda es para las vías que corresponden a las veredas de Caraqueño, El Horno y Monterredondo. A continuación, se describe la localización de cada uno de ellos conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda Caraqueño, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,21073 y longitud: -76,20724 y punto de referencia final el PR 0+200 con coordenadas latitud: 3,21238 y longitud: -76,20709, de la vía Caraqueño-Monterredondo.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	



Figura 3. Localización de vía a intervenir, vereda Caraqueño, Miranda.

- Vereda El Horno, teniendo como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,21931 y longitud: -76,19585 y punto de referencia final el PR 0+200 con coordenadas latitud: 3,21858 y longitud: -76,19671 de la vía al Horno.



Figura 4. Localización de vía a intervenir, vereda El Horno, Miranda.

- Vereda Monterredondo, tiene como punto de referencia inicial el PR 0+000 con coordenadas latitud: 3,2161 y longitud: -76,2034 y punto de referencia final el PR 00+200 con coordenadas latitud: 3,2173 y longitud: -76,2046, de la vía Las Cañas – Damnificados - Monterredondo.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ
---	--

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	




Figura 5. Localización de vía a intervenir, vereda Monterredondo, Miranda.

2.2.2 SUAREZ

Se encuentra ubicado al noroccidente del departamento del Cauca, limita al norte y oriente con el municipio de Buenos Aires, al suroriente y al sur con el municipio de Morales y al occidente con López de Micay; su altura sobre el nivel del mar es de 1050 m, y temperatura media de 27 °C. Su extensión total es de 389,87 km², de los cuales 3,57 km² corresponden a la parte urbana. Sus sectores económicos fundamentales son la minería la cual se realiza en la zona suroriental del municipio, la agricultura con productos como el café, caña de azúcar, el frijol, el maíz, la piscicultura, la avicultura, y la ganadería.



Figura 6. Localización de Suarez en el Cauca.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ
---	--

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

La intervención que se realizará en el municipio de Suarez corresponde a la vereda Asnazú y La Turbina. A continuación, se describe la localización conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda Asnazú, el proyecto se desarrollará en el corredor vial denominado Sector El Sapo - Bocatoma, con una longitud de 1,01 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 00+000 Cruce Y a la Bocatoma, y el punto final de referencia es PR 1+010 Puente Vehicular.




Figura 7. Localización del tramo a intervenir, Vereda Asnazu, Suarez.

- Vereda La Turbina, se encuentra ubicada en la zona rural del municipio de Suárez, en el corredor vial denominado vía Escuela Turbina - Miravalle, con una longitud de 1,22 km tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Cruce a la Vereda La Turbina y el punto final de referencia es PR 1+220 antes del cruce que dirige hacia la Vereda Miravalle.




Figura 8. Localización de vía a intervenir, vereda La Turbina, Suarez.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS APROBÓ
---	--

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

2.2.3 JAMBALÓ

Está ubicado al nororiente del departamento del Cauca, a 80 kilómetros de la ciudad de Popayán, limita por el norte con los municipios de Caloto y Toribío, por el oriente con el municipio de Páez, por el sur con el municipio de Silvia y por el occidente con los municipios de Caldonio y Santander de Quilichao. La economía de Jambaló está basada en la agricultura, cultivos como son: café, frijol, fique, papa y caña panelera, en lo pecuario la Ganadería doble propósito y en especie menores :aves de corral, cuyes, ovinos, porcinos y caprinos.



Figura 9. Localización de Jambaló en el Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Jambaló corresponde a las veredas La Esperanza , Ullucos Picacho y Monterredondo. A continuación, se describe la localización conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda La Esperanza, se encuentra ubicada en la zona rural del Municipio de Jambaló, en el corredor vial denominado La Esperanza-Río Jambaló que tiene una longitud de 1,30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 cruce vía al río Jambaló, y el punto final de referencia es PR01+300 sitio crítico río Jambaló.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	



Figura 10. Localización vía a intervenir, vereda La Esperanza, Jambaló.

- Vereda Ullucos, se encuentra ubicada en la zona rural del Municipio de Jambaló, en el corredor vial denominado Ullucos Picacho-Tablón que tiene una longitud de 4,50 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 jurisdicción Junta Ullucos Picacho, y el punto final de referencia es PR 4+500 límite Jambaló-Toribio.




Figura 11. Localización vía a intervenir, vereda Ullucos, Jambaló.

- Vereda Monterredondo, el proyecto se realizará en el corredor vial denominado vía Monte Redondo – Vereda Monterredondo (Vía Jámbalo – Monterredondo) que tiene una longitud de 0.8 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Antena de Wom, y el punto final de referencia es PR 0 + 800 Predio Héctor Ullune.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	



Figura 12. Localización del tramo a intervenir, vereda Monterredondo, Jambaló.

2.2.4 PADILLA

El municipio de Padilla se encuentra ubicado en el norte del departamento del Cauca, limita al norte con Miranda, al sur con Guachené, al oriente con Corinto y al occidente con Puerto Tejada. Su extensión territorial es de aproximadamente 100 km², con una altitud promedio de 1.000 metros sobre el nivel del mar. El clima es cálido, con temperaturas que oscilan entre los 23°C y 28°C, y su topografía es predominantemente plana, lo que favorece actividades agrícolas, especialmente el cultivo de caña de azúcar, gracias a la presencia de diversos afluentes y ríos en la región.




Figura 13. Localización de Padilla en el Cauca.

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

Como parte del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial, se intervendrán las siguientes veredas:

- Corregimiento de La Paila: se trabajará en el corredor vial denominado vía La Paila, 31KA02-64 cruce 31CC02 La Paila - Sector Las Cuarenta - Cancha de Fútbol (Callejón la Cancha de Fútbol), con una longitud de 0,78 km. El tramo inicia en el punto de referencia PR00+000 cruce La Paila - Sector Las Cuarenta – Cancha de Fútbol y finaliza en el PR00+780 cruce alternativo a La Paila, según la información levantada en campo por el equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.




Figura 14. Localización vía a intervenir, vereda La Paila, Padilla.

- Vereda El Chamizo: La intervención se realizará en el corredor vial 31KA02-53 cruce 31CC02 (El Chamizo), denominado Sector Yarumales Carretera – El Chamizo – Betania (Límite Guachené), también conocido como vía Chamizo-Obando, con una longitud de 2,0 km. El tramo comienza en el punto de referencia PR0+000, en la casa de Mónica Ambuila o terminación de la placa huella existente, y finaliza en el PR2+000, en el límite territorial entre Padilla y Guachené.



Figura 15. Localización vía a intervenir, vereda El Chamizo, Padilla.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

- Vereda La Unión: Se intervendrá el tramo 31KA02-50 cruce 31CC02 (La Unión) – sector Placita – Yarumales (Cruce 31CC02), con una longitud de 1,50 km. El tramo inicia en el punto de referencia PR00+000, en el cruce a La Unión, y finaliza en el PR01+500, en el sitio crítico del puente, según la información levantada en campo por el equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.




Figura 16. Localización vía a intervenir, vereda La Union, Padilla.

2.2.5 TIMBIO

La población de Timbío, está situada aproximadamente a 13 Kilómetros de la capital del departamento del Cauca (Popayán). Su altitud se encuentra alrededor de los 1850 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio es de 17 °C. Su actividad económica está orientada hacia el sector agropecuario.



Figura 17. Localización de Timbío en el Cauca.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

2.2.6 PURACÉ

El municipio de Puracé está ubicado en la zona centro-oriental del departamento del Cauca, sobre la cordillera Central de los Andes. Limita al norte con los municipios de Popayán y Totoró, al sur con el departamento del Huila, al oriente con los municipios de Inzá y Páez, y al occidente con Sotará y Timbío.

La economía de Puracé se basa principalmente en la agricultura, destacándose los cultivos de maíz y frijol. En menor escala, se cultivan productos para el autoconsumo como ulluco, repollo y habas. Además, se desarrollan actividades de minería (explotación de azufre), ganadería y comercio .



Figura 20. Localización del municipio de Puracé en el Cauca.

Como parte del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial, se intervendrán las siguientes veredas conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías:

- Vereda El Trébol Uno: Se ejecutará el proyecto en el corredor vial denominado Popayán – Crucero – Chiribio – Piedra León – El Trébol (Cruce Ruta 2002) o Vía Vereda El Trébol Uno, con una longitud de 0,60 km. El tramo inicia en el punto de referencia PR00+000, en el cruce con la Ruta 20 (sentido Popayán – Isnos) lado derecho vereda El Trébol Uno, y finaliza en el PR00+600, a 156 m de la Y.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	



Figura 21. Localización vía a intervenir, vereda Trébol Uno, Purace.

- Vereda Chapio Paguimbio: la intervención se realizará en el corredor vial denominado Vía a Chapio, con una longitud de 0,182 km. El tramo comienza en el punto de referencia PR00+000, en la casa del señor Wilfredo Manquillo, y finaliza en el PR00+182, en la terminación de la placa huella existente.




Figura 22. Localización vía a intervenir, Chapio Paguimbio, Puracé.

2.2.7 GUACHENÉ

Guachené está ubicado en el norte del departamento del Cauca, cerca de la frontera con el Valle del Cauca. Se encuentra a aproximadamente 30 km de Cali, lo que le permite una fuerte conexión con esta ciudad. Su economía se basa principalmente en la agroindustria y la presencia de importantes zonas industriales. Destacan los cultivos de caña de azúcar, que están vinculados a los ingenios azucareros de la región.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	



Figura 23. Localización de Guachené en el Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Guachené corresponde a la vereda Cabañita. A continuación, se describe la localización de ella conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS:

- Vereda Cabañita, corredor vial denominado desde la escuela hasta la salida de la Vereda Sabanetas (Obando- Cabañitas/Vda Cabañitas Guachené) con una longitud de 2,30 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 000 es la escuela de Cabañita, y el punto final de referencia es PR 2 + 300 es la salida de la vereda Sabanetas.




Figura 24. Localización vía a intervenir, vereda Cabañita, Guachené.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

2.2.8 BUENOS AIRES

El municipio de Buenos Aires está ubicado en el norte del departamento del Cauca, a aproximadamente 115 kilómetros de Popayán, la capital departamental. Se encuentra a una altitud media de 2.313 metros sobre el nivel del mar y presenta una temperatura promedio de 22 °C. Su extensión territorial es de 410 km².

La economía de Buenos Aires se basa principalmente en la agricultura, destacándose cultivos como la yuca, la caña panelera, el café y el mango. Además, se desarrollan actividades de ganadería y minería.



Figura 25. Localización Nacional y Departamental de BUENOS AIRES

Se intervendrá la vereda Munchique en el municipio de Buenos Aires. Se realizará en el corredor vial denominado Cruce 25CC24-1 Munchique, con una longitud de 0,436 km. El tramo inicia en el punto de referencia PR00+000, en el cruce con la vía 25CC24-1 LA BALSA – BUENOS AIRES – HONDURAS – ASNAZU, y finaliza en el PR00+436, en el mismo cruce, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	



Figura 26. Localización vía a intervenir, vereda Munchique, Buenos Aires.

2.2.9 CORINTO

Corinto está ubicado en el norte del departamento del Cauca, en la región del valle del río Cauca. Limita con municipios como Caloto y Miranda, y se encuentra relativamente cerca de la ciudad de Cali. La economía de Corinto se basa principalmente en la agricultura, destacándose el cultivo de caña de azúcar y café. También tiene una fuerte presencia de comunidades indígenas dedicadas a la producción agrícola y artesanal.



Figura 27. Localización de Corinto en el Cauca.

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se realizarán intervenciones en las siguientes veredas:

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	
--	--	---	---

- Vereda La Heroica:
En el corredor vial denominado Media Naranja – La Heroica, con una longitud de 0,57 km. El tramo inicia en el PR00+000, predio de Los Mosquera, y finaliza en el PR00+570, cruce con finca Los Zuleta.




Figura 28. Localización vía a intervenir, vereda La Heroica, Corinto.

- Vereda Río Negro – García Arriba
En el corredor vial cruce Ruta 3105 – Gualanday – Río Negro, con una longitud de 0,43 km. El tramo comienza en el PR00+000, inicio de la placa huella existente, y finaliza en el PR00+430, intersección con la vía principal.




Figura 29. . Localización vía a intervenir, vereda Río Negro, Corinto.

- Vereda Carrizales
En el corredor vial denominado Caserío Carrizales, con una longitud de 0,203 km. El tramo inicia en el PR00+000, en la entrada al caserío Carrizales, y finaliza en el PR00+203, en el retorno a la vía principal.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	




Figura 30. Localización vía a intervenir, vereda Carrizales, Corinto.

2.2.10 TORIBIO

El municipio de Toribío está ubicado al nororiente del departamento del Cauca, a los 02°57'29" de latitud norte y 76°16'17" de longitud oeste, a una altitud de 1.800 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 19 °C. Toribío es un lugar con una rica historia y cultura, especialmente en lo que respecta a su población indígena. Es conocido por sus paisajes naturales, su tradición cultural y su papel en la historia reciente de Colombia.



Figura 31. Localización de Toribio, Cauca.

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se intervendrán las siguientes veredas:

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

En la vereda Soto, en el corredor vial denominado vía Centro Soto - Acueducto, con una longitud de 0,42 km. El tramo inicia en el PR00+000, cruce vía al acueducto, y finaliza en el PR00+420, cruce camino de herradura.




Figura 32. Localización vía a intervenir, vereda Soto, Toribio.

En la vereda Tacueyo, en el corredor vial denominado Vía Tacueyo - vereda San Diego, con una longitud de 0,481 km. El tramo inicia en el PR00+000, frente a la galería, y finaliza en el PR00+481, cruce con el colegio Quintín Lame y la vía vereda San Diego.




Figura 33. Localización vía a intervenir, vereda Tacueyo, Toribio.

En la vereda La Pila, en el corredor vial con código 18060 La Despensa - La Pila - Río Jambaló, con una longitud de 3,60 km. El tramo inicia en el PR00+000, límite de las veredas La Pila y Natalá, y finaliza en el PR03+600, cruce con la Ruta 25CC25 Nuevo Día - Loma Redonda - Loma Gruesa.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	




Figura 34. Localización vía a intervenir, vereda La Pila, Toribio.

2.2.11 CALOTO

El municipio de Caloto, ubicado en la provincia Norte del departamento del Cauca, Colombia, se caracteriza por una extensión territorial aproximada de 269 km². Su cabecera municipal está situada a 81 kilómetros de Popayán y a 43 kilómetros de Cali. Caloto se destaca por su diversidad geográfica y riqueza cultural, siendo uno de los municipios más antiguos del Cauca, con una economía centrada en la agricultura, la ganadería y la producción de caña de azúcar.



Figura 35. Localización de Caloto en el Cauca.

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se intervendrá los siguientes tramos:

- El tramo vial ubicado entre las vereda El Socorro -Valles Hondos, en el corredor denominado 31KA01-6 Cruce La Placa – El Socorro. Este tramo tiene una longitud total

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

de 7,431 km, iniciando en el PR0+000 en el cruce con la vía Caloto – La Placa, y finalizando en el PR7+431, frente a la vivienda del señor Darío Dagua. Esta intervención busca mejorar la transitabilidad de un corredor rural clave para la movilidad de la población campesina y la comercialización de productos agrícolas en la región norte del Cauca.




Figura 36. Localización de la vía intervenir vereda El socorro, Caloto.

- corregimiento de Quintero, en el corredor vial denominado Establos del Sur Quintero que tiene una longitud de 2,915 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 cruce vía Caloto – Variante de Villarica, y el punto final de referencia es PR02+915 cruce vía Villarica - Guachené, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías




Figura 37. Localización de la vía a intervenir vereda Quintero, Caloto.

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

2.2.12 PÁEZ

El municipio de Páez, ubicado en el oriente del departamento del Cauca, limita al norte con Ataco (Tolima), al nororiente con Teruel (Huila), al oriente con La Plata, Íquira y Nátaga (Huila), al suroccidente con Inzá (Cauca), y al occidente con Silvia, Jambaló y Toribío, también en el Cauca. Esta región, de marcada identidad cultural indígena, posee una geografía montañosa y fértil, donde la economía se basa fundamentalmente en la agricultura. Se cultivan productos como maíz blanco —tanto tradicional como tecnificado—, caña de azúcar, caña panelera, arroz, plátano, yuca y papa, entre otros.



Figura 38. Localización de Páez en Cauca.

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se intervendrá el tramo vial en los siguientes tramos:

Cabildo Indígena de Lame, específicamente en la vereda Lame. El corredor vial a intervenir se denomina Tumbichucue – Lame – La Troja y tiene una longitud de 0,565 km. Este tramo inicia en el punto PR0+000, ubicado a 0,565 km del puente La Troja, y finaliza en el PR0+565 en el mismo puente, mejorando así el acceso vial en esta zona de importante valor cultural y agrícola.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	




Figura 39. Localización del tramo a intervenir vereda Lame, Paez.

Resguardo indígena de Belalcázar, en la vereda Guapio, en el corredor vial denominado Vía entre el sector Alto Putumayo - Alto Torres, que tiene una longitud de 1.1 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Casa Ilda Vargas y Fin placa huella, y el punto final de referencia es PR 1+100 a 1.1km del fin de la placa huella existente, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías




Figura 40. Localización del tramo a intervenir en el Resguardo indígena de Belalcázar, vereda Guapio, Paez.

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
	<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>		

2.2.13 SANTANDER DE QUILICHAO

Santander de Quilichao está ubicado en el norte del departamento del Cauca, a 97 kilómetros de Popayán y a 45 kilómetros al sur de Cali. Este municipio se destaca por su riqueza cultural, diversidad étnica y geográfica, y por su economía basada principalmente en la agricultura, con cultivos representativos como la caña de azúcar, el café y la yuca. Su ubicación estratégica y variedad de pisos térmicos favorecen una gran biodiversidad en flora y fauna.



Figura 41. Localización de Santander de Quilichao en el Cauca.

Conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías, se desarrollarán intervenciones en las siguientes veredas:

vereda La Toma. El tramo a intervenir corresponde al corredor vial denominado Río Quinamayo – Escuela vereda La Toma – Crucero entrada al Marañón, el cual tiene una longitud de 1,43 km. El recorrido inicia en el PR00+000, a la altura del puente vehicular, y finaliza en el PR01+430, en el cruce hacia la escuela de la vereda La Toma, fortaleciendo así la conectividad rural de esta importante zona del municipio.




Figura 42. Localización del tramo a intervenir vereda La Toma, Santander de Quilichao.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

la vereda Páez, en el corredor vial denominado 19698_00 Vía a la sede de cabildo Canoas o 25KA23-14 23CC23 Variante Sede Cabildo Canoas-25CC23 que tiene una longitud de 0.61 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Vivienda de Luz Meri Sánchez López sobre la margen izquierda de la vía, y el punto final de referencia es PR0+610 Finca de Ferney Duván Álvarez Tenorio sobre la margen derecha de la vía




Figura 43. Localización del tramo a intervenir Resguardo Indígena Canoas, vereda Paéz, Santander de Quilichao.

2.2.14 CAJIBÍO

Cajibío está ubicado en el centro-norte del departamento del Cauca, Cajibío es un municipio de vocación agrícola, destacándose en el cultivo de café, caña panelera y productos de pancoger. También cuenta con actividad ganadera.



Figura 44. Localización de Cajibío en El Cauca.

La intervención que se realizará en el municipio de Cajibío es para las vía que corresponden a el resguardo indígena de Cxayuce Fxiw. en el corredor vial denominado vía terciaria código 25KA04-8 que conecta el corregimiento El Rosario con el Resguardo de Cxayuce, que tiene una

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

longitud de 1.0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Casa Nemecio, y el punto final de referencia es PR 1+000 a 1,0 km de la Casa Nemecio.




Figura 45. Localización del tramo a intervenir Resguardo Indígena Cxayuce Fxiw, vereda El Rosario, Cajibío.

2.2.15 MORALES

Ubicado en la región nororiental del departamento del Cauca, Morales es un municipio con fuerte actividad agropecuaria, destacándose en la producción de café, caña de azúcar y ganadería. Su clima es cálido-húmedo, Se encuentra a aproximadamente 90 kilómetros de Popayán



Figura 46. Localización de Morales en el Cauca.

La intervención será realizada en el Resguardo Indígena Chimborazo en la vereda Liberia, en el corredor vial denominado que comunica el caserío de la vereda Liberia con el centro de desarrollo integral y un polideportivo, que tiene una longitud de 1.056 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 Crucero Liberia, y el punto final de referencia es PR 01+056

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

Polideportivo Liberia Baja conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías




Figura 47. Localización del tramo a intervenir Resguardo Indígena Chimborazo, vereda Liberia, Morales.

2.2.16 INZÁ

Este municipio está ubicado en el oriente del departamento del Cauca, cuenta con una tradición agrícola, con cultivos de café, maíz, frijol y caña panelera. Su clima es templado, destaca por su riqueza arqueológica, al estar cerca del Parque Arqueológico de Tierradentro. Está a unos 120 kilómetros de Popayán, aunque el acceso puede ser prolongado por las condiciones viales.



Figura 48. Localización de Inzá en el Cauca.

La intervención será realizada en el Resguardo Indígena Yaquiva, vereda La Milagrosa, en el corredor vial denominado con código 16340-1-1 El Cabuyo Dos Quebradas que tiene una longitud de 1.127 Km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Nacimiento de

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

agua lote Milbia Rojas, y el punto final de referencia es PR 1+127 Inicio Camino de Herradura, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico del Instituto Nacional de Vas.




Figura 49. Localización del tramo a intervenir, Resguardo Indígena Yaquiva, vereda La Milagrosa, Inzá.

2.2.17 CALDONO

Ubicado en la zona nororiental del Cauca, Caldono es un municipio de vocación agropecuaria, destacándose en cultivos como café, maíz, yuca y plátano. Su clima es templado, con una temperatura promedio de 20 °C. Se encuentra a aproximadamente 65 km de Popayán.



Figura 50. Localización de Caldono en el Cauca.

La intervención se realizará en el Resguardo Indígena Las Mercedes, en el corredor vial denominado vía 25KA116 El Rosal - Alto Pital, que tiene una longitud de 1.0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Casa José Monteros, y el punto final de referencia es

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p align="right">Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

PR 1+000 Al lado de la cancha de futbol, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.




Figura 51. Localización del tramo a intervenir Resguardo Indígena Las Mercedes, Caldono.

2.2.18 TOTORÓ

Situado al oriente del departamento del Cauca, en la cordillera Central, Totoró se encuentra a unos 30 km de Popayán, . Su cabecera está a aproximadamente 2.750 msnm, lo que le confiere un clima frío de montaña, La economía local es predominantemente agropecuaria, con énfasis en el cultivo de papa, maíz, cebolla, ulluco, fique y café, además de ganadería de doble propósito (leche y carne)



Figura 52. Localización de Totoró en el Cauca.

La intervención se realizará en el Resguardo Indígena De Paniquitá en la vereda La Primavera, en el corredor vial denominado con código 26KA08-2 Cruce 26CC08 (EL MOLINO) - EL DIVISO - CAMPO ALEGRE, que tiene una longitud de 0.704 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Cruce Ruta 26CC08, y el punto final de referencia es PR0+704 Portada

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

del predio de Pedro Rojas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.




Figura 53. Localización del tramo a intervenir, Resguardo Indígena De Paniquitá ,vereda La Primavera, Totoró.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

En general, las vías incluidas en el proyecto se encuentran en un estado regular. La superficie de rodadura está en afirmado y presenta baches a lo largo de su trayecto. Además, se observa una falta de conformación en el bombeo y las cunetas, así como deficiencias en el sistema de drenaje.

Como parte del proceso, se llevó a cabo un reconocimiento detallado del tramo correspondiente a cada uno de los convenios, en el cual se especifican las necesidades y requerimientos particulares, de acuerdo con el alcance definido para cada convenio.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance de los proyectos contempla la ejecución de intervenciones de baja complejidad, desarrolladas conforme a los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS. En este contexto, se prevé la implementación de las siguientes actividades constructivas:

2.4.1 Placa Huella

Es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma-cunetas.




Figura 54. Diseño de placa huella, cartilla obras menores de drenaje y estructuras viales.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVIAS
APROBÓ

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDICUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

2.4.2 Alcantarillas

Como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36" (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros.




Figura 55. Diseño de alcantarilla, cartilla obras menores de drenaje y estructuras viales

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se presentan a continuación las metas de ejecución física definidas para cada convenio. Estas metas fueron establecidas con base en los presupuestos elaborados por el equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del INVIAS, considerando los levantamientos técnicos realizados y las necesidades específicas identificadas en cada convenio.

Es importante destacar que el alcance de las actividades proyectadas podrá estar sujeto a variaciones derivadas de las condiciones encontradas durante la ejecución en campo, posibles fluctuaciones en los precios de los insumos y/o la existencia de actividades previamente ejecutadas.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN	VEREDA	ALCANCE INICIAL		
				PLACA HUELLA	ALCANTARILLAS	MURO EN GAVIONES
MIRANDA	4274-2023	Junta De Acción Comunal Caraqueño	Caraqueño	123	2	
	4307-2023	Junta De Acción Comunal El Horno	El Horno	142	1	
	4314-2023	Junta De Acción Comunal Monterredondo	Monterredondo	117	2	
SUÁREZ	2059-2024	Junta De Acción Comunal Asnazu	Asnazu	109	2	
	2038-2024	Junta De Acción Comunal La Turbina	La Turbina	107	2	
JAMBALÓ	2039-2024	Junta De Acción Comunal La Esperanza	La Esperanza		6	
	2040-2024	Junta De Acción Comunal Ullucos Picacho	Ullucos Picacho		3	1
	3238-2024	Junta De Acción Comunal Monterredondo	Monterredondo	68	2	
PADILLA	2090-2024	Junta De Acción Comunal La Paila	Corregimiento La Paila	130	1	
	2554-2024	Junta De Acción Comunal El Chamizo	El Chamizo	130	1	
	2919-2024	Junta De Acción Comunal Vereda La Union	La Union	148		
TIMBIO	2102-2024	Junta De Acción Comunal Los Robles	Los Robles	149		
	2631-2024	Junta De Acción Comunal La Martica	La Martica	129	1	
PURACÉ	2233-2024	Junta De Acción Comunal De La Vereda El Trebol Uno	El Trebol Uno	91	2	
	3908-2024	Junta De Acción Comunal De La Vereda Chapio Paguimbio	Chapio Paguimbio	115	1	
GUACHENE	2297-2024	Junta De Acción Comunal Cabañita	Cabañita	164		
BUENOS AIRES	2330-2024	Junta De Acción Comunal Nuevo Amanecer - Munchique	Munchique	132	1	
CORINTO	2042-2024	Junta De Acción Comunal La Heroica	La Heroica	87	3	

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

	2427-2024	Junta De Acción Comunal Rionegro Garcia Arriba	Rionegro	126	1	
	2488-2024	Junta De Acción Comunal Carrizales	Carrizales	123	1	
TORIBIO	2031-2024	Junta De Acción Comunal De La Vereda Soto	Vereda de Soto	80	3	
	2858-2024	Junta De Acción Comunal Tacueyo	Vereda Tacueyo	116	2	
	2915-2024	Junta De Acción Comunal Vereda La Pila	La Pila	136	1	
CALOTO	3554-2024	Junta De Accion Comunal De La Vereda El Socorro-Valles Hondos	El Socorro-Valles Hondos	160		
	3654-2024	Junta De Accion Comunal De Quintero	Quintero	155		
PAEZ	3913-2024	Cabildo Indígena De Lame	Resguardo Indígena de Lame	55	2	
	3943-2024	Resguardo Indigena De Belalcazar	Belalcazar		5	
SANTANDER DE QUILICHAO	2065-2024	Junta De Acción Comunal La Toma	La Toma	136	1	
	4102-2024	Resguardo Indigena De Canoas	Paez	135	1	
CAJIBIO	4085-2024	Resguardo Indígena Cxayuce Fxiw	El Rosario	95	2	
MORALES	4097-2024	Resguardo Indigena Chimborazo	Chimborazo	117		
INZÁ	4173-2024	Resguardo Indigena Yaquiva	Yaquiva		5	
CALDONO	4185-2024	Resguardo Indígena Las Mercedes	Las Mercedes	92	2	
TOTORÓ	4324-2024	Resguardo Indigena De Paniquita	Paniquita Centro	127	1	
TOTAL				3593.1	57	1

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

3 INFORMACIÓN DE LOS CONVENIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 MIRANDA

- CONVENIO No. 4274-2023

No. del Convenio	4274-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-780-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO
NIT	90133502-3
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARAQUEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.828.180
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	FABIAN BONILLA RIVERA
Fecha suscripción Convenio	18/11/2023
Fecha de inicio	18 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 30/04/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/05/2024 hasta 30/06/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/07/2024 hasta 30/08/2024
Prórroga No. 4	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 1	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 1	03/12/2024
Prórroga No. 5	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Prórroga No. 6	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-1000025773 (Anexo 7) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100005459 (Anexo 7)
Avance de obra	0.00%

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

• **CONVENIO No. 4307-2023**

No. del Convenio	4307-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-799-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO
NIT	901.012.112-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 201.225.865
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	EYDER TAQUINAS RIVERA
Fecha suscripción Convenio	10/11/2023
Fecha de inicio	18 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 30/04/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/05/2024 hasta 30/06/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/07/2024 hasta 30/08/2024
Prórroga No. 4	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 1	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 1	03/12/2024
Prórroga No. 5	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Prorroga No. 6	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100025677 (Anexo 9) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100005433 (Anexo 7)
Avance de obra	0.00%

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

• **CONVENIO No: 4314-2023**

No. del Convenio	4314-2023
ID Secop	SPSC-CD-CS-804-2023
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO
NIT	891.500.779-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 199.394.125
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ADELA SOLARTE CASTILLO
Fecha suscripción Convenio	09/11/2023
Fecha de inicio	21 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Suspensión No. 1	Desde 27/12/2023 hasta 14/01/2024
Ampliación suspensión No. 1	Desde 15/01/2024 hasta 13/02/2024
Reanudación No. 1	14/02/2024
Prórroga No. 1	14/02/2024 hasta 30/04/2024
Suspensión No. 2	25/04/2024 hasta 24/05/2024
Ampliación suspensión No. 1	Desde 25/05/2024 hasta 30/06/2024
Ampliación suspensión No. 2	Desde 01/07/2024 hasta 31/07/2024
Reanudación No. 2	01/08/2024
Prórroga No. 2	Desde 01/08/2024 hasta 31/08/2024
Prórroga No. 3	Desde 01/09/2024 hasta 31/10/2024
Suspensión No. 3	Desde 01/11/2024 hasta 02/12/2024
Reanudación No. 3	03/12/2024
Prórroga No. 4	Desde 03/12/2024 hasta 30/04/2025
Prórroga No. 5	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100025592 (Anexo 8) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100005395 (Anexo 10)
Avance de obra	0.00%

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

3.1.2 SUAREZ

- **CONVENIO No. 2038-2024**

No. del Convenio	2038-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-006-2024
Junta de Acción Comunal	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA
NIT	901499769-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.874.214
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Prorroga No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100031379 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006493 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

- **CONVENIO No. 2059-2024**

No. del Convenio	2059-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-015-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU
NIT	901.658.851-4
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AZNAZÚ DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

	MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 202.870.939
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ROCIO CAICEDO DIAZ
Fecha suscripción Convenio	26 de junio de 2024
Fecha de inicio	6 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No. 1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100031358 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006483 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

3.1.3 JAMBALÓ

- **CONVENIO No. 2039-2024**

No. del Convenio	2039-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-007-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA
NIT	901314905-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 209.387.835
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	BANDERLEY MEDINA PAZU
Fecha suscripción Convenio	26 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

Prorroga No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100031396 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006496 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

• **CONVENIO No. 2040-2024**

No. del Convenio	2040-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-008-2024
Junta de Acción Comunal	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS
NIT	901.752.531-4
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 203.658.720
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	CARMELINA IPIA RAMOS
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Prorroga No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100031373 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006490 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

• **CONVENIO No. 3238-2024**

No. del Convenio	3238-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-815-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

NIT	817.005.181-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.254.129
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	RUBEN ELIAS PECHENE PECHENE
Fecha suscripción Convenio	20 de agosto de 2024
Fecha de inicio	16 de agosto de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 23/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prorroga No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 31/05/2025
Prorroga No. 2	Desde 31/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100032818 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006777 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

3.1.4 PADILLA

- **CONVENIO No. 2090-2024**

No. del Convenio	2090-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-030-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA
NIT	817.001.505-6
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.035.600

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ANYELA MARIA VIAFARA CHARA
Fecha suscripción Convenio	28 de junio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prorroga No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 31/05/2025
Prorroga No. 2	Desde 31/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100031375 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006491 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

• **CONVENIO No. 2554-2024**

No. del Convenio	2554-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-382-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO
NIT	817.006.647-6
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.052.567
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MÓNICA YULIETH AMBUILA ARARAT
Fecha suscripción Convenio	23 de julio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 23/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prorroga No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 31/05/2025
Prorroga No. 2	Desde 31/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100032028 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006618 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

• **CONVENIO No. 2919-2024**

No. del Convenio	2919-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-657-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN
NIT	817.004.810-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.201.271
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA
Fecha suscripción Convenio	02 de agosto de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No. 1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100032312 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006695 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

3.1.5 TIMBÍO

- **CONVENIO No. 2102-2024**

No. del Convenio	2102-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-033-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES
NIT	901.044.812-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 200.859.010
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO
Fecha suscripción Convenio	2 de julio de 2024
Fecha de inicio	02 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Prorroga No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100031490 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006525 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

- **CONVENIO No. 2631-2024**

No. del Convenio	2631-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-444-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA
NIT	800.211.539-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO, DEL DEPARTAMENTO DE

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

	CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
Valor del Convenio	\$ 199.476.926
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA
Fecha suscripción Convenio	24 de julio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100032081 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006634 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

3.1.6 PURACÉ

- **CONVENIO No. 2233-2024**

No. del Convenio	2233-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-134-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO
NIT	900.277.608-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.551.500
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MANUEL BOLAÑOS
Fecha suscripción Convenio	8 de julio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Prorroga No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100031580 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006551 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

• **CONVENIO No. 3908-2024**

No. del Convenio	3908-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-989-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO
NIT	900.245.562-4
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.158.485
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MILTON VLADIMIR GUAUÑA CALAPSU
Fecha suscripción Convenio	23 de septiembre de 2024
Fecha de inicio	13 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100033986 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100007106 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

3.1.7 GUACHENÉ

- **CONVENIO No. 2297-2024**

No. del Convenio	2297-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-177-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA
NIT	900.091.124-9
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.914.634
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MAIRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ
Fecha suscripción Convenio	11 de julio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Prorroga No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100031637 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006559 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

3.1.8 BUENOS AIRES

- **CONVENIO No. 2330-2024**

No. del Convenio	2330-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-205-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECER
NIT	901.077.896-1

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 199.954.248
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ
Fecha suscripción Convenio	17 de julio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100031867 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006590 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

3.1.9 CORINTO

- **CONVENIO No. 2042-2024**

No. del Convenio	2042-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-009-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HEROICA
NIT	900.323.078-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA HEROICA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.290.536
Representante legal de la	ELIASIB QUIGUAPUMBO GUEJIA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

Junta de Acción Comunal	
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100031420 (Anexo 3) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006503 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

• **CONVENIO No. 2427-2024**

No. del Convenio	2427-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-278-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA
NIT	900.292.802-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO – GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.223.651
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	ROSMIRA ZULETA TROCHEZ
Fecha suscripción Convenio	17 de julio de 2024
Fecha de inicio	2 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Prórroga No. 1	Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2025
Prorroga No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100031918 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006595 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

• **CONVENIO No. 2488-2024**

No. del Convenio	2488-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-325-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES
NIT	901.437.896-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 199.333.458
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	PEDRO FERNEY MUÑOZ PÉREZ
Fecha suscripción Convenio	19 de julio de 2024
Fecha de inicio	6 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100031949 (Anexo 3) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006600 (Anexo 3)
Avance de obra	0.00%

3.1.10 TORIBIO

• **CONVENIO No. 2031-2024**

No. del Convenio	2031-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-002-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO
NIT	901.666.995-1
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO DEL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

	MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 204.710.738
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO
Fecha suscripción Convenio	25 de junio de 2024
Fecha de inicio	7 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100031377 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006492 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

• **CONVENIO No. 2858-2024**

No. del Convenio	2858-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-614-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO
NIT	901.026.597-6
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 200.147.088
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	JHON ALVARO GRISALES MESA
Fecha suscripción Convenio	31 de julio de 2024
Fecha de inicio	19 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100032302 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006692 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

• **CONVENIO No. 2915-2024**

No. del Convenio	2915-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-654-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA
NIT	901.019.259-2
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 203.847.517
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	JHON FRANQUI UL MESTIZO
Fecha suscripción Convenio	02 de agosto de 2024
Fecha de inicio	18 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100032320 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006696 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

3.1.11 CALOTO

- **CONVENIO No. 3554-2024**

No. del Convenio	3554-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-899-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDO
NIT	901.378.354-3
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 206.276.926
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	MARDEN CRUZ VARGAS
Fecha suscripción Convenio	9 de septiembre de 2024
Fecha de inicio	11 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100033522 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006986 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

- **CONVENIO No. 3654-2024**

No. del Convenio	3654-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-943-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE QUINTERO MUNICIPIO CALOTO
NIT	900.270.148-3
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

	VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE QUINTERO DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.092.636
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	YAIR CABRERA LARRAHONDO
Fecha suscripción Convenio	12 de septiembre de 2024
Fecha de inicio	11 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Ampliación suspensión No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 30/04/2025
Reanudación No. 1	01/05/2025
Prórroga No. 1	Desde el 01/05/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100033675 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100007031 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

3.1.12 PÁEZ

- **CONVENIO No. 3913-2024**

No. del Convenio	3913-2024
ID Secop	SPSC-CD-CII-034-2024
Cabildo indígena	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME
NIT	817.002.075-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.785.173

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

Representante legal del Cabildo indígena	JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO
Fecha suscripción Convenio	24 de septiembre de 2024
Fecha de inicio	5 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100033989 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100007108 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

• **CONVENIO No. 3943-2024**

No. del Convenio	3943-2024
ID Secop	SPSC-CD-CII-035-2024
Cabildo Indígena	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA BELALCÁZAR
NIT	800.255.410-3
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL BELALCÁZAR DEL MUNICIPIO DE PÁEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 202.263.678
Representante legal del Cabildo Indígena	HERMIDES RENE GUTIÉRREZ QUINTERO
Fecha suscripción Convenio	26 de septiembre de 2024
Fecha de inicio	5 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Ampliación suspensión No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 30/04/2025
Reanudación No. 1	01/05/2025
Prórroga No. 1	Desde el 01/05/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100034213 (Anexo 4) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100007148 (Anexo 3)
Avance de obra	0.00%

3.1.13 SANTANDER DE QUILICHAO

- **CONVENIO No. 2065-2024**

No. del Convenio	2065-2024
ID Secop	SPSC-CD-CS-020-2024
Junta de Acción Comunal	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA TOMA
NIT	800.190.167-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 202.387.366
Representante legal de la Junta de Acción Comunal	FRANCY ELENA OCORO VIAFARA
Fecha suscripción Convenio	27 de junio de 2024
Fecha de inicio	17 de septiembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Reanudación No. 1	16/03/2025
Prórroga No.1	Desde el 16/03/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100031367 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100006487 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

• **CONVENIO No. 4102-2024**

No. del Convenio	4102-2024
ID Secop	SPSC-CD-CII-044-2024
Resguardo indígena	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS
NIT	817.004.536-8
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 203.590.312
Representante legal del Resguardo indígena	SAULO HERNANDO PERDOMO COLLAZOS
Fecha suscripción Convenio	11 de octubre de 2024
Fecha de inicio	11 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Ampliación suspensión No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 30/04/2025
Ampliación suspensión No. 2	Desde 01/05/2025 hasta 30/06/2025
Reanudación No. 1	19 de mayo de 2025
Prórroga No. 1	Desde el 19/05/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100034534 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100007217 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

3.1.14 CAJIBÍO

- **CONVENIO No. 4085-2024**

No. del Convenio	4085-2024
ID Secop	SPSC-CD-CII-040-2024
Resguardo indígena	RESGUARDO INDÍGENA CXAYU'CE FXIW
NIT	817.007.410-2
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL RESGUARDO INDIGENA CXAYU'CE FIW DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 202.079.995
Representante legal del Resguardo indígena	ROVEIRO PACHO CAMPO
Fecha suscripción Convenio	8 de octubre de 2024
Fecha de inicio	11 de agosto de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Ampliación suspensión No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 30/04/2025
Reanudación No. 1	01/05/2025
Prórroga No. 1	Desde el 01/05/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100034539 (Anexo 1) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100007219 (Anexo 1)
Avance de obra	0.00%

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

3.1.15 MORALES

- **CONVENIO No. 4097-2024**

No. del Convenio	4097-2024
ID Secop	SPSC-CD-CII-042-2024
Resguardo indígena	RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO
NIT	900.195.330-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 202.904.727
Representante legal del Resguardo indígena	WILLIAM ALEXANDER CAMPO GREY
Fecha suscripción Convenio	9 de octubre de 2024
Fecha de inicio	13 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Ampliación suspensión No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 30/04/2025
Reanudación No. 1	01/05/2025
Prórroga No. 1	Desde el 01/05/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100034457 (Anexo 1) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100007203 (Anexo 1)
Avance de obra	0.00%

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

3.1.16 INZÁ

- **CONVENIO No. 4173-2024**

No. del Convenio	4173-2024
ID Secop	SPSC-CD-CII-050-2024
Resguardo indígena	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA
NIT	817.005.149-5
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL YAQUIVA DEL MUNICIPIO DE INZÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE INZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 216.310.784
Representante legal del Resguardo indígena	LUZ MYRIAM PAJA RIVERA
Fecha suscripción Convenio	18 de octubre de 2024
Fecha de inicio	13 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Ampliación suspensión No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 30/04/2025
Reanudación No. 1	01/05/2025
Prórroga No. 1	Desde el 01/05/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100034810 (Anexo 3) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100007299 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

3.1.17 CALDONO

- **CONVENIO No. 4185-2024**

No. del Convenio	4185-2024
ID Secop	SPSC-CD-CII-052-2024
Resguardo indígena	CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES
NIT	900.218.784-8
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CALDONO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 201.091.017
Representante legal del Resguardo indígena	FLORA AYDEE CHOCUE GUETIO
Fecha suscripción Convenio	21 de octubre de 2024
Fecha de inicio	23 de octubre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 20/12/2024 hasta 15/03/2025
Ampliación suspensión No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 30/04/2025
Reanudación No. 1	01/05/2025
Prórroga No. 1	Desde el 01/05/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100034802 (Anexo 2) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100007295 (Anexo 2)
Avance de obra	0.00%

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

3.1.18 TOTORÓ

- **CONVENIO No. 4324-2024**

No. del Convenio	4324-2024
ID Secop	SPSC-CD-CII-068-2024
Resguardo indígena	RESGUARDO INDIGENA PANIQUITA
NIT	817.003.756-7
Objeto del Convenio	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL PANIQUITA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
Valor del Convenio	\$ 207.441.988
Representante legal del Resguardo indígena	DAVID EDUARDO URREA GALVIS
Fecha suscripción Convenio	22 de noviembre de 2024
Fecha de inicio	13 de diciembre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2024
Suspensión No. 1	Desde 23/12/2024 hasta 15/03/2025
Ampliación suspensión No. 1	Desde 16/03/2025 hasta 30/04/2025
Reanudación No. 1	01/05/2025
Prórroga No. 1	Desde el 01/05/2025 hasta el 16/07/2025
Fecha de terminación vigente	16 de Julio de 2025
Pólizas y garantías	Garantía única de cumplimiento CCS-100036117 (Anexo 1) Responsabilidad Civil Extrac. CCS-100007673 (Anexo 1)
Avance de obra	0.00%

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

No se registra actividad de obra en el presente mes

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se han suscrito ítem no previsto en ninguno de los convenios.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Durante el período correspondiente al presente informe, no se llevaron a cabo actividades constructivas en los convenios bajo la supervisión de la interventoría. Esto se debe a que las Juntas de Acción Comunal ,beneficiarias de los convenios solidarios, se encontraban en proceso de elaboración y presentación de la documentación administrativa requerida para la ejecución de los proyectos.

Para garantizar el avance y la correcta ejecución de los convenios, se han definido las siguientes acciones a seguir:

- Evaluación y validación de las hojas de vida del personal técnico y administrativo propuesto por las OAC.
- Asesoría y acompañamiento en la gestión de cotizaciones necesarias para la adquisición de insumos y materiales.
- Realización de reuniones con los profesionales contratados por las OAC, con el objetivo de establecer lineamientos de trabajo y definir los entregables tanto del ingeniero residente como de la contadora.
- Desarrollo de comités operativos para la planificación de los planes de compras y la organización del proceso de transferencias, permitiendo la adquisición de materiales y el inicio de actividades en sitio.

Estas acciones permitirán avanzar en la fase de alistamiento y garantizar que los proyectos inicien conforme a los lineamientos técnicos, administrativos y financieros establecidos.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan los informes semanales del periodo mayo de 2025, referentes a los convenios solidarios suscritos que se encuentran en ejecución, los cuales están determinados en los siguientes plazos:

- Informe Semanal 24- 02/05/2025-08/05/2025
- Informe Semanal 25- 09/05/2025-15/05/2025
- Informe Semanal 26-16/05/2025-22/05/2025
- Informe Semanal 27- 23/05/2025-29/05/2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 4274-2023 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **CARAQUEÑO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

OBSERVACIONES:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Reanudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prórroga N°5 del convenio 4274

*Recopilación de los documentos requeridos para la prórroga N°5 del convenio 4274

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 6, con corte al 16 de julio de 2025.

*Se llevó a cabo el comité operativo, sin embargo, la OAC y el ingeniero residente no presentaron la documentación completa, debido a dificultades en la comprensión de los requerimientos. Por tal motivo, se brindó una asesoría para orientar sobre la información que debe ser entregada.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante esta semana la OAC se encuentra realizando cotizaciones para completar el plan de compras No. 1

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras No 1 con sus cotizaciones

* Revisión de hojas de vida de residente de obra, contador y maestro de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBSERVACIONES:

EMISIONES:

SI

NO

N/A

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Reanudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prórroga N°5 del convenio 4274

*Recopilación de los documentos requeridos para la prórroga N°5 del convenio 4274

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 6, con corte al 16 de julio de 2025.

*Se llevó a cabo el comité operativo, sin embargo, la OAC y el ingeniero residente no presentaron la documentación completa, debido a dificultades en la comprensión de los requerimientos. Por tal motivo, se brindó una asesoría para orientar sobre la información que debe ser entregada.

*Durante esta semana la OAC se encuentra realizando cotizaciones para completar el plan de compras No. 1

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se encuentran realizando cotizaciones para presentación de plan de compras de acuerdo con los diseños aprobados parcialmente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras No 1 con sus cotizaciones

* Revisión de hojas de vida de residente de obra, contador y maestro de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

IV. GESTION AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
DISPONIBLE									
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
					APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
					CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	VERTIENTOS:	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

EMISIONES:

SI

NO

N/A

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Reanudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4274

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4274

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 6, con corte al 16 de julio de 2025.

*Se llevó a cabo el comité operativo, sin embargo, la OAC y el ingeniero residente no presentaron la documentación completa, debido a dificultades en la comprensión de los requerimientos. Por tal motivo, se brindó una asesoría para orientar sobre la información que debe ser entregada.

*Durante esta semana la OAC se encuentra realizando cotizaciones para completar el plan de compras No. 1

*Se encuentran realizando cotizaciones para presentación de plan de compras de acuerdo con los diseños aprobados parcialmente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se solicita la entrega del Plan de Compras No. 1; sin embargo, la OAC y el ingeniero residente manifiestan que aún no cuentan con el documento completo, a pesar de las múltiples asesorías brindadas al equipo técnico.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras No 1 con sus cotizaciones, teniendo en cuenta las correcciones solicitadas por parte de la interventoría

* Revisión de hojas de vida contador y maestro de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

FIRMA: 

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBSERVACIONES:

EMISIONES:

SI

NO

N/A

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES:

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Reanudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prórroga N°5 del convenio 4274

*Recopilación de los documentos requeridos para la prórroga N°5 del convenio 4274

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios previos.

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 6, con corte al 16 de julio de 2025.

*Se llevó a cabo el comité operativo, sin embargo, la OAC y el ingeniero residente no presentaron la documentación completa, debido a dificultades en la comprensión de los requerimientos. Por tal motivo, se brindó una asesoría para orientar sobre la información que debe ser entregada.

*Durante esta semana la OAC se encuentra realizando cotizaciones para completar el plan de compras No. 1

*Se encuentran realizando cotizaciones para presentación de plan de compras de acuerdo con los diseños aprobados parcialmente.

*Se solicita la entrega del Plan de Compras No. 1; sin embargo, la OAC y el ingeniero residente manifiestan que aún no cuentan con el documento completo, a pesar de las múltiples asesorías brindadas al equipo técnico.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se emite oficio a la OAC debido a que, a la fecha, no ha subsanado la documentación correspondiente al personal requerido. Se evidencia que el ingeniero residente postulado se encuentra vinculado a otra Junta de Acción Comunal, y adicionalmente no se ha remitido el plan de compras. Por lo anterior, se solicita la

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras No 1 con sus cotizaciones, teniendo en cuenta las correcciones solicitadas por parte de la interventoría

* Revisión de hojas de vida contador y maestro de obra

* Solicitud de inicio de las actividades en obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 4307-2023
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL
HORNO

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Reanudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.
*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación
*Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.
*Se realiza comité virtual con la empresa contratada por la OAC para los estudios previos, en la reunión se envían algunas correcciones y modificaciones a los entregables.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.
*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.
*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC
*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.
*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.
*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.
*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.
*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 6, con corte al 16 de julio de 2025.
*Se llevó a cabo el comité operativo; sin embargo, la OAC y el ingeniero residente no presentaron la documentación completa, debido a dificultades en la comprensión de los requerimientos. Por tal motivo, se brindó una asesoría para orientar sobre la información que debe ser entregada.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Durante esta semana la OAC se encuentra realizando cotizaciones para completar el plan de compras No. 1

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras No 1, con sus cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INMMS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Reanudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.
*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación
*Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.
*Se realiza comité virtual con la empresa contratada por la OAC para los estudios previos, en la reunión se envían algunas correcciones y modificaciones a los entregables.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.
*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.
*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC
*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.
*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.
*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.
*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.
*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prorroga No. 6, con corte al 16 de julio de 2025.
*Se llevó a cabo el comité operativo; sin embargo, la OAC y el ingeniero residente no presentaron la documentación completa, debido a dificultades en la comprensión de los requerimientos. Por tal motivo, se brindó una asesoría para orientar sobre la información que debe ser entregada.
*Durante esta semana la OAC se encuentra realizando cotizaciones para completar el plan de compras No. 1

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se encuentran realizando cotizaciones para presentación de plan de compras de acuerdo con los diseños aprobados parcialmente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de plan de compras No 1, con sus cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INMAG.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Reanudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°5 del convenio 4307

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°5 del convenio 4307

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación

*Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.

*Se realiza comité virtual con la empresa contratada por la OAC para los estudios previos, en la reunión se envían algunas correcciones y modificaciones a los entregables.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 6, con corte al 16 de julio de 2025.

*Se llevó a cabo el comité operativo; sin embargo, la OAC y el ingeniero residente no presentaron la documentación completa, debido a dificultades en la comprensión de los requerimientos. Por tal motivo, se brindó una asesoría para orientar sobre la información que debe ser entregada.

*Durante esta semana la OAC se encuentra realizando cotizaciones para completar el plan de compras No. 1

*Se encuentran realizando cotizaciones para presentación de plan de compras de acuerdo con los diseños aprobados parcialmente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se solicita la entrega del Plan de Compras No. 1; sin embargo, la OAC y el ingeniero residente manifiestan que aún no cuentan con el documento completo, a pesar de las múltiples asesorías brindadas al equipo técnico.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras No 1, con sus cotizaciones teniendo en cuenta las correcciones realizadas por parte de la interventoría

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emiir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Reanudación del convenio, diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la proroga N°5 del convenio 4307
*Recopilación de los documentos requeridos para la proroga N°5 del convenio 4307
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.
*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVÍAS Cauca.
*El 30 de diciembre de 2024, la OAC envió la documentación solicitada, que incluye hojas de vida, pólizas canceladas, conformación de la veeduría y cotizaciones. Esta documentación será sometida a revisión para su correspondiente aprobación
*Se solicita nuevamente, la entrega de los estudios previos contratados por la OAC para su revisión.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*Se solicita a la JAC la entrega de los estudios previos.
*Se realiza comité virtual con la empresa contratada por la OAC para los estudios previos, en la reunión se envían algunas correcciones y modificaciones a los entregables.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.
*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.
*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC
*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.
*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.
*Se envía piezo comunicativa para la socialización inicial del proyecto.
*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.
*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 6, con corte al 16 de julio de 2025.
*Se llevó a cabo el comité operativo; sin embargo, la OAC y el ingeniero residente no presentaron la documentación completa, debido a dificultades en la comprensión de los requerimientos. Por tal motivo, se brindó una asesoría para orientar sobre la información que debe ser entregada.
*Durante esta semana la OAC se encuentra realizando cotizaciones para completar el plan de compras No. 1
*Se encuentran realizando cotizaciones para presentación de plan de compras de acuerdo con los diseños aprobados parcialmente.
*Se solicita la entrega del Plan de Compras No. 1; sin embargo, la OAC y el ingeniero residente manifiestan que aún no cuentan con el documento completo, a pesar de las múltiples asesorías brindadas al equipo técnico.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se recibe plan de compras por parte del ing. residente, y se convoca a comité operativo para revisión.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras No 1, con sus cotizaciones teniendo en cuenta las correcciones realizadas por parte de la interventoría
* Comité operativo para aprobación del plan de compras No 1. e iniciar con el trámite de asociación de cuentas en el banco.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contralista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 4314-2023
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
MONTERREDONDO

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

[illegible]

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

VERTIENTOS:

SI NO N/A

EMISIONES:

SI NO N/A

OTROS (Especificar cual)

SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la OAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance de estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 5, con corte al 16 de julio de 2025.

*Se llevó a cabo el primer comité operativo, el cual tuvo un enfoque de asesoramiento, ya que los profesionales vinculados no contaban con experiencia previa en este tipo de convenios. En dicha reunión no se tomaron decisiones relacionadas con las compras, sino que se brindó orientación al ingeniero residente y a la contadora sobre

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante esta semana la OAC se encuentra realizando cotizaciones para completar el plan de compras No. 1

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras No 1, con sus cotizaciones teniendo en cuenta las correcciones realizadas por parte de la interventoría

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</div> <div>*Entiñ conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</div> <div>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>	<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

VERTIENTOS:

SI NO N/A

EMISIONES:

SI NO N/A

OTROS (Especificar cual)

SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la OAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance de estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 5, con corte al 16 de julio de 2025.

*Se llevó a cabo el primer comité operativo, el cual tuvo un enfoque de asesoramiento, ya que los profesionales vinculados no contaban con experiencia previa en este tipo de convenios. En dicha reunión no se tomaron decisiones relacionadas con las compras, sino que se brindó orientación al ingeniero residente y a la contadora sobre

*Durante esta semana la OAC se encuentra realizando cotizaciones para completar el plan de compras No. 1

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se encuentran realizando cotizaciones para presentación de plan de compras de acuerdo con los diseños aprobados parcialmente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de plan de compras No 1, con sus cotizaciones teniendo en cuenta las correcciones realizadas por parte de la interventoría

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Entiñ conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impactan el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																																																																		
					VERSIÓN																																																																																																																																		
					PÁGINA	1 DE 2																																																																																																																																	
					FECHA	26/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																	
I. INFORMACION GENERAL																																																																																																																																							
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)																																																																																																																																							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																																																																							
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																																																																							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 117 ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS.																																																																																																																																							
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto en la Vía 31KA54-1-1 LAS CAÑAS-DAMNIFICADOS MTE REDONDO; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																																																																							
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																							
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO REPRESENTANTE LEGAL: EDISON CASAMACHIN CONVENIO No.: 4314-2023 VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00 FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 SUSPENSIÓN N°1: 27/12/2023 14/01/2024 AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1: 15/01/2024 13/02/2024 PRORROGA N°1: 14/02/2024 30/04/2024 SUSPENSIÓN N°2: 25/04/2024 24/05/2024 AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°2: 25/05/2024 30/06/2024 AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN N°2: 1/07/2024 31/07/2024 PRORROGA N°2: 1/08/2024 31/08/2024 PRORROGA N°3: 1/09/2024 31/10/2024 AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°3: 1/11/2024 2/12/2024 PRORROGA N°4: 5/12/2024 30/04/2025 PRORROGA N°5: 1/05/2025 16/07/2025				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES CONTRATO No.: 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00 FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ - PRORROGA N° 1: 1/01/2025 ##### PRORROGA N° 2: 1/06/2025 #####																																																																																																																																			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																							
<table><tr><th>CONVENIO/CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td rowspan="3">CONVENIO</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 199,394,125</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 199,394,125</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORÍA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1,522,205,504</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1,522,205,504</td><td></td><td></td></tr></table> (Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)							CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125				INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																													
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,394,125																																																																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,394,125																																																																																																																																					
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																																																																				
<table><tr><th colspan="4">CONVENIO</th><th colspan="4">INTERVENTORÍA</th></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 199,394,125.00</td><td></td><td>0.00%</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 818,100,932.85</td><td></td><td>53.74%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td></td><td></td><td>0.00%</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 818,100,932.85</td><td></td><td>53.74%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td></td><td></td><td>0.00%</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 111,763,701.04</td><td></td><td>7.34%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td></td><td></td><td>%</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 111,763,701.04</td><td></td><td>7.34%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td></td><td></td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td></td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td></td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td></td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td></td><td></td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td></td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco</td><td colspan="4">Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.</td></tr></table>							CONVENIO				INTERVENTORÍA				VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,394,125.00		0.00%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 818,100,932.85		53.74%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:			0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 818,100,932.85		53.74%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):			0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 111,763,701.04		7.34%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:			%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 111,763,701.04		7.34%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:			%					(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -		0.00%					TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -		0.00%					AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -		0.00%					INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA			0.00%					INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -		0.00%					Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco				Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.																												
CONVENIO				INTERVENTORÍA																																																																																																																																			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,394,125.00		0.00%	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 818,100,932.85		53.74%																																																																																																																																
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:			0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 818,100,932.85		53.74%																																																																																																																																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):			0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 111,763,701.04		7.34%																																																																																																																																
AVANCE O ATRASO DE OBRA:			%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 111,763,701.04		7.34%																																																																																																																																
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:			%																																																																																																																																				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																																																																							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -		0.00%																																																																																																																																				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -		0.00%																																																																																																																																				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -		0.00%																																																																																																																																				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA			0.00%																																																																																																																																				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -		0.00%																																																																																																																																				
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco				Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.																																																																																																																																			
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																							
<table><tr><td>Meta Física Programada %</td><td>0.00%</td><td>Avance o Atraso Físico %</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Meta Física Ejecutada %</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</th><th colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr></table> <table><tr><td>TRAMO Y/O SECTOR 1:</td><td>Programado:</td><td></td><td>TRAMO Y/O SECTOR 2:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ejecutado:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TRAMO Y/O SECTOR (n):</td><td>Programado:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ejecutado:</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="3">FUENTES DE MATERIALES</th><th colspan="3">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td></td><td></td><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ocupación de CAUCES:</td><td>SI</td><td>NO</td></tr></table> <table><tr><td>UBICACIÓN:</td><td></td><td></td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Meta Física Programada %	0.00%	Avance o Atraso Físico %	0.00%	Meta Física Ejecutada %	0.00%			Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00					Ejec	0.00			0.00	0.0%	Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00					Ejec	0.00			0.00	0.0%	TRAMO Y/O SECTOR 1:	Programado:		TRAMO Y/O SECTOR 2:			Ejecutado:				TRAMO Y/O SECTOR (n):	Programado:					Ejecutado:				FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			UBICACIÓN:			ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO				LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO				APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO				CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO				Ocupación de CAUCES:	SI	NO	UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO						
Meta Física Programada %	0.00%	Avance o Atraso Físico %	0.00%																																																																																																																																				
Meta Física Ejecutada %	0.00%																																																																																																																																						
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																																				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																															
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00																																																																																																																																
			Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																																																															
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00																																																																																																																																
			Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																																																															
TRAMO Y/O SECTOR 1:	Programado:		TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																																				
	Ejecutado:																																																																																																																																						
TRAMO Y/O SECTOR (n):	Programado:																																																																																																																																						
	Ejecutado:																																																																																																																																						
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																																				
UBICACIÓN:			ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO																																																																																																																																		
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO																																																																																																																																		
			APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO																																																																																																																																		
			CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO																																																																																																																																		
			Ocupación de CAUCES:	SI	NO																																																																																																																																		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO																																																																																																																																		
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																																							

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

VERTIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314
*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.
*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios
*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*Se solicita a la OAC la entrega de los estudios previos.
*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance de estudios y diseños.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.
*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.
*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC
*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.
*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.
*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.
*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.
*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prorroga No. 5, con corte al 16 de julio de 2025.
*Se llevó a cabo el primer comité operativo, el cual tuvo un enfoque de asesoramiento, ya que los profesionales vinculados no contaban con experiencia previa en este tipo de convenios. En dicha reunión no se tomaron decisiones relacionadas con las compras, sino que se brindó orientación al ingeniero residente y a la contadora sobre
*Durante esta semana la OAC se encuentra realizando cotizaciones para completar el plan de compras No. 1
*Se encuentran realizando cotizaciones para presentación de plan de compras de acuerdo con los diseños aprobados parcialmente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se solicita la entrega del Plan de Compras No. 1; sin embargo, la OAC y el ingeniero residente manifiestan que aún no cuentan con el documento completo, a pesar de las múltiples asesorías brindadas al equipo técnico.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras No 1, con sus cotizaciones teniendo en cuenta las correcciones realizadas por parte de la interventoría

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada y meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

VERTIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se reanuda el convenio y se realiza el diligenciamiento y firma del Formato MEPI, de la prorroga N°4 del convenio 4314

*Recopilación de los documentos requeridos para la prorroga N°4 del convenio 4314

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se solicita a la OAC el envío de los estudios previos realizados.

*Se solicita a la OAC el detallado de las actividades realizadas hasta la fecha, teniendo en cuenta que el convenio es vigencia 2023.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVÍAS Cauca.

*Se reitera a la OAC el envío de las hojas de vida, pólizas canceladas y estudios

*Se establece comunicación con el personal encargado de los estudios previos contratado por la OAC, solicitando su pronta entrega para dar inicio a las actividades en el sitio de la obra.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invías Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*Se solicita a la OAC la entrega de los estudios previos.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance de estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.

*Durante esta semana, se está revisando la documentación referente a los estudios previos.

*Se realiza la aprobación del personal postulado por la OAC.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial del proyecto.

*Se llevó a cabo la socialización inicial con la asistencia de toda la comunidad de la vereda, durante la cual se conformó la veeduría ciudadana y se expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 5, con corte al 16 de julio de 2025.

*Se llevó a cabo el primer comité operativo, el cual tuvo un enfoque de asesoramiento, ya que los profesionales vinculados no contaban con experiencia previa en este tipo de convenios. En dicha reunión no se tomaron decisiones relacionadas con las compras, sino que se brindó orientación al ingeniero residente y a la contadora sobre

*Durante esta semana la OAC se encuentra realizando cotizaciones para completar el plan de compras No. 1

*Se encuentran realizando cotizaciones para presentación de plan de compras de acuerdo con los diseños aprobados parcialmente.

*Se solicita la entrega del Plan de Compras No. 1; sin embargo, la OAC y el ingeniero residente manifiestan que aún no cuentan con el documento completo, a pesar de las múltiples asesorías brindadas al equipo técnico.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se emite oficio a la OAC debido a que, a la fecha, no ha subsanado la documentación correspondiente al personal requerido. Se evidencia que el ingeniero residente postulado se encuentra vinculado a otra Junta de Acción Comunal, y adicionalmente no se ha remitido el plan de compras. Por lo anterior, se solicita la verificación y

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras No 1, con sus cotizaciones teniendo en cuenta las correcciones realizadas por parte de la interventoría

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Entir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2059-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **ASNAZU**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

ESTADO: _____

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La JAC se encuentra realizando diseño geométrico y en la consecución del personal.

*Se recibe por parte de la OAC el personal postulado, y se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se realiza la socialización inicial, en la cual se explican temas técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

*Se realiza la aprobación del personal, y se solicita la entrega del cronograma físico y financiero.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se lleva a cabo, comité operativo con la OAC sin embargo hay algunas cotizaciones faltantes como lo es el transporte por lo que se solicita realizar un nuevo comité.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de diseño geométrico y personal.

*Se realiza comité operativo con el objetivo de atender y corregir las observaciones emitidas, con miras a lograr la aprobación del plan de compras.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: _____

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*La JAC se encuentra realizando diseño geométrico y en la consecución del personal.
*Se recibe por parte de la OAC el personal postulado, y se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.
*Se realiza la socialización inicial, en la cual se explican temas técnicos, ambientales y sociales del proyecto.
*Se realiza la aprobación del personal, y se solicita la entrega del cronograma físico y financiero.
*Se lleva a cabo, comité operativo con la OAC sin embargo hay algunas cotizaciones faltantes como lo es el transporte por lo que se solicita realizar un nuevo comité.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de diseño geométrico ajustado
*Realizar la revisión de las cotizaciones con el fin de dar continuidad al trámite ante la entidad bancaria, avanzar en la asociación de cuentas y gestionar el pago a proveedores.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La JAC se encuentra realizando diseño geométrico y en la consecución del personal.

*Se recibe por parte de la OAC el personal postulado, y se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se realiza la socialización inicial, en la cual se explican temas técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

*Se realiza la aprobación del personal, y se solicita la entrega del cronograma físico y financiero.

*Se lleva a cabo, comité operativo con la OAC sin embargo hay algunas cotizaciones faltantes como lo es el transporte por lo que se solicita realizar un nuevo comité.

*Se aprueba el Plan de Compras y se procede con la tramitación de las facturas para su respectiva revisión y aprobación por parte de la contadora.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La contadora de la OAC se encuentra adelantando la recopilación de las facturas y demás documentos relacionados con el Plan de Compras No. 1, con el propósito de remitirlos a la interventoría para su respectivo aval y posterior envío a la entidad bancaria, lo cual permitirá dar inicio a la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de diseño geométrico ajustado

*Se realiza la revisión de las cotizaciones con el fin de dar continuidad al trámite ante la entidad bancaria, avanzar en la asociación de cuentas y gestionar el pago a proveedores.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

2/06/2025

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

27

del

23/05/2025

al

29/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 109 ML. DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En la localidad de ASNAZU, municipio de Suarez del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 1,01 km de corredor vial, que deberá ser distribuido en placa huella y alcantarillas, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales.

CONVENIO SOLIDARIO:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ASNAZU

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

ROCIO CAICEDO DIAZ

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.:

2059-2024

VALOR INICIAL:

\$

202.870.939.00

CONTRATO No.:

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$

1.522.205.504.00

FECHA DE INICIO:

6/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

202.870.939.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

1.522.205.504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

VALOR ANTICIPO:

\$

-

SUSPENSIÓN N°1

20/12/2024

15/03/2025

PRORROGA N° 1

1/01/2025

31/05/2025

AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1

16/03/2025

20/03/2025

PRORROGA N°1

2/04/2025

16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202.870.939			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202.870.939			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 202.870.939.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 929.864.633.88 61.09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 929.864.633.88 61.09%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701.04 7.34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701.04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella		
Alcantarillas		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salario		
Mezcladora de concreto		
Vibracompactor		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motorveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A

VERTIMENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en

ESTADO:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:_____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:_____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:_____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:_____

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La JAC se encuentra realizando diseño geométrico y en la consecución del personal.

*Se recibe por parte de la OAC el personal postulado, y se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se realiza la socialización inicial, en la cual se explican temas técnicos, ambientales y sociales del proyecto.

*Se realiza la aprobación del personal, y se solicita la entrega del cronograma físico y financiero.

*Se lleva a cabo, comité operativo con la OAC sin embargo hay algunas cotizaciones faltantes como lo es el transporte por lo que se solicita realizar un nuevo comité.

*Se aprueba el Plan de Compras y se procede con la tramitación de las facturas para su respectiva revisión y aprobación por parte de la contadora.

*La contadora de la OAC se encuentra adelantando la recopilación de las facturas y demás documentos relacionados con el Plan de Compras No. 1, con el propósito de remitirlos a la interventoría para su respectivo aval y posterior envío a la entidad bancaria, lo cual permitirá dar inicio a la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La contadora se encuentra adelantando el proceso de recopilación de la documentación correspondiente a los proveedores, con el fin de remitirla a la entidad bancaria y dar continuidad a los trámites pertinentes

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Aprobación de diseño geométrico ajustado

*Se realiza la revisión de las cotizaciones con el fin de dar continuidad al trámite ante la entidad bancaria, avanzar en la asociación de cuentas y gestionar el pago a proveedores.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2038-2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA
TURBINA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Se realiza la revisión del Plan de Compras No. 1 y sus respectivas cotizaciones, con el fin de dar continuidad al trámite ante la entidad bancaria

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

EXCAVACIONES VARIAS	SUB BASE GRANULAR	CONCRETO 21 MPA	CONCRETO CICLOPEO	ACERO DE REFUERZO
---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

PLAN DE COMPRAS No. 1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: 
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

FECHA

26/05/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 105 ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela Turbina - Miravalle; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huecos, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

YENSIN CONSUELO RAMOS ORTIZ

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.

2038-2024 VALOR INICIAL: \$ 201,874,214.00

CONVENIO No.

3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE INICIO:

28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 201,874,214.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025 PRORROGA N° 1 1/01/2025 30/04/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -

PRORROGA N° 1

1/01/2025 30/04/2025

PRORROGA N° 2

1/05/2025 16/07/2025

PRORROGA N° 2

1/06/2025 16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,874,214			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ 38,961,723			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 162,912,491			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 818,100,933		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 704,104,571		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,874,214.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 38,961,723.30 19.30%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (38,961,723.30) -19.30%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 38,961,723.30 19.30%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ (38,961,723.30) -19.30%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 14,878,129.57 7.37%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones: A la fecha ya hay orden de inicio de actividades de obra y teniendo encuenta la prorroga N2 la cual adiciono tiempo hasta el 16 de julio del 2025, se tiene un programado acumulado del 19.3% un programado ejecutado del 0% un atraso del 19.3%

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 818,100,932.85 53.74%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 818,100,932.85 53.74%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 19.30%

Avance o Atraso Físico % -19.30%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad

Placa Huella ML 105

Alcantarillas UND 2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %

Prog 105.00 105.00

Ejec 0.00 0.00 0.0%

Prog 2.00 2.00

Ejec 0.00 0.00 0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: Extendido y compactación de sub base granular Ejecutado: A la fecha del presente informe no hay ejecución de obra

TRAMO Y/O SECTOR 2 :

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A

VERTIMENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES:
En el periodo de marzo se asiste a la capacitación sobre el diligenciamiento de formatos y la entrega de documentos requerida durante la ejecución del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se participa en una reunión sobre capacitación social, donde se definen los formatos a utilizar y los documentos a entregar.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se enviaron a cada JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recolección de antecedentes del Representante Legal y de la OAC, para gestionar la prórroga.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que dichas actividades aún se encuentran en trámite.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*La JAC se encuentra en la búsqueda de personal, dado que por la zona ser tan retirada no se consigue.

*Se remite la aprobación del personal técnico y envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, se realizó la socialización inicial del proyecto.

*Se llevó a cabo el primer comité operativo, el cual tuvo un enfoque de asesoramiento, ya que los profesionales vinculados no contaban con experiencia previa en este tipo de convenios. En dicha reunión no se tomaron decisiones relacionadas con las compras, sino que se brindó orientación al ingeniero residente y a la contadora sobre los documentos que debían entregar y el procedimiento correspondiente. Como resultado, se programó un siguiente comité para avanzar en el proceso.

*Se realiza comité operativo en el cual se aprueba el Plan de Compras No. 1. La contadora queda encargada de remitir nuevamente el documento, adjuntando todas las facturas correspondientes, para su posterior envío a la entidad financiera.

*Se aprueba el plan de compras y se da inicio al trámite de las facturas para su respectiva aprobación. Así mismo, se cuenta con las hojas de vida previamente aprobadas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La contadora de la OAC se encuentra adelantando la recopilación de las facturas y demás documentos asociados al Plan de Compras No. 1, con el propósito de remitirlos a la interventoría para su respectiva revisión y aval. Una vez aprobados, serán enviados a la entidad bancaria, lo cual permitirá dar inicio a la ejecución de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras No 1, con sus respectivos soportes

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

	MAYO				JUNIO				2025				JULIO		AGOSTO			
	8-may Semana 26	15-may Semana 29	22-may Semana 30	29-may Semana 31	5-jun Semana 32	12-jun Semana 33	19-jun Semana 34	26-jun Semana 35	3-jul Semana 36	10-jul Semana 37	17-jul Semana 34	24-jul Semana 35	31-jul Semana 36	7-ago Semana 37	14-ago Semana 15	21-ago Semana 16	28-ago Semana 17	
Programado																		
Ejecutado																		

EXCAVACIONES VARIAS

SUB BASE GRANULAR

CONCRETO 21 MPA

CONCRETO CICLOPEO

ACERO DE REFUERZO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emtíir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

VERTIMENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES:
En el periodo de marzo se asiste a la capacitación sobre el diligenciamiento de formatos y la entrega de documentos requerida durante la ejecución del proyecto.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	11		

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se participa en una reunión sobre capacitación social, donde se definen los formatos a utilizar y los documentos a entregar.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOF.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se enviaron a cada JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recolección de antecedentes del Representante Legal y de la OAC, para gestionar la prórroga.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que dichas actividades aún se encuentran en trámite.

*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.

*La JAC se encuentra en la búsqueda de personal, dado que por la zona se han retirado no se consigue.

*Se remite la aprobación del personal técnico y envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, se realizó la socialización inicial del proyecto.

*Se llevó a cabo el primer comité operativo, el cual tuvo un enfoque de asesoramiento, ya que los profesionales vinculados no contaban con experiencia previa en este tipo de convenios. En dicha reunión no se tomaron decisiones relacionadas con las compras, sino que se brindó orientación al ingeniero residente y a la contadora sobre los documentos que debían entregar y el procedimiento correspondiente. Como resultado, se programó un siguiente comité para avanzar en el proceso.

*Se realiza comité operativo en el cual se aprueba el Plan de Compras No. 1. La contadora queda encargada de reemplazar nuevamente el documento, adjuntando todas las facturas correspondientes, para su posterior envío a la entidad financiera.

*Se aprueba el plan de compras y se da inicio al trámite de las facturas para su respectiva aprobación. Así mismo, se cuenta con las hojas de vida previamente aprobadas.

*La contadora de la OAC se encuentra adelantando la recopilación de las facturas y demás documentos asociados al Plan de Compras No. 1, con el propósito de remitirlos a la interventoría para su respectiva revisión y aval. Una vez aprobados, serán enviados a la entidad bancaria, lo cual permitirá dar inicio a la ejecución de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La contadora continúa con el proceso de recopilación de la documentación correspondiente a los proveedores, con el fin de remitirla a la entidad bancaria para los trámites pertinentes.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras No 1, con sus respectivos soportes

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

	2025																
	MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				
	8-may	15-may	22-may	29-may	5-jun	12-jun	19-jun	26-jun	3-jul	10-jul	17-jul	24-jul	31-jul	7-ago	14-ago	21-ago	28-ago
	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37	Semana 38	Semana 39	Semana 40	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Programado																	
Ejecutado																	

EXCAVACIONES VARIAS

SUB BASE GRANULAR

CONCRETO 21 MPA

CONCRETO CICLOPEDO

ACERO DE REFUERZO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Entir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impactan el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2039-2024

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESPERANZA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Durante este período, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.
*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.
*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.
*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*El 6 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos
*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.
*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.
*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.
*Se envían observación sobre el personal de trabajo postulado.
*Se apoya en las cotizaciones para la elaboración del plan de compras No. 1.
*La Junta de Acción Comunal ha enviado las hojas de vida, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de esta interventoría
*Se ha aprobado el ingeniero residente y actualmente se está a la espera del envío de las hojas de vida de los demás profesionales. Adicionalmente, se ha remitido la pieza comunicativa correspondiente para la socialización inicial del proyecto
*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.
*Se llevó a cabo un comité operativo con el ingeniero residente, durante el cual se le brindó asesoría sobre la forma adecuada de presentar el plan de compras y los elementos que este debe contener

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se llevó a cabo la socialización inicial, reiterando a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida restantes y el plan de compras pendiente.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de hoja de vida del residente de obra, contador y maestro de obra


VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACIÓN INICIAL, VEREDA LA ESPERANZA



CONFORMACIÓN DE LA VEEDURIA, VEREDA LA ESPERANZA

N/A

N/A


NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emiir conceptos tecnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

FIRMA
NOMBRE:
Matrícula Profesional No.:


MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
68202-03281 STD

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

19/05/2025

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

25

del

9/05/2025

al

15/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. SEIS (6) ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía La Esperanza-Río Jambaló; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA

REPRESENTANTE LEGAL:

BANDERLEY MEDINA PAZU

CONVENIO No.:

2039-2024

VALOR INICIAL:

\$ 209,387,835.00

FECHA DE INICIO:

2/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 209,387,835.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

FECHA DE PRÓRROGA N° 1:

1/01/2025 30/04/2025

FECHA DE PRÓRROGA N° 2:

2/05/2025 16/07/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONTRATO No.:

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

VALOR ANTICIPO:

\$ -

PRORROGA N° 1:

1/01/2025 31/05/2025

PRORROGA N° 2:

1/06/2025 16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 209,387,835			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 209,387,835			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$ 209,387,835.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 7,755,105.00 3.70%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 706,337,231.81 46.40%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 706,337,231.81 46.40%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 111,763,701.04 7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 111,763,701.04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A N/A

VALOR FACTURA:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00%

Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	
Alcantarillas	UND	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

Programado:

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salario		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactor		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motorvibradora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A

VERTIMENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual): SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este período, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 6 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.

*Se envían observación sobre el personal de trabajo postulado.

*Se apoya en las cotizaciones para la elaboración del plan de compras No. 1.

*La Junta de Acción Comunal ha enviado las hojas de vida, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de esta interventoría

*Se ha aprobado el ingeniero residente y actualmente se está a la espera del envío de las hojas de vida de los demás profesionales. Adicionalmente, se ha remitido la pieza comunicativa correspondiente para la socialización inicial del proyecto

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.

*Se llevó a cabo un comité operativo con el ingeniero residente, durante el cual se le brindó asesoría sobre la forma adecuada de presentar el plan de compras y los elementos que este debe contener

*Se llevó a cabo la socialización inicial, reiterando a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida restantes y el plan de compras pendiente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realizó primer comité operativo para revisión y seguimiento de plan de compras y cotizaciones.

*Se aprobaron hojas de vida de contador y residente, pendiente aprobación hv maestro.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de hoja de vida del maestro de obra

* Revisión de la entrega del plan de compras No 1

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emiir conceptos tecnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoria se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Durante este período, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 6 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance de estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.

*Se envían observación sobre el personal de trabajo postulado.

*Se apoya en las cotizaciones para la elaboración del plan de compras No. 1.

*La Junta de Acción Comunal ha enviado las hojas de vida, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de esta interventoría

*Se ha aprobado el ingeniero residente y actualmente se está a la espera del envío de las hojas de vida de los demás profesionales. Adicionalmente, se ha remitido la pieza comunicativa correspondiente para la socialización inicial del proyecto

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.

*Se llevó a cabo un comité operativo con el ingeniero residente, durante el cual se le brindó asesoría sobre la forma adecuada de presentar el plan de compras y los elementos que este debe contener

*Se llevó a cabo la socialización inicial, reiterando a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida restantes y el plan de compras pendiente.

*Se realizó primer comité operativo para revisión y seguimiento de plan de compras y cotizaciones.

*Se aprobaron hojas de vida de contador y residente; pendiente aprobación hv maestro.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza comité de seguimiento donde se revisa la opción de tipo de tubería para las alcantarillas;

*Se solicita subsanación de hv del maestro, además avanzan con plan de compras y cotizaciones.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de hoja de vida del maestro de obra

*Comité cooperativara la revisión de la entrega del plan de compras No 1 v las cotización entregadas

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

Durante este período, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzi se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 6 de febrero, la JAC remite las hojas de vida de los profesionales técnicos

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.

*Se envían observación sobre el personal de trabajo postulado.

*Se apoya en las cotizaciones para la elaboración del plan de compras No. 1.

*La Junta de Acción Comunal ha enviado las hojas de vida, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de esta interventoría

*Se ha aprobado el ingeniero residente y actualmente se está a la espera del envío de las hojas de vida de los demás profesionales. Adicionalmente, se ha remitido la pieza comunicativa correspondiente para la socialización inicial del proyecto

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.

*Se llevó a cabo un comité operativo con el ingeniero residente, durante el cual se le brindó asesoría sobre la forma adecuada de presentar el plan de compras y los elementos que este debe contener

*Se llevó a cabo la socialización inicial, reiterando a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida restantes y el plan de compras pendiente.

*Se realizó primer comité operativo para revisión y seguimiento de plan de compras y cotizaciones.

*Se aprobaron hojas de vida de contador y residente; pendiente aprobación hv maestro.

*Se realiza comité de seguimiento donde se revisa la opción de tipo de tubería para las alcantarillas;

*Se solicita subsanación de hv del maestro, además avanzan con plan de compras y cotizaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza comité de seguimiento, en donde se validan cantidades finales, se elige tipo de tubería a utilizar la cual es certificada; se revisan los certificados de canteras con el fin de verificar el proveedor escogido por la JAC; pendiente ajustar diseño final, entrega de plan de compras con observaciones realizadas a las cotizaciones y

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de hoja de vida del maestro de obra

* Revisión de plan de compras No 1 con las observaciones corregidas

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Entiir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2040-2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
ULLUCOS PICACHO

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																																									
			VERSIÓN																																																																																																									
			PÁGINA	1 DE 2																																																																																																								
			FECHA	12/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																																								
I. INFORMACION GENERAL																																																																																																												
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)																																																																																																												
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																																												
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																																												
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																																												
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 3 ALCANTARILLAS Y UN (1) MURO EN GAVIÓN																																																																																																												
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																												
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																																												
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																																																												
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																																												
REPRESENTANTE LEGAL: CARMELINA IPIA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																																												
CONVENIO No. 2040-2024 VALOR INICIAL: \$ 203.658.720,00 CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00																																																																																																												
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 203.658.720,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00																																																																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																												
FECHA DE PRÓRROGA N° 1: 1/01/2025 - 30/04/2025 PRORROGA N° 1: 1/01/2025 - #####																																																																																																												
FECHA DE PRÓRROGA N° 2: 2/05/2025 - 16/07/2025 PRORROGA N° 2: 1/06/2025 - #####																																																																																																												
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																												
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																												
<table><tr><th>CONVENIO/ CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td rowspan="3">CONVENIO</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 203.658.720</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 203.658.720</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORÍA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1.522.205.504</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1.522.205.504</td><td></td><td></td></tr></table>					CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203.658.720				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 203.658.720				INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504			EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504																																																																				
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																																							
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203.658.720																																																																																																										
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																										
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203.658.720																																																																																																										
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504																																																																																																									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																																									
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504																																																																																																									
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																												
<table><tr><th colspan="4">CONVENIO</th><th colspan="4">INTERVENTORIA</th></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>203.658.720,00</td><td></td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>594.573.530,78</td><td>39,06%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td></td><td></td><td>0,00%</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>594.573.530,78</td><td>39,06%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td></td><td></td><td>0,00%</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>111.763.701,04</td><td>7,34%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td></td><td></td><td>0,00%</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>111.763.701,04</td><td>7,34%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td></td><td></td><td>%</td><td>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</td><td>SI</td><td>NO</td><td></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td></td><td></td><td>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</td><td></td><td></td><td>N/A</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0,00%</td><td>PERIODO FACTURADO:</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0,00%</td><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0,00%</td><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td></td><td></td><td>0,00%</td><td colspan="4">Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0,00%</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco</td><td colspan="4"></td></tr></table>					CONVENIO				INTERVENTORIA				VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	203.658.720,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	594.573.530,78	39,06%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:			0,00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	594.573.530,78	39,06%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):			0,00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	111.763.701,04	7,34%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:			0,00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	111.763.701,04	7,34%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:			%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO		(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0,00%	PERIODO FACTURADO:	N/A	N/A		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0,00%	VALOR FACTURA:	\$	-		AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0,00%	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA			0,00%	Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.				INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0,00%					Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco							
CONVENIO				INTERVENTORIA																																																																																																								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	203.658.720,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	594.573.530,78	39,06%																																																																																																					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:			0,00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	594.573.530,78	39,06%																																																																																																					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):			0,00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	111.763.701,04	7,34%																																																																																																					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:			0,00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	111.763.701,04	7,34%																																																																																																					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:			%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO																																																																																																						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A																																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0,00%	PERIODO FACTURADO:	N/A	N/A																																																																																																						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0,00%	VALOR FACTURA:	\$	-																																																																																																						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0,00%	(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA			0,00%	Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.																																																																																																								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0,00%																																																																																																									
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco																																																																																																												
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																												
Meta Física Programada % 0,00% Avance o Atraso Físico % 0,00%																																																																																																												
Meta Física Ejecutada % 0,00%																																																																																																												
<table><tr><th colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</th><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td><td>Prog</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td><td>Prog</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Placa Huella	ML		Prog	0,00			0,00	0,0%				Ejec	0,00			0,00	0,0%	Alcantarillas	UND		Prog	0,00			0,00	0,0%				Ejec	0,00			0,00	0,0%																																																		
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																				
Placa Huella	ML		Prog	0,00			0,00	0,0%																																																																																																				
			Ejec	0,00			0,00	0,0%																																																																																																				
Alcantarillas	UND		Prog	0,00			0,00	0,0%																																																																																																				
			Ejec	0,00			0,00	0,0%																																																																																																				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																												
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Ejecutado: Ejecutado:																																																																																																												
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:																																																																																																												
IV. GESTION AMBIENTAL																																																																																																												
FUENTES DE MATERIALES																																																																																																												
UBICACIÓN: DISPONIBLE PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																																												
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																																												
OBSERVACIONES:																																																																																																												
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO O AMBIENTAL																																																																																																												
ZONAS DE DEPOSITO: SI NO N/A																																																																																																												
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																																																																												
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																																																																												
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																																																																												
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																																																																												
VERTIMENTOS: SI NO N/A																																																																																																												
EMISIONES: SI NO N/A																																																																																																												
OTROS (Especificar cual): SI NO N/A																																																																																																												
OBSERVACIONES:																																																																																																												
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																																																																																												
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manual Ambiental de Interventoría de Infraestructura Vial																																																																																																												

ESTADO:No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:_____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:_____
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:_____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:_____

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzi se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.
*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.
*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.
*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*El día 28 de febrero la OAC envía las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en revisión para poder ser aprobadas.
*Se envía aprobación de la hoja de vida del Ing. Residente, y se hacen algunas observaciones a la hv del contador.
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.
*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.
*Se apoya a la OAC en las cotizaciones de uniformes, para iniciar con la elaboración del plan de Compras No. 1.
*El ingeniero residente no podrá continuar con el proyecto por motivos ajenos a la interventoría, por lo cual se solicita a la OAC adelantar la búsqueda de un nuevo profesional para asumir el cargo.
*No ha sido posible establecer comunicación con la OAC, a pesar de los reiterados intentos realizados a través de mensajes por WhatsApp y correo electrónico, con el fin de hacer seguimiento a las actividades pendientes. Hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta.
*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, fue posible establecer comunicación con la OAC, se recibe hoja de vida de la contadora y se aprueba, quedando pendiente ing. residente y maestro.
*No se recibe información sobre las hojas de vida solicitada. Se envía invitación a la socialización inicial.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se realiza la socialización inicial, y se recibe por parte de la OAC las hojas de vida las cuales están en revisión.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de hojas de vida de los profesionales

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

	N/A	N/A
SOCIALIZACIÓN INICIAL, VEREDA ULLUCOS	N/A	N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

FRMA

NOMBRE:MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matricula Profesional No.:68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

19/05/2025

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

25 del 9/05/2025 al 15/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 3 ALCANTARILLAS Y UN (1) MURO EN GAVIÓN

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

CARMELINA IPIA RAMOS

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.:

2040-2024

VALOR INICIAL:

\$ 203,658,720.00

CONTRATO No.:

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

2/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 203,658,720.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

VALOR ANTICIPO:

\$ -

FECHA DE PRórROGA N° 1:

1/01/2025 - 30/04/2025

PRórROGA N° 1:

1/01/2025 #####

FECHA DE PRórROGA N° 2:

2/05/2025 - 16/07/2025

PRórROGA N° 2:

1/06/2025 #####

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,658,720			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,658,720			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,658,720.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

OBSERVACIONES: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 706,337,231.81 46.40%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 706,337,231.81 46.40%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

OBSERVACIONES: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	
Alcantarillas	LIND	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: TRAMO Y/O SECTOR 2 :
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:
Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salfarin		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motorveladora		
Total		

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A

VERTIMENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzi se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*El día 28 de febrero la OAC envía las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en revisión para poder ser aprobadas.

*Se envía aprobación de la hoja de vida del Ing. Residente, y se hacen algunas observaciones a la hv del contador.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.

*Se apoya a la OAC en las cotizaciones de uniformes, para iniciar con la elaboración del plan de Compras No. 1

*El ingeniero residente no podrá continuar con el proyecto por motivos ajenos a la interventoría, por lo cual se solicita a la OAC adelantar la búsqueda de un nuevo profesional para asumir el cargo.

*No ha sido posible establecer comunicación con la OAC, a pesar de los reiterados intentos realizados a través de mensajes por WhatsApp y correo electrónico, con el fin de hacer seguimiento a las actividades pendientes. Hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, fue posible establecer comunicación con la OAC, se recibe hoja de vida de la contadora y se aprueba, quedando pendiente ing. residente y maestro.

*No se recibe información sobre las hojas de vida solicitada. Se envía invitación a la socialización inicial.

*Se realiza la socialización inicial, y se recibe por parte de la OAC las hojas de vida las cuales están en revisión.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se encuentra en trámite de pago de Actualización de pólizas anexo 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de hojas de vida de los profesionales

* Definición meta física con ajuste tecnico en muro de gavión

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impactan el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	_____

OBSERVACIONES:
Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.
El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.
*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.
*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.
*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.
*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.
*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.
*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.
*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.
*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.
*El día 28 de febrero la OAC envía las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en revisión para poder ser aprobadas.
*Se envía aprobación de la hoja de vida del Ing. Residente, y se hacen algunas observaciones a la hv del contador.
*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.
*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.
*Se apoya a la OAC en las cotizaciones de uniformes, para iniciar con la elaboración del plan de Compras No. 1.
*El ingeniero residente no podrá continuar con el proyecto por motivos ajenos a la interventoría, por lo cual se solicita a la OAC adelantar la búsqueda de un nuevo profesional para asumir el cargo.
*No ha sido posible establecer comunicación con la OAC, a pesar de los reiterados intentos realizados a través de mensajes por WhatsApp y correo electrónico, con el fin de hacer seguimiento a las actividades pendientes. Hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta.
*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, fue posible establecer comunicación con la OAC, se recibe hoja de vida de la contadora y se aprueba, quedando pendiente ing. residente y maestro.
*No se recibe información sobre las hojas de vida solicitada. Se envía invitación a la socialización inicial.
*Se realiza la socialización inicial, y se recibe por parte de la OAC las hojas de vida las cuales están en revisión.
*Se encuentra en trámite de pago de Actualización de pólizas anexo 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se programa comité y por problemas de señal no se pueden conectar; se recibe estudios y solicitud de anulación de muro en gavión al no ser viable en la zona ubicada, se aprueba la ejecución de alcantarillas y se solicita avanzar con el plan de compras y cotizaciones.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de hojas de vida de los profesionales
* Revisión de plan de compras No 1 y las cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impactan el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

2/06/2025
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 3 ALCANTARILLAS Y UN (1) MURO EN GAVIÓN

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Ullucos Picacho-Tablón; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ULLUCOS PICACHO

REPRESENTANTE LEGAL:

CARMELINA IPIA RAMOS

CONVENIO No.

2040-2024 VALOR INICIAL: \$ 203,658,720.00

FECHA DE INICIO:

2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 203,658,720.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

FECHA DE PRórROGA N° 1

1/01/2025 30/04/2025

FECHA DE PRórROGA N° 2

2/05/2025 16/07/2025

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONTRATO No.

3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -

PRORROGA N° 1

1/01/2025 #####

PRORROGA N° 2

1/06/2025 #####

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO

VIGENCIA

2023

2024

2025

2026

CONVENIO

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 203,658,720

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

\$ -

SALDO DE VIGENCIA

\$ 203,658,720

INTERVENTORIA

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 1,522,205,504

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

\$ -

SALDO DE VIGENCIA

\$ 1,522,205,504

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203,658,720.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 929,864,633.88 61.09%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 929,864,633.88 61.09%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoria, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Placa Huella ML

Alcantarillas UND

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

Prog 0.00

Ejec 0.00

Prog 0.00

Ejec 0.00

Prog 0.00

Ejec 0.00

El inventario identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A

VERTIMENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.

El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*El día 28 de febrero la OAC envía las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en revisión para poder ser aprobadas.

*Se envía aprobación de la hoja de vida del Ing. Residente, y se hacen algunas observaciones a la hv del contador.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.

*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, se programa la visita inicial para el reconocimiento del tramo.

*Se apoya a la OAC en las cotizaciones de uniformes, para iniciar con la elaboración del plan de Compras No. 1

*El ingeniero residente no podrá continuar con el proyecto por motivos ajenos a la interventoría, por lo cual se solicita a la OAC adelantar la búsqueda de un nuevo profesional para asumir el cargo.

*No ha sido posible establecer comunicación con la OAC, a pesar de los reiterados intentos realizados a través de mensajes por WhatsApp y correo electrónico, con el fin de hacer seguimiento a las actividades pendientes. Hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, fue posible establecer comunicación con la OAC, se recibe hoja de vida de la contadora y se aprueba, quedando pendiente ing. residente y maestro.

*No se recibe información sobre las hojas de vida solicitada. Se envía invitación a la socialización inicial.

*Se realiza la socialización inicial, y se recibe por parte de la OAC las hojas de vida las cuales están en revisión.

*Se encuentra en trámite de pago de Actualización de pólizas anexo 1.

*Se programa comité y por problemas de señal no se pueden conectar, se recibe estudios y solicitud de anulación de muro en gavión al no ser viable en la zona ubicada, se aprueba la ejecución de alcantarillas y se solicita avanzar con el plan de compras y cotizaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza comité el día 27 de mayo, se definen los diseños y cantidades de obra en donde se proyecta realizar sólo alcantarillas pues el tramo vial a intervenir NO da para construcción de muro en gavión como se plantea por el estudio INVIAS, la JAC ubicará los puntos de las 3 alcantarillas que se harán adicionales y entrega la

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de hojas de vida de los profesionales

* Revisión de plan de compras No 1 y las cotizaciones

* Revisión de diseños ajustados y actualizados

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 3238-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **MONTERREDONDO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				12/05/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A								
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 62 ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO del municipio de Jambaló, llevará a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,8 km de corredor vial								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,254,129						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,254,129						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,254,129.00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco								
INTERVENTORÍA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 594,573,530.78 39.06%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 594,573,530.78 39.06%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A								
PERIODO FACTURADO: N/A								
VALOR FACTURA: \$ N/A								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	0.0%
			Ejec	0.00				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
Ejecutado:								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:								
Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI	NO		ZONAS DE DEPOSITO SI	NO	N/A
			LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	N/A
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI	NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI	NO	N/A
			LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO		CONCESIÓN DE AGUAS: SI	NO	N/A
OBSERVACIONES:						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI	NO	N/A
						VERTIMIENTOS: SI	NO	N/A
						EMISIONES: SI	NO	N/A
						OTROS (Especificar cual) SI	NO	N/A
						OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	_____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*El día 16 de marzo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1 hasta el 31 de mayo de 2025.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se remite la valla correspondiente del proyecto.
*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.
*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.
*La OAC remitió las hojas de vida del personal y se aprobó al ingeniero residente. Se encuentra pendiente la entrega de las hojas de vida del contador y del maestro de obra. Asimismo, se envió la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Revisión de plan de compras No 1 con sus cotizaciones
* Revisión de hojas de vida de residente de obra, contador y maestro de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



RECONOCIMIENTO DEL TRAMO A INTERVENIR



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
FECHA				19/05/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 25 del 9/05/2025 al 15/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 62 ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO del municipio de Jambaló, llevará a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,8 km de corredor vial					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,254,129			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,254,129			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,254,129.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 706,337,231.81 46.40%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 706,337,231.81 46.40%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO O AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El día 16 de marzo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1 hasta el 31 de mayo de 2025.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"Se envía cotización para la compra de uniformes, y se remite la valla correspondiente del proyecto.

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

"Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

"La OAC remitió las hojas de vida del personal y se aprobó al ingeniero residente. Se encuentra pendiente la entrega de las hojas de vida del contador y del maestro de obra. Asimismo, se envió la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.

"Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"Se realizó comité operativo y se dieron directrices para entrega final del plan de compras.

"Se realiza comité con INVIAS para cambio de meta física y prórroga al convenio por afectaciones sociales en sitio de desarrollo de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

" Revisión de plan de compras No 1 con sus cotizaciones

" Revisión de hojas de vida de residente de obra, contador y maestro de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

26/05/2025

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

26

del

16/05/2025

al

22/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 62 ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO del municipio de Jambaló, llevará a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,8 km de corredor vial

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO

REPRESENTANTE LEGAL:

RUBEN ELIAS PECHENE PECHENE

CONVENIO No.

3238-2024

VALOR INICIAL:

\$

201.254,129.00

FECHA DE INICIO:

17/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

201.254,129.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/05/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1

23/12/2024

15/03/2025

FECHA DE PRÓRROGA N° 1

25/03/2025

31/05/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$

1.522.205.504.00

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

1.522.205.504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

VALOR ANTICIPO:

\$

-

PRORROGA N° 1

1/01/2025

31/05/2025

PRORROGA N° 2

1/06/2025

16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,254,129			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,254,129			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la Vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	201,254,129.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	818,100,932.85	53.74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	818,100,932.85	53.74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$

N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	
Alcantarillas	UND	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	0.0%
Ejec	0.00				

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salario		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactor		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motorvibradora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI

NO

PERMISO MINERO: SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI

NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO O AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI

NO

N/A

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI

NO

N/A

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI

NO

N/A

Ocupación de CAUCES:

SI

NO

N/A

VERTIMIENTOS:

SI

NO

N/A

EMISIONES:

SI

NO

N/A

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El día 16 de marzo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1 hasta el 31 de mayo de 2025.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"Se envía cotización para la compra de uniformes, y se remite la valla correspondiente del proyecto.

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

"Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

"La OAC remitió las hojas de vida del personal y se aprobó al ingeniero residente. Se encuentra pendiente la entrega de las hojas de vida del contador y del maestro de obra. Asimismo, se envió la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.

"Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

"Se realizó comité operativo y se dieron directrices para entrega final del plan de compras.

"Se realizó comité con INVIAS para cambio de meta física y prórroga al convenio por afectaciones sociales en sitio de desarrollo de la obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"Se establece modificar la meta física a 6 und de alcantarillas y se presentan diseños hidráulicos y estudio hidrologico para sustentar la necesidad tecnica de priorizar las obras de drenaje, Se elimina la construcción de placa huella; el equipo inicia a trabajar en plan de compras y cotizaciones.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

" Revisión de plan de compras No 1 con sus cotizaciones

" Revisión de hoias de vida de residente de obra. contador v maestro de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emttr conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

"Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMULARIO SEMANAL		CÓDIGO: VERSION: PÁGINA:	1 DE 2	
			FECHA:	2/06/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA	SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 62 ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO del municipio de Jambaló, llevará a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,8 km de corredor vial					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: RUBÉN ELIAS PECHENE PECHENE		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No.: 3238-2024 VALOR INICIAL: \$ 201.254.129,00		CONTRATO No.: 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00			
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 201.254.129,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -			
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: 23/12/2024 - 15/03/2025		PRORROGA N° 1: 1/01/2025 - 31/05/2025			
FECHA DE PRÓRROGA N° 1: 25/03/2025 - 31/05/2025		PRORROGA N° 2: 1/06/2025 - 16/07/2025			
FECHA DE PRÓRROGA N° 2: 1/06/2025 - 16/07/2025					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201.254.129			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201.254.129			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201.254.129,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0,00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0,00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0,00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0,00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0,00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0,00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0,00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 929.864.633,88 61,00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 929.864.633,88 61,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7,34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7,34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0,00% Avance o Atraso Físico % 0,00%					
Meta Física Ejecutada % 0,00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog. 0,00 0,00 0,00 0,00					
Ejec. 0,00 0,00 0,00 0,00					
Prog. 0,00 0,00 0,00 0,00					
Ejec. 0,00 0,00 0,00 0,00					
Tramo y/o Sector 1: Programado: N/A Ejecutado:					
Tramo y/o Sector (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El día 16 de marzo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1 hasta el 31 de mayo de 2025.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"Se envía cotización para la compra de uniformes, y se remite la valla correspondiente del proyecto.

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

"Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

"La OAC remitió las hojas de vida del personal y se aprobó al ingeniero residente. Se encuentra pendiente la entrega de las hojas de vida del contador y del maestro de obra. Asimismo, se envió la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.

"Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

"Se realizó comité operativo y se dieron directrices para entrega final del plan de compras.

"Se realiza comité con INVIAS para cambio de meta física y prórroga al convenio por afectaciones sociales en sitio de desarrollo de la obra.

"Se establece modificar la meta física a 6 und de alcantarillas y se presentan diseños hidráulicos y estudio hidrologico para sustentar la necesidad tecnica de priorizar las obras de drenaje. Se elimina la construcción de placa huella; el equipo inicia a trabajar en plan de compras y cotizaciones.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"Revisión de solicitud de prórroga No 2 del convenio 3238-2024, aval de la solicitud por parte de la interventoría y aprobación de la adición de tiempo por parte del INVIAS hasta el 16 de julio del 2025

"Se aprueba hoja de vida de maestro y se completa personal requerido, se realiza seguimiento a las cotizaciones y plan de compras, en donde se ajustan y se comprometen a entregar todo con subsanaciones.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

" Revisión de las subsanaciones solicitadas al de plan de compras No 1 con sus cotizaciones

" Revisión de hojas de vida de residente de obra, contador

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

"Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2090-2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA
PAILA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: _____

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 31 de mayo de 2025.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 3 de abril de 2025, se brinda apoyo en la consecución de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Revisión de hoja de vida del residente de obra, contador y maestro de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA _____

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

FECHA

1 DE 2

19/05/2025
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

25 del 9/05/2025 al 15/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 130 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PAILA,

en el municipio de Padilla,

deberá desarrollar actividades de mejoramiento en el corredor vial denominado vía La Paila, 31KA02-64 cruce 31C02 La Paila - Sector las Cuarenta - Cancha de Fútbol. Estas incluyen la construcción de placa huella y alcantarillas,

siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

ANYELA MARIA VIAFARA CHARA

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.

2090-2024

VALOR INICIAL:

\$ 201,035,600.00

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

17/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 201,035,600.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/05/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

VALOR ANTICIPO:

\$ -

SUSPENSIÓN N°1

23/12/2024 15/03/2025

PRORROGA N° 1

1/01/2025 31/05/2025

PRORROGA N°1

25/03/2025 31/05/2025

PRORROGA N° 2

1/08/2025 16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,035,600			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,035,600			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Valor básico convenio (A): \$ 201,035,600.00

Inversión obra programada acumulada: \$ - 0.00%

Inversión obra ejecutada acumulada (B): \$ - 0.00%

Avance o atraso de obra: \$ - 0.00%

Otras inversiones ejecutadas: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

Total inversión programada: \$ - 0.00%

Total inversión ejecutada: \$ - 0.00%

Avance o atraso en la inversión: \$ - 0.00%

Inversión programada en la semana \$ - 0.00%

Inversión ejecutada en la semana \$ - 0.00%

Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 708,337,231.81 46.40%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 708,337,231.81 46.40%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA

PERIODO FACTURADO: NA

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Placa Huella

ML

Alcantarillas

UND

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

Prog

0.00

0.00

Ejec

0.00

0.00

0.0%

Prog

0.00

0.00

Ejec

0.00

0.00

0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de cauces: SI NO N/A

VERTIMENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual): SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: _____

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 31 de mayo de 2025.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 3 de abril de 2025, se brinda apoyo en la consecución de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza actualización y tramitación de Pago para Anexo 2.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de hoja de vida del residente de obra, contador y maestro de obra

* Revisión de planb de compras No 1 con sus soportes

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.



FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

FECHA

26/05/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 130 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PAILA, en el municipio de Padilla, deberá desarrollar actividades de mejoramiento en el corredor vial denominado vía La Paila, 31KA02-64 cruce 31C02 La Paila - Sector las Cuarenta - Cancha de Fútbol. Estas incluyen la construcción de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

ANYELA MARIA VIAFARA CHARA

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.

2090-2024

VALOR INICIAL:

\$ 201,035,600.00

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

17/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 201,035,600.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/05/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

VALOR ANTICIPO:

\$ -

SUSPENSIÓN N°1

23/12/2024 15/03/2025

PRORROGA N° 1

1/01/2025 31/05/2025

PRORROGA N°1

25/03/2025 31/05/2025

PRORROGA N° 2

1/08/2025 16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,035,600			
	EJEUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,035,600			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJEUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 818,100,932.85

53.74%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 818,100,932.85

53.74%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 111,763,701.04

7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 111,763,701.04

7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

NA

PERIODO FACTURADO:

NA NA

VALOR FACTURA:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoria por concepto de aprobación ingreso de director de interventoria, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Fisica (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	
Alcantarillas	UND	

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniiveladora		
Total		

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO

SI NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI NO

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI NO

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI NO

Ocupación de cauces:

SI NO

VERTIENTES:

SI NO

EMISIONES:

SI NO

OTROS (Especificar cual)

SI NO

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: _____

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 31 de mayo de 2025.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 3 de abril de 2025, se brinda apoyo en la consecución de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

*Se realiza actualización y tramitación de Pago para Anexo 2.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se recibe solicitud de Prórroga de tiempo por parte de la OAC. se revisa y se da aval por parte de la interventoría

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de hoja de vida del residente de obra, contador y maestro de obra

* Revisión de plan de compras No 1 con sus soportes

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

FECHA

206/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

27 del 23/05/2025 al 29/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 130 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PAILA, en el municipio de Padilla, deberá desarrollar actividades de mejoramiento en el corredor vial denominado vía La Paila, 31KA02-64 cruce 31C02 La Paila - Sector las Cuarenta - Cancha de Fútbol. Estas incluyen la construcción de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

ANYELA MARIA VIAFARA CHARA

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.

2090-2024

VALOR INICIAL:

\$ 201,035,600.00

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

17/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 201,035,600.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

VALOR ANTICIPO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

VALOR ANTICIPO:

\$ -

SUSPENSIÓN N°1

23/12/2024 15/03/2025

PRORROGA N°1

25/03/2025 31/05/2025

PRORROGA N°2

1/06/2025 16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,035,600			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,035,600			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00%

Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: _____					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</p> <p>*El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 31 de mayo de 2025.</p> <p>*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.</p> <p>*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.</p> <p>*El 3 de abril de 2025, se brinda apoyo en la consecución de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.</p> <p>*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.</p> <p>*Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.</p> <p>*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.</p> <p>*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.</p> <p>*Se realiza actualización y tramitación de Pago para Anexo 2.</p> <p>*Se recibe solicitud de Prórroga de tiempo por parte de la OAC. se revisa y se da aval por parte de la interventoría</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</p> <p>*Comite operativo aclaración de presupuesto, verificación diseños y solicitud plan de compras</p>					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
<p>* Revisión de hoja de vida del residente de obra, contador y maestro de obra</p> <p>* Revisión de plan de compras No 1 con sus soportes</p>					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>			<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>		
<p>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p>					

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2554-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL** **CHAMIZO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSION PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	12/05/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA	SEMANA No.: 24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal NO <small>(Numeración consecutiva)</small>		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 104ML Y DOS (2) ALCANTARILLAS .					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CHAMIZO, en el municipio de Padilla, llevará a cabo la construcción de aproximadamente 104,0 m de placa huella, y 2 alcantarillas, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL CHAMIZO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: MÓNICA YULIETH AMBUILA ARARAT		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2545-2024 VALOR INICIAL: \$ 201,052,567.00		CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 201,052,567.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -			
SUSPENSIÓN N°1 23/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025			
PRORROGA N°1 25/03/2025 31/05/2025		PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,052,567			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,052,567			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,052,567.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - % <small>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</small>					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 594,573,530.78 39.06%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 594,573,530.78 39.06%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UNO					
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
Tramo y/o Sector 1: Programado: N/A Ejecutado:					
Tramo y/o Sector (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTION AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

11

V. GESTIÓN SOCIAL

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. Además se realiza el envío de la valla del proyecto.

*Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.

*La OAC se encuentra en proceso de elaboración de los estudios previos y en la búsqueda del personal técnico requerido para la ejecución de la obra. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se solicita a la OAC la relación de cantidades de materiales, así como los cronogramas físico y financiero, con el fin de dar inicio al comité de compras

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


*Revisión de hoja de vida del contador y maestro de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INMAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSION</div> <div>PÁGINA</div>	<div>1 DE 2</div>																																
		FECHA	10/05/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																
I. INFORMACION GENERAL																																			
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																			
UNIDAD EJEUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 25 del 9/05/2025 al 15/05/2025 Último Informe Semanal NO <small>(Numeración consecutiva)</small>																																	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																	
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																			
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 104ML Y DOS (2) ALCANTARILLAS .																																			
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CHAMIZO, en el municipio de Padilla, llevará a cabo la construcción de aproximadamente 104,0 m de placa huella, y 2 alcantarillas, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																			
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																	
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL CHAMIZO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																	
REPRESENTANTE LEGAL: MÓNICA YULIETH AMBULA ARARAT		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																	
CONVENIO No. 2545-2024 VALOR INICIAL: \$ 201,052,567.00		CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																	
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -																																	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 201,052,567.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -																																	
SUSPENSIÓN N°1 23/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025																																	
PRORROGA N°1 25/03/2025 31/05/2025		PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025																																	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																			
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																			
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																														
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,052,567																																	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																	
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,052,567																																	
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																			
CONVENIO																																			
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,052,567.00																																			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%																																			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%																																			
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%																																			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - % <small>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</small>																																			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%																																			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%																																			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%																																			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%																																			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%																																			
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco																																			
INTERVENTORIA																																			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 706,337,231.81 46.40%																																			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 706,337,231.81 46.40%																																			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%																																			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%																																			
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div>																																			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																			
PERIODO FACTURADO: N/A																																			
VALOR FACTURA: \$ -																																			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																			
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.																																			
III. AVANCE FÍSICO																																			
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																			
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																			
Meta Física (Programa de Obra)																																			
<table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>LIND</td><td></td></tr></table>						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	LIND																						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																	
Placa Huella	ML																																		
Alcantarillas	LIND																																		
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																			
<table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr></table>						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																														
Prog	0.00			0.00																															
Ejec	0.00			0.00	0.0%																														
Prog	0.00			0.00																															
Ejec	0.00			0.00	0.0%																														
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																			
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:																																			
TRAMO Y/O SECTOR 2: Ejecutado:																																			
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:																																			
IV. GESTION AMBIENTAL																																			
FUENTES DE MATERIALES																																			
UBICACIÓN: DISPONIBLE PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																			
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																			
OBSERVACIONES:																																			
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																			
ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A																																			
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																			
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																			
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																			
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																			
VERTIMENTOS: SI NO N/A																																			
EMISIONES: SI NO N/A																																			
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																			
OBSERVACIONES:																																			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																																			
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																			

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

V. GESTIÓN SOCIAL

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. Además se realiza el envío de la valla del proyecto.

*Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.

*La OAC se encuentra en proceso de elaboración de los estudios previos y en la búsqueda del personal técnico requerido para la ejecución de la obra. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se solicita a la OAC la relación de cantidades de materiales, así como los cronogramas físico y financiero, con el fin de dar inicio al comité de compras

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Entrega de diseños para aprobación parcial: revisión de presupuesto. y hojas de vida para revisión y aprobación

*Solicitud de plan de compras N° 1, con sus cotizaciones

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de hoja de vida del contador y maestro de obra

*Revisión de plan de compras

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				26/05/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3							
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A					
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 104ML Y DOS (2) ALCANTARILLAS.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CHAMIZO, en el municipio de Padilla, llevará a cabo la construcción de aproximadamente 104,0 m ² de placa huella, y 2 alcantarillas, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.								
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL CHAMIZO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: MÓNICA YULIETH AMBUILA ARARAT		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2545-2024	VALOR INICIAL: \$ 201,052,567.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 17/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 201,052,567.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
SUSPENSIÓN N°1 23/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025						
PRORROGA N°1 25/03/2025 31/05/2025		PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,052,567						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,052,567						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la Vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,052,567.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco								
INTERVENTORÍA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 818,100,932.85	53.74%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 818,100,932.85	53.74%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI	NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog.	0.00			0.00	
			Ejec.	0.00			0.00	0.00%
Alcantarillas	UND		Prog.	0.00			0.00	
			Ejec.	0.00			0.00	0.00%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		TRAMO Y/O SECTOR 2:						
Ejecutado:								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:								
Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO					
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO					
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO					
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO					
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

11

V. GESTIÓN SOCIAL

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. Además se realiza el envío de la valla del proyecto.

*Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.

*La OAC se encuentra en proceso de elaboración de los estudios previos y en la búsqueda del personal técnico requerido para la ejecución de la obra. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se solicita a la OAC la relación de cantidades de materiales, así como los cronogramas físico y financiero, con el fin de dar inicio al comité de compras

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

*Entrega de diseños para aprobación parcial; revisión de presupuesto, y hojas de vida para revisión y aprobación

*Solicitud de plan de compras N° 1, con sus cotizaciones

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza una visita de obra, en la cual se verifica que aún no ha sido entregado el plan de compras inicial. Asimismo, se solicita al representante legal revisar el proceso de firma con la entidad bancaria correspondiente

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de hoja de vida del contador y maestro de obra

*Revisión de plan de comodas

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PÁGNA

1 DE 2

FECHA

2/06/2025

(Día / Mes / Año)

L INFORMACION GENERAL

CONTRATO de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJEUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 104ML Y DOS (2) ALCANTARILLAS .

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CHAMIZO, en el municipio de Padilla, llevará a cabo la construcción de aproximadamente 104,0 m de placa huella, y 2 alcantarillas, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL CHAMIZO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL: MÓNICA YULIETH AMBUILA ARARAT REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No. 2545-2024 VALOR INICIAL: \$ 201,052,567.00 CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 201,052,567.00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -

SUSPENSIÓN N°1 23/12/2024 15/03/2025 PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025

PRORROGA N°1 25/03/2025 31/05/2025 PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025

PRORROGA N°2 1/06/2025 16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,052,567			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,052,567			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,052,567.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 929,864,633.88 61.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 929,864,633.88 61.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	
Alcantarillas	LIND	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	0.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	0.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salario		
Mezcladora de concreto		
Vibracompartidor		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motonevadora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A

VERTIMENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

V. GESTIÓN SOCIAL

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. Además se realiza el envío de la valla del proyecto.

*Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS.

*La OAC se encuentra en proceso de elaboración de los estudios previos y en la búsqueda del personal técnico requerido para la ejecución de la obra. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se solicita a la OAC la relación de cantidades de materiales, así como los cronogramas físico y financiero, con el fin de dar inicio al comité de compras

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

*Entrega de diseños para aprobación parcial; revisión de presupuesto, y hojas de vida para revisión y aprobación

*Solicitud de plan de compras N° 1, con sus cotizaciones

*Se realiza una visita de obra, en la cual se verifica que aún no ha sido entregado el plan de compras inicial. Asimismo, se solicita al representante legal revisar el proceso de firma con la entidad bancaria correspondiente

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se lleva a cabo un comité operativo para la revisión del diseño, en el cual se solicita la entrega del plan de compras. Adicionalmente, se brinda asesoría al contratista sobre la forma adecuada de presentar los documentos requeridos, en especial el plan de compras con sus soportes

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de hoja de vida del contador y maestro de obra

*Revisión de plan de comodas No 1

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2919-2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA LA UNIÓN

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se brinda apoyo en la obtención de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto

*La OAC se encuentra en proceso de elaboración de los estudios previos y en la gestión del personal técnico requerido para la ejecución de la obra. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de hoja de vida del residente de obra, contador y maestro de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

SOCIALIZACIÓN INICIAL

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA





FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INMAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. *Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *Se brinda apoyo en la obtención de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS *La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra. *Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto *La OAC se encuentra en proceso de elaboración de los estudios previos y en la gestión del personal técnico requerido para la ejecución de la obra. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial. *Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se realiza la entrega de los diseños para su aprobación parcial, junto con la revisión del presupuesto y la presentación de las hojas de vida para su análisis y aprobación *Se aprueba la hoja de vida del residente de obra					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA *Revisión de hoja de vida del residente de obra, contador y maestro de obra *Revisión de diseños ajustados					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE MEYAS FISICAS PROGRAMADAS VS MEYAS FISICAS EJECUTADAS					
IX. REGISTRO FOTOGRAFICO					
 N/A SOCIALIZACIÓN INICIAL		 N/A N/A		 N/A N/A	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emittir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			 FIRMA: _____ NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA:						
			FECHA:	28/05/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACION GENERAL									
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.									
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:									
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 148 ML DE PLACA HUELLA									
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN deberá llevar a cabo las actividades previstas en el presupuesto para el código de vía 19513_00, las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huecos, cunetas, bordillos y ciclópeos con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.									
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNIÓN		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR							
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES							
CONVENIO No. 2919-2024 VALOR INICIAL: \$ 200.201.271,00		CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00							
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 200.201.271,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -							
SUSPENSIÓN N°1 20/12/2024 #####		PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025							
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1 16/03/2025 #####		PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025							
PRORROGA N°1 2/04/2025 #####									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026				
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.201.271							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.201.271							
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504						
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)									
CONVENIO									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200.201.271,00							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0,00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0,00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0,00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0,00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0,00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0,00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0,00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0,00%						
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco									
INTERVENTORÍA									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 818.100.932,85	53,74%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 818.100.932,85	53,74%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111.763.701,04	7,34%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111.763.701,04	7,34%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A							
PERIODO FACTURADO:		N/A							
VALOR FACTURA:		\$ -							
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.									
III. AVANCE FÍSICO									
Meta Física Programada % 0,00% Avance o Atraso Físico % 0,00%									
Meta Física Ejecutada % 0,00%									
MAQUINARIA Y EQUIPO									
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	
Placa Huella	ML		Prog	0,00			0,00		
			Ejec	0,00			0,00	0,0%	
Alcantarillas	LIND		Prog	0,00			0,00	0,0%	
			Ejec	0,00			0,00	0,0%	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2 :						
Ejecutado:									
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:									
Ejecutado:									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI	NO		ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A
			LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
						APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
						CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI	NO		Ocupación de cauces:	SI	NO	N/A
			LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO		VERTIMENTOS:	SI	NO	N/A
						EMISIONES:	SI	NO	N/A
						OTROS (Especificar cual)	SI	NO	

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se brinda apoyo en la obtención de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto

*La OAC se encuentra en proceso de elaboración de los estudios previos y en la gestión del personal técnico requerido para la ejecución de la obra. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

*Se realiza la entrega de los diseños para su aprobación parcial, junto con la revisión del presupuesto y la presentación de las hojas de vida para su análisis y aprobación

*Se aprueba la hoja de vida del residente de obra

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Durante la visita de obra se constató que aún no se ha entregado el plan de compras inicial. Se solicita al representante legal verificar la firma registrada ante la entidad bancaria.

*se reitera la entrega del plan de compras No 1, para darle continuidad al trámite administrativo

*La junta solicita sea aprobada la contadora que la interventoría No aprobó

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de hoja de vida del contador y maestro de obra

*Revisión de diseños ajustados

*Revisión de plan de compras con sus respectivas cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

SOCIALIZACIÓN INICIAL

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

2/06/2025

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

27

del

23/05/2025

al

29/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 148 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN deberá llevar a cabo las actividades previstas en el presupuesto para el código de vía 19513_00, las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN

REPRESENTANTE LEGAL:

JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA

CONVENIO No.

2919-2024

VALOR INICIAL:

\$

200.201.271.00

FECHA DE INICIO:

17/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

200.201.271.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

SUSPENSIÓN N°1

20/12/2024

15/03/2025

AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1

16/03/2025

20/03/2025

PRORROGA N°1

2/04/2025

16/07/2025

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$

1.522.205.504.00

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

1.522.205.504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

VALOR ANTICIPO:

\$

-

PRORROGA N° 1

1/01/2025

#####

PRORROGA N° 2

1/06/2025

#####

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.201.271			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.201.271			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$

200.201.271.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$

-

0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

929.864.633.88

61.09%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

929.864.633.88

61.09%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

111.763.701.04

7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

111.763.701.04

7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$

N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Placa Huella

ML

Alcantarillas

LIND

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

Prog

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Ejec

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Prog

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

Ejec

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Programado:

Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción

Equipo Mínimo

Total Disponible

Saltarin

Mezcladora de concreto

Vibrocompactador

Retroexcavadora sobre llantas

vibrador de concreto

Motorveladora

Total

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se brinda apoyo en la obtención de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto

*La OAC se encuentra en proceso de elaboración de los estudios previos y en la gestión del personal técnico requerido para la ejecución de la obra. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa correspondiente a la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

*Se realiza la entrega de los diseños para su aprobación parcial, junto con la revisión del presupuesto y la presentación de las hojas de vida para su análisis y aprobación

*Durante la visita de obra se constató que aún no se ha entregado el plan de compras inicial. Se solicita al representante legal verificar la firma registrada ante la entidad bancaria.

*se reitera la entrega del plan de compras No 1, para darle continuidad al trámite administrativo

*La junta solicita sea aprobada la contadora que la interventoría No aprobó

*Se aprueba la hoja de vida del residente de obra

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se solicita un oficio formal emitido por la Junta que respalde la hoja de vida de la contadora. Asimismo, se convoca a comité operativo para la revisión del plan de compras

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de hoja de vida del maestro de obra

*Revisión de diseños ajustados

*Revisión de plan de compras con sus respectivas cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

SOCIALIZACIÓN INICIAL

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión de INMMS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2102-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS** **ROBLES**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO													
				VERSIÓN													
				PÁGINA		1 DE 2											
FECHA						12/05/2025 (Día / Mes / Año)											
I. INFORMACIÓN GENERAL																	
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)													
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A															
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																	
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																	
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 148 ML DE PLACA HUELTA																	
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																	
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachacoco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio																	
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:													
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR													
REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES													
CONVENIO No. 2040-2024		VALOR INICIAL: \$ 200.859.010,00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00											
FECHA DE INICIO: 2/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -											
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200.859.010,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00											
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -											
PRORROGA N°1 1/01/2025 30/04/2025				PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####													
PRORROGA N°2 1/05/2025 16/07/2025				PRORROGA N° 2 1/06/2025 #####													
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																	
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																	
CONVENIO/ CONTRATO		VIGENCIA		2023		2024											
				2025		2026											
CONVENIO		RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 200.859.010													
		EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -													
		SALDO DE VIGENCIA		\$ 200.859.010													
INTERVENTORÍA		RECURSOS POR VIGENCIA				\$ 1.522.205.504											
		EJECUTADO DE LA VIGENCIA				\$ -											
		SALDO DE VIGENCIA				\$ 1.522.205.504											
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																	
<div><div><div>CONVENIO</div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.859.010,00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %</div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%</div><div>Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco</div></div><div><div>INTERVENTORÍA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 594.573.530,78 39.06%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 594.573.530,78 39.06%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div><div>PERIODO FACTURADO: N/A N/A</div><div>VALOR FACTURA: \$ -</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.</div></div></div>																	
III. AVANCE FÍSICO																	
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																	
Meta Física Ejecutada % 0.00%																	
MAQUINARIA Y EQUIPO																	
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				MAQUINARIA Y EQUIPO										
Descripción de la Meta Física Contractual			Unidad			Cantidad			Descripción			Equipo Mínimo			Total Disponible		
Placa Huella			ML						Saltarin								
Alcantarillas			UND						Mezcladora de concreto								
									Vibrocompactador								
									Retroexcavadora sobre llantas								
									vibrador de concreto								
									Motorveladora								
									Total								
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico									
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A								TRAMO Y/O SECTOR 2:									
Ejecutado:																	
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:																	
Ejecutado:																	
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																	
FUENTES DE MATERIALES								PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL									
UBICACIÓN:								ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A									
								LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A									
								APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A									
								CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A									
								OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A									
								VERTIMIENTOS: SI NO N/A									
								EMISIONES: SI NO N/A									
								OTROS (Especificar cual) SI NO N/A									
OBSERVACIONES:								OBSERVACIONES:									

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se recibe hojas de vida, las cuales serán revisadas para su posterior aprobación. *Se solicita la entrega oportuna del diseño geométrico del proyecto. *Se envían correcciones a las hojas de vida presentadas. *Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC. *El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1. *Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1. *Se realizó la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. *Se aprueban las hojas de vida del ingeniero residente y de la contadora; sin embargo, se solicita la modificación de la hoja de vida del maestro de obra. *Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025 *Se llevó a cabo el primer comité operativo, el cual tuvo un enfoque de asesoramiento, ya que los profesionales vinculados no contaban con experiencia previa en este tipo de convenios. En dicha reunión no se tomaron decisiones relacionadas con las compras, sino que se brindó orientación al ingeniero residente y a la contadora sobre los documentos que debían entregar y el procedimiento correspondiente. Como resultado, se programó un siguiente comité para avanzar en el proceso.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se está a la espera de que la JAC entregue el plan de compras No. 1					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
* Revisión de plan de compras con sus cotizaciones					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>			<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

19/05/2025

1 DE 2

FECHA

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAJ CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 25 del 9/05/2025 al 15/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 148 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachacoco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES

REPRESENTANTE LEGAL:

RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO

CONVENIO No.

2040-2024 VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00

FECHA DE INICIO:

2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

PRORROGA N°1

1/01/2025 30/04/2025

PRORROGA N°2

1/05/2025 16/07/2025

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONTRATO No.

3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -

PRORROGA N° 1

1/01/2025 #####

PRORROGA N° 2

1/06/2025 #####

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,859,010.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 706,337,231.81 46.40%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 706,337,231.81 46.40%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motorveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se recibe hojas de vida, las cuales serán revisadas para su posterior aprobación. *Se solicita la entrega oportuna del diseño geométrico del proyecto. *Se envían correcciones a las hojas de vida presentadas. *Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC *El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1. *Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1. *Se realizó la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. *Se aprueban las hojas de vida del ingeniero residente y de la contadora; sin embargo, se solicita la modificación de la hoja de vida del maestro de obra. *Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025 *Se llevó a cabo el primer comité operativo, el cual tuvo un enfoque de asesoramiento, ya que los profesionales vinculados no contaban con experiencia previa en este tipo de convenios. En dicha reunión no se tomaron decisiones relacionadas con las compras, sino que se brindó orientación al ingeniero residente y a la contadora sobre los documentos que debían entregar y el procedimiento correspondiente. Como resultado, se programó un siguiente comité para avanzar en el proceso. *Se está a la espera de que la JAC entregue el plan de compras No. 1					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se entregó el Plan de Compras para su revisión, quedando pendiente la programación del comité operativo para su análisis y validación.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
* Realizar comité operativo con el propósito de socializar el Plan de Compras No. 1 y avanzar en su respectiva aprobación.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>			<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
		OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se recibe hojas de vida, las cuales serán revisadas para su posterior aprobación. *Se solicita la entrega oportuna del diseño geometrico del proyecto. *Se envían correcciones a las hojas de vida presentadas. *Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC *El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1. *Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1. *Se realizó la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. *Se aprueban las hojas de vida del ingeniero residente y de la contadora; sin embargo, se solicita la modificación de la hoja de vida del maestro de obra. *Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025 *Se llevó a cabo el primer comité operativo, el cual tuvo un enfoque de asesoramiento, ya que los profesionales vinculados no contaban con experiencia previa en este tipo de convenios. En dicha reunión no se tomaron decisiones relacionadas con las compras, sino que se brindó orientación al ingeniero residente y a la contadora sobre los documentos que debían entregar y el procedimiento correspondiente. Como resultado, se programó un siguiente comité para avanzar en el proceso. *Se está a la espera de que la JAC entregue el plan de compras No. 1 *Se entregó el Plan de Compras para su revisión, quedando pendiente la programación del comité operativo para su análisis y validación.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se lleva a cabo comité operativo en el cual se revisa el Plan de Compras y se solicitan los ajustes necesarios para su aprobación.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
* Revisión de plan de compras con las correcciones realizadas, de igual manera revisión de cotizaciones que soportan el gasto.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			 FIRMA _____ NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

2/06/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 148 ML DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía El Retiro-La Avanzada-Sachacoco-Los Robles; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LOS ROBLES

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.

2040-2024 VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00

CONTRATO No.

3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE INICIO:

28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -

PRORROGA N°1

1/01/2025 30/04/2025 PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####

PRORROGA N°2

1/05/2025 16/07/2025 PRORROGA N° 2 1/06/2025 #####

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,859,010			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,859,010			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$ 200,859,010.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ - 0.00%

Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 929,864,633.88 61.09%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 929,864,633.88 61.09%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 111,763,701.04 7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 111,763,701.04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$ N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A TRAMO Y/O SECTOR 2:

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado: TRAMO Y/O SECTOR (n):

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

DISPONIBLE

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A


OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	5				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se recibe hojas de vida, las cuales serán revisadas para su posterior aprobación. *Se solicita la entrega oportuna del diseño geométrico del proyecto. *Se envían correcciones a las hojas de vida presentadas. *Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC. *El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1. *Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1. *Se realizó la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. *Se aprueban las hojas de vida del ingeniero residente y de la contadora; sin embargo, se solicita la modificación de la hoja de vida del maestro de obra. *Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025 *Se llevó a cabo el primer comité operativo, el cual tuvo un enfoque de asesoramiento, ya que los profesionales vinculados no contaban con experiencia previa en este tipo de convenios. En dicha reunión no se tomaron decisiones relacionadas con las compras, sino que se brindó orientación al ingeniero residente y a la contadora sobre los documentos que debían entregar y el procedimiento correspondiente. Como resultado, se programó un siguiente comité para avanzar en el proceso. *Se está a la espera de que la JAC entregue el plan de compras No. 1 *Se entregó el Plan de Compras para su revisión, quedando pendiente la programación del comité operativo para su análisis y validación. *Se lleva a cabo comité operativo en el cual se revisa el Plan de Compras y se solicitan los ajustes necesarios para su aprobación. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se encuentra pendiente la realización de los ajustes solicitados al Plan de Compras, se reitera la solicitud de entrega de los documentos corregidos para darle continuidad al trámite.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
* Revisión de plan de compras con las correcciones realizadas, de igual manera revisión de cotizaciones que soportan el gasto.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>			<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2631-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **MARTICA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																											
			VERSIÓN																																																																																											
			PÁGINA	1 DE 2																																																																																										
FECHA				12/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																										
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																														
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)																																																																																										
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																												
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																														
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																														
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 135.9 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA.																																																																																														
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO En la Vereda LA MARTICA, que está ubicada en el municipio de Timbio del departamento de Cauca, deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Temple de La Virgen-Villa Manuel; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																														
CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																											
REPRESENTANTE LEGAL: WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA			REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																											
CONVENIO No. 2631-2024 VALOR INICIAL: \$ 199,476,926.00			CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																											
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 199,476,926.00			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																											
SUSPENSIÓN N° 1 20/12/2024 15/03/2025			PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####																																																																																											
AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N° 1 16/03/2025 20/03/2025			PRORROGA N° 2 1/06/2025 #####																																																																																											
PRORROGA N° 1 2/04/2025 16/07/2025																																																																																														
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																														
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																														
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																									
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,476,926																																																																																												
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																												
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,476,926																																																																																												
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																											
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																											
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																											
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																														
<table><tr><td colspan="4">CONVENIO</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>199,476,926.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco</td></tr></table>						CONVENIO				VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	199,476,926.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco																																								
CONVENIO																																																																																														
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	199,476,926.00																																																																																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%																																																																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%																																																																																											
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%																																																																																											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%																																																																																											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																														
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%																																																																																											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%																																																																																											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%																																																																																											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																											
Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco																																																																																														
<table><tr><td colspan="4">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>594,573,530.78</td><td>39.06%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>594,573,530.78</td><td>39.06%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>111,763,701.04</td><td>7.34%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>111,763,701.04</td><td>7.34%</td></tr><tr><td colspan="4">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div></td></tr><tr><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.</td></tr></table>						INTERVENTORIA				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	594,573,530.78	39.06%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	594,573,530.78	39.06%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div>				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				PERIODO FACTURADO:	N/A			VALOR FACTURA:	\$	-		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.																																																
INTERVENTORIA																																																																																														
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	594,573,530.78	39.06%																																																																																											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	594,573,530.78	39.06%																																																																																											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%																																																																																											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%																																																																																											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div>																																																																																														
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																														
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																													
VALOR FACTURA:	\$	-																																																																																												
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																														
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.																																																																																														
III. AVANCE FÍSICO																																																																																														
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																														
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																														
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00		Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%				Prog	0.00			0.00	0.0%				Ejec	0.00			0.00	0.0%																																				
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																											
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																						
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00																																																																																							
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																						
			Prog	0.00			0.00	0.0%																																																																																						
			Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																						
<p>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: </p> <p>TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado: </p>																																																																																														
IV. AVANCE FÍSICO																																																																																														
Fuentes de Materiales																																																																																														
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																														
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO																																																																																														
OBSERVACIONES:																																																																																														
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																														
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A																																																																																														
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A																																																																																														
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A																																																																																														
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A																																																																																														
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A																																																																																														
VERTIMIENTOS: SI NO N/A																																																																																														
EMISIONES: SI NO N/A																																																																																														
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																																														
OBSERVACIONES:																																																																																														

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: _____

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES: <div></div>
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se solicita la entrega de las hojas de vida del personal, y se envía la pieza comunicativa de la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto

*La JAC presenta hojas de vida del personal y se aprueba a la ing. Residente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se realiza comité de asesoramiento para la elaboración del plan de compras con la ingeniera residente de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de la documentación entregada por parte de la OAC, plan de compras No 1.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



COMITÉ PERSONAL LA MARTICA

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	_____

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se solicita la entrega de las hojas de vida del personal, y se envía la pieza comunicativa de la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto

*La JAC presenta hojas de vida del ing. Residente y se aprueba

*Se realiza comité de asesoramiento para la elaboración del plan de compras con la ingeniera residente de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La OAC se encuentra realizando las cotizaciones correspondientes para la presentación del Plan de Compras en el Comité Operativo. Actualmente se adelanta el trámite de pago del Anexo 1 – Póliza. Asimismo, se aprueba la hoja de vida del maestro de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Realizar comité operativo con la finalidad de hacer revisión del plan de compras No 1.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE MEYAS FISICAS PROGRAMADAS VS MEYAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																											
			VERSIÓN																																																																																											
			PÁGINA	1 DE 2																																																																																										
FECHA				26/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																										
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																														
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)																																																																																										
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:		JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																										
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																														
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																														
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 135.9 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA.																																																																																														
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO En la Vereda LA MARTICA, que está ubicada en el municipio de Timbio del departamento de Cauca, deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Temple de La Virgen-Villa Manuel; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																														
CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																											
REPRESENTANTE LEGAL: WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA			REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																											
CONVENIO No. 2631-2024 VALOR INICIAL: \$ 199,476,926.00			CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00																																																																																											
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 199,476,926.00			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00																																																																																											
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																											
SUSPENSIÓN N° 1 20/12/2024 15/03/2025			PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####																																																																																											
AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N° 1 16/03/2025 20/03/2025			PRORROGA N° 2 1/06/2025 #####																																																																																											
PRORROGA N° 1 2/04/2025 16/07/2025																																																																																														
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																														
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																														
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																									
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,476,926																																																																																												
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																												
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,476,926																																																																																												
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																											
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																											
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																											
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																														
<table><tr><td colspan="4">CONVENIO</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$</td><td>199,476,926.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$</td><td>-</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>-</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco</td></tr></table>						CONVENIO				VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	199,476,926.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%	Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco																																								
CONVENIO																																																																																														
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	199,476,926.00																																																																																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%																																																																																											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%																																																																																											
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%																																																																																											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%																																																																																											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																														
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%																																																																																											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%																																																																																											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%																																																																																											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%																																																																																											
Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco																																																																																														
<table><tr><td colspan="4">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$</td><td>818,100,932.85</td><td>53.74%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$</td><td>818,100,932.85</td><td>53.74%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>111,763,701.04</td><td>7.34%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$</td><td>111,763,701.04</td><td>7.34%</td></tr><tr><td colspan="4">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div></td></tr><tr><td colspan="4">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td>PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="3">N/A</td></tr><tr><td>VALOR FACTURA:</td><td>\$</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="4">Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.</td></tr></table>						INTERVENTORIA				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	818,100,932.85	53.74%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	818,100,932.85	53.74%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div>				No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				PERIODO FACTURADO:	N/A			VALOR FACTURA:	\$	-		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.																																																
INTERVENTORIA																																																																																														
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	818,100,932.85	53.74%																																																																																											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	818,100,932.85	53.74%																																																																																											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%																																																																																											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%																																																																																											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div>																																																																																														
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																														
PERIODO FACTURADO:	N/A																																																																																													
VALOR FACTURA:	\$	-																																																																																												
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																														
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.																																																																																														
III. AVANCE FÍSICO																																																																																														
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																														
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																														
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00					Ejec	0.00			0.00	0.0%	Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00					Ejec	0.00			0.00	0.0%																																				
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																											
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																						
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00																																																																																							
			Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																						
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00																																																																																							
			Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																						
<p>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:</p>																																																																																														
TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																														
IV. GESTION AMBIENTAL																																																																																														
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																											
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A																																																																																											
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:																																																																																											

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se solicita la entrega de las hojas de vida del personal, y se envía la pieza comunicativa de la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto

*La JAC presenta hojas de vida del ing. Residente y se aprueba

*Se realiza comité de asesoramiento para la elaboración del plan de compras con la ingeniera residente de obra.

*La OAC se encuentra realizando las cotizaciones correspondientes para la presentación del Plan de Compras en el Comité Operativo. Actualmente se adelanta el trámite de pago del Anexo 1 – Póliza. Asimismo, se aprueba la hoja de vida del maestro de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se lleva a cabo comité operativo en el que se revisa el Plan de Compras No. 1. No obstante, dicho documento se encuentra incompleto, ya que no incluye la totalidad de los materiales requeridos ni adjunta las cotizaciones respectivas. Por lo anterior, se agenda un nuevo comité para la semana siguiente, con el fin de

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Realizar comité operativo con la finalidad de hacer revisión del plan de compras No 1.

*Revisión de documentación para el trámite de asociación de cuentas y pago a proveedores en la entidad bancaria.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE MEYAS FISICAS PROGRAMADAS VS MEYAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	VERSION	PÁGINA	1 DE 2																																																																																
			FECHA		2/06/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																	
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																						
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL- LOTE 3																																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)																																																																																						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																																																						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 135.9 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA.																																																																																						
DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO En la Vereda LA MARTICA, que esta ubicada en el municipio de Timbio del departamento de Cauca, deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Template De La Virgen-Villa Manuel; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.																																																																																						
<table><tr><th colspan="4">CONVENIO SOLIDARIO:</th><th colspan="4">CONTRATO DE INTERVENTORIA:</th></tr><tr><td colspan="4">CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA</td><td colspan="4">INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</td></tr><tr><td colspan="4">REPRESENTANTE LEGAL: WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA</td><td colspan="4">REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES</td></tr><tr><td>CONVENIO No:</td><td>2631-2024</td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$ 199,476,926.00</td><td>CONTRATO No:</td><td>3649-2024</td><td>VALOR INICIAL:</td><td>\$ 1,522,205,504.00</td></tr><tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>17/09/2024</td><td>VALOR ADICIONES:</td><td>\$ -</td><td>FECHA DE INICIO:</td><td>28/11/2024</td><td>VALOR ADICIONES:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:</td><td>31/12/2024</td><td>VALOR ACUMULADO:</td><td>\$ 199,476,926.00</td><td>FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:</td><td>31/12/2024</td><td>VALOR ACUMULADO:</td><td>\$ 1,522,205,504.00</td></tr><tr><td>FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:</td><td>16/07/2025</td><td></td><td></td><td>FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:</td><td>16/07/2025</td><td>VALOR ANTICIPO:</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>SUSPENSIÓN N°1</td><td>20/12/2024 15/03/2025</td><td></td><td></td><td>PRORROGA N° 1</td><td>1/01/2025 #####</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1</td><td>16/03/2025 20/03/2025</td><td></td><td></td><td>PRORROGA N° 2</td><td>1/06/2025 #####</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PRORROGA N°1</td><td>2/04/2025 16/07/2025</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:				CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR				REPRESENTANTE LEGAL: WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES				CONVENIO No:	2631-2024	VALOR INICIAL:	\$ 199,476,926.00	CONTRATO No:	3649-2024	VALOR INICIAL:	\$ 1,522,205,504.00	FECHA DE INICIO:	17/09/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 199,476,926.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 1,522,205,504.00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025	VALOR ANTICIPO:	\$ -	SUSPENSIÓN N°1	20/12/2024 15/03/2025			PRORROGA N° 1	1/01/2025 #####			AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1	16/03/2025 20/03/2025			PRORROGA N° 2	1/06/2025 #####			PRORROGA N°1	2/04/2025 16/07/2025						
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																		
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																		
REPRESENTANTE LEGAL: WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																		
CONVENIO No:	2631-2024	VALOR INICIAL:	\$ 199,476,926.00	CONTRATO No:	3649-2024	VALOR INICIAL:	\$ 1,522,205,504.00																																																																															
FECHA DE INICIO:	17/09/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -																																																																															
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 199,476,926.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 1,522,205,504.00																																																																															
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025	VALOR ANTICIPO:	\$ -																																																																															
SUSPENSIÓN N°1	20/12/2024 15/03/2025			PRORROGA N° 1	1/01/2025 #####																																																																																	
AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1	16/03/2025 20/03/2025			PRORROGA N° 2	1/06/2025 #####																																																																																	
PRORROGA N°1	2/04/2025 16/07/2025																																																																																					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																						
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																						
<table><tr><th>CONVENIO/ CONTRATO</th><th>VIGENCIA</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td rowspan="3">CONVENIO</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td>\$ 199,476,926</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td>\$ 199,476,926</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">INTERVENTORIA</td><td>RECURSOS POR VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1,522,205,504</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EJECUTADO DE LA VIGENCIA</td><td></td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SALDO DE VIGENCIA</td><td></td><td>\$ 1,522,205,504</td><td></td><td></td></tr></table>							CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,476,926				EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,476,926				INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																												
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,476,926																																																																																				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,476,926																																																																																				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																			
<div><div>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</div><div><table><tr><th colspan="4">CONVENIO</th></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 199,476,926.00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td><td></td></tr></table><div>Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco</div></div><div><table><tr><th colspan="4">INTERVENTORIA</th></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 929,864,633.88</td><td>61.09%</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 929,864,633.88</td><td>61.09%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 111,763,701.04</td><td>7.34%</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 111,763,701.04</td><td>7.34%</td><td></td></tr></table><div><div>SI NO</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</div><div>PERIODO FACTURADO: N/A</div><div>VALOR FACTURA: \$ -</div></div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.</div></div></div>							CONVENIO				VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,476,926.00			INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%		INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%		AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%		OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%		(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%		AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%		INTERVENTORIA				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 929,864,633.88	61.09%		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 929,864,633.88	61.09%		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 111,763,701.04	7.34%		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 111,763,701.04	7.34%													
CONVENIO																																																																																						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,476,926.00																																																																																					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																																																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																																																				
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																																																				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																																				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																																				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																																				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																				
INTERVENTORIA																																																																																						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 929,864,633.88	61.09%																																																																																				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 929,864,633.88	61.09%																																																																																				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 111,763,701.04	7.34%																																																																																				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 111,763,701.04	7.34%																																																																																				
III. AVANCE FÍSICO																																																																																						
<table><tr><td>Meta Física Programada %</td><td>0.00%</td><td>Avance o Atraso Físico %</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Meta Física Ejecutada %</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr></table> <div><table><tr><th colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</th></tr><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td></td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td></td></tr></table><table><tr><th colspan="6">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</th></tr><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr></table><div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div></div> <div><div>TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A</div><div>Ejecutado:</div><div>TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:</div><div>Ejecutado:</div></div>							Meta Física Programada %	0.00%	Avance o Atraso Físico %	0.00%	Meta Física Ejecutada %	0.00%			Meta Física (Programa de Obra)			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML		Alcantarillas	UND		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	0.00			0.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%																								
Meta Física Programada %	0.00%	Avance o Atraso Físico %	0.00%																																																																																			
Meta Física Ejecutada %	0.00%																																																																																					
Meta Física (Programa de Obra)																																																																																						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																				
Placa Huella	ML																																																																																					
Alcantarillas	UND																																																																																					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																						
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																	
Prog	0.00			0.00																																																																																		
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																	
Prog	0.00			0.00																																																																																		
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																	
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																						
<table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Salariín</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table> <div>Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico</div>							Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salariín			Mezcladora de concreto			Vibrocompactador			Retroexcavadora sobre llantas			vibrador de concreto			Motoniveladora			Total																																																										
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																				
Salariín																																																																																						
Mezcladora de concreto																																																																																						
Vibrocompactador																																																																																						
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																						
vibrador de concreto																																																																																						
Motoniveladora																																																																																						
Total																																																																																						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																						
<table><tr><th colspan="4">FUENTES DE MATERIALES</th><th colspan="4">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td></td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI NO</td><td>ZONAS DE DEPOSITO:</td><td>SI NO</td><td></td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td><td></td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI NO</td><td></td><td>N/A</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI NO</td><td></td><td>N/A</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td></td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI NO</td><td>Ocupación de CAUCES:</td><td></td></tr></table>							FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI NO	ZONAS DE DEPOSITO:	SI NO		N/A			LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO		N/A					APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO		N/A					CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO		N/A	UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI NO	Ocupación de CAUCES:																																			
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI NO	ZONAS DE DEPOSITO:	SI NO		N/A																																																																															
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO		N/A																																																																															
				APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO		N/A																																																																															
				CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO		N/A																																																																															
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI NO	Ocupación de CAUCES:																																																																																		

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: _____

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se solicita la entrega de las hojas de vida del personal, y se envía la pieza comunicativa de la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto

*La JAC presenta hojas de vida del ing. Residente y se aprueba

*Se realiza comité de asesoramiento para la elaboración del plan de compras con la ingeniera residente de obra.

*La OAC se encuentra realizando las cotizaciones correspondientes para la presentación del Plan de Compras en el Comité Operativo. Actualmente se adelanta el trámite de pago del Anexo 1 – Póliza. Asimismo, se aprueba la hoja de vida del maestro de obra.

*Se lleva a cabo comité operativo en el que se revisa el Plan de Compras No. 1. No obstante, dicho documento se encuentra incompleto, ya que no incluye la totalidad de los materiales requeridos ni adjunta las cotizaciones respectivas. Por lo anterior, se agenda un nuevo comité para la semana siguiente, con el fin de

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza el segundo comité operativo para la revisión del Plan de Compras No. 1, en el cual se evidencia la ausencia de cotizaciones para algunos productos. En consecuencia, se agenda un nuevo comité con el propósito de evaluar las subsanaciones presentadas y avanzar con la aprobación del documento

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de documentación para el trámite de asociación de cuentas y pago a proveedores en la entidad bancaria.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XIII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO O DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD





Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del MWAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

CONVENIO No. 2233-2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA EL TRÉBOL UNO

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
		OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Hastala la fecha, no ha sido posible establecer comunicación con el R.L de la OAC *Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida, como requisito para iniciar la ejecución de la obra. *Durante la semana, se logró establecer comunicación con el vicepresidente de la OAC, a quien se le brindó contexto sobre las actividades programadas y se le informó acerca de la documentación e insumos que debe entregar para avanzar con la ejecución del convenio. *Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC *El 25 de marzo de 2025 se lleva a cabo un comité de seguimiento, en el cual se evalúa el avance de las actividades pendientes por parte de la OAC. En dicho espacio se evidencia que aún no se cuenta con el personal requerido y que apenas se están adelantando cotizaciones para la elaboración del diseño geométrico. En consecuencia, se acuerda brindar acompañamiento técnico en este aspecto con el fin de agilizar y fortalecer el avance del convenio. *Se realiza el envío de la cotización correspondiente a la compra de uniformes, y se inicia el acompañamiento en la búsqueda y selección de personal técnico que prestará apoyo a la OAC en el desarrollo de las actividades del convenio. *Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, se realizó la socialización inicial del proyecto. *Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto. *Se remite la revisión y apropiación de las hojas de vida *Se solicita al ingeniero residente el envío del presupuesto actualizado, el cronograma y el Plan de Compras No. 1, además, se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se lleva a cabo el comité operativo inicial; sin embargo, la OAC no cuenta con la totalidad de los documentos soporte requeridos para avanzar con el proceso de compras, por lo cual se hace necesaria la realización de un nuevo comité.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
* Se realiza comité operativo para la revisión de la documentación entregada, con el propósito de analizar y emitir observaciones al documento relacionado con el Plan de Compras No. 1 y sus soportes.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
					
REUNIÓN VEREDA TRÉBOL UNO		NA		N/A	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.					
			FIRMA _____ NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copies: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

19/05/2025

(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

25

del

9/05/2025

al

15/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 91ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribio-Piedra León-El Trébol (cruce ruta 2002) o vía El Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO

REPRESENTANTE LEGAL:

MANUEL BOLAÑOS

CONVENIO No.

2233-2024

VALOR INICIAL:

\$

200,551,500.00

FECHA DE INICIO:

2/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

200,551,500.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

PRORROGA N°1

1/01/2025

30/04/2025

PRORROGA N°2

1/05/2025

16/07/2025

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$

1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/05/2025

VALOR ANTICIPO:

\$

-

PRORROGA N° 1

1/01/2025

31/05/2025

PRORROGA N° 2

1/06/2025

16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$

200,551,500.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$

-

0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

706,337,231.81

46.40%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

706,337,231.81

46.40%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

111,763,701.04

7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

111,763,701.04

7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

N/A

VALOR FACTURA:

\$

-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	
Alcantarillas	UND	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salerin		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motorveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

SI

NO

N/A

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

SI

NO

N/A

CONCESIÓN DE AGUAS:

SI

NO

N/A

Ocupación de CAUCES:

SI

NO

N/A

VERTIMIENTOS:

SI

NO

N/A

EMISIONES:

SI

NO

N/A

OTROS (Especificar cual)

SI

NO

N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

<p>OBSERVACIONES:</p> <p>Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.</p> <p>El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.</p>

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	11
-----------------------------	----

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.

*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.

*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.

*El 24 de enero de 2025 se remite copia a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

*El 5 de febrero se envía a la OAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance de estudios y diseños.

*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

*Hastala la fecha, no ha sido posible establecer comunicación con el RL de la OAC.

*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

*Durante la semana, se logró establecer comunicación con el vicepresidente de la OAC, a quien se le brindó contexto sobre las actividades programadas y se le informó acerca de la documentación e insumos que debe entregar para avanzar con la ejecución del convenio.

*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

*El 25 de marzo de 2025 se lleva a cabo un comité de seguimiento, en el cual se evalúa el avance de las actividades pendientes por parte de la OAC. En dicho espacio se evidencia que aún no se cuenta con el personal requerido y que apenas se están adelantando cotizaciones para la elaboración del diseño geométrico. En consecuencia, se acuerda brindar apoyo a la OAC en este aspecto con el fin de aplicar y fortalecer el avance del convenio.

*Se realiza el envío de la cotización correspondiente a la compra de uniformes, y se inicia el acompañamiento en la búsqueda y selección de personal técnico que prestará apoyo a la OAC en el desarrollo de las actividades del convenio.

*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, se realizó la socialización inicial del proyecto.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Se remite la revisión y aprobación las hojas de vida.

*Se solicita al ingeniero responsable el envío del presupuesto actualizado, el cronograma y el Plan de Compras No. 1, además, se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se lleva a cabo el comité operativo inicial; sin embargo, la OAC no cuenta con la totalidad de los documentos oportunos requeridos para avanzar con el proceso de compras, por lo cual se hace necesaria la realización de un nuevo comité.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se llevó a cabo la socialización inicial en la vereda Trebol uno, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de la documentación pendiente, incluyendo el Plan de Compras N°1 con sus respectivas cotizaciones, y recepción de las hojas de vida del personal faltante.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA _____
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

26/05/2025
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAJ CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 91ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Popayán-Crucero-Chiribio-Piedra León-EI Trébol (cruce ruta 2002) o vía El Trébol; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MANUEL BOLAÑOS

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.

2233-2024

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 200,551,500.00

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

2/09/2024

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 200,551,500.00

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

VALOR ANTICIPO:

\$ -

PRORROGA N° 1

1/01/2025 30/04/2025

PRORROGA N° 1

1/01/2025 31/05/2025

PRORROGA N° 2

1/05/2025 16/07/2025

PRORROGA N° 2

1/06/2025 16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,551,500			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,551,500			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200,551,500.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 818,100,932.85 53.74%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 818,100,932.85 53.74%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	
Alcantarillas	UND	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarin		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retriexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

ESTADO: No aplica.

<p>OBSERVACIONES:</p> <p>Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.</p> <p>El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.</p>

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	11
-----------------------------	----

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

Se inicia establecido comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.

"Durante la semana se realizó la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024

"Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SEGOP.

"Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.

"Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

"El día 23 de reunión de presentación de la intervención con la territorial INVIAS Cauca.

"Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados por la OAC.

"Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.

"Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.

"Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, al fin de ser radicado en el banco.

"El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviat Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.

"El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la topología de la placa huella.

"El 12 de febrero, se realizó con la OAC comité de seguimiento al avance se establece y diseña.

"La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.

"Hastala la fecha, no ha sido posible establecer comunicación con el RL de la OAC

"Se solicita la entregas previas y las hojas de vida, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.

"Durante la semana, se logró establecer comunicación con el vicepresidente de la OAC, a quien se le brindó contexto sobre las actividades programadas y se le informó acerca de la documentación e insumos que debe entregar para avanzar con la ejecución del convenio.

"Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC

"El 25 de marzo de 2025 se lleva a cabo un comité de seguimiento, en el cual se evalúa el avance de las actividades pendientes por parte de la OAC. En dicho espacio se evidencia que aún no se cuenta con el personal requerido y que apenas se están adelantando cotizaciones para la elaboración del diseño geométrico. En consecuencia, se acuerda continuar brindando apoyo técnico al aspecto con el fin de agilizar y fortalecer el avance del convenio.

"Se realiza el envío de la cotización correspondiente a la compra de uniformes, y se inicia el acompañamiento en la búsqueda y selección de personal técnico que prestará apoyo a la OAC en el desarrollo de las actividades del convenio.

"Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. Asimismo, se realizó la socialización inicial del proyecto.

"Se realiza comité con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

"Se remite la revisión y apropiación de las hojas de vida.

"Se solicita al ingeniero responsable el envío del presupuesto actualizado, el cronograma y el Plan de Compras No. 1, además, se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.

"Se lleva a cabo el comité operativo inicial, sin embargo, la OAC no cuenta con la totalidad de los documentos soporte requeridos para avanzar con el proceso de compras, por lo cual se hace necesaria la realización de un nuevo comité.

"Se lleva a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales, en relación con la ejecución del proyecto.

"Se solicita al residente la entrega de los diseños finales del proyecto, así como el Plan de Compras actualizado, teniendo en cuenta las observaciones y lineamientos establecidos durante la jornada de socialización. Esta información es necesaria para continuar con el proceso de revisión técnica y garantizar que la ejecución

*Revisión de la documentación pendiente, incluyendo el Plan de Compras N°1 con sus respectivas cotizaciones, y recepción de las hojas de vida del personal faltante

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

	N/A
--	-----

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.


DIRECTOR DE INTERVENTORÍA





FIRMA _____
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 3908-2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA CHAPIO PAGUIMBIO

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO		
			VERSION		
			PAGINA	1 DE 2	
FECHA				12/05/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACION GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 115 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO En la vereda de CHAPIO Y PAGUIMBIO, municipio de Puracé del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,182 km de corredor vial, compuesto por placa huella y algunas unidades de alcantarilla, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: MILTON VLADIMIR GUAÑA CALAPSU			REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 3908-2024 VALOR INICIAL: \$ 201,158,485.00			CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE INICIO: 13/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 201,158,485.00			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -		
SUSPENSIÓN N°1 20/12/2024 15/03/2025			PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1 16/03/2025 20/03/2025			PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025		
PRORROGA N°1 2/04/2025 16/07/2025					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,158,485			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,158,485			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,158,485.00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 594,573,530.78	39.06%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 594,573,530.78	39.06%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A			
PERIODO FACTURADO:		N/A			
VALOR FACTURA:		\$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2
Placa Huella	ML		Prog	0.00	0.00
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00	0.00
			Prog	0.00	0.00
			Ejec	0.00	0.00
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A		TRAMO Y/O SECTOR 2:			
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					
IV. GESTION AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO		ZONAS DE DEPOSITO SI NO	N/A
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	N/A
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO	N/A
		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO	N/A
OBSERVACIONES:				OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO	N/A
				VERTIMENTOS: SI NO	N/A
				EMISIONES: SI NO	N/A
				OTROS (Especificar cual) SI NO	N/A
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES: Deude INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					

ESTADO: No aplica.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	<div>OBSERVACIONES:</div>	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. *Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra. *Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto. *Se remite la revisión y apropiación de las hojas de vida.				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se solicita al ingeniero residente el envío del presupuesto actualizado, el cronograma y el Plan de Compras No. 1. Además, se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*llevar a cabo la socialización inicial, en la cual se abordarán aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN INICIAL	N/A		N/A	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>			<div></div> <div>FIRMA: _____ NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	1 DE 2	
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	19/05/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 25 del 9/05/2025 al 15/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 115 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA					
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO En la vereda de CHAPIO Y PAGUIMBIO, municipio de Puracé del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,182 km de corredor vial, compuesto por placa huella y algunas unidades de alcantarilla, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes.					
CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:		
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: MILTON VLADIMIR GUAÑA CALAPSU			REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No.: 3908-2024 VALOR INICIAL: \$ 201,158,485.00			CONTRATO No.: 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE INICIO: 13/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 201,158,485.00			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -		
SUSPENSIÓN N°1: 20/12/2024 15/03/2025			PRORROGA N° 1: 1/01/2025 31/05/2025		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1: 16/03/2025 20/03/2025			PRORROGA N° 2: 1/06/2025 16/07/2025		
PRORROGA N°1: 2/04/2025 16/07/2025					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,158,485			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,158,485			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,158,485.00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 706,337,231.81	46.40%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 706,337,231.81	46.40%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A		
PERIODO FACTURADO:		N/A	N/A		
VALOR FACTURA:		\$ -	-		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Placa Huella	ML				
Alcantarillas	UND				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTION AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A		
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A			OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A		
VERTIMIENTOS: SI NO N/A			EMISIONES: SI NO N/A		
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Se remite la revisión y apropiación de las hojas de vida.

*Se solicita al ingeniero residente el envío del presupuesto actualizado, el cronograma y el Plan de Compras No. 1. Además, se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


*Revisión de la documentación pendiente, incluyendo el Plan de Compras N°1 con sus respectivas cotizaciones.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CODIGO

VERSION

PAGINA

1 DE 2

FECHA

26/05/2025

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

26

del

16/05/2025

al

22/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 115 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

En la vereda de CHAPIO Y PAGUIMBIO, municipio de Puracé del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,182 km de corredor vial, compuesto por placa huella y algunas unidades de alcantarilla, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONVENIO No.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

SUSPENSIÓN N°1

AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1

PRORROGA N°1

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO

MILTON VLADIMIR GUAÑA CALAPSU

3908-2024

13/12/2024

31/12/2024

16/07/2025

20/12/2024

15/03/2025

16/03/2025

20/03/2025

2/04/2025

16/07/2025

INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONTRATO No.

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

PRORROGA N° 1

PRORROGA N° 2

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

3649-2024

28/11/2024

31/12/2024

16/07/2025

1/01/2025

31/05/2025

1/06/2025

16/07/2025

VALOR INICIAL:

\$

201,158,485.00

VALOR ADICIONES:

\$

-

VALOR ACUMULADO:

\$

201,158,485.00

VALOR INICIAL:

\$

1,522,205,504.00

VALOR ADICIONES:

\$

-

VALOR ACUMULADO:

\$

1,522,205,504.00

VALOR ANTICIPO:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,158,485			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,158,485			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	
Alcantarillas	UND	

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	0.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salario		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactor		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motopulverizadora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO:

LICENCIA AMBIENTAL:

PERMISO MINERO:

LICENCIA AMBIENTAL:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESION DE AGUAS:

Ocupación de CAUCES:

VERTIMENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Se remite la revisión y apropiación de las hojas de vida.

*Se solicita al ingeniero residente el envío del presupuesto actualizado, el cronograma y el Plan de Compras No. 1. Además, se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se reitera la solicitud de plan de compras No 1, con sus cotizaciones de soporte

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de la documentación pendiente, incluyendo el Plan de Compras N°1 con sus respectivas cotizaciones.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2
					FECHA	2/06/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 115 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA						
DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO En la vereda de CHAPIO Y PAGUIMBIO, municipio de Puracé del departamento del Cauca, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,182 km de corredor vial, compuesto por placa huella y algunas unidades de alcantarilla, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes.						
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: MILTON VLADIMIR GUAÑA CALAPSU				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No.: 3908-2024 VALOR INICIAL: \$ 201,158,485.00				CONTRATO No.: 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE INICIO: 13/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 201,158,485.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -		
SUSPENSIÓN N°1: 20/12/2024 15/03/2025				PRORROGA N° 1: 1/01/2025 31/05/2025		
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1: 16/03/2025 20/03/2025				PRORROGA N° 2: 1/06/2025 16/07/2025		
PRORROGA N°1: 2/04/2025 16/07/2025						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,158,485				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,158,485				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIO						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 201,158,485.00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%			
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%			
Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco						
INTERVENTORIA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 929,864,633.88	61.00%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 929,864,633.88	61.00%			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%			
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:			SI NO			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:			N/A			
PERIODO FACTURADO:		N/A	N/A			
VALOR FACTURA:		\$ -	-			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
Meta Física (Programa de Obra)						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad				
* Placa Huella	ML					
* Alcantarillas	UND					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	
Prog	0.00			0.00		
Ejec	0.00			0.00	0.0%	
Prog	0.00			0.00		
Ejec	0.00			0.00	0.0%	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:						
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:						
IV. GESTION AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE						
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
OBSERVACIONES:						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
ZONAS DE DEPÓSITO:	SI NO	N/A				
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A				
Aprovechamiento Forestal:	SI NO	N/A				
Concesión de Aguas:	SI NO	N/A				
Ocupación de Cauces:	SI NO	N/A				
Vertimientos:	SI NO	N/A				
Emisiones:	SI NO	N/A				
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N				

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER			OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Se remite la revisión y apropiación de las hojas de vida.

*Se solicita al ingeniero residente el envío del presupuesto actualizado, el cronograma y el Plan de Compras No. 1. Además, se envía pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

* Se reitera la solicitud de plan de compras No 1, con sus cotizaciones de soporte

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de la documentación pendiente, incluyendo el Plan de Compras N°1 con sus respectivas cotizaciones.

* Revisión de los diseños ajustados.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD





Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2297-2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
CABAÑITA


<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: -----
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: -----
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: -----
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: -----
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5 -----			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</p> <p>*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.</p> <p>*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024</p> <p>*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.</p> <p>*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.</p> <p>*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.</p> <p>*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.</p> <p>*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.</p> <p>*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.</p> <p>*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.</p> <p>*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.</p> <p>*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.</p> <p>*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.</p> <p>*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.</p> <p>*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.</p> <p>*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.</p> <p>*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.</p> <p>*Se recibe las hojas de vida del personal, se aprueba el ing residente y contadora.</p> <p>*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC</p> <p>*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.</p> <p>*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.</p> <p>*La JAC se encuentra en proceso de búsqueda de personal, ya que, el ingeniero residente no pudo continuar con la obra.</p> <p>*Se recibe una nueva hoja de vida y se encuentra en revisión por parte de la interventoría</p> <p>*Se remite aprobación de hojas de vida y se lleva a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.</p> <p>*Se realiza comité con el personal vinculado, en el cual se explican los entregables requeridos para la aprobación de los pagos. Asimismo, se remite pieza comunicativa para la socialización inicial.</p>			
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</p> <p>*Se lleva a cabo la socialización inicial del proyecto y, adicionalmente, se realiza el primer comité operativo, en el cual se aprueban los elementos de seguridad y las medidas ambientales. Sin embargo, no se aprueba la compra de materiales, ya que las cotizaciones no incluían el costo del transporte.</p>			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
* Revisión de cotizaciones plan de compras No 1			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
SOCIALIZACION INICIAL CABANITA	SOCIALIZACION INICIAL	SOCIALIZACION INICIAL	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Entir conceptos tecnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p> <p>*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.</p>		<p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</p> <p>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</p>	
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p>			

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	-----
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	-----
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	-----
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</p> <p>*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.</p> <p>*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024</p> <p>*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.</p> <p>*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.</p> <p>*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.</p> <p>*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.</p> <p>*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.</p> <p>*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.</p> <p>*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.</p> <p>*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.</p> <p>*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.</p> <p>*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.</p> <p>*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.</p> <p>*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.</p> <p>*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.</p> <p>*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.</p> <p>*Se recibe las hojas de vida del personal, se aprueba el ing residente y contadora.</p> <p>*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC</p> <p>*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.</p> <p>*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.</p> <p>*La JAC se encuentra en proceso de búsqueda de personal, ya que, el ingeniero residente no pudo continuar con la obra.</p> <p>*Se recibe una nueva hoja de vida y se encuentra en revisión por parte de la interventoría</p> <p>*Se remite aprobación de hojas de vida y se lleva a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.</p> <p>*Se envía cotización para la compra de materiales, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.</p> <p>*Se realiza comité con el personal vinculado, en el cual se explican los entregables requeridos para la aprobación de los pagos. Asimismo, se remite pieza comunicativa para la socialización inicial.</p> <p>*Se lleva a cabo la socialización inicial del proyecto y, adicionalmente, se realiza el primer comité operativo, en el cual se aprueban los elementos de seguridad y las medidas ambientales. Sin embargo, no se aprueba la compra de materiales, ya que las cotizaciones no incluían el costo del transporte.</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</p> <p>* Se realizo dos comites operativos para el ajuste del plan de compras y las cotizaciones entregadas</p>				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
* Revisión de correcciones del plan de compras No 1 y sus cotizaciones				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p> <p>*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.</p>				
<div><div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE:</div><div>Matrícula Profesional No.:</div></div><div><div></div><div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>68202-03281 STD</div></div></div>				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RMAS.				
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MSIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>	<div>1 DE 2</div>		
		FECHA	26/05/2025 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		
			N/A		
OBJETO CONVENIO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 164 ML DE PLACA HUELLA					
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
La JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Escuela-Vereda Sabanetas; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.					
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: MAYRA YULIANA ORTIZ GONZALEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2297-2024	VALOR INICIAL: \$ 200.914.634,00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00		
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200.914.634,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -		
FECHA DE PRÓRROGA N° 1: 1/01/2025 - 30/04/2025		PRORROGA N° 1: 1/01/2025 - 31/05/2025			
FECHA DE PRÓRROGA N° 2: 2/05/2025 - 16/07/2025		PRORROGA N° 2: 1/06/2025 - 16/07/2025			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.914.634			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.914.634			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.914.634,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: 0,00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 0,00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: 0,00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0,00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0,00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0,00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0,00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 818.100.832,85 53,74%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 818.100.832,85 53,74%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7,34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7,34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0,00%					
Meta Física Ejecutada % 0,00%					
Avance o Atraso Físico % 0,00%					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Observaciones: * El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual): SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
ESTADO: No aplica.					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					
V. GESTIÓN SOCIAL					


	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	-----
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	-----
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	-----
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</p> <p>*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.</p> <p>*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024</p> <p>*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.</p> <p>*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.</p> <p>*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.</p> <p>*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.</p> <p>*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.</p> <p>*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.</p> <p>*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.</p> <p>*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.</p> <p>*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.</p> <p>*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.</p> <p>*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.</p> <p>*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.</p> <p>*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.</p> <p>*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.</p> <p>*Se recibe las hojas de vida del personal, se aprueba el ing residente y contadora.</p> <p>*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC</p> <p>*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.</p> <p>*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.</p> <p>*La JAC se encuentra en proceso de búsqueda de personal, ya que, el ingeniero residente no pudo continuar con la obra.</p> <p>*Se recibe una nueva hoja de vida y se encuentra en revisión por parte de la interventoría</p> <p>*Se remite aprobación de hojas de vida y se lleva a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.</p> <p>*Se realiza comité con el personal vinculado, en el cual se explican los entregables requeridos para la aprobación de los pagos. Asimismo, se remite pieza comunicativa para la socialización inicial.</p> <p>*Se lleva a cabo la socialización inicial del proyecto y, adicionalmente, se realiza el primer comité operativo, en el cual se aprueban los elementos de seguridad y las medidas ambientales. Sin embargo, no se aprueba la compra de materiales, ya que las cotizaciones no incluían el costo del transporte.</p> <p>* Se realizó dos comités operativos para el ajuste del plan de compras y las cotizaciones entregadas</p>				
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
*Revisión de cantidades finales de obra y se procede nuevamente a revisar el plan de compras con sus cotizaciones, se emiten unas observaciones finales				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Revisión plan de compras No 1				
*Entrega de documentos para trámite bancario, asociación de cuentas y aprobación de pagos a proveedores				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emite conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p> <p>*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.</p>				
<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RMAS.				
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	-----
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	-----
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	-----
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</p> <p>*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.</p> <p>*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024</p> <p>*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.</p> <p>*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.</p> <p>*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.</p> <p>*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.</p> <p>*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.</p> <p>*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.</p> <p>*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.</p> <p>*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.</p> <p>*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Invias Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.</p> <p>*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.</p> <p>*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.</p> <p>*Se recibe por parte de la OAC las hojas de vida del personal técnico.</p> <p>*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.</p> <p>*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.</p> <p>*Se recibe las hojas de vida del personal, se aprueba el ing residente y contadora.</p> <p>*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC</p> <p>*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que el personal ya está completo y se puede dar inicio a la proyección del plan de compras No. 1.</p> <p>*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.</p> <p>*La JAC se encuentra en proceso de búsqueda de personal, ya que, el ingeniero residente no pudo continuar con la obra.</p> <p>*Se recibe una nueva hoja de vida y se encuentra en revisión por parte de la interventoría</p> <p>*Se remite aprobación de hojas de vida y se lleva a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.</p> <p>*Se realiza comité con el personal vinculado, en el cual se explican los entregables requeridos para la aprobación de los pagos. Asimismo, se remite pieza comunicativa para la socialización inicial.</p> <p>*Se lleva a cabo la socialización inicial del proyecto y, adicionalmente, se realiza el primer comité operativo, en el cual se aprueban los elementos de seguridad y las medidas ambientales. Sin embargo, no se aprueba la compra de materiales, ya que las cotizaciones no incluían el costo del transporte.</p> <p>* Se realizan dos comités operativos para el ajuste del plan de compras y las cotizaciones entregadas</p> <p>*Revisión de cantidades finales de obra y se procede nuevamente a revisar el plan de compras con sus cotizaciones, se emiten unas observaciones finales</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</p> <p>*Se verifica plan de compras, facturación y se procede a solicitar pagos por transferencia a través del banco av villas, en espera de tramitación por el banco para dar inicio a la obra.</p>				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
* Inicio de las actividades en obra				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
<p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</p>				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p> <p>*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.</p>			<div><div></div><div>FIRMA: _____</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>	
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p>				


<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	


CONVENIO No. 2330-2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
NUEVO AMANECER - MUNCHIQUE


<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL			CÓDIGO					
				VERSIÓN					
				PÁGINA	1 DE 2				
FECHA					12/05/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL									
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA					
SEMANA No.:			24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECEER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:									
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 132 ML. DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA.									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO									
El barrio NUEVO AMANECEER, del municipio de BUENOS AIRES en el departamento del Cauca, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,436 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.									
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECEER			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ			REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No.	2330-2024	VALOR INICIAL:	\$	199,954,248.00	CONTRATO No.	3649-2024	VALOR INICIAL:	\$	1,522,205,504.00
FECHA DE INICIO:	17/09/2024	VALOR ADICIONES:	\$	-	FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES:	\$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	199,954,248.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	1,522,205,504.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025	VALOR ANTICIPO:	\$	-
SUSPENSIÓN N° 1	20/12/2024 15/03/2025				PRORROGA N° 1	1/01/2025 31/05/2025			
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N° 1	16/03/2024 20/03/2025				PRORROGA N° 2	1/06/2025 16/07/2025			
PRORROGA N° 1	2/04/2025 16/07/2025								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026				
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,954,248							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,954,248							
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504						
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)									
CONVENIOINTERVENTORÍA									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199,954,248.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%									
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%									
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %									
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%									
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%									
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 594,573,530.78 39.06%									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 594,573,530.78 39.06%									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%									
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO									
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A									
PERIODO FACTURADO: N/A									
VALOR FACTURA: \$ N/A -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.									
III. AVANCE FÍSICO									
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%									
Meta Física Ejecutada % 0.00%									
MAQUINARIA Y EQUIPO									
Meta Física (Programa de Obra)									
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Descripción de la Meta Física Contractual									
Placa Huella ML 132									
Alcantarillas UND 1									
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									
Barrio Amanecer Programado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Ejecutado: No hay ejecución									
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES									
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL									
ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A									
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A									
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A									
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A									
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A									
VERTIMIENTOS: SI NO N/A									
EMISIONES: SI NO N/A									
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A									
OBSERVACIONES:									
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)									
ESTADO: No aplica.									
V. GESTIÓN SOCIAL									
OBSERVACIONES:									


TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025. El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra. Se realiza la socialización inicial del proyecto, en la que se exponen temas técnicos, ambientales y sociales. Se remite oficio de revisión y aprobación de hojas de vida personal profesional, quedando pendiente, la hoja de vida del contador y maestro. Se solicita al ingeniero residente el envío del presupuesto actualizado, el cronograma y el Plan de Compras No. 1.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Se está en proceso de revisión de estudios y diseños entregados					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA Aprobación de personal del contador y maestro de obra Entrega de observaciones estudios y diseños					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
Revisión de documentos administrativa para dar viabilidad a los procesos contractuales. Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORIA <div></div> <div>FIRMA: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO			
					VERSIÓN			
					PÁGINA	1 DE 2		
					FECHA	19/05/2025 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3							
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAUCA	SEMANA No.: 25 del 9/05/2025 al 15/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A			
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECEER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 132 ML. DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
El barrio NUEVO AMANECEER, del municipio de BUENOS AIRES en el departamento del Cauca, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,436 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.								
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECEER				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR				
REPRESENTANTE LEGAL: WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES				
CONVENIO No. 2330-2024		VALOR INICIAL: \$ 199.954.248.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504.00		
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 199.954.248.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -		
SUSPENSIÓN N° 1 20/12/2024 15/03/2025				PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025				
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N° 1 16/03/2024 20/03/2025				PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025				
PRORROGA N° 1 2/04/2025 16/07/2025								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.954.248						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.954.248						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIOINTERVENTORÍA								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199.954.248.00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%								
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 706.337.231.81 46.40%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 706.337.231.81 46.40%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701.04 7.34%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701.04 7.34%								
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A								
PERIODO FACTURADO: N/A								
VALOR FACTURA: \$ N/A -								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			DescripciónEquipo MínimoTotal Disponible		
Descripción de la Meta Física ContractualUnidadCantidad			Avance FísicoTramo y/o sector 1Tramo y/o sector 2Tramo y/o sector (n)Total%			Salterin		
Placa HuellaML132			Progr132.00132.00			Mezcladora de concreto		
AlcantarillasUND1			Ejec0.000.000.0%			Vibrocompactor		
			Progr1.001.00			Retroexcavadora sobre llantas		
			Ejec0.000.000.0%			vibrador de concreto		
						Motorveladora		
						Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico								
Barrio AmanecerProgramado:TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado: No hay ejecución								
TRAMO Y/O SECTOR (n):Programado:								
Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN:PERMISO MINERO: SI NO			ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A			CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A			VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A			OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								
ESTADO: No aplica.								
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.								
V. GESTIÓN SOCIAL								
OBRASINTEROBSERVACIONES:								

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025. El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra. Se realiza la socialización inicial del proyecto, en la que se exponen temas técnicos, ambientales y sociales. Se remite oficio de revisión y aprobación de hojas de vida personal profesional, quedando pendiente, la hoja de vida del contador y maestro. Se solicita al ingeniero residente el envío del presupuesto actualizado, el cronograma y el Plan de Compras No. 1.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Se finalizan revisión de estudios, Se avalan Hojas de vida residente y Maestro de obra, pendiente por enviar Hoja de vida Contadorase Se avala pago para Póliza Anexo 1					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
Revisión y aprobación de hoja de vida del contador Solicitud v revisión de estudios v diseños finales					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. Entirir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORIA <div>FIRMA:  NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO																																																																																			
					VERSION																																																																																			
					PÁGINA		1 DE 2																																																																																	
						FECHA	26/05/2025 (Día / Mes / Año)																																																																																	
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3																																																																																								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)																																																																																								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A																																																																																								
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECEER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:																																																																																								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.132 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA.																																																																																								
DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO El barrio NUEVO AMANECEER, del municipio de BUENOS AIRES en el departamento del Cauca, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,436 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.																																																																																								
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECEER				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																																																				
REPRESENTANTE LEGAL: WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES																																																																																				
CONVENIO No. 2330-2024 VALOR INICIAL: \$ 199.954.248.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504.00																																																																																				
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 199.954.248.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504.00																																																																																				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																				
SUSPENSIÓN N° 1 20/12/2024 15/03/2025				PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025																																																																																				
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N° 1 16/03/2024 20/03/2025				PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025																																																																																				
PRORROGA N° 1 2/04/2025 16/07/2025																																																																																								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,954,248																																																																																						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,954,248																																																																																						
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -																																																																																					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504																																																																																					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																								
<div><div><div>CONVENIO</div><table><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 199,954,248.00</td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td>%</td></tr><tr><td colspan="3">(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.</td></tr></table></div><div><div>INTERVENTORIA</div><table><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 818,100,932.85</td><td>53.74%</td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 818,100,932.85</td><td>53.74%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 111,763,701.04</td><td>7.34%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 111,763,701.04</td><td>7.34%</td></tr><tr><td colspan="3">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:<div>SI NO</div></td></tr><tr><td colspan="3">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A</td></tr><tr><td colspan="3">PERIODO FACTURADO: N/A</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR FACTURA: \$ N/A -</td></tr><tr><td colspan="3">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="3">Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.</td></tr></table></div></div>								VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,954,248.00		INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%	(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%	AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%	Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 818,100,932.85	53.74%	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 818,100,932.85	53.74%	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 111,763,701.04	7.34%	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 111,763,701.04	7.34%	RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div>			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A			PERIODO FACTURADO: N/A			VALOR FACTURA: \$ N/A -			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.																	
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 199,954,248.00																																																																																							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%																																																																																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%																																																																																						
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%																																																																																						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%																																																																																						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%																																																																																						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%																																																																																						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%																																																																																						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%																																																																																						
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.																																																																																								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 818,100,932.85	53.74%																																																																																						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 818,100,932.85	53.74%																																																																																						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 111,763,701.04	7.34%																																																																																						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 111,763,701.04	7.34%																																																																																						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: <div>SI NO</div>																																																																																								
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A																																																																																								
PERIODO FACTURADO: N/A																																																																																								
VALOR FACTURA: \$ N/A -																																																																																								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																								
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.																																																																																								
III. AVANCE FÍSICO																																																																																								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%																																																																																								
Meta Física Ejecutada % 0.00%																																																																																								
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Placa Huella</td><td>ML</td><td>132</td></tr><tr><td>Alcantarillas</td><td>UND</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr><tr><td>Prog</td><td>132.00</td><td></td><td></td><td>132.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td>Prog</td><td>1.00</td><td></td><td></td><td>1.00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>0.00</td><td>0.0%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr><tr><td>Salterin</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactor</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora sobre llantas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Motonevuladora</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td></td></tr></table></div> <div><div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div><div>Barrio Amanecer Programado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Ejecutado: No hay ejecución</div><div>TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:</div></div>								Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Placa Huella	ML	132	Alcantarillas	UND	1							Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog	132.00			132.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%	Prog	1.00			1.00		Ejec	0.00			0.00	0.0%													Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Salterin			Mezcladora de concreto			Vibrocompactor			Retroexcavadora sobre llantas			Vibrador de concreto			Motonevuladora			Total		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																						
Placa Huella	ML	132																																																																																						
Alcantarillas	UND	1																																																																																						
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																			
Prog	132.00			132.00																																																																																				
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																			
Prog	1.00			1.00																																																																																				
Ejec	0.00			0.00	0.0%																																																																																			
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																						
Salterin																																																																																								
Mezcladora de concreto																																																																																								
Vibrocompactor																																																																																								
Retroexcavadora sobre llantas																																																																																								
Vibrador de concreto																																																																																								
Motonevuladora																																																																																								
Total																																																																																								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																								
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO NIA LICENCIA AMBIENTAL: SI NO NIA APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO NIA CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO NIA OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO NIA VERTIMIENTOS: SI NO NIA EMISIONES: SI NO NIA OTROS (Especificar cual) SI NO NIA																																																																																				
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:																																																																																				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.																																																																																				
ESTADO: No aplica.																																																																																								
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																																								
OBRA INTER OBSERVACIONES:																																																																																								

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025. El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra. Se realiza la socialización inicial del proyecto, en la que se exponen temas técnicos, ambientales y sociales. Se remite oficio de revisión y aprobación de hojas de vida personal profesional, quedando pendiente, la hoja de vida del contador y maestro. Se solicita al ingeniero residente el envío del presupuesto actualizado, el cronograma y el Plan de Compras No. 1 Se finalizan revisión de estudios. Se avalan Hojas de vida residente y Maestro de obra, pendiente por enviar Hoja de vida Contadora Se avala pago para Póliza Anexo 1					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Entrega de diseños finales Se hace revisión de plan de compras No 1 y se entregan unas observaciones para subsanar Se hace revisión de las cotizaciones entregadas y se entregan observaciones y aclaraciones					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
Revisión y aprobación de hoja de vida del contador Revisión y aprobación de plan de compras No 1					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra. Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.			DIRECTOR DE INTERVENTORIA <div>FIRMA:  NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO			
					VERSIÓN			
					PÁGINA	1 DE 2		
					FECHA	2/09/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>		
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3							
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAUCA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A			
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECEER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 132 ML. DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA.								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
El barrio NUEVO AMANECEER, del municipio de BUENOS AIRES en el departamento del Cauca, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,436 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.								
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECEER				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR				
REPRESENTANTE LEGAL: WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES				
CONVENIO No. 2330-2024		VALOR INICIAL: \$ 199.954.248,00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00		
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 199.954.248,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -		
SUSPENSIÓN N° 1 20/12/2024 15/03/2025				PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025				
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N° 1 16/03/2024 20/03/2025				PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025				
PRORROGA N° 1 2/04/2025 16/07/2025								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.954.248						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.954.248						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIOINTERVENTORÍA								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 199.954.248,00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0,00%								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0,00%								
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0,00%								
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %								
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0,00%								
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0,00%								
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0,00%								
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0,00%								
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0,00%								
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.								
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.								
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			DescripciónEquipo MínimoTotal Disponible		
Descripción de la Meta Física ContractualUnidadCantidad			Avance FísicoTramo y/o sector 1Tramo y/o sector 2Tramo y/o sector (n)Total%			Salterin		
Placa HuellaML132			Prog 132,000,00132,000,000,0%			Mezcladora de concreto		
AlcantarillasUND1			Ejec 0,001,000,000,0%			Vibrocompactor		
			Prog 0,000,000,000,0%			Retroexcavadora sobre llantas		
						vibrador de concreto		
						Motorveladora		
						Total		
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico								
Barrio AmanecerProgramado:TRAMO Y/O SECTOR 2:								
Ejecutado: No hay ejecución								
TRAMO Y/O SECTOR (n):Programado:								
Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
UBICACIÓN:PERMISO MINERO: SI NO			ZONAS DE DEPÓSITO: SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
			APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
			CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
			OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
			VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
			EMISIONES: SI NO N/A					
			OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								
ESTADO: No aplica.								
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.								
V. GESTIÓN SOCIAL								
OBRASINTEROBSERVACIONES:								

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025. El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra. Se realiza la socialización inicial del proyecto, en la que se exponen temas técnicos, ambientales y sociales. Se remite oficio de revisión y aprobación de hojas de vida personal profesional, quedando pendiente, la hoja de vida del contador y maestro. Se solicita al ingeniero residente el envío del presupuesto actualizado, el cronograma y el Plan de Compras No. 1 Se finalizan revisión de estudios. Se avalan Hojas de vida residente y Maestro de obra, pendiente por enviar Hoja de vida Contadora Se avala pago para Póliza Anexo 1 Entrega de diseños finales Se hace revisión de plan de compras No 1 y se entregan unas observaciones para subsanar Se hace revisión de las cotizaciones entregadas y se entregan observaciones y aclaraciones					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA El día 18 de mayo de 2025 se llevó a cabo un comité técnico con el fin de revisar las cotizaciones presentadas y el Plan de Compras No. 1. Durante la reunión, se reiteraron algunas observaciones y ajustes necesarios para poder otorgar la aprobación definitiva a los documentos.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
Revisión y aprobación de hoja de vida del contador Revisión y aprobación de plan de compras No 1					
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra. Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.			<div><div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div><div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 66202-03281 STD</div></div></div>		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INMAG. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2042-2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA
HEROICA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio, una vez superadas las causas que originaron su suspensión, específicamente con la recepción del giro correspondiente a los recursos. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se remite a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Durante la presente semana, la OAC se encuentra elaborando el diseño geométrico y gestionando la consecución del personal que será postulado para la ejecución del proyecto.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial y se reitera en el envío de las hojas de vida

*Se realiza socialización inicial y se reciben las hojas de vida postuladas.

*Aprobación del ingeniero residente, contador y maestro no aprobado porque no cumplen con los requisitos establecidos, por otra parte, se realiza asesoramiento al ing. Residente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El ingeniero residente en conjunto con la OAC se encuentran realizando el plan de compras No. 1

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras No 1, con sus cotizaciones

* Revisión de las hojas de vida del residente de obra, contador y maestro de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Entirir conceptos tecnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoria se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

FRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CODIGO

VERSION

PAGINA

1 DE 2

FECHA

19/05/2025

(Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

25

del

9/05/2025

al

15/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA HEROICA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 87 ML DE PLACA HUELLA Y 3 ALCANTARILLAS

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

La vereda LA HEROICA ubicada en el municipio de CORINTO que tiene una extensión de 302 km² en el departamento del Cauca, LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA HEROICA, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,52 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HEROICA

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

ELIASIB QUIGUAPUMBO GUEJIA

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONVENIO No.

2042-2024

VALOR INICIAL:

\$ 200.290.536.00

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1.522.205.504.00

FECHA DE INICIO:

17/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 200.290.536.00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1.522.205.504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

VALOR ANTICIPO:

\$ -

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1

20/12/2024 15/03/2025

PRORROGA N° 1

1/01/2025 31/05/2025

FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1

16/03/2025 20/03/2025

PRORROGA N° 2

1/06/2025 16/07/2025

FECHA DE PRORROGA N° 1

2/04/2025 16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.290.536			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.290.536			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 200.290.536.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -	0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -	0.00%

Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 706.337.231.81	46.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 706.337.231.81	46.40%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 111.763.701.04	7.34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 111.763.701.04	7.34%
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI NO	
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A
PERIODO FACTURADO:	N/A	
VALOR FACTURA:	\$ -	

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00%

Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella		
Alcantarillas		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarin		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre lantas		
vibrador de concreto		
Motorveladora		
TOTAL		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A

VERTIMENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio, una vez superadas las causas que originaron su suspensión, específicamente con la recepción del giro correspondiente a los recursos. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se remite a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Durante la presente semana, la OAC se encuentra elaborando el diseño geométrico y gestionando la consecución del personal que será postulado para la ejecución del proyecto.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial y se reitera en el envío de las hojas de vida

*Se realiza socialización inicial y se reciben las hojas de vida postuladas.

*Aprobación del ingeniero residente, contador y maestro no aprobado porque no cumplen con los requisitos establecidos, por otra parte, se realiza asesoramiento al ing. Residente.

*El ingeniero residente en conjunto con la OAC se encuentran realizando el plan de compras No. 1

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Entrega de estudios y diseños ajustados

* Revisión y aprobación de plan de compras No 1

* Revisión de documentación para el trámite bancario

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO		
					VERSIÓN		
					PÁGINA	1 DE 2	
FECHA						26/05/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL							
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA HEROICA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 87 ML DE PLACA HUELLA Y 3 ALCANTARILLAS							
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La vereda LA HEROICA ubicada en el municipio de CORINTO que tiene una extensión de 302 km² en el departamento del Cauca, LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA HEROICA, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,52 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida.							
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HEROICA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: ELIASIB QUIGUAPUMBO GUEJIA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2042-2024		VALOR INICIAL: \$ 200.290.536.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504.00	
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200.290.536.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504.00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -	
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: 20/12/2024 15/03/2025				PRORROGA N° 1: 1/01/2025 31/05/2025			
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1: 16/03/2025 20/03/2025				PRORROGA N° 2: 1/06/2025 16/07/2025			
FECHA DE PRORROGA N° 1: 2/04/2025 16/07/2025							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:							
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.290.536					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.290.536					
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)							
CONVENIO							
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200.290.536.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%				
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%				
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.							
INTERVENTORIA							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 818.100.932.85	53.74%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 818.100.932.85	53.74%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111.763.701.04	7.34%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111.763.701.04	7.34%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A					
PERIODO FACTURADO:		N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.							
III. AVANCE FÍSICO							
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%							
Meta Física Ejecutada % 0.00%							
MAQUINARIA Y EQUIPO							
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Descripción Equipo Mínimo Total Disponible	
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Total	%
Placa Huella			Prog	0.00		0.00	
Alcantarillas			Ejec	0.00		0.00	0.0%
			Prog	0.00		0.00	0.0%
			Ejec	0.00		0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:				
Ejecutado:							
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:							
Ejecutado:							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL							
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI	NO	ZONAS DE DEPÓSITO SI	NO N/A	
			LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO N/A	
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI	NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI	NO N/A	
			LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	CONCESIÓN DE AGUAS: SI	NO N/A	
OBSERVACIONES:					OCUPACIÓN DE CAUCES: SI	NO N/A	
					VERTIMENTOS: SI	NO N/A	
					EMISIONES: SI	NO N/A	
					OTROS (Especificar cual) SI	NO N/A	
					OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)							
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.							

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio, una vez superadas las causas que originaron su suspensión, específicamente con la recepción del giro correspondiente a los recursos. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se remite a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Durante la presente semana, la OAC se encuentra elaborando el diseño geométrico y gestionando la consecución del personal que será postulado para la ejecución del proyecto.

*Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial y se reitera en el envío de las hojas de vida

*Se realiza socialización inicial y se reciben las hojas de vida postuladas.

*Aprobación del ingeniero residente, contador y maestro no aprobado porque no cumplen con los requisitos establecidos, por otra parte, se realiza asesoramiento al ing. Residente.

*El ingeniero residente en conjunto con la OAC se encuentran realizando el plan de compras No. 1

* Realización de comité operativo para la revisión del plan de compras, se menciona que hace falta la documentación complementaria para los trámites bancarios

* Revisión y aprobación de hojas de vida del residente de obra, contador y maestro de obra.

* Se aprueba el pago de la póliza Anexo 1

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se hace la entrega de diseño final ajustado para revisión de cantidades

* Se continua con el proceso de revisión de cotizaciones y documentos referentes al proceso bancario

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión y entrega de plan de compras No 1, para seguir con el trámite de asociación de cuentas de proveedores

* Revisión de cotizaciones pendientes

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emfilar conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 66202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO		
					VERSIÓN		
					PÁGINA	1 DE 2	
					FECHA	2/06/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL							
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA HEROICA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.							
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:							
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 87 ML DE PLACA HUELLA Y 3 ALCANTARILLAS							
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO La vereda LA HEROICA ubicada en el municipio de CORINTO que tiene una extensión de 302 km² en el departamento del Cauca, LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA HEROICA, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,52 km de corredor vial, compuesto por placa huella y alcantarillas, todo esto para el mejoramiento - mantenimiento de las vías regionales, con el fin de mejorar la calidad de vida.							
CONVENIO SOLIDARIO:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA HEROICA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: ELIASIB QUIGUAPUMBO GUEJIA				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 2042-2024		VALOR INICIAL: \$ 200.290.536.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504.00	
FECHA DE INICIO: 17/09/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 200.290.536.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504.00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -	
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: 20/12/2024 15/03/2025				PRORROGA N° 1: 1/01/2025 31/05/2025			
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1: 16/03/2025 20/03/2025				PRORROGA N° 2: 1/06/2025 16/07/2025			
FECHA DE PRORROGA N° 1: 2/04/2025 16/07/2025							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO							
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:							
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026		
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.290.536					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.290.536					
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)							
CONVENIO							
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 200.290.536.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%				
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%				
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.							
INTERVENTORIA							
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 929.864.633.88	61.09%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 929.864.633.88	61.09%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111.763.701.04	7.34%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111.763.701.04	7.34%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A					
PERIODO FACTURADO:		N/A					
VALOR FACTURA:		\$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)							
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.							
III. AVANCE FÍSICO							
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%							
Meta Física Ejecutada % 0.00%							
MAQUINARIA Y EQUIPO							
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			Descripción Equipo Mínimo Total Disponible	
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Total	%
Placa Huella			Prog	0.00		0.00	
Alcantarillas			Ejec	0.00		0.00	0.0%
			Prog	0.00		0.00	0.0%
			Ejec	0.00		0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).							
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:				
Ejecutado:							
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:							
Ejecutado:							
IV. GESTIÓN AMBIENTAL							
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI	NO	ZONAS DE DEPÓSITO	SI NO N/A	
			LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO N/A	
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI	NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO N/A	
			LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO N/A	
					Ocupación de cauces:	SI NO N/A	
					VERTIMENTOS:	SI NO N/A	
					EMISIONES:	SI NO N/A	
					OTROS (Especificar cual)	SI NO N/A	
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	Nº. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	Nº. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	_____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

* El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio, una vez superadas las causas que originaron su suspensión, específicamente con la recepción del giro correspondiente a los recursos. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

* El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

* Se remite a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

* Durante la presente semana, la OAC se encuentra elaborando el diseño geométrico y gestionando la consecución del personal que será postulado para la ejecución del proyecto.

* Se envía pieza comunicativa para la socialización inicial y se reitera en el envío de las hojas de vida

* Se realiza socialización inicial y se reciben las hojas de vida postuladas.

* Aprobación del ingeniero residente, contador y maestro no aprobado porque no cumplen con los requisitos establecidos, por otra parte, se realiza asesoramiento al ing. Residente.

* El ingeniero residente en conjunto con la OAC se encuentran realizando el plan de compras No. 1

* Realización de comité operativo para la revisión del plan de compras, se menciona que hace falta la documentación complementaria para los trámites bancarios

* Revisión y aprobación de hojas de vida del residente de obra, contador y maestro de obra.

* Se aprueba el pago de la póliza Anexo 1.

* Se hace la entrega de diseño final ajustado para revisión de cantidades

* Se continúa con el proceso de revisión de cotizaciones y documentos referentes al proceso bancario

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realiza comité operativo con la finalidad de dar a conocer las correcciones que de deben hacer al documento plan de compras No 1 y formatos de asociación de cuentas y aprobación de pagos

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión y aprobación de plan de compras No 1, inicio de actividades de obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

* Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

* Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

* La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

* Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

FRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2427-2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
RIONEGRO GARCÍA ARRIBA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

12/05/2025

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

24

del

2/05/2025

al

8/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 126 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO-GARCÍA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.

CONVENIO SÓLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCÍA ARRIBA

REPRESENTANTE LEGAL:

ROSMIRA ZULETA TROCHEZ

CONVENIO No.:

2427-2024

FECHA DE INICIO:

2/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

FECHA DE PRORROGA N° 1

1/01/2025 30/04/2025

FECHA DE PRORROGA N° 2

2/04/2025 16/07/2025

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONTRATO No.:

3649-2024

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

PRORROGA N° 1

1/01/2025 31/05/2025

PRORROGA N° 2

1/06/2025 16/07/2025

VALOR INICIAL:

\$ 200.223.651,00

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 200.223.651,00

VALOR INICIAL:

\$ 1.522.205.504,00

VALOR ADICIONES:

\$ -

VALOR ACUMULADO:

\$ 1.522.205.504,00

VALOR ANTICIPO:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.223.651			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.223.651			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

\$ 200.223.651,00
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -
\$ -

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ -
\$ -
\$ -

0.00%
0.00%
0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ -
\$ -

0.00%
0.00%

Observaciones: N/A

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 594.573.530,78
\$ 594.573.530,78
\$ 111.763.701,04
\$ 111.763.701,04

39.06%
39.06%
7.34%
7.34%

SÍ NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

N/A
N/A
N/A
N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00%
Meta Física Ejecutada % 0.00%

Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	
Alcantarillas	UND	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoneveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A


VERTIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A


OTROS (Especificar cual) SI NO N/A


OBSERVACIONES:


P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER.	OBSERVACIONES: Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS					
<p>*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.</p> <p>*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024</p> <p>*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.</p> <p>*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.</p> <p>*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.</p> <p>*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.</p> <p>*Se remite a la OAC la valla correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.</p> <p>*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.</p> <p>*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.</p> <p>*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.</p> <p>*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.</p> <p>*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.</p> <p>*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.</p> <p>*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.</p> <p>*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.</p> <p>*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.</p> <p>*Se aprueban las hojas de vida del personal técnico, ing residente y contador.</p> <p>*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC.</p> <p>*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que se puede iniciar las cotizaciones para elaborar el plan de compras No. 1</p> <p>*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.</p> <p>*Se convoca al primer comité operativo con el personal aprobado.</p> <p>*Se lleva a cabo el primer comité operativo; sin embargo, los profesionales contratados no cuentan con experiencia en este tipo de convenios. Por tal motivo, durante la reunión se brindó orientación sobre los requisitos necesarios para la aprobación de los documentos y la correcta realización del proceso de compras.</p> <p>*Se envía pieza comunicativa, para la socialización inicial.</p> <p>*El día 23 de abril, se realiza la socialización inicial.</p> <p>*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.</p>					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA					
*A la fecha, la OAC manifiesta que aún no cuenta con el plan de compras No. 1, por lo que se espera en la siguiente semana programar el comité.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
* Comité operativo con la finalidad de saber el estado actual de los trámites referentes al plan de compras No 1 y los documentos bancarios					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p> <p>*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.</p>			<div><div></div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>		
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p>					


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	1 DE 2
			FECHA	19/05/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
		SEMANA No.: 25 del 9/05/2025 al 15/05/2025 Último Informe Semanal NO <small>(Numeración consecutiva)</small>		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A	
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:				
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 126 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO-GARCÍA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.				
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: ROSMIRA ZULETA TROCHEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAMES		
CONVENIO No. 2427-2024	VALOR INICIAL: \$ 200.223.651,00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00	
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200.223.651,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -	
FECHA DE PRORROGA N° 1 1/01/2025 30/04/2025		PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025		
FECHA DE PRORROGA N° 2 2/04/2025 16/07/2025		PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.223.651		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.223.651		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -	
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504	
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
CONVENIOINTERVENTORIA				
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.223.651,00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: 0.00%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 0.00%				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: 0.00%				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: %				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA 0.00%				
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se tiene adelantado el trámite de aprobación del plan de compras No 1.				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 796.337.231,81 46.40%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 796.337.231,81 46.40%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERIODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: \$ -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.				
III. AVANCE FÍSICO				
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%				
Meta Física Ejecutada % 0.00%				
Meta Física (Programa de Obra)				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A				
Ejecutado:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:				
Ejecutado:				
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES				
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
VERTIMENTOS: SI NO N/A				
EMISIONES: SI NO N/A				
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:				
OBSERVACIONES:Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBSERVACIONES:				

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____	Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	_____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5 _____					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio. *Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024 *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024. *Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca. *Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC. *Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS. *Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios. *Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco. *El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades. *El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños. *La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control. *Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación. *Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra. *Se aprueban las hojas de vida del personal técnico, Ing residente y contador. *Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC. *El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que se puede iniciar las cotizaciones para elaborar el plan de compras No. 1. *Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1. *Se convoca al primer comité operativo con el personal aprobado. *Se lleva a cabo el primer comité operativo; sin embargo, los profesionales contratados no cuentan con experiencia en este tipo de convenios. Por tal motivo, durante la reunión se brindó orientación sobre los requisitos necesarios para la aprobación de los documentos y la correcta realización del proceso de compras. *Se envía plaza comunicativa, para la socialización inicial. *El día 23 de abril, se realiza la socialización inicial. *Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025. *A la fecha, la OAC manifiesta que aún no cuenta con el plan de compras No. 1, por lo que se espera en la siguiente semana programar el comité.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Tramitación de autorizaciones para pago de pólizas actualización anexo 1 *Se aprobaron las hojas de vida de Contador y Residente, Pendiente Hoja de vida Maestro. *Se aprueban diseños de manera parcial y se procede a programar comité operativo 1 para revisión pla de compras.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
* Revisión de hoja de vida maestro de obra * Seguimiento del trámite del plan de compras No 1, para darle continuidad al proceso de asociación y aprobación de cuentas bancarias					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Entirir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra. *Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.</div>			<div><div></div><div>FIRMA: _____ NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	1 DE 2
			FECHA	26/05/2025 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
		SEMANA No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A	
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:				
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 126 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO-GARCÍA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.				
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: ROSMIRA ZULETA TROCHEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAMES		
CONVENIO No. 2427-2024	VALOR INICIAL: \$ 200.223.651,00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00	
FECHA DE INICIO: 2/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 200.223.651,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -	
FECHA DE PRORROGA N° 1 1/01/2025 30/04/2025		PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025		
FECHA DE PRORROGA N° 2 2/04/2025 16/07/2025		PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.223.651		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.223.651		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -	
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504	
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
CONVENIOINTERVENTORIA				
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.223.651,00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: 0.00%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 0.00%				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: 0.00%				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: %				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%				
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se tiene adelantado el trámite de aprobación del plan de compras No 1.				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 818.100.932,85 53.74%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 818.100.932,85 53.74%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%				
SI NO				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERIODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: \$ -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, ingeniero ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.				
III. AVANCE FÍSICO				
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%				
Meta Física Ejecutada % 0.00%				
Meta Física (Programa de Obra)				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %				
Prog. 0.00 0.00 0.00 0.0%				
Elec. 0.00 0.00 0.00 0.0%				
Prog. 0.00 0.00 0.00 0.0%				
Elec. 0.00 0.00 0.00 0.0%				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Ejecutado:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:				
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES				
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
VERTIMENTOS: SI NO N/A				
EMISIONES: SI NO N/A				
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:				
OBSERVACIONES:Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBSERVACIONES:				

<div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:05</div> <div>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:05</div> <div>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:00</div> <div>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:00</div>			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:-----</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:-----</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:-----</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:-----</div>			<div>Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización.</div> <div>El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.</div>		
<div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:5-----</div>								
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS								
<div>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</div> <div>*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.</div> <div>*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024</div> <div>*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.</div> <div>*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.</div> <div>*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.</div> <div>*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVIAS Cauca.</div> <div>*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVIAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.</div> <div>*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVIAS.</div> <div>*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.</div> <div>*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.</div> <div>*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.</div> <div>*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.</div> <div>*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.</div> <div>*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.</div> <div>*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.</div> <div>*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.</div> <div>*Se aprueban las hojas de vida del personal técnico, Ing residente y contador.</div> <div>*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC</div> <div>*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que se puede iniciar las cotizaciones para elaborar el plan de compras No. 1.</div> <div>*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.</div> <div>*Se convoca al primer comité operativo con el personal aprobado.</div> <div>*Se lleva a cabo el primer comité operativo, sin embargo, los profesionales contratados no cuentan con experiencia en este tipo de convenios. Por tal motivo, durante la reunión se brindó orientación sobre los requisitos necesarios para la aprobación de los documentos y la correcta realización del proceso de compras.</div> <div>*Se envía plaza comunicativa, para la socialización inicial.</div> <div>*El día 23 de abril, se realiza la socialización inicial.</div> <div>*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.</div> <div>*A la fecha, la OAC manifiesta que aún no cuenta con el plan de compras No. 1, por lo que se espera en la siguiente semana programar el comité.</div> <div>*Tramitación de autorizaciones para pago de pólizas actualización anexo 1</div> <div>*Se aprobaron las hojas de vida de Contador y Residente, Pendiente Hoja de vida Maestro.</div> <div>*Se aprueban diseños de manera parcial y se procede a programar comité operativo 1 para revisión pla de compras.</div>								
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA								
<div>*Se tramita aprobación de HV maestro</div> <div>*Se realiza comité operativo para evidenciar el estado del trámite del plan de compras No 1, se evidencia que aún no se entrega las cotizaciones completas para darle viabilidad al plan de compras</div>								
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA								
<div>* Revisión y aprobación de plan de compras No 1, dar trámite al proceso bancario</div> <div>* Inicio de las actividades en obra, excavación de alcantarilla No 1</div>								
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS								
<div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</div>								
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO								
<div><div><div>N/A</div><div>N/A</div></div><div><div>N/A</div><div>N/A</div></div><div><div>N/A</div><div>N/A</div></div></div>								
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.								
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					DIRECTOR DE INTERVENTORÍA			
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</div> <div>*Entirir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</div> <div>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div> <div>*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.</div>					<div>FIRMA: </div> <div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>			
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>								


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2
					FECHA	2/06/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA		SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO <small>(Numeración consecutiva)</small>
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A		
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO - GARCÍA ARRIBA DEL MUNICIPIO CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 126 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIONEGRO-GARCÍA ARRIBA deberá desarrollar las actividades previstas en el presupuesto de la Vía Cruce ruta 3105 – Gualanday – Río Negro; las cuales consisten en la extensión y compactación de sub base, colocación acero de refuerzo para huellas, cunetas, bordillos, fundición de concreto huellas, cunetas, bordillos y ciclópeos de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, además de todas las actividades contempladas en los documentos que hacen parte integral del Convenio.						
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIONEGRO GARCIA ARRIBA				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: ROSMIRA ZULETA TROCHEZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAMES		
CONVENIO No. 2427-2024 VALOR INICIAL: \$ 200.223.651,00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00		
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 200.223.651,00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -		
FECHA DE PRORROGA N° 1 1/01/2025 30/04/2025				PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025		
FECHA DE PRORROGA N° 2 2/04/2025 16/07/2025				PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200.223.651				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200.223.651				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIOINTERVENTORIA						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 200.223.651,00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: 0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): 0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: 0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: %						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se tiene adelantado el trámite de aprobación del plan de compras No 1.						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 929.864.633,88 61.09%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 929.864.633,88 61.09%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%						
SI NO						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: N/A						
VALOR FACTURA: \$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
Meta Física (Programa de Obra)						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %						
Prog. 0.00 0.00 0.00 0.00						
Elec. 0.00 0.00 0.00 0.00						
Prog. 0.00 0.00 0.00 0.00						
Elec. 0.00 0.00 0.00 0.00						
Total 0.00 0.00 0.00 0.00						
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Ejecutado:						
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES						
PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
PERMISO MINERO: SI NO						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
OBSERVACIONES:						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
ZONAS DE DEPOSITO: SI NO N/A						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A						
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						
VERTIMENTOS: SI NO N/A						
EMISIONES: SI NO N/A						
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						
OBSERVACIONES:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						
ESTADO: No aplica.						
OBSERVACIONES:Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						
V. GESTIÓN SOCIAL						
OBRA INTER						
OBSERVACIONES:						

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____	Durante este periodo, se establece comunicación con la OAC para dar inicio al diligenciamiento de las fichas de caracterización. El 13 de marzo se asiste a comité virtual, para la capacitación en la gestión social.
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	_____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5 _____					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</p> <p>*Se inicia estableciendo comunicación con los representantes legales de cada OAC, con el propósito de obtener los documentos iniciales del convenio.</p> <p>*Durante la semana se realiza la revisión de información técnica y administrativa entregada por parte de la entidad de los convenios 2024</p> <p>*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.</p> <p>*Revisión de los presupuestos presentados para los convenios 2024.</p> <p>*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.</p> <p>*El día 23 de diciembre se realiza reunión de presentación de la interventoría con la territorial INVÍAS Cauca.</p> <p>*Se remite a la OAC la valia correspondiente al proyecto y se solicita a INVÍAS la entrega de los estudios previos contratados para el OAC.</p> <p>*Se solicita la entrega de la topografía y estudio de suelos, contratado por el INVÍAS.</p> <p>*Contacto y notificación a los presidentes de las OAC 2024, para dar claridad sobre los requisitos que deben tener cada uno de los profesionales requeridos para los convenios.</p> <p>*Se envía a la JAC el modelo de solicitud para la modificación de firmas y condiciones de manejo, con el fin de ser radicado en el banco.</p> <p>*El 24 de enero de 2025 se remite oficio a la OAC, invitando a la reunión del comité programada para el 30 de enero de 2025 en las instalaciones de Inviás Territorial Cauca. El propósito del encuentro fue evaluar el avance en la ejecución de las actividades.</p> <p>*El 5 de febrero se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.</p> <p>*El 12 de febrero, se realiza con la OAC comité de seguimiento al avance se estudios y diseños.</p> <p>*La interventoría solicita a la entidad, el envío del presupuesto debidamente firmado y el alcance a ejecutar, para llevar a cabo las funciones de seguimiento y control.</p> <p>*Se remiten a la JAC las correcciones necesarias para que completen las hojas de vida del personal técnico y las envíen nuevamente para su aprobación.</p> <p>*Se solicita la entrega oportuna de los estudios previos y las hojas de vida con las correcciones solicitadas, como requisito para iniciar la ejecución de la obra.</p> <p>*Se aprueban las hojas de vida del personal técnico, Ing residente y contador.</p> <p>*Se convoca a comité de seguimiento para evaluar los avances en la entrega de la documentación pendiente por parte de la OAC</p> <p>*El 25 de marzo se lleva a cabo un comité en el que se evalúa el avance de las actividades pendientes de entrega por parte de la OAC, evidenciándose que se puede iniciar las cotizaciones para elaborar el plan de compras No. 1.</p> <p>*Se envía cotización para la compra de uniformes, y se inicia apoyando en la elaboración del plan de compras No. 1.</p> <p>*Se convoca al primer comité operativo con el personal aprobado.</p> <p>*Se lleva a cabo el primer comité operativo, sin embargo, los profesionales contratados no cuentan con experiencia en este tipo de convenios. Por tal motivo, durante la reunión se brindó orientación sobre los requisitos necesarios para la aprobación de los documentos y la correcta realización del proceso de compras.</p> <p>*Se envía plaza comunicativa, para la socialización inicial.</p> <p>*El día 23 de abril, se realiza la socialización inicial.</p> <p>*Durante esta semana se llevó a cabo la recopilación de la documentación necesaria para la Prórroga No. 2, con corte al 16 de julio de 2025.</p> <p>*A la fecha, la OAC manifiesta que aún no cuenta con el plan de compras No. 1, por lo que se espera en la siguiente semana programar el comité.</p> <p>*Tramitación de autorizaciones para pago de pólizas actualización anexo 1</p> <p>*Se aprobaron las hojas de vida de Contador y Residente, Pendiente Hoja de vida Maestro.</p> <p>*Se aprueban diseños de manera parcial y se procede a programar comité operativo 1 para revisión pla de compras.</p> <p>*Se tramita aprobación de HV maestro.</p> <p>*Se realiza comité operativo para evidenciar el estado del trámite del plan de compras No 1, se evidencia que aún no se entrega las cotizaciones completas para darle viabilidad al plan de compras</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</p> <p>*Se realiza comité con el fin de continuar verificando los avances en definición de cantidades de obra y revisión de plan de compras No. 1 para autorización de proseguir con inscripción de cuentas en banco.</p>					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
<p>* Revisión y aprobación de plan de compras No 1, dar trámite al proceso bancario</p> <p>* Inicio de las actividades en obra, excavación de alcantarilla No 1</p>					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<p>El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</p>					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p> <p>*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.</p>			<div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE:</div><div>Matrícula Profesional No.:</div><div><div></div><div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>68202-03281 STD</div></div></div>		
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Dirección del INVÍAS.</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p>					

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2488-2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
CARRIZALES

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ
---	--

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2
FECHA						12/05/2025 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 123ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
En la localidad de Carrizal, perteneciente al municipio de Corinto del departamento de Cauca, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES deberá llevar a cabo el mejoramiento de 0,203 km de corredor vial, compuesto por 123.0 ml de placa huella y 1 alcantarilla, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.						
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CARRIZAL				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 2488-2024 VALOR INICIAL: \$ 199,333,458.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 199,333,458.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -		
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1 20/12/2024 15/03/2025				PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####		
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1 16/03/2025 20/03/2025				PRORROGA N° 2 1/06/2025 #####		
FECHA PRÓRROGA N° 1 2/04/2025 16/07/2025						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,333,458				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,333,458				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIO						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 199,333,458.00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%			
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%			
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.						
INTERVENTORIA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 594,573,530.78	39.06%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 594,573,530.78	39.06%			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%			
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A				
PERIODO FACTURADO:		N/A				
VALOR FACTURA:		\$ N/A				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)
Placa Huella	ML		Prog 0.00			0.00
Alcantarillas	LND		Ejec 0.00			0.00
			Prog 0.00			0.00
			Ejec 0.00			0.00
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:			
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	N/A
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	N/A
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						
OBSERVACIONES: Deude INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se remite la valla correspondiente y cotización para la compra de uniformes.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Se envía pieza comunicativa de la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial en la vereda Carrizales, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*La Junta de Acción Comunal realizó la entrega de las hojas de vida, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de hojas de vida del residente, contador y maestro de obra

* Revisión de plan de compras No 1

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO					
			VERSION					
			PAGNA	1 DE 2				
FECHA				19/05/2025 (Dia / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 25 del 9/05/2025 al 15/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A								
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 123ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA								
DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO								
En la localidad de Carrizal, perteneciente al municipio de Corinto del departamento de Cauca, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES deberá llevar a cabo el mejoramiento de 0,203 km de corredor vial, compuesto por 123.0 ml de placa huella y 1 alcantarilla , siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CARRIZAL		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2488-2024	VALOR INICIAL: \$ 199,333,458.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 17/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 199,333,458.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1 20/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####						
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1 16/03/2025 20/03/2025		PRORROGA N° 2 1/06/2025 #####						
FECHA PRÓRROGA N° 1 2/04/2025 16/07/2025								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,333,458						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,333,458						
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 199,333,458.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 706,337,231.81	46.40%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 706,337,231.81	46.40%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ N/A						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Fisica (Programa de Obra)			Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas	UND		Prog	0.00			0.00	0.0%
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado: _____			TRAMO Y/O SECTOR 2: _____		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: _____			Ejecutado: _____					
IV. GESTION AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			VERTIMENTOS: SI NO N/A		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			EMISIONES: SI NO N/A		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			OTROS (Especificar cual) SI NO N/A		
OBSERVACIONES: _____			OBSERVACIONES: _____			OBSERVACIONES: _____		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								
OBSERVACIONES: Deude INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.								

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"Se remite la valla correspondiente y cotización para la compra de uniformes.

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

"Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

"Se envía pieza comunicativa de la socialización inicial.

"Se llevó a cabo la socialización inicial en la vereda Carrizales, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

" Revisión y aprobación de hojas de vida del residente, contador y maestro de obra

" Solicitud de los diseños ajustados y la proyección del plan de compras N1

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

" Revisión de plan de compras No 1

" Comité operativo con la finalidad de revisar la entrega de la documentación relacionada al plan de compras No 1

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

"Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CODIGO	
					VERSION	
					PAGNA	1 DE 2
FECHA						26/05/2025 (Dia / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL						
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.						
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 123ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA						
DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO						
En la localidad de Carrizal, perteneciente al municipio de Corinto del departamento de Cauca, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES deberá llevar a cabo el mejoramiento de 0,203 km de corredor vial, compuesto por 123.0 ml de placa huella y 1 alcantarilla , siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.						
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CARRIZAL				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 2488-2024 VALOR INICIAL: \$ 199,333,458.00				CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 199,333,458.00				FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -		
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1 20/12/2024 15/03/2025				PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####		
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1 16/03/2025 20/03/2025				PRORROGA N° 2 1/06/2025 #####		
FECHA PRÓRROGA N° 1 2/04/2025 16/07/2025						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,333,458				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,333,458				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIO						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 199,333,458.00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%			
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%			
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.						
INTERVENTORIA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 818,100,932.85	53.74%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 818,100,932.85	53.74%			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%			
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A				
PERIODO FACTURADO:		N/A				
VALOR FACTURA:		\$				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Total %
Placa Huella	ML		Prog 0.00			0.00
Alcantarillas	UND		Ejec 0.00			0.00 0.0%
			Prog 0.00			0.00 0.0%
			Ejec 0.00			0.00 0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:			
Ejecutado:						
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:						
Ejecutado:						
IV. GESTION AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI NO			
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO: SI NO			
			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						
OBSERVACIONES: Deude INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

5

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"Se remite la valla correspondiente y cotización para la compra de uniformes.

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

"Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

"Se envía pieza comunicativa de la socialización inicial.

"Se llevó a cabo la socialización inicial en la vereda Carrizales, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

"Revisión y aprobación de hojas de vida del residente, contador y maestro de obra

"Solicitud de los diseños ajustados y la proyección del plan de compras N1

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"Entrega de diseños, verificación de cantidades y revisión de plan de compras; la OAC se compromete a realizar recolección de documentos para tramitación de plan de compras y pagos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

"Revisión de cotizaciones, ajustes de formatos de asociación y aprobación de cuentas bancarias

"Comité operativo con la finalidad de revisar la entrega de la documentación relacionada al plan de compras No 1 y sus anexos

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

"Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CODIGO					
			VERSION					
			PAGNA	1 DE 2				
FECHA				2/06/2025 (Dia / Mes / Año)				
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A								
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 123ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA								
DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO								
En la localidad de Carrizal, perteneciente al municipio de Corinto del departamento de Cauca, La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES deberá llevar a cabo el mejoramiento de 0,203 km de corredor vial, compuesto por 123.0 ml de placa huella y 1 alcantarilla , siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CARRIZAL		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2488-2024	VALOR INICIAL: \$ 199,333,458.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 17/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 199,333,458.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: 20/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1: 1/01/2025 #####						
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1: 16/03/2025 20/03/2025		PRORROGA N° 2: 1/06/2025 #####						
FECHA PRÓRROGA N° 1: 2/04/2025 16/07/2025								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199,333,458						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199,333,458						
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 199,333,458.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 929,864,633.88	61.09%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 929,864,633.88	61.09%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella	ML		Prog	0.00			0.00	
Alcantarillas	UND		Ejec	0.00			0.00	0.0%
			Prog	0.00			0.00	0.0%
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			Ejecutado: _____			TRAMO Y/O SECTOR 2: _____		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: _____			Ejecutado: _____					
IV. GESTION AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI NO		ZONAS DE DEPOSITO SI NO			N/A		
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			N/A		
_____			APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO			N/A		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI NO		CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO			N/A		
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO			N/A		
			VERTIMENTOS: SI NO			N/A		
			EMISIONES: SI NO			N/A		
			OTROS (Especificar cual) SI NO			N/A		
OBSERVACIONES: _____			OBSERVACIONES: _____					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Deude INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo de 2025 se reanudan las actividades del convenio, al superarse las causas que originaron su suspensión. A partir de dicha fecha, se brinda acompañamiento técnico a la OAC en la recopilación de información y en el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1, la cual extiende la vigencia del convenio hasta el 16 de julio de 2025.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se remite la valla correspondiente y cotización para la compra de uniformes.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Se envía pieza comunicativa de la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial en la vereda Caritales, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

*Revisión y aprobación de hojas de vida del residente, contador y maestro de obra

*Solicitud de los diseños ajustados y la proyección del plan de compras N1

*Entrega de diseños, verificación de cantidades y revisión de plan de compras; la OAC se compromete a realizar recolección de documentos para tramitación de plan de compras y pagos.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza comité de seguimiento para verificación de avance en plan de compras No. 1 y se aprueban cotizaciones, pendiente ajuste de cantidades según la corrección del ancho de la vía a intervenir en el diseño

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Comité operativo con la finalidad de revisar la entrega de la documentación relacionada al plan de compras No 1 y sus anexos

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

FIRMA:

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2031-2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA
VEREDA SOTO

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El día 16 de marzo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

"Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

"Durante esta semana, la OAC remitió las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría.

"Se envía a la OAC el oficio de aprobación del personal postulado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"Se realiza la entrega de los diseños para su aprobación parcial e inicia la presentación del Plan de Compras correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

"Revisión de la documentación referente a los diseños actualizados.

"Revisión de hojas de vida

"Revisión del plan de compras No 1, teniendo en cuenta las observaciones emitidas por la interventoría.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.


FIRMA: 

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				26/05/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A								
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 82 ML DE PLACA HUELLA Y TRES (3) ALCANTARILLAS								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO, llevará a cabo actividades de mejoramiento en el corredor denominado vía Centro Soto – Acueducto, el cual tiene una longitud de 0,42 kilómetros. Las intervenciones contemplan la construcción de placa huella y de alcantarillas de 36", en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.								
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 2031-2024	VALOR INICIAL: \$ 204,710,738.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 17/09/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 204,710,738.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
SUSPENSIÓN N°1 20/12/2024 #####		PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####						
AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1 16/03/2025 #####		PRORROGA N° 2 1/06/2025 #####						
PRORROGA N°1 2/04/2025 #####								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 204,710,738						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 204,710,738						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 204,710,738.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco								
INTERVENTORÍA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 818,100,932.85	53.74%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 818,100,932.85	53.74%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ N/A						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	
			Ask	0.00			0.00	0.00%
Alcantarillas			Prog	0.00			0.00	0.00%
			Ejec	0.00			0.00	0.00%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
Ejecutado:								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:								
Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE					
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO			
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO			
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO			
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO			
OBSERVACIONES:			OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)								
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo est abdicado en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.								

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El día 16 de marzo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

"El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

"Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

"La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

"Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

"Durante esta semana, la OAC remitió las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría.

"Se envía a la OAC el oficio de aprobación del personal postulado.

"Se realiza la entrega de los diseños para su aprobación parcial e inicia la presentación del Plan de Compras correspondiente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"Se revisan los diseños y se avalan con el fin de realizar las cotizaciones con base en las cantidades de obra. Asimismo, se programa un comité de seguimiento para validar lo mencionado.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

"Revisión de la documentación referente a los diseños actualizados.

"Revisión de hojas de vida

"Comité operativo para revisión de plan de compras N°1

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	1 DE 2
FECHA				2/06/2025 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A				
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO DEL MUNICIPIO DE TORIBÍO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:				
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 82 ML DE PLACA HUELLA Y TRES (3) ALCANTARILLAS				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO, llevará a cabo actividades de mejoramiento en el corredor denominado vía Centro Soto – Acueducto, el cual tiene una longitud de 0,42 kilómetros. Las intervenciones contemplan la construcción de placa huella y de alcantarillas de 36", en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.				
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:				
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SOTO INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR				
REPRESENTANTE LEGAL: MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES				
CONVENIO No. 2031-2024 VALOR INICIAL: \$ 204,710,738.00 CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -				
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 204,710,738.00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -				
SUSPENSIÓN N°1 20/12/2024 ##### PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####				
AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1 16/03/2025 ##### PRORROGA N° 2 1/08/2025 #####				
PRORROGA N°1 2/04/2025 #####				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONVENIO/CONTRATO VIGENCIA 2023 2024 2025 2026				
CONVENIO RECURSOS POR VIGENCIA \$ 204,710,738				
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -				
SALDO DE VIGENCIA \$ 204,710,738				
INTERVENTORÍA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 1,522,205,504				
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -				
SALDO DE VIGENCIA \$ 1,522,205,504				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
CONVENIO				
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 204,710,738.00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%				
Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco				
INTERVENTORÍA				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 929,864,633.88 61.09%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 929,864,633.88 61.09%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERIODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: \$ -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.				
III. AVANCE FÍSICO				
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%				
Meta Física Ejecutada % 0.00%				
Meta Física (Programa de Obra)				
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad				
Placa Huella				
Alcantarillas				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %				
Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%				
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%				
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%				
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).				
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A TRAMO Y/O SECTOR 2: Ejecutado:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:				
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
OBSERVACIONES:				
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
VERTIMENTOS: SI NO N/A				
EMISIONES: SI NO N/A				
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.				

ESTADO: No aplica.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El día 16 de marzo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. *Se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra. *Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto. *Durante esta semana, la OAC remitió las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría. *Se envía a la OAC el oficio de aprobación del personal postulado. *Se realiza la entrega de los diseños para su aprobación parcial e inicia la presentación del Plan de Compras correspondiente. *Se revisan los diseños y se avalan con el fin de realizar las cotizaciones con base en las cantidades de obra. Asimismo, se programa un comité de seguimiento para validar lo mencionado. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Teniendo en cuenta el tramo vial a intervenir y los estudios entregados por el INVÍAS, se lleva a cabo un comité con la ingeniera residente, el diseñador y la Junta de Acción Comunal (JAC) para verificar el diseño propuesto. Durante la revisión, se considera la pendiente y el ancho de la vía, identificando que el ancho máximo				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Revisión de la documentación referente a los diseños actualizados. *Revisión de hojas de vida *Comité operativo para revisión de plan de comoras N°1				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
<div><div></div><div></div><div></div></div>				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.		DIRECTOR DE INTERVENTORIA <div>FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div>		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2858-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** **TACUEYO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---



P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	_____

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Durante esta semana, la OAC remitió las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría.

*Se remite pieza comunicativa de la socialización inicial.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


*Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE MEYAS FISICAS PROGRAMADAS VS MEYAS FISICAS EJECUTADAS


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo est ablecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Durante esta semana, la OAC remitió las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría.

*Se remite pieza comunicativa de la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida.

*Revisión de plan de compras No 1, con sus cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE MEYAS FISICAS PROGRAMADAS VS MEYAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emiir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

26/05/2025

(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

26

del

16/05/2025

al

22/05/2025

Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,481 km de corredor vial, realizando la construcción de 116,0 ml de placa huella y 2 alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONVENIO No.:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

SUSPENSIÓN N°1

AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1

PRORROGA N°1

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TACUEYO

JHON ALVARO GRISALES MEZA

2858-2024

17/09/2024

31/12/2024

16/07/2025

20/12/2024

15/03/2025

16/03/2025

20/03/2025

2/04/2025

16/07/2025

INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONTRATO No.:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

PRORROGA N° 1

PRORROGA N° 2

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

3649-2024

28/11/2024

31/12/2024

7/16/0205

1/01/2025

1/06/2025

#####

#####

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO:

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO:

VALOR ANTICIPO:

\$ 200,147,088.00

\$ -

\$ 200,147,088.00

\$ 1,522,205,504.00

\$ -

\$ 1,522,205,504.00

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 200,147,088			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 200,147,088			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

LICENCIA AMBIENTAL:

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

LICENCIA AMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Durante esta semana, la OAC remitió las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría.

*Se remite pieza comunicativa de la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

*Se adelanta la tramitación del pago correspondiente a las pólizas del Anexo 1. Actualmente se encuentran en revisión las cotizaciones y está pendiente la realización del comité operativo para finalizar la estructuración del Plan de Compras.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se entregan los diseños para su aprobación y revisión de cantidades de obra, seguidamente, se avanza en la recolección de cotizaciones para la elaboración del Plan de Compras. Se programa un comité de seguimiento para la próxima semana con el fin de revisar dicho plan y proceder con su aprobación.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida.

*Revisión de plan de compras No 1, con sus cotizaciones

*Comité operativo con el propósito de dar seguimiento al plan de compras

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE MEYAS FISICAS PROGRAMADAS VS MEYAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.
*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.
*Durante esta semana, la OAC remitió las hojas de vida del personal, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría.
*Se remite pieza comunicativa de la socialización inicial.
*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.
*Se adelanta la tramitación del pago correspondiente a las pólizas del Anexo 1. Actualmente se encuentran en revisión las cotizaciones y está pendiente la realización del comité operativo para finalizar la estructuración del Plan de Compras.
*Se entregan los diseños para su aprobación y revisión de cantidades de obra. seguidamente, se avanza en la recolección de cotizaciones para la elaboración del Plan de Compras. Se programa un comité de seguimiento para la próxima semana con el fin de revisar dicho plan y proceder con su aprobación.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El día 28 de mayo se realiza comité de seguimiento en el que se aprueban los diseños finales. Se verifican y avalan los cálculos de cantidades de obra. Asimismo, se socializa el Plan de Compras junto con las cotizaciones, identificándose la falta de algunos materiales. Los responsables se comprometen a entregar el

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida.
*Revisión de plan de compras No 1, con sus cotizaciones
* Inicio de las actividades en obra

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2915-2024

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

VEREDA LA PILA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

[illegible]

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*La OAC remite las hojas de vida y se aprueba al ingeniero residente. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


*Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS


XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



RECONOCIMIENTO DEL TRAMO A INTERVENIR



SOCIALIZACIÓN INICIAL



SOCIALIZACIÓN INICIAL


XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA




FIRMA: _____

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03261 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias:- Unidad Ejecutora. Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</p> <p>*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.</p> <p>*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.</p> <p>*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.</p> <p>*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.</p> <p>*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.</p> <p>*La OAC remite las hojas de vida y se aprueba al ingeniero residente. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.</p> <p>*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.</p>					
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</p> <p>*Se entregan las hojas de vida y los estudios finales para su respectiva revisión y aprobación.</p>					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida del residente de obra, contador y maestro de obra.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>			<p>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p> <div></div> <p>FIRMA: _____</p> <p>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</p> <p>Matricula Profesional No.: 68202-03261 STD</p>		
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p>					

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

26/05/2025

(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

26

del

16/05/2025

al

22/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 136 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 3,6 km de corredor vial, realizando la contrucción de 136,0 ml de placa huella y 1 alcantarilla.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA

REPRESENTANTE LEGAL:

JHON FRANQUI UL MESTIZO

CONVENIO No.

2915-2024

VALOR INICIAL:

\$

203,847,517.00

FECHA DE INICIO:

18/09/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

203,847,517.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

SUSPENSIÓN N°1

20/12/2024

15/03/2025

AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1

16/03/2025

20/03/2025

PRORROGA N°1

2/04/2025

16/07/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$

1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

VALOR ANTICIPO:

\$

-

PRORROGA N° 1

1/01/2025

31/05/2025

PRORROGA N° 2

1/06/2025

16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203,847,517			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203,847,517			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	203,847,517.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%

Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	818,100,932.85	53.74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	818,100,932.85	53.74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$

N/A

-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarin		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	
Alcantarillas	UND	

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	0.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*La OAC remite las hojas de vida y se aprueba al ingeniero residente. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

*Se entregan las hojas de vida y los estudios finales para su respectiva revisión y aprobación.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se continúa con la revisión de los diseños finales entregados. Se solicita la entrega del plan de compras. No se aprueba la hoja de vida del maestro de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida del residente de obra, contador y maestro de obra.

*Revisión del plan de compras N°1, con sus cotizaciones.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matricula Profesional No.: 68202-03261 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

2/06/2025
(Dia / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAJ CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 136 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA

DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA PILA deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 3,6 km de corredor vial, realizando la construcción de 136,0 ml de placa huella y 1 alcantarilla.

CONVENIO SOLIDARIO:

INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA

REPRESENTANTE LEGAL:

JHON FRANQUI UL MESTIZO

CONVENIO No.

2915-2024 VALOR INICIAL:

\$ 203.847.517,00

FECHA DE INICIO:

18/09/2024 VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024 VALOR ACUMULADO:

\$ 203.847.517,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

SUSPENSIÓN N° 1

20/12/2024 15/03/2025

AMPLIACION A SUSPENSIÓN N° 1

16/03/2025 20/03/2025

PRORROGA N° 1

2/04/2025 16/07/2025

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONTRATO No.

3649-2024 VALOR INICIAL:

\$ 1.522.205.504,00

FECHA DE INICIO:

28/11/2024 VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024 VALOR ACUMULADO:

\$ 1.522.205.504,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025 VALOR ANTICIPO:

\$ -

PRORROGA N° 1

1/01/2025 31/05/2025

PRORROGA N° 2

1/06/2025 16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECursos por Vigencia	\$ 203.847.517			
	Ejecutado de la Vigencia	\$ -			
	Saldo de Vigencia	\$ 203.847.517			
INTERVENTORIA	RECursos por Vigencia		\$ 1.522.205.504		
	Ejecutado de la Vigencia		\$ -		
	Saldo de Vigencia		\$ 1.522.205.504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203.847.517,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

OBSERVACIONES: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 929.864.633,88 61.09%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 929.864.633,88 61.09%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

OBSERVACIONES: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoria por concepto de aprobación ingreso de director de interventoria, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* Placa Huella	ML	
* Alcantarillas	UND	
*		
*		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Saltarin		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retrosacavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motorveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: DISPONIBLE PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIMIENTOS: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER			OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*La OAC remite las hojas de vida y se aprueba al ingeniero residente. Adicionalmente, se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se levó a cabo la socialización inicial, en la cual se abordaron aspectos técnicos, sociales y ambientales relacionados con la ejecución del proyecto.

*Se entregan las hojas de vida y los estudios finales para su respectiva revisión y aprobación.

*Se continúa con la revisión de los diseños finales entregados. Se solicita la entrega del plan de compras. No se aprueba la hoja de vida del maestro de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza comité técnico para aclarar aspectos del diseño geométrico. Se programa comité operativo para la revisión del plan de compras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de diseño geométrico y validación de hojas de vida del residente de obra, contador y maestro de obra.

*Revisión del plan de compras N°1, con sus cotizaciones.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</div></div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 3554-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA** **VEREDA EL SOCORRO-VALLES** **HONDOS**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</p> <p>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</p> <p>REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</p> <p>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</p> <p>APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	12/05/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALICA SEMANA No.: 24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal NO <small>(Numeración consecutiva)</small>					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A					
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caloto del departamento del Cauca en la vereda El Socorro - Valles Hondos, en el corredor vial denominado 31KA01-6 Cruce La Placa-El Socorro que tiene una longitud de 7,431 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Cruce vía Caloto-La Placa, y el punto final de referencia es PR7+431 Vivienda Darío Dagua, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: MARDEN CRUZ VARGAS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 3554-2024 VALOR INICIAL: \$ 206.276.926.00		CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504.00			
FECHA DE INICIO: 11/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 206.276.926.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504.00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -			
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1 20/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025			
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1 16/03/2025 20/03/2025		PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025			
FECHA DE PRORROGA N° 1 2/04/2025 16/07/2025					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 206.276.926			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 206.276.926			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 206.276.926.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 594.573.530.78 39.06%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 594.573.530.78 39.06%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701.04 7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701.04 7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A N/A					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 0.00 0.00 0.00					
Elec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Proc 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A					
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC adelanta la elaboración de los estudios previos y gestiona la vinculación del personal técnico necesario para la ejecución del proyecto.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*La Junta de Acción Comunal manifiesta que no ha sido posible encontrar el personal requerido para trabajar en la zona debido a situaciones relacionadas con el orden público. En consecuencia, se realiza acompañamiento y se inicia el apoyo por parte de la interventoría en el proceso de búsqueda.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se solicita a la OAC la relación de cantidades de materiales, así como los cronogramas físico y financiero, con el fin de dar inicio al comité de compras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Aprobación de personal.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*La OAC adelanta la elaboración de los estudios previos y gestiona la vinculación del personal técnico necesario para la ejecución del proyecto.
*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.
*La Junta de Acción Comunal manifiesta que no ha sido posible encontrar el personal requerido para trabajar en la zona debido a situaciones relacionadas con el orden público. En consecuencia, se realiza acompañamiento y se inicia el apoyo por parte de la interventoría en el proceso de búsqueda.
*Se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se solicita a la OAC la relación de cantidades de materiales, así como los cronogramas físico y financiero, con el fin de dar inicio al comité de compras.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Revisión y aprobación de hoja de vida contador
*Se llevó a cabo un comité con la OAC, durante el cual se brindaron instrucciones sobre la correcta elaboración del Plan de Compras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Entrega de estudios y diseños actualizados
* Comité operativo para la entrega del plan de compras N°1

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CODIGO

VERSION

PAGINA

1 DE 2

FECHA

26/05/2025

(Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

26

del

16/05/2025

al

22/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 160 ml de placa huella

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caloto del departamento del Cauca en la vereda El Socorro - Valles Hondos, en el corredor vial denominado 31KA01-6 Cruce La Placa-El Socorro que tiene una longitud de 7,431 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Cruce vía Caloto-La Placa, y el punto final de referencia es PR7+431 Vivienda Darío Dagua, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS

REPRESENTANTE LEGAL:

MARDEN CRUZ VARGAS

CONVENIO No.

3554-2024

VALOR INICIAL:

\$ 206,276,926.00

FECHA DE INICIO:

11/12/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 206,276,926.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1

20/12/2024

15/03/2025

FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1

16/03/2025

20/03/2025

FECHA DE PRORROGA N° 1

2/04/2025

16/07/2025

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO-JAIMES

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/05/2025

VALOR ANTICIPO:

\$ -

PRORROGA N° 1

1/01/2025

31/05/2025

PRORROGA N° 2

1/06/2025

16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 206,276,926			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 206,276,926			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00%

Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salario		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompunder		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motorveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO

LICENCIA AMBIENTAL:

APROVECHAMIENTO FORESTAL:

CONCESIÓN DE AGUAS:

Ocupación de CAUCES:

VERTIMENTOS:

EMISIONES:

OTROS (Especificar cual)

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Deude INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC adelanta la elaboración de los estudios previos y gestiona la vinculación del personal técnico necesario para la ejecución del proyecto.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*La Junta de Acción Comunal manifiesta que no ha sido posible encontrar el personal requerido para trabajar en la zona debido a situaciones relacionadas con el orden público. En consecuencia, se realiza acompañamiento y se inicia el apoyo por parte de la interventoría en el proceso de búsqueda.

*Se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se solicita a la OAC la relación de cantidades de materiales, así como los cronogramas físico y financiero, con el fin de dar inicio al comité de compras.

*Revisión y aprobación de hoja de vida contador

*Se llevó a cabo un comité con la OAC, durante el cual se brindaron instrucciones sobre la correcta elaboración del Plan de Compras.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza visita de obra y socialización del proyecto, durante la cual se presentan a la comunidad las generalidades, objetivos y alcance de la intervención

*Se reitera la solicitud de los estudios y diseños actualizados

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Entrega de estudios y diseños actualizados

* Comité operativo para la entrega del plan de compras N°1

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INMAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CODIGO

VERSION

PAGINA

1 DE 2

FECHA

2/06/2025

(Dia / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

27

del

23/05/2025

al

29/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 160 ml de placa huella

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caloto del departamento del Cauca en la vereda El Socorro - Valles Hondos, en el corredor vial denominado 31KA01-6 Cruce La Placa-El Socorro que tiene una longitud de 7,431 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Cruce vía Caloto-La Placa, y el punto final de referencia es PR7+431 Vivienda Darío Dagua, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS

REPRESENTANTE LEGAL:

MARDEN CRUZ VARGAS

CONVENIO No.

3554-2024

VALOR INICIAL:

\$ 206,276,926.00

FECHA DE INICIO:

11/12/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 206,276,926.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1

20/12/2024

15/03/2025

FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1

16/03/2025

20/03/2025

FECHA DE PRORROGA N° 1

2/04/2025

16/07/2025

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

VALOR ANTICIPO:

\$ -

PRORROGA N° 1

1/01/2025

31/05/2025

PRORROGA N° 2

1/06/2025

16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 206,276,926			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 206,276,926			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$ 206,276,926.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ -

0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ -

0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ -

0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ -

%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ -

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ -

0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ -

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ -

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ -

0.00%

Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 929,864,633.88

61.09%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 929,864,633.88

61.09%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 111,763,701.04

7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 111,763,701.04

7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$ N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	
Alcantarillas	UND	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	0.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:

Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salario		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompunder		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motorveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

UBICACIÓN:

OBSERVACIONES:

DISPONIBLE

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de CAUCES: SI NO N/A

VERTIMENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Deude INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER			OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5					

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*Se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*La OAC adelanta la elaboración de los estudios previos y gestiona la vinculación del personal técnico necesario para la ejecución del proyecto.
*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.
*La Junta de Acción Comunal manifiesta que no ha sido posible encontrar el personal requerido para trabajar en la zona debido a situaciones relacionadas con el orden público. En consecuencia, se realiza acompañamiento y se inicia el apoyo por parte de la interventoría en el proceso de búsqueda.
*Se aprueba la hoja de vida del ingeniero residente y se solicita a la OAC la relación de cantidades de materiales, así como los cronogramas físico y financiero, con el fin de dar inicio al comité de compras.
*Revisión y aprobación de hoja de vida contador
*Se llevó a cabo un comité con la OAC, durante el cual se brindaron instrucciones sobre la correcta elaboración del Plan de Compras.
*Se realiza visita de obra y socialización del proyecto, durante la cual se presentan a la comunidad las generalidades, objetivos y alcance de la intervención
*Se reitera la solicitud de los estudios y diseños actualizados

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Comité operativo para la revisión de estudios y diseños, se emiten observaciones, además se reitera la entrega del plan de compras N° 1

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Entrega de estudios y diseños actualizados
*Revisión de plan de compras N° 1 y sus cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS


XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Entir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

FIRMA: 

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 3654-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE** **QUINTERO**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA	1 DE 2		
			FECHA	12/05/2025 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACION GENERAL						
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A		
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE QUINTERO DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 155. 4ML DE PLACA HUELLA						
DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caloto del departamento de Cauca en el corregimiento de Quintero, en el corredor vial denominado Establos del Sur Quintero que tiene una longitud de 2,915 km. La intervencion contemplan la construcción de placa huella, en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.						
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:				
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUINTERO MUNICIPIO CALOTO	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL:	YAIR CABRERA LARRAHONDO	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No.:	3654-2024	VALOR INICIAL:	\$	201,092,636.00		
FECHA DE INICIO:	12/12/2024	VALOR ADICIONES:	\$	-		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	201,092,636.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025					
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	20/12/2024	15/03/2025				
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1	16/03/2025	30/04/2025				
FECHA DE PRORROGA N° 1	14/05/2025	16/07/2025				
		CONTRATO No.:	3649-2024	VALOR INICIAL:	\$	1,522,205,504.00
		FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES:	\$	-
		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	1,522,205,504.00
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025	VALOR ANTICIPO:	\$	-
		PRORROGA N° 1	10/1/2025	31/05/2025		
		PRORROGA N° 2	1/06/2025	16/07/2025		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	201,092,636			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-			
	SALDO DE VIGENCIA	\$	201,092,636			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$	1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$	-		
	SALDO DE VIGENCIA		\$	1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIO						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	201,092,636.00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%			
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%			
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	-	0.00%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	-	0.00%			
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	-	0.00%			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	-	0.00%			
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.						
INTERVENTORÍA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	594,573,530.78	39.06%			
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	594,573,530.78	39.06%			
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%			
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%			
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A				
PERIODO FACTURADO:		N/A				
VALOR FACTURA:	\$	-				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada %	0.00%	Avance o Atraso Físico %	0.00%			
Meta Física Ejecutada %	0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad				
Placa Huella						
Alcantarillas						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	
Progr	0.00			0.00		
Ejec	0.00			0.00	0.0%	
Progr	0.00			0.00		
Ejec	0.00			0.00	0.0%	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						
TRAMO Y/O SECTOR 1:	Programado: N/A					
	Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):	Programado:					
	Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE				
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI					

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



MEPI PRÓRROGA No. 1



N/A



N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.
* Revisión y aprobación de hoja de vida residente de obra, contador y maestro

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Entrega de estudios y diseños actualizados
* Comité operativo para la entrega del plan de comoras N°1

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impiden el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.:



MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

* El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

* Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

* Revisión y aprobación de hoja de vida residente de obra, contador y maestro

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Revisión de plan de compras N° 1

* Se entregan una serie de observaciones y correcciones que deben ser tenidas en cuenta para la elaboración del Plan de Compras. Asimismo, se indica que dicho plan debe estar debidamente soportado con las cotizaciones correspondientes.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Entrega de estudios y diseños actualizados

* Comité operativo para dar a conocer el plan de comodas

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impiden el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

* El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

* Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

* Revisión y aprobación de hoja de vida residente de obra, contador y maestro

* Revisión de plan de compras N° 1

* Se entregan una serie de observaciones y correcciones que deben ser tenidas en cuenta para la elaboración del Plan de Compras. Asimismo, se indica que dicho plan debe estar debidamente soportado con las cotizaciones correspondientes.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Comité operativo para revisión del plan de compras N° 1, se mencionan una serie de correcciones al documento entregado

* Se reitera la solicitud de la entrega de los estudios y diseños finales.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Entrega de estudios y diseños actualizados

* Entrega del plan de compras N° 1 para revisión y aprobación.

* Entrega de cotizaciones de proveedores

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matricula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del MIVIS.


Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div><div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div><div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 3913-2024

CABILDO INDÍGENA DE LAME

<div> <div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div> </div>	<div> <div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div> </div>
--	---

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: _____					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11 _____					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1. *El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio. *Se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella. *La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra. *Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto. *Pese a las solicitudes realizadas para la entrega de hojas de vida y estudios previos, la Junta de Acción Comunal no ha emitido respuesta. Del mismo modo, se compartieron la propuesta de valla y diferentes cotizaciones, sin obtener pronunciamiento alguno.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *La Junta de Acción Comunal realizó la entrega de las hojas de vida, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Revisión de hojas de vida entregadas por la OAC					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
DIRECTOR DE INTERVENTORIA					
FIRMA NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 88202-03281 STD					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	19/05/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3					
UNIDAD EJEUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 25 del 9/05/2025 al 15/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA LAME DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
En el Cabildo del resguardo indígena LAME en el municipio de Paez, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,565 km de corredor vial, compuesto por 56,0ml de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA LAME		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No.: 3913-2024 VALOR INICIAL: \$ 201,785,173.00		CONTRATO No.: 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00			
FECHA DE INICIO: 5/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 201,785,173.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -			
SUSPENSIÓN N°1 20/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####			
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1 16/03/2025 20/03/2025		PRORROGA N° 2 1/06/2025 #####			
PRORROGA N°1 2/04/2025 16/07/2025					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,785,173			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,785,173			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,785,173.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - % (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 706,337,231.81 46.40%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 706,337,231.81 46.40%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Fisica (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Fisica Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella ML					
Alcantarillas UND					
Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Fisico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción Equipo Mínimo Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retrocavadora sobre llantas					
Vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A					
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: _____

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.
*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.
*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVÍAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.
*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.
*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.
*Pese a las solicitudes realizadas para la entrega de hojas de vida y estudios previos, la Junta de Acción Comunal no ha emitido respuesta. Del mismo modo, se compartieron la propuesta de valla y diferentes cotizaciones, sin obtener pronunciamiento alguno.
*La Junta de Acción Comunal realizó la entrega de las hojas de vida, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
*La OAC entrega el Plan de Compras No. 1 junto con algunas cotizaciones; sin embargo, estas no se presentan de manera completa, por lo cual aún no es posible otorgar viabilidad al trámite.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA
*Revisión de hojas de vida entregadas por la OAC.
*Revisión de las subsanaciones realizadas al plan de compras No 1 y sus cotizaciones.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
N/A	N/A	N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 88202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: _____					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
<p>ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS</p> <p>*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.</p> <p>*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.</p> <p>*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.</p> <p>*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.</p> <p>*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.</p> <p>*Pese a las solicitudes realizadas para la entrega de hojas de vida y estudios previos, la Junta de Acción Comunal no ha emitido respuesta. Del mismo modo, se compartieron la propuesta de valla y diferentes cotizaciones, sin obtener pronunciamiento alguno.</p> <p>*La Junta de Acción Comunal realizó la entrega de las hojas de vida, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría</p> <p>*La OAC entrega el Plan de Compras No. 1 junto con algunas cotizaciones; sin embargo, estas no se presentan de manera completa, por lo cual aún no es posible otorgar viabilidad al trámite.</p> <p>ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA</p> <p>*Se realiza visita de obra y jornada de socialización del proyecto. Adicionalmente, se reenvían los oficios relacionados con el pago de las pólizas del convenio.</p>					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
<p>*Revisión de hojas de vida entregadas por la OAC</p> <p>*Revisión de las subsanaciones realizadas al plan de compras No 1 y sus cotizaciones.</p>					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>			<div><div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div><div></div><div>FIRMA _____</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 88202-03281 STD</div></div>		
<p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</p>					

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

2/06/2025
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

UNIDAD EJEUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA LAME DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En el Cabildo del resguardo indígena LAME en el municipio de Paez, deberá llevar a cabo el mejoramiento de aproximadamente 0,565 km de corredor vial, compuesto por 56,0ml de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA LAME REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO CONVENIO No.: 3913-2024 VALOR INICIAL: \$ 201,785,173.00 FECHA DE INICIO: 5/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 201,785,173.00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 SUSPENSIÓN N°1: 20/12/2024 15/03/2025 AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1: 16/03/2025 20/03/2025 PRORROGA N°1: 2/04/2025 16/07/2025

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES CONTRATO No.: 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00 FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ - PRORROGA N° 1: 1/01/2025 ##### PRORROGA N° 2: 1/06/2025 #####

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,785,173			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,785,173			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Fisica (Programa de Obra)

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: _____

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*La OAC se encuentra elaborando los estudios previos y gestionando la consecución del personal técnico necesario para la ejecución de la obra.

*Se realiza comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven dudas y se explica la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para dar inicio a las actividades del proyecto.

*Pese a las solicitudes realizadas para la entrega de hojas de vida y estudios previos, la Junta de Acción Comunal no ha emitido respuesta. Del mismo modo, se compartieron la propuesta de valla y diferentes cotizaciones, sin obtener pronunciamiento alguno.

*La Junta de Acción Comunal realizó la entrega de las hojas de vida, las cuales se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría.

*La OAC entrega el Plan de Compras No. 1 junto con algunas cotizaciones; sin embargo, estas no se presentan de manera completa, por lo cual aún no es posible otorgar viabilidad al trámite.

*Se realiza visita de obra y jornada de socialización del proyecto. Adicionalmente, se reenvían los oficios relacionados con el pago de las pólizas del convenio.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se aprueba la hoja de vida del residente.

*Se solicita la entrega de los diseños finales y del Plan de Compras No. 1 para su revisión nuevamente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión de hojas de vida entregadas por la OAC

*Revisión de las subanaciones realizadas al plan de compras No 1 y sus cotizaciones.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE MEYAS FISICAS PROGRAMADAS VS MEYAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.


*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD




Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.



Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		
	<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>		


CONVENIO No. 3943-2024 **RESGUARDO INDÍGENA DE** **BELALCÁZAR**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	12/05/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL BELALCAZAR DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. CINCO (5) ALCANTARILLAS								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Páez del departamento de Cauca en la vereda Guapio, en el corredor vial denominado Vía entre el sector Alto Putumayo - Alto Torres, que tiene una longitud de 1,1 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Casa Ilda Vargas y Fin placa huella, y el punto final de referencia es PR 1+100 a 1.1km del fin de la placa huella existente, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.								
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA BELALCAZAR		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO JESUS CASTAÑO URBANO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 3943-2024	VALOR INICIAL: \$ 202,263,675.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE INICIO: 5/12/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 202,263,675.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
SUSPENSIÓN N°1 20/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025						
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1 16/03/2025 30/04/2025		PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025						
PRORROGA N°1 14/05/2025 16/05/2025								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,263,675						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,263,675						
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 202,263,675.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: Se reinicia el convenio por desembolso.								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 594,573,530.78	39.06%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 594,573,530.78	39.06%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A N/A						
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	
Alcantarillas			Ejec	0.00			0.00	0.0%
			Prog	0.00			0.00	0.0%
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
Ejecutado:								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:								
Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
DISPONIBLE								
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO					ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A		
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A		
						APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A		
						CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A		
						OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A		
						VERTIMIENTOS: SI NO N/A		
						EMISIONES: SI NO N/A		
						OTROS (Especificar cual) SI NO N/A		
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:		

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div> MEPI PRÓRROGA No. 1</div><div><div>N/A</div><div>N/A</div></div><div><div>N/A</div><div>N/A</div></div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>			<div><div></div><div>FIRMA: _____ NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>		
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>					

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Solicitud de hojas de vida residente, contador y maestro de obra					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
* Revisión de hojas de vida residente de obra, contador y maestro de obra					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
			FIRMA:  NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Solicitud de hojas de vida residente, contador y maestro de obra					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se realiza visita de obra y jornada de socialización con el fin de presentar el proyecto, explicar su alcance e informar sobre el inicio de las actividades en campo. Durante la reunión, se solicita la entrega de la documentación requerida para dar inicio formal a las labores, incluyendo las hojas de vida del personal profesional					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
* Revisión de hojas de vida residente de obra, contador y maestro de obra * Revisión de plan de compras No 1 con sus cotizaciones.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
			FIRMA:  NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO						
			VERSIÓN						
			PÁGINA	1 DE 2					
			FECHA	2/06/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL									
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A					
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL BELALCAZAR DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:									
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. CINCO (5) ALCANTARILLAS									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO									
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Páez del departamento de Cauca en la vereda Guapio, en el corredor vial denominado Vía entre el sector Alto Putumayo - Alto Torres, que tiene una longitud de 1,1 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Casa Ilda Vargas y Fin placa huella, y el punto final de referencia es PR 1+100 a 1.1km del fin de la placa huella existente, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.									
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:									
CONTRATISTA:	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA BELALCAZAR		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR					
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO JESUS CASTAÑO URBANO		REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES					
CONVENIO No.	3943-2024	VALOR INICIAL:	\$	202,263,675.00					
FECHA DE INICIO:	5/12/2024	VALOR ADICIONES:	\$	-					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	202,263,675.00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025								
SUSPENSIÓN N°1	20/12/2024	15/03/2025							
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	16/03/2025	30/04/2025							
PRORROGA N°1	14/05/2025	16/05/2025							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026				
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$	202,263,675						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$	-						
	SALDO DE VIGENCIA	\$	202,263,675						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$	1,522,205,504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$	-					
	SALDO DE VIGENCIA		\$	1,522,205,504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)									
CONVENIO									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$	202,263,675.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$	-	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$	-	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$	-	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$	-	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$	-	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$	-	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$	-	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$	-	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$	-	0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco									
INTERVENTORÍA									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$	929,864,633.88	61.09%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$	929,864,633.88	61.09%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$	111,763,701.04	7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$	111,763,701.04	7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI		NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A							
PERIODO FACTURADO:		N/A							
VALOR FACTURA:		\$ -							
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de Interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.									
III. AVANCE FÍSICO									
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%									
Meta Física Ejecutada % 0.00%									
MAQUINARIA Y EQUIPO									
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	
Placa Huella			Prog	0.00			0.00		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	
Alcantarillas			Prog	0.00			0.00		
			Ejec	0.00			0.00	0.0%	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).									
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:						
Ejecutado:									
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:									
Ejecutado:									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO	N/A
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
UBICACIÓN:						APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
			PERMISO MINERO:	SI	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	Ocupación de CAUCES:	SI	NO	N/A
						VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
						EMISIONES:	SI	NO	N/A
						OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:			

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Solicitud de hojas de vida residente, contador y maestro de obra *Se realiza visita de obra y jornada de socialización con el fin de presentar el proyecto, explicar su alcance e informar sobre el inicio de las actividades en campo. Durante la reunión, se solicita la entrega de la documentación requerida para dar inicio formal a las labores, incluyendo las hojas de vida del personal profesional					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se solicita al residente los diseños finales ajustados y el plan de compras para revisión * se aprueba hoja de vida del residente de obra.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
* Revisión de hojas de vida contador y maestro de obra * Revisión de plan de compras No 1 con sus cotizaciones.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
			<div><div></div><div>FIRMA: _____ NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 2065-2024 **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA** **TOMA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	OBSERVACIONES:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	5				

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS, y se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

*Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

*Se realiza un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión del plan de compras No 1, con sus cotizaciones

* Revisión de las hojas de vida del contador y maestro de obra.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE MEYAS FISICAS PROGRAMADAS VS MEYAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>
<div>N/A</div>	<div>N/A</div>	<div>N/A</div>

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS, y se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

*Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

*Se realiza un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

*Se aprueba al ingeniero residente y se solicita la coordinación con la junta de acción comunal para el plan de compras No. 1

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se radica el plan de compras junto con sus respectivas cotizaciones para revisión por parte de la interventoría. Durante el proceso se identifican inconsistencias y observaciones, por lo que se solicita la realización de las correcciones correspondientes con el fin de subsanar y ajustar la documentación conforme a los

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión del plan de compras No 1, con sus cotizaciones

* Revisión de las hojas de vida del contador y maestro de obra.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE MEYAS FISICAS PROGRAMADAS VS MEYAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

FECHA

26/05/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 135ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La JUNTA DE ACCIÓN MUNAL DE LA TOMA , municipio de Santander de Quilichao, llevará a cabo actividades de mejoramiento en la vía La Toma-el Palmar, estas incluyen la construcción de placa huella y alcantarillas, siguiendo las directrices de la cartilla de obras menores de drenaje y estructura vial del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA TOMA

REPRESENTANTE LEGAL:

FRANCI ELENA OCORO VIAFARA

CONVENIO No.

2065-2024 VALOR INICIAL: \$ 202,387,366.00

FECHA DE INICIO:

17/09/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 202,387,366.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

SUSPENSIÓN N°1

20/12/2024 15/03/2025

AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1

16/03/2025 20/03/2025

PRORROGA N°1

2/04/2025 16/07/2025

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONTRATO No.

3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -

PRORROGA N° 1

1/01/2025 #####

PRORROGA N° 2

1/06/2025 #####

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,387,366			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,387,366			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 202,387,366.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 818,100,932.85 53.74%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 818,100,932.85 53.74%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: \$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella	ML	
Alcantarillas	UND	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrin		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
Vibrador de concreto		
Motoniveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación de cauces: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS, y se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

*Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

*Se realiza un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

*Se aprueba al ingeniero residente y se solicita la coordinación con la junta de acción comunal para el plan de compras No. 1

*Se radica el plan de compras junto con sus respectivas cotizaciones para revisión por parte de la interventoría. Durante el proceso se identifican inconsistencias y observaciones, por lo que se solicita la realización de las correcciones correspondientes con el fin de subsanar y ajustar la documentación conforme a los

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se lleva a cabo comité operativo en el cual se revisa el plan de compras presentado. se identifican observaciones que requieren ajustes, por lo que se solicita nuevamente la actualización del documento conforme a las recomendaciones técnicas y administrativas, con el fin de avanzar en su aprobación definitiva.

*Se reitera nuevamente la solicitud de las hojas de vida del contador y maestro de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión del plan de compras No 1, con sus cotizaciones

* Revisión de las hojas de vida del contador y maestro de obra.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE MEYAS FISICAS PROGRAMADAS VS MEYAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica.

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER			OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	5	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	5	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El 16 de marzo se reanudan las actividades del convenio. A partir de dicha fecha, se brinda asistencia técnica a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la gestión de la Prórroga No. 1.

*El 25 de marzo se lleva a cabo el primer comité, en el cual se brindan orientaciones a la OAC sobre las actividades a desarrollar en el marco de la ejecución del convenio.

*Se envía a la JAC los documentos entregados por INVIAS, que incluyen el levantamiento topográfico, el estudio de suelos y la tipología de la placa huella.

*Se brinda apoyo en la gestión de cotizaciones para la dotación de uniformes y se realiza el envío de la valla informativa, conforme a las especificaciones remitidas por el INVIAS, y se envía la pieza comunicativa para la socialización inicial.

*Se llevó a cabo la socialización inicial, en la cual se expusieron los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto. Durante la jornada, se reiteró a la OAC la importancia de entregar las hojas de vida pendientes, así como el plan de compras correspondiente.

*Se lleva a cabo un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

*Se realiza un comité de seguimiento con la OAC, en el cual se resuelven inquietudes y se reitera la importancia de la entrega oportuna de la documentación requerida para el inicio de las actividades del proyecto.

*Se aprueba al ingeniero residente y se solicita la coordinación con la junta de acción comunal para el plan de compras No. 1

*Se radica el plan de compras junto con sus respectivas cotizaciones para revisión por parte de la interventoría. Durante el proceso se identifican inconsistencias y observaciones, por lo que se solicita la realización de las correcciones correspondientes con el fin de subsanar y ajustar la documentación conforme a los

*Se lleva a cabo comité operativo en el cual se revisa el plan de compras presentado. se identifican observaciones que requieren ajustes, por lo que se solicita nuevamente la actualización del documento conforme a las recomendaciones técnicas y administrativas, con el fin de avanzar en su aprobación definitiva.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El residente remite las cantidades de obra de acuerdo con lo previamente acordado. Adicionalmente, se le envía el modelo del plan de compras con el fin de que realice los ajustes pertinentes conforme a los lineamientos establecidos. Asimismo, se reitera la solicitud de entrega de los diseños finales, necesarios para la

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión del plan de compras No 1, con sus cotizaciones

* Revisión de las hojas de vida del contador y maestro de obra.

* Revisión de estudios finales ajustados.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div> <div></div> <div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 4102-2024

RESGUARDO INDÍGENA DE CANOAS

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

12/05/2025

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAJ CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 137 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santander de Quilichao del departamento del Cauca en la vereda Páez, en el corredor vial denominado 19698_00 Vía a la sede de cabildo Canoas o 25KA23-14 23CC23 Variante Sede Cabildo Canoas-25CC23 que tiene una longitud de 0.61 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Vivienda de Luz Meri Sánchez López sobre la margen izquierda de la vía, y el punto final de referencia es PR0+610 Finca de Ferney Duván Álvarez Tenorio sobre la margen derecha de la vía, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS REPRESENTANTE LEGAL: SAULO HERNANDO PERDOMO COLLAZOS CONVENIO No. 4102-2024 VALOR INICIAL: \$ 203.590.312,00 FECHA DE INICIO: 11/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 203.590.312,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: VALOR ANTICIPO: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 SUSPENSIÓN N°1: 20/12/2024 15/03/2025 AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1: 16/03/2025 30/04/2025 AMPLIACIÓN N°2 A SUSPENSIÓN N°1: 1/05/2025 22/05/2025 PRORROGA N°1: 4/06/2025 16/07/2025

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00 FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ANTICIPO: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 PRORROGA N° 1: 1/01/2025 31/05/2025 PRORROGA N° 2: 1/06/2025 16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203.590.312			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203.590.312			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203.590.312,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones: N/A

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 594.573.530,78 39.06%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 594.573.530,78 39.06%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: \$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Tramo Y/O SECTOR 1: Programado: N/A Ejecutado:

Tramo Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N/A					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
N/A					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
<p>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.</p> <p>*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.</p> <p>*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</p>			<div><div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div></div>		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Supervisión, Contratación, Interventoría y Dirección Técnica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

19/05/2025

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAJ CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 25 del 9/05/2025 al 15/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 137 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santander de Quilichao del departamento del Cauca en la vereda Páez, en el corredor vial denominado 19698_00 Vía a la sede de cabildo Canoas o 25KA23-14 23CC23 Variante Sede Cabildo Canoas-25CC23 que tiene una longitud de 0.61 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Vivienda de Luz Meri Sánchez López sobre la margen izquierda de la vía, y el punto final de referencia es PR0+610 Finca de Ferney Duván Álvarez Tenorio sobre la margen derecha de la vía, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS REPRESENTANTE LEGAL: SAULO HERNANDO PERDOMO COLLAZOS CONVENIO No. 4102-2024 VALOR INICIAL: \$ 203.590.312,00 FECHA DE INICIO: 11/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 203.590.312,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: VALOR ANTICIPO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 SUSPENSIÓN N°1: 20/12/2024 15/03/2025 AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1: 16/03/2025 30/04/2025 AMPLIACIÓN N°2 A SUSPENSIÓN N°1: 1/05/2025 22/05/2025 PRORROGA N°1: 4/06/2025 16/07/2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00 FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ANTICIPO: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 PRORROGA N° 1: 1/01/2025 31/05/2025 PRORROGA N° 2: 1/06/2025 16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203.590.312			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203.590.312			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203.590.312,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones: N/A

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 706.337.231,81 46.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 706.337.231,81 46.40%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: \$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00% Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO


OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica. _____					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N/A					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
N/A					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
IX. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
			<div style="font-size: 2em; margin-bottom: 10px;">Mentz</div> MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Supervisión, Contratante, Interventor o Dirección Técnica del

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	26/05/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A	
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 137 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santander de Quilichao del departamento del Cauca en la vereda Páez, en el corredor vial denominado 19698_00 Vía a la sede de cabildo Canoas o 25KA23-14 23CC23 Variante Sede Cabildo Canoas-25CC23 que tiene una longitud de 0.61 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Vivienda de Luz Meri Sánchez López sobre la margen izquierda de la vía, y el punto final de referencia es PR0+610 Finca de Ferney Duván Álvarez Tenorio sobre la margen derecha de la vía, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:					
CONTRATISTA:	CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR	
REPRESENTANTE LEGAL:	SAULO HERNANDO PERDOMO COLLAZOS		REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES	
CONVENIO No.	4102-2024	VALOR INICIAL: \$ 203.590.312,00	CONTRATO No.	3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00	
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		VALOR ACUMULADO: \$ 203.590.312,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -	
SUSPENSIÓN N°1	20/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1	1/01/2025 31/05/2025	
AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1	16/03/2025 30/04/2025		PRORROGA N° 2	1/06/2025 16/07/2025	
AMPLIACIÓN N°2 A SUSPENSIÓN N°1	1/05/2025 22/05/2025				
PRORROGA N°1	4/06/2025 16/07/2025				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203.590.312			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203.590.312			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203.590.312,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: N/A					
INTERVENTORÍA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 818.100.932,85 53.74%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 818.100.932,85 53.74%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A					
VALOR FACTURA: \$ N/A -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella					
Alcantarillas					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 0.00 0.00 0.00					
Elec 0.00 0.00 0.0%					
Pron 0.00 0.00 0.0%					
Elec 0.00 0.00 0.0%					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		
ESTADO: No aplica.		
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
V. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA 0	INTER 11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA N/A		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA N/A		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
FIRMA NOMBRE: Matrícula Profesional No.:		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

2/06/2025

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAJ CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILCHAO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 137 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Santander de Quilichao del departamento del Cauca en la vereda Páez, en el corredor vial denominado 19698_00 Vía a la sede de cabildo Canoas o 25KA23-14 23CC23 Variante Sede Cabildo Canoas-25CC23 que tiene una longitud de 0.61 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Vivienda de Luz Meri Sánchez López sobre la margen izquierda de la vía, y el punto final de referencia es PR0+610 Finca de Ferney Duván Álvarez Tenorio sobre la margen derecha de la vía, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS REPRESENTANTE LEGAL: SAULO HERNANDO PERDOMO COLLAZOS CONVENIO No. 4102-2024 VALOR INICIAL: \$ 203.590.312,00 FECHA DE INICIO: 11/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 203.590.312,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 16/07/2025 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 SUSPENSIÓN N°1: 20/12/2024 15/03/2025 AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1: 16/03/2025 30/04/2025 AMPLIACIÓN N°2 A SUSPENSIÓN N°1: 1/05/2025 22/05/2025 PRORROGA N°1: 4/06/2025 16/07/2025

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00 FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 PRORROGA N° 1: 1/01/2025 31/05/2025 PRORROGA N° 2: 1/06/2025 16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 203.590.312			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 203.590.312			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 203.590.312,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones: Se reinicia por desembolso

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 929.864.633,88 61.09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 929.864.633,88 61.09%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: \$ N/A -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00% Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2 :

TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A
VERTIMIENTOS: SI NO N/A
EMISIONES: SI NO N/A
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A

OBSERVACIONES:


P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se da reinicio al convenio 4102-2024 *El 19 de mayo de 2025, el Resguardo Indígena de Canoas solicitó una adición de tiempo al convenio, con el fin de culminar en su totalidad (100%) el objeto contractual establecido. *Se realiza comité operativo, la JAC se encuentra realizando el diseño geométrico y se solicita el plan de compras.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA *Revisión de plan de compras y diseños ajustados					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div>N/A</div> <div>N/A</div> <div>N/A</div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emisión conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS NOMBRE: Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD		



Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 4085-2024
RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE
FXIW


<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2
					FECHA	12/05/2025 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAUCA	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A	
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CXAYU'CE FIW DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 95 ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajibío del departamento de Cauca en la vereda El Rosario, en el corredor vial denominado vía terciaria código 25KA04-8 que conecta el corregimiento El Rosario con el Resguardo de Cxayuce, que tiene una longitud de 1,0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Casa Nemecio, y el punto final de referencia es PR 1+000 a 1,0 km de la Casa Nemecio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías						
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: RESGUARDO INDÍGENA CXAYU'CE FXIW			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY TATIANA PACHO CAMPO			REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4085-2024			VALOR INICIAL: \$ 202.079.995.00		CONTRATO No. 3649-2024	
FECHA DE INICIO: 11/12/2024			VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			VALOR ACUMULADO: \$ 202.079.995.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025					FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1 20/12/2024 15/03/2025					PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####	
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1 16/03/2025 30/04/2025					PRORROGA N° 2 1/06/2025 #####	
FECHA PRORROGA N° 1 13/05/2025 16/07/2025						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202.079.995				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202.079.995				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIO						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 202.079.995.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
Observaciones: Se reinicia el convenio por desembolso.						
INTERVENTORIA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 594.673.530.78 39.06%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 594.673.530.78 39.06%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701.04 7.34%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701.04 7.34%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: N/A						
VALOR FACTURA: \$ N/A -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
Meta Física (Programa de Obra)						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %						
Prog. 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Elec. 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Prog. 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Elec. 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Observaciones: * El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A Ejecutado:						
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES						
UBICACIÓN: DISPONIBLE						
PERMISO MINERO: SI NO						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
OBSERVACIONES:						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A						
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						
VERTIMIENTOS: SI NO N/A						
EMISIONES: SI NO N/A						
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						
OBSERVACIONES:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						
ESTADO: No aplica.						
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						
V. GESTIÓN SOCIAL						


	OBRA	INTER			OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	_____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div> MEPI PRÓRROGA No. 1</div><div><div>N/A</div><div>N/A</div></div><div><div>N/A</div><div>N/A</div></div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>			<div><div>FIRMA: </div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 66202-03281 STD</div></div>		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INMKS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2
					FECHA	19/05/2025 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAUCA	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A	
SEMANA No.:	25		del		9/05/2025 al 15/05/2025 Último Informe Semanal NO	
(Numeración consecutiva)						
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CXAYU'CE FIW DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 95 ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS						
DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO						
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajibío del departamento de Cauca en la vereda El Rosario, en el corredor vial denominado vía terciaria código 25KA04-8 que conecta el corregimiento El Rosario con el Resguardo de Cxayuce, que tiene una longitud de 1.0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Casa Nemecio, y el punto final de referencia es PR 1+000 a 1,0 km de la Casa Nemecio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías						
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA:	RESGUARDO INDÍGENA CXAYU'CE FXIW			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR	
REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDY TATIANA PACHO CAMPO			REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAMES	
CONVENIO No.	4085-2024	VALOR INICIAL:	\$ 202,079,995.00	CONTRATO No.	3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 202,079,995.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	20/12/2024	15/03/2025		PRORROGA N° 1	1/01/2025	#####
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1	16/03/2025	30/04/2025		PRORROGA N° 2	1/06/2025	#####
FECHA PRORROGA N° 1	13/05/2025	16/07/2025				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,079,995				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,079,995				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIOINTERVENTORIA						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 202,079,995.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.						
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Meta Física (Programa de Obra)						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %						
Prog. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Prog. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%						
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A Ejecutado: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES						
DISPONIBLE						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
OBSERVACIONES:						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A						
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						
VERTIMENTOS: SI NO N/A						
EMISIONES: SI NO N/A						
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						
OBSERVACIONES:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)						
ESTADO: No aplica.						
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						
V. GESTIÓN SOCIAL						

	OBRA	INTER			OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	_____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11 _____					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA * Revisión hojas de vida de personal profesional * Solicitud de plan de compras No 1 para pago a proveedores e inicio de la ejecución de obra * Revisión de polizas, actualización de orden de inicio y verificación de cargue a SECOP 2 * Revisión y aprobación de solicitud de Prórroga No 1					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA * Revisión de plan de compras No 1 y cotizaciones					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>			<div><div>FIRMA: </div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 66202-03281 STD</div></div>		
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INMKS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2
					FECHA	26/05/2025 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAUCA	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A	
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CXAYU'CE FIW DEL MUNICIPIO DE CAJIBO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 95 ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS						
DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO						
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajibío del departamento de Cauca en la vereda El Rosario, en el corredor vial denominado vía terciaria código 25KA04-8 que conecta el corregimiento El Rosario con el Resguardo de Cxayuce, que tiene una longitud de 1.0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Casa Nemecio, y el punto final de referencia es PR 1+000 a 1,0 km de la Casa Nemecio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías						
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: RESGUARDO INDÍGENA CXAYU'CE FXIW			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY TATIANA PACHO CAMPO			REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAMES			
CONVENIO No. 4085-2024			CONTRATO No. 3649-2024			
FECHA DE INICIO: 11/12/2024			FECHA DE INICIO: 28/11/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025			
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1 20/12/2024 15/03/2025			PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####			
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1 16/03/2025 30/04/2025			PRORROGA N° 2 1/06/2025 #####			
FECHA PRORROGA N° 1 13/05/2025 16/07/2025						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,079,995				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,079,995				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIO						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 202,079,995.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.						
INTERVENTORIA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 818,100,932.85 53.74%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 818,100,932.85 53.74%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: N/A N/A						
VALOR FACTURA: \$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
Meta Física (Programa de Obra)						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %						
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Elec 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Elec 0.00 0.00 0.00 0.0%						
Fuentes de Materiales						
Fuentes Ambientales y/o Licenciamiento Ambiental						
Zonas de Depósito SI NO N/A						
Licencia Ambiental: SI NO N/A						
Aprovechamiento o Forestal: SI NO N/A						
Concesión de Aguas: SI NO N/A						
Ocupación de Cauces: SI NO N/A						
Vertimientos: SI NO N/A						
Emisiones: SI NO N/A						
Otros (Especificar cual) SI NO N/A						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						
ESTADO: No aplica.						
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						
IV. GESTIÓN SOCIAL						

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	11
-----------------------------	----

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

* El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.
* Revisión hojas de vida de personal profesional
* Solicitud de plan de compras No 1 para pago a proveedores e inicio de la ejecución de obra
* Revisión de pólizas, actualización de orden de inicio y verificación de cargue a SECOP 2
* Revisión y aprobación de solicitud de Prórroga No 1

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se hizo revisión del plan de compras No 1, se hacen correcciones y se solicita subsanación del documento

* Se hace entrega del diseño geométrico ajustado

* Se llevó a cabo un comité de seguimiento entre (OAC) y la interventoría. Como resultado del encuentro, se estableció el compromiso de realizar las subsanaciones al Plan de Compras entre el 23 y el 29 de mayo

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras y cotizaciones

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.


FIRMA

NOMBRE:

Matrícula Profesional No.: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

68202-03281 STI


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO		
			VERSIÓN		
			PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	2/06/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:		JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS			
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		N/A			
OBJETO CONVENIO:	ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FIW DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 95 ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS					
DESCRIPCION BREVE CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO					
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cajibío del departamento de Cauca en la vereda El Rosario, en el corredor vial denominado vía terciaria código 25KA04-8 que conecta el corregimiento El Rosario con el Resguardo de Cxayuce, que tiene una longitud de 1.0 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0+000 Casa Nemecio, y el punto final de referencia es PR 1+000 a 1,0 km de la Casa Nemecio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías					
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: RESGUARDO INDÍGENA CXAYUCE FXIW		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY TATIANA PACHO CAMPO		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No. 4085-2024	VALOR INICIAL: \$ 202,079,995.00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE INICIO: 11/12/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 202,079,995.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -		
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1 20/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####			
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1 16/03/2025 30/04/2025		PRORROGA N° 2 1/06/2025 #####			
FECHA PRORROGA N° 1 13/05/2025 16/07/2025					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202,079,995			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202,079,995			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIOINTERVENTORIA					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 202,079,995.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico					
Prog. 0.00 Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Ejec. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMIENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)					
ESTADO: No aplica.					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.					
V. GESTIÓN SOCIAL					



	OBRA	INTER			OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	_____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	_____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	_____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	_____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11 _____					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *Revisión hojas de vida de personal profesional *Solicitud de plan de compras No. 1 para pago a proveedores e inicio de la ejecución de obra *Revisión de pólizas, actualización de orden de inicio y verificación de cargue a SECOP 2 *Revisión y aprobación de solicitud de Prórroga No. 1 *Se hace revisión del plan de compras No. 1, se hacen correcciones y se solicita subsanación del documento *Se hace entrega del diseño geométrico ajustado *Se levó a cabo un comité de seguimiento entre (OAC) y la Interventoría. Como resultado del encuentro, se estableció el compromiso de realizar las subsanaciones al Plan de Compras entre el 23 y el 29 de mayo					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se realiza comité de seguimiento para subsanaciones sobre el plan de compras; posteriormente se aprueba plan de compras No. 1 *Se realiza tramitación de inscripción de cuentas en bancos para los proveedores y transferencias bancarias por el banco AV VILLAS. se proyecta inicio de labores en la semana del 3 al 7 de junio del 2025					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
* Inicio de actividades de obra, solicitud de programa de obra					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div><div>N/A</div><div>N/A</div></div><div><div>N/A</div><div>N/A</div></div><div><div>N/A</div><div>N/A</div></div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra. *Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.			DIRECTOR DE INTERVENTORIA <div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INMAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					


<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

CONVENIO No. 4097-2024
RESGUARDO INDÍGENA
CHIMBORAZO


<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				12/05/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal NO				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 116,6 ML DE PLACA HUELLA								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca en la vereda Liberia, en el corredor vial denominado que comunica el caserío de la vereda Liberia con el centro de desarrollo integral y un polideportivo, que tiene una longitud de 1,056 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 Cruce Liberia, y el punto final de referencia es PR 01+056 Polideportivo Liberia Baja conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.								
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
CONTRATISTA: RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA RUTH CRUCES SANCHEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No: 4097-2024		CONTRATO No: 3649-2024						
FECHA DE INICIO: 13/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025						
SUSPENSIÓN N° 1: 20/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1: 1/01/2025 #####						
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N° 1: 15/03/2025 30/04/2025		PRORROGA N° 2: 1/06/2025 #####						
PRORROGA N° 1: 14/05/2025 16/07/2025								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202.904.727						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202.904.727						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 202.904.727,00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: Se reinicia el convenio por desembolso.								
INTERVENTORÍA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 594.573.530,78	39.06%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 594.573.530,78	39.06%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111.763.701,04	7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111.763.701,04	7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de Interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	
Alcantarillas			Ejec	0.00			0.00	0.0%
			Prog	0.00			0.00	0.0%
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
Ejecutado:								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:								
Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
						APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	Ocupación de CAUCES:	SI	NO
						VERTIENTES:	SI	NO
						EMISIONES:	SI	NO
						OTROS (Especificar cual)	SI	NO
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:		


P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div> MEPI PRÓRROGA No. 1</div><div><div>N/A</div> N/A</div><div><div>N/A</div> N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>			<div><div></div><div>FIRMA: _____ NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>		
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>					


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	1 DE 2	
			FECHA	19/05/2025 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3				
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 25 del 9/05/2025 al 15/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A	
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 116.6 ML DE PLACA HUELLA					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca en la vereda Liberia, en el corredor vial denominado que comunica el caserío de la vereda Liberia con el centro de desarrollo integral y un polideportivo, que tiene una longitud de 1.056 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 Cruce Liberia, y el punto final de referencia es PR 01+056 Polideportivo Liberia Baja conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA RUTH CRUCES SANCHEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No: 4097-2024 VALOR INICIAL: \$ 202.904.727,00		CONTRATO No: 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00			
FECHA DE INICIO: 13/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 202.904.727,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025			
SUSPENSIÓN N°1: 20/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1: 1/01/2025 #####			
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1: 15/03/2025 30/04/2025		PRORROGA N° 2: 1/06/2025 #####			
PRORROGA N°1: 14/05/2025 16/07/2025					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202.904.727			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202.904.727			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 202.904.727,00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 706.337.231,81	46.40%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 706.337.231,81	46.40%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111.763.701,04	7.34%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111.763.701,04	7.34%		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A			
PERIODO FACTURADO:		N/A			
VALOR FACTURA:		\$ N/A			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual		Unidad	Cantidad		
Placa Huella					
Alcantarillas					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A					
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
UBICACIÓN:		DISPONIBLE			
PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI NO			
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A			
LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A			
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A			
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A			
VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A			
EMISIONES:	SI NO	N/A			
OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A			
OBSERVACIONES:					

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Entrega de presupuesto y diseños para revisión. programación de comité operativo.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA * Revisión de presupuesto y diseños ajustados. * Revisión de plan de compras No 1 con las cotizaciones de soporte					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA <div><div>FRMA</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
FECHA				26/05/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 116,6 ML DE PLACA HUELLA								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca en la vereda Liberia, en el corredor vial denominado que comunica el caserío de la vereda Liberia con el centro de desarrollo integral y un polideportivo, que tiene una longitud de 1.056 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 Cruce Liberia, y el punto final de referencia es PR 01+056 Polideportivo Liberia Baja conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.								
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA RUTH CRUCES SANCHEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 4097-2024	VALOR INICIAL: \$ 202.904.727,00	CONTRATO No. 3649-2024	VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00					
FECHA DE INICIO: 13/12/2024	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28/11/2024	VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 202.904.727,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024	VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025	VALOR ANTICIPO: \$ -					
SUSPENSIÓN N°1 20/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####						
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1 15/03/2025 30/04/2025		PRORROGA N° 2 1/06/2025 #####						
PRORROGA N°1 14/05/2025 16/07/2025								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202.904.727						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202.904.727						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 202.904.727,00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco								
INTERVENTORIA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 818.100.932,85	53.74%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 818.100.932,85	53.74%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111.763.701,04	7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111.763.701,04	7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ N/A						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella			Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas			Prog	0.00			0.00	
			Ejec	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A			Ejecutado:			TRAMO Y/O SECTOR 2:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:			Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO			N/A
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO			N/A
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO			N/A
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO			N/A
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:		

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Entrega de presupuesto y diseños para revisión. programación de comité operativo.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *En revision de diseño geometrico, pendiente plan de compras por parte del OAC					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA * Revisión de presupuesto y diseños ajustados. * Revisión de plan de compras No 1 con las cotizaciones de soporte					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
			<div>FIRMA</div> <div></div>		
			NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS		
			Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del MWAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
			FECHA	2/06/2025 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 116,6 ML DE PLACA HUELLA								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Morales del departamento de Cauca en la vereda Liberia, en el corredor vial denominado que comunica el caserío de la vereda Liberia con el centro de desarrollo integral y un polideportivo, que tiene una longitud de 1,056 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 Crucero Liberia, y el punto final de referencia es PR 01+056 Polideportivo Liberia Baja conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cauca del Instituto Nacional de Vías.								
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:								
CONTRATISTA: RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR						
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA RUTH CRUCES SANCHEZ		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES						
CONVENIO No. 4097-2024		CONTRATO No. 3649-2024						
FECHA DE INICIO: 13/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025						
SUSPENSIÓN N°1 20/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1 1/01/2025 #####						
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1 15/03/2025 30/04/2025		PRORROGA N° 2 1/06/2025 #####						
PRORROGA N°1 14/05/2025 16/07/2025								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 202.904.727						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 202.904.727						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
(Ejecutado de la Vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO								
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 202.904.727,00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco								
INTERVENTORÍA								
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 929.864.633,88	61.09%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 929.864.633,88	61.09%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111.763.701,04	7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111.763.701,04	7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A						
PERIODO FACTURADO:		N/A						
VALOR FACTURA:		\$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)								
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%								
Meta Física Ejecutada % 0.00%								
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella			Proq.	0.00			0.00	
			Ejec.	0.00			0.00	0.0%
Alcantarillas			Proq.	0.00			0.00	
			Ejec.	0.00			0.00	0.0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
Ejecutado:								
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:								
Ejecutado:								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL								
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	ZONAS DE DEPOSITO:	SI	NO
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
						APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:			PERMISO MINERO:	SI	NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO
			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	Ocupación de CAUCES:	SI	NO
						VERTIENTOS:	SI	NO
						EMISIONES:	SI	NO
						OTROS (Especificar cual)	SI	NO
OBSERVACIONES:						OBSERVACIONES:		

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP. *Entrega de presupuesto y diseños para revisión, programación de comité operativo. *En revisión de diseño geométrico, pendiente plan de compras por parte del OAC					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Visita de obra y socialización, comité operativo revisión diseños y reiteración de la solicitud del plan de compras No 1					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
* Revisión de presupuesto y diseños ajustados. * Revisión de plan de compras No 1 con las cotizaciones de soporte					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
			<div>FIRMA</div> <div></div>		
			NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS		
			Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del MWAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDECUUESTA SANTANDER</p></div>	<div><p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</p><p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p></div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 4173-2024

RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

ESTADO: No aplica.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

N/A


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



MEPI PRÓRROGA No. 1

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA:</div>	<div>19/05/2025 (Día / Mes / Año)</div>		
		FECHA	1 DE 2		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA S CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A		
OBJETO CONVENIO:	ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL YAQUIVA DEL MUNICIPIO DE INZÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE INZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. CINCO (5) ALCANTARILLAS					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Inza del departamento de Cauca en la vereda La Milagrosa, en el corredor vial denominado con código 16340-1-1 El Cabuyo- Dos Quebradas que tiene una longitud de 1.127 Km. La intervención contemplan la construcción de alcantarillas , en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA YAQUIVA	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL:	MARCELINO DICUE VOLVERAS	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No.:	4173-2024	VALOR INICIAL:	\$ 216,310,784.00		
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	VALOR ADICIONES:	\$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$ 216,310,784.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	20/12/2024 15/03/2025	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025		
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1	16/03/2025 30/04/2025	PRORROGA N° 1	1/01/2025 #####		
FECHA DE PRORROGA N° 1	14/05/2025 16/07/2025	PRORROGA N° 2	1/06/2025 #####		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 216,310,784			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 216,310,784			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 216,310,784.00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 706,337,231.81 46.40%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 706,337,231.81 46.40%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A NA					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella					
Alcantarillas					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.00					
Elec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Elec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción Equipo Mínimo Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retrosacavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
SE debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A					
Ejecutado:					
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:					
Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
*El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
* Se realizó entrega de estudio hidráulico para revisión y aprobación; posterior reunión de comité operativo 1 y seguimiento.
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de estudio hidráulico, entrega de observaciones
* Revisión de plan de compras No 1. con sus soportes

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO: VERSIÓN: PÁGINA:</div>	<div>28/05/2025 (Día / Mes / Año)</div>		
		FECHA	1 DE 2		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
Proyecto: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAJ CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
Unidad Ejecutora: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		Dirección Territorial: CAUCA	Semana No.: 26 del 16/05/2025 al 22/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)		
Supervisor Contrato Interventoría: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		Gestor Técnico de Proyecto: N/A			
Objeto Convenio: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL YAQUIVA DEL MUNICIPIO DE INZÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE INZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
Alcance Físico Contractual: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. CINCO (5) ALCANTARILLAS					
Descripción Breve Características Técnicas del Proyecto El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Inza del departamento de Cauca en la vereda La Milagrosa, en el corredor vial denominado con código 16340-1-1 El Cabuyo- Dos Quebradas que tiene una longitud de 1.127 Km. La intervención contemplan la construcción de alcantarillas , en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
Contratista: CABILDO DEL RESGUARDO INDIGENA YAQUIVA		Interventor: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
Representante Legal: MARCELINO DICUE VOLVERAS		Representante Legal: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
Convenio No: 4173-2024 VALOR INICIAL: \$ 216.310.784,00		Contrato No: 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00			
Fecha de Inicio: 13/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		Fecha de Inicio: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			
Fecha de Vencimiento Inicial: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 216.310.784,00		Fecha de Vencimiento Inicial: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00			
Fecha de Vencimiento Vigente: 16/07/2025		Fecha de Vencimiento Vigente: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -			
Fecha de Suspensión N° 1: 20/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1: 1/01/2025 #####			
Fecha de Ampliación N° 1: 16/03/2025 30/04/2025		PRORROGA N° 2: 1/06/2025 #####			
Fecha de Prórroga N° 1: 14/05/2025 16/07/2025					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 216.310.784			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 216.310.784			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 216.310.784,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 818.100.932,85 53.74%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 818.100.932,85 53.74%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A NA					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella					
Alcantarillas					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.00					
Elec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Elec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción Equipo Mínimo Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retrosacavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TrAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:					
TrAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

* Se realizó entrega de estudio hidráulico para revisión y aprobación; posterior reunión de comité operativo 1 y seguimiento.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza comité para avalar diseño y cantidades de las obras a ejecutar; se procede con inicio de cotizaciones para finalizar plan de compras.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de estudio hidráulico, entrega de observaciones

* Comité operativo revisión de cotizaciones y plan de compras No 1

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>	<div>1 DE 2</div>		
		FECHA	2/06/2025 <small>(Día / Mes / Año)</small>		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	N/A		
OBJETO CONVENIO: ALINEAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL YAQUIVA DEL MUNICIPIO DE INZÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE INZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025	Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. CINCO (5) ALCANTARILLAS					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Inza del departamento de Cauca en la vereda La Milagrosa, en el corredor vial denominado con código 16340-1-1 El Cabuyo- Dos Quebradas que tiene una longitud de 1.127 Km. La intervención contemplan la construcción de alcantarillas , en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR			
REPRESENTANTE LEGAL: MARCELINO DICUE VOLVERAS		REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES			
CONVENIO No.: 4173-2024 VALOR INICIAL: \$ 216.310.784,00		CONTRATO No.: 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00			
FECHA DE INICIO: 13/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 216.310.784,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -			
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: 20/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1: 1/01/2025 #####			
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1: 16/03/2025 30/04/2025		PRORROGA N° 2: 1/06/2025 #####			
FECHA DE PRÓRROGA N° 1: 14/05/2025 16/07/2025					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 216.310.784			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 216.310.784			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 216.310.784,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%					
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 929.864.633,88 61.09%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 929.864.633,88 61.09%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7.34%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
PERIODO FACTURADO: N/A NA					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Placa Huella					
Alcantarillas					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.00					
Elec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Prog 0.00 0.00 0.00 0.0%					
Elec 0.00 0.00 0.00 0.0%					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción Equipo Mínimo Total Disponible					
Saltarin					
Mezcladora de concreto					
Vibrocompactador					
Retrosacavadora sobre llantas					
vibrador de concreto					
Motoniveladora					
Total					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TrAMO Y/O SECTOR 1 : Programado: N/A Ejecutado:					
TrAMO Y/O SECTOR (n): Programado: Ejecutado:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES DISPONIBLE					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO					
OBSERVACIONES:					
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL					
ZONAS DE DEPÓSITO SI NO N/A					
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A					
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A					
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A					
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A					
VERTIMENTOS: SI NO N/A					
EMISIONES: SI NO N/A					
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A					
OBSERVACIONES:					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en					

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*Se realizó entrega de estudio hidráulico para revisión y aprobación; posterior reunión de comité operativo 1 y seguimiento.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Se realiza comité para evaluar diseño y cantidades de las obras a ejecutar; se procede con inicio de cotizaciones para finalizar plan de compras.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El día 27 de mayo de 2025 se realiza comité de seguimiento, se aprueban cantidades de obra con los diseños ajustados a las alcantarillas tipo y se procede a verificar cotizaciones y plan de compras al cual se les presenta observaciones y se comprometen a entregarlas subsanarlas el día viernes 30 de mayo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Comité operativo revisión de cotizaciones y plan de compras No 1

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

Entir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

CONVENIO No. 4185-2024 **RESGUARDO INDÍGENA LAS** **MERCEDES**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL				CÓDIGO	
					VERSIÓN	
					PÁGINA	1 DE 2
FECHA						12/05/2025 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL						
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA		SEMANA No.: 24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A		
OBJETO CONVENIO:	ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CALDONO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:						
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 92ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS						
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO						
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caldono del departamento de Cauca en la vereda Las Mercedes, en el corredor vial denominado vía 25KA116 El Rosal - Alto Pital, que tiene una longitud de 1.0 km. La intervención contemplan la construcción de alcantarillas y placa huella , en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.						
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:						
CONTRATISTA: CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES				INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: FLORA AYDEE CHOCUE GUETIO				REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 4185-2024		VALOR INICIAL: \$ 201,091,017.00		CONTRATO No. 3649-2024		VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00
FECHA DE INICIO: 13/12/2024		VALOR ADICIONES: \$ -		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		VALOR ADICIONES: \$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 201,091,017.00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		VALOR ANTICIPO: \$ -
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1 20/12/2024 15/03/2025				PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025		
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1 16/03/2025 30/04/2025				PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025		
FECHA DE PRORROGA N° 1 13/05/2025 16/07/2025						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO						
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:						
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026	
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,091,017				
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -				
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,091,017				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)						
CONVENIOINTERVENTORIA						
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,091,017.00						
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%						
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %						
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%						
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%						
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.						
INTERVENTORIA						
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 594,573,530.78 39.06%						
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 594,573,530.78 39.06%						
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%						
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%						
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO						
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A						
PERIODO FACTURADO: N/A						
VALOR FACTURA: \$ -						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.						
III. AVANCE FÍSICO						
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%						
Meta Física Ejecutada % 0.00%						
MAQUINARIA Y EQUIPO						
Meta Física (Programa de Obra)						
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico						
Progr. 0.00						
Elec. 0.00						
Progr. 0.00						
Elec. 0.00						
TOTAL						
Observaciones: * El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).						
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A						
Ejecutado:						
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:						
Ejecutado:						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						
FUENTES DE MATERIALES						
DISPONIBLE						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO						
OBSERVACIONES:						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL						
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A						
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A						
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A						
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A						
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A						
VERTIMENTOS: SI NO N/A						
EMISIONES: SI NO N/A						
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A						
OBSERVACIONES:						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.						

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

N/A


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.


VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



MEPI PRÓRROGA No. 1



N/A




N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA


*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.
*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.
*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.
*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FRMA
NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO						
			VERSIÓN						
			PÁGINA	1 DE 2					
FECHA				19/05/2025 (Día / Mes / Año)					
I. INFORMACIÓN GENERAL									
PROYECTO:	Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 25 del 9/05/2025 al 15/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO:	ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CALDONO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:									
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 92ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS									
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO									
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caldono del departamento de Cauca en la vereda Las Mercedes, en el corredor vial denominado vía 25KA116 El Rosal - Alto Pital, que tiene una longitud de 1.0 km. La intervención contemplan la construcción de alcantarillas y placa huella , en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.									
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORÍA:									
CONTRATISTA:	CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES		INTERVENTOR:		CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR				
REPRESENTANTE LEGAL:	FLORA AYDEE CHOCUE GUETIO		REPRESENTANTE LEGAL:		MARIA ELVIRA PINTO JAIMES				
CONVENIO No.	4185-2024	VALOR INICIAL:	\$	201,091,017.00	CONTRATO No.	3649-2024	VALOR INICIAL:	\$	1,522,205,504.00
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	VALOR ADICIONES:	\$	-	FECHA DE INICIO:	28/11/2024	VALOR ADICIONES:	\$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	201,091,017.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	\$	1,522,205,504.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/07/2025				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/05/2025	VALOR ANTICIPO:	\$	-
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	20/12/2024	15/03/2025			PRORROGA N° 1	1/01/2025	31/05/2025		
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1	16/03/2025	30/04/2025			PRORROGA N° 2	1/06/2025	16/07/2025		
FECHA DE PRORROGA N° 1	13/05/2025	16/07/2025							
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026				
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,091,017							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -							
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,091,017							
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504						
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)									
CONVENIOINTERVENTORIA									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201,091,017.00									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%									
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%									
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %									
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%									
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%									
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 706,337,231.81 46.40%									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 706,337,231.81 46.40%									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%									
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO									
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A									
PERIODO FACTURADO: N/A									
VALOR FACTURA: \$ -									
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.									
III. AVANCE FÍSICO									
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%									
Meta Física Ejecutada % 0.00%									
MAQUINARIA Y EQUIPO									
Meta Física (Programa de Obra)									
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada									
Avance Físico									
Progr. 0.00 0.00									
Elec. 0.00 0.00 0.0%									
Progr. 0.00 0.00 0.0%									
Elec. 0.00 0.00 0.0%									
TOTAL									
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico									
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A									
Ejecutado:									
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:									
Ejecutado:									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL									
FUENTES DE MATERIALES									
DISPONIBLE									
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO									
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO									
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO									
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO									
OBSERVACIONES:									
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL									
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A									
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A									
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A									
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A									
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A									
VERTIMENTOS: SI NO N/A									
EMISIONES: SI NO N/A									
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A									
OBSERVACIONES:									
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)									
OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.									

ESTADO: No aplica.

OBRA

INTER

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

0

11

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

0

0

EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:

0

0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOOP.

"Revisión y aprobación plan de compras para desembolso de pago a proveedores.

"Revisión y aprobación de solicitud de Prórroga No 1

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

" Revisión de plan de compras, cotizaciones

" Revisión de hojas de vida personal profesional

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

"Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

1 DE 2

FECHA

28/05/2025

(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

26

del

16/05/2025

al

22/05/2025

Último Informe Semanal NO

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CALDONO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 92ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caldono del departamento de Cauca en la vereda Las Mercedes, en el corredor vial denominado vía 25KA116 El Rosal - Alto Pital, que tiene una longitud de 1.0 km. La intervención contemplan la construcción de alcantarillas y placa huella , en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES

REPRESENTANTE LEGAL:

FLORA AYDEE CHOCUE GUETIO

CONVENIO No.

4185-2024

VALOR INICIAL:

\$

201,091,017.00

FECHA DE INICIO:

13/12/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

201,091,017.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1

20/12/2024

15/03/2025

FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1

16/03/2025

30/04/2025

FECHA DE PRORROGA N° 1

13/05/2025

16/07/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$

1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/05/2025

PRORROGA N° 1

1/01/2025

31/05/2025

PRORROGA N° 2

1/06/2025

16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201,091,017			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201,091,017			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$	201,091,017.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	-	0.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	-	0.00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	-	0.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	-	%

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

-

0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

-

0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

-

0.00%

Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	818,100,932.85	53.74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	818,100,932.85	53.74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	111,763,701.04	7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

N/A

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

\$

-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

0.00%

Avance o Atraso Físico %

0.00%

Meta Física Ejecutada %

0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella		
Alcantarillas		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	0.0%
Ejec	0.00			0.00	0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1 :

Programado: N/A

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Programado:

Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactor		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motoniveladora		
TOTAL		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO:

SI

NO

LICENCIA AMBIENTAL:

SI

NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

*Revisión y aprobación plan de compras para desembolso de pago a proveedores.

*Revisión y aprobación de solicitud de Prórroga No 1

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Se realiza comité con la OAC, en el cual se dan unas instrucciones de como elaborar el plan de compras, tambien se les menciona que se debe entregar el diseño geométrico

*Se llevó a cabo un comité con la OAC, durante el cual se brindaron instrucciones sobre la correcta elaboración del Plan de Compras. Asimismo, se reiteró la obligación de entregar el diseño geométrico del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Revisión de plan de compras, cotizaciones

* Revisión de hoias de vida personal profesional

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

*Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

*La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

*Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.


FRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA	1 DE 2				
				FECHA	2/06/2025 (Día / Mes / Año)			
I. INFORMACION GENERAL								
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CALDONO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:								
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 92ML DE PLACA HUELLA Y DOS (2) ALCANTARILLAS								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caldono del departamento de Cauca en la vereda Las Mercedes, en el corredor vial denominado vía 25KA116 El Rosal - Alto Pital, que tiene una longitud de 1.0 km. La intervención contemplan la construcción de alcantarillas y placa huella, en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.								
CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR					
REPRESENTANTE LEGAL: FLORA AYDEE CHOCUE GUETIO			REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES					
CONVENIO No.: 4185-2024 VALOR INICIAL: \$ 201.091.017,00			CONTRATO No.: 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1.522.205.504,00					
FECHA DE INICIO: 13/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -					
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 201.091.017,00			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1.522.205.504,00					
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/05/2025					
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: 20/12/2024 15/03/2025			PRORROGA N° 1: 1/01/2025 31/05/2025					
FECHA DE AMPLIACIÓN N° 1: 16/03/2025 30/04/2025			PRORROGA N° 2: 1/06/2025 16/07/2025					
FECHA DE PRORROGA N° 1: 13/05/2025 16/07/2025								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 201.091.017						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 201.091.017						
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1.522.205.504					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO			INTERVENTORÍA					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 201.091.017,00			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 929.864.633,88 61,09%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0,00%			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 929.864.633,88 61,09%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0,00%			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7,34%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0,00%			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111.763.701,04 7,34%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %			RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			No: RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0,00%			PERIODO FACTURADO: N/A N/A					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0,00%			VALOR FACTURA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0,00%			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0,00%			Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0,00%								
Observaciones: A la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Actualmente, se continúa con el desarrollo de actividades administrativas previas, entre las cuales se destacan: la aprobación de los estudios y diseños, la validación de las hojas de vida del personal propuesto y la revisión y aprobación de los planes de compras.								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % 0,00% Avance o Atraso Físico % 0,00%								
Meta Física Ejecutada % 0,00%								
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Placa Huella			Prog	0,00			0,00	
			Ejec	0,00			0,00	0,0%
Alcantarillas			Prog	0,00			0,00	
			Ejec	0,00			0,00	0,0%
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).								
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A		Ejecutado:				TRAMO Y/O SECTOR 2: Ejecutado:		
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:		Ejecutado:						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL						PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES			DISPONIBLE			ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A		
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A			OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A			VERTIMENTOS: SI NO N/A		
EMISSIONES: SI NO N/A			OTROS (Especificar cual) SI NO N/A			OBSERVACIONES:		
OBSERVACIONES:								
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en		

ESTADO: No aplica.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

"El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.

"Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.

"Revisión y aprobación plan de compras para desembolso de pago a proveedores.

"Revisión y aprobación de solicitud de Prórroga No. 1

"Se realiza comité con la OAC, en el cual se dan unas instrucciones de como elaborar el plan de compras, tambien se les menciona que se debe entregar el diseño geometrico

"Se llevó a cabo un comité con la OAC, durante el cual se brindaron instrucciones sobre la correcta elaboración del Plan de Compras. Asimismo, se reiteró la obligación de entregar el diseño geométrico del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

"Se lleva a cabo un comité con la OAC, Se reitera las instrucciones sobre la elaboración del plan de compras, de igual manera se reitera a la junta que se deben hacer las cotizaciones como soporte.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

"Revisión de plan de compras, cotizaciones

"Revisión de hojas de vida personal profesional

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

N/A

N/A

N/A

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

"Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales.

"Entir conceptos tecnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto.

"La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.

"Gestión oportuna de solicitud de documentación contractual.

FRMA

NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD


Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INIAS.



Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>		
	<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>		

CONVENIO No. 4324-2024 **RESGUARDO INDÍGENA DE** **PANIQUITA**

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	12/05/2025 (Día / Mes / Año)	1 DE 2
FECHA					
L INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA		SEMANA No.: 24 del 2/05/2025 al 8/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL PANIQUITA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:					
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 127 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Totoró del departamento del Cauca en la vereda La Primavera .La intervención contempla la construcción de alcantarillas y placa huella , en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.					
CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA: RESGUARDO INDÍGENA PANIQUITA			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: HAROL OVEIDO GOLONDRINO COMETA			REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 4324-2024 VALOR INICIAL: \$ 207,441,988.00			CONTRATO No. 3649-2024 VALOR INICIAL: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE INICIO: 13/12/2024 VALOR ADICIONES: \$ -			FECHA DE INICIO: 28/11/2024 VALOR ADICIONES: \$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 207,441,988.00			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 1,522,205,504.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025 VALOR ANTICIPO: \$ -		
SUSPENSIÓN N°1 23/12/2024 15/03/2025			PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025		
AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1 15/03/2025 30/04/2025			PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025		
PRORROGA N°1 11/05/2025 16/07/2025					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 207,441,988			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 207,441,988			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):		\$ 207,441,988.00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		\$ -	0.00%		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		\$ -	%		
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ -	0.00%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ -	0.00%		
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ -	0.00%		
Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		\$ 594,573,530.78	39.06%		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		\$ 594,573,530.78	39.06%		
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		\$ 111,763,701.04	7.34%		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		SI NO			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:		N/A			
PERIODO FACTURADO:		N/A			
VALOR FACTURA:		\$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%					
Meta Física Ejecutada % 0.00%					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual		Unidad	Cantidad		
Placa Huella					
Alcantarillas					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI NO N/A
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO N/A
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI NO	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO N/A
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO N/A
OBSERVACIONES:				OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO N/A
				VERTIMIENTOS:	SI NO N/A
				EMISIONES:	SI NO N/A
				OTROS (Especificar cual)	SI NO N/A
				OBSERVACIONES:	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS N/A					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Revisión del estado de las pólizas, actualización con orden de inicio y verificación de cargue a SECOP.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div> MEPI PRÓRROGA No. 1</div><div><div>N/A</div> N/A</div><div><div>N/A</div> N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
<div>*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.</div>			<div><div></div><div>FIRMA: _____ NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-43281 STD</div></div>		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

19/05/2025
(Día / Mes / Año)

1 DE 2

FECHA

19/05/2025
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

SEMANA No.:

25

del

9/05/2025

al

15/05/2025

Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

N/A

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL PANIQUITA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 127 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALCANTARILLA

DESCRIPCION BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Totoró del departamento del Cauca en la vereda La Primavera .La intervencion contempla la construcción de alcantarillas y placa huella , en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

RESGUARDO INDÍGENA PANIQUITA

REPRESENTANTE LEGAL:

HAROL OVEIDO GOLONDRINO COMETA

CONVENIO No.

4324-2024

VALOR INICIAL:

\$ 207,441,988.00

FECHA DE INICIO:

13/12/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 207,441,988.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

SUSPENSIÓN N°1

23/12/2024 15/03/2025

AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1

15/03/2025 30/04/2025

PRORROGA N°1

11/05/2025 16/07/2025

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ELVIRA PINTO JAIMES

CONTRATO No.

3649-2024

VALOR INICIAL:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE INICIO:

28/11/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 1,522,205,504.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

16/07/2025

VALOR ANTICIPO:

\$ -

PRORROGA N° 1

1/01/2025 31/05/2025

PRORROGA N° 2

1/06/2025 16/07/2025

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 207,441,988			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 207,441,988			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 1,522,205,504		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 207,441,988.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%

Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se esta adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 706,337,231.81 46.40%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 706,337,231.81 46.40%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A

PERIODO FACTURADO: N/A N/A

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%

Meta Física Ejecutada % 0.00%

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Placa Huella		
Alcantarillas		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%
Prog	0.00			0.00	
Ejec	0.00			0.00	0.0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Salitrín		
Mezcladora de concreto		
Vibrocompactador		
Retroexcavadora sobre llantas		
vibrador de concreto		
Motorveladora		
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI DISPONIBLE NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A

Ocupación DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A


EMISIONES: SI NO N/A


OTROS (Especificar cual) SI NO N/A


OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
			No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
			ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
			DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se radicaron las hojas de vida para aprobación; sin embargo, quedan pendientes por subsanar las correspondientes al Residente y al Maestro de Obra. Así mismo, está pendiente la entrega de los diseños para su revisión.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Revisión de las hojas de vida del residente de obra y el maestro de obra. *Revisión de los estudios y diseños ajustados					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
			<div><div></div><div>FIRMA: _____</div><div>NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div><div>Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD</div></div>		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
		DISPONIBLE					
UBICACIÓN:	_____	PERMISO MINERO:	SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO:	SI _____ NO _____	N/A _____	
	_____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____	
UBICACIÓN:	_____	PERMISO MINERO:	SI _____ NO _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____	
	_____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____	N/A _____	
OBSERVACIONES:				OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI _____ NO _____	N/A _____	
				VERTIMIENTOS:	SI _____ NO _____	N/A _____	
				EMISIONES:	SI _____ NO _____	N/A _____	
				OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____	N/A _____	
OBSERVACIONES:				OBSERVACIONES:			

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVÍAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *Se radicaron las hojas de vida para aprobación; sin embargo, quedan pendientes por subsanar las correspondientes al Residente y al Maestro de Obra. Así mismo, está pendiente la entrega de los diseños para su revisión.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se entregan los diseños para su aprobación y revisión de cantidades. Se avanza en la recolección de cotizaciones para la elaboración del plan de compras. Se programa comité de seguimiento para la próxima semana.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Revisión de las hojas de vida del residente de obra y el maestro de obra. *Revisión de los estudios y diseños aludados *Revisión del plan de compras No 1, con sus respectivas cotizaciones. *Comité de seguimiento a las actividades pendientes, plan de compras No 1, revisión de cotizaciones.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
<div><div>N/A</div><div>N/A</div><div>N/A</div></div>					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emtír conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
			FIRMA:  NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	1 DE 2
			FECHA	2/06/2025 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 3649-2024 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 27 del 23/05/2025 al 29/05/2025 Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A				
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL PANIQUITA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:				
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 127 ML DE PLACA HUELLA Y UNA (1) ALICANTARILLA				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO				
El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Totoró del departamento del Cauca en la vereda La Primavera. La intervención contempla la construcción de alcantarillas y placa huella, en concordancia con los lineamientos establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructura del Pavimento del Instituto Nacional de Vías.				
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA:				
CONTRATISTA: RESGUARDO INDÍGENA PANIQUITA		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR		
REPRESENTANTE LEGAL: HAROL OVEIDO GOLONDRINO COMETA		REPRESENTANTE LEGAL: MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES		
CONVENIO No. 4324-2024		CONTRATO No. 3649-2024		
FECHA DE INICIO: 13/12/2024		FECHA DE INICIO: 28/11/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/07/2025		
SUSPENSIÓN N°1 23/12/2024 15/03/2025		PRORROGA N° 1 1/01/2025 31/05/2025		
AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN N°1 15/03/2025 30/04/2025		PRORROGA N° 2 1/06/2025 16/07/2025		
PRORROGA N°1 11/05/2025 16/07/2025				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONVENIO/CONTRATO VIGENCIA 2023 2024 2025 2026				
CONVENIO RECURSOS POR VIGENCIA \$ 207,441,988				
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -				
SALDO DE VIGENCIA \$ 207,441,988				
INTERVENTORÍA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 1,522,205,504				
EJECUTADO DE LA VIGENCIA \$ -				
SALDO DE VIGENCIA \$ 1,522,205,504				
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)				
CONVENIO				
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 207,441,988.00				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - 0.00%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - 0.00%				
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ - 0.00%				
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - %				
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ - 0.00%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - 0.00%				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ - 0.00%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ - 0.00%				
Observaciones: la fecha de corte del presente informe, no se registra avance físico en la ejecución de la obra. Sin embargo se está adelantando el proceso de cotizaciones de materiales, aprobación de plan de compras y asociación de cuentas en el banco				
INTERVENTORÍA				
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 929,864,633.88 61.09%				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 929,864,633.88 61.09%				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 111,763,701.04 7.34%				
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO				
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A				
PERIODO FACTURADO: N/A				
VALOR FACTURA: \$ N/A -				
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residentes técnicos, profesional financiero, ingenieros auxiliares, profesional ambiental, Auxiliar administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspectores de obra.				
III. AVANCE FÍSICO				
Meta Física Programada % 0.00% Avance o Atraso Físico % 0.00%				
Meta Física Ejecutada % 0.00%				
Meta Física (Programa de Obra)				
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad				
Placa Huella				
Alcantarillas				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %				
Prog 0.00 0.00 0.00				
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%				
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%				
Ejec 0.00 0.00 0.00 0.0%				
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).				
TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: N/A				
Ejecutado:				
TRAMO Y/O SECTOR (n): Programado:				
Ejecutado:				
TRAMO Y/O SECTOR 2:				
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO DISPONIBLE				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO				
OBSERVACIONES:				
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A				
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A				
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A				
CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A				
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A				
VERTIMIENTOS: SI NO N/A				
EMISIONES: SI NO N/A				
OTROS (Especificar cual) SI NO N/A				
OBSERVACIONES:				

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES: Desde INVIAS se reciben los lineamientos del área ambiental, con el objetivo de garantizar el cumplimiento conjunto de lo establecido en el Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Vial.		
ESTADO: No aplica.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
	OBRA	INTER			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	11	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	-----	OBSERVACIONES:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	11	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	-----	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	0	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:	-----	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	0	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	-----	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11					
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS *El día 02 de mayo se reanuda el convenio y se brinda apoyo a la OAC en la recopilación de información y el diligenciamiento de los formatos necesarios para gestionar la Prórroga No. 1. *Se radican las hojas de vida para aprobación; sin embargo, quedan pendientes por subsanar las correspondientes al Residente y al Maestro de Obra. Así mismo, está pendiente la entrega de los diseños para su revisión. *Se entregan los diseños para su aprobación y revisión de cantidades. Se avanza en la recolección de cotizaciones para la elaboración del plan de compras. Se programa comité de seguimiento para la próxima semana.					
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA *Se aprueban las hojas de vida del residente de obra y del maestro de obra, completando así el equipo requerido. Se programa comité para el 29 de mayo a las 3:30 p.m., con el objetivo de viabilizar las cantidades finales y el plan de compras elaborado.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Revisión de los estudios y diseños ajustados *Revisión del plan de compras No 1, con sus respectivas cotizaciones. *Comité de seguimiento a las actividades pendientes, plan de compras No 1, revisión de cotizaciones.					
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA					
*Revisión de documentos administrativos para dar viabilidad a los procesos contractuales. *Emitir conceptos técnicos sobre condiciones especiales que impacten el normal desarrollo de las actividades contractuales, buscando dinamizar el avance del proyecto. *La interventoría se encuentra en constante revisión, aprobación y/o emisión de observaciones a los documentos presentados hasta la fecha por el contratista de obra.			DIRECTOR DE INTERVENTORIA <div style="text-align: center;">  FIRMA _____ NOMBRE: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD </div>		

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDICUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato de personal, control aportes legales y seguridad social.

[illegible]


MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS
APROBÓ

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p align="center">INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios e inicie el cobro de actas a cargo de esta interventoría se diligenciará el siguiente formato:


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA																																																
	Acta <input type="checkbox"/> No. _____																																																	
	FECHA _____ (Día / Mes / Año)																																																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																	
CONVENIO No. _____ (Indique número y año)																																																		
OBJETO DEL CONVENIO: _____																																																		
VIA INTERVENIDA: _____																																																		
CONTRATISTA: _____																																																		
INTERVENTOR: _____																																																		
CONTRATO No. _____ (Indique número y año)																																																		
FECHA DE INICIO: _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)	VALOR INICIAL: _____																																																	
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)	VALOR ADICIONES: \$ _____																																																	
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)	VALOR ACUMULADO: _____																																																	
PLAZO (MESES): _____																																																		
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)	FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: _____ DE _____ DE _____ (Día) (Mes) (Año)																																																	
VALOR DEL PAGO																																																		
El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.																																																		
Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL</th> <th>NIT/CC</th> <th>No. FACTURA</th> <th>FECHA</th> <th>VALOR BÁSICO</th> <th>IVA</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL																																									PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO \$ _____ VALOR IVA \$ _____ TOTAL PAGOS \$ _____	
No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL																																											
PAGOS ACUMULADOS VALOR IVA ACUMULADO VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO		\$ _____ \$ _____ \$ _____																																																
NOTAS: 1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.																																																		
Firma: _____ Nombre: _____ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista	Firma: _____ Nombre: _____ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula Profesional No.: _____																																																	
Firma: _____ Nombre: _____ Ingeniero residente del proyecto Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica Matrícula Profesional No.: _____	Original: Archivo Gestión del INVÍAS. Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.																																																	

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ	JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ
---	--

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Junio 10 de 2025</div>	

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato estado general del tiempo.

<div></div>	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO</div>		<div>CÓDIGO</div>	
			<div>VERSIÓN</div>	
			<div>PÁGINA</div>	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA	
---	--	------------------------------	--

CONVENIO No:	CONTRATISTA:
--------------	--------------

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	PROYECTO:
--------------------------------	-----------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	INTERVENTOR:
-------------------------------	--------------

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco																																0
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

<div>Firma _____</div> <div>No Aplica _____</div> <div>Nombre:</div> <div>Residente de Obra</div> <div>Matrícula Profesional No.:</div>	<div>Firma _____</div> <div>No Aplica _____</div> <div>Nombre:</div> <div>Residente de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.:</div>
---	--


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias</div> <div>Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización:</div> <div>Junio 10 de 2025</div>	

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo, no se cuenta con ningún convenio en ejecución. Una vez se dé comienzo alguno de los convenios a cargo de esta interventoría se diligenciará el formato resumen ensayos de laboratorio.

<div></div>	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS						CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE						VERSIÓN	
	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						PAGINA	

UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA	
-------------------	--	---------------------------------	--	------------------------------	--

CONVENIO No.:		CONTRATISTA:	
---------------	--	--------------	--

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:		PROYECTO:	
--------------------------------	--	-----------	--

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		INTERVENTOR:	
--------------------------------	--	--------------	--

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certific
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultad


Firma _____ Nombre: _____ Residente de Obra Matrícula Profesional No.: _____	Firma _____ Nombre: _____ Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: _____
---	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO

Se validaron las garantías de los convenios de obra suscritos dentro del tiempo transcurrido de esta interventoría.

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

	FECHA	28 (Día)	5 (Mes)	2025 (Año)
--	-------	-------------	------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 2031-2024 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SOTO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 18/09/2024
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 204,710,738.00
VALOR ACUMULADO: \$ 204,710,738.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3649-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTER VIAL SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,471,073.80	25	6	2024	31	10	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,235,536.90	25	6	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,942,147.60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-1000031377
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	25	6	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006492 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8/07/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,471,073.80	20	10	2024	27	1	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,235,536.90	20	12	2024	27	3	2028
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,942,147.60
---------------------------------	-----	------------------

27	3	2025
----	---	------

27	3	2030
----	---	------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-1000031377
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006492 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____
Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,471,073.80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,235,536.90
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,942,147.60

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	4	2025	16	7	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
1	4	2025	16	7	2028
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-1000031377
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: _____
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006492 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____
Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 68202-03281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA		

FECHA				3	5	2025
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	2059-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ASNAZU
--------------	-----------	--------------	-----------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE AZNAZÚ DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	

FECHA DE INICIO:	6/09/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 202,870,939.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 202,870,939.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento	10%	\$ 20,287,093.90	Desde: 26/6/2024 Hasta: 31/10/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,143,546.95	Desde: 26/6/2024 Hasta: 31/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,574,187.80	Desde: 31/12/2024 Hasta: 31/12/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100031358
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	Desde: 26/6/2024 Hasta: 31/12/2024
Otros	N.R		Desde: Hasta:

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100006483	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO							
			VERSIÓN							
			PÁGINA							
Otros		N.R			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006483 OTRAS PÓLIZAS No.										
Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)										
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A										
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:										
OBSERVACIONES:										
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).										
<div>Firma</div> <div>Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 6820203281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																									
			VERSIÓN																																																									
			PÁGINA																																																									
			FECHA	24	8	2025																																																						
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 2038-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:																																																												
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TURBINA DEL MUNICIPIO SUÁREZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																												
FECHA DE INICIO: 2/09/2024																																																												
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																												
VALOR INICIAL: \$ 201,874,214.00																																																												
VALOR ACUMULADO: \$ 201,874,214.00 (Incluye adiciones)																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																												
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,187,421.40</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td colspan="3">31/10/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,093,710.70</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,374,842.80</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,187,421.40	25	6	2024	31/10/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,093,710.70	25	6	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,374,842.80	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,187,421.40	25	6	2024	31/10/2025																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,093,710.70	25	6	2024	31	12	2027																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,374,842.80	31	12	2024	31	12	2029																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031379																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																												
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																												
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000.00</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	25	6	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	25	6	2024	31	12	2024																																																				
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006493																																																												
OTRAS PÓLIZAS No.																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																												
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																												
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																												
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1																																																												
MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,187,421.40</td><td>21</td><td>12</td><td>2024</td><td colspan="3">2/03/2026</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,093,710.70</td><td>21</td><td>12</td><td>2024</td><td>30</td><td>4</td><td>2028</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,374,842.80</td><td>30</td><td>4</td><td>2025</td><td>30</td><td>4</td><td>2030</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,187,421.40	21	12	2024	2/03/2026			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,093,710.70	21	12	2024	30	4	2028	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,374,842.80	30	4	2025	30	4	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,187,421.40	21	12	2024	2/03/2026																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,093,710.70	21	12	2024	30	4	2028																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,374,842.80	30	4	2025	30	4	2030																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031379																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																												

Razón Social Compañía Aseguradora:COMPañía Mundial de Seguros S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:PRÓRROGA No.:1

MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	30	4	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006493

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:COMPañía Mundial de Seguros S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA		24	5	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	2297-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA
--------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑITA DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO:	2/09/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 200,914,634.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 200,914,634.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,091,463.40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,045,731.70
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,182,926.80

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	12	2024	30	4	2026
23	12	2024	30	4	2028
30	4	2025	30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100031637
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	7	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100006559	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL S.A.		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	1	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:
----------------	---------------	---	-------------------	-----------------

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		\$ 20,091,463.40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	12	2024	30	4	2026
Día	Mes	Año			

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		\$ 10,045,731.70
Estabilidad y/o Calidad de Obra		\$ 40,182,926.80

23	12	2024
30	4	2025

30	4	2028
30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031637
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNIDIAL S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES


Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 284,700,000.00
Otros		


VIGENCIA					
Desde			Hasta		
11	7	2024	30	4	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006559 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNIDIAL S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


Firma _____
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

FECHA			28	6	2025
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No. 4102-2024 CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CANOAS DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 11/12/2024
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 203,590,312.00
VALOR ACUMULADO: \$ 203,590,312.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,359,031.20	11	10	2024	31/12/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,179,515.60	11	10	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,718,062.40	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034534
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	11	10	2024	31	12	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007217 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA			

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00	11	10	2024	16	7	2025
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007217 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA			27	5	2025
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA ESPERANZA DIRECCIÓN TERRITORIAL: JAMBALO CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 2039 DE 2024 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA ESPERANZA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 25/06/2024
 PLAZO INICIAL: 31/12/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 209,387,835.00
 VALOR ACUMULADO: \$ 209,387,835.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,938,783.50	24	6	2024	31/10/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	\$ -	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,469,391.75	24	6	2024	31	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	0	\$ -	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,877,567.00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031396

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	24	6	2024	31	12	2024
Otros		\$ 260,000,000.00	24	6	2024	31	12	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006496 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,938,783.50	23	12	2024	28/02/2026		

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	\$ -
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,469,391.75
Calidad de Estudios y Diseños	0	\$ -
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,877,567.00

Día	Mes	Año
23	12	2024
Día	Mes	Año
30	4	2025

30	4	2028
Día	Mes	Año
30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031396
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
24	6	2024	30	4	2025
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006496 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:


OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

	FECHA	15 (Día)	5 (Mes)	2025 (Año)
--	-------	-------------	------------	---------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4173-2024 CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA YAQUIVA

OBJETO DEL CONTRATO:
 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL YAQUIVA DEL MUNICIPIO DE INZÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE INZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 13/12/2024
 PLAZO INICIAL: 31/12/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 216,310,784.00
 VALOR ACUMULADO: \$ 216,310,784.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 21,631,078.40	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			18	10	2024	31/12/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,815,539.20	Día	Mes	Año			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 43,262,156.80	18	10	2024	31	12	2027
			31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034810
 Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMLV	\$ 260,000,000.00	Desde			Hasta		
Otros			18	10	2024	31	12	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007299 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 21,631,078.40	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			20	12	2024	27/03/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,815,539.20	Día	Mes	Año			
			20	12	2024	27	3	2028

Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 43,262,156.80	27	3	2025	27	3	2030
---------------------------------	-----	------------------	----	---	------	----	---	------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034810
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200SMLV	\$ 284,700,000.00	18	10	2024	27	3	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007299 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

N/A

NOTAS:


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																									
			VERSIÓN																																																									
			PÁGINA																																																									
			FECHA	20	5	2025																																																						
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 2040-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS																																																									
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																												
FECHA DE INICIO: 2/09/2024 PLAZO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 203.658.720.00 VALOR ACUMULADO: \$ 203.658.720.00 (Incluye adiciones)																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,365,872.00</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td colspan="3">31/10/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,182,936.00</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,731,744.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,365,872.00	25	6	2024	31/10/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,182,936.00	25	6	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,731,744.00	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,365,872.00	25	6	2024	31/10/2025																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,182,936.00	25	6	2024	31	12	2027																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,731,744.00	31	12	2024	31	12	2029																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031373 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																												
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																												
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td></td><td>\$ 26,000,000.00</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 26,000,000.00	25	6	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 26,000,000.00	25	6	2024	31	12	2024																																																				
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006490 OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																												
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																												
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																												
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,365,872.00</td><td>21</td><td>12</td><td>2024</td><td colspan="3">2/03/2026</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,182,936.00</td><td>21</td><td>12</td><td>2024</td><td>30</td><td>4</td><td>2028</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,731,744.00</td><td>30</td><td>4</td><td>2025</td><td>30</td><td>4</td><td>2028</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,365,872.00	21	12	2024	2/03/2026			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,182,936.00	21	12	2024	30	4	2028	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,731,744.00	30	4	2025	30	4	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,365,872.00	21	12	2024	2/03/2026																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,182,936.00	21	12	2024	30	4	2028																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,731,744.00	30	4	2025	30	4	2028																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031373 Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																												

Razón Social Compañía Aseguradora:COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:PRÓRROGA No.:1

MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	30	4	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006490

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA			

FECHA		1	5	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	3554-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS
--------------	-----------	--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL SOCORRO - VALLES HONDOS DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	11/12/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 206,276,926.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 206,276,926.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
---	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,627,693.00	9	9	2024	31/12/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,313,846.50	9	9	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,255,386.00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100033522
Certificado de modificación o anexo No.:	0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
---------------------------------	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	9	9	2024	31	12	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100006986	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0		
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
20	12	2024		27/03/2026		
Día	Mes	Año				
20	12	2024		27	3	2028
27	3	2025		27	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033522

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
---	---------------------------------

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: **SUSPENSIÓN No.:** 1

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
9	9	2024		27	3	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006986

OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma _____

Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																									
			VERSIÓN																																																									
			PÁGINA																																																									
			FECHA	20	5	2025																																																						
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 2042-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA HEROICA																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:																																																												
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA HEROICA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																												
FECHA DE INICIO: 17/09/2024																																																												
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (incluye prórrogas y suspensiones)																																																												
VALOR INICIAL: \$ 200,290,536.00																																																												
VALOR ACUMULADO: \$ 200,290,536.00 (incluye adiciones)																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																												
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,029,053.60</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td colspan="3">31/10/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,014,526.80</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,058,107.20</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,029,053.60	25	6	2024	31/10/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,014,526.80	25	6	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,058,107.20	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,029,053.60	25	6	2024	31/10/2025																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,014,526.80	25	6	2024	31	12	2027																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,058,107.20	31	12	2024	31	12	2029																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031420																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 9/09/2024																																																												
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																												
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000.00</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	25	6	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	25	6	2024	31	12	2024																																																				
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006503																																																												
OTRAS PÓLIZAS No.																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 9/09/2024																																																												
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																												
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																												
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,029,053.60</td><td>25</td><td>6</td><td>2024</td><td colspan="3">31/10/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,029,053.60	25	6	2024	31/10/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																					
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,029,053.60	25	6	2024	31/10/2025																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,014,526.80
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,058,107.20

25	6	2024
31	12	2024

31	12	2027
31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031420

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006503 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,029,053.60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,014,526.80
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,058,107.20

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	4	2025	16/07/2026		
Día	Mes	Año			
1	4	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031420

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
25	6	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006503 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	3	5	2025																																																			
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 2065-2024 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA LA TOMA																																																									
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN DE LA VEREDA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																									
FECHA DE INICIO: 17/09/2024 PLAZO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 202,387,366.00 VALOR ACUMULADO: \$ 202,387,366.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,238,737.00</td><td>27</td><td>6</td><td>2024</td><td colspan="3">31/10/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,119,368.30</td><td>27</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,477,474.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,238,737.00	27	6	2024	31/10/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,119,368.30	27	6	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,477,474.00	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Cumplimiento	10%	\$ 20,238,737.00	27	6	2024	31/10/2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,119,368.30	27	6	2024	31	12	2027																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,477,474.00	31	12	2024	31	12	2029																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031367 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td><td>27</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	27	6	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	27	6	2024	31	12	2024																																																	
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006487 OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																									

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,238,737.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,119,368.30
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,477,474.00

VIGENCIA						
Desde			Hasta			
20	12	2024	27/01/2026			
Día	Mes	Año				
20	12	2024	27	3	2028	
27	3	2025	27	3	2030	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **CCS-100031367**

Certificado de modificación o anexo No.:1.....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
27	6	2024		27	3	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006487

OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

<p>GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES</p>	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1

MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,238,737.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,119,368.30
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,477,474.00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
1	4	2025		16/05/2026		
Día	Mes	Año				
1	4	2025		16	7	2028
16	7	2025		16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031367

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	6	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006487 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
.....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:
.....

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por


Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																									
			VERSIÓN																																																									
			PÁGINA																																																									
			FECHA	7	5	2025																																																						
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																									
CONVENIO No. 2090-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA																																																									
OBJETO DEL CONTRATO:																																																												
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAILA DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																												
FECHA DE INICIO: 17/09/2024																																																												
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																												
VALOR INICIAL: \$ 201,035,600.00																																																												
VALOR ACUMULADO: \$ 201,035,600.00 (Incluye adiciones)																																																												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																												
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																												
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																												
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,103,560.00</td><td>28</td><td>6</td><td>2024</td><td colspan="3">31/10/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,051,780.00</td><td>28</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,207,120.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,103,560.00	28	6	2024	31/10/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,051,780.00	28	6	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,207,120.00	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,103,560.00	28	6	2024	31/10/2025																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,051,780.00	28	6	2024	31	12	2027																																																				
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,207,120.00	31	12	2024	31	12	2029																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031375																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																												
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																												
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td><td>28</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	28	6	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																									
			Desde			Hasta																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	28	6	2024	31	12	2024																																																				
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006491																																																												
OTRAS PÓLIZAS No.																																																												
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																												
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																												
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																												

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,103,560.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,051,780.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,207,120.00

VIGENCIA						
Desde			Hasta			
23	12	2024	24/01/2026			
Día	Mes	Año				
23	12	2024	24	3	2028	
24	3	2025	24	7	2030	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **CCS-100031375**

Certificado de modificación o anexo No.:1.....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
28	6	2024		24	3	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006491

OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.1.....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,103,560.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,051,780.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,207,120.00

VIGENCIA						
Desde			Hasta			
21	3	2025	16/07/2026			
Día	Mes	Año				
21	3	2025	16	7	2028	
16	7	2025	16	7	2030	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031375

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
28	6	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006491

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA			

FECHA		4	5	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	2233-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO
--------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL TREBOL UNO DEL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	2/09/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 200,551,500.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 200,551,500.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento	10%	\$ 20,055,150.00	Desde: 5 7 2024 Día Mes Año Hasta: 31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,027,575.00	Desde: 5 7 2024 Día Mes Año Hasta: 31 12 2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,110,300.00	Desde: 31 12 2024 Día Mes Año Hasta: 31 12 2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100031580
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Desde: 5 7 2024 Día Mes Año Hasta: 31 12 2024
Otros	N.R		Desde: Día Mes Año Hasta: Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100006551	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,055,150.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,027,575.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,110,300.00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
23	12	2024		30/04/2026		
Día	Mes	Año				
23	12	2024		30	4	2028
30	4	2025		30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031580

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	1
----------------	---------------	---

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
5	7	2024		30	4	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006551

OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:	
----------------	--

NOTAS:


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Firma _____

Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	20	5	2025																																																			
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 2102-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																									
FECHA DE INICIO: 2/9/2024																																																									
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																									
VALOR INICIAL: \$ 200,859,010.00																																																									
VALOR ACUMULADO: \$ 200,859,010.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																									
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,085,901.00</td><td>2</td><td>7</td><td>2024</td><td colspan="3">31/10/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,042,950.50</td><td>4</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,171,802.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,085,901.00	2	7	2024	31/10/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,042,950.50	4	7	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,171,802.00	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Cumplimiento	10%	\$ 20,085,901.00	2	7	2024	31/10/2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,042,950.50	4	7	2024	31	12	2027																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,171,802.00	31	12	2024	31	12	2029																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031490																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td><td>2</td><td>7</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	2	7	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	2	7	2024	31	12	2024																																																	
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006525																																																									
OTRAS PÓLIZAS No.																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																									

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,085,901.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,042,950.50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,171,802.00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
21	12	2024		02/03/2026		
Día	Mes	Año				
21	12	2024		30	4	2028
30	4	2025		30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031490

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	1
----------------	---------------	---

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
2	7	2024		30	4	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006525

OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 


Firma _____

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

	FECHA	15	5	2025
	(Día)	(Mes)	(Año)	

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONTRATO DE OBRA No. **CONTRATISTA:** LA JAC DE RIONEGRO-GARCIA ARRIBA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE RIONEGRO - GARCIA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 16/07/2024

PLAZO INICIAL: 31/12/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 199,223,651.00

VALOR ACUMULADO: \$ 199,223,651.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3649-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,022,365.10	17	7	2024	31	12	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,011,182.55	17	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,044,730.20	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100031918

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	\$ 260,000,000.00	17	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS - 100006595 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/07/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	\$ 20,022,365.10	21	12	2024	30	4	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	\$ 10,011,182.55	21	12	2024	30	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	\$ 40,044,730.20	30	4	2025	30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031918

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	\$ 284,700.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
17	7	2024	30	4	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006595 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10	\$ 20,022,365.10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	\$ 10,011,182.55
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20	\$ 40,044,730.20

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	4	2025	16	7	2026
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
29	4	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031918

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES												
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.												
ADICIONAL No.:			PRÓRROGA No.: 2			MODIFICACIÓN No.:			SUSPENSIÓN No.:			
Seguro			% Asegurado		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			100		\$ 284,700.00		Desde			Hasta		
Otros							17 7 2024			16 7 2025		
							Día Mes Año			Día Mes Año		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006595					OTRAS PÓLIZAS No.							
Certificado de modificación o anexo No. 2					(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)							
Razón Social Compañía Aseguradora:					COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS							
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:												
OBSERVACIONES:												
NOTAS:												
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.												
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).												
<div>Firma</div> <div>Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No.:</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>												

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA			

FECHA		25	5	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No. 2330-2024 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECER

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVO AMANECER DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 17/09/2024
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 199,954,248.00
VALOR ACUMULADO: \$ 199,954,248.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 19,995,424.80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,997,712.40
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 39,990,849.60

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
17	7	2024	31/12/2025		
Día	Mes	Año			
17	7	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031867
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 29/07/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
17	7	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006590 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 29/07/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 19,995,424.80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,997,712.40
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 39,990,849.60

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	12	2024	27	3	2026
Día	Mes	Año			
20	12	2024	27	3	2028
27	3	2025	27	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100031867
Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
17	7	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006590

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	10	5	2025																																																			
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 3977-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																									
FECHA DE INICIO: 12/12/2024																																																									
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																									
VALOR INICIAL: \$ 189,933,159.00																																																									
VALOR ACUMULADO: \$ 189,933,159.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																									
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 18,993,315.90</td><td>27</td><td>9</td><td>2024</td><td colspan="3">31/01/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 9,496,657.95</td><td>27</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 37,986,631.80</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 18,993,315.90	27	9	2024	31/01/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,496,657.95	27	9	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 37,986,631.80	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Cumplimiento	10%	\$ 18,993,315.90	27	9	2024	31/01/2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,496,657.95	27	9	2024	31	12	2027																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 37,986,631.80	31	12	2024	31	12	2029																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034096																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000.00</td><td>27</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	27	9	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	27	9	2024	31	12	2024																																																	
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007125																																																									
OTRAS PÓLIZAS No.																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																									
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 18,993,315.90</td><td>20</td><td>12</td><td>2024</td><td colspan="3">27/03/2026</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 9,496,657.95</td><td>20</td><td>12</td><td>2024</td><td>27</td><td>3</td><td>2028</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 37,986,631.80</td><td>27</td><td>3</td><td>2025</td><td>27</td><td>3</td><td>2030</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 18,993,315.90	20	12	2024	27/03/2026			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,496,657.95	20	12	2024	27	3	2028	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 37,986,631.80	27	3	2025	27	3	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Cumplimiento	10%	\$ 18,993,315.90	20	12	2024	27/03/2026																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,496,657.95	20	12	2024	27	3	2028																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 37,986,631.80	27	3	2025	27	3	2030																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034096																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 1																																																									

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRORROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
27	9	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007125 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA				1	5	2025
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 2488 de 2024 **CONTRATISTA:** Junta de Accion Comunal de Carrizales

OBJETO DEL CONTRATO:
 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARRIZALES DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

FECHA DE INICIO: 6/09/2024
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$199.333.458.00
VALOR ACUMULADO: \$199.333.458
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	19.933.345.80	19	7	2024	31	12	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	9.966.672.90	19	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	39.866.691.60	16	7	2025	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS100031949
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 6/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		#####	19	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS - 100006600 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 6/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** _____ **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	19.933.345.80	20	12	2024	27/03/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	9.966.672.90	20	12	2024	27	3	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	39.866.691.60	27	3	2025	27	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS- 100031949

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		#####	19	7	2024	27	3	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS - 100006600 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	19.933.345.80	1	4	2025	16/07/2026		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	9.966.672.90	1	4	2025	16	7	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	39.866.691.60	16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS- 100031949

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO


Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		284.700.000	19	7	2024	16	7	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100006600 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

FECHA			15	5	2025
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No. 4185-2024 CONTRATISTA: CABILDO RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CALDONO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 23/10/2024
PLAZO INICIAL: 31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 201.091.017.00
VALOR ACUMULADO: \$ 201.091.017.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,109,101.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,054,550.85
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,218,203.40

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	10	2024	31/12/2025		
Día	Mes	Año			
21	10	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034802

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 260,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	10	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007295 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,109,101.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,054,550.85
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,218,203.40

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	12	2024	27/03/2026		
Día	Mes	Año			
20	12	2024	27	3	2028
27	3	2025	27	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034802

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	10	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007295 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA			

FECHA		10	5	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	2554-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO
--------------	-----------	--------------	---------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL CHAMIZO DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 201,052,567.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 201,052,567.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento	10%	\$ 20,105,256.70	Desde: 19/7/2024 Hasta: 31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,052,628.35	Desde: 19/7/2024 Hasta: 31/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,210,513.40	Desde: 31/12/2024 Hasta: 31/12/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100032028
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Desde: 19/7/2024 Hasta: 31/12/2024
Otros	N.R		Desde: Hasta:

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100006618	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,105,256.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,052,628.35
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,210,513.40

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
23	12	2024	24/03/2026		
Día	Mes	Año			
23	12	2024	24	3	2028
24	3	2025	24	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032028

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
19	7	2024	24	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006618 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,105,256.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,052,628.35
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,210,513.40

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	3	2025	31/05/2026		
Día	Mes	Año			
21	3	2024	31	5	2028
31	5	2025	31	5	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032028

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
19	7	2024	31	5	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006618 OTRAS PÓLIZAS No.:

Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		18	5	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4085-2024 CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA CXAYU'CE FIW

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL RESGUARDO INDIGENA CXAYU'CE FIW DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 8/10/2024
PLAZO INICIAL: 31-12-2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 202,079,995.00
VALOR ACUMULADO: \$ 202,079,995.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	20,207,999	08	10	24	31	12	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	10,103,991	08	10	24	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	40,405,999	31	12	24	31	12	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034539
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:


SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100	260,000,000	08	10	24	31	12	24
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año


PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007219 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA			

FECHA		5	5	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	2631-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA
--------------	-----------	--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MARTICA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	17/09/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	27/03/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 199,476,926.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 199,476,926.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento	10%	\$ 19,947,692.60	Desde: 23/7/2024 Hasta: 31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,973,846.30	Desde: 23/7/2024 Hasta: 31/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 39,895,385.20	Desde: 31/12/2024 Hasta: 31/12/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100032081
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000.00	Desde: 23/7/2024 Hasta: 31/12/2024
Otros	N.R		Desde: Hasta:

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100006634	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO							
			VERSIÓN							
			PÁGINA							
Otros		N.R			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006634 OTRAS PÓLIZAS No.										
Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)										
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A										
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:										
OBSERVACIONES:										
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).										
<div>Firma</div> <div>Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 6820203281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																										
			VERSIÓN																																																										
			PÁGINA																																																										
			FECHA		5	5	2025																																																						
					(Día)	(Mes)	(Año)																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																										
CONVENIO No. 2919-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION																																																										
OBJETO DEL CONTRATO:																																																													
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																													
FECHA DE INICIO: 17/9/2024																																																													
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																													
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/7/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																													
VALOR INICIAL: \$ 200,201,271.00																																																													
VALOR ACUMULADO: \$ 200,201,271.00 (Incluye adiciones)																																																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																													
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																													
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,020,128.00</td><td>2</td><td>8</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,010,064.00</td><td>2</td><td>8</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,040,256.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>								Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,020,128.00	2	8	2024	31/12/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,010,064.00	2	8	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,040,256.00	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																										
			Desde			Hasta																																																							
Cumplimiento	10%	\$ 20,020,128.00	2	8	2024	31/12/2025																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,010,064.00	2	8	2024	31	12	2027																																																					
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,040,256.00	31	12	2024	31	12	2029																																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032312																																																													
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																													
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																													
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																													
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																													
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td><td>2</td><td>8</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>								Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	2	8	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																										
			Desde			Hasta																																																							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	2	8	2024	31	12	2024																																																					
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																					
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006695																																																													
OTRAS PÓLIZAS No.																																																													
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																													
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																													
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																													
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																													
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																													
ADICIONAL No.: PRÉRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1																																																													
<table><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,020,128.00</td><td>20</td><td>12</td><td>2024</td><td colspan="3">27/3/2026</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,010,064.00</td><td>20</td><td>12</td><td>2024</td><td>27</td><td>3</td><td>2028</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,040,256.00</td><td>27</td><td>3</td><td>2025</td><td>27</td><td>3</td><td>2030</td></tr></table>								Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,020,128.00	20	12	2024	27/3/2026			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,010,064.00	20	12	2024	27	3	2028	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,040,256.00	27	3	2025	27	3	2030
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																										
			Desde			Hasta																																																							
Cumplimiento	10%	\$ 20,020,128.00	20	12	2024	27/3/2026																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,010,064.00	20	12	2024	27	3	2028																																																					
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,040,256.00	27	3	2025	27	3	2030																																																					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032312																																																													
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																													

Razón Social Compañía Aseguradora:COMPañía Mundial de Seguros S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
2	8	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006695

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.1

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:COMPañía Mundial de Seguros S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma




Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA		

FECHA				1	5	2025
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	3908-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO
--------------	-----------	--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHAPIO Y PAGUIMBIO MUNICIPIO DE PURACÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	13/12/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 201,158,485.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 201,158,485.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento	10%	\$ 20,115,849.00	Desde: 23/9/2024 Hasta: 31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,057,924.50	Desde: 23/9/2024 Hasta: 31/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,231,698.00	Desde: 31/12/2024 Hasta: 31/12/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100033986
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Desde: 23/9/2024 Hasta: 31/12/2024
Otros	N.R		Desde: Hasta:

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100007106	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,115,849.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,057,924.50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,231,698.00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
20	12	2024		27/03/2026		
Día	Mes	Año				
20	12	2024		27	3	2028
27	3	2025		27	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033986

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: _____ **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
23	9	2024		27	3	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007106

OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 


Firma _____

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA		1	5	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONTRATO DE OBRA No.	2858-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO
----------------------	-----------	--------------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TACUEYO DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	

FECHA DE INICIO:	19/09/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 199,144,088.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 199,144,088.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-----------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL	
---	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,014,708.80	30	7	2024	31	12	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,007,354.40	30	7	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,029,417.60	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100032302
Certificado de modificación o anexo No.:	0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	12/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL	
---	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 260,000,000.00	30	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100006692	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0	(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL SA		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	12/08/2024		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	
---	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:	1
----------------	---------------	-------------------	-----------------	---

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 20,014,708.80	20	12	2024	27/03/2026		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,007,354.40	20	12	2024	27	3	2028
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,029,417.60	27	3	2025	27	3	2030
---------------------------------	-----	------------------	----	---	------	----	---	------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032302

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: _____ MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	7	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006692 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,014,708.80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,007,354.40
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,029,417.60

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
1	4	2025	16/07/2026		
Día	Mes	Año			
1	4	2025	16	7	2028
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032302

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ PRÓRROGA No.: 1 MODIFICACIÓN No.: _____ SUSPENSIÓN No.: _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 284,700,000.00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	7	2024	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006692 OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL SA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	10	5	2025																																																			
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 2915-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																									
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																									
FECHA DE INICIO: 18/09/2024																																																									
PLAZO INICIAL: 31/12/2024																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																									
VALOR INICIAL: \$ 203,847,517.00																																																									
VALOR ACUMULADO: \$ 203,847,517.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024																																																									
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,384,752.00</td><td>2</td><td>8</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,192,376.00</td><td>2</td><td>8</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,769,504.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,384,752.00	2	8	2024	31/12/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,192,376.00	2	8	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,769,504.00	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Cumplimiento	10%	\$ 20,384,752.00	2	8	2024	31/12/2025																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,192,376.00	2	8	2024	31	12	2027																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,769,504.00	31	12	2024	31	12	2029																																																	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032320																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td><td>2</td><td>8</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>							Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	2	8	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	2	8	2024	31	12	2024																																																	
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006696																																																									
OTRAS PÓLIZAS No.																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																									

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,384,752.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,192,376.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,769,504.00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
20	12	2024		27/03/2026		
Día	Mes	Año				
20	12	2024		27	3	2028
27	3	2025		27	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100032320

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
2	8	2024		27	3	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006696

OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

FECHA			10	5	2025
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	3238-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MONTERREDONDO
--------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:					
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL					

FECHA DE INICIO:	13/12/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025
	(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 201,254,129.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 201,254,129.00
	(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO					
---	--	--	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,125,143.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,062,706.50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,250,826.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	8	2024	31	12	2025
20	8	2024	31	12	2027
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		CCS-100032818
Certificado de modificación o anexo No.:		0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:		7/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	8	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.		CCS-100006777	OTRAS PÓLIZAS No.		
Certificado de modificación o anexo No.:		0			
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora:		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS			
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:		7/10/2024			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO					
---	--	--	--	--	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:	MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:	1
----------------	---------------	-------------------	-----------------	---

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,125,143.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,062,706.50
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,250,826.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
21	3	2025	31	5	2026
21	3	2025	31	5	2028
31	5	2025	31	5	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		CCS-100032818
Certificado de modificación o anexo No.:		1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			20	8	2024	31	5	2025
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100006777 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma
Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA			

FECHA		1	5	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	3654-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUINTERO MUNICIPIO CALOTO
--------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUINTERO DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	12/12/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 201,092,636.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 201,092,636.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Cumplimiento	10%	\$ 20,109,264.00	Desde: 12/9/2024 Hasta: 31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,054,632.00	Desde: 12/9/2024 Hasta: 31/12/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,218,528.00	Desde: 31/12/2024 Hasta: 31/12/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100033675
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Desde: 12/9/2024 Hasta: 31/12/2024
Otros	N.R		Desde: Hasta:

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100007031	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,109,264.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,054,632.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,218,528.00

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
20	12	2024		27/03/2026		
Día	Mes	Año				
20	12	2024		27	3	2028
27	3	2025		27	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033675

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.: **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA						
Desde				Hasta		
12	9	2024		27	3	2025
Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007031

OTRAS PÓLIZAS No. _____

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:	
----------------	--

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 


Firma _____

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																						
		VERSIÓN																																																						
		PÁGINA																																																						
		FECHA	27	6	2025																																																			
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 3913-2024		CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA LAME DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																								
FECHA DE INICIO: 5/12/2024 PLAZO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/7/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 201.785.173.00 VALOR ACUMULADO: \$ 201.785.173.00 (Incluye adiciones)																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024		INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,178,518.00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,089,259.00</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,357,036.00</td></tr></tbody></table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20,178,518.00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,089,259.00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,357,036.00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>24</td><td>9</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>24</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			24	9	2024	31/12/2025			Día	Mes	Año				24	9	2024	31	12	2027	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 20,178,518.00																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R																																																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,089,259.00																																																						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,357,036.00																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
24	9	2024	31/12/2025																																																					
Día	Mes	Año																																																						
24	9	2024	31	12	2027																																																			
31	12	2024	31	12	2029																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033989																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																								
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td></tr></tbody></table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Otros	N.R		<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>24</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			24	9	2024	31	12	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00																																																						
Otros	N.R																																																							
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
24	9	2024	31	12	2024																																																			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007108		OTRAS PÓLIZAS No.																																																						
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																								
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIÓN									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.									
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:			SUSPENSIÓN No.:		
Amparo		% Amparo		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA			
Cumplimiento		10%		\$ 20,178,518.00		Desde		Hasta	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N.R.				24 9 2024		31/12/2025	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		5%		\$ 10,089,259.00		Día Mes Año			
Estabilidad y/o Calidad de Obra		20%		\$ 40,357,036.00		24 9 2024		31 12 2027	
						31 12 2024		31 12 2029	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033989									
Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:									
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIÓN									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.									
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:			SUSPENSIÓN No.:		
Seguro		% Asegurado		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		200 SMMLV		\$ 260,000,000.00		Desde		Hasta	
Otros		N.R.				24 9 2024		31 12 2024	
						Día Mes Año		Día Mes Año	
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007108									
OTRAS PÓLIZAS No.									
Certificado de modificación o anexo No. 1 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:									
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIÓN									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.									
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		MODIFICACIÓN No.:			SUSPENSIÓN No.:		
Amparo		% Amparo		Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA			
Cumplimiento		10%		\$ 20,178,518.00		Desde		Hasta	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N.R.		\$ -		24 9 2024		27/3/2026	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		5%		\$ 10,089,259.00		Día Mes Año			
Estabilidad y/o Calidad de Obra		20%		\$ 40,357,036.00		24 9 2024		31 12 2027	
						31 12 2024		31 12 2029	
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100033989									
Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:									

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
24	9	2024	27	3	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.CCS-100007108..... OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.2.....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma _____

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA		

FECHA		1	5	2025
		(MES)	(MES)	(AÑO)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	4399-2024	CONTRATISTA:	RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CORINTO
--------------	-----------	--------------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA PÁEZ DE CORINTO DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CORINTO DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	11/12/2024
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/06/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 200,515,630.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 200,515,630.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
---	--	--	--


Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10%	\$ 20,051,563.00	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		20	12	2024	31/12/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,025,781.50	Día	Mes	Año			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,103,126.00	20	12	2024	31	12	2027
			31	12	2024	31	12	2029


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	435-4- 994000058964
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
---------------------------------	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLV	\$ 260,000.00	Desde			Hasta		
Otros	N.R		20	12	2024	31	12	2024
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	435-74-994000014931	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

OBSERVACIONES:			
NOTAS:			
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.			
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).			
<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No. 6820203281 STD</div>			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.			
Copias: Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																																						
			VERSIÓN																																																						
			PÁGINA																																																						
			FECHA	1	5	2025																																																			
				(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 3943-2024			CONTRATISTA: CABILDO DEL RESGUARDO INDÍGENA BELALCAZAR																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL BELALCAZAR DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																									
FECHA DE INICIO: 5/12/2024 PLAZO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/7/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 202.263.678.00 VALOR ACUMULADO: \$ 202.263.678.00 (Incluye adiciones)																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024			INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																						
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,226,368.00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,113,184.00</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40,452,736.00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20,226,368.00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,113,184.00	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,452,736.00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>9</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>26</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			26	9	2024	31/12/2025			Día	Mes	Año				26	9	2024	31	12	2027	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																							
Cumplimiento	10%	\$ 20,226,368.00																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R																																																								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,113,184.00																																																							
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,452,736.00																																																							
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
26	9	2024	31/12/2025																																																						
Día	Mes	Año																																																							
26	9	2024	31	12	2027																																																				
31	12	2024	31	12	2029																																																				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034213																																																									
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																									
<table><thead><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td></tr></tbody></table>			Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	Otros	N.R		<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>9</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			26	9	2024	31	12	2024	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																							
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00																																																							
Otros	N.R																																																								
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
26	9	2024	31	12	2024																																																				
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																				
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007148			OTRAS PÓLIZAS No.																																																						
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																									
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A																																																									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																									
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES																																																									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																									
ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.:			MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:																																																						
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,226,368.00</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 20,226,368.00	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>26</td><td>9</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr></tbody></table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			26	9	2024	31/12/2025			Día	Mes	Año																					
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																							
Cumplimiento	10%	\$ 20,226,368.00																																																							
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R																																																								
VIGENCIA																																																									
Desde			Hasta																																																						
26	9	2024	31/12/2025																																																						
Día	Mes	Año																																																							

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,113,184.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,452,736.00

26	9	2024
31	12	2024
Día	Mes	Año

31	12	2027
31	12	2029
Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034213

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
26	9	2024	31	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007148 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 20,226,368.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,113,184.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,452,736.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
20	12	2024	27/3/2026		
Día	Mes	Año			
20	12	2024	27	3	2028
27	3	2025	27	3	2030
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034213

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
26	9	2024	27	3	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007148 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma


Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	18	5	2025
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No. 4097-2024 CONTRATISTA: RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO

OBJETO DEL CONTRATO:
 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA CHIMBORAZO DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 13/12/2024
 PLAZO INICIAL: 31/12/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/7/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)
 VALOR INICIAL: \$ 202,904,727.00
 VALOR ACUMULADO: \$ 202,904,727.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento	10%	\$ 20,290,472.70	9	10	2024	31/12/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R							
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,145,236.35	9	10	2024	31	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40,580,945.40	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100034457

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 15/11/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 260,000,000.00	9	10	2024	31	12	2024
Otros	N.R							

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007203 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)


Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 15/11/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:


- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
 Director de Interventoría
 Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

FECHA			10	5	2025
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	4274-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CARAQUEÑO
--------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CARAQUEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	

FECHA DE INICIO:	18/12/2023
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 200,828,180.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 200,828,180.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO			
---	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 40,165,636.00	18	11	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,041,409.00	18	11	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,248,454.00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100025773
Certificado de modificación o anexo No.:	0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	7/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO			
---------------------------------	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000.00	18	10	2023	31	12	2023
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100005459	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0		
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	7/12/2023		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO			
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN			
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA			

Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
-------	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

20/06/2024

Garantía Única de Cumplimiento Incluyendo Adiciones, Modificaciones, Prórrogas y Suspensiones

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,165,636.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,041,409.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,248,454.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	6	2024	30/06/2025		
Día	Mes	Año			
30	6	2024	31	8	2027
31	8	2024	31	8	2029

Garantía Única de Cumplimiento No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

30/08/2024

Seguros Exigidos Incluyendo Adiciones, Modificaciones, Prórrogas y Suspensiones

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	31	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

30/08/2024

Garantía Única de Cumplimiento Incluyendo Adiciones, Modificaciones, Prórrogas y Suspensiones

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

4

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,165,636.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,041,409.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,248,454.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	8	2024	31/08/2025		
Día	Mes	Año			
30	8	2024	31	10	2027
31	10	2024	31	10	2029


Garantía Única de Cumplimiento No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

30/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

4

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	31	10	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005459

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

30/10/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,165,636.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,041,409.00
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,248,454.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	10	2024	4/12/2025		
Día	Mes	Año			
30	10	2024	4	12	2027
4	12	2024	4	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.:

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
18	11	2023	4	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005459

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

4/12/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

5

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,165,636.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
4	12	2024	28/02/2026		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,041,409.00	4	12	2024	30	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,248,454.00	30	4	2024	30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025773

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00	18	11	2023	30	4	2025
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005459 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.


2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA		

FECHA				15	5	2025
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA
-------------------	---------------------------------	------------------------	-------

CONVENIO No.	4307-2023	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO
--------------	-----------	--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HORNO MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	

FECHA DE INICIO:	18/12/2023
PLAZO INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 201,225,865.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 201,225,865.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3649-2024	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																									
<table><tr><td>Amparo</td><td>% Amparo</td><td>Valor Asegurado (\$)</td><td colspan="6">VIGENCIA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>20%</td><td>\$ 40,245,174.00</td><td>10</td><td>11</td><td>2023</td><td colspan="3">31/10/2024</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,061,293.25</td><td>10</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>30%</td><td>\$ 60,367,759.50</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	20%	\$ 40,245,174.00	10	11	2023	31/10/2024			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,061,293.25	10	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,367,759.50	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																						
			Desde			Hasta																																																			
Cumplimiento	20%	\$ 40,245,174.00	10	11	2023	31/10/2024																																																			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,061,293.25	10	11	2023	31	12	2026																																																	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,367,759.50	31	12	2023	31	12	2028																																																	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CCS-100025677
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	11/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																							
<table><tr><td>Seguro</td><td>% Asegurado</td><td>Valor Asegurado (\$)</td><td colspan="6">VIGENCIA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMMLV</td><td>\$ 232,000,000.00</td><td>10</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>				Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 232,000,000.00	10	10	2023	31	12	2023	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																				
			Desde			Hasta																																	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 232,000,000.00	10	10	2023	31	12	2023																															
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																															

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CCS-100005433	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	11/12/2023		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO			
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN			
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA			

Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
-------	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 2

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

28/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No. 3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,245,174.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,061,293.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,367,759.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	6	2024	30/06/2025		
Día	Mes	Año			
30	6	2024	30	8	2027
30	8	2024	30	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

27/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No. 3

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	30	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 3

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

27/08/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No. 4

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,245,174.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,061,293.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,367,759.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
30	8	2024	31/08/2025		
Día	Mes	Año			
30	8	2024	31	10	2027
31	10	2024	31	10	2029


GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No. 4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

30/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

4

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	31	10	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

4

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

30/10/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,245,174.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,061,293.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,367,759.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	10	2024	4/10/2025		
Día	Mes	Año			
31	10	2024	4	12	2027
4	12	2024	4	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.:

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	4	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

4/12/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

5

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,245,173.00

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
4	12	2024	28/02/2026		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,061,293.25	4	12	2024	30	4	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,367,759.50	30	4	2024	30	4	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.:

8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

5

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	30	4	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.

8

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

6

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 40,245,173.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,061,293.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 60,367,759.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
29	4	2025	16/05/2026		
Día	Mes	Año			
29	4	2025	16	7	2028
16	7	2025	16	7	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

CCS-100025677

Certificado de modificación o anexo No.:

9

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:

PRÓRROGA No.:

6

MODIFICACIÓN No.:

SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	16	7	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.

CCS-100005433

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.


9

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			
OBSERVACIONES:			
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).			
<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 6820203281 STD</div> <div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO		
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN		
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA		

FECHA				10	5	2025
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONVENIO No. 4314-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MONTERREDONDO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 21/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: \$ 199,394,125.00
VALOR ACUMULADO: \$ 199,394,125.00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	20%	\$ 39,878,826.00	Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		9	11	2023	31/10/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,969,706.25	Día	Mes	Año			
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59,818,237.50	9	11	2023	31	12	2026
			31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMMLV	\$ 232,000,000.00	Desde			Hasta		
Otros	N.R		9	11	2023	31	12	2023
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005392 OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.: 1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 39,878,826.00	27	12	2023	18/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,969,706.25	27	12	2023	18	2	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59,818,237.50	18	2	2024	18	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 17/02/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 1

AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	9	11	2023	18	2	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005392

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 17/02/2024

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1

MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 2

AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 2

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	20%	\$ 39,878,826.00	25	5	2024	5/05/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,969,706.25	25	5	2024	5	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59,818,237.50	5	7	2024	5	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 1


MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 2

AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 2

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	9	11	2023	5	7	2024
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005392

OTRAS PÓLIZAS No.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	PÁGINA	

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 28/06/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39,878,826.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,969,706.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59,818,237.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	7	2024	30/06/2025		
Día	Mes	Año			
31	7	2024	31	8	2027
31	8	2024	31	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/08/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	31	8	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005392OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 31/08/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 3MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39,878,826.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,969,706.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59,818,237.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	8	2024	31/08/2025		
Día	Mes	Año			
31	8	2024	31	10	2027
31	10	2024	31	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 31/10/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		PÁGINA	

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:
PRÓRROGA No.: 3

MODIFICACIÓN No.:
SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	31	10	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005392

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

31/10/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:
PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:
SUSPENSIÓN No.: 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39,878,826.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,969,706.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59,818,237.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
31	10	2024	4/10/2025		
Día	Mes	Año			
31	10	2024	4	12	2027
4	12	2024	4	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No. 6

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

4/12/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:
PRÓRROGA No.:

MODIFICACIÓN No.:
SUSPENSIÓN No.: 3

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
9	11	2023	4	12	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005392

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 7

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

4/12/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.:
PRÓRROGA No.: 4

MODIFICACIÓN No.:
SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	20%	\$ 39,878,825.00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9,969,706.25
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	\$ 59,818,237.50

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
4	12	2024	28/02/2026		
Día	Mes	Año			
4	12	2024	30	4	2028
30	4	2024	30	4	2030

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100025592

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 4MODIFICACIÓN No.:SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 284,700,000.00
Otros	N.R	

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
10	11	2023	30	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100005392OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:



NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 6820203281 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																																						
		VERSIÓN																																																						
		PÁGINA																																																						
		FECHA	28	5	2025																																																			
			(Día)	(Mes)	(Año)																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA																																																						
CONVENIO No. 4324-2024		CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA PANIQUITA																																																						
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COLONIAL PANIQUITA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE TOTORÓ DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																								
FECHA DE INICIO: 13/12/2024 PLAZO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/07/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 207,441,988.00 VALOR ACUMULADO: \$ 207,441,988.00 (Incluye adiciones) CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO																																																								
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20,744,198.80</td><td>22</td><td>11</td><td>2024</td><td colspan="3">31/12/2025</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10,372,099.40</td><td>22</td><td>11</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2027</td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 41,488,397.60</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 20,744,198.80	22	11	2024	31/12/2025			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año				Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,372,099.40	22	11	2024	31	12	2027	Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,488,397.60	31	12	2024	31	12	2029
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																					
			Desde			Hasta																																																		
Cumplimiento	10%	\$ 20,744,198.80	22	11	2024	31/12/2025																																																		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.R		Día	Mes	Año																																																			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10,372,099.40	22	11	2024	31	12	2027																																																
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 41,488,397.60	31	12	2024	31	12	2029																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100036117 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																								
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO																																																								
<table><tr><th rowspan="2">Seguro</th><th rowspan="2">% Asegurado</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 260,000,000.00</td><td>22</td><td>11</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Otros</td><td>N.R</td><td></td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	22	11	2024	31	12	2024	Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																		
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																					
			Desde			Hasta																																																		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 260,000,000.00	22	11	2024	31	12	2024																																																
Otros	N.R		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100007376 OTRAS PÓLIZAS No. Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																																								
OBSERVACIONES:																																																								
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																								
<div></div> <div>Firma Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 6820203281 STD Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</div>																																																								

<p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p>  <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	
--	---	---	---

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

A la fecha, no se ha recibido el plan de calidad de ninguno de los convenios asociados a esta interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Durante este periodo, no se desarrollan reuniones de comité con las juntas de acción comunal asociados a los convenios.

4.9.2 ACTAS DE REUNIÓN

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

10/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 3908- 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CHAPIO PAGUIMBIO.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CHAPIO PAGUIMBIO, DEL MUNICIPIO DE PURACE, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TECNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese dia, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	10/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP-MN1-81-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA

(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
MILTON GUARUNA	1º PRESIDENTE	J A C	
SILVERIO ESCOBAR	VICE PRESIDENTE	J A C	
OMAR CHAYI	TESORERO R65	J A C	
OSWALDO LOPEZ	FISCAL	J A C	
Jhon Edinson Lopez	RCPC	Chapio	
Jhonatan Garces Lopez	PCPC BUCÓN	Chapio	
TATIANA CHAYI GUARUNA	PCPC	Chapio	
Jarmin Varquez	p sociel	Interventa JVS	
Julian Cerón Ordoñez	INGENIERO CIVIL	Interventa IV-2C	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

26/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4097- 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA DE CHIMBORAZO.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL RESGUARDO INDIGENA DE CHIMBORAZO, DEL MUNICIPIO DEMORALES, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TÉCNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la resguardo indigenal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese día, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.

No se evidencia fotorafia, debido a la obra que se va ejecutar, como se va llevar a cabo alcantarillas, estamos a la espera de la entrega de la topografia para poder evidenciar donde iran en que puntos las alcantarillas a trabajar, es por eso que se registran evidencias en la socializacion.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	26/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP-INI-RI-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	
(Día / Mes / Año)	

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Wilson Concha Pajo	Vicegobernador ^{R.63}	Cabildo Chimborazo	[Firma]
Alejo Guelio osnas	capitán	Cabildo Chimborazo	[Firma]
Yordy Yunda Pajay	Autoridad Administrativa Tesorero	Cabildo Chimborazo	[Firma]
Leidy Lorena Pajay C	Capitana Suplente	Cabildo Chimborazo	[Firma]
Chico Ganda	Medico P	Cabildo Chimborazo	[Firma]
Tsman Ramon	Tesorero Suplente	Cabildo Chimborazo	[Firma]
Silvino Guev	Fiscal Suplente	Cabildo Chimborazo	[Firma]
Julian Cesar Ochoa	INGENIERO CIVIL	Interventora I-V-Z-S	[Firma]
Juanes Pajay	PCPC	Chimborazo	[Firma]
Luis H. Pajay Yunda	RCPC	Chimborazo	[Firma]
Ruben Carcho	PCPV	Chimborazo	[Firma]
Maria Tulu Cruces S	Gobernadora	Chimborazo	[Firma]
Jasmine Navarez	P social	Interventora I-V-Z-S	[Firma]

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

16/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 3654 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUINTERO.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUINTERO, DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TECNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese dia, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.

La comunidad interpone una duda o solicitud ante nosotros interventoria mientras se realizaba el recorrido por el lugar de la ejecucion de la obra, solicitando que la obra que se fuera a realizar fuera un pavimento rigido con carpeta asfaltica, a lo cual se le respondio que incialmente la obra saldria mas costoza y el alcance se disminuiriá, lo que no es el objetivo de estos convenios, y segundo en los convenios no esta establecido este tipo de construccion.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA 16/05/25
(Día / Mes / Año)





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPLMH-01-14-FR.2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Yair Cabrera Loraondo	Presidente	J.A.C. Quintero	Yair
Elina Loraondo	C. Consideración PPC	J.A.C. Quintero	Elina
Julian Cerón Ochoa	INGENIERO CIVIL	Interventoría I.V.Z.S.	Julian
Olga Caicedo	RG	Quintero	Olga Caicedo
Oscar Cabrera	PPC	Quintero	Oscar Cabrera
Jose Elber Romero V	PPC	Quintero	Jose Elber Romero
Zary Cabrera	Buzón	Quintero	Zary Cabrera
Jasmine Navaret	PPC	Interventoría J.V.Z.S.	Jasmine

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

1/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 2488 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS CARRIZALES.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LOS CARRIZALES, DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TECNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese dia, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contrario, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.

Debemos anexar que la obra para esta junta estaba estipulado cierto alcance, pero al momento de socializrlo y realizar la visita tecnica nos encontramos con que la comunidad sugiere el cambio de obra a construir, inicialmente se tenia una obra de placa huella y dos alcantarillas, a lo que la comunidad se expresa por el cambio de una de las ancantarillas para que alcance mucho mas los metros lineales de placa huella. nosotros como interventoria sustentamos como deberian solicitar el cambio de obra y quedo como compromiso de la junta la realizacion de estos estudios.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	1/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO REGIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP-INVIA-14-PR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Yaneth Chavez M.	Delegada J.A.C.	Carizales	Yaneth Chavez M.
Eyver Zapa Noscue	Comite de obras	Carizales	Eyver Zapa
Pedro Ferns Alon	Presidente	Carizales	Pedro Alon
Martina Moreno	Duon	Carizales	Martina M.
Eyver Norberto Zapa N.	R6S	Carizales	Eyver Zapa
Alexis David Leinyuda	PCPC	Carizales	Alexis Lein
Luz Erith Ipio yude	PCPC	Carizales	Luz Erith Ipio
Mariam Yudith Gomez	Secretaria J.A.C.	Carizales	Yudith
Edwin Fabian Muñoz	PCPC	Carizales	Edwin Muñoz
Alvaro H. Castillo	Fiscal Suplente	Carizales	Alvaro
Julian Cerón Ordóñez	Interventor IVZS	Carizales	Julian Cerón
Jamir Navas	P social	Carizales	Jamir Navas

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

6/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 2554 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CHAMIZO.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL CHAMIZO, DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TECNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese dia, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	6/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

1/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 2297 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CABAÑITA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑITA, DEL MUNICIPIO DE GUACHENE, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TECNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese dia, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.

La comunidad interpone una duda o solicitud ante nosotros interventoria mientras se realizaba el recorrido por el lugar de la ejecucion de la obra, solicitando que la obra que se fuera a realizar fuera un pavimento rigido con carpeta asfaltica, a lo cual se le respondio que incialmente la obra saldria mas costoza y el alcance se disminuiriá, lo que no es el objetivo de estos convenios, y segundo en los convenios no esta establecido este tipo de construccion.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA
1/05/25
(Día / Mes / Año)





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPLAN-01-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	

10/11/2015

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Maira Ortiz G.	Presidenta	J.A.C. Cabanito	[Firma]
Bartolomé Angulo H.	Fiscal pgs	J.A.C. cabanito	[Firma]
Luz Marina Amador	comite. Mamburito	J.A.C. cabanito	[Firma]
Dany Paola Viana	pcpc	cabanita	[Firma]
Alexandra Mina G	pcpl	JAC	[Firma]
Yuliana Mina G	pcpl	cabanita	[Firma]
Carlos Efraim Guozzi	Bolon	Cabanitas	[Firma]
Jazmine Ivaldes	p social	consorcio I35	[Firma]
Johan Cesar Ordóñez	INO. civil	consorcio I-V-25	[Firma]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

2/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 3238 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTEREDONDO.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTEREDONDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TÉCNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese día, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.

como por denotar se realizo la presentacion del alcance del convenio para esta junta de accion comunal, por lo cual como junta desiden realizar el cambio debido a la necesidad que se tiene como junta, es por eso que hablan de cambiar placa huella a mas alcantarillas, ya que ven esa necesidad mas importante que la via pavimentada, como interventoria se informo cual es el proceso para poder realizar el cambio y queda como compromiso de la junta realizar estos hechos.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA
2/05/25
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP/INT-0114 PR 3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	
	(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Elina Arcey Fernandez M.	Secretaria J.A.C.	Monte Redondo	
Maria Legarda	Vicepresidente	Monte Redondo	Maria Legarda
John Edinson Calambas	Fiscal P.	Monte Redondo	John Edinson Calambas
Juan L. Cuchillo	Constituyente	Monte Redondo	Juan L. Cuchillo
María Edilma Cuchillo	Fiscal S.	Monte Redondo	María Edilma Cuchillo
Julian Cerón Ordóñez	Ingeniero Civil	Interventoria I-V-Z-S	Julian Cerón Ordóñez
John Edinson C.	Buzón	Monte Redondo	John Edinson C.
Samuel Cárdenas y Jela	RCPC	Monte Redondo	Samuel Cárdenas y Jela
Francisco Fernández T.	PCPC	Monte Redondo	Francisco Fernández T.
Carlos Iván Cuchillo	RCPC	Monte Redondo	Carlos Iván Cuchillo
John Edinson Calambas	PGS	Monte Redondo	John Edinson Calambas
Jalmar Noriega	p. social	Interventoria	Jalmar Noriega

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

7/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 2915 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PILA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PILA, DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TÉCNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese dia, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.

Como sompromiso como junta de accion comunal, se acordo la presentacion de las hojas de vida de los profesionales que trabajaran en esta junta.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	7/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO NACIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	INTERVEN-01-14 PR.2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA

2014.09.25

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jhon Franco Ulloa	Presidente	LA PILA	Jhon Franco Ulloa
Robert D. Cuchillo C.	V. presidente	La Pila	Robert D. Cuchillo C.
Benjamin Pilue	Secretario JAC	La Pila	Benjamin P
Raul Ulchiman	Fiscal ppal. Dora	JAC La Pila	Raul (Pilue)
Juan Cón Odoñez	INTERVENO RESIDENTE	INTERVENO IV-25.	Juan Cón Odoñez
F. F. H. F. F.	CPC	La Pila	F. F. H. F. F.
Alejandra Ulloa	PCPC	La Pila	Alejandra
Edgar Ulloa	PCPC	La Pila	Edgar Ulloa
Benjamin Pilue	RGS	La Pila	Benjamin Pilue
Jazmine Narvaez	P. SOCIAL	INTERVENO ICS	Jazmine

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

2/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 2039 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNA LA ESPERANZA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TECNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese dia, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.

como por denotar la reunion se realizo al campo abierto en el polideportivo de la junta, donde se explico claramente el trabajo que se va a realizar, explicandole a la comunidad y esta misma aceptando las condiciones presentadas, como compromiso de la junta fue evidenciar los puntos donde se realizaran las alcantarillas que estan estipuladas en el convenio y ahi si sera tomar la evidencia fotografica, por ahoa solo se comparte fotografias tomadas el dia de la reunion, ya que dependemos de la topografia para revision de puntos topograficos para cada alcantarilla.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA
2/05/25
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP/INVIA PI-14 PR.2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	
	(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Barcelutay Medina Par	Presidente	J.A.C. La Esperanza	Barcelutay Medina Par
EFREN MESTIZO M	Tesorero JAC	JAC La Esperanza	EFREN MESTIZO M
Zulera, S. Jose Dagua	Secretaria J.A.C	J.A.C. La Esperanza	Zulera, S. Jose Dagua
Luis Alberto Ramos M.	vicepresidente R6)	J.A.C. La Esperanza	Luis Alberto Ramos M.
HENRY ALBERTO POSSUET	comunevo	La Esperanza	HENRY ALBERTO POSSUET
Clemira Mestizo J.	RCPC	La Esperanza	Clemira Mestizo J.
MARIO EUGENIO SECUE	RCPC	La Esperanza	MARIO EUGENIO SECUE
ALEXS PAZU	Luson	La Esperanza	ALEXS PAZU
Julian Cerdin Ordóñez	ingeniero CIVIL	Interventoria RZS.	Julian Cerdin Ordóñez
Jazmin Luque,	prociel	Interventoria RZS.	Jazmin Luque,

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

17/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4173- 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA DE YAQUIVA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL RESGUARDO INDIGENA DE YAQUIVA,, DEL MUNICIPIO DE INZA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TÉCNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la resguardo indigenal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese día, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.

No se evidencia fotorafia, debido a la obra que se va ejecutar, como se va llevar a cabo alcantarillas, estamos a la espera de la entrega de la topografia para poder evidenciar donde iran en que puntos las alcantarillas a trabajar, es por eso que se registran evidencias en la socializacion.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	17/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP-MH-8144FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	

(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Marcelino Duce	Gobernador.	Yaquiva.	
Jose Eli Figueroa	Tesoreru	Yaquiva	
Zuleth M. Paja	Fiscal (R6)	Yaquiva	
Juan Myrlain Paja Rivera	Capitán Mayor Dron	Yaquiva	
Carlos Eduardo Cordero	PCPC	Yaquiva	
Abelardo Lopez R	PCPC	Yaquiva	
Anselmo Cumpo	PCPC	Yogivo	
Jaimie Wacret	PSOCIAL	Interventor JUS	
Johan Celedón Ordóñez	INGENIERO CIVIL	Interventor I.U.Z.S	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

6/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 2919 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LA UNION.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA UNION, DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TECNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese dia, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN





CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	6/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ruben D. Gomez	Vicepresidente	J.A.C. Vereda la unión	
Liliana Garcia A.	Tesorera	J.A.C. Vereda la unión	Liliana G.
Dana Andrade	Secretaria	J.A.C. Vereda la unión	Dana Andrade
Wilson Ramirez Paz	cpc	Ja Unión	
Carolina Escobar	cpc	la Unión	C.E
Frank Ramirez	cpc	la Unión	Frank Ramirez
Dana Andrade	R6S	la unión	Dana Andrade
Mar delia Nuevo Bulón		Ja unión	Mar delia Nuevo
Julian Carlos Ordenier	INGENIERO CIVIL	Intenatona 1825	
Jaramin Jimenez	PROGRI	Intenatona 1825	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

17/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 3943- 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA DE BELALCAZAR

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA DE BELALCAZAR, DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TÉCNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revisión de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la resguardo indigenal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese día, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.

No se evidencia fotorafia, debido a la obra que se va ejecutar, como se va llevar a cabo alcantarillas, estamos a la espera de la entrega de la topografia para poder evidenciar donde iran en que puntos las alcantarillas a trabajar, es por eso que se registran evidencias en la socializacion.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA 17/05/25
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPLAN/11-91-14 PR.2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA

2011/09/14

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Leider Jairo	Comisario	Guapio	Leider Jairo
Jose Angel Biscoe	comisario	Guapio	Jose Angel B.
John Aiber Chavez	comunero PCPC	Guapio	John A. Chavez
Oveimar yolino	comunero PCPC	Guapio	Andrés Vargas
Daisy Isoto	comunera	Guapio	Daisy Isoto
Edilberto Pardo	Gobernador	Guapio	Edilberto Pardo
Liliana Montano R	tesorera suplente	Guapio	Liliana Montano
Luis Jorda	capitan S	Guapio	Luis Jorda
Derly Adriana Gil	Comisaria	Guapio	Derly Adriana
Jose Antonio Caceres	capitan Pr.	Baldacut	Jose Antonio
Alex Eduardo Vargas	comunero	Guapio	Alex Vargas
Pedro Jais Castano	Autoridad	NEGA COTAB	Pedro Jais
Florencia Mira Chate	PCPC	Guapio	Florencia Mira
Hubert Andros Pardo	RGS	Guapio	Hubert Andros

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

17/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 3913 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA DE LAME.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA DE LAME, DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
VISITA INICIAL TÉCNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
Tramo a realizar, revisión de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese día, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.

Como sompromiso como junta de accion comunal, se acordo la presentacion de las hojas de vida de los profesionales que trabajaran en esta junta.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	17/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP/MI-14-14 PR.2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	
(EPA / Mes / Año)	

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
German Alberto Padawan	Gobernador Político	Resguardo Lamelichid	G.P.
Florencia Quiguasu	Autoridad de Justicia	Resguardo Lamelichid	Florencia Quiguasu
Luis Alberto Yengano D.	Autoridad administrativa	Resguardo Lamelichid	Luis Alberto Yengano D.
JOSÉ NUSCUA DÍAZ	PUTAKSA	LAMELICHID	JOSÉ NUSCUA DÍAZ
JOSÉ WILMAR SANCHEZ P.	PUTAKSA	LAMELICHID	Wilmar Sanchez
Julian Cerón Ordóñez	INTERVENIDOR CIVIL	Interventoría I.V.2.S.	Julian Cerón Ordóñez
Braulio Yavechime	RG5 RCPC	LAMELICHID	Braulio Yavechime
José Gilberto Yavechime	RCPC	LAMELICHID	Gilberto Yavechime
Luis Alberto Yavechime	RCPC	LAMELICHID	Luis Alberto Yavechime
Jaimin Warkat	P. Social	Interventoría IUT	Jaimin Warkat

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Controlista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

16/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 3554 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL SOCORRO VALLES HONDOS.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SOCORRO VALLES HONDOS, DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TÉCNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese dia, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	16/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPLM/1-81-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA

(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Marden Cruz	Presidente	JACCISOCO	Marden Cruz
Luis Alfaro	C de parte	JAC EL SOCORRO	Luis Alfaro
Roberto Contreras	Vocal	JAC EL SOCORRO	Roberto Contreras
Yulieth Vargas	Buzón	JAC EL SOCORRO	Yulieth Vargas
Ana Rosa Pillimue	consiliadora	JAC EL SOCORRO	Ana Pillimue
Davio Dagua	Sup. Fical	JAC EL SOCORRO	Davio Dagua
Julian Cerón Ordóñez	INGENIERO CIVIL	Intendencia I.V.Z.S	Julian Cerón Ordóñez
Alexanderson Pinzón	RCPC	El Socorro	Alex P
German Mestizo	PCPC	El Socorro	German M
Yenifer Pinzón	PCPC	El Socorro	Yenifer
Analía Contreras	R6J	El Socorro	Analía Contreras
Jarmine Narvaez	P social	El Socorro	Jarmine Narvaez

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

10/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 2233- 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION TREBOL UNO.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL TREBOL UNO , DEL MUNICIPIO DE PURACE, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TECNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese dia, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.

Como sompromiso como junta de accion comunal, se acordo la presentacion de las hojas de vida de los profesionales que trabajaran en esta junta, y adicional a eso se le realizo algunas observaciones entre estas el cambio de representante legal de esta junta, debido a que sin eso no se puede arrancar con ninguno.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	10/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

MEP-MV1-04-14-FR-2

1

FECHA

(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Andrés Vesperto	^{RES} Tesorero encargado	Trebol 1	Andrés Vesperto
Irley Calambas	Vicepresidente	Trebol 1	Irley Calambas
Jhon Vasquez	Secretario	Trebol 1	Jhon Vasquez
Jaiver Calumbas	Fiscal	Trebol 1	Jaiver Calumbas
Juan Cerón Ordóñez	INTERVENOR CIVIL	Interventoria IV25	Juan Cerón
Juan Melon	Bozon	Trebol 1	Juan Melon
Fabiola Jarama	RCPC	Trebol 1	Fabiola Jarama
Juan David Caudas. A	PCPC	Trebol 1	Juan David Caudas
RES Aracely Pausa	PCPC	Trebol-7	Aracely Pausa
Jairine Navas	PSGOL	Interventoria IV25	Jairine Navas

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

7/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 2031 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL SOTO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SOTO, DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TÉCNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese día, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.

Como sompromiso como junta de accion comunal, se acordo la presentacion de las hojas de vida de los profesionales que trabajaran en esta junta, y adicional a eso se le realizo algunas observaciones entre estas la pendiente del lugar de la obra como es tan inclinado tenerlo presente.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	7/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP/MI/19-14/PR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	

(De 1 a 10 y 11 de 12)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Harold Luis Norzueco	presidente	J.A.C. Soto	Harold L.N.
Yelson Michel Heredia H.	Vicepresidente	J.A.C. Soto	Yelson Michel Heredia
Alvaro Curi	Fiscal P.	J.P.C. Soto	Alvaro Curi
Julian Cerón Ordóñez	INGENIERO CIVIL	Interventura I.V.Z.C.	Julian Cerón
Genaro Mesa M.	RCPC Buzón	Soto	Genaro Mesa
Jose Rodolfo Cuetia Ruiz	PCPC	Soto	Jose Rodolfo Cuetia
Gilda Medina Vitorino	PCPC	Soto	Gilda Medina
Gilda Medina Vitorino	R65	Soto	Gilda Medina
Marciel Meza M.	PCPC	Soto	Marciel Meza
Jermine Lereu	P. S.O.A.	Interventura I.V.Z.C.	Jermine Lereu

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

7/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 2858 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TACUEYO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE TACUEYO, DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TÉCNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese dia, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	7/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MDP/MTT-01-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	

(Día/Mes/Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Juan Alvaro Cuatrecasas	Presidente	Unión de Acopiados Comunal	[Firma]
Alfonso Tacones	Vice Presidente	J.A.C.	[Firma]
Gerardo De la Cruz	Fiscal	J.A.C.	[Firma]
Juan Carlos Salazar	Secretario	J.A.C. Tacuayo	[Firma]
Gerardo Armando Pizarro	Vocal	J.A.C. Tacuayo	[Firma]
Hugo Hernán Ochoa	Tesorero	J.A.C. Tacuayo	[Firma]
Josefina Jimenez	PCPC	Tacuayo	[Firma]
Chumbeo Pajá	PCPC	Tacuayo	[Firma]
Jesús Taurino Rusa	PCPC	Tacuayo	[Firma]
Astid Carolina Vitorica M.	Conciliadora	Tacuayo	[Firma]
Juan Carlos Ordóñez	Interventor Civil	Interventoria I-VZS	[Firma]
Jazmine Narváez	Proceso	Interventoria I-VZS	[Firma]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

2/05/25

(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1

(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 2040 - 2024

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNA ULLUCOS PICACHO.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ULLUCOS PICACHO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TECNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese dia, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio de la obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.

Para tener presente la reunion de socializaon se realizo en el polideportivo de la junta, al aire libre donde la comunidad en su gran mayoría salio y participo de esta socializacion, se informo acerca del alcance del convenio, esta junta tenia estipulado la realizacion de un muro en gaviones, a lo que repercutan e infieren que se realizara el cambio de obra, para poder obtener mas numero de alcantarillas, donde la comunidad estuvo en acuerdo, no se evidencia fotografias de los puntos debido a que esperamos a la topografia para poder referenciarlos.



DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEP/MTS/01-14/FR/2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	
(Firma y Sello)	

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Carmelina Lora Ramal	Presidenta	JAC Ullucos Picacho	Carmelina Lora Ramal
Gerardo Dagua Rivera	Fiscal	JAC Ullucos Picacho	Gerardo Dagua Rivera
Miriam Aleida Rivero F.	Tesorera	Junta Picacho	Miriam Aleida Rivero F.
Claudia Rivera D	Secretaria	J.A.C. Ullucos P.	Claudia Rivera D
Reinaldo Rivera Dagua	Comité de trabajo	J.A.C. Ullucos P.	Reinaldo Rivera Dagua
Elvira Rivera Dagua	PCP	Ullucos	Elvira Rivera Dagua
Bartha Cecilia Rivera	PCPC	Ullucos	Bartha Cecilia Rivera
Morco Aurelio Tumbi	PCPC	Ullucos	Morco Aurelio Tumbi
Cleir Stefany Rivera C.	RGS Buzón	Ullucos Picacho	Cleir Stefany Rivera C.
Jasmine Narvaez	PSOCIAL	Interventora JVS	Jasmine Narvaez
Julian Cesar Ordóñez	INTERVENEDOR CUMI	Interventora I-V-2.5	Julian Cesar Ordóñez

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

29/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4102- 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA DE CANOAS.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL RESGUARDO INDIGENA DE CANOAS, DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TECNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revision de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese dia, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio dela obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN







CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	29/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN



LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HOOVEN SANCHEZ URBANO	Autoridad	Resguardo canoas	
Xiomara perdomo	Autoridad	Resguardo canoas	XIOMARA PERDOMO
Deyda D. Menza M.	Autoridad	Resguardo canoas	Deyda Menza
Alyda Ramos	RCPC	canoas	
Uecha Hugo Bate	CPC	Canoe	Uecha Hugo Bate
Edgar Campo	Precepte / PCPC	canoas	
Roberto Ciro	Gobernador	Resguardo canoas	
Jarmine Naveez	p social	Consejo Intelect	
Juan Cech Ordóñez	INUB: Civil	CONSEJO INTERIOR ZEP SUR	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

27/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVÍAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4085 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA DE CXAYUCE FXIW

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA DE CXAYUCE FXIW, DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TÉCNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revisión de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese día, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio dela obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	27/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPLAN1-01-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	
(Día / Mes / Año)	

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Saúl Berdo Pacheco	Buzón.	CXAYU'CE FXIW	<i>[Signature]</i>
Enrique Pacheco	R.C.P.C.	CXAYU'CE FXIW	<i>[Signature]</i>
Manoel Mude	p.c.p.c.	CXAYU'CE FXIW	<i>[Signature]</i>
Juan Ciponcel	CS	CXAYU'CE FXIW	<i>[Signature]</i>
Hanorio Lipoma	p.c.p.c.	CXAYU'CE FXIW	<i>[Signature]</i>
Juan Pacheco	Khabuw esprima	CXAYU'CE FXIW	<i>[Signature]</i>
Pablo Pacheco et.	Khabuw es Fisco	CXAYU'CE FXIW	<i>[Signature]</i>
Julian Andrés Gueto	Khabuw esx	CXAYU'CE FXIW	<i>[Signature]</i>
Dario Herrera	Khabuw esx	CXAYU'CE FXIW	<i>[Signature]</i>
Jarama Naveet	p.c.p.c.	CXAYU'CE FXIW	<i>[Signature]</i>
Julian Cerdán Ordóñez	INB. civil.	CONFED 1-V-25	<i>[Signature]</i>

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA

28/05/25
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 4324 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA, DEL MUNICIPIO DE TOTORO, DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

VISITA INICIAL TÉCNICA AL PROYECTO.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Tramo a realizar, revisión de logitudes y el tipo de terreno donde se realizara la obra, evidencia fotografica del tramo a ejecutar.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

se socializa con la comunidad acerca del trabajo que se ve ejecutar en la junta de accion comunal, se les explico el tipo de contrato como se va a trabajar, cual es el convenio que se tiene hasta ese dia, y el presupuesto economico con el que se cuenta para la ejecucion de ese alcance de obra, dejando las cosas claras ante la comunidad, se dirige a realizar la visita al tramo donde se va ejecutar, y revisar el ancho, condiciones, evidencia fotografica y demas aspectos de la parte tencnica para corroborar en que condiciones se presentara el inicio dela obra, con el objetivo de poder evidenciar con el transcurrir del tiempo el avance ejecutado en esta obra.

Debemos aclarar en este punto que hubieron intervenciones en esta reunion por parte de la comunidad, donde informaron la comunidad que estaba de acuerdo con todas las condiciones estipuladas en en contraro, todos sabian donde se va realizar la obra cual sera el punto de inicio y la longitud a trabajar, estando toda la comunidad acorde y a satisfaccion del punto inicial del convenio, ya que la obra a realizar cubre practicamente toda la via principal de su comunidad, finalmente se realizaron cierto tipo de preguntas e inquietudes unas referente al convenio, a lo cual se respondieron y se trataron de aclarar, solucionar y sustentar de una mejor manera para la comunidad.

finalmente contamos con una capa de rodadura en buenas condiciones, con unos niveles y desniveles en el terreno pero que se podran cambiar o ir mejorando mediante la ejecucion del convenio, contamos con el ancho necesario para la ejecucion de la obra, no se cuenta con mucho trafico vehicular, solo circulan las motos y vehiculos que pertenecen a esta comunidad, por lo cual se corrobora que no hay mucho trafico en la zona, teniendo como unica recomendacion es la disminucion en altura de una tapa de alcantarilla elaborada en la via donde se va construir la obra.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA	28/05/25
	(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPLM11-81-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	

(Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Freeman Centi / Quintana	RCPC	Poniquita	Freeman Centi Quintana
Alfonso Andres Quira	PCPC	Poniquita	Alfonso Andres Quira
Sindy A. Sandoval	RG5	Poniquita	Sindy A. Sandoval
Quiro Alberto Camayo	PCPC	Poniquita	Quiro Alberto Camayo
William Arnul Camayo	Buzon	Poniquita	William Arnul Camayo
Harold Quiroa Solondrino	Gobernador	Poniquita	Harold Quiroa Solondrino
Beatriz Juacheco	copiador	Poniquita	Beatriz Juacheco
Marlon Nicolas Campa	PCDC	Poniquita	Marlon Nicolas Campa
Jose Daniel Campa	Finanzas	Poniquita	Jose Daniel Campa
Luz Mayeli Zambrano	secretario sustente	Poniquita	Luz Mayeli Zambrano
Tatiana Nancez	psicología	comunicación	Tatiana Nancez

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. del contrato de interventoría	3649-2024
Objeto del contrato de interventoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3
Contratista	CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR
NIT	901.866.224-8
Consortio conformado por:	CONSULTORES SOLANO NAVAS LTDA. con Nit. 804002667-8, con un porcentaje de participación 50% y, por ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S. con NIT. 901264150-8, con un porcentaje de participación del 50%
Representante Legal	MARÍA ELVIRA PINTO JAIMES
Valor del contrato de interventoría	\$ 1,522,205,504.00
Suscripción convenio	12/09/2024
Fecha orden de inicio	28/11/2024
Fecha de terminación inicial	31/12/2024
Prorroga No. 1	Desde 01/01/2024 hasta 31/05/2025
Prorroga No. 2	Desde 01/06/2025 hasta 16/07/2025
Fecha de terminación final	16 de julio de 2025
Supervisor	Jorge Alonso Ortega Rojas

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

En cumplimiento de las funciones asignadas, durante el periodo reportado se desarrollaron diversas actividades de gestión técnica, administrativa y social relacionadas con los convenios en seguimiento. A continuación, se describen las principales acciones ejecutadas:

- Los días jueves del presente periodo se realizó el diligenciamiento de la matriz de seguimiento de cada convenio.
- El 02 de mayo, mediante el Oficio N.º CON-SUR-25-099, se dio respuesta formal a la Junta de Acción Comunal de Monterredondo-Cajibío, atendiendo la solicitud de reasignación de recursos del proyecto, inicialmente destinado a la construcción de seis (6) alcantarillas, para ser orientados a la ejecución de obras de placa huella.
- Los días 06 Y 13 de mayo se participó, de manera virtual, en la reunión de seguimiento del contrato de interventoría con la supervisión designada por INVÍAS.
- El 7 de mayo se desarrolló un comité con las profesionales contratadas (ingeniera y contadora) por la Junta de Acción Comunal La Martica. Durante la reunión, se explicó la documentación que cada una debía entregar, los requisitos del plan de compras y el procedimiento para la correcta entrega de los documentos que serían remitidos al banco.
- El 09 de mayo se recibió, por parte del Resguardo Indígena Cxayuce Fxiw convenio No. 4085-2024, el Plan de Compras N.º 1 y el cronograma de ejecución, los cuales quedaron bajo revisión del equipo interventor para su posterior validación.
- El 12 de mayo se llevó a cabo un comité virtual con la Junta de Acción Comunal La Esperanza, en el marco del Convenio No. 2039-2024. Durante la reunión se revisó el alcance del convenio, el diseño geométrico y la estructuración del plan de compras. Se evidenció que dicho plan carece de cotizaciones, por lo que se acordó como compromiso el envío de un plan de compras completo.
- El 12 de mayo se remitió el informe ejecutivo con el detalle de las actividades realizadas en cada convenio hasta la fecha reportada, en atención a la solicitud presentada por el apoyo a la supervisión del contrato de interventoría.
- El 22 de mayo se realizó comité operativo con la Junta de Acción Comunal Ullucos Picacho, en el cual se había solicitado previamente la entrega del Plan de Compras. Durante la sesión, el ingeniero encargado manifestó desconocer la estructura del documento, motivo por el cual se emitieron observaciones técnicas y se programó un nuevo comité para su revisión y ajuste.
- El 26 de mayo se realizó un comité operativo con la Junta de Acción Comunal de Asnazú y La Turbina, en el que se aprobaron algunas actividades incluidas en el Plan de

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDICUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

Compras N.º 1 y se emitieron observaciones adicionales, quedando pendiente la realización de un próximo comité para la validación final del documento.

- El 27 de mayo, mediante el Oficio N.º CON-SUR-25-126, se realizó un requerimiento a la Junta de Acción Comunal Monterredondo, Miranda, solicitando la entrega del plan de compras No. 1 con sus respectivos soportes, documento indispensable para el inicio de actividades en campo.
- El 27 de mayo, mediante el Oficio N.º CON-SUR-25-127, se realizó un requerimiento a la Junta de Acción Comunal Caraqueño, solicitando la definición del personal y la entrega de la documentación necesaria para dar inicio a las actividades. Cabe resaltar que, mediante el Oficio N.º CON-SUR-25-039 del 28 de abril de 2025, ya se había efectuado un requerimiento previo sin obtener respuesta. En esta nueva comunicación, se reiteró que es responsabilidad de la Organización de Acción Comunal el cumplimiento de los requisitos previos para la ejecución del proyecto. Se enfatizó, además, que la contratación del ingeniero residente resulta fundamental para la elaboración y presentación del Plan de Compras N.º 1, documento indispensable para iniciar la ejecución de la obra.
- El 27 de mayo se realizó un comité virtual con la Junta de Acción Comunal La Martica, en el cual se solicitó la corrección de algunas cotizaciones. Durante la sesión, la comunidad manifestó que la alcantarilla incluida en el alcance del contrato se encuentra en buen estado, por lo que solicitaron no ejecutar dicha actividad. Se requirió a la ingeniera residente la presentación de un informe técnico que evidencie el estado actual de la alcantarilla para sustentar la decisión.
- El 27 de mayo se efectuó un comité con la Junta de Acción Comunal Soto de Toribio, en el que se evaluó el estado del proyecto, se revisaron los diseños, el alcance de la meta física y las cantidades de obra. Asimismo, se verificó el Plan de Compras, quedando pendientes diversas cotizaciones, motivo por el cual se programó un próximo comité.
- El 28 de mayo se desarrolló un comité de seguimiento con la Junta de Acción Comunal Nuevo Amanecer, donde se revisó el primer Plan de Compras. Durante la reunión se solicitó la presentación de cotizaciones independientes de transporte para la adquisición de materiales de ferretería, así como la inclusión de una cotización adicional para maquinaria. Debido a productos pendientes por cotizar, se acordó programar un nuevo comité.
- El 28 de mayo se llevó a cabo un comité operativo con la Junta de Acción Comunal Tacueyó, en el que se revisó el diseño geométrico, las cantidades de materiales a adquirir según el alcance establecido, y el Plan de Compras. Se identificaron cotizaciones faltantes necesarias para respaldar las compras, por lo que se programará un nuevo comité para completar la revisión.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

- El 29 de mayo se realizó un comité operativo de seguimiento con las Juntas de Acción Comunal Río Negro y La Heroica. El objetivo fue revisar, junto con los profesionales designados (ingeniero residente y contador), el avance en las cotizaciones, la estructuración del Plan de Compras y las actividades previamente solicitadas. Se definieron compromisos de entrega y se acordó realizar una próxima reunión con la participación del comité operativo completo para proceder con la revisión y aprobación de los documentos.
- El 29 de mayo se efectuó un comité operativo con la Junta de Acción Comunal Paniquitá, en el marco del reinicio de actividades durante el periodo. Se solicitó la entrega de la documentación requerida, incluyendo el Plan de Compras debidamente estructurado, el cronograma de obra, las cantidades a adquirir y sus respectivos soportes.
- El 29 de mayo se asistió, en la Territorial Cauca, a un comité de seguimiento del contrato de interventoría convocado por la supervisión del proyecto.
- El 30 de mayo se realizó una reunión de socialización con el Cabildo Indígena Páez de Corinto, con el propósito de coordinar la reanudación del convenio tras el desembolso de recursos. Durante la sesión, se explicó al comité de trabajo los pasos a seguir y los entregables necesarios para la elaboración y presentación del Plan de Compras.
- Se realizó la revisión y validación del personal vinculado a cada convenio, evaluando las hojas de vida presentadas por los contratistas. Como resultado de este proceso, se emitieron observaciones y correcciones cuando fue necesario, así como las respectivas aprobaciones para el personal que cumplió con los requisitos establecidos.
- Durante el presente periodo se llevó a cabo la reanudación de los convenios mencionados en la Tabla 4, para lo cual la interventoría brindó apoyo documental mediante la elaboración de los MEPI de reanudación y prórroga, así como el diligenciamiento de la documentación requerida (solicitudes de prórroga, antecedentes y demás documentos solicitados por la supervisión).

Tabla 4. Convenios reanudados en el presente periodo.

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN
PÁEZ	3943-2024	Resguardo Indígena De Belalcázar
SANTANDER DE QUILICHAO	4102-2024	Resguardo Indígena De Canoas
CAJIBÍO	4085-2024	Resguardo Indígena Cxayuce Fxiw

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDICUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

MORALES	4097-2024	Resguardo Indígena Chimborazo
INZÁ	4173-2024	Resguardo Indígena Yaquiva
CALDONO	4185-2024	Resguardo Indígena Las Mercedes
CALOTO	3654-2024	Junta De Acción Comunal De Quintero
TOTORÓ	4324-2024	Resguardo Indígena De Paniquita

- Asimismo, se gestionó la Prórroga No. 2 para los siguientes convenios:

Convenio N.º 3238-2024 (Monterredondo, Jambaló)

Convenio N.º 2090-2024 (La Paila, Padilla)

Convenio N.º 2554-2024 (El Chamizo, Padilla)

Estos convenios, cuya vigencia inicial finalizaba el 31 de mayo de 2025, fueron ampliados hasta el 16 de julio de 2025. Para ello, la interventoría apoyó en la preparación y diligenciamiento de la siguiente documentación: Solicitud de prórroga, Aval técnico por parte de la interventoría, MEPI de prórroga, Seguimiento de garantías, Antecedentes y compendio contractual

- Adicionalmente, durante el mes de mayo se llevaron a cabo socializaciones iniciales, en las cuales se presentó de manera detallada la información relacionada con el presupuesto, los componentes social, ambiental y financiero, y se realizó un recorrido por los tramos de vía a intervenir.

Tabla 5. Socialización inicial mes de Mayo.

MUNICIPIO	CONVENIO No.	NOMBRE ORGANIZACIÓN	FECHA DE SOCIALIZACIÓN INICIAL
JAMBALÓ	2039-2024	Junta De Acción Comunal La Esperanza	2/05/2025
	2040-2024	Junta De Acción Comunal Ullucos Picacho	2/05/2025
	3238-2024	Junta De Acción Comunal Monterredondo	2/05/2025
PADILLA	2090-2024	Junta De Acción Comunal La Paila	6/05/2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

	2554-2024	Junta De Acción Comunal El Chamizo	6/05/2025
	2919-2024	Junta De Acción Comunal Vereda La Unión	6/05/2025
PURACÉ	2233-2024	Junta De Acción Comunal De La Vereda El Trébol Uno	10/05/2025
	3908-2024	Junta De Acción Comunal De La Vereda Chapio Paguimbo	10/05/2025
GUACHENÉ	2297-2024	Junta De Acción Comunal Cabañita	1/05/2025
CORINTO	2488-2024	Junta De Acción Comunal Carrizales	1/05/2025
TORIBIO	2031-2024	Junta De Acción Comunal De La Vereda Soto	7/05/2025
	2858-2024	Junta De Acción Comunal Tacueyo	7/05/2025
	2915-2024	Junta De Acción Comunal Vereda La Pila	7/05/2025
CALOTO	3554-2024	Junta De Acción Comunal De La Vereda El Socorro-Valles Hondos	16/05/2025
	3654-2024	Junta De Acción Comunal De Quintero	16/05/2025
PAEZ	3913-2024	Cabildo Indígena De Lame	17/05/2025
	3943-2024	Resguardo Indígena De Belalcázar	17/05/2025
SANTANDER DE QUILICHAO	4102-2024	Resguardo Indígena De Canoas	29/05/2025
CAJIBÍO	4085-2024	Resguardo Indígena Cxayuce Fxiw	11/05/2025
MORALES	4097-2024	Resguardo Indígena Chimborazo	26/05/2025
INZÁ	4173-2024	Resguardo Indígena Yaquiva	17/05/2025
CALDONO	4185-2024	Resguardo Indígena Las Mercedes	15/05/2025
TOTORÓ	4324-2024	Resguardo Indígena De Paniquita	28/05/2025

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p>	 <p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>
---	---	---	---

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Durante este periodo, se realiza el informe por parte profesional social, el cual está anexo en el soporte del acta del presente periodo.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

No aplica para el presente informe

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

No aplica para el presente informe

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

Para los convenios suscritos, se recibió por parte de la empresa INGEOX-R SAS, consultor de INVIAS, el levantamiento topográfico correspondiente. Sin embargo, los planos entregados no son compatibles con el Sistema de Información Geográfica (SIG), por lo cual se solicitó realizar el ajuste de coordenadas de carteras, planos topográficos y de diseño, asegurando el cumplimiento de los parámetros establecidos. Actualmente, se está a la espera de recibir la documentación corregida conforme a los requerimientos.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
		<p>Versión No.: 001</p>	
		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante este periodo no se realiza reporte del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHÍCULOS CONTRATO INT.

[illegible]

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORIA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA


Para este periodo, se presenta el control de aportes legales y seguridad social, mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORÍA.

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA
REVISÓ

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS
APROBÓ

<div><p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p><p>Av. 10N #16-03 PIEDICUESTA SANTANDER</p></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-13</div>
		<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>
		<div>PÁGINA</div> <div></div>

<div>FECHA</div> <div>28/05/2025</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>	
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES</div>	<div>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</div> <div>CAUCA</div>

<div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:</div> <div>3649-2024</div>	<div>INTERVENTOR:</div> <div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div>
--	--

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

<div>FECHA DE INICIO:</div> <div>28/11/2024</div>
<div>PLAZO INICIAL:</div> <div>31/12/2024</div>
<div>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:</div> <div>16/07/2025</div> <div>(Incluye prórrogas y suspensiones)</div>
<div>VALOR INICIAL:</div> <div>\$ 1,522,205,504.00</div>
<div>VALOR ACUMULADO:</div> <div>\$ 1,522,205,504.00</div> <div>(Incluye adiciones)</div>

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40	12	9	2024	1	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 255,832,858.00	12	9	2024	1	7	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80	12	9	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

96-44-101191911

Certificado de modificación o anexo No.:

1

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

1/10/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40	28	11	2024	16	9	2025

<div>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS</div> <div>DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA</div> <div>REVISÓ</div>	<div>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS</div> <div>SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS</div> <div>APROBÓ</div>
---	--

<div><div>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</div><div></div><div>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</div></div>	<div>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</div>	<div>No. Copias Impresas: 1</div>	<div></div>
		<div>Versión No.: 001</div>	
		<div>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</div>	

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 255,832,858.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80
Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20

28	11	2024
28	11	2024
18	3	2025

16	9	2025
17	3	2028
18	3	2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101191911

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 31/12/2025

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 152,220,550.40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 255,832,858.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 304,441,100.80
Calidad del servicio	30%	\$ 456,661,651.20

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
12	9	2024	16	1	2026
12	9	2024	16	1	2026
12	9	2024	16	7	2028
31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101191911

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)


Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/05/2025

OBSERVACIONES:


NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma



Nombre: MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 6820203281 STD

Firma



Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p> <p>Versión No.: 001</p> <p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	
---	---	---	---

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha, este documento se encuentra en elaboración, se espera emitir y contar con la aprobación en el próximo periodo.




6.6 OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No aplica.

6.6.2 PLAN DE CARGAS

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

	INSTITUTO NACIONAL DE VAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS										MEP-MI-MI-9-FR-2							
1																		
26/03/2025																		
PLAN DE CARGAS INICIAL REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 2 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectivo)																		
PLAN DE CARGAS FINAL																		
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 3649-2024 Objeto: INTERVENCIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNITARIA O COMUNITARIOS ÉTNICOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, LOTE 3. Interventor: CONSORCIO INTERVAL ZONA SUR Supervisor de Contrato Interventoría: JOSE ALONSO ORTEGA RUIJAS Resolución No.: N/A Convenio No.: N/A Contratista: N/A Plazo Acumulado: 31/12/2024 Fecha de vencimiento vigente: 31/12/2024 Fecha de reanudación: N/A Valor Adiciones (incluido IVA) (B): 1,522,295,554.00																		
No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA				2025										TOTAL	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicacion Personal (Hombres-Meses)	Valor Total (\$)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO					
							H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR		
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																		
		PERSONAL PROFESIONAL																
		Director de Interventoría	\$ 6,900,000.00	\$ 400,000.00	4	\$ 29,200,000.00	0,50	\$ 3,650,000.00	0,50	\$ 3,650,000.00	0,50	\$ 3,650,000.00	0,50	\$ 3,650,000.00	0,75	\$ 6,475,000.00		
		Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 5,100,000.00	\$ 300,000.00	8	\$ 43,800,000.00	0,00	\$ 2,760,000.00	1,00	\$ 5,400,000.00	2,00	\$ 10,800,000.00	2,00	\$ 10,800,000.00	2,00	\$ 10,800,000.00		
		Ingeniero Auditor de Interventoría y Asesoramiento	\$ 3,000,000.00		8	\$ 24,000,000.00	1,00	\$ 3,000,000.00	1,00	\$ 3,000,000.00	2,00	\$ 6,000,000.00	2,00	\$ 6,000,000.00	2,00	\$ 6,000,000.00		
		Profesional Financiero	\$ 3,800,000.00		4	\$ 15,200,000.00	0,00	\$ 0,00	0,50	\$ 1,900,000.00	1,00	\$ 3,800,000.00	1,00	\$ 3,800,000.00	1,00	\$ 3,800,000.00		
		Profesional Ambiental	\$ 3,800,000.00		7	\$ 25,600,000.00	0,00	\$ 0,00	0,50	\$ 1,900,000.00	1,00	\$ 3,800,000.00	1,00	\$ 3,800,000.00	1,00	\$ 3,800,000.00		
		Profesional Social	\$ 3,800,000.00		7	\$ 25,600,000.00	0,00	\$ 0,00	0,50	\$ 1,900,000.00	1,00	\$ 3,800,000.00	1,00	\$ 3,800,000.00	1,00	\$ 3,800,000.00		
		Profesional Social	\$ 3,800,000.00		7	\$ 25,600,000.00	0,00	\$ 0,00	0,50	\$ 1,900,000.00	1,00	\$ 3,800,000.00	1,00	\$ 3,800,000.00	1,00	\$ 3,800,000.00		
		MONTOS AGOTABLES DE ESPECIALISTAS (conformar esta tabla los especialistas)				\$ 48,773,333.00		\$ 0,00		\$ 0,25	\$ 12,193,333.25	0,25	\$ 12,193,333.25	0,5	\$ 24,386,666.50			
		Especialista en Pavimentos y/o Vías	\$ 5,900,000.00															
		Especialista en Estructuras	\$ 5,900,000.00															
		Especialista en Geología y Geotecnia	\$ 5,900,000.00															
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	\$ 5,900,000.00															
		Especialista en Diseño Geométrico	\$ 5,900,000.00															
		Especialista en Ambiental	\$ 5,900,000.00															
		PERSONAL TÉCNICO																
		Inspector SST	\$ 2,300,000.00		10,5	\$ 24,150,000.00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2,300,000.00	2,00	\$ 4,600,000.00	2,00	\$ 4,600,000.00		
		Inspector	\$ 2,000,000.00		80,5	\$ 161,000,000.00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2,000,000.00	14,00	\$ 28,000,000.00	24,00	\$ 48,000,000.00	16	\$ 32,000,000.00		
		Apoyo Social	\$ 2,300,000.00		10,5	\$ 24,150,000.00	1,00	\$ 2,300,000.00	1,00	\$ 2,300,000.00	2,00	\$ 4,600,000.00	2,00	\$ 4,600,000.00	2,00	\$ 4,600,000.00		
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																
		Técnico Administrativo	\$ 1,400,000.00		4	\$ 5,600,000.00	0,50	\$ 700,000.00	0,50	\$ 700,000.00	1,00	\$ 1,400,000.00	1,00	\$ 1,400,000.00	1,00	\$ 1,400,000.00		
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (H) + (B)				\$ 428,473,333.00		\$ 12,339,000.00		\$ 15,000,000.00		\$ 36,943,333.25		\$ 86,343,333.25		\$ 116,661,666.50		
		FACTO MULTIPLICADOR (B)				2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (B) * (B) * (B)				\$ 1,011,197,986.00		\$ 29,146,088.00		\$ 35,516,000.00		\$ 86,950,266.00		\$ 199,619,266.00		\$ 275,321,533.00		
		GRUPO 2 COSTOS VARIABLES																
		CARGO / COSTOS VARIABLES		UNIDAD	% PAGO SOBRE COSTOS VARIABLES (A1)	VALOR TOTAL PAGO POR COSTOS VARIABLES (A2)												
		COSTOS VARIABLES: El pago de costos variables, se realizará en concordancia con los valores fijados en el presente manual, previa aprobación del Supervisor de Contratos de Interventoría.		SEGUN AVANCE DE OBRA	100%	\$ 252,799,267.00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,01	\$ 2,527,993.00	0,19	\$ 48,031,861.00	0,25	\$ 63,199,817.00		
		Avance de obra No (...) N				\$ 252,799,267.00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 2,527,993.00		\$ 48,031,861.00		\$ 63,199,817.00		
		SUBTOTAL COSTOS VARIABLES = SUMATORIA DE (A2) + (B)				\$ 252,799,267.00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 2,527,993.00		\$ 48,031,861.00		\$ 63,199,817.00		
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)				\$ 1,263,996,333.00		\$ 29,146,088.00		\$ 35,516,000.00		\$ 89,478,259.00		\$ 237,642,127.00		\$ 338,521,350.00		
		VELOCIDAD TÉCNICA CUIDADANA (Gastos no reembolsables) = (D)				\$ 1,200,000.00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTES ADICIONAL = E				\$ 13,967,956.00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 13,967,956.00		\$ 0,00		
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) + (E) + (F)				\$ 1,273,164,289.00		\$ 29,146,088.00		\$ 35,516,000.00		\$ 89,478,259.00		\$ 237,642,127.00		\$ 352,489,306.00		
		IVA = 19% * (F) + (G)				\$ 243,941,215.00		\$ 5,537,740.00		\$ 6,748,420.00		\$ 17,000,869.00		\$ 45,152,804.00		\$ 66,972,968.00		
		COSTO TOTAL = (F) + (G)				\$ 1,522,205,504.00		\$ 34,683,748.00		\$ 42,264,420.00		\$ 106,479,128.00		\$ 282,794,131.00		\$ 419,462,274.00		
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																		
CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS																		
CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal correspondiente a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.																		
Prorrogar el contrato de Interventoría No 3649-2024 desde el 1 de junio del 2025 hasta el 31 de julio del 2025 mediante la PRORROGA N°2, de acuerdo con soportes y justificaciones aportadas en los documentos adjuntos de la presente solicitud, con el fin de garantizar la continuidad del seguimiento realizado a los contratos de obra resultado de los procesos adelantados para la ejecución de los convenios entre OAC y el INVIAS.																		
NOTAS:																		
1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones, con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permita identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.																		
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las deducciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con los actos de costos tramitados para cada periodo, e identifica y distribuye sus personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.																		
3. La utilización del personal y otros costos reportados en controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de Interventoría.																		
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.																		
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.																		
Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas																		
Firma:  Nombre: MARÍA ELVIRA PINTO JARAMES Representante Legal o su Apoderado Interventor C.C. No.: 63.309.110																		
Firma:  Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA RUIJAS Supervisor de Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 19302-15412 CAU (Sección según su competencia)																		
Original: Archivo de Gestión del INVIAS Copias: Unidad Ejecutora, Interventoría y Dirección Territorial																		

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	<p>No. Copias Impresas: 1</p>	
<p>Versión No.: 001</p>		<p>Fecha de realización: Junio 10 de 2025</p>	

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes de mayo de 2025, la interventoría del contrato No. 3649-2024 avanzó de manera significativa en los aspectos técnicos, administrativos, financieros y sociales de los convenios suscritos en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Se llevaron a cabo reuniones virtuales y presenciales con la supervisión del INVIAS, en las cuales se revisaron los avances, problemáticas y estrategias para la correcta ejecución de los convenios. Asimismo, se realizaron acciones de comunicación y coordinación mediante oficios, correos y convocatorias dirigidas a las Juntas de Acción Comunal, con el propósito de lograr la entrega oportuna de documentos y facilitar el inicio de las actividades de obra.

La interventoría brindó acompañamiento técnico, administrativo y social, desarrollando actividades tales como:

- Realización de comités operativos y de seguimiento para la revisión de planes de compras, cotizaciones y definición de personal.
- Socialización inicial de los convenios mediante recorridos en los tramos a intervenir, explicación de presupuestos y lineamientos sociales, ambientales y financieros.
- Gestión de reanudaciones y prórrogas, incluyendo la elaboración de avales, diligenciamiento de formatos MEPI y seguimiento de garantías y antecedentes contractuales.
- Revisión y observación de hojas de vida del personal, verificando el cumplimiento de los perfiles exigidos.

Se realizó el seguimiento al estado de las pólizas y se solicitó el pago correspondiente a aquellas que se encontraban pendientes. No obstante, se considera necesario realizar una capacitación dirigida a los representantes de las OAC, con el fin de que comprendan la importancia y la obligación de mantener actualizadas las garantías durante toda la vigencia del convenio.

Durante este proceso, se identificó que el convenio No. 2919-2024, correspondiente a La Unión - Padilla, no ha dado respuesta a los reiterados llamados realizados por parte del equipo técnico. Si bien otros convenios también han presentado demoras en la comunicación, este en

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

particular no ha atendido ninguno de los requerimientos, lo que ha dificultado el seguimiento y el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas.

Financieramente, 34 convenios cuentan con recursos transferidos, quedando pendientes de desembolso únicamente los convenios 4399-2024 y 3977-2024.

Finalmente, pese a los avances logrados en la gestión documental, social y administrativa, el avance físico de las obras permanece en 0%.

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

8 ANEXOS

8.1 CORRESPONDENCIA

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR										
CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA										
OBJETO DEL PROYECTO: Contrato de Interventoría No. 3649 de 2024 – INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3										
CONSECUTIVO No	FECHA (DD-MM-AA)	ENTIDAD	PERSONA	REMITENTE (QUIEN FIRMA)	RADICACION		QUIEN RECIBE / QUIEN CONFIRMA / No. RADICACION	FECHA DE RADICADO (DD-MM-AA)	ASUNTO	LUGAR DE UBICACIÓN NOMBRE DE ARCHIVO Y/O CARPETA
					CORREO	PERSONAL				
099	02/05/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO - Cajibío	Jose Nemesio Mosquera	Marco Antonio Solano Vargas	X		Jose Nemesio Mosquera	5/5/2025	Respuesta a solicitud de reasignación de recursos para proyecto de placa huella.	ARCHIVO DIGITAL
100	9/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES	Pedro Ferney Muñoz Perez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Pedro Ferney Muñoz Perez	9/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
101	9/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL CHAMIZO	Monica Yulieth Ambulla Ararat	Marco Antonio Solano Vargas	X		Monica Yulieth Ambulla Ararat	9/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
102	9/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA	Wilson Danilo Mosquera Bonilla	Marco Antonio Solano Vargas	X		Wilson Danilo Mosquera Bonilla	9/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
103	9/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TURBINA	Yensin Consuelo Ramos	Marco Antonio Solano Vargas	X		Yensin Consuelo Ramos	9/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
104	9/5/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO (Cajibío)	Jose Nemesio Mosquera	Marco Antonio Solano Vargas	X		Jose Nemesio Mosquera	9/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
105	9/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO (Jambalo)	Ruben Elias Pechene	Marco Antonio Solano Vargas	X		Ruben Elias Pechene	9/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
106	9/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECEER	Wilver Eduardo Luna Rodriguez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Wilver Eduardo Luna Rodriguez	9/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
107	9/5/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUINTERO	Yair Cabrera Larrahondo	Marco Antonio Solano Vargas	X		Yair Cabrera Larrahondo	9/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

108	9/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE RIO NEGRO – GARCÍA ARRIBA	Rosmira Zuleta Trochez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Rosmira Zuleta Trochez	9/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
109	9/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SOTO	Marly Leslie Noscue Campo	Marco Antonio Solano Vargas	X		Marly Leslie Noscue Campo	9/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
110	12/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA	Jhon Franqui UL Mestizo	Marco Antonio Solano Vargas	X		Jhon Franqui UL Mestizo	12/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
111	12/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ULLUCOS	Carmelina Ipia Ramos	Marco Antonio Solano Vargas	X		Carmelina Ipia Ramos	12/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
112	12/5/2025	RESGUARDO INDIGENA DE BELALCAZAR	Pedro Jesus Castaño Urbano	Marco Antonio Solano Vargas	X		Pedro Jesus Castaño Urbano	12/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
113	14/5/2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MONTERREDONDO (Cajibío)	Jose Nemesio Mosquera	Marco Antonio Solano Vargas	X		Jose Nemesio Mosquera	14/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
114	14/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA	Wilson Danilo Mosquera Bonilla	Marco Antonio Solano Vargas	X		Wilson Danilo Mosquera Bonilla	14/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
115	14/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PAILA	Anyela Maria Viafara Chara	Marco Antonio Solano Vargas	X		Anyela Maria Viafara Chara	14/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
116	14/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA MARTICA	Wilson Danilo Mosquera Bonilla	Marco Antonio Solano Vargas	X		Wilson Danilo Mosquera Bonilla	14/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
117	14/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ROBLES	Ricardo Alfaro Ramos Hurtado	Marco Antonio Solano Vargas	X		Ricardo Alfaro Ramos Hurtado	14/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
118	14/5/2025	CABILDO INDÍGENA DE LAME	Jesus Albeiro Tengano Perdomo	Marco Antonio Solano Vargas	X		Jesus Albeiro Tengano Perdomo	14/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
119	14/5/2025	RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES	Flora Aydee Chocue Guetio	Marco Antonio Solano Vargas	X		Flora Aydee Chocue Guetio	14/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

 <p>CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR</p> <p>Av. 10N #16-03 PIEDRECUESTA SANTANDER</p>	<p>INFORME DE INTERVENTORÍA No. 7 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3649 DE 2024</p>	No. Copias Impresas: 1	
		Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Junio 10 de 2025	

120	14/5/2025	RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA	Harol Oviedo Goloondrino Cometa	Marco Antonio Solano Vargas	X		Harol Oviedo Goloondrino Cometa	14/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
121	19/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZALES	Pedro Ferney Muñoz Perez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Pedro Ferney Muñoz Perez	19/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
122	19/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PILA	Jhon Franqui UL Mestizo	Marco Antonio Solano Vargas	X		Jhon Franqui UL Mestizo	19/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
123	19/5/2025	RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES	Flora Aydee Chocue Guetio	Marco Antonio Solano Vargas	X		Flora Aydee Chocue Guetio	19/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
124	19/5/2025	RESGUARDO INDIGENA PAEZ DE CORINTO	Juan Carlos Yatacue Ortega	Marco Antonio Solano Vargas	X		Juan Carlos Yatacue Ortega	19/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
125	27/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MONTERREDONDO (Miranda)	Edinson Casamachin Florez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Edinson Casamachin Florez	27/5/2025	Requerimiento de documentación obligatoria para el inicio de actividades.	ARCHIVO DIGITAL
126	27/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL HORNO	Eyder Taquinas Rivera	Marco Antonio Solano Vargas	X		Eyder Taquinas Rivera	27/5/2025	Requerimiento de Plan de Compras y definición de personal técnico.	ARCHIVO DIGITAL
127	27/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO	Fabian Bonilla Rivera	Marco Antonio Solano Vargas	X		Fabian Bonilla Rivera	27/5/2025	Requerimiento de definición de personal y documentación para el inicio de actividades.	ARCHIVO DIGITAL
128	28/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO (Jambalo)	Ruben Elias Pechene	Marco Antonio Solano Vargas	X		Ruben Elias Pechene	28/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
129	28/5/2025	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NUEVO AMANECEER	Wilver Eduardo Luna Rodriguez	Marco Antonio Solano Vargas	X		Wilver Eduardo Luna Rodriguez	28/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL
130	28/5/2025	CABILDO INDÍGENA DE LAME	Jesus Albeiro Tengan Perdomo	Marco Antonio Solano Vargas	X		Jesus Albeiro Tengan Perdomo	28/5/2025	Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido	ARCHIVO DIGITAL

<p>MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS DIRECTOR DE-INTERVENTORÍA REVISÓ</p>	<p>JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA - INVÍAS APROBÓ</p>
--	---

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 02 de mayo de 2025

Señores

CON-SUR-25-099

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO

JOSÉ NEMECIO MOSQUERA

Representante Legal.

Cajibío, Cauca

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Respuesta a solicitud de reasignación de recursos para proyecto de placa huella.

Cordial saludo,

En atención al oficio radicado el 24 de abril de 2025, mediante el cual se solicita la reasignación de recursos del proyecto inicialmente planteado para la construcción seis (6) alcantarillas para ser dirigidos a la construcción de placa huella, nos permitimos manifestar lo siguiente:

En primer lugar, agradecemos el interés de la comunidad y solicitamos, de manera atenta, el envío de la copia del oficio fechado el 16 de septiembre de 2024, mencionado como antecedente en su comunicación, ya que no fue adjuntado al documento recibido.

Frente a la modificación planteada, desde el equipo de interventoría consideramos que, bajo las condiciones actuales, no es procedente la reasignación de dichos recursos, teniendo en cuenta el levantamiento técnico inicial realizado por un profesional designado por INVIAS, en el que se estableció que la construcción de alcantarillas constituye una intervención prioritaria para el adecuado manejo de las aguas lluvias en el tramo vial propuesto.

Es importante resaltar que las alcantarillas desempeñan un papel fundamental en el diseño y conservación de la infraestructura vial, al permitir el paso controlado del agua por debajo de la vía, evitando acumulaciones en superficie y reduciendo significativamente los riesgos

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR




de erosión, socavación o afectaciones estructurales. En este contexto, ejecutar una placa huella sin contar con una solución de drenaje previa y eficiente podría generar un rápido deterioro, afectando tanto su funcionamiento como la inversión realizada. Por ello, se recomienda revisar la propuesta junto a la comunidad, resaltando la relevancia de las obras de drenaje como base esencial para la estabilidad y durabilidad de cualquier intervención vial.

No obstante, entendiendo la voluntad comunitaria y con el ánimo de avanzar en la mejor alternativa para la vereda, procederemos a elevar formalmente esta solicitud ante la entidad contratante, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), para que sea analizada desde los enfoques técnico, jurídico y presupuestal.

Atentamente,

Firma:



MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo
Aprobó: Marco A. Solano V.
Proyectó: Ing. Germán Pérez.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 09 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL CARRIZALES.

PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ.

Representante Legal.

Corinto, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2488-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CARRIZALES, DEL MUNICIPIO DE CORITNO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2488-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal Carrizales, en el municipio de Corinto.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
MAESTRO DE OBRA	MARCELINO MONTOYA GONZALES	10.630.081.		NO ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: NO CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, Contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2488 -2024, dando como resultado, la negación reiterativa del maestro, debido a que no se adjuntan los certificados laborales del maestro.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Germán Pérez.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 09 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CHAMIZO.

MONICA YULIETH AMBUILA ARARAT.

Representante Legal.

Padilla, Cauca

CON-SUR-25-101

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2554-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CHAMIZO, DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2554-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal el chamizo, en el municipio de Padilla.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	ANDRES FELIPE CASANOVA APARICIO	1112463584 DE JAMUNDI	171037-0577191VLL	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
CONTADOR PUBLICO	ALBA CECILIA LUCUMI GONZALES	25.390.239	157491 - T	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
MAESTRO DE OBRA	LUIS ALFONSO ALVARADO ESPITIA	94.458.310. DE CALI	173001 - 0628231 VLL	NO ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: NO CUMPLE

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, Contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2554 -2024, dando como resultado, la aprobación de las hojas de vida de los profesionales en ingeniería y contabilidad, y rechazando la hoja de vida del maestro debido a que no cumple con la experiencia específica requerida para el convenio.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Germán Pérez. .

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDICUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervalsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 09 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL LA MARTICA.

WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA.

Representante Legal.

Timbio, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2631-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA MARTICA, DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2631-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal la martica, en el municipio de Timbio.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
CONTADOR PUBLICO	CAROL YURANNY MUÑOZ ASTAIZA	1.061.798.997. DE POPAYAN	304431 - T	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, Contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2631 -2024, dando como resultado, la aprobación de las hojas de vida del profesional en contabilidad.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Germán Pérez.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 09 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL SOTO.

MARLY LESLIE NOSCUE CAMPO.

Representante Legal.

Toribio, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2031-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SOTO, DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2031-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal Soto, en el municipio de Toribio.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	ANYELA SUAREZ FERNANDEZ	1.062.326.931 DE SANTANDER DE QUILCHAO	061037 - 0600171 CAU	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
CONTADOR	MARIA ISABEL FRANCO JASCUE.	34.602.581 DE SANTANDER DE QUILCHAO	127534 - T	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
MAESTRO DE OBRA	JHON WILMAR ORTEGA AROLLO	1.114.061.890. DE SAN PEDRO VALLE		NO ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: NO CUMPLE

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, Contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2031 -2024, dando como resultado, la aprobación del profesional en ingeniería y contabilidad, pero se rechaza la del maestro de obra, debido a que no presenta ni sustenta certificados laborales.

Atentamente,

Firma: 

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervalsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 0 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL RIONEGRO.

ROSMIRA ZULETA TROCHEZ.

Representante Legal.

Corinto, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2427-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL RIONEGRO, DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2427-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal Rionegro, en el municipio de Corinto.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
MAESTRO DE OBRA	ALVARO ANDRES TROCHEEZ BECCA	10.753.462		ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, Contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2427 -2024, dando como resultado, la aprobación del maestro de obra.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 09 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL LA TURBINA.

YENSIN CONSUELO RAMOS.

Representante Legal.

Suarez, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2038-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA TURBINA, DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2488-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal Carrizales, en el municipio de Corinto.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
MAESTRO DE OBRA	SAUL SILVA GONZALES	10.473.547		ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, Contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2488 -2024, dando como resultado, la aprobación del maestro.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consorciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 09 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL QUINTERO.

YAIR CABRERA LARRAHONDO.

Representante Legal.

Caloto, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 3654-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL QUINTERO, DEL MUNICIPIO DE CALOTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 3654-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal Quintero, en el municipio de Caloto.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	HENRY SOTO GIL	16.695.147	76202 - 32112	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
CONTADOR	MARITZA RIASCOS ALOMIA	66.831.961 DE CALI	147172 - T	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
MAESTRO DE OBRA	MARIO ZAPATA DIAZ	96.190. 491 DE TAME		ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, Contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2488 -2024, dando como resultado, la aprobación de los tres profesionales.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 14 de Mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA MARTICA.

WILSON DANILO MOSQUERA BONILLA.

Representante Legal.

Timbío, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2631-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA MARTICA, DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2631-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal de La Martica, en el municipio de Timbío.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
MAESTRO DE OBRA	ALIER ALBEIRO ROSERO	98.380.922 DE PASTO		ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2631 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida del maestro de obra, debido a que cumple con la experiencia específica solicitada para el convenio.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 09 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTEREDONDO.

JOSE NEMESIO MOSQUERA.

Representante Legal.

Cajibío, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 3977-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTEREDONDO, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 3977-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal Monteredondo, en el municipio de Cajibío.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	ROSA ADRIANA YANZA NARVAEZ	34.561.591. DE POPAYAN	19202 - 187496	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, Contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 3977 -2024, dando como resultado, la aprobación del profesional en ingeniería.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consorciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 09 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL NUEVO AMANECER.

WILMER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ.

Representante Legal.

Buenos Aires, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2330-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL NUEVO AMANECER, DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2330-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal Nuevo Amanecer, en el municipio de Buenos Aires.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
MAESTRO DE OBRA	ARLEY CAICEDO BALANTA	76.337.251 DE BUENOS AIRES		ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
MAESTRO DE OBRA	FANOR RODALLEGA BALANTA	76.337.210. DE BUENOS AIRES		NO ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: NO CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, Contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2330 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida de uno de los maestros de obra y el otro no porque no tiene certificados laborales, exigencia de los lineamientos del convenio.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo
Aprobó.
Proyecto: Ing. Julián Cerón.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 14 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PAILA.

ANYELA MARIA VIAFARA CHARA.

Representante Legal.

Padilla, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2090-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PAILA, DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2090-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal de La Paila, en el municipio de Padilla.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	OSCAR ALBERTO MOSQUERA PEÑA	10.539.622. DE POPAYAN	19202 - 25242 CAU	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
CONTADOR	HERIBERTO OREJUELA CARABALI	10.555.1000 DE PUERTO TEJADA	127174 - T	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
MAESTRO DE OBRA	EDWIN ALBERTO HURTADO	4.661.375. DE PADILLA.		ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a los profesionales en contaduría, ingeniería y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2090 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida de los tres profesionales, debido a que cumple con la experiencia específica solicitada para el convenio.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 09 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTEREDONDO.

RUBEN ELIAS PECHENE PECHENE.

Representante Legal.

Jámbalo, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 3238-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTEREDONDDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 3238-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal Jambalo, en el municipio de Jambalo.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	ALEXANDER DIAZ DIAZ	10.544.035. DE POPAYAN	19202 - 62725	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
CONTADOR	JULIANA YASMIN YULE PASU	1.061.500.795. DE JAMBALO	215328. - T	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, Contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 3238 -2024, dando como resultado, la aprobación de los profesionales en ingeniería y contabilidad.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 12 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PILA.

JHON FRANQUIN UL MESTIZO.

Representante Legal.

Toribio, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2915-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PILA, DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2915-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal La Pila, en el municipio de Toribio.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	ANIED YISSELA MOSQUERA SANDOVAL	1.062.334.596. DE SANTANDER DE QUILCHAO	061037 - 0648966. CAU	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
CONTADOR	MARIA ISABEL FRANCO JASCUE	34.602.581. DE SANTANDER DE QUILCHAO	127534 - T	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2915 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida de los dos profesionales en ingeniería, debido a que cumplen con los requisitos estipulados.

NOTA: Aunque la ingeniera no cumple con la experiencia general, cumple con el respaldo de la comunidad y por eso se acepta y aprueba su hoja de vida.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo
Aprobó.
Proyecto: Ing. Julián Cerón.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 12 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL ULLUCOS PICACHO.

CARMELINA IPIA RAMOS.

Representante Legal.

Jambalo, Cauca

CON-SUR-25-111

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2040-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ULLUCOS PICACHO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2040-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal Ullucos Picacho, en el municipio de Jambalo.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	JUAN GUILLERMOS MARTINEZ ERASO	1.089.480.405. DE LA UNION	19202-281023. CAU	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
INGENIERO RESIDENTE	CIRO JESUS MUÑOZ FERNANDEZ	4.627.593. DE BOLIVAR	19202 - 39964. CAU	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDICUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2040 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida de los dos profesionales en ingeniería, debido a que cumplen con los requisitos estipulados.

NOTA: Se solicita a la junta de acción comunal enviar un oficio indicándonos con cual de los dos profesionales van a trabajar.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 12 de mayo de 2025

SEÑORES

RESGUARDO INDIGENA DE BELALCAZAR.

PEDRO JESUS CASTAÑO URBANO.

Representante Legal.

Páez, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 3943-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL RESGUARDO INDIGENA DE BELALCAZAR, DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 3943-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por el resguardo indígena de Belalcázar, en el municipio de Páez.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ	10.303 409. DE POPAYAN	192022 - 15734. CAU	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
CONTADOR	SHIRLEY CHACON ORDOÑEZ	20.289.408.	178128 - T	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
MAESTRO DE OBRA	EDGAR AUGUSTO SAMA BECA	10.754.184		ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 3943-2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida de los dos profesionales en ingeniería, contaduría y la del maestro de obra, debido a que cumplen con los requisitos estipulados.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 14 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MONTEREDONDO.

JOSE NEMESIO MOSQUERA.

Representante Legal.

Cajibío, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 3977-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MONTEREDONDO, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 3977-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal de Monteredondo, en el municipio de Cajibío.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
CONTADOR	JAVIER FRANCISCO YANZA NARVAEZ	10.549.311. DE POPAYAN		ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente al profesional en contaduría, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 3977 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida del profesional en contaduría, debido a que cumple con la experiencia específica solicitada para el convenio.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Germán Pérez.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 14 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA UNION.

JUAN ESTEBAN ULABARRY MINA.

Representante Legal.

Padilla, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2919-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA UNION, DEL MUNICIPIO DE PADILLA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2919-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal de La Unión, en el municipio de Padilla.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	LUIS HERNANDO HIDALGO MONTENEGRO	76.323.717 DE POPAYAN	19202092223	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
CONTADOR	VIVIAN HANETH PRECIADO CUENU	1.085.341.662 DE PASTO.		NO ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: NO CUMPLE
MAESTRO DE OBRA	JOSE ELY VELASCO SANCHEZ	10.752.466 DE PIENDAMO		NO ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: NO CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a los profesionales en contaduría, ingeniería y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2919 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida del profesional en ingeniería nada más, debido a que es el único que cumple con la experiencia general y específica como lo estipulo los lineamientos, el profesional en contaduría entrega experiencia como auxiliar contable cuando debe de entregar como contadora, y el maestro de obra demuestra una experiencia de 21 meses y 15 días como maestro de obra, y debe entregar mínimamente 36 meses, por esas razones se rechazan las hojas de vida de estas dos personas.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Germán Pérez.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervalsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 14 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES.

RICARDO ALFARO RAMOS HURTADO.

Representante Legal.

Timbío, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2102-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ROBLES, DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2102-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal de Los Robles, en el municipio de Timbio.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
MAESTRO DE OBRA	WILLIAN EDUARDO ORDOÑEZ PAZ	76.305.842. DE POPAYAN	194220 - 09729 CAU	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2102 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida del maestro de obra, debido a que cumple con la experiencia específica solicitada para el convenio.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Germán Pérez.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 14 de mayo de 2025

SEÑORES

RESGUARDO INDIGENA DE LAME.

JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO.

Representante Legal.

Páez, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 3913-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y RESGUARDO INDIGENA DE LAME, DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 3913-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por el resguardo indígena de Lame, en el municipio de Páez.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	MARCO ANTONIO BURBANO ORDOÑEZ			NO ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: NO CUMPLE
CONTADOR	DAYLY XIMENA MULCUE VELASCO	1.062.086.695	272490 - T	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
MAESTRO DE OBRA	JORGE ENRIQUE CHACON CAMPO.	16.589.380. DE CALI.		ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 3913 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida de los dos profesionales en contaduría y el maestro de obra, el profesional en ingeniería entrega una hoja de vida sin certificados, cedula, tarjeta profesional, diploma y sobre todo sin ninguna experiencia especifica reflejada, es por tal motivo que se rechaza su aprobación.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervalsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 14 de mayo de 2025

SEÑORES

RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA.

HAROLD OVIDEO GOLONDRINO COMETA.

Representante Legal.

Totoro, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 4324-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA, DEL MUNICIPIO DE TOTORO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 4324-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por el resguardo indígena de Paniquita, en el municipio de Totoro.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	ANGIE VANESSA TOBAR MAIGUAL	1.085.341.223	111037 - 0519628	NO ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
CONTADOR	CARLOS ANDRES LOPEZ ERASO	12.998.171. DE PASTO	46627 - T	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente y contador, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 4324 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida del profesional en contaduría, ya que cumple con la experiencia necesaria tanto general como específica, y se rechaza la hoja de vida de la profesional en ingeniería debido a que presenta inicialmente experiencia específica como AUXILIAR EN INGENIERIA, cuando se solicita que sea RESIDENTE DE OBRA, y además en la experiencia suministra poco tiempo y debe demostrar mínimamente un año como residente de obra.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo
Aprobó.
Proyecto: Ing. Julián Cerón.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 19 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CARRIZALES.

PEDRO FERNEY MUÑOZ PEREZ.

Representante Legal.

Corinto, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2488-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CARRIZALES, DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2488-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal de Carrizales, en el municipio de Corinto.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
MAESTRO DE OBRA	MARCELINO MONTOYA GONZALES	10.630.081		ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, Contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2488 -2024, dando como resultado, la aprobación del Maestro de obra.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 19 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA.

JHON FRANQUI UL MESTIZO.

Representante Legal.

Toribio, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2915-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA PILA, DEL MUNICIPIO DE TORIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2915-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal de La Pila, en el municipio de Toribio.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
MAESTRO DE OBRA	LEONARDO ORTIZ BOLAÑOS.	76.219.565.		NO ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: NO CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a los profesionales en contaduría, ingeniería y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2915 -2024, dando como resultado, el rechazo de la hoja de vida del maestro de obra, debido a que demuestra solamente 13 meses de experiencia general y ningún mes de experiencia específica, y lo solicitado es general 36 meses y específica de 12 meses, por lo cual no cumple con lo solicitado.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 27 de mayo de 2025

Señores

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARAQUEÑO

Att: FABIAN BONILLA RIVERA

Representante Legal.

CON-SUR-25-127

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Requerimiento de definición de personal y documentación para el inicio de actividades.

Cordial saludo,

En atención al oficio CON-SUR-25-039 del 28 de abril de 2025, nos permitimos reiterar los siguientes aspectos pendientes que deben ser atendidos con carácter urgente:

Ingeniero residente:

Se evidenció que la Junta no cuenta con un ingeniero residente vinculado al proyecto. A la fecha, ha transcurrido un mes desde la emisión del oficio mencionado y aún no se ha recibido una nueva hoja de vida para este cargo. Se solicita subsanar esta situación de manera inmediata, ya que la presencia de este profesional es indispensable para continuar con el proceso de alistamiento e inicio de obra.

Contador:

En el citado oficio fueron aprobados los profesionales Jorge Hernando Arango y Diana María Cruz para el cargo de contador. No obstante, se requiere que la Junta defina con claridad cuál de los dos será finalmente designado para el convenio.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR




Maestro de obra:

Se aprobó al señor José Albeiro Gonzales como maestro de obra. Sin embargo, se ha identificado que también ha sido designado para el mismo cargo en el convenio correspondiente a la vereda El Horno (Miranda). Dado que este profesional debe tener disponibilidad del 100% para el proyecto, es necesario acordar con la Junta de Acción Comunal El Horno cuál será el convenio al que se asignará. En caso de que no sea designado para este convenio, se solicita remitir la hoja de vida de un nuevo candidato.

Finalmente, se reitera que es responsabilidad de la Organización de Acción Comunal garantizar la vinculación del personal requerido y el cumplimiento de los requisitos previos para dar inicio a la ejecución del proyecto. En este sentido, la contratación del ingeniero residente es fundamental para la elaboración y presentación del Plan de Compras No. 1, documento necesario para comenzar con la ejecución de la obra.

Agradecemos dar respuesta oportuna a los requerimientos aquí planteados.

Atentamente,

Firma: 

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

CC. Archivo
Aprobó: Marco A. Solano V.
Proyectó: Valeria Piamba.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 19 de mayo de 2025

SEÑORES

RESGUARDO INDIGENA DE LAS MERCEDES.

FLORA AYDEE CHOCUE GUETIO.

Representante Legal.

Caldono, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 4185-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y RESGUARDO INDIGENA DE LAS MERCEDES, DEL MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 4185-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por el resguardo indígena de Las Mercedes, en el municipio de Caldono.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
MAESTRO DE OBRA	HAROLD RODRIGUEZ IPIA.	10.488.058. DE SANTANDER DE QUILCHAO.		ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, contador y maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 4185 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida del maestro de obra, ya que cumple con la experiencia solicitada.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consorciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 28 de mayo de 2025

SEÑORES

RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA.

HAROLD OVIDEO GOLONDRINO COMETA.

Representante Legal.

Totoró, Cauca

CON-SUR-25-131

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 4324-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y RESGUARDO INDIGENA DE PANIQUITA, DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 4324-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por el Resguardo Indígena de Paniquitá, en el municipio de Totoró.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	JHON ALEJANDRO LEON VIDAL	1.061.755.871 DE POPAYÁN	19202 - 334868 CAU	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
MAESTRO DE OBRA	EMIR JOSE LOPEZ NOGUERA	4.771.357	063001 - 0591230 CAU	NO ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: NO CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: NO CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDICUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 4324 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida del profesional en ingeniería, ya que cumple con la experiencia necesaria tanto general como específica, y la negación o rechazo de la hoja de vida del maestro ya que no cuenta con certificados donde demuestre su trabajo como maestro de obra, es por eso que no se cuenta con ningún tiempo relacionado a experiencia específica y se rechaza por esa conclusión.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 27 de mayo de 2025

Señores

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL HORNO

Att: EYDER TAQUINAS RIVERA.

Representante Legal.

CON-SUR-25-126

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Requerimiento de Plan de Compras y definición de personal técnico.

Cordial saludo,

En atención al oficio CON-SUR-25-074 del 28 de abril de 2025, mediante el cual se aprobó el equipo profesional propuesto por la Junta de Acción Comunal, nos permitimos manifestar que, a la fecha, no se ha recibido el Plan de Compras No. 1 con sus respectivos soportes, documento indispensable para el inicio de actividades en campo.

Cabe recordar que este requerimiento ha sido reiterado en múltiples oportunidades a través de los canales oficiales de comunicación, incluyendo mensajes vía WhatsApp, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.

Adicionalmente, se ha identificado que el maestro de obra propuesto coincide con el de la Junta de Acción Comunal de Caraqueño. Teniendo en cuenta que este profesional debe tener disponibilidad del 100% para el proyecto, es necesario que dicha situación sea aclarada y definida de manera inmediata.

Solicitamos dar respuesta urgente al presente oficio, remitiendo el Plan de Compras debidamente diligenciado.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Agradecemos su pronta atención y respuesta a lo solicitado.

Firma: 
MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría

CC. Archivo
Aprobó. Marco A. Solano V.
Proyectó: Valeria Piamba.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 19 de mayo de 2025

SEÑORES

RESGUARDO INDIGENA DE PAEZ EN CORINTO.

JUAN CARLOS YATACUE ORTEGA.

Representante Legal.

Corinto, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 4399-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y RESGUARDO INDIGENA DE PAEZ EN CORINTO, DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 4399-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por el Resguardo Indígena de Páez en Corinto, en el municipio de Corinto.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	ALEYDA LUCIA RODRIGUEZ HERRERA	34.558.818. DE POPAYAN	19202-49112	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE
CONTADOR	KELLY JOHANA IPIA CAMPO	1.059.844.335	259381 - T	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente y contador, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 4399 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida de los profesionales en ingeniería y contaduría, quedando pendientes el envío de la hoja de vida del maestro de obra, y obteniendo como aprobada las hojas de vida suministradas.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



CON-SUR-25-125

Popayán, 27 de mayo de 2025

Señores

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MONTERREDONDO

Att: EDISON CASAMACHIN

Representante Legal.

Miranda, Cauca

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Requerimiento de documentación obligatoria para el inicio de actividades.

Cordial saludo,

De acuerdo con las reiteradas solicitudes realizadas en las conferencias virtuales, llamadas telefónicas y asesorías brindadas a través de WhatsApp, nos permitimos recordar que, a la fecha, no se ha recibido la documentación correspondiente a las hojas de vida del personal requerido para la ejecución del convenio.

Específicamente, no se cuenta con la designación del ingeniero residente, contador ni maestro de obra, así como tampoco se ha presentado el plan de compras, documentos fundamentales para el adecuado inicio de las actividades en campo.

Cabe reiterar que, dentro de las obligaciones contractuales del ejecutor, se encuentra la consecución y vinculación del personal técnico y administrativo, así como la presentación oportuna de los documentos mencionados, razón por la cual solicitamos su remisión a la mayor brevedad posible.

Quedamos atentos a una pronta respuesta, con el fin de avanzar con el cumplimiento de las metas establecidas en el marco del contrato.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Atentamente,

Firma: 
MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo
Aprobó. Marco A. Solano V.
Proyectó: Valeria Piamba.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Popayán, mayo 22 de 2025



SEÑORES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

TERRITORIAL CAUCA

Atn.: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos

DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA

Atn.: Ing. Jorge Alonso Ortega

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA

Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO No. 3649-2024; OBJETO: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.”

ASUNTO: Respuesta Comunicación 2025S-VCAU-032824 del 2025-05-21 18:34:08.

Cordial saludo,

En atención al requerimiento realizado a través de la comunicación en asunto, nos permitimos dar respuesta a cada uno de los puntos de la siguiente manera, dejando claridad sobre los mismos:

1. Informes Semanales: se encuentran radicados a través del correo electrónico institucional al supervisor con copia al profesional de apoyo, por semanas y contenido de todos los frentes de trabajo (convenios) y también se encuentran en la nube compartidos, como fue solicitado por el equipo de trabajo de la supervisión, para su constante revisión al igual que la matriz de avance semanal que se retroalimenta en los mismos cortes de los informes semanales, como se soporta a continuación:

Nota aclaratoria: Los informes semanales No. 20,21,22,23 y 24 se anexan al presente oficio en cumplimiento a su solicitud.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



informe mensual marzo

Jorge Alonso Ortega Rojas
Ingeniero Germán. Respecto a los Informes semanales la interventoría ha enviado los informes de diciembre a enero de los 10 convenios vigentes. Respecto a los I

vie, 4 abr 11:31 a.m.

CONSORCIOINTERVIAL SUR <consorciointervialsur@gmail.com>
para Jorge, Germán

mar, 8 abr, 10:19 a.m.

Buenos días, Ing. Germán

Me permito informarle que el día 21 de **marzo** de 2025 se realizó la primera entrega de los informes semanales correspondientes hasta el mes de enero, junto con el **informe mensual** de los meses de noviembre y diciembre de 2024.

Posteriormente, el 4 de abril se hizo entrega de los informes semanales faltantes, con corte al jueves 3 de abril de 2025, y se adjuntó el **informe mensual** correspondiente al mes de enero de 2025.

En cuanto a las actas de costos, esta semana se remitirá el acta correspondiente al mes de enero, y se entregarán los informes mensuales que aún se encuentran pendientes.

Adjunto a este correo la documentación completa correspondiente.

Quedo atento a cualquier observación.

INFORMES CTO 3649-2024.rar

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

INFORMES CTO 3...
No se analizó en busca de...

Responder Responder a todos Reenviar

CTO INT 3649-2024 ENTREGA DE INFORMES **Recibido**

CONSORCIOINTERVIAL SUR <consorciointervialsur@gmail.com>
para Jorge, Germán

vie, 21 mar, 11:34 a.m.

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor contrato de interventoría
Peppydin

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. 2849 de 2024 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

ASUNTO: INFORMES **SEMANALES** Y MENSUAL

Respetado Ingeniero,

Adjunto a este correo, remito el informe de interventoría No. 1 correspondiente al periodo de Noviembre y Diciembre y los informes **semanales** hasta el mes de enero.

En el transcurso de la semana procederé con el envío de los informes restantes.

Quedo a disposición para cualquier corrección o aclaración que considere necesaria.



Atentamente,

ING. MARCO ANTONIO SOLANO
Director de Interventoría
CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER
Correo: Consortciointervialsur@gmail.com
Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR




Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDECUESTA SANTANDER
Correo: Consortiointervialsur@gmail.com
Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



	Nombre	Modificado	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
	02. FEBRERO.xlsx	5 de marzo	German Andres Cai	60,3 KB	Compartida	
	03. MARZO.xlsx	3 de abril	consorciointervial	136 KB	Compartida	
	04. ABRIL.xlsx	24 de abril	consorciointervial	111 KB	Compartida	
	05. MAYO.xlsx	El lunes a las 9:11	Andrea Carolina Ro	138 KB	Compartida	


2. Informes Mensuales: así como se encuentran radicados los informes de los meses noviembre de 2024 - diciembre de 2024 - enero de 2025 - febrero de 2025, también se encuentra el mes de marzo de 2025 y recibido por el supervisor, remitido para revisión del Ingeniero de apoyo, y se estima presentar esta semana el del mes de abril de 2025 para quedar al día con el compromiso que tenemos dentro de nuestras obligaciones contractuales.



Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consorciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950



De igual manera se ha suministrado, según requerimiento, informe ejecutivo con el seguimiento realizado y detallado a cada convenio que se encuentra bajo nuestra interventoría, con el fin de resumir y contextualizar el estado financiero, técnico, social, ambiental y administrativo, como lo requiere la entidad contratante INVIAS.



3. Actas de Costos: nos permitimos notificar que el Acta de Costos No. 3 correspondiente al mes de enero, a la fecha aún se encuentra en revisión por la supervisión, de tal manera que no ha sido posible dar continuidad con la radicación de las de los meses de febrero, marzo y abril de 2025, puesto que no tenemos aprobación para tener seguridad de que todo reporte que viene amarrado en los MEPIS – formatos que se diligencian coincidirán con la información ya establecida en el mes de enero 2025; es preciso resaltar que el Ing. Jorge nos notifica que debe revisar el paquete completo de actas, pero entonces eso implica más trabajo de revisión y ajustes en caso de observaciones, y también nos condiciona a enviarlas todas para poder revisar el mes de enero.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Siendo así, solicitamos se nos confirme que el acta emitida del mes de enero de 2025, se encuentra en sus valores, debidamente aprobada para dar continuidad con la entrega de las siguientes sin tener más retrocesos en la entrega y corrección de las mismas.



Finalmente, nos permitimos recordar que no sólo retroalimentamos la parte documental como se establece en el Manual de Interventoría INVIAS, sino también contamos con canales de comunicación constante, como grupos de WhatsApp con los convenios, la entidad contratante y supervisores, envío de correos electrónicos, drive, nube de información, llamadas diarias; todo ello con el fin de mantenerlos a diario informados de lo que acontece en el desarrollo de la ejecución de los convenios y el contrato de interventoría.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com


Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR

Esperamos atender la solicitud establecida y, quedamos atentos a su respuesta y requerimientos adicionales en caso de tenerlos.

Atentamente,

Firma:



MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS
Director de Interventoría

c.c. Sandra Milena Acosta – Subgerente Caminos Comunitarios / SVR

c.c. Yira Elizabeth Copete – Apoyo a la Supervisión - Grupo Gerencia Caminos Comunitarios / SVR

c.c. Archivo

Proyectó: Ing. Alejandra Castro

Firma:



MARIA ELVIRA PINTO JAIMES
Representante Legal

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 28 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTEREDONDO.

RUBEN ELIAS PECHENE PECHENE

Representante Legal.

Jambaló, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 3238-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL MONTEREDONDDO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 3238-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la Junta de Acción Comunal Monterredondo, en el municipio de Jambaló.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
MAESTRO DE OBRA	JORGE ENRIQUE JEMBUEL YALANDA.	76.003.205 DE JAMBALO.		ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 3238 -2024, dando como resultado, la aprobación del maestro de obra ya que cumple con la experiencia general y específica solicitada.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervalsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 28 de mayo de 2025

SEÑORES

RESGUARDO INDIGENA DE PAEZ DE CORINTO.

JUAN CARLOS YATACUE ORTEGA.

Representante Legal.

Corinto, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 4399-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y RESGUARDO INDIGENA DE PAEZ EN CORINTO, DEL MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 4399-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por el resguardo indígena de Páez en Corinto, en el municipio de Corinto.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
MAESTRO DE OBRA	APOLINAR ULCUE TROCHEZ	17.681.688 DE BELEN		ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDICUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 4399 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida del maestro de obra.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 28 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL NUEVO AMANECER.

WILVER EDUARDO LUNA RODRIGUEZ.

Representante Legal.

Buenos Aires, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2330-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL NUEVO AMANECER, DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2330-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la Junta de Acción Comunal Nuevo Amanecer, en el municipio de Buenos Aires.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
CONTADOR	VICTOR HUGO SOLIS ARDILA.	76.337.792. DE BUENOS AIRES	264986 - T	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a Contador, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2330 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida del profesional en contaduría, debido a que cumple con la experiencia general y específica, solicitada para estos convenios.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).
Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo
Aprobó.
Proyecto: Ing. Julián Cerón.

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 28 de mayo de 2025

SEÑORES

RESGUARDO INDIGENA DE LAME.

JESUS ALBEIRO TENGANO PERDOMO.

Representante Legal.

Páez, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 3913-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y RESGUARDO INDIGENA DE LAME, DEL MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 3913-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por el Resguardo Indígena de Lame, en el municipio de Páez.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
INGENIERO RESIDENTE	MARCO ANTONIO BURBANO ORDOÑEZ	1.085.662.777 DE SAN PABLO	061037 - 0600334 CAU	ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDICUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a ingeniero residente, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 3913 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida del profesional en ingeniería, debido a que cumple con la experiencia general y específica.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

CONSORCIO INTER VIAL ZONA SUR



Popayán, 31 de mayo de 2025

SEÑORES

JUNTA DE ACCION COMUNAL ULLUCOS PICACHO.

CARMELINA IPIA RAMOS.

Representante Legal.

Jambaló, Cauca

L.C.

REFERENCIA: Contrato 3649-2024: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 3.

ASUNTO: Revisión y aprobación de Hojas de vida personal profesional y de campo idóneo mínimo requerido correspondiente al Estudio previo y análisis del sector solidario, Anexo Técnico OAC - Convenio 2040-2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL ULLUCOS PICACHO, DEL MUNICIPIO DE JAMBALO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Cordial saludo,

Dentro del marco de la interventoría anexo 1 y anexo técnico OAC del Convenio 2040-2024, se realiza la revisión completa de cada uno de los perfiles del personal mínimo idóneo para conformar y/o vincular al proyecto presentado por la junta de acción comunal Ullucos Picacho, en el municipio de Jambaló.

En atención a la solicitud de aceptación de las hojas de vida propuestas para el cargo de Ingeniero residente, Contador y Maestro de obra, esta interventoría se permite denotar lo siguiente:

PERSONAL MINIMO REQUERIDO.					
CARGO O ROL	NOMBRE	IDENTIFICACION	MATRICULA PROFESIONAL	ACEPTACION Y/O NO ACEPTACION	COMENTARIO
MAESTRO DE OBRA	ISMAEL YULE IPIA.	4.784.896		ACEPTADO.	EXPERIENCIA GENERAL: CUMPLE EXPERIENCIA ESPECIFICA: CUMPLE

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE
PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortiointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950

De esta manera, esta interventoría da por revisado el personal correspondiente a maestro de obra, de acuerdo con los perfiles requeridos en el Anexo técnico OAC y del convenio 2040 -2024, dando como resultado, la aprobación de la hoja de vida del maestro de obra.

Atentamente,



Firma: _____

MARCO ANTONIO SOLANO VARGAS

Director de Interventoría

Copia: Ing. Luis Eduardo Ledezma Ramos (Director Territorial Cauca).

Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas (Supervisor contrato de interventoría No. 3649 de 2024).

CC. Archivo

Aprobó.

Proyecto: Ing. Julián Cerón.

Dirección: Av. 10N #16-03 CASA G4 PINARES CAMPESTRE

PIEDRECUESTA SANTANDER

Correo: Consortciointervialsur@gmail.com

Cel: 3168302950