



CONSORCIO MICROCUENCA
TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Recursos Naturales



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA

REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANA N° 31

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CAR-CM-0974-2025

Semanal No. 31

De: 6 06 Octubre 2025

A: 12 12 Octubre 2025

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)

DESCRIPCIÓN CONTRATOS

Contratista de obra

FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL

Contrato No.	CAR - LP- 0975-2025	Fecha de iniciación:	lunes, 17 de marzo de 2025	
Valor	\$3.723.759.112,00	Fecha de Terminación	jueves, 16 de abril de 2026	
Adición	\$0,00	Plazo Total (En días)	395,00	
Valor total	\$3.723.759.112,00	Días Transcurridos	209,00	52,91%
Plazo total	Trece (13) Meses	Días Faltantes Terminación	186,00	47,09%

Interventor:	CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR			
Contrato No.	CAR - CM - 0974 - 2025	Fecha de iniciación:	miércoles, 5 de marzo de 2025	
Valor	\$398.949.600,00	Fecha de Terminación	sábado, 4 de abril de 2026	
Adición	\$0,00	Plazo Total (En días)	395	
Valor total	\$398.949.600,00	Días Transcurridos	221,00	55,95%
Plazo total	Trece (13) Meses	Días Faltantes Terminación	174,00	44,05%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Correspondencia enviada: Durante el periodo de referencia, se generó la siguiente correspondencia enviada a cada una de las partes interesadas, referidas a contiución:

231. Observaciones Visita Campo - Contratista
232. Reiteración Entrega Acta Parcial Obra No. 2 - Contratista
233. Reporte Actividades Semana 29 Sep - 05 Oct 2025 - Supervisión
234. Entrega Propuesta Jornada Intergeneracional - Contratista

Correspondencia recibida: Durante el periodo de referencia, se ha recibido la siguiente correspondencia oficial.

127. Citación Reunión DRN - Supervisión
128. Solicitud Formato Aplicación Ambiental - Supervisión
129. Cartografía Estado Actual Predios - Contratista
130. Entrega Jornada Intergeneracional V3 - Contratista
131. Radicación Pagos Nov Dic - Supervisión
132. Respuesta Aval Actores y Caracterización Conflictos - Supervisión

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES TECNICAS

El día 10 de octubre de 2025 se realizo la revisión en le avance de actividades en las áreas de intervención, identificando:
Siembra de área de rehabilitación: 3 Ha
Aislamiento cercade alambre: 1500 m
Perchas artificiales: 10
Refugios para anfibios y reptiles: 4
Refugio para mamíferos: 4
Valla instalada: 1
Plan de vida familiar evaluación: 7
Plan de vida familiar planificación: 7
Bebedero complementario: 13
Sistema silvopastoril: 3

NÚM	OBJETIVO	Nombre del predio	PROPIETARIO	Vereda	COORDENADAS
7	1	EL SALVIO	Camila Ibarnegaray	RETIRO DE INDIOS	5°09'14.1" N, 73°38'48.7" W
8	1	LA CORDOBESA	Susana Quevedo	RETIRO DE INDIOS	5°09'01.7" N, 73°38'51.1" W
9	1 y 2	EL PORVENIR	Diana Patricia Valverde (Horacio Galeano)	RETIRO DE INDIOS	5°09'07.8" N, 73°38'45.2" W



CONSORCIO MICROCUENCA
TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Recursos Naturales



REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANA N° 31

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CAR-CM-0974-2025

Semanal No.

31

De:

6

Octubre

2025

A:

12

Octubre

2025

DD

MES

AÑO

DD

MES

AÑO

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)




SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES

Con base a las siguientes acciones:

Acción de manejo

1. Enderezar bolsas
2. Aumentar las distancias entre plantas
3. Separar especies
4. Retirar individuos enfermos
5. Tocar u observar si las bolsas requieren agua. Si la tierra está húmeda y negra no realizar riego
6. Al realizar el riego se debe evitar el exceso de salpicaduras (se transmiten enfermedades)
7. La polisombra debe ser corrediza y pareja, para brindar momentos de aireación e ingreso de luz solar que apoya el control de hongos.
8. Control de pasto largo de la base del suelo, de preferencia aislar las bolsas del contacto directo con el suelo (aumentan herbivoría, hongos y patógenos).
9. No se debe hacer el riego en horas de mayor radiación y temperatura (08:30 a.m. a 4:30 p.m.), ya que incrementa la transpiración de la planta y los efectos de estrés hídrico.

El contratista de obra a solventado ha cabalidad cada una de estas.





CONSORCIO MICROCUENCA
TEJAR
Nit. 901.912.669-9

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Consorcio Microcuenca Tejar
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Recursos Naturales



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA

REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANA N° 31

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CAR-CM-0974-2025

Semanal No.

31

De:

6

Octubre

2025

A:

12

Octubre

2025

DD

MES

AÑO

DD

MES

AÑO

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)



2025/10/10
5.1777N 73.6348W
Altitud:2712.1msnm
Visita interventoria
Microcuenca Tejar



10 oct 2025 05:44:27 p.m.
5.1778N 73.6349W
Altitud:2680.5msnm
Visita interventoria
Microcuenca Tejar

SEGUIMIENTO AL AVANCE FINANCIERO


En atención a la solicitud de la Dirección de Recursos Naturales (DRN - CAR) se presentó por parte del contratista de obra el cronograma de actividades para el periodo 2025/2026, el cual por parte de la interventoría se debe dar seguimiento

AVANCE FINANCIERO :

	DATOS FINANCIEROS	%
PRESUPUESTO	\$ 3.723.759.112,00	100,00%
PRESUPUESTO EJECUTADO	\$ 254.452.332,66	6,83%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 3.469.306.779,34	93,17%
PAGADO ACUMULADO	\$ 259.546.010,00	6,97%
POR PAGAR	\$ 3.464.213.102,00	93,03%

AVANCE FISICO :

PROGRAMADO	16,58%
EJECUTADO	11,19%
AVANCE/ATRASO SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA	-5,39%





ING. JUAN CARLOS ARAGÓN PINZÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MICROCUENCA TEJAR

Página 3