

Fecha 2020-06-01 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-1646-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Liliana Eugenia Mejia Gonzalez - Apoyo Principal, Jose Ramon Herrera Canon - Apoyo Principal, Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Katherine Andrea Velásquez Bobadilla - Especialista Ambiental, Nancy Obeira Castellanos Pinzon - Especialista Ambiental, Victor Jairo Alarcon Cabrera - Especialista Social, Cesar Augusto Prada Perez - Especialista de Apoyo, Pedro Alonso Alba Diaz - Especialista de Apoyo, Angela Johana Pedraza Gonzalez - Especialista de Apoyo, Sandra Milena Diagama Pena - Especialista de Apoyo, Jenny Paola Acero Pachon - Especialista de Apoyo, Andri Munoz Robayo - Especialista de Apoyo, Fernando Alfredo Lopez Perez - Especialista de Apoyo, Carlos Andres Gomez Hermida - Especialista de Apoyo, Juan Carlos Rodriguez Parada - Especialista de Apoyo, Juan Carlos Rodriguez Parada - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	18.0%
% EJECUTADO	15.0%
% VARIACIÓN	-3.0%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PUENTES NORTE 2025	Contratista	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1646-2019	Contrato No.	IDU-1649-2019
Valor Inicial	\$ 36.860.405.793,00	Valor Inicial	\$ 3.025.690.048,00
Total Contrato	\$ 36.860.405.793,00	Total Contrato	\$ 3.025.690.048,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	630 días	Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	630 días	Plazo Actualizado	630 días
Fecha de Iniciación	2020-02-04	Fecha de Iniciación	2020-02-04
Fecha de Terminación Actual	2022-01-20	Fecha de Terminación Actual	2022-01-20
No. Empleos generados	28	No. Empleos generados	20

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE			
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
Redes Hidraulicas y sanitarias	8.0	6.0	-2.0
Estructuras	7.0	4.0	-3.0
URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO.	0.0	0.0	0.0
Fase de Investigación recopilación y análisis de la información	100.0	96.0	-4.0

ESTUDIOS Y DISEÑOS	13.0	9.0	-4.0
FORESTAL	17.0	18.0	1.0
PAVIMENTOS	9.0	14.0	5.0
Plan de Gestión Social	4.0	8.0	4.0
TOPOGRAFIA	33.0	9.0	-24.0
DISEÑO GEOMETRICO	0.0	0.0	0.0
GEOTECNIA	25.0	0.0	-25.0
Transito y transporte	39.0	22.0	-17.0
Redes secas y de Gas	17.0	14.0	-3.0
MAO consultoria	17.0	18.0	1.0
Presupuesto y programación	0.0	0.0	0.0
Aprobaciones de terceros y armonización	0.0	0.0	0.0
Fase de estudios y diseños	13.0	9.0	-4.0