

Fecha 2020-08-31 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de puentes peatonales para acceso a las estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberín y obras geométricas complementarias

CONTRATO No. IDU-1646-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Julian Ricardo Reveron Garzon - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	3.679%
% EJECUTADO	2.355%
% VARIACIÓN	-1.324%

ESTADO DEL CONTRATO

Los productos de estudios y diseños se encuentran en ejecución por el contratista, presentando retrasos en los siguientes componentes: Topografía, Estudios de Tránsito, Geotecnia, Pavimentos, Estructuras, Redes hidrosanitarias, y Estudios Ambientales. Para los componentes: Redes secas, Urbanismo y Diseño Geométrico, reportan por la interventoría avance con respecto a la programación. El componente Social se encuentra al día con la programación conforme con el reporte de la interventoría. A la fecha el contratista ha entregado a la interventoría el producto de topografía el que se encuentra en revisión de la interventoría.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PUENTES NORTE 2025	Contratista	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1646-2019	Contrato No.	IDU-1649-2019
Valor Inicial	\$ 36.860.405.793,00	Valor Inicial	\$ 3.025.690.048,00
Total Contrato	\$ 36.860.405.793,00	Total Contrato	\$ 3.025.690.048,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	630 días	Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	630 días	Plazo Actualizado	630 días
Fecha de Iniciación	2020-02-04	Fecha de Iniciación	2020-02-04
Fecha de Terminación Actual	2022-01-20	Fecha de Terminación Actual	2022-01-20
No. Empleos generados	28	No. Empleos generados	20

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	75,00	48,00	\$ 1.023.135.077,00	\$ 534.456.085,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE			
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
Recopilación y análisis de la información	100.0	99.0	-1.0
Topografía	100.0	67.0	-33.0
Diseño geométrico	62.0	56.0	-6.0
Tránsito y transporte	100.0	57.0	-43.0
Geotecnia	100.0	41.0	-59.0

Pavimentos	89.0	28.0	-61.0
Estructuras	70.0	45.0	-25.0
Urbanismo y espacio público	35.0	36.0	1.0
Redes hidráulicas y sanitarias	72.0	23.0	-49.0
Redes secas y de gas	84.0	75.0	-9.0
MAO (Manejo ambiental de obra)	92.0	66.0	-26.0
Plan de Gestión Social	71.0	64.0	-7.0
Presupuesto y programación	57.0	33.0	-24.0