

Fecha 2020-09-28 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de puentes peatonales para acceso a las estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberín y obras geométricas complementarias

CONTRATO No. IDU-1646-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Julian Ricardo Reveron Garzon - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	4.63%
% EJECUTADO	3.83%
% VARIACIÓN	-0.8%

ESTADO DEL CONTRATO

Se prevé reunión con SDP el 21-09-2020. Pendiente concepto TM baños en taquillas y reubicación torniquetes.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PUENTES NORTE 2025	Contratista	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1646-2019	Contrato No.	IDU-1649-2019
Valor Inicial	\$ 36.860.405.793,00	Valor Inicial	\$ 3.025.690.048,00
Total Contrato	\$ 36.860.405.793,00	Total Contrato	\$ 3.025.690.048,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	630 días	Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	630 días	Plazo Actualizado	630 días
Fecha de Iniciación	2020-02-04	Fecha de Iniciación	2020-02-04
Fecha de Terminación Actual	2022-01-20	Fecha de Terminación Actual	2022-01-20
No. Empleos generados	28	No. Empleos generados	20

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	943,00	7.814,00	\$ 1.705.457.347,00	\$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
Recopilación y análisis de la información	100.0	99.0	-1.0
Topografía	100.0	99.81	-0.19
Diseño geométrico	98.0	84.4	-13.6
Tránsito y transporte	100.0	73.59	-26.41
Geotecnia	100.0	72.22	-27.78
Pavimentos	100.0	76.3	-23.7

Estructuras	98.8	75.05	-23.75
Urbanismo y espacio público	79.87	52.0	-27.87
Redes hidráulicas y sanitarias	92.56	50.5	-42.06
Redes secas y de gas	98.23	89.77	-8.46
MAO (Manejo ambiental de obra)	99.86	93.08	-6.78
Plan de Gestión Social	95.32	75.21	-20.11
Presupuesto y programación	93.33	38.0	-55.33