

Fecha 2020-10-26 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de puentes peatonales para acceso a las estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberín y obras geométricas complementarias

CONTRATO No. IDU-1646-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Doris Jeanet Rodríguez Lopez - Apoyo Principal, Julian Ricardo Reveron Garzon - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	4.78%
% EJECUTADO	4.18%
% VARIACIÓN	-0.6%

ESTADO DEL CONTRATO

contrato mixto en ejecución de estudios y diseños, se estima su terminación de etapa e inicio de construcción en marzo de 2021

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PUENTES NORTE 2025	Contratista	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1646-2019	Contrato No.	IDU-1649-2019
Valor Inicial	\$ 36.860.405.793,00	Valor Inicial	\$ 3.025.690.048,00
Total Contrato	\$ 36.860.405.793,00	Total Contrato	\$ 3.025.690.048,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	630 días	Plazo Inicial	630 días
Plazo Actualizado	630 días	Plazo Actualizado	630 días
Fecha de Iniciación	2020-02-04	Fecha de Iniciación	2020-02-04
Fecha de Terminación Actual	2022-01-20	Fecha de Terminación Actual	2022-01-20
No. Empleos generados	28	No. Empleos generados	20

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	97,39	85,22	\$ 1.808.221.695,00	\$ 1.540.941.104,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Recopilación y análisis de la información	100.0	99.97	-0.03	Aprobado
Topografía	100.0	99.81	-0.19	Aprobado
Diseño geométrico	100.0	92.56	-7.44	Aprobado
Tránsito y transporte	100.0	80.02	-19.98	Aprobado
Geotecnia	100.0	93.89	-6.11	No Aprobado

Pavimentos	100.0	84.85	-15.15	No Aprobado
Estructuras	100.0	77.56	-22.44	No Aprobado
Urbanismo y espacio público	100.0	75.31	-24.69	No Aprobado
Redes hidráulicas y sanitarias	100.0	63.23	-36.77	No Aprobado
Redes secas y de gas	100.0	92.28	-7.72	No Aprobado
MAO (Manejo ambiental de obra)	100.0	96.22	-3.78	No Aprobado
Plan de Gestión Social	100.0	84.66	-15.34	No Aprobado
Presupuesto y programación	100.0	54.9	-45.1	No Aprobado