

ALCALDIA LOCAL DE PUEENTE ARANDA

FONDO DE DESARROLLO LOCAL

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 8 PARCIAL X FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 7 de Enero de 2026 Y EL 6 de Febrero de 2026

CLASE DE CONTRATO OBRA PUBLICA No. 846 VIGENCIA 2024

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA : CONSORCIO VIAS DE PUEENTE ARANDA NIT No. 901901931-7

DIRECCIÓN: DG 5 F 43 B 35 TELEFONO 0 CORREO ELECTRONICO cviasdepuntearanda@gmail.com

CEDEnte (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)

NIT o C.C. CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO

INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA No. CUENTA

BANCO DE BOGOTÁ CORRIENTE 039871967

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO NIT o C.C. VALOR A ENDOSAR ENTIDAD BANCARIA CLASE DE CUENTA No. CUENTA

0

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

"EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUEENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN"

FORMA DE PAGO

La alcaldía local, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera:

Hasta un 90% del valor total de contrato que se pagará mediante actas parciales de obra ejecutada, previa entrega de los informes mensuales de actividades y cumplimiento del cronograma de actividades.

Verificado y certificado por parte del interventor del contrato; así mismo, el contratista deberá presentar la factura discriminando el valor del costo directo y el costo del A.I.U y los componentes ofertados, amortizando como mínimo el 30%.

El 10% restante se pagará de la siguiente manera: el 5% a la suscripción del acta de recibo final de obra suscrita por el contratista y la interventoría y el 5% restante se cancelará una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato por parte del contratista, la interventoría y el alcalde local.

VALOR CONTRATO

COFINANCIACION Y/O APORTES OTRA ENTIDAD

RECURSOS FDLPA

VALOR INICIAL 6.351.563.839

ADICIONES

VALOR ADICION 1 3.175.781.919

VALOR ADICION 2

VALOR ADICION 3

VALOR ADICION 4

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)

-

9.527.345.758

FECHAS

FECHA DE INICIO 7/04/2025

TERMINACION INICIAL 6/12/2025

PRORROGAS

FECHA PRORROGA 1 31/07/2025

FECHA PRORROGA 2

FECHA PRORROGA 3

FECHA PRORROGA 4

TERMINACION CON PRORROGAS Y/O SUSPENSION (ES)

6/03/2026

EJECUCION EN

PLAZO INICIAL 8

MES (ES)

DIAS

3

11

0

FECHA CESION 1 N/A

FECHA SUSPENSION 1 N/A

FECHA REINICIO 1 N/A

FECHA CESION 2 N/A

FECHA SUSPENSION 2 N/A

FECHA REINICIO 2 N/A

FECHA CESION 3 N/A

FECHA SUSPENSION 3 N/A

FECHA REINICIO 3 N/A

FECHA CESION 4 N/A

FECHA SUSPENSION 4 N/A

FECHA REINICIO 4 N/A

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL APOYO A LA SUPERVISION CONSORCIO PAVIAS 2025 VINCULACION CONTRATISTA NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION 850-2024

5. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL VALOR ADICION TOTAL ANTICIPO AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO

2.540.625.536 - 2.540.625.536 0 0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR VALOR RETENCION EN GTA - PRESENTE CORTE ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA

- - -

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES PAGO PARCIAL Y/O FINAL

VALOR TOTAL CONTRATADO 9.527.345.758

ACUMULADO CORTES PARCIALES 7.985.765.711

SALDO POR EJECUTAR 1.541.580.047

EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)

574.363.867

IVA Y/O POCONSUMO 14.481.605

VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 588.845.472

MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO

MENOS: RETENCION EN GARANTIA

MENOS: OTROS DESCUENTOS X VIRNO REGONO

VALOR AUTORIZADO A PAGAR 588.845.472

NETO A PAGAR PRESENTE CORTE 588.845.472

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYE CTO No. REGISTRO P U FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL VALOR REGISTRO PPTAL GIROS

ACUMULADO ANTERIOR VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE DETALLE GIROS

ACUMULADO GIROS SALDO REGISTRO PPTAL

1905 1744 10-sep-24 6.351.563.839 6.351.563.839 - 6.351.563.839 -

2464 1257 31-jul-25 317.578.192 317.578.192 - 317.578.192 -

2728 1257 31-jul-25 2.858.203.727 1.316.623.680 588.845.472 1.905.469.152 952.734.575

TOTALES 9.527.345.758 7.985.765.711 588.845.472 8.574.611.183 952.734.575

OK OK

SON: (Valor en letras): QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE 84%

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE 90%

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS (REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No. FECHA CONCEPTO VALOR

1 3 SEPTIEMBRE 2025 1er recibo parcial 1.455.835.103

2 3 DE SEPTIEMBRE 2025 2do recibo parcial 1.039.176.945

3 17 DE SEPTIEMBRE 2025 3er recibo parcial 1.320.939.426

4 23 de oct de 25 4to recibo parcial 1.159.518.717

5 7 de nov de 25 5to recibo parcial 1.026.595.815

6 5 de dic de 25 6to recibo parcial 1.178.305.883

7 19 de ene de 26 6to recibo parcial 805.493.822

8 20 de feb de 26 8vo recibo parcial 588.845.472

9 9vo recibo parcial

10 10mo recibo parcial

11 11mo recibo parcial

12 12mo recibo parcial

13 13ro recibo parcial

14 14to recibo parcial

15 15to recibo parcial

16 16to recibo parcial

17 17mo recibo parcial

18 18vo recibo parcial

19 19ro recibo parcial

20 20mo recibo parcial

21 21ro recibo parcial

22 22do recibo parcial

23 23ro recibo parcial

24 24to recibo parcial

25 25to recibo parcial

26 26to recibo parcial

27 27mo recibo parcial

28 28vo recibo parcial

TOTAL EJECUTADO 8.574.611.183

NUEVO SALDO POR EJECUTAR 952.734.575

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL 952.734.575,00

+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO -

+ (MENOS): SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA -

SALDO POR EJECUTAR 952.734.575,00

OK

EXPLIQUE RAZÓN DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE 6%

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO 90%

8. PÓLIZAS

CLASE No. % VR. ASEGURADO DESDE HASTA

ANTICIPO COI WRT.18533288 30% \$ 2.540.625.535,00 31 de diciembre de 2024

PRESTACIONES SOCIALES COI WRT.18533288 30% \$ 635.156.383,00 31 de diciembre de 2024

RESPONSABILIDAD CIVIL COI WRT.18533288 5% \$

CALIDAD COI WRT.18533288 30% \$ 2.540.625.535,00 31 de diciembre de 2024

ESTABILIDAD

a los 24 días del mes de Febrero de dosmil veintiseis 2026 CONSORCIO PAVIAS 2025 recibe a satisfacción el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el Pago OCHO (8) en cumplimiento de la Cláusula SEPTIMA del contrato OBRA PUBLICA 846 de 2024, dejando constancia que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.

CONSORCIO PAVIAS 2025 SANTIAGO CARRILLO VARGAS INTERVENTORIA C.C. 79.518.952 de Bogotá

Vo.Bo. AUTORIZADO VÍCTOR ALFONSO CRUZ SANCHEZ ALCALDE LOCAL C.C. 1.018.419.856 de Bogotá

Version 12