


Informe de Supervisión	CONTRATO DE: PRESTACION DE SERVICIOS
------------------------	--------------------------------------

REFERENCIA DEL PRESENTE INFORME					
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA			FECHA:	21 de ABRIL de 2026
FECHA PERIODICA DEL INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA					
EJECUCION	del 20 de MARZO de 2025	AL 20 de ABRIL de 2026			

INFORMACIÓN CONTRATO					
OBJETO: MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA VEGA, MUNICIPIO DE MACANAL, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					
N° Contrato	134	Fecha de firma del contrato	diciembre 5, 2025	Fecha Posible de Terminación contrato	abril 3, 2025
N° CDP	2025110027	Fecha CDP	noviembre 21, 2025	RP	2025120021
N° CDP ADICIONAL	2026040010	Fecha CDP	abril 7, 2026	RP ADICIONAL	2026040012
Nombre del Supervisor:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA			Identificación:	80 853 426
INFORMACIÓN CONTRATISTA					
Nombre Contratista:	INGEOMBAS CHSE SAS			Identificación:	900629789-8
Teléfono:	3124038654			Dirección:	Calle 13 No. 6 - 05 Garagoa Boy

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO		
FECHA DE INICIO CONTRATO	11	12	2025		
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO				
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31	12	2025		
FECHA DE SUSPENSION	23	12	2025		
FECHA DE PRORROGA SUSPENSION	22	11	2026		
FECHA DE PRORROGA 01	10	12	2026		
PLAZO PRORROGA	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO				
FECHA DE PRORROGA 02	27	3	2026		
PLAZO PRORROGA	VEINTE (20) DIAS CALENDARIO				
FECHA DE ADICIONAL	8	4	2026		
FECHA DE TERMINACION REAL (Según prórrogas y suspensiones)	23	4	2026		

AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE AVANCE CTO	99.8%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	99.8%	% PAGOS AUTORIZADOS	99.8%



SEGUIMIENTO FINANCIERO	
DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Inicial del contrato	\$ 238,184,500.56
Valor adicional	\$ 32,249,405.19
Valor total del contrato	\$ 270,433,905.75
Valor Pagado	\$ 172,719,072.35
Valor Ejecutado	\$ 237,784,422.04
Valor a pagar en el periodo	\$ 65,065,349.69
Saldo	\$ 32,649,483.71
Total desembolso realizado	\$ 172,719,072.35

Planillas No. 6012530366 6015096845 6003684601 Y 600940043													
DESCRIPCIÓN	PAGO MENSUALES												Valor Total Pagado
	Enero	Febrero 2026	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre 2025	
Salud		\$ 236,300.00	\$ 275,405.00									\$ 319,200	\$ 830,905.00
Pensión		\$ 943,500.00	\$ 1,100,100.00									\$ 1,200,800	\$ 3,244,400.00
ARL		\$ 411,000.00	\$ 479,300.00									\$ 555,900	\$ 1,446,200.00
Valor pagado por periodo	\$ -	\$ 1,590,800.00	\$ 1,854,806.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,075,900.00	\$ 5,521,505.00

COMPROMISOS CONTRACTUALES					
EJECUCIÓN					
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD/M	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA VEGA, MUNICIPIO DE MACANAL DEPARTAMENTO DE BOYACA	1	1	\$ 65,065,349.69	\$ 65,065,349.69
VALOR EJECUTADO					\$ 65,065,349.69

EVIDENCIAS (Si aplica)
Informe de contratista donde se relacionan las actividades del periodo

ANEXOS (Si aplica)

Se entrega Informe de contratista de acuerdo a los avances de obra, sabanas presupuestal de cobro seguridad social y pruebas de concreto de acuerdo al tanque que se realiza

OBSERVACIONES		
---------------	--	--

REQUISITO	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIÓN
GARANTÍAS	X		
APROBACIÓN DE PÓLIZA	X		
ESTAMPILLAS	X		
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	X		Planilla de 6012530366 6015096845 6003684601 Y 600940043

FIRMA:	
VoBo	Supervisor
NOMBRE:	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA