

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

I. Datos Generales del Contrato:

1. Denominación del contrato	Informe No.7	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026		
Contrato No.:	LP-004-2025			
Nombre del supervisor:	LUIS FERNANDO GAIBAO ARROYO			
Nombre del Interventor:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE S.A.S- PDO. N.I.T No. 900.249.143-1			
2. De la etapa contractual				
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	☒ Obra	☐ Consultoría	☐ Suministro
Nombre del contratista:	CONSORCIO SEGURIDAD SAFKA			
No. de identificación del contratista:	N.I.T No. 901.948.685-2			
Objeto del contrato:	"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"			
Localización:	REGIÓN CARIBE, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, SE DESARROLLA EN DIFERENTES SECTORES DEL ÁREA METROPOLITANA.			
Plazo:	DIECISÉIS (16) MESES			
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):				
Número de Registro Presupuestal (R.P.):				
Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	17-JUL-2025	Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)	
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	17- NOV-2026			
Prorroga No. 1				
Prorroga No. 2				
Prorroga No. 3				
3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)				
Amparos	Aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

			(dd-mm-yyyy)	(dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio:				
Cumplimiento:	Seguros Mundial	M-100266934	17-07-2025	17-05-2027
	Seguros Mundial	M-100266934	06-06-2025	06-10-2031
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:	Seguros Mundial	M-100266934	17-07-2025	16-11-2029
Responsabilidad civil extracontractual:	Seguros Mundial	M-100067034	06-06-2025	17-11-2026
	Seguros Mundial	M-100067034	06-06-2025	06-10-2026
Otros:				

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción	Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):	\$ 32.811.497.566,00
Adición No. 1	-
Adición No. 2	-
Adición No. 3	-
Valor total del contrato:	\$ 32.811.497.566,00
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):	\$ 32.811.497.566,00
Valor ejecutado del contrato:	\$ 5.616.195.145,43
Valor por ejecutar:	\$ 27.195.302.420,57

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

El Acta de Inicio para el desarrollo de las labores del Contrato de Obra No. LP-004-2025, fue suscrita el día 17 de julio de 2025, entre el secretario distrital de obras públicas de la Entidad Contratante, el representante legal de la Interventoría, y el Representante Legal del Contratista para ejecutar las obras del proyecto de “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”.

Las intervenciones están distribuidas en varias zonas del Distrito de Barranquilla. A continuación, se detallan los sectores donde se ejecutan las obras:

- Estación de policía El Bosque.
- Estación de policía Caribe Verde.
- Estación de policía Malecón Rebolo.
- Estación de policía Riomar
- Antigua sede Escuela de Policía Antonio Nariño en calle 17
- Nueva Sala Red de Apoyo en segundo piso del C.A.D.
- CAI la victoria
- CAI el limón
- CAI la Alboraya
- Celac

El desarrollo del proyecto conlleva la ejecución de un plan de trabajo que involucra la puesta en marcha de una serie de actividades definidas previamente de manera lógica y secuencial, las cuales se detallan a continuación.

Descripción del Objeto - Breve descripción de las actividades principales que se encuentran en ejecución:

El proyecto se ejecuta en los siguientes hitos:

El desarrollo del proyecto conlleva la ejecución de un plan de trabajo que involucra la puesta en marcha de una serie de actividades definidas previamente de manera lógica y secuencial, las cuales se mencionan a continuación.

- **Ajustes y/o complementación a los estudios y diseños fase III**
Revisión integral de todos los diseños (topografía, suelos, arquitectura, estructura, redes) y actualización de cronograma y presupuesto final.
- **Capítulo 1 – Actividades preliminares**
Nivelación, replanteo, señalización, demolición y retiro de estructuras en concreto reforzado de las estructuras existentes.

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

- **Capítulo 2 – Cerramiento.**
Instalación de cerramientos temporales en lámina zinc para proteger y delimitar el área de obra.
- **Capítulo 3 – Movimiento de tierra y rellenos**
Excavaciones, rellenos con material seleccionado, compactación y base en suelo-cemento.
- **Capítulo 4 – Estructuras**
Ejecución de zapatas, columnas, vigas, losas y demás elementos estructurales en concreto reforzado.
- **Capítulo 5 – Mampostería, pañete y confinamiento**
Construcción de muros, sobrecimientos y pañetes, asegurando alineación y resistencia.
- **Capítulo 6 – Acabados**
Estuco, pintura, cielorrasos, enchapes y demás terminaciones arquitectónicas.
- **Capítulo 7 – Cubiertas e impermeabilizaciones**
Montaje de cubiertas metálicas o termoacústicas e impermeabilización de superficies.
- **Capítulo 8 – Pisos**
Colocación de pisos en concreto, granito o cerámica y bordillos o rampas exteriores.
- **Capítulo 9 – Carpintería metálica y madera**
Fabricación e instalación de puertas, ventanas, barandas y divisiones.
- **Capítulo 10 – Aparatos sanitarios e incrustaciones**
Instalación de sanitarios, lavamanos, duchas y accesorios metálicos.
- **Capítulo 11 – Acometidas/instalaciones hidráulicas, sanitarias y pluviales**
Ejecución de redes de agua potable, drenaje y pluviales con tanques y estaciones de bombeo.
- **Capítulo 12 – Obras exteriores – Paisajismo**
Urbanismo exterior, jardinería, mobiliario y elementos ornamentales.
- **Capítulo 13 – Dotación**
Suministro de muebles y equipos (cocina, closets, estufas, lavaderos, etc.).
- **Capítulo 14 – Red contra incendios**
Montaje de red de tuberías, válvulas y rociadores, cuarto de bombas y pruebas del sistema.

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

- **Capítulo 15 – Seguridad electrónica**
Implementación de CCTV, networking, control de acceso y detección de incendios.
- **Capítulo 16 – Instalaciones eléctricas**
Conexiones, luminarias, tableros, subestación, comunicaciones y certificaciones RETIE/RETILAP.
- **Capítulo 17 – Sistema de acondicionamiento**
Instalación de equipos de aire acondicionado tipo VRF y fan cassette conforme a diseño.
- **Capítulo 18 – Provisiones**
Provisión de sistema de gas, ascensores, publicidad, vallas y planes de manejo ambiental y social

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

En la siguiente tabla se presenta el cronograma del proyecto conforme al acta de inicio firmada el 17 de julio de 2025.

Tabla 3. Cronograma aprobado de actividades programadas, fecha inicio y fin, ajustado según acta de inicio del 17 de julio de 2025.

Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
INFRAESTRUCTURA SEGURIDAD BARRANQUILLA	\$ 32.811.497.566,00	349 días	jue 17/07/25	mar 17/11/26
ACTA DE INICIO	\$ 0,00	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25
AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III	\$ 476.000.000,00	60 días	vie 18/07/25	jue 9/10/25
Capítulo - Actividades Preliminares	\$ 172.380.841,00	224 días	mié 23/07/25	lun 1/06/26
Capítulo - Cerramiento	\$ 55.124.843,00	78 días	mar 22/07/25	jue 6/11/25
Capítulo - Movimiento de tierra y rellenos	\$ 2.725.936.090,00	226 días	vie 14/11/25	vie 25/09/26
Capítulo - Estructuras	\$ 6.655.672.067,00	338 días	mié 23/07/25	vie 6/11/26
Capítulo - Mampostería pañete y confinamiento	\$ 2.976.899.234,00	345 días	lun 21/07/25	vie 13/11/26

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Capítulo - Acabados	\$ 1.853.259.676,00	213 días	lun 8/09/25	mié 1/07/26
Capítulo - Cubiertas e impermeabilizaciones	\$ 641.854.803,00	188 días	lun 5/01/26	mié 23/09/26
Capítulo - Pisos	\$ 2.426.561.348,00	135 días	lun 27/04/26	vie 30/10/26
Capítulo - Carpintería Metálica y Madera	\$ 3.553.110.839,00	255 días	lun 10/11/25	vie 30/10/26
Capítulo - Aparatos sanitarios e incrustaciones.	\$ 389.575.858,00	178 días	lun 27/10/25	mié 1/07/26
Instalación Hidráulica	\$ 494.691.372,00	100 días	lun 29/06/26	vie 13/11/26
Instalaciones Sanitarias	\$ 369.978.015,00	30 días	lun 29/06/26	vie 7/08/26
Sistema de Ventilación	\$ 40.414.102,00	5 días	lun 10/08/26	vie 14/08/26
Sistema pluvial	\$ 112.213.027,00	90 días	lun 13/07/26	vie 13/11/26
Estación de bombeo de aguas residuales	\$ 104.176.301,00	60 días	lun 29/06/26	vie 18/09/26
Tanque de almacenamiento	\$ 349.350.401,00	25 días	lun 24/08/26	vie 25/09/26
Capítulo: Obras exteriores - Paisajismo	\$ 205.747.745,00	50 días	lun 29/06/26	vie 4/09/26
Capítulo: Dotación	\$ 292.672.460,00	20 días	lun 7/09/26	vie 2/10/26
Red contra incendio	\$ 1.164.774.112,00	60 días	lun 10/08/26	vie 30/10/26
Cuarto de Bombas agua red contra incendio	\$ 402.866.418,00	50 días	lun 31/08/26	vie 6/11/26
Sistema CCTV	\$ 169.350.911,00	11 días	lun 2/11/26	lun 16/11/26
NETWORKING STACKING Y BACKBONE 10 GBPS	\$ 47.878.861,00	5 días	lun 9/11/26	vie 13/11/26
Sistema de control de acceso	\$ 164.801.587,00	10 días	lun 2/11/26	vie 13/11/26
Sistema de detección de incendios	\$ 246.443.153,00	15 días	lun 26/10/26	vie 13/11/26
Punto de conexión	\$ 600.759.989,00	50 días	lun 13/07/26	vie 18/09/26
Suministro e instalación de salida eléctricas	\$ 528.519.620,00	37 días	lun 27/07/26	mar 15/09/26

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Suministro e instalacion de luminaria y sensores	\$ 385.318.112,00	30 días	mié 2/09/26	mar 13/10/26
Tableros de distribucion	\$ 48.930.667,00	7 días	lun 5/10/26	mar 13/10/26
Circuitos ramales	\$ 43.832.903,00	5 días	lun 5/10/26	vie 9/10/26
Alimentadores Electricos Baja Tension	\$ 436.189.203,00	15 días	lun 14/09/26	vie 2/10/26
Subestacion interna	\$ 210.527.892,00	14 días	jue 24/09/26	mar 13/10/26
Comunicaciones	\$ 277.900.420,00	20 días	mié 2/09/26	mar 29/09/26
Tramites y certificaciones	\$ 16.543.508,00	60 días	mié 22/07/26	mar 13/10/26
Equipos de aire acondicionado	\$ 1.906.489.566,00	8 días	lun 5/10/26	mié 14/10/26
ACOMETIDAS EN TUBERIA DE COBRE	\$ 518.595.797,00	39 días	jue 24/09/26	mar 17/11/26
SISTEMA DE EXTRACCION DE BAÑOS Y AREAS ESTABLECIDAS	\$ 101.150.666,00	10 días	lun 12/10/26	vie 23/10/26
Capitulo: Provisiones	\$ 1.645.005.159,00	349 días	jue 17/07/25	mar 17/11/26
ASEO	\$ 0,00	207 días	lun 2/02/26	mar 17/11/26
FINALIZACIÓN DE OBRA	\$ 0,00	0 días	mar 17/11/26	mar 17/11/26

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**PERSONAL DEL CONTRATISTA**

A continuación, se relaciona el personal contractual para la ejecución del proyecto.

Tabla 4. Personal profesional y operativo del contratista.

Item	Nombre	Cedula	Cargo
1	ANGARITA NAVARRO GEIMER	91299925	DIRECTOR DE OBRA
2	ANGELICA LUCIA BANDERAS DE LA HOZ	1140859813	ARQ Residente
3	EDWIN EDUARDO RUEDA ROJAS	72004472	ARQ Residente
4	VALENTINA GARZON FARIAS	1000591768	RESIDENTE DE OBRA
5	HENRY JUNIOR SIERRA RODRIGUEZ	1079657118	Residente de obra

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017
FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Item	Nombre	Cedula	Cargo
6	ADIER JOHAN ZUÑIGA NAVIA	1082778594	Residente de obra
7	EDWARD ALBERTO MANOTAS TOLEDO	1041897961	Residente de obra
8	JOSE MAURICIO CASTRO JAIMES	1007780865	Residente presupuesto
9	PEDRO MIGUEL RUIZ ALVAREZ	15725078	Residente de obra
10	WILSON DARIO SIERRA AVILA	11440782	Residente de obra
11	JENNIE EVELINGH PEREZ ORTEGA	60290072	ARQ Residente
12	GEINER JOSE GUTIERREZ LOPEZ	1045746151	Residente de obra
13	LUIS FERNANDO VARGAS PERERIA	1118858669	Residente de obra
14	CARRIAZO ROMERO MARIO ANDRES	13177136	Residente de obra
15	DANIEL ANDRES BECERRA MARTINEZ	1074556927	electrico
16	HARLINTON COMENDADOR POLO	1143245271	Auxiliar operativo
17	FABIO JAFET GUZMAN CORPAS	1002156311	Auxiliar
18	GUSTAVO ARNEDO MELENDEZ	1047367836	Auxiliar
19	OMAR GRIMALDOS QUINTERO	13540227	ING electrico
20	NICOLAS JOSE SIERRA NAVARRO	7204427	Tec. Electrico
21	DIMAS DAVID REDONDO AREVALO	72162263	topografo
22	ORLANDO ANTONIO BLANCO GARCIA	8748491	tec. Eletrico
23	SANTIAGO ENRIQUE LLANOS	8761063	tec. Eletrico
24	ANDRES ENRIQUE CAMARGO GARCIA	1042353649	Tec. Electrico
25	ANA CECILIA SIERRA HERRERA	1002129521	Inspector SST
26	LUISA MILENA ROSARIO PLATERO	1044214237	Supervisora
27	ANGELINE LORAIN BOLAÑO VILLALOBOS	1045755032	supervisora
28	ADRIANA INES LOPEZ ACOSTA	1100550071	supervisora
29	ALVARO ANTONIO MINDIOLA PIMENTA	72220159	topografo
30	EIDER DAVID OROZCO JULIO	1079935922	topografo
31	LEYDIS JOHANA SALCEDO OROZCO	1001782310	SISO
32	CARLOS ALBERTO NAVARRO CERRO	72227700	inspector sst
33	JHON FREDIS ARIAS RODELO	1083552895	electrico
34	EFRAIN JESUS VARELA GONZALEZ	5056460	topografo
35	ARMANDO RAFAEL MAESTRE OSPINO	1079658914	topografo
36	ANDRES RAFAEL BERRIO MOLINA	72311306	SISO
37	RONALD ENRIQUE ALVAREZ LLANOS,	72260848	Ingeniero
38	JEAN PLEER DANDREIS BOLIVAR	1045714688	plomero
39	EFRAIN GABRIEL GONZALEZ SAENZ	85260466:	electrico
40	DIEGO FERNANDO CULMA NUÑEZ	1024537952	ING electrico
41	FREDERICK LALINDE VIVES	1143148484	electrico
42	KAREN JULIETH ARAUJO ZARZA	1143127858	Inspector SST

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017
FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Item	Nombre	Cedula	Cargo
43	MANUEL ANTONIO BARCINILLA MIRANDA	7675742	Auxiliar electrico
44	WILLIAM SAMUEL LANCHEROS DIAZ	1014249702	Topografo
45	JULIETH MARGARETH TABOADA SALAS	1129502817	Inspector SST
46	JUAN CAMILO GOMEZ SOLORZANO	1000178278	Auxiliar ingenieria
47	MILENA MARIA RODRIGUEZ ROMERO	1050965315	Profesional Social
48	PABLO EMILIO VARGAS JIMENEZ	1110515382	Cordinador
49	SERGIO ANDRES VALVERDE GUERRA	1047235413	Auxiliar ingenieria
50	DANIS PATRICIA NARANJO LOPEZ	32580187	Profesional sst
51	ADRIAN MARTINEZ	1064121217	Profesional sst
52	JURANY CARRILLO ORTIZ	1045738746	Profesional sst
53	XIOMARA CALDERON PEÑA	1117837821	Profesional sst
54	YINNA BLANCO ARENAS	102458276	Profesional sst
55	JOSE CARLOS RUA MOLINA	1043872736	Profesional sst
56	CARRANZA CLAUDIA NATALIA	1014206916	Asesor Ambiental
57	TORRES OLGA LUCIA	52269174	Asesosl hidraulico
58	GRIMALDOS OMAR	13540227	Asesor Electrico
59	PEREZ CERVERA ANCIZAR	1102818450	Asesor Estructural
60	OSNAIDER ENRIQUE BUZON MENDOZA	1047342482	Ayudante
61	ROBERTO GIL PEREZ	79674199	Ayudante
62	DAIVIN JAVIER BILIOSA VALLEJO	45755224	Ayudante de obra
63	LEONARDO ENRIQUE VARGAS SARMIENTO	1129489096	Ayudante
64	MICHAEL DAVID JIMENEZ PEREZ	1143253794	Ayudante
65	OSCAR DANIEL PONTON CANO	72337224	Ayudante
66	EDUAR ENRIQUE MORAN PINEDA	5950150	Ayudante
67	VICTOR MANUEL DE LA HOZ ORTEGA	72305394	Operador
68	LUIS EDUARDO AYALA MENDOZA	1081796398	Operador
69	ANDRES GUILLERMO RODRIGUEZ GOMEZ	72269907	Oficial
70	JOSERODRIGO RAMIREZ CANTILLO	2950717	operador
71	ROQUE SEGUNDO MOLINA LOPEZ	19615208	operador
72	WILDER JESUS PADILLA SANCHEZ	2950717	Ayudante
73	YOVANY ANDRES MINDIOLA PALACIO	1042458097	operador
74	Alberto enrique caro garcia	72236521	Vigilante
75	ANGELICA LUCIA BANDERAS DE LA HOZ	1140859813	ARQ Residente
76	EDWIN EDUARDO RUEDA ROJAS	72004472	ARQ Residente
77	TANIA MARIA VALLEJO JIMENEZ	1129523322	Personal de aseo

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Item	Nombre	Cedula	Cargo
78	JEAN MIGUEL CAMPO GIRON	72262557	Conductor
79	AMIN ENRIQUE CARO PADILLA	12686692	Carpintero
80	JAN ENRIQUE TEJADA SARMIENTO	1143470661	Oficial
81	ANDRUS ENRRIQUE DE LA VICTORA	1143434523	Oficial
82	EDWIN RODRIGUEZ SILVERIA	1002025634	Ayudante
83	JULIO ALBERTO SALCEDO GONZALEZ	1108760499.	Oficial
84	RICARDO CUELLAR MUÑOZ	80751559.	Ayudante
85	AUGUSTO MANUEL PACHECO MARTINEZ	85490043	Oficial
86	ANIBAL RAFAEL GUERRA VERGARA	92278011	Oficial
87	BENITO ARRIETA SERRANO	72160594	Oficial
88	LIBARDO ENRIQUE LOZANO SARMIENTO	85126621	Oficial
89	ELIAS DAVID FONTALVO LOZANO	1004435044	Oficial
90	GERSON GERSON BRAVO ARIAS	1049940048	Oficial
91	JAIME EDUARDO RAMOS BALLESTEROS	1010018324	Oficial
92	GUSTAVO ADOLFO ZABALETA GONZALEZ	1129508062	Oficial
93	JOSE VICENTE CARRILLO MEZA	72212791	Oficial
94	RONALD ENRIQUE RANGEL CUADRADO	72006932	Oficial
95	JOSMER DAVID PALMA MERCADO	1048294475	Oficial
96	EBERTO SEGUNDO BANQUEZ MORA	1,0483E+10	Oficial
97	DEIVIS FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	1007174705	Oficial
98	WILBER PEREZ FONTALVO	72214246	Oficial
99	KEIVIS ANDRES MARQUEZ BOHORQUEZ	1042448288	Oficial
100	MIGUEL ANGEL DE ALBA ESTRADA,	1048264205	Oficial
101	BREINER STIVEN TORRES ACOSTA	1048276056	Oficial
102	HANKS KEIVER SANMIGUEL BARROZO	1143129980	Oficial
103	YESID ANTONIO DE ALBA CASTRO	1042421683	Oficial
104	DAMIAN CAMILO ZABALETA NIEBLES	1043443804	Oficial
105	GUIBER ADOLFO NAVARRO TOBIAS	8,787,289	Oficial
106	DIEGO ANDRES CARRILLO HERNANDEZ	1002025804	Oficial
107	ELKIN RAFAEL CARRILLO MEZA	72241241	Oficial
108	ALDAIR TORRES BELEÑO	1046429909	Oficial
109	HAROLD EPALZA SALAS	1046427594	Oficial
110	MANUEL DE JESUS DE LA MATTA ARRIETA	1043846883	Oficial
111	EUSEBIO RAFAEL BERDUGO RODRIGUEZ	7960961	Oficial
112	DAILER JOSE CABALLERO ORTIZ	1007128763	Oficial
113	YRWIN PEREZ RODRIGUEZ	1002306659	Oficial

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Item	Nombre	Cedula	Cargo
114	JUAN CARLOS GOMEZ BELEÑO	1002101503	Oficial
115	JUAN CARLOS MOYA PEREZ	1,0472E+10	Ayudante
116	PEDRO MANUAEL SOTO MOLINARES	8732061	Ayudante
117	ROMARIO RAMIREZ GAMERO	1007132215	Oficial
118	RICARADO DAVID PONCE PADILLA	1193239923	Oficial
119	RAFAEL ENRIQUE BASTISTA CASTILLO	1049828856	Oficial
120	IVAN DARIO RUEDA MARTINEZ	1001913328	Oficial
121	JOVANIS MANUEL CARO PADILLA	19517474	Ayudante
122	EVERNEDIS BARCASNEGRAS BELEÑO	73266900	Oficial
123	LUIS CARLOS MARTINEZ CASTILLO	8770316	Oficial
124	OSMAN ENRIQUE MUÑOZ CANTILLO	8749278	Oficial
125	PEDRO MORELO INFANTE	72179024	Oficial
126	DALMIRO ANAYA PADILLA	9204809	Oficial

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta la relación del personal profesional de interventoría:

Tabla 5.3 Personal Profesional de la Interventoría

Nº	Nombre Completo	C.C.	Cargo / Rol
1	Yiseth Brango	1.045.684.300	Director de interventoría
2	Sirleviss Mejía	1.004.092.107	Residente de administrativa/coordinadora
3	Jean Borja	1.079.937.177	Residente de interventoría
4	Fabio Ruiz	1.045.687.255	Residente de interventoría
5	Aris florez	1.143.250.672	Residente de interventoría
6	Pedro Roperio	1.007.171.291	Residente de interventoría
7	Andrés Vilorio	1.140.819.401	Especialista Estructural

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

8	Gerson Muñoz	1.045.695.386	Profesional eléctrico
9	Fabian Díaz	1.014.238.066	Especialista redes Hidrosanitarias
10	María Cantillo	1.045.705.699	Profesional siso
11	Jorge Pérez	7.369.030	Profesional topografía
12	Juan Guardo	72.248.724	Geotecnista
13	Carlos Ramírez	80.082.255	Especialista en costos y presupuesto
14	Johana Martínez	1.079.934.155	Profesional social
15	Erlinda Pacheco	55.235.478	Abogada
16	Lina Giraldo	1140854159	Secretaria
17	Ovett Soto	1.042.451.121	Conductor

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo del 01 al 31 de enero de 2026, la interventoría realizo control y seguimiento de las actividades de carácter Técnico, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA del contrato en general y de las obras ejecutadas en los siguientes frentes:

- Estación de policía Riomar.
- Estación de policía Malecón Rebolo.
- Estación el bosque.
- Estación caribe verde.
- Escuela de policía Antonio Nariño calle 17.
- Sala de red de apoyo.
- CAI la victoria
- CAI el limón
- CAI la Alboraya
- Celac

En donde la interventoría desarrollo las siguientes actividades:

- Vigilar, controlar y supervisar los frentes de obras activos correspondientes al objeto contractual, garantizando que se cumplan el objeto contractual, según las especificaciones técnicas requeridas.
- Se verificó que el contratista empleara los equipos y herramientas presentadas en su propuesta.
- Acompañamiento social y apoyo al Distrito de Barranquilla en las actividades de socialización de inicio de las obras a las comunidades circundantes del proyecto.
- Se realizaron comités de seguimientos y mesas de trabajo técnicas para revisión de estudios y diseños y/o avances de los frentes de obra activos.
- Elaboración y presentación de informes, semanales técnicos del avance de las obras en

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017


FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

ejecución a la fecha de corte del presente informe.

- Informar oportunamente mediante oficios revisorios sobre el estado contractual del proyecto, documentación y/o novedades surgidas en el periodo.
- Solicitud al contratista de entrega de la documentación contractual para inicio del proyecto (entrega de hojas de vida, balance, programación de obra)
- Seguimiento y control de la implementación del plan de calidad, plan ambiente, plan sst y plan social.

SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra conforme a la programación vigente se definen los porcentajes de ejecución de las actividades programadas, encontrándose que se ha alcanzado un **35.06%** de avance del proyecto con corte al 31 de enero del 2026, contra un **30.65%** de lo programado, por ende, las actividades están por encima de lo programado, colocando al contratista con una **desviación positiva del 4.41%**.



Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR SEGUIMIENTO DE CALIDAD

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2026, se llevaron a cabo actividades de inspección técnica y control de calidad del proyecto en los frentes de obra activos, con el propósito de verificar la correcta ejecución de los procesos constructivos en conformidad con las especificaciones técnicas definidas en el proyecto.

Como parte de las acciones de control, se realizaron verificaciones de las siguientes actividades ejecutadas:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y control de calidad realizado en esta

A. Fundida de Columnetas f'c = 21 MPa, Vigas en concreto de 4000 Ps, pedestal en concreto de 4000 psl, zapata en concreto premezclado de 4000 psi.

Descripción: Fundición de elementos verticales columnas, vigas, zapatas de cimentación, pedestales, conforme al diseño estructural.

Control de Calidad:

- Verificación de verticalidad, alineación y secciones.
- Uso de concreto premezclado f'c = 21 MPa, 400psi.

B. Mampostería en Bloque de Arcilla No. 4

Descripción: Levantamiento de muros con bloque de arcilla cerámica tipo No. 4.

Control de Calidad:

- Inspección del aparejo y alineación de hiladas.
- Verificación de mortero de pega (dosificación y mezcla).
- Se verificó nivelación y plomado.

C. Instalación de Redes Hidrosanitarias (PVC 4" y 2")

Descripción: Instalación de tubería sanitaria en PVC para punto sanitario (diámetro 4" y 2").

Control de Calidad:

- Verificación de pendientes mínimas ($\geq 2\%$).
- Sellado de juntas. Revisión de accesorios (codos, tees, transiciones).
- Pruebas de flujo y desagüe.

D. Fundida de Plantilla de Mortero 1:4 Impermeabilizado (Espesor 0.05 m y 0.07)

Descripción: Ejecución de plantilla de mortero como base para cimentación, con impermeabilizante incorporado.

Control de Calidad:

- Dosificación de mortero 1:4 (cemento: arena).
- Verificación de espesor (0.05 y 0.07m) mediante medición puntual.
- Revisión del contenido de impermeabilizante. Acabado superficial uniforme y curado adecuado.

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**E. Acero De Refuerzo Figurado**

Se realizó el control de calidad del material antes de su uso.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verificó:

- Verificación de las actividades relacionadas con el suministro, corte figurado y colocación del acero de refuerzo estructural, con el fin de garantizar e cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y las normas aplicables (NSR-10, Capítulo C.6 y NTC 2289).
- Se verificó que el acero recibido en obra corresponde al diámetro, tipo y grado especificado en los planos estructurales. El material cuenta con certificados de calidad y cumple con los requisitos de trazabilidad. Se le recomendó al contratista que el almacenamiento se realice sobre superficies elevadas y limpias, evitando contacto directo con el suelo y exposición prolongada a humedad o agentes corrosivos.
- El figurado del acero se realiza de acuerdo con las dimensiones y formas indicadas en los planos de detalle de refuerzo. Se recomienda que el personal encargado cuente con los planos actualizados visibles y las herramientas adecuadas (dobladoras y cortadoras). La interventoría verificó la correcta aplicación de radios de doblado según norma, evitando fisuras o daños en el acero.

F. Estuco Plástico Sobre Muro Con Pañete Allanado.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verificó:

- Verificaron las actividades correspondientes a la aplicación de estuco plástico allanado en muros interiores y exteriores, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y las normas de construcción vigentes.
- Se constató que las superficies base (pañete o revoque) se encuentran completamente fraguadas, limpias, libres de polvo, grasa o residuos de desencofrante.
- Se verificó que las irregularidades mayores fueron corregidas antes del inicio de la aplicación.
- Verificación aplicación del producto en capas delgadas y uniformes
- Garantizar certificaciones de calidad de los materiales y cumplen con los estándares de calidad requeridos.

G. Columnas En Concreto De 4000 Psi, No Incluye Acero De Refuerzo

La actividad comprende el vaciado de columnas estructurales utilizando concreto premezclado de 4000 PSI, previo montaje de la formaletería y verificación del alineamiento. El proceso incluye limpieza del área, humectación previa y control de vibrado durante el vaciado para garantizar la correcta consolidación del elemento.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verificó:

- Verificación de verticalidad, plomos y dimensiones según planos.
- Revisión de formaletería y puntos de apoyo.
- Supervisión del vibrado, llenado continuo y acabado.

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

- Validación del desencofrado mediante tiempos mínimos recomendados.
- Revisión y supervisión de los resultados de los ensayos de laboratorio del contratista.

H. CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA

Consiste en la preparación y vaciado de concreto estructural de 4000 PSI en muros y placas, con instalación previa de formaletería y dispositivos de sujeción. El vaciado se ejecuta en capas, garantizando la continuidad y adecuado vibrado.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verifico:

- Revisión de formaletería, rigidez y estanqueidad.
- Control del asentamiento (slump) del concreto y toma de muestras (por el contratista)
- Inspección del vibrado y del llenado uniforme.
- Verificación de espesores y alineamiento final.
- Revisión y supervisión de los resultados de los ensayos de laboratorio del contratista.

I. Levante de muro en block de arcilla no. 4 de 0,10 x 0,20 x 0,40 mts

El proceso incluye el levantamiento de muros en bloque de arcilla con mortero de pega, siguiendo las hiladas, amarre y nivelación indicada en los planos.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verifico:

- Verificación del mortero (dosificación, plasticidad y uso en fresco).
- Control de plomos, niveles y alineación de cada paño.
- Revisión del amarre entre muros y elementos estructurales.
- Inspección del espesor de juntas y uniformidad del aparejo.

J. Pintura En Vinilo Para Muro Interior, A Tres Manos Tipo Viniltex pintuco o similar

Se realiza la limpieza, resane y preparación del muro, seguida de la aplicación de tres manos de pintura vinílica interior de alto cubrimiento.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verifico:

- Revisión de la preparación de superficie (lijado, resane, sellado).
- Validación de uniformidad entre manos.
- Inspección del acabado final sin manchas, escurridos o zonas sin cubrir.

K. PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS

Incluye lavado, preparación e imprimación de los muros exteriores, seguida de dos manos de pintura tipo Coraza o equivalente.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verifico:

- Verificación de limpieza, reparación de fisuras y sellado.
- Control del espesor y rendimiento por metro cuadrado.
- Validación del acabado resistente a intemperie y adherencia.

L. Suministro E Instalación De Enchape De Piso Tipo Pizarra de 30 x 30 color beige

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR **(Incluye boquilla.)**

Consiste en la preparación de la superficie, nivelación y colocación del enchape con adhesivo, asegurando el alineamiento y la uniformidad. Posteriormente se realiza la aplicación de boquilla.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verifico:

- Revisión del nivelado y planeidad de la base.
- Control de la adherencia del enchape y alineación de juntas.
- Verificación del color, patrón de instalación y aboquillado uniforme.

M. Pañete Allanado Sobre Muro Con Mortero 1:4

Descripción del proceso: Se aplica una capa de mortero de cemento-arena 1:4 sobre la superficie del muro, buscando un acabado plano y liso mediante reglas, maestras y llana.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verifico:

- Verificación de dosificación y consistencia del mortero.
- Control de espesores y nivelación.
- Inspección del acabado final, sin fisuras ni desprendimientos

N. Sobrecimiento En Ladrillo Común Doble, Con Mortero De Pega Y Pañete Impermeabilizado. Altura 0.50 Mts

Incluye el levantamiento de un sobrecimiento en ladrillo doble con mortero de pega, seguido de un pañete impermeabilizado para protección contra humedad capilar.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verifico:

- Inspección del replanteo y nivelación de la base.
- Control de alineación, juntas y amarre de los ladrillos.
- Revisión del mortero y capa impermeabilizante del pañete.

O. Impermeabilizaciones de cubierta en polímeros de uretano

Descripción del proceso: La actividad consiste en la limpieza de la superficie, aplicación de imprimante y posterior aplicación del sistema impermeabilizante a base de polímeros de uretano en capas controladas.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verifico:

- Verificación de humedad residual y limpieza de la superficie.
- Control de espesores de aplicación por capa.
- Validación de continuidad, sellado en encuentros y ausencia de burbujas.

P. Registro de 0.70 x 0.70 x 0.70 mts en mampostería, Mortero de pega 1:4, pañetado con mortero 1:6 impermeabilizado, tapa en concreto de 3000 psi

Descripción del proceso: Construcción de registro en mampostería con mortero de pega, pañete impermeabilizado y fabricación de tapa en concreto 3000 PSI, garantizando dimensiones y accesibilidad.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verifico:

- Verificación de la excavación y base del registro.
- Control de las dimensiones internas y espesor del pañete.
- Inspección de la resistencia y acabado de la tapa en concreto.

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR**Q. S/I DE SALIDAS PARA ILUMINACION INTERIOR O EXTERIOR**

Incluye la instalación de tubería, cajas, accesorios y puntos eléctricos para luminarias según planos eléctricos.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verifico:

- Revisión de rutas, fijaciones y profundidad de las canalizaciones.
- Verificación de diámetros, continuidad y protección de cables.
- Confirmación de ubicación de las salidas según diseño.

R. S/I DE SALIDAS PARA ILUMINACION INTERIOR O EXTERIOR

Descripción del proceso: Instalación de caja, tubería y cableado para interruptor sencillo, cumpliendo alturas y ubicación normativa.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verifico:

- Verificación de nivel, altura y alineación con puertas o accesos.
- Control de calibre del cable y correcta identificación.
- Ensayo funcional posterior a la conexión.

S. S/I DE SALIDAS PARA TOMACORRIENTE NORMAL

Descripción del proceso: Consiste en la instalación de puntos eléctricos para tomacorriente con caja, tubería y cableado según especificación técnica.

En cuanto a controles de calidad de la actividad, se verifico:

- Revisión de ubicación (altura, distancia a puertas y humedad).
- Control del calibre de conductor y continuidad del circuito.
- Ensayo de voltaje y polaridad antes de cerrar la instalación.

Las actividades ejecutadas cumplen con los parámetros establecidos en los en los diseños, especificaciones técnicas y normas vigentes (NTC, NSR-10, etc.) verificados por la interventoría.

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 1. Extensión de material subbase

Caribe Verde



Ilustración 2. Extendido de material subbase Caribe verde



Ilustración 3. Extendido de material

subbase Caribe Verde



Ilustración 4. Excavación de pilotes

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



*Ilustración 5. Extendido de material
subbase Caribe Verde*



Ilustración 6. Extendido de material subbase Caribe Verde



Ilustración 7. Armado de acero de refuerzo para pilotes



*Ilustración 8. Armado de acero de
refuerzo para pilotes*

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Ilustración 9. Levante de mampostería interna



Ilustración 10. Levante de muros de mampostería



Ilustración 11. Inicio de pañete en fachada segundo nivel



Ilustración 12. Inicio de pañete en fachada segundo nivel

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Ilustración 13. Fundida de cimentación



Ilustración 14. Armado de acero de refuerzo para vigas de cimentación



Ilustración 15. Aplicación de estucos interiores



Ilustración 16. Instalación de bandejas para acometida eléctrica

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Ilustración 17. Aplicación estuco plástico

Garita



Ilustración 18. Aplicación de estuco plástico

exterior



Ilustración 19. Armado de acero para columnas



Ilustración 20. Columnas fundidas

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Ilustración 21. Instalación de piso en granito pulido



Ilustración 22. Instalaciones eléctricas y enchape de baños



Ilustración 23. Instalación de cielo raso y pintura de
guardaescobas



Ilustración 24. Aplicación de estuco plástico exterior

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Ilustración 25. Instalaciones eléctricas



Ilustración 26. Instalaciones eléctricas



Ilustración 27. Instalación de AA



Ilustración 28. Entrega preliminar

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Ilustración 29. Detalles para entrega Cai la victoria



Ilustración 30. Detalles entrega Cai la victoria



Ilustración 31. Toma de detalles para entrega la victoria



Ilustración 32. Toma de detalles para entrega la Alboraya



Ilustración 33. Entrega la Alboraya



Ilustración 34. Toma de detalles el limon

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR



Ilustración 35. Toma de detalles el limon



Ilustración 36. Entrega CAI el limon



Ilustración 37. Entrega CAI el limon



Ilustración 38. Entrega CAI el limon

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

SEGUIMIENTO SOCIAL

Durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2026, el contratista Consorcio Seguridad SAFKA desarrolló estas actividades contempladas en el Plan de Gestión Social, evidenciándose avances en algunos programas.

Se desarrollaron actividades de socialización con la comunidad a través de entrega de información y realización de reuniones con los Comités de Participación Ciudadana (CPC), con el fin de informar sobre el avance de las obras y fortalecer la interacción con los actores del territorio. Asimismo, se verificó la existencia de canales de atención para la recepción de inquietudes y solicitudes.

En términos generales, se observa cumplimiento en la gestión social del proyecto, con acciones orientadas a mantener informada a la comunidad y promover su participación durante la ejecución de las obras.

SEGUIMIENTO SSTA.

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría realizó el seguimiento a la implementación del programa por parte del contratista, verificando el cumplimiento de medidas preventivas para proteger la integridad del personal. Se constató la adecuada señalización de zonas de trabajo, la delimitación de áreas críticas, la instalación de avisos informativos sobre normas de seguridad. Asimismo, se llevaron a cabo charlas de sensibilización, entrega de dotaciones y Equipos de Protección Personal (EPP), e inspecciones periódicas para verificar su uso correcto, además de la revisión de formatos de seguridad diligenciados y la ejecución de inspecciones preoperacionales a maquinaria y equipos.

A continuación, las actividades desarrolladas por el contratista:

- Dotación del personal
- Señalización y delimitación de áreas de trabajo
- Orden y aseo en todos los frentes de trabajo
- Gestión ambiental de acuerdo a lo acordado: Recepción de materiales, retiro de materiales RCD, puntos de acopio y etiquetado de productos químicos.
- Manejo integral de residuos
- Verificación de maquinaria
- Verificación de gestores de residuos y prestadores de servicio

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Registro fotográfico:



Equipos de emergencia



Señalización y cerramiento en obra



Separación de residuos



Inspección de equipos y herramientas



Charlas de seguridad



Orden y aseo

PERSONAL EN OBRA

Para el periodo del mes de enero del 2026, el personal relacionado por el contratista corresponde a 126 personal de obra y administrativo (pg. 46 de acuerdo con el informe de interventoría N°7). La implementación de medidas efectivas en Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con una adecuada gestión ambiental en obra, garantiza el desarrollo de las actividades constructivas en condiciones seguras, saludables y sostenibles. El compromiso de todo el personal en el cumplimiento de los procedimientos, el uso correcto de los elementos de protección personal, el control de riesgos y la minimización de impactos ambientales contribuye a prevenir accidentes, proteger la salud de los trabajadores y preservar el entorno. Mantener una cultura de autocuidado, orden, limpieza y responsabilidad ambiental es esencial para el éxito del proyecto y el cumplimiento de la normatividad vigente.

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión ambiental en las obras es fundamental para prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos que las actividades constructivas pueden generar sobre el entorno natural y social. Su importancia radica en proteger los recursos naturales, cumplir con la normativa ambiental vigente, promover el uso eficiente de materiales y energía, reducir la generación de residuos y garantizar condiciones seguras y saludables para las comunidades cercanas. Además, contribuye a la sostenibilidad del proyecto, seguridad de los trabajadores, mejora la imagen del contratista y evita sanciones legales, asegurando que el desarrollo de la obra sea responsable y respetuoso con el medio ambiente.

Se verificó el cumplimiento de prácticas orientadas a la mitigación de impactos ambientales, incluyendo el control de material particulado, manejo de escombros y uso adecuado de zonas de acopio. Asimismo, se realizaron inspecciones periódicas para validar las condiciones ambientales y el cumplimiento de los lineamientos establecidos. En términos generales, se observa gestión ambiental acorde con las actividades desarrolladas en obra, manteniendo condiciones aceptables de control y manejo. La información detallada podrá ser consultada en el informe SSTA, el cual se anexa al presente informe de interventoría.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN TEMAS AMBIENTAL.

- Recepción de Materiales (ARENA, CEMENTO, ACERO, TUBERIA PVC, MADERA, ZINC, PUNTILLAS DE ACERO, ESTRUCTURA DE ALUMINIO)
- Retiro de Materiales RCD
- El contratista presenta 5 punto de acopio de material.
- Realiza Etiquetado de productos químicos.

ASPECTOS LEGALES:

Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal:

- El pago de aportes parafiscales correspondientes al periodo en cuestión esta anexado en informe de interventoría N°7, anexo 8.

Balance financiero del contrato.

Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del contrato.

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

Actas de Recibo Parcial No.	Valor
1	\$ 5.616.195.145,43
2	\$ -
3	\$ -
4	\$ -
5	\$ -
6	\$ -
7	\$ -
8	\$ -
Saldo del contrato por ejecutar descontando los pagos realizados (relacionados en el cuadro anterior)	\$ 27.195.302.420,57

Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)

No aplica para el periodo.

IV. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

No se evidencian riesgos que afecten el cumplimiento contractual.

Las actividades se desarrollan conforme a lo programado y bajo seguimiento permanente de la supervisión.

LUIS FERNANDO GAIBAO ARROYO, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones del contrato a cabalidad conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 10 días del mes de febrero de 2026.



LUIS FERNANDO GAIBAO ARROYO
SUPERVISOR
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Versión: 2.2
Fecha Aprobación: 5/03/2025