

 RT PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA	01/03/2022
		CÓDIGO	PCO - INT - 05
	INFORMES DE INTERVENTORIA	VERSIÓN	1.0
	INFORME FINAL DE INTERVENTORIA		

BITACORA DE OBRA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 1

FECHA:	21 DE ABRIL DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de obra	Maestro
Director de Interventoría	Topógrafo
Residente de obra	Operarios
Residente de Interventoría	Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Estación de Topografía, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica; se realiza excavación manual en material común para concreto ciclópeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso; se realiza instalación de concreto ciclópeo de 17,5 MPa para ejes 1,2, A y B para cocina de beneficiario Bernarda Consuelo López Ortiz.

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica; se realiza excavación manual en material común para concreto ciclópeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso; se realiza instalación de concreto ciclópeo de 17,5 MPa para ejes 1,2, A y B para habitaciones de beneficiarios Marica Nelly Largo Piraban.

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica; se realiza excavación manual en material común para concreto ciclópeo de ejes 1,2, A y B y parte central del piso; se realiza instalación de concreto ciclópeo de 17,5 MPa para ejes 1,2, A y B.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 2

FECHA:	22 DE ABRIL DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de punto de desagües D= 2" y tubería PVC Sanitaria D= 2" para red de lavaplatos a caja de inspección; Se suministra, figura y amarra acero y se funde concreto de 21.1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para cocina de beneficiaria Bernarda Consuelo López Ortiz.

Se suministra, figura y amarra acero y se funde concreto de 21.1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para habitación de beneficiaria Maria Nelly Largo Pirabán.

Se suministra, figura y amarra acero y se funde concreto de 21.1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B; Se instala punto de desagüe D= 2" para lavamanos y ducha, se instala punto de desagüe PVC 8" y 4" para sanitario, se suministra e instala tubería sanitaria de desagüe de 4" PVC para red principal para unidad sanitaria de beneficiaria Ana Isabel Catano egue

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 3

FECHA:	23 DE ABRIL DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA: Mezcladora, vibrador de concreto, vibrocompactador de operador a pie, Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se mejora piso con material de apirmado compactado; se instala malla electrosoldada D= 4mm; Se funde placa en concreto de 2500 PSI para piso para cocina de beneficiaria Bernarda Consuelo Lopez Ortiz

Se realiza mejoramiento de piso con material de apirmado compactado; se instala malla electrosoldada D=4mm; Se funde placa en concreto de 2500 PSI para piso de habitaciones de beneficiaria Maria Nelly Largo Piraban.

Se mejora piso con material de apirmado compactado; se instala malla electrosoldada D= 4mm; Se funde placa en concreto de 2500 PSI para piso de unidad sanitaria para beneficiaria Ana Isabel Catano Egue.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 4

FECHA:	24 DE ABRIL DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Obreros

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construyen muros en bloque No.4; Se instala punta hidráulica en 1/2" para lavaplatos; Se suministra e instala tubería PVC-P en 1/2" RDE 9 para red de lavaplatos para cocina de beneficiaria Bernarda Consuelo López Ortiz.

Se construyen muros perimetrales en bloque No.4 para habitación de beneficiaria Maria Nelly Largo Araban.

Se construyen muros en bloque No.4; Se instala puntos hidráulicos en 1/2" para lavamanos, sanitaria y ducha; Se instala registro de bola D= 1/2" tipo liviano; se suministra e instala tubería PVC-P 1/2" RDE 9 para red hidráulica principal para unidad sanitaria de beneficiaria Ana Isabel Caetano Egue.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 5

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra	Maestro
Residente de Interventoría	Opcionales
Profesional SST de Obra	Ayudantes
Profesional HSEQ de Interventoría	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para columnas; se funden columnas en concreto de 3000 PSI; se construye caja de inspección de 60x60x60 en ladrillo para desagüe de lavaplatos para cocina de beneficiaria Bernarda Consuelo López Ortiz.

Se suministra, figura, y amarra acero para columnas; se funden columnas en concreto de 3000 PSI para habitación de beneficiaria Maria Nelly Largo Proban.

Se suministra, figura y amarra acero para columnas; se funden columnas en concreto de 3000 PSI para unidad sanitaria de beneficiaria Ana Isabel Catano Egre.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 6

FECHA:	26 DE ABRIL DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de obra Ayudantes
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro;
Se funden vigas de amarre sobre muro en concreto de
21 MPa para cocina de beneficiaria Bernarda Consuelo
Lopez Ortiz.

Se suministra figura y amarra acero para vigas sobre muro;
Se funden vigas de amarre sobre muro en concreto de
21 MPa para habitación de beneficiaria Maria Nelly
Largo Araban.

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro,
Se funden vigas de amarre sobre muro en concreto de
21 MPa, se realizan actividades de panele liso en muros
para unidad sanitaria de beneficiaria Ana Isabel Catano
Eguo.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 7

FECHA:	27 DE ABRIL DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 00,00
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	0 (meses)
		Valor total:	\$ 1.033.314.290,50
		Plazo final:	5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SENALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado .

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 8

FECHA:	28 DE ABRIL DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Maestro
Director de Interventoría	Oficiales
Residente de Obra	Ayudantes
Residente de Interventoría	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construyen muros para estufa en ladrillo tolete común; se instala estufa en hierro fundido y leñero en lámina; se construye mesón en concreto de 17,5 MPa; se pinta e instala perfilera Metálca para estructura de cubierta; se instala cubierta en teja fibrocemento No 8 y caballete ondulado de fibrocemento para cocina de beneficiaria Bernarda Consuelo López Ortiz.

Se pinta e instala perfilera metálica para estructura de cubierta; se instala cubierta en teja fibrocemento No 8 y caballete ondulado de fibrocemento; se instalan ventanas, marco y puerta en lámina cal.18; se realiza salida toma doble cable 12 AWG HT-FR-LG PVC 1/2" completa para habitación de beneficiaria Maria Nelly Largo Piraban.

Se instalan tanque séptico y anaeróbico de 500 lt.s; se instala tubería sanitaria PVC D=4 para campo de infiltración y se rellena con gravilla 3/4"-1/2"; Se instala cubierta en teja fibrocemento No 6; se realizan pelos y dilataciones; se instalan ventanas, marco y puerta para unidad sanitaria de beneficiaria Ana Isabel Catano Egue.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 9

FECHA: 29 DE ABRIL DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se instalan ventanas, marco y puerta en lámina cal. 18; de panela liso en muros, se realizan filos y dilataciones en paneles, se realiza salida limpia para toma PVC y salida toma doble cable 12AWG HFFR-LB R/2", se realiza alistado para enchape de piso; se realizan actividades de pintar muros con vinilo tipo II para cocina de beneficiaria Bernarda López Ortiz.

Se realizan actividades de panela liso en muros, se realizan filos y dilataciones en paneles; se realiza salida limpia para toma PVC completa; se realiza alistado para enchape de piso para habitación de beneficiaria Maria Nelly Largo Araban.

Se pintan muros con vinilo tipo II; se realiza salida toma GFCI cable 12AWG RTH-N PVC 1/2" incluye toma y salida limpia para toma PVC completa; se realiza alistado para enchape de piso; se suministra e instala enchape en porcelana olímpica 20x20; se instala piso en cerámica 25x25 cm; se instala remate Boel Aluminio "Wings" en filo columna para unidades sanitarias, se suministra e instala tanque elevado PVC 250 Lts incluye accesorios para unidad sanitaria de beneficiaria Ana Isabel Catano Eque

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 10

FECHA:	30 DE ABRIL DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instala enchape en porcelana blanca para mesón y salpicadero; se realiza instalación de piso en cerámica de 25x25 cm; se instalan guardaespejos en cerámica; se realiza instalación de lavaplatos en acero inoxidable para cocina de beneficiaria Bernarda Consuelo López Ortiz.

Se realizan actividades de pintar muros con vinilo tipo II; se realiza instalación de piso en cerámica 25x25 cm; se instalan guardaespejos en cerámica para habitación de beneficiaria Maria Nelly Largo Piraban.

Se suministran e instalan rejillas plásticas, disco, espejo 4mm sin bisel, ducha sencilla, Divisiones para baños en aluminio y acrílico, Combo accesorios lavamanos, sanitario, grifería e incrustaciones para unidad sanitaria de beneficiaria Ana Isabel Catano Egue.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 11

FECHA:	01 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SENALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día festivo.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 12

FECHA:	02 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SENALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza transporte y suministro de materiales a beneficiarios;
Se realiza orden y aseo

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 13

FECHA: 03 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra Ayudantes.
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SENALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza transporte y suministro de materiales a beneficiarios; se realiza orden y Aseo.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 14

FECHA: 04 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 00,00	Valor total:	\$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	0 (meses)	Plazo final:	5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado
OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 15

FECHA:	08 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Maestro
Director de Interventoría	Topógrafo
Residente de Obra	Oficiales
Residente de Interventoría	Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Estación de Topografía, Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza localización y replanteo obra arquitecto para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica para habitación de beneficiaria Marra Isabel Gonzalez Rivera.

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica para unidad sanitaria de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adán, Arbey Catana Rojas, Jose Roberto Urbano Praban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 16

FECHA:	06 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se realiza excavación manual en material común para concreto ciclópeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso para habitación de beneficiaria María Isabel González Rivera.

Se realiza excavación manual en material común para concreto ciclópeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se realiza excavación manual en material común para concreto ciclópeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adan, Arbey Catano Rojas, Jose Roberto Urbano Prabon.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 17

FECHA: 07 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Obreros. Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalacion de concreto ciclopeo de 17,5 MPa para ejes 1,2, A y B para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se realiza instalacion de concreto ciclopeo de 17,5 MPa para ejes 1,2, A y B para habitacion de beneficiaria Maria Isabel Gonzalez Rivera

Se realiza instalacion de concreto ciclopeo de 17,5 MPa para ejes 1,2, A y B para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adan, Arbey Catano Rojas, Jose Roberto Urbano Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 18

FECHA:	08 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Obreros Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SENALEZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza suministro, figurada y amarre de acero para vigas de cimentación para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se realiza suministro, figurada y amarre de acero para vigas de cimentación para habitaciones de beneficiaria Maria Isabel Gonzalez Rivera.

Se realiza suministro, figurada y amarre de acero para vigas de cimentación para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adan, Arbey Cataño Rojas, Jose Roberto Urbano Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Agradable

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 19

FECHA:	09 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Profesional SST de Obra
Profesional HSE de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funde concreto de 21,1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se funde concreto de 21,1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para habitación de beneficiaria Marica Isabel Gonzales Rivera.

Se funde concreto de 21,1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para unidades Sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adán, Arbey Cataño Rojas, Jose Roberto Urbano Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 20

FECHA:	10 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Vibrocompactador de operador a pie, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adan, Arbey Cataño Rojas, Jose Roberto Urbano Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 21

FECHA:	11 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 22

FECHA:	12 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Maestro
Director de Interventoría	Oficiales
Residente de Obra	Ayudantes
Residente de Interventoría	

EQUIPOS EN LA OBRA: vibracompactor de operador a pie, Mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se instala punto hidráulico de 1/2" para lavaplatos y tubería PVC-P de 1/2" RDE 9 para red de lavaplatos; Se instala malla electrosoldada D=4mm y se funde placa en concreto de 2500 PSI para piso para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se realiza mejoramiento de piso con material de gramo compactado; Se instala malla electrosoldada D=4mm y se funde placa en concreto de 2500 PSI para piso de habitaciones para beneficiaria Maria Isabel Gonzalez Rivera.

Se suministra e instala punto de desagües D=2" para lavamanos y ducha, punto de desagües PVC 3" y 4" para sanitario, tubería sanitaria de desagüe de 4" PVC para red principal, punto hidráulico 1/2" para lavamanos, sanitario y ducha, y tubería PVC-P 1/2" RDE 9 para red hidráulica principal para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adan, Arbey Catano Rojas, Jose Roberto Urbano Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 23

FECHA:	13 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mecedora, vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra Acero para columnas; se construyen muros perimetrales en bloque No 4 para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se suministra, figura y amarra Acero para columnas; se construyen muros en bloque No 4 para habitación de beneficiaria Marra Isabel Gonzalez Rivera.

Se instala malla electrosoldada 4 mm y se funde placa en concreto de 2500 PSI para piso de unidades sanitarias para beneficiarios Jose Humberto Rivera Adan, Arbey Catano Rojas, Jose Roberto Urbano Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 24

FECHA: 14 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 00,00	Valor total:	\$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	0 (meses)	Plazo final:	5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoria
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construyen muros en bloque No 4 para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera

Se construyen muros en bloque No 4 para habitacion de beneficiaria Maira Isabel Gonzalez Rivera

Se suministra, piqueta y amarra acero para columnas; Se construyen muros en bloque No 4 para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adan, Arbey Cotano Rojas, Jose Roberto Urbano Araban

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 25

FECHA: 15 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra Ayudantes
Residente de Interventoría
Maestro
Obreros

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funden columnas en concreto de 3000 PSI para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se funden Columnas en concreto de 3000 PSI para habitación de beneficiaria Maria Isabel Gonzalez Rivera.

Se funden Columnas en concreto de 3000 PSI para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adán, Arbey Catano Rojas, Jose Roberto Urbano Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 26

FECHA:	16 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Profesional SST de obra
Profesional HSEQ de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro para habitación de beneficiaria Maria Isabel Gonzalez Rivera.

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adán, Arbey Catiano Rojas, Jose Roberto Urbano Prioban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 27

FECHA: 17 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funden vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se funden vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para habitación de beneficiaria Maria Isabel Gonzalez Rivera.

Se funden vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adán, Arbey Catano Rojas, Jose Roberto Urbano Piraban

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 28

FECHA: 18 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50

PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 29

FECHA: 19 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra Maestro
Director de Interventoría Opticoles
Residente de Obra Ayudantes
Residente de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de punto de desagües D=2" para lavaplatos, de suministra e instala tubería PVC Sanitaria D=2" para red de lavaplatos a caja de inspección; se construye caja de inspección de 60x60x60 cm en ladrillo para desagüe de lavaplatos; se construyen culatas en bloque No.4 sobre vigas de amarre para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se realiza salida lámpara toma AC completa y salida toma doble cable 12 AWG THHN PVC 1/2" completa; se construyen culatas en bloque No.4 sobre vigas de amarre para habitación de beneficiaria Maria Isabel Gonzalez Rivera.

Se realiza salida toma GFCI cable 12 AWG THHN PVC 1/2" incluye toma y salida lámpara toma PVC completa; se construyen culatas en bloque No.4 sobre vigas de amarre para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adah, Arbey Catano Rojas, Jose Roberto Urbano Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Ajustado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 30

FECHA:	20 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza salida limpia para toma PVC completa y salida toma doble cable 12 AWG HFFR-L8 PVC 1/2" completa; se construyen muros para estufa en ladrillo todo cemento, se instala juego estufa en hierro fundido con sus respectivos accesorios, se instala botón en la mina para chimenea para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se realizan actividades de pañete liso en muros, se realizan pilos y dilataciones en pañetes para habitación de beneficiaria María Isabel González Rivera.

Se suministra e instala cubierta en teja fibrocemento N°6; se realizan excavaciones para sistema séptico y campo de infiltración para unidades sanitarias de beneficiarios José Humberto Rivera Adán, Arbey Cabano Rojas, José Roberto Urbano Araban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 31

FECHA:	21 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construye mesón en concreto de 17,5 MPa; Se realizan actividades de pintura de la estructura metálica de cubierta para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se realizan actividades de pintura de la estructura metálica de cubierta para habitaciones de beneficiaria Maria Isabel Gonzalez Rivera.

Se instala tanque séptico de 500 lts y tanque anaeróbico de 800 lts; se realiza relleno para redes en gravilla de 3/4", 1/2" debidamente compactado; Se instala tubería sanitaria de desagüe PVC D=4" para campo de infiltración para sistema séptico para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adán, Arley Catana Rojas, Jose Roberto Urbano Pirabon.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 32

FECHA:	22 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra Ayudantes
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor, Andamios.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pariete liso en muros; Se realizan filos y dilataciones en parietes para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se suministra e instala perfilera metálica para estructura de cubierta; Se realiza suministro e instalación de cubierta en teja fibrocemento No. 8 para habitación de beneficiaria Marra Isabel Gonzalez Rivera.

Se realizan actividades de pariete liso en muros para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adán, Arbey Ariano Rojas, Jose Roberto Urbano Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 33

FECHA: 23 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Profesional EST de Obra
Profesional HSEQ de Interventoría

Maestro
Obreros
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instala pergleria metálica para estructura de cubierta; se suministra e instala cubierta en teja fibrocemento No.8 para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se suministra e instala caballete enlucido de fibrocemento para habitación de beneficiaria Maria Isabel Gonzalez Rivera.

Se realizan filos y dilataciones en paredes para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera, Adán, Arbey Catano Rojas, Jose Roberto Urbano Araban.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 34

FECHA: 24 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50

PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de obra
Residente de Interventoría
Maestro
Obreros Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instala caballete ondulado de fibrocemento; se realiza suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se instala Registro de bola D=1/2" tipo murano; se suministra e instala tanque elevado pvc 250 lts incluye accesorios para unidades sanitarias de beneficiarios José Humberto Rivera Adán, Arbey Catano Rojas, José Roberto Urbano Araban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 35

FECHA: 25 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 36

FECHA:	26 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Residente de Obra
Residente de Interventoría

Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministran e instalan ventanas, marco y puerta en lámina cal.18;
Se suministra e instala enchape en porcelana limpia para
mesón y salpicadero para cocinas de beneficiarios Alberto
Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera

Se suministran e instalan ventanas, marco y puerta en lámina cal.
18 para habitación de beneficiaria Marra Isabel Gonzalez

Se suministran e instalan ventana, marco y puerta en lámina
cal.18; Se realiza alistado para enchape de piso para
unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto
Rivera Adan, Arbey Catano Rojas, Jose Roberto Urbano
Praban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 37

FECHA: 27 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 00,00	Valor total:	\$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	0 (meses)	Plazo final:	5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza alistado para enchape de piso para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se realiza alistado para enchape de piso para habitación de beneficiaria Maria Isabel Gonzalez Rivera.

Se realizan actividades de pintar muros con vinilo tipo II para unidades sanitarias para beneficiarios Jose Humberto Rivera Adan, Arbey Catano Rojas, Jose Roberto Urbano Araban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 38

FECHA:	28 DE MAYO DE 2026		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoria
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pintar muros con vinilo tipo II para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se realizan actividades de pintar muros con vinilo tipo II para habitación de beneficiaria Maria Isabel Gonzalez Rivera.

Se suministra e instala enchape en porcelana alimpra 20x20; se instala remate bocel aluminio "wings" en filo columna para unidades de sanitarras de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adan, Abbey Catano Rojas, Jose Roberto Urbano Praban.

ESTADO DEL TIEMPO: Se leado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 39

FECHA:	29 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoria
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pintar muros con vinilo tipo II para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montana Rivera

Se realizan actividades de pintar muros con vinilo tipo II para habitación de beneficiaria Maria Isabel Gonzalez Rivera.

Se realiza instalación de piso en cerámica 26x25 cm; de suministra e instala rejillas plasticas sasco para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adan, Albey Cantano Rojas, Jose Roberto Urbano Piraban

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 40

FECHA:	30 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Profesional ESR de Obra
Profesional HSE de Interventoría
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de piso en cerámica 25x25 cm para cocinas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montana Rivera.

Se realiza instalación de piso en cerámica 25x25 cm para habitación de beneficiaria Maria Isabel Gonzalez Rivera.

Se suministra e instala combo acucacer lavamanos, sanitario, grifería e marustaciones; se instalan divisiones para baños en aluminio y acrílico para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Humberto Rivera Adan, Arbey Citaño Rojas, Jose Roberto Urbano Priaban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 41

FECHA:	31 DE MAYO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se instalan guardaescolbas en cerámica para acornas de beneficiarios Alberto Molina Maldonado y Felipe Montaña Rivera.

Se instalan guardaescolbas en cerámica para habitación de beneficiaria María Isabel González Rivera.

Se instala espejo 4mm sin brce, se suministra e instala ducha sencilla para unidades sanitarias de beneficiarios José Humberto Rivera Adán, Arbey Catano Rojas, José Roberto Urbano Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 42

FECHA:	01 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 43

FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Festivo.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 44

FECHA:	03 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Maestro
Director de Interventoría	Oficiales
Residente de Obra	Ayudantes
Residente de Interventoría	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor, Estación de Topografía.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica para casas de beneficiarios Jose Julio Rojas Urbano y Jose Robinson Piraban Largo.

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica para habitación de beneficiaria Maria Blanca Torres Cotinchaca.

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, Jose Tito Rojas Urbano, Nancy Nalva Piraban y Flor Nelly Cataño.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 45

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza excavación manual en material común para concreto ciclópeo de ejes 1,2 A y B y parte central de piso, para cocinas de beneficiarios Jose Julio Rojas Urbano y Jose Robinson Piraban Largo

Se realiza excavación manual en material común para concreto ciclópeo de ejes 1,2 A y B y parte central de piso para habitaciones de beneficiarios Marra Blanca Torres Cotinchara.

Se realiza excavación manual en material común para concreto ciclópeo de ejes 1,2 A y B y parte central de piso para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, Jose Tito Rojas Urbano, Nancy Nolia Piraban y Flor Nelly Catano.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 46

FECHA:	05 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de concreto ciclópeo de 17,5 MPa para ejes 1,2, A y B para cocinas de beneficiarios José Julio Rojas Urbano y José Robinson Piraban Largo.

Se realiza instalación de concreto ciclópeo de 17,5 MPa para ejes 1,2, A y B para habitaciones de beneficiarios Maria Blanca Torres Cotinchara

Se realiza instalación de concreto ciclópeo de 17,5 MPa para ejes 1,2, A y B para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, Jose Tito Rojas Urbano, Nancy Naira Piraban y Flor Nelly Catano

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 47

FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Propietario SST de Obra
Profesional HSEQ de Interventoría

Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza suministro, figura y amarre de acero para vigas de cimentación; se funde concreto de 21,1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para cocinas de beneficiarios Jose Jairo Rojas Urbano y Jose Robinson Piraban Largo.

Se suministra, figura y amarra acero para vigas de cimentación para habitaciones de beneficiarios Maria Blanca Torres.

Se suministra, figura y amarra acero para vigas de cimentación; se funde concreto de 21,1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, Jose Tito Rojas Urbano, Nancy Nolia Piraban y Flor Nelly Cataño.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 48

FECHA:	07 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO GELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, compactador tipo rana,
Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para cocinas de beneficiarios José Julio Rojas Urbano y José Robinson Piraban Largo.

Se pone concreto de 21.1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1, 2, A y B para habitaciones de beneficiarios Maria Blanca Torres Cotinchara.

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para unidades sanitarias de beneficiarios Marten Rojas Largo, Jose Tito Rojas Urbano, Nancy Nohra Piraban y Flor Nelly Cataño

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 49

FECHA: 08 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 00,00	Valor total:	\$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	0 (meses)	Plazo final:	5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. **50**

FECHA: 09 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 **Adición en dinero (si aplica):** \$ 00,00 **Valor total:** \$ 1.033.314.290,50

PLAZO: 5 (meses) **Adición en tiempo (si aplica):** 0 (meses) **Plazo final:** 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Residente de Obra
Director de Interventoría	Residente de Interventoría
Maestro	Ayudantes
Oficiales	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Compactador tipo rana, vibrador de concreto, Mezcladora, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se instala punto hidráulico 1/2" y tubería PVC-P 1/2" RDE 9 para red de lavaplatos; se instala malla electrosoldada D= 4 mm y se fonde placa en concreto de 2500 PSI para piso de cocinas de beneficiarios José Julio Rojas Urbano y José Robinson Praban.

Se realiza mejoramiento de piso con material de apirrado compactado; se instala malla electrosoldada D= 4 mm y se fonde placa en concreto de 2500 PSI para piso de habitación para beneficiaria Maria Blanca Torres Cotrichara.

Se instala punto de desagües PVC 3" y 4" para sanitario, tubería sanitaria, de desagüe de 4" PVC para red principal, punto de desagües D= 2" para lavamanos y ducha, punto hidráulico 1/2" para lavamanos, sanitario y ducha; se instala tubería PVC-P 1/2" RDE 9 para red hidráulica principal para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, José Tito Rojas Urbano, Nancy Nolia Praban y Flor Nelly Cantano.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 81

FECHA: 10 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para columnas; Se construyen muros en bloque No. 4 para cocinas de beneficiarios Jose Julio Rojas Urbano y Jose Robinson Pirabon Largo

Se suministra, figura y amarra acero para columnas; Se construyen muros en bloque No. 4 para habitaciones de beneficiarios Maria Blanca Torres Cotanchara.

Se instala malla electrosoldada D= 4mm y se funden placa en concreto de 2800 PSI para Piso de Unidades Sanitarias para beneficiarios Marlen Rojas Largo, Jose Tito Rojas Urbano, Nancy Nolva Pirabon y Flor Nelly Catano

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 52

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50

PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construyen muros en bloque No 4 para cocinas de beneficiarios José Julio Rojas Urbano y José Robinson Piraban Largo

Se construye muros en bloque No 4 para habitaciones de beneficiarios Maria Blanca Torres Cotinchana.

Se suministra, figura y amarra acero para columnas, se construyen muros en bloque No 4 para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, José Tito Rojas Urbano, Nancy Nelia Piraban y Flor Nelly Cataño.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 53

FECHA:	12 De JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Coordinador de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funden columnas en concreto de 3000 PSI para habitación de beneficiaria Marra Blanca Torres Cotinchara.

Se funden columnas en concreto de 3000 PSI para cocinas de beneficiarios Jose Julio Rojas Urbano y Jose Robinson Praban Largo.

Se funden columnas en concreto de 3000 PSI para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, Jose Tito Rojas Urbano, Nancy Nolvra Praban y Flor Nelly Catano.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. **54**

FECHA:	13 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Profesional SST de Obra
Profesional. HSEQ de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro para cocinas de beneficiarios Jose Julio Rojas Urbano y Jose Robinson Praban Largo.

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro en habitación para beneficiaria Maria Blanca Torres Cotrichara.

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, Jose Tito Rojas Urbano, Nancy Nolina Praban y Flor Nelly Catano.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 55

FECHA: 14 JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Vibrador de concreto, Mezcladora, Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funden Vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para cocinas de beneficiarios José Julio Rojas Urban y José Robinson Priaban Largo

Se funden Vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para habitaciones de beneficiaria Maria Blanca Torres,

Se funden Vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, Jose Tito Rojas Urbano, Nancy Nolva Priaban y Flor Nelly Cotaño

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 56

FECHA:	15 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 57

FECHA: 16 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 00,00	Valor total:	\$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	0 (meses)	Plazo final:	5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Residente de Obra
Residente de Interventoría

Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de punto de desagües Ø=2" y tubería PVC sanitaria Ø=2" para red de lavaplatos a caja de inspección; Se construye caja de inspección; Se construyen cunetas en bloque No 4. para cocinas de beneficiarios Jose Julio Rojas Urbano y Jose Robinson Piraban Largo.

Se realiza salida lámpara toma PVC y salida toma doble cable 12 AWG HFFR-LS para habitación de beneficiaria Marra Blanca Torres Cotinchara.

Se realiza localización y replanteo. Se realiza excavación manual de ejes 1, 2, A y B y parte central de piso. Se realiza instalación de concreto ciclópeo de 17,5 MPa para ejes 1, 2, A y B para habitación de beneficiario Simon Urbano Egues

Se realiza salida Toma GFCI cable 12 AWG THHN PVC Ø 1/2" incluye toma y salida lámpara Toma PVC completa; Se construyen cunetas en bloque No 4. sobre Vegas de Amarre de Unidades Sanitarias para beneficiarios Marlen Rojas Largo, Jose Tito Rojas Urbano, Nancy Nolina Piraban y Flor Nelly Catana

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 58

FECHA:	17 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Opecales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, Andamios Herramienta menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza salida lampara toma PVC completa y toma doble cable 12 AWG HFFR-16 PVC 1/2". Se construyen muros para estufa; se instala juego estufa en hierro fundido, se instala Butron para chimenea de coque para beneficiarios Jose Tito Rojas y Jose Robinson Pirabon.

Se realizan actividades de pañete liso, filos y dolataciones en paredes en habitaciones de beneficiaria Marica Blanca Torres

Se suministra, figura y amarra acero para vigas de cimentación y se funde concreto de 21,4 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para habitación de beneficiario Simon Urbano Egués

de suministra e instala cubierta en teja fibrocemento No. 6, Se realizan excavaciones para sistema séptico y campo de infiltración para unidades sanitarias de beneficiarios Marten Rojas Largo, Jose Tito Rojas Urbano, Nancy Nalva Pirabon y Flor Nelly Catana

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 59

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor, compactador tipo rana, mezcladora, vibrador de concreto

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construye mesón en concreto de 175MPa; se realizan actividades de pintura de la estructura metálica de cobertura para cocinas de beneficiarios José Julio Rojas Urbano y José Robinson Pirabán Largo.

Se realizan actividades de pintura de la estructura metálica para cobertura de habitación de beneficiaria María Blanca Torres Astinchara.

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado; Se instala malla electrosoldada Ø=4mm; Se funde placa en concreto de 2800 PSI para piso y se suministra, figura y amarra acero para columnas de habitación de beneficiario Simón Urbano Egues.

Se instala tanque séptico de 800 litros y tanque anaeróbico de 800 lts; se realiza relleno para redes de grava de 3/4"-1/2" debidamente compactado; Se instala tubería sanitaria de desagüe PVC Ø=4" para campo de infiltración para sistema séptico para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, José Tito Rojas Urbano, Nancy Nolia Pirabán y Flor Nelly Catano.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 60

FECHA: 19 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50

PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pañete liso en muros; se realizan pilos y dilataciones en pañetes para cocinas de beneficiarios José Julio Rojas Urbano y José Robinson Piraban Largo.

Se suministra e instala perfiles metálicos para estructura de cubierta; se suministra e instala cubierta en teja fibrocemento No 3 para habitación de beneficiaria Maria Blanca Torres Ottenchaca.

Se construyen muros en bloque No 4; se funden columnas en concreto de 3000 PSI para habitación de beneficiario Simon Urbano Egues.

Se realizan actividades de pañete liso en muros; se instala registro de bola 0-1/2" tipo lavano para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, José Tito Rojas Urbano, Nancy Alda Piraban y Flor Nelly Cataño.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 61

FECHA: 20 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 00,00	Valor total:	\$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	0 (meses)	Plazo final:	5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Profesional SST de Obra
Profesional ITSEA de Interventoría

Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor, Andamios, Mezcladora, Vibrador de concreto.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se suministra e instala perfilería metálica para estructura de cubierta; se suministra e instala cubierta en teja fibrocemento N° 8 para cocinas de beneficiarios José Julio Rojas Urbano y José Robinson Praban.

Se suministra e instala caballete ondulado de fibrocemento para habitación de beneficiaria Marra Blanca Torres Cotinchara.

Se suministra, piqueta y amarra acero para vigas sobre muro y se funden vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para habitación de beneficiario Simon Urbano Egues.

Se realizan filos y dilataciones en paredes para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, José Tito Rojas Urbano, Nancy Nalva Praban y Flor Nelly Catano.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 62

FECHA:	21 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instala caballete ondulado de pbrocemento;
se realiza suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable para cocinas de beneficiarios Jose Julio Rojas Urbano y Jose Robinson Praban Largo.

Se suministra e instala Tanque elevado Pvc 250 lts, incluyendo accesorios para unidades sanitarias de beneficiarios Marten Rojas Largo, Jose Tito Rojas Urbano, Nancy Nolina Praban y Flor Nelly Catano

Se construyen alatas en bloque 1b4 sobre vigas de amarre, se realiza salida lámpara toma Pvc completa, se realiza salida toma doble cable 12 AWG TFER-L8 pvc 1/2" completa para habitacion de beneficiario Simon Urbano Egues

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 63

FECHA: 22 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 00,00	Valor total:	\$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	0 (meses)	Plazo final:	5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SENALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORÁ DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 64

FECHA:	23 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día festivo

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 65

FECHA:	24 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se suministran e instalan ventanas, marco y puerta en limón cal. 18; Se suministra e instala enchape en porcelana limpia para mesón y alacena para cocinas de beneficiarios José Julio Rojas Urbano y José Robinson Araban Largo.

Se suministran e instalan ventanas, marco y puerta en limón cal. 18 para habitación de beneficiario María Blanca Torres Ginchera

Se realizan actividades de pañete liso en muros, se realizan filos y dilataciones en pañetes y se realizan actividades de pintura de la estructura metálica de cubierta para habitación de beneficiario Simon Urbano Egues

Se suministran e instalan ventana, marco y puerta en limón cal. 18, se realiza alistado de piso para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, José Tito Rojas Urbano, Nancy Nalva Araban y Flor Nelly Catano

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 66

FECHA:	25 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza alistado para enchape de piso para cercinas de beneficiarios Jose Julio Rojas Urbano y Jose Robinson Pirabán Largo.

Se realiza alistado para enchape de piso para habitaciones de beneficiaria Marra Blanca Torres Cotinchara.

Se realiza suministro e instalación de cobertura en teja fibrocemento N°8, se suministra e instala periferia metálica para estructura de cobertura, se suministra e instala caballete andado de fibrocemento para habitación de beneficiario Simón Urbano Egués

Se realizan actividades de pintar muros con vinilo Tipo II; se realiza instalación de piso en cerámica 25x25 cm; se suministra e instala rejillas plásticas soso para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, Jose Tito Rojas Urbano, Nancy Naira Pirabán y Flor Nelly Cataño.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 67

FECHA: 26 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra Ayudantes
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pintar muros con venilo tipo II para cocinas de beneficiarios José Julio Rojas Urbano y José Robinson Piraban Largo.

Se realizan actividades de pintar muros con venilo tipo II para habitaciones de beneficiaria Maria Blanca Torres Cotinchava.

Se suministran e instalan Ventanas, marco y puerta en lámina cal.18, se realiza alistado para enchape de piso en habitación de beneficiario Simón Urbano Egues.

Se suministra e instala enchape con porcelana olímpica 20x20; se instala remate bocal aluminio "Wings" en pto columna para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, José Julio Rojas Urbano, Nancy Nolina Piraban y Flax Nelly Catano.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 68

FECHA:	27 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra	Ayudantes
Residente de Interventoría	Profesional SST de Obra
Maestro Operales	Profesional HSEQ de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de piso en cerámica 25x25 cm para cocinas de beneficiarios José Jairo Rojas Urbano y José Robinson Pralban Largo

Se realiza instalación de piso en cerámica de 25x25 cm. para habitación de beneficiaria Marra Blanca Torres Cotinchava.

Se realizan actividades de pintar muros con Vinilo Tipo II para habitación de beneficiario Simón Urbano Egues.

Se suministra e instala combo acero lavamanos, sanitario, grifera e incrustaciones; se instalan drusrones para baños en aluminio y acrílico para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, José Tito Rojas Urbano, Nancy Nalva Pralban y Flor Nelly Catano

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 69

FECHA: 28 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro Operales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se instalan guardaescolbas en cerámica para cocinas de beneficiarios José Tito Rojas Urbano y José Robinson Piraban Largo.

Se instalan guardaescolbas en cerámica para habitaciones de beneficiarios María Blanca Torres Cotrichara.

Se realiza instalación de piso en cerámica 25x25cm y se instalan guardaescolbas en cerámica para habitación de beneficiario Simon Urbano Egues.

Se instala espejo de 4mm sin brcei; se suministra e instala ducha sencilla para unidades sanitarias de beneficiarios Marlen Rojas Largo, José Tito Rojas Urbano, Nancy Nalva Piraban y Flor Nelly Catano.

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 70

FECHA:	29 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SENALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 31

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día festivo

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 72

FECHA:	01 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Maestro
Director de Interventoría	Operales
Residente de Obra	Ayudantes
Residente de Interventoría	Topógrafo

EQUIPOS EN LA OBRA:

Estación de Topografía, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica para cocinas de beneficiarios Maria Gregoria Higuera Walteros, Bitulia Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garza Ortiz.

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica para habitaciones de beneficiarios Jose Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro.

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica para unidades sanitarias de beneficiarios Yilber Guanaro Cataño, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dany Largo Urbano y Maria Concepción Padilla Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 93

FECHA: 02 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoria
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor, mezcladora

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza excavación manual en material común para concreto ciclópeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso para cocinas de beneficiarios. Marra Gregoria Higuera Walteros, Bitulra Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garcia Ortiz.

Se realiza excavación manual en material común para concreto ciclópeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso para habitaciones de beneficiarios. Jose Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro.

Se realiza excavación manual en material común para concreto ciclópeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso para unidades sanitarias de beneficiarios Yilber Guanaro Catano Jhon Edison Largo Urbano y Marva Concepción Padilla Pirabon.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 24

FECHA:	03 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de concreto ciclópeo de 17 MPa para ejes 1, 2, A y B para cocinas de beneficiarios Marice Gregoria Alguera Walteros, Bitolia Rivera Rivera y Freddy Alejandro Garza Ortiz.

Se realiza instalación de concreto ciclópeo de 17,5 MPa para ejes 1, 2, A y B para habitaciones de beneficiarios Jose Freddy Rojas Urbano y Danilo Guinero.

Se realiza instalación de concreto ciclópeo de 17,5 MPa para ejes 1, 2, A y B para unidades sanitarias de beneficiarios Yilber Guinero Catano, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dany Largo Urbano y Maria Concepcion Padilla Proban.

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 75

FECHA: 04 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra	Maestro
Residente de Interventoría	Obreros
Profesional SST de Obra	Ayudantes
Profesional ASEA de Interventoría	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza suministro, figura y amarre de acero para vigas de cimentación para cochinas de beneficiarios Marra Gregoria Higuerá Wallekos, Britolra Rivera Rivera, Fredy Alejandro García Ortiz.

Se suministra, figura y amarra acero para vigas de cimentación para habitaciones de beneficiarios Jose Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro.

Se suministra, figura y amarra acero para vigas de cimentación para unidades sanitarias de beneficiarios Xilber Guanaro Cetano, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dany Largo Urbano y Marra Concepción Padilla Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 76

FECHA:	08 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

- Residente de Obra
 - Residente de Interventoría
 - Maestro
 - Oficiales
- Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funde concreto de 21,1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para cocinas de beneficiarios, Marra Gregoria Arquera Walteros, Bitolia Rivera Rivera, y Fredy Alejandro Garcia Ortiz.

Se funde concreto de 21,1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para habitaciones de beneficiarios José Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro.

Se funde concreto de 21,1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para unidades sanitarias de beneficiarios Wilber Guanaro Catano, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano y Marra Concepcion Padilla Peraban.

ESTADO DEL TIEMPO: LUVIOSO

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 77

FECHA: 06 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 78

FECHA:	07 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Maestro
Director de Interventoría	Oficiales
Residente de Obra	Ayudantes
Residente de Interventoría	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Compactador tipo rana, herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para cocinas de beneficiarios Martha Gregoria Agüera Walteros, Bitula Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garza Ortiz.

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para habitaciones de beneficiarios Jose Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para unidades sanitarias de beneficiarios Wilber Guanaro Cortaño, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dany Largo Urbano y Maria Concepción Padilla Pirabán.

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 39

FECHA: 08 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se instala punto hidráulico 1/2" para lavaplatos, se instala tubería PVC-P 1/2" RDE 9 para red de lavaplatos para cocinas de beneficiarios Marra Gregoria Arqueria Walteros, Bitara Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garcia Ortiz.

Se instala malla electrosoldada Ø=4mm y de funde para en concreto de 2800 PSI para piso de habitaciones de beneficiarios Jose fredy Rojas Urbano y Ramiro Garzaro

Se instala punto de desagües Ø=2" para lavamanos y ducha; de instala punto de desagües PVC 3" y 4" para sanitario; se suministra e instala tubería sanitaria de desagüe de 4" PVC para red principal; de instala punto hidráulico 1/2" para lavamanos, sanitario y ducha; se suministra e instala tubería PVC-P 1/2" RDE 9 para red hidráulica principal para Unidades sanitarias de beneficiarios Yilber Guanaro Cataño, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dany Largo Urbano y Marra Concepción Padilla Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 80

FECHA:	09 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Machadora, vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se instala malla electrosoldada $\varnothing=4\text{mm}$; se funde placa en concreto de 2800 PSI para piso de cocinas de beneficiarios Morra Gregoria Higuera Walteros, Britula Ruera Ruera y Fredy Alejandro Garcia Ortiz.

Se suministra, fregura y amarra acero para columnas, y vigas de amarre de habitaciones para beneficiarios José Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro.

Se instala malla electrosoldada $\varnothing=4\text{mm}$ y se funde placa en concreto de 2800 PSI para piso de unidades sanitarias para beneficiarios Xilber Guanaro Certano, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano y Martha Concepción Padilla Aracón.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 81

FECHA: 10 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra Ayudantes
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para columnas y vigas de amarre para cocinas de beneficiarios Maria Gregoria Higueras Walteros, Bitulia Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garza Ortiz.

Se construyen muros en bloque No 4 para habitaciones de beneficiarios Jose Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro

Se suministra, figura y amarra acero para columnas y vigas de amarre y placa de tanque de unidades sanitarias para beneficiarios Yilber Guanaro Catano, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano y Maria Concepción Padilla Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 82

FECHA:	14 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Profesional SST de Obra
Profesional Hsca de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se construyen muros en bloque No 4 para cocinas de beneficiarios Maria Gregoria Higuera Walteres, Britolita Riera Rivera y Fredy Alejandro Garcia Ortiz

Se construyen muros en bloque No 4 para habitaciones de beneficiarios Jose Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro

Se construyen muros en bloque No 4 para unidades sanitarias de beneficiarios Yilber Guanaro Cataño, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano y Maria Concepcion Padilla Araban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 83

FECHA: 12 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construyen muros en bloque No 4 para cocinas de beneficiarios Marra Gregoria Higueras, Walteros, Bitolia Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garcia Ortiz

Se construyen muros en bloque No 4 para unidades sanitarias de beneficiarios Yilber Guanaro Catano, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano, y Marra Concepcion Padilla Araban.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 84

FECHA:	13 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 85

FECHA:	14 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Residente de Obra
Residente de Interventoría

Maestro
Oficial
Ayudante

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor, mezcladora, vibrador de concreto

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construyen muros en bloque No 4 para cocinas de beneficiarios: María Gregoria Higuera Walteros, Bituka Rivera Rivera y Fredy Alejandro García Ortiz.

Se construyen muros en bloque No 4 para habitaciones de beneficiarios Jorge Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro.

Se funden columnas en concreto de 3000 PSI para unidades sanitarias de beneficiarios: Wilber Guanaro Catano, Jhon Edison Largo urbano, Luz Dary Largo Urbano y Maria Concepcion Padilla Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 86

FECHA:	15 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

de funden columnas en concreto de 3000 Psi para cocinas de beneficiarios Marra Gregoria Higuera Walteros, Bitolra Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garara Ortiz.

de funden columnas en concreto de 3000 Psi para habitaciones de beneficiarios Jose Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro

de funden vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para unidades sanitarias de beneficiarios Wilber Guanaro Catano, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano y Marra Concepcion Padilla Pirabon.

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 87

FECHA:	16 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de punto de desagüe 0=2" para lavaplatos
Se suministra e instala tubería PVC sanitaria 0=2" para red de
lavaplatos a caja de inspección para cocinas de beneficiarios
Maira Gregoria Higuera Waltera, Britania Rivera Rivera y
Fredy Alejandro Garcia Ortiz.

Se construyen culatas en bloque No. 4 sobre waga de amarre
para unidades sanitarias de beneficiarios. Yilber Guanaro
Cataño, Jhon Edson Largo Urbano, Luz Dany Largo Urbano
y Maria Concepcion Padilla Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 88

FECHA:	17 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría.
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Moldadora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funden vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 Mpa. para cocinas de beneficiarios Marra, Gregorio Higuera, Walteros, Bitulca, Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garcia Ortiz.

Se funden vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 Mpa para habitaciones de beneficiarios Jose Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro.

Se realizan excavaciones para sistema séptico y campo de infiltración para unidades sanitarias de beneficiarios Wilber Guanaro, Catano, Jhon Edison, Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano y Marra Concepcion Padilla Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 39

FECHA: 18 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Profesional SST de Obra
Profesional HSEQ de Interventoría

Maestro
Obreros
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se construyen culatas en bloque No 4. Sobre vigas de amarre para cocinas de beneficiarios María Gregoria Higuera Ulterios, Bitulra Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garcerá Ortiz

Se instala tanque séptico de 500 litros para chubdas sanitarias de beneficiarios Ylber Guanaro Cataño, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano y María Concepción Padilla Araban.

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 90

FECHA:	19 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoria
Maestro
Operarios

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construye caja de inspección de 60x60x60 cm en ladrillo para desagüe de lavaplatos para cocinas de beneficiarios Marta Gregoria Higuera Walteros, Bitulra Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garcia Ortiz.

Se construyen colatas en bloque No 4. sobre vigas de amarre de habitaciones para beneficiarios José Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro.

Se instala tanque anaerobico de 800 litros. Se instala registro de boca D= 1/2" tipo kurano para ciudades sanitarias de beneficiarios Vilber Guanaro Catano, John Edison Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano y Maria Concepción padilla Oraban

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 01

FECHA: 20 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 00,00	Valor total:	\$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	0 (meses)	Plazo final:	5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SENALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se obra por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 92

FECHA: 21 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 00,00	Valor total:	\$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	0 (meses)	Plazo final:	5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Residente de Obra
Director de Interventoría	Residente de Interventoría
Maestro	Ayudantes
Operarios	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza salida lámpara toma PVC completa; de realiza salida toma doble cable 12 AWG HFFR-LS PVC 1/2" completa para cocinas de beneficiarios María Gregoria Higuera Walteros, Britaira Rivera Rivera y Fredy Alejandro García Ortiz

Se realiza salida lámpara toma PVC completa; de realiza salida toma doble cable 12 AWG HFFR-LS PVC 1/2" completa para habitaciones de beneficiarios José Fredy Rojas Urbano, y Danilo Guanaro.

Se realiza salida toma GFCI cable 12AWG THHN PVC 1/2" incluye toma; de realiza salida lámpara toma PVC completa para unidades sanitarias de beneficiarios Vilber Guanaro Catano, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano y Maria Concepcion Padilla Araban

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 93

FECHA: 22 de julio de 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor, Andamios.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construyen muros para estufa en ladrillo tolete común;
se instala juego estufa en hierro fundido con sus
respectivos accesorios para cocinas de beneficiarios
María Gregoria Aguera Walteros, Britania Rivera Rivera
y Fredy Alejandro García Ortiz.

Se realizan actividades de pared lisa en muros; se realizan
filos y dilataciones en paredes para habitaciones de benefi-
ciarios José Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro

Se suministra e instala cubierta en teja fibrocemento N°6,
para unidades sanitarias de beneficiarios Wilber Guanaro
Cataño, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano
y María Concepción Padilla Pirabán

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 94

FECHA:	23 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se instala Buitrón en lámina para chimenea; de construye mesón en concreto de 17,5 MPa. para cocinas de beneficiarios Marra Gregoria Higuerá Walteros, Britolra Rivera Rivera y Fredy Alejandro García Ortiz.

Se realizan actividades de pintura de la estructura metálica de cubierta para habitaciones de beneficiarios José Fredy Rojas Urbano y Danilo Guamaro.

Se realiza suministro e instalación tubería sanitaria de desagüe PVC 2-4" para campo de infiltración para sistema séptico; se realiza relleno para redes en grava de 3/4, 1/2 debridamente compactado

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 95

FECHA: 24 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pañete liso en muros; se realizan filos y dilataciones en pañetes; se realizan actividades de pintura de la estructura metálica de cubierta de cocinas para beneficiarios Maria Gregoria Higuera Walteros, Bitolina Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garcia Ortiz

Se suministra e instala perfiles metálicos para estructura de cubierta; se realiza suministro e instalación de cubierta en Teja fibrocemento No 8 para habitaciones de beneficiarios Jose Fredy Rojas Urbano y Dario Guanaro

Se realizan actividades de pañete liso en muros; se realizan filos y dilataciones en pañetes de unidades sanitarias para beneficiarios Yilber Guanaro Catano, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano y Maria Concepcion Padilla Pirabon

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 96

FECHA:	25 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Profesional SST de Obra
Profesional HSE de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instala perfilera metálica para estructura de cubierta, de suministra e instala cubierta en teja fibrocemento No 8 para cocinas de beneficiarios. María Gregoria Noguera, Walteros, Britania Rivera Rivera y Fredy Alejandro Gaitan Ortiz

de suministra e instala caballete ondulado de fibrocemento para habitaciones de beneficiarios. Jose Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro

Se realiza alistado para enchape de piso para unidades sanitarias de beneficiarios. Wilber Guanaro Castaño, Jhon Edrson Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano y Maria Concepción Padilla Araban

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 97

FECHA: 26 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra Ayudantes
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instala caballete ondulado de fibrocemento; se realiza suministro e instalación de buciplatos en acero inoxidable para cocinas de beneficiarios Maria Gregoria Higueras Walteros, Britalia Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garcia Ortiz.

Se suministra e instala tanque elevado PVC 250 litros incluye accesorios para unidades sanitarias de beneficiarios Wilber Guanapo Cotaño, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano y Maria Concepción Padilla Paraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 98

FECHA:	27 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo.

ESTADO DEL TIEMPO: nubado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 99

FECHA: 28 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instalan ventanas, marco y puerta en lámina cal. 18, se suministra e instala enchape en porcelana blanca para mesón y salpicadero para cocinas de beneficiarios Marra Gregorio Higuera, Walteros, Bitulra Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garza Ortiz.

Se suministran e instalan ventanas, marco y puerta en lámina cal. 18, para habitaciones de beneficiarios José Fredy Rojas Urbano y Danilo Gamaro.

Se suministran e instalan ventana, marco y puerta en lámina cal. 18, se realiza instalación de piso en cerámica 25x25cm, se realizan actividades de pintar muros con unido tipo II.

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 100

FECHA:	29 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se realiza alistado para enchape de piso para cocinas de beneficiarios Maria Gregoria Higuera Walteros, Brtolica Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garcia Ortiz.

Se realiza alistado para enchape de piso para habitaciones de beneficiarios Jose Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro.

Se suministra e instala enchape en porcelana limpia 20x20, se instala remate Bocel aluminio "Wings" en filo columna para unidades sanitarias de beneficiarios Yiber Guanaro Catano, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano y Maria Concepcion Padilla Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 101

FECHA: 30 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Obreros Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pintar muros con vinilo tipo II para cocinas de beneficiarios María Gregoria Arqueza Walteros, Britania Rivera Rivera y Fredy Alejandro García Ortiz.

Se realizan actividades de pintar muros con vinilo tipo II para habitaciones de beneficiarios Jairo Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro.

Se suministra e instala combo accacer lavamanos, sanitario, grifería e incrustaciones; se instalan divisores para baños en aluminio y acrílico para unidades sanitarias de beneficiarios Yilber Guanaro Catano, Jhon Edison Largo Urbano, Luz dary Largo Urbano y María Concepción Parilla Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 102

FECHA:	31 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficial
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de piso en cerámica 25x25cm; Se instalan guardaespejos en cerámica para cocinas de beneficiarios Maria Gregoria Higuera Walteros, Betulia Rivera Rivera y Fredy Alejandro Garcia Ortiz.

Se realiza instalación de piso en cerámica 25x25cm; se instalan guardaespejos en cerámica para habitaciones de beneficiarios Jose Fredy Rojas Urbano y Danilo Guanaro.

Se instala espejo 4mm sin bisel; Se suministra e instala ducha sencilla; se suministra e instala rejillas plásticas osco para unidades sanitarias para beneficiarios Yilber Guanaro Catano, Jhon Edison Largo Urbano, Luz Dary Largo Urbano y Maria Concepcion Padilla Araban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 103

FECHA:	01 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes
Profesional SST de Obra
Profesional HSEQ de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se realiza transporte y suministro de materiales a beneficiarios;
Se realiza Orden y Aseo.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 104

FECHA:	02 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza transporte y suministro de materiales a beneficiarios; se realiza orden y aseo.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 105

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 106

FECHA:	01 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Maestro
Director de Interventoría	Operales
Residente de Obra	Ayudantes
Residente de Interventoría	Topógrafo

EQUIPOS EN LA OBRA:

Estacion de topografía, Herramienta menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica para casas de beneficiarios Maria Edilma Garcia Egue, Jose Epimenio Caro Ortiz, Luz Mela Garcerá Pirabán, Jose Santiago Rojas Largo y Aldumar Cadhay Lopez

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica para habitaciones de beneficiarios leidy Yohana Pirabán Lombana, Zulma Elcana Maldonado Padilla, Yamir Enrique Egue Garcerá, y Yeny Esperanza Garcerá Pirabán.

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica para unidades sanitarias para beneficiarios Luz Miriam Cadhay Cotanchara, Eulalier Rojas Urbano, Jose Robinson Fernandez Sotaban y Wilmar Yesid Garcia Pirabán.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluevoso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 107

FECHA: 05 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza excavación manual en material común para concreto cíclopeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso para cocinas de beneficiarios. Maria Edilma Garcia Egue y José Espinero Caro Ortiz, Luz Mila Garcia Piraban, José Santiago Rojas Largo y Aldemar Cachay Lopez.

Se realiza excavación manual en material común para concreto cíclopeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso para habitaciones de beneficiarios. Leidy Johana Piraban, Lombana, Zulma Elvira Maldonado Padilla, Jamir Enrique Egue Garcia y Yeny Esperanza Garcia Piraban.

Se realiza excavación manual en material común para concreto cíclopeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso para unidades sanitarias de beneficiarios. Luz Miriam Cachay Cotinchara, Eulalia Rojas Urbano, José Robinson Fernandez, Jotaban y Wilmar Yeord Garcia Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 108

FECHA:	06 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de concreto ciclópeo de 17,5 MPa. para ejes 1, 2, A y B para cocinas de beneficiarios María Edilma Garza Egue, Jose Epiménio Caro Ortiz, Luz Mda Garza Piraban, Jose Santiago Rojas Largo y Aldemar Cachigómez.

Se realiza instalación de concreto ciclópeo de 17,5 MPa. para ejes 1, 2, A y B para habitaciones de beneficiarios Ledy Johana Piraban Lombana, Zulma Elrana Maldonado Padilla y Yamir Enrique Egue Garza y Yenny Esperanza Garza Piraban.

Se realiza instalación de concreto ciclópeo de 17,5 MPa. para ejes 1, 2, A y B para unidades sanitarias de beneficiarios Luz Maryam Cachay Cotinchara, Eulalia Rojas Urbano, Jose Robinson Fernandez Sotaban y Wilmar Vesrd. Garza Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 109

FECHA: 07 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día festivo

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 110

FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50

PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Profesional SST de Obra
Profesional HSEQ de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza suministro, figurada y amarre de acero para vigas de cimentación; de fonde concreto de 21,1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1, 2, A y B para cocinas de beneficiarios. Mara Edilma García Egus, José Epimero Caro Ortiz, Luz Mila García Araban, José Santiago Rojas Largo y Aldemar Cachay López

Se suministra, figura y amarra acero para vigas de cimentación de habitaciones para beneficiarios. Leid y Yohana Araban Lombana, Zulma Eliana Maldonado Padilla, Yamir Enrique Egus García y Yeny Esperanza García Araban.

Se suministra, figura y amarra acero para vigas de cimentación; de fonde concreto de 21,1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1, 2, A y B para unidades de beneficiarios. Luz Miryam Cachay Cotrichara, Eulalia Rojas Urbano, José Robinson Fernández Otobán y Wilmar Yesid García Araban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 111

FECHA:	09 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Compactador tipo vana, mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para celdas de beneficiarios Marra Edilma, Garza Egue, Jose Epimanto Caro Ortiz, Luz Mila Garza, Praban, Jose Santiago Rojas y Aldomar Cachay Lopez.

Se fonde concreto de 21.1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1, 2, A y B para habitaciones de beneficiarios Herdy Yohana Praban Lombana, Zulma Eliana Maldonado Padilla y Yamet Enrique Egue Garza y Yeny Esperanza Garza.

Se realiza mejoramiento con material de afirmado compactado para unidades sanitarias de beneficiarios Luz Myriam Cachay Cotenchera, Eulalia Rojas Urbano, Jose Robinson Fernandez Sotaban y Wilmar Restal Garza Praban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 112

FECHA:	10 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 113

FECHA:	11 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Maestro
Director de Interventoría	Operarios
Residente de Obra	Ayudantes
Residente de Interventoría	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, Compactador tipo rana, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se instala punto hidráulico 1/2" y tubería PVC-P 1/2" RDE 9 para red de lavaplatos; se instala malla electrosoldada D=4mm y se funde placa en concreto de 2500 PSI para piso de cocinas de beneficiarios Maria Edma Garcia Egue, Jose Epimeno Caro Ortiz, Luz Mila Garcia, Jose Santiago Rojas y Aldama Cacho Lopez.

Se realiza mejoramiento de piso con material de apriado compactado, se instala malla electrosoldada D=4mm. y se funde placa en concreto de 2500 PSI para piso de habitaciones para beneficiarios Lerdy Yohana Pirabán Lombana, Zulmal Eliana Maldonado Padilla, Yamir Enrique Egue Garcia y Teny Esperanza Garcia Piraban.

Se instala punto de desagües D=2" para lavamanos y ducha, punto de desagües PVC 3" y 4" para sanitario, tubería sanitaria de desagüe de 4" PVC para red principal, punto hidráulico 1/2" para lavamanos, sanitario y ducha; tubería PVC-P 1/2" RDE 9 para red hidráulica principal para unidades sanitarias de beneficiarios Luz Myriam Cacho Catinchara, Eulalia Rojas Orjano, Jose Robinson Fernandez Sotaban y Wilmar Xesrd Garcia Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 114

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50

PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para columnas; se construyen muros en bloque No.4 para cocinas de beneficiarios Marra Edilma Garcia Egue, Jose Epimencio Caro Ortiz, Luz Mila Garcia Piraban, Jose Santiago Rojas Largo y Aldomar Cachay Lopez

Se suministra, figura y amarra acero para columnas; se construyen muros en bloque No.4 para habitaciones de beneficiarios Leidy Yohana Piraban, Lombana, Zulma Elcana Maldonado Padilla y Yamir Enrique Egue Garcia y Yeny Esperanza Garcia Piraban.

Se instala malla electrosoldada $\phi=4mm$ y se pone placa en concreto de 2500 PSI para piso de unidades sanitarias de beneficiarios Luz Miryam Cachay, Cotanchara, Eulalia Rojas Urbano, Jose Robinson Fernandez Sotaban y Wilmar Yesrd Garcia Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 115

FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se construyen muros en bloque No.4 para cocinas de beneficiarios Maria Edilma Garcerá Egue, José Efraim Caro Ortiz, Luz Mila Garcerá Pirabán, José Santiago Rojas Largo y Aldumar Cachay López

Se construyen muros en bloque No 4 para habitaciones de beneficiarios Leidy Yohana Pirabán Lombana, Zulma Eliana Maldonado Padilla, Yamit Enrique Egue Garcerá y Yeny Esperanza Garcerá Pirabán.

Se suministra, figura y amarra acero para columnas, se construyen muros en bloque No 4. para unidades sanitarias de beneficiarios Luz Miryam Cachay Botmchana, Eulalia Rojas Urbano, José Robinson Fernández Sotaban y Wilmar Yaser Garcerá Pirabán

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 116

FECHA:	14 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Obreros
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funden columnas en concreto de 3000 PSI para cocinas de beneficiarios Maria Edilma Garca Egue, Jose Epimenio Caro Ortiz, Luz Mita Garca Piraban, Jose Santiago Rojas Largo, Aldumar Cachay Lopez

Se funden columnas en concreto de 3000 PSI para habitaciones de beneficiarios Leidy Yohana Piraban Lombana, Zulma Eliana Maldonado Padilla, Kamit Enrique Egue Garca y Yeny Esperanza Garca Piraban.

Se funden columnas en concreto de 3000 PSI para unidades sanitarias de beneficiarios Luz Miryam Cachay Cotenchara, Eulalia Rojas Urbano, Jose Robinson Fernandez Sotaban y Wilmar Vesrd Garca Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 112

FECHA: 15 De AGOSTO De 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 00,00	Valor total:	\$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	0 (meses)	Plazo final:	5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra	Maestro
Residente de Interventoría	Operarios
Profesional SST de Obra	Ayudantes
Profesional HSEQ de Interventoría	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro para cocinas de beneficiarios Maria Edilma Garca Egue, Jose Epimeno Caro Ortiz, Luz Mila Garca Piraban, Jose Santiago Rojas Largo, Aldomar. Cachay Lopez

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro para habitaciones de beneficiarios Lerdy Yohana Piraban Lombana, Zulma Eleana Maldonado Padilla, Yamit Enrique Egue Garca y Yeny Esperanza Garca Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 118

FECHA:	16 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funden Vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para cocinas de beneficiarios Maria Edilma Garcia Egue, Jose Epimenio Caro Ortiz, Luz Mila Garcia Piraban, Jose Santiago Rojas Largo y Aldomar Cachay Lopez.

Se funden vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para habitáculos de beneficiarios Lerdy Yohana Piraban, Lombana, Zulma Elvira Maldonado Padilla, Yamir Enrique Egue Garcia y Yeny Esperanza Garcia Piraban.

Se funden vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para unidades sanitarias de beneficiarios Luz Miryam Cachay Cotinchava, Eulalia Rojas Urbano, Jose Robinson Fernandez Sotaban y Wilmar Yesid Garcia Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 119

FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SENALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: CUBIERTO

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 120

FECHA:	18 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día festivo

ESTADO DEL TIEMPO: UVRÓSO

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:


INTERVENTOR


CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 121

FECHA:	19 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Maestro
Director de Interventoría	Operarios
Residente de Obra	Ayudantes
Residente de Interventoría	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de punto de desagües $D=2"$ para lavaplatos, tubería PVC sanitaria $D=2"$ para red de lavaplatos a caja de inspección; se construye caja de inspección de $60 \times 60 \times 60$ cm en ladrillo para desagüe de lavaplatos; se construyen colatas en bloque No 4 sobre vigas de amarre para cocinas de beneficiarios, María Edilma García Egue, Jose Epimenio Caro Ortiz, Luz Mela García Pirabán, Jose Santiago Rojas Largo y Aldemar cachay López

Se realiza salida lámpara toma PVC completa, se realiza salida toma doble cable 12 AWG HFFR-LS PVC $1/2$ completa; se construyen colatas en bloque No 4 sobre vigas de amarre para habitaciones de beneficiarios, Ledy Yohana Pirabán Lombana, Zulma Etrana Maldonado Rodilla, Yamirh Enrique Egue García y Yeny Esperanza García Pirabán.

Se realiza salida toma GFCI cable 12AWG THHN PVC $1/2"$ y salida lámpara toma PVC; se construyen colatas en bloque No 4 sobre vigas de amarre para unidades sanitarias de beneficiarios, Luz Miryam Cachay Cotindara, Eulalia Rojas Orbano, Jose Robinson Fernandez Sotaban, y Wilmar Yesid García Pirabán.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 122

FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50

PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra Ayudantes
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza salida limpia para toma PVC completa y salida toma doble cable 12 HUG. HFFR-LS PVC 1/2 completa, se construyen muros para estufa en ladrillo telete común. Se instala juego estufa en hierro fundido con sus respectivos accesorios, se instala Buitón en lámina para chimenea de cocinas para beneficiarios María Edilma García Egue, José Epiménio Caro Ortiz, Luz Mila García Pirabán, José Santiago Rojas y Aldemar Cachay López.

Se realizan actividades de pañete liso en muros, se realizan filos y dilataciones en pañetes de halotaciones para beneficiarios Leidy Johana Pirabán Lombana, Zulma Eliana Maldonado Padilla, Yamir Enrique Egue García y Yeny Esperanza García Pirabán.

Se suministra e instala cubierta en teja fibrocemento No 6, se realizan excavaciones para sistema séptico y campo de infiltración para unidades sanitarias de beneficiarios Luz Maryam Cachay Cotrichara y Eulalia Rojas Urbano.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 123

FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 00,00	Valor total:	\$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	0 (meses)	Plazo final:	5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
 Residente de Interventoría
 Maestro
 Operarios

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construye mazon en concreto de 17,5 MPa, se realizan actividades de pintura de la estructura metalica de cubierta para cocinas de beneficiarios Maria Edilma Garcerá Egue, Jose Epiménio Caro Ortiz, Luz Mila Garcia Piraban, Jose Santiago Rojas y Aldumar Cachay López.

Se realizan actividades de pintura de la estructura metalica de cubierta para habitaciones de beneficiarios Ledy Johana Piraban Lombana, Zulma Eirana Maldonado Padilla, Yamir Enrique Egue Garcerá y Yeny Esperanza Garcerá Piraban.

Se instala tanque séptico de 800 lts y tanque anaerobico de 800 lts; se realiza relleno para redes en gravilla de 3/4-1/2" debidamente compactado, de instala tubería sanitaria de desagüe PVC D=4" para campo de infiltración de sistema séptico de unidades sanitarias de beneficiarios Luz Miryam Cachay Cotinchava y Eulalia Rojas Urbano.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 124

FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios

Asesores
Profesional SST de Obra
Profesional HSE de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pañete iso en muros, de reculizan filos y dilataciones para cocinas de beneficiarios Maria Edilma Garcia Egue, Jose Espinero Caro Ortiz, Luz Mila Garcia Piraban, Jose Santiago Rojas Largo y Aldomar Cachay Lopez.

Se suministra e instala perfiles metalica para estructura de cubierta, Se instala cubierta en teja fibrocemento No 8 para habitaciones de beneficiarios. Ledy Johana Piraban Lambana, Zulma Eirara Maldonado Padilla, Yamir Enrique Egue Garcia y Keny Esperanza Garcia Piraban.

Se realiza instalacion de cubierta en teja fibrocemento No 6 para unidades sanitarias de beneficiarios. Jose Robinson Fernandez Sotaban y Wilmar Yesid Garcia Piraban.

Se realiza pañete iso en muros de unidades sanitarias de beneficiarios. Luz Miryam Cachay Cotinchara, Eulalia Rojas Urbano, Jose Robinson Fernandez Sotaban y Wilmar Yesid Garcia Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 125

FECHA:	23 DE AGOSTO 06 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instala perfilera metálica para estructura de cubierta; se instala cubierta en teja fibrocemento No 8, se instala caballete ondulado de fibrocemento, se instala láminas en acero inoxidable para cocinas de beneficiarios. Maria Edilma Garca Egue, José Armando Caro Ortiz, Luz Mila Garca Pirabán, José Santiago Rojas Largo y Aldemar Cachay López

Se suministra e instala caballete ondulado de fibrocemento para habitaciones de beneficiarios Lerdy Yohana Pirabán Lombana, Zulma Eliana Maldonado Padilla Yamst Enrique Egue Garca y Yeny Esperanza Garca Pirabán.

Se realizan pilos y dilataciones en paredes; se instala registro de bola D=1/2" tipo lluviano; se instala tanque elevado PVC 20 LBS en unidades sanitarias de beneficiarios Luz Miryam Cachay Cotinchara, Eulalia Rojas Urbano, José Robinson Fernandez Jotaiban, y Wilmar Yesid Garca Pirabán.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 126

FECHA:	24 De AGOSTO De 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

No de labora por der dra Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 122

FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2024-

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 00,00	Valor total:	\$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	0 (meses)	Plazo final:	5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Maestro
Director de Interventoria	Oficiales
Residente de Obra	Ayudantes
Residente de Interventoria	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instalan ventanas, marco y puerta en lámina cal.18; Se suministra e instala enchape en porcelana limpia para mesón y salpicadero para cocinas de beneficiarios Marra Edilma Garcerá Egue, Jose Epimeno Caro Ortiz, Luz Mila Garcerá Egue, Jose Santiago Rojas Largo y Aldemar cachay López

Se suministran e instalan ventanas, marco y puerta en lámina cal.18. para habitaciones de beneficiarios Lerdy Johana Piraban Lombana, Zulma Eliana Maldonado Padilla, Yamir Enrique Egue Garcerá y Yeny Esperanza Garcerá Piraban.

Se suministran e instalan ventana, marco y puerta en lámina cal.18; de realta alizado para enchape de piso de unidades sanitarias para beneficiarios Luz Miryam Cachay Cotinchay, Eulalia Rojas Urbano, José Robinson Fernandez Sotaban y Edimar Yesid Garcerá Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 128

FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza alistado para enchape de piso en cocinas de beneficiarios Marica Edilma García Eguez, José Epiménio Caro Ortiz, Luz Mila García Pirabán, José Santiago Rojas Largo y Aldemar Cachay López

Se realiza alistado para enchape de piso en habitaciones de beneficiarios Lerdy Yohana Pirabán Lombana, Zulma Elvira Maldonado Roldán, Yamir Enrique Eguez García y Yeny Esperanza García Pirabán.

Se realizan actividades de pintar muros con vinilo tipo II en unidades sanitarias para beneficiarios Luz Miryam Cachay Cotrichara, Eulalia Rojas Urbano, José Robinson Fernández Sotabán y Wilmar Yordy García Pirabán.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 129

FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pintar muros con vinilo tipo II en cocinas de beneficiarios Marra Edilma García Egue, Jose Epimenro Caro Ortiz, Luz Mila García, Piraban, Jose Santiago Rojas Largo y Aldomar Cachay Lopez

Se realizan actividades de pintar muros con vinilo tipo II en habitaciones de beneficiarios Lerdy Yohana Piraban Lombana, Zulma Eliana Maldonado Padilla, Yamit Enrique Egue García y Yeny Esperanza Gacía Piraban.

Se suministra e instala rejillas plásticas. Se realiza instalación de piso en cerámica 25x25cm en unidades sanitarias para beneficiarios Luz Miryam Cachay Cotinchara, Eliana Rojas Urbano, Jose Robinson Fernandez Sotaban y Wilmar Yesid García Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 130

FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO GELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra. Ayudantes
Residentes de Interventoría
Muestro
Oficiales

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pintar muros con unirlo tipo II en cocinas de beneficiarios Marra Edilma Garca Egu, José Epimenio Caro Ortiz, Luz Mila Garca Piraban, José Santiago Rojas Largo y Aldemar Cachay Lopez

Se realizan actividades de pintar muros con unirlo tipo II en habitaciones de beneficiarios Lerdy Yohana Piraban Lombana, Zulma Eliana Maldonado Padilla, Yamir Enrique Egue Garca y Yeny Esperanza Garca Piraban.

Se suministra e instala enchape en porcelana Olimpia 20x20; se instala remate Bocel aluminio "Wings" en filo columna en unidades sanitarias de beneficiarios Luz Miryam Cachay Cotrichara, Eolalia Rojas Urbano, Jose Robinson Fernandez Sotaban y Wilmar Yesid Garca Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 131

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Profesional SST de Obra
Profesional HSEA de Interventoría
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de piso en cerámica 25x25 cm en cocinas de beneficiarios Maria Edilma Garara Egue y Jose Efrimento Caro Ortiz, Luz Mila Garcia Pirabán, Jose Santiago Rojas Largo y Aldemar Cachay Lopez.

Se realiza instalación de piso en cerámica 25x25 cm en habitaciones de beneficiarios Lerdy Johana Pirabán, Lombana, Zulma Eliana Maldonado Padilla y Yamir Enrique Egue Garara y Yeny Esperanza Garcia Pirabán.

Se suministra e instala combo Acacer, lavamanos, sanitario, grifería e incrustaciones, se instalan divisores para baños en aluminio y acrílico en unidades sanitarias de beneficiarios Luz Miryam Cachay, Cetrinchara, Eulalia Rojas Urbano, Jose Robinson Fernandez Sotaban y Wilmar Yesrd Garcia Pirabán.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 132

FECHA:	30 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se instalan guardaescobas en cerámica en cocinas de beneficiarios. Marcia Edilma Garcia Eguo, Jose Epimenio Caro Ortiz, Luz Mila Garcia Pirabon, Jose Santiago Rojas Largo y Aldomar Cachay Lopez

Se instalan guardaescobas en cerámica en habitaciones de beneficiarios. Verdy Yohana Pirabon Lombana, Zulima Elciana Maldonado Padilla, Yamir Enrique Eguo Garcia y Yeny Esperanza Garcia Pirabon

Se instala espejo 4mm sin bisel, se suministra e instala ducha sencilla en unidades sanitarias de beneficiarios. Luz Maryam Cachay Cotinchara, Zulaira Rojas Urbano, Jose Robinson Fernandez Sotaban y Wilmar Yesid Garcia Pirabon

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 133

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado
OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 134

FECHA:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Maestro
Director de Interventoría	Obreros
Residente de Obra	Ayudantes
Residente de Interventoría	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor, Estación de Topografía

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica y se realiza excavación manual en material común para concreto ciclo peo de ejes 1, 2, A y B y parte central de piso para unidades sanitarias de Jose Alirio Garcia Egue y Plutarco Catano Garcia

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 135

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalacion de concreto ciclópeo de 17,5MPa para ejes 1, 2, A y B en unidades sanitarias para beneficiarios Jose Alirio Garcia Egge y Plutarco Catano Garcia.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 136

FECHA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para vigas de cimentación para unidades sanitarias de beneficiarios José Alirio García Egoe y Plutarco Catano García.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 137

FECHA:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funde concreto de 21,1 MPa para vigas de cimentación en 1, 2, A y B para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Alirio Garcia Egue y Plutarco Cataño Garcia.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 138

FECHA:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes
Profesional SST de Obra
Profesional HSEQ de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Compactador tipo rana, Herramienta menor:

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con compactador tipo rana para unidades sanitarias de beneficiarios José Alvaro García Egue y Plutarco Gaitano García.

ESTADO DEL TIEMPO: (Lluvioso)

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 139

FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se instala malla electrosoldada $\phi = 4\text{mm}$ y se pone placa en concreto de 2800 PSI para unidades sanitarias de beneficiarios José Alirio García Egoe y Plutarco Catalano García.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 140

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00 Valor total: \$ 1.033.314.290,50

PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses) Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 141

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Residente de Obra
Residente de Interventoría

Maestro
Obreros
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se instala punto de desagües Ø= 2" para lavamanos y ducha. Se instala punto de desagües pvc 3" y 4" para sanitario de unidades sanitarias para beneficiarios José Alirio Garza Eche y Plutarco Gato Garza.

ESTADO DEL TIEMPO: 11UV1050

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 142

FECHA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instala tubería Sanitaria de desagüe de 4" PVC para red principal para unidades sanitarias de beneficiarios José Alirio García Egue y Plutarco Catano García.

Se construyen cajas de inspección para unidades sanitarias de beneficiarios José Robinson Fernandez Sotaban y Wilmar Yecid García Praban.

ESTADO DEL TIEMPO:

Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 143

FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Agudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para columnas; se construyen muros en bloque No 4 para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Alirio Garcia Egue y Plutarco Catano Garcia.

ESTADO DEL TIEMPO:

soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 144

FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Agudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mecedera, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funden Columnas en concreto de 3000 PSI, Se instala punto hidraulico 1/2" para lavamanos, sanitario y ducha de unidades sanitarias para beneficiarios. Jose Alirio Garcia Egu y Plutarco Cataño Garcia

ESTADO DEL TIEMPO:

Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 145

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Profesional SST de Obra
Profesional HSE de Interventoría

Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro y placa de tanque elevado para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Alirio Garcerá Egué y Plutarco Catano Garcerá

Se suministra, figura y amarra acero para vigas de placas de tanque elevado para unidades sanitarias de Ana Isobel Catano, Jose Humberto Rivera, Arbey Catano, Jose Roberto Urbano, Marlen Rojas Largo, Jose Tito Rojas, Nancy Nelly Piraban, Elor Nelly Catano, Wilber Guanaro Catano, Jhon Edison Largo, Luz Dary Largo, Maria Concepcion Padilla, Luz Miryam Cadiz, Eudila Rojas, Jose Robinson Fernandez y Wilmar Yesid Garcerá.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 146

FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funden Vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Alirio Garcia Eche y Plotarco Catano Garcia

ESTADO DEL TIEMPO:

Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 147

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 148

FECHA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Residente de Obra
Residente de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pañeteo en muros, se realizan pilos y dilataciones en pañetes de ciudades sanitarias para beneficiarios José Alirio García Eque y Plutarco Cataño García

ESTADO DEL TIEMPO:

Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 149

FECHA:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Asistente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza salida toma GFCI cable 12AWG THHN RUC Ø 1/2"
molde toma; se realiza salida lámpara toma PVC
completa para unidades sanitarias de beneficiarios
Jose Alvaro Garro Ege y Plutarco Catano Garcia

ESTADO DEL TIEMPO:

Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 50

FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instala cobertura en teja fibrocemento N°6;
Se funde placa maciza en concreto de 3000 PSI para
tunel elevado en unidades sanitarias de
beneficiarios Jose Alvaro Garcia Egue y Plutarco
Catano Garcia

Se funde placa maciza en concreto de 3000 PSI
para tunel elevado en unidades sanitarias de
beneficiarios Ana Isabel Catano, Jose Humberto
Rivera, Arboey Catano, Jose Urbano, Marlen Rojas
Tito Rojas, Nancy Nalva y Flor Nelly Catano

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 151

FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Heramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se instala tanque septico y aerobico de 800 lts.
para unidades sanitarias de beneficiarios José
Alirio García Eque y Plutarco Cortaño García.

Se funde placa marco en concreto de 3000 PSI
para Tanque elevado de unidades sanitarias de
beneficiarios, Yilber Guanaro, Jhon Largo Luz
Largo, Maria Padilla Luz Cachay, Eulalia Rojas,
Jose Fernandez y Wilmar García.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 152

FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Profesional SST de Obra
Profesional TSEQ de Interventoría
Maestro Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza relleno para cedes en gravilla de 3/4 - 1/2 se instala tubería sanitaria de desague PVC D=4" para campo de infiltración de unidades sanitarias de beneficiarios Jose Alvaro Garcia Egue y Plutarco Cataño Garza

ESTADO DEL TIEMPO:

LUVIOSO

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 153

FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 00,00	Valor total: \$ 1.033.314.290,50
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 0 (meses)	Plazo final: 5 (meses)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Moestro
Opcionales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

de suministra e instala tanque elevado pvc 280 lts.
de instala registro de bola 0= 1/2" para unidades
de beneficiarios Jose Alirio Garcia
Eguez y Plutarco Catano Garcia.

ESTADO DEL TIEMPO:

Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 154

FECHA:	21 de Septiembre de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84 .
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO:

soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 155

FECHA:	22 de Septiembre de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Maestro
Director de Interventoría	Oficiales
Residente de Obra	Ayudantes
Residente de Interventoría	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza alistado para enchape de piso, se suministran e instalan ventana, marco y puerta en lamina cal 18 para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Alirio Garcia Egve y Plutarco Cataño Garcia

ESTADO DEL TIEMPO:

Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 156

FECHA: 23 de Septiembre de 2025.

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 477.186.743,34	Valor total:	\$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	2 (meses) y 15 (días)	Plazo final:	7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoria
Maestro

Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta Menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pintar muros con vinilo tipo II para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Alirio Garcia egue y Plutarco Cataño Garcia.

ESTADO DEL TIEMPO:

Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 157

FECHA:	24 de Septiembre de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes.

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta Menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalacion de piso en ceramica 25 x 25 cm, se instala rejillas plasticas posco para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Alirio Garcia Egue y Plutarco Cataño Garcia.

ESTADO DEL TIEMPO: lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 158

FECHA:	25 de Septiembre de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta Menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instala enchape en porcelana olímpica 20x20, se instala remate bocel aluminio "wings" en filo columna para unidades sanitarias de beneficiarios, Jose Alirio Garcerá Egue y Plutarco Cataño García.

ESTADO DEL TIEMPO:

Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 159

FECHA:	26 de Septiembre de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.166.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Profesional SST de Obra
Profesional HSEQ de Interventoría

Maestro
Oficiales
Ayudantes.

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta Menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se instala divisiones para baños en aluminio y acrílico, se suministra e instala ducha senalla para unidades sanitarias de beneficiarios Jose Alirio Garcia Egve y Plutarco Catano Garcia.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 160

FECHA:	27 de Septiembre de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta Menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instala combo Auvacer lavamanos, sanitario, griferia e inestaguones, se instala espejo 4mm sin bisel

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 161

FECHA:	28 de Septiembre de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 162

FECHA:	29 de Septiembre de 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Maestro
Oficiales

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Ayudantes.

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta Menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza orden y aseo en diferentes unidades sanitarias.

ESTADO DEL TIEMPO:

Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 163

FECHA:	30 de Septiembre		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoria
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta Menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza Orden y aseo en las diferentes unidades sanitarias

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 164

FECHA:	01 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes.

EQUIPOS EN LA OBRA:

Estación de Topografía, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica y se realiza excavación manual en material común para concreto ciclopeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso para cocina de beneficiario Jolo Fernandez Gonzalez.

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica y se realiza excavación manual en material común para concreto ciclopeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso para habitaciones de beneficiarios Jose Abelino Rojas Catano, Jose Dadey Largo Piraban, Xiomara Tarache Garera, Antonio Rojas, Marra Alexandra Ramos Cely, Oscar Darro Largo Urbano y Blanca Ines Tarache Garera.

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica y se realiza excavación manual en material común para concreto ciclopeo para unidades sanitarias de beneficiarios Nay Cristancho Piraban, Flor de Maria Camacho y Marra Ana de Jesus Figueroa Abalteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 165

FECHA: 02 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de concreto cidoceo de 17,5MPa para ejes 1,2, A y B para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se realiza instalación de concreto cidoceo de 17,5MPa para ejes 1,2, A y B para habitaciones de beneficiarios Jose Abelino Rojas Cortaño, Jose Adey Largo Piraban, Xiomara Tarache Garcia, Antonio Rojas, Maria Alexandra Ramos Cely, Oscar Darro Largo Urbano y Blanca Ines Terrache Garcia.

Se realiza instalación de concreto cidoceo de 17,5MPa para ejes 1,2, A y B para unidades sanitarias de Beneficiarios Nely Cristancho Piraban, Flor de Maria Camacho y Maria Ana de Jesus Igoera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 166

FECHA:	03 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Obreros
Ayudantes
Profesional SST de Obra
Profesional HSE de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza suministro, figurada y amarre de acero para vigas de cimentación para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se suministra, figura y amarra acero para vigas de cimentación para habitaciones de beneficiarios Jose Abelino Rojas Quintana, Jose Daney Largo Pinaban, Xromara Tarache Garcia, Antonio Rojas, Maria Alexandra Ramos Cely, Oscar Darro Largo Urbano y Blanca Ines Tarache Garera.

Se suministra, figura y amarra acero para vigas de cimentación para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Pinaban, Flor de Maria Camacho y Maria Ana de Jesus Higera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 167

FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funde concreto de 241 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se funde concreto de 241 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para habitaciones de beneficiarios José Abelino Rojas, Catara José Dadey Largo Priaban, Xiomara Tarache Garara, Antonio Rojas, Maria Alexandra Ramos cely, Oscar Parro Largo Urbano, y Blanca Ines Tarache Garara.

Se funde concreto de 241 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Priaban, Flor Maria Camacho y Maria Ana de Jesus Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 168

FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34 Valor total: \$ 1.510.501.033,84

PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días) Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se obra por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 169

FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Compactador tipo rana, herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para habitaciones de beneficiarios Jose Abelino Rojas Catano, Jose Dadey Largo Pirabon, Xiomara Tarache Garcia, Antonio Rojas, Maria Alexandra Ramos Cely, Oscar Darro Largo Urbano y Blanca Ines Tarache Garcia.

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado; se instala punto de desagües D=2" para lavamanos y ducha y se instala punto de desagües PVC 3" y 4" para sanitario para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Pirabon, Flor de Marra Camacho y Marra Ana de Jesús Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 170

FECHA:	07 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se instala punto hidráulico 1/2" para lavaplatos y se instala tubería PVC-P 1/2" RDE 9 para red de lavaplatos para cocina de beneficiario Julio Fernández González.

Se instala malla electrosoldada $\phi=4\text{mm}$; y se funde placa en concreto de 2800 PSI para piso para habitaciones de beneficiarios, José Abekno Rojas Cortaño, José Odey Largo Pirabán, Xiomara Tarache García, Antonio Rojas, María Alexandra Ramos Cely, Oscar Barró Largo Urbano y Blanca Inés Tarache García.

Se suministra e instala tubería PVC-P 1/2" RDE 9 para red hidráulica principal, se instala punto hidráulico 1/2" para lavamanos, sanitario y ducha para unidades sanitarias de beneficiarios, Nery Cristancho Pirabán, Flor de María Camacho y María Ana de Jesús Triguera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 171.

FECHA:	08 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se instala malla electrosoldada $\varnothing=4\text{mm}$ y se funde placa en concreto de 2800 PSI para prog. de unidad de cocina de beneficiario Julio Fernández González

Se suministra figura y amarra acero para columnas y vigas de amarre para habitaciones de beneficiarios, Jose Abelino Rojas Catano, Jose Dadey Largo Pirabán, Xiomara Tarache Garcia, Antonio Rojas, Marra, Alexandra Ramos Cely, Oscar Darío Largo Urbano, y Blanca Inés Tarache Garcia.

Se instala malla electrosoldada $\varnothing=4\text{mm}$ y se funde placa en concreto de 2800 PSI para prog. de unidades sanitarias para beneficiarios Nery Cristancho Pirabán, Flor de Marra Camacho y Marra Ana de Jesús Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 122

FECHA:	09 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, piqueta y amarra acero para columnas y vigas de amarre para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se construyen muros en bloque No. 4 para habitaciones de beneficiarios Jose Abelino Rojas Catano, Jose Dadey Largo Piraban, Xiomara Tarache Garcia, Antonio Rojas, Marta Alexandra Ramos Cely, Oscar Darro Largo Urbano y Blanca Ines Tarache Garcia.

Se suministra, piqueta y amarra acero para columnas y vigas de amarre y placa de tanque para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Piraban, Flor de Maria Camacho y Maria Ana de Jesus Higuera Uribe.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 173

FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Agudantes
Profesional SST de obra
Profesional HSEQ de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construyen muros en bloque No 4. para cocina de beneficiarios del Sr. Ferradez Gonzalez.

Se construyen muros en bloque No4. para habitaciones de beneficiarios. Jose Abelino Rojas Catano, José Dadey Largo Piraban, Xiomara Tarache Garcia, Antonio Rojas, Marra Alexandra Ramos Cely, Oscar Darro Largo Urbano, Blanca Ines Tarache Garcia.

Se construyen muros en bloque No4. para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Piraban, Flor de Maria Camacho y Marra Ana de Jesus Agüera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 124

FECHA:	11 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se construyen muros en bloque Nb4. para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se construyen muros en bloque Nb4 para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Piraban, Flor de Maria Camacho y Maria Ana de Jesús Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 175

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 176.

FECHA:	13 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Festivo

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 177

FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Maestro
Director de Interventoría	Oficiales
Residente de Obra	Ayudantes
Residente de Interventoría	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de Concreto, Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construyen muros en bloque No 4. para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez

Se construyen muros en bloque No 4. para habitaciones de beneficiarios Jose Abelino Rojas Cortaro, José Dadey Largo Piabon, Xromara Tarache Garcia, Antonio Rojas, Maria Alexandra Ramos Cely, Oscar Parro Largo Urbano y Blanca Ines Tarache Garcia.

Se funden columnas en concreto de 3000 PSI para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Piabon, Flor de Maria Camacho y Maria Ana de Jesús Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 178

FECHA:	15 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funden columnas en concreto de 3000 PSI para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez

Se funden columnas en concreto de 3000 PSI para habitaciones de beneficiarios Jose Abelino Rojas Catana, Jose Dadey Largo Piraban, Xromara Tarache Garca, Antonio Rojas, Maria Alexandra Ramos Cely, Oscar Parro Largo Urbano y Blanca Ines Tarache Garca

Se funden vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Piraban, Flor de Maria Camacho y Maria Ana de Jesus Higuera Walteros

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 179

FECHA:	16 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de punto de desagües D=2" para lavaplatos, se suministra e instala tubería PVC sanitaria D=2" para red de lavaplatos a caja de inspección para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se construyen colatas en Bloque No 4. Sobre Vigas de amarre para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Pirabán, Flor de Marra Camacho y Marra Ana de Jesús Arquera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 180

FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes
Profesional
Profesional

SST de Obra
HSEQ de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funden Vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para cocinas de beneficiario Julio Fernandez Gonzales.

Se funden Vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para habitaciones de beneficiarios. Jose Abelino Rojas Catana, Jose Abel Largo Urbano, Xiomara Tarache Garcia, Antonio Rojas, Marra Alexandra Ramos Cely, Oscar Darro Largo Urbano y Blanca Ines Tarache Garcia.

Se funde placa maciza en concreto de 3000 PSI para tanque elevado para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Praban, Flor de Marra Camacho y Marra Ana de Jesus Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 181

FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL: \$ 1.033.314.290,50 Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34 Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO: 5 (meses) Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días) Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios. Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construye caja de inspección de 60x60x60 cm en ladrillo para desagüe de lavaplatos, y se construyen culatas en bloque No 4 sobre vigas de amarre para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se construyen culatas en bloque No 4 sobre vigas de amarre para habitaciones de beneficiarios Jose Abelino Rojas Catano, Jose Dadey Largo Piraban, Xromara Tarache Garcia, Antonio Rojas, Maria Alexandra Ramos Cely, Oscar Barrio Largo Urbano y Blanca Ines Tarache Garcia.

Se construye caja de inspección y se instala registro de bola D= 1/2" tipo liviano para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Piraban, Flor de Maria Cernacho y Maria Ana de Jesus Higueras Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-GMA-001 DE 2025

Hoja N°. 182

FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 477.186.743,34	Valor total:	\$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	2 (meses) y 15 (días)	Plazo final:	7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 183

FECHA:	20 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Maestro
Oficiales

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Ayudantes.

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza salida lámpara Toma PVC completa y se realiza salida Toma doble cable 12 AWG HFFR-LS PVC 1/2" completa para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se realiza salida lámpara toma PVC completa y salida Toma doble cable 12 AWG HFFR-LS PVC 1/2" completa para habitaciones de beneficiarios Jose Abelino Rojas Catano, Jose Dadey Largo Piraban, Xromara Tarache Garcia, Antonio Rojas, Maria Alexandra Ramos cely, Oscar Dario Largo Urbano y Blanca Ines Tarache Garcia.

Se realiza salida Toma GFCI cable 12 AWG TH#N PVC Ø 1/2" incluye Toma y se realiza salida lámpara Toma PVC completa para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Piraban, Flor de Maria Camacho y Maria Ana de Jesus Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 184

FECHA:	21 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoria
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construyen muros para estufa en ladrillo tolete común, se instala juego de estufa en hierro fundido, con sus respectivos accesorios para cocina de beneficiario Dolro Fernandez Gonzalez.

Se realizan actividades de pañete liso en muros y se realizan filos y dilataciones en pañetes para habitaciones de beneficiarios Jose Abelino Rojas Catano, Jose Dadey Largo Piraban, Kromara Tarache Garara, Antonio Rojas, Maria Alexandra Ramos Cely, Oscar Darro Largo Urbano, Blanca Ines Tarache Garara.

Se suministra e instala cubierta en teja fibrocemento N° 6 para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Piraban, Flor de Maria Camacho y Maria Ana de Jesus Higuera Walteres.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 185

FECHA:	22 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se instala Buttrón en bodega para chimenea, y se construye mesón en concreto de 17,5 Mpa para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se realizan actividades de pintura de la estructura metálica de cobertura para habitaciones de beneficiarios Jose abelino Rojas Catano, Jose Radey Largo, Piraban, Xiomara Tarache Garcia, Antonio Rojas, Marra Alexandra Ramos Cely, Oscar Barro Largo Urbano y Blanca Ines Tarache Garcia.

Se realizan actividades de pañete liso en muras para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Piraban, Flor de Maria Camacho y Marra Ana de Jesus Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 186

FECHA:	23 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pañete liso en muros, se realizan filos y dilataciones en pañetes, se realizan actividades de pintura de la estructura metálica de cobertura para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se suministra e instala Perfileta metálica para estructura de cobertura, se realiza suministro e instalación de cobertura en teja fibrocemento N° 8 para habitaciones de beneficiarios. Jose Abelino Rojas Cotaño, Jose Adeley Largo Priabán, Xiomara Tarache Garca, Antonio Rojas, Maria Alexandra Ramos Cely, Oscar Barro Largo Urbano y Blanca Inés Tarache Garca.

Se realizan filos y dilataciones en pañetes para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Priabán, Flor de María Camacho y María Ana de Jesús Figueroa Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 187

FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes
Profesional SST de Obra
Profesional HSE de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se suministra e instala perfiles metálicos para estructura de cubierta.
Se suministra e instala cubierta en teja fibrocemento N° 8, para
cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se suministra e instala caballete ondulado de fibrocemento para
habitaciones de beneficiarios José Alberto Rojas Catano,
José Dadey Largo Araban, Xiomara Tarache Garza, Antonio
Rojas, Maria Alexandra Ramos Cely, Oscar Dario Largo
Urbano y Blanca Ines Tarache Garza.

Se realiza alistado para enchape de piso para unidades
sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Piraban,
Flor de Maria Camacho, y Maria Ana de Jesús
Argueta Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 188

FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instala caballete ondulado de fibrocemento.
Se realiza suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se suministra e instala tanque elevado PVC 250 lts incluye accesorios para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Piralean, Flor de Maria Canacho y Maria Ana de Jesus Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 189

FECHA:	26 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORIA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 190

FECHA:	27 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoria
Residente de Obra
Residente de Interventoria
Maestro
Opcrales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instalan Ventanas, marco y puerta en lamina cal 18, de suministra e instala enchape en pabellana Olimpica para meson y salpicadero para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se suministran e instalan Ventanas, marco y puerta en lamina Cal. 18. para unidades Sanitarias de beneficiarios Jose Abelino Rojas Catano, Jose Dadey Largo Araban, Xiomara Tarache Garcia, Antonio Rojas, Maria Alexandra Ramos Cely, Oscar Darro Largo Urbano y Blanca Ines Tarache Garcia.

Se suministran e instalan Ventana, marco y puerta en lamina cal 18, de realiza instalacion de piso en ceramica 25x25 cm y se realizan actividades de pintar muros con Unilo tipo II para unidades Sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Araban, Flor de Maria Camacho y Maria Ana de Jesus Triguera Walteres.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 191

FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 477.186.743,34	Valor total:	\$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	2 (meses) y 15 (días)	Plazo final:	7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza alistado para enchape de piso para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se realiza alistado para enchape de piso para habitaciones de beneficiarios Jose Abelino Rojas Catano, Jose Dadey Largo Piraban, Xiomara Tarache Garara, Antonio Rojas, Marra Alexandra Ramos Cely, Oscar Darro Largo Urbano y Blanca Ines Tarache Garcia.

Se suministra e instala enchape en porcelana limpia 20x20 para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Piraban, Flor de Maria Camacho y Marra Ana de Jesus Higuera Walteros

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 192

FECHA:	29 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pintar muros con unilo tipo II para cocina de beneficiarios Julio Fernandez Gonzalez.

Se realizan actividades de pintar muros con unilo tipo II para habitaciones de beneficiarios Jose Abelino Rojas Catano, Jose Dadey Largo Prabian, Xromara Tarache Garara, Antonio Rojas, Maria Alexandra Ramos Cely, Oscar Barro largo Urbano y Blanca Ines Tarache Garara.

Se suministra e instala combo acucacer lavamanos, sanitario, griferia e incrustaciones, y se instala remate bocal aluminio "Urnas" en filo columna para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Prabian, Flor de Maria Camacho y Maria Ana De Jesus Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 193

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pintar muros con unirlo tipo II para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se realizan actividades de pintar muros con unirlo tipo II para habitaciones de beneficiarios Jose Abelino Rojas Catano, Jose Radey Largo Piraban, Xiomara Tarache Garcia, Antonio Rojas, Maria Alexandra Ramos Cely, Oscar Varro Largo urbano y Blanca Ines Tarache Garcia.

Se instalan divisiones para baños en aluminio y acrílico y se instala espejo 4mm sin bisel para unidades sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Piraban, Flor de Maria Camacho y Maria Ana de Jesus Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 194

FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Presidente de Obra	Profesional SST de Obra
Presidente de Interventoría	Profesional HSEQ de Interventoría
Maestro Opcionales	Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalacion de piso en cerámica 25x25cm, se instalan guardaescolbas en cerámica para cocina de beneficiario Julio Fernandez Gonzalez.

Se realiza instalacion de piso en cerámica 25x25cm y se instalan guardaescolbas en cerámica para habitaciones de beneficiarios Jose Abelino Rojas Catano, Jose Dadey Largo Piraban, Xiomara Tarache Garca, Antonio Rojas, Maria Alexandra Ramos Cely, Oscar Dario Largo Urbano y Blanca Ines Tarache Garca.

Se suministra e instala rejillas plasticas sasco y se suministra e instala ducha sencilla para Unidades Sanitarias de beneficiarios Nery Cristancho Piraban, Flor de Marra Camacho, Maria Ana de Jesus Higuera Walteros

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 195

FECHA:	01 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza transporte y suministro de materiales a beneficiarios

Se realiza orden y aseo en los distintos mejoramientos de vivienda.

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 196

FECHA:	02 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo.

ESTADO DEL TIEMPO: soleado.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 197

FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Festivo

ESTADO DEL TIEMPO:

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 198

FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Estación de Topografía, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ÍTEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica para habitaciones de beneficiarios José Ezequiel García Teatin, José Edilberto Praban Largo, María Nayda Praban Largo, José Heiner Largo Urbano, Yvonne Largo Urbano y María Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica para unidades sanitarias de beneficiarios Edilson Santiago García Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, José Emilio Adán Fernández y María Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 199

FECHA:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza excavación manual en material común para concreto ciclópeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso para habitaciones de beneficiarios José Ezequiel García Teatin, José Edilberto Pirabán Largo, Marra Naydu Pirabán Largo, José Herner Largo Urbano, Yorens Largo Urbano y Maria Ana Rosca Maldonado Lombana.

Se realiza excavación manual en material común para concreto ciclópeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso para unidades sanitarias de beneficiarios Edison Santiago García Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, José Emilio Adán Fernández y Maria Magdalena Fonseca Moreno

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 200

FECHA:	06 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalacion de concreto ciclopeo de 17,5 MPa para ejes 1,2, A y B para habitaciones de beneficiarios Jose Ezequiel Garcia Teatin, Jose Edilberto Araban Largo, Maria Nayda Praban Largo, Jose Herner Largo Urbano, Xurenis Largo Urbano, y Maria Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se realiza instalacion de concreto ciclopeo de 17,5 MPa para ejes 1,2, A y B para unidades sanitarias de beneficiarios Edison Santrago Garcia Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adari Fernandez y Marra Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 201

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 477.186.743,34	Valor total:	\$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	2 (meses) y 15 (días)	Plazo final:	7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, vibrador de concreto, Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para vigas de cimentación para habitaciones de beneficiarios Jose Ezequiel Garza Teatin, Jose Edilberto Piraban Largo, Maria Naydu Piraban Largo, Jose Herner Largo, Urbano, Yorens Largo, Urbano y Maria Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se suministra, figura y amarra acero para vigas de cimentación de fonde concreto de 21,1 Mpa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para unidades sanitarias de beneficiarios Edison, Santiago Garza Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adah Fernandez y Maria Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 202

FECHA:	08 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes
Profesional
Profesional
SST de Obra
HSEQ de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Compactador tipo rana, Mezcladora, Vibrador de concreto,
Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se funde concreto de 21,1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B para habitaciones de beneficiarios Jose Ezequiel Garcia Teatin, Jose Edilberto Piraban Largo, Maria Maydu Piraban Largo, Jose Herner Largo Urbano, Yorenis Largo Urbano y Maria Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se realiza mejoramiento de piso con material de apimado compactado para unidades sanitarias de beneficiarios Edison Contrago Garcia Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adán Fernandez y Maria Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 203

FECHA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 204

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica):	\$ 477.186.743,34	Valor total:	\$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica):	2 (meses) y 15 (días)	Plazo final:	7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra	Maestro
Director de Interventoría	Oficiales
Residente de Obra	Ayudantes
Residente de Interventoría	

EQUIPOS EN LA OBRA:

Compactador tipo rana, Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado, se instala malla electrosoldada $\phi = 4\text{mm}$, se funde placa en concreto de 2800 PSI para piso para habitaciones de beneficiarios José Ezequiel García Teatin, José Edilberto Piraban Largo, María Naydu Piraban Largo, José Heider Largo Urbano, Yulenis Largo Urbano y María Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se instala punto de desagües $\phi = 2"$ para lavamanos y ducha, se instala punto de desagües pvc $3"$ y $4"$ para sanitario, se suministra e instala tubería sanitaria de desagüe de $4"$ pvc para red principal, se instala punto hidráulico $\frac{1}{2}"$ para lavamanos, sanitario y ducha para unidades sanitarias de beneficiarios Edilson Santiago García Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, José Emilio Adán Fernández y María Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 205

FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para columnas y se construyen muros en bloque No 4. para habitaciones de beneficiarios. José Ezequiel García Teatin, José Edilberto Pirabán Largo, María Naydu Pirabán Largo, José Herner Largo Urbano, Yurenis Largo Urbano y María Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se instala malla electrosoldada $\varnothing = 4\text{mm}$ y se fonde placa en concreto de 2500 psi para Proo de unidades sanitarias de beneficiarios. Edison Contrango García Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, José Emilio Adán Fernández y María Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 206

FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Obreros

Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construyen muros en bloque No 4 para habitaciones de beneficiarios Jose Ezequiel Garcia Teatin, Jose Edilberto Piraban Largo, Marra Naydu Piraban Largo, Jose Heiner Largo Urbano, Yurents Largo Urbano y Marra Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se suministra, figura y amarra acero para columnas y se construyen muros en bloque No 4 para unidades sanitarias de beneficiarios Edilson Santiago Garcia Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adán Fernandez y Marra Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 207

FECHA:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes.

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se funden columnas en concreto de 3000 PSI para habitaciones de beneficiarios Jose Ezequiel Garcia Teatin, Jose Edilberto Piraban Largo, Maria Nayda Piraban Largo, Jose Heiner Largo Urbano, Yurenis Largo Urbano y Maria Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se funden columnas en concreto de 3000 PSI para unidades sanitarias de beneficiarios Edilson Santrago Garca Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adan Fernandez y Maria Magdalena Fonseca Moreno

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 208

FECHA:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes
Profesional SST de obra
Profesional HSE de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro para habilitaciones de beneficiarios Jose Ezequiel Garcia Teatin, Jose Edilberto Piraban Largo, Maria Naydu Piraban Largo, Jose Heiner Largo, Urbano, Yurenis Largo Urbano y Marra Ana y Rosa Maldonado Lombana.

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro y placa de tanque elevado para unidades sanitarias de beneficiarios Edison Santiago Garcia Teatin, Leandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adan Fernandez y Marra Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 209

FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se punden Vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para habitaciones de beneficiarios José Ezequiel García Teatin, José Edilberto Piraban Largo, Marta Naydu Piraban Largo, José Herner Largo Urbano, Yurenis Largo Urbano y María Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se punden Vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa para unidades sanitarias de beneficiarios Edilson Santiago García Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, José Emilio Adán Fernández y María Magdalena Fonseca Moreno

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 210

FECHA:	16 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SENALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Llovizna

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 211

FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Festivo

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 212

FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Residente de Obra
Residente de Interventoría

Maestro
Obreros
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza salida lámpara toma PVC completa, se realiza salida toma doble cable 12 AWG HFFR-LS PVC 1/2 completa, se construyen colatas en bloque No 4 sobre vigas de amarre para habitaciones de beneficiarios, Jose Ezequiel Garcia Teatin, Jose Edilberto Piraban Largo, Maria Nayda Piraban Largo, Jose Hainer Largo Urbano, Yurenis Largo Urbano y Maria ana Rosa Maldonado Lombana.

Se realiza salida toma GFCI cable 12 AWG THHN PVC Ø 1/2 incluye toma, se realiza salida lámpara toma PVC completa, se construyen colatas en bloque No 4. Sobre vigas de amarre para unidades sanitarias de beneficiarios Edilson Santiago Garcia Teatin, Licandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adán Fernandez y Maria Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 213

FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Moestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pintura liso en muros, y se realizan filos y plataciones en paredes para unidades de habitación de beneficiarios Jose Ezequiel Garza Teatin, Jose Edilberto Piraban Largo, Maria Nagdu Piraban Largo, Jose Herner Largo, Urbano Yurens Largo Urbano y Maria Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se suministra e instala cubierta en tga fibrocemento N° 6, y se realizan excavaciones para sistema séptico y campo de infiltración para unidades sanitarias de beneficiarios Edison Santiago Garza Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adán Fernandez y Maria Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 214

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pintura de la estructura metálica de cubierta para habitaciones de beneficiarios Jose Ezequiel García Teatin, Jose Edilberto Piraban Largo, Maria Naydu Piraban Largo, Jose Heiner Largo Urbano, Yurenis Largo Urbano y Maria Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se instala tanque séptico de 500 litros y tanque anaerobico de 500 litros, se realiza relleno para redes en gravilla de 3/4, 1/2 debidamente compactado, se suministra e instala tubería sanitaria de desagüe PVC Ø=4" para campo de infiltración para sistema séptico para unidades sanitarias de beneficiarios Edison Santiago García Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adán Fernandez y Maria Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 215

FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Agudantes
Profesional SST de Obra
Profesional HSEA de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor, andamios

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instala perfilera metálica para estructura de cubierta, se realiza suministro e instalación de cubierta en teja fibrocemento No 8 para habitaciones de beneficiarios Jose Ezequiel Garcia Teatin, Jose Edelberto Piraban Largo, Marra Naydu Piraban Largo, Jose Heiner Largo Urbano, Karenis Largo Urbano y Marra Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se realizan actividades de pintura liso en muros para unidades sanitarias de beneficiarios Edison Santiago Garcia Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adán Fernandez y Marra Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 216

FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SENALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra e instala caballete ondulado de fibrocemento para habilitaciones de beneficiarios Jose Ezequiel Garcia Teatin, Jose Edilberto Piraban Largo, Marra Naydu Piraban Largo, Jose Herner Largo Urbano, Yurenis Largo Urbano y Marra Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se funde placa maciza en concreto de 3000 PSI para tanque elevado, se realizan filos y dilataciones en paneles, se instala registro de bola D=1/2" tipo liviano y se suministra e instala tanque elevado PVC y 250 lts incluyendo accesorios para unidades sanitarias de beneficiarios Edison Santiago Garcia Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adan Fernandez y Marra Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 217

FECHA:	23 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 218

FECHA:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Residente de Obra
Residente de Interventoría

Maestro
Obreros
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministran e instalan Ventanas, marco y puerta en lámina cal. 18 para habitaciones de beneficiarios Jose Ezequiel Garcia Teatin, Jose Edilberto Pirabon Largo, Maria Naydu Pirabon Largo, Jose Heiner Largo Urbano, Yurenis Largo Urbano y Maria Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se suministran e instalan Ventana, marco y puerta en lámina cal. 18, Se realiza alistado para enchape de piso para beneficiarios de Unidades Sanitarias de beneficiarios Edison Santiago Garcia Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adan Fernandez y Maria Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 219

FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza alistado para enchape de piso para habitaciones de beneficiarios Jose Ezequiel Garcia Teatin, Jose Edilberto Piraban Largo, Maria Naydu Piraban Largo, Jose Herner Largo Urbano, Yorenis Largo Urbano y Maria Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se realizan actividades de pintar muros con Unilo tipo II para unidades sanitarias de beneficiarios Edison Santiago Garcia Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adan Fernandez y Maria Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 220

FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pintar muros con
vinilo tipo II para habitaciones de beneficia-
rios Jose Ezequiel Garcia Teatin, Jose Edilberto
Piraban Largo, Marra Naydu Piraban Largo, Jose
Herner Largo Urbano, Yurenis Largo Urbano y
Marra Ana Rosa Maldonado Lombana

Se suministra e instalan rejillas plasticas sasco, se
realiza instalacion de pso en ceramica 25x25cm
para unidades sanitarias de beneficiarios Edison
Santrago Garcia Teatin, Lisandro Alvarado
Guerrero, Jose Emilio Adan fernandez y Marra
Magdalena Fonseca Moreno

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 221

FECHA:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pintar muros con vinilo Tipo II para habitaciones de beneficiarios Jose Ezequiel Garcia Teatin, Jose Edilberto Piraban Largo, Maria Nayda Piraban Largo, Jose Heimer Largo Urbano, Yorenis Largo Urbano y Maria Ana Rosa Maldonado Lombana.

Se suministra e instala enchape en porcelana limpia 20x20, se instala remate bocel aluminio "Wings" en filo columna para unidades sanitarias de beneficiarios Edilson Santrago Garcia Teatin, Leandro Alvarado Guerrero Jose Emilio Adan Fernandez y Maria Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 222

FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes
Profesional
Profesional
SST de Obra
HSEQ de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SENAIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de piso en cerámica 25x25 cm para habitaciones de beneficiarios. Jose Ezequiel Garca Teatin, Jose Edilberto Praban Largo, Marra Naydu, Praban Largo, Jose Herner Largo Urbano, Yorenis Largo Urbano y Marra Ana Rosa Maldonado Lombana

Se suministra e instala combo accacer lavamanos, sanitario, griferia e marostaciones, Se instalan divisiones para baños en aluminio y acrílico para unidades sanitarias de beneficiarios Edilson Guerrero, Garca Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adán Fernandez y Marra Magdalena Fonseca Moreno

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 223

FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se instalan guardaescobas en cercanía para habitaciones de beneficiarios. Jose Ezequiel Garcia Teatin, Jose Edilberto Araban Largo, Marra Naydu Araban Largo, Jose Herner Largo Urbano, Yurenis Largo Urbano y Marra Ana Rosa Maldonado Lombana

Se instala espejo 4 mm sin bicel, se suministra e instala ducha sencilla para unidades sanitarias de beneficiarios Edison Santiago Garcia Teatin, Lisandro Alvarado Guerrero, Jose Emilio Adán Fernandez y Maria Magdalena Fonseca Moreno.

ESTADO DEL TIEMPO: CUBIERTO

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 224

FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SENALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 225

FECHA:	01 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Residente de Obra
Residente de Interventoría

Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Estación de Topografía, Compactador tipo vana, Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica, Se realiza excavación manual en material común para concreto ciclopeo de ejes 1,2, A y B y parte central de piso. Se realiza instalación de concreto ciclopeo de 17,5 Mpa para ejes 1,2, A y B, se suministra, figura y amarra acero para vigas de cimentación, de fonde y concreto de 21,1 Mpa para vigas de cimentación en ejes 1,2, A y B, Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado para habitaciones de beneficiarios Benjamin largo Piraban y Delfin Guanaro Piraban

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 226

FECHA:	02 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se instala malla electro soldada $\varnothing = 4\text{mm}$, se fonde placa en concreto de 2800 PSI para piso, se construyen muros en bloque No 4, se suministra, figura y amarra acero para columnas, se funden columnas en concreto de 3000 PSI para habitaciones de beneficiarios Jose Benjamín Largo Piraban y Delfín Guancaro Piraban.

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 227

FECHA:	03 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO:	5 (meses)	Adición en tiempo (si aplica): 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 15 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Mezcladora, Vibrador de concreto, Herramienta menor.

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro, se funden vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa, se realiza salida lámpara Toma PVC completa, se realiza salida toma doble cable 12 AWG HFFR-LS PVC 1/2 completa, y se construyen culatas en bloque No 4 sobre vigas de amarre para habilitaciones de beneficiarios. Jose Benjamin Largo Praban y Delfin Guanaro Praban

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 228

FECHA:	04 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO INICIAL:	5 (meses)	Adición en tiempo No. 01: 2 (meses) y 15 (días) Adición en tiempo No. 02: 10 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 25 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Operarios
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor, Estación de Topografía, Mezcladora

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de panele 180 en muros, se realizan pilos y dilataciones en paredes, se realizan actividades de pintura de la estructura metálica de cubierta, se suministra e instala perfiles metálicos para estructura de cubierta, se realiza suministro e instalación de cubierta en teja fibrocemento No 8, se suministra e instala cablete ondulado de fibrocemento para habitaciones de beneficiarios Jose Benjamin Largo Araban y Delfin Guanaro Araban.

Se realiza localización y replanteo obra arquitectónica, se realiza excavación manual en material común para concreto ciclopeo de ejes 1, 2, A y B y parte central de piso, se realiza instalación de concreto ciclopeo de 17,5 MPA para ejes 1, 2, A y B para habitación de beneficiario Agustín Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Lluvioso

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

Se firma Acta Técnica Prorroga No 2 al contrato de Obra

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Se firma Acta Técnica Prorroga No 2 al contrato de Interventoría

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 229

FECHA:	08 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO INICIAL:	5 (meses)	Adición en tiempo No. 01: 2 (meses) y 15 (días) Adición en tiempo No. 02: 10 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 25 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales

Ayudantes
Profesional SST de Obra
Profesional HSE de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor, Mezcladora, Vibrador de concreto, Andamios

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se suministran e instalan Ventanas, marco y puerta en aluminio cal. 18, Se realiza alistado para enchape de piso, Se realizan actividades de pintar muros con vinilo tipo II, Se realiza instalación de piso en cerámica 25x25 cm, Se instalan guardaescollos en cerámica para habitaciones de beneficiarios José Benjamín Largo Piraban y Delfín Guanaro Piraban.

Se funde concreto de 21,1 MPa para vigas de cimentación en ejes 1, 2, A y B, Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado compactado, Se instala malla electro-soldada Ø= 4 mm y se funde placa en concreto de 2500 PSI para piso de habitación de beneficiario Agustín Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 230

FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO INICIAL:	5 (meses)	Adición en tiempo No. 01: 2 (meses) y 15 (días) Adición en tiempo No. 02: 10 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 25 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor, vibrador de concreto, Mezcladora

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se construyen muros en bloque No 4, se suministra, figura y amarra acero para columnas, se funden columnas en concreto de 300 PSI para habitación de beneficiario Agustín Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 231

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA DE OBRA ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO

INTERVENTOR: R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ

VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO INICIAL:	5 (meses)	Adición en tiempo No. 01: 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 25 (días)
		Adición en tiempo No. 02: 10 (días)	

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SENALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 232

FECHA:	08 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO INICIAL:	5 (meses)	Adición en tiempo No. 01: 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 25 (días)
		Adición en tiempo No. 02: 10 (días)	

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SENALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Festivo

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 233

FECHA:	09 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO INICIAL:	5 (meses)	Adición en tiempo No. 01: 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 25 (días)
		Adición en tiempo No. 02: 10 (días)	

PERSONAL EN LA OBRA:

Director de Obra
Director de Interventoría
Residente de Obra
Residente de Interventoría

Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor, Metcadora, Vibrador de concreto

SEÑALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se suministra, figura y amarra acero para vigas sobre muro, se funden vigas de amarre sobre muro en concreto de 21 MPa, se realiza salida lampara toma pvc completa, se realiza salida toma doble cable 12 AWG, HFFR-LS PVC 1/2 completa para habitacion de beneficiario.
Agustin Higuera Walteros

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 234

FECHA:	10 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO INICIAL:	5 (meses)	Adición en tiempo No. 01: 2 (meses) y 15 (días) Adición en tiempo No. 02: 10 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 25 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Máestro
Oficiales
Ayudantes.

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor, Mezcladora

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCION DE TRABAJOS:

Se construyen celosías en bloque No.4 sobre vigas de amarre, se realizan actividades de pañete liso en muros, se realizan pilos y dilataciones en pañetes para habitaciones de beneficiarios Agustín Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:


INTERVENTOR


CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 235

FECHA:	11 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO INICIAL:	5 (meses)	Adición en tiempo No. 01: 2 (meses) y 15 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 25 (días)
		Adición en tiempo No. 02: 10 (días)	

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Andamios, Herramienta menor

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se realizan actividades de pintura de la estructura metálica de cubierta, se suministra e instala perfilera metálica para estructura de cubierta, se realiza suministro e instalación de cubierta en teja fibrocemento No 8, se suministra e instala cabalote ondulado de fibrocemento para habitación de beneficiario Agustín Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: Nublado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 236

FECHA:	12 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO INICIAL:	5 (meses)	Adición en tiempo No. 01: 2 (meses) y 15 (días) Adición en tiempo No. 02: 10 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 25 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes
Profesional
Profesional
SST de Obra
HSEQ de Interventoría

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCION Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se suministran e instalan Ventanas, marco y puerta en lámina cal. 18, de realiza alistado para enchape de piso, Se realizan actividades de pintar muros con Uniflo tipo II para habitación de beneficiario Agustín Higuera Walteros

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 237

FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO INICIAL:	5 (meses)	Adición en tiempo No. 01: 2 (meses) y 15 (días) Adición en tiempo No. 02: 10 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 25 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

Residente de Obra
Residente de Interventoría
Maestro
Oficiales
Ayudantes

EQUIPOS EN LA OBRA:

Herramienta menor.

SEÑALIZACIÓN EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

Se realiza instalación de piso en cerámica de 25x25 cm y se instalan guardacobas en cerámica para habitación de beneficiario Agustín Higuera Walteros.

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

BITACORA DE OBRA
MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No MP-LOP-001 DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No MP-CMA-001 DE 2025

Hoja N°. 238

FECHA:	14 DE DICIEMBRE DE 2025		
CONTRATISTA DE OBRA	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		
INTERVENTOR:	R.T PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
OBJETO:	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BÁSICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACIÓN PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACÁ		
VALOR INICIAL:	\$ 1.033.314.290,50	Adición en dinero (si aplica): \$ 477.186.743,34	Valor total: \$ 1.510.501.033,84
PLAZO INICIAL:	5 (meses)	Adición en tiempo No. 01: 2 (meses) y 15 (días) Adición en tiempo No. 02: 10 (días)	Plazo final: 7 (meses) y 25 (días)

PERSONAL EN LA OBRA:

EQUIPOS EN LA OBRA:

SENALIZACION EN OBRA:

ITEM EN EJECUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

No se labora por ser día Domingo

ESTADO DEL TIEMPO: Soleado

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

INTERVENTOR

CONTRATISTA

 RT PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA	01/03/2022
		CÓDIGO	PCO - INT - 05
	INFORMES DE INTERVENTORIA	VERSIÓN	1.0
	INFORME FINAL DE INTERVENTORIA		

CONTROL DE PARAFISCALES

		FORMATO		Código: PCO - INT - 12						
				Versión: 0						
				Fecha: 1/03/2022						
CONTROL DE PARAFISCALES										
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA										
CONTRATISTA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO										
INTERVENIENTOR: R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S										
CONTRATO No: MP-LOP-001 DE 2024										
CONTRATO No: MP-CMA-001 DE 2025										
Fecha de inicio: 21 de abril de 2025										
Fecha de terminación: 5 de diciembre de 2025										
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA										
PERIODO EVALUADO										
Periodo comprendido entre el: 1 de diciembre de 2025 y el 15 de diciembre de 2025										
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA										
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET.	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ARP ENTIDAD
1	SOTAQUIRA CORREA ROBERTH EDWIN	74.081.671	TECNICO ELECTRICO				15	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	CACHAY CATAÑO LUIS OLUVO	1.057.872.405	AYUDANTE DE OBRA				1	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
3	CALDERON CARDENAS JAVIER	1.057.573.283	OFICIAL				15	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
4	CASTILLO AMAYA JOSE ALCIDES	1.057.578.292	OFICIAL				15	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
5	GUANARO LARGO BAUDILIO	1.115.691.329	OFICIAL				15	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
6	ISMAEL ANTONIO CHAPARRO CAMARGO	80.038.450	DIRECTOR DE OBRA				15	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
7	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO	79.945.138	RESIDENTE DE OBRA				15	SANITAS	PORVENIR	
8	NANCY LILIANA CUTA CASTRO	45.457.574	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				15	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

		FORMATO		Código: PCO - INT - 12 Versión: 0 Fecha: 1/03/2022						
CONTROL DE PARAFISCALES										
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA										
CONTRATISTA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO										
INTERVENTORIA: R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.										
CONTRATO No: MP-LOP-001 DE 2024										
CONTRATO No: MP-CMA-001 DE 2025										
Fecha de Inicio: 21 de abril de 2025										
Fecha de terminación: 5 de diciembre de 2025										
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA										
PERIODO EVALUADO										
Periodo comprendido entre el: 1 de diciembre de 2025 y el 15 de diciembre de 2025										
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE INTERVENTORIA										
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ARP ENTIDAD
1	JUAN RICARDO TORRES ORTIZ	7.178.662	DIRECTOR DE INTERVENTORIA				15	CAJACOP EPS	PROTECCION	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	HECTOR ANDRES ACERO MEDINA	1.049.606.253	RESIDENTE DE INTERVENTORIA				15	SANTAS	COLFONDOS	SURA
3	FABIO NELSON DIAZ CIFUENTES	74.377.300	ESPECIALISTA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION QHSE				10		COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
R= RETIRO I= INGRESO										
OBSERVACIONES										
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL CONTRATISTA DE OBRA										
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA										
Firma:  Nombre: JUAN RICARDO TORRES ORTIZ										


		FORMATO		Código: PCO - INT - 12 Versión: 0 Fecha: 1/03/2022						
CONTROL DE PARAFISCALES										
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA										
CONTRATISTA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO										
INTERVENIENTE: R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.										
CONTRATO No: MP-LOP-001 DE 2024										
CONTRATO No: MP-CMA-001 DE 2025										
Fecha de inicio: 21 de abril de 2025										
Fecha de terminación: 5 de diciembre de 2025										
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA										
PERIODO EVALUADO										
Periodo comprendido entre el: 1 de noviembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2025										
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA										
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ARP ENTIDAD
1	GOMEZ PEREZ JAVIER	1.057.586.158	CONDUCTOR				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	GUTIERREZ BARRERA JAIME ANDRES	1.057.588.962	CONDUCTOR				30	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
3	CALDERON CARDENAS JAVIER	1.057.573.283	OFICIAL				30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
4	CASTILLO ANAYA JOSE ALCIDES	1.057.578.292	OFICIAL				30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
5	GUANARO LARGO BAUDILLO	1.115.691.329	OFICIAL	I			30	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
6	MALDONADO CARDENAS BAUDILLO	1.002.674.960	AYUDANTE DE OBRA	R			12	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
7	MARQUEZ EGUE LAINER	1.115.691.247	AYUDANTE DE OBRA				30	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
8	VERGARA TUMAY MARTIN	1.057.872.091	AYUDANTE DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
9	ISMAEL ANTONIO CHAPARRO CAMARGO	80.038.450	DIRECTOR DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
10	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO	79.945.138	RESIDENTE DE OBRA				30	SANITAS	PORVENIR	
11	NANCY LILIANA CUTA CASTRO	46.457.574	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y PREVENION DE RIESGOS LABORALES				30	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

		FORMATO		Código: PCO - INT - 12						
				Versión: 0						
				Fecha: 1/03/2022						
CONTROL DE PARAFISCALES										
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE PAYA								
CONTRATISTA:		ELKIN FERNANDO CELY CRISTIANCHO								
INTERVENTORIA:		R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S								
Fecha de inicio:		21 de abril de 2025		Fecha de terminación: 5 de diciembre de 2025						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA										
PERIODO EVALUADO										
Periodo comprendido entre el:		1 de noviembre de 2025		y el 30 de noviembre de 2025						
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE INTERVENTORIA										
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ARP ENTIDAD
1	JUAN RICARDO TORRES ORTIZ	7.178.662	DIRECTOR DE INTERVENTORIA				30	CAJACOP EPS	PROTECCION	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	HECTOR ANDRES ACERO MEDINA	1.048.606.253	RESIDENTE DE INTERVENTORIA				30	SANITAS	COLFONDOS	SURA
3	FABIO NELSON DIAZ CIFUENTES	74.377.300	ESPECIALISTA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION QHSE				10		COL. PENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
R= RETIRO		I= INGRESO								
OBSERVACIONES						DIRECTOR DE INTERVENTORIA				
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL CONTRATISTA DE OBRA						 Firma: JUAN RICARDO TORREZ ORTIZ Nombre:				
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA										

		FORMATO		Codigo: PCO - INT - 12						
				Versión: 0						
				Fecha: 1/03/2022						
CONTROL DE PARAFISCALES										
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA										
CONTRATISTA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTIANCHO										
INTERVENTORIA: R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.										
CONTRATO No: MP-LOP-001 DE 2024										
CONTRATO No: MP-CMA-001 DE 2025										
Fecha de inicio: 21 de abril de 2025										
Fecha de terminación: 5 de diciembre de 2025										
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA										
PERIODO EVALUADO										
Periodo comprendido entre el: 1 de octubre de 2025 y el 31 de octubre de 2025										
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA										
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET	DÍAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ARP ENTIDAD
1	GOMEZ PEREZ JAVIER	1.057.586.158	CONDUCTOR				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	GUTIERREZ BARRERA JAIME ANDRES	1.057.588.962	CONDUCTOR				30	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
3	CALDERON CARDENAS JAVIER	1.057.573.283	OFICIAL				30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
4	CASTILLO ANAYA JOSE ALCIDES	1.057.578.292	OFICIAL				30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
5	GUANARO LARGO BAUDILLO	1.115.691.329	OFICIAL	1			9	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
6	MALDONADO CARDENAS BAUDILLO	1.002.674.960	AYUDANTE DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
7	MARQUEZ EGUIE LAINER	1.115.691.247	AYUDANTE DE OBRA				30	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
8	SANCHEZ AFRICANO EDWIN ANDRES	1.057.582.226	INSPECTOR DE OBRAS Y SERVICIO				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
9	VERGARA TUMAY MARTIN	1.057.872.091	AYUDANTE DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
10	ELKIN FERNANDO CELY CRISTIANCHO	79.945.138	RESIDENTE DE OBRA				30	SANITAS	PORVENIR	
11	NANCY LILIANA CUTA CASTRO	46.457.574	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y PREVENION DE RIESGOS LABORALES				30	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

		FORMATO		PCO - INT - 12						
				Versión: 0						
				Fecha: 1/03/2022						
		CONTROL DE PARAFISCALES								
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE PAYA								
CONTRATISTA:		ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO								
INTERVENTORIA:		R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S								
Fecha de inicio:		21 de abril de 2025		Fecha de terminación: 5 de diciembre de 2025						
		OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA								
		REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA								
		PERIODO EVALUADO								
Periodo comprendido entre el:		1 de octubre de 2025		y el 31 de octubre de 2025						
		PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE INTERVENTORIA								
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ARP ENTIDAD
1	JUAN RICARDO TORRES ORTIZ	7.178.662	DIRECTOR DE INTERVENTORIA				30	CAJACORI EPS	PROTECCION	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	HECTOR ANDRES ACERO MEDINA	1.049.506.253	RESIDENTE DE INTERVENTORIA				30	SANITAS	COLFONDOS	SURA
3	FABIO NELSON DIAZ CUFIENTES	74.377.300	ESPECIALISTA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION QHSE				10		COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
R= RETIRO I= INGRESO										
		OBSERVACIONES				DIRECTOR DE INTERVENTORIA				
		-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL CONTRATISTA DE OBRA				 Firma: JUAN RICARDO TORRES ORTIZ Nombre:				
		-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA								

		FORMATO				PCO - INT - 12				
						Versión: 0				
						Fecha: 1/03/2022				
CONTROL DE PARAFISCALES										
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE PAYA								
CONTRATISTA:		ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO								
INTERVENTORIA:		R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S								
Fecha de inicio:		21 de abril de 2025		Fecha de terminación:		5 de diciembre de 2025				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA										
PERIODO EVALUADO										
Periodo comprendido entre el:		1 de septiembre de 2025		Y el		30 de septiembre de 2025				
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA										
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ANP ENTIDAD
1	ALVAREZ MANRIQUE ANDRES	4.123.399	CONDUCTOR				30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	GOMEZ PEREZ JAVIER	1.057.586.158	CONDUCTOR				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
3	GUTIERREZ BARRERA JAIME ANDRES	1.057.588.962	CONDUCTOR				30	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
4	CALDERON CARDENAS JAVIER	1.057.573.283	OFICIAL				30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
5	CASTILLO AMAYA JOSE ALCIDES	1.057.578.292	OFICIAL				30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
6	LOPEZ BARRERA WILSON URIEL	1.055.942.057	AYUDANTE DE OBRA	R			12	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
7	MALDONADO CARDENAS BAUDILIO	1.002.674.960	AYUDANTE DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
8	MARQUEZ EGUE LAINER	1.115.691.247	AYUDANTE DE OBRA				30	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
9	PEREZ RODRIGUEZ WILDERMAN JOSE	1.167.430	AYUDANTE DE OBRA	R			12	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
10	SANCHEZ AFRICANO EDWIN ANDRES	1.057.582.226	INSPECTOR DE OBRAS Y SERVICIO				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
11	VERGARA TUMAY MARTIN	1.057.872.091	AYUDANTE DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
12	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO	79.945.138	RESIDENTE DE OBRA				30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
13	NANCY LILIANA CUTA CASTRO	46.457.574	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES				30	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

		FORMATO		Código: PCO - INT - 12 Versión: 0 Fecha: 1/03/2022						
CONTROL DE PARAFISCALES										
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE PAYA		CONTRATO No: MP-LOP-001 DE 2024						
CONTRATISTA:		ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO		CONTRATO No: MP-CIVA-001 DE 2025						
INTERVENTORIA:		R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S								
Fecha de inicio:		21 de abril de 2025		Fecha de terminación: 5 de diciembre de 2025						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA										
PERIODO EVALUADO										
Periodo comprendido entre el: 1 de septiembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2025										
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE INTERVENTORIA										
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ARP ENTIDAD
1	JUAN RICARDO TORRES ORTIZ	7.178.682	DIRECTOR DE INTERVENTORIA				30	CAJACOP EPS	PROTECCION	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	HECTOR ANDRES ACERO MEDINA	1.049.606.253	RESIDENTE DE INTERVENTORIA				30	SANITAS	COLFONDOS	SURA
3	FABIO NELSON DIAZ C FUENTES	74.377.300	ESPECIALISTA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION QHSE				10		COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
R= RETIRO		I= INGRESO								
OBSERVACIONES										
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL CONTRATISTA DE OBRA										
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA										
Firma:  Nombre: JUAN RICARDO TORRES ORTIZ										

		FORMATO		Código: PCO - INT - 12 Versión: 0 Fecha: 1/03/2022						
CONTROL DE PARAFISCALES										
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA										
CONTRATISTA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO										
INTERVENTORIA: R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S										
Fecha de inicio: 21 de abril de 2025										
Fecha de terminación: 20 de septiembre de 2025										
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA										
PERIODO EVALUADO										
Periodo comprendido entre el: 1 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2025										
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA										
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET.	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ARP ENTIDAD
1	ALVAREZ MANRIQUE ANDRES	4.123.399	CONDUCTOR				30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	GOMEZ PEREZ JAVIER	1.057.586.158	CONDUCTOR				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
3	GUTIERREZ BARRERA JAIME ANDRES	1.057.588.962	CONDUCTOR				30	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
4	CALDERON CARDENAS JAVIER	1.057.573.283	OFICIAL				30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
5	CASTILLO AMAYA JOSE ALCIDES	1.057.578.292	OFICIAL				30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
6	MALDONADO CARDENAS BAUDILIO	1.002.674.960	AYUDANTE DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
7	MARQUEZ EGUE LAINER	1.115.691.247	AYUDANTE DE OBRA				30	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
8	VERGARA TUMAY MARTIN	1.057.872.091	AYUDANTE DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
9	ISMAEL ANTONIO CHAPARRO CAMARGO	80.038.450	DIRECTOR DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
10	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO	79.945.138	RESIDENTE DE OBRA				30	SANITAS	PORVENIR	
11	NANCY LILIANA CUTA CASTRO	46.457.574	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				30	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

		FORMATO				PCO - INT - 12				
						Versión: 0				
						Fecha: 1/03/2022				
CONTROL DE PARAFISCALES										
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA										
CONTRATISTA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTIANCHO										
INTERVENTORIA: R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S										
Fecha de inicio:		21 de abril de 2025		Fecha de terminación:		20 de septiembre de 2025				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA										
PERIODO EVALUADO										
Periodo comprendido entre el:		1 de agosto de 2025		Y el		31 de agosto de 2025				
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE INTERVENTORIA										
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ARP ENTIDAD
1	JUAN RICARDO TORRES ORTIZ	7.178.662	DIRECTOR DE INTERVENTORIA				30	CAJACOPÍ EPS	PROTECCION	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	HECTOR ANDRES ACERO MEDINA	1.049.606.253	RESIDENTE DE INTERVENTORIA				30	SANITAS	COLFONDOS	SURA
3	FABIO NELSON DIAZ CUFENTES	74.377.300	ESPECIALISTA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION QHSE				10		COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
R= RETIRO		I= INGRESO								
OBSERVACIONES								DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL CONTRATISTA DE OBRA										
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA										
								Firma		
								Nombre:		JUAN RICARDO TORRES ORTIZ


		FORMATO		PCO - INT - 12						
				Versión: 0						
				Fecha: 1/03/2022						
CONTROL DE PARAFISCALES										
MUNICIPIO DE PAYA										
CONTRATANTE:		CONTRATO No: MP-LOP-001 DE 2024								
CONTRATISTA:		CONTRATO No: MP-CMA-001 DE 2025								
INTERVENTORIA:		R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S								
Fecha de inicio:		Fecha de terminación: 20 de septiembre de 2025								
21 de abril de 2025										
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA										
PERIODO EVALUADO										
Periodo comprendido entre el:		1 de julio de 2025		y el 31 de julio de 2025						
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA										
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET	DÍAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	AHP ENTIDAD
1	ALVAREZ MANRIQUE ANDRES	4.123.399	CONDUCTOR				30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	GOMEZ PEREZ JAVIER	1.057.586.158	CONDUCTOR				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
3	GUTIERREZ BARRERA JAIME ANDRES	1.057.588.962	CONDUCTOR				30	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
4	CALDERON CARDENAS JAVIER	1.057.573.283	OFICIAL				30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
5	CASTILLO AMAYA JOSE ALCIDES	1.057.578.292	OFICIAL				30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
6	GONZALEZ CARRASQUERO HENDIBEL	4.987.818	AYUDANTE DE OBRA	R			15	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
7	MALDONADO CARDENAS BAUDILIO	1.002.674.960	AYUDANTE DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
8	MARQUEZ EGUE LAINER	1.115.691.247	AYUDANTE DE OBRA				30	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
9	VERGARA TUMAY MARTIN	1.057.872.091	AYUDANTE DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
10	ELKIN FERNANDO CELY CRISTIANCHO	79.945.138	RESIDENTE DE OBRA				30	SANITAS	PORVENIR	
11	NANCY LILIANA CUITA CASTRO	46.457.574	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				30	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

		FORMATO		PCO - INT - 12						
				Versión: 0						
				Fecha: 1/03/2022						
CONTROL DE PARAFISCALES										
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA										
CONTRATISTA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTIANCHO										
INTERVENTORIA: R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S										
Fecha de inicio:		21 de abril de 2025		Fecha de terminación: 20 de septiembre de 2025						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA										
PERIODO EVALUADO										
Periodo comprendido entre el:		1 de julio de 2025		y el 31 de julio de 2025						
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE INTERVENTORIA										
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PELSION ENTIDAD	ARP ENTIDAD
1	JUAN RICARDO TORRES ORTIZ	7.178.662	DIRECTOR DE INTERVENTORIA				30	CAJACOPÍ EPS	PROTECCION	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	HECTOR ANDRES ACERO MEDINA	1.049.606.259	RESIDENTE DE INTERVENTORIA				30	SANTAS	COLFONDOS	SURA
3	FABIO NELSON DIAZ CIFUENTES	74.377.300	ESPECIALISTA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION QHSE				10		COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
R= RETIRO		I= INGRESO								
OBSERVACIONES						DIRECTOR DE INTERVENTORIA				
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL CONTRATISTA DE OBRA						 Firma Nombre: JUAN RICARDO TORRES ORTIZ				
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA										

		FORMATO				PCO - INT - 12				
						Versión: 0				
						Fecha: 1/03/2022				
CONTROL DE PARAFISCALES										
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE PAYA								
CONTRATISTA:		ELKIN FERNANDO CELY CRISTIANCHO								
INTERVENTORIA:		R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S								
Fecha de inicio:		21 de abril de 2025		Fecha de terminación:		20 de septiembre de 2025				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA										
PERIODO EVALUADO										
Periodo comprendido entre el:		1 de junio de 2025		Y el		30 de junio de 2025				
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA										
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC	FECHA RET	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ARP ENTIDAD
1	ALVAREZ MANRIQUE ANDRES	4.123.399	CONDUCTOR				30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	GOMEZ PEREZ JAVIER	1.057.586.158	CONDUCTOR				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
3	GUTIERREZ BARRERA JAIME ANDRES	1.057.588.962	CONDUCTOR				30	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
4	SOTAQUIRA CORREA LEONARDO ESTEBAN	74.084.859	AUXILIAR ELECTRICO	R			30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
5	CALDERON CARDENAS JAVIER	1.057.573.283	OFICIAL				30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
6	CASTILLO AMAYA JOSE ALCIDES	1.057.578.292	OFICIAL				30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
7	CELY MEDINA NELSON	1.055.504.044	AYUDANTE DE OBRA	R			30	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
8	FERNANDEZ LUIS	1.055.504.436	AYUDANTE DE OBRA	R			22	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
9	FERNANDEZ LEON LUIS RAMIRO	79.947.097	AYUDANTE DE OBRA	R			24	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
10	GONZALEZ CARRASQUERO HENDIBEL	4.987.818	AYUDANTE DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
11	MALDONADO CARDENAS BAUDILIO	1.002.674.960	AYUDANTE DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
12	MARQUEZ EGUE LAINER	1.115.691.247	AYUDANTE DE OBRA				30	COOSALUD	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
13	SOCHA PUERTO EDILSON	7.123.151	AYUDANTE DE OBRA	R			22	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
14	VERGARA TUMAY MARTIN	1.057.872.091	AYUDANTE DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
15	ELKIN FERNANDO CELY CRISTIANCHO	79.845.188	RESIDENTE DE OBRA				30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

		FORMATO										PCO - INT - 12	
												Versión: 0	
												Fecha: 1/03/2022	
CONTROL DE PARAFISCALES													
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA													
CONTRATISTA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTIANCHO													
INTERVENTORIA: R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S													
Fecha de inicio: 21 de abril de 2025													
Fecha de terminación: 20 de septiembre de 2025													
CONTRATO No: MP-LOP-001 DE 2024													
CONTRATO No: MP-CMA-001 DE 2025													
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA													
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA													
PERIODO EVALUADO													
Periodo comprendido entre el: 1 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2025													
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE INTERVENTORIA													
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC	FECHA RET	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	
1	JUAN RICARDO TORRES ORTIZ	7.178.662	DIRECTOR DE INTERVENTORIA				30	CAJACOP EPS	PROTECCION			POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	
2	HECTOR ANDRES ACERO MEDINA	1.049.606.253	RESIDENTE DE INTERVENTORIA				30	SANITAS	COLFONDOS			SURA	
3	FABIO NELSON DIAZ CIFUENTES	74.377.300	ESPECIALISTA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION QHSE				10		COLPENSIONES			POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	
R = RETIRO I = INGRESO													
OBSERVACIONES													
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL CONTRATISTA DE OBRA													
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA													
Firma: JUAN RICARDO TORRES ORTIZ													

	FORMATO				PCO - INT - 12					
					Versión:	0				
					Fecha:	1/03/2022				
CONTROL DE PARAFISCALES										
MUNICIPIO DE PAYA										
CONTRATANTE:	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO									
CONTRATISTA:	R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S									
INTERVENORIA:	CONTRATO No: MP-CMA-001 DE 2025									
Fecha de Inicio:	21 de abril de 2025									
Fecha de terminación:	20 de septiembre de 2025									
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA										
PERIODO EVALUADO										
Periodo comprendido entre el: 1 de mayo de 2025 y el 31 de mayo de 2025										
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA										
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ARP ENTIDAD
1	CIPAGAUTA GAMBOA ESTAUROFILO	74.130.905	CONDUCTOR				30	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	SOTAQUIRA CORREA LEONARDO ESTEBAN	74.084.859	AUXILIAR ELECTRICO				30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
3	CALDERON CARDENAS JAVIER	1.057.573.283	OFICIAL				30	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
4	CASTILLO AMAYA JOSE ALCIDES	1.057.578.292	OFICIAL				30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
5	DURAN TABACO EDGAR YESID	1.056.436.385	AYUDANTE DE OBRA	R			21	CAJACOPÍ EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
6	ESTUPIÑAN BENJAMIN	74.320.789	AYUDANTE DE OBRA	R			15	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
7	GONZALEZ CARRASQUERO HENDIBEL	4.987.818	AYUDANTE DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
8	LEON ESTEPA JORGE NERY	4.213.050	OFICIAL	R			16	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
9	MALDONADO MALDONADO SERGIO ANTONIO	4.213.144	AYUDANTE DE OBRA	R			1	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
10	VERGARA TUMAY MARTIN	1.057.872.091	AYUDANTE DE OBRA				30	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
11	ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO	79.945.138	RESIDENTE DE OBRA				30	SANITAS	PORVENIR	
12	NANCY LILIANA CUYA CASTRO	46.457.574	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCON DE RIESGOS LABORALES				30	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

		FORMATO		Código: PCO - INT - 12 Versión: 0 Fecha: 1/03/2022						
CONTROL DE PARAFISCALES										
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA										
CONTRATISTA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTIANCHO										
INTERVENTORIA: R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S										
Fecha de inicio:		21 de abril de 2025		Fecha de terminación: 20 de septiembre de 2025						
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA										
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA										
PERIODO EVALUADO										
Periodo comprendido entre el:		1 de mayo de 2025		y el 31 de mayo de 2025						
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE INTERVENTORIA										
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ARP ENTIDAD
1	JUAN RICARDO TORRES ORTIZ	7.178.662	DIRECTOR DE INTERVENTORIA				30	CAJACOPÍ EPS	PROTECCION	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
2	HECTOR ANDRES ACERO MEDINA	1.049.606.253	RESIDENTE DE INTERVENTORIA				30	SANTAS	COLFONDOS	SURA
3	FABIO NELSON DIAZ CIFUENTES	74.377.300	ESPECIALISTA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION QHSE				10		COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
R= RETIRO		I= INGRESO								
OBSERVACIONES						DIRECTOR DE INTERVENTORIA				
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL CONTRATISTA DE OBRA						 Firma Nombre: JUAN RICARDO TORRES ORTIZ				
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA										

		FORMATO										Códigos: PCO - INT - 12 Versión: 0 Fecha: 1/03/2022	
CONTROL DE PARAFISCALES													
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA													
CONTRATISTA: ELKIN FERNANDO CELY CRISTIANCHO													
INTERVENTORIA: R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S													
Fecha de inicio: 21 de abril de 2025													
Fecha de terminación: 20 de septiembre de 2025													
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA													
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA													
PERIODO EVALUADO													
Periodo comprendido entre el: 21 de abril de 2025 y el 30 de abril de 2025													
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA													
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ARP ENTIDAD			
1	ELKIN FERNANDO CELY CRISTIANCHO	79.945.138	RESIDENTE DE OBRA				30	SANTAS	PORVENIR				
2	NANCY JULIANA CUITA CASTRO	46.457.574	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				30	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS			
PAGOS SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE INTERVENTORIA													
No.	NOMBRE TRABAJADOR	No. CEDULA	CARGO	R/I	FECHA VINC.	FECHA RET	DIAS COT.	EPS ENTIDAD	PENSIÓN ENTIDAD	ARP ENTIDAD			
1	JUAN RICARDO TORRES ORTIZ	7.178.662	DIRECTOR DE INTERVENTORIA				30	CAUACOPI EPS	PROTECCION	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS			
2	HECTOR ANDRES ACERO MEDINA	1.049.606.253	RESIDENTE DE INTERVENTORIA				30	SANTAS	COLFONDOS	SURA			
3	FABIO NELSON DIAZ CIFUENTES	74.377.300	ESPECIALISTA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION CHSE				30		COLPENSIONES	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS			
R= RETIRO I= INGRESO													
OBSERVACIONES													
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA YA QUE VENIAN LABORANDO PARA LA EMPRESA													
-SE ANEXAN PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL PROFESIONAL DE PARTE DE LA INTERVENTORIA YA QUE VENIAN LABORANDO PARA LA EMPRESA													
Firma:  Nombre: JUAN RICARDO TORRES ORTIZ													

 RT PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA	01/03/2022
		CÓDIGO	PCO - INT - 05
	INFORMES DE INTERVENTORIA	VERSIÓN	1.0
	INFORME FINAL DE INTERVENTORIA		

SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500
TOTAL				1	\$10,854,400	\$0	\$0	\$10,854,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF				
CC 79945138		CELY CRISTIANCHO ELVIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6A 94A 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7734077	No				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN												
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2025/12/10	2025/12/04	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-11	2025-11	1982286536		9496035921					BANCO DE OCCIDENTE	0	\$10,854,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Reti	Inc	Cap	Dis	IBC	Aporte	Codiso	Dias	IBC	Aporte	Dis	IBC	Aporte	Codiso	Dias	IBC	Aporte	Dis	IBC	Aporte	Dis	IBC	Aporte	Dis	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																														
1	CC 79945138	CELY ELVIN					2025-11	\$35,587,500	\$6,405,900			\$35,587,500	\$6,405,900			\$35,587,500	\$6,405,900			\$35,587,500	\$6,405,900			\$35,587,500	\$6,405,900			\$35,587,500	\$6,405,900	\$10,854,400
Total		Afiliados(1)																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79945138		CELY CRISTIANCHO ELVIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6A 94A 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7734077	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1982286536	9496035921	1	2025/12/10	2025/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$10,854,400

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500			
SANTAS	EP5003	800,251,440	6	1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500			
TOTAL				1	\$10,854,400	\$0	\$0	\$10,854,400			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79945138		CELY CRISTIANCHO ELKIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6A 94A 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7734077	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2025-10	2025-10	1901426154	Planilla	Limite	2025/11/12	2025/11/04	BANCO CALIA SOCIAL	0	\$10,854,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD	
No.	Identificación	Nombre	ling	res	ced	ex	cto	con	vis
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Centro de Trabajos: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)									
1	CC 79945138	CELY ELKIN							
Total Afiliados(1)									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79945138		CELY CRISTIANCHO ELKIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6A 94A 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7734077	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2025-10	2025-10	1901426154	Planilla	Limite	2025/11/12	2025/11/04	BANCO CALIA SOCIAL	0	\$10,854,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500	
TOTAL				1	\$10,854,400	\$0	\$0	\$10,854,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF																	
CC 779461138			INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6A #4A Z6	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	773-4077	No																	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago																			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor																	
2025-09	2025-09	1825134411	I	2025/10/09	2025/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$10,854,400																	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																									
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS					
No.	Identificación	Nombre	Ingresos de base liquidables por concepto de pensión	Código días	IBC	Aporte	Código días	IBC	Aporte	Código días	IBC	Aporte	Código días	IBC	Aporte	Tarifa	IBC	Días	Aporte	IBC	Aporte	Exonerado SEMA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																									
1	ICC 779461138	CELY ELKIN	23030 1			\$35,587,500			\$6,405,900			\$35,587,500			\$6,405,900				\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,854,400		
Total Afiliados(1)						\$35,587,500			\$6,405,900			\$35,587,500			\$6,405,900				\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,854,400		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 7994-05138		CELY CRISTIANCHO ELKIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6A 94A 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	773-077	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-09	2025-09	1823134411	9492920693	I	2025/10/09	2025/10/03	BANCO DAVIENIDA	0	\$10,854,400	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500	
SANTAS		EP5005	800,251,440	6	1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500	
TOTAL					1	\$10,854,400	\$0	\$0	\$10,854,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 799-45138		CELY CRISTIANCHO ELKIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6A 94A 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	773-4077	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1764011589	949162547	I	2025/09/09	2025/09/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$10,854,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																		
1	CC 799-45138	CELY ELKIN																
Total Afiliados(1)																		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 799-45138		CELY CRISTIANCHO ELKIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6A 94A 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	773-4077	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1764011589	949162547	I	2025/09/09	2025/09/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$10,854,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500	
TOTAL				1	\$10,854,400	\$0	\$0	\$10,854,400	

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 79945138		CELY CRISTIANCHO ELIUN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6A 94A 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	773-077	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor		
2025-07	2025-07	1,687,372,896	3490122473	1	2025/08/12	2025/08/08	BANCO DAVIVIENDA	510,854,400		
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500	
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500	
TOTAL					1	\$10,854,400	\$0	\$0	\$10,854,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF													
CC 799-45138		CELY CRISTIANCHO ELKIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 64 94A 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	773-4077	No													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																					
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2025/07/09	2025/07/08	Banco	Dias Mora	Valor										
2025-06	2025-06	1612150155	9488614585		I				BANCO DAVIVIENDA	0	\$10,854,400										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF		RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Salud	Salud	Salud	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					
Ciudad: BOGOTÁ Depo: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																					
1	CC 799-45138	CELY ELKIN					23030	30	\$35,587,500	\$6,405,900		\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	No	\$10,854,400
Total Afiliados(1)																					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Identificación		dv		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono Exonerado SENA e ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CC 79945138				CELY CRISTIANCHO ELKIN FERNANDO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CL 6A 94A 26		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		7734077 No																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2025-05	2025-05	1546118895	9487371817	2027/06/11	2025/06/11	BANCO DAVIVIENDA		0		\$10,854,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
No.	Identificación	Nombre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 79945138		CELY CRISTIANCHO ELKIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL. 6A 94A 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7734077	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-05	2025-05	154611895	9487371817		1	2025/06/11	2025/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$10,854,400
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO			CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900
PORVENIR			230301	800,224,808	8	1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500
SANITAS			EPS005	800,251,440	6	1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500
TOTAL						1	\$10,854,400	\$0	\$0	\$10,854,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79945138		CELY CRISTIANCHO ELKIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6A 94A 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7734077	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-04	2025-04	1474967745	9485915175	2025/05/12	2025/05/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$10,854,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSIÓN		SALUD	
No.	Identificación	Nombre	ing	re	te	du	co	di	as
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)									
1	79945138	CELY ELKIN						30	30
Total Afiliados(1)								\$35,587,500	\$4,448,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79945138		CELY CRISTIANCHO ELKIN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6A 94A 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7734077	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-04	2025-04	1474967745	9485915175	2025/05/12	2025/05/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$10,854,400	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$6,405,900	\$0	\$0	\$6,405,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$4,448,500	\$0	\$0	\$4,448,500	
TOTAL				1	\$10,854,400	\$0	\$0	\$10,854,400	