



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA

FECHA
19/06/2024
CÓDIGO
PS07-FO524
VERSIÓN 3

Bogotá D.C., 5 Marzo 2026

N° 8

Señor:
CAMILO ANDRES OROZCO PATERNINA
Director de Contratación
Ciudad,

Asunto: Informe de Supervisión No. 08 al Contrato de Interventoría N° 1065 de 2024

Periodo del Informe: Meses de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026

Periodicidad de Presentación: Mensual

Contratista: Soliun SAS

Objeto: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR.”.

Fecha de Inicio: 24/04/2026

Fecha de terminación: 9 Meses

Plazo de Ejecución: 9 Meses

Nombre de Supervisor: Camilo Eduardo Torres Muñoz

Cargo Supervisor: Dependencia: Subsecretaria de Intervenciones Integrales

Valor inicial del contrato	\$	742.228.375,00
Adición 1		
Adición 2		
Adición 3		
Reducción		
Valor total del contrato		742.228.375,00

Prórrogas	Días
Prórroga 1	N/A
Prórroga 2	N/A
Prórroga 3	N/A
Prórroga 4	N/A
Prórroga 5	N/A

Suspensiones	Días
Suspensión 1	90
Suspensión 2	180
Suspensión 3	90
Suspensión 4	N/A
Suspensión 5	N/A

1. Bienes y/o Servicios Contratados			Recibido		Pendientes por Recepción		Observaciones
Descripción	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	
Factibilidad	1	\$ 74.222.837	1	\$ 74.222.837	N/A	N/A	
Estudios y diseños	1	\$ 148.445.675	NO	NO	1	\$ 148.445.675	
Diseños de Detalles	1	\$ 0	NO	NO	1	\$ 0	
Especificaciones, detalles, documentos finales y seguimientos a trámites	1	\$ 445.337.025	NO	NO	1	\$ 445.337.025	
Liquidación del contrato (10%)	1	\$ 74.222.837	NO	NO	1	\$ 74.222.837	

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

SI. ☒ NO. ☐

Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)

En el transcurso de los contratos de consultoria No.1339-2024 y No.1340-2024 durante el mes de febrero se obtuvo los siguientes avances:

Componente Tecnico:
Durante el periodo evaluado del contrato No.1339 se cuenta con radicaciones oficiales en las fases de factibilidad (noviembre de 2024) y estudios y diseños (febrero de 2026), la fase 3 se encuentra en ejecución y los porcentajes programado y ejecutado corresponden a hitos entregables, con un avance del 25% en la fase 3 y sin inicio en la fase 4.
En el componente técnico, la topografía está finalizada (100%), mientras que las redes húmedas tienen observaciones pendientes y las redes secas requieren consolidación de diseños eléctricos y gestión con operadores. El uso de BIM ha mejorado la coordinación interdisciplinaria, pero persisten problemas en la resolución de interferencias.
En programación, se han realizado ajustes al cronograma, reactivado el contrato y adelantado mesas técnicas con entidades distritales para definir lineamientos clave del proyecto. La gestión de permisos presenta un avance aproximado del 25%, con múltiples observaciones aún por resolver.

Durante el periodo evaluado del contrato No.1340 se cuenta con radicaciones oficiales en las fases de factibilidad (noviembre de 2024) y estudios y diseños (febrero de 2026), la fase 3 se encuentra en ejecución y los porcentajes programado y ejecutado corresponden a hitos entregables, con un avance del 21% en la fase 3 y sin inicio en la fase 4
En el componente administrativo, A nivel institucional, se adelantaron mesas técnicas con entidades distritales, definiendo lineamientos clave para diseños fotométricos, paisajismo, SUDS y procesos de aprobación. Técnicamente, se destacan los siguientes aspectos:
•Topografía, BIM y Geotecnia: Completados en Fase 2, con información validada y útil para el desarrollo de diseños definitivos.
•Arquitectura y Urbanismo: Avance adecuado, con observaciones menores y necesidad de ajustes técnicos.
•Tránsito y Pavimentos: Avance intermedio (70%–90%), con pendientes en consolidación de informes y trazabilidad de trámites.
•Redes Hidrosanitarias y Estructuras: Sin avances relevantes en Fase 3, pese a contar con base técnica previa.
•Redes Secas: Bajo nivel de desarrollo en planos y gestión de trámites ante entidades.
•Presupuesto y Riesgos: Requieren actualización, consolidación y mayor soporte técnico para aprobación.
Se identifican debilidades en la gestión documental, trazabilidad de trámites y carga de información en el CDE, así como en la coordinación interdisciplinaria.

Componente Social:

Desde el componente social para el cto 1339 lote 1 se realizó reunión el 3 de febrero con líderes y Jac de Potosí para reanudar comunicación, sobre el re inicio del contrato y coordinar la reunión de presentación de avance de diseños. Se realizó convocatoria para la socialización de diseños del parque Santo Domingo el 20 de febrero. Se realizó la reunión de presentación de diseños del parque Santo Domingo el 26 de febrero, comité mi hábitat con los miembros del comité del parque Santo Domingo y taller de formación sobre residuos sólidos. Se asistió a los comités del mes de febrero.

Del 1340 lote 2, se realiza reunión con el comité de seguimiento y planes de asistencia a los comités de seguimiento de obra, se realizó convocatoria para la presentación de los avances del periodo en la fase 3 objeto del presente informe, se registran los siguientes porcentajes de avance por componente, asociados extensivamente al desarrollo del ciudadano.

Página 1 de 5

Especialidad	Contrato 1339	Estado 1339	Contrato 1340	Estado 1340
Verificación normativa	80%	Aprobado	24%	En proceso
Topografía	100%	Aprobado	100%	Aprobado
Arquitectura	60%	Aprobado	24%	En proceso
Vías	90%	Aprobado	66%	Aprobado
Redes húmedas	5%	En proceso	6%	En proceso
Redes secas	25%	En proceso	17%	En proceso
BIM	60%	Aprobado	0%	En proceso
Estructuras	20%	En proceso	11%	En proceso
Arqueología	0%	En proceso	0%	En proceso
Presupuesto	0%	En proceso	0%	En proceso
Geotecnia	50%	Aprobado	0%	En proceso
Pavimentos	70%	Aprobado	51%	Aprobado
Social	30%	En proceso	0%	En proceso
Ambiental	0%	En proceso	0%	En proceso

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

Durante la ejecución del contrato se realizó el control a la ejecución mediante comites de seguimiento:

***Comité de seguimiento No. 23 Cto 1339 (04/02/2026)**

- El proyecto presenta 75% programado vs. 62% ejecutado; Fase 2 entregada y Fase 3 en proceso de ejecución.
- Se realizaron mesas técnicas (pavimentos, geotecnia, movilidad) y queda pendiente la de presupuestos.
- Problemas en el trámite de alumbrado público (UAESP); se programó reunión para definir el proceso.
- Riesgos técnicos por falta de validación del IDU y demoras en gestión con el DITG.
- En Canchas Dobles, se debe definir si es mantenimiento y sustentar técnicamente el alcance.
- Pago de Fase 2 depende de aval en marzo; contratista actualizará cuenta bancaria.
- En el componente social, la comunidad pide incluir espacio para skate
- Polígono Paradero Potosí: Finalmente, se registró la solicitud de la comunidad para que este predio sea destinado a la construcción de un jardín infantil.

***Comité de seguimiento No. 24 Cto 1339 (11/02/2026)**

- Se realizó seguimiento a compromisos relacionados con carga de pólizas, enlaces, y avances en distintas fases del proyecto.
- Se actualizó la situación de las pólizas del contrato 1339/2024 y se remitieron evidencias y enlaces a la SDHT.
- Se ratificó que, debido a la agrupación de predios del Lote 1, se requiere presentar tres propuestas fotometricas a la UAESP ya la vez evitar presentar predios por separado para no generar interpretaciones jurídicas de partición de contratos.
- Se aclaró el proceso para identificar los costos del retiro de infraestructura LED y la entrega técnica de planos con capas de redes electricas adicionales.

***Comité de seguimiento No. 25 Cto 1339 (18/02/2026)**

- Se realizó un seguimiento al avance del contrato de consultoría, registrando un 82% programado vs un 65% ejecutado.

La participación comunitaria fue un punto importante, con aplazamientos en reuniones sociales y estrategias para asegurar la asistencia y reducir impactos por cambios en las fechas previstas, además del apoyo institucional para la movilización comunitaria.

***Comité de seguimiento No. 26 Cto 1339 (25/02/2026)**

- Actualización del Polígono CDE porpuestas UAESP, remisión planos de redes secas.
- Se remite plan de contigencia del Lote 1.
- Se remiten documentos para iniciar el tramite de aprobación del formato MU 702-11 a la UAESP aprobación de diseños fotometricos.
- Se registran avances de la fase 3 en los siguientes componentes

Redes humedas 5%

Redes secas 25%

Transito 90%

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato		
Suspension No 1, Legalizada el día 23 de diciembre 2024. Suspension del plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 1065 de 2024, por 90 días, es decir hasta el 22 de marzo de 2025.		
Suspension No 2, Legalizada el día 23 de marzo 2024. Suspension del plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 1065 de 2024, por 90 días, es decir hasta el 22 de junio de 2025.		
Prorroga a la suspension No 2, Legalizada el día 23 de junio 2024. Suspension del plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 1065 de 2024, por 90 días, es decir hasta el 22 de septiembre de 2025.		
Prorroga a la suspension No 3, Legalizada el día, el contrato se encuentra suspendido desde el día 5 de noviembre de 2025 por un termino de 2 meses hasta el 4 de enero de 2026		
El contrato se reinicio despues de una suspension de 2 meses, el día 5 de enero de 2026		
El 27 de febrero de 2026 se realizó reunión presencial en la secretaría Distrital de Hábitat, con la participación de los representantes legales de la consultoría y la interventoría, además del supervisor, el articulador y el apoyo a la supervisión. En dicha reunión se acordó realizar una modificación al contrato No.1339 de 2024, proponiendo una prórroga justificada por la necesidad de realizar ajustes derivados de observaciones a los estudios y diseños, así como por las respuestas pendientes de diversas entidades. No obstante, el equipo de apoyo aclaró que justificar la prórroga no sería una tarea sencilla debido a lo expuesto anteriormente. A partir de este acuerdo, la consultoría inició el proceso formal de solicitud ante la interventoría.		
6. Recomendaciones y/o Observaciones		
Es necesario modificar los contratos Nos. 1339, 1340 y 1065 del año 2024, considerando que al finalizar el contrato No.1339 el 26 de marzo de 2026, no se contará con la totalidad de los estudios y diseños aprobados por entidades como el IDRD, DITG, EAAB, UAESP, ENEL, SDM, entre otras.		
7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)		
Ítem y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento
N/A	N/A	N/A
8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales		
Durante el plazo de ejecución del contrato de este informe, el contratista a acreditado el pago de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demás normas complementarias, lo cual se anexa en el drive con el link que se muestra en el numeral 13 de este infome (Link Archivo adjunto Anexos)		
9. Requerimientos (cuando aplique)		
En este periodo no hay requerimientos.		
10. Garantías		

	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA			FECHA 19/06/2024	
				CÓDIGO PS07-FO524	
				VERSIÓN 3	

EMISIÓN ORIGINAL		ANEXO 0 – EXPEDIDO EL 2 DE AGOSTO DE 2024		
Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	1/08/2024	01/11/2025	\$148.445.675,00	
Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	1/08/2024	01/05/2028	\$37.111.418,75	
Calidad del servicio	1/08/2024	01/05/2028	\$148.445.675,00	

ACTUALIZACIÓN		ANEXO 1 – EXPEDIDO EL 9 DE AGOSTO DE 2024		
Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	1/08/2024	13/11/2025	\$148.445.675,00	
Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	1/08/2024	13/05/2028	\$37.111.418,75	
Calidad del servicio	1/08/2024	13/05/2028	\$148.445.675,00	

ACTUALIZACIÓN		ANEXO 2 – EXPEDIDO EL 28 DE AGOSTO DE 2024		
Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	26/08/2024	08/12/2025	\$148.445.675,00	
Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/08/2024	08/06/2028	\$37.111.418,75	
Calidad del servicio	26/08/2024	08/06/2028	\$148.445.675,00	

ACTUALIZACIÓN		ANEXO 3 – EXPEDIDO EL 27 DE ENERO DE 2025		
Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	26/08/2024	26/02/2026	\$148.445.675,00	
Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/08/2024	26/08/2028	\$37.111.418,75	
Calidad del servicio	26/08/2024	26/08/2028	\$148.445.675,00	

ACTUALIZACIÓN		ANEXO 4 – EXPEDIDO EL 21 DE MAYO DE 2025		
Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	26/08/2024	27/05/2026	\$148.445.675,00	
Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/08/2024	27/11/2028	\$37.111.418,75	
Calidad del servicio	26/08/2024	27/11/2028	\$148.445.675,00	

ACTUALIZACIÓN		ANEXO 5 – EXPEDIDO EL 07 DE JULIO DE 2025		
Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	26/08/2024	25/08/2026	\$148.445.675,00	
Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/08/2024	25/02/2029	\$37.111.418,75	
Calidad del servicio	26/08/2024	25/02/2029	\$148.445.675,00	

ACTUALIZACIÓN		ANEXO 6 – EXPEDIDO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		
Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	26/08/2024	25/10/2026	\$148.445.675,00	
Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/08/2024	25/04/2029	\$37.111.418,75	
Calidad del servicio	26/08/2024	25/04/2029	\$148.445.675,00	

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

CONTRATO	CORTE	FACTURA	FECHA	VALOR	ORDEN DE PAGO
1339-2024	1	E-118	11/12/2024	\$ 164.973.470	3001061194
		VALOR PAGADO		\$ 164.973.470	
1340-2024	1	E-119	11/12/2024	\$ 220.065.873	3001061207
		VALOR PAGADO		\$ 220.065.873	
1065-2024	1	FES 276	11/12/2024	\$ 74.222.837	3001061196
		VALOR PAGADO		\$ 74.222.837	

11.2 Pagos Realizados

A la fecha se han realizado los siguientes pagos por concepto de primer producto de Factibilidad así:
Contrato 1339-2024 : \$164,973,470 que corresponde al 10 % del valor total del contrato
Contrato 1340-2024 : \$220,065,873 que corresponde al 10 % del valor total del contrato
Contrato 1065-2024 : \$74,222,837 que corresponde al 10 % del valor total del contrato

11.3 Anticipo (cuando aplique)

N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N/A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)
<div>12.1 Avance Técnico</div> <p>El contrato de Consultoría No. 1339 de 2024 , que tiene por objeto: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR”.</p> <p>En lo que se refiere al avance del contrato de interventoría (1065-2024) el cual desarrolla funciones de vigilancia y control técnico, administrativo y financiero del contrato de Consultoría 1339-2024, para este periodo , con cierre al 28 de febrero, el avance reportado del contrato de consultoría 1339-2024 es el siguiente</p> <p>_Avance del contrato 1339-2024:</p> <p>*Programado: 86%</p> <p>*Ejecutado: 69%</p> <p>*Atraso: 17%</p> <p>Lo anterior evidencia un atraso del 17%, situación que conllevó a la formulación de un Plan de Contingencia, el cual fue radicado ante la Secretaría Distrital del Hábitat el 23 de febrero de 2026, bajo el radicado No. 1-2026-8199. En este sentido, la interventoría adelanta el respectivo seguimiento al cumplimiento de las acciones allí establecidas, teniendo en cuenta que el plazo contractual se encuentra próximo a su vencimiento, previsto para el 26 de marzo del año en curso.</p> <p>El contrato de Consultoría No. 1340 de 2024 , que tiene por objeto: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR”.</p> <p>En lo que se refiere al avance del contrato de interventoría (1065-2024) el cual desarrolla funciones de vigilancia y control técnico, administrativo y financiero del contrato de Consultoría 1340-2024, para este periodo , con cierre al 28 de febrero, el avance reportado del contrato de consultoría 1340-2024 es el siguiente</p> <p>_Avance del contrato 1340-2024:</p> <p>*Programado: 84%</p> <p>*Ejecutado: 67%</p> <p>*Atraso: 17%</p> <p>El proyecto presenta un atraso del 17% asociado principalmente a bajo progreso en actividades clave y al escaso avance del Hito 1 de la Fase 3 situación que conllevó a la formulación de un Plan de Contingencia, el cual fue radicado ante la Secretaría Distrital del Hábitat el 23 de febrero de 2026, bajo el radicado No. 1-2026-8199.</p>
12.2 Novedades de Carácter Técnico
<p>El contrato se reactivo el día 5 de enero de 2026, luego de estar suspendido por un termino de 2 meses (5 de noviembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026)</p>
13. Anexos
<p>Durante la ejecución del contrato se realizó el control a la ejecución mediante comites de seguimiento:</p> <p>*Comité de seguimiento No. 23 Cto 1339 (04/02/2026)</p> <p>*Comité de seguimiento No. 24 Cto 1339 (11/02/2026)</p> <p>*Comité de seguimiento No. 25 Cto 1339 (18/02/2026)</p> <p>*Comité de seguimiento No. 26 Cto 1339 (25/02/2026)</p> <p> </p> <p>*Comité de seguimiento No. 23 Cto 1340 (04/02/2026)</p> <p>*Comité de seguimiento No. 24 Cto 1340 (11/02/2026)</p> <p>*Comité de seguimiento No. 25 Cto 1340 (18/02/2026)</p> <p>*Comité de seguimiento No. 26 Cto 1340 (25/02/2026)</p> <p> </p> <p>Requerimientos y/o solicitudes por medio de correo electrónico:</p> <p>Correos de entrada:</p> <p>1.E. 02022026 Acta socialización FASE 2 Contrato 1340 de 2024</p> <p>2.E. 02022026 Actualización de garantías reinicio suspensión No.3 contrato de interventoría1065 de 2024</p> <p>3.E. 05022026 Acta de comité de seguimiento No. 23 Contrato 1340</p> <p>4.E. 05022026 Reunión virtual monitoreo del BEP 1340-24, 1339-24 SDHT- EYD Potosi</p> <p>5.E. 05022026 Acta de comité de seguimiento No. 23 Contrato 1339</p> <p>6.E. 09022026 Actualización de polizas Ctos 1339 Y 1340 de 2024</p> <p>7.E. 10022026 Informe semanal No. 29 Contrato 1339</p> <p>8.E. 10022026 Actualización de garantías reinicio suspensión No.3 contrato de interventoría1065 de 2024</p> <p>9.E. 12022026 Acta de comité de seguimiento No. 24 Contrato 1340</p> <p>10.E. 12022026 Informe semanal No. 29 Contrato 1340</p> <p>11.E. 16022026 Informe semanal No. 30 Contrato 1340</p> <p>12.E. 17022026 Acta de comité de seguimiento No. 24 Contrato 1339</p> <p>13.E. 19022026 Informe semanal No. 30 Contrato 1339</p> <p>14.E. 19022026 Acta comite seguimiento No. 25 Contrato 1339</p> <p>15.E. 23022026 REMISIÓN PLAN DE CONTINGENCIA Contrato 1340</p> <p>16.E. 25022026 Acta de comité de seguimiento No. 25 Contrato 1340</p> <p>17.E. 25022026 Informe semanal No. 31 Contrato 1339</p> <p>18.E. 27022026 Acta comite seguimiento No 26 Contrato 1339</p> <p>Correos de salida:</p> <p>1.S. 02022026 SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE LOS CONTRATOS CIN 1065-2024 Y 1339,1340 DE 2024</p> <p>2.S. 02022026 Radicado UAESP 20267000051832 AEU-SDHT-1340-L2_273</p> <p>3.S. 02022026 Radicado UAESP 20267000051822 AEU-SDHT-1339-L1_272</p> <p>4.S. 05022026 Respuesta radicados 1-2026-1827 y 1-2026-2000</p> <p>5.S. 10022026 Actualización de garantías reinicio suspensión No.3 contrato de interventoria1065 de 2024</p> <p>6.S. 20022026 Plan de contingencia contratos 1339 y 1340-2024</p>

7.S. 27022026 Matriz de seguimiento contratos

Relación de radicación de correspondencia:

Correspondencia de entrada:

- 1.E. 02022026-1-2026-4343 REMISION PROGRAMACION V6 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1339-2024
- 2.E. 04022026 1-2026-4774 REMISION FISICA DEL INFORME MENSUAL N° 2
- 3.E. 04022026 1-2026-4778 SOLICITUD MODIFICACION CONTRATO DE ACLARACION CTO 1340-2024
- 4.E. 04022026 1-2026-4781 PRESENTACION CRONOGRAMADE SEGUIMIENTO Y CONTROL
- 5.E. 06022026 1-2026-5149 REMISION PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES IDRD
- 6.E 06022026 1-2026-5152 REMISION DE CERTIFICADOS DADEP PARA RADICACION ANTE EL IDRD
- 7.E. 06022026 1-2026-5252 RETIRO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION Y ASUNCION DE COSTOS
- 8.E 09022026 1-2026-5334 CAMBIO DE PROFESIONAL ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS
- 9.E. 10022026 1-2026-5901 REMISION INFORME MENSUAL NO 6 CTO 1340
- 10.E. 10022026 1-2026-5906 REMISION INFORME MENSUAL NO 6 CTO 1339
- 11.E. 12022026 1-2026-6360 CAMBIO HOJA DE VIDA ESPECIALISTA HIDROSANITARIO CONTRATO 1340
- 12.E 12022026 1-2026-6362 TRASLADO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE CUENTA BANCARIA CONTRATO 1340
- 13.E 16022026 1-2026-7004 CAMBIO HOJA DE VIDA ESPECIALISTA HIDROSANITARIO CONTRATO 1339

Link Archivo adjunto Anexos:

https://sdht-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/camilo_torres_habitatbogota_gov_co/Documents/Informes%20de%20supervision%20Interventorias/CTO%201065-2024/INFORMES%20DE%20SUPERVISION/INFORME%20DE%20SUPERVISION%208%20CTO%201065-2024%20del%201%20de%20febrero%20al%2028%20de%20febrero%20de%202026?csf=1&web=1&e=YvObdP

Link SECOP Contrato 1065-2024 :

<https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.6124521%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse>

Link SECOP Contrato 1339-2024:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6388245&AwardContractDetailId=4764537&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractExecution>

Link SECOP Contrato 1340-2024:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6388512&AwardContractDetailId=4764528&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#ContractExecution>

14. Firma

Firma	
Nombre	CAMILO EDUARDO TORRES MUÑOZ
Cargo	DIRECTOR DE OPERACIONES
Dependencia	SUBSECRETARÍA DE INTERVENCIONES INTEGRALES

Elaboró: Jean Angarita, Fabian Holguin - Contratista de la Dirección de Operaciones  Fabian Holguin
Elaboró: Diana Gonzalez - Contratista de la Dirección de Operaciones - Componente Social  Diana Gonzalez G.
Elaboró: Alfonso Buitrago - Contratista de la Dirección de Operaciones - Componente Ambiental SST  Alfonso Buitrago B.
Reviso: Mauricio Yasno - Contratista de la Dirección de Operaciones  Mauricio Yasno
Reviso: Jessica Valencia - Contratista Dirección de Operaciones  Jessica Valencia