

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Periodo: 01 al 31 de marzo de 2026

1. Datos del Convenio

NÚMERO DEL CONVENIO	1293 de 2023
OBJETO DEL CONVENIO	En virtud del presente convenio las partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al Municipio de Alto Baudó Departamento Chocó en calidad de beneficiario de este, conforme con el acto administrativo de asignación de recursos, a fin de realizar el proyecto denominado: <i>“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ”</i>
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/06/2023
BENEFICIARIO	Municipio de Juradó
NIT	981.680.402-7
VALOR DEL CONVENIO	El presente convenio no genera erogación presupuesta entre las partes.
VALOR DEL PROYECTO	QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$518.496.974,00)
PLAZO	doce (12) meses
FECHA DE INICIO	28/06/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27/06/2024
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	Otrosí No. 1 Prorroga por 6 meses Otrosí No. 2 Prorroga por 8 meses Otrosí No. 3 Prorroga por 4 meses Otrosí No. 4 Prorroga por 4 meses
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA TERMINACIÓN REAL	27/04/2026

2. Datos del Supervisor del Convenio

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

NOMBRE DEL SUPERVISOR	José Miguel López Arbeláez Desde el 02 de diciembre de 2024 a la fecha		
DEPENDENCIA MEMORANDO	Subdirección de Proyectos – Memorando 2024IE0000188		
SUPERVISORES ANTERIORES	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Claudia Milena Castañeda Burgos	8/10/2024	29/11/2024
	Julio Cuesta Olave €	01/10/2024	06/10/2024
	Nayda Sildey Romero Buitrago	16/01/2024	30/01/2024
	Jairo Yesid Pinzón Franco	01/09/2023	15/01/2024
	Jackeline Meneses Olarte	12/11/2021	31/08/2023
APOYOS A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Weslin James Mosquera Palacios	28/06/2023	31/12/2023
	Sebastián Ramírez Gómez	28/06/2023	31/12/2023
	Weslin James Mosquera Palacios	16/01/2024	16/01/2025
	Weslin James Mosquera Palacios	03/03/2025	11/09/2025
	Billy Felipe Tello Marin	12/09/2025	Actual
APOYO A LA SUPERVISIÓN FINANCIERA	Oscar Alejandro Laverde	16/01/2024	31/12/2024
	Victor Alexander Heredia	03/03/2025	Actual
APOYO A LA SUPERVISIÓN JURÍDICA	Martha Padilla	02/01/2024	01/04/2024
	Yessica Silva	02/04/2024	30/06/2024
	Carolina Monroy	01/11/2024	31/12/2024
	Luisa Caamaño López	08/04/2025	Actual

3. Información Física del Convenio

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

No. Comité Técnico VASB:	Fecha: <input type="text" value="30/05/2023"/>
---------------------------------	---

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: []/05/2025 Código: GCT-F-27

Nombre del Proyecto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
Alcance del Proyecto:	<p>Estudios y Diseños</p> <p><u>Fase 1 – Prefactibilidad</u></p> <p>Componente Técnico. Volumen I. Recopilación y análisis de información existente. Volumen II. Diagnóstico de la infraestructura existente. Volumen III. Cartografía de la infraestructura existente en el área del proyecto. Volumen IV. Catastro de Redes Volumen V. Sistema de Información geográfica. Volumen VI. Estudios Hidráulicos. Volumen VII. Análisis y gestión de riesgo de desastre Volumen VIII. Estudios hidrológicos Volumen IX. Estudio de suelos y/o Geotécnicos Volumen X. Estudio Estructural Volumen XI. Estudio de Disponibilidad de Energía Eléctrica Volumen XII. Diagnóstico del estado actual del servicio y condiciones operacionales. Volumen XIII. Catastro de Usuarios Volumen XIV. Estudio y análisis de alternativas</p> <p>Componente social Volumen XV. Lineamientos para la gestión social y reputacional</p> <p>Componente predial Volumen XVI. Gestión Predial</p> <p>Componente Ambiental Volumen XVII. Estudios ambientales</p> <p>Componente Financiero Volumen XVIII. Informe de diagnóstico y análisis de prefactibilidad financiera</p> <p>Componente Jurídico Volumen XIX. Debida diligencia legal y estructuración jurídica</p> <p>Informe Final Fase 1 Volumen XX. Informe final de prefactibilidad</p> <p><u>Fase 2 – Factibilidad</u></p> <p>Componente técnico Volumen I. Estudios Topográficos. Volumen II. Diseños Geotécnicos. Volumen III. Diseños Hidráulicos. Volumen IV. Diseños Estructurales. Volumen V. Diseños Eléctricos y Electromecánicos. Volumen VI. Análisis y evaluación detallada de los riesgos de desastre</p>

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

	<p>Volumen VII. Otros estudios de Ingeniería. Volumen VIII. Estudios socioeconómicos, arqueológicos, culturales. Volumen IX. Permisos, licencias y otras autorizaciones Volumen X. memorias de cantidades, especificaciones Técnicas y APU Volumen XI. Costos del Proyecto Volumen XII. Cronograma de ejecución Volumen XIII. Presentación de planos y documentos.</p> <p>Componente Predial Volumen XIV. Gestión Predial</p> <p>Componente social Volumen XV. Lineamientos para la gestión social y reputacional</p> <p>Componente ambiental Volumen XVI. Aspectos ambientales.</p> <p>Componente financiero Volumen XVII. Informe de estructuración financiera</p> <p>Componente jurídico Volumen XVIII. Informe Jurídico</p> <p>Informe final Fase 2 Volumen XIX. Informe final de factibilidad</p> <p><u>Fase 3 – Acompañamiento</u></p> <p>Informe de acompañamiento Volumen I. Informe final de acompañamiento.</p> <p>Interventoría de Estudios y Diseños</p> <p>Seguimiento MVCT 2%</p>
Impacto del Proyecto:	<p>A través del proyecto de pre-inversión referido se busca adelantar la consultoría que pretende atender las problemáticas en el municipio de Juradó que actualmente cuenta con una prestación deficiente del servicio de alcantarillado debido a la malas condiciones de su infraestructura, la cobertura que alcanza aproximadamente el 43%, y los vertimientos de aguas residuales sin el adecuado tratamiento que se realizan sobre las fuentes hídricas y el terreno natural con impactos negativos a la salud pública y al medio ambiente. Se estima que con el proyecto se beneficie a una población actual estimada de 2.862 habitantes.</p>

4. Información Financiera del Convenio

4.1. Plan Financiero del Proyecto

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

COMPONENTES/ FUENTES	NACIÓN	TOTAL
Consultoría	\$ 404.360.067	\$ 404.360.067
Interventoría Consultoría (X%)	\$103.970.300	\$103.970.300
Seguimiento MVCT (X%)	\$10.166.607	\$10.166.607
TOTAL	\$518.496.974	\$518.496.974
% Participación	100%	100%

4.2. Disponibilidad Presupuestal y Esquema Fiduciario.

No. Resolución de Asignación – Fecha:	0442 del 2023-06-09
Valor de Asignación:	\$508.330.367
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal – Fecha:	145423 del 2023-05-26
No. Registro Presupuestal – Fecha:	275523 del 16/06/2023
Esquema Fiduciario No. Y Fecha:	03100004974 del 07/11/2023
Nombre Entidad Fiduciaria:	Banco de Bogotá
Fideicomitente (Beneficiario):	Municipio de Juradó

4.3. Desembolsos

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	DESEMBOLSO No.1(30%)	07/03/2024	19/03/2024	\$ 152.499.110
2	DESEMBOLSO No. 2 (20%)	28/05/2025	31/07/2025	\$ 101.666.073
3	DESEMBOLSO No. 3 (30%)	28/05/2025	31/07/2025	\$ 152.499.110
2	DESEMBOLSO No. 4 (20%)	18/06/2025	29/09/2025	\$ 100.585.107
TOTAL, DESEMBOLSOS				\$ 507.249.400

5. Información Contractual del Convenio

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

5.1. Plan de Contratación del Proyecto

ACTIVIDAD	VALOR	TIPO DE CONTRATACIÓN	EJECUTOR
Consultoría	\$ 404.360.067	Licitación Pública	Municipio de Juradó
Interventoría	\$103.970.300	Concurso de méritos	Municipio de Juradó
TOTAL	\$508.330.367		

5.2 Contratación del proyecto

Actividad	Contratista	Valor del contrato	Fecha de Inicio	Plazo
Consultoría	UNIÓN TEMPORAL SANEAMIENTO JURADÓ	\$ 404.360.067	29/12/2023	14 meses
Interventoría	H&H+ARQUITECTURA	\$103.970.300	29/12/2023	14 meses
Total		\$508.330.367		

6. Resumen Ejecución del Convenio

ITEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONVENIO		VALOR
	No. Contratos: Obra Civil	Interventoría	
	1	1	
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA)		97%
2	VALOR VIABILIZADO DEL PROYECTO		\$518.496.974,00
3	VALORES CONTRATADOS DEL PROYECTO		\$508.330.367,00
4	VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO (3x1)		\$493.080.455,99
5	SALDO VALORES NO CONTRATADOS DEL PROYECTO (2-3)		\$ 10.166.607,00
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO (3-4)		\$15.249.911,01

ITEM	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO	VALOR
1	VALOR DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	\$507.249.400,00
2	VALORES PAGADOS DEL PROYECTO	\$273.158.550,00
3	VALORES RECURSOS NO CONTRATADOS DEL PROYECTO	\$10.166.607,00
4	VALORES RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO	\$234.090.850,00
5	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	\$21.781.279,10

*Nota: Valores reportados por el ejecutor con corte a marzo de 2026. A la fecha, el ejecutor tiene pendiente por reintegrar rendimientos generados por valor de \$2.701.915,12 que corresponde a los rendimientos generados en los meses de febrero y marzo de 2026.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

7. Conclusiones y/u Observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

7.7 UBICACIÓN Y GENERALIDADES DEL PROYECTO:



El proyecto de consultoría se desarrollará en el Municipio de Juradó, departamento del Chocó, ubicado en el norte de la costa pacífica de Colombia, hace parte de la región occidental, tiene línea limítrofe con la República de Panamá y línea costera con el océano pacífico.

Este Municipio se encuentra ubicado en la parte Noroccidental del Departamento del Chocó en la costa pacífica colombiana.

Los límites del municipio son: Norte con República de Panamá. Oriente con el municipio de Riosucio. Occidente con el océano pacífico. Sur con el municipio de Bahía Solano.

El territorio es ligeramente quebrado, selvático y húmedo, correspondiendo por el occidente en los límites con la república de Panamá a la serranía del Darién, y por el sur occidente con la serranía del Baudó.

ENERO DE 2026

7.2 AVANCE DE EJECUCIÓN – INFORME DEL EJECUTOR

De conformidad con lo estipulado en el CONVENIO 1293-2023 en su CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA INFORMES, en la cual se establece:

*"(...) EL **MUNICIPIO** realizará informes de la ejecución del Proyecto para ser radicados ante el **MINISTERIO** dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en los cuales debe incluir el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del Convenio, los cuales deberán ser presentados con los soportes respectivos, actas y comunicaciones a que haya lugar. Además, se deberá presentar el informe final de ejecución del Proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del Convenio, de acuerdo con las condiciones de financiamiento y las exigencias que se encuentran en el presente documento. (...)"*

En ese sentido se indica que desde el apoyo a la supervisión se pudo constatar que el municipio de Juradó no presentó el informe de supervisión correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2025.

Por ende, el reporte que se hace es a partir de mesas de seguimiento virtual realizadas con el municipio de Juradó y contratistas.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

Avance ejecutado: 97%

Avance programado plan de contingencia: 100 %

Avance Programado inicial: 100 %

Diferencia de avance: 3%

Durante el último mes, se ha reiterado al grupo de evaluación de la Subdirección de Proyectos la importancia de informar sobre el estado de los productos entregados correspondientes a la fase 1 y fase 2 de la consultoría CUR 1293-2023, con radicado

2025ER0138035. Actualmente, dichos productos se encuentran en proceso de revisión y verificación por parte del área respectiva, conforme al cumplimiento de los requisitos documentales, legales, técnicos, financieros y prediales establecidos en la normatividad vigente.

NOTA. Es importante precisar que, conforme al Decreto 1604 del 3 de diciembre de 2020, la función del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) es dirigir la política nacional en materia de agua y saneamiento básico. Por lo tanto, las actividades contractuales que realiza el Ejecutor (MUNICIPIO DE JURADÓ) con sus contratistas de consultoría e interventoría son de la exclusiva responsabilidad de estos últimos y no del MVCT.

7.3 CARGUE DE INFORMACIÓN EN SIGEVAS

Durante el periodo de enero de 2026, se verifico que la información no ha sido cargada ni suministrada por el ejecutor en la plataforma SIGEVAS correspondiente al presente periodo, lo que ha dificultado la correcta supervisión del convenio.

El municipio de Juradó, para la fecha de presentación del presente informe no ha realizado el cargue de los informes de supervisión del proyecto del año 2025 ni el de enero de 2026. Desde el apoyo a la supervisión técnica del CUR 1293-2023.

El municipio manifiesta que no ha podido acceder al aplicativo debido al cambio de supervisor por parte del municipio, imposibilitando acceder con el nuevo usuario.

7.4 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL EJECUTOR

Durante el periodo actual, el municipio de Juradó no ha remitido el informe de supervisión correspondiente. Es importante recordar que dicho informe debe ser cargado en el aplicativo SIGEVAS del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Se evidencia una falta de cumplimiento en el cargue de información en la plataforma SIGEVAS, lo cual constituye una omisión contractual, conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Séptima del Convenio CUR 1293-2023. Esta situación compromete la supervisión efectiva del proyecto y podría derivar en sanciones contractuales, incluyendola aplicación de la cláusula penal pecuniaria, según lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta del mismo convenio.

Se citará a comité presencial para establecer una ruta efectiva donde el municipio empiece

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

a dar cumplimiento a este requerimiento administrativo establecido en el convenio. De lo contrario se deberá llevar el proyecto a mesa de arreglo directo.

7.5 GESTIÓN DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN MVCT

Se realiza seguimiento a las gestiones realizadas por el grupo de evaluación conociendo que ya se encuentra el proyecto en revisión preliminar, para de esta manera continuar con la viabilidad del proyecto.

7.6 GESTION DOCUMENTAL

- No aplica para el presente convenio.

7.7 GESTION COMITES, REUNIONES Y/O ASISTENCIAS TÉCNICAS

- No aplica para el presente convenio.

7.8 GESTION COMISIONES

- Durante el periodo, no se realizó comisión a Juradó – Chocó.

7.9 CONCLUSIONES

El proyecto se encuentra con un avance del **97%** al cierre de enero de 2026, quedando pendiente únicamente la culminación de la fase 3, que consiste en la revisión de la documentación entregada al grupo de evaluación de proyectos. Una vez finalizada esta revisión, la consultoría podrá alcanzar el 100% de ejecución.

El grupo de evaluación se encuentra en la revisión de la fase preliminar de revisión, para luego pasar a la revisión por componente.

8. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO

Durante el período, el proyecto registra un avance del 97%, el cumplimiento total del objeto contractual está condicionado a la aprobación integral de los productos por parte del grupo de evaluación del MVCT, por lo que no es jurídicamente viable darlo por finalizado hasta tanto se surta dicha validación.

Se sugiere realizar seguimiento a la actividad pendiente para la pronta culminación de la revisión documental, así como instar al contratista a atender oportunamente las observaciones, con el fin de asegurar el cierre adecuado y la posterior liquidación del contrato.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO

De acuerdo con el seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación en el marco del Convenio 1293-2023, suscrito con el municipio de Juradó, Departamento de Chocó, se indica a la fecha el valor de los desembolsos, rendimientos, pagos y saldos de los recursos aportados por la Nación:

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

RESUMEN FINANCIERO CUR 1293-2023

Municipio de Juradó

1	Valor del convenio (obra e interventoría)-PGN	\$508.330.367,00
2	Valor desembolsado por el MVCT	\$507.249.400,00
3	Valor reintegrado DTN (derecho de devolución)	\$0,00
4	Saldo actual desembolsado por el MVCT (2-3)	\$507.249.400,00
5	Saldo por desembolsar por el MVCT (1- 4)	\$0,00
6	Saldo actual pagos- fiduciaria*	\$273.158.550,00
7	Saldo disponible de Aportes-Fiduciaria (4-6)	\$234.090.850,00
8	Saldo Rendimientos Financieros	\$19.079.850,00
9	Saldo Disponible Total-Extracto bancario (7+8)	\$253.170.213,98

FEBRERO DE 2026

7.2 AVANCE DE EJECUCIÓN – INFORME DEL EJECUTOR

De conformidad con lo estipulado en el CONVENIO 1293-2023 en su CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA INFORMES, en la cual se establece:

*"(...) EL **MUNICIPIO** realizará informes de la ejecución del Proyecto para ser radicados ante el **MINISTERIO** dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en los cuales debe incluir el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del Convenio, los cuales deberán ser presentados con los soportes respectivos, actas y comunicaciones a que haya lugar. Además, se deberá presentar el informe final de ejecución del Proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del Convenio, de acuerdo con las condiciones de financiamiento y las exigencias que se encuentran en el presente documento. (...)"*

En ese sentido se indica que desde el apoyo a la supervisión se pudo constatar que el municipio de Juradó no presentó el informe de supervisión correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2026.

Por ende, el reporte que se hace es a partir de mesas de seguimiento virtual realizadas con el municipio de Juradó y contratistas.

Avance ejecutado: 97%

Avance programado plan de contingencia: 100 %

Avance Programado inicial: 100 %

Diferencia de avance: 3%

NOTA. Es importante precisar que, conforme al Decreto 1604 del 3 de diciembre de 2020, la función del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) es dirigir la política nacional en materia de agua y saneamiento básico. Por lo tanto, las actividades contractuales que realiza el Ejecutor (MUNICIPIO DE JURADÓ) con sus contratistas de consultoría e interventoría son de la exclusiva responsabilidad de estos últimos y no del MVCT.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

7.3 CARGUE DE INFORMACIÓN EN SIGEVAS

Durante el periodo de febrero de 2026, se verifico que la información no ha sido cargada ni suministrada por el ejecutor en la plataforma SIGEVAS correspondiente al presente periodo, lo que ha dificultado la correcta supervisión del convenio.

El municipio de Juradó, para la fecha de presentación del presente informe no ha realizado el cargue de los informes de supervisión del proyecto del año 2025 ni el de enero y febrero de 2026. Desde el apoyo a la supervisión técnica del CUR 1293-2023.

El municipio manifiesta que no ha podido acceder al aplicativo debido al cambio de supervisor por parte del municipio, imposibilitando acceder con el nuevo usuario.

7.4 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL EJECUTOR

Durante el periodo actual, el municipio de Juradó no ha remitido el informe de supervisión correspondiente. Es importante recordar que dicho informe debe ser cargado en el aplicativo SIGEVAS del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Se evidencia una falta de cumplimiento en el cargue de información en la plataforma SIGEVAS, lo cual constituye una omisión contractual, conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Séptima del Convenio CUR 1293-2023. Esta situación compromete la supervisión efectiva del proyecto y podría derivar en sanciones contractuales, incluyendola aplicación de la cláusula penal pecuniaria, según lo estipulado en la Cláusula Décima Quinta del mismo convenio.

Se citará a comité presencial para establecer una ruta efectiva donde el municipio empiece a dar cumplimiento a este requerimiento administrativo establecido en el convenio. De lo contrario se deberá llevar el proyecto a mesa de arreglo directo.

7.5 GESTIÓN DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN MVCT

Se realiza seguimiento a las gestiones realizadas por el grupo de evaluación conociendo que ya se encuentra el proyecto en revisión preliminar, para de esta manera continuar con la viabilidad del proyecto.

El 10 y 11 de febrero se tuvo comité y mesa de trabajo presencial en la ciudad de Quibdó, donde se pudo revisar los entregables corregidos por el grupo de evaluación respecto al proyecto. Y se estableció que el cargue de toda la información no ha sido debidamente tramitado por parte del municipio, de igual manera que hay ya observaciones remitidas al municipio para su atención y remisión nuevamente.

7.6 GESTION DOCUMENTAL

- El 2 de febrero de 2026 se remite oficio al municipio de Juradó, cuyo objetivo fue citar a las mesas de trabajo de los días 10 y 11 de febrero de 2026.

7.7 GESTION COMITES, REUNIONES Y/O ASISTENCIAS TÉCNICAS

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

- Mesa de trabajo Quibdó, Chocó los días 10 y 11 de febrero de 2026.

7.8 GESTION COMISIONES

- Durante el periodo, no se realizó comisión a Juradó – Chocó.

7.9 CONCLUSIONES

El proyecto se encuentra con un avance del **97%** al cierre de enero de 2026, quedando pendiente únicamente la culminación de la fase 3, que consiste en la revisión de la documentación entregada al grupo de evaluación de proyectos. Una vez finalizada esta revisión, la consultoría podrá alcanzar el 100% de ejecución.

El grupo de evaluación se encuentra en la revisión de la fase preliminar de revisión, para luego pasar a la revisión por componente.

8. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO

Durante el periodo, persiste la situación en la cual, pese al avance del 97% del proyecto, el cumplimiento total del objeto contractual continúa supeditado a la aprobación integral de los productos por parte del grupo de evaluación del MVCT, razón por la cual no resulta jurídicamente procedente darlo por finalizado hasta tanto se surta dicha validación.

En consecuencia, se reitera la necesidad de realizar seguimiento a la actividad pendiente para la pronta culminación de la revisión documental, así como instar al contratista a atender de manera oportuna las observaciones formuladas, con el fin de garantizar el cierre adecuado y la posterior liquidación del contrato.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO

De acuerdo con el seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación en el marco del Convenio 1293-2023, suscrito con el municipio de Juradó, Departamento de Chocó, se indica a la fecha el valor de los desembolsos, rendimientos, pagos y saldos de los recursos aportados por la Nación:

RESUMEN FINANCIERO CUR 1293-2023		
Municipio de Juradó		
1	Valor del convenio (obra e interventoría)-PGN	\$508.330.367,00
2	Valor desembolsado por el MVCT	\$507.249.400,00
3	Valor reintegrado DTN (derecho de devolución)	\$0,00
4	Saldo actual desembolsado por el MVCT (2-3)	\$507.249.400,00
5	Saldo por desembolsar por el MVCT (1- 4)	\$0,00
6	Saldo actual pagos- fiduciaria*	\$273.158.550,00
7	Saldo disponible de Aportes-Fiduciaria (4-6)	\$234.090.850,00

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

8	Saldo Rendimientos Financieros	\$945.074,67
9	Saldo Disponible Total-Extracto bancario (7+8)	\$235.035.924,67

Durante el mes de febrero de 2026, se realizó por parte del ejecutor, el reintegro de los rendimientos financieros generados con recursos de la nación y acumulados hasta el mes de enero de 2026, por valor de \$\$19.079.363,98.

MARZO DE 2026

7.2 AVANCE DE EJECUCIÓN – INFORME DEL EJECUTOR

De conformidad con lo estipulado en el CONVENIO 1293-2023 en su CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA INFORMES, en la cual se establece:

*"(...) EL **MUNICIPIO** realizará informes de la ejecución del Proyecto para ser radicados ante el **MINISTERIO** dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en los cuales debe incluir el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del Convenio, los cuales deberán ser presentados con los soportes respectivos, actas y comunicaciones a que haya lugar. Además, se deberá presentar el informe final de ejecución del Proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del Convenio, de acuerdo con las condiciones de financiamiento y las exigencias que se encuentran en el presente documento. (...)"*

En ese sentido se indica que desde el apoyo a la supervisión se pudo constatar que el municipio de Juradó presentó el informe de supervisión correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2026.

Reportando el siguiente estado del proyecto:

Avance ejecutado: 97%

Avance programado plan de contingencia: 100 %

Avance Programado inicial: 100 %

Diferencia de avance: 3%

NOTA. Es importante precisar que, conforme al Decreto 1604 del 3 de diciembre de 2020, la función del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) es dirigir la política nacional en materia de agua y saneamiento básico. Por lo tanto, las actividades contractuales que realiza el Ejecutor (MUNICIPIO DE JURADÓ) con sus contratistas de consultoría e interventoría son de la exclusiva responsabilidad de estos últimos y no del MVCT.

7.3 CARGUE DE INFORMACIÓN EN SIGEVAS

Durante el periodo de marzo de 2026, se verificó que la información no ha sido cargada ni suministrada por el ejecutor en la plataforma SIGEVAS correspondiente al presente periodo, lo que ha dificultado la correcta supervisión del convenio.

El municipio de Juradó, para la fecha de presentación del presente informe no ha realizado

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

el cargue de los informes de supervisión del proyecto del año 2025 ni el de enero y febrero de 2026. Desde el apoyo a la supervisión técnica del CUR 1293-2023.

El municipio manifiesta que no ha podido acceder al aplicativo debido al cambio de supervisor por parte del municipio, imposibilitando acceder con el nuevo usuario.

Por tal motivo se solicita que de manera oficial notifiquen al ministerio para poder revisar el caso y darle solución.

7.4 INFORME DE SUPERVISIÓN DEL EJECUTOR

Para el periodo del 1 al 31 de marzo el municipio de Juradó remitió el informe de supervisión por medio de correo electrónico manifestando lo siguiente:

"Durante el mes de marzo de 2026, las actividades de seguimiento y supervisión del proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ" se orientaron al acompañamiento técnico en el proceso de revisión documental preliminar, así como al cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En este contexto, el 5 de marzo de 2026 se llevó a cabo una mesa de trabajo virtual convocada por el Ministerio, con la participación de la entidad formuladora y el municipio, cuyo objetivo principal fue la socialización de las observaciones derivadas de la revisión inicial del proyecto. Este espacio permitió identificar de manera detallada los ajustes y complementos necesarios en la documentación técnica presentada, estableciendo compromisos claros para su subsanación. Es importante señalar que dichas observaciones corresponden a información y documentación ya había sido remitida desde el mes de noviembre de 2025; no obstante, estas no habían sido comunicadas oportunamente por parte del Ministerio, situación que incidió en la programación de los ajustes requeridos.

Como resultado de dicha mesa, se habilitó un enlace de acceso a una carpeta en OneDrive, con el propósito de centralizar y organizar la totalidad de los soportes documentales requeridos, facilitando así el cargue, revisión y seguimiento por parte de las entidades involucradas. Posteriormente, en cumplimiento de los compromisos adquiridos, el 19 de marzo de 2026 se desarrolló una nueva mesa de trabajo, en la cual se dio continuidad al proceso de revisión, y se socializaron de manera específica los requisitos pendientes, así como las observaciones a subsanar.

En términos generales, las gestiones adelantadas durante este mes evidencian avances importantes en el proceso de ajuste y fortalecimiento documental del proyecto, asegurando el cumplimiento de los estándares requeridos para su viabilización".

7.5 GESTIÓN DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN MVCT

Se realiza seguimiento a los compromisos establecidos en las mesas de trabajo de los días 10 y 11 febrero de 2026, de igual manera se realiza revisión de la matriz que soporta el proyecto y su avance, manifestando que hay observaciones aún no atendidas por el municipio, lo cual impide darle rápido trámite a la continuidad de la revisión.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

7.6 GESTION DOCUMENTAL

- No se realizaron gestiones para el presente informe.

7.7 GESTION COMITES, REUNIONES Y/O ASISTENCIAS TÉCNICAS

- No se realizaron mesas de seguimiento para el presente informe.

7.8 GESTION COMISIONES

- Durante el periodo, no se realizó comisión a Juradó – Chocó.

7.9 CONCLUSIONES

El proyecto se encuentra con un avance del **97%** al cierre de marzo de 2026, quedando pendiente únicamente la culminación de la fase 3, que consiste en la revisión de la documentación entregada al grupo de evaluación de proyectos. Una vez finalizada esta revisión, la consultoría podrá alcanzar el 100% de ejecución.

El grupo de evaluación se encuentra en la revisión de la fase preliminar de revisión, para luego pasar a la revisión por componente.

8. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO

Durante el periodo se mantiene la situación evidenciada en periodos anteriores, en tanto, a pesar del avance del 97% del proyecto, la finalización del objeto contractual continúa condicionada a la aprobación integral de los productos por parte del grupo de evaluación del MVCT, por lo que no es jurídicamente viable darlo por concluido sin que se surta dicha validación.

Considerando que el plazo contractual vence el 27 de abril de 2026, se hace necesario adoptar las medidas pertinentes para asegurar la culminación oportuna de la revisión documental, incluyendo el seguimiento estricto a las actividades pendientes y el requerimiento al contratista para la atención inmediata de observaciones, con el fin de evitar afectaciones en el cierre y la liquidación del contrato.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE FINANCIERO

De acuerdo con el seguimiento financiero de los recursos aportados por la Nación en el marco del Convenio 1293-2023, suscrito con el municipio de Juradó, Departamento de Chocó, se indica a la fecha el valor de los desembolsos, rendimientos, pagos y saldos de los recursos:

RESUMEN FINANCIERO CUR 1293-2023		
Municipio de Juradó		
1	Valor del convenio (obra e interventoría)-PGN	\$508.330.367,00

**FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO**

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


Versión: 7.0 Fecha: 12/05/2025 Código: GCT-F-27

2	Valor desembolsado por el MVCT	\$507.249.400,00
3	Valor reintegrado DTN (derecho de devolución)	\$0,00
4	Saldo actual desembolsado por el MVCT (2-3)	\$507.249.400,00
5	Saldo por desembolsar por el MVCT (1- 4)	\$0,00
6	Saldo actual pagos- fiduciaria*	\$273.158.550,00
7	Saldo disponible de Aportes-Fiduciaria (4-6)	\$234.090.850,00
8	Saldo Rendimientos Financieros	\$2.701.915,12
9	Saldo Disponible Total-Extracto bancario (7+8)	\$236.792.765,12

El valor de los rendimientos corresponde a los acumulados en los meses de febrero y marzo que están pendiente de reintegrar a la Dirección del Tesoro Nacional por parte del ejecutor.

FIRMAS,

	
WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS Contratista - Apoyo técnico a la Supervisión	VICTOR ALEXÁNDER HEREDIA CASTAÑEDA Contratista - Apoyo financiero a la Supervisión
	
CRISTIAN CAMILO DARWISH SALAMA Gestor Zona Pacífico	LUISA FERNANDA CAAMAÑO LOPEZ Contratista – Apoyo Jurídico a la Supervisión


JOSÉ MIGUEL LÓPEZ ARBELÁEZ

Supervisor Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1293 de 2023